

387

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल शिमला-6 का लेवा परीक्षण एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन अवधि 1.4.91 से 31.3.92 तक ।

भाग - 1

पिछला लेवा परीक्षण प्रतिवेदन :-

पिछले लेवा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताया पैरों के निपटारे की स्थिति निम्न प्रकार से है । दि० २० आवास बोर्ड के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पिछले समस्त प्रतिवेदनों में ग्रेड पैरों के उपर शीघ्र कार्यवाही करके अनुमानित रिपोर्ट इस विभाग को भेजें ।

क० अवधि 4/84 से 3/85 तक के लेवा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

११ पैरा 3 तथा 4	अनिर्णीत ।
१२ पैरा 5	निर्णीत ।
१३ पैरा 6 1 1	निर्णीत ।
१४ पैरा 6 6 1 ए तथा 1 बी	निर्णीत ।
१५ पैरा 6 10 1 ए	अनिर्णीत ।
१६ पैरा 6 10 1 बी	निर्णीत ।
१७ पैरा 7	अनिर्णीत ।
१८ पैरा 9	निर्णीत ।
१९ पैरा 11 ए तथा 1 बी	निर्णीत ।
११० पैरा 14	अनिर्णीत ।

ख० अवधि 4/85 से 3/86 तक के लेवा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :

११ पैरा 4 सी से ई	अनिर्णीत ।
१२ पैरा 4 एफ 1 1	अनिर्णीत ।
१३ पैरा 8 ए	निर्णीत ।
१४ पैरा 10 बी	अनिर्णीत ।
१५ पैरा 10 सी	निर्णीत ।
१६ पैरा 10 एफ तथा 1 जी	निर्णीत ।

78	पैरा 11 बी	निर्णीत ।
88	पैरा 12 2	अनिर्णीत ।
98	पैरा 12 3 4 तथा 5	निर्णीत ।
108	पैरा 14 बी	निर्णीत ।
118	पैरा 15 बी	अनिर्णीत ।
128	पैरा 16	अनिर्णीत ।

ग 4/86 से 3/87 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

18	पैरा 4 1, 4, 6 से 8	अनिर्णीत ।
28	पैरा 5 1	निर्णीत ।
38	पैरा 5 2	अनिर्णीत ।
48	पैरा 5 3, 4 तथा 5	निर्णीत ।
58	पैरा 5 6 तथा 7	अनिर्णीत ।
68	पैरा 5 9	अनिर्णीत ।
78	पैरा 5 10 तथा 11	निर्णीत ।
88	पैरा 5 12 बी	निर्णीत ।
98	पैरा 5 13	अनिर्णीत ।
108	पैरा 6, 7 1 तथा 2	निर्णीत ।
118	पैरा 8 2	निर्णीत ।
128	पैरा 9	अनिर्णीत ।
138	पैरा 10	निर्णीत ।
148	पैरा 12 1 तथा 2	निर्णीत ।
158	पैरा 12 3	अनिर्णीत ।
168	पैरा 12 4	निर्णीत ।
178	पैरा 12 6	अनिर्णीत ।
188	पैरा 13 1	अनिर्णीत ।
198	पैरा 13 2	निर्णीत ।
208	पैरा 13 3 से 5	अनिर्णीत ।
218	पैरा 13 6	निर्णीत ।
228	पैरा 14	अनिर्णीत ।

अध्या 4/87 से 3/88 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

1	पैरा 42	निर्णीत ।
2	पैरा 43 तथा 4	अनिर्णीत ।
3	पैरा 45	निर्णीत ।
4	पैरा 47	अनिर्णीत ।
5	पैरा 49	निर्णीत ।
6	पैरा 410 से 12 बी	अनिर्णीत ।
7	पैरा 412 सी	निर्णीत ।
8	पैरा 413	निर्णीत ।
9	पैरा 414 तथा 15	अनिर्णीत ।
10	पैरा 5	अनिर्णीत ।
11	पैरा 62 से 5	अनिर्णीत ।
12	पैरा 66 तथा 7	निर्णीत ।
13	पैरा 72 से 6	अनिर्णीत ।
14	पैरा 82 से 9	अनिर्णीत ।
15	पैरा 91 से 4	अनिर्णीत ।
16	पैरा 95	निर्णीत ।
17	पैरा 96	अनिर्णीत ।
18	पैरा 101 से 5	अनिर्णीत ।
19	पैरा 106	निर्णीत ।
20	पैरा 11ए 1	निर्णीत ।
21	पैरा 11 बी 1	अनिर्णीत ।
22	पैरा 11 बी 2 से 8	निर्णीत ।
23	पैरा 11 सी	निर्णीत ।
24	पैरा 112 तथा 13	निर्णीत ।
25	पैरा 114 ए तथा बी	अनिर्णीत ।
26	पैरा 114 सी तथा डी	निर्णीत ।
27	पैरा 115	निर्णीत ।

२९० ✓

॥ ५. ॥ अधि ४/८८ से ३/८९ तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

॥ १ ॥	पैरा ४॥१॥	निर्णीत ।
॥ २ ॥	पैरा ४॥२॥ तथा ॥३॥	अनिर्णीत ।
॥ ३ ॥	पैरा ४॥४॥ बी॥	अनिर्णीत ।
॥ ४ ॥	पैरा ४॥४॥ बी॥ से ॥४॥	अनिर्णीत ।
॥ ५ ॥	पैरा ४॥५॥ तथा ॥६॥ ए॥	निर्णीत ।
॥ ६ ॥	पैरा ४॥६॥ बी॥ से ॥१२॥ सी॥	अनिर्णीत ।
॥ ७ ॥	पैरा ५ तथा ६	अनिर्णीत ।
॥ ८ ॥	पैरा ७॥२॥	अनिर्णीत ।
॥ ९ ॥	पैरा ७॥३॥ ए॥	अनिर्णीत ।
॥ १० ॥	पैरा ७॥३॥ बी॥ से ॥डी॥	निर्णीत ।
॥ ११ ॥	पैरा ७॥३॥ डी॥	अनिर्णीत ।
॥ १२ ॥	पैरा ७॥४॥ से ॥५॥	निर्णीत ।
॥ १३ ॥	पैरा ७॥६॥	अनिर्णीत ।
॥ १४ ॥	पैरा ७॥८॥	अनिर्णीत ।
॥ १५ ॥	पैरा ७॥९॥ तथा ॥१०॥	निर्णीत ।
॥ १६ ॥	पैरा ८ से १०	अनिर्णीत ।
॥ १७ ॥	पैरा ११	निर्णीत ।
॥ १८ ॥	पैरा १२॥१॥ से ॥७॥	अनिर्णीत ।
॥ १९ ॥	पैरा १२॥९॥	अनिर्णीत ।
॥ २० ॥	पैरा १३	अनिर्णीत ।

॥ च ॥ अधि ४/८९ से ३/९० तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

॥ १ ॥	पैरा ३	निर्णीत ।
॥ २ ॥	पैरा ४॥१॥	अनिर्णीत ।
॥ ३ ॥	पैरा ४॥२॥	निर्णीत ।
॥ ४ ॥	पैरा ४॥३॥ तथा ॥४॥	अनिर्णीत ।
॥ ५ ॥	पैरा ४॥५॥ ए॥	निर्णीत ।
॥ ६ ॥	पैरा ४॥५॥ बी॥	अनिर्णीत ।
॥ ७ ॥	पैरा ४॥५॥ सी॥	अनिर्णीत ।

88 पैरा 45डी	अनिर्णीत ।
9 पैरा 46ए	निर्णीत ।
10 पैरा 46बी	अनिर्णीत ।
11 पैरा 48से 15ए	अनिर्णीत ।
12 पैरा 416से 21	अनिर्णीत ।
13 पैरा 5	अनिर्णीत ।
14 पैरा 61 से 6	अनिर्णीत ।
15 पैरा 65 तथा 6	निर्णीत ।
16 पैरा 67	अनिर्णीत ।
17 पैरा 68	निर्णीत ।
18 पैरा 7	अनिर्णीत ।
19 पैरा 81 से 2	अनिर्णीत ।
20 पैरा 84 से 12	अनिर्णीत ।
21 पैरा 813	निर्णीत ।
छ अवधि 4/90 से 3/91 तक के लेखा परीक्षण प्रतिकेदन की स्थिति :-	

इस अवधि का लेखा परीक्षण प्रतिकेदन परीक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 के दृष्टांत संख्या: फिनएलए0एच21516-123/88 दिनांक 28.9.93 द्वारा जारी किया गया था तथा शिमला मण्डल कार्यालय में दिनांक 28.9.93 को ही प्राप्त ~~को ही प्राप्त~~ हुआ है। इस लेखा परीक्षा प्रतिकेदन का सटीक उत्तर अभी तक भेजा नहीं गया है। जिसे अबिलम्ब प्रस्तुत किया जाए। फिर भी पैरा 5ट, 5^(अ), 5द, 2, 5प, 7ख, 8, 9ख, 10, 11क, 13क, 13प, 16ग, 16ह तथा 16ई को लेखा परीक्षण के दौरान निर्णीत कर दिया गया है। तथा शेष सभी पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

भाग-2

वर्तमान लेखा परीक्षण 2-

वर्तमान लेखा परीक्षण अवधि 4/91 से 3/92

तक, जिस के परिणाम ओगापी पैरों में लिख गए हैं, सर्वश्री कोल सिंह तथा सैन राम रंजन, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.8.93 से 12.11.93 तक शिमला में किया गया। अप्रैल 1991 तथा मार्च 1992 के मासों के लेखों का चयन विस्तार पूर्वक जांच करने हेतु किया गया। सम्बन्धित पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए।

3.

लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा शुल्क सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु हि0प्र0 ^{आवास} बोर्ड मुख्यालय में संयुक्त रूप से अलग से सूचित किया जाएगा।

4.

अग्रिम :-

॥क॥

कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर 31.3.1992 को मु0 1,66,131.05 रु0 की राशि कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी जिस का ह्योरा कर्मचारी अनुसार आवास बोर्ड के वार्षिक लेखा में दिया गया है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के लेखे अविलम्ब वसूल करने हेतु सम्प्र कदम उठाए। संलग्न विवरणिका में से वर्णित बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

॥ख॥ विविध अग्रिम :-

मु0 32,56,056.51 रु0 की धन राशि दिनांक 31.3.92 को अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों संस्थाओं फर्मों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी। जिसका विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूल नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का औचित्य

कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः इन राशियों की सम्यक् रहते हुए साथ-2 वसूली की जानी चाहिए थी। परन्तु इसके विपरीत त वसूली करने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं। यह मामला आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। तथा अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु सम्बन्धित विभागों से मामला उठाएँ।

5.

निर्माण कार्य :-

उप मण्डल -2 शिमला-

॥क॥ वाऊनर संख्या 156 दिनांक 31.3.92 राशि मु0 56996.00 रु0

निर्माण कार्य का नाम : ग्रामीण विकास विभाग के अधिन द्राईसम कार्यक्रम में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर होस्टल भवन म्हाबरा का निषेध निर्माण कार्य।

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 56,996.00 रु0 का भुगतान श्री प्रेम सिंह ठेकेदार को द्वितीय चलत बिल के रूप में अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1991-92 के अधिन किया गया। इस निर्माण कार्य की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताएँ पाई गईं। जिसका ह्यौरा निम्न प्रकार से है :-

॥1॥ ग्रामीण विकास विभाग के अधिन द्राईसम कार्यक्रम में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर होस्टल भवन म्हाबरा, हि0प्र0 आवास बोर्ड से निषेध निर्माण कार्य (Deposit work) के रूप में निष्पादन किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए सफ़ि, ग्रामीण विकास विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: 3-46/91-ए0डब्ल्यू॥ट्रैव॥ दिनांक 12.6.1991 के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधि क्तम राशि मु0 15,10,200/- रु0 के लिए जारी की गई। परन्तु इस निर्माण कार्य के निष्पादन आरम्भ करने से पहले सभ्य प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है जो कि अनियमित है। इस के अतिरिक्त यह पाया गया कि इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु दर निविदाएँ दो बार बुलाई गई परन्तु तब उता तब बोली गई है इसके लिए इस सम्बन्ध में कोई भी औचित्य स्पष्ट नहीं किया

गया । पहली बार 8.4.91 के लिए निविदाएँ बुलाई गईं तथा उसी दिन खोली गईं । इसके लिए पांच ठेकेदारों से निविदाएँ प्राप्त हुई थी तथा पत्र संख्या: एच0बी0ई0/ए-एन0आई0टी0/78-खण्ड-III-1419 दिनांक 27.6.91 द्वारा अधीनस्थ अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला-2 को भेजी गईं तथा पांचों ठेकेदारों द्वारा उद्धृत किए गए दरों के अनुसार श्री मोहिन्द्र सिंह भल्ली ठेकेदार जिस की दरें सब से कम थी जो डी0एन0आई0टी0 की राशि 677872.00 ₹ के उपर कुल निविदा राशि 1045580.70 ₹ थी जोकि 54.24 प्रतिशत सम्पूर्ण प्रीमियम बनता था । परन्तु अधीनस्थ अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला द्वारा उपरोक्त निविदा बिना किसी औचित्य के अस्वीकृत कर दी गईं तथा जापन संख्या एच0बी0ई0/डी0बी0ई0/आईसम होस्टल/मोबरा/शिमला/90-खण्ड-1 दिनांक 26.7.91 द्वारा निविदाएँ दुबारा बुलाने को कहा गया परन्तु दूसरी बार बुलाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया तदनुसार निविदाएँ 21.8.91 के लिए दुबारा बुलाई गईं और उसी दिन खोली गईं और तीन संविदाकारों से निविदाएँ प्राप्त हुईं तीनों ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों के अनुसार श्री प्रेम सिंह ठेकेदार के पक्ष में निविदा स्वीकृत की गईं जो कि डी0एन0आई0टी0 राशि 540963/- ₹ (दूसरी बार परिवर्तित की गई राशि) पर कुल निविदा राशि 898219.25 ₹ थी तथा 66.04 प्रतिशत सम्पूर्ण प्रीमियम बनता था । इस प्रकार दूसरी बार निविदाएँ बुलाने पर 11.8 प्रतिशत राशि का ठेकेदार को अधिक प्रीमियम देना पड़ा । जिसका पूर्ण व्यौरा निम्न प्रकार से है :-

पहली बार निविदाएँ बुलाने पर प्रीमियम	54.24 %
दूसरी बार निविदाएँ बुलाने पर प्रीमियम	66.04 %
अन्तर	$66.04 - 54.24 = 11.8\%$
अधिक वित्तीय प्रभार	$= 540963 / - \text{डी0एन0आई0टी0 राशि} \times 11.8\%$
	$= 540963 \times 11.8$
	100
	$= 63833.63 = 63834/- ₹$

इस प्रकार 53,834.00 रु का हि0प्र0 आवास बोर्ड को भुक्तान करके संविदाकार ने अधिक भुगतान किया गया । दूसरी बार बुलाई गई निविदाओं के लिए विभागीय औषित्य भी तैयार नहीं किया गया । जबकि तुलनात्मक तालिका में यह प्रतिशत 71.25 प्रतिशत दिखाया गया है इसके अतिरिक्त विस्तृत विवेक भी लेखा परीक्षण में जुब हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

§2§

माप पुस्तिका संख्या 809/91 पृष्ठ 13 की प्रविष्टियों का परीक्षण करने पर पाया कि "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कन्क्रीट 1:4:8"। सीमेंट: 4 रेत: 8 रोड़ी 40 एम0एम0 की मद का अतिरिक्त मद में निष्पादन किया गया । इस मद के पीलर के निष्पादन में ऊँचाई 30 सेंटीमीटर ली गई जबकि स्वीकृत ड्राईंग तथा डिजाईन में 15 सेंटीमीटर थी । कुल 18 पीलरों में 10 पीलरों का माप 30 सेंटीमीटर ऊँचाई लेकर किया गया । तथा 8 कालम का माप 15 सेंटीमीटर लेकर ही किया गया । जबकि स्वीकृत ड्राईंग तथा डिजाईन के अनुसार सभी कालम में इस मद के निष्पादन हेतु ऊँचाई 15 सेंटीमीटर ही ली जानी थी । यदि 10 कालमों का माप तथा निष्पादन वास्तव में ही 0.30 मीटर ऊँचाई लेकर किया गया है फिर भी ड्राईंग तथा डिजाईन में बदलाव के लिए सभम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य थी जो लेखा परीक्षण में मांगने पर भी नहीं दिखाई गई । इस मद का सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित दर पर टेस्ट-यैक भी नहीं किया गया है । जिस के बिना यह सत्यापन नहीं हो सका कि यह मद वास्तव में ही 30 सेंटीमीटर ऊँचाई लेकर ली गई है अथवा 15 सेंटीमीटर । इस प्रकार गलत पैमाइश से संविदाकार को मु0 1925.30 रु का अधिक भुगतान हुआ है जिस का ह्योरा निम्न प्रकार से है :-

लगातार पृष्ठ-10 प

विवरण	माप पुस्तिका के अनुसार माप घनमीटर में ।	वास्तविक माप घनमीटर में ।	अन्तर घनमीटर में
कालम ए ₂ ए ₃ ए ₄ तथा ए ₅	$4 \times 1.75 \times 1.85 \times 0.30$ = 3.88	$4 \times 1.75 \times 1.85 \times 0.15$ = 1.94	1.94
कालम ए ₁ तथा ए ₆	$2 \times 1.20 \times 1.30 \times 0.30$ = 0.93	$2 \times 1.20 \times 1.30 \times 0.15$ = 0.47	0.46
कालम बी ₁ तथा बी ₃	$2 \times 1.45 \times 1.55 \times 0.30$ = 1.34	$2 \times 1.45 \times 1.55 \times 0.15$ = 0.67	0.67
कालम बी ₄	$1 \times 1.25 \times 1.35 \times 0.30$ = 0.51	$1 \times 1.25 \times 1.35 \times 0.15$ = 0.25	0.26
कालम बी ₂	$1 \times 1.55 \times 1.65 \times 0.30$ = 0.76	$1 \times 1.55 \times 1.65 \times 0.15$ = 0.38	0.38
			<u>3.71</u>

अधिक भुगतान 3.71 घनमीटर, 518.95 रु०

प्रतिघन मीटर की दर से = $3.71 \times 518.95 = 1925.30$ रु०

॥3॥

माप पुस्तिका 809/91 पृष्ठ-15 की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि नीचे में कालम के फोर्म वर्क की मद के निष्पादन में एक साईड की लम्बाई 1.80 मीटर ली गई जबकि वास्तव में यह लम्बाई ड्राईंग एवं डिजाइन के अनुसार 1.60 मीटर थी । इस प्रकार इस मद की पैमाईश चार कालमों में $4 \times 2 \times 1.80 \times 0.20 = 2.88$ वर्ग मीटर ली गई जबकि यह वास्तव में $4 \times 2 \times 1.60 \times 0.20 = 2.56$ वर्ग मीटर होनी चाहिए थी । इस प्रकार 0.32 वर्ग मीटर $[2.88 - 2.56]$ की अदायगी 40/- रु० प्रतिवर्ग मीटर के दर में 13/- रु० का अधिक भुगतान किया गया है जिस की अविलम्ब वसूली ली जाए । तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

397-

§4§ माप पुरितका संख्या: 809/9। एच-33 की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग" सीमेंट कंकरीट 1:4:8§। सीमेंट: 4 रेटा: 8 बजरी 40 एमएम§ की मद का अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादन किया गया। परन्तु इस मद की दरें अनुबन्ध के क्लॉ 12§2§ के अनुसार 496.70 रु बनती है। जबकि अदायगी रु 518.95 रु प्रति घन मीटर के हिसाब से दी गई है। इस मद का श्रद्धालु रेट जो कि एसआर-1987 के अनुसार देय था, रु 361.80 रु प्रति घन मीटर है जबकि यह दर 378/- रु प्रति घन मीटर जो 25 एमएम बजरी के लिए है § का लगा कर के इस मद के माध्यम से 254.30 रु की अधिक अदायगी की गई है। जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. ठेकेदार ने 1:6:12§। सीमेंट: 6 रेटा: 12 बजरी 40 एमएम के लिए उद्धृत की गई दर 400/- रु प्रति घन मीटर।
2. श्रद्धालु रेट एसआर 1987 के मद 9.16§ के आधार पर 291.35 रु प्रति घन मीटर
3. श्रद्धालु रेट एसआर 1987 के मद सं 9.14 के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादित की गई मद 1:4:8§। सीमेंट: 4 रेटा : 8 बजरी§ 361.80 रु प्रति घन मीटर
4. वास्तविक दर जो दी जानी थी।
$$\frac{400.00 \times 361.80}{291.35} = 496.70 \text{ रु प्रति घन मीटर।}$$
5. ठेकेदार को भुगतान की गई राशि 518.95 रु प्रति घन मीटर।
6. अन्तर (अधिक भुगतान)
$$= 518.95 - 496.70 = 22.25 \text{ रु प्रति घन मीटर}$$
7. कुल मात्रा 11.43 घन मीटर
8. अधिक भुगतान
$$= 11.43 \times 22.25 = 254.30 \text{ रु}$$

इस प्रकार इस मद में मु 254.30 रु का सम्बन्धित संविदकार को अधिक अदायगी की गई है जिस की अविलम्ब वसूली करके अनुमान आगामी लेखा परीक्षा के समय दिगाई जाए।

॥ अ॥ वाऊयर संख्या १। दिनांक 25.3.92 राशि 11310.00 रु॥

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास वस्ती संजौली
का निर्माण कार्य प्रोवाइडिंग पी०
जी०आई० पीटन ट्रेप दरवाजे 72
नम्बर एम०आई०जी० तथा 84
नम्बर एम०आई०जी० फ्लैट्स॥

मु० 11310/-रु० की अदायगी में सिंग

उद्योग दली, ठेकेदार को वर्क आर्डर संख्या: 53, वर्ष 1991-92
के एन्ज में किया गया। इस कार्य की जांच पड़ताल करने पर
निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ लेखा परीक्षण में
पाई गईं जिन का ह्यौरा इस प्रकार से है :-

॥1॥ 72 नम्बर तथा 84 नम्बर एम०आई०जी० फ्लैट के निर्माण
के लिए अब-सचि ॥आवास॥ डि०प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या
एच०एस०जी०-3-सी॥12॥-5/83 दिनांक 14.8.84 द्वारा मु०
75,66,000/-रु० के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
प्रदान की गई परन्तु इस मद के अन्तर्गत प्रोवाइडिंग आफ ट्रेप
होर के निर्माण के लिए उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति में
प्रावधान नहीं था। इस निर्माण कार्य के लिए राशि 13630/-
रु० का व्यवहारिक अनुमान पत्र संख्या: एच०बी०ई०डी०बी०
सामाजिक/संजौली-90-2939-40 दिनांक 20.8.90 द्वारा स्वी-
कृत किया गया परन्तु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
जो कि अनियमित है। इस निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं
वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति सभ्य प्राधिकारी
से प्राप्त करके आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

॥2॥ स निर्माण कार्य के निष्पादन करवाने हेतु
संविदाएँ प्राप्त हुई थी। जिन में में सिंग इण्डस्ट्रीज दली की
दरें समस्त प्राप्त संविदाएँ में से निम्न पाई गई, जिसमें दर रु
520/-रु० प्रति वर्ग मीटर उद्भूत की गई थी। और में सिंग
इण्डस्ट्रीज दली के पक्ष में निर्माण कार्य आदेश स्वीकृत तथा जारी
किया गया। स्वीकृत एवं निम्न दर के औचित्य को विभागीय
औचित्य चलत बाजार भाव पर बनाया गया जो कि 553.95रु०
बनाया जिस में रंग रोजन का तत्व भी सम्मिलित किया गया

399

है जबकि मात्रा अनुसूचि में इस मद के अन्तर्गत रंग-रोगन का तत्त्व सम्मिलित नहीं था इस प्रकार ठेकेदार द्वारा अपनी दर बिना रंग रोगन के तत्त्व के अनुसार उद्घृत की थी। इससे अतिरिक्त अधिमासी अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य आदेश को स्वीकृत करते समय टिप्पणी की थी कि उक्त कार्य में रंग रोगन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा दर निर्गणित विभागीय औचित्य के अनुसार किया जाए। यद्यपि प्राप्ताकार द्वारा सही स्थिति न दर्शा कर यह कहा गया कि ठेकेदार की दर विभागीय औचित्य के अन्दर ही है। इस प्रकार रंग रोगन के तत्त्व को गलत लिया गया है क्योंकि ठेकेदार ने दर बिना रंग रोगन तत्त्व के अनुसार उद्घृत की थी। इस तत्त्व को लेने से 55.02 ₹ 47.85 ₹ + 7.17 ₹ विभागीय औचित्य अधिक बना तथा विभागीय औचित्य रंग रोगन की मद को कम करके 498.95 ₹ स्वीकृत किया जाना था। इस प्रकार ठेकेदार को विभागीय औचित्य से अधिक दर स्वीकृत की गई जो कि नियमों के प्रतिकूल है तथा 21.05 ₹ प्रति वर्ग मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या-811 पृष्ठ -22 के अनुसार 21.75 वर्ग मीटर के लिए कुल 457.85 ₹ अधिक भुगतान किया गया जिस की अविलम्ब वसूली की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षण को दिखाई जाए।

गण संख्या: 154 दिनांक 31.3.92 राशि 17761/-

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास वस्ती संजौली का निर्माण कार्य। धरातल प्लॉटों में लोहे की ग्रिल उपलब्ध करवाना

ठेकेदार का नाम : श्री बलदेव सिंह।

इस निर्माण कार्य के लिए श्री बलदेव सिंह ठेकेदार को राशि 17761/- ₹ 88 निर्माण कार्य आदेश संख्या 30 वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संपित एवं मुख्य अभियन्ता ने पत्र संख्या: एच0बी0/बी0/सामाजिक संजौली/शिमला/88-अ-6 दिनांक 3.11.90 द्वारा राशि 14090/- ₹

के लिए स्वीकृति की है तथा इसी के आधार पर अधिकांसी अभियन्ता ने राशि 14090/-रु के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है। परन्तु लेग परीक्षण में जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इस कार्य पर कुल व्यय राशि 33677.00 रु किया गया जिस की प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: एष0बी0ई0/812 पृष्ठ-3 तथा पृष्ठ-8 पर क्रमा: राशि 17761.00रु तथा 15916/रु के लिए की गई है जिस का कुल जोड़ राशि 33677.00रु है इस प्रकार इस निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत राशि से शतप्रतिशत से भी अधिक व्यय किया है। जो कि आपत्तिजनक है। इस अधिक व्यय की गई राशि का औचित्य बताया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से संशोधित कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

इसी प्रकार इस राशि का भुगतान करते समय लेखों में इसका गलत वर्गीकरण किया गया है। जबकि उपरोक्त स्वीकृति में स्पष्ट रूप से ब लिखा गया था कि इस निर्माण कार्य के व्यय को बोर्ड अपनी निधि में से करेगा। परन्तु इसके विपरीत व्यय को सामाजिक आवास वस्ती संजोली में से व्यय दिखाया गया है। जो कि अनियमित ही नहीं बल्कि गलत भी है। क्योंकि जहां यह ग्रिलें उपलब्ध करवाई गई है वह बोर्ड की अपनी सम्पति है इसलिए इस गलत वर्गीकरण को सही करके लेखा में किया जाए तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

॥ ५॥ वाल्सर संख्या 69 मास 3/92 गु0 14678.00 रु :

निर्माण कार्य: आवास वस्ती संजोली में बुध का निर्माण।
वर्क आर्डर संख्या: 57 वर्ष 1991-92

उक्त कार्य में भूमि की खुदाई तथा मिट्टी को उठाने का कार्य किया गया जिसमें पिक वर्क तथा जम्पर वर्क क्रमा: 50% : 50% की औसत से किया जाना था। ठेकेदार ने आईटम रेट के अन्तर्गत 31 रु प्रतिन मी0 की री दर से किया जाना स्वीकार किया था। तथा यह दर विभागीय औचित्य

रु० 31.60 रु० प्रति घनमीटर बनने पर प्रस्तावित किया गया है। विभागीय अधिकृत के अवलोकन से प्राया गया कि दर विश्लेषण में ड्रिलिंग इन्स्ट्रुमेंट मैट्रोनेटर सैम्पली प्रयुक्त तथा मजदूरी तत्वों को भी शामिल किया गया जबकि कार्य केवल पिक तथा जम्पर वर्क में होना था। अतः इन तत्वों को निकाल कर के दर अंकेषण में इस प्रकार से बनती है।

10 घन मीटर के लिए विवरण

पिक वर्क

1. बेलदार	128.35
जमा 15% सी०पी०व अन्य प्रभार	19.25
योग	147.60
प्रति घन मीटर	14.76

2. जम्पर वर्क

लेबर बेलदार	256.70
जमा 15% सी०पी०व अन्य प्रभार	38.50
योग	295.20

प्रतिघन मीटर	29.52
--------------	-------

$$\text{अस्त} = \frac{14.76 + 29.52}{2} = 44.28$$

$$= 22.14 \text{ रु० प्रतिघन मी०}$$

अतिरिक्त दूरी 100 मी० तक

मानक दर अनुसूचि 1987 की दर मनुजल लेबर	3.40
--	------

जमा 83.33% मजदूरी में बढ़ोतरी	2.83
योग	6.23

$$\text{अतः देय दर} = 22.14 + 6.23 = 28.37 = 28.00 \text{ रु०}$$

$$\text{अन्तर} = 31.00 - 28.00 = 3.00 \text{ रु०}$$

$$\text{भुगतान की कुल मात्रा} = 473.49 \text{ घनमीटर}$$

$$\text{अधिक भुगतान} = 473.49 \times 3 = 1420.47 \text{ रु०}$$

इसके अलावा यह भी देखा गया कि कार्य की अनुमानित मात्रा 439.55 घन मीटर थी जबकि कुटेशन में इसे 502 घन मीटर दिखाया गया जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि इस कार्य के अनुमानित पत्र में मात्रा 439.55 घन मीटर बताई गई है। जबकि इस कार्य की कुटेशन मंगवाने वाले पत्र में यह मात्रा 502 घन मीटर दिखाई गई है। अतः भिन्नता को स्पष्ट किया जाए तथा इस अधिक भुगतान रु० 1420.47 रु० की वसूली शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई जाए।

§ ड. § उप मण्डल-1 शिमला

वाक्य संख्या: 98 दिनांक 26.3.92, राशि 39240/-

निर्माण कार्य का नाम : 4 नम्बर फ्रेण्टी-1 फ्लैट आवास वस्ती
स्ट्राबेरी हिल्स का निर्माण कार्य।

ठेकेदार का नाम : श्री जे०के० नस्ला।

अनुबन्ध संख्या: 7 वर्ष 1989-90

माप पुस्तिका संख्या : एच०बी०ई०/807/9।

इस निर्माण कार्य के लिए रु० 39240.00 रु० का भुगतान श्री जे०के० नस्ला ठेकेदार को किया गया। आवास वस्ती स्ट्राबेरी में स्वतः अर्थोषित योजना के अन्तर्गत 8 नम्बर फ्रेण्टी-1 फ्लैट के लिए अधिष्ठासी अभियन्ता द्वारा मापन संख्या: एच०बी०ई०/बी०बी०/स्ट्राबेरी/शमला/86-अड-4 दिनांक 19.4.89 विस्तृत प्राक्कलन राशि रु० 12,55,920/- के लिए तकनीकी स्प से स्वीकृत किया गया। विस्तृत जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त प्राक्कलन के अधीन केवल 4 नम्बर फ्लैटों का ही निष्पादन किया जा रहा है इस लिए 4 नम्बर फ्लैटों के लिए तकनीकी स्वीकृति राशि 627960/- रु० बनती है। यह स्थिति बी०एन०आई०टी० से भी स्पष्ट है क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए निविदा प्राप्त करते समय बी०एन०आई०टी० राशि 474700/- रु०

के लिए स्वीकृत की गई है। परन्तु इस निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय 820470.04 रु हो चुका है जैसे कि माप पुस्तिका संख्या 870/99 पृष्ठ-98 की प्रविष्टि से स्पष्ट है इसे पूर्ण होने तक व्यय में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। इस प्रकार 627960/- रु की तकनीकी स्वीकृति के लिए वास्तविक व्यय 820470.04 रु हो चुका है जोकि अनियमित है। अधिक व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति ली जाए तथा भविष्य में प्राकृतन तैयार करते समय ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की वृद्धि न होने पाए।

इसी प्रकार 32 नम्बर फ्लैट -1 फ्लैटों में भी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संचित एवं मुख्य अभियन्ता से पत्र संख्या: एच0बी0-21-1/स्टाबेरी/ए0एफ0 तथा ई0 एस0/प्रशासन-83 दिनांक 29.4.83 द्वारा राशि 4478945.00 रु के लिए प्राप्त की गई। उसमें 8 नम्बर फ्लैट -1 फ्लैटों के निर्माण के लिए राशि 933096/- रु का प्रावधान था। परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस में इसके से भी केवल 4 नम्बर फ्लैट -1 के फ्लैटों का निष्पादन ही किया गया। शेष बनाए नहीं गए जिस से स्पष्ट है कि 4 नम्बर फ्लैट -1 फ्लैटों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 466548/- रु बनती है। परन्तु इन फ्लैटों के निष्पादन में तेहरखे चलत बिल तक वास्तविक व्यय राशि 820470.04 रु हो चुका है। जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से शत प्रतिशत बढ़ गया है और इससे भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है जो कि अनियमित है ही नहीं अपितु आपत्ति जनक भी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उच्च अधिकारियों को अंधेरे में रखने वाली बात है। जैसे 32 नम्बर फ्लैटों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके वास्तविक निष्पादन केवल 4 नम्बर फ्लैटों का ही किया गया और प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 32 नम्बर की दिखाई गई और स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन ही व्यय दिखाया गया जो कि गलत एवं ही अनियमित है। इसलिए 4 नम्बर फ्लैटों के लिए कुल व्यय के साथ सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपातना आगामी लेखा परीक्षा पर दिखाई जाए।

404

॥ प॥ वाउचर संख्या: 142 दिनांक 31.3.92 राशि 2,07,954.00 रु

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा का निर्माण कार्य ॥ 4 नम्बर बैरेन्स ग्रुप-2 निवेश निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या : - 8 वर्ष 1989-90

इस निर्माण कार्य के लिए श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को पंधे चलत बिल के रूप में राशि 207954.00 रु का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधिनिर्णय पत्र सं० एच०बी०ई०/ए-2॥298॥89-4770-76 दिनांक 21.9.89 द्वारा श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृति दी गई लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य ने आरम्भ करने के लिए कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही की गई जो कि गलत एवं अनियमित है ।

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के अधि-निर्णय पत्र में निष्पादन आरम्भ करने की तिथि 5.10.1989 थी तथा शर्त संख्या 1 के तहत कार्य पूर्ण करने का समय 12/12 वर्ष था जो कि 4.4.91 तक बनना है तथा ठेकेदार ने 4.4.91 तक कार्य पूर्ण करना था । परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार ने अभी तक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है । जिस के लिए ठेकेदार द्वारा समय बढ़ाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जो कि गलत एवं अनियमित है क्योंकि निश्चित तिथि से भी अधिक समय हो चुका है परन्तु ठेकेदार ने अभी भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है । समय पर कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार से निविदा राशि का 10% दण्ड स्वस्थ प्राप्त करना अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत बांछित है । इस ई अनियमितता का लेखांकन लिया जाए तथा अनुर्वतन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

॥ छ॥ वाउचर संख्या: 6 दिनांक 4.3.92 राशि 182757.00 रु

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा का निर्माण कार्य ।

॥ 4 नम्बर बैरेन्स ग्रुप-1 निवेश निर्माण कार्य ।

इस निर्माण कार्य के लिए श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को पांचवें चलत बिल के रूप में राशि 189757.00 रु का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य की जांच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितता लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई जिन का ह्यौरा इस प्रकार से है।

§ 11 इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधि-निर्णय पत्र संख्या: एच0बी0ई0/ए-2/296/89-2721-27 दिनांक 7.6.89 द्वारा श्री अशोक कुमार, ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृति दी गई। लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए कार्यवाही बगैर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए ही की गई जो कि गलत एवं अनियमित है।

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के अधिनिर्णय पत्र में निष्पादन आरम्भ करने की तिथि 21.6.89 थी तथा शर्त संख्या: 1 के तहत कार्य पूर्ण करने का समय एक वर्ष था जो कि 20.6.1990 तक बनता है तथा ठेकेदार ने 20.6.1990 तक निर्माणकार्य पूर्ण करना वांछित था परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार ने अभी तक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। जिस के लिए ठेकेदार द्वारा समय में हड़ोतरी हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली है जो कि गलत एवं अनियमित है क्योंकि निश्चित तिथि से भी अधिक समय हो चुका है। परन्तु ठेकेदार द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। समय पर कार्य पूर्ण न करने के लिए ठेकेदार से निविदा राशि का 10% कट स्वस प्राप्त करना अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत वांछित है। इस अनियमितता का ~~अ~~ लेखांकन किया जाए तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

§ 12 श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में निविदा स्वीकृत करते समय प्रतियोगी ठेकेदारों में न्यूनतम दरों को उद्धृत करने के लिए बाजार भाव पर औचित्य बनाया बताया गया परन्तु विस्तृत विश्लेषण नहीं दिखाए गए जिससे निम्नतम दरों का औचित्य स्पष्ट हो सके। जबकि इस निविदा की निविदाराशि नई, रु 1269888.33 रु तथा डी0एन0आई0टी0 अनुमान राशि

953405.00 रु थी । इस प्रकार विभागीय औचित्य 39% बनाया गया तथा ठेकेदार को न्यूनतम दरों के आधार पर 33.19% समझ प्रिमियम से निविदा स्वीकृत किया गया । औचित्य की पुष्टि के लिए विस्तृत विश्लेषण आगामी लेखा परीक्षण में दिखाया जाए ।

§3§ माप पुस्तिका संख्या: एच0बी0ई0/716/87 पृष्ठ 34 की प्रविष्टि की गणना तथा जांच में पाया गया कि 15 एम0 एम0 सीमेंट प्लास्टर सिंगल कोट की मद में कुल निष्पादित की गई मात्रा 420.94 वर्गमीटर दिखाई गई जबकि वास्तविक मात्रा 419.96 वर्ग मीटर है इसी प्रकार मात्रा अनुसूचि में भी माप पुस्तिका संख्या: 776/90 पृष्ठ-54 के मद संख्या 14/27 में 420.94 वर्ग मीटर अंग्रेजी की गई जबकि वास्तव में 419.96 वर्गमीटर अंग्रेजी करनी चाहिए थी । इसी प्रकार भुगतान भी 420.94 वर्गमीटर के लिए ही किया गया । इस प्रकार 0.98 वर्गमीटर मात्रा के लिए 20/- रु प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 19.60 रु की अधिक भुगतान किया गया जिसे अविलम्ब वसूल किया जाए ।

§ज§ वाऊपर संख्या 102 दिनांक 26.3.92 राशि 72723/- रु :

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा का निर्माण कार्य मुख्य बाह्य द्वार आर0सी0 360 से 380 व 870 से 1088 तक का शेष निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए श्री राजिन्द्र घोषान ठेकेदार को सातवें चलत बिल के रूप में राशि 72723/- रु का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को अधिनिर्णय आदेश संख्या/एच0बी0ई0/ए-2/318/91-2855-60 दिनांक 27.9.91 द्वारा निविदा राशि 2066730.95 रु के लिए आदेश जारी किए गए परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य का प्राक्कलन सश्रम अधिकारी से तकनीकी रूप में स्वीकृत नहीं कराया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस अनियमितता का रेकर्ड करके अनुपातना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

॥३॥ वाज्या संख्या: 138 दिनांक 31.3.92 राशि 49598.00 रु०

निर्माण कार्य का नाम: स्वतः अर्थपोषित योजना के अधिन
स्ट्रीबेरी हिल्स में 8 नम्बर ग्रेणी=2
फ्लैट का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 2 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए पांचों चलत
बिल के रूप में श्री मोहिन्द्र सिंह मली, ठेकेदार को राशि 49598/-
रु० का भुगतान किया गया । ठेकेदार के पत्र में निविदा राशि
930108.61 रु० के लिए अधिनिर्णय पत्र संख्या: एच0बी0ई0/ए-2॥
316॥/91-1184-90 दिनांक 12.6.91 द्वारा स्वीकृति प्रदान
की गई । निविदा स्वीकृति करते समय प्रतियोगी ठेकेदारों में
न्यूनतम दरों को उद्धृत करने के लिए बाजार भाव पर औचित्य
बनाया बताया जाया गया । परन्तु विस्तृत विश्लेषण नहीं दिखाए
गए जिसे न न्यूनतम दरों का औचित्य की पुष्टि हेतु विस्तृत
विश्लेषण आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाय ।

उप मॉडल सोलन

(५) ॥३॥ ~~वाज्या~~ वाज्या संख्या 70 मास 4/9। मु० 29950.00

निर्माण कार्य: स्थल विकास स्वयं वित्तीय विकास योजना सोलन

अनुबन्ध संख्या: 1 वर्ष 1990-91

उपरोक्त कार्य के लिए जारी डी0एन0
आई0टी0 के अनुसार ब्लॉक नं० 19 तथा 20 में "लैंडिंग इन अर्थ
वर्क" कार्य पिक वर्क, जम्पर वर्क, हलास्टिंग तथा चिजलिंग कार्य
किया जाना था । जिसके लिए ठेकेदार ने 78 रु० प्रति स्क्व मीटर
की दर से अपने रेट दिए । विभागीय औचित्य में इस कार्य की
दर 69.55 रु० बनाई गई तथा ठेकेदार के साथ बातचीत में
उसने अपने रेट 78 रु० से 69.50 दिए । माप पुस्तिका तथा
अन्य सम्बन्धित अधिकृतों के अवलोकन से मातृम हुआ कि स्थल पर
वास्तव में हलास्टिंग कार्य नहीं किया गया । अतः जबकि ठेकेदार
ने अपने रेट विभागीय औचित्य के अनुसार कम दिए थे तो औचित्य

में लिए गए ब्लास्टिंग तत्वों को निराल कर देय ~~कर~~ बनानी चाहिए थी जो कि अंकण में इस प्रकार बनाई गई :-

10 घन मीटर के लिए

1. पिक वर्क

बेल दार	116.65
जमा 15% सी0पी0	17.50
	<u>134.15</u>

एक घन मी0 के लिए 13.42

2. जम्पर वर्क

बेलदार	233.33
जमा 15% सी0पी0	34.99
	<u>268.32</u>
एक घनमीटर के लिए	26.83

20% पिक वर्क 13.42 की दर से 2.68

80% जम्पर वर्क 26.83 की दर से 21.46

24.14 ₹ 18

जमा 700 मीटर दूरी के लिए यांत्रिक वाहन प्रभार जो कि विभागीय आविश्य में हिलाया गया है

38.00 ₹ 28

अतः देय दर

1+2

= 24.14 + 38.00 = 62.14

= 62.15

अन्तर = 69.50 - 62.15 = 7.35 ₹0

प्रथम चलत बिल तक कार्य की मात्रा = 1780.69 घनमी0

अधिक भुगतान = 1780.69 x 7.35 = 13088.07 ₹0

इसी प्रकार वाक्यर सं0 68 मास

4/ 91 द्वारा ब्लाक नं0 21 तथा 22 के लिए अनुबन्ध सं0 2

वष 1990-91 के अन्तर्गत दूसरे चलित बिल तक 1628.37 घनमीटर

के लिए कुल 11968.50 रु० का अधिक भुगतान किया गया । अनुबन्ध संख्या 2 वर्ष 1990-91 के लिए वही रेट ठेकेदार को दिए गए जो कि अनुबन्ध संख्या 1 के लिए दिए गए थे ।

उक्त दोनों चलत बिलों में आयकर के ऊपर अधिकतर 8% की छूट से काटा गया जबकि यह 12% की दर से काटा जाना था अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंश में दिखाई जाए ।

४८॥ वाऊवर संख्या 140 मास 3/92 मु० 8337.00 रु०

निर्माण कार्य : सामाजिक आवास वस्ति 48 नं० सम०आई०जी० फ्लैट सोलन ।

वर्क आर्डर नं० 67 वर्ष 1991-92 .

४१॥ वर्क आर्डर नं० 67 वर्ष 1991-92 द्वारा ब्लॉक नं० 4, 5 तथा 6 के नीचे नालियां बनाने का कार्य किया गया जिसकी दर वर्क आर्डर नं० 20 तथा 64 वर्ष 1991-92 की दरों को आधार मान करके भुगतान किया गया । वर्क आर्डर नं० 20 तथा 64 में नींव में रोड़ी का कार्य 1:5:10 के अनुपात से किया गया था । जबकि वर्क आर्डर नं० 67 में यह कार्य 1:6:12 के अनुपात में किया गया जिसके लिए देय दर कम होनी चाहिए थी । मानक दर अनुसूचि 1987 में 1:5:10 की दर 314.35 रु० है जबकि 1:6:12 की दर 291.35 रु० है । इस प्रकार देय दर 1.80 रु० कम होनी चाहिए थी । वर्तमान चलत बिल में 126.40 चलत मीटर के लिए भुगतान किया गया जिसमें कुल 227.52 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली लोखी में की जाए ।

४२॥ इसके अलावा सीमेंट की सप्लाय विभागीय तौर पर की गई तथा जारी दर 101.97 रु० था जबकि यह दर 109.15 रु० लगाई जानी चाहिए थी जैसा कि सोलन के लिए जारी दर की नरित के पृष्ठ 97 पर दर निर्धारण के अनुसार 105 रु०* 3% स्टोर प्रभार निर्धारित की गई थी । इस प्रकार 6.18 रु० प्रति बैग की दर से 3.6 सीमेंट बैग के लिए कुल 222.48 रु० की कम वसूली की गई है जिसकी वसूली उचित माध्यम से करके

अनुपालना आगामी अंश में अनुबन्ध के खण्ड 42 के प्रावधानानुसार दिखाई जाए। सीमेंट के खाली 36 बोरियों के निपटारे संबंधी अभिलेख अंश में प्रस्तुत नहीं किए जो आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए अन्यथा इन 36 खाली बोरियों का मूल्य रु० 32.40 में वसूल किए जाकरके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

॥ठ॥ वाऊवर सं० 45 मास 3/92 रु० 1754.00 :-

निर्माण कार्य :- स्वयं वित्तीय योजना सोलन वर्क आर्डर सं०:
49 वर्ष 1991-92

उक्त निर्माण कार्य में 15 घनमीटर बोल्टर पत्थर विभाग द्वारा जारी किया गया जिसकी वसूली दर 48.70 प्रति घन मीटर बना कर ली गई जो कि सही नहीं थी दर विश्लेषण का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

सी०पी०डब्ल्यू डी अकाउंट कोड के पैरा। 0.33 ॥बी॥ के अनुसार यदि निर्माण सामग्री विभाग द्वारा जारी की गई हो जिसके लिए अनुबन्ध में प्रावधान नहीं था उसकी वसूली दर बाजार दर या झु दर जो भी अधिक हो, तब की जाएगी वर्तमान मामले में विभागीय औचित्य के लिए बोल्टर पत्थर की दर मानक दर अनुसार 1987 से 80-68 % ऊपर ली गई है। जिसके अनुसार ही वसूली दर निर्धारित की जानी थी जोकि 79.50 रु० प्रति घन मीटर बनती है। इस प्रकार रु० 1192.50 रु० की वसूली की जानी थी जबकि वसूली रु० 730.50 रु० की गई। अतः रु० 462.00 रु० की वसूली उचित माध्यम से करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

॥ड॥ वाऊवर सं० 48 मास 3/92 रु० 5540.00 रु०

निर्माण कार्य :- स्वयं वित्तीय योजना सोलन ॥एच॥ शीर्ष :-
ब्लॉक नं० 23-24 के सामने रंगा लगाने का कार्य
वर्क आर्डर संख्या : 56 वर्ष 1991-92

१११ उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल में दिए गए प्रमाण पत्र १७१ के अनुसार विभाग द्वारा २ 15 घन मीटर बोल्सर च पत्थर जारी किया गया जिसकी प्रविष्टि रम 05050 में की गई है लेकिन इसकी वसूली ठेकेदार से भुगतान बिल से नहीं की गई जो कि मु0 1192.50 रु0 बनती है । अतः मु0 1192.50 रु0 की वसूली सम्बन्धित व्यक्त से शीघ्र अनुपातना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

११२ 30 बैग सीमेंट की वसूली 103.00 प्रति बैग की दर से की गई है जबकि इस अवधि के लिए निर्धारित जारी दर 108.15 । इस प्रकार मु0 154.50 की कम वसूली की गई

इसी प्रकार वाऊजर सं0 50 मास 3/92 द्वारा 60 सीमेंट बैग की मु0 309 रु0 की कम वसूली की गई है अतः यह कम वसूल की गई राशि 463.50 रु0 शीघ्र वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

११३ वाऊजर संख्या: 116 मास 3/92 मु0 11336.00 रु0

निर्माण कार्य : स्वयं वित्तीय योजना सोजन १ उप शीर्ष ब्लॉक नं0 23 तथा 24 के पीछे भूमि की कटाई तथा मलबे को हटाने का कार्य ।

वर्क आर्डर संख्या: 65 वर्ष 1991-92

११४ उक्त निर्माण कार्य के लिए भूमि की कटाई ठेकेदार ने 30.00 रु0 प्रतिघन मी0 की दर से भुगतान किया गया । जबकि इसका विभागीय औचित्य मु0 31.20 प्रति घन मी0 बताया गया है जिसमें पिक वर्क तथा जम्पर वर्क क्रमशः 50% - 50% के अनुपात में लिया गया है । जम्पर वर्क के औचित्य में कुछ तत्वों जैसे हैटोनेटर ड्रिलिंग उपकरण संपत्ति कटाईल मसूज आदि को सम्मिलित किया गया जिन्हें वास्तव में स्थल इंजीनियर के अनुसार शामिल नहीं किया जाना था । अतः दर इस प्रकार बनाई जानी थी :-

पिक वर्क 14.76
जम्पर वर्क 29.44
औस्त दर = 22.10 + अतिरिक्त लीड
= 22.10 + 5.86
= 27.96 = 28/-रु०

अतः देय दर = 28.00 प्रति घन मीटर

अधिक भुगतान
=====

कुल मात्रा 231.11 घनमीटर
देय दर 28.00 प्रति घन मीटर
भुगतान दर 30.00 —"——
अन्तर 2.00 x 231.11
= 462.22 रु०

॥ 2॥

मलबे को हटाने का कार्य :-
=====

उक्त कार्य के लिए मु० 4402.64 रु० का भुगतान किया गया जो कि टेंडर पत्रारम के साथ संलग्न x जनरल स्पेसिफिकेशन एण्ड कंडीशनिंग नं० 12, 13 तथा 14 के अनुसार देय नहीं था क्योंकि यह दायर उस ठेकेदार से वसूल किया जाना था जिसके निर्माण अवधि में यह मलबा गिरा था। इस प्रकार भुगतान का औचित्य उपरोक्त शर्तों के अनुसार दिया जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि देय दर का विभागीय औचित्य ~~में~~ नहीं बनाया गया है। जिसके अनुसार ठेकेदार ने अपने मद दर कम किए थे। विभागीय औचित्य में जो तत्व शामिल किए गए वह स्थल का के अनुकूल नहीं थे। तथा देय/औचित्य दर मानक दर अनुसूचि 1987 के दर 8.85+83.33% के अनुसार बनाकर मु० 16.28 रु० के दर से 200.12 घनमीटर पर 3241.94 रु० देय थे। इस प्रकार 200.12 घनमीटर के लिए 5.80 प्रति घन मीटर के दर से 1160.70 रु० का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी

वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंश में दिखाई जाए ।

॥ण॥ वाक्य सं० 82 मास 3/92 मु० 26611.00 :

निर्माण कार्य : 24 मध्य आय वर्ग मकान सोलन का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1989-90

नीचे दी गई मदों का निर्माण कार्य मात्र अनुसूचि में दी गई मात्राओं से काफी अधिक किया गया लेकिन बड़ी हुई मात्राओं के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृति नहीं ली गई जो कि आपत्तिजनक है । अतः बिना पूर्व स्वीकृति से किए गए कार्य का औचित्य दिया जाए तथा विहित अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए :-

मात्रा अनुसूचि की मद संख्या	मात्रा जो की जानी थी ।	मात्रा जो 19 वें चलत बिल तक की गई ।	अन्तर
-----------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------

परिशिष्ट "ए"

2	414.72 चमी०	744.25	329.53
4॥सी॥	63.30 चलत मी०	464.70	401.40
5	121.14 चमीटर	199.02	77.88
11	171.72 वर्गमी०	343.42	171.70
12	121.94 घन मीटर	325.38	203.44
16॥स्टोन मस-नरी	201.57 चमीटर	429.39	227.82
27॥टेराजो टाईल	33.00 वर्ग मी०	252.14	219.14
37॥पेटिंगटाप स्फ	326.40 वर्ग मी०	582.01	255.61
45॥सीमेन्ट प्लास्टर 1:3	852.40 वर्गमी०	1171.86	319.46
46॥यूपरि॥ 1:6	2185.24 वर्ग मी०	4019.60	1834.36
49 सफेदी	1024.12 वर्ग मी०	4129.69	3105.57
51॥पल्लि	68.10 वर्ग मी०	358.44	290.34

१ तं वाज्यर संख्या 75 मास 3/92 मु0 18966.00 रु0

वाज्यर संख्या 77 मास 3/92 मु0 18966.00 रु0

निर्माण कार्य : ब्लॉक नं0 7 व 8 में 150 नं0 एम0आई0जी0पॉइंट
सोलन में विद्युत्करण ।

वर्क आर्डर संख्या: 18 व 19 वर्ष 1991-92

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मै0 कट्टा एण्ड क0 सोलन
को भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई ।

आंतरिक विद्युत्करण का कार्य अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष
1987-88 द्वारा मै0 वृज भूषण, सोलन को पत्र संख्या एस0बी/एचबी
डबल्यू-40/948-57 दिनांक 28.5.87 द्वारा सौंपा दिया गया ।
ठेकेदार द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा अधूरा शेष कार्य
वर्क आर्डर संख्या 18 व 19 वर्ष 1991-92 द्वारा मै0 कट्टा एण्ड
क0 सोलन से कराया गया तथा कार्य का व्यय निर्माण कार्य
के खाते में डाला है। दिया गया । अनुबन्ध की धारा 38 सी7
के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ देने पर यदि वह कार्य किसी
दूसरे ठेकेदार से कराया जाता है तो भुगतान की राशि का अन्तर
जिसका भुगतान दूसरे ठेकेदार को पहले ठेकेदार की अपेक्षा अधिक
किया गया उसकी वसूली पहले वाले ठेकेदार से की जानी थी ।

इस मामले में पहले अनुबन्ध के अनुसार कार्य की कुल
लागत मु0 34,295 रु0 बनती थी जिसमें से उस ठेकेदार को मु0
17205 रु0 का भुगतान किया जा चुका था तथा दूसरे ठेकेदार को बचे
कार्य करवाने हेतु मु0 37932 1/2 रु0 का भुगतान किया गया
इस प्रकार कार्य की कुल लागत मु0 55137 रु0 बनी जबकि पहले
अनुबन्ध की कुल लागत मु0 34295 रु0 थी ।

इस प्रकार इस कार्य पर 20842/- का अधिक व्यय
करना पड़ा जिसकी वसूली पहले वाले संविदाकार श्री वृज भूषण

से की जानी है । अतः शीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

6.

अन्तः -

१क१ अंशेक्षण के दौरान पाया गया है कि उप मण्डल सोलन से सीमेंट तथा स्टील जारी करते समय इन्वेंटस में इशु दर सही नहीं लगाई गई है । जिससे निर्माण कार्य के लेखों का समायोजन करते समय कम राशिं डाली गई तथा कई मामलों में सीधे ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया । अंशेक्षण अवधि में कम लगाई गई इशु दर का विवरण नीचे दिया गया है । जिसका समायोजन शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंशेक्षण के समय दिखाई जाए ।

मद का नाम	स्टील के इन्वेंट नं० व तिथि	मात्रा क्विं	इशु दर जो लगाई गई ।	इशु दर जो लगाई जानी थी	अन्तर	राशि जो कम वसूल की	टिप्पणी
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12 ममम स्टील	7555 तिथि 11.4.92	3.35	828.40 प्रति क्विं	850.25 प्रति क्विं	21.85	73.20	इशु दर पत्र संख्या एचबीई/ए- इशु रेड/ 89-3058 तिथि 25.9.58 द्वारा नियमित की गई थी ।
12 ममम स्टील	7563	2.50	---	---	---	54.60	---
"	7608 तिथि 17.8.91	2.52	---	---	---	55.15	---
"	7550 तिथि 6.7.91	0.80	---	---	---	17.50	---
"	7604 तिथि 2.8.91	1.80	---	---	---	32.35	---

12 एम्स स्टील	7612, ति० 9.9.91	5.00	---	---	---	109.25	---
---	7618 ति० 23.9.91	1.718	---	---	---	37.55	---
10 एम्स स्टील	7615	5.46	937.65	1071.85	134.20, 732.75	व्यु द एन सें० एचबी-ए- ई-2/स्टो र/87 418 ति० 23.9.91	---
---	7590 ति० 24.9.91	546	910.35	1071.85	161.50, 881.80	द्वारा निर्धारित की गई भण्डार प्रभार अतिरिक्त के ।	---
सीमेंट के झट्टे नं० व तिथि	मात्रा (कैग.में)	झुदर जो लगाई गई	झुदर जो लगाई जाने थी ।	प्रति बैग अन्तर	भण्डार प्रभार अन्तर	राशि जो कम वसूल की गई	बिगानी
1623, 25.10.91	40	99.00	108.15	9.15	---	366.00	झुदर वस्तु के पृ० 47 पर निश्च रित की गई ।
7546, 12.11.91	180	99.00	105.00	6.00	33.00	1113.00	व्यु ---
7597, 12.11.91	50	100.00	105.00	5.00	7.50	257.50	---
7637, ---	10	100.00	105.00	5.00	1.50	51.50	---
7634, ---	50	100.00	105.00	5.00	7.50	257.50	---
7637, 22.11.91	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	---
7636, ---	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	---
7638, 26.11.91	25	99.00	105.00	6.00	6.50	154.50	---
7639, 27.11.91	40	99.00	105.00	6.00	8.65	296.65	---

इस दर नस्ति
के पृष्ठ 47 पर
निर्धारित की
गई ।

40,5.12.91 15

99.00 105.00 6.00 2.70 92.70

7599,10.12.91 150

99.00 105.00 6.00

27.00 927.00

7600,13.12.91 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

7641,--- 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

7642,20.12.91 10

99.00 105.00 6.00

1.80 61.80

7643,--- 10

99.00 105.00 6.00

1.80 61.80

7644,9.1.92 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

7645,--- 90

99.00 105.00 6.00

16.20 556.20

7646,--- 90

99.00 105.00 6.00

16.20 556.20

9976,28.1.92 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

9977,--- 40

100.00 105.00 5.00

6.00 206.00

7649,--- 100

99.00 105.00 6.00

18.00 618.00

7648,--- 30

100.00 105.00 5.00

4.50 154.00

9979,10.2.92 20

100.00 105.00 5.00

3.00 103.00

9980,11.2.92 40

100.00 105.00 5.00

6.00 206.00

9982,25.2.92 60

100.00 105.00 5.00

9.00 309.00

9983,--- 15

99.00 105.00 6.00

2.70 92.70

9984,28.2.92 165

99.00 105.00 6.00

29.70 1019.70

9985,5.3.92 60

100.00 105.00 5.00

9.00 309.00

9987,11.3.92 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

9986,18.3.92 50

99.00 105.00 6.00

9.00 309.00

9987,21.3.92 5

100.00 105.00 5.00

0.75 25.75

9988,--- 25

99.00 105.00 6.00

4.50 154.50

9982,22.3.92 36

99.00 105.00 6.00

6.50 222.50

9983,25.3.92 25

99.00 105.00 6.00

4.50 154.50

9984,30.3.92 25

99.00 105.00 6.00

4.50 154.50

9990,23.3.92 25

100.00 105.00 5.00

375 128.75

10927.75 (की)

ए + बी

$$= 2001-15+ 10927.75 = 12928.90$$

॥७॥ स्टॉक एमएसएसओ लाइब्रेरी कम आडिटोरियम बिल्डिंग
हिप्पा स्थित प्यरलॉन ॥

॥१॥ उक्त कार्य के एमएसएसओ के अवलोकन से
पाया गया कि नीचे दी गई वस्तुएँ जो एमएसएसओ में
मोजूद थी श्री देव राज गंधी द्वारा श्री प्रीतम सिंह को
कार्यभार सम्भालते समय कम सौंपी गई । कम सम्भाले गए
सामान की वसूली हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही
नहीं की गई । अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान
में उपित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इसमें पूर्ण
जनबीन की जाए और वसूली दोषी व्यक्ति से करके अनुपाल-
ना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए :-

वस्तु का नाम	मात्रा	एमएसएसओ की पृ० संख्या ।
देवदार लकड़ी	0.32 घनमी०	4
पीजीआई शीट	2	6
तारकोल के खाली ड्रम	15	7
पीजीआई शीट 8'x3'	6	9
देवदार लकड़ी ॥ बलियां ॥	10	11
फर्निचर ग्लास	1 सेट	13

॥२॥ नीचे दी गई वस्तुएँ उक्त एमएसएसओ में
प्रेम सिंह ठेकेदार को जारी की गई दिखाई गई लेकिन
इण्डेंट की संख्या दिनांक, कार्य इत्यादि की कोई हथौरा
नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि स्थानान्तरण
के समय एमएसएसओ में पड़ी इन वस्तुओं की मात्रा को शून्य
करने हेतु यह प्रविष्टियाँ की गई । अतः इन मामलों में पूर्ण
जनबीन की जाए तथा वसूली दोषी व्यक्ति से करके
अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

वस्तु का नाम	मात्रा	एम्पएस की पू० संख्या
एम्पएस फ्लोट 40 x 6 एम्पएस	98 कि० ग्रा०	1
पिंक ग्राइमर	40 लीटर	10
स्टील 6 एम्पएस	33.88 कि० ग्रा०	19
---12---	3.20 लिं	19
---16---	6.38 लिं	19
---28---	6.30 लिं	19

§31 उक्त एम्पएस0 के पृष्ठ संख्या 3 के अनुसार 1.52 घनमीटर वेवदार की लकड़ी निर्माण स्थल पर मौजूद थी जो मरहतीय भण्डार को जारी की जाई गई। भण्डार के एम्पएस0 तथा बिन काई के अवलोकन से पाया गया कि यह लकड़ी भण्डार में प्रान्त नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि यह लकड़ी वास्तव में भण्डार को जारी नहीं की गई बल्कि एम्पएस0 में गलत प्रविष्टि जाई गई। इसके अलावा यह भी पाया गया कि जारी करने की तिथि, इन्वेंट संख्या इत्यादि का भी कोई ह्योरा नहीं दिया गया। अतः इस सारे मामले के पूर्ण जानकारी की जाए तथा परिणामों से इस विभाग को अवगत कराया जाए। तदनुसार वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

§ग§

एम्पएस0 मारिंटिंग परिसर दली

उक्त एम्पएस0 के पू० 15 के अनुसार नीचे दिए गए विभिन्न ह्यास के सरिफ का लेखा बनाया गया जिसके अनुसार कुल 1598.47 कि० ग्रा० स्ट्रेप निर्माण स्थल में मौजूद थी तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार उक्त मात्रा में से 8 लिं स्ट्रेप इकत्रित की गई जो कि वेवदार के पास पड़ी जाई गई एवं 7.98 लिं स्ट्रेप इकत्रित ही नहीं की गई। स्ट्रेप खाते के अनुसार कोई भी राशि वसूल नहीं की गई। अतः 1598.47 कि०

ग्राम स्त्रेप के मृत्यु की वसूली दोषी व्यक्तियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंश के समय दिखाई जाए ।

॥घ॥ सीमेंट की झुंठें कम बनाने से राशि 18180.00 रु का घाटा :-

समायोजन वाक्यर संख्या 15 दिनांक 3/92॥पूर॥ द्वारा राशि 17,51637.00 रु का प्रबन्ध निदेशक, डि०प्र० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के विविध अग्रिम खाते में समायोजन किया गया है । इस राशि का समायोजन मई 1991 से मार्च 1992 तक सीमेंट की आपूर्ति के लिए पूर्व में किए गए अग्रिम के अन्तर्गत किया गया । परन्तु जिस प्रकार से समायोजन एवं सीमेंट की लागत समायोजित की गई उसी प्रकार से झुंठ रेट नहीं बनाए गए जिसे स्टोर को राशि 18180/-रु का घाटा उठाना पड़ा तथा इसी प्रकार से विभिन्न इन्वेंटॉरों के माध्यम से जारी किया गया सीमेंट से विभिन्न निर्माण कार्यों का काम लागत वाली गई । जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है । जिस का लेखांकन करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए :-

जी०आर०नम्बर एवं तिथि	सीमेंट की मात्रा	झुंठ रेट जो लगाई गई प्रति बैग ।	झुंठ रेट जो लगाई जानी थी प्रति बैग ।	अन्तर प्रति बैग	राशि जो कमकी गई ।
2743, 2744 एवं 2745 जनवरी-1992	2150 बैग	94/-रु	96/-रु	2/-रु	4320/-रु
2749 तथा 2750 मार्च-1992	1980 बैग	94/-रु	101/-रु	7/-रु	13860/-रु
				योग =	18180/-रु

॥ह॥ जी०आर०नम्बर 2724 दिनांक 17.8.91 :

निम्नलिखित झंझार सामग्री कोस्टन कालोनी में मण्डलीय झंझार को स्थानान्तरित की गई तथा बिन काई नम्बर 125, 127 तथा 128 में प्रविष्टि की गई परन्तु लेवा परीक्षा में पाया गया कि इस जी०आर० का लेवों में समायोजन नहीं किया गया जिससे अन्तिम लेवों में झंझार की कीमत कम त्साई गई । जिसका अब शीघ्र लेवांकन किया जा करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए :-

1. बान लकड़ी 18.50 चिंचल
2. खेदार लकड़ी 1.01 पनमीटर
3. कायल लकड़ी 0.53 पन मीटर

॥ च॥ वाइय जल आपूर्ति योजना द्वाबेरी वस्ती एम०ए०एस०
पृष्ठ-16 :-

उपरोक्त एम०ए०एस० में जी०आई०णाई० साईज 65 एम०एम० 8.64 रनिंग मीटर शेष थी । परन्तु इस शेष मात्रा को आगे के लिए अछेनीत नहीं किया गया तथा शून्य किया गया जबकि जी०आई०णाई० साईज 65 एम०एम० 8.64 रनिंगमीटर शेष थी । इस प्रकार इस सामग्री की 40/-रु प्रति रनिंग मीटर की दर से ^{8.64} 8.64 रनिंग मीटर का कुल मुल्य राशि $8.64 \times 40 = 345.60$ रु बनती है । इस राशि 345.60 रु की वसूली दोषी कर्मचारी /अधिकारी से करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :-

॥ क॥ वाक्यर संख्या: 177 दिनांक 30/4/91 राशि 2864/-रु

मु० 2864/-रु की राशि का कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान किया गया । इस राशि में राशि 420/-रु का श्री राम लाल सेवादार को भुगतान किया गया । लेवा परीक्षा में जूंच पड़ताल उपरांत पायागया कि श्री राम लाल का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कालातीत हो गया था तथा जिसका भुगतान नहीं किया

सकता था क्योंकि उक्त दावे में रोबी का इलाज 8.11.90 से 14.12.90 तक यला परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 22.3.91 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जबकि निश्चित तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। अतः इस राशि का सक्षम प्राधिकारी से कालातीत दावे को नियमित करने के लिए स्वीकृति ली जाए या इस राशि की अविलम्ब वसूली की जाए।

§ख§ वाऊवर सं० 104 दिनांक 30.4.91 राशि 601/-रु० :

मु० 601 रु० की राशि का कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान किया गया। इस राशि में राशि 70/-रु० का श्री मती शिव देवी वरिष्ठ लिपिक को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षण में जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि श्री मती शिव देवी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में मु० 34/-रु० की राशि की अस्वीकार्य क्लाइया बी-काम्पलेक्स तथा हेप्टाशलोबीन भी थी जिन का भी भुगतान किया गया जो कि मान्य नहीं है। इसलिए राशि 34/-रु० की सम्बन्धित कर्मचारी से अविलम्ब वसूली की जाए। तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में सम्यक् दिखाई जाए 2

8.

स्थापना टयय :-

§क§ राशि 66/-रु० की श्रीमती कमलेश गोयल को अधिक भुगतान :-

श्रीमती कमलेश गोयल, वरिष्ठ सहायक को 1.1.1991 को वार्षिक वेतन वृद्धि देय थी तथा उसी तिथि से दी गई। लेखा परीक्षण में पाया गया कि श्री मती कमलेश गोयल 1.1.91 से 20.1.91 तक अर्जित अवकाश पर थी तथा 21.1.91 को अवकाश उपरान्त कार्यग्रहण किया था। इस लिए वार्षिक वेतन वृद्धि में वित्तीय लाभ 21.1.91 से ही देय था परन्तु श्री मती गोयल को 1.1.91 से ही

वित्तीय लाभ दिया गया। इस प्रक्रिया में श्रीमती गोयल को मुद्रा 65/-२० की राशि का अधिक भुगतान किया गया। तथापि यह राशि लेखा परीक्षाधीन अवधि में ही सितम्बर 1993 के वेतन बिल से वसूल कर ली गई।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ नियमित रूप से नहीं की जा रही हैं। उदाहरणतया जो सेवा पुस्तिकाएँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गईं उन में कालम 2 से 12 की प्रविष्टियाँ पूर्ण नहीं थी। संगोपित वेतनमानों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की गईं हैं जबकि बकाया राशि बिलों का भुगतान कर दिया गया है श्री सतबीर सिंह रिषी की सेवा पुस्तिका अधूरी पाई गई। निम्नलिखित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएँ जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं

1. सर्वश्री आर०सी गुप्ता, अधिष्ठासी अभियन्ता।
2. एच०एल० शर्मा, अधिष्ठासी अभियन्ता।
3. वेद प्रकाश शर्मा, सहायक अभियन्ता।
4. अनिल शारदा, वरिष्ठ प्रासन्नार।
5. एच०आर० ठाकुर, मध्यस्थ लेखाकार।
6. काशमीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।
7. पी०ए० दूद, कनिष्ठ अभियन्ता।
8. देस राज गांधी, कनिष्ठ अभियन्ता।
9. कल्याण सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।
10. के०एल० नेगी, वरिष्ठ सहायक।
11. नरेश पटानिया, कनिष्ठ सहायक।
12. श्रीमती उष्मा, वरिष्ठ लिपिक।

अतः अब शीघ्र अधूरी सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण किया जाए तथा उक्त वर्णित सेवा पुस्तिकाओं को आगामी प्रस्ताव के समय जांच हेतु प्रस्तुत की जाए।

9.

वि विध भुगतान :-

क) वाज्यर संख्या: 113 दिनांक 19.4.91 राशि 4590/-

42
मु0 4690.00रु0 की राशि का चैक सं0

013918 दिनांक 19.4.91 द्वारा मे0 कट्टा इलेक्ट्रिक वर्क्स सोलन को बिजली के सामान की आपूर्ति हेतु बिल संख्या 2356 दिनांक 6.3.91 के लिए भुगतान किया गया। इस बिजली के सामान की खरीद खुले बाजार से नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही की गई जबकि दर संविदा की दरों पर खरीदी जानी थी। स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टियां तथा वास्तविक भुगतान पावती भी नहीं दिखाई गई। इस अनियमितता का लेखा करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई जाए।

॥ख॥ वाऊयर संख्या: 162 दिनांक 23.4.91 राशि 4290.00रु0

श्री विमान सिंह सहायक फिटर, दैनिक भोगी कर्मचारी को चैक संख्या 013929 दिनांक 23.4.91 द्वारा राशि 4290.00रु0 का छत्ती उपरान्त क्षतिपूर्ति के रूप में 135 दिनांक की मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया। इस भुगतान के सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाए गए जिसे के अन्तर्गत यह भुगतान किया गया। जिसमें सक्षम अधिकारी के छत्ती आदेश मस्टरोल जिन से उसकी पूर्ण कार्य विवरणों को सत्यापित किया जा सकता था, सम्मिलित है। यह भुगतान कनिष्ठ अभियन्ता की हेण्ड रसीद पर किया गया जिसमें पूर्ण विवरण अंकित नहीं है। और न ही सक्षम प्राधिकारी ने सत्यापित किया है। इस अनियमितता का लेखांकन किया जाए।

॥ख॥ वाऊयर संख्या: 161 दिनांक 23.4.91 राशि 550/-रु0 :

मु0 550/-रु0 की राशि का श्री प्रेम गोयल, अभियन्ता को चैक संख्या 013928 दिनांक 23.4.91 द्वारा विधि शुल्क के रूप में भुगतान किया गया। यह भुगतान सिविल मुकदमें जो कि उप न्यायाधीश -2 के न्यायालय में रामादेव प्रसाद सिंह व अन्य बनाम नगर निगम शिमला जो कि गैलस्टन कालोनी से सम्बन्धित में आवास बोर्ड को प्रोफोर्मा प्रतियादी बनाया गया था के लिए किया गया है। लेखा परीक्षण में पाया गया कि बक्रील ने बिल नम्बर 19/85 दिनांक 23.9.85 का प्रस्तुत किया

गया । तथा 4/91 में भुगतान किया गया । यह बिलम्बित समय में प्रस्तुत किया गया जिसके लिए कोई स्पष्ट औचित्य नहीं दिया गया है और न ही विधि अधिकारी से सत्यापित करवाया गया है । इसके साथ-2 सम्बन्धित अभिलेख जिसमें इस भुगतान की वास्तविकता प्रमाणित हो सके, लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया, जैसे श्री गोयल को सक्षम अधिकारी ने इस मुकदमे के लिए काउन्सेल नियुक्त किया, से सम्बन्धित आदेश भी नहीं दिखाए गए । इस मुकदमे में प्रोफेर्मा प्रतियादी के रूप में जो कार्य किया उसके एवज में जबाब की प्रति यदि कोई न्यायालय में प्रस्तुत किया गया होगा नहीं दिखाई गई और न ही माननीय न्यायालय में उपस्थित 7 सक्ष से सम्बन्धित प्रमाणपत्र ही दिखाया गया । उपरोक्त अनियमितता का लेखांकन किया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली की जाए ।

॥घ॥ वाक्य संख्या: 123 दिनांक 20.4.91 राशि 880-8800 :

मु. 880/-रु की राशि का श्री प्रेम गोयल, अधिवक्ता को बैंक सं. 013925 दिनांक 20.4.91 द्वारा विधि शुल्क के रूप में भुगतान किया गया । यह भुगतान विविध मुकदमों में जो कि न्यायाधीश-2 के न्यायालय में श्री परदोमन राम व अन्य बनाम नगर निगम शिमला जो कि वेल्स्टन मालौनी से सम्बन्धित है में आवास बोर्ड को प्रोफेर्मा प्रतियादी बनाया गया था के लिए किया गया है । लेखा परीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिनांक 21.4.87 को बिल प्रस्तुत किया गया जिसका 4/91 में भुगतान किया गया । यह बिलम्बित समय में प्रस्तुत किया गया जिस के लिए कोई स्पष्ट औचित्य ही ^{नहीं} गया है और न ही विधि अधिकारी से सत्यापित करवाया गया है । इसके साथ-2 सम्बन्धित अभिलेख जिस में यह भुगतान की वास्तविकता प्रमाणित हो सके ही दिखाया गया । जैसे कि श्री गोयल को सक्षम अधिकारी ने इस मुकदमे के लिए काउन्सेल नियुक्त किया के आदेश भी नहीं दिखाए गए । इस मुकदमे में प्रोफेर्मा प्रतियादी के रूप में जो कार्य किया

उस के स्वज में जबाब की प्रति यदि कोई न्यायालय में प्रस्तुत की गई होगी हो दिखाई गई तथा माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया उपस्थिति प्रमाणत्र ही दिखाया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों की पैखी के लिए काउन्सिल फीस निर्धारित की है जिस में उप न्यायाधीश-2 के न्यायालय पैखी के लिए रु० 550/- प्रति मुकदमा निर्धारित किए हैं । जबकि इस मुकदमों के लिए राशि 880/- रु० का भुगतान किया गया है जो कि गलत एवं अनियमित है । इस लिए अधिक भुगतान राशि 330/- रु० की वसूली करके तथा अन्य अनियमितताओं का लेखाकन करके अनुपालना दिखाई जाए ।

10.

वाहन :-

लेखा परीक्षण के दौरान वाहनों से सम्बन्धित लेखाओं में निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताएँ पाई गईं जिन का ह्यौरा निम्न प्रकार से है :-

११५८०००० संख्या: 19 दिनांक 3/92 एस० राशि 9958.00 रु० :-

लेखा परीक्षण के दौरान वाहन सं०

एस०आई०एस-2744 की मासिक आउट टर्न मास मार्च 1992 के लिए जो समायोजित की गई है की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि 6.3.1992 को यह वाहन निगम बिहार से चक्कर चक्कर से फैरलोन, फैरलोन से एस०डी०एस० कार्यालय तथा एस०डी०एस० कार्यालय से संजौली चलाई गई तथा लोग बुक की प्रविष्टि के अनुसार 54 किलो मीटर चलाई गई । आउट टर्न की समायोजन करते समय उप-मण्डल से 54 कि०मीटर का ही निर्माण कार्यों के लिए व्यय का समायोजन किया गया तथा मण्डल कार्यालय को समायोजन विवरण प्रस्तुत किया गया । परन्तु विस्तृत जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि मण्डल कार्यालय में 6.3.1992 को लोग बुक की प्रविष्टि 54 कि०मीटर को काट करके 177 कि०

मीटर कर दिया गया तथा आउटर्न विवरण में भी 54 को काट कर 177 किलोमीटर कर दिया ~~गया~~ जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस दिन लोग ब्रुक की प्रतिष्ठित के अनुसार वाहन शिमला में ही चला और जितनी वाहन चली उस के आधार पर कुल संपूर्ण 54 किलोमीटर ही हो सकता है। 177 कि० मीटर शिमला में चलने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है। आउटर्न के समायोजन में जो अधिक मील दूरी $177 - 54 = 123$ कि० मीटर दिखाए गए हैं। वह काल्पनिक प्रतीत हो रहे हैं। इस आउटर्न को शिमला स्थित निर्माण कार्यों के व्यय के रूप में दिखाया गया है जो कि अनियमित एवं गलत है। इस प्रकार 54 किलोमीटर को काट छांट करके 177 कि० मीटर करके 123 कि० मीटर अधिक दिखाकर के बोर्ड पर $799.50 \text{ ₹} \div 123 \times 6.50 \text{ ₹}$ का अधिक व्यय वाला है। जो अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में खनबीन करके मु० 799.50 पै० की वसूली दोषी पाए गए कर्मचारी से करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

समायोजन वाऊपर संख्या: 17 दिनांक 3/92 एस० राशि
₹ 17.50 ₹ :-

लेखा परीक्षण के दौरान वाहन सं०

एच०आई०एस०-2744 की मासिक आउटर्न मास 12/91 के लिए जो कि समायोजित की गई है की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया। 30.12.91 को यह वाहन सैजोली से निगम विहार तथा निगम विहार से चक्कर चलाई गई तथा लौब ब्रुक की प्रतिष्ठित के अनुसार 25 कि० मीटर चलाई गई। परन्तु इस आउटर्न का व्यय राशि $25 \times 6.50 \text{ ₹} = 162.50 \text{ ₹}$ नियमित विपणन परिसर दली के लिए किया गया जो कि गलत एवं अनियमित है। क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए वाहन चलाई नहीं गई। इस व्यय का नियमित विपणन परिसर दली के लिए औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित व्यय से वसूली करके

अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण के समय दिखाई जाए ।

11.

पानी प्रभार :- सोलन उप मण्डल

क) मु० 216 रु० का कम जमा करवाना :-

सोलन उप मण्डल की रोकू वही के अवलोकन से पाया जा कि मास 2/92 में नीचे दी गई रसीदों द्वारा भिन्न-2 आबंटियों से पानी के बिलों की प्राप्ति की गई लेकिन इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मण्डलीय का कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया । यद्यपि यह राशि अंकेक्षण के समय रसीद संख्या 903 दिनांक 18.10.93 द्वारा मण्डलीय कार्यालय में जमा कराई गई जिसकी सत्यापना कर ली गई । भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाया करे :-

<u>रसीद सं० व तिथि</u>	<u>राशि</u>
4847 दिनांक 3.2.92	15.00
4848 दिनांक —"—	69.00
4849 दिनांक 10.2.92	99.00
4850 दिनांक —"—	33.00
कुल योग	<u>216.00</u>

ख) उपमण्डल सोलन में पानी के माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि आबंटियों को जारी किए गए बिलों की शर्त संख्या 5 के अनुसार बिल की निर्धारित समय पर अदायगी न करने की स्थिति में बिना सूचना दिए आबंटि की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण मीटर को री-इन्स्टालमेंट की वसूली नहीं हो सकी जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं :-

छात सं० व नाम	बिल जारी करने की तिथि	राशि जमा करने की तिथि	वसूली की तिथि	अवधि जिसके लिए बिल जारी किया गया ।
सी-2 सलिल नारंग	5.4.91	16.4.91	14.5.91	2 व 3/91
सी-30 सी०एल० गोगिया	5.4.91	16.4.91	18.5.91	—"
सी-138 के०पी० मेयर	3.3.92	13.3.92	14.5.92	1 व 2/92
सी-66 शिव दयाल सहगल	3.3.92	13.3.92	27.4.92	—"
सी-54 एन०के० साहनी	10.5.91	20.5.91	21.2.91	4/91

इस प्रकार के सभी मामलों में विभागीय कार्य-वाही की जा करके नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जाए ।

12.

विविध आपत्तियां

॥क॥ समायोजन वज्रकर संख्या 4 मास 3/92 मु० 4055.00र०

॥1॥ मु० 122.30 र० का भुगतान में अनूप सर्विस स्टेशन शिमला को उनके बिल संख्या 36118 दिनांक 15.7.91 के लिए किया जाया गया जिसके अन्तर्गत 10 लीटर कैदील गाड़ी संख्या एच०आईएस-2744 के लिए क डाला जाया गया है । जबकि उक्त गाड़ी के लोग बुक पृष्ठ 8 में की गई प्रतिष्ठित के अनुसार यह गाड़ी इस दिन शिमला से बाहर गई थी तथा दि० 15.7.91 को सेंज में रुकी थी । इस प्रकार यह भुगतान सही प्रतीत नहीं हो रहा है जिसके लिए विभागीय खानबीन की जाए तथा उचित कार्यवाही के इलावा मु० 122.30 र० की वसूली दोषी दायिस्त से की जाए ।

॥2॥ गाड़ी संख्या एच०आईएस० 2744 के पृष्ठ 7 के अनुसार दिनांक 6.7.91 को यह गाड़ी देहरा से शिमला आई जिसके लिए 25 ली० पेट्रोल में दुरुणा फिलिंग स्टेशन भोटा [हमीरपुर] से ग्रय किया गया तथा इसी दिन में विचरी फिलिंग स्टेशन सोजन से भी 10 ली० पेट्रोल ग्रय किया गया जाया गया जो कि सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि लोग बुक के अनुसार यह गाड़ी देहरा से शिमला आई और यही सबसे छोटा

मार्ग यात्रा के लिए है। इस प्रकार सोलन से ग्रुप किया कार्या
पेट्रोल ठीक नहीं है। जिसके लिए छानबीन की जाए तथा दोषी
व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के इलावा मु० 148.60 रु०
की वसूली भी की जाए।

१७॥ समायोजन वाऊचर संख्या 17 मास 3/92 मु० 9744/60 रु०

११॥ मस्टर रोल संख्या 18

उक्त मस्टर-रोल भण्डार को मास 2/92 के लिए
जारी किया गया जिसमें 5 बेलदारों को पूर्ण मास के लिए तैनात
किया गया तथा कुल मु० 3036 रु० का भुगतान किया गया।
उक्त 5 बेलदारों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट मस्टर
रोल में दर्ज नहीं की गई तथा रिपोर्ट में केवल यही लिखा गया
है कि 5 बेलदारों ने पूरे मास में भण्डार में सामान को ठीक
दंग से रखा गया जिसका इतने बेलदारों द्वारा कार्य किए जाने
का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। अतः पूर्ण औचित्य
दिया जाए। अन्यथा गलत भुगतान की वसूली सुनिश्चित की
जाए।

१२॥ मस्टर रोल संख्या-19

उक्त मस्टर रोल लैन्चर थियेटर हिप्पा के लिए
मास 2/92 के लिए जारी किया गया जिसमें एक चौकीदार तथा
बेलदारों को कार्य हेतु तैनात किया गया। प्रगति के कॉलम में
यह रिपोर्ट दर्ज की गई कि एक बेलदार ने चौकीदार कम बेलदार
ने अतिरिक्त किया जो कि ^{हास्यपूर्ण} असंभव प्रतीत हो रहा है। अतः
मु० 506 रु० की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए।

१३॥ समायोजन वाऊचर संख्या 21 मास 3/92 मु० 54.00 रु०

उक्त राशि द्वारा श्री राम बहादुर चालक का
स्टाफ अग्रिम लेखा परीक्षण किया गया जिसमें दिनांक 24.6.91
को 2 टायरों के पंपर लगाने का मु० 10 रु० का व्यय समायोजित
किया गया। लॉग बुक पृष्ठ 4 के पृष्ठ 5 के अनुसार दिनांक
24.6.91 को जीप एच आई एस 2744 का चालक श्री राजू

था न कि राम बहादुर । इस प्रकार यह समायोजन सही प्रतीत नहीं होता जिसकी वसूली शीघ्र दोषी व्यक्ति से की जाए ।

॥ १॥ समायोजन वाञ्छर संख्या: 32 मास 3/92 मु0 6129.50/-रु

उक्त वाञ्छर द्वारा गाड़ी संख्या अयआईएस 2 2744 की मास 4/91 की आउट-ऑन का समायोजन किया गया । मास 4/91 में श्री आर०सी०गुप्ता अधिवासी अभियन्ता द्वारा 67 कि० मी० निजि यात्रा की गई जिसकी वसूली नहीं की गई अतः मु0 435.50रु की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से शीघ्र की जाए ।

इसी प्रकार मास 6/91 में 44 कि० मी० की निजि यात्रा की गई जिसका समायोजन वाञ्छर संख्या 51 मास 3/92 द्वारा गाड़ी को समायोजित किया गया । जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी थी । अतः मु0 286 रु की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

॥ ६॥ समायोजन वाञ्छर संख्या 35 मास 3/92 मु0 327.60 रु

उक्त समायोजन में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

॥ 1॥ दिनांक 17.12.90 को 30 सीमेन्ट की बोरियों को ट्रक पर ढकाने हेतु मु0 30 रु का भुगतान किया गया जबकि जी०आर० 1726 दिनांक 17.12.90 द्वारा केवल 3 बोरियाँ सीमेन्ट की प्राप्त की गई । इस प्रकार 27 रु का भुगतान उचित नहीं है । जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए ।

॥ 2॥ इण्डेंट संख्या 6897 दिनांक 1.12.90 को 30 सीमेन्ट बोरियाँ निर्माण कार्य के लिए जारी की गई लेकिन इण्डेंट समायोजित करते समय मु0 230 रु प्रासंगिक प्रभार के रूप में नहीं लगाए गए । इस प्रकार निर्माण कार्य को मु0 230 रु का कम भाले गए । अतः आवश्यक कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

४४ वाऊर संख्या 146 मास 3/92 मु0 218.00 रु0 :

मु0 218.00 रु0 का भुगतान श्री एल0एस0चोहान तहसीलदार को 15 लीटर पेट्रोल ग्रय करने हेतु किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं ।

15 लीटर पेट्रोल में साहनी ओटोमोबाईल, लखनऊ से उनके बिल संख्या 12998 दिनांक 4.3.92 द्वारा खरीद किया गया जिसे गाड़ी संख्या एस0आईएस 2744 में डाला दर्शाया गया । गाड़ी की लॉग बुक के अनुसार दिनांक 29.2.92 से 5.3.92 तक गाड़ी निगम बिहार में खड़ी थी । इसके इलावा यह भी पाया गया कि दिनांक 29.2.92 को जब यह गाड़ी निगम बिहार में खड़ी की गई तो इसकी मीटर गणना 55228 कि0मी0 थी तथा दिनांक 6.3.92 को इसी गणना से यह गाड़ी चलाई गई तथा दिनांक 6.3.92 को गाड़ी कुल 177 कि0मी0 चली उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मु0 218 रु0 का बिल सही नहीं है तथा इस प्रकार झूठे बिल का भुगतान किया गया जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से शीघ्र की जाए तथा प्रशासनिक कार्यवाई भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध की जाए ।

४५ समायोजन वाऊर संख्या: 20 दिनांक 3/92 एस0 राशि 5,16,400.00 रु0

लेखा परीक्षण में पाया गया कि मु0 516400/- रु0 की राशि का फरवरी-मार्च 1992 के दौरान स्टील की आपूर्ति के रूप में निम्नलिखित बिलों द्वारा में भारतीय स्टील प्राधिकरण के विविध अग्रिम खाते में समायोजन किया गया है तथा स्टाक खाते में माल खरीद दिखाई गई :-

बिल नं0 तथा तिथि	राशि रु0
377 दिनांक 22.2.92	116512.00
375 दिनांक 22.2.92	111498.00
376 दिनांक 22.2.92	113947.00
374 दिनांक 22.2.92	114743.00
384-1 दिनांक 7.3.92	6758.00
384-2 दिनांक 7.3.92	26471.00
	<u>489929.00</u>

परन्तु विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि भारतीय स्टील प्राधिकरण का बिल नम्बर ³⁸⁴⁻¹ ~~884-1~~ दिनांक 7.3.92 की राशि 6758.00 रु के लिए था जबकि भारतीय स्टील प्राधिकरण के विविध अग्रिम खाते में राशि 33229.80 रु के लिए समायोजन किया गया। इस प्रकार राशि 26471.00 रु के लिए अधिक समायोजन किया गया जो कि गलत ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है, जिस से भारतीय स्टील प्राधिकरण को 26471.00 के विविध अग्रिम में अधिक क्रेडिट दिया जाए।

इसी प्रकार स्टाक खाते में 26471.00 रु की अधिक ^{रकशि} दिखाई गई है। परिणामस्वरूप अन्तिम स्टाक की स्थिति भी गलत दिखाई गई है। इस गलत समायोजन के फलस्वरूप जो समायोजन वाक्य संख्या 13 दिनांक 3/92 एस् द्वारा स्टाक का मुल्यांकन किया गया है ~~नही~~ भी गलत है। क्योंकि स्टाक खाते को 26471.00 रु से गलत डेबिट करने से स्टाक मुल्यांकन का अधिशेष जो 212899.44 दिखाया है वह गलत है जबकि यह अधिशेष 239370.44 रु होना चाहिए था जिससे आवास बोर्ड को 26471.00 रु का सीधा घाटा हो सकता था। परन्तु इसे समायोजन वाक्य संख्या 18 अधि 3/92 एस् 0-2 द्वारा अंशगण के दौरान ही ठीक करवाया गया। फिर भी यह समस्त मामला अधिकारीगण के ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएँ दोहराई न जाएं।

ज०

वाउचर सं० : 80 दिनांक 11.4.91 राशि 545.00 रुपये

मु० 545/- रुपये की राशि का वाहन सं० एच०आई० एस० 2744 के लिए पेट्रोल की आपूर्ति के रूप में जिला कमांडर सहकारी विपणन एवं आपूर्ति संघ को बिल संख्या : 11204 अवधि 2/91 के अन्तर्गत भुगतान किया गया है परन्तु इस आपूर्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि लोग बुक में नहीं दिखाई गई है । जिसका अब शीघ्र लेखांकन किया जावे तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

झ०

समायोजन वाउचर सं० 1 अवधि 3/92 ए० राशि 490 रुपये,
 2 अवधि 3/92 (ए०) राशि 890 रुपये
 3 अवधि 3/92 ए० राशि 1267/- रुपये 4 अवधि 3/92
 5 ए० राशि 2128.00 रुपये तथा 5 अवधि 3/92 ए०
 राशि 537.00 रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचरों द्वारा बिजली के फुटकर सामग्री के खर्च के रूप में वर्ष 1991-92 में सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के अग्रिम खाते में समायोजन किया गया । परन्तु इस सामान के खर्च की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, एम०ए०एस तथा एम०बी० में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाये ।

ञ०

समायोजन वाउचर सं० 11 अवधि 3/92 ए० राशि 5069.50 रु०

मु० 5069.50 रुपये की राशि का श्री विपिन कौल, सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते में हस्तगत पावति *Hand Receipt* के द्वारा अवधि 11/88 से 8/89 तक अग्रिम से फुटकर सामग्री के खर्च के रूप में समायोजन किया गया । यह समायोजन विलम्बित अवधि में किया गया है जिसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण एवं सन्तोषजनक तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए । इस राशि का समायोजन एवं व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई एवं वित्तीय स्वीकृति भी नहीं दिखाई गई । इस राशि में खरीदे गए फुटकर सामान की प्रविष्टि भी सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, एम०ए०

एस0 तथा माप पुस्तिका में नहीं दिखाई गई । इस समायोजन का सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अक्षाब्द के ~~बोर्ड~~ समय जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी से इस राशि की वसूली करके आवास को ई निधि में जमा करवाई जाये और अनुवर्ति आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

ट॥

समायोजन वाउचर सं० 18 दिनांक अवधि 3/92 एस॥ राशि
8547.50 रुपये

मु० 8547.50 रुपये की राशि का वाहन सं० एच०आई०एस०-2744 की माह जनवरी 1992 की आउट-डर्न के रूप में समायोजन किया गया । उपरोक्त राशि में से मु० 754.00 रुपये का अनियमित समायोजन करके निर्माण कार्य स्थल के विकास सामाजिक आवासबस्ती सोलन {चरण-11} को डेबिट किया गया है जबकि इस राशि का समायोजन, जैसे कि गहूल डाकेट संख्या:1 अवधि 3/92 एस॥ के मासिक लेखों की प्रविष्टियों से स्पष्ट है, का डेबिट सामाजिक आवास बस्ती संजौली को होना चाहिए था इस गलत वर्गीकरण का लेखांकन करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जाए ।

ठ॥

समायोजन वाउचर सं० 21 अवधि 3/92 एस० राशि
45464.53 रुपये :-

मु० 45464.53 रुपये की राशि का विभागीय प्रभार के रूप में विविध आय में क्रेडिट तथा विभिन्न निर्माण कार्यों को डेबिट दिखाकर के समायोजन किया गया है । विस्तृत जांच पड़ताल करने पर पाया कि इस मासिक लेखों के दौरान निर्माण कार्यों के कुल अंशतान के अनुसार विभागीय प्रभार के रूप में विविध आय में राशि 54855.99 रुपये का क्रेडिट होना चाहिए था । जैसे कि निर्माण कार्यों को इतनी ही राशि का डेबिट दिया गया है परन्तु राशि 9391.46 रुपये को कुल

...

विभागीय प्रभार से ~~प्रभार~~ घटाकर राशि 45464.53 रुपये का ही विविध आय को क्रेडिट दिया गया जो कि गलत एवं अनियमित है। इस अनियमितता की कार्य प्रणाली

§ *maclus Abernethy* § इस प्रकार है कि स्वतः वित्तीय योजना के अधीन बताई गई स्ट्रैटेजी हिल बस्ती में राशि 55243.92 रुपये की देवदार इमारती लकड़ी निकाली गई उसका कलौनी को क्रेडिट दिया गया। इसी राशि पर विभागीय प्रभार के रूप में भी राशि 9391.46 रुपये का क्रेडिट कलौनी को दिया गया जो कि गलत है क्योंकि इमारती लकड़ी का पहले कभी भी कलौनी को डेबिट नहीं दिया गया इस क्रेडिट से इस आवास बस्ती की लागत में वास्तविक व्यय में राशि 55243.92 रुपये को भी घटाया जाना था परन्तु राशि 9391.46 रुपये को लागत में से घटाना गलत है। इस गलती से बस्ती के लेखों में दोहरा गलती एवं अनियमितता हुई है जैसे कि एक तरफ तो लागत कम की गई जिससे बस्ती का मूल्य निर्धारण गलत किया गया दूसरी तरफ विविध आय में 9391.46 रुपये का प्रत्यक्ष रूप से घाटा हुआ है। इससे आवास बोर्ड के वर्ष 1991-92 के लेखों में मु. 9391.46 रुपये व ~~खर्च~~/अधिक गलत घाटा दिखाया गया है। जबकि राशि 9391.46 रुपये की लाभ हानि लेखों में आय प्रदर्शित होनी चाहिये थी यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है जिसका अविलम्ब लेखांकन किया जाये अन्यथा इस घाटे के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये।

13

लघु आपति विवरणिका :-

लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है परन्तु लघु आपतियों का लेखा परीक्षा के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

.....

मॉडल लेखों में पर्याप्त सुधार तथा आन्तरिक नियंत्रण की अधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/-

सहायक नियंत्रक नि०प०
हि०प्र० आवास बोर्ड,
निगम बिहार, शिमला-171002.

पृष्ठान्त संख्या : फिन एल०ए० एच० 2११5११५-123/88, दिनांक, शिमला-12-7-1994

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, शिमला मॉडल, शिमला-6 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अकेला प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त उत्तर विभाग को अतिदीर्घ भेजें ।
2. आयुक्त एवं सचिव, आवास, हि०प्र० सरकार, शिमला-2.
3. सचिव, एवम-मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, निगम बिहार, शिमला-171002.
4. श्री शम लाल कपूर, सहायक नियंत्रक, द्वारा -----
5. श्री सैराम रंजन, अनुभाग अधिकारी, द्वारा -----

मायल 5/11

सहायक नियंत्रक नि०प०
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.