

- 40 -

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण मॉडल विमला-171002 का लेखा परीक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.92 से 31.3.1993 तक ।

भाग- एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के
उपर शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुपालना इस विभाग को प्रेषित करें ।

क. अवधि 4/84 से 3/85 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. पैरा संख्या : 3 तथा 4	अनिर्णीत ।
2. पैरा 5	निर्णीत ।
3. पैरा 6.1	यथोपरि
4. पैरा 6.6 ए तथा बी	यथोपरि
5. पैरा 6.10 ए	अनिर्णीत ।
6. पैरा 6.10 बी	निर्णीत ।
7. पैरा 7	अनिर्णीत ।
8. पैरा 9	निर्णीत ।
9. पैरा 11 ए तथा बी	यथोपरि
10. पैरा 14	यथोपरि ।

ख. अवधि 4/85 से 3/86 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4 सी से ई	निर्णीत ।
2. पैरा 4 एफ.1	यथोपरि
3. पैरा 8 ए	यथोपरि
4. पैरा 10 बी	अनिर्णीत ।
5. पैरा 10 डी	निर्णीत ।
6. पैरा 10 एफ तथा जी	यथोपरि
7. पैरा 11 बी	यथोपरि
8. पैरा 12.2	यथोपरि
9. पैरा 12.3, 4 तथा 5	यथोपरि

10॥	पैरा 14॥बी॥	निर्णीत ।
11॥	पैरा 15॥बी॥	यथोपरि
12॥	पैरा 16	अनिर्णीत ।

ग॥

अध्याय 4/86 से 3/87 तक के मेला परीक्षा प्रतिफल :-

1॥	पैरा संख्या 4॥1,4,6,॥	निर्णीत ।
2॥	पैरा संख्या 4॥7,8॥	अनिर्णीत ।
3॥	पैरा सं० 5॥1॥	निर्णीत
4॥	पैरा सं० 5॥2॥	यथोपरि
5॥	पैरा सं० 5॥3,4,5॥	यथोपरि
6॥	पैरा सं० 5॥6,7॥	यथोपरि
7॥	पैरा सं० 5॥9॥	यथोपरि
8॥	पैरा सं० 5॥10 तथा 11॥	यथोपरि
9॥	पैरा सं० 5॥12॥बी॥	यथोपरि
10॥	पैरा सं० 5॥13॥	यथोपरि
11॥	पैरा सं० 6,7॥1॥ तथा १2॥	यथोपरि
12॥	पैरा सं० 8॥2॥	यथोपरि
13॥	पैरा सं० 9॥डी॥2॥4॥	यथोपरि
14॥	पैरा 10	यथोपरि
15॥	पैरा 12॥1॥ तथा 2॥	यथोपरि
16॥	पैरा सं० 12॥3॥	यथोपरि
17॥	पैरा 12॥4॥	यथोपरि
18॥	पैरा 12॥6॥	यथोपरि
19॥	पैरा 13॥1॥	यथोपरि
20॥	पैरा 13॥2॥	यथोपरि
21॥	पैरा 13॥3॥ से १5॥ तक	यथोपरि
22॥	पैरा 13॥6॥	यथोपरि
23॥	पैरा 14	अनिर्णीत ।

... 3...
अध्याय 4/87 के 3/88 तक के लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया:-

घ॥	पैरा 4॥2॥	निर्णीत
2॥	पैरा 4॥3॥ तथा ॥4॥	यथोपरि
3॥	पैरा 4॥5॥	यथोपरि
4॥	पैरा 4॥7॥	यथोपरि
5॥	पैरा 4॥9॥	यथोपरि
6॥	पैरा 10॥ए, बी, सी॥	यथोपरि
7॥	पैरा 4॥12॥ सी॥	यथोपरि
8॥	पैरा 4॥13॥	यथोपरि
9॥	पैरा 4॥14॥ तथा 4॥15॥	अ निर्णीत ।
10॥	पैरा 5	अ निर्णीत ।
11॥	पैरा 6॥2॥ से ॥5॥	निर्णीत
12॥	पैरा 6॥6॥ तथा ॥7॥	यथोपरि
13॥	पैरा 7॥2॥ से ॥6॥	अ निर्णीत ।
14॥	पैरा 8॥2॥ से ॥6॥	निर्णीत ।
15॥	पैरा 6॥7, 8, 9॥	अ निर्णीत ।
16॥	पैरा 9॥1॥ से 4	निर्णीत
17॥	पैरा 9॥5॥	यथोपरि
18॥	पैरा 9॥6॥	अ निर्णीत ।
19॥	पैरा 10॥1॥2॥4॥5॥	निर्णीत
20॥	पैरा 10॥3॥	अ निर्णीत
21॥	पैरा 10॥6॥	निर्णीत ।
22॥	पैरा 11॥1॥बी॥1॥	अ निर्णीत
23॥	पैरा 11॥4॥ए॥तथा बी	यथोपरि
24॥	पैरा 11॥4॥सी॥ तथा डी	निर्णीत ।

ड॥ अध्याय 4/88 से 3/89 तक के लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया

1॥	पैरा 4॥2॥ तथा 3॥	अ निर्णीत ।
2॥	पैरा 4॥4॥ सी	निर्णीत ।
3॥	पैरा 4॥4॥डी, एक,	अ निर्णीत ।

4॥	पैरा 4॥6॥बी॥ से 12॥बी॥	अ निर्णीत
5॥	पैरा 4॥6॥12॥ती॥	निर्णीत
6॥	पैरा 7॥2॥	यथोपरि
7॥	पैरा 7॥3॥ए॥	यथोपरि
8॥	पैरा 7॥3॥ई॥	यथोपरि
9॥	पैरा 7॥6॥	यथोपरि
10॥	पैरा 7॥8॥	यथोपरि
11॥	पैरा 8 से 10 तक	अ निर्णीत
12॥	पैरा 12॥1॥ से 7 तक	अ निर्णीत ।
13॥	पैरा 12॥9॥	अ निर्णीत ।
14॥	पैरा 13	निर्णीत ।

च॥ अधि 4/89 से 3/90 तक के लेता परीक्षा प्रतिफल :-

1॥	पैरा 4॥1॥	निर्णीत
2॥	पैरा 4॥3॥	निर्णीत
3॥	पैरा 4॥5॥बी॥	अ निर्णीत ।
4॥	पैरा 4॥5॥डी॥	यथोपरि
5॥	पैरा 4॥6॥बी॥	यथोपरि
6॥	पैरा 4॥8॥ से 15॥ए॥	यथोपरि
7॥	पैरा 4॥16॥ से 21 तक	यथोपरि
8॥	पैरा सं० 5	यथोपरि
9॥	पैरा सं० 6॥1॥ से ॥4॥	यथोपरि
10॥	पैरा सं० 6॥7॥	अ निर्णीत
11॥	पैरा सं० 7	यथोपरि
12॥	पैरा सं० 8॥1॥ से 2॥	यथोपरि
13॥	पैरा सं० 8॥4॥ से 12॥तक॥	यथोपरि ।

छ। अधि 4/90 से 3/91 तक तथा 4/91 से 3/92 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

उपरोक्त अधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो निर्माण फंडल शिमला में उपलब्ध है के उपर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही इन दोनों लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का संक्षिप्त उत्तर अभी तक भेजा गया है। जिसे अब शीघ्र तैयार करके अखिल भा प्रेषित किया जावे।

भाग दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षा :-

वर्तमान लेखा परीक्षा अधि 4/92 से 3/93 तक जिसके परिणाम आगामी पैसे में दिये गये हैं, सर्वश्री, जी. के. नडडा, ~~अनुभा~~ जे. एस. पटियाल, एस. एस. कायथ, अनुभाग अधिकारी तथा श्री कमल देव शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा 23.11.94 से 19.2.1995 तक शिमला में किया गया। मास 6/92 व 3/93 के लेखों का चयन विस्तार से जांच करने हेतु किया गया तथा सम्बन्धित पैसे में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा शुल्क सरकारी कोष में जमा कराने हेतु दि 09/0 आवास बोर्ड मुख्यालय को संयुक्त रूप से पृथक से सूचित किया जायेगा।
4. केन्द्रीय इन्दीगृह, कण्डा का निर्माण कार्य द्वार कैरक का निर्माण कार्य गुप्त-गा।

मास 107 मास 6/92 के अन्तर्गत 101017 रुपये ~~शुद्ध~~ का भुगतान श्री अशोक कुमार शर्मा सचिवालय को 6^म चलत बिल की अदायगी उपरोक्त निर्माण कार्य को की गई। यह निर्माण ~~कार्य~~ कार्य 20.10.89 को शरम्भ किया गया था जो कि 6/92 तक जारी रहा। तथा इस अदायगी के बिल में निम्न विहित अनियमिततायें पाई गई

क॥

1126.53 रुपये का संविदाकार को अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका सं० 776 पृष्ठ 72 के अनुसार मद् प्रोवाइडिंग एवं लेइंग आफ मार्डल्ड टोर स्टील की मात्रा गणना के अनुसार 738.79 किलोग्राम बनती है जबकि माप पुस्तक में यह मात्रा 893.96 किलोग्राम दिखा करके 125.17 किलोग्राम टोर स्टील की अधिक मात्रा दिखाई है जिससे सम्बन्धित संविदाकार को 9 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 1126.53 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है । जिसकी अब शीघ्र वसूली करके अनुवर्तन आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाये ।

ख॥

सुरक्षित अग्रिम :-

संविदाकार को माह 3/91 में 14 मैट्रिक टन सरियों लाने के लिये 1,57,500/- रुपये का सुरक्षित अग्रिम 11.25 रुपये प्रति किलो की दर से अदा किया गया । तथा उक्त कार्य के पोंचों चलत बिल में से केवल 3400 किलोग्राम स्टील का मूल्य 38250 रुपये की वसूली का समायोजन करके काटी गई तथा छठे चलत बिल से 4000 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 45000/- बनता है की कटौती की गई । जबकि माप पुस्तिका सं० 716 पृष्ठ 7 मद् प्रोवाइडिंग संख्या 11/17 के अनुसार तब तक 9283 किलोग्राम स्टील को उपयोग में लाया जा चुका था । जबकि 6वें चलत बिल में केवल 5,883 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 66,183.75 रुपये बनता है की कटौती की जानी आपेक्षित थी जबकि कटौती केवल 4000 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 45000/- रुपये बनता था ही काटी गया । इस प्रकार स्टील की मात्रा 1883/- किलोग्राम जिसका मूल्य मु० 21,183.75 रुपये बनता था की कम कटौती/समायोजन किया गया जिसके फलस्वरूप मु० 21,183.75 रुपये का अनुचित लाभ ठेकेदार को 6वें चलत बिल में से न करके दिया गया । अतः इस सम्बन्ध में उचित जांच करके की गई कार्यवाही से इस विभाग को अलगत करवाये ।

उपरोक्त के साथ यह भी सूचित करें कि भविष्य में जो राशी आवास बोर्ड द्वारा संविदाकारों से लेने की जाती है उसकी घसूली शीघ्र ही की जाया करें ताकि किसी भी रूप में संविदाकार को अनुचित लाभ नहीं पहुँच सके ।

5.

^{का निर्माण}
केन्द्रीय बन्दीगृह कण्डा की निर्माणा कार्य

4 बैरलों का निर्माण कार्य ग्रुप-1

मास 9। मास 6/92 द्वारा मु० 39,645 रुपये शुद्ध राशि का भुगतान :-

श्री अशोक कुमार शर्मा संविदाकार को 4 बैरलों ^{के} ग्रुप-1 का निर्माण कार्य करने हेतु 6वें चलत बिल का भुगतान मु० 39,645.00 रुपये का किया गया तथा यह निर्माण कार्य अनुबंध सं० 6 वर्ष 1989-90 द्वारा आबंधित किया गया । रिकार्ड के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 18.6.89 से शुरू किया गया जो कि मास 6/92 तक भी जारी था । इस बिलकी अदायगी में निम्न लिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका शीघ्र निवारण करके ~~प्रति/प्रति/प्रति/प्रति/प्रति/प्रति~~ अनुवर्त आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये ।

क० इन्टो के लिये अदा किये गये सुरक्षित अग्रिम के सम्बन्ध में :-

सम्बन्धित संविदाकार को मास 2/92 में 45,000 ईंटों को लाने के लिये 3,375/- रुपये प्रति 3000 ईंटों के दर से मु० 50,625/- रुपये का सुरक्षित अग्रिम राशि की अदायगी की गई तथा 6वें चलत बिल तक समस्त ईंटों का उपयोग कर लिया गया था जैसा कि माप पुस्तिका सं० 716 पृष्ठ 63 पर दर्ज है आर्डर नं० 10/14 ईंटों के कार्य की मात्रा 337.54 घन मीटर तथा आर्डर सं० 11/15 हाफ ब्रिक वर्क की मात्रा 66.39 वर्ग मीटर । इस प्रकार दिया गया सुरक्षित अग्रिम राशि मु० 50,625.00 रुपये का समापन

6वें चलत बिल में से किया जाना अपेक्षित था। जबकि बोर्ड द्वारा केवल 36,000 ईंटों का मूल्य 40,500 रुपये का ही समायोजन/कटौती की। इस प्रकार 9000 ईंटों का मूल्य 10,125.00 रुपये का कम समायोजन/कटौती की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि अस्थायी तौर पर ठेकेदार को मु. 10,125.00 रुपये का अवैध रूप में लाभ पहुँचाया गया। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भाविष्य में ऐसी अनियमिततायें न दोहराई जाये।

ख) स्टील के सुरक्षित अग्रिम बारे :-

माह 2/92 में संचिकाकार को 6000 किलोग्राम स्टील लाने हेतु 11,250.00 रुपये प्रति एम.टी. की दर से मु. 67,500.00 रुपये का भुगतान किया गया तथा जैसे-2 स्टील की मात्रा का उपयोग किया जाता रहा उसी तरह उत्तरी की मात्रा के मूल्य का समायोजन रनिंग बिल में से किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु व्यय पुस्तिका सं० 716/87 पृ. 64-65 को जांचने पर पाया गया कि 6वें चलत बिल तक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में 9,817.42 किलोग्राम का स्टील का उपयोग किया गया तदनुसार पूर्व में दिये गये सुरक्षित अग्रिम मु. 67,500.00 का समायोजन किया जाना चाहिये था। जबकि समायोजन केवल 4000 किलोग्राम जिसका मूल्य 45,000 रुपये बनता है का किया गया। इस प्रकार संचिकाकार के बिल से 2000 किलोग्राम जिसका मूल्य 22,500 रुपये बनता है का कम समायोजन किया गया। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट हो तथा भाविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराई जाये।

6. रेडक्रास भवन छोटा झिम्ला का निर्माण कार्य (सब हैड-क्वार्टर) का निर्माण :-

प्रा. सं० 101 माह 3/93 द्वारा मु. 11,287.00 रुपये का मूल्य राशि मु. 76,511.17 रुपये का भुगतान :-

श्री शंकरदास संविदाकार को उनके तीसरे चलत बिल रेडक्रास भवन छोटा शिमला का बकाया कार्य करने हेतु अदायगी की गई। उक्त कार्य पत्र सं० एच.टी.ई. ए-2 §332§/92-7307-13 दिनांक 7.8.92 द्वारा आबंटित किया गया तथा कार्य पूर्ण करने हेतु 2 माह का समय निर्धारित किया गया था।

उपरोक्त कार्य आबंटन एवं भुगतान में निम्न अनियमितताएँ पाई गईं जिसकी अब शीघ्र अनुपालना करके रिपोर्ट आगामी अंश के दौरान प्रस्तुत करें।

क॥ कार्य अधिक दर पर आबंटन करने के सम्बन्ध में :-

इस कार्य हेतु प्राक्कन रु० 37,042.00 रुपये का तैयार किया गया था। आर्टिम रेट टेंडर श्री शंकरदास संविदाकार के 295.39 प्रतिशत उपर मानक दर सूची 1987 पर थे। जिसकी दरें सबसे कम थी। तथा क्रय में सम्मानित की बातचीत पर दर 145.22 % संविदाकार द्वारा मानी गई तदनुसार कार्य श्री शंकरदास संविदाकार को आबंटित किया। लेकिन आर्टिम रेट टेंडरों की प्राप्ति के बाद तैयार की गई जस्टी फिक्स को जांच करने पर पाया गया कि जस्टीफाईड §तर्क संगत§ दर 132.58 % §उपर हि०प्र० मानक दर सूची-1987 § बनता था। इस प्रकार आवास बोर्ड द्वारा कार्य संविदाकार को 12.64% जस्टीफाईड-रेट § तर्क संगत दर § से अधिक दर पर आबंटित किया गया जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है कार्य आबंटन औचित्य दर पर ही आबंटित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस सम्बन्ध प्रकरण विभाग के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जाये।

ख॥ अतिरिक्त मर्गों का अधिक भुगतान :-

जैसा कि उपर §क॥ में वर्णित है कि ड्राईंग ब्रांच द्वारा तैयार की गई जस्टी फिक्स के अनुसार जस्टीफाईड दर 132.58% बनती थी जबकि कार्य 145.22 % पर आबंटित किया गया। कार्य के दौरान दरवाहें गई अतिरिक्त मर्गों की दरें भी तदनुसार बनाकर निर्धारित की गई थी जिसे फास्तरूप एक्स्ट्रा आर्टिमों का अधिक भुगतान किया गया जान पड़ता है निम्न प्रकार से है।

एम्. बी. की आर्टिडम सं० किये गये कार्य का व्योरा दर जो 145.22/ दर जो 132.50/ अधिक दर अधिक शुभान
एम् मात्र के आधार पर निर्धारित की गई की जानी है

837 पृ. 59 पी. एल. सीमेंट कंटीट 1:6:12 714.45 प्रति 677.60 प्रति 36.85 126.39
आर्टिडम नं. 8 343 घन मीटर घन मीटर मीटर प्रति घन मीटर

मानक दर सूची-1987 के
आर्टिडम 9.16 अनुसार दर
291.35 रु. प्रति घन मीटर

837 पृ. 59 पी. एल. सीमेंट कंटीट 1:3:6- 1092.35 प्रति 1036.00 56.35 690.29
आर्टिडम नं. 6 12.25 घन मीटर घन मीटर प्रति घन मीटर प्रति घन मीटर

मानक दर सूची 1987 के
मद सं० 9.21 अनुसार दर
445.45 रु. प्रति घन मीटर

व्योपरी आर्टिडम नं. 6 पी. एल. ग्लास स्ट्रूप 40 एम्. मोटा 281.45 मीटर 7.35 0.35 98.40
5 प्रति मीटर प्रति मीटर

मानक दर सूची-1987 के मद
सं० 13.8 (एम्) अनुसार दर
3.00 रुपये प्रति मीटर

अधिक शुभान :- 915.07

गर् कार्य देरी से किये जाने के सम्बन्ध में :-

इस कार्य को पूर्ण करने के लिये 2 माह का समय निर्धारित किया गया था तथा संविदाकार द्वारा कार्य 22.8.92 को आरम्भ किया गया व कार्य 22.2.93 तक भी जारी रहा जैसा कि एम्.वी. 836 पृ. 47 पर दर्ज है। जबकि निर्धारित समय के अनुसार यह कार्य 21.10.92 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था।

अतः स्पष्ट है कि यह कार्य निर्धारित अन्तिम तिथि के भीतर क्यों पूर्ण नहीं हो सका तथा क्या समय बढ़ाव की हेतु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा कोई पत्र विभाग को भेजा था और विभाग द्वारा समय में बढ़ाव की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगर स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी तो स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी तो स्वीकृति पत्र आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाने।

7. वाटर्स 74 माह 3/93 द्वारा मु० 88,205.00 रुपये शुद्ध मूल राशि मु० 97,722.00 रुपये का भुगतान एम्. वी. 837 पृ. 53-54

मे० सूद एण्ड सन्ज डिंगल इस्टेट शिमला-3 को उसके प्रथम व अन्तिम 8 विल का भुगतान रैडक्रास अवन में फाक्स सिलिंग लिफ्टों कोडें लगाने हेतु किया गया था।

उपरोक्त कार्य पत्र सं० एच.वी.एसी-555-6। दिनांक 23.1.93 द्वारा 450.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर निगो बिघेडिड दर की दर से आबंटित किया गया था जबकि ड्रॉइंग ब्रॉच द्वारा अना लिस्ति के आधार पर दर प्रति वर्ग मीटर 426.60 रुपये बनाई थी। इस प्रकार कार्य 23.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक दर पर आबंटित किया गया।

अतः यह स्पष्ट हो कि अना लिस्ति आफ रेट जब 426.60 रु० प्रति वर्ग मीटर था जो संविदाकार से यह कार्य 450.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से किस आधार पर कराया गया था।

घाटसँ 81 माह 6/92 द्वारा मु 4,320.00 रु. का भुगतान :-

उपरोक्त कार्य में निम्न आयतियों पाई गई ।

ख) 50.36 मीटर पार्श्व के डिफरेंस करने के फलस्वरूप 28.42 किलो ग्राम तीका $\div 29$ जोड़ $\times 0.98$ किलो = 28.42 किलो ग्राम प्राप्त होना चाहिये था $\div 50.36$ मीटर $+ 1 = 29$ जोड़

जबकि 15 किलो मंड एम.ए.ए. में लिया गया। इस तरह 13.42 किलोग्राम सिक्का फुंछि स्टोक में कम लिया गया है। स्टोक में कम मंड लिया जाने वाले कारण बताया जाये अथवा 13.42 किलोग्राम मंड के मूल्य की घटती सम्बन्धित संविदाकार/दोषी कार्यालयी से करके अनुवर्ति आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये।

77008/96/177/3/13/177/16/82,594/अपे/१०/१०१०/११११
77005/96/177/3/13/177/16/82,594/अपे/१०/१०१०/११११

9. एस्. एफ. एस्. स्ट्राबेरी का निर्माण कार्य सब-हेड-4 न० वर्ग-2 फ्लैटों का निर्माण :-

वा० सं० 86 माह 3/93 द्वारा मु० 82,554.00 रुपये मु० ग्रास राशि मु० 5,16,589.97 रुपये का

मे० विकास इन्टर प्राईज प्रिमला को 4 न० वर्ग-11 फ्लैटों का निर्माण कार्य करने के लिये चौथे रंनिंग बिल का भुगतान किया गया । निर्माण कार्य पत्र सं० एच. एस्. ई/ए-2-322/91-5781-87 दिनांक 28.12.91 द्वारा 62.50X उपर हि० प्र० मानक दर सूची 1987 पर सिविल कार्य तथा 235.69 X उपर डबल एस्. एस्. आर्ड का कार्य आबंटित किया गया ।

उपरोक्त कार्य एवं अदायगी में निम्न अनियमितताएँ पाई गईं ।
क) कार्य आबंटन बारे :-

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु ड्राईंग जांच द्वारा जस्टी फ्लेक्स 62.50 X ओवर आल मानक दर सूची-1987 के अनुसार तैयार की थी तथा उसी आधार पर कार्य संविदाकार को आबंटित किया गया जबकि तैयार की गई जस्टी फ्लेक्स की जांच करने पर पाया गया कि ओवर आल जस्टी फ्लेक्स केवल 59.08X ही बनती है । इस प्रकार कार्य गलत गणना करने के कारण 3.42 X अधिक दर पर आबंटित किया गया । अतः मामले को विभागीय स्तर पर जांच करके वास्तविक स्थिति से अकिष्ण को अवगत करवाया जाये ।

ख) एकस्ट्रा आर्डर - आर. आर. मैसरी एम. बी. 844 पृ० 49.65 आर्डर न. 20 बारे :-

अतिरिक्त मद् के रूप में आर. आर. मैसरी का कार्य 42.40 घनमीटर करवाया गया तथा उसकी दर 555.20 रुपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया । एच. पी. एस्. आर-1987 आर्डर 11.5 दर 341.65 रुपये प्रति घनमीटर जमा 62.50 प्रति घनमीटर ओवरआल 555.20 रुपये जबकि उपरोक्त मद् सं० (क) के अनुसार देय दर 543.50 रुपये प्रति घनमीटर बनती थी एच. पी. एस्. आर-1987 आर्डर 11.5 दर

341.65 रु० प्रति घनमीटर जमा 59.08 रु० = 543.50 रुपये
प्रति घनमीटर ।

इस प्रकार 11.70 रुपये प्रति घनमीटर की दर से मु० 496.10 रु०
का अधिक भुगतान किया गया 42.40 घनमीटर दर 11.70 रुपये
प्रति घनमीटर = 496.10 रुपये । अतः इस अधिक दी गई राशि की
वसूली करके अनुवर्ति आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

ग० कार्य पूर्ण करने की अवधि बारे :-

कार्य आर्बिटन पत्र के अनुसार कार्य हेतु । वर्ष का समय
निर्धारित किया गया था तदनुसार यह कार्य 11.1.92 से 11.1.93
की अवधि में पूर्ण किया जाना चाहिये था ।

सम्बन्धित एग्जीक्यूटिव की फाईल को जांचने पर पाया गया कि
संविदाकार द्वारा दिनांक 13.5.92 व 28.8.92 द्वारा यह कहा गया
कि बीम तथा सैल की स्ट्रक्चरल डिजाईन उसे आवास बोर्ड से प्राप्त
नहीं हुई है जबकि अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि इससे सम्बन्धित
अभिलेख संविदाकार को दिनांक 26.8.92 को जारी किये गये जैसा
कि सहायक अभियन्ता सब डिवाइजन-1 शिमला के पत्र सं० एच.बी./
ए.ई.-1/स्ट्रुक्चररी वर्क /92-वाल्पूम-8-1151 दिनांक 30.9.92 जो
अधिसूची अभियन्ता को प्रेषित किया गया था से स्पष्ट है ।

उपरोक्त तथ्यों से यही जान पड़ता है कि आवास बोर्ड
द्वारा स्वयं ही स्ट्रक्चरल डिजाईन संविदाकार को देखी से जारी करने
के कारण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में व्यवधान पड़ा तथा कार्य
2 1/4 वर्ष 15.4.94 में ही पूर्ण हुआ बताया गया । फिर भी
ए.ई. के पत्र सं० एच.बी./ए.ई.-1/स्ट्रुक्चररी कार्य /92-वाल्पूम-8-
1554 दिनांक 23.8.94 के अनुसार कार्य नुतिपूर्ण था । जिसको अभी
तक ठीक किया जाना है । लेकिन नस्ति में यह नहीं बताया गया है
कि क्या संविदाकार द्वारा प्रुटियों पूर कर दी गई थी या नहीं अतः
यह सुनिश्चित किया जावे कि क्या संविदाकार द्वारा नुटियों ठीक
कर दी गई तथा बोर्ड द्वारा क्या समझावधि में कितनी कटौती
स्वीकृत की गई बताया जाये ।

घा॥

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु एम. ए. एस. से निर्माण सामग्री जारी की गई थी ~~जिसकी कितनी सामग्री जारी की गई थी~~ लेकिन कितनी सामग्री जारी की गई तथा उसके उपयोग के वितरण को जांचा नहीं सका क्योंकि सम्बन्धित एम. ए. एस. को लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः सम्बन्धित एम. ए. एस. को आगामी अंश के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं. सामग्री जो जारी की गई थी जिसका व्योरा एम. बी. पर दर्ज है।

1॥ पी. जी. आई/सी. जी. आई	एम. बी. 828 पृ. 56
शीट्स।	
2॥ स्टील आईटम न० 10/10	यथोपरि-पृ. 52
3॥ पत्थर	यथोपरि

10. विभिन्न आपत्तियाँ :-

1॥ समायोजन लेख :-

निम्न लिखित मामलों में वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन में सी. पी. एफ. काटा गया लेकिन कटौती से अधिक राशि का समायोजन किया गया तदनुसार उतनी ही राशि सम्बन्धित निर्माण कार्य को डेबिट की गई। अतः मामले में मूल सुधार अपेक्षित है। अनुपालना आगामी अंश के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	समायोजन वा 0 तं० कर्मचारी का नाम	वार्षिक कटौती की गई तथा जिसका समा-योजन किया जाना था।	राशि जिसका समा-योजन किया गया	राशि जिसका अधिक समा-योजन किया गया	निर्माण कार्य जिसको अधिक डेबिट किया गया।
1	10 माह 6/92 श्री तेजराज चौहान पुर्क सुपरवाइजर	114.00	161.00	47.00	लेखर हाल ही जिसका निर्माण कार्य -यथोपरि-
2	9 माह 6/92 श्री रमेश चंद वर्क चार्ज बेलदार	39.00	61.00	22.00	

2। लेजरों के रख रखाव के सम्बन्ध में :-

निम्न लिखित मामलों में वर्ष 1991-92 के अन्त शेषों को आगामी वर्ष 1992-93 के लेजर में आदि शेष के रूप में नहीं दर्शाया गया अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जावे।

वर्ष 1991-92 का लेजर राशि क्रेडिट राशि का व्योरा
जि पृष्ठ 0 जिसमें अन्त शेष
क्रेडिट था।

246	175.00 रुपये	पानी के मीटर की धोहर
		राशि श्रीमति रजनीम अहिर
383	2224.50	श्री राज झालेर का क्रेडिट
		फिर/अंक।
508 से 521 तक	18225.00	विभिन्न अलोटिज की पानी के
		मीटर की धोहर राशि।
यधोपरि	288.65	श्री आदर्श कुमार जैन संविदाका
		का क्रेडिट शेष।
यधोपरि	2851.00	श्री अजय कुमार सूद संविदाकार
		का क्रेडिट शेष।
यधोपरि	1000.00	मो मार्जन सेनिटरी इंजिनियरिंग
		वर्क का क्रेडिट शेष।

3। निम्न दर्शाये गये आवासीय बोर्ड के मण्डलों का वर्ष 1991-92 का अन्त शेष वर्ष 1992-93 के लेजर में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में अब उपरि कार्यवाही की जावे।

मण्डल का नाम	वर्ष 1991-92 में क्रेडिट अन्त शेष
1. इलेक्ट्रिकल मण्डल जिमला	6,19,896.00 रुपये
2. आवासीय मण्डल, धर्माला	1,28,403.58
3. यधोपरि परमाणु	32,29,838.17
4. यधोपरि- मण्डल	6,07,700.68

4. चिकित्सा प्रतिक्रिया दावा बारे अधिक भुगतान :-

श्री जे. आर. पाल व रिडठ सहायक को मु० 132.00 रुपये का भुगतान चिकित्सा प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है जबकि देय राशि मु० 22.00 रुपये ही बनती है। ~~एक्सीडेंटल~~ एक्सीडेंटल तेल मूल्य 39.60 रु० तथा रिडो सिड मूल्य 70.40 रुपये भुगतान योग्य नहीं थी। इस प्रकार मु० 110.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कार्यवाही से की जाये। अनुपालना आगामी अक्षेत्र के दौरान प्रस्तुत करें।

वा0सं0 195 दिनांक 31.3.93 राशि मु० 90348/-

कार्य का नाम :- स्वतः वित्तीय योजना के अधीन 12 नम्बर श्रेणी-1 फ्लैट का सोल में निर्माण (ब्लॉक न० 18 और 19)

स्वतः वित्तीय योजना के अधीन सोल में 12 न० श्रेणी -1 फ्लैट का निर्माण (ब्लॉक न० 18 और 19) का ठेका भ० गिरधारी लाल एण्ड बर्दल को मु० 20,45,387/44 को आवार्ड पत्र सं० एच.जी.ई/ए-2/327/92-2043-48 दिनांक 5.6.02 तथा एग्रीमेंट सं० 3 ऑफ 1992-93 को दिया गया।

आठों चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि इस बिल में मु० 9,98,607.79 की अदायगी की गई है जबकि देय राशि 9,96,217.79 बनती है। इस बिल के रिकार्ड एण्ट्रीज की गणना से कि माप पुस्तिका सं० 849 पृ० 29 पर ~~YXX/सी/ई/का/~~ सीफ्ट रेटिंग 1:2:4 की गई है निम्न वितरणानुसार गलत है :-

$$\text{देय} = 2 \times 100.75 \times 45 \times 75 = .05 \text{ एम}^3$$

(1) दिया गया = 0.37 एम³

अधिक अदायगी = 0.32 एम³ × 1900/- = रुपये 608.0

9/9 की मद संख्या :

- (2) इसी प्रकार आईएम नं० 12/12 की रिकार्ड इन्ड्रज की गणना जो कि माप पुस्तिका सं० 849 पृ० 31 पर की गई है गलत है :-

$$8 \times 1 \times 1.20 \times 0.23 \times 1.20 = 2.65$$

$$\text{देय है } \frac{2}{\text{कम की गई}} = \frac{1.00 \text{ m}}{2.65 - 1.00} = 1.65 \text{ m}$$

$$\text{कुल क्षेत्र जो कम करना था} = 11.96$$

$$\text{क्षेत्र कुल क्षेत्र} = 52.95 \text{ Cum} - 11.96 \text{ Cum} = 40.99$$

$$\text{राशि जो कम अदा होनी थी} = 1.65 \text{ Cum} \times 1080/- = 1782.0$$

$$(1) \text{ तथा } (2) \text{ की कुल राशि} = 608 + 1782 = 2390/-$$

रु० 2390/- की वस्तुवी सम्बन्धित संविदाकार से की जा करके अनुपालन आगामी पड़ताल के समय दिखाने वाले ।

- 12 - कार्य आदेशों पर निर्माण कार्य निर्धारित अवधि पर समाप्त न करना एवं भारी अन्तर कार्य राशि में ।

निम्नलिखित कार्यों को कार्य-आदेशों के द्वारा करवाया गया इन निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि कार्य आदेशों से निर्धारित अवधि से अधिक समय लगाया गया और समय पर कार्य समाप्त न कर पाने पर भी सम्बन्धित संविदाकार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

कार्य आदेश सं.	राशि	कार्य किया गया	X	कार्यारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त की तिथि	माप पुस्तिका संख्या	कार्य समाप्त करने की अवधि
65 आदेश 1991-92	14000/-	11844/89	15X	18.3.92	22.5.92	824 पृ. 30	10 दिन
56 आदेश 1991-92	17300/-	10278/77	41X	5.3.92	1.5.92	822 पृ. 13	15 दिन
10 आदेश 1991-92	15000/-	13502/36	10X	11.2.92	18.4.92	822 पृ. 10	15 दिन
आदेश 1992-93	10130/-	10140/29	-	17.11.92	26.6.93	793 पृ. 37	10 दिन
22 आदेश 1991-92	11000/-	10514.50	-	1.12.91	15.2.93	847 पृ. 7	15 दिन

... 12 ...

इसके अलावा इन कार्य आदेशों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि कार्य आदेश जितनी राशि का दिया गया था और जितनी राशि का असली कार्य हुआ है में काफी अन्तर है तथा कुछ मामलों में तो यह 40% से भी उपर है ।

इन निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि पर कार्य आदेशों में न कर पाने का औचित्य बताया जाये तथा कार्य आदेशों में निर्माण कार्य की राशि में 40% तक का अन्तर के औचित्य को स्पष्ट किया जाये ।

13 —

वा0सं0 9 दिनांक 3 6. 92 राशि 8298 रुपये
निर्माण कार्य का नाम सोल में एस. एच. एस फेज- 2 का निर्माण
(बाहरी सिवरेज सिस्टम)।

सोल में सोल हाउसिंग स्कीम के तहत खण्ड-2 में बाह्य सिवरेज सिस्टम का कार्य में 0 गिरधारी लाल खण्ड कर्ज को अवार्ड पत्र सं0 एस. डी. /एच. बी/डब्ल्यू-40/87-2122-27 दिनांक 8. 10. 87 द्वारा मु0 3, 15, 059/- रुपये का अनुबन्ध सं0 3 आफ 1987-88 को दिया गया ।

पाँचों चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि कार्य 10/87 को आरम्भ हुआ और अभी तक जारी है । कार्य निर्धारित अवधि में जो कि 6 मास थीं में समाप्त नहीं हुआ और न ही ठेकेदार ने समय अवधि बढ़ाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र ही किया है जबकि निर्माण कार्य अभी तक जारी है । ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध खण्ड 2 और 3 के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

इसके अतिरिक्त पाँचों चलत बिल तक 31852. 05 रुपये की अतिरिक्त /रूपायन मू का निर्माण किया गया है ।

निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में समाप्त न कर पाने का औचित्य पूर्ण विवरण सहित दिया/ तथा ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध खण्ड 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा अतिरिक्त/स्थानापन मू के दर विप्लव सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करता कर लेता परीक्षा को दिखाया जाये ।

14 —

वा0सं0 11 अप्रैल 3/93 राशि 97058/-

स्वतः वित्तीय योजना के अधीन सोल में 30 नम्बर श्रेणी-1

फ्लैट्स में रिटेनिंग दिवार को टियों तथा रेलिंग के निर्माण का ठेका श्री मोहन सिंह चौहान को अर्वार्ड पत्र सं० एच.बी.ई/ए-2/340/92-247-51 दिनांक 13.1.93 के अन्तर्गत 7,91,735.37 का अनुबंध संस्था 16 अप्रैल 1992-93 के अन्तर्गत किया गया।

प्रथम चलत बिल जो कि मु० 80754/70 का था की पड़ताल की गई। इस बिल में कुछ रिकार्ड इन्चार्ज की गणना गलत की गई है जिसके कारण ठेकेदार को मु० 58/- रुपये की अधिक अदायगी हो गई है। अतः सम्बन्धित संविदाकार से इसकी वसूली की जाये तथा अनुवर्ति आगामी लेखा में दिखाया जाये। अधिक अदायगी का विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका सं०	मात्रा जो दी गई	मात्रा जो देनी थी	अन्तर दर	राशि	आर्डर न०
794/पृ. -24	119.08 ^{Cum}	119.02	0.06	45/-	2.70 1/1
794/पृ. -25	15-61 ^{Cum}	14.61	1.00	52/-	52.00 2/2
794/पृ. 33	33.67 ^{Cum}	33.66	0.01	350/-	3.50 4/6
					58.20

15.

पानी प्रश्न :- सौल उपमंडल

क० मु० 29,263/- रुपये की राशि का दोषी आबंटियों द्वारा भुगतान न करना :-

सौल उपमंडल के खाता वही के अकलौकन से पाया गया कि निम्न लिखित आबंटियों द्वारा उनके सामने वर्णित पानी के बिलों की अदायगी 31.3.93 तक नहीं दी गई और न ही सम्बन्धित उपमंडल द्वारा कोई समुचित कदम ही उठाये गये अतः इन आबंटियों से इस बकाया राशियों की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाये तथा अनुपालन आगामी अधीक्षण के समय दिखाई जाये।

क्र.सं.	आबंटी का नाम	मकान नं०	खाता नं०	राशि
1.	श्री बलवीर कुमार जूल्का	एल.आई. जी-5	डी-5	1442.00
2.	श्री के. के. गुप्ता	एम.आई. जी-13	डी-130	230.00
3.	श्री राम सिंह ठाकुर	यथोपरि	-21 डी-135	475.00
4.	श्रीमति सुनिता शर्मा	यथोपरि	23 डी-63	491.00
5.	श्री आर. एल. शर्मा	यथोपरि	25 डी-72	1122.00
6.	श्री विमल दयाल	यथोपरि	26 डी-66	856.00
7.	श्री नन्द कुमार साहनी	यथोपरि	27 डी-54	1044.00
8.	श्री वी. के. सहगल	यथोपरि	28 डी-53	484.00
9.	श्री सत्यपाल विज	यथोपरि	31 डी-55	198.00
10.	श्री वी. एन. मल्होत्रा	यथोपरि	32 डी-61	499.00
11.	श्री टी. भेटा	यथोपरि	33 डी-60	411.00
12.	श्री एस. के. सहगल	यथोपरि	34 डी-139	760.00
13.	श्री सुन्दर कौर	एल.आई. जी	40 डी-28	316.00
14.	श्री जगदीश राज	यथोपरि	42 डी-26	972.00
15.	श्रीमति विमला वर्मा	यथोपरि	47 डी-109	778.00
16.	श्री जे. एम. सिंह	एम.आई. जी	54 डी-51	59.00
17.	श्री सुरेन्द्र कुमार	यथोपरि	56 डी-73	1044.00
18.	श्री हरभद्र सिंह	यथोपरि	71 डी-71	972.00
19.	श्री ईश्वर डी. कमीशन	यथोपरि	58 डी-77	1122.00
20.	श्रीमती लीला देवी	एल.आई. जी	65 डी-4	12.00
21.	श्री पी. एस. वाज्जा	एम.आई. जी	68 डी-78	501.00
22.	श्री एस. एन. दुआ	यथोपरि	73 डी-68	972.00
23.	श्री आर. एम. सेवान	यथोपरि	74 डी-57	810.00
24.	श्री हरि अशोक करकरा	यथोपरि	75 डी-69	93.00

25.	श्री विजय कुमार	एम. आई. जी - 78	डी-108	806. 00
26.	श्री वासुदेव सिंह	यथोपरि - 84	डी- 74	1037. 00
27.	श्री सुधीर अवरोल	यथोपरि 88	डी-	495. 00
28.	श्री जगदीश चंद्र	ई. डब्ल्यू. एस- 92	—	143. 00
29.	श्री मती पूर्णी देवी	यथोपरि 94	—	39. 00
30.	श्री जे. आर. शर्मा	एम. आई. जी-100	डी-13	972. 00
31.	श्री शम्भेर	यथोपरि 101	डी-10	572. 00
32.	श्री पी. एन. मितल	यथोपरि 102	डी-45	679. 00
33.	श्री सुरेन्द्र पाल	यथोपरि 104	डी-34	284. 00
34.	श्री एस. पी. साहनी	यथोपरि 105	डी-9	140. 00
35.	श्री मती निर्मल करकरा	यथोपरि 106	डी-35 1/2	69. 00
36.	श्री एच. पी. सिंह	यथोपरि 121	डी-15	1357. 00
37.	श्री हरनाम सिंह	यथोपरि 122	डी-16	261. 00
38.	श्री हरिन्द्र सिंह	यथोपरि 123	डी-20	31. 00
39.	श्री मती सा वित्री देवी	यथोपरि 131	डी-36	50. 00
40.	श्री एस. के. खन्ना	यथोपरि 132	डी-27	106. 00
41.	श्री सुभाष गुप्ता	यथोपरि 134	डी-28 1/2	972. 00
42.	श्री के. एस. भारवाल	यथोपरि 135	डी -23	294. 00
43.	श्री मती निर्मल जैन	यथोपरि 140	डी- 41	1354. 00
44.	श्री संतत पुरी	यथोपरि 142	डी-47	613. 00
45.	श्री गुरदाजन सिंह	ए-1 1	डी-98	2294. 00
46.	श्री एस. के. नवाल	ए- 3	डी-96	391. 00
47.	श्री जीतराम	प्राइवेट	डी-144	154. 00
48.	श्री पी. एल. गुप्ता	प्राइवेट	डी-145	111. 00
49.	श्री अश्वनी कुमार	प्राइवेट	डी-146	51. 00
50.	श्री एन. एल. शर्मा	यथोपरि	डी-147	282. 00
51.	श्री कैलाशराम	एम. आई. जी-81	डी-67	128. 00
52.	श्री पीटर जानसन	एम. आई. जी-143	डी-3	53. 00

29263. 00

खो उपमंडल सोला में पानी के मांग एवं प्राप्त रजिस्टर को जांच करने पर पाया कि आबंटियों को जारी किये गये बिलों की शर्त संख्या : 5 के अनुसार बिल की अदायगी निर्धारित समय पर न करने के कारण बिना सूचना दिये आबंटि की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी । जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण मीटर से री-कनेक्शन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	खोता सं० व नाम	राशि	राशि जमा करने की तिथि	वसूली की तिथि	अवधि जिसके लिये बिल जारी किया गया ।
1.	श्री सी.एल. गो गिवा डी-30	59.00	21. 12. 92	27. 1. 93	9/92 से 10/92
2.	श्री बलदेव सिंह डी-1	90.00	30. 6. 92	11. 8. 92	1/92 से 6/92
3.	श्री आर.एल. कुराना डी-114	36.00	21. 10. 92	17. 12. 92	9/92 से 10/92
4.	श्री आर.एल. कर्मा डी-72	1222.00	18. 6. 93	-	-
5.	श्री शिवदयाल सहगल डी-66	69.00	24. 5. 92	24. 7. 92	3/92 से 4/92
6.	श्री शिवदयाल सहगल डी-66	33.00	12. 10. 92	21. 12. 92	7/92 से 8/92
7.	यथोपरि	59.00	29. 1. 93	15. 3. 93	11/92 से 12/92
8.	श्री नानद कुमार साहनी 679/- डी- 54	679/-	9. 6. 93	-	9/92 से 2.
9.	श्री एल. के. सहगल डी-139	135/-	21. 12. 92	23. 3. 93	9/92 से 10
10.	श्री जगदीश राय वंसल डी-26	124	29. 1. 93	15. 3. 93	11/92 से

- | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| 11. | श्री डी. आर. शर्मा | 234/- | 14. 5. 92 | 16. 7. 92 | 3/92 से 4/92 |
| | डी-13 | | | | |
| 12. | श्री अशोक कुमार | 405/- | 28. 6. 93 | 16. 8. 93 | 7/92 से 3/93 |
| | मेन्ट्र डी-23 | | | | |
| 13. | श्री डी. आर. शर्मा | 178/- | 14. 5. 92 | 27. 7. 92 | 3/92 से 4/92 |
| | डी-18 | | | | |

इस प्रकार के सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा करके 1
नियमानुसार वॉलेंट कार्यवाही की जाये ।

16. लघु आपत्ति विवरणिका :-

लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है
परन्तु लघु आपत्तियों का लेखा परीक्षण के दौरान ही निवारण कर दिया गया है

17. निष्कर्ष:-

मॉडल लेखों में पर्याप्त सुधार तथा आन्तरिक नियन्त्रण की
अधिक आवश्यकता है ।

हस्ता /
उप निदेशक नि० ५०१
दि० ५० आवास बोर्ड
निगम विहार नि० २१

11 JUL 1995

पृष्ठसंख्या : पिन एल.ए. एच 21514-123/88, खंड-4,

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभिम्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, निर्माण मंडल
शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि
वह इस अधिसूचना प्रतिलिपि पर की गई कार्रवाई का संदिग्ध उत्तर
इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे ।
2. आयुक्त एवं सचिव आवास हि०प्र० सरकार शिमला-2 .
3. सचिव एवं मुख्य अभिम्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, निगम बिहार
शिमला-171002.
4. श्री शाम लाल कपूर, उप निदेशक, द्वारा-----
5. श्री जी.के.नड्डा सहायक निदेशक हि०प्र०, द्वारा-----
6. श्री जे.एस.पटियाल, अनुभाग अधिकारी, द्वारा-----

श्री. तनू अग्रवाल
उप निदेशक, 7/7/95

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.