

हिमाचल प्रदेश जलवायु बोर्ड निर्माण मण्डल-1 अखौली, हिमाचल-171002
के लेखाओं का अंशिक एवं निरोक्षण प्रतिवेदन ।

अंशिक को अवधि 4/96 से 3/97

भाग-1

1.

गल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- गल लेखा परीक्षा एवं निरोक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों को वर्तमान स्थिति निम्न दो वाली है । अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करके अनुमालन से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

क। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85 :-

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 6, 10, 11 | अनिर्णीत |

ख। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 :-

- | | |
|---------------|----------|
| 1. पैरा 5, 11 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 5, 13 | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 5, 14 | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 5, 16 | अनिर्णीत |

ग। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89 :-

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. पैरा 4, 2, 3 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 4, 4, डी, एफ | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 4, 11, 12 | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 12, 9 | अनिर्णीत |

घ। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90 :-

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. पैरा 4, 5, डी | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 4, 6, बी, 4, 8, 4, 11, 12 | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 4, 17 | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 4, 18 | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 4, 20 | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 5, 11 | अनिर्णीत |
| 7. पैरा 5, 13 | अनिर्णीत |
| 8. पैरा 5, 19 | अनिर्णीत |
| 9. पैरा 6, 11 | अनिर्णीत |
| 10. पैरा 7 | अनिर्णीत |

ड.। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91 :-

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. पैरा 5, क-1, 2 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 5, ख-1 से 3 तक | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 5, ग-1 से 4 तक | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 5, घ-5 से 7 तक | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 5, ङ-1 से 3 तक | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 5, ब-1 से 7 तक | अनिर्णीत |
| 7. पैरा 5, 8 | अनिर्णीत |

8. पैरा 5॥ब॥ अनिर्णोत
 9. पैरा 5॥प्र तथा ट॥ अनिर्णोत
 10. पैरा 5॥ड-1,2॥ अनिर्णोत
 11. पैरा 5॥ड-1 से 4 तक॥ अनिर्णोत
 12. पैरा 5॥ड-2 से 6 तक॥ अनिर्णोत
 13. पैरा 5॥त॥ अनिर्णोत
 14. पैरा 5॥द॥3॥ अनिर्णोत
 15. पैरा 5॥ब,भ,म॥ अनिर्णोत
 16. पैरा 6॥क,ग,घ,ङ.॥ अनिर्णोत
 17. पैरा 7॥क॥ अनिर्णोत
 18. पैरा 10॥ख॥ अनिर्णोत
 19. पैरा 11॥ख॥ अनिर्णोत
 20. पैरा 12 अनिर्णोत
 21. पैरा 13॥ग,घ,ङ.॥ अनिर्णोत
 22. पैरा 14॥क,ख,ग,ङ.,व॥ अनिर्णोत
 23. पैरा 15॥ख,ग॥ अनिर्णोत
 24. पैरा 16॥क-1,2,ख,घ,ङ.,स,प्र तथा ट अनिर्णोत
 ॥व॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अविधि 4/91 से 3/92 तक :-
 1. पैरा 5॥ड.,व,ड-1,2,ज,झ,झ,ट,ड-2,ण,त अनिर्णोत
 2. पैरा 6॥ख-1 से 3,ग,ङ., तथा च॥ अनिर्णोत
 3. पैरा 9॥क,ग,घ॥ अनिर्णोत
 4. पैरा 10॥क,ख॥ अनिर्णोत
 5. पैरा 11॥ख॥ अनिर्णोत
 6. पैरा 12॥क,ख-2,घ,ङ-1 से 2 अनिर्णोत
 ॥व॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अविधि 4/93 से 3/94 :-
 1. पैरा 7॥क॥ अनिर्णोत
 2. पैरा 7॥ख॥ अनिर्णोत
 3. पैरा 7॥ग॥ अनिर्णोत
 4. पैरा 12॥ग॥ अनिर्णोत
 5. पैरा 12॥घ॥ अनिर्णोत
 6. पैरा 12॥व॥ अनिर्णोत
 7. पैरा 19 अनिर्णोत
 8. पैरा 21 अनिर्णोत
 9. पैरा 27॥क॥ अनिर्णोत
 10. पैरा 28॥क,ख॥ अनिर्णोत
 11. पैरा 29॥क॥ अनिर्णोत
 12. पैरा 32॥ख तथा ग॥ अनिर्णोत
 13. पैरा 33॥क तथा ख॥ अनिर्णोत
 ॥व॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अविधि 4/94 से 3/95 :-
 1. पैरा 6 निर्णोत
 2. पैरा 7 अनिर्णोत

3. पैरा 8॥अ॥	अनिर्णोत
4. पैरा 9	अनिर्णोत
5. पैरा 10	अनिर्णोत
6. पैरा 12	निर्णोत
7. पैरा 13	अनिर्णोत
8. पैरा 14॥अ॥	अनिर्णोत
9. पैरा 16	अनिर्णोत
10. पैरा 17	निर्णोत
11. पैरा 18॥क,ख,घ॥	निर्णोत
12. पैरा 18॥ग॥	अनिर्णोत
13. पैरा 19	निर्णोत
14. पैरा 23	अनिर्णोत
15. पैरा 24	अनिर्णोत
16. पैरा 25	निर्णोत
17. पैरा 26	निर्णोत
18. पैरा 27	निर्णोत
19. पैरा 28	निर्णोत
20. पैरा 28॥क॥	निर्णोत
21. पैरा 29	निर्णोत
22. पैरा 30	निर्णोत

॥अ॥ अनेकाना पृतिवेदन अनपि 4/95 से 3/97 :-

1. पैरा 4	निर्णोत
2. पैरा 5	निर्णोत
3. पैरा 6	निर्णोत
4. पैरा 7	निर्णोत
5. पैरा 8॥1,2,3,4,5,6,7,8॥	अनिर्णोत
6. पैरा 9	अनिर्णोत
7. पैरा 10	निर्णोत
8. पैरा 11	अनिर्णोत
9. पैरा 12	अनिर्णोत
10. पैरा 13	अनिर्णोत
11. पैरा 14	निर्णोत
12. पैरा 15	अनिर्णोत
13. पैरा 16	अनिर्णोत
14. पैरा 17	अनिर्णोत
15. पैरा 18	निर्णोत
16. पैरा 19	निर्णोत
17. पैरा 20	अनिर्णोत
18. पैरा 21	निर्णोत
19. पैरा 22	अनिर्णोत
20. पैरा 23	अनिर्णोत
21. पैरा 28	अनिर्णोत

22. पैरा 25	अनिर्णीत
23. पैरा 26	निर्णीत
24. पैरा 27	अनिर्णीत
25. पैरा 28	अनिर्णीत
26. पैरा 29	निर्णीत
27. पैरा 30	निर्णीत
28. पैरा 31	निर्णीत
29. पैरा 32	अनिर्णीत
30. पैरा 33	निर्णीत
31. पैरा 34	अनिर्णीत
32. पैरा 35	निर्णीत
33. पैरा 36	निर्णीत
34. पैरा 37	अनिर्णीत
35. पैरा 38	अनिर्णीत
36. पैरा 39	अनिर्णीत
37. पैरा 40	निर्णीत
38. पैरा 41	अनिर्णीत
39. पैरा 42	अनिर्णीत
40. पैरा 43	अनिर्णीत
41. पैरा 44	निर्णीत
42. पैरा 45	अनिर्णीत
43. पैरा 46	अनिर्णीत

भाग-11

2. वर्तमान सेवा परोक्ष :- आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-1 के अधीन 4/96 से 3/97 तक के सेवाओं का वर्तमान अंश, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए जाते हैं, सर्व श्री सेवा राज, श्री सिंह काय, हेम राज भारद्वाज तथा सुरेश गुप्ता, अंतर्गत अधिकारियों द्वारा श्री होशियार सिंह, उप निदेशक के पर्यवेक्षण में दिनांक 8.7.97 से 9.8.97 तक शिमला में किया गया। साथ 7/96 तथा 3/97 के सेवाओं का विस्तृत एवं हेतु वपन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंश पर प्रस्तुत किया गया।
3. सेवा परोक्षा शुल्क :- निर्माण मण्डल-1 के वर्ष 1996-97 के सेवाओं के सेवा परोक्षा शुल्क को राजकोष कोष में जमा कराने हेतु 15090 आवास बोर्ड सुधारण को वृद्ध से वृद्ध किया जाएगा।
4. अग्रिम :- 1. कर्मचारियों को अग्रिम :- निर्माण मण्डल-1 के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दिनांक 31.3.97 को निम्नलिखित राशियां विभिन्न अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड वार्षिक सेवा में वर्णित है। इन अग्रिम राशियों को समय पर वार्षिक करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आवास मण्डल-1 पृष्ठ 5/-

उचित कार्यावाही हेतु लाया जाता है। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशिओं का समापोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं :-

1. स्टाफ अग्रिम	2,25,216.21
2. केतन अग्रिम	4,756.00
3. छुट्टी रिवाफती यात्रा अग्रिम	5,415.40
4. स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	4,566.10

अन्वेषण के दौरान यह भी पाया गया कि प्रत्येक मास के अन्त में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम अर्थात् राशिमाँ स्टाफ अग्रिम के रूप में शेज पड़ो हुई थी तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास प्राप्त किए जा रहे स्टाफ अग्रिमों का समापोजन अभिलेख समय-समय पर प्रस्तुत करने के बजाए अतिविलम्ब से किया जाता रहा। इस अनियमितता पर शीघ्र रोक लगाई जाए तथा भविष्य में पहले दिए गए स्टाफ अग्रिमों का समापोजन अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार स्टाफ अग्रिम का भुक्तान किया जाए ताकि प्रत्येक मास के अन्त में न्यूनतम राशिमाँ समापोजन हेतु शेज रहे।

॥ख॥ विविध अग्रिम :- आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-1 के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.97 को 24,51,553.62 रुपये की राशि समापोजनार्थ शिम्का पड़ो थी। इस राशि का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूलों/समापोजन करने की स्थिति बहुत ही विन्ताजनक है क्योंकि इन राशिमाँ का कलापा उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के रजता आपत्तिजनक हो नहीं अपितु अनुचित भी है। इसके विपरीत अग्रिमों की राशिमाँ की वसूलने/समापोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए। अतः प्रकरण बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यावाही हेतु लाया जाता है।

5. राजस्व आय :- ॥क॥ किराया रजिस्ट्रार के अनुसार निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं से दिनांक 31.3.97 को किराए की निम्नलिखित राशिमाँ वसूल की जानी शोभ थी।

1. जसोआ झंडी विभाग	8,800.00 रुपये
2. एचओपीओएमसीओ	42,586.00 रुपये
3. यूको बैंक निगम त्रिहार	1.3.82 से 31.10.85 17,512.0 रुपये
4. इन्सोच्यूट आफ इंजिनियरिंग	11.11.85 से 25.12.89 तक 19,900.00 रुपये

यह मामला बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यावाही हेतु लाया जाता है। शेज किराए की वसूलो हेतु शीघ्र अनुचित कार्यावाही करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए। ॥ख॥ इसके अतिरिक्त क्रम संख्या: 3 और 4 पर दर्शाए गए भण्डार/कमरों के क्रमांक: 31.10.85 तथा 25.12.89 के उपरान्त उपयोग नारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

6.

आवास वस्ती सन्जौली के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च 1997 तक 33,693/-₹0 की वसूली के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूलो न करना। आवास वस्ती सन्जौली के रख-रखाव प्रभार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.97 तक वस्ती के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग 33,693/-₹0 की वसूलियां की जानी शेष थी जिसका विवरण इस अंश प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में संलग्न है। आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई है व कितनी वसूलियां शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कुछ मकान/प्लॉट मालिकों से अंश की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी और न ही इतनी बड़ी राशि की वसूलो के लिए कोई भ्रष्टाचार प्रयास किए गए प्रतीत होते हैं। अतः शेष राशियों की वसूलो हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

7.

आवास वस्ती सन्जौली के मकान/प्लॉट मालिकों से जल प्रभार की वसूल राशि 24,334/-₹0 की वसूलो न करना।

इसी प्रकार आवास वस्ती सन्जौली के जल प्रभार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.97 तक वस्ती के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग 24,334/-₹0 की वसूलो की जानी शेष थी जिसका विवरण इस अंश प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में संलग्न किया गया है। आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां की जानी शेष थी, का पूर्ण अभिलेख वार्षिक लेखों में दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त शेष राशियों की वसूलो हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंश पर अग्रस्त करवाया जाए।

8.

3047540/-₹0 की राशि के स्टोर के सामान का दुर्विनियोजन :-

क) आवास बोर्ड मण्डल-1 के वर्ष 1996-97 के स्टॉक एवं स्टोर लेखों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वस्तु प्राप्ति शीटों 100आर0 द्वारा प्राप्त किया गया सामान बिन कार्डों पर प्राप्ति के उपलब्ध, में दर्ज नहीं किया गया था तथा इस प्रकार स्टॉक एवं स्टोर में गणना में नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त यह सामान मण्डल की वर्ष 1996-97 की स्टॉक एवं स्टोर मदों का दिनांक 31.1.97 को प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय भी अतिरिक्त रूप में स्टोर में नहीं पाया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मण्डलीय स्टोर प्रभारी कोनक अभियन्ता द्वारा प्राप्त किया गया यह सामान स्टोर में पहुंचाया ही नहीं गया तथा इस प्रकार 35,425/-₹0 की राशि के स्टोर के सामान का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

समापन वा 0 सं 0	जी0आर0 सं 0	दिनांक	प्राप्त किए गए सामान	सामान की मात्रा
4 मास 5/96	3066	28.4.96	130 बोरी सिमेंट	21,985/-₹0
18 मास 5/97	3072	10.7.96	सी0पी0 विव काक	13,440/-₹0
			15 एम0एस01 सांगवे	35,425/-₹0

इसी प्रकार बिन कार्डों की जांच करते समय पाया गया कि निम्न वर्णित बिन कार्डों के अनुसार गलत गणना किए जाने के फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु की शेज मात्रा असली मात्रा से कम दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त मण्डल के स्टॉक एवं स्टोर में पड़े सामान का दिनांक 31.1.97 को प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय भी प्रत्येक मद की कम मात्रा ही सत्यापित की गई थी जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई मात्रा में यह सामान स्टोर में भी उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई मात्रा में 12115/-₹ की राशि के सामान का दुर्विनिर्वाह किया गया प्रतीत होता है :-

बिन कार्ड सं० वस्तु का नाम दिनांक 31.3.97 वास्तु में कम पाई दर प्रति कम पाई को बिनकार्ड में में जो गई मात्रा वस्तु गई वस्तुओं दर्शाई गई मात्रा मात्रा होने को को मिला बाहिर थी

एस०एम०	सी०पी०टावर	7	13	6	280.00	1680/-
58	बोल्ड 24"					
एस०एम०	सी०पी० टोटावर	88				
एस०एम०	सी०पी० बोल्ड	8	29	29	305.00	6405/-
60	ट्रेप 32 एस०एम०					
एस०एम०	सी०पी० विव कॉक	50	56	6	208.00	1248/-
63	15 एस०एम०					
सी०एम०	पी०पी०आई शीट्स	3.055	3.154	0.099	28104/-	2782/-
12	8' लम्बी	मी०टन	मी०टन	मी०टन		
				जोड़		12115/-

उपरोक्त 47540/-₹ 35425+12115 के सम्पादित दुर्विनिर्वाह का गम्भीर प्रकरण सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त उक्त राशि की शीघ्र वसूली हेतु जाया जाता है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

गृह आवास बोर्ड के वर्ष 1996-97 के लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय उक्त राशि को फायोचित शीर्ष के अन्तर्गत पृथक्ता से दर्शाया जाए ताकि भाविष्य में इस राशि को वसूलो सुनिश्चित की जा सके।

9.

स्टोर में पड़े 2,75,631.95 रुपये की राशि के सामान को मा 16-17 वर्षों से किसी निर्माण कार्य पर इस्तेमाल न करना :-

बिन कार्डों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अत्यधिक मात्रा में क्रय किया गया सामान पिछले कई वर्षों से ही लगातार स्टॉक में पड़ा हुआ दर्शाया जा रहा था। बोर्ड के मण्डल-प्रकारियों द्वारा लगभग 16-17 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस सामान के उपयोग हेतु कोई ठोस बग नहीं उठाए गए तथा अत्यधिक समय बीत जाने के कारण बहुत बारा सामान इस्तेमाल योग्य भी हो गया होगा। इसके अतिरिक्त जब इस सामान को सुरक्षित उपयोग हेतु आवश्यकता नहीं थी तो यह सामान क्रय ही नहीं किया जाना चाहिए

धा । बाप ही इस सामान के क्रय के बाद आवास बोर्ड कडत द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए जा चुके हैं परन्तु इस सामान को किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग नहीं किया गया । इस तरह से जहां एक ओर बोर्ड निधि को अनावश्यक रूप से हो अवस्थित रखा गया है वहां दूसरी ओर क्रय किया गया अल्पधिक मात्रा में सामान इस्तेमाल अधोम्य हो जाने के कारण आवास बोर्ड को अकारण ही खानि उठानो पड़ रही है यह गम्भीर अनियमितता बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आगामी कार्यवाही हेतु लाई जाती है ।

वस्तु का नाम	बिन कार्ड जरीद संख्या	दिनांक	दिनांक 31.3.97 को बिन कार्ड में जकाता मात्रा	वस्तु का मूल्य
भवन निर्माण का सामान				
डेढोनेटर	15	8.2.83 से पूर्व	95 न०	20.90
कब्जे 4 ईंच	16	18.3.81 से पूर्व	200.न०	151.66
कब्जे 1 ईंच	18	6.8.82 से पूर्व	290 न०	44.70
आपरन स्टाईडिंग बोल्ड 12"x5/8"	19	26.4.80 से पूर्व	678 न०	3695.10
-"- स्टाईज 10"x5/8"	20	5.2.83 से पूर्व	493 न०	1996.65
कब्जे 1 1/2"	21	8.2.83 से पूर्व	194 न०	27.48
आपरन टावर बोल्ड 9"	23	8.2.83 से पूर्व	240 न०	336.00
आपरन स्क्रिपू 1/2"	24	8.2.83 से पूर्व	102 पैकेट	219.30
आपरन टावर बोल्ड 10"x1/2"	26	8.2.83 से पूर्व	1753 न०	4119.55
डोर स्टांपिंग स्प्रिंग	27	8.2.83 से पूर्व	50 न०	65.00
होब्डिंग डाउन बोल्ड 8"x1/2"	28	-"	3.46 किबो	1107.20
चिकिन मेरा	29	18.3.81	1 रोल	219.00
व्हाईट ग्लेजड टाईल 4 1/8"x4 1/8"	30	26.4.80 से पूर्व	1032 न०	621.35
पेन्टिंग ब्रश 2.5 सेमी०	31	8.2.83 से पूर्व	83 न०	161.85
-"- 5.00सेमी०	32	8.2.83 से पूर्व	102 न०	408.00
पैन्ट बौकलेट	36	8.2.83 से पूर्व	95 लीटर	1629.25
पैन्स पोन्स 3/4"	38	29.4.80 से पूर्व	42 कि०	266.70
फैरो लार्ज बुडबुल बौंड	39	15.6.82 से पूर्व	796कर्मि०	1512.40
पैलीकल डोर स्प्रिंग	40	8.2.83 से पूर्व	38	285.00
कीले 6"x6 गेज	42	19.5.80 से पूर्व	331कि०	1075.75
एल्यूमिनियम मोरटिस लॉक हंडल	50	8.2.83 से पूर्व	1 सेट	42.70
-"- हेप्स स्टेप्पल 4"	51	8.2.83 से पूर्व	151 न०	773.97
		3.9.87	232 न०	
बैन्टीलेटर कैवर	57	8.2.83 से पूर्व	538 न०	3528.00
गल्फ रैड आक्साईड पेंट	58	8.2.83 से पूर्व	60 लीटर	987.00
वे हुन्स 4 1/2"x2 1/2"	60	8.2.83 से पूर्व	377 कि०	1545.70
			आवासर ५०..९/-	

जे हक्स 5 $\frac{1}{2}$ "x3"	61	8.2.83 से पूर्व	6 कि०	24.60
सफिंग स्कीपू 2 $\frac{1}{2}$ "	63	18.3.83 से पूर्व	73.50 कि०	455.70
स्टील स्लेय	66	18.3.81 से पूर्व	2.106 टन	4212.00
आपरन टावर बोल्ट	67	18.3.81 से पूर्व	272 न०	510.00
पोकेक्स	69	9.11.82 से पूर्व	39 न०	858.00
एम०एस० बोल्ट 8"x5/8"	70	30.3.82 से पूर्व	958 कि०	328.13
"- 5"x5/8"	71	8.2.83 से पूर्व	150 कि०	542.55
लोन बोर्ड आपस	74	8.2.83 से पूर्व	40 लीटर	276.00
बेटोलेटिंग वैन 12"x17"	75	27.11.81 से पूर्व	359 न०	62.82
हेप्प एण्ड स्टेपल	76	8.2.83 से पूर्व	3 दर्जन	12.75
एडमिरल ग्रे पेन्ट	78	"-"	18 लीटर	730.80
जे हक्स 6"x3" व 7 $\frac{1}{2}$ "x3" 80		4.9.81 से पूर्व	.65 कि०	309.72
ग्लास पेन्स 3 एम०एम०	82	19.6.80 से पूर्व	24.41 वर्गमी०	1139.94
"- 4 एम०एम०	83	29.4.80 से पूर्व	2.14 "-"	125.51
वायर नीटिंग 90x15	84	28.4.80 से पूर्व	2 रोल	670.00
आपरन स्टाईडिंग बोल्ट	91	8.2.83 से पूर्व	240 न०	1179.00
एंगल आपरन	95	18.3.81 से पूर्व	5 किलो	10.00
कैल्सीनाईज्ड मैग्नीसाईट पाउडर	101	8.2.83 से पूर्व	100 किलो	134.75
कैम्पला	102	"-"	79 बैग	2559.60
हिन्गल 2"	106	6.8.82	16 न०	3.86
स्टील टेप 15 मी०	108	31.3.85	1 न०	94.20
मारबल टाईल 10"x10"	107	3.8.83	138.20 वर्गमी०	12735.13
मेटैलिक टेप 15 मी०	110	27.4.84	1 न०	48.35
एल्यू० टावर बोल्ट 12"	116	3.7.87 से पूर्व	180 न०	1296.00
वैनल 15 एम०मी 100x50	120	24.4.92	12.046 टन	155574.09
जी०आई० बोल्ट 40 एम०एम०	131	19.10.92	80 न०	80.00

ब्रेन्डरो का सामान :-

ब्रास क्यसिंग वेस्ट फार

वाश वेषिन 1 $\frac{1}{2}$ "	3	26.9.81 से पूर्व	15 न०	129.00
एम०एस० होल्डर क्लैम्प 1 इंच 5		7.2.83 से पूर्व	24 न०	9.60
एच०एस० डबल्यू. स्क्रू *8x*8 1/2 इंच 28 लोस्टरन	7	6.3.81	23 न०	3139.50

लो-लेक्स 12.5 ली०

"-"	8	2.2.81 से पूर्व	10 न०	1577.50
एच०एस० डबल्यू. स्क्रू ट्रे 15x15 40 मी०	10	7.2.83 से पूर्व	43 न०	918.05
"- टायल पेपर होल्डर	11	"-"	81 न०	1377.00
"- सावर रोजमाल 5"	12	"-"	108 न०	1155.60
"- एटोमेटिक सीस्टन 5ली०	13	"-"	9 न०	592.20
"- 5 लीटर	14	"-"	10 न०	415.50

समाप्त पृ०..10/-

-: 10 :-

सी0आई आई सेवत सीस्टन 12.5 सी0	18	6.3.81	1 न0	117.35
ब्रक्केटस फार ग्लास सेलफ प्रोडक्स	19	7.2.83 से पूर्व	1 न0	12.15
सी0आई सैम्परा वाक्स बोद कवर	22	-"	1 न0	84.70
एच0सी0 आई ब्रांच बोद डार 4"x4"	23	15.4.81 से पूर्व 30.9.92	3 न0	794.22
एच0सी0आई ब्रांच बोद डार 2"x2"x2"	24	7.2.83 से पूर्व	5 न0	36.75
टावल रेल	25	6.2.82 से पूर्व	17 न0	158.95
सी0आई बैन्टीलेटिंग साफ्ट 6"0	26	-"	10 न0	27179.00
एच0सी0आई0फोर एस0 ट्रप 4" 0	27	-"	3 न0	63.15
सी0पी0ब्रास वेस्ट फार सीक 1- ¹ / ₂ " 0 हेवी टाईम	29	-"	11 न0	85.80
एच0सी0आई0 होलरेस्ट कण्ड 4" 0	30	6.3.81	1 न0	14.35
एच0सी0आई0बोवर कनेक्शन	31	6.3.81	2 न0	110.00
-"- सक्कएल पार्स 2"0	32	-"	1 न0	28.10
-"- जॉफ सैट 2" 0	38	18.3.81	1 न0	11.85
-"- प्लेन कण्ड 4" 0	40	25.3.83 30.9.92	1 न0 3 न0	243.80
-"- कालर 6" 0	49	30.7.92	2 न0	140.00
-"- प्लेन कण्ड 6" 0	50	-"	1 न0	70.00
-"- कण्ड डाररेड 6" 0	51	-"	1 न0	70.00
-"- पार्स 6" 0	52	-"	5 न0	500.00

बल आपूर्ति का सामान :-

फूल वे ब्रास वाल्व 1/2"	2	7.2.83 से पूर्व	4 न0	95.40
जी0आई0एल्वो 1 ¹ / ₄ " 0	5	7.2.83 से पूर्व	58 न0	130.50
-"- 1 ¹ / ₂ " 0	6	-"	22 न0	120.00
		15.9.83	8 न0	
जी0आई0एल्वो 80एमएम 0 9	9	7.2.83 से पूर्व 15.9.83	9 न0 6 न0	196.50
जी0आई0टी 1/2" 0	10	18.3.81 से पूर्व	159 न0	194.25
-"- 3/4" 0	11	-"	3 न0	290.00
		15.9.93 से पूर्व	26 न0	
-"- 1 ¹ / ₄ " 0	12	-"	22 न0	396.00
-"- कण्ड 3/4"	13	-"	46 न0	98.90
-"- 1"	14	-"	2 न0	6.70
-"- 1" मिडियम	15	-"	40 न0	400.00
-"- 4"0	17	-"	4 न0	203.20
-"- पुनियन 4" 0	18	-"	10 न0	370.00

-: 11 :-

-"- रिडियुवर बाकेट 20x15 एमएम	19	15.9.83 से पूर्व	24 नो	28.80
-"- 32x15 एमएम	20	-"-	68 नो	340.00
-"- 32x20 एमएम	21	-"-	23 नो	161.00
-"- 40x15 एमएम	22	-"-	3 नो	23.60
-"- 50x15 एमएम	23	-"-	20 नो	77.00
-"- 50x20 एमएम	24	-"-	10 नो	38.50
-"- 50x32 एमएम	25	-"-	7 नो	26.95
-"- एलवो 1 1/2x3/4"	26	-"-	5 नो	20.00
-"- बाकेट 40x25 एमएम	27	-"-	1 नो	3.85
-"- रिडियुवर बाकेट 65x15 एमएम	29	-"-	20 नो	129.00
जोआर्ड बाकेट 80x15 एमएम	30	7.2.83 से पूर्व	5 नो	45.50
-"- 80x50 एमएम	31	-"-	6 नो	54.60
-"- 80x65 "-"	32	15.9.83	2 नो	20.00
-"- 100x20 "-"	33	7.2.83 से पूर्व	10 नो	152.00
-"- 100x25 "-"	34	-"-	4 नो	60.80
-"- 100x32 "-"	35	-"-	5 नो	76.00
-"- 100x40 "-"	36	-"-	5 नो	76.00
-"- 100x50 "-"	37	-"-	5 नो	76.00
-"- पार्स 1" 0	38	2.4.83	111.03 रनो	02364.93
-"- रिडियुवर बाकेट 100x65	39	7.2.83 से पूर्व	4 नो	60.80
-"- 100x80	40	-"-	5 नो	76.00
-"- पार्स 2" 0	41	3.12.91	16.18 रनो	00509.67
-"- पार्स 1 1/2" 0	43	28.10.92	191.10 रनो	17036.56
-"- टी 01"x3/4" 0	51	7.2.83 से पूर्व	3 नो	588.00
-"- एलवो 15x20	54	15.9.83	46 नो	
-"- टी 1/2"x3/4"	55	7.2.83 से पूर्व	6 नो	23.10
-"- पार्स 1 1/4"	56	-"-	7 नो	21.00
फायर हाईड्रेंट 2 1/2" 0	63	-"-	12 मी 0	143.01
जोआर्ड रिडियुवर बाकेट 80x40	65	-"-	1 नो	80.00
-"- 1"x2 1/2"	66	-"-	2 नो	16.00
-"- 3"x1 1/4"	67	-"-	24 नो	192.00
-"- 2 1/2"x1 1/2"	68	15.9.83	4 नो	32.00
-"- 2 1/2"x1 1/4"	69	-"-	9 नो	63.00
वैक नो 1 1/4" 0	70	-"-	6 नो	36.00
जोआर्ड रिडियुवर बाकेट 40x32	73	15.9.83	22 नो	110.00
-"- 1 1/2"x3/4"	76	-"-	10 नो	80.00
-"- टी 0 80x20 एमएम	77	-"-	19 नो	180.00
-"- 32x20	78	-"-	11 नो	165.00
-"- 80x20	79	-"-	6 नो	60.00
		-"-	15 नो	150.00

-: 12 :-

जी०आई०टी० 25 एमएम	80	15.9.83	9 नो	135.00
"- 80 एमएम०	82	"-	30 नो	450.00
"- 40 एम०एम०	83	"-	20 नो	240.00
"- 65 एम०एम०	89	"-	16 नो	128.00
"- 40 एम०एम०	90	"-	8 नो	56.00
"- 25 एमएम०	91	"-	20 नो	100.00
"- रिडिगुसर सैकेट	94	"-	16 नो	48.00
25x15				
"- प्लग 65 एम०एम०	95	"-	5 नो	40.00
"- 25 एम०एम०	98	"-	9 नो	36.00
"- एलबो 25 एम०एम०	99	"-	19 नो	095.00
व्हील वाल्व 1 1/2"	101	"-	1 नो	100.00
जी०आई०स्लूयस बल्ब 2 1/2"	102	"-	2 नो	400.00

कुल योग :- 275631.95

10.

5,19,966.78 रु की राशि के वर्ष 1996-97 में कृप किए गए सामान को लेखाओं में वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्तोक्ति न करना :-

निम्नलिखित जी०आई० के अवलोकन पर पढ़ा गया कि निम्नलिखित सामान निम्नलिखित दिनांकों पर प्राप्त किया गया था तथा यह सामान बिन कार्डों पर दर्ज कहे विभिन्न निर्माण कार्यों पर इस्तेमाल भी किया जा चुका था परन्तु इस सामान को कोम्स का समाप्तोक्ति या तो अभी तक भी नहीं किया गया था या फिर वर्ष 1996-97 को समाप्ति के उपरान्त किया गया था जबकि यह समाप्तोक्ति वर्ष 1996-97 को समाप्ति के उपरान्त किया गया था जबकि यह समाप्तोक्ति वर्ष 1996-97 के दौरान ही किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार निर्माण मण्डल के अभिलेख स्टॉक एवं स्टोर से सम्बन्धित वर्ष 1996-97 के दौरान स्टॉक को प्राप्त एवं इसके निर्माण से सम्बन्धित लेखाओं को सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं ।

यह सम्बन्धित अनियमितता आवास बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आगामी कार्यवाही हेतु लाई जाती है ।

जी०आई० सं०	प्राप्त किए गए सामान	सामान की बिन कार्ड	टिप्पणी
तथा दिनांक	का विवरण	की मूल	संख्या
3067 दि०	टोर स्टील 12 एम०एम०	49290.00	3 अभी तक भी समाप्तोक्ति नहीं किया गया था ।
24.5.96	3 मी०टन		
3069 दि०	विभिन्न सेनोटेशन का	118344.00	53,55, -मधोपरि-
24.5.96	सामान		78,20,57,88, 56,58,65, 77,63,59,61,60
3068 दि०	180 बोरो सिमेन्ट	23329.80	8 -मधोपरि-
23.5.96			

3092 दि०	टोर स्टील	303080.98	97,96	समायोजन वा० सं० 18 मास
17.3.97	18.020 मी० टन		9	5/97 द्वारा समायोजित किया गया।
3071 दि०	टोर स्टील	25922.00	3,9	समायोजन वा० सं० 16 मास
1.7.96	1.600 मी० टन			7/97 द्वारा समायोजित किया गया।

519966.78

11.

11. निर्माण मण्डल के स्टॉक/स्टोर अभिलेखों को छानबीन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित इंडेंटों द्वारा निम्नलिखित सामान स्टॉक/एम० ए० ए० रजिस्ट्रों से निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु जारी किया गया परन्तु इस प्रकार जारी किए गए उक्त सामान का अभी तक लेखाओं में समायोजन नहीं किया गया था। अतः जहाँ एक ओर बिन कार्डों से जारी किए इस सामान की कीमता सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डेबिट नहीं की गई थी वहाँ दूसरी ओर एम० ए० ए० रजिस्ट्रों से जारी किए गए/स्थानान्तरित किए गए सामान की कीमता सम्बन्धित सविदाकारों के खातों को डेबिट तथा सम्बन्धित निर्माण कार्यों को क्रेडिट/क्रेडिट नहीं की गई थी। इस प्रकार निर्माण मण्डल के अभिलेख वर्ष 1996-97 के दौरान प्रत्येक निर्माण कार्य पर दर्शाए गए व्यय को सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

यह गम्भीर अनियमितता दोषियों के विरुद्ध शोध जा: आगामी कार्यावाही हेतु लाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन इंडेंटों द्वारा जारी किए गए सामान के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन अभिलेख तैयार करके आगामी अंशेक्षण पर प्रस्तुत किए जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष के भीतर जारी किए सामान का समायोजन उद्योग वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक निर्माण कार्य पर प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को सही स्थिति को जानकारी उपलब्ध हो सके :-

इन्डेंट सं०	विनांक	विवरण	सामान की कीमता	टिप्पणी
6961	31.3.97	सिनीटेशन का विभिन्न सामान	8337.30	बिन कार्डों से जारी किया गया सामान की कीमता निर्माण पों को डेबिट नहीं की गई।

6962	31.3.97	पेन्ट 20 लीटर	357.41	-प्रयोपार-
3102	6.4.96	3.850 मी० टन टोरलीक ५ एफ एन		अंकित नहीं थी -प्रयोपार-
निर्माण कार्य का नाम एम० ए० इन्डेंट सं० दिनांक एम० ए० रजिस्ट्रों से जारी किए गए सामान का विवरण सविदाकार का दिए गए सामान का विवरण				
पेन्टर जेस कण्डा में हाई विस्क्यूटी बेरेक	3	3104	27.11.96	श्री मो० ए० टोर स्टील 16 बोलन एमएम 0.260 मी० टन लगातार प्र०..14/-

-: 14 :-

-पधोपारि-	3	3256	15.11.96	श्री अनिल चौहान	टोर स्टील 16 एम0एम0 0.250 मी0 टन
-पधोपारि-	3	11250	22.10.96	मै0 गुरवरण इण्डस्ट्री	टोर स्टील 16 एम0एम0 1.00 मी0 टन
-पधोपारि-	4	11176	25.10.96	श्री देश राज गांधी, कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण मंडल-11	2.50 मी0 टन टोर स्टील 12 एम0एम0

-पधोपारि- 4 3256 15.11.96 श्री अनिल चौहान 0.250 मी0 टन टोर स्टील
12 एम0एम0

12] अंकेक्षण अधि के दौरान अन्य सभी निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एम0एम0 रजिस्ट्रों को तुरन्त छानबीन को जाए तथा इन रजिस्ट्रों अनुसार जारी किए सामान का समापोजन अभिलेख तुरन्त तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक एम0एम0 रजिस्टर को जांच के उपरान्त आवश्यक प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को दोहराया न जाए।
स्वतः वित्तीय योजना सूचकरी हिल, रिमला ।

कार्य का नाम : 4 न0 Cat-II फ़ैटस ब्लॉक-जे
J.C. Internal water supply and
Sanitary installations

अनुबन्ध सं0 : 5 वर्ष 1995-96

उपरोक्त कार्य का आवंटन निर्माण मंडल न0-1 रिमला के कार्यालय के पत्र संख्या: एच0बीई0/ए-2/398/95, 456-63 दिनांक 25.4.95 द्वारा उद्देश्य श्री बंका सिंह राठौर को कुल राशि 12,84,878.57 रुपये के लिए किया गया । इस कार्य के प्रथम बिल से लेकर सातवें वस्तु बिल तक किए गए भुक्तानों की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-
1] द्वितीय वस्तु बिल के दौरान उद्देश्य द्वारा किए गए कार्य को लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 8000/95 के पृष्ठ-29 से 36 तक दर्ज की गई थी । बिल की मद संख्या: 7/10 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 12615.79 कि0 ग्रा0 का भुक्तान उद्देश्य को 16.50 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से किया गया था । इस कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि की जांच करने पर मात्रा का आकलन केवल 12604.98 कि0 ग्रा0 पाया गया । क्योंकि माप पुस्तिका संख्या: 8000/95 के पृष्ठ-20 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि के अनुसार 8 एम0एम0 स्टील के 4.70 मीटर के 10 बार प्रयोग में आए गए थे जबकि इनकी गणना 10 एम0एम0 स्टील के काँतम में की गई । इस प्रकार उद्देश्य को 10.81 कि0 ग्रा0 का अधिक भुक्तान निम्न विवरण के अनुसार किया गया :-

भुक्तान हेतु तिया गया भार=भार जो तिया जाना अन्तर
वाहिए था ।

10एमएम स्टील=4.70 Rmt x 10 bar x .62 कि0 8एमएम स्टील=4.70

=29.14 कि0 ग्रा0

Per Rmt x 10 bar x 39 कि0 Per Rmt
=18.33 कि0 ग्रा0

10.81 कि0 ग्रा0

जमादार पृ0..15/-

अतः अधिभुक्तान को गई राशि 178.36 ₹ 110.81 किग्रा 0
 $\times 16.50$ ₹ प्रति किग्रा 0 को वसुली के साथ-साथ 10.81 किग्रा 0
 स्टील को गणना कार्य के समारोह रजिस्टर में भी को जाए अन्यथा
 10.81 किग्रा 0 स्टील को कीमत को वसुली करके अनुमातना आगामी
 अंश के दौरान सत्पापित करवाई जाए ।

॥ख॥ पांचवें वस्तु वित्त में ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य को जगत् प्रि-
 -टिपा माप सुस्तिका संख्या: 8000/95 के पृष्ठ-62 से 70 तक दर्ज
 को गई थी । वित्त का भुक्तान ठेकेदार को करने से पूर्व पृष्ठ-68 पर
 भुक्तान प्रतिभूति जाँचकर एवं बिजो कर को गई कटौतियों को गणना
 के दौरान पाया गया कि कर्तु वस्तु वित्त तक प्रतिभूति, जाँचकर एवं
 बिजो कर को काटी गई क्रमा: 42,780.00 ₹ 14112.00 ₹ तथा
 14,112.00 ₹ को राशियों को पांचवें वस्तु वित्त को अग्रिमि करते
 सम क्रमा: 42980/- ₹ केवत् 14192/- ₹ तथा 14192/- ₹ दिया
 गया जिसके कारण ठेकेदार से क्रमा 200/- ₹, 80/- ₹ तथा 80/- ₹ =
 कुल 360/- ₹ को कम कटौती करके इनको राशि का अधि भुक्तान किया
 गया । अतः इस राशि को अब सम्बन्धित ठेकेदार से वसुली करना
 सुनिश्चित किया जाए ।

॥ग॥ सातवें वस्तु वित्त के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य को जगत्
 प्रि-टिपा माप सुस्तिका संख्या: 8000/95 के पृष्ठ-32 से 93 तक दर्ज
 को गई थी ।

॥1॥ वित्त को मद संख्या: 1/1 को मात्रा 345.40 मी³ का भुक्तान
 50/- ₹ प्रति मी³ को दर से ठेकेदार को किया गया जिसने माप
 सुस्तिका संख्या: 7999/95 पृष्ठ-59 के अनुसार 24.37 मी³ को प्रमात्रा
 भी सम्मिलित थी जबकि वास्तव में यह मात्रा केवल 16.26 मी³ ही
 थी । इस प्रकार ठेकेदार को 8.11 मी³ मात्रा का 50/- ₹ प्रति
 मी³ को दर से 405.50 ₹ को राशि का अधि भुक्तान किया गया
 इस राशि को वसुली शीघ्र करके अनुमातना से इस विभाग को अग्रिम
 करवाया जाए ।

॥2॥ वित्त को मद संख्या: 4/4 पृष्ठ-63 को मात्रा 24.52 मी³ का
 भुक्तान 950/- ₹ प्रति मी³ को दर से ठेकेदार को किया गया जिसने
 माप सुस्तिका संख्या: 7999.95 ₹ पृष्ठ-59 के अनुसार 5.85 मी³
 कार्य को प्रमात्रा भी सम्मिलित थी जबकि वास्तव में यह प्रमात्रा केवल
 3.90 मी³ ही बन्ती थी । इस प्रकार ठेकेदार को 1.95 मी³ मात्रा
 का 950/- ₹ प्रति मी³ को दर से 1852.50 ₹ की राशि का
 अधि भुक्तान किया गया इस राशि को वसुली शीघ्र करके अनुमातना
 आगामी अंश के दौरान सत्पापित करवाई जाए ।

॥घ॥ सातवें वस्तु वित्त तक ठेकेदार द्वारा 1390 सीमेंट की बोरेटों को
 अंत को जा चुकी थी । कार्य अनुबन्ध को कताब 42111 के अनुसार
 प्रत्येक वस्तु वित्त के साथ ठेकेदार द्वारा *authentic Empty Cement bags*
Collecting अंशों की प्रमाण पत्र संग्रह करना होता है जिसने
 अभी फार्म द्वारा ठेकेदार से प्राप्त आती बोरेटों को मात्रा देवाई गई

हो इस प्रमाण पत्र के अभाव में ठेकेदार के बिल में से कुल सीमेंट की ख़मत की गई बोरिंगों के 90% भाग की वसूली रु० 1/- रु० प्रति ख़ासी बोरिंग की दर से की जानी वांछित थी। लेकिन ठेकेदार के सातवें वक़्त बिल तक किसी भी वक़्त बिल के साथ उक्त वर्णित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। अतः ठेकेदार से उक्त कार्य अनुबन्ध की क़ताब 42.1.1 के अन्तर्गत रु० 1251/- रु० 1390 का 90% = 1250 x 1.80 की वसूली करना अनिवार्य किया जाए।

इ. उक्त कार्य हेतु 15000 आवास बोर्ड द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से आर्टिम रेट संविदाएँ प्रामाणित की गई थी जिसके प्रत्युत्तर में ठेकेदार श्री वसंत सिंह राजौर से एनेक्चर "ए" को निम्नलिखित मद संख्या : 1 को 50/- रु० प्रति मो०³ की दर से कार्यनिष्ठ करने हेतु अनुबन्ध हुआ था :-

"Excavation in foundation trenches etc in earth work in all kinds of soil such as pick work, jumper work blasting work and chiselling/wedging out of hard and soft sock upto all heights stacking the excavated soil not more than 3 meters clear from the edge of excavation and then returning the stacked soil in 15 cms layers when required into plinths, sides of foundation etc. consolidating each deposited layer by ramming and watering and then disposing of all surplus excavated earth as directed by the Engineer-in-Charge in all leads and lifts."

उक्त मद के अवलोकन से स्पष्ट विदित है कि मिट्टी की ख़ुदाई को अतिरिक्त छोड़ी गई मिट्टी में से शेष अतिरिक्त मिट्टी को असीमित दूरी तक फैलने हेतु ठेकेदार को 50/- रु० प्रति मो०³ की दर से भुगतान देय था जिसके मददेनवर ठेकेदार को ख़ुदाई की गई मिट्टी की ख़ुदाई हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था। परन्तु इसके विपरीत कार्यकारी अभियन्ता द्वारा ख़ुदाई की गई अतिरिक्त मिट्टी को मजदूरों द्वारा एवं पॉत्रिक परिवहन द्वारा ख़ुदाई हेतु दो अतिरिक्त मदें अनियमित रूप से अनुमोदित की गई तथा सातवें वक़्त बिल तक बिल की मदद संख्या : 21 व 22 द्वारा सुविस्तार रु० 8000/95 पून्ड-38 द्वारा रु० 18148.20 रु० का अतिरिक्त भुगतान निम्न विवरणानुसार ठेकेदार को किया गया :-

अतिरिक्त मद का विवरण	मात्रा	दर	राशि
		प्रति मो० ³	रु०
1. Casuage of material by manual labour including loading unloading 1/0 stacking upto 150 meter load. Excavated earth	172.84 M ³	20/- (PR) 21/95 (ER)	3456.80
2. Carriage of material by mechanical transport upto 7 Km. load 1/0 loading and unloading. Excavated Earth.	172.84 M ³	85/- (PR) 89/10 (ER)	14691.40
Total :-			18148.20

अतः सु018148.20 ₹0 के ठेकेदार को किए गए अनुचित भुगतान को या तो ठेकेदार से वसूल किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित दोस्रो अधिकारी से की जाए तथा अनुपातना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11. वी उक्त कार्य से सम्बन्धित टेंडर नमिस्त संख्या : एच0बी0ई0/ए-2[398]/95 के पृष्ठ-142 के अवलोकन से विदित हुआ कि अधिशासी अभियन्ता, लि0प्र0 आवास बोर्ड, जतीनी शिमला ने पत्र संख्या:एच0बी0ई0/ए-2[398]95-4087-38 दिनांक 7 सितम्बर, 1995 द्वारा ठेकेदार श्री बंसतरिंद राठौर को सूचित किया गया कि जे ब्लाक के साथ लगती भूमि के एक मासिक तथा "जे" ब्लाक के नीचे बने मकान के मासिक श्री सुधीर महाजन ने सूचित किया है कि लगातार वर्षा के कारण ब्लाक "जे" को नीचे से छुदाई की गई मिटटी के ढेर उक्त वर्णित निजी भूमि में ढह गई जिसके कारण सुधीर महाजन द्वारा अपने मकान की छुदाई में निर्मित रिटेनिंग वाल नष्ट हो गई तथा जिस हेतु उन्होंने 1.01 लाख रुपये के नुकसान की राशि का दावा किया है । आगे अधिशासी अभियन्ता ने ठेकेदार को यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त वर्णित नुकसान भूमि को समस्त करने तथा नीचे में कालमोकी छुदाई करने से छोड़ी गई मिटटी को ढहने से रोकने हेतु निर्मित की गई स्कावटों के टूटने के कारण हुआ जो कि नहीं हुआ होता यदि मौके पर दी गई इस विद्वान्त को छुदाई के साथ-साथ ही छुदाई से निकली मिटटी की ढुलाई की जाए, का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से अनुपातन किया गया होता । अन्त में अधिशासी अभियन्ता ने इस पत्र द्वारा ठेकेदार को परामर्श दिया कि वृंकि कार्य अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्माण कार्य के दौरान लोचे वाले सभी नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की है इसलिये रिटेनिंग वाल की सुरक्षा के अतिरिक्त वर्णित निजी भूमि से मिटटी की उवरीज को अपने स्तर पर हटवा दें और यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो निजी भूमि के मकान मासिकों को भविष्य में यदि कोई सुझाव देन होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं उनकी ठेकेदार की होगी ।

12. ठेकेदार से इसी प्रकार का अनुरोध सराफक अभियन्ता जो कि ब्लाक "जे" के निर्माण कार्य के प्रभारी थे, ने भी अपने पत्र संख्या:एच0बी0/ए0-1/सुप्रैरो-वर्क/94-अपड-4 680-81 दिनांक 11.9.95 द्वारा किया था । उपरोक्त वर्णित पत्राचार से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा अधिशासी अभियन्ता द्वारा उन्हें निर्माण स्थल पर दी गई सलाह को न मानने के कारण छुदाई की गई मिटटी साथ लगती निजी भूमि में ढह गई और सुधीर महाजन द्वारा निर्मित रिटेनिंग दीवार की नुकसान पहुंचा । आ कार्य अनुबन्ध की सामान्य शर्तों 11.12 से 14 तक के अन्तर्गत निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल के साथ लगती निजी भूमि व भवनों को कोई भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई की सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । अतः उक्त पैरा । में हुए नुकसान की भरपाई /सुरक्षा का कार्य ठेकेदार श्री बसन्त सिंह राठौर द्वारा अपने स्तर पर किया जाना अपेक्षित था तथा लि0प्र0 आवास बोर्ड द्वारा इस

सम्बन्ध में कुछ भी देय नहीं था परन्तु शिक्ता निर्माण मण्डल-1 के वर्ष 96-97 के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त वर्गिका ब्लॉक 1196 के साथ लगती निजी भूमि से मिट्टी की डबरोज हटाने का कार्य मस्द्रोस पर विभागीय लेवर से तथा रिटेनिंग वाल की सुरक्षा का कार्य प्रो सोलन लाल शर्मा, ठेकेदार से कार्य आदेश द्वारा अनिवार्य रूप से प्रथम से निम्नलिखित विवरणानुसार कराया गया :-

क्र०सं०	M/Roll/work order No. & Date	कार्य का विवरण	क्र०सं० व तिथि	राशि ₹०
1.	M.Roll 157 of 10/95	C/o 4 Nos Cat-II flats ('J'Block) (SH: Restoration of rain damages in H/O at strawberry Hill around 'J'Block i.e. removal of slips.	समाभोजन वाटो 18 मार्च 1/96	11895.00
2.	W.O No.10 of	Restoration of rain damages to Mr. Mahajan's House below H.P. Housing Boards colony at S/berry Hills SHIMLA (Block 'J')	85 10.7.97	16597.00
Total :-				28492.00

अतः आवास बोर्ड मण्डल द्वारा उक्त किए गए रु०28492/- ₹० के अनिवार्य व्यय को ठेकेदार से वसूल करने के साथ-2 अनिवार्य भुगतान हेतु दोनो अधिकारों/कर्मचारों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण के दौरान अग्रस्त करवाया जाए।

18/1 उक्त कार्य के डेंडर नोस्टो तथा अधिस्तातो अभिनन्दना के पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए-एन०आई०टी/94-7244 दिनांक 10.3.95 के अन्तर्गत से विहित होता है कि इस कार्य हेतु प्रथमः निम्न लिखित विवरणानुसार ठेकेदारों से विविधारे प्राप्त हुई थी :-

क्र०सं०	ठेकेदार का नाम	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दर की प्रतिशतात किनो अधिक एच०बी०ई०आर से हुई।
1.	श्री अजय गुप्ता	5,35,762.00 11,35,638.77 111.96% civil work 19,156.00 79,585.20 315.46 W&S S&F 5,54,918.00 12,15,224.97
	कुल	13,29,373.92 148.12% 5,35,762 civil work 19,156.00 63,533.20 231.65 W&S S&F
	2. श्री बलन्तविहाराजी	5,54,918.00 13,92,907.12 120.19% 5,35,762.00 11,79,698.37 364% civil work 19,156.00 83,833.84 W&S S&F
3.	श्री प्रजोक्त सिंह	5,54,918.00 12,68,582.21
		कुल 19/-

प्रथम काल में श्री अजय गुप्ता, जेदार के दर न्यूनतम थे तथा वर्वा के दौरान उन्होंने अपने दर कुल 27000/- तक कम करने माने थे परंतु भी वर्जीनीय है कि उसके दर बिनाग द्वारा तैयार किए गए दर विरुद्ध 12,25,399.00 Civil work 1,87,761 W.S & S.I. से कम थे परन्तु फिर भी उनके दर सुपारलप के पत्र संख्या: एव0बी0 डी0बी0 स्ट्रावैरो हिल/शिमला/92-अड-3 दिनांक 28.1.95 द्वारा मण्डल कार्यालय को द्वारा संविदाएं आमंत्रित करने हेतु निदेश दिए गए जिसकी अनुपालना में निम्नलिखित जेदारों ने अपनी संविदाएं प्रस्तुत की

1. श्री बसन्त सिंह राठौर	13,15,068.96 Civil work	145.45% above HPSR, 1979
	83,653.00 W.S & S.I.	336.69% above HPSR 1979
2. श्री त्रिलोक सिंह राठौर	15,37,223.47 Civil work	186.72% above HPSR 1979
	88,157.00 W.S & S.I.	308% HPSR 1979
3. श्री मोहिन्द सिंह मलही	14,20,879.64 Civil work	165.20% above HPSR, 1979
	85,456.00 W.S & S.I.	346.10%

संविदाकार से वर्वा उपरान्त कार्य श्री बसन्त सिंह राठौर को कुल 12,84,878.57 ₹0 अर्थात् Civil work 12/12/90-57 के C. तथा W.S & S.I. कार्य 71973.00 ₹0 1275.72% above HPSR, 1979 पर आवंटित किया गया जो कि प्रथम काल में श्री अजय गुप्ता, जेदार द्वारा वर्वा उपरान्त 96,653.60 ₹0 12,84,878.57-12,15,224.97-27000 ₹0 अधि है जो कि वास्तव में निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर और भी अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय काल में श्री त्रिलोक सिंह राठौर जेदार द्वारा प्रस्तुत संविदा में Civil work 88,157.00 ₹0 की गई लगभग 90% दरों के काटपोट तथा Over working पाई गई तथा यदि काटपोट की गई दरों का बारिकी से अवलोकन किया जाए तो उन द्वारा काटे गए दर श्री बसन्त सिंह राठौर से कम थे तथा यदि ये दर न काटे गए होते तो इस कार्य का अनुबन्ध उन्हें मिला होता। आगे श्री बसन्त सिंह राठौर द्वारा अपने से सगे भाई उक्त श्री त्रिलोक सिंह राठौर को उक्त कार्य के निष्पादन हेतु Power of Attorney बनाया 15/8-157 व 158 नंस्ति संख्या: एव0बी0 डी0बी0 21/398/95

उक्त वर्जी तथ्यों के दृष्टिगत पर संशय उत्पन्न होता है कि श्री बसन्त सिंह राठौर जेदार को संविदा न्यूनतम होने पर भी प्रथम काल में श्री अजय गुप्ता को संविदा न्यूनतम होने पर भी जान बुझकर अस्वीकृत की गई जिस कारण पर कार्य उच्चतम दरों पर श्री बसन्त सिंह राठौर जेदार को आवंटित किये गये 21090 जानाब बोर्ड को समझाए 80.20/-

लगभग 1.00 लाख 80 को अनुमानित हानि उठाती पड़ी तथा दूसरे ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में मिली भगत करके श्री त्रिलोक सिंह राठौर द्वारा संविदा अनुसार भरी गई दरों को काटपोट एवं 1784/2-स्वमे की गई दरों से उनके भाई श्री बंका सिंह राठौर द्वारा 1784/2-स्वमे की गई दरों से अधिक किया गया ताकि यह कार्य उच्च दरों पर जांचोटा हो क्यों वे भी यह कार्य श्री त्रिलोक सिंह राठौर द्वारा काँवर / नम के सम्मुख श्री बंका सिंह राठौर निष्पादित किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में वारा भुक्तान भी उन्हें ही किया जा रहा है । यह सम्पूर्ण प्रकरण बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र जांच हेतु लाया जाता है । इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों की छाबीन करके तथा बोर्ड को हुई हानि को गणना सीखा, यदि कोई हो, दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करके इस किताग को अग्रस्त करवाया जाए ।

13.

काँवर संमा 176 नाब 3/97 द्वारा 58,482/-स्वमे की राशि श्री त्रिलोक चन्द संविदाकार को होती-डे-होम, कुल्लेख मुनिवर्षिटी के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रथम वस्तु वित्त के रूप में भुक्तान को गई ।

अंशिका के दौरान जांच करने पर पाया गया कि प्रथम वस्तु वित्त तकिए यह निर्माण कार्य अनुसार सिमेन्ट की कुल अंश केवल 226 बोरेमां सिमेन्ट ही बन्ती थी तथा तदनुसार संविदाकार के प्रथम वस्तु वित्त में से 230 बोरेमां सिमेन्ट की कोमा को वसुली की गई जो कि संविदाकार को जावास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई काई गई ।

अंशिका की छाबीन करने पर पाया गया कि अंशिका 31.3.97 तक इन्डेंट संमा: 3164 दिनांक 24.2.97 द्वारा इस निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को जावास बोर्ड द्वारा केवल 180 बोरेमां सिमेन्ट ही उपलब्ध करवाई गई थी । अतः यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब संविदाकार को केवल 180 बोरेमां सिमेन्ट ही उपलब्ध करवाया गया था तो किए गए निर्माण कार्य की प्रमात्रा अनुसार सिमेन्ट की अंश 226 बोरेमां किब जाधार पर तयार की गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है किब तो किए गए निर्माण कार्य की प्रमात्रा की अंश में किए गए कार्य की प्रमात्रा से अधिक दर्शाया गया था अथवा संविदाकार द्वारा सिमेन्ट से सम्बन्धित निमटाया गया कार्य दुटिपूर्ण था ।

इस सन्दर्भ में सही तथ्यों की शीघ्र छाबीन करके तथा दोषों को विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सीख अनुमातना से जागानो अंशिका पर अग्रस्त कलाया जाए ।

14.

काँवर संमा 45 नाब 7/96 राशि 17842/-स्वमे

1क। काँवर संमा 45 नाब 7/96 द्वारा 17842/-80 की राशि श्री अंश पंज वीरान, संविदाकार को सेन्द्रत वेत, कण्डा में किबन ब्लाक के अर का डालने के कार्य से सम्बन्धित कार्य जादेश संमा: 3 वर्ष 1996-97 द्वारा भुक्तान की गई । उक्त वित्त की जांच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु निम्नलिखित इन्डेंटों द्वारा संविदाकार को निम्न वामान दिना गया दर्शाया था । परन्तु इस वामान की प्रिविस्ट सम्बन्धित एन०एच०/कन्दैक्टर सेक्टर इलायि में नहीं दिजाई

गई । इसके अतिरिक्त उक्त कार्य आदेश वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित था जबकि इस निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु सामान वर्ष 1995 में जारी किया गया दर्शाया था । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यावाही करके पूर्ण तथ्यों से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

इन्डेन्ट संख्या	दिनांक	जारी किए गए सामान का विवरण	
10848	14.7.95	घेनल 100x50 =	935 कि०ग्रा०
		एल आपरन हुक्स 50x50x6 =	233 अदद
11033	30.10.95	सी०जी०आई शीट्स =	57 फीद
		एल हुक्स =	40 कि०ग्रा०
11034	25.11.95	एम०एस०एंगल =	1.01 कि०ग्रा०

॥ख॥ अंश के दौरान यह भी देखा गया कि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमान लेवर दर पर तैयार किया गया था जबकि किसी भी निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमान यह दर पर तैयार किया जाना अपेक्षित है ताकि सम्बन्धित निर्माण कार्य पर होने वाले पूर्ण व्यय का अनुमान लगाया जा सके । यह अनुमान लेवर दर पर इसलिए तैयार किया गया ताकि निर्माण कार्य की लागत कम दर्शाकर यह कार्य "कार्य आदेश" आधार पर कसाया जा सके तथा उच्चतर अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की बजाए मण्डलीय अधिकारी द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जा सके ।

यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उक्त कार्यवाही हेतु लाई जाती है । इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमान यह दर पर तैयार करके तथा सक्षम अधिकारियों से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस निर्माण कार्य को टेण्डर मंगवा कर आवंटित करने के स्थान पर केवल कार्य आदेश आधार पर ही आवंटित करने पर आवास बोर्ड को कोई हानि तो नहीं उठानी पड़ी है

15.

समायोजन वाउचर संख्या 4 मास 2/97 :-

इस समायोजन वाउचर द्वारा श्री गीता राम, कनिष्ठ अभियन्ता ने इन्डेन्ट संख्या 11141 दिनांक 1.1.97 द्वारा स्टोर से निम्नलिखित सामान प्राप्त किया :-

प्राप्त किए सामान का विवरण	सामान की मात्रा	सामान की कुल कीमत
1. स्टाईडिंग डोर बोल्ट 250 एम०एम०	30	2876.70 ₹
2. टॉवर बोल्ट 250 एम०एम०	84	3376.80 ₹
3. टॉवर बोल्ट 100/150 एम०एम०	72	1950.48 ₹

यह सामान द्राइसिन होस्टल, मेसरा के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त किया गया दर्शाया था । उक्त निर्माण कार्य के एम०एस०एंगल रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि क्रम संख्या 1 तथा 2 पर दर्शाया गया सामान उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 28 पर दर्ज किया गया था जबकि क्रम संख्या 3 पर दर्शाया गया सामान एम०एस०एंगल रजिस्टर पर दर्ज नहीं था । यह एक गम्भीर अनियमितता थी तथा प्राप्त किए गए सामान को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण सामान का दुरुपयोग किया

16.

गमा प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में दोषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के अतिरिक्त उक्त सामान को कीमती राशि 1950.48 ₹ को दोषों से शोध करके अनुपातना से आगामी अंश पर अग्रस्त करवाया जाए।
आवास वस्ती संयोजी में 24 अदद कैटेगरी-11 फ़ैटों के निर्माण कार्य के एम०ए०ए० रजिस्टर पृष्ठ संख्या 28 के अवलोकन पर पता गया कि 0.178 पन मोटर देवदार लकड़ी, जिसकी कुल कीमती 2644.50 ₹ थी, इन्डेंट संख्या 11079 दिनांक 15.3.96, जिसका समायोजन वाज्वर संख्या 36 मास 3/96 द्वारा किया गया था, ब्लाक संख्या 17 सेट 10:2 में दरवाजे के फ्रेम के निर्माण पर उपयोग की गई कटाई थी। इस निर्माण से सम्बन्धित प्रविष्टिमां माप पुस्तिका संख्या 8007 पृष्ठ संख्या 87 पर की गई थी। क्योंकि इस फ़ैट के निर्माण कार्य का ठेका संविदाकार को दिया गया था तथा उक्त अतिरिक्त दरवाजे का निर्माण फ़ैट के आंकड़ों के अनुरोध पर किया गया लगता है। अतः उक्त लकड़ी की कीमती तथा दरवाजे के निर्माण पर हुए कुल व्यय की वसूली फ़ैट के आंकड़ों से शोध करके अनुपातना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

17.

समायोजन वाज्वर संख्या 2 मास 1/97 द्वारा श्री गीता राम कनिष्ठ अभियन्ता को इन्डेंट संख्या 11133 दिनांक 1.11.96 द्वारा स्टॉक से जारी किए गए सामान का समायोजन किया गया। परन्तु सामान की प्राप्ति के उपरान्त में सम्बन्धित एम०ए०ए० रजिस्टर अंश पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। सम्बन्धित अभियन्ता आवश्यक बाव हेतु आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाए।

18.

वाज्वर संख्या: 76 मास 7/96 राशि रु 87,997.00 रूपये
संविदाकार : मे० गुरवर्न इन्डस्ट्रीज
अनुबन्ध संख्या: 21 वर्ष 1995-96
कार्य : हाई सुरक्षा बैरक, सैन्टरल जेल कण्डा

SH Development of site

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित द्वितीय वस्तु बिल की जांच करने पर पाया गया कि द्वितीय वस्तु बिल अंग्रेजी अनुसार कार्य की लागत रु 2,26,866/- ₹ हो चुकी थी। नियमावली संविदाकार के प्रत्येक बिल में से किए गए कार्य की कुल लागत पर 2% की दर से कटौती कर काटा जाना अपेक्षित है परन्तु बिल में से 2% की दर से दे-य कुल 4537/- ₹ की कटौती कर के रूप में कटौती नहीं की गई। इस अनियमितता वाले दोषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के अतिरिक्त उक्त राशि को दोषों से शोध करके अनुपातना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

19.

सामाजिक आवासीय वस्ती रोड

कार्य का नाम : E/o 132 New H.S. I House & 52 New H.S. II

House 11e Internal & External Services (Sh. E/o 132 New H.S. I House 11e Internal water supply & Sanitary installations)

अनुबन्ध संख्या: 10 वर्ष 1996-97

उपरोक्त कार्य का आंकड़न निर्माण मण्डल-1 शिफ्ट के कार्यालय के आवाज पृ०..23/-

पत्र संख्या: एचबीई/ए-2/433/96- ~~100~~ रोड/1204-11 दिनांक 28.6.96 द्वारा ठेकेदार श्री जो०पो० कामटा को कुल राशि 30,54,038.15 ₹0 के लिए किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित प्रथम वक्त बिल से लेकर तृतीय वक्त बिल के विस्तृत अंश करने पर निम्न विवरित आपत्तियां पाई गई :-

1. तृतीय वक्त बिल के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य को लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 10312/96 के पृष्ठ-34 से 38 तक दर्ज की गई थी। इस बिल द्वारा ठेकेदार को इन्डेंट संख्या 3215 दिनांक 14.3.97 द्वारा इस कार्य के निर्माण के दौरान प्राप्त हुए पत्थरों की जारों की गई 12.75 मो०³ मात्रा की वसूली 77.05 ₹0 प्रति मो०³ की दर से कुल 982.38 ₹0 की गई जबकि यह वसूली वास्तव में निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य आदेश संख्या 10 वर्ष 1996-97 के साथ संगत दर निर्धारण के आधार पर निम्न विवरणानुसार 103.03 ₹0 बनती थी संविदाकार द्वारा आर०आर० मैसनरी

1:8 के लिए भरी गई दर

2800 प्रति घन मीटर

मानक सूचि की मद संख्या: 11.4 की दर

341.65 प्रति घनमीटर

प्रोमियम प्रतिशतता

$$\frac{800-341.65}{341.65} \times 100 = 134.16\%$$

मानक दर सूचि अनुसार साधारण पत्थरों की दर 44/- ₹0 प्रति घनमीटर

134.16%

प्रोमियम प्रतिशतता

$$\begin{aligned} \text{पत्थरों की कोमत की वसूली हेतु दर} &= 44 + 134.16\% \text{ आप } 44 \\ &= 44 + 59.03 = 103.03 \end{aligned}$$

इस प्रकार ठेकेदार से पत्थरों की कोमत की वसूली राशि 982.38 ₹0 की अपेक्षा 1313.63 ₹0 12.75 प्रति घनमी० $\times$ 103.03 ₹0 बनती थी। अतः ठेकेदार से 331.25 ₹0 की कम वसूली की गई राशि 1313.63-982.33 ₹0 को तुरन्त वसूल करके अनुपालना आगामी अंश के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

2. तृतीय वक्त बिल तक ठेकेदार द्वारा 650 सीमेंट की बोरेटों की खमत की जा चुकी थी। कार्य अनुबन्ध की कलॉज 42.11.1 के अनुसार प्रत्येक वक्त बिल के साथ ठेकेदार द्वारा *Anticipate cement bags*

collecting अंशोक्तों का प्रमाण पत्र संग्रह करना होता है जिसमें अंशोक्तों द्वारा ठेकेदार से प्राप्त आती बोरेटों की मात्रा दिखाई गई हो। इस प्रमाण पत्र के अभाव में ठेकेदार के बिल में से कुल सीमेंट की खमत की गई बोरेटों के 90% भाग की वसूली सु० 1/- ₹0 प्रति आती बोरेट की दर से की जानी अपेक्षित थी परन्तु ठेकेदार के तृतीय वक्त बिल तक किसी भी वक्त बिल के साथ उक्त वर्णित प्रमाण-पत्र संग्रह नहीं था। अतः ठेकेदार से उक्त कार्य अनुबन्ध की कलॉज 42.11.1 के अन्तर्गत सुवॉलम 585/- ₹0 650 का 90% = 585 $\times$ 2/- ₹0 की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

3. इस कार्य से सम्बन्धित अतिरिक्त एवं बदली हुई मदों के साथ-2 कार्य अनुबन्ध एवं वक्त बिलों का विस्तृत अंश करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मदों को ठेकेदार से अतिरिक्त मदों के रूप में

में निष्पादित करवाया गया था तथा तृतीय वस्तु वित्त तक इन मदों के निर्माण हेतु प्रत्येक मद के सम्बन्धित राशियों का भुक्तान किया गया था :-

अतिरिक्त मद का विवरण

तृतीय वस्तु वित्त तक
निष्पादित मात्रा व राशि

	मात्रा	राशि
1. Cutting in Earth work and disposal of excavated earth with in 20 mtrs lead P/J work 50% each.	1863.08 Cum. Rs. 54.95	102376.25
2. Disposal of excavated earth by mechanical transport upto lead 1.00 Km.	2797.60 Cum. Rs. 64.45	115855.32

उक्त कार्य से सम्बन्धित सार्स्ट प्लान विभाग के पास होने के बावजूद cutting in earth work & disposal of excavated earth by

mechanical transport

जैसी मुख्य मदों को इतनी अधिक कार्य प्रमात्रा होने के बावजूद इन मदों को अनुमान पत्र में शामिल न किये जायें उक्त निर्माण कार्य के बनावट पर अनुमान पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता वहीं इन मदों को अनुमान पत्र में शामिल करने की अपेक्षा अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित करवाकर लाजों रूपों का भुक्तान करना एक गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता के पूर्ण औचित्य ठोस कारणों वस्ति अक्षेप को प्रस्तुत किया जाए कि किन परिस्थितियों में उक्त वर्णित मदों को अनुमान पत्र में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाए कि उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण आवास बोर्ड को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है।

20.

अक्षेप के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के एम०ए०एस० रजिस्ट्रों के अनुसार निम्नलिखित विवरणानुसार अत्याधिक मात्रा में सामान अभी तक भी स्टॉक में रोक पड़ा हुआ दर्शाया गया था। यह भी देखा गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में सामान/भवन सामग्री सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर व्यय बढ़ा कर दर्शाए जाने के उद्देश्य से भण्डार से एम०ए०एस० रजिस्ट्रों पर स्थानान्तरण कर दी जाती है तथा एम०ए०एस० रजिस्ट्रों अनुसार शेख पड़े सामान का न तो प्रत्यक्ष स्थापन ही किया जाता है और न ही इस सामान के उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

अतः जब यह सामान/भवन सामग्री निर्माण कार्य पर तुरन्त उपयोग हेतु वांछित नहीं थी तो इसके स्थानान्तरण वारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे शेख पड़े सामान का प्रत्यक्ष स्थापन करके तथा इसके आगामी उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख को अधिकाधिक अभिसन्तता द्वारा प्रमाणित करवाकर अनुमान आगामी अक्षेप पर दिखाया जाए। जो सामान निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु वांछित नहीं है उसे तुरन्त मण्डल के स्टॉक/विन कार्डों में स्थानान्तरण करके अनुमान से आगामी अक्षेप पर अग्रस्त करवाया जाए। लगातार पृ०...25/-

निर्माण कार्य का नाम	एम0एस0 रोल पड़े सामान का विवरण पृष्ठ सं0	एम0एस0 रोलिंग अनुसार प्राप्ति की तिथि
संजोली में 24 अदद-कैटेगरी III फ्लेटों का निर्माण।	33 1.21.894.930 को राशि से कृप किया गया सैनोटरी का सामान।	11.3.97
संजोली में 32 अदद कैटेगरी- II फ्लेटों का निर्माण	25 एम0एस0 रोलिंग 4.977 किंवांत	नहीं लिखी थी
सैन्ट्रल जेल कण्डा में हाई सिक्कुरिटी बैरको का निर्माण	3 टोर स्टील 16 एम0एम0 7.640 मी0टन 12 एम0एम0 6.510 मी0टन	25.9.97
सैन्ट्रल जेल कण्डा में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	13 टोर स्टील 20 एम0एम0 2.435 मी0टन एम0एस0 फ्लेट्स- 1.363 मी0टन चैनल 100x50 एम0एम0 0.20 किंवांत	21.2.96
सुरम्भ 11 अदद बेसमेन्ट फ्लेट्स, संजोली	1 सिमेन्ट 10 बोरी 2 शोशे * 58 अदद 3 फुटो 4 किलो 4. ब्रस 2 अदद 5. डो0डो0एस0-2 टोन 6. चूना 3 किलो 7 नील 1 किलो 8. बोकलेट पेन्ट 40 लीटर 36 सिमेन्ट 15 बोरी	नहीं लिखी थी
विशेष सुरम्भ एम0आई0 जी0 मल न-3,4 और 6	46 देवदार स्लीपर 8.252 चनमी0 48 इण्डियन टार्प डब्ल्यू सी 2 अदद 48 फुट रेस्ट 2 जोड़े 49 वाश बेसन 2 49 सी0आई0 फ्लैशिंग सिस्टरन 2 49 पी0वी0सी0 कुनैक्शन पार्स 10 49 जी0आई0 फ्लैश पार्स 2 अदद 50 गलास पेन 26 अदद 50 ब्रास विव टैप 8 50 फुटो 2 किलो 50 ब्रास स्टाप काक 8 51 पेनल पिन 250 ग्राम 51 सी0पी0 पिलर टैप 2 अदद 51 मारवल विपस संक 2 अदद 51 सी0पी0 चैन 2 अदद	नहीं लिखी गई -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" -"

-: 26 :-

आवास बस्ती जाहूँ	3	सी0आई0प्रोटिंग 9 अदद	नहीं लिखी गई
सैन्द्रल जेल कण्डा 1 से 19		सी0आई0चैन 2 अदद	---
प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण		खपन पारन 6 कि0	---
सैन्द्रल जेल कण्डा वैरेक्स	31	फ्लश ट्रेप 8 अदद	---
का निर्माण 24 अदद वार्ड		सिमेन्ट 50 बोरी	10.9.96
यथोपरि	35 से 48	विधि सेनोटेशन का निर्माण	27.1.96
सैन्द्रल जेल कण्डा हाई	61	यथोपरि	9.2.96
सिक्वूरीलो वैरेक का निर्माण		टोर स्टील 12 एम0एम03 मो0टन	27.1.96
सन्जौतो में 32 अदद कैटेगरी	6	10 एम0एम0 4 मो0टन	3/96
11 फेज-11 फ्लैट्स का निर्माण		8 एम0एम0 5 मो0टन	
		स्टील 8 एम0एम0 1596.65 कि0ग्रा0	
		10 एम0एम0 653.88	---
		12 एम0एम0 126.56	---
		16 एम0एम0 156.80	---
		18 एम0एम0 112.45	---
		20 एम0एम0 261.89	---
		22 एम0एम0 182.12	---
		9 टावर बोल्ड 200x10 128 अदद	30.3.96
		10 टावर बोल्ड 150x10 544 अदद	---
		11 स्टाईडिंग डोर बोल्ड 76 अदद	---
		13 हेंडल 125 एम0एम0-256 अदद	---
		14 स्टाईडिंग डोर बोल्ड 64 अदद	---
		15 वाटर क्लोजेट 32 अदद	---
		16 ब्लैक प्लास्टिक सीट 27 अदद	---
		17 वारा वेसिन .59 अदद	---
		18 टावल रॉड 32 अदद	---
		19 पिलर कॉक 32 अदद	---
		20 वोटल ट्रेप 32 अदद	---
		21 स्टॉप कॉक .59 अदद	---
		22 चिव कॉक .64 अदद	---
		23 ग्लास शेल्वज 32 अदद	---
		24 कुनेक्शन पार्स 5 अदद	---
सुरम्भत निगम विहार	43	सी0आई0पार्स 160 फुट	नहीं लिखी थी
विलिडिंग		44 सी0आई0रेलिडिंग 13 अदद	---
		45 सी0आई0रेलिडिंग 66"x23" 15 अदद	---
		49 देवदार लकड़ी 44.651 घनफुट	---
हिप्पा में प्रशासनिक भवन का	4	सी0आई0 पार्स 6.15 मोटर	---
निर्माण		11 आर0सी0सी0 पार्स 3 अदद	---
		कोतर 4 अदद	---

1995

कार्य का नाम : 24 न० द्वितीय श्रेणी फ़ैट 28 न० तृतीय श्रेणी फ़ैट
सब हेड रिटेनिंग वाल, टो वाल फूट ब्रोज इत्यादि ।

संविदाकार का नाम : श्री डी०के० लखनपाल ।

अनुबन्ध संख्या: 15 वर्ष 1996-97

॥क॥ उपरोक्त वर्णित वाउवर द्वारा प्रथम वस्तु बिल का भुक्तान सुवर्तिम
 2,08,443.00 ₹0 की राशि का किया गया । वस्तु बिल को जांच करने
 पर पाया गया कि अनुबन्ध को मद संख्या 3 जिसके अन्तर्गत प्रोसेसिंग
 एण्ड लेईंग सोमेट क्वैरीट 1:6:12 की मात्रा 28.01 घनमीटर का भुक्तान
 450.00 ₹0 प्रति घनमीटर को दर से ठेकेदार को कुल राशि 12604.50 ₹0
 पारित किया गया । परन्तु माप पुस्तिका सं०:8022/96 के पृष्ठ 71 व
 35 के अनुसार उक्त मद के माप को गणना 27.35 घनमीटर ही बनती हो
 अतः 0.26 घनमीटर के अधिक लिए गए माप हेतु 450.00 ₹0 प्रतिघनमीटर
 के अधिक राशि ग्राहक को देनी पड़ेगी ।

की दर से संविदाकार को कुल 117.00 ₹ का अधिक भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मद संख्या 4/4 आर0आर0 मैसनरी की मात्रा 246.44 घन मी० के माप हेतु 725.00 ₹ प्रति घन मीटर की दर से मु0*78*68= 1,78,699.00 ₹ का भुगतान पारित किया गया। माप पुस्तिका सं0 8022/96 के पृष्ठ 73 व 45 पर उक्त मद की गणना 246.44 घनमीटर की गई है जबकि इस रिकार्ड प्रविष्टी की गणना करने पर उक्त मात्रा 245.00 घनमीटर ही बनती है। इस प्रकार उक्त मद हेतु 1.34 घनमीटर के अधिक लिए गए माप हेतु 725.00 ₹ प्रति घनमीटर की दर से मुवतिगा 971.50 ₹ की राशि का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः अधिक भुक्तान को गई कुल राशि 1083.50 ₹ 117.00 + 971.50 ₹ को राशि की वसूली दोबिधी से शीघ्र करके अनुपालना का स्थापन आगामी अंश पर करवाया जाए ।

22.

वाउवर संख्या ११ दिनांक २३.७.९६ राशि १३०३५.०० रुपये

वाजवर सं०: 161 दिनांक 31.3.97 राशि 58267.00 रुपये

कार्य का नाम : माडल सैट्रंत जेल काण्डा-6 न० टी-॥ फ्लैट आन्तरिक वाटर सप्लाय व सीवरेज सिस्टम सिद्धि ।

संविदाकार का नाम : श्री जी०एस० चौहान ।

अनुबन्ध संख्या: 24 वर्ष 1995-96

विल संख्या: प्रथम चलत विल व आठवां चलत विल ।

अनुसार मद्यों की मात्रा और वास्तव में जो कार्य हुआ है, में निम्न अनुसार बहुत अन्तर है :-

क्र० ४० मानक कार्य का विवरण कार्य के पूरी होने आठवें अन्तर अन्तर तक अनुमानित वस्तु जिस तक कार्य माप

1.	2।डी।	कोकिल सरफेस एवं रोज नातस	158.73	232.54	73.81	46.50%
		फाटोशन कातर, पोतर इत्यादि कोमोटर		कोमोटर		

2.	5	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग डीओपी 2.61	13.80	11.19	428.73
		सो 38 एमओएम थोक बीड मी० ²	मी० ²		
		सोमेट कंक्रीट 1:2:4			
3.	6	एप्लाईंग ए कोट आफ हाट 2.61	13.81	11.20	429.11
		बिस्मैल 80/100 पूजिंग मी० ²	मी० ²		
		1.70 किमी प्रति वर्ग मीटर			

उपरोक्त अत्यधिक मात्रा में विवरण के सन्दर्भ में कारणों से आगामी अंश पर अवकाश करवाया जाए और इस बारे में अतिरिक्त स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारों से स्वीकृति लेकर नियमितकरण करवाया जाए।

॥ख॥ उपरोक्त निर्माण कार्य के आठवें वार्षिक बिल को जांच करने पर पाया गया कि निम्न प्रतिस्थानापन व अतिरिक्त मदों के निर्माण क्रियान्वयन हेतु रु० 41386.70 रु० को राशि का भुक्तान किया गया परन्तु इन मदों के क्रियान्वयन से सक्षम प्राधिकारों से प्राप्त की गई स्वीकृति व दर निर्धारण सम्बन्धित विवरण भी अंश पर नहीं दिखाया गया अतः तथा इन मदों के निर्माण से सम्बन्धित भुक्तान अन्तिम दरों के आधार पर ही किया जा रहा है। इन अनियमितताओं का शीघ्र निपटारा करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए तथा भविष्य में इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बिल के अतिरिक्त प्रतिस्थापित मद का नाम कार्य का अन्तिम दर किया गया
अनुसार मद मद सं० माप भुक्तान

क्र०सं०					
1	1	—	कटिंग इन अर्थ वर्क व 119.41	250	2985.25
			डिस्पोजल आफ अर्थ मी० ³	प्रति मी० ³	
			वर्क बिड लीड आफ		
			100 मी पी०डब्ल्यू०		
			20% जे० वर्क 80%		
25	25	—	प्रोवाईडिंग फिक्स्ड 40.90	260.00	10634.00
			स्टील डोर व विंडो मी०	प्रति से०मी०	
			प्रोफाईल "जे"		
29	29	—	प्रोवाईडिंग लेईंग 1.81	1365.00	2470.65
			सोमेट कंक्रीट 1:3:6 मी० ³	प्रति मी० ³	
			स्टोन एग्रीमेंट		
30	30	—	प्रोवाईडिंग एण्ड 50.14	1500	752.10
			फोक्सिंग प्लेन मी०	प्रति मी०	
			स्क्वायर ऐज्ड कवर		
			फिक्स्ड 60x12 एमएम		
31	31	—	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग 16.18	400	6472.00
			सोमेट कंक्रीट 1:8:16 च०मी०		
			प्रेडोड स्टोन बिड		
			क्वोरिंग		

17	—	20	प्रोवाईडिंग एण्ड फीसिंग स्वचापर ऐज कबर फील्ड 40x20 एमएम	195.12	10.00	1951.20
18	—	21	प्रोवाईडिंग केब बोर्ड 250x25 थोक फीक्सिंग इन मी0 फेजिसन	50.14	225.0	11281.50
22	—	33	प्रोवाईडिंग रिजिस्टर या टिप्प 60 से0मी0 ओवरजातमी0 प्रति रन मी0	33.80	110.00	4268.00
23	—	34	प्रोवाईडिंग बैली 90से0मी0 ओवर आउट इन प्लेन मी0 प्रति रन मी0 जी0आई0 सीट्स	5.20	110.00	572.00

कुल योग :- 41386.70

23. समायोजन वाउचर संख्या 70 माह 3/97 राशि 459740.83 रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा 459740.83 ₹ के लिए स्टॉक एवं स्टोर के अधिशेष का समायोजन दिखलाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षण में जांच करने पर यह समापेक्षन गलत पाया गया। दिनांक 31.3.97 को जो ऐंज स्टोर की सूचि तैयार की गई है उसके अनुसार स्टोर की कीमत 22,74,904.21 रुपये ली गई है तथा खाते में स्टोर की मुद्र कीमत दिनांक 31.3.97 को 18,15,163.38 रुपये ली गई है व अधिशेष 459740.83 ₹ दिखलाया गया है जो कि जांच करने पर गलत पाया गया। लेखा परीक्षण अनुसार स्टोर की कीमत दिनांक 31.3.97 को सुवर्तित 22,87,361.29 ₹ आनी चाहिए थी जिसके आधार पर स्टोर अधिशेष केवल 472197.91 ₹ बनता है। इस प्रकार लाभ हानि खाते में सुवर्तित 12457.08 ₹ से लाभ कम दिखाया गया है। अतः आवश्यक समायोजन हेतु प्रविष्टी डाली जाए व की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंशिका के समय पर करवाया जाए। अन्तर का विवरण निम्न वर्णित है।

बिन कार्ड सं०	मद का नाम	मात्रा/जारीदर राशि जो ली गई	राशि जो अन्तर टिप्पणी जाती है
बी0एम-45	एल्य टावर बोल्ड 150x10 एमएम	1667 नु 32.40 ₹	45159.03 54010.80 8851.77 जारीदर गलत ली गई है
बी0एम-47	एल्यु0एल0ड्राप	44 नु 75.60 ₹	4711.08 3326.40 11384.68 -
बी0एम-119	एंगल 90x90x6	35.42 कि0 6.65 ₹	2355.43 235.54 2119.89 -
बी0एम-73	टीक प्लाई 6x4	शून्य	21.20 1-1 21.20 मात्रा शून्य थो परन्तु पहल 8x4 ली गई
		2.65 प्रति वर्गफुट	
बी0एम-89	एल्यु0सी0 प्लाट 4 एमएम	शून्य 3.40 प्रति वर्गफुट	54.40 1-1 54.40 पथोपारे

-: 30 :-

एस0एम-6	पीग सीड	56 किलो 41.15₹	523.60	2304.40	1730.80	जारी दर गल्लू सी गई ह 1
एस0एम-16	एस0एस0डब्ल्यू पुरोपिपन	6 नो 425.00₹	593.70	2550.00	1956.30	-"
एस0एम-17	पधोपिपि इण्डियन टाईम डब्ल्यू सी0	18 नो 270.00₹	1404.00	4860.00	3456.00	-"
एस0एम-23	एस0सी0आई0ब्रश 4"x4"	7 नो 113.46₹	140.70	794.22	653.52	-"
एस0एम0-39	एस0सी0आई0रोबैंड 4"	3 नो 86.00₹	126.00	258.00	132.00	-"
एस0एम0-40	-"- प्लेन बैंड 4"	4 नो 60.95₹	168.00	243.80	75.80	-"
एस0एम0-55	ब्लैक प्लास्टिक सीट	10 नो 300.00₹	1831.50	3000.00	1163.50	-"
एस0एम0-57	सी0पी0ग्रास बैक 1½"x40 एमएम	38 नो 80.00₹	2838.00	3040.00	152.00	-"
एस0एम0-58	-"- टाबल रोड 24"	7 नो 280.00₹	1505.00	1900.00	455.00	-"
एस0एम0-59	-"- पीसर रोड 150	36 नो 228.00₹	7740.00	8208.00	468.00	-"
एस0एम0-60	-"- बोटल ट्रेप 32एमएम	8 नो 305.00₹	2360.00	2440.00	80.00	-"
एस0एम0-61	-"- स्लोपर रोड 15 एमएम	70 नो 208.00₹	13650.00	14560.00	910.00	-"
एस0एम0-62	-"- 15एमएम	50 नो 208.00₹	9750.00	10400.00	650.00	-"
एस0एम0-65	सी0पी0ग्रास बैक 10 नो	550 नो	4450.00	5500.00	1050.00	-"
एस0एम0-73	-"- बैंड 45सी0मी0	2 नो 385.00₹	532.00	770.00	238.00	-"
एस0एम0-75	इण्डियन डब्ल्यूसी0	10 नो 500.00	12800.00	5000.00	17300.00	-"
एस0एम0-76	फूट रैस्ट	5 जोडी 105.00₹	400.00	525.00	125.00	-"
डब्ल्यू0एम0-10	जो0आई01/2"	159 नो 14.46₹	771.58	194.25	22.67	-"
-"- 11	जो0आई0 3/4"	29 नो 10.00₹	55.10	290.00	234.90	-"
-"- 12	जो0आई0 1¼"	22 नो 18.00₹	75.90	396.00	320.10	-"
डब्ल्यू0-15	-"- बैंड *½ 1"	40 नो 10.00₹	148.00	400.00	252.00	-"
-"- 16	-"- बैंड 1¼"	1 नो 12.00₹	4.90	12.00	7.10	-"
-"- 20	-"- रडियुसर 32x15	68 नो 5.00₹	139.40	340.00	200.60	-"
-"- 33	-"- पाईम 25एमएम	111.03 नो 21.30₹	1717.74	2364.93	647.19	-"
-"- 62	-"- फुलवे	गुन्य	50.00	1-1 50.00	12457.08₹	-"

कुल योग

भविष्य में शेष पड़े स्टोर का मुल्यांकन करते समय विशेष सावधानी बरती जाए क्योंकि पिछले कई वर्षों से अंशधारकों के दौरान ऐसी आपत्ति बार-बार उठाए जाने के बावजूद भी इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

24.

वाउचर संख्या 172 मास 3/97 राशि 50,209/- रुपये

क. सैन्ट्रल जेल कण्डा के स्वागत एवं गार्ड कक्ष के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रथम वक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य के अनुबन्ध संख्या 17 वर्ष 1996-97 अनुसार संविदाकार ने गुरुवरण इण्डस्ट्रियल द्वारा किए गए कार्य को कुल लागत पर 1.5% की दर से छूट प्रदान की जानी अनुबन्धित थी। प्रथम बिल तक किए गए कार्य को कुल लागत 70,184/- रु. बताई थी। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार इस बिल में से 1.5% की दर से कुल 1053/- रु. की राशि की कटौती छूट के रूप में की जानी अपेक्षित थी। परन्तु संविदाकार के बिल में से इस राशि की कटौती नहीं की गई।

की टीवी

इस राशि से शीघ्र वसूली करके अनुपालना की जांच आगामी अंशधारकों पर करवाई जाए।

ख. इसी निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 8003 पृष्ठ संख्या 68 के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार को 0.550 मी० टन स्टील निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु स्टॉक से जारी की गई थी परन्तु इन्डेंट संख्या माप पुस्तिका पर अंकित न था। इसके अतिरिक्त स्टॉक से जारी की गई स्टील का अभी तक भी लेखाओं में समायोजन नहीं किया गया था। इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त वांछित कार्रवाई शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंशधारकों पर अवगत करवाया जाए।

25.

जी०आर० संख्या 3070 दिनांक 1.7.96 :-

जी०आर० संख्या 3070 दिनांक 1.7.96 द्वारा 100 अदद स्टील शरिंग प्लेटें साईज 120x60 सेमी० आवास बोर्ड मण्डल परवाणू से प्राप्त की गई परन्तु इन प्लेटों की बिन कार्ड/टो०एण्ड पी० रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दिखाई गई तथा न ही इन प्लेटों की कीमत के सम्बन्ध में लेखाओं में आवश्यक समायोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त इन प्लेटों के आगामी उपयोग से हुई आय का विवरण भी लेखा परीक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त समस्त अभिलेख अधिकांश अभिलेखों द्वारा स्थापित करवाकर आगामी अंशधारकों पर प्रस्तुत किया जाए।

26.

समायोजन वाउचर संख्या 17 मास 10/96 :-

इन्डेंट संख्या 3118 दिनांक 10.8.96 द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा संविदाकार को 25 अदद शरिंग स्टील प्लेटें जारी की गई दर्शाई थी। परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण जैसे कि बिन कार्ड/टो०एण्ड पी० रजिस्टर स्थापित अंशधारकों पर उपलब्ध नहीं करवाए गए। उक्त अभिलेख आगामी अंशधारकों पर उपलब्ध करवाया जाए।

27.

कार्य का नाम : c/o Building for HIPRA - fairlawns (sh c/o)
Lectures, glasses - cum - Reception Hall, 1/C internal water
supply & Sanitary installation.
अनुबन्ध संख्या : 18 वर्ष 1989-90

वाक्य संख्या 87 मास 3/97 :- उक्त कार्य का ऑडिट निर्माण मण्डल-1 शिमला कार्यालय पत्र संख्या: एचओबी/ए-2/304/89-6271-76 दिनांक 11.12.89 द्वारा ठेकेदार श्री प्रेम सिंह को कुल राशि 11,89,698.19 ₹ के लिए किया गया। इस कार्य के नवम एवं अन्तिम बिल के अंश के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

॥क॥ नवम बिल अनुसार ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: 888/94 के पृष्ठ-44 से 100 तक दर्ज की गई थीं। बिल की मद संख्या: 25/29 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 30.62 वर्ग मी० का भुक्तान 275/- ₹ प्रति वर्ग मी० की दर से कुल 8420.50 ₹ ठेकेदार को करने के साथ 108x108x6एमएम की टाइल लगाने हेतु 30% अर्थात् 2526.15 ₹ 30% आप 8420.50 ₹ अनुवर्धित दर में बढ़ोतरी प्रदान कर अतिरिक्त भुक्तान किया गया परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या: 704/87 पृष्ठ-93 की मद संख्या 3/29 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह मद बिना किसी बदलाव के अनुबन्ध के अनुसार ही निष्पादित हुई है। अतः अनुबन्धित दर में दो गई 30% की अतिरिक्त बढ़ोतरी अनुचित है। इस प्रकार ठेकेदार को 2526.15 ₹ का जो अनुचित एवं अनियमित भुक्तान किया गया है उसको दोषों से शीघ्र वसूली करके आवास बोर्ड की निधि में शीघ्र भरपाई करके अनुपालना से अंश को अवगत करवाया जाए।

॥ख॥ बिल की मद संख्या 17/17 पृष्ठ-57 की मात्रा 7.59 घन मी० का भुक्तान 13000/- ₹ प्रति घन मी० की दर से ठेकेदार को किया गया जिसमें माप पुस्तिका संख्या 705/87 पृष्ठ-92 के अनुसार 0.456 घन मी० की प्रमात्रा भी सम्मिलित थी जबकि वास्तव में यह मात्रा केवल 0.435 घन मी० बनती थी। इस प्रकार ठेकेदार को 0.021 घन मी० मात्रा का 13000/- ₹ प्रति घन मी० की दर से कुल 273/- ₹ का अधिक भुक्तान किया गया। इस राशि को वसूली शीघ्र करके अनुपालना अगले अंश के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

॥ग॥ बिल मद संख्या 24/33 पृष्ठ-93 की मात्रा 0.46 सै०मी० का भुक्तान 10/- ₹ प्रति सै०मी० की दर से 4.60 ₹ ठेकेदार को किया गया जबकि वास्तव में यह राशि कुल 4.60 ₹ बनती है। अतः इस प्रकार ठेकेदार को 455.40 ₹ का अधिक भुक्तान किया गया। इस राशि को शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

॥घ॥ बिल की मद संख्या 27/एसआई पृष्ठ-94 की मात्रा 2 न० का भुक्तान 149.15 ₹ प्रत्येक की दर से ठेकेदार को किया गया। परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 704/86 पृष्ठ-86 मद संख्या 6/18 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि के अनुसार निष्पादित कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 18 के अनुबन्ध है न कि बदला हुआ। अतः इस निष्पादित कार्य का भुक्तान अनुबन्ध के अनुसार 75/- ₹ प्रत्येक की दर से किया जाना अपेक्षित था न कि 149.15 ₹ प्रत्येक की दर से। इस प्रकार ठेकेदार को 148.30 ₹ का अधिक भुक्तान 2x 149.15-75.00 ₹

किया गया। अधिक भुक्तान को गई 148.30₹ को शीघ्र वसूल करके अनुपातना से अक्षेप को अवगत कराया जाए।

॥ 60 ॥ बिल को अतिरिक्त मद संख्या 59 ॥पृष्ठ-78॥ की मात्रा 69.30 वर्ग मी० का भुक्तान 291.20 ₹ प्रति वर्ग मी० को निर्धारित दर से किया गया। इस अतिरिक्त मद को दर के निर्धारण/विवरण अभिलेख को जांच के दौरान पाया गया कि विवरण में जो गई सामान की दुलाई रु० 10/-₹ पर भी 15% छेदार का लाभ लगाया गया है जबकि नियमानुसार दुलाई की राशि पर छेदार को लाभ नहीं दिया जाना था। इस त्रुटि के कारण वास्तव में यह दर 291.20 ₹ को अपेक्षा 289.70 ₹ प्रति वर्ग मी० बनती है। अतः इस प्रकार छेदार को 103.95 ₹ 69.30 × 291.20 - 289.70 ॥ का अधिक भुक्तान किया गया। इस राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपातना आगामी अक्षेप के दौरान सन्तुष्ट किया जाए।

॥ 4 ॥ बिल को अतिरिक्त मद संख्या: 48 ॥पृष्ठ-73॥ की मात्रा 33 वर्ग मी० का भुक्तान 615.80 ₹ प्रति वर्ग मी० को निर्धारित दर से छेदार को किया गया। इस अतिरिक्त मद के दर निर्धारण/विवरण के अक्षेप करने पर यह दर 615.80 ₹ को अपेक्षा 610.95 ₹ 33 वर्ग मी० × 615.80 - 610.95 ॥ का अधिक भुक्तान किया गया। इस राशि को वसूली शीघ्र करके आवास बोर्ड निधि में जमा कराया जाए।

॥ 6 ॥ बिल के पेरिशिस्ट "बी" को अतिरिक्त मद संख्या: 31 ॥पृष्ठ-96॥ की मात्रा 1.70 का भुक्तान 1086.10 ₹ प्रत्येक को निर्धारित दर से छेदार को किया गया। इस अतिरिक्त मद को दर के विवरण के अक्षेप के दौरान पाया गया कि इस मद को दर छेदार के आन्तरिक डबल्यू एस एण्ड एसआई के ओवरऑल प्रिमियम 159.24% लगाकर निर्धारित की गई जबकि नियमानुसार वास्तव में इस मद का दर निर्धारण अनुबन्ध को धारा 12-ए ॥ 11 ॥ के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित होनी चाहिए थी। यह अतिरिक्त मद प्रिमियम केस आफ वर्क में पड़ती है क्योंकि मानक दर सूचि की मद संख्या 25.93 जो कि पहले से अनुबन्ध में मौजूद थी मद संख्या 4 पेरिशिस्ट "बी" को मानक दर सूचि की मद संख्या 25.92 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

दर निर्धारण/विवरण

Substituted items

Providing and fixing 10.0/12.50/15.00 liters vitreous China low level flushing cistern with ~~spare~~ a pair of C.I or mild Steel brackets, complete with fittings such as lead valve less syphon, 15 mm nominal size brass ball valve with polythene float, C.P. brass handle unions and couplings for connections with inlet, outlet and overflow pipes, 40mm dia C.P. flush bend including cutting holes in walls and making good the same and connecting the flush bend with cistern and closet (overflow pipe to be measured and paid for separately.

Rate as per HPSR, 1979
item No. 25.92

Rs.
Rs. 418.95

Rate quoted by the contractor
for high level C.I. flushing
cistern with a pair of C.I. or
mild Steel brackets item No. 4
of Annexure 'B' (Schedule
item No. 25.93)

Rs. 280/- (Rs. 350/- Less
20% Rebate)

Scheduled Rate as per HPSR
1979 for item No. 25.93

Rs. 154.45

Hence Rate works out for

substituted item $\frac{280.00 \times 418.95}{154.45} =$ Rs. 759.50

इस प्रकार ऊँदर को 326.60 रु. 11 रु. 1086.10-759.50 रु. का अधिक
भुगतान किया गया। इस राशि को शीघ्र भरवाई करके अनुपातना से
अधिक को अग्रत करवाया जाए।

1 वृ. उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित एम० ए० ए० रजिस्टर बार-2 जाग्रह
करने पर भी अधिक पर प्रस्तुत नहीं किए गए। सम्बन्धित रजिस्टर
जागामी अधिक के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

28.

निम्नलिखित भुगतान वाञ्छरों को जांच करने पर पाया गया कि निम्न
लिखित संविदाकारों द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर प्रत्येक के
सामने दर्शाई सीमेंट की बोरिंगों की क्षति की थी। अनुबन्ध को क्लॉज
42.2 के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक वलत विल का दावा प्रस्तुत कर
करते समय बैग कोलेक्शन एजेंट से उपयोग की गई सीमेंट की बोरिंगों
क्षेत्र में से कम से कम 90 प्रतिशत खाली बोरिंगों को रसीद प्राप्त करके
बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा उपयोग/जारी की गई बोरिंगों
में से कम से कम 90 प्रतिशत खाली बोरिंगों को वसूली संविदाकार से
सु० एक रुपया प्रति बोरी की दर से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु
निम्नलिखित वलत विलों के अनुसार न तो संविदाकार ने रसीद ही
प्रस्तुत की और न ही खाली बोरिंगों को कोमा वसूल की गई। अतः
वसूली न किए जाने के कारणों से अधिक को अग्रत करवाया जाए तथा
उपरोक्त शर्तानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए :-

वा० सं० मास कार्य का नाम

संविदाकार का नाम राशि

अनु० की गई
सीमेंट की
बोरिंगों
की संख्या

1	7/96	माँडर सेन्द्रु जेत, काण्डा 5 न० टाईम-6	श्री अशोक कुमार	137615.00	216
24	7/96	10 न० ए० आर्इ० जी०	श्री ए० ए० ए० फिस्टा	1356162/-	1980
26	7/96	सेन्द्रु जेत किवन बजाक	श्री अनिल चौहान	34430/-	80
91	7/96	माँडर सेन्द्रु जेत काण्डा 6 न० टाईम-2	श्री बी० ए० ए० चौहान	83888	335
95	7/96	32 न० श्रेणी-2 फेडस सजाती	श्री महिन्दर सिंह मल्ली	190936/-	6960
97	7/96	माँडर सेन्द्रु जेत काण्डा, अतिरिक्त माँडर	श्री अश्वनी कुमार	100000/-	500

22	3/97	4न0 ग्रेणी-2 फेस्ट स्टावरी हिल	श्री त्रिलोक सिंह	107770	1390
66व 174	3/97	12न0 एच0आई0जी0रोहडू	श्री जो0पो0कामटा	240696	650
100	3/97	24न0 ग्रेणी-3 संजौतो	डी0के0लक्षनपाल	208443	515
112	3/97	8न0 एच0आई0जी0रोहडू	श्री त्रिलोक सिंह	141843	2080
122	3/97	माडल सेंद्रल जेल काण्डा, 5न0 टाइम-3	श्री अशोक कुमार	25920	800
128	3/97	6 न0एच0आई0जी0रोहडू	एच0एस0मिस्टा	88989	350
130	3/97	10न0एच0आई0जी0रोहडू	एच0एस0मिस्टा	67089	2150
161	3/97	सैन्द्रल जेल काण्डा 6न0 टाइम-2	बो0एस0बौहान	58267	954
166	3/97	सैन्द्रल जेल काण्डा 24 न0 वरक्ष	अशोक कुमार	127067	1046
168	3/97	सैन्द्रल जेल क्विन ब्लॉक	अनिल बौहान	70908	270
170	3/97	सैन्द्रल जेल हाई सैक्युरिटी वरक्ष	गुरवरण इंडस्ट्रीज	290086	2820
172	3/97	सैन्द्रल जेल स्वागत कक्ष	-यधोपरि-	50209	91
176	3/97	लोली-डे-लोम कुल्छे हुविशविद्यालय	त्रिलोक चन्द		226
181	3/97	सैन्द्रल जेल 2 न0 ग्रेणी-4	अनिल बौहान		590
					24003 बोरे

29.

वाजवर संख्या 24 दिनांक 5.7.96 राशि 1,19,620/- रुपये
रोहडू में सामाजिक आवासीय योजना के अधीन 10 न0 एच0आई0जी0
2 मकानों के निर्माण कार्य का ठेका श्री हरदयाल सिंह फिस्टा को
अनुबन्ध 6 वर्ष 1994-95 द्वारा दिया गया ।

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित 9वें वस्तु वित्त, जिसको रिकार्ड
एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 8015 पृष्ठ 12 से 67 तक
को गई है, को पड़ताल करने पर पाया गया कि मद संख्या 20/37,
15 एमएम सीमेन्ट प्लास्टर लाबी को दिवार से सम्बन्धित रिकार्ड
प्रविष्टियों को गणना गलत की गई है ।

पृष्ठ 14 माप पुस्तिका संख्या 8015

XXXXX 2.21+1.32	गणना को गई	गणना जानी थी
2.57	18.14	9.07
1.49+1.19	06.97	3.48

25.11 घनमी0 12.55 घनमी0

इस प्रकार गलत गणना करने पर कुल 12.56 घन मीटर 25.11-12.55
माप अधिक बढ़ाए जाने के कारण संविदाकार को इस मद हेतु 32 रुपये
प्रति घन मीटर की दर से कुल 402/- ₹ का अधिक भुगतान किया गया है
इसी प्रकार माप पुस्तिका संख्या 8015 पृष्ठ 42 पर
परिशिष्ट "ब" की मद संख्या 9/31 को गणना 1345 सेटीमीटर के
स्थान पर 1435 सेटीमीटर की गई है इस प्रकार 90 सेटीमीटर 1435-1345
मात्रा का भुगतान 0.55 रुपये प्रति सेटीमीटर की दर से कुल 49.50 ₹
का अधिक भुगतान किया गया है ।

उक्त गणना अनुसार अधिक भुक्तान को गई कुल 402+49.50= 451.50 रुपये की राशि को दोनो से शोघ्न वसूली को जाए ।

30.

वाजवर संख्या: 58 दिनांक 13.3.97 राशि 6467/-रुपये

मॉडल सेन्द्रल जेल, काण्डा में प्रशासनिक ब्लाक में प्रोवाइडिंग/फिक्सिंग 40 एम0एम0 फिक् 2 क्लास देवदार बुड शर्टर का ठेका श्री अश्वनी कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 27 वर्ष 1995-96 द्वारा दिया गया ।

उक्त निर्माण कार्य के दूसरे एवं अन्तिम बिल जिसकी रिकार्ड एब लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 8004 पृष्ठ 74 से 77 तक दर्ज की गई हैं, को पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग 35 एम0एम0 फिक् पेनल डोर शर्टर की कुल मात्रा 5.64 घनमी0 से सम्बन्धित किए गए निर्माण कार्य का अतिरिक्त मद के रूप में 956.25 रुपये प्रतिघन मीटर की दर से भुक्तान किया गया । परन्तु दर निर्धारण सम्बन्धों विवरणिका अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई । अतः भुक्तान की गई राशि के औचित्य को अंकेक्षण पर जांच नहीं की जा सके । उक्त विवरणिका सक्षम अधिकारों से अनुमोदित करवा कर आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु उपलब्ध करवाई जाए ।

31.

वाजवर संख्या 181 दिनांक 31.3.97 राशि 1,93,554/-रुपये

क) काण्डा में मॉडल सेन्द्रल जेल के अन्तर्गत 2 न0 टाइम-4 क्वार्टरस के निर्माण कार्य का ठेका श्री अनिल चौहान संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 16 वर्ष 1995-96, अवार्ड पत्र संख्या: एव0बी0ई/ए-214111/95-4336-43 दिनांक 27.9.95 द्वारा रु6,99,112/-रुपये का दिया गया था ।

उक्त निर्माण कार्य के 5वें वस्तु बिल जिस की रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 8021 पृष्ठ 26 से 56,7982 पृष्ठ 27 से 51 पर की गई हैं, को पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त बिल को मद संख्या 29/27 वाईट ग्लेज्ड टाईलज 6 एम0एम0 फिक् का भुक्तान 63.75 वर्ग मीटर हेतु 580 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से कुल राशि 36975/-रुपये किया गया है जबकि अनुबन्ध के अनुसार इस मद की नेगोशिएट दर 450/-रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित थी । इस प्रकार संविदाकार को 63.75 वर्ग मीटर का 450 रुपये के बजाए 580/-रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुक्तान करने पर कुल 63.75[580-450]= 8287.50 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया है । इस राशि को दोनो से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

ख) 5वें वस्तु बिल तक 8 अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों के निर्माण हेतु रु01,21,236.26 रुपये का भुक्तान किया गया है । परन्तु उक्त अतिरिक्त एवं स्थानापन्न मदों के दर निर्धारण अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए । दर विवरणिका निर्धारण सम्बन्धों अभिलेख सक्षम अधिकारों से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए । अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान भारी मात्रा में राशिमां संविदाकारों को अग्रिम रूप में इस आधार पर भुक्तान कर दी जाती रही कि इन संविदाकारों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिल मण्डल स्तर पर प्रक्रियाधीन थे । इन भुक्तानों के सम्बन्ध में माप

32.

-: 36 :-

सुस्तिकाओं में भी कोई प्रविष्टियाँ नहीं की जाती रही। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के अनुबन्धों के अनुसार भी अग्रिम रूप में राशि भुक्तान करने वाले कोई शर्त नहीं थी अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न संविदाकारों को अनियमित रूप से आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ही इन राशियों का भुक्तान किया जाता रहा है इस अनियमितता वाले औक्त्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में कोई भी भुक्तान करने से पूर्व नियमों की पालना सुनिश्चिता की जाए :-

वा0सं0	दिनांक	राशि रु0	संविदाकार का नाम	टिप्पणी
131	30.9.95	1,00,000	श्री प्रेम सिंह	संविदाकार का नवाँ एवं अन्तिम बिल वा0सं0 87 दिनांक 17.3.97 को पारित किया गया अग्रिम भुक्तान 30.9.95 को किया गया।
10	2.7.96	22,000	—	माडल सैन्ट्रल जेल, काण्डा का नवाँ वस्तु बिल वा0सं0 56 दिनांक 13.3.97 को पारित किया गया।
19	5.3.97	60,000	श्री अरवनी कुमार	5न0 ग्रेणो-3 का 6वाँ वस्तु बिल वा0सं0 122 दिनांक 29.3.97 को पारित किया गया।
114	26.3.97	50,000	श्री अशोक कुमार वर्मा	माडल सैन्ट्रल जेल, काण्डा 7वाँ वस्तु बिल।
34	8.11.98	60,000	श्री अरवनी कुमार	माडल सैन्ट्रल जेल चौथा वस्तु बिल।
35	8.11.96	3,00,000	मै0 गुरवर्ण इन्डस्ट्रीज	माडल सैन्ट्रल जेल 5वाँ वस्तु बिल
36	8.11.96	39,000	श्री अशोक कुमार	सैन्ट्रल जेल दूसरा वस्तु बिल
37	8.11.96	25,000	श्री अरवनी कुमार	माडल सैन्ट्रल जेल 5वाँ वस्तु बिल लाई सकेनरीटो नेरेकस
56	19.2.97	1,50,000	मै0 गुरवर्ण इन्डस्ट्रीज	माडल सैन्ट्रल जेल 5न0 ग्रेणो -3 क्वार्टर चौथा वस्तु बिल
8	1.1.97	35,000	मै0 अशोक कुमार	

33. वाहन संख्या एच0पी0-03-0298 की लागत रु० को पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित सिधियों की लागत रु० में कातम संख्या: 7,8,9 व 10 भरे नहीं गए थे। अतः यहाँ प्रविष्टि नहीं हो सकी कि किस किस अधिकारी ने किस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया है। इसके पर प्रतीत होता है कि वाहन का अन्यत्र दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वाहन के उपयोग करने लगातार पृ०..37/-

देतु निर्धारित दर से वसूली करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

<u>दिनांक</u>	<u>दूरी कि०मी०</u>
1.7.96	30
3.7.96	16
10.7.96	60
12.7.96	25
13.7.96	45
14.7.96	25
15.7.96	35
17.7.96	30
18.7.96	330
19.7.96	168
20.7.96	180
21.7.96 से 25.9.96	52
30.8.96	55
14.11.96 से	575
26.11.96	
7.1.97 से 14.1.97	234

1860 किलो मीटर

34.

इसी तरह वाहन संख्या एव०पी०-०३-०२९८ की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि इस वाहन के उपयोग से सम्बन्धित व्यय वर्ष 1996-97 के अन्त तक वाहन को आऊट टर्न दर से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट किया जाना अपेक्षित था परन्तु मास 3/97 तक सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट नहीं किया गया था जबकि इस गाड़ी को देखभाल एवं सुरम्भत सारो में पदोस एवं सुरम्भत से सम्बन्धित सारा खर्चा डेबिट किया गया है। आऊट टर्न दर से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट न करने के कारण मण्डल के ले खाजों को वर्ष 1996-97 की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती। इस अनियमितता जारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन से सम्बन्धित व्यय को शीघ्र सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

35.

दिनांक 4.10.96 से 14.10.96 तक आवास बोर्ड मण्डल-1 शिमला के वाहन का प्रयोग चुनाव कार्यालय द्वारा शिमला विधान सभा क्षेत्र में चुनाव के सम्बन्ध में किया गया। परन्तु वाहन के प्रयोग से सम्बन्धित देय राशियों को वसूली सम्बन्धित कार्यालय से अभी तक नहीं की गई। उपरोक्त अवधि में वाहन 682 कि०मी० चलया गया था।
उक्त वाहन के प्रयोग से सम्बन्धित राशि को शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

36

वाहन संख्या एव०पी०-०३-०२९८ की लॉग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस वाहन को निम्नलिखित दिनांकों पर निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाया गया परन्तु इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश/अधिसूचनाएं इत्यादि अंश पर प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त अभिलेख आगामी अंश पर उपलब्ध

करवाया जाए अन्यथा अनाधिकृत रूप से की गई पात्राओं से सम्बन्धित व्यय को बसुली दोषियों से शीघ्र करके अनुपातना आगामी अंश पर दिखाई जाए :-

दिनांक	कहां से कहा तक	वाहन द्वारा तय दूरी [कि०मी०]	वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी
19.8.96	शिमला रोड्डू लोकल	157	स० अभिमन्ता-11
20.8.96	रोड्डू शिमला लोकल	116	-पथोपरि-
26.8.96	लोकल सोतन शिमला वापसी	94	स० अभिमन्ता-1
27.8.96	शिमला रोड्डू लोकल	48	स० अभिमन्ता-1
26.8.96	शामलाघाट शिमला वापसी	66	-पथोपरि-
27.8.96	शिमला रामपुर लोकल	145	स० अभिमन्ता-11
28.8.96	रामपुर शिमला	141	-पथोपरि-
3.10.96	काण्डा एवं वापसी शिमला	70	स० अभिमन्ता-1
25.10.96	जाबु अतीनो समरहित	40	-पथोपरि-
28.12.96	शिमला रोड्डू लोकल	156	स० अभिमन्ता-11
29.12.96	रोड्डू शिमला	161	- पथोपरि-
30.12.96	शिमला काण्डा वापसी	54	स० अभिमन्ता-1
4.2.97	समरहित, जाबु, शिमला	41	-पथोपरि-
6.2.97	दुली, निगम बिलार, घोड़ा चौकी	39	श्री रान्ता, क०स०
27.5.96	शिमला दुली लोकल	78	तहसीलदार
28.9.96	जाबु लोकल शिमला	60	सहायक अभिमन्ता-1
29.9.96	शिमला रोड्डू	131	स० अभिमन्ता-11
30.9.96	रोड्डू वापसी	114	-पथोपरि-
3.11.96	शिमला रोड्डू	140	-पथोपरि-
4.11.96	रोड्डू वापसी	135	-पथोपरि-
1.3.97	शिमला लोकल	68	सहायक अभिमन्ता-1
5.3.97	शिमला काण्डा वापसी	79	-पथोपरि-
6.3.97	शिमला बण्डो गढ़ वापसी	277	क० अभिमन्ता
7.3.97	शिमला लोकल	59	सहायक अभिमन्ता-1
28.3.97	शिमला रामपुर बराहन	162	सहायक अभिमन्ता-11
29.3.97	बराहन शिमला	181	-पथोपरि-

37.

समायोजन वाउचर संख्या 24 मास 3/97 राशि 1206/- व्यय

॥ क॥ इस समायोजन वाउचर द्वारा मु० 1206/- व्यय को राशि जार/एम जीप एच० आ ई० एच०-2744 को डेबिट तथा स्टाफ अग्रिम श्री रामजी दास वालक शीर्ष को क्रेडिट करके समायोजन की गई ।

इस वाउचर को पड़ताल करने पर पाया गया कि जीप स० एच० आ ई० एच०-2744 को जार/एम के लिए मास 6/95 में स्टाफ अग्रिम दिया गया परन्तु इस राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख मास 3/97 में समायोजन किया गया । इस प्रकार अति विलम्ब से लगभग 21 मास के उपरान्त स्टाफ अग्रिम के समायोजन कार्य औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

॥ख॥ उक्त समापोजन वाउचर के साथ संलग्न मै0 हिमाचल आटो स्वेयस, रामपुर लुइसर के कैश मैमों संख्या 2526 दिनांक 28.6.95 के अनुसार दिनांक 28.6.95 को गाड़ी को सुरम्भत रामपुर में को गई दर्शाई है जबकि उक्त वाहन को लाग चुक अनुसार यह वाहन उक्त दिनांक पर शिमला में था । इस कैश मैमों के औचित्य बारे छान-बीन शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

38.

अंश के दौरान यह बताया गया कि सर्व श्री केतराम त्रिपिक तथा राम सात चपड़ासी अंश अधि के दौरान आवास बोर्ड के मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं जबकि मण्डल के मास 7/96 व 3/97 के केतन बिलों अनुसार उक्त कर्मचारियों को केतन का भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा किया जा रहा था । परन्तु इन कर्मचारियों के केतन बिलों के साथ आवास बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त मासिक अनुपस्थिति विवरणिकाएं संलग्न नहीं थीं । उक्त विवरणिकाएं अब प्राप्त करके केतन बिलों के साथ संलग्न की जाए तथा भविष्य में भी अनुपालना सुनिश्चित की जाए

39.

अधिसूची अभियन्ता शिमला मण्डल न0 1 के कार्यालय आदेश संख्या: एच0बी0ई0/ई0-10/95-खड-15-1038-45 दिनांक 17.6.96 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री बी0के0शर्मा, मण्डलीय लेखा अधिकारी को प्रत्यर्पित करने पर दिनांक 17.6.96 ॥पूर्वाह्न॥ को कार्यालय मुक्त किया गया था । अन्तिम केतन प्रमाण पत्र के अनुसार उन्हें 16.6.96 तक केतन का भुगतान किया गया दर्शाया था । परन्तु केतन रजिस्टर वर्ष 1996-97 के पृष्ठ 5 तथा वाउचर संख्या 3 मास 7/96 के अवलोकन पर पाया गया कि श्री बी0के0शर्मा, मण्डलीय लेखा अधिकारी को निम्न विवरणानुसार 17 दिन के केतन का भुगतान किया गया था :-

पूरे मास का केतन	दिया गया केतन	देय केतन	अधिक केतन
मूल केतन	2825.00	1601.00	
ज0 राहत	283.00	160.00	
मंहगाई भत्ता	3842.00	2177.00	
प्रतिनियुक्ति भत्ता	283.00	160.00	
राजधानी भत्ता	100.00	56.00	
अन्तिम राहत	100.00	56.00	
प्रतिभूतक भत्ता	200.00	113.00	
मकान किराया भत्ता	500.00	283.00	
निली केतन	40.00	23.00	
	8173.00	4629.00	4359.00 270.00

अधिक भुगतान की गई राशि की दोषों से बर्ती करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए ।

40.

पात्रा भत्ता दावों को पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को पात्रा भत्ता दावों का भुगतान अधिक किया गया है । दोषियों से अधिक भुगतान को बर्ती शीघ्र को जाए तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए :-

वा0सं0 दिनांक	दो गई राशि	देय राशि	अधिक अदायगी	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विवरण
197 31.3.97	360.00	328.00	32.00	श्री बी0पी0शर्मा,	मात्रा किराया
" "	760.00	739.00	21.00	सहायक अभियन्ता	व दैनिक भत्ता
" "	465.00	450.00	15.00	श्री लेख राज शर्मा	किराया
" "				सुपरवाइजर	
" "				-यथोपरि-	" "
जोड़ 68.00 ₹0					

41. निम्नलिखित व्यय प्रतिपूर्ति दावों को पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नौचे तिथि औपचारिक/मदों का भुगतान किया गया है जो कि प्रतिपूर्ति के लिए मान्य नहीं थे। ऐसे औपचारिकों को कोष को वसूलो सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अक्षेपण पर दिखाई जाए :-

वा0सं0 दिनांक	दो गई राशि	देय राशि	अधिक अदायगी	औपचारिकों को देय नहीं थे	कर्मचारी का नाम पद
79 18.7.96	149.00	75.00	74.00	केन्डीड टोवी शेम्पु	श्रीमति शिव देवी क0 स0
" "	323.00	--	323.00	आपैक्टिक दवाईया	श्री एन0के0सिंघ
83 20.7.96	337.00	308.00	29.00	वि0सिनरल	-यथोपरि-
83 " "	52.00	28.00	24.00	अन्दरे डरोप्स	श्री एन0के0सिंघ स0 अभियन्ता
196 31.7.96	1624.00	1124.00	500.00	सो0टी0स्केन हेड0कोन्ट0	श्री शिवपालीसंह वास्तुकार
जोड़ 950.00 ₹0					

42. स्टाफ अग्रिम रजिस्टर को जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशियां अपने पास रखी गई थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में राशियां अपने पास रखने के साथ-2 इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियां स्विकृत की जाती रही। इस अनियमितता के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के पास निम्न विवरणानुसार भारी मात्रा में राशियां रखी गई रही। यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। भविष्य में इस अनियमितता पर रोक लगाने हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए :-

1. श्री कल्याण सिंह, क0अभियन्ता

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में राशि जो अपने पास रखी।
9/96	8000.00	--	8000.00
10/96	--	--	8000.00
11/96	--	--	8000.00
12/96	--	--	8000.00
1/97	--	--	8000.00
2/97	12000.00	--	20000.00

2। श्री दिनेश कुमार कश्यप संजो

9/96	24950.00	—	24950.00
10/96	25500.00	24950.00	25500.00
11/96	28000.00	25500.00	28000.00
12/96	22500.00	28000.00	22500.00
1/97	26000.00	13867.00	34633.00
2/97	15000.00	20839.00	28794.00

3। श्री राजिन्दर, डाईवर

7/96	3000.00	—	3000.00
8/96	—	—	3000.00
9/96	—	—	3000.00
10/96	—	—	3000.00
11/96	500.00	—	3500.00
12/96	—	—	3500.00
1/97	300.00	—	3800.00

4। श्री प्रोतम सिंह को अभियन्ता

11/96	1500.00	—	1500.00
12/96	—	—	1500.00
2/97	5000.00	—	1500.00

5। श्री अरुण कुमार को अभियन्ता

3/96	2000.00	—	2000.00
9/96	10000.00	—	12000.00
10/96	—	—	12000.00
11/96	—	—	12000.00
12/96	3000.00	—	15000.00

15.00.00
₹ 31.3.97 तक सम्मिलित

6। श्री राज, डाईवर

4/96	1800.00	—	1800.00
5/96	2200.00	—	4000.00
6/96	1500.00	—	5500.00
7/96	500.00	—	6000.00
8/96	1500.00	4090.00	3410.00
9/96	3100.00	—	6510.00
11/96	500.00	—	7010.00
12/96	1000.00	—	8010.00
1/97	—	—	8010.00
2/97	1100.00	—	9110.00

7। श्री एनकेएसिंघरा संजो अभियन्ता

4/96	21000.00	—	21000.00
5/96	25000.00	—	46000.00
6/96	31800.00	46000.00	31800.00
7/96	41000.00	520.00	72280.00
8/96	43900.00	—	116180.00
9/96	30750.00	31279.80	115650.20
10/96	35000.00	—	150650.20
11/96	35800.00	—	186450.20
12/96	26775.00	146773.00	66452.20
1/97	36056.00	59471.00	43037.20
2/97	34360.00	—	77379.20

8। श्री गीता राम, को अभियन्ता

4/96	—	311.00	311 फीट
6/96	500.00	—	4689.00
7/96	—	—	4689.00
8/96	2000.00	—	6689.00
9/96	—	4628.00	2061.00

₹ 31.3.97 तक सम्मिलित

43.

केतन रजिस्टर वर्ष 1996-97 को पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नलिखित राशियाँ "उत्सव" अग्रिम के रूप में भुक्तान की गई थी। इन अग्रिमों की स्विकृति पत्र संख्या: एच0 बी0ई0/ई-13-एच-11/92-2684 दिनांक 8.11.96 द्वारा दी गई है:-

क्र०सं० कर्मचारों का नाम व पद	मूल केतन	दी गई राशि
1. श्री दया नन्द शर्मा, व० सहायक	1950	400.00 ₹0
2. श्री अनिल शाहदा मुख्य प्राध्यापक	2580	400.00 ₹0
3. श्री विजय सिंह नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता	1950	400.00 ₹0

नियमानुसार "उत्सव अग्रिम" केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय है जिनका मूल केतन 1760/- रुपये प्रतिमास से अधिक न हो। नियमों की अवहेलना करके "उत्सव अग्रिम" के अनियमित भुक्तान बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

44.

समायोजन वाउचर संख्या 17 मास 7/98 राशि 6366/- रुपये

इस समायोजन वाउचर द्वारा सु06366/- रुपये की राशि "स्थापना व्यय शीर्ष" को डेबिट तथा "सामान्य भविष्य निधि" शीर्ष को क्रेडिट की गई। यह व्यय प्रतिनिधित्व पर तैनात कर्मचारियों को मंजगाई भत्ते की किस्त के कटाया के रूप में समायोजित किया गया है। परन्तु शडिपुल डोकैट संख्या 22 के अनुसार "स्थापना व्यय शीर्ष" को 6366 ₹0 के स्थान पर 4041 रुपये डेबिट किए गए हैं तथा शडिपुल डोकैट संख्या 50 के अनुसार "सामान्य भविष्य निधि शीर्ष" में भी 6366 रुपये के स्थान पर केवल 4041 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। जरनल पृष्ठ 41 के अनुसार तथा छाता वाली पृष्ठ-2 तथा 51 में भी ~~4844~~ 4014 रुपये का व्यय ही दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त शीर्षों में 6366/- रुपये के स्थान पर केवल 4014 रुपये का व्यय ही डेबिट/क्रेडिट करके 2352 ₹0 का व्यय कम डेबिट/क्रेडिट ~~मास 8/98~~ ~~मास 8/98~~ किया गया है। इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा किया जाए।

45.

स्टोर मूल्य लेजर Price store ledger का मण्डल कर्तव्य में रख रखाव नहीं किया गया था। इस लेजर के अभाव में विभिन्न वस्तुओं के समय-समय पर किए गए मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी। इस लेजर को शीघ्र तैयार किया जाए तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अक्षेत्र पर करवाया जाए।

46.

विभिन्न इन्वेंटॉ, जो0आर0 तथा बिन कार्डों में सामान की प्राप्ति एवं जारी करने के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों को समय-समय पर भण्डार प्रभारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाही शीघ्र की जाए।

47.

सुध आपूर्ति निगराण :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

48.

नियन्त्रक :- पुराने अक्षेपण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरोंके शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान शीघ्र आकर्षित किया जाता है। पैरा संख्या 8, 9, 12, 13 तथा 20 में वर्णित दुर्विनिवेशन एवं गम्भीर अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आगामी कार्यावाही हेतु लाए जाते हैं।

हस्ता/-

उप निपन्त्रक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठसंकेत संख्या: शिमा/एत0ए0/एव/2/15/14/123/88-अण्ड-5, दिनांक, शिमला-2.....
प्रतितिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है 1-6 DEC 1997

1. कार्यवाहक अभियन्ता, शि0प्र0 आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल-1 शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अक्षेपण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटीक उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. आशुक्त एवम् सचिव आवास हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, शि0प्र0 आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-171002.
4. श्री होशियार सिंह, उप निपन्त्रक सेवा परीक्षा द्वारा.....

उप निपन्त्रक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

शिमला

परिशिष्ट "क"

अवधि 4/96 से 3/97 के पैरा 6 का अवलोकन करें।

रख रखाव प्रकार के रूप में विभिन्न मकान/प्लॉट मास्किंगों से 31.3.97 तक वसूली योग्य राशियों का विवरण :-

आवास वस्ती सन्ध्या

क्र०सं० आवांटे का नाम	मकान/प्लॉट संख्या	वसूली योग्य शेष राशि
1. श्रीमति प्रियम पुरी	ई०डब्ल्यू०एस-159	340.00
2. श्री रमेश गुप्ता	"- 160	340.00
3. श्री अरविन्द इशर	"- 165	340.00
4. श्री सोहन लाल	"- 167	340.00
5. श्री नरेश कुमार वागी	"- 169	340.00
6. श्रीमति चम्पा देवी	"- 170	340.00
7. श्री गिरधारी लाल वर्मा	"- 171	340.00
8. श्रीमति गुरमोत कौर	"- 172	340.00
9. श्री मनोहर लाल	"- 174	340.00
10. श्री मोती राम	"- 177	340.00
11. श्री राज कुमार मेहरा	एल०आर्०जी०-29	976.00
12. कुमारी सोमा	"- 31	974.00
13. श्री देविन्द्र मोहन	"- 34	526.00
14. श्री राम स्वल्प बौहान	"- 42	1045.00
15. श्री नन्द लाल भारोटा	"- 45	876.00
16. श्री रामेश्वर त्रिमटा	"- 76	833.00
17. श्री प्रेम लाल जोहन	"- 48	734.00
18. श्री सुरेन्द्र सिंह	"- 49	598.00
19. श्री स्यामा नन्द	"- 50	218.00
20. श्री प्रमोद कुमार	एम०आर्०जी० मकान न०-19	1872.00
21. श्री कुलदीप चन्द मदान	"- 20	1332.00
22. श्री विनोद सिंह गुप्ता	"- 23	1525.00
23. श्री राकेश कुमार सूद	"- 24	1589.00
24. कैप्टन एस०पी०	"- 25	1942.00
25. श्री बलवीर सिंह	एल०आर्०जी० प्लॉट-36	494.00
26. श्री गुलाब सिंह बौहान	"- 40	528.00
27. विंग कमाण्डर पी०एस० गिल	एम०आर्०जी० प्लॉट- 7	1694.00
28. मेजर ए०एस०जोरो	"- 15	1694.00
29. श्री विरेन्द्र कुमार और दुसरे	"- 16	1094.00
30. श्री ओ०पी० पाटक	"- 22	1802.00
31. श्री रजनीश जैन	ब्लॉक न० 1 बी-2	452.00
32. श्री सुरेश कुमार	"- बी-4	452.00
33. श्री राकेश आदेश	"- 2 सी-4	189.00
34. विंग कमाण्डर अनोलक सिंह	"- 3-ए०-4	404.00
35. श्री विरेन्द्र पात सिंह	"- सी०-3	452.00

36. श्री एसके जैन एण्ड सन्ज	-"- डी-4	114.00
37. श्री दोवान वन्द	ब्लॉक न-4-सी-3	165.00
38. श्री तिलक राज	-"- सी-4	452.00
39. श्री गुलाब सिंह चौहान	-"- डी-3	217.00
40. श्री एसपी मरवाह	-"- 5-सी-2	452.00
41. डा० मधू मोहन	-"- बी-सी-3	189.00
42. श्री परमा नन्द	-"- सी-3	452.00
43. श्रीमति रीता	-"- सी बी-3	452.00
44. श्रीमति सुदेश शर्मा	-"- बी-4	452.00
45. श्री कविन्द्र गुप्ता	-"- सी-3	452.00
46. ई०ई०एच०पी०पी०डब्ल्यू०डी०	-"- 7-ए-3	155.00
47. -पयोपरि-	-"- बी-1	155.00
48. श्रीमति अमरोत मल्लिक	-"- बी-2	76.00
49. श्री एम०सी० वैक्सेना	-"- सी-3	265.00
50. श्री आर०के०सेनी	-"- डी-1	109.00
51. श्री आई०डी भारद्वाज	-"- 8-सी-1	266.00
52. श्री सुमन कुमार	-"- 9-ए-1	266.00
53. श्रीमति अर्पिता गुप्ता	-"- सी-1	266.00
54. श्री रमेश वन्द	-"- सी-2	266.00
55. श्री तिलक राज मेहता	-"- सी-1	104.00
56. श्री इन्द्रजीत कौर	-"- डी०-3	266.00
57. श्रीमति राज सोदी	-"- डी-2	111.00
58. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	-"- 12-बी-2	266.00

कुल योग :-

33693.00

परिचय "अ" 1954 पैरा 7 का अंशोक्त अर्थ

वर्ष 1954 के लिये विभिन्न कक्षा/क्रेडिट माहिकों से 31.3.57 तक वसूली योग्य

राशि का विवरण :-

आवृत्ति वसूली वास्तविक कक्षा वसूली के-1 और 2

वसूली के नाम	कक्षा/क्रेडिट क्र	वसूली योग्य राशि
1. श्री ओमनाथ भारद्वाज	ई0डब्ल्यूएच0-161	1519.25
2. श्री अरविन्द हसर	-"- 165	147.12
3. श्रीमति वसुधा देवी	-"- 170	11.00
4. श्रीमति राज कान्ता	-"- 176	1165.34
5. श्री ज्योति सिंह	-"- 178	1183.35
6. श्री मंगल राम	एमआरडी0-28	110.00
7. श्री देविन्द्र मोहन	-"- 34	469.48
8. श्री पी0एच0 जोहन	-"- 48	709.10
9. श्री एच0डी0 रमा	एमआरडी0-2	377.63
10. श्री नरेन्द्र सिंह बाजर	-"- 6	61.75
11. श्री राजेश कुमार	-"- 24	1202.24
12. श्री उमेश सिंह	एमआरडी0-23	564.55
13. श्री किशोर कुमार	क्लाक-1 ए0बी0-1	484.10
14. कैप्टन प्रियंका किरण	-"- 1-ए-4	561.90
15. श्री जय भुष्मा	-"- 1-डी-3	339.80
16. श्री भिक्षु राम	-"- 2,ए-1	1132.80
17. श्रीमति रेखा सिंह	-"- 3-ए-3	253.77
18. श्री उमेश जैन	-"- 3-बी-4	209.91
19. श्री विरेन्द्र भात सिंह	-"- 3-बी-3	2122.17
20. श्रीमति सुजाता खानो	-"- 3-डी-2	26.45
21. श्री श्री कृष्ण	-"- 3-डी-4	586.46
22. श्री हरी कृष्ण	-"- 4,बी-1	1244.43
23. श्री जार्ज जेम्सोनी	-"- 3-डी-4	50.60
24. श्री परबोध लालनाथ	-"- 5-बी-4	933.29
25. श्री पी0एच0मरवाह	-"- 5-डी-2	379.25
26. श्री हरी राम रमा	-"- 6-ए-1	653.98
27. श्री ज्येन्द्र कुमार	-"- 7-बी-3	114.65
28. श्री राजेश पोनी	-"- 7,डी-1	846.80
29. श्री नरेन्द्र	-"- 8-ए-2	93.28
30. श्रीमति मधु मोहन	-"- 8-बी-2	323.90
31. श्री विरेन्द्र परता	-"- 8-बी-3	14.95
32. श्री नरेन्द्र सिंह	-"- 8-डी-3	348.04
33. श्री सत्य देव गी	-"- 9-ए-2	120.92
34. श्री योगेश जन्ता	-"- 9-बी-2	617.93
35. श्रीमति सुष्मा सिंह	-"- 10-बी-1	66.05
36. श्री एच0डी0धोर	-"- 10-डी-1	534.20

37. श्री एस0पी0 कौरिफ
 38. श्रीमति एस0 कपूर
 39. श्रीमति सुमन धुतारि
 40. श्री एस0सी0दीवान
 41. श्री एस0एस0 सुजाया
 42. श्री एस0एस0 बुनेजा
 43. श्रीमति सुदेश कपूर
 44. श्री नरेश कुमार वागी
 45. श्री दौलत राम

-"-	10-डो-2	353.74
-"-	11-ए-2	383.06
-"-	11-बी-1	28.90
-"-	11-डो-1	193.18
-"-	11-डो-1	308.67
-"-	12-ए-1	969.20
-"-	12-ए-3	187.77
	ई0डब्ल्यू0एस0- 169	156.05
	ओडब्ल्यू0एस0- 173	2123.25
कुल योग :-		<u>24334.06</u>