

72 -

बिमावल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-1 निगम बिहार शिमला-2
के लेखाओं का अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंश अवधि : 4/99 से 3/2000

भाग - एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न दी जाती है। अन्तर्गत लम्बी अवधि से अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये :-

क. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85 :-

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. पैरा 4 | निर्णीत |
| 2. पैरा 6, 10, 11 | निर्णीत |

ख. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 :-

- | | |
|---------------|----------|
| 1. पैरा 5, 11 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 5, 3 | निर्णीत |
| 3. पैरा 5, 4 | निर्णीत |
| 4. पैरा 5, 6 | निर्णीत |

ग. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89 :-

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. पैरा 4, 2 | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 4, 3 | निर्णीत |
| 3. पैरा 4, 4, डी, एफ | निर्णीत |
| 4. पैरा 4, 11, 12 | निर्णीत |
| 5. पैरा 9, 2 | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 12, 9 | निर्णीत |

घ. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90 :-

- | | |
|------------------|----------|
| 1. पैरा 4, 5, डी | निर्णीत |
| 2. पैरा 4, 6, बी | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 4, 8 | अनिर्णीत |

4. पैरा 4॥१॥१॥२॥	निर्णीत
5. पैरा 4॥१॥७॥	निर्णीत
6. पैरा 4॥१॥८॥	निर्णीत
7. पैरा 4॥२०॥	अनिर्णीत
8. पैरा 4॥२१॥	निर्णीत
9. पैरा 5॥३॥	निर्णीत
10. पैरा 5॥९॥	निर्णीत
11. पैरा 6॥१॥	अनिर्णीत
12. पैरा 7	अनिर्णीत

डं. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91 :-

1. पैरा 5॥क-१,२॥	निर्णीत
2. पैरा 5॥ख॥१॥८॥	निर्णीत
3. पैरा 5॥ग॥१॥८॥	अनिर्णीत
4. पैरा 5॥घ॥५॥७॥	अनिर्णीत
5. पैरा 5॥डं.॥१॥ से ३॥	निर्णीत
6. पैरा 5॥घ॥१॥ से ३॥	अनिर्णीत
7. पैरा 5॥छ॥	अनिर्णीत
8. पैरा 5॥ज॥	अनिर्णीत
9. पैरा 5॥झ॥	निर्णीत
10. पैरा 5॥ठ॥१॥ से २॥	अनिर्णीत
11. पैरा 5॥ड॥१॥ से ४॥	अनिर्णीत
12. पैरा 5॥द॥२॥ व ३॥	निर्णीत
13. पैरा 5॥द॥४॥ से ६॥	अनिर्णीत
14. पैरा 5॥त॥	निर्णीत
15. पैरा 5॥द-३॥	निर्णीत
16. पैरा 5॥व,भ,म॥	निर्णीत
17. पैरा 6॥क,ग,घ,डं.॥	अनिर्णीत
18. पैरा 7॥क॥	अनिर्णीत
19. पैरा 10॥क्ष॥	निर्णीत
20. पैरा 11॥ख॥	निर्णीत
21. पैरा 12	निर्णीत

22. पैरा 13	ग, घ, ङ.	निर्णीत
23. पैरा 14	क, ग, ङ.	निर्णीत
24. पैरा 14	ख, घ, च	अनिर्णीत
25. पैरा 15	ख, ग	निर्णीत
26. पैरा 16	क-1, 2, ङ.	निर्णीत
	रु, ट	
27. पैरा 16	ख, घ, ज	निर्णीत

॥ च ॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92 :-

1. पैरा 5	डं. ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ	निर्णीत
2. पैरा 5	च, छ-1, 2, ण व त	अनिर्णीत
3. पैरा 6	क, ख-2, ग	निर्णीत
4. पैरा 6	ख-1, 3, ङ., च	अनिर्णीत
5. पैरा 9	ख, घ	निर्णीत
6. पैरा 9	क	अनिर्णीत
7. पैरा 10	क, ख	निर्णीत
8. पैरा 11	ख	निर्णीत
9. पैरा 12	क, ख-2	निर्णीत
10. पैरा 12	घ, ङ.-1, 2	अनिर्णीत
11. पैरा		

॥ छ ॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94 :-

1. पैरा 7	क	अनिर्णीत
2. पैरा 7	ख	अनिर्णीत
3. पैरा 7	ग	अनिर्णीत
4. पैरा 12	ग	अनिर्णीत
5. पैरा 12	घ	अनिर्णीत
6. पैरा 19		अनिर्णीत
7. पैरा 21		निर्णीत
8. पैरा 27	क	अनिर्णीत
9. पैरा 28	क, ख	अनिर्णीत
10. पैरा 29	क	अनिर्णीत
11. पैरा 32	ख, ग	अनिर्णीत
12. पैरा 33	क, ख	निर्णीत

જા] સેલા પરીક્ષા પ્રતિવેદન અવધિ 4/94 થે 3/95 :-

1. પેરા 7	અનિર્ણીત
2. પેરા 8	અનિર્ણીત
3. પેરા 9	અનિર્ણીત
4. પેરા 13	અનિર્ણીત
5. પેરા 16	અનિર્ણીત
6. પેરા 18	નિર્ણીત
7. પેરા 23	નિર્ણીત
8. પેરા 24	નિર્ણીત

જા] સેલા પરીક્ષા પ્રતિવેદન અવધિ 4/95 થે 3/96 :-

1. પેરા 8	1,2,3,4,5, 6,7ક,છ,8	નિર્ણીત
2. પેરા 11		અનિર્ણીત
3. પેરા 13		નિર્ણીત
4. પેરા 15		નિર્ણીત
5. પેરા 16		નિર્ણીત
6. પેરા 17		નિર્ણીત
7. પેરા 22		નિર્ણીત
8. પેરા 23		અનિર્ણીત
9. પેરા 24		નિર્ણીત
10. પેરા 27		અનિર્ણીત
11. પેરા 28		અનિર્ણીત
12. પેરા 38		અનિર્ણીત
13. પેરા 39		અનિર્ણીત
14. પેરા 40		અનિર્ણીત
15. પેરા 42	છ,ગ	નિર્ણીત
16. પેરા 43		અનિર્ણીત
17. પેરા 46	2,3	નિર્ણીત
18. પેરા 46	5	અનિર્ણીત

6. पैरा 12

अनिर्णीत

1. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97 :-

1. पैरा 8	अनिर्णीत
2. पैरा 9	अनिर्णीत
3. पैरा 10	अनिर्णीत
4. पैरा 11 क तथा 2	अनिर्णीत
5. पैरा 12 डं., घ, छ	अनिर्णीत
6. पैरा 14	अनिर्णीत
7. पैरा 16	अनिर्णीत
8. पैरा 17	अनिर्णीत
9. पैरा 19 ग	निर्णीत
10. पैरा 20	अनिर्णीत
11. पैरा 22	निर्णीत
12. पैरा 24 ख	अनिर्णीत
13. पैरा 25	अनिर्णीत
14. पैरा 26	अनिर्णीत
15. पैरा 30	अनिर्णीत
16. पैरा 31 ख	अनिर्णीत
17. पैरा 33	अनिर्णीत
18. पैरा 39	अनिर्णीत
19. पैरा 45	निर्णीत

2. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98 :-

1. पैरा 8 क, ख	अनिर्णीत
2. पैरा 8 ग	निर्णीत
3. पैरा 9	निर्णीत
4. पैरा 10 घ	निर्णीत
5. पैरा 11	अनिर्णीत

22. पैरा 22, 2, 3 अनिर्णीत

6. पैरा 12	अनिर्णीत
7. पैरा 14॥ग-2॥	निर्णीत
8. पैरा 28	निर्णीत
9. पैरा 29	अनिर्णीत
10. पैरा 35	अनिर्णीत
11. पैरा 38	अनिर्णीत
12. पैरा 39	अनिर्णीत

॥४॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99 :-

1. पैरा 4॥क,ख॥	निर्णीत
2. पैरा 5॥क,ख,ग॥	निर्णीत
3. पैरा 6	निर्णीत
4. पैरा 7	निर्णीत
5. पैरा 8	निर्णीत
6. पैरा 9	अनिर्णीत
7. पैरा 10	अनिर्णीत
8. पैरा 11	निर्णीत
9. पैरा 12	निर्णीत
10. पैरा 13	निर्णीत
11. पैरा 14	निर्णीत
12. पैरा 15	अनिर्णीत
13. पैरा 16	निर्णीत
14. पैरा 17	अनिर्णीत
15. पैरा 18	निर्णीत
16. पैरा 19	अनिर्णीत
17. पैरा 20॥क,ख,ग, घ,ड.,३,४॥	निर्णीत
18. पैरा 20॥व॥	अनिर्णीत
19. पैरा 21॥क,ग,घ,ड.॥	निर्णीत
20. पैरा 21॥ख॥	अनिर्णीत
21. पैरा 22॥1,4,5,6,7॥	निर्णीत
22. पैरा 22॥2,3॥	अनिर्णीत

23. पैरा 23॥क॥ अनिर्णीत
24. पैरा 23॥ख,ग,घ,ङ.॥ निर्णीत
25. पैरा 24॥कख,ग॥ निर्णीत
26. पैरा 25॥1,2,3,4॥ निर्णीत
27. पैरा 26॥1,2॥ अनिर्णीत
28. पैरा 26॥3॥ निर्णीत
29. पैरा 27॥1,2,3॥ निर्णीत
30. पैरा 28 निर्णीत
31. पैरा 29॥1॥ निर्णीत
32. पैरा 29॥2॥ अनिर्णीत
33. पैरा 30॥1,2॥ निर्णीत
34. पैरा 31॥1,3,4॥ निर्णीत
35. पैरा 31॥2॥ अनिर्णीत
36. पैरा 32 अनिर्णीत
37. पैरा 33 अनिर्णीत
38. पैरा 34॥क,ख,ग॥ निर्णीत
39. पैरा 35 अनिर्णीत
40. पैरा 36 अनिर्णीत
41. पैरा 37 निर्णीत
42. पैरा 38 निर्णीत
43. पैरा 39 अनिर्णीत
44. पैरा 40 निर्णीत
45. पैरा 41 अनिर्णीत
46. पैरा 42 अनिर्णीत
47. पैरा 43 निर्णीत
48. पैरा 44 अनिर्णीत
49. पैरा 45 निर्णीत
50. पैरा 46 अनिर्णीत
51. पैरा 47 निर्णीत
52. पैरा 48॥क॥ निर्णीत
53. पैरा 48॥ख॥ अनिर्णीत
54. पैरा 49 निर्णीत

55. पैरा 50 अनिर्णीत
 56. पैरा 51 क, ख, घ अनिर्णीत
 57. पैरा 51 ग निर्णीत.

"भाग - दो"
 =====

2. वर्तमान लेखा परीक्षण :-

आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-I शिमला के अवधि 4/99 से 3/2000 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए जाते हैं, सर्व श्री शेर सिंह कायथ, चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारियों तथा संजीव कुमार, पुनीश सागर, कतराम, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.7.2000 से 6.10.2000 तक शिमला में किया गया। मास 9/99 व 3/2000 के लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षण शुल्क :-

निर्माण मण्डल-I शिमला के वर्ष 1999-2000 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक् से सूचित किया जायेगा।

4. कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

निर्माण मण्डल-I शिमला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दिनांक 31.3.2000 को निम्नलिखित राशियां विभिन्न अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी जिन का पूर्ण प्रियकरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। इन अग्रिम राशियों को समय पर प्रयुक्त न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है :-

अग्रिम का नाम

राशि जो 31.3.2000 को काया पड़ी थी ₹ रूपों में

1. स्टाफ अग्रिम	91976.70
2. छुटी रिपाक्ती यात्रा अग्रिम	10662.00
3. स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	881.00

ख) विविध अग्रिम :-

आवास बोर्ड फंड-1 श्रमिका के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.2000 को रु 12,70,891.88 रुपये की राशि समायोजनार्थ जम्मा पड़ी थी इस राशि का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली/समायोजन करने की स्थिति विन्ताबन्ध है क्योंकि इन राशियों का काया उन द्वारा अपने पास बिना किसी जौक्तिय के रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिमों की राशियों को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। अतः यह प्रकरण बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

56

राजस्व आय :-

किराया रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं से दिनांक 31.3.2000 को किराए की निम्नलिखित राशियां वसूल की जानी शेष थी :-

विभाग का नाम	राशि ₹०।
1. आर.डी. विभाग	4,245.00
2. एच.पी.एम.सी.	43,814.00
3. सुगौ बैक निगम बिहार	17,512.00

यह मामला बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है शेष किराए की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परोक्षा में प्रस्तुत किए जायें।

6.

आवास वस्ती संजोती के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च, 2000 तक रु 1,58,005/- रुपये की राशि के रक रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-

आवास वस्ती संजोती के रक रखाव प्रभार रजिस्टर में की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2000 तक वस्ती के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग रु 1,58,005/- रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष थी। जिन का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में संलग्न है। इस राशि की वसूली के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.

आवास वस्ती संजोती के मकान/प्लॉट मालिकों से जल प्रभार की कमाया राशि रु 49,286.07 रुपये की वसूली न करना :-

आवास वस्ती संजोती के जल प्रभार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2000 तक वस्ती के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग रु 49,286.07 रुपये की राशि की वसूली की जानी शेष थी जिस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में संलग्न किया गया है। आवास बोर्ड मण्डल-7 के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियाँ की जानी शेष थी, का पूर्ण अभिलेख वार्षिक लेहों में दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त शेष राशियों की वसूली हेतु रीतिप्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

8.

वर्ष 1999-2000 के स्टॉक अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेंट की सप्लाई हेतु दी गई अग्रिम राशियों को अनियमित रूप से प्रोफरमा इन्वाइस के आधार पर समायोजित किया गया था जोकि अनियमित है। वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रोफरमा इन्वाइस के आधार पर रु 5458,300/- रुपये की अग्रिम दी गई निम्नलिखित राशियों को समायोजित किया गया था। सम्बन्धित फर्म से वास्तविक बिल की प्राप्ति के बिना अग्रिम दी गई राशियों को प्रोफरमा इन्वाइस के आधार पर समायोजित करने वाले औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त सम्बन्धित निगम से वास्तविक बिल के आधार पर अग्रिम दी गई राशियों को समायोजित किया जाना

सुनिश्चित किया जाये :-

समायोजन वा0स0	मास	स्वाकडेडिट रु0	विधिक अग्रिम/क्रेडिट रु0
3.	8/99	6,07,256.00	6,07,256.00
4	8/99	10,51,020.00	10,51,020.00
5	8/99	70,068.00	70,068.00
6	10/99	8,64,172.00	8,64,172.00
8	10/99	1,16,780.00	1,16,780.00
8	1/2000	3,50,340.00	3,50,340.00
10	1/2000	6,77,324.00	6,77,324.00
12	1/2000	4,71,600.00	4,71,600.00
25	2/2000	2,35,800.00	2,35,800.00
36	3/2000	5,42,340.00	5,42,340.00
26	3/2000	94,320.00	94,320.00
28	3/2000	3,77,280.00	3,77,280.00
		54,58,300.00	54,58,300.00

9.

अंशेक्षण के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्त में आवश्यकता से अधिक रु0 22,52,204.00 रुपये की भारी मात्रा में निम्नलिखित भवन सामग्री भण्डार में से जारी की गई। ऐसा केवल निम्नलिखित निर्माणकार्यों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाने के उद्देश्य से ही किया गया लगता है यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है प्रत्येक कार्य पर उपयोग हेतु जारी किए गए सामान के उपयोग का विवरण आगामी अंशेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोक हेतु शीघ्र पग उठाये जाये :-

इन्वेंट रु0	दिनांक	सामग्री का नाम	मात्रा	कीमत रु0	निर्माण कार्य का नाम
00336	11.3.2000	सरिया	5.025	90171.00	आई.डी.एस.एम. टी. प्रोजेक्ट रामपुर
00339	16.3.2000	सीमेंट	200बोरी	25132.00	-यथोपरि-
00478	11.3.2000	सरिया	3.850	149218.00	अंशे-अव 20 नं0 अंशे-तास्तावरी हिल

00485	11-3-2000	सीमेंट 400 बोरी	50264.00	मजदारी
00489	31-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	मजदारी
00481	22-3-2000	सीमेंट 400 बोरी	50264.00	मजदारी
00484	25-3-2000	सरिमा 7.215	157420.00	4 नं. ग्रेवी-2 स्टील की छिन्नी
00486	25-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	मजदारी
00360	21-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	12 नं. बाल्ट स्टील जेल फावड़ा
00362	21-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	मजदारी
00361	26-3-2000	सरिमा 5.157	103545.00	मजदारी
00363	26-3-2000	सरिमा 1.869	32621.00	मजदारी
00364	26-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	मजदारी
00365	26-3-2000	सीमेंट 160 बोरी	20106.00	मजदारी
00468	18-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	नोल्डन के लिए सड़क का निर्माण
00651	11-3-2000	सीमेंट 200 बोरी सरिमा 3731	90241.00	रजत जेल के-पु
00652	21-3-2000	सरिमा 3.875	63701.00	मजदारी
00512	21-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	पुलिस अकादमी भोजन गैरंग
00508	22-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	पुलिस अकादमी भोजन दिनांक 30/3
00507	22-3-2000	सी.जी.आई. 1.203 पी.जी.आई. 0.122	47073.00	मजदारी
00343	29-3-2000	सीमेंट 200 बोरी सरिमा 5.740	172606.00	पुलिस स्टेशन निरमांड
00342	25-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	रेटेल अकादमी भोजन रात्रिपुर
00340	25-3-2000	सीमेंट 200 बोरी	25132.00	पुलिस स्टेशन निरमांड
00514	31-3-2000	सरिमा 12.500 सीमेंट 1200 बोरी पी.जी.आई. 0.175 सी.जी.आई. 1.500	4,17,077.52	4 नं. ग्रेवी-2 रिजिंग पीजो
00406	31-3-2000	वाटर फिटिंग सामान	4,63,747.00	16 नं. ग्रेवी-2 स्टील की छिन्नी
00404	31-3-2000	पी.जी.आई. 0.895 सी.जी.आई. 0.855	67695.00	8 नं. ग्रेवी-2 स्टील की छिन्नी

22,52,203.92

10.

स्टाक अभिलेख वर्ष 1999-2000 को जांच करने पर पाया गया कि स्टोक में से निम्नलिखित सामान अधिकांश अभिव्यक्ता की स्वीकृति के बिना ही जारी किया गया। यह अनियमितता है। इस सामान के स्टोक में से जारी करने वाले सक्षम अधिकारी से कार्रवाई स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अवधि पर दिखाई जाये तथा भविष्य में वांछित स्वीकृति सामान जारी से पूर्व प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाये :-

इन्स्टॉक नं०	दिनांक	सामान का विवरण	राशि	प्राप्तकर्ता का नाम
00175	3.4.99	200 बोरी सीमेंट	24308.00	श्री मोहन सिंह
00259	19.4.99	240 बोरी सीमेंट सरिया 16एमएम.978 एमटी सरिया 6एमएम.268 एमटी	50436.00	श्री राजिन्द्र चौहान अनुबीप कुमार ।
00177	9.4.99	सरिया विभिन्न माप का 5.573एमटी	94992.00	श्री प्रेम सिंह ।
00123	20.4.99	सीमेंट 360 बोरी	43754.00	श्री ओंकार नाथ ।
00130	6.4.99	सीमेंट 200 बोरी	24308.00	श्री ओंकार नाथ ।
00129	5.4.99	सरिया 8एमएम 16एमएम 9.826एमटी	172408.00	श्री ओंकार नाथ ।
00178	9.4.99	सीमेंट 100 बोरी	12154.00	मन मोहन सिंह ।
00267	20.4.99	सीमेंट 600 बोरी सरिया 14.159एमटी	320793.87	सतीश कुमार ।
00176	8.4.99	सरिया 6.800एमटी	116499.00	मोहन सिंह ।
00179	9.4.99	सरिया 1.023एमटी	17301.00	मन मोहन सिंह ।
00133	20.4.99	सीमेंट 200 बोरी सी.जी.आई. शीट्स 1.338 एमटी	71920.00	चन्द्र शेखर
00183	10.5.99	सीमेंट 200 बोरी	20661.80	ओंकार सुंद
00185	10.5.99	सीमेंट 180 बोरी	21877.00	ओंकार सुंद
00131	6.4.99	सरिया 7.505एमटी	125770.00	ओंकार सुंद ।
00132	8.4.99	सीमेंट 200 बोरी	24308.00	ओंकार सुंद ।
00135	10.5.99	सीमेंट 400 बोरी	48616.00	ओंकार सुंद ।
00136	10.5.99	सीमेंट 200 बोरी	24308.00	ओंकार सुंद ।

00277	$4\frac{6}{99}$	स्लीफ्ट 400 तोरी	48616-00	सलीश कुमार
00134	$5\frac{5}{99}$	स्लीफ्ट 100 तोरी सरिया 815MT	26473-00	चन्द्रशेखर
00138	$26\frac{5}{99}$	सरिया 1.195MT	21217-00	चन्द्रशेखर
00187	$31\frac{5}{99}$	स्लीफ्ट 120 तोरी सरिया 3.570MT	77956-00	मनमोहन सिंह
00275	$2\frac{6}{99}$	स्लीफ्ट 100 तोरी	12154-00	अनिल कुमार
00191	$16\frac{6}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी सरिया 0.460MT	30037-00	जोगेंद्र
00188	$13\frac{6}{99}$	सरिया 0.550MT स्ली.जी.आई. शीट्स 0.188MT	40733-00	अजनीश खुर
00186	$30\frac{5}{99}$	स्लीफ्ट 250 तोरी	30385-00	मोहन सिंह
00214	$18\frac{6}{99}$	स्लीफ्ट 100 तोरी	12154-00	विपिन कुमार
00182	$21\frac{5}{99}$	सरिया 3.845MT	66306-00	मोहन सिंह
00137	$19\frac{5}{99}$	सरिया 11.905MT	20586-00	अंकार नाथ
00451	$9\frac{8}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी	24308-00	सलीश कुमार
00143	$14\frac{7}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी	24308-00	अंकार नाथ
00144	$18\frac{7}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी	24308-00	अंकार नाथ
00187	$2\frac{8}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी	24308-00	मोहन सिंह
00198	$2\frac{8}{99}$	स्लीफ्ट 50 तोरी	6077-00	अजनीश खुर
00196	$2\frac{8}{99}$	स्लीफ्ट 200 तोरी	24308-00	अजनीश खुर
00218	$31\frac{7}{99}$	स्लीफ्ट 150 तोरी सरिया 3.475MT	79352-00	विपिन कुमार
00124	$17\frac{7}{99}$	स्ली.जी.आई. शीट्स 1.300MT	10740-00	अशोक कुमार
0015	$1\frac{9}{99}$	स्लीफ्ट 150 तोरी स्ली.जी.आई. 1.570MT स्ली.जी.आई. 0.201MT	81035-00	मोहन सिंह
0021	$1\frac{10}{99}$	स्लीफ्ट 60 तोरी	7292-00	मनमोहन सिंह
0044	$3\frac{3}{99}$	सरिया 150MT	2302-00	जोगेंद्र

11.

स्टाक अभिलेख वर्ष 1999-2000 की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित इन्वेंट्री द्वारा संविदाकारों का सरिया को वास्तव में मांगी गई मात्रा से भी अधिक मात्रा में सरिया स्टॉक में से जारी कर दिया गया था। संविदाकारों द्वारा वास्तव में मांगी गई मात्रा से भी अधिक मात्रा में सरिया स्टॉक में से जारी करना एक गम्भीर अनियमितता थी। इस अनियमितता बारे ठोस कारणों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में स्टॉक में से सामान जारी करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाये :-

इन्वेंट्री नं.	दिनांक	संविदाकार द्वारा मांगी गई मात्रा [मि.टन]	स्टॉक में से जारी की गई मात्रा [मि.टन]	सरिया का विवरण
00177	4.4.99	1.000	1.710	8 एमएम
00129	5.4.99	5.000	5.641	8 एम.एम.
00267	20.4.99	3.000	6.2000	12 एम.एम.
00176	18.4.99	2.000	2.5000	8 एम.एम.
00211	11.4.99	1.500	2.371	20 एम.एम.
		4.000	4.505	16 एम.एम.
		3.000	3.600	8 एम.एम.
00137	21.5.99	5.000	5.235	16 एम.एम.
00301	23.6.99	2.500	1.596	सी.जी.आई. शीट्स
00269	7.5.99	1.000	1.661	6 एम.एम.
00218	31.7.99	2.000	2.180	8 एम.एम.
00460	29.9.99	3.000	4.855	8 एम.एम.
00288	30.9.99	3.000	3.675	8 एम.एम.
00226	16.12.99	1.800	1.875	सी.जी.आई. शीट्स
0031	2.12.99	1.000	1.300	8 एम.एम.
00355	24.1.2000	1.500	1.828	8 एम.एम.
00328	14.2.2000	1.000	1.265	10 एम.एम.
00470	2.12.99	2.000	2.160	8 एम.एम.
		2.000	2.400	22 एम.एम.
00357	4.2.2000	2.000	2.103	20 एम.एम.
00361	4.3.2000	3.000	3.162	8 एम.एम.
				..16...

12.

समायोजन वाउचर संख्या 46 मास 3/2000, राशि 22412/- :-

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा 22,412/- रुपये की राशि का स्टॉक एवं स्टोर के अधिशेष का समायोजन दिखाया गया है परन्तु लेखा परीक्षण में उपरोक्त वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2000 को स्टॉक में पड़ी शेष सामान की सूची के अनुसार स्टॉक की कुल कीमत रु 35,86,606/- रुपये दर्शाई गई है तथा खाता वही अनुसार कुल कीमत रु 35,64,194/- रुपये थी और इस प्रकार अधिशेष रु 22,412/- रुपये दिखाया गया है जो कि जांच करने पर गलत पाया गया। लेखा परीक्षण अनुसार स्टॉक में दिनांक 31.3.2000 को शेष पड़े सामान की कीमत रु 35,67,192.72 रुपये आने चाहिए थे जिसके आधार पर स्टोर अधिशेष केवल 2998.72 रुपये बकता है। इस प्रकार लाभ-हानि खाते में रु 19413.28 रुपये लाभ अधिक आंका गया है जिस कारण विवरण निम्न दिया जाता है। लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना का स्थापन आगामी अंकेक्षण के दौरान कराया जाये :-

विन काउंट	मद का नाम	मात्रा शेष थी	दर जो ली गई	दर जो ली जानी	शेषान्तर
बी.एम. 54	अल्मुनियम हैण्डल 125 एमएम	2639	24/55	21/55	7917/-
बी.एम. 120	घेनल 100x50एमएम	11,246 एमटी	13915.00	12915.00	11496/-
					<u>19413/-</u>

13.

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक व स्टोर से सम्बन्धित व्यय का समायोजन सम्बन्धित मास में न करके अत्यन्त देरी अर्थात् 4-5 मास बाद किया गया था जो अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्ति-जनक भी है। देरी से समायोजन करने के उदाहरण निम्न दिये जाते हैं :-

स्टॉक मास	समायोजन जिस मास में किया गया
4/99 से 8/99	8/99
7/99 से 8/99	10/99
9/99 से 11/99	1/2000
12/99 से 3/2000	3/2000

स्टाक के उसी मास समापोजन न करने के कारण निर्माण कार्यों पर उस मास तक कुल व्यय की पुष्टि नहीं हो सकती। स्टार्क को सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर उस मास व्यय न दर्शाने में डेबिट करने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में स्टार्क का समापोजन सम्बन्धित मास में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14.

कार्य का नाम : सुविधा आवास योजना के अन्तर्गत कैथू में 32 नं० टाईप T फ्लैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति सेन्टेरी इन्स्टालेशन प्लाट लेवलिंग सहित करना।

अनुबन्ध संख्या: 25, वर्ष 1998-99

संविदाकार का नाम : श्री स्तीश कुमार गोयल।

संविदाकार को रु० 24,363.34 रुपये का अधिक भुक्तान :-

उपरोक्त कार्य का आबंटन संविदाकार को अधिशाही अभियन्ता के पत्र संख्या एचबीई/ए-2/512/98-3394-04, दिनांक 28.10.98 द्वारा परिशिष्ट "उ" 123-87 प्रतिशत प्रीमियम उपर हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987, परिशिष्ट बी 94.45 प्रतिशत प्रीमियम उपर हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1993 पर किया गया था। कार्य के प्रथम वृत्ति बिल से सातवें वृत्ति बिल तक श्रेय किये गये कार्य के भुक्तान की जाँचने पर राशि 24,363.34 रुपये के अधिक भुक्तान के निम्न मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान में यथाशीघ्र दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं।

॥१॥ तीसरे वृत्ति बिल की मद संख्या 9/15 हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10.4 सी॥ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1425.76 वर्ग मीटर का भुक्तान रु० 235.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1136 पृष्ठ 32 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1142 पृष्ठ 30 पर दर्ज थी जिन्का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 1142 पृष्ठ 27 पर हाफ ब्रिक् मेसनेरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय एक फ्लोर दो फ्लैट की कार्य मात्रा की गणना 89.11 वर्ग मीटर की गई थी। जिसके

आधार पर ब्लॉक संख्या: 1,2,3,4 के 32 नं. फ्लैट 16 फ्लोर की कार्य मात्रा की गणना 1425.76 वर्ग मीटर 89.11 वर्ग मीटर 16 फ्लोर की गई थी। उपरोक्त 89.11 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि एक फ्लोर दो फ्लैट की हाफ ट्रिंक मेशनरी की कार्य मात्रा की गणना करते समय हाफ ट्रिंक मेशनरी की कार्य मात्रा से डी व डी² दरवाजे के स्टिल की कार्य मात्रा कम नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

$$\text{डी } 2 \times 3 \times 1.13 \times 15 = 1.02 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$\text{डी}_2 2 \times 1 \times 1.05 \times 15 = 0.32 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$= 1.34 \text{ वर्ग मीटर}$$

जिसके फलस्वरूप एक फ्लोर 12 फ्लैट में 1.34 वर्ग मीटर कार्य मात्रा अधिक दर्शाई थी तथा 16 फ्लैट फ्लोर 32 नं. फ्लैट की कार्य मात्रा की गणना करते समय 21.44 वर्ग मीटर 1.34 वर्ग मी. $\times$ 16 फ्लोर कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी जिसके लिए संविदाकार को 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 5360 रुपये 21.44 वर्ग मीटर $\times$ 250 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

121 चौधे वल्लभ बिल की मद संख्या: 9/15 हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची: 1987 की मद संख्या: 10.44 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1571.75 वर्ग मीटर का भुगतान 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1136 पृष्ठ 45 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 145.99 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1161 पृष्ठ 8 के अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्याज संख्या: 1,2,3 व 4 क वाटर टैंक रूप में हाफ ट्रिंक मेशनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की गई थी :-

वाटर टैंक स्म ब्लॉक नं 1,2,3,4 :-

बाईड वात	$1 \times 2 \times 2 \times 3.80 + 0.65 \times 1.50$	= 106.80 वर्ग मीटर
कै वात	$4 \times 2 \times 1 \times 2.13 \times 1.50$	= 25.56 वर्ग मी०
पुंटा वात	$4 \times 2 \times 1 \times 2.13 \times 0.80$	= 13.63 वर्ग मी०
		<u>145.99 वर्ग मीटर</u>

उक्त कार्य के ब्लॉक संख्या 1,2,3 व 4 के वाटर टैंक स्म में हाफ ब्रिक मैसैन्री से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय एक ब्लॉक में चार बाईड वात दो कै वात व दो पुंटा वात दर्शाई गई थी जबकि वास्तव में दो बाईड वात एक कै वात व एक पुंटा वात दर्शाई जानी चाहिए थी जैसे कि ब्लॉक संख्या 5 व 7 के वाटर टैंक स्म में हाफ ब्रिक मैसैन्री से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय दो बाईड वात एक कै वात व एक पुंटा वात दर्शाई गई थी जिसके अनुसार ब्लॉक संख्या: 1,2,3,4 के वाटर टैंक स्म में हाफ ब्रिक मैसैन्री से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की जानी था :-

वाटर टैंक स्म ब्लॉक संख्या 1,2,3,4:-

बाईड वात	$4 \times 2 \times 1 \times 3.80 + 0.65 \times 1.50$	= 53.40 वर्ग मीटर
कै वात	$4 \times 1 \times 2.13 \times 1.50$	= 12.78 वर्ग मीटर
पुंटा वात	$4 \times 1 \times 2.13 \times 0.80$	= 6.82 वर्ग मीटर
		<u>73.00 वर्ग मीटर</u>

अतः उपरोक्त कार्य में ब्लॉक संख्या 1,2,3,4 के वाटर टैंक स्म में हाफ ब्रिक मैसैन्री से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय कार्य मात्रा 73 वर्ग मीटर के स्थान पर 145.99 वर्ग मीटर दर्शाये जाने के कारण संविदाकार को 72.99 वर्ग मीटर $\{ 145.99 - 73.00 \text{ वर्गमी.} \}$ कार्य मात्रा के लिए 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 18,247.50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया कि प्रि था जिसका पूर्ण अौचित्य दिया जाये तथा अधिक अदायगी की वसूली करके आगामी लेखा परीक्षा में स्थापना प्रस्तुत की जाये।

13। मापन पुस्तिका 1138 पृष्ठ 40 पर 22 एमएम स्टील की कार्य मात्रा का जोड़ 94.32 मीटर के स्थान पर 98.32 मीटर दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप इंविदाकार को 4 मीटर स्टील जिसका भार 11.92 किलो ग्राम $4 \text{ मी} \times 2.98 \text{ कि.ग्रा.}$ बक्सा है के लिए 21.40 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 255.08 रुपये का कार्य के दूसरे बिल बिल में भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

14। मापन पुस्तिका संख्या 1138 पृष्ठ 45 पर 8 एमएम स्टील का जोड़ 1094.76 मीटर के स्थान पर 1154.76 मीटर दर्शाये जोन के कारण इंविदाकार को 60 मीटर $1154.76 \text{ मी.} - 1094.76 \text{ मी.}$ स्टील जिसका भार 23.40 किलो ग्राम $60 \text{ मीटर} \times 0.39 \text{ किलो ग्राम}$ था के लिए 21.40 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 500.76 रुपये का दूसरे बिल बिल में अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

15।

कार्य का नाम : हिमाचल प्रदेश में पुलिस हाउसिंग योजना के अन्तर्गत कैथू में 28 नं० टाईम 1 फ्लेट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति एवं प्लाट लेवलिंग सहित करना।

अनुबन्ध संख्या : 26, वर्ष 1998-99

इंविदाकार का नाम : सतीश कुमार गोयल।

रु० 13,815.00 रुपये का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य के पाँचवे बिल के दौरान किए गए भुगतान की जाँच करने पर राशि 13,815.00 रुपये के अधिक भुगतान के मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान में तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं।

॥१॥ पाँचवें वलित बिल की मद संख्या 13/16 हिाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10.4 [सी] द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 964.10 वर्ग मीटर का भुगतान रु 250.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1137 पृष्ठ 75 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 36.50 वर्ग मीटर कार्य मात्रा को रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1161 पृष्ठ 40 पर निम्न प्रकार से की गई थी :-

वाटर टैंक ब्लॉक नं 6 :-

साईड वाल 2x2x13.80+0.65x1.50	= 26.70 वर्ग मीटर
कैक वाल 2x1x2.13x1.50	= 6.39 वर्ग मीटर
दो फ्रंट वाल 2x1x2.13x0.80	= 3.41 वर्ग मीटर
	<u>= 36.50 वर्ग मीटर</u>

उपरोक्त रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लॉक नं 6 के वाटर टैंक ब्लॉक में हाफ क्रिक मेशनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय चार साईड वाल दो कैक वाल व फ्रंट वाल दर्शाई गई थी जबकि वास्तव में दो साईड वाल एक कैक वाल व एक फ्रंट वाल दर्शाई जानी चाहिए थी। जिसके अनुसार कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

वाटर टैंक ब्लॉक नं 6 :-

साईड वाल 2x1x13.80 + 0.65x1.50	= 13.35 वर्ग मीटर
कैक वाल 1x1x2.13x1.50	= 3.20 वर्ग मीटर
फ्रंट वाल 1x1x2.13x0.80	= 1.70 वर्ग मीटर
	<u>= 18.25 वर्ग मीटर</u>

उपरोक्त विवरणानुसार ब्लॉक नं 6 के वाटर टैंक ब्लॉक में हाफ क्रिक मेशनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय कार्य मात्रा 18.25 वर्ग मीटर 36.50 वर्ग मीटर - 18.25 वर्ग मीटर अधिक दर्शाई गई थी इसी प्रकार ब्लॉक संख्या 8 के वाटर टैंक ब्लॉक में हाफ क्रिक मेशनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय

मापन पुस्तिका संख्या: 1146 पृष्ठ 68 पर भी कार्य मात्रा 18.25 वर्ग मीटर के स्थान पर 36.50 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी। जबकि ब्लॉक संख्या 5 व 7 के वाटर टैंक रूम में हाफ ट्रिप मैशिनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय दो साईड वाल, एक बैक वाल व एक फ्रंट वाल ही दर्शाई गई थी। अतः उपरोक्त मामले में ब्लॉक संख्या 6 व 8 के वाटर टैंक रूम में हाफ ट्रिप मैशिनरी से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय संविदकार को 36.50 वर्ग मीटर $\{ 18.25 \text{ व.मी.} + 18.25 \text{ व.मी.} \}$ कार्य मात्रा के लिए 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 9,125.00 रुपये का अधिक भुक्तान पाया गया। जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं वसूली की जाये।

§2§ हाफ ट्रिप मैशिनरी कार्य की कुल कार्य मात्रा 964.10 व.मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ	कार्य मात्रा
1142	80	36.50 वर्ग मीटर
1142	76	356.44 -"
1142	27	534.66 -"
1161	40	36.50 -"
		<u>964.10 वर्ग मीटर</u>

उपरोक्त रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दो प्लेट एक्प्लोर से सम्बन्धित हाफ ट्रिप मैशिनरी की कार्य मात्रा की गणना करते समय कार्य मात्रा 89.11 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी इस कार्य मात्रा की गणना करते समय डोर डी व डी₂ के लिटल वीम की कार्य मात्रा कम नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

$$\text{डी } 2 \times 3 \times 1.13 \times 0.15 = 1.02 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$\text{डी}_2 \ 2 \times 1 \times 1.05 \times 0.15 = 0.32 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$\underline{1.34 \text{ वर्ग मीटर}}$$

लिटल से सम्बन्धित डी वडी₂ की कार्य मात्रा कम न करने के कारण दो फ्लैट एक्प्लोर में हाफ प्रिंक मेसिनरी की कार्य मात्रा 1.34 वर्गमीटर अधिक दर्शाई गई थी तथा एक फ्लोर 2 सेट की कार्य मात्रा 89.11 वर्ग मीटर के आधार पर स सभी से 28 नं० फ्लैट की कार्य मात्रा की गणना की गई थी जिसके फलस्वरूप अन्तिम बिल तक कुल 28 नं० सेट 114 फ्लैट में 18.76 वर्ग मीटर 1.34 वर्ग मी. x 14 फ्लोर 28 फ्लैट कार्य का संविदाकार को 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 4690.00 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

16.

कार्य का नाम : हिमाचल प्रदेश में पुलिस हाऊसिंग योजना का निर्माण कार्य करना।
एच एच काजा जिला लाहौल स्थिति में 2 नं० टाईप 1 फ्लैटों का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति व सेन्टेरी इन्स्टालेशन व स्थल लेवलिंग सहित करना।

संविदाकार का नाम : श्री चन्द्र सेखर।

अनुबन्ध संख्या : 35, वर्ष 1998-99

वाञ्छित संख्या: 93, दिनांक 22.9.99 रु० 7,47,091.00 रुपये :-

उपरोक्त वाञ्छित द्वारा संविदाकार को कार्य के द्वितीय विल बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए भुक्तान किया गया था। भुक्तान की जाँच करने पर राशि 686.00 रुपये के अधिक भुक्तान का मामला प्रकाश में आया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

दूसरे विल बिल की मद संख्या 212 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 68.96 घन मीटर का भुक्तान रु० 100 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन सुस्तिका संख्या 10322 पृष्ठ 86 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 6.86 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रिविजियो जो कि इसी मापन सुस्तिका के पृष्ठ 74 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि मेंन होत। से 5 की एक्प्लोर से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय दो बार गणना की गई

धी एकबार में होत । से 5 की स्वसकावेशन की कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका 10322 के पृष्ठ 38 पर की गई थी तथा दूसरी बार इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 74 पर की गई थी। अतः में होत । से 5 की स्वसकावेशन के कार्य मात्रा की गणना दो बार करने के कारण संविदाकार को 6.86 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए 100 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 686.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये ।

17.

वाउचर संख्या 189 दिनांक 31.3.2000 राशि 53,63,243.00 ₹:-

रामपुर में पुलिस आवासीय योजना के तहत 20 नं० श्रेणी -T प्लेट्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री अनिल चौहान संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 34 वर्ष 1998-99, अवार्ड पत्र संख्या: एच.वी.ई./ए-2 521/99-4635-43, दिनांक 13.1.99 द्वारा रु० 53,95,732.62 रुपये का दिया गया ।

4,113/-रुपये का अधिक भुगतान :-

(1) उपरोक्त निर्माण कार्य के सातवें वस्तु बिल, जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 133 व 1155 पृष्ठ 43 व 72 की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 13/36 "स्टील वर्क वेल्डेड इन विल्टअप सेक्शन" की एम.एस. प्लेट 6 एमएम का कनवरशन दर 2.18 वर्ग मीटर हेतु 47.10 किलोग्राम के स्थान पर 56.00 किलोग्राम के ~~एम.एस. प्लेट~~ लगाया गया था जिसके कारण $56.00 - 47.10 = 8.90$ किलो ग्राम प्रति मीटर की दर से 2.18 मीटर हेतु कुल 19.40 कि.ग्रा. का 3200/- रुपये की दर से रु० 621/- रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये ।

2) उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 27/47 "15 एम.एम. 1 सीमेंट प्लास्टर आन पेपर चाईड" का भुगतान 2840.69 वर्ग मीटर का 60/-रुपये की दर से रु० 1,70,441.40 रुपये का किया गया। इस मद की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1173 पृष्ठ 17 की जाँच करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण 2837.69 वर्ग मीटर के स्थान पर 2840.69 वर्ग मीटर का भुगतान किया गया इस प्रकार

[2840.69 - 2837.69] = 3.00 वर्ग मीटर का 60/- रुपये की दर से 180.00 रुपये का को राशि का अधिक भुक्तान किया गया ।

[3] उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 13/15 "ग्रीक इन वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर" को कार्य मात्रा 169.88 घन मीटर का भुक्तान 2650.00 रुपये की दर से रु 4,49,652.00 रुपये का किया गया मद की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 1173 पृष्ठ 49-50 की जांच करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण 168.48 घन मीटर का भुक्तान किया जाना वांछित था। इस प्रकार 1.20 [169.68-168.48] घन मीटर का 2650/- रुपये की दर से रु 3180/- रुपये की राशि का अधिक भुक्तान किया गया ।

[4] इसी प्रकार मद संख्या 14/16 "हाफ ब्रीक मेशनरी" को कार्य मात्रा 990.90 वर्ग मीटर का भुक्तान 330/- रुपये की दर से रु 3,26,997/- रुपये का किया गया। इस मद को रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1173 पृष्ठ 51 की जांच करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण 990.50 वर्ग मीटर कार्य मात्रा का भुक्तान किया जाना वांछित था परन्तु 990.90 वर्ग मीटर का भुक्तान किया गया। इस प्रकार [990.90 - 990.50] = 0.40 वर्ग मीटर का 330/- रुपये की दर से 132 रुपये की राशि का अधिक भुक्तान किया गया ।

उपरोक्त अधिक भुक्तान की गई रु 4113/-

[621.00 + 180.00 + 3180.00 + 132.00] रुपये की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाये ।

वाउचर संख्या 108, दिनांक 22.9.99, राशि 21,76,960.00 :-

नोलजबुड में कर्मचारियों के लिए आवास निमाण के तहत 3 नं० फ्लैट्स का निर्माण कार्य का ठेका श्री रविन्द्र सिंह संविदाकार को अनु-बन्ध संख्या 29 वर्ष 1997-98, अवार्ड पत्र संख्या एच.बी.डू./ए-2/482/97-3675-82, दिनांक 7.11.97 द्वारा राशि 16,10,600.95 रुपये का दिया गया।

॥1॥ उपरोक्त कार्य के ठेके चलि बिल जिसकी रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 11374 व 11375 में की गई है की जांच करने पर पाया गया कि इन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं किर्तीय स्वीकृति पत्र संख्या: एच.बी./ए.ए./ई.एस./-नोलजबुड-प्रशासन, दिनांक 8.1.96 द्वारा रु० 14,65,900.00 रुपये की ली गई है तथा तकनीकी स्वीकृति 14,39,040.00 रुपये की न संख्या एच.बी.डू./डी.बी. कर्मचारी आवास नोलजबुड/95-एड-7, दिनांक 6.9.97 द्वारा स्वीकृत की गई है। कि ठेके चलि बिल तक इस निर्माण कार्य की लागत मापन पुस्तिका संख्या 11375 पृष्ठ-98 के अनुसार रु० 21,76,960.00 रुपये हो चुकी है इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु रु० 7,11,060.00 रुपये अधिक व्यय किया जा चुका था जोकि किर्तीय स्वीकृति से 48.50 प्रतिशत अधिक है। व्यय में अत्यधिक कटौतरी बारे ठोस कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित संशोधित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंश पर करवाया जाये।

॥2॥ अधिक खर्च सीमेंट की रु० 7,408.00 रुपये की वसूली न करना :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के ठेके चलि बिल के साथ संलग्न थियोरेटिकल सीमेंट कन्सम्पशन विवरणिका के अनुसार कुल 1782 बोरियां सीमेंट + 32 प्रतिशत बेरिडेशन कुल 1835 बोरियां सीमेंट उपयोग की जानी अपेक्षित थी परन्तु ठेके चलि बिल तक 1868 बोरियां सीमेंट उपयोग की गई वसूली रु० 116/- + 3/- स्टोर प्रभार तथा दण्ड ब्याज सहित रु० 7408/- रुपये की सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाये।

पुलिस आवासीय योजना के तहत दली में 10 नं० ब्रेजी
-T फ्लेट्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री प्रेम सिंह, संविदाकार को अनुबन्ध
संख्या: 28 वर्ष 1988-99, अवाई पत्र संख्या: एच.बी.ई./ए-21511/98-
3541-48, दिनांक 6.11.93 द्वारा रु० 19,01,895/- व्यये का दिया
गया जिसमें निम्न अनिवार्यताएं पाई गई :-

111 उक्त निर्माण कार्य के पांचवें वस्तु वित्त त्रिकोणी रिकार्ड
प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 17520, 1156 तथा लागत प्रविष्टियां
मापन पुस्तिका संख्या 1195 की जांच करने पर पाया गया कि नद संख्या
12/13 " फ्लैट वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर" मापन पुस्तिका 17520 पृष्ठ 16
में दर्ज डेकिंग फ्लोर लेवल में फ्लैट वर्क की कुल कार्य मात्रा 22.43 घन मीटर
है तथा कटौती 3.79 घन मीटर की गई है जोकि 4.34 घन मीटर निम्न
प्रकार से की जानी बांछित थी :-

कटौती की जानी थी	कटौती की गई
$5 \times .90 \times .23 \times 2.05 = 2.12$	$5 \times .90 \times 2.05 \times .23 = 2.12$
$2 \times .75 \times .23 \times 2.05 = 0.70$	$2 \times .75 \times 2.05 \times .23 = 0.70$
$1 \times 1.55 \times .23 \times 1.25 = 0.44$	$1 \times 1.55 \times 1.25 \times .23 = 0.44$
$2 \times .60 \times .23 \times 1.25 = 0.34$	$1 \times .60 \times 1.25 \times .23 = 0.17$
$1 \times 1.00 \times .23 \times 1.00 = 0.23$	$1 \times .60 \times 1.00 \times .23 = 0.13$
$2 \times .90 \times .23 \times 1.25 = 0.51$	$1 \times 1.00 \times .23 \times 1.00 = 0.23$
<u>4.34</u>	<u>3.79</u>

इस प्रकार 0.55 घन मीटर [4.34 - 3.79] को कटौती
कम की गई है। अतः संविदाकार से 0.55 घन मीटर को 1500/- व्यये को दर
दर से 825/- व्यये के अधिक भुक्तान की वसूली शीघ्र की जाये तथा अनुमान
आगामी अंश पर दिखाई जाये ।

121 उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवें वस्तु वित्त की जांच करने पर
पाया गया कि मापन पुस्तिका में दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना
त्रुटियों के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुक्तान किया
गया :-

मद संख्या	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	मद का नाम	दत्तमात्रा	देय मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुक्तान
14/16	<u>1156</u> 80	हाफ ब्रीक मकनरी	117.54	117.04	0.54	235/-	118/-
21/28	<u>1134</u> 70	40 एम.एम. सीमेंट फ्लोरिंग	314.68	314.08	0.69	90/-	54/-
26/36	<u>1134</u> 54	स्टील वर्क वैल्वेड	145.41		6.18	25/-	<u>155/-</u> 327-00

इस प्रकार संविदाकार को अधिक भुक्तान किए गए रु 327/- रुपये की राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाये।

20. वाउचर संख्या 111, दिनांक 31.3.2000 राशि 17,17,859.69 रु

ठियोग में पुलिस आवासीय योजना के तहत 10 नं० ब्रेजी-1 तथा फागु 2 नं० ब्रेजी-1 फ्लैट्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री मोहन सिंह संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 29 वर्ष 1998-99, अवार्ड पत्र संख्या: एच.वी.ई./ए-2/5161/98-3533-40, दिनांक 6.11.98 द्वारा रु 27,04,528.00 रुपये की राशि दिया गया। इस कार्य में निम्न रु 2936.56 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया :-

111 उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवे वित्त बिल जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 17522 व 1194 में की गई है जि जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 10/101ए "प्रोवाइडिंग एण्ड लेपिंग सीमेंट ब्रिक्क 1:2:4 इन फाउंडेशन छुटिंग को रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 17522 पृष्ठ 13 में कालम बी² बी⁴ की गणना $2 \times 35 \times 12.50 \times 2.60 + .30 \times .40 + 2.50 \times 2.60 \times .30 \times 10$ = 4.68 घन मीटर उपरोक्त गणना के हिसाब से बक्ती है इस प्रकार 0.63 घनमीटर [4.68 - 4.25] का भुक्तान 1900 रुपये की दर से 817/- रुपये की राशि का किया गया है जिसकी शीघ्र वसूली की जाये।

12] इसी प्रकार मद संख्या: 10/101 सी में "ग्रेवाइडिंग एण्ड लेपिंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन कालम पीलर" को रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या: 17522 पृष्ठ-89 की जांच करने पर पाया गया कि बी³, ए³, ए⁴, ए⁵, बी³, बी⁴ की प्रविष्टियां $6 \times .30 \times .45 \times 2.45 = 1.98$ घन मीटर की गई हैं जे कि वस्तु हैं क्योंकि कालम का धाईज $.30 \times .40$ का है इस प्रकार यह प्रविष्टियां $6 \times .30 \times .40 \times 2.45 = 1.76$ घन मीटर ही जानी वांछित थी। इस प्रकार 0.22 घन मीटर 1.98-1.76 का अधिक भुगतान 1900/- रुपये की दर से 418/- रुपये की राशि का अधिक किया गया है जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये।

13] इस इसी प्रकार उपरोक्त मद की रिकार्ड प्रविष्टियों मापन पुस्तिका संख्या 17522 पृष्ठ 30 की जांच करने पर पाया गया कि कालमों की प्रविष्टियां $20 \times .17 + .30 + .40 + .17 \times .30 \times .40 = 2.49$ घन मीटर ली गई हैं जबकि सीमेंट कंक्रीट में यह कार्य मात्र $20 \times .30 \times .40 \times 0.40 = 0.96$ घन मीटर ली जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार गलत गणना के कारण $2.49 - 0.96 = 1.53$ घन मीटर का 1900/- रुपये की दर से 2907/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी शीघ्र वसूली की जाये।

14] उपरोक्त निर्माण कार्य में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 की गलत गणना के कारण $0.4340.22 + 1.53 = 2.18$ घन मीटर में 6.40 बोरी को हिसाब से अधिक उपयोग किया गया है। इस प्रकार 14 बोरी सीमेंट की बोरियों की कुल 1701.56 रुपये की वसूली 118 + 32 दण्ड ब्याज सहित करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाये।

22.

काउचर संख्या 55, दिनांक 15.9.99 राशि 2,41,260/- रुपये :-

पुलिस आवासीय योजना के तहत रामपुर में रिटेनिंग वात का ठेका श्री अश्वि जलित चौशन, संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या: एच.वी.ई.ए-2/534/99-2515-24, दिनांक 31.6.99 अनुबन्ध संख्या 9, वर्ष 1999-2000 राशि 7,81,831.25 रुपये को राशि का दिया गया।

॥1॥ उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम वलित वित्त को जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या 2/2 "एक्साबावेशन इन फाउंडेशन देवेज" की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 1155 पृष्ठ 80-81 में $1.88 \times 0.73 \times 37 = 50.77$ घन मीटर का भुक्तान किया गया जब कि मद संख्या 3/3 "ग्रावाइडिंग एण्ड लेपिंग सीमेंट कंक्रीट में पहलम्बाई $1.80 \times 0.15 \times 37 = 9.99$ घन मीटर ली गई। इस प्रकार मद संख्या 2/2 में $1.80 \times 0.73 \times 37 = 48.61$ घन मीटर का भुक्तान किया जाना वांछित था जबकि $50.77 - 48.61 = 2.16$ घन मीटर का 120/- रुपये को दर से 259/- रुपये का अधिक भुक्तान किया गया।

॥2॥ इसी प्रकार उपरोक्त मद का मापन पुस्तिका संख्या 1170 पृष्ठ 12 पर भी रु 259/- रुपये का भुक्तान अधिक किया गया। ऊपर की लम्बाई पर 1.88 मीटर लेने के कारण अधिक भुक्तान किया गया।

॥3॥ इसी प्रकार उपरोक्त मद "एक्साबावेशन इन फाउंडेशन देवेज" की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका 1155 पृष्ठ-82 में कार्य मात्रा $1 \times 1.20 \times 0.45 \times 10 = 5.40$ घन मीटर ली गई थी जबकि मद संख्या 3/3 "ग्रावाइडिंग एण्ड लेपिंग सीमेंट कंक्रीट में पहलम्बाई $1 \times 1.80 \times 0.15 \times 10 = 1.95$ घन मीटर ली गई थी जबकि पहलम्बाई मात्रा $1 \times 1.20 \times 0.15 \times 10 = 1.80$ घन मीटर का भुक्तान किया जाना वांछित था। इस प्रकार $1.95 - 1.80 = 0.15$ घन मीटर का 1180/- रुपये प्रति घन मीटर को दर से 177 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया जिसकी वसूली शीघ्र की जाये तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाये।

23.

वाजपर संख्या 187 तिथि 31.3.2000 राशि 2,54,673/- रु०

रामपुर में कार्यालय भवन एवं शॉपिंग कम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का ठेका मे० गुरचरण इन्डस्ट्रीज को अनुबन्ध 10 वर्ष 1999-2000 अर्थात् पत्र संख्या एच. बी. ई/ए-2/5351/99-2776-83 तिथि 18.9.99 द्वारा मु० 72,34,733.77 रु० का दिया गया।

॥ 1॥ उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वारा घालित बिल जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1200 पृष्ठ 21 पर की गई है की जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या 9/15 "आर. आर. मैसनरी" के कुल भाग ₹ 39.29 घन मीटर का भुगतान 1800/- रु० की दर से मु० 70,722/- रु० का किया गया। उपरोक्त कार्य मद की जांच करने पर पाया गया कि आर. आर. मैसनरी का कार्य "रिटैनिंग वाल इन फ्रंट आफ कालम सी।/सी2 में $1 \times 1.50 + 0.75 \times 3.50 \times 3.00 = 11.81$ घन मीटर का भुगतान

2

भी 1800/- रु० प्रति घन मीटर की दर से किया गया था जबकि रिटैनिंग वाल भवन के बाहर होने के कारण "अतिरिक्त मद" की दर से निम्न प्रकार भुगतान किया जाना वांछित था :-

एच. पी. एस. आर. की मद संख्या

11.5 के अनुसार दर = 318.30 रु०

तमान मद की दर = 341.65

सविदाकार द्वारा भरी गई दर = 1800.00 रु०

दर प्रतिफल = $\frac{1800.00 - 341.65}{341.65} = 426.85\%$

दर निर्धारित की जानी थी = $318.30 + \text{प्रीमियम}$
= 1676.96 रु०

इस प्रकार 11.81 घन मीटर का भुगतान 1800/- रु० की दर से 21258/- रु० की किया गया जबकि 1676.96 रु० की दर से

... ..

19805.00 रु० का भुगतान किया जाना वांछित था। अतः अधिक भुगतान $\{21258.00 - 19805\} = 1453/-$ रु० की वसूली सुनिश्चित की जाए।

॥2॥ मद संख्या 6/10 बी॥ "प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन वालज का भुगतान 14.22 घन मीटर का 2850/- रु० की दर से किया गया। इस मद की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका 1200 पृ० 15 व 20 की जांच करने पर पाया गया कि वालज का केवल 1.70 घन मीटर व 7.33 घन मीटर कुल 9.03 घन मीटर का भुगतान 2850/- रु० की दर से किया जाना अपेक्षित था। तथा शेष $14.22 - 9.03 = 5.19$ घन मीटर का 2800/- रु० की दर से 14,532 रु० का कालमज, पीलरज इत्यादि मद के अन्तर्गत भुगतान किया जाना वांछित था। इस प्रकार 5.19 घन मीटर का 50/- रु० प्रति घन मीटर की दर से मु० 260/- रु० की राशि के अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

24.

वाक्य संख्या 96 दिनांक 25.3.2000 राशि 123232/- रु०

काणहा में माइल सेन्ट्रल जेल के निर्माण के अन्तर्गत भूमि विकास व रिटेनिंग वाल के लगाने का ठेका श्री अशोक कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 25 वर्ष 1999-2000, अर्वाइड पत्र संख्या एच.बी.ई./ए-2॥550॥/2000-5482-89 दिनांक 26.2.2000 द्वारा मु० 1,73,901/- रु० की राशि का दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य प्रथम चलित बिल जिसकी रिकार्ड स्व लागत प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 17525 पृ० 89 से 96 तक की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 4/4 "आर.आर.मैसनरी विद हाई स्टोन" की कार्य मात्रा अनुबन्ध अनुसार 51.09 घन मीटर 1175/- की दर से निर्धारित थी तथा मद संख्या 5/5 "कन्स्ट्रक्शन आफ ड्राई रबल मैसनरी" की कार्य मात्रा 106.50 घन मीटर 550/- रु० प्रति घन मीटर की दर से तय की गई थी। परन्तु प्रथम चलित बिल अनुसार आर.आर.

मैसुरी की कार्य मात्रा 107.28 घन मीटर का भुगतान 1175/-
 रु० की दर से 1,26,054/- रु० का किया गया। उपरोक्त विवरण
 से विदित होता है कि अनुबन्ध की शर्तों अनुसार मद संख्या 5/5
 कन्स्ट्रक्शन आफ ड्राई मैसुरी का निर्माण कार्य न करके आर.आर.
 मैसुरी का निर्माण कार्य मात्रा 51.09 घन मीटर से बढ़ाकर
 107.28 घन मीटर किया गया तथा संविदाकार को 56.19 घन
 मीटर का 1175/- रु० की दर से 66023/- रु० का वित्तीय लाभ
 दिया गया जबकि ड्राई रबल मैसुरी की दर मु० 550/- रु० के
 अनुसार 32,309 रु० का भुगतान अपेक्षित था। जो कि अनियमित
 ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अनुबन्ध की शर्तों अनुसार ड्राई
 मैसुरी का निर्माण कार्य के स्थान पर आर.आर. मैसुरी कार्य
 करने का ओचित्य स्पष्ट किया जाए अन्वया अनियमित रूप से
 भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

25.

वाक्य संख्या 127 दिनांक 30.9.99 राशि 3,11,548/-

पुलिस आवासीय योजना के तहत कुमारसेन में 6 नं०
 ब्रेणी-1 तथा नारकण्डा में 4 नं० ब्रेणी-1 फ्लैट्स के निर्माण कार्य
 का ठेका मे. मेरिया इन्टरप्राइजेस को अनुबन्ध संख्या 24 वर्ष
 1998-99 अर्वाइ पत्र संख्या एच.बी.ई/ए-2/511/98-3272-79
 दिनांक 24.10.98 मु० 32,13,862.71 रु० का किया गया।

11। उपरोक्त निर्माण कार्य के पाँचों चालित बिल
 जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 17521, 1157 त
 तथा लागत प्रविष्टियां 1158 पृष्ठ 39 से 86 तक की गई है की
 जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या 10/10 प्रोवाइडींग
 एण्ड लेयिंग स्ट्रुमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन फाउण्डेशन एण्ड फुटिंग
 की रिकार्ड प्रविष्टियों की गलत गणना के कारण निम्न प्रकार अधिक
 अधिक भुगतान किया गया है :-

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ	कार्य मात्रा ली गई घन.मी॥	कार्य मात्रा ली जानी घन.मी॥	अधिक मात्रा ली गई घन.मी॥
17521	7	7.440	7.42	0.02

....

17521	11	14.71	13.76	0.95
17521	38	7.423	7.42	<u>0.03</u>
				1.00

17521/

इस प्रकार 1.00 घन मीटर का 2300/- रु० की दर से 2300/- रु० का अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र की जाए। इस के अतिरिक्त 1.00 घन मी. सीमेंट कंक्रीट में अधिक उपयोग किए गए सीमेंट की 6 बोरियों की कीमत की वसूली रु० 730/- रु० भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अवधि पर दिखाई जाए।

§ 2§ उपरोक्त विल की मद संख्या 14/15 "ब्रीक वर्क इन सुपर सट्रक्चर" की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1157 पृ० 12-13 की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद की कार्य मात्रा 32.26 घन मीटर ली गई है और कटौती 4.40 घन मीटर ली गई है जबकि इस मद की कुल कटौती 4.68 घन मीटर बनती है। इस प्रकार 0.28 घन मीटर का 2700/- रु० की दर से 756/- रु० के अधिक भुगतान किया गया जिसकी शीघ्र वसूली की जाए।

§ 3§ मद संख्या 28/36 "स्टील वर्क बेल्टेड इन बिल्ट अप सैवजन इन ग्रेटिंग" की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1158 पृष्ठ 96 की जाँच करने पर पाया गया कि एम.एस. टी. 40x40x6 एम.एस. की कुल मात्रा 26.20 मी. की बढ़ने की *Connection* दर 4.50 किलोग्राम के हिसाब से 117.90 कि.ग्रा. ली गई है जबकि यह दर 3.50 कि.ग्रा. के हिसाब से 26.20x3.50=91.70 कि.ग्रा. ली जानी चाहिए। इस प्रकार 117.90-91.70=26.20 कि.ग्रा. का 30/- रु० प्रति किलोग्राम की दर से 786 रु० की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

§ 4§ मद संख्या 12/12 "प्रोवाइडिंग स्टोर स्टील रिइनफोरमेंट" की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका 17521 पृ० 23 व 24 की जाँच करने पर पाया गया कि सरिया की

ओवर लेपिंग एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. क्लारुज 5.3.1 द्वारा निर्धारित दर से अधिक ली गई है और सविदाकार को निम्न प्रकार अधिक भुगतान किया गया है :-

~~माप पुस्तिका~~ ~~सरिया~~ ~~ओवर लेपिंग~~ ~~निर्धारित~~ ~~अधिक ओवर~~ ~~कुल मात्रा~~

माप पुस्तिका पृष्ठ	सरिया का माप एम.एम.	ओवर लेपिंग ली गई	निर्धारित ओवर लेपिंग ली जानी थी ।	अधिक ओवर लेपिंग ली गई।	कुल मात्रा कि.ग्रा.
--------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

23	16	$4 \times 1.50 = 6.00$	$4 \times 80 = 3.20$	$2.80 \times 158 = 4.42$	
24	25	$4 \times 1.30 = 5.20$	$4 \times 1.25 = 5.00$	$0.20 \times 3.85 = 0.77$	
24	16	$2 \times 4 \times 1.50 = 12.00$	$2 \times 4 \times 80 = 6.40$	$5.60 \times 1.58 = 8.85$	
24	25	$2 \times 8 \times 1.50 = 24.00$	$2 \times 8 \times 1.25 = 20.00$	$4.00 \times 3.85 = 15.40$	

29.44

इस प्रकार 29.44 कि.ग्रा. का 23/रू0 प्रति 677 रू0 की अधिक राशि के भुगतान की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अवेक्षण पर दिखाई जाए।

27.

पुलिस आवासीय योजना के तहत 26 नं0 ब्रेणी-1 फ्लैट के निर्माण का ठेका में कुन्त लाल हरिराम एण्ड सन्ज को अनुबन्ध संख्या 22 वर्ष 1998-99 द्वारा अवार्ड पत्र संख्या एच.बी.ई/ए-2 509/98-3097-3 104 दिनांक 13. 10. 98 द्वारा मु0 82,80, 148.48 रू0 की राशि का दिया गया।

1. उपरोक्त निर्माण कार्य के सातवें चलत जिला जिसकी रिकार्ड स्व लागत प्रविष्टियां मापन पुस्तिका सं0 17513, 17514, 17516 की जांच करने पर पाया गया कि सविदाकार को निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अवेक्षण पर दिखाई जाए :-

मापन पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	मद सं०	मद का नाम	दी गई मात्रा	देय मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
<u>175 13</u> 10	4/5 ₹	फार्म वर्क इन फाउन्डेशन. वर्ग मी.	2.82.	1.70	1.12	100%	112.00
<u>175 13</u> 21	5/10 ₹	पी.एल. 1:2:4 घन मी	4.47	4.44	0.03	3000/	90.00
<u>175 13</u> 21	-यथोपरि-	घन मी.	4.03	3.86	0.17	3000/	510.00
<u>175 16</u> 11	5/10 ₹	पी.एल.सी.सी 1:2:4	4.47	4.44	0.03	3000/	90.00
<u>175 16</u> 11	--यथोपरि--		4.03	3.86	0.17	3000/	510.00
<u>175 16</u> 20	--यथोपरि--		4.03	3.86	0.17	3000/	510.00
<u>175 16</u> 7	--यथोपरि--		4.47	4.44	0.03	3000/	90.00
<u>175 16</u> 7	--यथोपरि--		4.03	3.86	0.17	3000/	510.00
						कुल:	2422.00

इस प्रकार उपरोक्त 2422 ₹० की राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

§2§ उपरोक्त के अतिरिक्त 0.03+0.17+0.3+0.17+0.17+0.03+0.17=0.77 घन मीटर 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट में 6.40 बोरी प्रति घन मीटर अधिक उपयोग किए गए सीमेंट की वसूली 5 बोरी की सु० 118+3 प्रत्यक्ष 608/₹० कंड ब्याज सहित करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के चलत बिंदों का अंशक करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा चलत बिंदों में किए गए कार्य के लिए दावा प्रस्तुत करते समय कार्य के दौरान सीमेन्ट प्रयोग से प्राप्त होने वाली खाली सीमेन्ट की बोरियों के 90 प्रतिशत भाग के बराबर खाली बोरियों को अधिस्त खाली बोरी स्वयं अभिकर्ता को वापिस किए जाने बारे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अनुबन्ध की क्लॉज 10.1.1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 90 प्रतिशत उपयोग की गई खाली सीमेन्ट की बोरियों को उपरोक्त अभिकर्ता को वापि वापिस किया जाना वांछित था अन्यथा संविदाकार से 4.26 ₹0 प्रति खाली बोरी की दर से मुआवजे की राशि वसूली करनी थी। चयनित मासों के दौरान संविदाकारों को भुगतान किए गए निर्माण कार्यों में कुल 47713 सीमेन्ट की बोरियां प्रयोग की गई थी। उपरोक्त उपयोग की गई सीमेन्ट की बोरियों के 90 प्रतिशत भाग जोकि 42942 बोरियां बनती है, के लिए मुआवजा राशि 1.26 ₹0 प्रति बोरी की दर से मुं0 54, 107.00 ₹0 की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंशक के दौरान अवगत करवाया जाए।

वाक्य सं०	दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम.	उपयोग की गई बोरियों की सं०
55	15.9.99	20 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स रामपुर में रिटैनिंग वाल बाह्य सीवरेज की व्यवस्था	श्री अनिल चौहान	300
80	21.9.99	कान्हा में पिपेल बेरेक्स का निर्माण।	मै० एस्. एस्. बिल्डर्स	850
87	22.9.99	28 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स केन्धु में निर्माण	श्री सतीश कुमार गोयल.	3100

83	22.9.99	2 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स काजा.	श्री चन्द्र शेखर	300
108	22.9.99	3 नं० फ्लैट्स नोल्ज बुड.	श्री रविन्द्र सिंह	1868
127	30.9.99	6 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स कुमारसेन व 4 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स नारकण्डा.	मै० मेरिया इन्डियाईज	1850
35	8.3.2000	32 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स केन्धु	श्री सतीश कुमार गोयल.	5200
197	31.3.2000	शापिंग कम्प्लेक्स रामपुर	मै० गुरचरण इन्डस्ट्रीज	1230
62	15.3.2000	26 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स रिकागपिओ	श्री चन्द्रशेखर	240
69	18.3.2000	हाईसम होस्टल मसोबरा	श्री पलविन्द्र सिंह	125
96	25.3.2000	सेन्ट्रल जेल काण्डा	श्री अशोक कुमार	195
156	31.3.2000	12 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स गुड्डल व 4 नं० ग्रेणी-1 कोटबाई.	श्री विष्पिन कुमार	2670
109	31.3.2000	10 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स वियोग रिरेंटनिंग वाल	श्री मोहन सिंह	140
111	31.3.2000	10 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स वियोग व 2 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स फागु	यधोपरि	1750
136	31.3.2000	2 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स घोपाल व 2 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स नेरवा.	श्री मोहन सिंह	100
163	31.3.2000	स्टावरी हिल में बाह्य सिवरेज व्यवस्था।	श्री सतीश कुमार गोयल	485
165	31.3.2000	4 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स स्टावरी हिल	मै० एच.एस. बिल्टर्स	900
171	31.3.2000	नोल्ज बुड में सस्मर्क सड़क	श्री रावेला बिज	600
189	31.3.2000	सुड्डल/रोटल/ 20 नं० ग्रेणी-1 फ्लैट्स रामपुर.	श्री अनिल घोहान	3470

183	31.3.2000	पुलिस स्टेशन निरमण मे. मेरिया इन्टरप्राइजिज	110
183	31.3.2000	काण्डा मे 12 नं. मे. श्री अशोक कुमार ब्रेणी-1 प्लेट्स.	1110
191	31.3.2000	8 नं0 ब्रेणी-र, 20 नं0 श्री सतीश कुमार ब्रेणी-11 स्टोवरी हिल.	19300
193	31.3.2000	10 नं0 ब्रेणी-1 प्लेट्स श्री प्रेम सिंह हली.	1820
			47713

29.
==

चयनित मास मार्च, 2000 के भुगतान वाज्जरो की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाज्जरो द्वारा संविदाकारों के अन्तिम निर्माण कार्य ~~वर्क~~ बिलों का भुगतान किया गया था परन्तु अनुबन्ध के क्लॉज 10 स्पेड 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 90 प्रतिशत उपयोग की खाली सीमेन्ट बोरी एकत्र अभिकर्ता के पास जमा करने बारे प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था ~~अदर~~ और न ही मुआवजे की राशि की वसूली 1.26 रु0 खाली बोरी की दर से की गई थी। संविदाकारों से खाली बोरियों की कीमत की वसूली शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी अवधि पर दिखाई जाए।

इसमें वाज्जर सं0 विनांक राशि उपयोग की निर्माण कार्य
गई सीमेन्ट का नाम
की बोरियाँ

- | | | | | | |
|----|----|-----------|----------|------|---|
| 1. | 64 | 15.3.2000 | 143159/- | 135 | पुलिस अयासीय योजना के तहत नारकण्डा में बाह्य सीवरेज व्यवस्था. |
| 2. | 66 | 15.3.2000 | 292721/- | 300 | कुमारसेन में 6 नं. ब्रेणी-1 प्लेट्स का निर्माण. |
| 3. | 98 | 25.3.2000 | 198351/- | 1400 | केन्दु में 60 नं ब्रेणी-1 प्लेट्स के तहत विकास कार्य. |

41-

(67)

30. निम्नलिखित निम्नलिखित कार्यों के चलते विभाग की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्धों के अनुसार निम्न कार्यों में की जाया में और वास्तव में जो कार्य हुआ है में निम्नानुसार बहुत अन्तर है। इतनी अल्प अवधि में विचलन के संदर्भ में कारणों से आगामी अन्वेषण पर अवगत करवाया जाय और इस बारे में अनिवार्य स्पष्ट करी के आधिकारिक अन्वेषणिता का सक्षम आधिकारी से रीकॉर्ड लेकर निष्पत्ति करवाया जाय:-

पुलिस विभाग	पुलिस विभाग	सर्वेक्षण	कार्य का विवरण	मात्रा	चलते चलते अन्तर अन्तर तक कार्य निष्पत्ति	%
34 जफ 99-2000	दस्ता	1/1	मिहरी की खुदगिरी	645 पत्रों	716.99 पत्रों	41.99 6.22%
		2/2	फाउंडेशन ट्रेनिंग	409.35 पत्रों	633.28 पत्रों	223.93 54.7%
		6/10	मैलेटिंग 1:2:4 फाउंडेशन फुलिंग	55.53 पत्रों	104.78 पत्रों	48.95 86%
		9/15	आर.आर. मैसगी	3.32 पत्रों	39.29 पत्रों	35.97 1063%
34 जफ 98-99	सातवां	1/1	मिहरी की खुदगिरी	2167.80 पत्रों	2894.24 पत्रों	2424.47 516%
		5/5	(ई) फार्मिक ड्रग स्टैफ (एफ) फार्मिक ड्रग वर्किंग	64.69 पत्रों	88.26 पत्रों	23.37 36%
		6/10	(ई) प्रो/ले सीसी 1:2:4 वर्किंग	33.46 पत्रों	88.51 पत्रों	64.63 160%
		15/14	गुड वर्क ड्रग प्रोग्राम	1.26 पत्रों	9.47 पत्रों	8.21 652%
		33/14	प्रो/फी रोगरस सीट	6.24 पत्रों	6.42 पत्रों	0.18 1 75%
		36/14	प्रो/फी रोगरस सीट	381.32 पत्रों	2468.10 पत्रों	2386.78 62%
		36/14	प्रो/फी रोगरस सीट	788.00 पत्रों	925.62 पत्रों	137.62 18%
		1/1	प्रो/फी रोगरस सीट	312.00 पत्रों	443.70 पत्रों	431.70 138%
			(रोगरस "बी")	69.22 पत्रों	95.41 पत्रों	26.35 38%
25 जफ 99-2000	प्रथम	2/2	रुक्मिणी रोगरस ड्रग फाउंडेशन ट्रेनिंग	51.09 पत्रों	107.28 पत्रों	56.19 110%
(का) जफ 99-2000	प्रथम		आर.आर. मैसगी 1:6			

97-98
(का.अ.प. सेक्टर
जेल एट कंटा)

2/3 (सी) फार्म वर्क इन रजिस्टर डाफरलीव	21.10 व्यं.मी०	149.76 व्यं.मी०	128.66	61%
8/12 ब्रीक वर्क	22.29	72.67	50.38	226%
17/28 प्रो/फि डोर रेंजल 50x50x6	259.32 कि०मी०	586.66 कि०मी०	327.34	126%
18/29 प्रो/फि स्टील डोर 100x40 स्म.स्म.	1215.05 कि०मी०	4038.44 कि०मी०	2823.69	232%
19/30 प्रो/फि स्टील डोर 40x40x6 स्म.स्म.	723.72 कि०मी०	942.86 कि०मी०	249.14	34%
20/31 प्रो/फि स्टील डोर 50x50x6 स्म.स्म.	275.49 कि०मी०	517.16 कि०मी०	241.67	88%

21 आफ 99-2000
(का.अ.प. सेक्टर जेल
एट कंटा, 12 मं. कपाटल)

समय 1/1 कलिंग इन अफ वर्क	760.46 व्यं.मी०	1425.39 व्यं.मी०	664.93	87%
न/18 क/आफ ड्रि मीनरी	99.60 व्यं.मी०	185.84 व्यं.मी०	86.24	83%
8/19 आर.आर गजगरी	80.19 व्यं.मी०	224.95 व्यं.मी०	144.26	139%
9/20 स्टील मीलिंग विहाइड डी बल	41.89 व्यं.मी०	61.59 व्यं.मी०	19.70	47%
पांचता 1/1 कलिंग इन अफ वर्क	287.70 व्यं.मी०	353.46 व्यं.मी०	65.46	23%
4/4 प्रो डी.पी.सी	20.46 व्यं.मी०	30.14 व्यं.मी०	9.31	45%

20 आफ 98-99
(का.अ.प. सेक्टर-1
मल्लिक विभाग, पुर्बिल)

पांचता 1/1 स्म.सैकपेशन इन फाउंडेशन ड्रि मीनरी	166.28 व्यं.मी०	265.31 व्यं.मी०	105.23	66%
3/4 फार्म वर्क कालमल इटेयर बेसिस	223.16 36.13	238.25 54.39	55.09 18.26	25% 51%
5/6 प्रो/ले स्टील 1.6:12	11.45 व्यं.मी०	26.31 व्यं.मी०	14.86	56%
13/14 आर.आर गजगरी	3.81	99.24	95.48	2506%
28/44 प्रो/फि स्म.स्म. सीट	214.91 कि०मी०	482.88 कि०मी०	267.97	125%

21 आफ 99-98
(मल्लिक लुडू मै
डोर कपाटल का
निर्माण)

पांचता 1/1 स्म.सैकपेशन इन फाउंडेशन ड्रि मीनरी	64.41 व्यं.मी०	189.49 व्यं.मी०	125.08	194%
3/3 (सी) फार्म वर्क मल्लिक	401.69 व्यं.मी०	575.62 व्यं.मी०	183.93	46%
न/18 (सी) प्रो/ले स्टील सीट 1:2:4	79.31 व्यं.मी०	110.43 व्यं.मी०	31.14	39%
9/10 प्रो/ले 1:2:4	1.385 व्यं.मी०	2.43 व्यं.मी०	1.045	75%
10/11 डोर स्टील	11763.73	19500.17	7137.26	42%

63-

34 अफ 92-98
(पी. रूप. एवं
प्रतिबंधी हिल)

चौथा 1/7	मै/फि शेड कार्ट/कार्ट	169.70 री/मि/मि 204.25 री/मि 34.55 21%
	आयरन (रिजिस्टर सी)	
1/1	इक्वलीटी वेगन फोर्डेजल	156.53 री/मि 307.71 री/मि 151.18 21%
	ट्रेनिंग (रिजिस्टर सी)	
4/4	मै/ली सी सी 1:2:4	1.22 री/मि 2.53 री/मि 1.31 107%
	इन पलता	
6/6	आर सी सी समूह	24.00 री/मि 65.10 री/मि 41.10 171%
	मिनीशियम	
शैतवा 2/2	स्वस्थ वेगन इन	375.28 री/मि 508.13 री/मि 132.85 अं.
	ट्रेनिंग	
7/10 (रि) मै/ली सी सी	1.2.6 री/मि 3.92 री/मि 2.66 211%	
	1:2:4 वर्टिकल	
11/14	आर आर मिजनी	7.63 री/मि 13.44 री/मि 6.11 80%
15/17	बुड बर्क	1048 1083 1035 73%

31. निम्न विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्य के चरितः
विलों की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रत्येक निर्माण
कार्य चरितः समय और प्रतीक्षापित न आतीरित्त मीदां
का निष्पादन करवाया गया था। परन्तु इन मीदां के
न तो निष्पादन करे और इही दर निर्धारण करे
सकत आधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
इन मीदां के निष्पादन से सम्बन्धित शुभान अनन्तिग
पेश के आधार पर ही किया जा रहा है। यह
अत्यन्त गम्भीर अनियमितता समित्व एवं पुरवक्षिकिता
के रूपन में डाक्टर उचित कियवली हेतु नार्डि जाती
है। मतिल्य में इस सम्बन्ध में निम्नानुसार
की जानी सुनिश्चित की जाये।

44-

अनुसूची संख्या
34 भाग 98-99
प्रदेश अधितीय
अनुसूची के तहत
गंगपुर में 20 नं.
मैली I फ्लैट्स)

चलता विवरण	मदरा	मद का नाम	फॉर्म की मात्रा	अनुमति दर	कि.मी. या मु.मी.
मालवा	15/अतिरिक्त	प्रो/फी स्टील वायरिंग आद	81.00 वी.मी.	928.50 (900 पी आर)	72900.00
	4/4 अतिरिक्त	प्रो/फी स्टील काट/काट आयरन 50 रज. लम.	85.40 इति.मी.	(200.00) 209.38	17080.00
	5/5 अतिरिक्त (ii)	प्रो/फी स्टील वायरिंग 50 रज. लम.	25 नं.	15/-	375.00
	6/6 अतिरिक्त (रु) (iii)	प्रो/फी स्टील काट/काट आयरन 50 रज. लम.	15 नं.	100/-	1500.00
	(की) (iii)	प्रो/फी स्टील काट/काट आयरन 50 रज. लम.	15 नं.	100/-	1500.00
	(ख) (iii)	काट 50 रज. लम.	35 नं.	40/-	1400.00
	7/7 (iii)	स्टील 50 रज. लम.	5 नं.	35/-	175.00
	8/8 (iii)	प्रो. लोड जोड़क	125 नं.	70/-	8750.00
6 खला	6/4 (बी) (ख)	1:2:4 डन स्टील केस	1.02 प्.मी.	1800/-	1836.00
अप्र कंडा जेल	29/डि. (रु)	स्टील वर्क पैलाडि विह अप सैक्शन	54.89 कि.मी.	2700/-	148203.00
	(बी)	इन्विलीग	14.45 - 11 -	2347/-	41966.65
	(जी)	डन वीग	4.93 - 11 -	100/-	493.00
	30/डि.	प्रो/फी स्टील जोड़क	144.44 वी.मी.	342/-	49241.84
	31/डि.	प्रो स्टील	20.80 री.मी. अ.	149/-	3723.20
	32/डि.	प्रो स्टील	36.10	215/-	7761.50
	33/डि.	फालिंग डन ग्राफि	3.67 प्.मी.	50/-	383.50
	34/डि.	प्रो/फी स्टील स्टील गीटरा	139.36 वी.मी.	670/-	93371.20
पहला	14/डि.	आर उत. फालनी	55.4 वी.मी.	950/-	52676.50
	15/डि.	कोला स्टील	24.44 प्.मी.	60/-	1466.40
	9/डि.	प्रो/फी	2.31	1500/-	3000.00

32.

स्टाफ अग्रिम रजिस्टर वर्ष 1999-2000 की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशियाँ अपने पास रखा रखी गई थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में राशियाँ अपने पास रखने के साथ साथ इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियाँ स्वीकृत की जाती रही। इस अनियमितता के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के पास निम्न विवरणानुसार राशियाँ रखा पड़ी रही। यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। भविष्य में इस अनियमितता पर रोक लगाने हेतु जोत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

॥ श्री राजकुमार ॥

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में राशियाँ जो राशियाँ अपने पास रखी गई।
2/99	5500.00	634.00	4866.00
5/99	5200.00	4257.00	5809.00
6/99	1000.00	6417.00	392.00
7/99	4700.00	1076.00	4016.00
8/99	2200.00	---	6216.00
9/99	4300.00	---	10516.00
10/99	4100.00	7074.00	7542.00
11/99	4500.00	---	12042.00
12/99	6100.00	---	18142.00
1/2000	2000.00	415.00	19727.00
2/2000	2700.00	7984.00	14443.00

*2॥ श्री डी. के. कश्यप, सहायक अभियन्ता ॥

4/99	25000.00	---	25000.00
5/99	9000.00	25000.00	9000.00
6/99	12000.00	21000.00	---

.. ..

7/99	26000.00	----	26000.00
8/99	17000.00	637.00	42366.00
9/99	20000.00	399.00	61967.00
10/99	10000.00	26007.00	45960.00
11/99	15000.00	35996.00	24964.00
12/99	35000.00	9964.00	49948.00
1/2000	22500.00	14948.00	56500.00
2/2000	12000.00	14870.00	53930.00

॥ 3 ॥ श्री एन.के. नेगी ॥ सहायक अभियन्ता ॥

4/99	7750.00	----	7750.00
5/99	17000.00	----	24750.00
6/99	20000.00	24750.00	20000.00
7/99	---	19983.00	17.00

॥ 4 ॥ श्री के.एस. ठाकुर ॥ निविद अभियन्ता ॥

4/99	12000.00	----	12000.00
5/99	9000.00	----	21000.00
6/99	---	----	21000.00
7/99	10000.00	----	31000.00
8/99	---	----	31000.00
9/99	---	----	31000.00
10/99	---	----	31000.00
11/99	15000.00	----	46000.00
12/99	---	"-----"	46000.00
1/2000	---	----	46000.00
2/000	---	38042.00	7958.00
3/2000	15000.00	7952.00	15000.00

॥ 4 ॥ श्री डी.के. टन्हन ॥ निविद अभियन्ता ॥

5/99	5000.00	----	5000.00
6/99	---	----	5000.00

1/2000

2/2000 ----- 5031 31.00

5] श्री वी. पी. शर्मा सहायक अभियन्ता भा.

6/99	4000.00	-----	4000.00
7/99	25000.00	8597.00	20403.00
8/99	21000.00	346.00	41057.00
9/99	23000.00	898.00	63159.00
10/99	21500.00	40294.00	44365.00
11/99	16000.00	24268.00	36097.00
12/99	50500.00	20142.00	66455.00
1/2000	-----	15972.00	50483.00
2/2000	23000.00	40711.00	32772.00
3/2000	42100.00	42362.00	32510.00

6] श्री सौन्ज राम कनिष्ठ सहायक

7/99	12000.00	-----	12000.00
8/99	-----	-----	12000.00
से			
1/2000			
2/2000	-----	12000.00	शून्य

....

33.

वाहन संख्या जिप्सी एच. पी. - 03-3565 की लाग बूकों के अवलोकन पर पाया गया कि मास 11/99 से 3/2000 तक निम्न विवरणानुसार कुल 5195 कि०मी० की गई यात्राओं से सम्बंधित आउट ऑर्डर वर्ष 1999-2000 के अन्त तक तैयार नहीं की गई थी। इस अनियमितता के पक्षस्वरूप इन यात्राओं से सम्बन्धित व्यय अभी तक भी सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डेविट तथा सम्बंधित वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट नहीं किया गया था। इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाय तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में तक सम्बन्धित कार्य पर डेविट/क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि

.. ..

प्रत्येक वर्ष लेखाओं की वार्षिक स्थिति परिलक्षित हो सकें।

<u>मास</u>	<u>मास में तय की गई दूरी कि०मी०</u>
11/99	1177
12/99	1645
1/2000	962
2/2000	860
3/2000	551
	कुल 5195

34.

वाहन संख्या जिप्सी एच.पी. 03-3565 की लाग हूनों के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 1999-2000 के दौरान पेट्रोल खपत की औसत दर कि०मी० प्रति लीटर निम्न प्रकार से थी :-

<u>मास</u>	<u>औसत प्रति लीटर</u>
4/99	6.32 कि०मी०
5/99	6.13 -"-
6/99	6.90 -"-
7/99	6.45 -"
8/99	6.65 -"-
9/99	6.20 -"-
10/99	7.05 -"-
11/99	704. -"-
12/99	6.88 -"-
1/2000	6.92 -"-
2/2000	6.94 -"-
3/2000	6.55 -"-

लेकिन संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग दि० 90 सरकार की पत्र संख्या जी.ए.डी.ए.॥डी॥ 1-1/96 दिनांक 21.1.97 द्वारा भिन्न-2- प्रकार के वाहनों के लिए प्रति लीटर प्रति कि०मी० औसत निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार मासिक जिप्सी के लिए यह

औसत, वाहन के स्थानीय प्रयोग करने पर 8 कि.मी. व प्रवास पर 9 कि.मी. प्रति लीटर है। अतः उक्त वाहन की औसत हि0990 सरकार द्वारा निर्धारित औसत से कम होने वाले यह प्रकरण आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस सम्बन्ध में शीघ्र जन डीन एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अवेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

35.

बैंक समाधान विवरण :-

हि0990 आवास बोर्ड मण्डल-1 के वर्ष 1999-2000 के लिए दिनांक 31.3.2000 की विभिन्न बैंकों के द्वारा समाधान उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिनकी अविलम्ब अनुपालना आगामी अवेक्षण पर दिखाई जाए :-

१क॥ सुनाईट कमिश्नल बैंक निगम बिहार, शिमला :-

१। पिछले वर्षों में जारी किए गए यूकों बैंक निगम बिहार के खाते में निम्नलिखित बैंक भुत्ताया नहीं गया था परन्तु यह बैंक अभी भी बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाए जा रहे हैं। इन बैंकों का तुरन्त लेखाकरण किया जाए क्योंकि 6 महीने के उपरान्त बैंक कालातीत हो जाते हैं।

बैंक नं० 013943 दिनांक 2.5.91, 596.00 ₹0 ।

२। निम्नलिखित बैंक/बैंक ड्राफ्ट पिछले वर्षों में बैंक खाते में जमा किए गए परन्तु बैंक ने इन राशियों का अभी तक भी क्रेडिट नहीं दिया है। बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाए जा रहे इन राशियों का अविलम्ब लेखाकरण किया जाए।

बैंक नं० 595036 दिनांक 30.7.86 = 3842.55 ₹0

बैंक नं० 406004 दिनांक 22.2.89 = 3040.29 ₹0

... ..

§ 33 निम्नलिखित राशियों पिछले वर्षों में बैंक खाते में अधिक जमा की गई दिखाई गई है परन्तु इन राशियों का मण्डल लेखों में लेखाकरण अभी तक नहीं हुआ है। जिनका अविलम्ब लेखाकरण किया जाए।

क्रांक 17. 11. 89 700. 00 ₹0

एक ही राशि की

दो बार प्रविष्टियाँ 1548. 00 ₹0

ख) पंजाब सर्व सिन्ध बैंक :-

क्रांक 16. 9. 98 को जारी किए गए पंजाब सर्व सिन्ध बैंक के खाते में से निम्नलिखित चेक भुनाया नहीं गया था परन्तु यह चेक अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाया जा रहा है। इस चेक का तुरन्त लेखाकरण किया जाए क्योंकि 6 महीने के उपरान्त चेक कालातीत हो जाते हैं।

चेक संख्या 807269 क्रांक 16. 9. 98 = 30. 00 ₹0

--- 807229 " 20. 6. 98 = 30. 00 ₹0

ग) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया :-

निम्नलिखित राशि उपरोक्त बैंक खाते में अधिक डेबिट की गई दिखाई गई है जिसे बैंक समाधान विवरण में बैंक ने अधिक डेबिट राशि के रूप में दिखाई जा रहे हैं जो कि गलत है। इन राशियों का क्रेडिट सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए और आवश्यक लेखांकन करके अनुपालना से श्रद्धाविभाग को अवगत करवाया जाए।

2/92 में एक चेक 1583. 00 ₹0 का जारी किया गया परन्तु

डेबिट 1726. 00 ₹0 का दिया गया। अन्तर=146. 00 ₹0।

चेक नं० 129 क्रांक 14. 11. 92 को अन्य दूसरी पार्टी का

डेबिट किया गया। = 1350. 00 ₹0।

आयकर की कटौती करते समय 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की कटौती न करना :-

वर्ष 1999-2000 के स्थापना खाता वही पृष्ठ 201 की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न संचिदाकारों/फर्मों इत्यादि से वर्ष 1999-2000 के दौरान मु0 12,56,443/- रु0 आयकर की कटौती की गई थी परन्तु सरकार के बिना निदेशों के अनुसार आयकर पर 10 प्रतिशत की दर से मु0 1,25,644/- रु0 अधिभार नहीं काटा गया था। उक्त आयकर पर अधिभार न काटने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान मु0 1,25,644/- रु0 की राशि अधिभार के रूप में न काटने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ साथ दोषियों से उपरोक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अवधि पर दिखाई जाए।

37.

मास 9/99 व 3/2000 के भुगतान वाज्ज्यों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया दर्शाया है परन्तु भुगतान प्राप्त करने के स्वज में प्राप्त कर्ता से कोई रसीद/पावती/ए.पी.आर. नहीं प्राप्त की गई है। बिना पावती/रसीद के यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वास्तव में जिसे भुगतान किया गया है उसे यह राशि प्राप्त हुई है या नहीं। राशि प्राप्तकर्ता से रसीद/पावती प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अवधि पर अवगत करवाया जाए :-

वाज्ज्य संख्या	दिनांक	राशि	बैंक संख्या	प्राप्त कर्ता का नाम
20	6.9.99	22000.00	960931	श्री वी. पी. शर्मा, स0अ0
28	6.9.99	15000.00	रोकड़	श्री डी. के. कश्यप, स0अ0
30	6.9.99	15000.00	---	श्री राहु झाईवर
74	20.9.99	600.00	---	---
99	24.9.99	108163.00	960954	अॅगेंट एस. वी. आई आयकर कटौती

-55-

101	24.9.99	700.00	रोकड़ श्री राहु झाँवर
104	27.9.99	5000.00	रोकड़ श्री डी.के. कश्यप
113	27.9.99	108022.00	960959 सहायक आयुक्त
10	2.3.2000	38487.00	959264 श्री चन्द्रेश्वर तंविदागर
9	2.3.2000	295812.00	959262 श्री राजिन्द्र चौहान अनुदीप कुमार.
13	2.3.2000	19500.00	रोकड़ श्री वी.पी. शर्मा
50	14.3.2000	18000.00	959282 श्री डी.के. कश्यप
51	14.3.2000	42000.00	959283 श्री विजय सिंह नेगी.
57	14.3.2000	207648.00	959286 मै. गुरचरण इन्डस्ट्री
81	23.3.2000	4962.00	959294 श्रीमति कल्पना श्री
88	24.3.2000	123995.00	786164 अजेंट एस्. बी.आई. आयकर.
104	31.3.2000	123995.00	786165 सहायक आयुक्त
122	31.3.2000	22600.00	959408 सहायक अभियन्ता
131	31.3.2000	5068.00	959408 उषा सिंह
140	31.3.2000	11216.00	959418 मैड एस्. एच. बिल्लर
182	31.3.2000	15000.00	रोकड़ श्री कल्याण सिंह

38.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव आवास बोर्ड हि0990 के कार्यालय आदेशा संख्या:एसएस. बी.लेखा-41/12/98 दिनांक 28.6.99 के अनुसार किसी भी तिथि/मास के अन्त में आवास बोर्ड के मण्डलों के रोकड़िया द्वारा हस्तगत राशि 5000 रु से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु आवास बोर्ड मण्डल-1 शिमला की रोकड़ वही वर्ष 1999-2000 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रत्येक मास के अन्त में निम्नलिखित अत्याधिक मात्रा में राशि हस्तगत रखी जाती रही है। यह गम्भीर अनियमितता मुख्य कार्य

कारी अधिकारी एवं सचिव के निजी ध्यान में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हुतु लाई जाती है। भविष्य में उक्त आदेशों की कड़ाई से अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए :-

क्रमांक हस्तगत राशि रु०

29. 4. 99 12, 655. 65

30. 11. 99 107404. 65

31. 3. 2000 5778. 65

39.

अंश के दौरान पायागयाकि श्री कल्याण सिंह कनिष्ठ अभियन्ता को रु० 1,50,000/- रु० की राशि का भुगतान वाज्यर सं० 66 क्रमांक 14. 7. 99 द्वारा मोटर कार के व्यय हेतु अग्रिम भुगतान किया गया था परन्तु सम्बन्धित आवश्यक कागजात जैसे कि फर्म का बिल/वाज्यर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं बन्धक अभिलेख इत्यादि अंश के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। उपरोक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40.

हि०प्र० आवास बोर्ड मण्डलन द्वारा निम्न विवरणानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गई है परन्तु हि०प्र० सरकार के पत्र सं० फिन-1-सी॥ 14॥ 1/83 क्रमांक 6. 9. 95 द्वारा सरकारी व्यय में मितव्ययता से सम्बन्धित क्रिया निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव आवास बोर्ड द्वारा यह इन स्वीकृतियां प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृतियां प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त क्रिया निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए :-

पत्र संख्या व तिथि	स्वीकृति की राशि	विवरण	टिप्पणी
--------------------	------------------	-------	---------

एच.वी-8-46 प्रशासन भाग-6, क्रमांक 1. 4. 99	18524000	बोर्ड की बैठक के दौरान व्यय सचिव से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।	प्रशासनिक
--	----------	--	-----------

एच. वी. - 8-46 4246.00 बोर्ड की बैठक प्रशासनिक सचिव
प्रशासन भाग-6 के दौरान से स्वीकृति प्राप्त
दिनांक 26.5.99 व्यय । नहीं की गई।

41.

वाउचर संख्या 131 दिनांक 31.3.2000 राशि 3460350/-

कुस्सेन विश्वविद्यालय के लिए होती है होम के
निर्माण कार्य का ठेका मे० तरलोक चन्द एण्ड कम्पनी को अनुबन्ध
18 वर्ष 1998-97 द्वारा दिया गया तथा आठवें एवं अन्तिम बिल
का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 11398 द्वारा मु० 3460350/99
कुल राशि का उपरोक्त वाउचर द्वारा किया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य के आठवें एवं
अन्तिम बिल की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त वाउचर
द्वारा मु० 6991/- रु० की राशि स्लीप हटाने [removal of slip]
व अस्थाई बिजली कनेक्शन हेतु आय को "विविध आय" को क्रेडिट
की गई थी जबकि यह राशि कुस्सेन विश्वविद्यालय होती है होम
निर्माण कार्य को क्रेडिट की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त
17 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार के मु० 8180/798/बी/XXII
1189/रु० की राशि भी उपरोक्त निर्माण कार्य को क्रेडिट की
जानी अपेक्षित थी। क्योंकि पहले ही यह राशि समायोजन वाउचर सं० 18 मास 6/99 तथा
11 मास 11/99 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को क्रेडिट की गई
थी। उपरोक्त राशि का सम्बन्धित शीर्ष में क्रेडिट करके अनुपालना
आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए।

42.

निदेश सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के पत्र संख्या 15-11/96
में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों/ बोर्डों/
निगमों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सोविनियर
इत्यादि में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पूर्व सूचना एवं लोक

सम्पर्क विभाग से पूर्व सूचना प्राप्त की जानी आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त उक्त विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु दरें भी निर्धारित की गई थी। परन्तु अंशकाल के दौरान यह देखा गया कि आवास बोर्ड मण्डल द्वारा विज्ञापन देने से पूर्व न तो उक्त विभाग से कोई स्वीकृति ही प्राप्त की गई थी और न ही यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक विज्ञापन हेतु भुगतान की गई दरें निर्धारित दरों से अधिक तो नहीं थी। यह मामला सरकार के ध्यान में तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। निम्नलिखित व्यय के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग से कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली यदि कोई हो दोषी सं शीघ्र करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंशकाल पर करवाया जाए।

वाक्य सं०	दिनांक	राशि	जिसे भुगतान किया गया।
41	17.4.99	3500.00	मे० हिमाचल टाईम्स
43	17.4.99	3500.00	-यथोपरि-
45	17.4.99	3500.00	-यथोपरि-
81	18.4.99	4400.00	-यथोपरि-
83	18.5.99	4360.00	-यथोपरि-
34	7.8.99	4800.00	-यथोपरि-
36	7.8.99	4520.00	-यथोपरि-
38	7.8.99	4800.00	-यथोपरि-
95	20.10.99	4550.00	-यथोपरि-
97	20.10.99	4560.00	-यथोपरि-
75	22.12.99	13500.00	इण्डियन एक्सप्रेस
54	12.11.99	3080.00	मे० हिमाचल टाईम्स
132	31.3.2000	2553.00	इण्डियन एक्सप्रेस
152	31.3.2000	4200.00	मे० हिमाचल टाईम्स
154	31.3.2000	4200.00	-यथोपरि-

43.

वर्ष 1997-2000 के दौरान रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को आवसत ब्रोड ने मकान आर्बिट्ररी बि किए थे। परन्तु हि0यु0 सरकार के पत्र संख्या जी.ए.टी.-टी-3 1सी/14-2/97 दिनांक 26. 10. 99 द्वारा इन आर्बिट्ररी मकानों की *poolled standard license fee* [मकानों का किराया] दिनांक 1. 11. 99 से संशोधित किया गया था और इन कर्मचारियों से संशोधित दरों पर मकान किराया की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अवेक्षण की अवधि तक पुरानी दरों पर ही मकान किराए की कटौती की जा रही थी। इस विषय पर उचित कार्रवाई करके मकान किराया की बकाया वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालन से आगामी अवेक्षण पर अवगत करवाया जाए :-

1. श्री प्र. आर. पाल, वरिष्ठ सहायक
2. श्री राजु पालक
3. श्री जगत राम, सेवादार.

44.

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कर्षों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित ओषधियों की कीमत की प्रतिपूर्ति की गई जो कि चिकित्सा नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए मान्य नहीं थी। अतः निम्नलिखित ओषधियों की कीमत की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण पर दिखाई जाए :-

वास्तविक	क्रांत	राशि जो दी गई	अधिक औषधी	अधिकारी/	टिप्पणी
		देय थी।	राशि मुस्तान का	कर्मचारी	
			नाम जो	का नाम	
			अदेय थी	व पदनाम	

15	3.3.2000	159.42	195.48	36.06	सगारोल श्रीमति अम्बराम रमा सुद अधीक्षक	सगारोल वहाट के स्था पर द्वय ।
76	15.7.99	419.00	447.00	28.00	विस्तिनरल प्रीतम सिंह क.अ.	-----

100	20.7.99	789.00	849.00	60.00	हिंवाटक घुर्ष	वी.पी. शर्मा स.अ.	----
104	22.7.99	132.00	176.00	44.00	तिव-52 सिरप	रमेश चन्द चौकीदार	---
142	22.7.99	347.00	437.00	90.00	भट्टासुराज तेल	कृष्ण चन्द सेवादार	श्रेणी व्हाई के आयुर्वेदिक व्हाई
109	29.2.2000	118.00	138.00	20.00	अकीमपिठ्टी	रतन चन्द पेन्टर	----
34	6.5.99	253.00	343.00	90.00	टेक्स्टोन 53	सोपुराम क.स.	---
10	1.10.99	1254.00	1269.00	15.00	गिलोमसर्चि	मनश्याम मित्रा अ.अ.	
14	1.10.99	590.00	638.00	48.00	लोफ्रासव	पदम सिंह का.नि.	----
75	15.10.99	652.00	722.00	70.00	हिंवाटक घुर्ष	वी.पी. शर्मा स.अ.	---
20	1.11.99	244.00	300.00	56.00	विगर आयुर्वेद	रमेश सिंह का.नि.	श्रेणी व्हाई के साथी ।

45. गलत वेतन निर्धारण के कारण सु० 29724/-६० का अधिक झुगतान :-

श्री वीरेन्द्र कुमार सर्वेक्षण, प्रतिनियुक्ति पर आवास बोर्ड मण्डला में कार्यरत है का वेतन उनके पेशक विभाग कार्यालय आदेशा सं० एस.एल.-आ-स्थापना-पी.एच./१८-११-वीरेन्द्र कुमार/११ क्रिांक 31.12.99 द्वारा वेतन निर्धारण वेतन मान 1200-30-1560-40-2000-50-2100 तथा 1.1.93 से मास्टर स्केल वेतनमान 1200-40-1320-45-1500-50-2000-60-70-2130 में निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है, जबकि उनका वेतन निर्धारण कालम-3 में वर्णित अनुसार किया जाना अपेक्षित था :-

क्रिांक	पेशक विभाग द्वारा वेतन निर्धारण	वेतन निर्धारण किया जाना वर्णित था ।
1.1.90	1470	1470
1.1.91	1500	1500

1. 1. 92	1550	1530
31. 12. 92	1550	1550+30
1. 1. 93	1600+30	1550+30
1. 1. 94	1650+30	1600+30
1. 1. 95	1700+30	1650+30
1. 1. 96	1750+30	1700+30
1. 1. 97	1800+30	1750+30

संशोधित वेतनमान में फ़िर्कांक 1. 1. 96 से कार्यालय आदेश संख्या: एस. ए. टी-सी. ई. - वेतन निर्धारण/99-2000-13632-38 फ़िर्कांक 7. 1. 2000 द्वारा वेतन निर्धारण वेतनमान 4020-120-4260-140-4480-150-5000-160-5800-200-6200 में निम्न किया गया है जबकि यह वेतन नीचे वर्णित कोष्ठक 3 के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था :-

फ़िर्कांक	वेतन निर्धारण किया गया।	संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाना अपेक्षित था।
1. 1. 96	5480॥ 1750+30 पुराना वेतन॥	5320॥ 1700+30 पूर्व वेतन॥
1. 1. 97	5640	5480
1. 1. 98	5800	5640
1. 1. 99	6000	5800
1. 1. 2000	6200	6000

उपरोक्त वेतन निर्धारण के कारण श्री वीरेन्द्र कुमार को 29724 ₹ का अधिक भुगतान फ़िर्कांक 31.3.2000 तक किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-ग में दिया गया है। की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण के दौरान विगई जाए।

श्री ललित कुमार भारद्वाज, कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति पत्र संख्या एच. बी. -5-24/98-प्रशासन फ़िर्कांक 1. 1. 99 द्वारा आवास बोर्ड मण्डल-1 में की गई। तदनुसार उपरोक्त कर्मचारी

ने 2.1.99 को कार्यालय में कार्यग्रहण किया। अधिकारी अभ्यन्ता आवास बोर्ड मण्डल-1 के कार्यालय आदेश संख्या: एच. बी. ई/5-कड-10/90-4529-33 दिनांक 6.1.99 द्वारा उपरोक्त कनिष्ठ अभ्यन्ता को 1 मास के लिए श्री डी.के. टण्डन, कनिष्ठ अभ्यन्ता के साथ लगाया गया। उसके बाद काण्डा अनुभाग का स्वतन्त्र प्रभार उक्त कर्मचारी को दिया गया। उन द्वारा 15.2.99 को काण्डा में कार्य ग्रहण किया गया परन्तु उक्त कर्मचारी के वेतन की जांच करने पर पाया गया कि यह कनिष्ठ अभ्यन्ता कार्य काण्डा में ही रह रहा है परन्तु उन्हे मकान किराया भत्ता, राजधानी भत्ता, शिमला मुख्यालय के आधार पर अनियमित रूप से दिए जा रहे हैं। इस अनियमिता के कारण मु0 4540/- रु0 नीचे की गई गणानुसार दिनांक 31.3.2000 तक अधिक भुगतान किया जा चुका था। जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

1. राजधानी भत्ता 15.2.99 से 31.3.2000 100% = 1350.00
2. मकान किराया भत्ता:- 15.2.99 से 31.8.99

1.9.99 से 31.3.2000	दिया गया	देय	
@ 600	2275.00	1885.00	390.00
	4200.00	1400.00	2800.00
			<u>4540.00</u>

47.

लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्तियों का निपटारा अंशेक्षण के दौरान ही कर लिया गया।

48.

निष्कर्ष :-

लेखाओं के रख रखाव में पर्याप्त सुधार एवं आन्तरिक नियन्त्रण और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

आवक वसुली से आंकड़ों से जानी जा रही है विवरण मुझे
31/3/2000 तक निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	आवक का नाम	पं.सं. / मकान / प्लॉट नं०	राशि	संशोधित
1.	श्री रमेश गुप्ता	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 160	33.00	
2.	श्री श्री अरुण भारद्वाज	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 161	273.10	
3.	श्री जेठ सिंह	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 162	26.40	
4.	श्री अजीत कुमार	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 165	275.36	
5.	श्री नरेश कुमार	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 169	294.14	
6.	श्री मति चम्पा देवी	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 170	105.60	
7.	श्री दीनानाथ राम मशग	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 173	3375.05	
8.	श्री मति रवि माता	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 176	2125.20	
9.	श्री मोती राम	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 177	105.40	
10.	श्री अजीत सिंह	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 178	2662.83	
11.	श्री मति लीला वती	इं.डबल्यू एस मकान नं०- 179	85.80	
12.	श्री मंगल राम	रुल अदि जी मकान नं०- 28	886.09	
13.	श्री श्रीगणेश कुमार	रुल अदि जी मकान नं०- 30	70.18	
14.	श्री योग राम शर्मा	रुल अदि जी मकान नं०- 33	35.86	
15.	श्री काशी राम	रुल अदि जी मकान नं०- 37	648.12	
16.	मनिराज कमेठी	रुल अदि जी मकान नं०- 1	79.20	
17.	श्री विपिन चन्द्र	रुल अदि जी मकान नं०- 2	66.00	
18.	श्री वी.डी. शर्मा	रुल अदि जी मकान नं०- 18	1368.79	
19.	श्री मति रत्न कौर	रुल अदि जी मकान नं०- 23	375.16	
20.	श्री अण्डा सिंह	रुल अदि जी मकान नं०- 24	232.50	
21.	श्री राजेश कुमार	रुल अदि जी मकान नं०- 26	1991.74	
22.	श्री राजेश कुमार	रुल अदि जी मकान नं०- 26	132.00	
	श्री विपिन चन्द्र	रुल अदि जी मकान नं०- 1	14.00	

31-3-2000 के बाद
रसीद संख्या 003680
दिनांक 1/4/2000 के अनुसार
जांच की जा रही है

17709-58

क्र.सं.	मातृक नाम	प्लेट / भाग / प्लेट नं.	मिति	कमिशन
24.	श्री राम स्वामी दामूर	प्लेट नं- 1 प्लेट नं- ८-3	99.00	
25.	श्री गण गुरुंग	प्लेट नं- 1 प्लेट नं- ९-3	102.30	
26.	श्री विष्णु राम	प्लेट नं- 2 प्लेट नं- २-५	2164.74	
27.	श्री मति चांदे चावरा	प्लेट नं- 2 प्लेट नं- २-३	135.80	
28.	श्री संतोरख सिंह	प्लेट नं- 2 प्लेट नं- २-	861.94	
29.	श्री मति निर्मल सिंह	प्लेट नं- 2 प्लेट नं- ३-२	125.40	
30.	श्री चमने लाल सींगला	प्लेट नं- 2 प्लेट नं- A-4	295.90	
31.	श्री मति रेखा सींगला	प्लेट नं- 3 प्लेट नं- २-3	431.48	
32.	श्री अनिल जैन	प्लेट नं- 3 प्लेट नं- बी-2	133.06	
33.	श्री मति सुमेता लखानी	प्लेट नं- 3 प्लेट नं- ३-२	146.62	
34.	श्री सुर्गे भांत	प्लेट नं- 3 प्लेट नं- ३-4	1003.76	
35.	श्री राम गुरुंग चौधरी	प्लेट नं- 4 प्लेट नं- २-3	600.83	
36.	श्री हरी गुरुंग	प्लेट नं- 4 प्लेट नं- बी-1	2124.33	
37.	श्री दीपक राम खंगरी	प्लेट नं- 4 प्लेट नं- सी-2	616.24	
38.	श्री महेत राम ध्वज	प्लेट नं- 4 प्लेट नं- ३-२	432.15	
39.	श्री अजि रथानी	प्लेट नं- 4 प्लेट नं- ३-4	72.60	
40.	श्री ज्ञानी समथल	प्लेट नं- 5 प्लेट नं- बी-4	1515.98	
41.	श्री जी. एस. भण्डार	प्लेट नं- 5 प्लेट नं- सी-2	563.98	
42.	श्री. एस. एस. हाथोटे	प्लेट नं- 5 प्लेट नं- ३-२	293.40	
43.	श्री मति रमेश जींगरा	प्लेट नं- 6 प्लेट नं- ३-२	103.52	
44.	श्री रविंद्र गुमाद	प्लेट नं- 7 प्लेट नं- बी-3	228.71	
45.	श्री अरु. के. सीनी	प्लेट नं- 7 प्लेट नं- बी-1	303.78	
46.	श्री परम मति सिंह	प्लेट नं- 7 प्लेट नं- ३-3	105.60	
47.	श्री सुरेंद्र सेंगर	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- २-2	25.80	
48.	श्री जे. एस. गुडा	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- ३-3	54.49	
49.	श्री मति मधु मोहन	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- बी-2	560.68	
50.	श्री विष्णु दत्ता	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- बी-3	81.83	
51.	श्री अशोक गुमाद जी	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- सी-2	940.42	
52.	श्री अशोक सिंह	प्लेट नं- 8 प्लेट नं- सी-3	580.35	

33410-75


क्र.सं.	आवक नाम	प्लॉट / भाग / प्लॉट नं.	मिति	रकित
24.	श्री राम स्वामी दामूर	प्लॉट नं-1 सेट नं-0-3	99.00	
25.	श्री राम भूषण	प्लॉट नं-1 सेट नं-0-3	102.30	
26.	श्री विष्णुजी राम	प्लॉट नं-2 सेट नं-0-2-1	2164.74	
27.	श्री गति चारु चारु	प्लॉट नं-2 सेट नं-0-2	135.80	
28.	श्री संतोष सिंह	प्लॉट नं-2 सेट नं-0-2	861.94	
29.	श्री मति निर्मल सिंह	प्लॉट नं-2 सेट नं-0-2	125.40	
30.	श्री चमन लाल जीगला	प्लॉट नं-2 सेट नं-0-A-4	295.90	
31.	श्री गति रेखा जीगला	प्लॉट नं-3 सेट नं-0-2-3	431.48	
32.	श्री अनिल जैन	प्लॉट नं-3 सेट नं-0-वी-2	133.06	
33.	श्री मति सुमेता लक्ष्मी	प्लॉट नं-3 सेट नं-0-वी-2	146.62	
34.	श्री सुर्गे भान्त	प्लॉट नं-3 सेट नं-0-वी-4	1003.76	
35.	श्री राम भूषण चौधरी	प्लॉट नं-4 सेट नं-0-2-3	600.83	
36.	श्री ली भूषण	प्लॉट नं-4 सेट नं-0-वी-1	2124.33	
37.	श्री दलित राम संगर	प्लॉट नं-4 सेट नं-0-वी-2	616.24	
38.	श्री भक्त राम दय	प्लॉट नं-4 सेट नं-0-वी-2	432.15	
39.	श्री मति सुधनी	प्लॉट नं-4 सेट नं-0-वी-4	72.60	
40.	श्री लीन समलाल	प्लॉट नं-5 सेट नं-0-वी-4	1515.98	
41.	श्री लीन भूषण	प्लॉट नं-5 सेट नं-0-वी-2	563.98	
42.	राम राम राधोरा	प्लॉट नं-5 सेट नं-0-वी-2	293.40	
43.	श्री मति राम जीगला	प्लॉट नं-6 सेट नं-0-वी-2	103.52	
44.	श्री शक्ति भूषण	प्लॉट नं-7 सेट नं-0-वी-3	228.71	
45.	श्री अरुण जीगला	प्लॉट नं-7 सेट नं-0-वी-1	303.78	
46.	श्री परम मति सिंह	प्लॉट नं-7 सेट नं-0-वी-3	105.60	
47.	श्री सुर्गे संगर	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-2-2	25.80	
48.	श्री जे.एस. भूषण	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-वी-3	54.49	
49.	श्री मति भूषण भोव	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-वी-2	560.68	
50.	श्री विष्णु दत्त	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-वी-3	81.83	
51.	श्री अंगरेज भूषण जैन	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-वी-2	940.42	
	श्री दत्त सिंह	प्लॉट नं-8 सेट नं-0-वी-3	580.35	

33410-75

क्र.सं.	नाम	प्लॉट / मंजूर / प्लॉट नं.	रकबा	मिती
53.	श्री सख्खा देव गज	प्लॉट नं-9 रॉड नं-ए-2	217.82	
54.	श्री दीपक खन्ना	प्लॉट नं-9 रॉड नं-बी-2	939.59	
55.	श्री मति पुष्पा सींगला	प्लॉट नं-10 रॉड नं-बी-1	298.66	
56.	श्री रम. के. गोहर	प्लॉट नं-10 रॉड नं-डी-1	1550.46	
57.	श्री रम. बी. मीरिका	प्लॉट नं-10 रॉड नं-डी-2	200.22	
58.	श्री मीर. श्री. एस. सींगला	प्लॉट नं-11 रॉड नं-ए-1	65.93	
59.	श्री मति निर्मल मपुर	प्लॉट नं-11 रॉड नं-ए-2	566.73	
60.	श्री सुबन कुलारी	प्लॉट नं-11 रॉड नं-बी-1	98.85	
61.	श्री मति सरजु जैन	प्लॉट नं-11 रॉड नं-बी-2	91.48	
62.	श्री एस. सी. दीवान	प्लॉट नं-11 रॉड नं-सी-1	442.93	
63.	श्री जय भगवन् शर्मा	प्लॉट नं-11 रॉड नं-सी-3	66.00	
64.	श्री रम रम सुगाज	प्लॉट नं-11 रॉड नं-डी-1	586.59	
65.	श्री सख्खा प्रकाश	प्लॉट नं-11 रॉड नं-बी-2	150.70	
66.	श्री एस सुनैज	प्लॉट नं-12 रॉड नं-ए-1	1467.35	
67.	श्री सुबन सुबन मपुर	प्लॉट नं-12 रॉड नं-ए-3	366.85	
68.	श्री सुबन सुबन मपुर	प्लॉट नं-12 रॉड नं-बी-2	281.00	
69.	श्री एस. के. गीब	प्लॉट नं-12 रॉड नं-बी-1	105.60	
70.	श्री मीर. अर. पी. मीर	प्लॉट नं-12 रॉड नं-डी-3	448.20	
71.	श्री जयन सुखेश्वरिनि	प्लॉट नं-15 रॉड नं-1	58.50	
72.	श्री मीर. देवी. नागपाल	प्लॉट नं-15 रॉड नं-3	26.40	
73.	श्री टी. पी. एस. परनिवा	प्लॉट नं-15 रॉड नं-4	26.40	
74.	श्री सोहन सिंह विजला	प्लॉट नं-15 रॉड नं-5	258.10	
75.	श्री नरेन्द्र	प्लॉट नं-17 रॉड नं-7	43.45	
76.	श्री एस. के. सुबन	प्लॉट नं-17 रॉड नं-12	31.65	
77.	श्री एस. रामनचाह मीर	प्लॉट नं-18 रॉड नं-1	114.68	
78.	श्री जी. जी. मपुर	प्लॉट नं-18 रॉड नं-3	149.20	
79.	श्री मति कविता खन्ना	प्लॉट नं-18 रॉड नं-7	71.28	
80.	श्री मति चंद सुबन	प्लॉट नं-18 रॉड नं-12	26.40	
81.	श्री एस. एस. सुबन	प्लॉट नं-18 रॉड नं-9	95.01	

42275-83

क्र.सं.	आधिकारी का नाम	मोर्चा / मकान / प्लॉट नं०	राशि	विवरण
82.	श्री सुरेश शर्मा	प्लॉट नं०-12A सेट-10-1	356.40 ✓	
83.	श्री जी० के आलवाणिया	प्लॉट नं०-12A सेट-10-3	297.00 ✓	
84.	श्री गंगुला लाल सिंह	प्लॉट नं०-12A सेट-10-11	115.83 ✓	
85.	श्री राज कुमार जील	प्लॉट नं०-12A सेट-10-6	115.60 ✓	
86.	श्री डाढीगन्ध सिंह	प्लॉट नं०-12A सेट-10-7	33.00 ✓	
87.	श्री मति अनुसुआ गुप्ता	प्लॉट नं० 12A सेट-10-8	656.57 ✓	
88.	श्री मति सुभद्रा चौधन	प्लॉट नं० 12A सेट-10-11	244.20 ✓	
89.	श्री नरजन सिंह	प्लॉट नं० 12A सेट-10-13	862.48 ✓	
90.	श्री रम० रम० पाराड	प्लॉट नं० 12A सेट-10-15	19.80 ✓	
91.	श्री के० आर० मरती	प्लॉट नं० 14 सेट-10-1	105.60 ✓	
92.	श्री जी० सी० पावै	प्लॉट नं० 14 सेट-10-2	99.00 ✓	
93.	श्री सुरेश शर्मा	प्लॉट नं० 14 सेट-10-3	918.56 ✓	
94.	श्री के० के० बजाज	प्लॉट नं० 14 सेट-10-6	644.82 ✓	
95.	श्री मति शैल भरवाह	प्लॉट नं० 14 सेट-10-8	138.60 ✓	
96.	श्री जी० एस भाज	प्लॉट नं० 14 सेट-10-12	142.82 ✓	
97.	श्री वल्लभ राम कण्डा	प्लॉट नं० 14 सेट-10-13	13.20 ✓	
98.	श्री कालिदास चन्द शर्मा	प्लॉट नं० 14 सेट-10-14	1427.58 ✓	
99.	श्री मति सरीज मीन	प्लॉट नं० 14 सेट-10-15	819.20 ✓	
			45,286.07 ✓	


 Assistant Engineer,
 Housing Board,
 Jalgaon, M.R.
 001

पारितोषिक - 136
उपरोक्त प्रतिपद पर 18/11/2000 को परा-7 के सदस्य

एवं एवं प्रकार की क्षेत्र संशोधन की विवेक युक्ति 4/98 से 3/99 तक निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	प्लॉट / मकान / प्लॉट नं०	राशि
1.	श्री माता सीता मठ	इं० डबल्यू एस मकान नं० 159	1337=00
2.	श्री लोका गुप्ता	इं० डबल्यू एस मकान नं० 160	1337=00
3.	श्री गौड आर भारद्वाज	इं० डबल्यू एस मकान नं० 161	283=00
4.	श्री अभिल कुमार	इं० डबल्यू एस मकान नं० 164	283=00
5.	श्री अरविंद शर्मा	इं० डबल्यू एस मकान नं० 165	1337=00
6.	श्री भारत भूषण चड्ढा	इं० डबल्यू एस मकान नं० 166	283=00
7.	श्री लोहन लाल	इं० डबल्यू एस मकान नं० 167	1337=00
8.	श्री रंजना कुमार	इं० डबल्यू एस मकान नं० 169	1337=00
9.	श्री माता चम्पा देवी	इं० डबल्यू एस मकान नं० 170	1337=00
10.	श्री गिरधारी लाल वर्मा	इं० डबल्यू एस मकान नं० 171	1337=00
11.	श्री माता गुरुजीत कौर	इं० डबल्यू एस मकान नं० 172	1337=00
12.	श्री मनोहर लाल	इं० डबल्यू एस मकान नं० 174	832=00
13.	श्री अजीत सिंह	इं० डबल्यू एस मकान नं० 178	283=00
14.	कुमारी लीला वती	इं० डबल्यू एस मकान नं० 179	283=00
15.	श्री माता तारा शर्मा	एल आई जी मकान नं० 27	708=00
16.	श्री गंगत राम	एल आई जी मकान नं० 28	708=00
17.	श्री जय राम	एल आई जी मकान नं० 34	654=00
18.	श्री नन्द लाल भरत	एल आई जी मकान नं० 45	732=00
19.	श्री रामेश्वर शिपडा	एल आई जी मकान नं० 46	696=00
20.	श्री उम लाल जोहन	एल आई जी मकान नं० 48	2891=00
21.	श्री श्याम नन्द	एल आई जी मकान नं० 50	1280=00
22.	श्री माता सीता मठ	एल आई जी मकान नं० 2	1756=00
23.	श्री भगत राम	एल आई जी मकान नं० 3	2840=00
24.	श्री माता इलवीर कौर	एल आई जी मकान नं० 18	1289=00
25.	श्री उमोद कुमार	एल आई जी मकान नं० 19	7373=00
26.	श्री कुलवीर चन्द	एल आई जी मकान नं० 20	5247=00
27.	श्री रामेश कुमार	एल आई जी मकान नं० 24	6259=00
28.	मैत्रेय एस०पी० सीता	एल आई जी मकान नं० 25	7650=00
29.	श्री कांशी राम	एल आई जी प्लॉट नं० 37	689=00
30.	श्री गुलाब सिंह	एल आई जी प्लॉट नं० 40	2880=00
31.	श्री सुनिता बाबू देवा	एल आई जी प्लॉट नं० 12	1416=00
32.	श्री एवं एवं मार्ज	एल आई जी प्लॉट नं० 15	3775=00
33.	श्री सतीश कुमार	एल आई जी प्लॉट नं० 16	5508=00
34.	श्री एवं एवं रमेश	एल आई जी प्लॉट नं० 21	4588=00

7/11/2-4

5.	શ્રી ડી. વી. પાટક	શ્રમ અર્થે શ્રી વર્ણન નં 22	5590 = 00 ✓
6.	ગીતનંદ કુમાર	વ્લાક - I પર્લેટ નં B-1	378 = 00 ✓
7.	શ્રી સુરેશ કુમાર	વ્લાક - I પર્લેટ નં B-4	378 = 00 ✓
8.	શ્રી રમેશ કુમાર મુલ્તા	વ્લાક - I પર્લેટ નં C-2	669 = 00 ✓
9.	શ્રી ગંગા મુલ્તા	વ્લાક - I પર્લેટ નં D-3	337 = 00 ✓
10.	શ્રી ગિરેશ નાથ મુર	વ્લાક - I પર્લેટ નં D-4	337 = 00 ✓
11.	શ્રી રામેશ અરેયા	વ્લાક - II પર્લેટ નં C-4	378 = 00 ✓
12.	શ્રી મીતી માશા રાની શામી	વ્લાક - II પર્લેટ નં D-3	414 = 00 ✓
43.	કમંડર ઝમલોલ સિંદ	વ્લાક - III પર્લેટ નં A-4	1591 = 00 ✓
44.	ડૉ. કુમારી રુજાલાલવાની	વ્લાક - III પર્લેટ નં D-2	649 = 00 ✓
45.	શ્રી મીતી રસબેંડે જીન	વ્લાક - III પર્લેટ નં D-4	1087 = 00 ✓
46.	શ્રી રામ મુલ્તા રોલન	વ્લાક - IV પર્લેટ નં A-3	139 = 00 ✓
47.	શ્રી પૂર્ણી રાવડ	વ્લાક - IV પર્લેટ નં B-3	126 = 00 ✓
48.	શ્રી દોલત રામ	વ્લાક - IV પર્લેટ નં C-2	1779 = 00 ✓
49.	શ્રી દિવાલ પાંચ રામ	વ્લાક - IV પર્લેટ નં C-3	1222 = 00 ✓
50.	શ્રી વિલંક રામ	વ્લાક - IV પર્લેટ નં C-4	1779 = 00 ✓
51.	શ્રી મુલાલ સિંદ	વ્લાક - IV પર્લેટ નં D-3	1228 = 00 ✓
52.	શ્રી પીંડેશ મરવાદ	વ્લાક - V પર્લેટ નં C-2	1779 = 00 ✓
53.	કુમાર રીતા ગગડી	વ્લાક - VI પર્લેટ નં B-3	1779 = 00 ✓
54.	શ્રી અશ્વની કુમાર	વ્લાક - VI પર્લેટ નં B-2	189 = 00 ✓
55.	શ્રી રમેશ રામી	વ્લાક - VI પર્લેટ નં B-4	1779 = 00 ✓
56.	શ્રી કુવિંદ મુલ્તા	વ્લાક - VI પર્લેટ નં C-3	1779 = 00 ✓
57.	શ્રી સુરજીત સિંદ	વ્લાક - VI પર્લેટ નં A-3	337 = 00 ✓
58.	શ્રી E. E. H. P. W. D. D. D. D.	વ્લાક - VII પર્લેટ નં A-3	222 = 00 ✓
59.	શ્રી E. E. H. P. W. D. D. D. D.	વ્લાક - VII પર્લેટ નં B-1	222 = 00 ✓
60.	રામજી કુમાર	વ્લાક - VII પર્લેટ નં B-3	196 = 00 ✓
61.	શ્રી મીતી અમરત મલિક	વ્લાક - VII પર્લેટ નં B-2	222 = 00 ✓
62.	શ્રી ડી. વી. ડાકર	વ્લાક - VII પર્લેટ નં C-2	222 = 00 ✓
63.	શ્રી હા. રસ રસબેંડે	વ્લાક - VII પર્લેટ નં C-3	1041 = 00 ✓
64.	શ્રી અમિત ડી. ભાત	વ્લાક - VII પર્લેટ નં B-1	222 = 00 ✓
65.	શ્રી હા. રસ રસબેંડે અર્થે ડી. માર્ક	વ્લાક - VII પર્લેટ નં C-1	1047 = 00 ✓
66.	શ્રી અશીષ કુમાર	વ્લાક - VII પર્લેટ નં C-2	258 = 00 ✓
67.	રસબેંડે માર્ક	રસબેંડે માર્ક	19835 = 00 ✓
		રસબેંડે માર્ક	1,20,323 = 00 ✓

68.	रम. रम. ०२ मिनिश्वर पर्वत	र. कुल लाइ	1685=00
69.	विजय कुमार	रुथ न० 1	457=00
70.	श्री र० र० रवणा	रुथ न० 2	548=00
71.	श्री सतपाल चौधरी	रुथ न० 3	68=00
72.	श्री योग राज वर्मा	रुथ न० 4	74=00
73.	श्री सुगन कुमार	प्लॉक IX मॉड A-1	1047=00
74.	श्री गगनमोहन सुभारवेल	प्लॉक IX मॉड A-3	222=00
75.	श्री दीना नाथ चौधरी	प्लॉक IX मॉड B-1	222=00
76.	श्री मति उर्मिला गुप्ता	प्लॉक IX मॉड C-1	1047=00
77.	श्री रमेश चन्द्र कुर्या	प्लॉक IX मॉड C-2	1047=00
78.	2 विजय राज मोहन	प्लॉक IX मॉड D-1	222=00
79.	श्री मति कर्मवीर सिंह	प्लॉक IX मॉड D-3	222=00
80.	श्री जनक राज	प्लॉक X मॉड A-1	266=00
81.	श्री विजय भारद्वाज	प्लॉक X मॉड C-1	1047=00
82.	श्री मति राज सोनी	प्लॉक X मॉड D-3	741=00
83.	श्री संजय गुप्ता	प्लॉक XI मॉड B-3	605=00
84.	श्री सुरेश मोहन	प्लॉक XI मॉड D-1	523=00
85.	श्री र० र० मोहन	प्लॉक XI मॉड D-3	222=00
86.	श्री वी. र० एलुडामिनी	प्लॉक XII मॉड 3	644=00
87.	श्री मति कर्मवीर सिंह	प्लॉक 12A मॉड 5	644=00
88.	श्री राज कुमार मोहन	प्लॉक 12A मॉड 6	644=00
89.	श्री मति अनुराधा गुप्ता	प्लॉक 12A मॉड 8	2965=00
90.	श्री गगन जीव सिंह	प्लॉक 12A मॉड 10	2896=00
91.	श्री मति सुगता चौधरी	प्लॉक 12A मॉड 11	2902=00
92.	श्री नरेंद्र सिंह	प्लॉक 12A मॉड 13	644=00
93.	श्री आर. र० भारद्वाज	प्लॉक 14 मॉड 1	2523=00
94.	कुमार राज कुमार	प्लॉक 14 मॉड 5	2896=00
95.	श्री हरदेव सिंह	प्लॉक 14 मॉड 7	2811=00
96.	कुमारी रीतु अलवर	प्लॉक 14 मॉड 8	644=00
97.	मोहन रम. रम. गुरुराम	प्लॉक 14 मॉड 10	644=00
98.	श्री आर. र० मोहन	प्लॉक 14 मॉड 16	819=00
99.	श्री रम. रम. मोहन	प्लॉक 15 मॉड 7	652=00
100.	श्री सुभाष सिंह	प्लॉक 15 मॉड 8	349=00
101.	श्री मति कुमार	प्लॉक 15 मॉड 9	

102	विज: बी० रश्मि जीवाण	आक 15 मी२	10	669 = 00
103	श्री सुशीला भांडारमिल	आक 15 मी२	14	275 = 00
104	कुमारी रीता वामर	आक 15 मी२	15	918 = 00
105	कुमारी राजा डवले	आक 17 मी२	2	473 = 00
106	श्री गुरीपाल सिंह	आक 18A मी२	9	546 = 00
107	श्री गजेश कुमारे मंडे, उत	आक 18A मी२	11	383 = 00
108	1) उमोत गजपति	MIG House No 23		810 = 00
	2) अमोत गजपति	LIC Plot No 39		7 = 00
	3) अमोत गजपति	आक 15 मी२		15 = 00
				1,58,005 = 00

अकेशन प्रतिवेदन पैरा ५५ में संदर्भित

कालाधि	भुगतान किया गया	देय राशि	अधिक भुगतान
5-7-९५ से 31-12-९५	1680-00 114% 1915-00 168-00 350-00 4113	1630 1858 163 350 4001	$112 \times 5 = 560-00$ $112 \times \frac{27}{31} = 98-00$
1-1-९५ से 30-6-९५	1730 124% 2145 173 350 4398	1680 2083 168 350 4281	$117 \times 6 = 702-00$
1-7-९५ से 31-12-९५	1730 136% 2353 173 350 4606	1680 2285 168 350 4483	$123 \times 6 = 738$
1.R. 1-4-९५ से 31-12-९५	173	168	$5 \times 8 = 45$
1-1-९६ से 30-6-९६	1780 148% 2634 178 350 328 5270	1730 2560 173 350 323 5136	$134 \times 6 = 804$
1-7-९६ से 31-8-९६	1780 154% 2830 178 350 328 5466	1730 2751 173 350 323 5327	$139 \times 2 = 278$

1-9-96	31-12-96	1780	1770
	156/	2830	2751
		178	173
		350	350
		506	496
		<u>5644</u>	<u>5501</u>
			$144 \times 4 = 576$

1-1-97	31-12-97	1830	1780
	170/	3111	3026
		183	178
		400	350
		516	506
		<u>6040</u>	<u>5840</u>
			$200 \times 12 = 2400$

हस्ताक्षित नैतनमान

1-1-96	30-6-96	5480	5320
		548	178
		<u>6028</u>	<u>5498</u>
			$530 \times 6 = 3180$

1-7-96	31-8-96	5480	5320
		219	178
		548	213
		<u>6247</u>	<u>5711</u>
			$536 \times 2 = 1072$

1-9-96	31-12-96	5480	5320
		219	178
		548	213
		<u>6247</u>	<u>5711</u>
			$536 \times 4 = 2144$

1-1-97	30-6-97	5640	5480
		451	438
		564	183
		400	350
		<u>7055</u>	<u>6451</u>
			$604 \times 6 = 3624$

1-7-97	31-12-97	5640	5480
		733	712
		564	183
		400	350
		<u>7337</u>	<u>6725</u>
			$612 \times 6 = 3672$

1-1-98 ² 31-3-98	5800	5640	
16% 928		902	
580		183	
400		350	
7708		7075	633 × 3 = 1899

1-4-98 ² 30-6-98	5800	5640	
928		902	
580		564	
400		350	
7708		7456	252 × 3 = 756

1-7-98 ² 31-12-98	5800	5640	
22% 1276		1241	
400		350	
7476		7231	245 × 6 = 1470

1-1-99 ² 30-6-99	6000	5800	
32% 1920		1856	
400		350	
8320		8006	314 × 6 = 1884

1-7-99 ² 31-12-99	6000	5800	
37% 2220		2146	
400		350	
8620		8296	324 × 6 = 1944

1-1-2000 ² 31-3-2000	6200	6000	
2294		2220	
400		400	
8894		8620	274 × 3 = 822

वेतन रजिस्ट्रार फॉर्म-49
द्वारा मंजूर - 1.1.97 से 31.8.97
तक अधिक वेतन अनुमानित

28668
1056

कुल राशि = 29724

24 MAR 2001

पुष्ठांकन संख्या: फिन/एलए/एच/2/सी/15/14/123/88, खण्ड-8, दिनांक, शिमला-9,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड निर्माण मण्डल-1
निगम बिहार, शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अकेडम प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अधिशीघ्र भेजें।
2. आपुक्त एचएस सचिव [आवास] हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड, निगम बिहार, शिमला-171002।
4. श्री अनिल शर्मा, सहायक नियन्त्रक [लेखा परीक्षा] द्वारा.....


 सहायक नियन्त्रक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009।