

9. प्रोजेक्टींग स्टोस :	1833 कि.ग्रा.	2023.175 कि.ग्रा.
10. स्टोस की द्रव्य एवं प्रेमज:	11.632 क्विंटल	22.524 क्विंटल
11. रिटेनिंग बाल के पोछे पत्थर को भरपाई :	24.63 वर्ग मी.	61.241 वर्ग मी.

अ॥ इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए मैं छुन्दन सात री हरि राम के पक्ष में 205.94 प्रतिशत अधिक प्रिमियम पर निविदा राशि 205.94/प्रतिशत 290447/- रु. के लिए स्वीकृत किया गया। इस प्रिमियम स्वीकृत डी.एन.आई.टी. राशि 94935 रुपर स्वीकृत किया गया परन्तु यह प्रिमियम उचित नहीं लगता है तथा अधिक प्रतीत होता है क्योंकि इस अवधि के दौरान स्वीकृत की गई अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रिमियम 150% के लगभग स्वीकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस अधिक दिए गए प्रिमियम की दृष्टि हेतु नियमानुसार तुलनात्मक विवरण व दरों का औचित्य विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किए गए। अधिक दिए गए प्रिमियम के एवज में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपातना से अलग करवाया जाए अन्यथा अधिक प्रिमियम को वसूलों को जाए।

ग॥ माप पुस्तिका 126 पृष्ठ 18 व 19 की प्रविष्टि संविदाकार के लेजर व निर्माण कार्य सामग्री उपयोग विवरण के मिलाप करने पर पाया गया कि सीमेंट व स्टोस के ^{उपयोग} ~~अनुपात~~ व ईशु में अन्तर है जिसमें उपयोग अधिक है परन्तु भण्डार से ईशु कम है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है। स्टोर से सामग्री जब कम जारी की गई तो फिर अधिक मात्रा कहाँ से उपयोग की गई। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक कार्य की मात्रा कम जो परन्तु मिलाप माप करके अधिक मात्रा दर्शाकर उपयोग अधिक दिखाया गया है। इण्डेंट सं० के/वी.सी.आर/टी द्वारा 1.43 मि.टन स्वीकृत व इण्डेंट सं० के/वी.सी.आर/96-490 दिनांक 17.4.96 द्वारा 400 बोरी सीमेंट इस निर्माण के लिए जारी किया गया दिखाया है परन्तु इन इण्डेंटों से भण्डार जारी किया गया है और न ही यह इण्डेंट अभिलेख में पाए गए अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है:-

सामग्री का नाम माप पुस्तिका के अनुसार व ईशु जो सामग्री संविदाकार राजेंद्र व इण्डेंट के अनुसार उपयोग विवरण के अनुसार जो बोरी व वसूलों की गई।

सीमेंट	760 बोरी	560 बोरी	765 बोरी	750 बोरी
स्टोस	243 मि.टन	1 मि.टन	1621.42 कि.ग्रा.	1641.42 कि.ग्रा.

1 च: इस निर्माण कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित नई अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित की गई परन्तु इनको दरें सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई।

मद का नाम	दर	मात्रा
1. फोर्म वर्क (बोम)	55/- रु.	10.34 वर्ग मीटर
2. फोर्म वर्क (फोर्ट सरफासिज)	55/- रु.	9.54 " "
3. सीमेंट कंक्रीट (सस्पेंडिड फ्लोर)	1950/- रु.	3.706 घन मीटर

1:2:4

पैरा: 17

संख्या: 18

आ.सं. 18 दिनांक 7.6.96 राशि 9,62,224/- रु.

निर्माण कार्य का नाम व्यवसायिक परिसर कुमुन्यटो में ब्लॉक संख्या: 23 का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या: 16 वर्ष 1995-96

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री कलविन्दर कुमार गुप्ता संविदाकार को चौथे वक्त बिल के कारण 9,61,224/- रुपए का भुगतान किया गया। इस बिल को जाँच पड़ताल के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई।

क) इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए संविदाकार को अधिनिर्णय पत्र संख्या: एच.पी.एन.बी.पी.डी. संख्या -7/95-805 -11 दिनांक 1.8.95 निविदा राशि 26,50,764.34 रु. के लिए निविदा स्वीकृत की गई। इस निविदा को संविदाकार के पक्ष में निम्नतम दरों के आधार पर स्वीकृत किया गया। परन्तु निम्नतम दरों के आधार पर औचित्य की पुष्टि हेतु विभागीय औचित्य विवेचना प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आधार पर 134.99 रु. का प्रिमियम के औचित्य की पुष्टि नहीं होती।

ख) माप पुस्तिका संख्या: 93 पृ. 68 की प्रविष्टि के अनुसार मद संख्या 29 प्रीकास्ट टेराजो टार्कज का निष्पादन अतिरिक्त मद के रूप में किया गया तथा 370/- रु. प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया तथा इस वक्त बिल तक 954.46 वर्गमीटर मात्रा निष्पादित की गई। परन्तु अतिरिक्त मद की दर अनुबन्ध के आधार पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिस कारण इस मद के निष्पादन हेतु किए गए भुगतान की

औचित्यता को पुष्टि नहीं हो सकती है। इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपातना आगामी लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

ग इस निर्माण कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या: एच.पी.एन.पी.पी.डब्ल्यू व्यवसायिक परिसर/94-3377 दिनांक 25.5.95 के अनुसार केवल व्यावहारिक प्राकृतन राशि 1128014/- रु. हो स्वीकृत किया गया जो कि मात्र निविदा प्राप्त करने के लिए किया गया। परन्तु नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति स्वयं प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई।

घ माप सुस्तिका संख्या: 98 पृष्ठ 75 के अनुसार इस वस्तु जिस तक कुल 39,12,735/- रुपए के मूल्य का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था। जिसके उपर संविदाकार से नियमानुसार सेलज टैक्स के रूप में 2 प्रतिशत की दर से राशि 78255/- रु. की कटौती की जानी थी परन्तु वास्तव में 75121 रु. की हो कटौती की गई। इस प्रकार क्रिकेटर के कारण 3134 रु. की संविदाकार से कम कटौती की गई जिसे तुरन्त वसूल किया जाए तथा अनुपातना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाए।

पैरा 13 वांछित 2581111 दिनांक 11.6.96 राशि 63752/- रु.

निर्माण कार्य का नाम : व्यवसायिक परिसर कुमुमटो में ब्लॉक सं० एन-1 का शेष निर्माण कार्य व एन-1 व एन-1 के मध्य सिटियों का निर्माण कार्य

अनुबन्ध संख्या: 4 वर्ष 1994-95

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री संतविन्द्र कुमार गुप्ता संविदाकार को धाये व अन्तिम बिल में राशि 63752/- रुपए का भुगतान किया गया। इस बिल की जाँच उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई।

क. इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार को अधिनियम पत्र सं० एच.एन.पी.पी.डी.लेखा-7/94-334-40 दिनांक 10.1.95 द्वारा निविदा राशि 7,81,449.70 रु. के लिए जारी किया गया परन्तु स्वयं प्राधिकारी से नियमानुसार निष्पादन से इस कार्य की प्र तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो कि अनियमित है। इस के अतिरिक्त विभागों व औचित्य को पुष्टि हेतु विस्तृत विश्लेषण भी अंश के सम प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आधार पर न्यूनतम दरों की पुष्टि हो सके।

अ॥

बिना निविदा बुलाए अतिरिक्त दो मंजिलों के निर्माण हेतु
अवार्ड करने में अनियमितता ।

इस निर्माण कार्य के साथ ब्लॉक संख्या: एन-1 के उपर दो मंजिलों
का अतिरिक्त निर्माण कार्य श्री बलविन्दर कुमार गुप्ता को उन्हीं
दरों पर पत्र सं० एच.एन.बी.पी.॥डो॥लेखा-7/95-1134-33

दिनांक 31.3.95 द्वारा दिया गया । इस प्रकार इस कार्य
पर दो अतिरिक्त मंजिलों के निष्पादन के साथ कुल व्यय 2395907.
रुपए किया गया जैसे कि माप पुस्तिका संख्या 57 पृ. 63 में
निर्दिष्ट प्रविष्टि से स्पष्ट है । इस निर्माण कार्य के निष्पादन
हेतु अनुबन्ध संख्या: 4 वर्ष 1994-95 के अनुसार निविदा राशि
7,81,449.70 रु. स्वीकृत की गई थी जबकि इस प्रकार इस
अतिरिक्त निर्माण कार्य दो मंजिलों के निष्पादन के लिए
16,14,457.30 रु. ॥23,95,907 -781449.70॥ व्यय किया जा
रुका था इस व्यय हेतु नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई
जैसे कि अनुमान लागू, डी.एन.आई.टी. प्रशासनिक एवं वित्तीय रु.
स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति व निविदा प्राप्त करने हेतु कोई
कार्यवाही नहीं की गई । केवल ठेकेदार को दो मंजिलों का
अतिरिक्त निर्माण कार्य निष्पादन हेतु कहा गया जिसके लिए
ठेकेदार से लिखकर लिया गया कि अनुबन्ध सं० 4 वर्ष 1994-95
को दरों के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादित करने हेतु वह तैयार है
इससे स्पष्ट है कि दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कार्य
16,14,457.30 रुपए का बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए व बिना
निविदा बुलाए ही अवार्ड किया गया जो कि मात्र ठेकेदार को
लाभ पहुंचाने के लिए ही किया गया लगता है । इससे अतिरिक्त
ठेकेदार को सारे कार्य को/स्वीकृति टेन्डर के अनुसार ही पूर्ण किया
जाना था जैसे कि पत्र सं० एच.पी.एन.बी.पी.ए.बी.॥बी॥निविदा
94-1540 दिनांक 14.3.95 में स्पष्ट रूप से कहा गया है । यह
कार्य 10.1.95 को अवार्ड किया गया व उसी तिथि के तीन मास
के भीतर 9.4.95 तक कार्य पूर्ण किया जाना था जबकि यह कार्य
15.9.95 को पूर्ण किया गया तथा समय में पत्र सं० एच.पी.एन.बी.
ए.बी.॥बी॥निविदा/बलविन्दर गुप्ता/94-3655 दिनांक 28.6.96

द्वारा बढोतरी स्वीकृत की गई जबकि 14.3.95 के पत्र में अतिरिक्त दो मंजिलों का निर्माण कार्य अवार्ड करते समय विशेष रूप से लिखा गया था कि समय में कोई बढोतरी नहीं की जाएगी परन्तु इसके विपरीत समय में बढोतरी की गई जो कि स्पष्ट रूप से ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस निर्माण कार्य के अवार्ड करने में ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया है। यह अनियमितता आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है।

गृह अतिरिक्त मदों का निष्पादन

इस निर्माण कार्य के निष्पादन में कुछ अतिरिक्त मदें 45023 रु. के भुगतान पर निष्पादित की गई जो कि मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मद विवरणों के रूप में स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक मदों की अलग-2 दरें स्वीकृत की गई। परन्तु लेखा परीक्षण में जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि वास्तविक भुगतान निम्नलिखित अतिरिक्त मदों के लिए स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर किया गया तथा स्वीकृत अतिरिक्त मद विवरणों में कटिंग करके भुगतान योग्य राशि बढा दी गई जो कि अनुचित था। इस प्रकार ठेकेदार को 1390 रु. अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस राशि की तुरन्त वसूली करके अनुपातना से अवगत करवाया जाए।

क्रमांक अतिरिक्त मद का नाम	माप पुस्तिका	निष्पादित स्वीकृत मात्रा	भुगतान दर	अधिक भुगतान राशि
----------------------------	--------------	--------------------------	-----------	------------------

=====

1. प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग 27.5. से.मो. लम्बोवापर स्टींग फौर रोसिंग शटर	57 पृ. 46	14 नग	245.25	247.20	27.30
2. प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग पलेन एक्सेलटल सीमेण्ट शीटिंग	57 पृ. 55	184.31 की मो.	89.40	90.10	139.40
3. चुने की छेदी का कार्य	57 पृ. 60	1056.23 वर्ग मीटर	1.15	2.20	1108.80
4. प्लास्टरिंग	57 पृ. 46	40.04 की मोटर	363.15	366	114.10
					1399.60

प्रतिस्थानी मद का निष्पादन:

इस निर्माण कार्य के निष्पादन में 234,785/- रु. को मदे प्रतिस्थानी मदों के रूप में निष्पादित की गई। इन मदों में से ब्लाईट ग्रेजिट टायलज 6 एम.एम. थिंक इन कर्किंग सीमेंट प्लास्टर 1:3:1 सीमेंट 3 रेता साईज 8"x4"x 200 एम.एम. x 100 एम.एम. मद के निष्पादन में अधिक दर स्वीकृत की गई। यह मद अनुबन्ध में मौजूद थी तथा जिसकी दर जेदार ने 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अंकित की थी। वास्तविक निष्पादन में केवल साईज में अन्तर था शेष नाम पद्धति अनुबन्ध के अनुसार ही थी। अनुबन्ध में टायल का साईज ^{मानक} दर संविदा 1987 के अनुसार 152 एम.एम. x 152 एम.एम. x 6 एम.एम. था परन्तु वास्तविक निष्पादन व भुगतान के लिए माप पुस्तिका संख्या: 57 पृष्ठ 53 के अनुसार 200 एम.एम. x 100 एम.एम. साईज के लिए 448 रु. प्रति वर्ग मीटर दर स्वीकृत की गई जो कि अधिक एवं नियमावली अनुसार अनुचित थी क्योंकि यह दर शेषवृत्त-1987 पर 30% बढ़ाई गई थी। मानक दर सूची 1987 के अध्याय-13 में नोट-4 के अन्तर्गत यदि वास्तविक निष्पादन में इस मद में अन्तर आता है तो यदि 150x75x6 एम.एम. या 108x108x6 एम.एम. साईज की टायल निष्पादित की गई हो तो उसी स्थिति में ही 30% अधिक देय दर में जोड़ना होता है परन्तु इस निर्माण कार्य में वास्तविक निष्पादन 200x100 एम.एम. में किया गया था तथा टायल की मोटाई भी नहीं काई गई थी। इसलिए इसमें देय दर पर 30% अधिक जोड़ने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यह केवल अनुचित रूप से जेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ही दिया गया है। इस प्रकार माप पुस्तिका-57 पृष्ठ-53 के अनुसार कुल मात्रा 172.48 वर्ग मीटर निष्पादित की गई तथा 98/- रु. 448-350=90 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 16903/- रु. का अधिक भुगतान किया गया जिसकी जेदार से अक्षितम्ब वसुधो की जाए तथा अनुपातना से सेवा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

क. माप पुस्तिका सं 57 पृष्ठ-53 के अन्तर्गत भुगतान करो सन

अनुबन्ध के अनुसार । प्रतिशत कुल १०० के हिसाब में 21375/- स्पष्ट

अनुबन्ध के अनुसार में 21369/- को ही कटौती की जाती है जो अब वसूल किया जाए ।
 की कटौती की गई तथा 16/5/95 की कटौती की गई ।

इस निर्माण कार्य हेतु कुल 2532/ बोरी सीमेंट भण्डार से जारी की गई तथा सभी को खपत की गई जैसे कि माप सुस्तिका 57 पृ० -64 तथा सीमेंट खपत विवरणों से स्पष्ट है परन्तु अनुबन्ध के छण्ड-12 के अनुसार 90% सीमेंट खाती बोरी को । १० प्रति बोरी को दर से 2279 १० 12532x90x11 को वसूलो नहीं की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस राशि को ठेकेदार से तुरन्त वसूलो की जाए व अनुपातना से सेवा परीक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

पैरा 19

सं० सं० 27 दिनांक 11.6.96 राशि 11,33,645 रु.

निर्माण कार्य का नाम :

व्यवसायिक परिसर कम्प्यूटो में ब्लाक सं० 27,28,29 व 30 का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या:

10 वर्ष 1995-96

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री सतीश कुमार गोयल संविदाकार को आठवें चक्र जिल में राशि 11,33,645/- स्पष्ट का भुगतान किया गया । इस बिल को विस्तृत जांच के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :-

क। यह निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार को अधि निर्णय सं० एच.एन.वी.पी. डी० सेवा-7/95-402-03 दिनांक 7.6.95 द्वारा निविदा राशि 1,27,05,303/- रु. के लिए अर्जार्ड किया गया । इस निर्माण कार्य के लिए व्यवहारिक प्राक्कलन राशि 6062573/- रु. के लिए स्वीकृत किया गया परन्तु तकनीकी स्वीकृति निष्पादन से पूर्व स्वीकृत नहीं करवाई गई । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि व्यवहारिक प्राक्कलन में संशोधन करके निविदा बुलाने से पूर्व डी.एन.आई.टी. राशि 55,50,791/- रु. के लिए स्वीकृत करवाई गई जबकि वास्तव में यह 55,70,791/- रु. थी क्योंकि मात्रा भुवि के अनुबन्ध बी. में डी.एन.आई.टी. राशि का योग 2,79,466/- स्पष्ट बताया है जबकि योग 2,59,466/- रु. ही दिखाया गया है जिसके फलस्वरूप डी.एन.आई.टी. राशि 20,000/- रु. से कम स्वीकृत करवाई है । इस प्रकार स्वीकृत निविदा में प्रिनिम

123.892: दिया गया है जो कि अधिक एवं सही है। वास्तव में यह प्रिमियम 128.872 होना चाहिए था। इस प्रकार इस निविदा में समस्त प्रिमियम $\frac{A}{A} \times \frac{A}{A} \times \frac{A}{A} \times \frac{A}{A} \times \frac{A}{A}$ गलत व अधिक स्वीकृत किया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसके कारण अधिक भुगतान भी हो सकता है। इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपातना से अवगत करवाया जाए।

अ॥ माप सुस्तिका-95 पृ० 38

माप सुस्तिका की प्रविष्टि के अनुसार इस बिल में ठेकेदार को 1,52,653/- रु. सुरक्षित अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जबकि इस बिल तक पहले ही 9,53,336- रु. संविदाकार को दिया जा चुका था। इस बिल में केवल 2,92,061/- रु. की बसुली की गई तथा 1,52,653/- रु. अतिरिक्त अग्रिम इसी बिल में और दिया गया। इस प्रकार संविदाकार के पास कुल राशि 8,13,928/- रुपए की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में बसुली योग्य हो गई। इन्होंने अधिक सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत करते समय सी.पी. डब्ल्यू स्कांउट कोड के पैरा 10.2.24 के अनुसार औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई। इन्होंने अधिक अग्रिम भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट नहीं किया गया न ही नियमानुसार बसुली की गई और ठेकेदार से भुगतान से पूर्व $\frac{A}{A}$ नियमानुसार इन्डेवर भी नहीं किया गया जबकि यह छुट्टी सुरक्षित अग्रिम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे वसत बिलों में दिया गया था परन्तु बसुली आठवें वसत बिल तक भी नहीं की गई जो कि अनियमित एवं अनुचित थी तथा संविदाकार को इस प्रकार अनुचित लाभ दिया गया है इसकी स्थिति आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाई जाती है।

ग॥ माप सुस्तिका 95 पृ.-41

लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य में नियमानुसार 22 बैल्व टेक्स को कम कटौती की गई। आठवें वसत बिल तक कुल निष्पादित मात्रा 20,34,053/- रु. मूल्य की हो चुकी थी तथा 22 की दर से सेल्व टेक्स के रूप में 40631/- रु. की कटौती की जानी थी जबकि वास्तव में मात्र 25561/- रु. की हो

कटौती की गई। इस प्रकार 15120/- रु. कम कटौती की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस राशि की तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

प्रा. इस निर्माण कार्य में इस विल तक कुल 10530 बोरो सीमेंट की खपत की गई जैसे कि माप पुस्तिका 95 पृ. 41 की प्रविष्टि तथा सीमेंट खपत विवरणी से स्पष्ट है। परन्तु अनुबन्ध के खण्ड-42 के अनुसार 90% सीमेंट खाती बोरो की 1/- रु. प्रति बोरो की दर से 9477/- ₹ 10530×90×1 ₹ की वसूली नहीं की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस राशि की उद्देश्य से तुरन्त वसूली की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

→ ड.१ भण्डार से निर्माण कार्य सामग्री को जारी करने में अनियमितता।

इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी भण्डार निर्माण कार्य सामग्री को जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

111 माप पुस्तिका संख्या: 95 पृष्ठ-40 की प्रविष्टि के अनुसार 10530 बोरो सीमेंट भण्डार से इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी की गई व इतनी ही बोरो की उद्देश्य से वसूली भी की गई। परन्तु खण्ड कार्यालय में उद्देश्य के लेजर खाते में इस विल को प्रविष्टियों तक जारी इन्ट्रों से कुल मात्रा 9420 बोरो की ही प्रविष्टियों की गई थी उद्देश्य तथा 1290 बोरो की कम प्रविष्टि की गई जबकि माप पुस्तिका में 1290 बोरो वसूली के लिए जारी दिखाई गई क्योंकि इस विल विल तक वार्षिक खपत विवरणी के अनुसार 10707 बोरो की उपयोग बनता है जबकि स्टोर से मात्र 9240 बोरो ही जारी की गई थी जबकि निम्नानुसार स्टोर से जारी मात्रा से अधिक की खपत नहीं हो सकती। इससे प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य प्रविष्टियों के अनुसार नहीं किया गया है तथा उसका स्तर निम्न है। इस तथ्य को सुप्त करने के प्रयोजन से माप पुस्तिका में 1290 बोरो दूसरे निर्माण कार्य से प्राप्त हो गई दिखाई है परन्तु इसके व उद्देश्य अभिलेख में पाए नहीं गए। इस प्रकार 1290 बोरो की खपत इस निर्माण कार्य में संदिग्ध प्रतीत होती है। इसको अभिलेख से हटाना व वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 माप पुस्तिका -95 पृ.40 की प्रविष्टि के अनुसार इस विल तक इस निर्माण कार्य के लिए सी.जी.आई/पी. जी.आई सौटव की मात्रा 8.177 मिट्रिक टन भण्डार से जारी की गई जबकि माप पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मात्रा के स्थान पर केवल 7 मिट्रिक टन मात्रा हो जारी की गई। इस प्रकार 1.177 मि.टन की मात्रा माप पुस्तिका व वसूली /अवत विवरणों में कम दर्शाई गई है। यह कम दर्शाई गई मात्रा इण्टैट 40 आई.एम/95-16 व आई एस./95-19 के द्वारा जारी कुल 5.177 मि.टन की मात्रा की माप पुस्तिका में मात्र 4 मि.टन दर्ज करने के कारण इस अनियमितता का लेखांकन करके शुद्ध अनुमानना से अवगत करवाया जाए।

31 माप पुस्तिका -95 पृ. 40 की प्रविष्टि के अनुसार इस विल तक इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु विभिन्न ठापा के टोट स्टील की मात्रा 190.744 मि.टन भण्डार से जारी की गई जबकि मण्डल कार्यालय में ठेकेदार के सेजर खातों के अनुसार इस विल तक जारी की गई मात्रा 166.734 मिट्रिक टन थी। इस प्रकार 24.01 मि.टन वसूली हेतु सेजर में कम प्रविष्टि की गई जिसकी अभिलेख से जानबीन करके अनुमानना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

पैरा 20

कार्य का नाम :

कसुमपटो जोनल सेंटर व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य।

उप कार्य: ब्लाक संख्या : 31, 35, 38, 39 का निर्माण कार्य

अनुबन्ध: अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1989-90

एजेंसी : सतीश कुमार गोपल।

उक्त कार्य को निरस्त जांच करने पर निम्नलिखित

अनियमितताएँ पाई गई।

क

एम.जी.संख्या: 133 पृष्ठ- एक पर मद संख्या= एक फाउंडेशन ट्रेन्चिंग की खुदाई की पैमाईश करी लगभग मात्रा 146.53 घन मी के स्थान 146.93 घन मीटर हो गई थी। अतः मात्रा 0.40 अधिक हो गई थी जिसके कारण ठेकेदार को 10.40x43 80/174 रु 0 17 रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी ओर ध्यान से वसूली को जाए।

अ॥ अ॥ एम.बी.संख्या: 132 पृष्ठ 334 से एम.बी. संख्या: 132 पृष्ठ 4 पर
मद संख्या: 3/4 [एफ] वीम केन्टीलोवर से सम्बन्धित टैरिंग
के कार्य की मात्रा को प्रमाणित करते समय मात्रा 1585.27 वर्ग मी०
के स्थान पर 15 87.27 वर्ग मी०
की गई थी। अतः कार्य की मात्रा 2 वर्ग मीटर अधिक ली
गई थी जिसके कारण ठेकेदार को 61x2 रु 122/- रु. का अधिक
भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्रोत से वसूली करके जमा
की जाए।

ग॥ रु 10540/- रु. की कम वसूली :-

ठेकेदार से नौवें बिल तक 11712 सीमेंट की बोरेरियों की वसूली की
गई थी। सीमेंट की खाती बोरेरियों की रु 1/- रु. प्रति बोरी
की दर से 90 प्रतिशत बोरेरियों को रु 10541/- रु. की वसूली
की जानी थी जो कि नहीं की गई थी। अतः रु 10541/- रु. की
ठेकेदार से वसूली की जाए।

घ॥ रु 169419/- रु. की सामग्री का सम्भावित दुर्बिनिर्माण :-

स्टोर से जारी सामग्री को जांच करने पर पाया गया कि सामग्री
की जितनी मात्रा इनडेंटों द्वारा भण्डार से जारी की गई थी
एम.बी.में सामग्री प्राप्ति की उससे कम मात्रा दिखाई गई थी।
सामग्री प्राप्ति की एम.बी.में कम मात्रा दिखाने के कारण स्टोर
से जारी की गई सामग्री के मूल्य को ठेकेदार से वसूली नहीं की
गई थी। इस सामग्री के मूल्य के दुर्बिनिर्माण की जाँच ^{जारी} है जिसका
विवरण नीचे दिया गया है। अतः निम्न विवरणानुसार
रु 169419 रु. की वसूली सामग्री की वसूली न करने के कारणों
का स्पष्टीकरण देते हुए इस राशि को उचित स्रोत से वसूली
करके जमा की जाए।

एम.बो.सं. जिस पर सामग्री प्राप्त की प्रविष्टि की गई थी।	एडेंट न./दिनांक	जारी की गई सामग्री की मात्रा।	एम.बो.में प्राप्त दिखाई सामग्री की मात्रा।	कम प्राप्त गई सामग्री की मात्रा।
2.	3.	4.	5.	
स्टोस	आई.एस./96-31-39-33	3 एम.एम.1.861एम.टी		
डी 118 पृ.54	" /98-31-39-37 दिनांक 1.6.96	20 " " 5.000 " " 25 " " 5.200 " "		
	आई.एस./96-31-39-39	20 " " 5.050 " "		
	दिनांक 1.6.96	25 " " 4.855 " "		
		21.966	19.966	2.000एम.टी
डी 143 पृष्ठ-36	आई.एस./96-31-39-60	16 " " 1.492 एम.टी		
	दिनांक 24.3.96	8 " " 2.00 " "		
	आई.एस."-62 दि.	10 " " 0.245 " "		
	24.3.96	20 " " 2.980 " "		
	मथोपरि-63 दि.26.3.96	8 " " 1.515 " "		
	मथोपरि-65 दि.29.3.96	3 " " 2.078 " "		
	मथोपरि-68 दि. 5.9.96	10 " " 1.500 " "		
		12 " " 0.985 " "		
	मथोपरि-70 दि. 5.9.96	3 एम.एम.2.00 " "		
		10 " " 2.00 " "		
		25 " " 2.975 " "		
	मथोपरि-71 दि.10.9.96	20 " " 2.530 " "	21.07	1.23 एम.
		22.30 एम.टी.		
132 पृ.56	आई.एस./96-31-39	3एम.एम.2.010		
	दिनांक 17.10.96	10 " " 2.000		
		16 " " 1.000		
		25 " " 2.000		
		7.010एम.टी	5.010	2.00एम.टी
132 पृ.56	आई.एस./96-31-39-83	3 एम.एम.1.00 एम.टी		
	दिनांक 28.10.96	10 " " 1.00 " "		
		20 " " 4.00 " "		
		25 " " 4.00 " "		
		10.00 " "	5.00	5.00
			एम.टी.	
				10.23
				एम.टी
		कुल कम प्राप्त / दिखाई स्टोस की मात्रा		

बीमेट

एम.बी. 143	आइ.एस./95-31-39-58 दिनांक 7.8.96	90 बोरो
	प्रथोपरि-59 दिनांक 12.8.96	90 "
	प्रथोपरि-61 दिनांक 21.8.96	100 "
	प्रथोपरि-64 दिनांक 26.8.96	130 बोरो
	प्रथोपरि-65 दिनांक 29.8.96	180 "
	प्रथोपरि-67 दिनांक 31.8.96	100 "
	प्रथोपरि-69 दिनांक 5.9.96	100 "
	प्रथोपरि-72 दिनांक 12.9.96	100 "
	प्रथोपरि-73 दिनांक 16.9.96	180 "
	प्रथोपरि-74 दिनांक 16.9.96	180 "
	प्रथोपरि-77 दिनांक 1.10.96	180 "
	प्रथोपरि-76 दिनांक 27.9.96	180 "

1660 " 1560 बोरो 100 बोरो

कम बसुली

	मात्रा	दर	राशि
स्टील	10.23x	15300	= 156519.90
बीमेट	100x129		12900.00

कुल कम बसुली 169419.00

ड. 1

उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य का अ-नुमान तथा निविदाओं का तुलनात्मक विवरण निविदाओं परिलेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अधिसूचना के समय किया जाए।

पैरा: 21 कार्य का नाम: आवासीय बस्ती कमुम्पटो जोन्स सेंटर
उप कार्य एम.आई.जी. 8 12 नो फ्लैट का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध : अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1995-96

एवंशो: 100 कपिल कन्स्ट्रक्शन

उक्त कार्य में दरवाजे को फ्रेमस्टील को लालाओं लगाई गई थी तथा दरवाजे *Wood Shutter* लकड़ी के लगाये गये थे दरवाजे *Wood Shutter* में लगाई गई लकड़ी को पैन्ट करते समय दरवाजे में लगाई लकड़ी को पैमाइत करने को बनाए फ्रेम को पैमाइत की गई थी। इसके कारण ऊपर की रु। 575 रु. का अधिक उठा लिया गया था जिसको बसुली करने नगर विकास प्राधिकरण निधि

में जमा की जाए।

क्रम सं. एम.बी./पृष्ठ
संख्या:

अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है

अनुबन्ध को नई का कार्ड को वास्तविक नाम अधिक दर्शाई अनुबन्ध के अनुसार अधिक भुगतान को राशि
विवरण विज्ञानो नई नो. नई कार्ड को उपधार दर प्राप्ति
नामा दर्शाई नामा नई नो. को नोटर
नई पो नई नो.

1.	105 पृष्ठ 67	नई लगाई छरडो पर ग्राहमरो कोट करना	283.63	246.29	40.39	15.00	606.00
2.	105 पृष्ठ 67	नई लगाई छरडो पर ग्राहमरो कोट के अतिरिक्त दो कोट बैट करना ।	286.63	246.29	40.39	24.00	969.00

जोड:- 1575.00

पैरा 22: (अ) रु० 13150 स्पष्ट की कम वसूली :-

वाउचर सं० 39 दिनांक 21.3.97 व रसीद संख्या 58466 दिनांक 21.3.97 द्वारा रु० 121821.00 रु. स्टोत अपोरेस्टो आफ इण्डिया मण्डी गोविन्दगढ़ से प्राप्त किए गए थे। यह राशि स्टोत अपोरेस्टो आफ इण्डिया मण्डी गोविन्दगढ़ से उन्हें स्टोत खरीदने हेतु किए गए अग्रिम भुक्तान की सामग्री प्राप्त के परवात कमी काया राशि के रूप में प्राप्त की गई थी। समायोजन वाउचर संख्या 7 वर्ष 1996-97 जिसके द्वारा उक्त कर्म को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था के अनुसार कर्म से काया राशि के रु० 1,34,971 स्पष्ट प्राप्त करने थे जबकि उक्त वाउचर द्वारा कर्म से रु० 1,21,821.00 रु. प्राप्त किए गए थे।
 अतः निम्न विवरणानुसार उक्त कर्म से रु० 13150 स्पष्ट कम प्राप्त किए गए जिसको सम्बन्धित कर्म से वसूली करके जमा की जाये।

वा.सं. जिसके द्वारा अग्रिम राशि दी गई थी।	दिनांक	अग्रिम राशि	मा० सं० वर्ष 1996-97 द्वारा समायोजित राशि	काया राशि
42	17.5.96	20,67,800	20,28,441	39,359.00
24	10.6.96	20,63,855	20,49,045	14,810.00
23	8.7.96	20,81,000	20,57,463	23,537.00
45	18.10.96	17,71,100	17,13,835.00	57,265.00

कुल काया 1,34,971.00
 राशि
 प्राप्त राशि 1,21,821.00
 13,150.00

पैरा 22 (अ) सेवा परीक्षा के दौरान पता चला कि कठल कार्य द्वारा वहाक अभियन्ता को मस्ट्रोतों व अन्य भुक्तान करने हेतु प्रतिमाह राशि दी गई थी। राशि वास्तविक खर्च से अधिक दी जाती रही जिससे माह के अन्त में वहाक अभियन्ता द्वारा वापिस कठल कार्यक्षेत्र में जमा किया गया दिखाया गया था। जबकि निम्नानुसार मास वाउचरों के आधार पर वहाक अभियन्ता को भुक्तान हेतु राशि दी जाती पाए गए थे। वहाक अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह

वास्तविक खर्चों के अनुमान से अधिक राशि प्राप्त करके तथा अधिक प्राप्त राशि का पूर्ण माह दुष्प्रभाव करने के परिणाम वापिस मण्डल कार्यालय में जमा किया दिखाया गया था। अतः सहायक अभियन्ता को वास्तविक खर्चों से अधिक राशि का भुगतान करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रतिमाह खर्च के उपरान्त कमाया राशियों को वापिस मण्डल कार्यालय में जमा करने का विवरण निम्न प्रकार से है।

उपमण्डल-1

माह	राशि
11/96	5379.00
12/96	4650.00
1/97	4650.00
2/97	4600.00
3/97	3065.00

उपमण्डल-2

माह	राशि
4/96	3371.00
5/96	4624.00
6/96	5096.00
7/96	9449.00
8/96	8379.00
3/97	1134.00

पैरा 23

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अवांसीय कस्ती किसान नगर में सड़क पर लोगों द्वारा निर्माण सामग्री उतारने के फलस्वरूप उनसे स्टैकिंग चार्जिज Stacking Charges की वसूली की जा रही थी। स्टैकिंग चार्जिज को वसूली प्राप्त राशि को समय पर मण्डलीय कार्यालय में जमा नहीं किया जा रहा था। प्राप्त राशि को कई दिनों तक हस्तागत रखने के परिणाम जमा किया गया था। समय पर प्राप्त राशि को जमा न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त राशि को कार्यालय में समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्राप्त राशियों को देरी से जमा करने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:-

प्राप्ति की अवधि	प्राप्त राशि	कार्यालय में जमा करने की तिथि व रसीद नं०
1.11.95 से 10.4.96	780.00	58310 दिनांक 15.5.96
11.5.96 से 15.9.96	1000.00	58336 दिनांक 27.9.96
9.10.96 से 29.10.96	780.00	58420 दिनांक 6.12.96

पैरा :-24 वा0सं0 23 दिनांक 13.3.97 रु0 391.00 रु.

क

उक्त वाउचरों द्वारा वाहन संख्या: एच.आई.एस. 2673 व जोष एच.पी.-51-0948 के पेट्रोल के बिलों का भुगतान किया गया था। वाउचर/संख्या: का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल संख्या 15644 दिनांक 19.2.97 द्वारा पम्प इन व्यू फिलिंग स्टेशन से 20 लीटर पेट्रोल रु0 419 रु. का वाहन सं0 एच.आई.एस. 2673 में डाला गया था लेकिन इस पेट्रोल के डालने की प्रविष्टि लॉग बुक में नहीं की गई थी। जिससे प्रतीत होता है कि इस वाहन में यह पेट्रोल डाला हो नहीं गया था। अतः रु0 419.00 रु. की सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके जमा की जाये।

ख

वाहनों की लॉग बुकों की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की लॉग बुकों में वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा यात्रा का पूर्ण विवरण नहीं लिखा गया था। लॉग बुक में केवल 'Official' कार्य हेतु प्रयुक्त लिखकर प्रविष्टियाँ की गई थी। लॉग बुकों में नियमानुसार प्रविष्टियाँ न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में यात्रा का प्रयोजन लिखना भी सुनिश्चित किया जाए।

ग

वाहन संख्या: एच.आई.एस. 2673 का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाहन की प्रति लीटर पेट्रोल की खमत बहुत कम दिखाई जा रही थी। वर्ष 1995-96 के दौरान कुछ महीनों में 5 कि०मी० प्रति लीटर से भी कम औसत दिखाई गई थी। माह 4/96 की लॉग बुक के पृष्ठ 64 व 67 पर की गई प्रविष्टि के अनुसार वाहन की औसत 8 कि०मी० प्रति लीटर निकाली गई थी। वर्ष 1995-96 में यह वाहन 23428 कि.मी. चलवाई गई थी तथा 8 कि०मी० प्रति लीटर की औसत के आधार पर 23428/8 कुल 2928.50 लीटर पेट्रोल की खमत की जानी चाहिए थी जबकि पेट्रोल की खमत 3187.60 लीटर दिखाई गई थी। अतः पेट्रोल की खमत [3187.60 - 2928.50] 259.10 लीटर अधिक दिखाई गई थी इसी प्रकार माह 2/97 में यह वाहन 340 कि०मी० चली जिस पर 42.50 लीटर पेट्रोल की खमत जानी थी जबकि पेट्रोल की खमत 60 लीटर दिखाई गई थी।

इस प्रकार वाहन का प्रयोग करने पर ₹259.10+ 17.50 ₹ 276.10 लीटर पेट्रोल की छमत अधिक दिखाई गई थी । अतः पेट्रोल की छमत अधिक दिखाने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अधिक दिखाई छमत 276.10 लीटर पेट्रोल के मूल्य को बाजार दर से बसुली करके जमा की जाए ।

घ । वाहनों की लॉग बुक का अक्लोकन करने पर पाया गया कि कुछ अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया दिखाया गया था लेकिन मात्रा का उद्देश्य तथा किन-किन स्थानों पर यात्रा की गई थी का विवरण लॉग बुक में नहीं दिया गया था न ही इन प्रविष्टियों को गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था । इस प्रकार इन वाहनों का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है । अतः निम्न मामलों में विस्तृत जानकारी करके गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों को सत्यापित न करने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा प्रयोग की गई गाड़ी के कि०मी० की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से बसुली की जाए ।

वाहन सं०	दिनांक	जितनी गाड़ी चलाई गई	जिस अधिकारी द्वारा गाड़ी प्रयोग की दिखाई गई थी ।
----------	--------	---------------------	--

एच.आई.एस. 2673	26.6.96	53 कि०मी०	सहायक अभियन्ता उप मण्डल - 4
यथोपरि	27.6.96	48 कि०मी०	सहायक अभियन्ता उप मण्डल -5
यथोपरि	13.6.96	17 कि०मी०	सहायक नियन्त्रक
यथोपरि	24.6.96	43 कि०मी०	सहायक अभियन्ता उप मण्डल -5
एच.पो.51-948	1.4.97	22 कि०मी०	सहायक अभियन्ता उप मण्डल-4

उ.। वाहन सं० एच.आई.एस.3228 की लॉग बुक का अक्लोकन करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा वाहन का दुरुपयोग विभिन्न स्थानों पर किया गया लेकिन की गई यात्रा को गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा लॉग बुक में हस्ताक्षर करके सत्यापित नहीं किया गया था वाहन प्रयोग करने का उद्देश्य नहीं सिखा गया था केवल कार्यालय प्रयोग

लेतु ॥ Official ॥ लिखकर प्रविष्टि को गई थी । अतः वाहन प्रयोग लेतु उद्देश्य का विवरण देते हुए इन प्रविष्टियों को सम्बन्धित अधिकारियों से सत्यापित करवाया जाए अन्यथा प्रयुक्त वाहन को निर्धारित दर से बसूलो करके जमा की जाए ।

दिनांक	स्थान जहाँ यात्रा की गई थी	किमी कि.मी. यात्रा की गई ।	अधिकारी जिसके द्वारा वाहन प्रयोग किया गया
24.5.96	नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय से डी. सी. आफिस व वापिस कार्यालय ।	18	विधि अधिकारी
5.6.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस वापिस कार्यालय दो बार ।	48	एस.ए
6.6.96	कार्यालय से डी.सी.एस.एस. कल्ब वापिस कार्यालय	13	एस.ई
13.6.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस व वापिस कार्यालय	16	विधि अधिकारी
2.12.96	कार्यालय से सचिवालय वापिस कार्यालय	5	सहायक अधिनियन्त्रक ॥ किा एवं लेखा ॥
4.12.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस वापिस कार्यालय	18	एस.ई.
13.12.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस , डी.सी.एस. वापिस कार्यालय ।	31	"
6.2.97	कार्यालय से सचिवालय वापिस कार्यालय	10	टाउन प्लानर ।
पैरा 25	समाप्ति मास 3/97 रु08,29,632.00		

क॥ उक्त वाक्य द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री एक कार्य से दूसरे कार्य को हस्तान्तरित की गई थी । माह 4/96 से 2/97 तक हस्तान्तरित की गई सामग्री को माह 3/97 में एक सुरत समाप्त किया गया था जबकि हस्तान्तरित सामग्री को प्रतिमाह समाप्त किया जाना अनिवार्य था । सामग्री को हस्तान्तरित प्रविष्टि करने के उपरान्त किसी भी हस्तान्तरित प्रविष्टि पर उद्देश्य लेजर का हस्ताक्षर नहीं दिया गया था जिससे हस्तान्तरित की गई सामग्री की बसूलो की जाती थी । अभिलेख पूर्ण न होने के कारण हस्तान्तरित की गई सामग्री की बसूलो का लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका । अतः प्रतिमाह हस्तान्तरित की गई सामग्री को हस्तान्तरण प्रविष्टियों न करने

के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सु0829632 रु. की एक कार्य से दूसरे कार्य को हस्तान्तरित की गई सामग्री को वसूली के सम्बन्ध में पूर्ण अक्ष प्रविष्टियाँ करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए।

ख॥ इन्डेंट न0सो.आर.वाई/एस.एच. एस 33/96 माह 18/97 व इन्डेंट न.सो.आर.वाई/एस.एच.एस 37-ए/97 दिनांक 18.1.97 द्वारा क्रमशः 39 बैग व तीस बैग सीमेंट के एम.एच एस. रजिस्टर से निर्माण कार्य ब्लाक सी 25 के पीछे स्टोरेजिंग जाल लगाने हेतु हस्तान्तरित किए थे। हस्तान्तरित प्रविष्टि के अनुसार सु0129 रु. प्रति बैग की दर से क्रमशः सु05031 रु. व 3870 रु. कुल राशि सु08901 रु. की नाम व जमा की प्रविष्टि की जानी थी जबकि उक्त समाविजन जाउवर द्वारा दोनों इन्डेंटों के विरुद्ध सु0 3354 रु. प्रति इन्डेंट के हिसाब से कुल राशि सु06708/- रु. ही नाम व जमा की हस्तावर्ण प्रविष्टि की गई थी अतः सु08901-6708 सु02193/- रु. की नाम व जमा में कम प्रविष्टि की गई थी। जिसकी उचित प्रविष्टि करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 26:- सु0 39755/- रु. की कम वसूली :-

श्री रोहित गुप्ता ने रसीद सं02232 दिनांक 9.7.97 द्वारा सु010000/- रु. एम.आई.जी.11 फ्लैट हेतु Earnest Money के रूप में जमा किए गए थे। पत्र सं0एस.डी.ए., प्रशासन[बी] के. जेड-सी-34 एम.ए -3490-8019-21 दिनांक 24.8.98 द्वारा श्री रोहित गुप्ता को ब्लाक न016 में फ्लैट न0एक आवंटित किया गया। आवंटित की फ्लैट पसन्द न आने पर पत्र सं0 एस.डी.ए. प्रशासन[बी] के. जेड 84/एम.2/3490/ 15807 दिनांक 12.1.90 द्वारा उक्त फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया गया तथा सु0 1000 रु., प्रा शासकीय व्यव के रूप में जमा करने को कहा जिन्हें रसीद सं019043 दिनांक 28.2.90 द्वारा जमा कर दिया गया था। तथा रजिस्ट्रेशन भविष्य में फ्लैट आवंटन हेतु इस आधार पर रखा गया था कि फ्लैट का पूर्ण व शीर्ष संतोषित आवंटन के समय को मान्य होगी। पत्र सं0एस.डी.ए. प्रशासन[बी] के. जेड-84/एम-2/3490/ 5394-95 दिनांक 20.5.92 द्वारा श्री रोहित गुप्ता को ब्लाक 'ब'.

सी 12 में फ्लैट नं० 9 आवंटित किया गया तथा पत्र सं० एस.डी.ए.
प्रशा.बी के.बैड/84 एम/3490 -10270-42 दिनांक 26.8.92 द्वारा
उक्त फ्लैट का मूल्य रु० 84000/- रु० आंकटों को सूचित किया गया
था जबकि उक्त पत्र सं० दिनांक 12.1.90 के हू अनुसार फ्लैट का
मूल्यांकन वर्ष 1992 को आधार मानकर किया जाना चाहिए था। जो
कि ब्लाक सी 12 के फ्लैटों को लागू के आधार पर रु० 123755/-रु.
प्रति फ्लैट बनता था व ब्लाक सी-12 के अन्य फ्लैटों के आवंटियों से
प्राप्त किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रोहित गुप्ता
आंकटों को फ्लैट का कम मूल्य सूचित करके उसे अनुचित रु० 39755/- रु०
लाभ दिया गया है। अतः फ्लैट का कम मूल्य प्राप्त करने के कारणों का
स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा रु० 123755-84000 रु० 39755 रु.
की उचित स्रोत से वसूली करके जमा की जाए।

उ॥ इसके अतिरिक्त उपरलिखित पत्र सं० दिनांक 20.5.92 द्वारा
आंकटों को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा लेने को कहा गया था
अतः/ दिनांक 20.5.92 से 16.8.96 तक आंकटों को फ्लैट का कब्जा
साँपने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी न ही रु० 100 रु. प्रतिमाह
की दर से वाच एण्ड वार्ड चार्जिज की वसूली की गई थी अतः दिनांक
20.5.92 से 16.8.96 तक रु० 100/- रु. प्रतिमाह की दर से
रु० 5100/- रु. की वसूली उचित स्रोत से करके जमा की जाए।

ग॥ उक्त फ्लैट के आवंटन के पश्चात् वाउचर सं० 20 दिनांक
12.3.97 द्वारा इस फ्लैट को विशेष सुरम्मा पर रु० 4723/- रुपए का
व्यय किया गया था। आवंटन के समय फ्लैट पूर्ण रूप से तैयार था
फ्लैट को विशेष सुरम्मा के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए सुरम्मा पर
हए व्यय का दायित्व निर्धारित करके रु० 4723 रु. की वसूली
सुनिश्चित की जाए।

पेरा 27

संविदाकारों को 10 सी.सी. के दावों के भुगतान के समय
2,50,049 रु. का अधिक भुगतान करना ।

निम्न वाउचरों द्वारा संविदाकारों को अनुबन्ध की धारा 10 सीसी
के दावों के भुगतान करते समय 250049 रु. के अधिक भुगतान के
नामले प्रकरा में आए

वर्ष वाउचर संख्या 54 माह 6/96 राशि 4,49,246 रु.

इस वाउचर द्वारा राशि 4,49,246 रु. का भुगतान
संविदाकार श्री एम.एल. गुप्ता एसोसीएट्स को अधि 01.01.96 से
31.3.96 व 4/96 से 6/96 के दौरान देय 10 सी.सी. दावों के
लिए किया गया । इस दावे की स्वीकृति मुख्य प्रशासक नगर विकास
प्राधिकरण रिजल्ट-9 के फर संख्या-एचपीएनवीपी-एवी/वी/डिंडर
/वीसीएस/पेस-11/जावना 3/एमएल गुप्ता/96-3326, दिनांक
18.6.96 द्वारा की गई थी। इस दावे की जांच पड़ताल करने पर
पाया गया कि 10 सी.सी. के दावे के लिए त्रैमासिक अधि का
निर्धारण अनुबन्ध की कलाज 10 सीसी पेरा 5/ए/ के अनुसार नहीं
था। इस पेरा के अनुसार 10 सीसी के दावे के लिए त्रैमासिक अधि
5/93 से 7/93, 2/96 से 4/96 तक की थी। 2/96 से 4/96 के
दौरान किए गए कार्य के लिए Labours Escalation
की गणना के लिए 53.37 रु. लिया गया था जबकि मजदूरों
की न्यूनतम मजदूरी वित्तायुक्त एवं सचिव लेवर एवं इम्प्लाइमेंट के
कार्यालय फर संख्या-श्रम-ए-4-21/93, दिनांक 28.2.96 द्वारा
26 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 45.75 रु. कर दी गई थी। इस बढ़ी
हुई मजदूरी का प्रभाव कलाज 10 सीसी के पेरा 7/बी/ के अनुसार
त्रैमासिक अधि 5/96 से 7/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए
देय था जबकि इस बढ़ी हुई मजदूरी का प्रभाव त्रैमासिक अधि 2/96
से 4/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया जो कि
उपरोक्त कलाज 10 सीसी के पेरा 7/बी/ के अनुसार नहीं था। अतः
उपरोक्त त्रैमासिक अधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य
839627 के लिए Labours Escalation की गणना

के लिए L, 30.33 ही लेना था तथा उपरोक्त अवधि के लिए Labour Escalation की राशि 38202 रु. निम्न विवरणानुसार बनती थी:

$$839627 \times \frac{25}{100} \times \frac{30.33 - 25.66}{25.66} = 38302.00$$

इस देय राशि के विरुद्ध सचिवाकार को 226676 रु. का भुगतान बतौर Labour Escalation किया गया। इस प्रकार सचिवाकार को राशि 188474 रु. [226676 - 38202] का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि भी वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

जो वाजवर संख्या 66 माह 6/96 राशि 180536/- रु.

इस वाजवर द्वारा राशि 180536 रु. का भुगतान भर्ज अग्रवाल एण्ड कम्पनी को त्रैमासिक अवधि 11/95 से 1/96 व 2/96 से 4/96 के देय 10 सीसी दावे के लिए किया गया। इस दावे की स्वीकृति मुख्य प्रशासक के पत्र संख्या: एवपीएनवीपी-एवी/बी/टिण्डर बीसीएस-फ्रे-11 भर्ज अग्रवाल एण्ड कम्पनी/95-3251, दिनांक 15.6.96 द्वारा प्रदान की गई। अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य 274433 रु. के लिए Labour Escalation की गणना में L, 53.37 रु. लिया गया था जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान L, 30.33 रु. ही देय था क्योंकि वित्तीयवृत्त एवं सचिव लेबर एण्ड इम्प्लॉयमेंट के पत्र संख्या-श्रम-ए-4/27/93-11, दिनांक 28.2.96 द्वारा बढ़ाई गई मजदूरी जो कि 1.3.96 से प्रभावी थी के प्रभाव की देयता 10 सीसी क्लोज के पत्र 7/बी के अनुसार त्रैमासिक अवधि 5/96 से 7/96 के दौरान किए गए कार्य पर पारित थी लेकिन सचिवाकार को न्यूनतम मजदूरी के बड़े प्रभाव को अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य राशि 274433 रु. पर दे दिया जो कि 10 सीसी क्लोज के पत्र 7/बी के विरुद्ध था। अतः अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य राशि 274433 रु. पर Labour Escalation की राशि 12486 रु. निम्न विवरणानुसार बनती थी :-

$$2744.33 \times \frac{25}{100} \times \frac{30.33 - 25.66}{25.66} = 12486 \text{ रु.}$$

इस प्रकार सविदाकार को उपरोक्त अवधि 2/96 से 4/96 के लिए *Labours Escalation* के लिए 74061 रु. का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में इस अवधि के लिए सविदाकार को *Labours Escalation* के लिए राशि 12486 रु. ही देय थी। इस प्रकार 61575 रु. का अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पृष्ठ : 28

हि.पु. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के निर्माण मण्डल नं. 11 द्वारा माह 6/96 से 3/97 तक करवाए गए भिन्न-भिन्न कार्य किलों की देय राशि में से विजय कर राशि की कम कटौती करने से सरकारी राजस्व को राशि 225019 रु. का घाटा

हि.पु. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के निर्माण मण्डल नं. 11 द्वारा माह 6/96 से 3/97 के दौरान भिन्न-भिन्न कार्य के चलत किलों की देय राशि के भुगतान करते समय किल की कुल राशि में से किल के दौरान विभाग से जारी सामान की खपत की कीमत, कम करने के बाद शेष राशि पर विजय कर की कटौती 20% की दर से की गई, जबकि हि.पु. आवकारी एवं कराधान विभाग की विज्ञापित संध्या इ.ए.का.एन.एफ. 11-1/92, दिनांक 31.7.93 के अनुसार विजय कर की वसूली सविदाकार द्वारा चलत किल के दौरान किए गए कार्य के कुल मूल्य के 20% भाग के बराबर होनी थी। इस प्रकार अधिकांश अभिज्ञता निर्माण मण्डल नं. 2 द्वारा सविदाकारों से विजय कर की वसूली उपरोक्त सरकारी निर्देशों के विपरीत की गई, जिसके कारण हि.पु. सरकार के आवकारी एवं कराधान विभाग को राशि 225019 रु. का कम भुगतान करने से सरकारी राजस्व को घाटा हुआ।

उपरोक्त राशि का पूर्ण विवरण अक्षय प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

अतः राशि 225019 रु. की वसूली सम्बन्धित सविदाकारी से करने के बाद जाबकारी एवं कराधान विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सरकार द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों का अक्षरतः पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

धरा : 29

कार्य का नाम - बीसीएस के नीचे आवासीय बस्ती फल-2 का निर्माण कार्य
ए भूमी के 17 नम्बर, ई भूमी के 12, ए फ्लैट्स 8, बी फ्लैट्स 16 नं.
ई.डब्ल्यू एस फ्लैट्स 40, इत्यादि जीब नं. 3॥1992-93॥

कार्य अनुबन्ध संख्या- 1॥वर्ष 1993-94॥

सविदाकार का नाम - श्री एम.एल. गुप्ता

वाउचर संख्या: 85 माह 6/96 राशि 36010 = 00

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 20वें चलत किल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान सविदाकार श्री एम.एल.गुप्ता को किया गया। वाउचर से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर सविदाकार को राशि 208829.58 रु. के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क) किल की मद संख्या: 15/ई.आई.॥ हि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.5 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 489.77 घा मी. का भुगतान 550 रु. प्रतिघा मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 466 पेज 60 द्वारा किया गया था। इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लॉज 12॥111॥ के तहत किया गया था। कार्य अनुबन्ध में संलग्न मात्रा अनुसूची *Schedule of quantity* का अलोक करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य मद जिसकी दर कार्य अनुबन्ध की क्लॉज 12॥111॥ के तहत निर्धारित थी से मिलती जुलती निम्न कार्य मदें अनुबन्धित थी। अतः उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लॉज 12॥11॥ के तहत होना चाहिए था जोकि निम्न प्रकार से है :-

समान कार्य मदों की प्रतिशतता

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की संख्या	मानक दर	अनुबन्धित दर	अनुबन्ध मद संख्या
21.10	82.05	75.00	14
	91.15-9.10		
11.31	82.20	50.00	16
	164.25	125.00	

$$\begin{aligned} \text{प्रतिशततः} & \frac{125 - 164.25}{164.25} \times 100 \\ \text{निर्धारित दर} & \\ \text{सूची से नीचे} & \\ & = -23.89\% \end{aligned}$$

अतिरिक्त मद की दर

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987
की मद संख्या 11.5 की मानक दर

318.20

+ Similar श्रेणी के कार्य की

प्रतिशततः

$$-23.89\%$$

$$-76.04$$

$$242.26$$

इस प्रकार सविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दर 242.26 रु. प्रति घन मी. की दर से होना था जबकि कार्य मात्रा 489.77 घन मी. का भुगतान 550 रु. प्रति घन मी. की दर से किया गया। अतः इस मामले में राशि 150721.81 रु. $550 \times 489.77 - 242.26 \times 489.77$ का अधिक भुगतान किया गया।

इसी प्रकार फिर की मद संख्या 16/ई.आई. हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7(डी) द्वारा निर्धारित कार्य की मात्रा 140.84 घन मी. का भुगतान मापन पृस्तिका संख्या 466 पेज 60 द्वारा दर 730 रु. प्रति घन मी. की दर से किया गया। इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लॉज 12(3) के अनुसार

किया गया था जबकि कार्य अनुबन्ध में तलम मात्रा अनुची में उपरोक्त मद संख्या 161 ई.आई. द्वारा वर्णित कार्य से मिलती जुलती मद वर्णित थी अतः इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की कलाज 12||2|| के अनुसार होना था जोकि निम्न विवरणानुसार 317.42 रु. प्रतिघन मी. बनती थी :-

अतिरिक्त मद || हि.पुं. मानक दर अनुची

1987 की मद संख्या 11.7||डी|| की मानक दर

417.05 रु.

4 समरूप कार्य के लिए अनुबन्धित दरों की

प्रतिशत: उपरोक्त के अनुसार

||-|| 23.89%

||-|| 99.63 रु.

317.42 रु.

इस प्रकार सविदाकार को अतिरिक्त मद के लिए 730 रु.

प्रतिघन मी. की दर से भुगतान किया गया जबकि इस मद की दर 317.42 रु. प्रति घन मी. बनती थी। अतः गलत दर निर्धारण से सविदाकार को राशि 58107.77 रु. $||730\text{रु}-317.42\text{रु.}|| \times 140.84\text{ घन मी.}||$ का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक भुगतान की गई कुल राशि 208829.58 रु. $||150721 = 81 + 58107 = 77||$ की कसौटी तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पेरा : 30

कार्य का नाम : वी.सी.एस के नीचे आवासीय वस्ती का निर्माण फेरा

2||एसएचए प्रकार के 48 फ्लैटों का निर्माण कार्य ब्लॉक नं. 41-42

जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति, सैनीटेशन व साईट डेवलपमेंट सम्मिलित थी।

एग्रीमेंट संख्या : 37 वर्ष 1995-96

सविदाकार का नाम : श्री एम.के. मिश्रा

उपरोक्त कार्य का आर्डर श्री एम.के. मिश्रा को निर्माण

मण्डल नं. 2 के फर संख्या : एचपीएनवीपी ||डी-2|| अकाउंट्स/1/95-8-15

दिनांक 1.1.96 द्वारा किया गया। इस कार्य का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। कार्य के प्रथम चलत किल से चौदहवें चलत किल तक किए गए भुगतानों की जांच फंडेशन की गई जिसमें दो रान सविदाकार को 129523.76 रु. का अधिक व गलत भुगतान किया गया। इस अधिक

बदा की गई राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था :-

वर्ष प्रथम कलत बिल की मद संख्या 5/9 ए॥ हि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 ए॥ की कुल मात्रा 20,396 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति मी³ की दर से मापन पृस्तिष्ठा संख्या 531-पेज 7 द्वारा सविदाकार को किया गया। उपरोक्त मापन पृस्तिष्ठा संख्या के पेज-4 पर दर्ज उपरोक्त मद की कार्य मात्रा 20,396 एम³ का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस मात्रा में 15,919 मी³ मात्रा कालम बी₁, बी₂ व बी₃ से सम्बन्धित थी इस मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था :

$$\begin{aligned} \text{बी}_1 & 2.10 \times 2.18 \times 0.20 = 0.916 \text{ घनमी.} \\ & 1 \times 2 \times \frac{2.10 + 0.40}{2} \times \frac{2.18 + 0.40}{2} \times 0.80 = 2.660 \text{ मी}^3 \end{aligned}$$

$$\text{बी}_2 \text{ बी}_3 \quad 2 \times 2.70 \times 2.78 \times 0.25 = 3.753 \text{ मी}^3$$

$$2 \times 2 \times \frac{2.70 + 0.40}{2} \times \frac{2.78 + 0.48}{2} \times 0.85 = 8.59 \text{ मी}^3$$

$$15.919 \text{ मी}^3$$

उपरोक्त कालमों के टेपर्ड पोररान की मात्रा की गणना में गलत सूत्र का प्रयोग करने के कारण सविदाकार को 4.70 घन मी. मात्रा का अधिक भुगतान किया गया। कालमों के टेपर्ड पोररान की मात्रा की गणना में सूत्र एव॥ $\frac{E_1 + E_2 + \sqrt{E_1 \times E_2}}{3}$ का प्रयोग करने पर सविदाकार को निम्न प्रकार से कार्य मात्रा देय बनती थी :-

$$\text{बी}_1 \quad 2.10 \times 2.18 \times 0.20 = 0.916 \text{ घनमी.}$$

$$\frac{80}{3} \left[2.10 \times 2.18 + 0.40 \times 0.48 + \sqrt{2.10 \times 2.18 \times 0.48 \times 0.40} \right] = 1.52 \text{ घनमी.}$$

$$\text{बी}_2 \text{ बी}_3 \quad 2 \times 2.70 \times 2.78 \times 0.25 = 3.75 \text{ घनमी.}$$

$$2 \times \frac{85}{3} \left[2.70 \times 2.78 + 0.40 \times 0.48 + \sqrt{2.70 \times 2.78 \times 0.40 \times 0.48} \right] = 5.03 \text{ घनमी.}$$

$$11.219 \text{ घनमी.}$$

कुल देव मात्रा 11.219 घन्मी.

कुल मात्रा जिसकी
जलायगी की गई 15.919 घन्मी.

अतः अधिक भुगतान की गई मात्रा = 4.70 घन्मी.

इस प्रकार सचिदाकर को 8930.00 रु. 4.70 घन्मी. x
1900 रु. प्रतिघन्मी. का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि की
कसौली करना सुनिश्चित किया जाए।

छाँ पाधवे चलत किल की मद सट्या 5/9 डी॥ डि. प्र. मानक दर
कमूची 1987 की मद सट्या 9.31 डी॥ की कुल मात्रा 12.02 घन्मी.
का भुगतान मापन पुस्तिका सट्या 538 पेज 27 द्वारा 1900 रु. प्रतिघन्मी.
की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा में 7.53 घन्मी. की कार्य
मात्रा को मापन पुस्तिका सट्या 531 पेज 42 से लाया गया था। इस
मात्रा 7.53 घन्मी. की रिकार्ड एन्ट्री का जल्लोकन करने पर पाया गया
कि कालमों ए₁ से ए₃ व ए₆ से ए₈ वी॥ से वी₅ वी₆ से वी₈ व सी॥
से सी₈ के लिए फ़ोर्म वर्क का कार्य 2.50 मी. ऊँचाई व कालमों ए₄ से
ए₅ व वी₄ से वी₅ के लिए 2.20 मी. के लिए किया गया था, जबकि
इन कालमों में जार.सी.सी. 1:2:4 का भुगतान व मापन क्रमशः
2.30 मी. व 2.50 मी. की ऊँचाई तक किया गया जबकि जार.सी.सी.
का मापन व भुगतान फ़ोर्म वर्क के बराबर किया जाता है। इस प्रकार
सचिदाकर को उपरोक्त मद के लिए मात्रा घन्मी. का अधिक
मापन व भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

कालमों ए₁ से ए₃, ए₆ से ए₈ वी॥ से वी₃ वी₆ से वी₈ व सी॥ से सी₈
20 x 38 x 30 x 2.50 मी. = 5.70 घन्मी.

कालमों ए₄ से ए₅ व वी₄ से वी₅ 4 x 38 x 30 x 2.20 मी.
योग: = 1.00 घन्मी.

6.70 घन्मी.

उपरोक्त देव मात्रा 6.70 घन्मी. के चिन्ह सचिदाकर को
मात्रा 7.53 घन्मी. का भुगतान किया गया जो कि .83 घन्मी.

अधिक थी। इस प्रकार मापन पुस्तिका संख्या 531 के पेज 51 व 53 पर उपरोक्त कालमों के लिए आर.सी.सी. की मात्रा 7.53 घन मी. दर्ज की गई थी जबकि उपरोक्त गणना के अनुसार वह मात्रा 6.70 घन मी. बनती थी इस प्रकार संविदाकार में कालमों में आर.सी.सी. की मात्रा 2.49 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ सं.	देय मात्रा	दत्त मात्रा	अन्तर
531	42	6.70	7.53	0.83 मी ³
531	51	6.70	7.53	0.83 मी ³
531	53	6.70	7.53	0.83 मी ³
				2.49 घन मी.

अतः 4731 रु. $\times$ 2.29 घन मी. $\times$ 1900 रु. प्रतिघन मी. की कसौती करना सुनिश्चित किया जाए।

ग. पाधर्वे चलत जिल की मद संख्या 5/9 ए. हि. प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 ए. की मात्रा 231.36 घन मी. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 538 पेज 26 द्वारा 1900 रु. प्रतिघन मी. की दर से किया गया। इस मात्रा में 12.60 घन मी. मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 531 पृष्ठ 46 से लाया गया था, मात्रा 12.60 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि कालम ए. से ए. के लिए फोर्म वर्क $\times$ कालम ए. व फूटिंग में 2.50 मी. की ऊंचाई के लिए किया गया था। मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 45 लेकिन इन कालमों में आर.सी.सी. 1:2:4 का मापन 3.15 मी. ऊंचाई तक किया गया था जबकि आरसीसी 1:2:4 का मापन भी कालमों में किए गए फोर्म वर्क की ऊंचाई 2.50 मी. तक होना था इस प्रकार कालम ए. से ए. के लिए आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 4.32 घन मी. देय थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

ए. से ए. $9 \times 40 \times 48 \times 2.50 = 4.32$ छमी.

जबकि इस मात्रा के विस्तृत मात्रा 5.44 छमी. $9 \times 40 \times 48 \times 3.15$ का भुगतान किया गया। इस प्रकार सचिदाकार को 2128.00 रु. $5.44 - 4.32 \times 1900$ रु. प्रति छमी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त राशिनी वकूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ. सातों चलत बिल की मद संख्या 6/11 छि.पु. मानक दर अनुवी 1987 की मद संख्या 9.41 की मात्रा 66087.05 कि.ग्रा. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 75 द्वारा 18 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से किया गया। इस मात्रा में 12901 किलो इस मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 67 से लाया गया था इस मात्रा 12901 कि.ग्रा. की रिकार्ड प्रविष्टि का अलोकन करने पर पाया गया कि 25 एन.एम. ब्यास के सरिफ की लम्बाई 314.18 मी. मापी गई थी जबकि इस सरिफ की लम्बाई का वास्तविक योग 300.98 मी. आता था। इस प्रकार सरिफ की मात्रा 50.82 कि.ग्रा. 314.18 मी. - 300.98 मी. $\times 3.85$ कि.प्रतिमी. का अधिक मापन व भुगतान किया गया। अतः राशि 914.76 50.82 कि.ग्रा. $\times 18$ रु. प्रति कि.ग्रा. की वकूली सुनिश्चित की जाए

ड. आठों चलत बिल की मद संख्या 5/9 की छि.पु. मा.द.ज. 1987 की मद संख्या 9.31 की मात्रा 338.87 छमी. का भुगतान 1900 रु. प्रति छमी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 570 पेज 8 द्वारा किया गया। इस मात्रा में 15.94 छमी. की मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 538 पेज 81 से लाया गया था मात्रा 15.94 छमी. की रिकार्ड प्रविष्टिों की जांच करने पर पाया गया कि कालनों की 3 की 4 - की 3 की 4 व की 5 की 6 - की 5 की 6 के फोज के लिए आरखीसी 1:2:4 का माफा निम्न प्रकार किया गया था:-

$$2 \times 5.65 \times 1.00 \times 10 = 1.12 \text{ छमी.}$$

जबकि उपरोक्त फेजेज के लिए त्रार्ज वर्ग 2.56×1.00 मी. के लिए किया गया था। इस प्रकार जारसीली 1:2:4 उपरोक्त फेजेज में $2 \times 2.56 \times 1.00 \times 10 = 0.50$ फी मी. होनी थी। इस प्रकार संविदावार को मात्रा 0.62 फी मी. का दर 1900 रु. प्रतिघन मी. की दर से अधिक भुगतान किया गया। अतः 1178 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ॥ बारहवें फलत किल की मद संख्या 4/5 डि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.16 एंटी की मात्रा 147.10 घन मी. का भुगतान 725 रु. प्रतिघन मी. की दर से मापन पृष्ठिका संख्या 555 पेज 41 द्वारा किया गया। इस मात्रा में 15.68 घन मी. की मात्रा को मापन पृष्ठिका संख्या 573 पेज 55 से लाया गया अं मात्रा 15.68 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि का कलोकन करने पर पाया गया कि निम्न प्रविष्टियों की मात्राओं का योग 15.68 घन मी. लगाया गया था जबकि वास्तव में इन मात्राओं का योग 10.04 घन मी. बनता है :

$3 \times 3.30 \times 1.50 \times 20$	2.97 घन मी.
$3 \times 2.60 \times 1.50 \times 20$	2.34 "
$3 \times 1.80 \times 1.05 \times 20$	1.13 "
$3 \times .80 \times .70 \times 20$	0.34 "
$3 \times .80 \times .45 \times 20$	0.22 "
$1 \times 1.50 \times 2.10 \times 20$	0.63 "
$1 \times 2.00 \times 1.80 \times 20$	1.08 "
$1 \times 2.35 \times 1.80 \times 20$	0.85 "
$1 \times 1.60 \times 1.50 \times 20$	0.48 "

योग :

10.04 घन मी.

इस प्रकार संविदावार को कार्य की वास्तविक मात्रा 10.04 घन मी. के विरुद्ध मात्रा 15.68 घन मी. का भुगतान किया गया, जिससे राशि 4089 रु. का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि 4089 रु. की वसूली सुनिश्चित करना सुनिश्चित किया जाए।

छ। चौदहवें कलत किल की मद लंबा 13/एनआई हि.पु. मानक दर अनुसार 1987 की मद लंबा 10.4/सी in super structure with hoop iron की कुल मात्रा कार्य मात्रा 3939.68 वर्ग मी. का भुगतान 252.30 रु. प्रति मी² की दर से किया गया। उपरोक्त मद को कार्य अनुसार डीएनआईटी की मद लंबा 13 के लिए substitute किया गया था, जिसके लिए सविदाकार ने अपनी दर 225 रु. प्रति वर्ग मी. भरी थी। उपरोक्त कार्य की डीएनआईटी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था का जलोजन करने पर पाया गया कि डीएनआईटी की कुल राशि Amount put to tender का आकलन करते समय उपरोक्त मद के लिए दर 62.55 रु. प्रति वर्ग मी. लगाई गई थी। जो कि हि.पु. मानक दर अनुसार 1987 के अनुसार half brick masonry in cm 1:4 in super structure with hoop iron के लिए मान्य थी। सविदाकार द्वारा भरी गई दर 225 रु. प्रति वर्ग मी. का जोचित्य भी इसी दर यानि 62.55 रु. प्रति वर्ग मी. पर आधारित था। इसलिए कार्य अनुसार की मद लंबा 13 को substitute करने का कोई भी जोचित्य प्रतीत नहीं होता था केवल टेन्डर के ता. जारी कार्य डीएन आईटी में इस मद में केवल एक राब्द with hoop iron दक्षिण होने की वजह से सविदाकार को इस मद के लिए राशि 107553 रु. 252.30-225 x 3939.68 वर्ग मी. रु. का जोचित भुगतान करना पड़ा। विभाग द्वारा उपरोक्त मद की substitute दर की स्वीकृति करते समय उपरोक्त तथ्यों की गहन जांच पड़ताल नहीं की गई। अतः यह मामला प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

परा : 3।

कार्य का नाम : वी.सी.एस. के नीचे आवासीय बस्ती का निर्माण
प्ल-2 प्लान की प्रकार के प्लेट की 6 यूनिटों, डी प्रकार के प्लेट की 9 यूनिटों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जन आपूर्ति, सेनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था

जोब नं. 5 वर्ष 1995-96

सविदाकार का नाम भोजी एम इन्जीनियरिंग एण्ड कन्सल्टिंग

कार्य अनुसार लंबा : 38 वर्ष 1995-96

उपरोक्त कार्य का आर्कटन मैसर्स टिम इन्जीनियरज एण्ड कान्ट्रेक्टरज को पत्र संख्या: एचपीएनवीपी॥डी-2॥ अकाउंट 7/95-16-23 दिनांक 1.1.96 द्वारा 150.22 रु. जोवर जाल प्रीमियम पर किया गया। इस झंझा कार्य का वक़्त विस्तृत जांच हेतु किया गया। कार्य के प्रथम चलत ज़िल से कसबे चलत ज़िल तक किए गए भूगतानों की जांच पड़ताल की गई। जिसके दौरान सचिदाकार को राशि मु. 76049.84 रु. का अधिक व अशुचित भूगतान किया गया इस राशि का पूरा ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

क) प्रथम चलत ज़िल की मद संख्या 5/9॥ए॥हि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31॥ए॥ की कुल मात्रा 27.16 घन मी. का भूगतान सचिदाकार को 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तक संख्या 540 पेज 7 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि जो मापन पुस्तक संख्या: 540 पेज 3 पर दर्ज थी का अलोकन करने पर पाया गया कि आर.सी.सी. का कार्य आफसेट वाल की टो साईड जिसमें स्टेम की सम्मिलित था 1.15 मी. चौड़ाई व हील साईड में आरसीसी का कार्य 1.65 मी. चौड़ाई में किया गया इस प्रकार इस वाल की फाउण्डेशन में आरसीसी का कार्य कुल 2.80 मी. चौड़ाई में किया गया बताया गया था, जबकि इसी वाल की फाउण्डेशन में सी.सी. 1:6:12 का कार्य 2.70 मी. चौड़ाई में किया गया था। मापन पुस्तक सं. 540 पेज-2॥ अतः आरसीसी का कार्य जो सी.सी. 1:6:12 के ऊपर किया गया था की अधिकतम चौड़ाई 2.70 मी. हो सकती थी लेकिन वाल में आरसीसी का कार्य 2.80 मी. चौड़ाई में किया गया दिखाया गया है इस प्रकार आरसीसी का कार्य अधिकतम फाउण्डेशन में 2.70 मी. चौड़ाई में ही होना था, जिसके लिए सचिदाकार को मात्रा 10.12 घन मी. का ही भूगतान देना चाहिये। इस मात्रा का विवरण इस प्रकार से है :

$$12.50 \times 2.70 \times \frac{0.38 + 0.25}{2} = 10.12 \text{ घन मी.}$$

इस देय मात्रा के विरुद्ध सचिदाकार को 10.50 घन मी. की मात्रा का भूगतान किया गया। अतः मात्रा 0.38 घन मी. $\{10.50 - 10.12\}$ जिसकी राशि 722 रु. $\{0.38 \times 1900 \text{ प्रतिघन मी.}\}$ कसती है का अधिक भूगतान किया गया। इसलिए अधिक अदा की गई

राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ज॥ दूसरे चलत बिल की मद संख्या: 5/9 सी॥ हि. प्र॥ मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 की कुल मात्रा 48.39 घनमी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 29 पर किया गया था। इस मात्रा में 8.88 घन मी. मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 16 से लाई गई थी इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि 4.70 मी. लम्बी जारसीली वाल के स्टेम की Bottom width 5.5 मी. ली गई थी लेकिन इस वाल की फाउण्डेशन में जारसीली स्टेम में स्टेम की चौड़ाई Bottom width 5.0 मी. मापी गई थी। इस प्रकार वाल में जारसीली की मात्रा की गणना करते समय स्टेम की बॉटम विडथ 5.0 मी. ही होनी चाहिए थी, जिसके आधार पर वाल में जारसीली की मात्रा $8.24 \text{ घन मी.} \times 4.70 \times 201.15 \times 5.40 \text{ मी.}$ बनती थी। इस मात्रा के विरुद्ध सविदाकार को 8.88 घन मी. कार्य मात्रा का भुगतान किया गया। अतः सविदाकार को $1200.80 \text{ रु.} \times 8.88 \text{ घन मी.} - 8.248 \text{ घन मी.} \times 1800 \text{ रु. प्रति घन मी.}$ का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए राशि 1200.80 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ग॥ द्वितीय चलत बिल की मद संख्या 5/9 ए॥ हि. प्र॥ मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 ए॥ की मात्रा 96.15 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से सविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या: 540 पेज 29 द्वारा किया गया था। इसी मापन पुस्तिका संख्या के पेज 18 से उपरोक्त मात्रा में 8.00 घन मी. की मात्रा सम्मिलित की गई थी। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि कालमों ए॥ व ए॥ 12 में जारसीली की कार्य मात्रा की गणना 2.95 मी. की ऊँचाई तक की गई थी जबकि मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 17 के अनुसार उपरोक्त कालमों में फर्म वर्क की गणना केवल 1.95 मी. की ऊँचाई तक ही किया गया था। इस प्रकार कालमों ए॥ व ए॥ 12 में जारसीली की गणना के लिए ऊँचाई केवल 1.95 मी. ही लेनी चाहिए थी जबकि ऊँचाई की गणना 2.95 मी. की गई है।

अतः सविदाकार को वास्तव में कालम ए₁₁ व ए₁₂ के लिए आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 0.748 घनमी. का भुगतान होना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

$$ए_{11} व ए_{12} \quad 2 \times 40 \times 48 \times 1.95 = 0.748 \text{ घन मी.}$$

जबकि सविदाकार को उपरोक्त कालमों के लिए आरसीसी की कार्य मात्रा 1.13 घन मी. का भुगतान किया गया। अतः सविदाकार को 725.80 ₹ 1.13 घनमी. - 0.748 घन मी. × 1900 रु. प्रति घन मी. रु. का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक अदा की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ ॥ द्वितीय चलत बिल की मद संख्या 5/9 की छि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 सी॥ की कुल कार्य मात्रा 16.86 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या: 540 पेज 29 के द्वारा किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 23 पर दर्ज कार्य मात्रा 10.37 घन मी. सम्मिलित थी इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि का अकलौक करने पर पाया गया कि लेण्डींग में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का मापन $1 \times 2.23 \times 4.10 \times 1.10 = .91$ घन मी. के लिए किया गया था, जबकि इस लेण्डींग के लिए इस फार्म वर्क मापन पुस्तिका संख्या: 540 पेज 22 के अनुसार निम्न प्रकार से मापा व दर्ज किया गया था :

$$1 \times 2.23 \times 1.15$$

अतः लेण्डींग में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा का भुगतान $1 \times 2.23 \times 1.15 \times 1.10 = .256$ घन मी. होना था जबकि सविदाकार को मात्रा 0.91 घन मी. का भुगतान किया गया इस प्रकार मात्रा 0.654 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि 1242.60 रु. $0.654 \text{ घन मी.} \times 1900 \text{ रु. प्रति घन मी.}$ की वसूली सुनिश्चित किया जाए।

ड.॥ तीसरे चलत बिल की मद संख्या 5/9 ए॥ छि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.31 ए॥ की कुल कार्य मात्रा 11.3.83 घन मी.

खर्री का भुगतान 1900 रु. प्रति एन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 59 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 39 पर दर्ज 17.68 एन मी. की कार्य मात्रा सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 17.68 एन मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि कालमों बी 9 बी 12 बी 10 बी 11 सी 1 से सी 15 तक सी फुटिंग में फार्म वर्क 1.5 मी. ऊँचाई तक किया गया जबकि आरसीसी 1:2:4 के कार्य का मापन व भुगतान कालमों बी 9 बी 12 में 1.25 मी. ऊँचाई, बी 10 बी 11 में 1.30 मी. ऊँचाई, सी 1 से सी 15 तक के लिए 1.20 मी. की ऊँचाई के लिए किया गया था। अतः इन कालमों की फुटिंग में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 7.47 कमी. का वास्तविक मापन व भुगतान निम्न प्रकार से होना चाहिए था :-

बी 9 बी 12	$2 \times 2.00 \times 2.00 \times 1.5$	$= 1.20$ कमी.
बी 10 बी 11	$2 \times 2.70 \times 2.70 \times 1.5$	$= 2.19$ "
सी 2 से सी 4	$6 \times 1.40 \times 1.40 \times 1.5$	$= 1.76$ "
सी 7 से सी 9		
सी 5 सी 6	$4 \times 1.30 \times 1.30 \times 1.5$	$= 0.43$ "
सी 14, सी 15		
सी 11 से सी 13	$3 \times 1.40 \times 1.40 \times 1.5$	$= 0.88$ "

7.47 एन मी.

बेकिन उपरोक्त मात्रा के विरुद्ध मात्रा 12.56 एन मी. की मात्रा का भुगतान किया गया। इस प्रकार सविदाकार को राशि 9671/12.56 कमी. - 7.47 एन मी. $\times$ 1900 रु. प्रति एन मी. रु. का अधिक भुगतान किया गया। अतः 9671 रु. की कसौती करना सुनिश्चित किया जाए।

चौ. तीसरे बिल की मद संख्या 4/3 एफ. ए. प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 8.1/1/आई की कुल मात्रा 20.02 मी² का भुगतान 100 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 58 द्वारा किया गया था। इस मात्रा में उपरोक्त मापन पुस्तिका संख्या

पेज 53 पर दर्ज कार्य मात्रा 5.56 वर्ग मी. भी सम्मिलित थी। मात्रा 5.56 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य मात्रा बीमो *Beams* के कार्य से सम्बन्धित थी। अतः इस कार्य मात्रा का भुगतान बीमो में फर्म वर्क की दर से होना था लेकिन इस कार्य मात्रा को स्टेयर केस की कार्य मात्रा $\text{बर्क} \times \text{दि} \times \text{दर} \times \text{से} \times \text{दिवस}$ में जमा करने के बाद स्टेयर केस में फर्म वर्क की दर से किया गया। इस प्रकार सविदाकार को उपरोक्त मात्रा के लिए राशि 305.80 रु. $\times 100 =$ प्रति वर्ग मी. - 45 रु. प्रति वर्ग मी. $\times 5.56$ वर्ग मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

छ. चौथे काल क्लि की मद संख्या: 13/33 हि.प्र. मानक दर जसूची 1987 की मद संख्या 15.15 की कुल मात्रा 249.30 मीटर का भुगतान 138 रु. प्रति मी. की दर से मापन पुस्तक संख्या 540 पेज 86 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि दरवाजे डी एफ. में सैन्ट्रल होरीजेंटल मुलियन को अन्य भेम्बरों की अपेक्षा 2 गुणा मापा गया था जबकि सैन्ट्रल मुलियन अन्य भेम्बरों की अपेक्षा वास्तव में 1.5 गुणा मापा जाना था। अतः भवन की धरातल मंजिल प्रथम मंजिल केसमेंट की एक से तीन यूनिटों में कुल 30 दरवाजों के मापन में सैन्ट्रल मुलियन की मात्रा को 12.00 मी. अधिक मापा गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

केसमेंट प्रथम यूनिट से तीसरी यूनिट तक

$$6 \times .88 + .88 + .88 + 2.50 + 2.50 = 45.84 \text{ मी.}$$

वास्तव में मापन

$$6 \times .88 + 1.50 \times .88 + 2.50 + 2.50 = 43.20 \text{ मी.}$$

अन्तर :

$$2.64 \text{ मी.} \quad \cdot \cdot \cdot 11$$

धरातल मंजिल की प्रथम से तीसरी यूनिट तक

$$12 \times .78 + .78 + .78 + 2.50 + 2.50 = 88.08 \text{ मी.}$$

वास्तव में मापन

$$12 \times .78 + \{ 1.5 \times .78 \} + 2.50 + 2.50 \} = 83.40 \text{ मी.}$$

$$\text{अन्तर : } 4.68 \text{ मी.}$$

प्रथम मंजिल की प्रथम यूनिट से तीसरी यूनिट

मापन पुस्तक संख्या 540 पेज 93

$$12 \times \{ .78 + .78 + .78 + 2.50 + 2.50 \} = 88.08 \text{ मी.}$$

वास्तविक मापन

$$12 \times .78 + \{ 1.5 \times .78 \} + 2.50 + 2.50 \} = 83.40 \text{ मी.}$$

$$\text{अन्तर } 4.68 \text{ मी.}$$

$$\text{कुल अन्तर : } 2.64 \text{ मी.} + 4.68 \text{ मी.} + 4.68 \text{ मी.} = 12.00 \text{ मी.}$$

इस प्रकार सविदाकार को राशि 1656 रु. 12 मी. x

138 रु. प्रति मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि

1656 रु. की वसूली तुरन्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जो छे चलत किल की मद संख्या 5/9 ई. प्र. मानक दर अनुसार

1987 की मद संख्या 9/31 ई. की कुल कार्य मात्रा 4.60 घन मी. का

भुगतान मापन पुस्तक संख्या 576 पेज 25 द्वारा 2400 रु. प्रति घन

मी. की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा में 0.67 घन मी.

कार्य मात्रा को मापन पुस्तक संख्या 539 पेज 70 से लाया गया था।

कार्य मात्रा 0.67 घन मी. की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अन्वेषण करने

पर पाया गया कि स्टेयर केस में पोलियो की कार्य मात्रा 1 जरसीली

का मापन $3 \times .90 \times .25 \times .20 = 0.14$ घन मी. के लिए किया गया था

जबकि पोलियो की मात्रा का आकलन वास्तव में निम्न प्रकार से होना

था क्योंकि पोलियो का क्षेत्रफल समकोणिक त्रिभुज के क्षेत्रफल के समस्य

निकाला जाता है।

$$\frac{3 \times .90 \times 1}{2} \times .25 \times .20 = .07 \text{ घन मी.}$$

इस प्रकार सविदाकार को स्टेयर केस में जरसीली 1:2:4

पक्की मात्रा 0.07 घन मी. अधिक का मापन व भुगतान किया गया।

अतः राशि 168 रु. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

श्री छै कलत बिल की मद संख्या : 5/9॥ए॥ डि.पु. मानक दर
अनुची 1987 की मद के संख्या 9.31॥ए॥ की कुल कार्य मात्रा 131.64
घन मी. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 576 पेज 24 द्वारा दर
1900 रु. प्रति घन मी. की दर से सविदाकार को किया गया। इस
कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 539 पेज 76 से 7.40 घन मी. की
मात्रा भी सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 7.40 घन मी. कार्य मात्रा
की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि
जाफ सैट वाल में सी.सी. 1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय
दीवार की चौड़ाई 3.15 मी. काई गई थी जिसका विवरण निम्न
प्रकार से था :-

स्टेन की चौड़ाई	5.5 मी.
हील चौड़ाई	0.90 मी.
टो "	1.70 मी.
	3.15 मी.

लेकिन इस दीवार में 1:6:12 की कार्य मात्रा का आकलन
करते समय दीवार की चौड़ाई का मापन 2.95 मी. रिकार्ड किया
गया था। इस प्रकार दीवार की फाउण्डेशन व फूटिंग में आरसीसी
1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय दीवार की अधिकतम चौड़ाई
2.95 मी. से ज्यादा दर्ज नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार यदि
हील व टो की चौड़ाई को सही माना जाए तो स्टेन की चौड़ाई
दीवार के फाउण्डेशन व फूटिंग में केवल 0.35 मी. बनती थी जबकि
स्टेन में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय स्टेन की
चौड़ाई का माप 0.55 मी. रिकार्ड किया गया था। इस प्रकार
सविदाकार को स्टेन में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 1.43 घनमी.
का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में यह कार्य मात्रा 0.91 घनमी.
बनती थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

$$4.00 \times 0.35 \times 0.65 = 0.91 \text{ घन मी.}$$

अतः सविदाकार को 988 $\{1.43$ घनमी. - 0.91 घनमी. x

1900 रु. प्रति घनमी. रु. का अधिक भुगतान किया गया।

इसी प्रकार निम्न प्रकारों में भी दीवारों की फुटिंग व फाउण्डेशन $\{स्टेम\}$ में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का अधिक मापन व भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से था :-

1. मापन पुस्तक सं. 539 पेज 81 पर दर्ज कार्य मात्रा 6.16 घनमी. की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 4.80मी. लम्बी आरसीसी दीवार में स्टेम की चौड़ाई .55 मी. मापी गई थी। जबकि इस दीवार की फाउण्डेशन में डाली गई 1:6:12 के आधार पर स्टेम की चौड़ाई केवल .35 मी. बनती थी $\{सीसी 1:6:12$ की चौड़ाई आरसीसी 1:2:4 में हील व टो की चौड़ाई $\}$ इस प्रकार दीवार के स्टेम में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा वास्तव में 0.76 घनमी. $\{4.80 \times .35 \times .45\}$ बनती थी जबकि सविदाकार को कार्य मात्रा 1.19 घनमी. का भुगतान व मापन किया गया। अतः सविदाकार को कार्य मात्रा 0.43 घनमी. $\{1.19$ घनमी. - 0.76 घनमी. $\}$ का अधिक भुगतान किया गया जिसकी राशि 817 रु. बनती थी।

2. मापन पुस्तक सं. 539 पेज 91 पर दर्ज दीवार की फाउण्डेशन फुटिंग में आरसीसी की कार्य मात्रा 3.59 घनमी. की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 2.50 मी. लम्बी दीवार की फाउण्डेशन में स्टेम के लिए आरसीसी 1:2:4 की गणना में चौड़ाई .55 मी. दर्ज की गई थी जबकि दीवार की फाउण्डेशन में डाली गई सीसी 1:6:12 की चौड़ाई 2.35 मी. दर्ज की गई थी इस प्रकार आरसीसी 1:2:4 के लिए दीवार की अधिकतम चौड़ाई 2.35 मी. से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन दीवार की फाउण्डेशन में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा की गणना में दीवार की चौड़ाई 3.15 मी. दर्ज की गई थी यदि दीवार के फाउण्डेशन में हील व टो की चौड़ाई को सही माना जाए तो स्टेम की चौड़ाई .55 मी. के स्थान पर .35 मी. ही बनती थी। अतः दीवार के स्टेम के लिए आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा की गणना में स्टेम की चौड़ाई .35 मी. होने से कार्य मात्रा 0.48 घनमी. बनती थी, जिसका

विवरण निम्न प्रकार है :-

$$2.50 \text{ मी.} \times .35 \text{ मी.} \times .55 \text{ मी.} = 0.48 \text{ घन मी.}$$

लेकिन सविदा कर को दीवार की स्लैम [फाउण्डेशन] में कार्य मात्रा 0.75 घन मी. की मात्रा का भुगतान किया गया जोकि 0.27 [0.75 घन मी. - 0.48 घन मी.] अधिक था। इस प्रकार उपरोक्त कुल अधिक वर्णित मात्रा 0.52 घन मी. + 0.43 घन मी. + 0.27 घन मी. = 1.22 घन मी. का सविदा कर को दर 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से भुगतान किया गया जिसकी राशि 2318 रु. बनती थी। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

॥ आठवें कलत विल की मद संख्या 5/9 [सी] हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 [बी] की कुल कार्य मात्रा 85.96 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 594 पेज 5 द्वारा सविदा कर को किया गया। इस कार्य मात्रा में निम्न विवरणानुसार कार्य मात्राओं को सम्मिलित किया गया था :-

<u>मापन पुस्तिका संख्या</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>	<u>कार्य मात्रा</u>
576	24	10.20 घन मी.
539	81	12.24 घन मी.
539	91	6.39 घन मी.

मापन पुस्तिका संख्या : 576 पृष्ठ 24 पर दर्ज कार्य मात्रा 10.20 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1:2:4 में लगाई गई आरस्तीसी दीवार के स्लैम के बोटम की चौड़ाई 0.65 मी. मापी व दर्ज की गई थी जबकि उपरोक्त पैरा 3 के अनुसार 4 मी. लम्बी व 6 मी. ऊँची दीवार के स्लैम के बोटम की चौड़ाई 0.35 मी. होनी चाहिए थी। इस प्रकार आरस्तीसी 1:2:4 की इस दीवार में कुल कार्य मात्रा 6.60 घन मी. $4.00 \times .35 \pm 10 \times 6.00$ होनी चाहिए थी लेकिन इस दीवार में आरस्तीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 10.20 घन मी. का भुगतान किया गया। अतः सविदा कर को कार्य मात्रा 3.60 घन मी. कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया। मापन पुस्तिका संख्या 539 पेज 81 पर दर्ज कार्य मात्रा 12.24 घन मी.

की रिकार्ड प्रविष्टि का अलोकन करने पर पाया गया कि 4.80मी. लम्बी व 6.00 मी. ऊँची दीवार के स्टेम के बोटम की चौड़ाई 0.65 मी. मापी गई थी जबकि उपरोक्त पैरा 11 के अनुसार दीवार के स्टेम के बोटम की चौड़ाई 0.35 मी. बनती थी। इस प्रकार दीवार में आरसीसी 1:2:4 का कुल कार्य मात्रा $7.92 \text{ घन मी.} \times 4.80 \text{ मी.} \times \frac{0.35 + 0.20}{2} \times 6.00 \text{ मी.}$ बनती थी लेकिन उपरोक्त दीवार में आरसीसी 1:2:4 की कुल कार्य मात्रा 12.24 घन मी. का भुगतान किया गया। अतः सविदाकार को 4.32 घन मी. की कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया। मापन पुस्तिका 539 पृष्ठ 91 पर दर्ज कार्य मात्रा करने पर पाया गया कि 2.50 मी. लम्बी व 6 मी. ऊँची दीवार के स्टेम के बोटम की चौड़ाई का माप 0.65 मी. लिया गया था जबकि उपरोक्त पैरा 11 के अनुसार इस दीवार के स्टेम के बोटम की वास्तविक चौड़ाई 0.35 मी. बनती थी। अतः इस दीवार में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का मापन $4.12 \text{ घन मी.} \times 2.50 \text{ मी.} \times \frac{0.35 + 0.20}{2} \times 6.00 \text{ मी.}$

होना चाहिए था लेकिन इस दीवार के लिए सविदाकार को 6.38 घन मी. की कार्य मात्रा का मापन व भुगतान किया गया जो कि 2.26 घन मी. अधिक था। इस प्रकार उपरोक्त दीवारों में कुल 10.18 घन मी. $\times 3.60 \text{ घन मी.} + 4.32 \text{ घन मी.} + 2.26 \text{ घन मी.}$ की कार्य मात्रा का 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से राशि 19342 रु. का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि के अधिक भुगतान को औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक अदा की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ट 1 दसवें काल किल की मद संख्या 71 एकदा 11 डि. प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 11.33 की कुल मात्रा 188.54 घन मी. का भुगतान दर 271.35 रु. प्रति घन मी. से सविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 594 पेज 25 द्वारा किया गया उपरोक्त मद की दर कार्य अनुबन्ध की कलाज 12.3 के अनुसार स्वीकृत की गई थी जबकि इस अतिरिक्त मद की दर कार्य अनुबन्ध की कलाज 12.2 के तहत निर्धारित होनी थी क्योंकि सविदाकार द्वारा कार्य अनुबन्ध में तालम डीएनबीटी की मद संख्या 14 के लिए अपनी दर 50 रु. भरी थी।

कार्य अनुबन्ध की [डीएनआईटी] की मद संख्या 14 द्वारा वर्णित कार्य, क्लि की मद संख्या 7/एकदा [डि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.33] द्वारा वर्णित कार्य से मिलता जुलता था अतः इस मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12.2 के अनुसार 66.10 रु. प्रतिमी. निम्न विवरणानुसार होना था :-

डि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या	मानक दर	सविदा कर की दर	कार्य अनुबन्ध [डीएनआईटी] मद संख्या
21.10	82.05 [91-15] [9-10]	50.00	14

$$\text{प्रतिशतता} \frac{50-82.05}{82.05} \times 100 = -39.06\%$$

क्लि की मद संख्या: 7/एकदा [डि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.33] की मानक दर 10 108.45 रु.

+ सविदा कर का *Similae*

Class की प्रतिशतता

-39.06%	-	42.36 रु.
		66.09 रु.

या 66.10 रु. प्रतिमी.

इसलिए सविदा कर को उपरोक्त क्लि की मद संख्या 7/एकदा के लिए अधिक दर का भुगतान किया गया, जिसे सविदा कर को कुल राशि 38697.84 रु. [271.35 - 66.10] x 188.54 फी.मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की कसौती करना सुनिश्चित किया जाए।

परा : 32

डि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नं. 2 के भिन्न-2 कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेंट बैगों की जपत के प्राप्ति होने वाले खाली सीमेंट बैगों को सविदाकारों द्वारा वापस न किए जाने पर उनके कार्य क्लि से राशि 52647 रु. की कसौती न करना।

वि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नं. 2

के निर्माण 2x बड़ बोरो के लिए भण्डार से जारी सीमेंट बोरो की वसूली लेखा को माह 6/96 व 3/97 के भिन्न-2 कार्यो क्लो की जाँच करने पर पाया गया कि इन कार्यो के लिए भण्डार से जारी सीमेंट बोरो की वसूली प्राप्त होने वाले खाली सीमेंट बोरो को कार्य अनुबन्ध की जनरल सप्लीफिकेशन एण्ड कन्डीशन्स की नं. 4.8 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण को वापिस करना था लेकिन भिन्न-2 कार्यो जिनका पूरा बोरा अकेला प्रत्येकन सक्षम परिशिष्ट में दर्शाया गया है। पर कुल 58497 बोरो की वसूली की गई। शर्त नं. 48 के अनुसार वसूली किए गए सीमेंट बोरो के 90% भाग को सविदाकारों द्वारा प्राधिकरण को वापिस लौटाना था। अकेला के दौरान कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वसूली किए गए सीमेंट बोरो के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरो की प्राप्ति के सत्यापन किया जा सके। विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यदि कोई सविदाकार उपरोक्त शर्त के अनुसार कुल वसूली किए गए सीमेंट बोरो के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरो को विभाग को वापिस नहीं लौटाता तो उस सविदाकार के कार्य क्लि की देय राशि में से वसूली किए गए सीमेंट बोरो के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरो की कीमत एक रुपये प्रति खाली बोरो की दर से क्लो की जाती है। लेकिन परिशिष्ट में वर्णित कार्य के लिए जारी/वसूली की गई 58497 सीमेंट बोरो से, विभाग को प्राप्त होने वाली 90% खाली बोरो की, कीमत उपरोक्त प्रचलित प्रथा के अनुसार एक रु. प्रति बोरो की दर से क्लो नहीं की गई थी और न ही विभाग द्वारा खाली बोरो की प्राप्ति की गई थी। अतः कुल राशि 52647 रु. की क्लो सम्बन्धित सविदाकारों से करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में कार्य अनुबन्ध की समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जा भी सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों की जाँच प्राधिकरण अपने स्तर पर करने के बाद क्लो योग्य राशि यदि कोई हो तो क्लो करने हेतु कार्यवाही अगल में लाए तथा यथा प्रमाणित करें कि उन्होंने यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

परा : 33

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण की माझियों के लिए ब्रुय किए गए पेट्रोल व मोबाइल जायल को गाड़ी की लागबुक में दर्ज न करने के फलस्वरूप 24903.08 रु. के मूल्य के पेट्रोल और मोबाइल जायल का दुरुपयोग ।

बी वाउचर संख्या 23 माह 6/96 राशि 4393 रु.

इस वाउचर के द्वारा गाड़ी संख्या एचपी-52/0075 के लिए मास 5/96 के दौरान ब्रुय किए पेट्रोल तथा मोबाइल जायल के किलो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित किलो द्वारा ब्रुय किए गए पेट्रोल व मोबाइल जायल को सम्बन्धित गाड़ी की लागबुक में दर्ज नहीं किया गया था :

क्रि.सं.	दिनांक	विवरण	राशि रु.
19115	4.5.96	पेट्रोल 45 लि. 16.90 रु. प्रति लि.	760.50
		मोबाइल जायल 1 लि. 65 रु.	65.00
		कुल	826.00
546	23.5.96	पेट्रोल 52 लि. 16.90 रु. प्रति लि.	879.00
		कुल	1705.00

इसलिए राशि रु. 1705 के पेट्रोल तथा मोबाइल जायल की सम्बन्धित लागबुक में दर्ज न करने से इस राशि के दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः लागबुक में पेट्रोल की प्रविष्टियों को न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दोजी कर्मचारी से 1705 रु. की वसूली करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार माह 2/96 से 2/97 के दौरान उपरोक्त गाड़ी की लागबुक का निरीक्षण करने पर 1366 लीटर पेट्रोल के दुरुपयोग का मामला सामने आया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार था :-



620

माह	अथ रोज	प्राप्ति लि.	कुल	अप्त	रोज	प्राप्ति द्वारा सत्यापित पेट्रोल की रोज मात्रा	अन्तर लि.
2/96	-	212	212	116	96	16	80
3/96	16	178	194	63	131	131	-
4/96	131	174	305	77	228	50	178
5/96	50	267	317	163	154	53	101
6/96	53	229	282	175	107	45	62
7/96	45	252	297	116	131	55	76
8/96	55	150	205	59	146	55	91
9/96	55	428	483	155	328	5	323
10/96	5	310	315	119	196	42	154
11/96	42	141	183	83	100	10	90
12/96	10	230	240	127	113	8	105
1/97	8	195	203	119	84	9	75
2/97	9	108	117	71	46	15	31

नोट: इस मामले की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त राशि रु. 23085.40 || 1366 x 16.90 || की कूली दोषी कर्मचारी व अधिकारी से करना सुनिश्चित किया जाए।

उज्जर सट्टिया 88, दिनांक 27.6.96 राशि रु. 70928

इस वाज्जर के द्वारा गाड़ी नं. एवआईएस-2673 के लिए कूय किए गए पेट्रोल के कितने का अकैप्ट करने पर पाया गया कि किल सट्टिया 3444 दिनांक 30.4.96 राशि रु. 202.68 के कूय किया गया 12 लि. पेट्रोल रु. 16.89 की दर से कूय किया गया था, जिसको सम्बन्धित गाड़ी की लागबुक में दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए राशि रु. 202.68 के पेट्रोल को सम्बन्धित लागबुक में दर्ज न करने से इस राशि के दुरुपयोग की सम्भावना जो से चन्कार नहीं किया जा सकता। अतः

लागबूक में पेट्रोल की प्रविष्टियाँ को न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दोषी कर्मचारी से रु. 202.68 की कसूली करना सुनिश्चित करें।

पैरा: 34

कार्य का नाम : जी.टी.एस. के नीचे आवासीय बस्ती फस-11 का निर्माण ॥ एस.एच.ई.उम्बरू एस फौट 16 नं. की भेणी के फौट 24 नं. ए भेणी के सड़क 3 नं., की भेणी के मकान 4 नं. का निर्माण जिसके आन्तरिक जल आपूर्ति व सेनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था ॥ जोब नं. ॥

कार्य अनुबंध संख्या : 7, वर्ष 1991-92

सविदाकार का नाम श्री एम.एल. गुप्ता

वाज्वर संख्या 21 माघ 6/96 राशि 1.35 रु.

इस वाज्वर द्वारा सविदाकार श्री एम.एल. गुप्ता को उपरोक्त कार्य के 21वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए 1.35 रु. का भुगतान किया गया। इस बिल/वाज्वर का अक्षेप करने पर 23174.72 रु. की कम कसूली/अधिक भुगतान के मामलों का पता चला इस राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था :

क) माफन पुस्तक संख्या 466 पेज 5 द्वारा कार्य स्था पर प्राप्त 30.54 घन मी. पत्थरों की कसूली सविदाकार से 60 रु. प्रति घनमी. की दर से ली गई थी। इन पत्थरों का प्रयोग बिल संख्या 15/17 व 16/18 द्वारा वर्णित कार्य के लिए किया गया था। हि.पुं. मानक दर अनुची 1987 की मद संख्या 11.5 द्वारा वर्णित कार्य जिसमें उपरोक्त पत्थरों को प्रयोग किया गया था के Analysis के अनुसार 1 घन मी. पत्थर की कसूली दर निम्न प्रकार से बनती थी।

1] 1 घन मी. पत्थरों की लीमत	44.00
2] यू एण्ड जोण्ड स्टोन	11.90
3] पत्थरों की दुलाई	36.01

योग: 91.91
 + जेदार का लाभ 10.21 91-91-36.01 + 5.59
 मूल दर 1987 की दर सूची पर आधारित 97.50

14] किा की मद संख्या 16/18] R.R. Messonary in c.m. 1:6 in
 breast retaining wall
 पर सचिदाकार द्वारा भुगतान किया गया प्रिमियम जो कि
 77.99X

$$\frac{550-309}{309} \times 100$$

76.04

अतः कसूली दर प्रति छ मी.

173.54

या 173.55 रु.

इस प्रकार सचिदाकार से 30.54 छ मी. पत्थरों की कसूली
 173.55 रु. प्रति छ मी. की दर से लेनी चाहिए थी जबकि कसूली
 60 रु. प्रति छ मी. की दर से ले गई। अतः पत्थरों की कसूली
 $(34.67 = 82.5)$ $\frac{34.67}{82.5} \times 173.55 - 60 \text{ रु.} \times 30.54 \text{ छ मी.}$ कम की गई।
 कम कसूल की गई राशि को तुरन्त कसूल करना अनिवार्य किया जाए।

छ] किा की मद संख्या 78/ई.आई. वि. प्र. मानक दर अनुसूची 1987
 की मद संख्या 17.176] द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 2056.59
 वर्ग मी. का भुगतान 21.67 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से माफन पुस्तिका
 सं. 466 पेज 40 द्वारा किया गया। इस कार्य मद की दर का निर्धारण
 कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12]2] के अनुसार किया गया था जबकि वास्तव
 में इस मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12]3] के अनुसार
 निम्न प्रकार से लेना था :-

वि. प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं.
 17.176 की मानक दर
 + सचिदाकार का जोवर जाल प्रिमियम
 82.32X

6.70 प्रति मी²

योग :

$$\frac{5.51}{12.21}$$

या 12.20 रु.

इस प्रकार सचिदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त मद की दर
 12.20 रु. प्रति मी² की जाए पर 21.67 रु. प्रति मी² से भुगतान किया
 गया जो कि 9.47 रु. प्रति मी² अधिक था। अतः सचिदाकार को
 19475.90 $\frac{21.67 \text{ रु.} - 12.20 \text{ रु.}}{21.67 \text{ रु.}} \times 2056.59 \text{ मी}^2$ रु. का अ
 भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की कसूली करना

सुनिश्चित किया जाए।

गर्भ कार्य के अन्तिम किल तक संचिदाकार को 138.528 मी. टन स्टील जारी की गई थी। इस स्टील में से निम्न विवरणानुसार केवल 2.1 मी. टन स्टील दूसरे कार्यों के लिए स्थानान्तरित की गई। इस प्रकार संचिदाकार से कुल स्टील 136.428 मी. टन की वसूली होनी अपेक्षित थी। जबकि वास्तव में मापन पुस्तक सं. 466 पेज 48 द्वारा केवल 136.406 मी. टन स्टील की वसूली 10500 रु. प्रति मी. टन से की गई जोकि 0.22 मी. टन से कम थी। अतः कम वसूल की गई राशि 231 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 35

कार्य का नाम : कीसीएस के नीचे आवासीय वस्ती फेस 2 का निर्माण
 एलएच वी श्रेणी के 23 नं. डी श्रेणी के 8 नं., सी श्रेणी के 24 नं.
 फोटो, ए श्रेणी के 4 नं., बी श्रेणी के 4 नं. फोटो का निर्माण जिसमें
 आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था
संचिदाकार का नाम : भै. कपिल कन्सल्टन्ट्स

कार्य अनुबन्ध संख्या : 21 वर्ष 1996-97

वाउचर संख्या 72 माह 3/97 राशि 538090 रु.

इस वाउचर द्वारा संचिदाकार को उपरोक्त कार्य के हरे बोधे काल किल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान किया गया। इस वाउचर का अंशदान करने पर 19754.75 रु. का अधिक भुगतान प्रकारा में आया :-

किल की गद संख्या 15/33 डि. प्र. मानक दर अनुसार 1987 की गद संख्या 17.46/4 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1025.04 मी² का भुगतान 40 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 575 पेज 38 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 78 पर वर्णित कार्य मात्रा 21.75 वर्ग मी. को भी सम्मिलित किया गया था। 21.75 वर्ग मी. की कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य ब्लॉक नं. 45 की प्रथम तल से तीसरे तल तक की वालकैनियो के लिए निम्न प्रकार मापा गया

$$3 \times 2 \times 1.45 \times 2.50 \text{ मी.} = 21.75 \text{ वर्ग मी.}$$

लेकिन उपरोक्त कुल कार्य मात्रा 1825.04 वर्ग मी. में मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 69 से 1607.58 वर्ग मी. की कार्य मात्रा को भी सम्मिलित किया गया था। कार्य मात्रा 1607.58 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि वह कार्य ब्लाक नं. 45 के तल से तीसरे तल तक मापा गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 67 के अनुसार	
ब्लाक नं. 45 के धरातल तल की प्रथम यूनिट की कार्य मात्रा	205.30 वर्गमी.
धरातल तल की दूसरी यूनिट	205.30 "
धरातल तल की कुल कार्यमात्रा	410.60 "
इसी प्रकार प्रथम, दूसरे, तीसरे तल की कुल कार्य मात्रा	1230.90 "
योग :	1641.20 "

I-I कार्य मात्रा जिसका पहलौ भुजान कर दिया गया था

I-I	33.62 "
भुजान कौन से कार्यमात्रा	1607.58

मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 67 पर दर्ज कार्य मात्रा 205.30 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों में उपरोक्त कार्य वालकोनियों में भी किया गया बताया गया था, जिसका माप निम्न प्रकार से लिया गया था।

$$1 \times 2 \times 1.45 \times 2.50 \text{ मी.} = 7.50 \text{ वर्ग मी.}$$

इस प्रकार वालकोनियों में कार्य की मात्रा को दो बार मापा व भुजान किया गया। एक बार मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 78 व दूसरी बार कार्य की कुल मात्रा 1607.58 वर्ग मी. में। अतः सचिवाकार को राशि 870 रु. का अधिक भुजान किया गया। इसलिए अधिक भुजान की गई राशि 870 रु. की कसौटी तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

जहाँ किन की मद संख्या 17/सा.आई.ए. प्र. मानक दर अनुची 1990 भाग-2 की मद संख्या 9.2/ए. द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1222 मी. का भुजान 66/रु. प्रति मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 575 पेज 38 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 47 पर दर्ज कार्य मात्रा 665.60 मी. सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 665.60 मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया

गया कि $4 \times 6 \cdot 10$ मी. का गुणनफल $26 \cdot 40$ मी. लंबा व चौड़ा में लिया गया था जबकि वास्तव में $4 \times 6 \cdot 10$ मी. का गुणनफल $24 \cdot 40$ मी. बनता था। इस प्रकार 2 मी. कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया जिसकी राशि $132 \text{ रु.} \times 2 \text{ मी.} \times 0.66 \text{ रु. प्रति मी.}$ बनती थी। इस लिए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ग. किल की मद संख्या 13/28 डि. प्र. मानक दर ऊँची की मद संख्या 15/16 की 3 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा $121 \cdot 63$ वर्ग मी. का भुगतान दर 675 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 575 पेज 37 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों में जो कि मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 23 पर दर्ज थीं का अवलोकन करने पर पाया गया कि छिड़की में कार्य की मात्रा गणना के लिए माप $2 \times 0 \cdot 92 \times 1 \cdot 05$ मी. $= 1 \cdot 89$ वर्ग मी. लिया गया था जबकि इसी प्रकार की छिड़की को उपरोक्त कार्य की मात्रा गणना के लिए मापन पुस्तिका सं. 459 पेज 66 के अनुसार $2 \times 0 \cdot 45 \times 1 \cdot 05 = 0 \cdot 945$ वर्ग मी. मापा गया। इस प्रकार छिड़की में कार्य मापन $0 \cdot 945$ वर्ग मी. से अधिक किया गया। चौथे कलत किल तक उल्लू 3 आकार की 26 छिड़कियों को लगाया व मापा गया था जिन्हें कार्य मात्रा $24 \cdot 57$ वर्ग मी. $\times 0 \cdot 945$ वर्ग मी. का अधिक मापन व भुगतान किया गया इसलिए अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा की $16584 \cdot 75$ रु. $\times 24 \cdot 57$ वर्ग मी. $\times 0.675$ रु. प्रति वर्ग मी. की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ. किल की मद संख्या 31/9 डि. प्र. मानक दर ऊँची 1987 की मद संख्या 10/4 की 4 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा $491 \cdot 52$ वर्ग मी. का भुगतान दर 200 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 575 पेज 44 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 73 पर दर्ज कार्य मात्रा $288 \cdot 09$ वर्ग मी. भी सम्मिलित थी। कार्य मात्रा $288 \cdot 09$ वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि ब्याक नं. 44 की बराबर मजिद व प्रथम मजिद दोनों की चार-चार यूनिटों के लिए कुल कार्य मात्रा $886 \cdot 42$ वर्ग मी. में से पहले भुगतान की गई कार्य मात्रा $681 \cdot 39$ मी. को घटाया

गया जबकि चौथे किलो से पहले किलो में उपरोक्त कार्य की कुल मात्रा 691.74 वर्ग मी. का भुक्तान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तक संख्या	पेज	कार्य मात्रा
459	70	100.18 मी ²
	71	106.64 "
	72	92.01 "
	73	62.62 "
	74	98.06 "
	75	96.86 "
	76	70.31 "
	77	65.06 "
योग :-		691.74 मी ²

इस प्रकार कुल कार्य मात्रा 886.42 वर्ग मी. में से पहले भुक्तान की गई वास्तविक कार्य मात्रा 691.74 वर्ग मी. को घटाने से वास्तव में भुक्तान योग्य कार्य मात्रा 194.68 वर्ग मी. बनती थी लेकिन इस कार्य मात्रा के विरुद्ध 205.03 वर्ग मी. (886.42-681.39) कार्य मात्रा का भुक्तान किया गया जो कि 10.35 वर्ग मी. अधिक थी। मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 76 से कार्य मात्रा का वास्तविक योग 170.44 वर्ग मी. बनता था जबकि 170.93 वर्ग मी. कार्य मात्रा को जमा लाया गया जो कि 0.49 वर्ग मी. अधिक थी। इस प्रकार संविदाकार को कुल कार्य मात्रा 10.84 वर्ग मी. दर 200 रु. प्रतिवर्ग मी. की दर से 2168 रु. का अधिक भुक्तान किया गया। अतः अधिक भुक्तान की गई राशि की कटौती करें।

परा 36

माह 6/96 के दौरान भुक्तान किए गए कार्य किलो से काटी गई चिंत्तम कर की राशि में से 10000 रु. की राशि को आवश्यकरी एवं पराधान विभाग में कम जमा करवाना।

माह 6/96 के दौरान कार्य किलो से काटी गई चिंत्तम कर की राशि वाज्जर संख्या 95 माह 9/96 द्वारा आवश्यकरी एवं पराधान

द्वारा विहित सेवा शीर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जमा करवाई गई। इस वाजवर का जीक्षण करने पर पाया गया कि माह 6/96 के लिए विद्युत कर की राशि 39149 रु. ली गई थी जबकि वास्तव में 6/96 के दौरान भुगतान किए गए सविदा कारों के कार्य बिलों में से मु. 49149 रु. वतौर विद्युत कर के कारण कसूल की गई थी। इस प्रकार माह 6/96 के दौरान विद्युत कर की वास्तविक कसूल की गई राशि में से 10000 रु. की राशि को आवकारी एवं कराधान विभाग के सेवा शीर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वन जमा करवाया गया। अतः कम जमा करवाई गई राशि को अब जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी जीक्षण के दौरान दिखाई जाए।

पेरा : 37

कार्य का नाम : सीसीएस के नीचे आवासीय वस्ती फ्लैट-2 का निर्माण 8 वीं फ्रेण्टी के फ्लैटों के 4 यूनिटों, सी फ्लैट्स 12 यूनिटों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन इन्स्टालेशन, साईट डेवलपमेंट इत्यादि सम्मिलित था

सविदाकार का नाम : श्री अजय अग्रवाल

कार्य काबन्ध संख्या : 14, वर्ष 1995-96

वाजवर संख्या 61 माह 6/96 राशि 264822 रु.

इस वाजवर द्वारा उपरोक्त कार्य के 8वें कलत बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान सविदाकार श्री अजय अग्रवाल को किया गया। इस कार्य बिल का जीक्षण करने पर 9342 रु. के अधिक/अनुचित भुगतान का मामला प्रकट में आया जिस का पूरा ब्योरा निम्न प्रकार है था :
 पृ. 8वें कलत बिल की मद संख्या 5/8 पृ. चि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या : 9.31 पृ. द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 209.21 घन मी. का भुगतान माफन पुस्तिका संख्या 483 पेज 80 द्वारा 1800 रु. प्रतिघन मी. की दर से किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कालमों के टेपर्ट पोरशन में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का आकलन करते समय सूक्ष्म, बालन के टेपर्ट पोरशन का धरातल क्षेत्रफल 4 बालन के टेपर्ट पोरशन के ऊपरी तल का क्षेत्रफल भाग 2 गुण टेपर्ट पोरशन की उचाई

॥ ए₁ + ए₂ ॥ × ए₂ ॥ का प्रयोग किया गया था, जबकि वास्तव में कालम के टेपर्स पोखान की कार्य मात्रा की गणना में तब डी₁ × ए₁ ॥ डी₁ ॥ ए₁ + ए₂ + ए₁ × ए₂ ॥ का प्रयोग होना था। इस प्रकार कालमों के टेपर्स पोखान में आरतीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 5.19 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:-

माप पुस्तक संख्या	पेज	कालम संख्या	ए ₁ मी ²	ए ₂ मी ²	डी मी.	देय मात्रा घन मी.	दत्त मात्रा घन मी.	अन्तर घन मी.
483	46	ए ₁	3.06मी ²	0.19	.25	0.33	0.41	0.08
		ए ₂ से ए ₇	4.20मी ²	0.19	.25	2.64	3.29	0.65
	67	वी ₁	3.24मी ²	0.19	.45	0.63	0.78	0.15
		वी ₂ से वी ₆	4.20मी ²	0.19	.45	3.96	4.94	0.98
		ए ₂ से ए ₇	4.20मी ²	0.19	.45	4.75	5.93	1.18
		ए ₈	3.06	0.19	.45	0.60	0.73	0.13
484	21	वी ₇	4.20	0.19	.45	.79	.99	0.20
		वी ₈	3.24	0.19	.45	.63	.78	0.15
		वी ₁ से वी ₈	3.24	0.19	.45	1.26	1.56	0.30
		वी ₂ से वी ₇	4.20	0.19	.45	4.75	5.93	1.18
		ती ₁	1.20	0.19	.30	0.19	0.21	0.02
		ती ₂ से ती ₅	1.82	0.19	.30	1.54	1.21	.17
योग:						21.57	26.76	5.19

इस प्रकार सविदावार जो गलत तब का प्रयोग करने से राशि 9342 रु. 5.19 घन मी. × 1800 रु. प्रतिघन मी. का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की कमी करना सुनिश्चित किया जाए।

परा 38

विद्युत की काल जी गई राशि में से मु. 5920 रु. की राशि का अनुचित प्रत्यापन Refund करना।

वाउचर संख्या 63 माह 6/96 द्वारा 13631 रु. की राशि का भुगतान किया गया। इस राशि में कलविन्दु गुप्ता को मु. 5920 रु. के विद्युत कर का प्रत्यापन किया गया था जो कि अनुचित था क्योंकि आहरण एवं वितरण अधिकारी केवल सरकारी निक्षेपों के अनुसार प्रत्येक कार्य किए के भुगतान के समय 2X विद्युत कर की कसौती करने के लिए अधिकृत है न कि काल दिए गए विद्युत कर के प्रत्यापन के लिए अगर किसी अवस्था में 2X विद्युत कर की कसौती अधिक हो जाती है तो सविदाकार इस राशि का रिफ़ण्ड आवकारी एवं कराधान विभाग से नियमानुसार प्राप्त कर सकता था। अतः सरकारी निक्षेपों के उत्पन्न करने के कारणों को सूचित करते हुए रिफ़ण्ड की गई राशि की कसौती करना सुनिश्चित किया जाए।

परा 39

कार्य का नाम : वीसीएस के नीचे आवसीय वस्ती का निर्माण [एल.एच.फेन-1 के सेक्टर-2 की लेन नं.1] के ऊपर पाकिंग व दुकानों का निर्माण।

सविदाकार का नाम श्री एस के मिश्राजी

कार्य अनुबन्ध संख्या : 28 वर्ष 1996-97

वाउचर संख्या 26 माह 3/97 राशि 167894 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के पहले कात दिल के दौरान दिए गए कार्य का भुगतान सविदाकार श्री एस.के. मिश्राजी को किया गया। इस वाउचर का लेखा करने पर राशि 5694.25 रु. के अधिक भुगतान व कम कसौती के निम्न मामलों प्रकार में आए :

1. दिल की मद संख्या 11/13 डि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 20.5/3 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 75 क्व.मी. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 537 पेज 72 द्वारा 1200 रु. प्रति क्व.मी. की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिजर्व प्रमाणितियों को मापन पुस्तिका संख्या 533 पेज 34 पर दर्ज किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

630

136

$$7.30 \times 0.60 \text{ मी.} \times 0.15 \text{ मी.}$$

$$= 0.66 \text{ क मी.}$$

$$.70 \times 0.90 \times 0.15 \text{ मी.}$$

$$= 0.09 \text{ मी.}$$

$$0.75$$

रिकार्ड प्रविष्टि का अंशोक्त करने पर स्वतः ही पता चलता है कि ऊपर रिहन्सोर्ट सीली की ठेगाना का कार्य 0.15 मी. या 15 से.मी. मोटाई में किया गया था जबकि बिल द्वारा इस कार्य के लिए अनुबन्ध की मद संख्या 13 द्वारा अनुबन्धित दर 1200 रु. प्रतिघन मी. से भुगतान किया गया अनुबन्ध की मद संख्या 13 द्वारा वर्णित कार्य (Demolition of unreinforced CC above 15 cm thick) वास्तव में करवाए गए कार्य से भिन्न था। अतः उपरोक्त मद की दर का निर्धारण अतिरिक्त मद के आधार पर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12.2 के अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित होना चाहिये :

वास्तव में करवाए गए कार्य १ डि.प्र.मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 20.5.3 द्वारा वर्णित मानक दर

54.75 रु.

+ समरूप ठेगी के कार्य कार्य अनुबन्ध की मद सं. 13 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं. 20.5.3 के लिए सचिदाकार का प्रीमियम 940.62 रु.

514.98 रु.

योग :

569.73 रु.

अतः सचिदाकार को उपरोक्त कार्य के लिए 630.27 रु. (1200 + 569.73) रु. प्रतिघन मी. की दर से अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई राशि 472.70 रु. (7.75 घन मी. x 630.27 रु. प्रतिघन मी.) की कटौती करना सुनिश्चित किया जाए।
 ऊपर बिल की मद संख्या 15.4.1.1 + 10.2.2 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 15.44 मी.3 का भुगतान सचिदाकार को दर 1884.30 रु. प्रतिघन मी. की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की माफ़ पुरतक संख्या 533 पेज 39 पर दर्ज किया गया था। इस मद की दर का

निर्धारण कार्य अनुबन्ध की कलाज 12.2 के अनुसार होना है जो कि निम्न प्रकार से है :

अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के समस्त
श्रेणी के अनुबन्धित कार्य ए.प्र. मानक दर
अनुसूची 1987 की मद सं. 10.4 सी + 10.5
हूप वायरन सहित की प्रक्रियातः

अनुबन्धित कार्य की मानक दर 1987	अनुबन्धित दर	अनुबन्ध मद संख्या
------------------------------------	--------------	-------------------

62.55 रु.	250 - 5%	4
	रु. = 237.50 रु.	

$$\text{प्रक्रियातः} \quad \frac{237.50 - 62.55}{62.55} \times 100 = 279.69\%$$

अतः अतिरिक्त मद की दर

अतिरिक्त मद की मानक दर 1987

426.45 रु.

+ समस्त कार्य की प्रक्रियातः 279.69%

11 92.73 रु.

1619.18 रु.

अतः सविदाकार को अतिरिक्त मद के लिए भुगतान राशि 265.12 रु. प्रति घन मी. की दर से अधिक किया गया जिसके कारण सविदाकार को राशि 4093.45 रु. 1884.30 रु. - 1619.18 रु. 15.44 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की चकूनी तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

ग. दसफर एन्टी त 119 माह 3/97 द्वारा सविदाकार को 3890 ईन्टों को जारी किया गया। जारी की गई ईंटों की काली 1.50 रु. प्रति ईंट की दर से की गई जबकि इस सामान को जारी होने पर अनुबन्ध की शर्त में नहीं था न ही इस सामान के जारी होने पर काली की दर कार्य अनुबन्ध में निर्धारित थी। अतः सी.पी.डब्ल्यू. काउण्ट गैज के पेट 10.3.3 (सी) के प्रावधानों के अनुसार कार्य अनुबन्ध के कार्यस्थल के दौरान ऐसा सामान जिसकी चकूनी दोर पहले से कार्य

अनुबन्ध में दर्ज न हो, तो जारी किया जाए तो उस सामान की दर का निर्धारण इसी दर या मार्केट दर जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाना वांछित था। उपरोक्त धरा के अक्षार रेटों की कस्ती दर निम्न प्रकार से निर्धारित होनी थी :

चि.पु. मानक दर अक्षुषी 1987 की मद	410.00
सं. 2.812 के अक्षार रेटों की दर प्रति हजार	
+ सविदाकार का लाभ व जो.एड का रजि 15%	61.50 रु.
	471.50 रु.

+ किए गए कार्य का प्रीमियम जिसके लिए

सामान प्रयोग किया गया था चि.पु.

मानक दर अक्षुषी 1987 की मद सं.

10.111 + 10.22 एं जोकि 279.69 रु था	1318.73
-------------------------------------	---------

1790.23 रु.

अतः कस्ती दर 1790.23 रु. प्रति हजार था 1.79 रु. प्रति ईट
 इस प्रकार सविदाकार से 3890 ईटों की कस्ती 0.29 रु. प्रति
 एक से कम की गई। अतः कम कस्ती की गई राशि 1128.10
 ₹ 3890 × 0.29 रु. की कस्ती रीघ्र करना अनिवार्य किया जाए।

धरा:40

कार्य का नाम: बीसीएस के नीचे आवासीय कौलोनी फ्ल-2 का निर्माण
 एल.एच.मैन रोड आर.डी. 0/376 से 1063.50 तक 7 मी. चौड़ी
 प्लेस-मैन कटिंग व लिंक रोड आर.डी. 06/मी. से 0/275 मी. तक
 5 मी. चौड़ी कटिंग

जोब नं. 1

सविदाकार का नाम : भ. अग्रवाल एण्ड कम्पनी

कार्य अनुबन्ध रकिया : 2 वर्ष 1992-93

वाउचर रकिया 1 माह 3/97 राशि 141055 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 25% चलत धरा के दौरान किए गए कार्य के लिए सविदाकार को 141055 रु. का भुगतान किया गया। इस धरा का अधीन करने पर 5230.70 रु. के अधिक भुगतान व कम कस्ती के निम्न प्रकरण प्रकटा में आए :

(239)

143

उपरोक्त वर्णित देय कार्य मात्रा के विरुद्ध सचिदाकार को 270.54 घन मी. कार्य मात्रा का भुगतान किया गया जोकि 24.85 घन मी. अधिक थी। अतः सचिदाकार को राशि 546.70 रु. 24.85 घन मी. x 22.00 रु. प्रति घन मी. का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ख) उपरोक्त कार्य का ऑक्टन सचिदाकार को फा सहेया फाटीए [डी 2] काउन्स-7/92-2027-34, दिनांक 13.10.92 द्वारा किया गया। इस फा की शर्तें सहेया 5 के अनुसार सचिदाकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सामान पर स्टोरेज चार्ज की नहीं कूली नहीं की जाएगी किन्तु इ वरिक्त सचिदाकार उस सामान के भण्डारण समय के लिए स्टोर कीपर के वेतन का भुगतान करेगा। मापन पुरस्तिक्त सहेया 36। फेज 17, 32 व 64 के अनुसार सचिदाकार द्वारा केवल 14.80 सीमेंट बोरेयो को भण्डार में लाया गया तथा इन बोरेयो को माह 8/93 से 10/93 व 7/94 के दौरान भण्डार से जारी किया गया। उपरोक्त शर्त के अनुसार सचिदाकार से स्टोर कीपर के वेतन माह 8/93 से 10/93 व 7/94 के लिए कुल देय राशि 4684 रु. की वसूली की जानी थी जिसका भुगतान विभाग द्वारा निम्न विवरणानुसार किया गया था :

वाउचर सं.	माह	उप वाउचर सं.	अवधि	भुगतान की गई राशि
31	1/94	39	1.8.93 से 31.8.93	1147.00 रु.
		57	1.9.93 से 30.9.93	1110.00 रु.
		80	1.10.93 से 31.10.93	1147.00 रु.
74	8/94	11	1.7.94 से 31.7.94	1280.00 रु.
				<u>4684.00 रु.</u>

अतः सचिदाकार से इस वसूली को राशि 4684 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पेरा 41

भण्डार से जारी 20 सीमेंट बैगों को सविदाकार के भेजर वही छाते में दर्ज न करने के कारण राशि 5160 रु. की कसूली न करना

स्टोर किन कर्ड से जारी सीमेंट की मात्रा का मिलान सविदाकारों के वही छाते में दर्ज सीमेंट की मात्रा से करते समय पाया गया कि इन्टेन्ट नं. 158/4 निर्माण मण्डल नं. 2 दिनांक रातून्य माह 8/96 द्वारा सविदाकार श्री अब्दुल जजीत को कार्य बीसीएस के नीचे आवासीय वस्ती के निर्माण फा. 1. ए. एच. ब्लाक नं. 14 ए के 18 फीटों के शेष कार्य का निर्माण के लिए जारी 20 सीमेंट बैगों को सविदाकार के भेजर में दर्ज नहीं किया गया। फलस्वरूप इन सीमेंट बैगों की कसूली सविदाकार से नहीं हो सकी सविदाकार के छाते में 2 दर्ज सीमेंट की बोरियों का अंतिम विवरण निम्न प्रकार से था :

इन्टेन्ट नं.	दिनांक	सीमेंट बोरियों की संख्या
1/95	19.9.95	50
2/95	26.12.95	50
3/95	10.1.96	40
टी.ई. नं. 129	8/97	25
टी.ई.नं. 130	8/97	25
		190 बैग

कार्य के दूसरे व अन्तिम बिल जो मापन पुस्तिका सं. 35। पेज 100 पर दर्ज था के अनुसार कार्य में कुल 181 सीमेंट बोरियों का प्रयोग किया गया शेष 9 बोरियों को टी.ई.नं. 36 माह 3/98 द्वारा दूसरे कार्य को स्थानान्तरित किया गया तथा सविदाकार के पास 181 बोरियों की कसूली 129 रु. प्रति बोरी की दर से की गई। उपरोक्त वर्णित इन्टेन्ट नं. 158/4 डी 2 दिनांक रातून्य माह 8/96 द्वारा भण्डार से जारी 20 सीमेंट की बोरियों को सविदाकार द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था। इस प्रकार सविदाकार द्वारा 181 सीमेंट बोरियों की वास्तविक खपत के विरुद्ध 201 सीमेंट बोरियों की खपत की गई थी। नियमानुसार इन सीमेंट की बोरियों की कसूली गारिंट दर या स्टोर ड्यू दर की दो गुनी दर से जो भी

अधिक लो के आधार पर करनी थी। अतः सचिदाकार से राशि 5160 रु. 20 सीमेंट बोरी x 258 रु. प्रति बोरी [छा. दर का दूगना] की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

परा:42

कार्य का नाम कीसीएस के नीचे आवासीय वस्ती फेस 2 का निर्माण [एसएच 4 नं. ए श्रेणी, 3 नं. सी श्रेणी के निर्माण जेब नं. 2

कार्य अनुबन्ध संख्या: 7, वर्ष 1992-93

सचिदाकार का नाम: श्री आर.एस. राणा

वाञ्छर संख्या 43 माह 6/96 राशि 16509 रु.

इस वाञ्छर द्वारा उपरोक्त कार्य के 20वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए सचिदाकार श्री आर.एस. राणा को 16509 रु. का भुगतान किया गया। इस वाञ्छर का अंश करने पर 1750 रु. के अधिक भुगतान का मामला प्रकार में जाया इस राशि का पूरा ब्योरा निम्न प्रकार से था:

वर्ष 20वें चलत बिल की मद संख्या 4[सी] [दिवार के वर्टीकल सरफेस में फार्म वर्क] की कुल कार्य मात्रा 231 वर्ग मी. का भुगतान 25 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि मापन पुस्तक संख्या 337 पृष्ठ 81 पर दर्ज थी। रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि मकान नं. 41/3 से 420 के मध्य लगाई गई दीवार के वर्टीकल सरफेस में फार्म वर्क 3.30मी. ऊंचाई तक किया गया दर्ज किया गया जो जबकि इसी दीवार में गारसीसी 1:2:4 का कार्य केवल 2.30 मी. ऊंचाई तक किया गया था इसलिए फार्म वर्क का मापन व भुगतान भी 2.30 मी. ऊंचाई तक ही होना था इस प्रकार दीवार में फार्म वर्क का मापन व भुगतान 1.00 मी. की ऊंचाई के लिए अधिक किया गया। अतः सचिदाकार को दीवार के फार्म वर्क के लिए केवल 161.00 वर्ग मी. [2x3x 2.30] का कार्य ही भुगतान होना था जबकि इस दीवार में फार्म वर्क के लिए कुल कार्य मात्रा 231 वर्ग मी. का भुगतान किया गया जो कि 70.00 वर्ग मी. से अधिक था। इसलिए

अधिक भुगतान की गई राशि 1750 रु. ₹70.00 की मी. x
25 रु. प्रति की मी. की वसूली सुरन्त सुनिश्चित की जाए।

: 43

कार्य का नाम : वीसीएस के नीचे आवासीय वस्ती का निर्माण
एसएच मकान नं. ए-3 व ए 6 में बूटियों को सुधारना

कार्य आरंभ संख्या : 73 वर्ष 11996-97

सचिवालय का नाम : श्री जितेन्द्र ठाकुर

वाञ्छित संख्या 37 माह 3/97 राशि 11349 रु.

इस वाञ्छित द्वारा उपरोक्त कार्य के दूसरे एवं अंतिम
कार्य किल के दौरान किए गए कार्य के लिए भुगतान किया गया।
इस किल का अंदाजा करने पर राशि 1092.30 रु. की कम
वसूली का मामला पाया गया।

किल की मद संख्या 9/16 हि.प्र. मानक दर अनुसूची
1987 की मद संख्या 14.1.3 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा
5.01 की मी. का भुगतान माफन पुरक संख्या 491 पेज 42
द्वारा दर 380 रु. प्रति की मी. से किया गया। इस कार्य के
लिए सचिवालय को 50 किं. सी.जी.आई. राइट्स निम्न
विवरणानुसार जारी की गई :

टी.ई नं. 88 माह 8/96 25 किलो

टी.ई नं. 118 माह 3/97 25 किलो
50 किलो

इस सामान की वसूली 26.88 रु. प्रति किलो की दर से दूसरे
व अंतिम कार्य किल की देय राशि से की गई। वर्क वार्डर में
इस सामान के जारी करने व वसूली की दर के बारे में कोई भी
झोरा नहीं था। इस लिए यह सामान विभाग द्वारा जारी
नहीं किया जाना था अगर किसी अवस्था में विभाग को कोई
सामान कार्य के कार्यान्वयन के दौरान जारी करना अनिवार्य हो
तो सी.पी. उन्मुली अकाउंट कोड के नियम 10.3.3 की के
अनुसार कार्य अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान ऐसा सामान
जिसकी वसूली दोरे कार्य अनुबंध में दर्ज न हो वो जारी किया

किया जाए तो उस सामान की वसूली दर का निर्धारण इस दर या मार्केट दर जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाना चाहिए।
उक्त नियमों के अनुसार सी.जी.आई.शीट्स की दर निम्न प्रकार निर्धारित होनी थी :

हि.पु. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या	12.50 रु. प्रति कि.
2.28 9 द्वारा सी.जी.आई.शीट की मूल दर	
+ 15% ठेकेदार का लाभ + बी.वार्जिन	1.88
+ सविदाकार का प्रिमियम हि.पु. मानक	14.38 रु.
दर अनुसार 1987 की मद संख्या 14.11 2	
पर आधारित	

$$\frac{380 - 115.40}{115.40} \times 100 = 229.29\% \quad \begin{array}{r} 32.97 \text{ रु.} \\ \hline 47.35 \text{ रु.} \end{array}$$

अतः सविदाकार से सी.जी.आई.शीट की वसूली 47.35 रु. प्रति किलो की दर से होनी थी लेकिन वसूली 26.88 रु. प्रति किलो की दर से की गई जो कि 20.47 रु. प्रति किलो की दर से कम थी। अतः सविदाकार से कम वसूल की गई राशि 823.50 ₹ 16.47×50 कि. ₹ की वसूली करें।

इस कार्य मद के लिए वास्तविक सीजीआई शीट्स की खपत 40 किलो क्वन्टी थी लेकिन सविदाकार द्वारा 50 किलो सीजीआई शीट्स की खपत की गई जिससे 10 किलो सीजीआई शीट्स की अधिक खपत की गई नियमानुसार 10 किलो सीजीआई शीट्स की वसूली इस दर के दो गुणा व मार्केट दर जो भी ज्यादा हो के आधार पर हो जानी चाहिए थी लेकिन इस अधिक खपत के लिए कोई भी वसूली नहीं की गई। इस लिए 10 किलो सीजीआई शीट्स की वसूली 26.88 रु. प्रति किलो की दर से की जाए जिसकी राशि 268.80 रु. क्वन्टी थी। अतः सविदाकार से कुल मिलाकर राशि 1092.30 रु. राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

कार्य का नाम वीसीएस के नीचे जावासीय जस्ती पेन-1 का निर्माण। एसएच थ्रेणी ए के 25 नं० मकानों थ्रेणी बी के 21 नं० मकानों व थ्रेणी सी के 8 नं० मकानों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सेनीटेशन इन्स्टालेशन भी सम्मिलित थी।

संविदाकार का नाम श्री अमर सिंह

कार्य अन्तर्गत संख्या: 1 वर्ष 1996-97

वाञ्छर संख्या 14 माह 6/96 राशि 21603 रु.

उपरोक्त वाञ्छर द्वारा संविदाकार श्री अमर सिंह को उपरोक्त कार्य के प्रथम चरण बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए 21603 रु. का भुगतान किया गया। इस कार्य बिल का बिलिंग करने पर 1024.05 रु. की छन वसूली के निम्न मानसे प्रकार से आए :

1. मापन पुस्तक संख्या 470 पेज 91 द्वारा बिल की मद संख्या 9/ई-1 व 9/ई-2 द्वारा वर्णित कार्य करवाने पर फ्लैट स्लॉन्ग की मात्रा 2.49 घन मी. व अन्य पत्थरों की मात्रा 13.23 घन मी. प्राप्त की गई थी। इन पत्थरों को हि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 11.77डी व 11.5 द्वारा वर्णित कार्य में प्रयोग हेतु संविदाकार को जारी किया गया। इन पत्थरों की वसूली संविदाकार से निम्न प्रकार से की गई :

1. 13.23 घनमी. पत्थरों को 215=85 रु. प्रति घन मी.

2. 2.49 घन मी. पत्थरों को 395=35 रु.

जबकि कार्य स्थल पर प्राप्त पत्थरों जिनको हि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 11.5 द्वारा वर्णित कार्य में प्रयोग किया गया था की वसूली 271.15 रु. प्रति घन मी. की दर से होनी थी। इस वसूली दर का निर्धारण निम्न प्रकार से होना चाहिए था :

हि.प्र. मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 11.5

के Analysis के अनुसार दर निर्धारण

1. 1 घनमी. पत्थर की कीमत

44.00 रु.

2॥ थ्रू एण्ड बोण्ड स्टोन्स	11.90 रु.
3॥ पत्थरों की दुलाई	36.01 रु.
योग:	91.91 रु.

जल पम्पर दर $\frac{11}{2} \%$	1.37 रु.
योग:	93.28 रु.

सचिदाकार का लाभ 10%	5.72 रु.
॥93-28॥ - ॥36-01॥	

मूल वसूली दर	99.00 रु.
--------------	-----------

4 सचिदाकार का प्रिन्सिपल हि.पु.	
मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या	
11.5 के लिए जोकि 173.89%	172.15 रु.
॥ जोवर जाल ॥	271.15 रु.

इस प्रकार सचिदाकार से पत्थरों की वसूली राशि 731=60 रु.
 ॥271.15 रु. - 215-85 रु.॥ x 13.23 घन मी.॥ की जानी
 बाहिए की ।

उसके अतिरिक्त हि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद
 संख्या 11.7॥डी॥ द्वारा वर्णित कार्य के लिए सचिदाकार को
 जारी 2549 घनमी. ग्रेड पत्थरों की वसूली मद संख्या 11.7॥डी॥
 के मूल Analysis के आधार पर 530.80 रु. प्रति घन मी. की
 दर से होनी की जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

1॥ 1 घन मी. पत्थर की कीमत	77.44
2॥ थ्रू एण्ड बोण्ड स्टोन्स	11.90
3॥ पत्थरों की दुलाई	42.54
योग :	131.88
4॥ पत्थरों का ड्रेसिंग चार्ज	39.62
योग:	171.50
5॥ जल पम्पा दर $\frac{11}{2} \%$	2.87
योग :	174.07

6॥ सचिदाकार का लाभ 10%
॥174.07 - 42.54॥

13.15

187.22 रु.

+ मानक दर अनुषूची 1987 की मद
संख्या 11.7॥डी॥ द्वारा वर्णित कार्य
के लिए दिया गया प्रीमियम जोकि
173.89% का

325.56 रु.

512.78 रु.

का 512.80 रु.

इस प्रकार सचिदाकार से 'सूखे पत्तों' की वसूली 292.45 रु.
॥512.80 - 325.35 रु.॥ 82.49 का मी. कम की गई थी।
इस प्रकार कुल कम वसूल की गई राशि 1024.05 रु. की वसूली
तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पेरा सं. 45

कार्य का नाम : वीसीएस के नीचे आवासीय कमीनी फ्लैट-1 का
निर्माण कार्य ॥एसएचएस फ्लोटो की सैलिंग, जार.डी 790 से
800 मी. तक जार.सी.सी. दीवार का निर्माण ॥
सचिदाकार का नाम : श्री भुवनेश्वर सिंह
वाउचर संख्या 6॥ माह 3/97 राशि 57893 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के कूरे एवं जांचिरी
किए के दौरान दिए गए कार्य का भुगतान सचिदाकार को
किया गया। इस कार्य किए का वैधता करने पर 890.80 रु.
के अधिक भुगतान के निम्न मामले प्रकाश में आए :

कुल किए की मद संख्या 8/डी.आई. ॥ वि.प्र. मानक दर अनुषूची
1987 की मद संख्या 20.3॥1॥ द्वारा वर्णित कार्य की कुल
मात्रा 1.55 घन मी. का भुगतान 886.24 रु. प्रति घन मी.
की दर से माफन पुस्तिका सं. 553 पेज 81 द्वारा किया गया
इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच प्रस्तुत करने
पर पाया गया कि माफन पुस्तिका पर दिए गए नोट के अनुसार
आस्तीनी दीवार के Renovation के दौरान सरियों को
काटा नहीं गया बल्कि यथास्थिति में रखा गया था। इस प्रकार

आस्तीसी दीवार में Denudation की मात्रा का भूतान दर 311.53 प्रतिशत मी. से होना था क्योंकि उपरोक्त कार्य मद के

Analysis में 1987 में आस्तीसी दीवार के Denudation में तरिफ की कटिंग के लिए 206.25 रु. का प्रावधान था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

तरिफ की कटिंग के लिए अतिरिक्त व्यय
बैक स्मिथ 2-कास

92.70 रु.

कैलदार

84.00 रु.

जल चार्जिज 1 1/2 रु.

176.70 रु.

2.65 रु.

179.35

सचिदाकार का लाभ एण्ड ओवर चार्जिज
15%

26.99

206.25 प्रति कमी.

कार्य मद में ए.पू. मानक दर अनुसार 1987 की मद
सधिया 20.31 रु. द्वारा वर्णित कार्य के लिए तरिफ की
कटिंग के जवाब रोज कार्य के लिए दर [मूल आधार 1987]
[कुल दर तरिफ की कटिंग का जवाब]

= 318.05 - 206.65

= 111.80 रु.

इस प्रकार सचिदाकार द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के लिए केवल 311.53 रु. प्रति कमी. नी. 111.80 रु. ओवर आल प्रीमियम जो कि 178.65 रु. की दर से भूतान होना था लेकिन सचिदाकार को दर 886.24 रु. प्रति कमी. से भूतान किया गया जो 574.71 रु. प्रति कमी. अधिक था। इस प्रकार सचिदाकार को राशि 890.80 रु. [574.71 x 1.55 अंश मी.] के अधिक भूतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

643

149

पैरा 46:- वाउचर सं० 96 माह 3/97 राशि 77989 ₹०

इस वाउचर के उप वाउचर सं० 12 में कार्य ए/आर एण्ड एम.ओ. कम्युनिटी केन्द्र के लिए जारी मस्ट्रोले सं० 67 पर दिनांक 1.2.97 से 28.2.97 तक लगाए गए मजदूरों को मजदूरी को राशि 3843/- रु. का भुगतान किया गया। इस मस्ट्रोले का अंश करने पर पाया गया कि मजदूरों सर्वश्री विजय कुमार हिरिसिंह एवं सुश्री सावित्री देवी को दिनांक 8.2.97 को वैतनिक अवकाश *paid holiday* दिया गया जबकि इससे पहले इन मजदूरों को वैतनिक अवकाश 2.2.97 को दिया गया था। नियमानुसार प्रत्येक दिहाडोदार मजदूर को लगातार छः कार्य दिवसों के बाद ही वैतनिक अवकाश के अवसर होते हैं 5दिन कार्य करने के पश्चात ही दे दिया गया जो अनियमित था। इस प्रकार मजदूरों को 45 ₹० 75 पैसे की दर से 137.25 पैसे की राशि का अनुक्ति भुगतान किया गया इसलिए अनुक्ति भुगतान की गई राशि को वसूली करने के बाद नगर विकास प्राधिकरण को निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

जबकि इन मजदूरों को वैतनिक अवकाश के पते

इसके अतिरिक्त श्री राजेश चौहान दैनिक भोगी कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 1.2.97 से 28.2.97 तक का भुगतान मस्ट्रोले सं० 68 द्वारा किया गया। मस्ट्रोले की जांच कइताल करने पर पाया गया कि श्री चौहान को दिनांक 26.2.97 से 28.2.97 तक *paid holiday* विशेष छट्टी/वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। वाउचर में संलग्न प्रमाण पत्र से पता चलता कि यह वैतनिक अवकाश उसे अपनी धर्मपत्नी द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाने के कारण पतिन की देखभाल हेतु स्वीकृत किया गया था जबकि उप सचिव स्वास्थ्य & हिएप्रो सरकार के पत्र सं० HFP - F 191-31/76 2 दिनांक 26.10.89 द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारी को उसकी पत्नी द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाने के कारण पत्नी की देखभाल हेतु विशेष अवकाश देय नहीं था। अतः 26.2.97 से 28.2.97 तक भुगतान राशि 219.60 रु. तथा इसके बाद आगामी मस्ट्रोले में दिनांक 1.3.97 से 4.3.97 के लिए भुगतान की गई राशि रु. 549.00 जिसका कुल योग रु. 768.60 बनता है को वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

* अवकाश दिनांक 21.2.97 से 28.2.97 व 1-3-97 से 4-3-97 देय था

* श्री चौहान के स्वीकृत विशेष वैतनिक

(644)

1570

पैरा सं० 47:- कार्य का ज्ञान :- बी.सी. एस. के मोचे जावासीय क्लौनी फेस-2 का निर्माण एस.एच.बी.प्रेमों के फ्लैट्स 24 न० ए.प्रेमों के फ्लैट्स 8 न० का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन इन्स्टालेशन भी सम्मिलित थी ।

कार्य अनुबन्ध संख्या : ९ वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : मै. एन.एस.गुप्ता

जा० सं० 21 माह 7/97 राशि 618462.00 रु.

इस जा० द्वारा उपरोक्त कार्य के तीसरे चक्र बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार को 6,18,462 का भुगतान किया गया । इस बिल का अवेक्षण करने पर संविदाकार को 320.40 रु. के अधिक भुगतान का निम्न प्रकरण प्रकाश में आया ।

क॥ तीसरे चक्र बिल को मद सं० 8/8 लिमिटेड मानक दर अनुसूची 1987 को मद सं० 9.41 बी॥ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 31795.39 कि०ग्राम का भुगतान मापन पुस्तक सं० 567 पेज 54 द्वारा 18.00 रु० प्रति कि०ग्राम की दर से किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों को जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि 12 एम.एम. टॉर सॉर को कुल लम्बाई की मात्रा 355.55 लिखी गई थी । मापन पुस्तिका सं० 404 पेज 60 जबकि मापन में 12 एम.एम. स्टील की लम्बाई 335.55 मो. बनती थी । इसका योग को गतों के कारण संविदाकार को राशि 320.40 रु० 35.55- 335.55 x 89 कि०ग्राम / मो x 18.00 रु. प्रति कि०ग्रा = 32.6 भुगतान किया गया । अतः अधिक भुगतान की गई राशि वापस करनी सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा सं० 48

कार्य का नाम :- बी.सी. एस. के मोचे जावासीय फेस-2 का निर्माण एस.एच.बी.प्रेमों के 50 फ्लैटों, सी प्रेमों डी प्रेमों के 15 फ्लैटों का निर्माण जोब न० 5 वर्ष 1992-93
कार्य अनुबन्ध संख्या : 6 वर्ष 1992-93
संविदाकार का नाम श्री आर एस. राजा ।

....

वाचं 45, माह 6/96 राशि 122621.00 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 32वें वक्त बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार श्री आर.एस. राणा को 320.00 रु. का भुगतान किया गया। वाउचर का अंश करने पर 320 रु. के अधिक भुगतान का मामला सामने आया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था। क॥ बत्तीसवें वक्त बिल को मद सं 4/5 ॥वि०प्र०॥ मानक दर अनुसार 1987 की मद संख्या 9.16 ॥र॥ द्वारा वर्णित कार्य को कुल मात्रा 211.29 घन मी. का भुगतान 600 रु. प्रति घन मी. की दर से किया गया। इस मात्रा के लिए वास्तविक देय राशि 126774 रु. बत्ती थी लेकिन संविदाकार को 127094 रु. की राशि का भुगतान किया गया जो वास्तविक देय राशि से 320.00 रु. अधिक थी। अतः अधिक भुगतान को गई राशि 320 रु. को वसूली तुरन्त करवाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 49:- कार्य का नाम :- वी.वी.एस. के मोचे आवासीय वस्ती फेज-2 का निर्माण कार्य ॥एस.एस.डि.ओ.॥ शर्मा मकान का निर्माण जिसमें आंतरिक जल आपूर्ति व सैनोडेशन इ-स्टेशन, भिन्न-2 प्रकार के फ्लैटों का विकास भी सम्मिलित था।

कार्य अनुबन्ध संख्या: 41 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम श्री वलचिन्द्र गुप्ता।

वाचं 28 माह 8/97 राशि 319275.00 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के सातवें वक्त बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए राशि 319275.00 रु. का भुगतान श्री वलचिन्द्र गुप्ता को किया गया। इस वाउचर का अंश करने पर राशि 232.6 रु. अधिक भुगतान के निम्न मामलों का पता चला।

क॥ बिल की मद सं 13/एक्स्ट्रा ॥वि०प्र०॥ मानक दर अनुसार 1987 की मद सं 15.10 ॥र॥ द्वारा वर्णित कार्य को कुल मात्रा 14.30 वर्ग मी. का भुगतान 407.00 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया। इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की कला 12 ॥उ॥ के अनुसार किया गया था जबकि अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के समान ॥Similar॥ कार्य को निम्न मदों के लिए अनुबन्ध में दरे अनुबन्धित थी। अतः अतिरिक्त मद की दर का

दर कार्य अनुबन्ध की कलाज 12.12 के अनुसार 301.75 प्रति मो.
वक्ती धो जिसका विवरण निम्न प्रकार से था ।

अतिरिक्त मद 1 दि० प्र० मानक दर 137.10
अनुसूची 1987 की मद सं० 15.12 ए॥
की मानक दर ।

+ अनुबन्धित Similar कार्य की प्रतिशतता	164.65 रु.
120.10 रु.	
	301.75 रु.

अतः संबिदाकार को अतिरिक्त मद की दर का भुक्तान 8.40 रु. प्रति
वर्ग मी० की दर से अधिक किया गया जिससे राशि 45.36 रु. $\frac{1}{2}$ 310.15
- 301.75 $\times$ 5.40 मो. का अधिक भुक्तान किया गया इसी प्रकार
वित्त की मद सं० 15/ई.आई. दि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद
सं० 15.11 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 4 न० का भुक्तान 274.95
रु. प्रति एक की दर से किया गया जबकि इस अतिरिक्त मद की दर कार्य
अनुबन्ध की कलाज 12.11 के अनुसार 267.53 रु. प्रति एक वक्ती धो का
विवरण निम्न प्रकार से था ।

अतिरिक्त मद 1 दि० प्र० मानक दर अनुसूची 121.55 रु.
1987 की मानक दर ।

+ अनुबन्धित Similar कार्य की प्रतिशतता:	145.98 रु.
उप पैरा क के अनुसार 120.10 रु.	
	267.53 रु.

अतः संबिदाकार को अतिरिक्त मद की दर का भुक्तान 7.42 रु.
प्रति एक की दर से अधिक किया गया जिससे राशि 29.63 रु.
 $\frac{1}{2}$ 274.95 - 267.53 रु. $\times$ 4 न० का अधिक भुक्तान किया गया ।
इसलिए कुल अधिक भुक्तान की गई राशि 75.04 45.36 रु. + 29.63
29.63 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

कार्य अनुबन्ध की कताब 12.2 के अनुसार निम्नानुसार...

जो कि निम्न विवरणानुसार 396.18 रु प्रति वर्ग मी. कताब था ।
अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के Similar कार्य के लिए अनुबन्धित
दरों के आधार पर प्रतिशतता ।

क्र.सं.	विशेष मातृक दर अनुसूची की मद सं.	दर	संविदाकार की दर	कार्य अनुबन्ध मद सं.
1.	15.4 डी	1090.35	2400.00	31 र
2.	15.4 एफ	1037.50	2400.00	31 बी
3.	15.5 1	60.70	130.00	32 1
4.	15.16 बी 1	221.75	590.00	33 बी
5.	15.16 बी 2	370.20	600.00	33 र
		<u>2730.50</u>	<u>6120.00</u>	

प्रतिशतता:- $\frac{6120 - 2730.50 \times 100}{2730.50}$

120.10 %

2730.50

अतिरिक्त मद की मातृक दर

15.10 र विप्र मा 04030 1987

180.00 रु.

+ अनुबन्धित Similar कार्य की %

216.13

120.10%

396.13 रु.

इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मद की दर का भुगतान 11.02 रु.
प्रति वर्ग मी. की दर से अधिक किया गया । अधिक भुगतान की राशि
157.58 रु. $1407 = 20 - 396.13 \times 14.30$ वर्ग मी. को वसूली करना
सुनिश्चित किया जाए ।

अतः सातवें वस्तु जिस की मद सं 14/ई.आई. विप्र मातृक दर
अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.12 र की कुल कार्य मात्रा 5.40 मी.
का भुगतान 310.45 रु. प्रति मी. की दर से किया गया । इस अतिरिक्त
मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की कताब 12.2 के अनुसार किया
गया । जबकि अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य से मिलते हुये कार्य की
अनेक मदें कार्य अनुबन्ध में अनुबन्धित थीं जिनकी प्रतिशतता उपरोक्त
उप पैरा क के अनुसार 120.10% बन्ती थी अतः इस अतिरिक्त मद की

50. पंचकुला से वी.सी.एस. तक बजरी की अतिरिक्त दुलाई के लिए संविदाकार को राशि 26,24,639.80 रुपये का भुगतान करना ।

कार्य अनुबन्ध संख्या 1, वर्ष 1993-94, 6 वर्ष 1992-93 व 7, वर्ष 1992-93 के शर्त नं. 47 जनरल सफेती फिशन एवं क्लीनिंग और कार्य अनुबन्ध संख्या 2, वर्ष 1992-93 की शर्त नं. 48 जनरल सफेती फिशन एवं क्लीनिंग के जो निम्न प्रकार थी ।

Time allowed for carrying out work shall be strictly observed and shall be deemed to be the essence of the contract. The local availability of water electricity and material like sand grit stones and bricks etc. required for construction purpose may properly be assessed and extra lead involved if only in arranging one or more of these materials from out stations may be properly accounted for while quoting the rates. the rate quoted by the contractor will be deemed to have been based on availability of stones/grit from Bhatta Kufer quarries and in case its closure by the government, extra lead from alternative quarry shall be payable.

उपरोक्त शर्त के अनुसार भठठा कुपर की रोटी व पत्थर की खान बन्द होने के फलस्वरूप संविदाकार को अन्य स्रोत से लाई गई बजरी के लिए "Extra Lead" का भुगतान करना था । पंचकुला से वी.सी.एस. तक की कुल दूरी 126 कि.मी. बताई गई थी । इस दूरी में से भठठा कुपर से वी.सी.एस. की दूरी 11 कि.मी. कम करने के बाद शेष दूरी के लिए बजरी की Extra Lead का भुगतान किया गया था । Extra Lead की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लॉज 12(iii) के अनुसार किया गया था । अंश 303 के अन्तर्गत 13.97 तक भिन्न-2 कार्यों के लिए राशि 26,24,389,80 रु. का भुगतान बजरी के अतिरिक्त दुलाई के लिए किया गया । इस राशि का पूर्ण हयोर अंश प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ठ" में दिया गया है ।

अतिरिक्त दुलाई की दरों की रचना करते समय भठठा कुपर में बजरी की दरों व पंचकुला में बजरी की दरों की तुलना नहीं की गई थी । अंश 303 के इस प्रकार का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह पता चल सके की भठठा कुपर में बजरी की दरें पंचकुला में उपलब्ध बजरी की दरों के समान थी । अगर किसी अवस्था में भठठा कुपर में बजरी की दरें, पंचकुला में उपलब्ध बजरी की दरों से अधिक हो व संविदाकारों की दरों का औचित्य भठठा कुपर में बजरी की दरों से किया गया हो तो पंचकुला से लाई गई बजरी की अतिरिक्त दुलाई के भुगतान से संविदाकार को बजरी की दरों के अन्तर का उपरोक्त लाभ हो सकता है जिसके लिए संविदाकार नियमानुसार पात्र नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार का कोई भी अभिलेख अंश 303 में नहीं दिखाया लगातार पृष्ठ .. पर

गया जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि वास्तव में बजरी पंचकुला से ही लाई गई थी ।

उच्च न्यायालय हि० प्र० में दायर रिट पटीशन नं० 51, वर्ष 1993 के निपटान में दिए गए निर्देशानुसार भठठा दुफर के स्टोन ड्वारों को दिनांक 26.1.94 से बन्द कर दिया गया था । अतः इस पूरे मामले की जानकारी विभाग किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाने के पश्चात अंशजो निम्न अभिलेख/सूचना आगामी अंशजो के दौरान उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

१क॥ पंचकुला व भठठा दुफर के स्टोन ड्वारों की बजरी की दरों की अधिसूचना जो सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा जारी हो ।

१ख॥ क्योंकि बजरी की अतिरिक्त दुलाई का भुगतान पंचकुला से की गई थी । अतः आवकारी एवं करायान विभाग हि० प्र० के परवाणु अवरोधक द्वारा जारी फार्म "पी.जी.टी. 21" ।

51. निर्माण मण्डल नं. III के वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलैन्स की मद संख्या 9 द्वारा लेगा शीर्ष स्टॉक सतपैत के अन्तर्गत राशि ₹-६,40,318.00 रुपये को गलत दर्शाना ।

निर्माण मण्डल नं. II के वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलैन्स का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसकी मद संख्या 9१॥ द्वारा लेगा शीर्ष स्टॉक सतपैत के अन्तर्गत अन्तिम बैलैन्स ₹-६,40,318.00 रुपये दर्शाया गया था जोकि मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धान्तों, नियमों एवं परम्पराओं के पूर्णतः विपरीत था क्योंकि स्टॉक सतपैत या तो ड्रेडिट बैलैन्स में होता है या फिर इस लेगा शीर्ष का अन्तिम शेष शून्य के बराबर होता है । लेकिन उपरोक्त ट्रायल बैलैन्स में लेगा शीर्ष स्टॉक सतपैत में अन्तिम शेष ₹-६40318.00 रुपये दर्शाना मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धान्तों, नियमों व परम्पराओं के विरुद्ध है । इस बात की पूर्ण जांच करने पर निम्न कारणों को पाया गया । ₹-६40318.00 रुपये के स्टॉक का तात्पर्य यह है कि इतनी राशि का स्टॉक वास्तव में प्राप्त राशि के स्टॉक से अधिक प्रयुक्त/जारी किया जा चुका था जो कि तथ्यों वास्तविकताओं के प्रतिकूल है ।

१क॥ मैं, सुद स्टील इन्डस्ट्रीज, कन्दरौली से प्राप्त सामान जिसका मूल्य 77378.00 रुपये था को जी.आर.संख्या -114 दिनांक माह 3/97 द्वारा भण्डार में प्राप्त किया गया था इस लिए स्टॉक स्टोर बाते में राशि 77378.00 रुपये से ड्रेडिट करना था क्योंकि इस सामान के तिल का भुगतान 3/97 के बाद किया गया था इस लिए 3/97 के दौरान इस राशि को मैं सुद स्टील इन्डस्ट्री, कन्दरौली के बाते में ड्रेडिट करना बांछित था । उपरोक्त जी.आर.द्वारा प्राप्त सामान की राशि को न तो स्टोर स्टॉक बाते में ड्रेडिट किया गया था न ही मैं सुद स्टील इन्डस्ट्री कन्दरौली के बाते में ड्रेडिट किया गया था ।

१ख॥ समायोजन धारक संख्या 6 वर्ष 1996-97 द्वारा व्यवस्थापित तालातार कुठ पर...

परिसर, कुल्लू को 2287148 से डेबिट किया गया था तथा स्टॉक संतुष्टि
घातों को क्रेडिट किया गया। इस राशि के पूर्ण ब्यौरे का अंश करने
पर पाया गया कि इन्वेंट संचय 154 माह 12/96 द्वारा केवल 95606/-
रुपये के सामान को स्टोर से जारी किया गया था लेकिन इस राशि
₹ 95606.00 रुपये को 2287148.00 रुपये की गणना करते समय
950606.00 रुपये लिखा व लिया गया था जिसके कारण वाता व्याव-
सायिक परिसर कुल्लू को राशि 8,55,000.00 रुपये से अधिक डेबिट
व स्टोर संतुष्टि घातों को अधिक क्रेडिट किया गया था।

अतः उपरोक्त उप पैरा क, व में दर्शाए गए कारणों से स्टॉक
स्टोर घातों में राशि -₹ 640318.00 रुपये का अन्तिम शेष दर्शाया गया
था जो कि वास्तव में 2,92,420.00 रुपये होना था। इस वास्तविक
राशि का ब्योरा निम्न प्रकार से है।

॥ 1॥ वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलेंस की म
संख्या 9॥॥ द्वारा स्टोर संतुष्टि घात
का अन्तिम शेष डेबिट ₹ -₹ 640318.00

॥ 2॥ उप पैरा क के अनुसार स्टोर संतुष्टि
को दिया गया अधिक क्रेडिट/डेबिट
सुधार के बाद। डेबिट ₹ +₹ 855000.00

॥ 3॥ उप पैरा क के अनुसार प्राप्त सामान
की राशि का स्टोर संतुष्टि घातों में
डेबिट न करके के कारण डेबिट ₹ +₹ 77738.00

योग ₹ +₹ 292420.00
डेबिट

इसी प्रकार ट्रायल बैलेंस में निम्न घातों के अन्तिम शेषों में
भी परिवर्तन आना अनिवार्य था जिसका विवरण इस प्रकार से था :-

XX/ व्यवसायिक परिसर कुल्लू का वाता

॥ 1॥ वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलेंस की म
संख्या 14 द्वारा दर्शाया शेष व्यवसायिक
परिसर कुल्लू डेबिट 3039536.00

॥ 2॥ उप पैरा क के अनुसार व्यवसायिक
परिसर कुल्लू के वाता में दिया गया
गत डेबिट को सुधार के बाद -₹ डेबिट 855000.00

व्यवसायिक परिसर वाता में सुधार के बाद
वास्तविक शेष :- 2184536.00

मै. सुद स्टील इन्डस्ट्रीज कन्सल्टी का खाता

उपरोक्त उप पैरा 'क' के अनुसार मै. सुद स्टील इन्डस्ट्रीज का खाता खोला नहीं गया था जो कि क्रेडिट/डेबिट होना था।

अतः इस खाते का बेष = - डेबिट 77738.00

अतः उपरोक्त वही बातों में सुधार करने के बाद आगामी वर्षों के बही खाते में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन आगामी अंश के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए।

52. वाल्वर संख्या 68 माह 6/97 राशि 10,000 रुपये

इस वाल्वर द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी, टेलीफोन प्रबन्धक कार्यालय धर्मशाला को 10,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट सं. 336078 दिनांक 22.6.96 जो कि पंजाब नेशनल बैंक धर्मशाला में देय था का भुगतान अधिकाणी अभियन्ता हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय में एन.टी.सी. टेलीफोन लगाने के लिए वतौर अग्रिम किया गया। हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के पत्र संख्या एच.पी.एन.वी.पी.-ए.वी.डी. सं. 3591-92 दिनांक 25.6.96 द्वारा इस खर्च को वर्ष 1996-97 के कार्यालय व्यय में हेबिट किया जाना था। परन्तु इस खर्च को आवासीय कौलोनी, धर्मशाला के खाते में हेबिट किया गया जो कि अनियमित था। अतः इस अनियमितता का सुधार कार्यालय व्यय 1996-97 के खाते को हेबिट करके व आवासीय कौलोनी धर्मशाला के खाते को क्रेडिट करके किया जाए। अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए।

53. ॥ वाल्वर संख्या 80 माह 6/96 राशि 69410.00 रुपये

उपरोक्त वाल्वर द्वारा, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, मण्डल धर्मशाला के अधिकाणी अभियन्ता को उनके कार्यालय पत्र संख्या 231845/आर.वी./वी./96-2725-26 दिनांक 17.6.96 द्वारा 11 के0वी0 एच.टी. लाईन को जो कि गांव मोहली धर्मशाला में, एच.पी.एन.वी.पी.0 शिमला-9 द्वारा निर्माणीन फ्लेटों/फ्लाटों से गुजरती थीको बढ़ाने हेतु 69410 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया। नियमानुसार अग्रिम राशि को खाता Amount Recoverable from XEN HPSEB Bhamasala में हेबिट होना था। लेकिन इस राशि को खाता "आवासीय कौलोनी मोहली धर्मशाला" को हेबिट किया गया जो पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः इस राशि को खाता Amount Recoverable from XEN HPSEB धर्मशाला को हेबिट करके व खाता आवासीय कौलोनी मोहली धर्मशाला को क्रेडिट करके अनियमितता का सुधार किया जाना सुनिश्चित करें।

अनियमित का क्योंकि राशि को अप्रयोजित प्रमाण

53/21 वाल्वर संख्या 12 दिनांक 5.6.96 और वाल्वर संख्या 50 दिनांक 18.6.1996 लगातार 5. पर.

निर्माण कार्य का निर्माण :- वी.सी.एस्.से नीचे फेज-1 में आवासीय परिसर का निर्माण उप शीर्ष:- प्लाट नं. 95 से 98 तक साईट सिवैल्समेंट, प्लाट का समान्तर करना एवं रिटेनिंग दीवार लगाना इत्यादि ।

अनुबन्ध संख्या :-

8 वर्ष 1996-97

उपरोक्त कार्य के पहले और दूसरे चलत विपत्र में साईट से प्रयोग करने योग्य पत्थर निम्नलिखित विवरणानुसार निकाले गए बताए गए हैं ।

सामग्री का विवरण	मात्रा	राशि/रूपये
1. साधारण खनिज पत्थर	10.20 घन मी.	1906 2687
2. हिरेस्ट पत्थर	2.28 घनमी.	781
3. साधारण खनिज पत्थर	2.70 घन मी.	504

उक्त भण्डार सामग्री का न तो सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाया गया और न ही सम्बन्धित कार्य के एम.ए.एस्.में लिया गया अपितु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर माप पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 94 और 100 में उक्त भण्डार सामग्री का सत्यापन करके ठेकेदार से पहले और दूसरे चलत विपत्रों में क्रमशः 2687 रूपये और 504 रूपये की वसूली कर ली गई । इन अनियमितताओं के कारण भण्डार सामग्री की सही मात्रा और राशि का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया जा सका । अतः भण्डार सामग्री की उक्त मात्रा का सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाकर अनुपालना से आगामी अंश को अवगत करवाया जाए ।

54.

वोचर संख्या 7 दिनांक 5.6.1996

निर्माण कार्य का नाम :- वी.सी.से नीचे फेज-2 में आवासीय परिसर का निर्माण उप शीर्ष:- आर.ही. से 0/190 तक पांच मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण, मेन सड़क आर.ही. 0/569 से वाईफरेशन एवं आर.सी.सी. दीवारों का निर्माण ।

अनुबन्ध संख्या :-

6 वर्ष 1991-92

संविदाकार का नाम :- श्री अजय सुंद

उक्त कार्य के तीसरे चलत बिल में माप पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 66 में रिकार्ड प्रविष्टियां दर्ज करते समय 78.86 मीटर, 16 एम. एम. स्टील के स्थान पर 78.86 मीटर स्टील तो ली गई, इस प्रकार ठेकेदार को $2 \times 1.58 = 3.16$ कि.ग्रा. स्टील का 9 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 28.44 रूपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके आगामी अंश में सत्यापित करवाई जाए । लगातार पृष्ठ पर...

॥ ३ ॥ उक्त कार्य के प्रथम चलत विपत्र में कार्य के निष्पादन हेतु माप पुस्तिका संख्या 25। पृष्ठ 16 दिनांक 10.9.1993 में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार 268 थन मीटर, 20 एम.एम. की रोड़ी लाने हेतु ठेकेदार को 44220 रुपये सुरक्षित अग्रिम धन का भुगतान किया गया। इसके उपरान्त दूसरे चलत विपत्र में मद संख्या 5॥क॥ व ॥5॥व॥ के निष्पादन हेतु उक्त मात्रा में से 159 थन मीटर रोड़ी प्रयोग में लाई गई, जिसकी अनुपातिक वसूली मु0 26235 रुपये दूसरे चलत में दिनांक 3.11.93 को की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सम्पूर्ण सुरक्षित अग्रिम धन मु0 44220/- रुपये का वसूली ठेकेदार से तीसरे चलत विपत्र में माप पुस्तिका संख्या 25। पृष्ठ 36 में दिनांक 5.6.1996 को की गई। अतः उचित समय पर सुरक्षित अग्रिम धन की वसूली न करके ठेकेदार को दिनांक 3.11.93 से 5.6.1996 तक लगभग 2½ वर्ष तक मु0 26235 रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस हेतु तोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त ठेकेदार से उचित अर्वाधिक व्याज की वसूली किए जाने पर भी विचार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

॥ ग ॥ इस कार्य के तीसरे चलत बिल में माप पुस्तिका 25। पृष्ठ 34 में 11608 रुपये के स्थान पर केवल 10,000 रुपये प्रतिभूति की कटौती की गई, परिणामस्वरूप 1608 रुपये प्रतिभूति की कम कटौती की गई जिसकी वसूली करके आगामी अंश में सत्यापित करवाई जाए।

॥ घ ॥ इस कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार को सी.ई.ओ. एवं सी.ई. के पत्र संख्या एम.डी.ए.-सत.वी-॥जी॥ टेंडर/9/॥68॥-10457 दिनांक 13.10.1993 द्वारा दिनांक 31.12.1993 तक समय वदोतरी दी गई, परन्तु यह कार्य उसके पश्चात भी चलता रहा और इस कार्य का तीसरा चलत बिल दिनांक 5.6.1996 को पारित किया गया, जिस हेतु सभ्य अधिकारी से समय वदोतरी लेनी अनिवार्य है, जिसे प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंश में अवगत करवाया जाए।

॥ ङ. ॥ इस कार्य के आंखन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदार द्वारा मद संख्या 6॥क॥ तथा 6॥ख॥, आर.सी.सी. रिटैनिंग दीवार और फौण्डेशन के साथ-2 मद संख्या 8 में पिछली तरफ 60 थन मीटर वोल्डर पत्थर की फीलिंग तथा बाकी की फीलिंग कंटिंग और जुदाई से निकले हुए गिट्टी मैट्रियल से करना अनिवार्य था अन्यथा ठेकेदार को मद संख्या 6॥क॥ तथा 6॥ख॥ का भुगतान 7% कटौती करके किया जाना अनिवार्य था। परन्तु तीसरे चलत तक ठेकेदार द्वारा निष्पादित की गई मात्राओं के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि मद संख्या 6॥क॥ तथा 6॥ख॥ के निष्पादन में अत्यधिक वदोतरी कर दी गई और मद संख्या 8 का निष्पादन निर्धारित मात्रा में भी कम था, फिर भी ठेकेदार को अनुबन्ध की शर्तानुसार 7% का अपेक्षित कटौती नहीं की गई। वास्तव में मद संख्या 8 का निष्पादन भी उसी अनुपात में बनना चाहिए था जिस अनुपात में मद संख्या 6॥क॥ और 6॥ख॥ के निष्पादन लगातार पृष्ठ पर....

में वदोतरी हुई है । तीसरे विपत्र तक निष्पादित की गई इन मात्राओं का विवरण निम्न प्रकार से है ।

मद संख्या	मद का नाम	ही.स.आईटी में रखी गई मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा	दर राशि अन्तर औचित्य प्रति-शत की दर
6॥क॥	आर.सी.सी. रिटेनिंग दीवार	106.08 धन.मी.	372.67 धन.मी.	1200रु. 447205 रु. 251.30 प्रति धन.मी.
6॥ख॥	आर.सी.सी. फोण्डेशन	213.61 ध.मी.	432.88 ध.मी.	1200रु. 519456 रु. 102.64 प्रति ध.मी.
8	वाउलहर पत्थर की फीलिंग	355.65 ध.मी.	296.49 ध.मी.	70प्रति 20754रु. 17.64 प्रतिशत 211.30 प्रति ध.मी.

उक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि मद संख्या 6॥क॥ तथा 6॥ख॥ की दरें औचित्य की दरों से अधिक होने के कारण इनका निष्पादन अत्याधिक मात्रा में किया गया और मद संख्या 8 की दर अत्याधिक कम होने के कारण इसका निष्पादन निर्धारित मात्रा से भी कम किया गया है । इन मात्राओं में इतने अधिक अन्तर को पूर्ण औचित्य सहित स्पष्ट किया जाए और ठेकेदार से अपेक्षित 7% कटौती मु0 67666 रुपये न करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-2 ठेकेदार को जिस गए अनुचित लाभ की वसूली करके अनुपालना से शीघ्रता से अफेज को अवगत करवाया जाए ।

॥ च॥ उक्त कार्य का ऑवटन ठेकेदार अणय तूद को पत्र संख्या एम.जी. ए.॥डी.-II॥ -आक॥-7/91-2113-20 दिनांक 19.6.1991 द्वारा कुल लागत मु0 750340रुपये जो कि सी.पी.एडल्यू.डी. मानक दर अनुसूची 1987 पर आधारित अनुमानित लागत से 45.794%- अधिक है , के लिए किया गया । इससे पूर्व यह कार्य मैसर्स एम.जी.एसोसियेटेड नई दिल्ली को पत्र संख्या एम.जी.ए.॥डी.-II॥ आक॥-7/90-1907-13 दिनांक 27.7.90 द्वारा कुल लागत 6,68,449 रुपये जोकि सी.पी.एडल्यू.डी. मानक दर अनुसूची 1987 पर आधारित अनुमानित लागत से 29.92% अधिक था, पर ऑवटित किया गया था । अफेज को चर्चा के दौरान बताया गया कि मैसर्स एम.जी.एसोसियेटेड नई दिल्ली को प्राधिकरण द्वारा समय पर साईट उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसके कारण उनके द्वारा पूर्व में के यह कार्य नहीं किया जा सका परन्तु अफेज द्वारा बार-2 आग्रह करने पर भी प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को साईट उपलब्ध न किए जाने के कारणों से अफेज को अवगत नहीं करवाया गया । इसके उपरान्त माननीय लगातार स्पष्ट पर...