

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मंडल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के भेताओं का
अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/24 से 3/25 तक

भाग एक

1. गत अधिकार प्रतिवेदन :-

गत अधिकार प्रतिवेदनों में सम्मिलित निपटारे गए तथा
अनिर्णीत पड़े परों का विवरण निम्न दिया जाता है , अनिर्णीत , पड़े परों
के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यान्वयन करके अनुपालना से इस विभाग को
अवगत करवाया जाए ।

क. अवधि 4/84 से 3/85 तक का अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4.1.1. अनिर्णीत ।

ख. अवधि 4/86 से 3/87 तक का अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5.1.1. अनिर्णीत ।

2. पैरा 9.5.1. निर्णीत ।

ग. अवधि 4/87 से 3/88 तक का अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5.1.1. अनिर्णीत ।

2. पैरा 5.1.2. अनिर्णीत ।

3. पैरा 6.1.1. अनिर्णीत ।

घ. अवधि 4/88 से 3/89 तक का अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1. पैरा 6.1.1. निर्णीत ।

2. पैरा 7.1.2. निर्णीत ।

ङ. अवधि 4/89 से 3/90 तक का अधिकार एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1. पैरा 3. निर्णीत ।

2. पैरा 4.1.1. निर्णीत ।

3. पैरा 4.1.2. अनिर्णीत ।

4. पैरा 4.3.1. निर्णीत ।

5. पैरा 4.7.1. अनिर्णीत ।

6. पैरा 4.8.1. निर्णीत ।

7. पैरा 4.13.14.18.20. निर्णीत ।

8. पैरा 4.2.1. निर्णीत ।

9. पैरा 4.2.2. अनिर्णीत ।

10. पैरा 4.23. निर्णीत ।

11. पैरा 5.1,2,5,7 तथा 8. अनिर्णीत ।

12. पैरा 5.3,4, तथा 6. निर्णीत ।

13. पैरा 5.10,11,12. अनिर्णीत ।

14. पैरा 6.1,2 तथा 4 से 11. निर्णीत ।

15 पैरा 6 3	अ निर्णीत ।
16 पैरा 7 1 1	अ निर्णीत ।
17 पैरा 7 2 सी से एफ तक	अ निर्णीत ।
18 पैरा 7 3 2	अ निर्णीत ।
19 पैरा 7 3 की तथा सी	अ निर्णीत ।
20 पैरा 7 5, 7, 11	निर्णीत ।
21 पैरा 8 3, 4, 5, 7 से 10, 12, 14, 15, 16	निर्णीत ।
22 पैरा 8 6 और 17	अ निर्णीत ।

च

अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंतिम एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1 पैरा 3	निर्णीत ।
2 पैरा 4 1 1	निर्णीत ।
3 पैरा 4 2	निर्णीत ।
4 पैरा 4 3 ख, ग	निर्णीत ।
5 पैरा 4 4	निर्णीत ।
6 पैरा 4 5 क	निर्णीत ।
7 पैरा 4 9 क	निर्णीत ।
8 पैरा 4 10 ग	अ निर्णीत ।
9 पैरा 4 12	अ निर्णीत ।
10 पैरा 4 16	निर्णीत ।
11 पैरा 4 20 क	निर्णीत ।
12 पैरा 4 22	निर्णीत ।
13 पैरा 4 24 ग	निर्णीत ।
14 पैरा 5 5	निर्णीत ।
15 पैरा 6 1	निर्णीत ।
16 पैरा 6 5	अ निर्णीत ।
17 पैरा 7 3 ख	निर्णीत ।
18 पैरा 7 6	निर्णीत ।
19 पैरा 7 13 क	निर्णीत ।
20 पैरा 7 16	निर्णीत ।
21 पैरा 7 22	निर्णीत ।
22 पैरा 8	रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है ।
23 पैरा 9 2	अ निर्णीत ।
24 पैरा 9 6	अ निर्णीत ।
25 पैरा 9 8	अ निर्णीत ।

छ

अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंतिम एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1 पैरा 5 ग-3	निर्णीत ।
2 पैरा 5 ड 1	अ निर्णीत ।
3 पैरा 5 ड 2 3	निर्णीत ।
4 पैरा 5 1 से 3 तक	निर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 3 पर.....

लगातार पृष्ठ 5 पर.....

5 पैरा 5 ण, त	निर्णीत ।
6 पैरा 5 ण-1	निर्णीत ।
7 पैरा 5 ण-2	निर्णीत ।
8 पैरा 5 ण	अनिर्णीत ।
9 पैरा 7 क	अनिर्णीत ।
10 पैरा 7 ग	निर्णीत ।
11 पैरा 9 ख	निर्णीत ।
12 पैरा 10 ग	अनिर्णीत ।
13 पैरा 10 घ	निर्णीत ।
14 पैरा 11 ड	निर्णीत ।
15 पैरा 11 च	अनिर्णीत ।
16 पैरा 12 घ	अनिर्णीत ।
17 पैरा 12 ड	निर्णीत ।

ज

अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकिषण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1 पैरा 3	निर्णीत ।
2 पैरा 4	अनिर्णीत ।
3 पैरा 5	अनिर्णीत ।
4 पैरा 6	अनिर्णीत ।
5 पैरा 7	निर्णीत ।
6 पैरा 8	निर्णीत ।
7 पैरा 9	निर्णीत ।
8 पैरा 10	अनिर्णीत ।
9 पैरा 11	अनिर्णीत ।
10 पैरा 12	निर्णीत ।
11 पैरा 13	निर्णीत ।
12 पैरा 14	निर्णीत ।
13 पैरा 15	निर्णीत ।
14 पैरा 16	निर्णीत ।
15 पैरा 17	अनिर्णीत ।

झ

अवधि 4/93 से 3/94 तक का अंकिषण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1 पैरा 3	निर्णीत ।
2 पैरा 4	निर्णीत ।
3 पैरा 5	निर्णीत ।
4 पैरा 6 क, ख, घ, ड, व च	निर्णीत ।
5 पैरा 6 ग	अनिर्णीत ।
6 पैरा 7	निर्णीत ।
7 पैरा 8	अनिर्णीत ।
8 पैरा 9	अनिर्णीत ।
9 पैरा 10	निर्णीत ।
10 पैरा 11	निर्णीत ।
12 पैरा 12	निर्णीत ।

समाप्त पृष्ठ 11 पर.....

—

क

कर्मचारी वर्ग को अग्रिम =

हि० प्र० आवास बोर्ड पर्यवेक्षण मंडल

के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सू०

1958 संवत् की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया

= 4 =:

12 पैरा 13 क	निर्णीत ।
13 पैरा 13 ख	अनिर्णीत ।
14 पैरा 14	निर्णीत ।
15 पैरा 15	निर्णीत ।
16 पैरा 16	अनिर्णीत ।
17 पैरा 17	निर्णीत ।
18 पैरा 18	निर्णीत ।
19 पैरा 19 1	आंशिक रूप से निपटाया गया ।
20 पैरा 19 2	निर्णीत ।
21 पैरा 20	निर्णीत ।
22 पैरा 21	अनिर्णीत ।
23 पैरा 22	अनिर्णीत ।
24 पैरा 23	निर्णीत ।
25 पैरा 24 क, ख	निर्णीत ।
26 पैरा 24 ग	अनिर्णीत ।
27 पैरा 25 क	अनिर्णीत ।
28 पैरा 25 ख, ग	निर्णीत ।
29 पैरा 25 घ	अनिर्णीत ।
30 पैरा 26, 27 तथा 28	निर्णीत ।
31 पैरा 29	अनिर्णीत ।
32 पैरा 30	अनिर्णीत ।
33 = वैक	

भाग दो

2.

वर्तमान लेखा परीक्षा:-

वर्तमान लेखा परीक्षा 4/94 से 3/95 तक की अवधि का जिस के परिणाम आगामी पैरों में दिए गये हैं, सर्वश्री डी० आर० चौहान अध्यक्ष, अग्रिम परीक्षकों, डी० एस० चौधरी, एस० एस० कश्यप सभ्य अनुभाग अधिकारीयों द्वारा 3-4-96 से 1-6-96 तक धर्मशाला में किया गया। मास 6/94 से 3/95 के लेखों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वि वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गये।

3.

लेखा परीक्षा शुल्क:-

निर्माण मण्डल विमला के वर्ष 1994-95 के लेखाओं के लेखा परीक्षा शुल्क राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु दि० ५० आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा।

4.

अग्रिम:-

क

कर्मचारी तर्ज को अग्रिम :-

दि० ५० आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मु० 6959 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया

में पड़ी थी जिसका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। अग्रिम राशिओं को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा अब इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाएं।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इस मॉडल से स्थानान्तरित हो चुके हैं। परन्तु उन्होंने अग्रिम राशिओं का सम्मोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

ख४

विविध अग्रिम :-

हि० प्र० आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/पत्रों से तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31-3-95 को मु० 10,34,184 रुपये की राशि सम्मोजनार्थ शेष पड़ी थी जिस का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूली/सम्मोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशिओं का चकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य से रक्ता आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिम राशिओं को वसूलने/सम्मोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गये। अतः यह प्रकरण अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

5.

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापर-वाही के कारण मु० 36,465/रुपये मूल्य की स्टील का दुर्विनिर्माण।

वर्ष 1994-95 में अनुबन्ध संख्या 9 द्वारा श्री तंजय पंजरोली ठेकेदार धर्मशाला में जो टाईप-II के 6 मकानों के निर्माण कार्य का ठेका मु० ₹, 36,642.00 रुपये में दिया गया। ठेकेदार ने इन मकानों के निर्माण कार्य को 6.4.1994 को आरम्भ किया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को इस निर्माण कार्य के लिए आवास बोर्ड मण्डल के भण्डार से केवल सिमेंट व लोहे की चादरें उपलब्ध/निर्गम की जानी थी तथा भण्डार से दिये जाने वाले सिमेंट एवं लोहे की चादरों की मु० 124 रुपये प्रति टोरी व 27000/रुपये प्रति मि० ट० की दर से वसूली की जानी थी। इन दो मदों के अतिरिक्त रिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भवन सामग्री आवास बोर्ड मण्डल द्वारा इस निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार स्टील का कार्य लेबर रेट पर किया जाना था तथा इस मद का लेबर रेट मु० 1.75 रुपये प्रति किलो ग्राम तय हुआ था। अतः ठेकेदारी को भण्डार से किसी भी प्रकार का स्टील निर्गम नहीं किया जाना था तथा इस कार्य के सि निर्माण के लिये समय-समय पर स्टील की खपत का पूरा हिसाब रिक्ता किताब विभागीय तौर पर ही रखा जाना था। क्योंकि इस मद के कार्य के लिये ठेकेदार को केवल कुल स्टील की खपत के आधार पर लेबर रेट की दर से भुगतान किया जाना था।

लगभग 6 पर...

1784 97

89.24 124 89

कि. गा. -

713 11

35.65

6/94

विस्तृत विवरण

प्रतिष्ठित वेस्टेज

582 50-59

भण्डार खातों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत अवहेलना करते हुए दिनांक 28.6.94 को इन्डेंट संख्या 8296 द्वारा संजय पंजरोली ठेकेदार को मु० 161, 158.00 रुपये मूल्य की 11.950 मि० ट० स्टील आवास बोर्ड मण्डल के भण्डार से उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्गम/जारी की गई। ठेकेदार को स्टील जारी करते देते समय न तो स्टील की सुरक्षा के उपायों के बारे में अपक्षित पत्र उठाये गये थे तथा न ही स्टील जारी करने के लिये तक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त की गई।

ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन की धीमी गति तथा अन्य कारणों के कारण इस कार्य को आवास बोर्ड मण्डल द्वारा पत्र संख्या एच० वी०/ए० वी०/ममों/94/4614-16 दिनांक 24.12.1994 को रिसाईन्ड कर दिया गया। कार्य रिसाईन्ड की तिथि तक माप पुस्तिका संख्या 708 पृष्ठ - 32 व 40, माप पुस्तिका सं० 714 पृष्ठ 13 में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कुल 4402 किलोग्राम स्टील निर्माण कार्य के लिए प्रयोग की गई थी तथा ठेकेदार को केवल 4402 किलोग्राम स्टील की मात्रा के लिये मु० 1.75 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से इस भद् के लिये भुगतान किया गया। स्टील की कुल खपत 4402 किलोग्राम पर 5% अपव्यय *Wastage* दिखाई गई है। इस प्रकार माप पुस्तिका सं० 714 के पृष्ठ 16 से 18 पर दर्ज विवरण के अनुसार कुल 4622 किलोग्राम $4402 + 220 = 4622$ स्टील की खपत दिखाई गई है। कार्य रिसाईन्ड करने के उपरान्त कार्य स्थल से केवल 5970 किलो ग्राम स्टील प्राप्त की गई है जिसे इस कार्य के एम० ए० एस० पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर दर्ज किया गया है। शेष 1358 किलोग्राम $11950 - 4622 + 5970$ स्टील के बारे में रिकार्ड में स्थिति *क्लीकही* भी स्पष्ट नहीं की गई है। अतः 1358 किलोग्राम स्टील का खपत/प्रयोग से सम्बन्धित विवरण एवम् भण्डारण अभिलेख न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त स्टील की मात्रा का ठेकेदार या सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दुर्विनिर्वाह कर लिया गया है। क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के नाम स्टील विल्कुल भी जारी/निर्गम नहीं की जानी थी तथा क्योंकि इस गद् का लेजर रेट तब हुआ था अतः समय-2 पर निर्माण कार्य हेतु आवश्यक स्टील की मात्रा बोर्ड के भण्डार से तभी जारी की जानी थी जब वास्तविक तौर पर स्टील की कार्य पर आवश्यकता पड़नी थी। अतः सहायक अभियन्ता एवम् कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर के स्टील को ठेकेदार के नाम जारी करने के *मलखरूप* जो 1358 किलोग्राम स्टील की हानि हुई है उस की दोषी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों से पैनल रेड, जो मु० 2685200 प्रति मि० टन बनता है की दर से मु० 36465.00 रुपये की वसली की जाए तथा इस के अतिरिक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने के लिये उचित कार्यवाही

की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवांछनीय घटनाओं की पुनःवृत्ति न हो सके । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माप पुस्तिका संख्या 714 के पृष्ठ 16 से 18 पर दर्ज अन्तिम धिल की राशि स्टील की वसूली को छोड़ कर पहले ही घाटे में है तथा इतनी बड़ी राशि की ठेकेदार से वसूली करना सम्भव नहीं हो गा ।

68

47,786.00 रुपये की 30.83 बिंदल स्टील/सरिये की अनुचित खपत की वसूली करने वारे ।

पालमपुर उपमण्डल में विभिन्न भूखण्डों 21 नम्बर कैटीगरी -II, तथा 25 नम्बर कैटीगरी-II, 32 नम्बर कैटीगरी -III, तथा 18 नम्बर कैटीगरी -I के निर्माण कार्य का ठेका विभिन्न ठेकेदारों को दिया गया । इन भूखण्डों में प्रयोग होने वाली स्टील/सरिये की मद्द का कार्य लेबर रेट पर दिया गया जिस के फलस्वरूप ठेकेदारों को विभाग द्वारा न तो कोई स्टील दी गई तथा न ही इन ठेकेदारों से स्टील दी गई तथा ही इन ठेकेदारों से स्टील की कोई वसूली की गई / स्टील/सरिये का लेबर रेट होने के कारण स्टील के नियन्त्रण एक्स खपत का पूरा हिसाब किताब विभाग द्वारा अपने स्तर पर रखा गया ।

वर्तमान समय में आवास बोर्ड मण्डल में प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार सरिये की खपत निकालने के लिये सर्वप्रथम कार्य पर प्रयोग की गई स्टील को वास्तविक प्रयोग के अनुसार रनिंग मीटरों में मापा जाता है तथा तत्पश्चात् मोटाई के आधार पर अलग-अलग कन्वर्शन फैक्टर लगा कर रनिंग मीटरों में मापे गये सरिये को किलोग्रामों में बदला जाता है तथा इस विधि/रंग से निकाली गई स्टील की मात्रा की अन्तिम खपत के लिये गणना की जाती है ।

पालमपुर विन्दरावन में निर्माणधीन उक्त भूखण्डों में स्टील की खपत की जांच के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यों में उक्त विधि/तरीके से निकाली गई कुल वास्तविक खपत में 5 प्रतिशत स्टील की मात्रा वेस्टेज *wastage* के रूप में अलग से जोड़ी गई है तथा भंडार *समोर एस0* के खातों से स्टील/सरिये की अन्तिम खपत अलग से जोड़ी गई 5 प्रतिशत वेस्टेज *wastage* की मात्रा को जोड़ कर की गई है । अर्थात् सरिये की अलग-2 मोटाई के आधार पर जो कुल खपत रनिंग मीटरों में मापी गई थी की मात्रा को अलग-2 कन्वर्शन फैक्टर लगा कर जो सरिये की वास्तविक खपत थी उस में अलग से कुल मात्रा का 5 प्रतिशत वेस्टेज *wastage* के रूप में जोड़ कर स्टील/सरिये की अन्तिम खपत दर्शाई गई है । इस प्रकार स्टील/सरिये की 100 किलोग्राम वास्तविक खपत के लिये 105 किलोग्राम स्टील भंडार खातों से निकाली गई है ।

स्टील/सरिये के ऐन्नालीसज में भी 100 किलोग्राम स्टील/सरिये की खपत के लिये 5 प्रतिशत की दर से 5 किलोग्राम वेस्टेज *wastage* के लिये प्रावधान है । सरिये बयों की नान पैरिशरेवल *non-perishable* मद्द है अतः स्टील के

1784 97

वास्तविक प्रयोग के समय 5 प्रतिशत वेस्टेज के बराबर जो सरिये के टुकड़े स्क्रैप के रूप में वच जाते हैं, को भण्डार खातों में दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि अन्यथा वास्तविक रूप में रनिंग मीटरों के मापी गई तथा कन्वर्शन फैक्टर लगा कर निकाली गई मात्रा ही वास्तविक खपत बनती है तथा अगर इस मात्रा में अलग से 5 प्रतिशत वेस्टेज जोड़ी जाती है तो 5 प्रतिशत वेस्टेज के बराबर सरिया निश्चित रूप से भण्डार खातों में स्क्रैप के रूप में लेना अनिवार्य है।

मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपनाये गये वर्तमान ढंग से 5 प्रतिशत सरिये की मात्रा का न तो कार्यों पर प्रयोग हो रहा है और न ही स्क्रैप के रूप में इस का हिसाब किताब रखा जा रहा है। अर्थात् खरीदे गये कुल सरिये की मात्रा तो वेस्ट *Waste* दर्शाई जा रही है परन्तु इस वेस्ट *Waste* स्टील का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। इन भण्डारों में सैकड़ों मीट्रिक टन सरिया प्रयोग किया जा चुका है तथा नियमनुसार 5% वेस्टेज के बराबर उनों के हिसाब से सरिया स्क्रैप के रूप में भण्डार खातों में दर्ज होना चाहिये था। परन्तु जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि न तो वेस्टेज स्टील की मात्रा भण्डार में ली गई है तथा न ही इस का कोई खाता खोला गया है अतः वेस्टेज दिखा कर वास्तविक खपत से 5 प्रतिशत अधिक खपत दिखाना एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि इस गल्त तरीके/ढंग से सरिये की कुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य कार्यों जैसे कि सिद्धबाड़ी *सिद्धबाड़ी* में शिफ्ट बोर्ड के लिए बनाये जा रहे भण्डारों के निर्माण जिन में भी स्टील का *वेस्ट* रेट था तथा अन्य समस्त कार्यों में जहां पर सरिये का *थ्रू* *Throu* रेट था वहां पर सरिये की खपत में 5% वेस्टेज का *वेस्ट* नहीं किया गया है। तथा इन कार्यों में वास्तविक खपत माप के आधार पर की गई है। अतः एक ही मण्डल में सरिये की खपत के लिये दो अलग-2 तरीके अपनाने वाले भी स्थिति स्पष्ट की जाये।

जांच परीक्षण के दौरान पायेगये ऐसे मामले जहां पर 5 प्रतिशत वेस्टेज दिखाकर अधिक खपत की गई है का विवरण निम्न प्रकार से है।

खपत का विवरण	सरिये का विवरण			वेस्ट की मात्रा टिप्पणी
	8 एम एम	10 एम एम	12 एम एम	
1. 21 नम्बर कैबीगरी - 11 भागों का निर्माण किलागुम	5.6	6.2	7.2	8.2

माप पुस्तिका माप सं व पृष्ठ सं 0

682 50-59 6/94	1 वास्तविक खपत	713.11	---	1784.97	---
25 प्रतिशत वेस्टेज	35.65	---	---	89.24	124.89
कि. गा. -					

माप पद्धति का संख्या व माह / वर्ष	खसत का विवरण	सुरिये का विवरण		12 एम् एम फेस्टेज की टिप्पणी	
		8 एम् एम	10 एम् एम	8	9
2	3	4	5	6	7
731/94 पृष्ठ 35	3/95	3 कुल खसत जो की गई। 748.00 कि. गा		8874.00	-
	1 वास्तविक खसत	613.52	---	1596.64	-
	2 फेस्टेज 5X	36.67	---	79.83	116.50
	3 की गई खसत	650.00	---	1680	-
	22 अर 25 नम्बर कैटीगरी - II भवनों का निर्माण				
695 पृष्ठ-25	6/94	1 वास्तविक खसत	-	0.022	-
	2 फेस्टेज 5X	-	-	0.001	1.00
	3 की गई खसत	-	-	0.023	-
	23 18 नम्बर कैटीगरी - I भवनों का निर्माण				
65 पृष्ठ-43-44	एम् ए. हस्त. पृष्ठ-52	1 वास्तविक खसत	974.94	2767.16	-
	2 फेस्टेज 5X	48.74	-	138.35	187.09
	3 की गई खसत	1025.00	-	2906.00	-
65 पृष्ठ 67-68	-	1 वास्तविक खसत	524.77	1420.06	-
	2 फेस्टेज 5X	26.23	-	71.00	97.00
	3 की गई खसत	551.00	-	1491.00	-
65 पृष्ठ 91-92	-	1 वास्तविक खसत	327.94	879.70	-
	2 फेस्टेज 5X	16.39	- 425.88	4388	60.37
	3 की गई खसत	344.00	-	924.00	-
694 पृष्ठ 94-95 व 702 पृष्ठ -3	-	1 वास्तविक खसत	1084.83	2484.34	2315.27
	2 फेस्टेज 5X	54.34	124.21	115.66	294.21
	3 की गई खसत	1139.00	2609.00	2429.00	-
703 पृष्ठ-9	-	1 वास्तविक खसत	650.89	2477.04	3337.04
	2 फेस्टेज 5X	32.54	123.85	66.85	22324
	3 की गई खसत	683.00	2600.00	1403.00	-
				लगभग 10 पर.....	

एम् एम् सुरिये में फेस्टेज 5X से भी अधिक है

			10			
2.	702 पृ 14-22	3 सम.स.सत. पृ-52	4 1 वास्तविक खपत	5. 154. 27	6. 3779. 78	7. 293. 29
			2 वेस्टेज 5%	7. 71	188. 98	14. 66
			3 की गई खपत	162. 00	396. 00	307. 00
10.	702 पृ-35	4 सम.स.सत. पृ-52	1 वास्तविक खपत	1829. 70	1244. 99	254. 02
			2 वेस्टेज 5%	91. 48	62. 24	12. 70
			3 की गई खपत	1921. 00	1307. 00	267. 00
11.	650 पृ-53	-	1 वास्तविक खपत	541. 27	-	1097. 85
			2 वेस्टेज 5%	27. 06	-	54. 89
			3 की गई खपत	568. 00	-	1153. 00
12.	702 पृ-51	सम.स.सत.-53	1 वास्तविक खपत	2086. 42	-	186. 36
			2 वेस्टेज 5%	84. 39	-	84. 39
			3 की गई खपत	1876. 00	-	1996
13.	650 पृ-75	सम.स.सत.-53	1 वास्तविक खपत	2053. 42	-	730. 16
			2 वेस्टेज 5%	102. 65	-	36. 50
			3 की गई खपत	2156. 00	-	767. 00
14.	650 पृ-79	-	1 वास्तविक खपत	1811. 80	-	1668. 83
			2 वेस्टेज 5%	90. 60	-	8. 34
			3 की गई खपत	1902. 00	-	175. 00
			32 नम्बर कैटीगरी - गंगा धमनों का निर्माण			
15.	681 पृ-44	सम.स.सत.-62	1 वास्तविक खपत	534. 11	-	1547. 88
			2 वेस्टेज 5%	20. 70	-	77. 39
			3 की गई खपत	561. 00	-	1625. 00
16.	681 पृ-74	-	1 वास्तविक खपत	841. 11	-	2186. 26
			2 वेस्टेज 5%	42. 05	-	109. 31
			3 की गई खपत	883. 00	-	2. 296
17.	703 पृ-3	-	1 वास्तविक खपत	808. 56	-	1728. 23
			2 वेस्टेज 5%	40. 42	-	86. 41
			3 की गई खपत	849. 00	-	1815. 00

121-
:= 11 :=

18	703-20	--	1 वास्तविक खपत	2550.72	806.29	85.74	
			2 वेस्टेज 5%	127.53	40.31	12.28	180.12
			3 की गई खपत	2670.00	847.00	98.00	
19	703-41	एम.ए.एस.-62	1 वास्तविक खपत	2173.31	-	1512.23	
			2 वेस्टेज 5%	108.66	-	75.61	184.27
			3 की गई खपत	2282.00	-	1588.00	
20	704-40	--	1 वास्तविक खपत	2310.19	-	1610.13	
			2 वेस्टेज 5%	115.52	-	80.50	196.02
			3 की गई खपत	2426	-	1690.00	
21	704-55	--	1 वास्तविक खपत	502.90	-	15.40	
			2 वेस्टेज 5%	25.14	-	0.77	25.21
			3 की गई खपत	528.00	-	16.00	

धर्मशाला में टाईप-II भूकानों का निर्माण

22	714-13	--	1 वेस्टेज	36.07	30.65	46.69	35.82	220.00
				20 एम.एम.	25 एम.एम.			
				52.22	18.67			
							कुल जोड़	3083.00

जगातार पृष्ठ 12 पर.....

इस प्रकार 30.83 फिटल सरिये को वेस्टेज दिया कर भंडार खातों में इस के बराबर स्क्रैप को दर्ज नहीं किया गया है। अतः 30.83 फिटल सरिये की कीमत जो वर्तमान समय में लगभग 1550 रुपये प्रति फिटल की दर से रु० 47,786.00 रुपये की दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से तुरन्त वसूली की जाये। भविष्य में वेस्टेज के बराबर स्क्रैप की मात्रा को भंडार खातों में दर्ज करने के लिये भी प्रभावी पत्र उठाये जायें तथा अनुपालन की अगले अंतिम के दौरान जांच करवाई जाये।

7

वर्ष 1991 में किये गये अग्रिम भुगतान के तत्पश्चात् 180 वोररी सिमेंट ११ मि० टन० की आपूर्ति प्राप्त न करना।

वर्ष 1991 में आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाय कारपोरेशन शिमला को मण्डल द्वारा जारी आपूर्ति आदेश संख्या डी०डी०/एच० वी०/एच०-1/90-2452-56 दिनांक 28.9.1991 द्वारा 45 मि० टन० ११०० वोररी सिमेंट सप्लाय करने के लिये बैंक ड्राफ्ट संख्या 158998 दिनांक 28.9.1991 द्वारा रु० 89271.00 रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया। 45 मि० टन० सिमेंट में से 27 मि० टन० ११५० वोररी सिमेंट में से १२ मि० टन० १३६० वोररी सिमेंट चम्पा उप मण्डल में प्राप्त किया जाना था।

अभिलेख / रिकार्ड की जांच पड़ताल के उपरान्त यह पाया गया कि चम्पा उपमण्डल में केवल 9 मि० टन० ११८० वोररी सिमेंट ही प्राप्त किया गया तथा शेष बचे 9 मि० टन० ११८० वोररी सिमेंट की आपूर्ति अंतिम की अवधि १६.९६ तक प्राप्त नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में एम० डी० सिविल सप्लाय कारपोरेशन शिमला से पत्र संख्या डी० डी०/एच० वी०/एच०-1/94-3652 दिनांक 28.9.95 द्वारा किये गये पत्र व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त 180 वोररी सिमेंट की आपूर्ति लिये आवास बोर्ड उपमण्डल चम्पा द्वारा प्राप्त किया जाना था, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग १५१ PWD Division चम्पा मण्डल चम्पा द्वारा प्राप्त किया गया था। इस आपूर्ति को सिविल सप्लाय कारपोरेशन शिमला या हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग डिप्टी कमिश्नर चम्पा से प्राप्त करने के लिए लिखे।

उः वर्षों में आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिकारियों द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। रिकार्ड की छानबीन के अनुसार केवल 2-3 बार सिविल सप्लाय कारपोरेशन को इस बारे में साधारण पत्र लिखे गये हैं।

अतः या तो शेष बचे 9 मि० टन० ११८० वोररी सिमेंट की अविलम्ब आपूर्ति प्राप्त की जाये या फिर वर्ष 1991 में किये गये अग्रिम भुगतान की राशि की सम्बन्धित विभाग से व्याज सहित वसूली की जाये तथा अनुपालन से अंतिम को अवगत करवाया जाये।

18

जवाहर नवोदय विद्यालय जिनो एनओ वीओ वम्बा के भवन निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार को वर्ष 1994-95 के दौरान दिये/जारी किये गये 188.80 फीट वोल्टर स्टोन् की कीमत की वसूली न करना ।

जवाहर नवोदय विद्यालय जिनो एनओ वीओ वम्बा के भवन निर्माण के कार्य का ठेका श्री एसओ एचओ दल ठेकेदार को दिया गया था । जवाहर नवोदय विद्यालय वम्बा के निर्माण कार्य के एमओ एओ एसओ रजिस्टर संख्या 19/93 की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि भवन के निर्माण कार्य के लिये वर्ष 1994-95 में ठेकेदार को 188.80 फीट वोल्टर स्टोन् दिया गया । श्री एसओ एचओ दल ठेकेदार को माह 3/95 तक ग्रुप-I तथा ग्रुप-II के भवनों के निर्माण कार्य के लिये मु० 276 3562.00 रुपये आठवां चलत बिल तथा 34,75,825.00 रुपये सातवां चलत बिल की राशि का भुगतान किया गया । अंकित की अवधि तक 1 माह जून, 1996 तक ग्रुप -I तथा ग्रुप -II के कार्यों के लिये इस ठेकेदार को मु० 32,72,705.00 रुपये दसवां चलत बिल तथा 37,68,902.00 रुपये की राशि आठवां चलत बिल का भुगतान किया जा चुका है ।

नियन्त्रितार विभागीय तौर पर उपलब्ध करवाई जाने वाली भवन सामग्री की सभी मद्दों की वसूली इन मद्दों की सम-सम पर खपत के आधार पर ठेकेदारों के चलत बिलों से करना अनिवार्य है । ताकि सरकारी धन/सम्पत्ति का अनावश्यक तौर पर किसी भी स्तर पर दुरुपयोग सम्भव न हो । अतः इस मामले में निर्गम/जारी किये गये वोल्टर स्टोन् जिसे भवन निर्माण हेतु प्रयोग किया जा चुका है, की कई वर्षों तक वसूली न करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को इससे अपरोक्ष रूप से अनावश्यक लाभ पहुँचाया जा रहा है क्योंकि कि अन्यथा 188.80 फीट वोल्टर स्टोन् की कीमत की वसूली बहुत पहले हो जानी चाहिये थी ।

अतः 188.80 फीट वोल्टर स्टोन् को वाजारी दर/मूल्य से तुरन्त एक मुस्त वसूली की जाये तथा नियमों की अवहेलना कर के इस राशि की उचित सम पर वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये ।

वर्ष 1994-95 के दौरान ठेकेदार को दिये गये/जारी किये गये वोल्टर स्टोन् का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	इन्डेंट संख्या व दिनांक	मात्रा	एम.ए.एस. रजिस्टर सं०
1.	2.	3.	4.
1.	8402 दि० 16.8.1994	100 फीट वोल्टर	एम.ए.एस. रजिस्टर सं० 19/93 पृष्ठ-3
2.	8441 दि० 16.1.1995	12.16 फीट वोल्टर	-----
3.	8445 दि० 24.2.95	76.64 फीट वोल्टर	-----
		जोड़ 188.80 फीट वोल्टर	-----

9.

सामाजिक आवास वस्ती कांगड़ा में 29 नम्बर एच0 आर्डी0 जी0 फ्लैट में ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य एवं इन भवनों को ठेकेदार द्वारा पूर्ण करने से पहले विषय मुरम्मत के कार्य पर किये गये मु0 113132.00 रु0 की ठेकेदार से वसूली करने वाले ।

सामाजिक आवास वस्ती कांगड़ा में 29 नम्बर एच0 आर्डी0 जी0 फ्लैट के निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदार को दिया गया था । ठेकेदार द्वारा वर्ष 1994-95 तक उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूरा न करने के कारण तथा ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण *Defective* कार्य को ठीक करने तथा अन्य विभिन्न प्रकार की मुरम्मत के कार्य को पूर्ण करने के लिये आवास बोर्ड मडल धर्माला द्वारा वर्ष 1994 में मु0 110,500/- रुपये के व्यय का अनुमान तैयार किया गया जिस की मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड ने पत्र संख्या एच0 बी0 डी0 बी0 सामाजिक-कांगड़ा /14 - खड्ड-5 दिनांक 25.4.1995 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है । अनुमान तैयार करते समय यह स्फुट किया गया है कि मु0 110500/- रुपये का अनुमान ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने तथा अन्य अनेक प्रकार की कमियों को पूरा करने के लिये तैयार किया गया है । *"The detailed estimate has been prepared to remove the defects/short-comings of 8 nos H/S Yous and 29 no's H/S flats"*
अनुमान के अनुसार मुरम्मत एवं अन्य कमियों को पूरा करने के लिये निम्न प्रकार से व्यय किया जाना था :-

1. मुरम्मत 29 अदद एच0 आर्डी0 जी0 फ्लैट -	89505.00
2. सिविल कार्य	
2.1 जल आपूर्ति कार्य में हारावी एवं त्रुटियों की मुरम्मत ।	10988.00
3. विभागीय प्रभार	10044.00
	<u>कुलजोड़ 110487.00</u>

ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने तथा अन्य कमियों को दूर करने का प्रत्येक कार्य जिस के लिये उक्त अनुमान विभागीय तौर पर बनाया गया था अधिकांशतः विभागीय तौर पर निष्पादित करवाया गया तथा इस कार्य पर माच, 1995 के अन्त तक मु0 46347.00 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी । *1.13.132-20 रु0*
कुलपृष्ठ 55, 56 व 57 वर्ष -95-96

अनुमान के प्रथम पृष्ठ/इतिहास पन्ने के अनुसार क्योंकि यह अनुमान ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य एवं अन्य कमियों को दूर करने के लिये तैयार किया गया था अतः इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय की राशि की ठेकेदार से वसूली की जानी है । अतः इस सम्बन्ध में तालिका-2 पर किये गये सम्पूर्ण व्यय को ठेकेदार के खाते में डेबिट लगाता पृष्ठ 15 पर...

करना अनिवार्य था । परन्तु अकिष्ण की अवधि तक न तो ठेकेदार से वसूली की गई थी तथा न ही उस के खाते में व्यय की गई राशियों को डेबिट किया गया था जो कि एक अति गम्भीर अनियमितता है । अतः दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने के लिये तैयार किये गये अनुमान के एवज में किये गये कुल व्यय की ठेकेदार से तुरन्त वसूली की जाये तथा अनुपातानुसार से सेवा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

II §

दोषपूर्ण § *defective* कार्य के निष्पादन के लिये पर्यवेक्षण कार्य के लिये तैयार मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों की जिम्मेदारी त्था करने वाले ।

उपरोक्त पैरा में वर्णित 29 नम्बर एच० आर्डी० जी० ब्रैक्स का निर्माण कार्य आवास बोर्ड मण्डल द्वारा तैयार कनिष्ठ अभियन्ता एवम् सहायक अभियन्ता के पर्यवेक्षण में किया गया था । अतः जब ठेकेदार द्वारा भवनों का निर्माण कार्य अपेक्षित स्तर/मान ढण्ड के अनुरूप निष्पन्न हो चला तब ही किया गया था तब उसे ऐसी मद्दों का भुगतान क्यों किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मण्डलीय कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही के कारण ठेकेदार मसमाने ढंग से कार्य करता रहा जो कि अपेक्षित स्तर से निम्न स्तर का था तथा जिसे विभाग ने बाद में स्वयं ही दोषपूर्ण § *defective* करार कर दिया । इस गम्भीर अनियमितता वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के अतिरिक्त इस बारे वस्तुस्थिति से आगामी अकिष्ण भर अवगत करवाया जाये ।

10 §

नुरपुर में 29 नम्बर मकानों के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण/अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये आवास बोर्ड द्वारा 31. 3. 95 तक किये गये मु० 113672.00 रुपये के व्यय की वसूली करनेवाले ।

नुरपुर में 29 नम्बर मकानों के निर्माण कार्य का ठेका मु० 2730203 26 रुपये में अधिनिर्णय/आवार्ड पत्र संख्या-डी०डी०/एच०वी०/ए०वी०/एन्डर/नुरपुर/90-314-19 दिनांक 7.5.90 द्वारा भर्ज कटा रिया विल्डज पठानकोट को दिया गया था ।

तैयार होने तक भर्ज कटा रिया विल्डज को माप पुस्तिका संख्या 677/93 पृष्ठ -76 के अनुसार मु० 2641159.00 रुपये की राशि का भुगतान किया गया । तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा कास समय पर पूर्ण न करने एवम् अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने के कारण पत्र संख्या डी०डी०/एच०वी०/ए०वी०/मैमों-94/3639-41 दिनांक 14.11.94 द्वारा इस कार्य को रिसाईन्ड कर दिया गया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवार्ड राशि के 10% के परावर मु० 273020.00 रुपये की राशि का भुगतान *Compensation* लगाया गया । इस के अतिरिक्त पत्र संख्या डी० डी०/एच० वी०/ए० वी०/मैमों / 4611-13 दिनांक 24.12.94 द्वारा ठेकेदार से उस के चलत मिलों से काटी गई प्रतिभूति के रूप में जमा मु० एक लाख रुपये की राशि को भी जबरत § *forced* कर दिया गया ।

कार्य को रिस्टाईन्ड करने के उपरान्त निर्माधीन/ठेकेदार द्वारा अग्रे छोड़े गये कार्य का बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मकानों में ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण पाया गया, तथा बहुत सा किया गया कार्य आंशिक रूप से अधूरा था। दोषपूर्ण/अग्रे छोड़े गये कार्य को आवास बोर्ड मण्डल द्वारा विभिन्न तौर पर निष्पादित किया गया। माह 3/95 तक इस दोषपूर्ण/अग्रे छोड़े गये कार्य को पूरा करने के लिये रु० 113672.00 रुपये की राशि तथा माह 3/96 तक रु० 134157.00 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार द्वारा निष्पादित करवाई गई बहुत सी मदों का कार्य दोषपूर्ण पाया गया तथा कुछ मदों का कार्य आंशिक रूप से अधूरा था। अतः निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई इन मदियों की ठेकेदार के चलत दितों से जिन के द्वारा इन मदों का भुगतान किया गया था, से जांच करवाई जाये तथा इस बारे स्पष्ट किया जाये कि चलत दितों में विशेषकर दोषपूर्ण एवं आंशिक रूप से अधूरी मदों का किस ढंग से भुगतान किया गया था। अगर इन मदों का भुगतान पूर्ण देय राशि के लिये कर दिया गया था तो कार्य के सीधे तौर पर निरीक्षण के लिये जिम्मेदार स्टाफ एवं भुगतान को अनुमोदित/सत्यापित करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उस वापरवाही के लिये उचित कार्यवाही की जाये। क्योंकि अगर कार्य अधिसित वापरवाहियों के अनुरूप निष्पादित नहीं किया गया था तथा जो कार्य अधूरा था उस का ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं किया जाना चाहिये था। अतः दोषपूर्ण/अग्रे छोड़े कार्य का ठेकेदार को भुगतान करने के लिये सभी कारणों की पूरी छान-बीन की जाये तथा दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए कार्य को पूर्ण/ठीक करने के लिये आवास बोर्ड मण्डल द्वारा जो रु० 134157.00 रुपये की राशि माह 3/96 तक माह 3/95 तक 113672.00 रुपये व्यय की जा चुकी है की ठेकेदार से वसूली की जाये तथा इस के अतिरिक्त मुआवजे की रु० 273020.00 रुपये की राशि की भी तुरन्त वसूली की जाये तथा अनुपालन की अगले अंकिक्षण के दौरान जांच करवाई जाये।

118

सिमेंट की खुले बाजार से खरीद करने से वर्ष 1994-95 में लगभग रु० 80,000/- रुपये की आवास बोर्ड को हासिल।

वर्ष 1994-95 के कामों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला में सिमेंट की खरीद करते समय न तो सरकारी आदेशों की पाबली की गई तथा न ही सिमेंट जैसी महत्वपूर्ण माल की खरीद के लिये किफायती क्रय निति अपनाई गई। विभागत सरकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी एवं अ-सरकारी विभागों/संस्थानों द्वारा सिमेंट की खरीद विभागत प्रत्येक सिविल सप्लाय कारपोरेशन विभाग जिस की सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के लिये दर तयिदा भी स्वीकृत की गई थी के माध्यम से सीधे सिमेंट खरीद करवाणा से करना अपेक्षित थी।

दर संविदा का सिमेंट सभी प्रकारों सहित खुले बाजार के सिमेंट से औसत 8 रुपये से 10 रुपये प्रति बोरी रहता था ।

जांच परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक/अपेक्षित आवश्यकताओं को माध्यम रखते हुये सिमेंट की खरीद के लिये नियोजित नीति तैयार नहीं की गई तथा कुछ मामलों में जब सिमेंट की वास्तविक तौर पर आवश्यकता नहीं थी ता भी सिमेंट खुले बाजार से खरीद कर कर्म महीनों तक भण्डार में रखा गया जब कि इस अवधि के दौरान दर संविदा का सिमेंट आसानी से प्राप्त/उपलब्ध हो सकता था । अतः खुले बाजार से सिमेंट की उंची दरों पर खरीद करना एक अति गम्भीर अनियमता है क्योंकि इस वापरवाही पूर्वक कार्यवाही से न केवल आवास बोर्ड को भ्रष्ट आर्थिक हानि हो रही है अपितु इस गल्त/ग़र किम्वयती रूप नीति के कारण निर्माणाधीन भवनों की लागत/कीमत में प्रचुर/प्रचुरीत वृद्धि हुई है ।

सिमेंट की खुले बाजार से खरीद के कारणों को कहीं सी स्पष्ट नहीं किया गया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम-2 पर विभिन्न कार्यों पर सिमेंट की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुमान नहीं लगाया गया तथा तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सिमेंट की खुले बाजार से खरीद की गई ।

अतः इस सम्पूर्ण मामले की विभागीय तौर पर पूरी छानबीन की जाये कि इस महत्वपूर्ण खरीद के मामले में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके सिमेंट को खुले बाजार से उंची दरों पर खरीदने के वास्तविक तौर पर क्या कारण थे । खुले बाजार से खरीदे गये सिमेंट की दरों की दर संविदा की दरों से तुलना की जाये तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख तैयार किया जाये तथा कुल हानि की राशि का पता लगाया जाये तथा इस की दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से तुरन्त कम्पेन्स की जाये तथा भविष्य में ऐसी दोषपूर्ण कार्यवाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये भी तुरन्त प्रभावी पत्र उठाये जाये ।

खुले बाजार से खरीदे गये सिमेंट के जो मामले जांच परीक्षण के दौरान सामने आये उन का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं० जी०आर० संख्या व दिनांक खरीदी गई मात्रा टिप्पणी

1	2	3	4
		उप-मॉडल वस्तु	
1.	2089 दिनांक 13.7.94	1000 बोरी	इस दर 132 रु० प्रति बोरी
2.	2090 दि० 19.9.94	240 बोरी	• 137/- रुपये
3.	2091 दि० 26.9.94	100 बोरी	• 137/-
4.	2092 दि० 29.9.94	240 बोरी	• 137/-
5.	2093 दि० 1.10.94	420 बोरी	• 137/-
6.	2094 दि० 9.12.94	940 बोरी	• 137/-
7.	2095 दि० 18.2.95	440 बोरी	• 137/-
8.	2098 दि० 22.2.95	620 बोरी	• 137/-
9.	2353 दि० 31.3.95	1889 बोरी	• 145/- प्रति बोरी

लगातार फल 10 पर....

:- 10 =: - 128 -

- 28॥ पर्वीशला उपमण्डल
=====
10. 4600 दि० 13.1.95 200 तौरी 133 रुपये प्रति तौरी
- 3॥ उपमण्डल पालमपुर / किन्नावन
=====
11. 2304 दि० 24.11.94 400 तौरी

कुल 134 रुपये ।
नोट:- जी० आर० सं० 2302 व 2305 दि० 31.8.9 व 16.12.94 द्वारा करमाणा से सिमेंट की खरीद की गई तथा इस का *price rate* 122 रु० व 123 रु० प्रति तौरी था अतः कुल बाजार से खरीद गया सिमेंट 11-12 रुपये प्रति तौरी में था ।
कुल दर = 132 रु० प्रति तौरी
कुल दर = 140 रु० प्रति तौरी ।

12. 2308 दि० 7.2.95 360 तौरी
13. 2309 दि० 10.3.95 360 तौरी

नोट:- जी० आर० सं० 2310 व 2311 दि० 13.3.95 व 14.3.95 द्वारा सिमेंट करमाणा से खरीदा गया तथा इस का प्रति तौरी *price rate* कुल 124 रु० प्रति तौरी था अतः 10.3.95 को खरीद गया सिमेंट 16 रुपये प्रति तौरी में था ।

- 4॥ उपमण्डल पपरोला
=====
14. 2290 दि० 2.12.94 100 तौरी
15. 2293 दि० 19.12.94 300 तौरी

कुल 129 रुपये प्रति तौरी
नोट:- 129.50 प्रति तौरी
नोट:- इस अवधि के दौरान करमाणा से प्राप्त सिमेंट की कुल 121 रुपये प्रति तौरी थी ।
सन्दर्भ जी० आर० सं० 2291 व 2292

16. 2293 दि० 19.12.94 300 तौरी

कुल 129 रु० प्रति तौरी ।
नोट:- जी० आर० सं० 2293 दिनांक 19.12.94 द्वारा खरीदे गये सिमेंट को माह पनवरी व कवररी में प्रयोग हेतु बाजार से जारी/निर्गम

किया गया। अतः माह फरवरी तक सिमेंट दर संविदा की फर्स से उपलब्ध हो सकता था जो कि 121 रुपये प्रति बोरी पड़ रहा था।

5१ उपमण्डल देहरा

17. 4721 दि० 31. 1. 95 200 बोरी इस दर 120 रुपये प्रतिबोरी
 ११ सिना 3X: विभागीय
 प्रभार ११
 4722 दि० 27. 3. 95 144 बोरी 129 रुपये

जोड़ 8253 बोरी

12१

स्टील सरिये का गलत कन्वर्सन कैलकुलर लगा कर की गई 2.93 किंचटल
 अधिक स्टील सरिये की लगभग 4542/रु पये की बसली करने बारे।

सिद्धाड़ी धर्मरावा उपमण्डल १ में शिक्षा बोर्ड के लिये बनाये जा रहे। नम्बर टाईप-5 ध्यान के निर्माण कार्य में वास्तविक खपत के अत्र आधार पर रनिंग मीटरों में मापी गई 8 एमएम व 10 एमएम सरिये की मात्रा को किलोग्रामों में बदलने के लिये गलत कन्वर्सन कैलकुलर लगाया गया। 10 एमएम एम 8 एमएम सरिये के लिये नियमानुसार 0.62 व 0.39 किलोग्राम की दर से प्रतिरनिंग मीटर कैलकुलर लगना था जब कि 0.68 व 0.49 किलोग्राम प्रति रनिंग मीटर का कैलकुलर लगाया गया है तथा इस प्रकार 261.80 रनिंग मीटर 10 एमएम एम 2767.80 रनिंग मीटर 8 एमएम एम के सरिये की खपत/कन्वर्सन करते समय 2.93 किंचटल अधिक सरिये की खपत दर्ज है जिस का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका सं. व पृष्ठ	रनिंग मीटरों में सरिये की खपत की मात्रा	लगाया गया कैलकुलर	खपत	कैलकुलर जो सही लगाया जाहिये था ।	अधिक खपत की मात्रा	टिप्पणी	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

1१ 10एम एम

756/95-पृ-26	261.80 रनिंग मी.	0.68	178.02 कि.ग्रा.	0.62	162.31 कि.ग्रा.	15.71	8 कि.ग्रा. कैलकुलर अति क लगाया है।
--------------	------------------	------	-----------------	------	-----------------	-------	---

2१ 8 एमएम

756/95-पृ-26	2767.80 रनिंग मी.	0.49	1356.22	0.39	1079.13	277.09	10 कि.ग्रा. जोड़ 292.80 293 कि.ग्रा.
--------------	-------------------	------	---------	------	---------	--------	--

लगातार एक 20 पर.....

= 20 =

उक्त सरिधा अन्य सरिधे की मात्रा के साथ एम एम ए 8 एम. संख्या 12/93 के पृष्ठ - 37 से जारी किया गया है। इसी कार्य में माप पुष्टि का संख्या 748/95 पृष्ठ संख्या 12 पर दर्ज की गई 10 एम एम व 8 एम एम सरिधे की 403.33 रनिंग मीटर व 155.80 रनिंग मीटर स्टील की मात्रा को किलोग्रामों में बदलने के लिये क्रमाः 0.62 व 0.39 कि० ग्रा० प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाकर 250 किलोग्राम व 61 किलोग्राम सरिधे की खपत की गई है, जो कि ठीक है। यह मात्रा भी पृष्ठ 37 में दर्ज मात्रा से निर्गम की गई थी। अतः एक ही पृष्ठ पर दर्ज स्टील के लिये दो अलग-2 कन्वर्सन फैक्टर लगा कर सरिधे की गलत ढंग से खपत दर्शाना एक अति गम्भीर अनियमता का मामला है जिस की विभागीय तौर पर छानबीन की जाये तथा दोषी कर्मचारी / अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार गलत ढंग से किसी अन्य कार्य में भी सरिधे की अधिक खपत नहीं की गई है।

2. 93 विवटल सरिधे की दोषी कर्मचारी / अधिकारी से वर्तमान बाजारी मूल्य जो लगभग 1550 रुपये है की दर से रु 4542.00 रुपये की वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकिण के दौरान जांच करवाई जाये।

13. ~~विजली~~ विजली के ठेकेदार से 30 वोरी सिमेंट के मूल्य की वसूली न करना।

बजाहर नगरोदय विद्यालय पपरोला के लिये निर्माणाधीन 6 नम्बर डारमेटिज तथा 16 नम्बर स्टाफ क्वार्टर के विजली के कार्यको पूर्ण करने हेतु आवास बोर्ड भण्डार पपरोला से कनिष्ठ भिन्नता विद्युत के माध्यम से इन्डेंट संख्या 4 दिनांक 25. 11. 94 द्वारा श्री के० के० इन्डस्ट्रीज धर्मशाला & विजली के ठेकेदार को 15. 3. 95 को 30 वोरी सिमेंट दी गई/जारी की गई।

इन्डेंट में यह स्पष्ट किया गया था कि यह सिमेंट विजली के कार्य को निष्पादित करते समय पड़े पचन *Patches* को ठीक करने के लिये चाहिये था।

अनुबंध के अनुसार विजली के ठेकेदार को आवास बोर्ड के भण्डार से सिमेंट उपलब्ध करवाने की कोई शर्त नहीं थी। अतः आवास बोर्ड के भण्डार से जारी की गई 30 वोरी सिमेंट की ठेकेदार से निर्गम के समय ब्रे लागू/तत्काल वार्षिक मूल्य की दर से तुरन्त वसूली की जाये। इस के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विजली के ठेकेदारों को दिये/जारी किये गये उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सामान कीमत की वसूली भी कर ली गई तथा अनुपालना की अगले अंकिण के दौरान जांच करवाई जाये।

इस के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये कि विजली के कार्य से सम्बन्धित पच *Patch* वर्क के लिये वार्षिक तार पर कुल 30 वोरी सिमेंट की आवश्यकता थी, सिमेंट की खपत की विवरणी की

अगले अंकिक्षण के दौरान जांच पड़ताल करवाई जाये क्योंकि यह मात्रा 30 वोरियों की खपत अधिक प्रतीत होती है। अन्यथा सिमेंट की सम्पूर्ण मात्रा की पैलर दर से वसूली की जाये क्योंकि किसी भी दशा में विभाग द्वारा जारी किये गये सिमेंट को अन्यत्र उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

14. दुले बाजार से सिमेंट की खरीद में लापरवाही करते जाने के कारण मु0 1152/रुपये के अधिक भुगतान की वसूली करने बारे।

उपमण्डल देहरा में सिविल सप्लाइ कारपोरेशन डिप से बाजारी मूल्य पर 18 मि0 ट0 36 वोरियों सिमेंट की आपूर्ति के लिये चेक संख्या 806028 दिनांक 18.1.1995 को अग्रिम भुगतान किया गया 2 इस अग्रिम भुगतान के फलस्वरूप जी0 आर0 संख्या 4721 दिनांक 31.1.95 व 4722 दिनांक 27.3.95 द्वारा क्रमांक: 200 वोरियाँ व 144 वोरियाँ सिमेंट की आपूर्ति प्राप्त की गई।

जी0 आर0 संख्या 4721 दिनांक 31.1.95 द्वारा खरीदे गये सिमेंट का मूल्य 116.30 रुपये प्रति वोरी तथा जी0 आर0 संख्या 4722 दिनांक 27.3.95 द्वारा खरीदे गये सिमेंट का मूल्य 124.88 रुपये प्रति वोरी था। यदि यह सारा सिमेंट 31.1.95 को खरीद लिया होता तो निश्चय ही 144x8=1152.00 रु0 1152 रुपये की राशि का कम भुगतान करना पड़ता था क्योंकि इस सारी खरीद के लिये 18.1.1995 को अग्रिम भुगतान किया जा चुका था।

2. सिमेंट की कीमत में 8 रुपये प्रति वोरी की कटौती के एवज में मण्डल द्वारा कोई भी छानवीन नहीं की गई तथा न ही इन छे दरों वाले सम्बन्धित फर्म से इस के प्रमाण में नवीन लागू दरों वाले दस्तावेज प्राप्त किये गये। अतः सिमेंट की मूल दरों में 8 रुपये प्रति वोरी की वृद्धि किये जाने वाले आदेशों की जांच करवाई जाये व उंची दरों पर भुगतान का पूर्ण औचित्य दिया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुपालना आगायी अंकिक्षण पर दिखाई जाए।

15. स्टील की दुलाई में किये गये अधिक भुगतान की वसूली करने बारे।

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान अधिकांश स्टील मैसूर स्टील इन्डस्ट्रीज कन्दराड़ी से खरीदी गई। जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्टील की दुलाई का भुगतान करते समय पूरी सतर्कता नहीं बरती गई है तथा स्टील की एक ही स्थान पर दुलाई करने के लिये अलग-2 दरों पर भुगतान किया गया है जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सरकार द्वारा समय-2 पर अनुमोदित दुलाई की दरों में केवल 10 दिनों के भीतर तीन बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

3.6.1994 से 13.6.1994 तक के दौरान जे0 एन0 वी0 पपरोला के लिये खरीदी गई स्टील की दुलाई के लिये तीन अलग-2 दरों पर भुगतान किया गया है।

अतः वर्ष 1994-95 के दौरान कन्दरौड़ी से विभिन्न स्थानों तक स्टील की दुलाई के लिये जिलाधीश कांगड़ा/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दुलाई की दरों वारे पूरी छानवीन की जाये तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख की अगले अंश के दौरान जांच पड़ताल करवाई जाये तथा उन सभी मामलों में जहां तय की गई दरों की वजाय उच्च दरों पर दुलाई का अधिक भुगतान किया गया है की दोष कर्मचारियों से वसूली की जाये।

जांच परीक्षण के दौरान पाये गये ऐसे विभिन्न मामलों में से उदाहरणार्थ कुछ का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	जी०आर० सं० व दिनांक	दुलाई की गई स्टील की मात्रा	दुलाई का स्थान	दुलाई की दर जिस पर भुगतान किया गया।
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2279 दि० 3.6.94	9.675 मि.ट.	कन्दरौरी से पपरोला	236.00 रु० प्रति मि०ट०
2.	2280 दि० 8.6.94	9.890 "	-----	242.16 रुपये प्रति मि०ट०
3.	2281 दि० 13.6.94	9.620 "	-----	238/रु० प्रति मि०ट०।
4.	2282 दि० 13.6.94	8.875 "	-----	238/रु० "
5.	2287 दि० 16.7.94	9.450 "	-----	264.55 रुपये -

16 § सिमेंट की उतर्हाई § Unloading § के रूप में किये गये अनुचित भुगतान की वसूली करने वारे।

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आरम्भ किये गये कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कारपोरेशन लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दर संविदा भी है § तथा स्थानीय विक्रेताओं से सिमेंट की खरीद की गई। इस के अतिरिक्त तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सिमेंट को ए उपमण्डल से दूसरे उपमण्डल तथा एक कार्य स्थल से दूसरे कार्य स्थल पर भी ले जाया गया।

सामान्यतः सिमेंट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कारपोरेशन, जिस की दर संविदा थी, से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु वर्ष 1994-95 के दौरान अधिकांश मामलों में सिमेंट की खरीद लगातार पृष्ठ 23 पर.....

खुले बाजार से की गई। खुले बाजार से खरीदा गया सिमेंट औसत 600 से 8 रुपये प्रति बोरी मंगा था। वर्तमान अकिल के दौरान उठाई गई अनेक आपत्तियों की अधिकांश अभियन्ता से विस्तारपूर्वक चर्चा के दौरान सिमेंट की खुले बाजार से खरीद करने वाले भी मामला उठाया गया था। अधिकांश अभियन्ता ने चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया कि खुले बाजार से सिमेंट की खरीद उन्हीं परिस्थितियों में की गई थी जब सिमेंट की कार्य निष्पादन के लिये अति आवश्यकता थी तथा अगर सिमेंट की तुरन्त खरीद न की जाती तो निश्चय ही निर्माणाधीन कार्यों की गति प्रभावित हो सकती थी।

जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खुले बाजार से खरीदा गया तथा अन्य कार्यों स्थलों से लाया गया सिमेंट या तो खरीद एवम् ढुलाई के ही दिन या दूसरे दिन ठेकेदारों को निर्गम जारी कर दिया गया था। रिकार्ड के अनुसार सिमेंट की इस मात्रा को पहले विभाग के भण्डार में उतारा गया दिखाया गया है तथा फिर इस सिमेंट को ठेकेदारों को निर्गम किया गया था जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सिमेंट की जांच कार्यों पर अति आवश्यकता थी तो खुले बाजार एवम् अन्य कार्यों से लाये गये सिमेंट के मामले में सिमेंट को पहले विभागीय भण्डार में उतार कर फिर दोबारा वहां से सिमेंट की ढुलाई कर के कार्य स्थल तक ले जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है अतः ऐसा अनुमान है कि यह सारा सिमेंट कार्यों सम्बन्धित भण्डारों जिस पर ठेकेदार एवम् विभाग का साझा नियन्त्रण होता है में उतारा गया प्रतीत होता है।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को सिमेंट विभाग के भण्डार से निर्गम किया जाना था। लेकिन उक्त मामलों में क्यों कि सिमेंट सीधा कार्यों के भण्डारों में उतारा गया था अतः सिमेंट की ढुलाई व उतराई की ठेकेदारों से वसूली की जाये तथा अगर विभागीय भण्डार तथा कार्यों के भण्डारों में दूरी अधिक थी तो इस दूरी की ढुलाई के लिये विभाग द्वारा किये गये व्यय की भी ठेकेदारों से वसूली की जाये। अगर सिमेंट ठेकेदारों द्वारा स्वयं अपने मजदूरों द्वारा उतराया गया था तो विभाग द्वारा किये गये इस सम्बन्ध में व्यय का पूर्ण आविर्भाव दिया जाये तथा अनुचित भुगतान की दोषी से वसूली की जाये जांच अकिल के दौरान प्रकाश में आये मामलों का विवरण निम्नवत है।

जी० आर० संख्या दि०
जिस के द्वारा सिमेंट
प्राप्त हुआ।

खरीदी सिमेंट संख्या व दिनांक
प्राप्त जिस के द्वारा सिमेंट
की गई निर्गम किया गया।
मात्रा
बोरीयों
में

निर्गम की
गई मात्रा
बोरीयों में

दिशपणी

1. विन्हावन पालमपुर उपमण्डल

लगभग 24 पर.....
27 पर.....

= 24 =:

2.	3.	4.	5.	6.
18 दि० 27.6.94	360	8320 दि० 27.6.94	200	जब सिमेंट की कार्य पर आवश्यकता थी तभी विभागीय भण्डार भी उसी स्थानपर था तब ऐसी अवस्था में एक ही दिन में सिमेंट का पहले विभाग के के भण्डार में उतारना तथा फिर ठेकेदार को निर्गम किया गया
23 दि० 20.8.94	720	8326 व 8327 दि० 20.8.94	500	दिखाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है अतः अनुचित
30 दि० 19.10.94	200	8333 व 8334 दि० 19.10.94	220	भूमतान की वसुली के साथ इस बारे
302 दि० 31.10.94	900	8551 दि० 31.10.94	45	सही वस्तुस्थिति का पता लगाने बारे
		8552 दि० 1.11.94	200	वारे विभागीय तौर पर छानबीन की जाए
404 दि० 24.11.94	400	8335 से 8337 दि० 1.11.94	560	
305 दि० 16.12.94	900	8341 दि० 24.11.94	400	
		8555 दि० 16.12.94	360	
		8343 दि० 16.12.94	540	
307 दि० 4.2.95	180	8558 दि० 4.2.95	180	
नोट:- 180 बोरी सिमेंट पक्करोना से लाया गया है				
308 दि० 7.2.95	360	8559 दि० 8.2.95	360	
मारण्डा से खरीदा गया था				
309 दि० 10.3.95	360	8561 व 8562 दि० 10.3.95	360	

साजपुर पात्मपुर से खरीदा गया था

17.

अन्तरण प्रतिष्ठियां Transfer Entries

अभिलेख के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1994-95 में विभिन्न प्रकार की भवन सामग्री जैसे स्टील व सिमेंट आदि एक कार्य से दूसरे कार्य के प्रयोग के लिये जारी/झूठी की गई। नियन्त्रित भवन सामग्री की मात्रा का उस के अन्तिम प्रयोग के आधार पर उसी कार्य में उस का व्यय पड़ना चाहिये जिस में उस का वास्तविक तौर पर प्रयोग हुआ हो। अतः निम्न मामलों में स्टील/सिमेंट की वास्तविक प्रयोग के आधार पर अन्तरण प्रतिष्ठियां तैयार की जाये तथा व्यय वास्तविक प्रयोग के आधार पर सम्बन्धित कार्यों में डाला जाये तथा अनुपालना की अगले अभिलेख के दौरान जांच करवाई जाये।

लगातार पृष्ठ 25 पर.....

इन्डेंट सं० एम.ए. स. का विवरण व दिनांक	कार्य का नाम जिस से सिमेंट/स्टील का की गई ।	कार्य का नाम जिस के लिये सिमेंट/स्टील जारी की गई ।	विवरण एवं मात्रा	टिप्पणी
एम.एस. पृ-2 दि 6/94	21 नम्बर कैटीगरी-II विन्दावन ।	25 नम्बर कैटीगरी -II विन्दावन ।	0.02 अफि. गा. स्टील	
इन्डेंट संख्या के० एम.एस. वी० 8328 दि० 19. 9. 94	18 नम्बर कैटीगरी -I विन्दावन	32 नम्बर कैटीगरी- III विन्दावन ।	4.850 एम टी. स्टील ।	12 एम.एस. = 2.00 8" " = 2.00 10 " " = 0.850
			जोड़ 4.850 एम टी.	
एम.एस. सं. 14 उपमंडल=धर्मशाला इन्डेंट सं० 8299 दिनांक 10. 1. 95	कार्य का नाम नहीं लिखा है ।	कार्य का नाम नहीं लिखा है ।	31 बोरी सिमेंट	
8652 दि० 3. 2. 95	-----	-----	4 बोरी सिमेंट	
दिनांक 3. 2. 95	-----	-----	अ-9=12 बोरी सिमेंट ।	इन्डेंट सं. एम.एस. में दर्ज नहीं थी ।
8165 दि. 28. 11. 94	उपमंडल धर्मशाला	उपमंडल धर्मशाला	शुले व लोहे के वेन्च ।	

188

सिमेंट की खपत के रजिस्ट्रों को आडिट में प्रस्तुत न करना ।

विभिन्न कार्यों में समय-समय पर की गई खपत को सिमेंट रजिस्ट्रों में दर्ज किया जाता है । माप पुस्तिकाओं में की गई रिकार्ड प्रतिकृतियों के मुताबिक सिमेंट की जांच हेतु इन रजिस्ट्रों को आडिट में प्रस्तुत करने हेतु वार-2 अनुरोध किया गया । वात्सपुर उपमंडल द्वारा इस बारे लापरवाही करती जाने के कारण इस उपमंडल के सिमेंट रजिस्ट्रों की जांच विलुप्त भी सम्भव नहीं हो सकी । अतः सिमेंट रजिस्ट्रों को अकिष्ण में प्रस्तुत न करने वाले पूर्ण आचिन्त्य दिया जाये तथा इस गटचर्पण अंग्रेज की जांच अगले अकिष्ण के दौरान करवाने हेतु पत्र उठाये जायें ।

लगातार पृष्ठ 26 पर.....

लगातार पृष्ठ 27 पर.....

198

आवास वस्ती पालमपुर के मकान/प्लॉट मा लिकों तक मार्च 1995 तक 1, 32, 887 रुपये की बस्ति के रख-रखाव के रूप में वसूली न करना 2

आवास बोर्ड की पालमपुर की बस्ती से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मॉडल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिस का समय-समय पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लभित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली राशिओं की वसूली के लिये मॉडल स्तर पर प्रयोजित किए जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उपमंडल को इन वसूलियों को तुरन्त या नियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सके । इस के अतिरिक्त आवास बोर्ड मंडल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां शेष है का पूर्ण हूँ अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना भी अभिव्यक्त है क्योंकि सम्पूर्ण डेविटर्ज तथा केडिजर्ज का तभी पता चल ले सकेगा । उपमंडल पालमपुर द्वारा रखे गये रख-रखाव के खाते की जांच के दौरान यह पाया गया कि 31. 3. 95 तक पालमपुर बस्ती के मकान/प्लॉट मा लिकों से लगभग 132887 रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान/प्लॉट मा लिकों से इस प्रकार की लागू करने की तिथि से अकेला की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी । रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशिओं को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे है । अतः शेष प्रभार की राशिओं की वसूली हेतु समुचित कार्यावाही असल में लार्ज जाए । 31. 3. 95 तक इस प्रकार की शेष राशिमां , जो वसूल करनी है का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	नाम	प्लॉट/मकान नं०	राशि रु० में
1.	श्री ओ० पी० सूद	एच.आई. जी. -4	1414
2.	श्री एस. सी. व्यास	" " -6	462
3.	श्री हिमाल चन्द कटोच	" " - 7	2699
4.	श्री गैड लाल	एम.आई. जी. प्लॉट-8	781
5.	श्री जी. पी. शर्मा	" " -11	2779
6.	श्री राजिन्दर सिंह	" " - 12	1921
7.	श्री पी. सी. शोखु	" " - 14	650
8.	भैरव गोकिल नाथ	" " - 15	1211
9.	श्री नवीन कुमार	" " - 16	1921
10.	डा० एन. पी. कश्यप	" " -19	1475
11.	श्रीमति आदर्श	" " - 20	232
12.	" चंचल सूद	" " - 37	3225
13.	" जगतमया देवी	" " - 38	1878
14.	डा. जी. सी. अग्रवाल	" " - 45	4176
15.	डा. के. के. परमार	" " - 52	1916
16.	श्रीमति प्रो मिला सूद	एल.आई. जी. प्लॉट-53	876
17.	श्री जे. के. सूद	" " - 54	520

= 27 =:

137-

18. श्री राम प्रकाश नागपाल	एल. आइ. जी. प्लाट-55	446
19. श्री आर. सी. गुप्ता	" " - 56	1920
20. श्रीकृति जय देवी	" " - 57	446
21. श्री एच. एल. धीमान	" " - 58	1319
22. श्री मति विमला कटोच	" " - 59	1319
23. " रजनी वालिया	" " - 60	831
24. " इन्दिरा सुद	" " - 89	405
25. कोओरडीनेटिंग डारेक्टर सी. एस. आइ. आर. पालमपुर	एम. आइ. जी. प्लान 21 से	31
		30600
26. मुख्या अभिधनता श्री. एण्ड आर हि० प्र० लो० नि० विभाग, धर्मशाला	" - 394042	12651
27. कोओरडीनेटिंग निदेशक सी. एस. आइ. आर. पालमपुर	एम. आइ. जी. - 44	4108
28. श्री आर. पी. एस. कटवाल	" " - 46	4173
29. निदेशक, सी. एस. आइ. आर. जम्मु-त्ती	" " - 47, 48	8345
30. ले० कर्नल अशोक मल्होत्रा	" " - 50	4173
31. श्री राजीव गम्भीर	" " - 33	650
32. श्री पी. एस. मनकोटिया	" " - 34	217
33. श्रीमति चन्द्रकान्ता	" " - 35	2782
34. मुख्या अभिधनता श्री. एण्ड आर धर्मशाला	एल. आइ. जी. - 6 से 68	7520
35. श्री परचिन्दर वीर सिंह	" " - 83	1319
36. श्री आर. के. सुद	" " - 84	446
37. निदेशक, क्षेत्रिया रिसर्च लेबोर्ट्री, जम्मु-त्ती	" - 87, 88, 90 से 93	11448
38. मुख्या अभिधनता श्री. एण्ड आर धर्मशाला	एल. आइ. जी. - 2-3	8730
39. श्री मनोहर लाल शर्मा	कोटेज-71	912

132,887

20॥

वाउचर संख्या 88 दिनांक 16.3.95 राशि 894 रुपये सामाजिक आवासीय वर्कशी नरपुर के निर्माण कार्य के आठवें व अन्तिम बिल में से रो रोकी गई 894 रुपये की राशि की कम्पसी की गई। यह राशि वा. सं. 67 दिनांक 16.3.95 द्वारा इसलिए रोकी गई थी कि श्री अश्वनी कुमार संपिदाकार ने कार्य पर की प्रयोग की गई 900 सीमेंट की सोली को रियाँ अधिकृत वेग कोऑर्डिंग एजेंट के पास जमा करवाने की रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। उपरोक्त एजेंट से निर्धारित रसीद प्राप्त न करके मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय पनोग जिला कांगड़ा

लगातार पृष्ठ 28 पर.....

से ही रसीद प्राप्त करके उपरोक्त रोकड़ी राशि की वापसी कर दी गई। इस अनियमितता वारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई रु० 894 रुपये की राशि की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अक्षय पर दिखाई जाए।

21॥ वाउचर संख्या 40 दिनांक 22.6.94 राशि 1,14,998/- रुपये

मैं सूद स्टील इन्डस्ट्रीज कन्सल्टिंग से 9 मीट्रिक टन स्टील के क्रय हेतु रु० 114998 रुपये की राशि का भुगतान उन के बिल संख्या 91 दिनांक 19.6.94 द्वारा किया गया। उपरोक्त स्टील के क्रय हेतु अधिपति अभियन्ता के पत्र संख्या डी.डी. एच.बी.एस-16/90-1160 दिनांक 16.6.94 द्वारा स्वीकृति मांगी गई थी परन्तु सचिव एवं मुख्य-अभियन्ता के पत्र संख्या एच.बी.-16-एस-5/84 दिनांक 5.7.94 के अनुसार 9 मीट्रिक टन स्टील के खरीदने की स्वीकृति यह कहकर प्रदात नहीं की गई कि स्टील का क्रय उपरोक्त फर्म से करने की बजाए मैं स्टील ओथोरिटी आफ इण्डिया से किया जाए। अधिपति अभियन्ता द्वारा उक्त स्टील का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही करने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

22॥ वाउचर संख्या 30 दिनांक 15.6.94 राशि 36249 रुपये

रु० 36249 रुपये की राशि का भुगतान बैंक संख्या 918284 दिनांक 15.6.94 द्वारा सचिव-एवं-मुख्यअभियन्ता हि० प्र० आवास बोर्ड शिमला-2 को मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन गई, 1994 के विलों में से अंशदायी भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम व बोर्ड शेर का भुगतान निम्न प्रकार किया गया था :-

अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	= 22518 रुपये
अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	= 6535 रुपये
बोर्ड शेर	= 7087 रुपये

कुल = 36249 रुपये

परन्तु वेतन के भुगतान वाउचरों के साथ लगी विवरणिका की पड़ताल से पाया गया कि निम्न विवरणानुसार केवल 35874 रुपये की ही राशि देय थी :-

अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	= 22252 रुपये
अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	= 6535 रुपये
बोर्ड शेर	= 7087 रुपये

कुल 35874 रुपये

इस प्रकार 35874 रुपये के स्थान पर 36249 रुपये का भुगतान करने पर 375 रुपये की राशि का अधि भुगतान किया गया

लगातार पृष्ठ 29 पर.....

:= 29 =:

139-

इस राशि की वापसी की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

23॥

वाउचर संख्या 57 दिनांक 30.6.94 राशि 131632 रुपये

विद्रावन में 25 नम्बर ग्रेजी -2 का स्वतः वित्तीय स्कीम के तहत निर्माण कार्य का ठेका मे राज वर्द्धन, धर्माला को अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 1993-94 के द्वारा अवार्ड पत्र संख्या डी.डी. एच. बी/ डबल्यू 7/कड-10/93 -1199-1205 दिनांक 17.7.93 राशि 30,33,943/20 का दिया गया ।

इस कार्य के तीसरे चलत बिल जिस की लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 695 पृष्ठ 11 से 29 तक की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध गद संख्या 4 प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सीमेंट कंक्रीट 1:6:12 की कार्य की मात्रा 32.45 धन मीटर के स्थान पर 33.45 धन मीटर की गई है । इस प्रकार 1.00 धन मीटर की 500 रुपये प्रति धन मीटर दर से मु 500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । उपरोक्त कार्य की 1.00 धन मीटर मात्रा अधिक दर्शाकर सीमेंट की खपत विवरणी अनुसार 2.20 बोरी अर्थात् 2 बोरी सीमेंट की खपत अधिक दिखाई गई थी । अतः 2 बोरी सीमेंट की कीमत 115 रुपये प्रति बोरी की दर से कुल 230 रुपये संविदाकार से वसूल की जानी वांछित थी । इस प्रकार कुल 500+230 730 रुपये की वसूली शीघ्र कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

24॥

वाउचर संख्या 21 दिनांक 13.6.94 राशि 60040 रुपये

नुरपुर में सामाजिक आवासीय कलौनी में रिटेनिंग बाल का ठेका श्री ताराचन्द शर्मा संविदाकार को अनुबन्ध 5 वर्ष 1993-94 , अवार्ड पत्र संख्या डी.बी. एच.बी/डबल्यू-7/कड-9/93-1160-66 दिनांक 16.7.93 राशि 1,14,285/80 का दिया गया ।

क 5वें चलत बिल, जिस की लागत प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 678/93 पृष्ठ 16 से 23 तक की गई है, बाकी पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य का ठेका 1,14,285/80 रुपये का दिया गया था जब कि पांचवें चलत बिल तक कार्य की कुल लागत 2,14,285/80 रुपये का दिया गया था जब कि पांचवें चलत बिल तक कार्य की कुल लागत 2,71,118/87 रुपये हो चुकी थी । इस प्रकार इस प्रकार इस बिल तक किए गये कार्य की लागत में 137.23% की बढ़ोतरी हो चुकी थी । इस असमान्य बढ़ोतरी बारे औचित्य स्पष्ट किया जावे ।

अनुबन्ध में रखी गई मदों की मात्रा में व वास्तव में निर्माण के कार्य की निम्न लिखित मदों में काफी अन्तर है इस आधार पर स्पष्टि का औचित्य स्पष्ट किया जाए :-

= 30 =:

मद से अनुबन्ध में रखी गई मात्रा

वास्तव में कार्य हुआ।

अन्तर

प्रतिशत

1. कटिंग इन अर्थ वर्क
644.42 धनमीटर

1606.27 धनमीटर % 1.85 धनमीटर 149.26

2. एक्सावेस इन फाउंडेशन
52.91 धनमीटर

105.57 धनमीटर 52.66 धनमीटर 99.53

3. प्रोवाइडिंग एण्ड लेविंग
सिमेंट ट कंक्रीट 1:6:12
23.99 धनमीटर

53.98 धनमीटर 29.99 धनमीटर 125.01

गई इस के अतिरिक्त एक अतिरिक्त मद का आर. आर. मेसनरी विड अनकोर्सड/ब्रोड टु कोर्सड विड हाई स्टीन इन फाउंडेशन एण्ड पलीन्थ इन सीमेंट मार्टर 1:6 के निर्माण कार्य की कुल मात्रा 272.77 धन. मीटर (4) 441/रूपये प्रति धनमीटर की दर से 1,20,291.57 का भुगतान किया गया है यह अकेली मद निर्माण कार्य की अवार्ड राशि से अधिक थी। अवार्ड राशि से अधिक की अकेली अतिरिक्त मद के निर्माण तथा कार्य की अनुमान लागत से सम्मिलित करने वारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

घई उपरोक्त मद की दर विश्लेषण अनुबन्ध की बलाज 12/2 के अनुसार मद संख्या 4 के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण किया जाना था :-

आर. आर. मेसनरी/पेलिगुड का मेसनरी अनकोर्सड ब्रोड टु कोर्सड विड हाई स्टीन आफ अफ्रवड बला मिटी इन फाउंडेशन एण्ड पलीन्थ आइ. ई. लेविलिंग सी. सी. 1:6:12 स्टीन एग्रीमेंट 20 एम.एम. नोरमल साईज सीमेंट मार्टर 1:6

दर दी जानी थी :-

एस. आर. रेट आर्डर नं० 11.4/बई = 341.65
सीमीलर आर्डर नं० 4 रेट आफ एग्रीमेंट = 380.00
एस. आर. = 318.30

दर निर्धारण = $\frac{380}{318.30} \times 341.65 = 407.88$ रुपये प्रति धन मीटर

दर दी गई :- 341.65

प्रीमियम आफ कन्टेक्टर = 99.35
29.87 441.00

अधिक अदायगी की गई = 441 - 407.88 = 33.12

33.12 x 272.77 = 9034 रुपये

बलाज 31 पर...

:= 31 :=

— 141 —

इस पाँचवे चलत बिल तक भुगतान की गई कुल 9034 रुपये की :
अधिक राशि का दोषी से वसूल किया जाए तथा अनुपालना आगामी
अक्षिण पर दिखाई जाए ।

25 § वाउचर संख्या 19 दिनांक 13.6.94 राशि 213330 रुपये
=====

सामाजिक आवासीय कालोनी के तहत 6 नं० एच आइ. जी.
II मकानों के नुरपुर में निर्माण कार्य का ठेका श्री सुरेश कुमार गुप्ता संवि.
दाकार को अनुबन्ध संख्या 16 वर्ष 1993-94, अवार्ड पत्र संख्या डी0डी0
एच.बी. डबल्यु-7- एड-9/93-982-88 दिनांक 2.7.93 को सीविल वर्क
6,66,615/96 तथा आंतरिक पानी व सेनेटरी फिटिंग का 32322 में
दिया गया ।

क § चौथे चलत बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध
की मद संख्या 22 प्रोवाइडिंग एण्ड फिनिशिंग टु बाल सीलिंग एण्ड ब्लोर
की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 655/93 पृष्ठ 90, मकान
नं० 36 से 41 में बाधक की गणना 54.78 वर्ग मीटर की गई थी जब
कि यह गणना 51.78 वर्ग मीटर आनी थी । इस प्रकार 3.00 वर्ग मीटर
का 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर को दर से कुल 120 रुपये का अधिक भुगतान
किया गया है । इस राशि की दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी
अक्षिण में दिखाई जाए ।

ख § सीविल कार्य के अवार्ड पत्र अनुसार अनुबन्धित राशि
6,66,615/96 रुपये थी जब कि चौथा चलत बिल तक कुल लागत 7,77,
878 रुपये तक हो चुकी थी । इस प्रकार कार्य की लागत में 16.69%
की बढ़ोतरी का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

ग § चौथे चलत बिल तक 1492 बोरिंग सीमेंट की खपत की गई
है । अनुबन्ध की शर्त संख्या 42 § 2 के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक
चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय तैंग कोन्फेक्टिंग एजेन्ट से उपयोग की
की गई सीमेंट की बोरिंगों में से कम से कम 90% खाली बोरिंगों की र
रसीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई
बोरिंगों में से कम से कम 90% बोरिंगों की वसूली संविदाकार से सु०
। रुपये प्रति बोरिंग की दर से की जानी थी । परन्तु चौथे चलत
बिल तक 1492 बोरिंगों उपयोग की गई थी किन्तु न तो संविदाकार
ने रसीद प्राप्त की और न ही खाली बोरिंगों की करिमत वसूल की गई
अतः वसूली न किए जाने के कारणों से अक्षिण को अवगत कराया जाए तथा
तथा उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

26 § वाउचर संख्या 113 दिनांक 31.3.95 राशि 1,48,533 रुपये ।

चम्पा में डाईट कमप्लैस बनाने का ठेका श्री डी. डी. जैन
संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1989-90, अवार्ड पत्र संख्या
डी. डी. एच. बी. ए. बी/डाईट कमप्लैस चम्पा 89-4675-80
दिनांक 20.1.90 को निम्न प्रकार दिया गया :-

= 32 =:

— 142 —

1. सीमेंट वर्क

= 53,39,480.85

27.80% प्रिमियम

2. पानी व सैनीटरी इन्स्टालेशन

= 2,45,073.00

174.12% प्रिमियम

क. अनुबन्ध की मद संख्या 73 अर्थात् डीप रीसेसड पोर्टिंग आन एन आर सीमेंट मार्टर 1:3 का निर्माण कार्य जिहा की रिकार्ड प्रतिक्रिया माप पुस्तिका संख्या 735/94 पृष्ठ 68 पर की गई है। इसकी शर्त 166.27 वर्ग मीटर के स्थान पर 170.27 वर्ग मीटर 170-27-166-27 का 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 100 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि की दोषी से वसूली की जाए।
ख. निर्माण कार्य की कुल 70 मदों में से 22 मदों का निर्माण अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया जिहा की कुल लागत 811369/68 रुपये बनती थी। इसकी अधिक संख्या में अतिरिक्त मदों के निर्माण के साथ-2 इन मदों को अनुबन्ध में शामिल न किए जाने वाले औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

ग. एक अतिरिक्त मद संख्या 64 अनुसार 40 एमएम फ्लि मारबल चिप्स फ्लोरिंग रवड पोर्टलैंड में निर्माण कार्य की मात्रा 2643.68 वर्ग मीटर 135 रुपये पी.आर. प्रति वर्गमीटर की दर से 3,56,896/80 का भुगतान किया गया है। इसकी बड़ी राशि की मद को अनुबन्ध से बाहर रखे बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।
घ. 23 वें चलत विल का संविदाकार को सीमेंट की 12550 बो रियों की आप्त की गई थी। अनुबन्ध की शर्त 42.2 के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत्येक चलत विल का दावा प्रस्तुत करते समय उपयोग की गई सीमेंट की बो रियों में से कम से कम 90% खाली बो रियों की रसीद वेंग कोलेक्टिंग एजेंट से प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई सीमेंट की बो रियों में से 90% खाली बो रियों की वसूली संविदाकार से 500/रुपये प्रति बोरी की दर से प्रत्येक चलत विल का भुगतान करने से पूर्व ही की जानी अपेक्षित थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो संविदाकार द्वारा किसी भी चलत विल का दावा प्रस्तुत करते समय वेंग कोलेक्टिंग एजेंट से प्राप्त खाली बो रियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और नही संविदाकार को चलत विलों का भुगतान करते समय एग्जीमेंट की उपरोक्त शर्त के अनुसार कटौती की गई। अतः इस तदर्थ में अब उपयुक्त कार्यवाही करके आग भी अकिल को सूचित किया जाए।

27.

वाउचर संख्या 33 दिनांक 7.3.95 राशि 7425 रुपये

श्री ताराचन्द शर्मा, संविदाकार को सामाजिक आवासीय कालोनी नुरपुर में सड़क निर्माण के लिए कार्य आदेश संख्या 23 आफ 1994-95 द्वारा पानी की दुलाई हेतु 7425 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1993-94 के अनुसार सामाजिक आवासीय कालोनी नुरपुर में सड़क निर्माण के कार्य का ठेका भी श्री तारा चन्द लगातार पृष्ठ 33 पर.....

अनिमित्तता का विवरण अधिक भुगतान

शर्मा को अपाई पत्र संख्या: डी. डी. एच. बी/उत्प-7-कड-9/93-1160-66 दिनांक 16.7.93 द्वारा 1,14,285/80 में दिया गया था। इस अनुबंध की जांच -पड़ताल के पश्चात पाया गया कि कार्य पर पानी की अलग से आपूर्ति का कोई भी प्रावधान नहीं था। अतः यह विदित ही था कि सड़क के निर्माण हेतु पानी की आपूर्ति का प्रबंध संविदाकार द्वारा स्वयं किया जाना था। इस प्रकार वाउचर संख्या 33 दिनांक 7.3.95 द्वारा रु. 7425 रुपये का भुगतान जिसकी रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 678/93 पृष्ठ 70-71 पर की गई थी, संविदाकार को अनुचित किया गया था अतः अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी अंकित पर दिखाई जाए।

28

वर्ष 1994-95 में आकर पर अधिकार की कटौती न करना।

वर्ष 1994-95 में विभिन्न संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों में से 2,97,827 रुपये आकर के रूप में कटौती की गई थी। परन्तु काटे गये आकर पर 12% की दर से सरचार्ज की कटौती नहीं की गई थी जो कि $297827 \times 12\% = 35739$ रुपये बनती थी।

अंकित अवधि के दौरान विभिन्न संविदाकारों को किए गये भुगतानों में से सरचार्ज की देय राशियों की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकित पर दिखाई जाए।

29

वाउचर संख्या 58 दिनांक 10.3.95 राशि 17400/- रुपये

12000 ईटें श्री राम गोपाल शर्मा, संविदाकार से सप्लाई आदेश संख्या डी0डी0 एच. बी/एस-6/94-5977-80 दिनांक 10.3.95 द्वारा खरीदी गई तथा यह व्यय एक न नंबर टाईप-5 क्वार्टर सिविल पुर के निर्माण कार्य को खर्चा डाला गया।

कार्य आदेश संख्या 16 आफ 1994-95 राशि 12288 रुपये की पड़ताल करने पर पाया गया कि एम.ए.एस. पृष्ठ-36 के अनुसार 8814 नंबर ईटें इस निर्माण कार्य हेतु स्टॉक से जारी की गई परन्तु माप पुस्तिका संख्या 748/95 पृष्ठ 22 की पड़ताल पर पाया गया कि इस कार्य पर केवल 8287 ईटें ही उपयोग हुई। शेष बची 527 ईटें 8814-8287 तक तो दोबारा एम.ए.एस. रजिस्टर पर प्राप्त स्वरूप दर्ज की गई और स ही इन ईटों का खपत विवरण अंकित पर प्रस्तुत किया गया। अतः उपयोग से ज्यादा स्टॉक से जारी की गई 527 ईटों की कीमत जो कि 1450 रुपये की दर से 764 रुपये बनती है की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए।

30

वाउचर संख्या 11 दिनांक 7.6.94 राशि 9279 रुपये

ताम्रा जिक आवासीय कॉलोनी देहरा में सड़क निर्माण में मिट्टी टलवाई के कार्य का ठेका गे. मिड इंडिया कन्सल्टिंग को अनुबंध संख्या 5 वर्ष 1992-93, अपाई पत्र संख्या: डी0डी0/एच0 बी/ए.बी.एंडर/91-1887-92 दिनांक 20.8.91 को रु. 81465/02 लगातार पृष्ठ 34 पर

अनिष्टता का नाम

अनिष्टता का विवरण

अनिष्ट भूगतान

में डाल दिया गया जो कि एक पी. एस. आर. 1987 की दरों से 47828/82 पर था।

तीसरा व अन्तिम बिल जो कि राशि ~~78070/80~~ 78070/80 हेतु पारित किया गया की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर. डी. -40 की गणना माप पुस्तिका संख्या 706/94 में $\frac{1}{2} \times 0.17 \times 0.051 \times 3$ $\frac{10.051 \times 3.00}{2} = 0.52$ वर्ग मीटर गलत ली गई है जब कि यह 4.58 वर्ग मीटर आनी थी। इस प्रकार उपरोक्त आधार पर इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 8 पर मिट्टी की मात्रा फिलिंग में आर. डी. 30 से 40 में मात्रा ली गई $\frac{1 \times 0.52 \times 10 \times 10}{2} \text{ मी०} = 2.60$ धन मीटर ली जानी थी

$\frac{1 \times 4.58 \times 10 \times 10}{2} \text{ मी०} = 22.90$ धन मीटर इसी प्रकार आर. डी. 40 से 50 $\frac{1 \times 0.52 \times 0.10 \text{ मीटर}}{2} = 2.60$ धन मीटर $\frac{1 \times 4.58 \times 0 \times 10 \text{ मीटर}}{2} = 22.90$ धन मीटर

कम मात्रा ली गई = $22.90 - 2.60 = 20.30 \times 2 = 40.6$ धन मीटर फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की कुल मात्रा = $379.46 + 40.6 = 420.06$ धन मीटर

इस प्रकार फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की मात्रा में 40.6 धन मीटर कम ली गई है। कुल दुलाई ~~डिपोजिट~~ डिपोजिट योग्य मिट्टी = 2675.66 धन मीटर फिलिंग में इस्तेमाल हुई = 420.06 धन मीटर

अतः कुल मिट्टी जो उठाई जानी थी = $2675.66 - 420.06 = 2255.60$ धन मीटर अधिक उठाई गई मिट्टी की मात्रा = $2255.60 - 2215.60 = 40.6$ धन मीटर 40.6 धन मीटर मिट्टी की 34 रुपये प्रति धन मीटर की दर से 1380-40 रुपये का अधिक भूगतान माप पुस्तिका संख्या 706/94 पृष्ठ 10 पर किया गया है अतः इस राशि को दोषी से से वसूली करके अनुपालना आगामी अधिनियम पर दिखाई जाए।

31॥ वाउचर संख्या 10 दिनांक 7.6.94 राशि 98999/42 रुपये।

सामाजिक आवागमन कालोनी देहरा में सड़क का निर्माण कार्य मिट्टी की दुलाई का ठेका में विन्ड इंडिया कन्स्ट्रक्शन कं० को अनुबंध संख्या 13 वर्ष 1990-91 उठाई पत्र संख्या डी. डी. एक की ए. बी. देहरा/90-2121-26 दिनांक 20.9.90 द्वारा राशि 78508/82 रुपये में दिया गया। लगातार 35 पर....

तीसरा एवं अन्तिम चिल जिस की लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 98-99 पर की गई है की पड़ताल करने पर पाया गया कि सड़क निर्माण का कार्य 5. 10. 90 को शुरू हुआ तथा 17. 12. 90 तक 2023 29 धममीटर मिट्टी की खुदाई जिस की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 26 से 32 तक की गई है हो चुकी थी और संविदाकार को इस का भुगतान बैंक संख्या 504987 दिनांक 19. 12. 90 को 66971 रुपये का किया गया। इसी मिट्टी की दुलाई का ठेका भी इसी संविदाकार को अनुबंध संख्या 5 वर्ष 1992-93 दिया गया।

माप पुस्तिका संख्या 706/94 पृष्ठ 1 की प्रविष्टि के अनुसार कार्य 4. 9. 91 को आरम्भ हुआ तथा डिस्पोजस ऑफ अर्थ तरफ्स फाउंड प्रेम कटिंग वर्क मेकनिकल ट्रांसपोर्ट विद इन वन किलोमीटर 816-24 धममीटर 12. 5. 92 तथा 1207. 05 धममीटर 19. 5. 92 जिस की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 89 से 93 तक की गई है की पड़ताल करने पर पाया गया कि खोदी गई सारी की सारी मिट्टी 2023 29 धममीटर की दुलाई 12. 5. 92 व 19. 5. 92 को की गई और संविदाकार को इस कार्य का भुगतान बैंक संख्या 508464 दिनांक 24. 5. 92 को राशि 25756 का तथा बैंक संख्या 508474 दिनांक 22. 5. 92 को राशि 36049 रुपये का किया गया।

उपरोक्त चिल की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

1. माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 20 से 26 द्वारा खोदी गई 2023 29 धममीटर सारी मिट्टी की दुलाई का भुगतान माप पुस्तिका संख्या 561/90 के पृष्ठ 89 से 93 द्वारा दिया गया परन्तु सड़क की फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की मात्रा कुल भुगतान की गई मात्रा में से कम नहीं की गई। इस के अतिरिक्त मिट्टी की दुलाई का कार्य मिट्टी की खुदाई के बाद लगभग 1 1/2 वर्ष बाद किया गया। अतः खोदी गई मिट्टी की कुछ मात्रा वर्षा, आंधी इत्यादि से भी वह गई होगी।

अतः सड़क की फिलिंग में इस्तेमाल की गई तथा वर्षा व आंधी से वह गई मिट्टी की मात्रा की गणना करके तथा अधिक भुगतान आगामी अंकित पर दिखाई जाए।

2. मिट्टी की दुलाई का कार्य मिट्टी की खुदाई के शीघ्र बाद करवाए जाने की वजाह लगभग 1 1/2 वर्ष बाद तथा वह भी एक ही संविदाकार द्वारा करवाए जाने वाले औचित्य स्पष्ट किया जाए।

निम्नलिखित कर्मचारियों के यात्रा भत्ते दावों की जांच पर प्रत्येक कर्मचारी के दावे के सामने दर्जाई गई आपत्तियां पाई गई इस प्रकार अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से की जाए तथा अनुपातानुवर्ती अंकित को दर्शाई जाए :-

वाउचर संख्या का विवरण कर्मचारी का नाम अनिवारिता का विवरण अधिक भुगतान की राशि।

2.	3.	4.	5.
तमायोजन वाउचर संख्या 24 वाउचर संख्या 23 माह 3/95	श्री गिरीश राम, कनिष्ठ सहायक	दिनांक 13.2.95 के साथ 5.10 पर धर्माला से बिलासपुर के लिए प्रस्थान तथा दिनांक 15.2.95 को हमीरपुर में ठहराव का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 13.2.95 व 16.2.95 को 70% के हिसाब से लिए गए दैनिक भत्ते की कटौती की जाए।	42/- रुपये
तमायोजन वाउचर संख्या 56 वाउचर संख्या 14 माह 3/95	श्री एन. के. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 16.1.95, 27.1.95 136.50 31.1.95, 18.2.95, 13.12.94 अर्थात् 137/- 17.11.94, 24.11.94, 30.11.94 रुपये 11.10.94, 4.7.94, 18.7.94 23.7.94, तथा 27.7.94 को कर्मचारी अपने मुख्यालय मुंबई में से प्रातः 9 बजे चकर रात्रि 9 बजे मुख्यालय पहुंचा तथा प्रत्येक प्रकरण में उसे 35/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पूरा दैनिक भत्ता दिया गया जबकि नियमानुसार उसे दैनिक भत्ते का 70% ही देना था।	
तमायोजन वाउचर संख्या 19 वाउचर संख्या 04 माह 10/94	श्री कश्मीरी लाल सुपरवाइजर	राज्य से बाहर अर्थात् चण्डीगढ़ यात्रा करने पर यात्रा दिवसों पर भी दैनिक भत्ता देनी हुई दरों पर देने के कारण।	27.50 रुपये अर्थात् 28 रुपये
तमायोजन वाउचर संख्या 24 माह 11/94	श्री बलराम सिंह कनिष्ठ अभियन्ता	होटल में ठहराव हेतु भुगतान किया गया लगभग एक सप्ताह नहीं था।	27.50 रुपये अर्थात् 28 रुपये
तमायोजन वाउचर संख्या 68 वाउचर संख्या 036 माह 3/95	श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता	दिनांक 29.1.95 को मुख्यालय से बाहर का प्रवास मात्र साढ़े पांच घंटे होने पर भी 70% दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण।	मु. 24.50 रुपये अर्थात् 25 रुपये
तमायोजन वाउचर संख्या 23 वाउचर संख्या 04 माह 6/94	श्री एच. एल. धीमान कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 1.3.94 को मुख्यालय से बाहर प्रवास मात्र 6 घंटे का होने पर भी पूरा दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण।	मु. 35 रुपये
तमायोजन वाउचर संख्या 24 उप वाउचर संख्या 015 माह 3/95	श्री सुका राम, कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 5.12.94 को मुख्यालय से बाहर का ठहराव मात्र 6 घंटे का होने पर भी 70% के हिसाब से दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण।	मु. 35 रुपये

लगभग 37 पर.....

पर दिया जाए।

लगभग 46 पर.....

समायोजन नोटिस सं० 11	श्री के० एन. शर्मा	कण्डी गढ़ दौरे पर जाने हेतु 120.00
वाउचर सं० 2 मास 11/94	कविष्ठ अभियन्ता	180/रुपये की राशि तदु सराए, कण्डी गढ़ में खराब हेतु भुगतान की गई जो कि पण्डित आधार पर नहीं चलाई जा रही थी अतः यह राशि देय नहीं थी ।
नोटिस संख्या 28 मास 1/95	श्री वल्लभ सिंह चपड़ासी	मास 11/94 के वाता भत्ता 56.00 दावा के अनुसार दैनिक भत्ता की अधिक आवासी की गई ।
समायोजन नोटिस सं० 12 उप वाउचर सं० 6 मास 8/94	श्री राफेश कुमार श्री सहायक अभियन्ता	इस वाऊचर अनुसार अधिकारी 576.00 द्वारा कण्डी से पालमपुर तक की स्थानान्तरण पर वाता टैक्सी द्वारा की गई थी जबकि टैक्सी द्वारा वाता पर प्रतिबन्ध था ।
समायोजन नोटिस सं० 23 वाउचर सं० 27 मास 6/94	श्री दिनेश कुमार, चडडा, ए. डी. एम	स्थानान्तरण पर नौ तथा मास 21.00 वर्षीय मड़कों का दैनिक भत्ता आधी दर की वजाए पूरी दर पर दिवा गया ।

33§ समायोजन वाउचर संख्या 24 मास 7/94:-

उक्त वाउचर के क्रमांक 36 के अनुसार श्री के. एन. मल्ला, कविष्ठ अभियन्ता को रु० 942/रुपये की राशि का भुगतान 1.1.94 से 30.6.94 तक की अवधि की मंडगई भत्ते की बकाया राशि के रूप में किया गया । अफिलों की जांच से यह पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 31.5.94 को पश्चिम बंगाल से योजना प्राप्ति एवं विपुल मंडल सिमाना हेतु स्थानान्तरण के कारण भारमुक्त हो चुका था । इस प्रकार जून, 1994 की अवधि सिमें रु० 157/रुपये की राशि संनिप्त है, का दोहरा भुगतान हुआ है जिसकी वसूली समन्वित कर्मचारी से करके अनुपाता आगामी अफिलों को दर्शाई जाए ।

34§ निम्न/कर्मचारियों के विनिर्माण/प्रतिभूति के दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विनिर्माण कर्मचारियों को निम्न विनिर्माण औषधियों/मदों की प्रतिभूति की गई जो उन्हें प्रत्येक औषधी के सामने वर्णित कारणों/तथ्यों के आधार पर प्रतिभूति योग्य नहीं थी । अतः ऐसी औषधियों/तथादि के कीमती की वसूली समन्वित कर्मचारियों से करके अनुपाता आगामी अफिलों को दर्शाई जाए :-

समाप्त पृष्ठ 38 पर.....

पर दिखाई जाए ।

समाप्त पृष्ठ 46 पर.....

उपकरण का विवरण	कार्यकारी का नाम व पद नाम	औषधी/युक्त का नाम व विवरण	औषधी/युक्त की कीमत	दिप्पणी
3	4	5	6	
नवाउपर श्री राजकुमार गुप्ता	1. विप्रोना	₹ 0.00		
माह 8/94	सुपरवाइजर	2. स्पैसीडल	196.25	
		3. डब्ल्यू डिक	35.80	
		कुल योग	9.00	
			₹ 240.05	
		अर्थात् 240 रुपये		दस्ते के साथ संलग्न बाह्य रोगी पर्ची के अनुसार यह औषधियों विहितक द्वारा विहित है। <i>Prescribe नहीं की गई थी।</i>
नवाउ श्री गुरुप्रसादगुप्ता	बैसटोलाईम	29.00		अस्वीकार्य औषधी।
माह 8/94	वरिष्ठ सहायक			
नवाउ धनोपरि।	बैसटोलाईम	29.00		--- धनोपरि ---
माह 8/94				
नवाउ श्री ए.के.	1. विषम तेल	14.00		कम से 0.1 पर वर्णित अस्वीकार्य औषधी है तथा कम से 0-2
24 उपवाउपर कायस्था कनिष्ठ	2. वृद्धतात			पर वर्णित औषधी सीमित व
माह 3/95	अभिन्ता	फिन्तामोरस	660.00	मंही <i>Coshy and Resure</i> है जिस की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करी की जा सकती है यदि दावा आफेंड के समय प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। किंतु वर्तमान प्रकरण में प्रतिपूर्ति किता प्रतिहस्ताक्षर के ही की गई है।
		कुल योग	674.00	
नवाउ श्री आर.एस.	हैच्येग्लो क्लि तिरप	35.00		प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य औषधी
6 उप वाउ जसवाल, सहायक				
माह 3/95	अभिन्ता।			
धनोपरि --- धनोपरि ---	--- धनोपरि ---	35.00		--- धनोपरि ---
नवाउ श्री रमेशचंद,	1. बरपलेस	20.00		प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य औषधी।
माह 9/94	2. बरपलेस	19.45		
	कुल योग	39.45		
	अर्थात् 39 रुपये			
नवाउ श्री आर.एस.	एक्सरे चैस्ट	40.00		यह एक्सरे एक निजी क्लीनिक में करवाया गया जिसकी कीमत 70.00 अंश की गई एक्सरे चैस्ट के वरिष्ठ सरकर द्वारा निर्धारित दर 50.00 है अतः 40.00 की राशि
माह 3/95	सहायक अभिन्ता			

पर दिशा-निर्देश।

लगभग 46 पर.

क्र. 3	श्री बलवंत सिंह	चिकित्सा से	5.	मु. 1172/रुपये	6.	यह पूरा दावा अस्वीकार्य है क्योंकि कर्मचारी निरस्त मेडिकल अलाउंस ले रहा है तथा डा. पी. जी. आर्. गण्डीगढ़ में चतौर काड़ा रोगी किया गया है।
क्र. 4	कनिष्ठ अभिन्ता	सम्बन्धित यात्रा भत्ता दावा।				प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य औबधी
क्र. 5	श्री कमरी	काला डिल	15.00			
क्र. 6	लाल सुपरवाइजर					
क्र. 7	श्री के. एन. शर्मा	कोटा डैक्स कैप्टन	49.05			—यथेपरि—
क्र. 8	कनिष्ठ अभिन्ता					
क्र. 9	श्री सुभाष चोपड़ा	स्वैथिज	8.50			यह दावा यां चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई थी।
क्र. 10	एच. डी. एम्	केरा लि	11.00			

35 § वाहन :-

क § मण्डल का वाहन संख्या एच.आई.के-460 मण्डल के अधिष्ठाता अभिन्ता को उपलब्ध। करवाया गया है जिसे मु. 150/रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इस वाहन को प्रयोग करने के कारण कटौती की जाती है। इस कटौती के परिणाम स्वरूप वह 150 किलोमीटर नि. नि. यात्राएँ प्रतिमाह कर सकते हैं। उन्होंने माह 12/94 में 160 किलोमीटर, 1/95 में 341 किलोमीटर तथा माह 3/95 में 195 किलोमीटर नि. नि. यात्राएँ की तथा अधिक की गई नि. नि. यात्राओं की वसूली के सन्दर्भ में अवेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है। अतः यदि वसूली नहीं की गई है तो 236 किलोमीटर (क्रमांक: 104191-135) किलोमीटर की वसूली मु. 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कर जिसकी राशि 354/- रुपये बनती है, अब की जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण को दर्शाई जाए।

ख § वाहन के आउटवर्न की एलोकेशन वास्तविक यात्राओं के आधार पर नहीं की जाती है जिससे विभिन्न कालो निर्धों पर चष की एलोकेशन वास्तविकता के आधार पर नहीं हो रही है। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में उचित कार्यावाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 § समायोजन वाउचर सं. पा 71 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा तत्काल अभिन्ता चम्बा का मु. 1,02,374/रुपये के स्टॉफ एडवांस का समायोजन किया गया है तथा इस समायोजन से सम्बन्धित निम्नवर्णित अभिन्ता अवेक्षण के बार-बार मांगों पर भी अवेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि उक्त उपमण्डल के दो कनिष्ठ अभिन्ता अवेक्षण के दौरान काफी दिनों धन का प्रवाह पर भी रहे है :-

लगभग 40 पर....

पर दिखाई जाए।

लगभग 46 पर....

1॥ उप वाउचर संख्या 11 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
2॥ उप वाउचर संख्या 12 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
3॥ उप वाउचर संख्या 13 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
एल.एस.एस. ।

4॥ उप वाउचर संख्या 14 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
एल.एस.एस. ।

5॥ उप वाउचर संख्या 15 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94

6॥ उप वाउचर संख्या 16 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 722/94

7॥ उप वाउचर संख्या 17 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94

अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अधिनियम को दर्शाते जाए

तथा विषय में अधिनियम द्वारा वांछित अधिनियम अधिनियम को उपलब्ध
करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

37॥

समायोजन वाउचर संख्या 74 माह 3/85 :-

इस वाउचर द्वारा श्री एन.के.सूद, कमिष्ठ अभियन्ता के
मु० 3372/रूपये के स्टॉफ अधिनियम का समायोजन किया गया है । इस

वाउचर की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :-

क॥ एक फाउंडेशन स्टोन को चण्डीगढ़ के सैक्टर 7 से चण्डीगढ़ बस
स्टैंड में लाने का रिक्वे का किराया 75/रूपये दिया गया जो
कि औचित्य विहीन प्रतीत होता है । अतः इतने अधिक किराए के
भुगतान से अधिनियम को अवगत करवाया जाए ।

ख॥ यह फाउंडेशन स्टोन धर्मशाला स्थित स्कूल शिक्षा बोर्ड की
आवास कलोनी में लगाया जाना था तथा उसे चण्डीगढ़ से कांगड़ा बस
द्वारा लाया गया जिसका किराया 72/रूपये दिया गया कांगड़ा
से इस फाउंडेशन स्टोन को धर्मशाला लाने के लिए टैक्सी का प्रयोग
किया गया जिसका 125/रूपये किराया दिया गया । फाउंडेशन
स्टोन जब चण्डीगढ़ से कांगड़ा बस में सुरक्षित आया तो कि न
परिस्थितियों व कारणों से इसे कांगड़ा से धर्मशाला लाने में टैक्सी का
प्रयोग कर मु० 125/रूपये का अनावश्यक व्यय किया गया जबकि
कांगड़ा से धर्मशाला के मध्य बस सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः
इस सन्दर्भ में अधिनियम को स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा अधिक किए
गए व्यय की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी
अधिनियम को दर्शाते जाए ।

38॥

समायोजन वाउचर संख्या 68 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता
के मु० 66,891/रूपये के स्टॉफ एडवांस का समायोजन किया गया है
एतावन्ती अधिनियम की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई
गई :-

समाप्त पृष्ठ 41 पर.....

पर दिखाते जाए ।

समाप्त पृष्ठ 46 पर.....

क॥ उप वाउचर 40 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, टेक्सी चालक को दिनांक 8.2.95 को धर्म शाला से चीनगाड़ी के दो चक्कर लगाने के मु० 135/- रुपये दिए गए तथा इस टेक्सी का प्रयोग *Foundation Stone laying Ceremony* में चाय पार्टी से सम्बन्धित सामान लाने के लिए किया गया। मण्डल के वाहन की लागत को जांच से ज्ञात हुआ कि उस दिन मण्डल का वाहन न केवल धर्मशाला में उपलब्ध था अपितु चाल हालत में भी था अतः मण्डल का वाहन का प्रयोग न करने की बजाए टेक्सी के प्रयोग के औचित्य से अकिष्ण को अवगत करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से इस अपव्यय की कसौटी सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अके धन को दर्शाई जाए।

ख॥ उप वाउचर 54 द्वारा डि० प्र० पर्यटन विकास निगम के धौलाधार होटल को दिनांक 8.2.95 को मु० 108/- रुपये का भुगतान वाहन प्रभार *Vehicle charge* के रूप में किया गया है क्योंकि उस दिन उक्त होटल के स्टाफ का प्रयोग *Foundation Stone laying Ceremony* में चाय इत्यादि परोसने के लिए किया गया था। मण्डल का वाहन दिनांक 8.2.95 को धर्मशाला में उपलब्ध था। ऐसी परिस्थिति में मण्डल के वाहन का प्रयोग न करके *श्र* के औचित्य से अकिष्ण को अवगत करवाया जाए।

39॥

समायोजन वाउचर संख्या 56 उप वाउचर संख्या 9 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा सर्वजी राम सिंह व दर्शन कुमार बेल्दारी को क्रमांक: मु० 744/- रुपये व 624/- रुपये का भुगतान मस्टर रोल सं० 374 उपमण्डल-बुरपुर के अन्तर्गत 26.1.95 से 25.2.95 की अवधि की मजदूरी के रूप में किया गया है। इन दोनों बेल्दारी को सामाजिक आवास बस्ती कन्दरोली में एम.आइ.जी.-I को 15 मकानों, एच.आइ.जी.-II के 8 मकानों तथा एम.आइ.जी.-I के 2 मकानों की देखभाल *Wali and ward* हेतु रखा गया था तथा मस्टर रोल के अनुसार एक बेल्दारी ने रात श्री तथा दूसरे बेल्दारी ने दिन को उक्त मकानों की देखभाल करनी थी। किन्तु न तो अकिष्ण से यह स्पष्ट है कि कौन से बेल्दारी ने दिन को और कौन से बेल्दारी ने रात को उक्त मकानों की देखभाल करनी थी और न ही इस सन्दर्भ में अकिष्ण को स्थिति स्पष्ट कराई गई। इस मस्टर रोल तथा मस्टर रोल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 678/93 के पृष्ठ -67 पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री एन. के. शर्मा के अनुसार उपरोक्त मकानों में से किसी एक मकान नं० 21 से एक फ्लशिंग सिस्टम *Flushing system* जोरी हुआ था जिसकी कीमत सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को उपरोक्त अभिसूचितियों के अनुसार मु० 500/- रुपये थी तथा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने इस नुकसान की भरपाई सम्बन्धित बेल्दारी से करने की सिफारिश तो की थी किन्तु मस्टर रोल व माप पुस्तिका में भी अंकित उनकी अभिसूचितियां भी परस्पर विरोधी पाई गई क्योंकि लगातार पृष्ठ 42 पर.....

पर दिखाई जाए।

लगातार पृष्ठ 46 पर.....

माप पुस्तिका में तो उन्होंने 868/रूपये अर्थात् 500/रूपये की कटौती सहित सत्यापित की है तथा मस्टर रोल में 1368/रूपये की पूर्ण राशि अर्थात् बिना कटौती के सत्यापित की है तथा वेल्डारों को भुगतान भी 1368/रूपये अर्थात् बिना किसी कटौती के ही हुआ है क्योंकि श्री आर. एस. जखान, सहायक अभियन्ता द्वारा यह मस्टर रोल मु. 1368/रूपये की पूर्ण राशि हेतु अर्थात् बिना किसी कटौती के पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह उत्तरदायित्व भी निर्धारित नहीं किया गया है कि किस वेल्डार की ड्यूटी के समय तक उपर बलिंग सिस्टम चोरी हुआ है तथा किससे इस नुकसान की भरपाई की जानी है, चूंकि इस प्रकरण में अब तक कोई के नुकसान की भरपाई नहीं हुई है अतः इस सन्दर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इस हानि की वास्तविक दोषी कर्मचारी से करके श्रम अनुपात आगामी अधिन को दर्शाई जाए।

40 §

समायोजन वाउचर संख्या 23 माह 6/94:-

इस वाउचर की

जांच करने पर पाया गया कि श्री एस. एन. मन्त, कनिष्ठ अभियन्ता मस्टर रोल में मजदूरों की हाजरिया स्वयं नहीं लगाते अपितु मजदूर ही हाजरिया अंकित करते हैं जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह मस्टर रोल निम्न तालिका के क्रम संख्या 6 पर वर्णित मजदूरों को उक्त कर्मचारी द्वारा पृष्ठांकित किए गए हैं :-

क्रम सं०	उपवाउचर सं०	मस्टर रोल दिनांक	सं०	मजदूर का नाम	उद्देश्य जिस हेतु मस्टर रोल के अन्तर्गत भरवाई गयी थी	मजदूर का नाम जिससे मस्टर रोल हाजरिया अंकित करने हेतु पृष्ठांकित किया गया।
----------	-------------	------------------	-----	--------------	--	---

1.	2. 15	3. 4	4.	5.	6.
1.	दिनांक 2. 6. 94	26. 4. 94 से 25. 5. 94 तक	श्री विश्वदास, वेल्डार।	स्टाफ एम. ए. एस. की देखभाल	श्री विश्वदास वेल्डार अर्थात् वाचना 4, भेषजित
2.	16	5	26. 4. 94 से 25. 5. 94	श्री भीमराज, वेल्डार।	स्टाफ तथा एम. ए. एस. की देखभाल के लिए।
3.	17	3	26. 4. 94 से 25. 5. 94	श्री सुरेन्द्र धीमान, वेल्डार	स्टाफ एवं एम. ए. एस. की देखभाल के लिए।
	दि० 2. 6. 94				श्री करतार सिंह दिहाड़ीदार, मोर्टर मेड।

तथावाउचर पृष्ठ 43 पर.....

पर दिशा दी जाए।

तथावाउचर पृष्ठ 46 पर.....

4

18

2

दि० 2.6.94 26.4.94 से श्री कुलतार सिंह, मौटेर के पर्यवेक्षण श्री कुलतार
25.5.94 मौटेर भेद । एवं कबो रिंग कार्य सिंह, मौटेर
हेतु । भेद अर्थात्
काम 4 में
जर्ज वर्णित ।

उपरोक्त कनिष्ठ अधिस्ता द्वारा उपरोक्त मूटर रौत उपरोक्त
मजदूरों को हाजरियां अंकित कर देने हेतु किा प्राधिकारी की अनुमति
से किन नियमों के अन्तर्गत दिए गए हैं, इस बारे में अज्ञान को अवगत करवा-
या जाए । इन प्रकरणों में चूंकि हाजरियां मजदूर ही लगा रहे हैं अतः
प्रतीत होता है कि कनिष्ठ अधिस्ता या तो कार्यस्थलों पर जाते हैं
पर जाते ही नहीं और या फिर वहां-वहां ही जाते हैं । अतः कार्य
के प्रति विमुखता का यह भावना अधिस्ता अधिस्ता के विषे नोटिस
में लाया जाता है ।

41

समायेज वीचर संख्या 10 मास 9/94:

समायेज वीचर संख्या 10 मास 9/94 द्वारा श्री वलदेव सिंह कनिष्ठ सहायक का रियायती अवकाश गृह
यात्रा दावा राशि 372/रुपये हेतु पारित किया गया था । दावे
अनुसार श्री वलदेव सिंह द्वारा यात्रा दिनांक 12.3.93 से आरम्भ करके
दिनांक 29.3.93 को समाप्त की गई । इस दावे हेतु श्री वलदेव सिंह को
को समायेज वीचर संख्या 5 मास 3/93 द्वारा दिनांक 12.3.93 को
482/रुपये की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी । नियमा-
नुसार यह दावा उपरोक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 29.4.93 से पहले
अर्थात् यात्रा की समाप्ति के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया
जाना अनिवार्य था अन्यथा दावा कालातीत होने के कारण रद्द माना
जाना था । परन्तु उपरोक्त वीचर के साथ संलग्न पत्राचार हुआ उपरो-
क्त कर्मचारी द्वारा यह दावा दिनांक 16.3.94 अर्थात् यात्रा समाप्ति
के एक वर्ष पश्चात् भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था । अतः यह दावा
नियमानुसार समय पर प्रस्तुत न किए जाने के फलस्वरूप कालातीत हो
जाने के कारण रद्द समझा जाए तथा अग्रिम के रूप में दी गई 482/रुपये
की राशि की बसुली दण्ड व्याज सहित दोषी कर्मचारी से करके अनुपाल
ना आगामी अधिन पर दिखोई जाए ।

42

वाउचर संख्या 35 मास 9/94 राशि 653/रुपये वाचत रियायती
गृह अवकाश यात्रा दावा तथा समायेज वीचर संख्या 10 मास
9/94 वाचत यात्रा भत्ता दावा :-

उपरोक्त वीचरों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई

गई :-

क) वाउचर संख्या 35 मास 9/94 अनुसार श्री घनश्याम ठाकुर,
लगातार पृष्ठ 44 पर....

पर दिखोई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर.

निधित अपने परिवार सहित दिनांक 9. 7. 94 को रिवायती गृह अक्काश यात्रा धर्मशाला से आरम्भ करके दिनांक 10. 7. 94 को घर पहुंचे तथा वापसी यात्रा दिनांक 21. 8. 94 को सांय 5. 30 पर आरम्भ करके दिनांक 22. 8. 94 को वापिस धर्मशाला पहुंचे । अग्निश की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी केवल दिनांक 8. 7. 94 से 12. 7. 94 तक ही आकस्मिक अक्काश पर था तथा शेष अवधि अर्थात् 13. 7. 94 से 21. 8. 94 तक विमान का हट्टी की प्रसिद्धि अग्निश में उपलब्ध नहीं थी ।

चूंकि गृह रिवायती अक्काश दावा के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका में कोई भी प्रसिद्धि नहीं की गई थी ।

गई इसके अतिरिक्त समायोजन दोवर संख्या 6 उप वाउचर संख्या 18 मास 9/94 के अवलोकन पर पाया गया कि श्री धन ग्य ठांकर दिनांक 16. 8. 94 से 20. 8. 94 तक डिमना में प्रवास पर थे तथा डिमना से वापसी यात्रा दिनांक 20. 8. 94 सांय 8 बजे आरम्भ करके दिनांक 21. 8. 94 को 7:30 बजे प्रातः धर्मशाला पहुंचा है । अतः उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने दिनांक 20. 8. 94, 21. 8. 94 तथा 22. 8. 94 को डिमना से धर्मशाला तक की गई यात्रा हेतु दावा दो बार प्राप्त किया है ।

उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के सन्दर्भ में इन दावों की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जाए तथा जांच के परिणामों से आगामी अक्षेत्र पर अकमत करवाया जाए । दोनों कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई से भी आगामी अक्षेत्र पर सूचित किया जाए ।

43

समायोजन दोवर संख्या 31 मास 8/94 द्वारा 16016/रुपये की मूल अग्नि स्पोर्ट्स प्राप्ति के बाद से उनके मिल संख्या 4304 दिनांक 9. 7. 94 द्वारा निम्न लिखित सामान के क्रय हेतु व्यय की गई थी :-

क्रमांक क्रय किए गए सामान का विवरण	कीमत
1. स्लीपिंग 2 सीट सहित -2	5400. 00 रुपये
2. स्लाइडिंग -2	4800. 00
3. सी. सा. बार सीट सहित-2	2700. 00
4. स्टील बेंच 8 : फुट-2	2500. 00
	15400. 00 रुपये
	सेल टैक्स 616. 00 रुपये
	कुल जोड़ 16016. 00 रुपये

उपरोक्त सामान के क्रय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जैसे कि दर निविदाएं, सामान सप्लायर आर्डर, सामान के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति, सामान की स्टॉक राशितार में प्रसिद्धि तथा उपरोक्त राशि की फर्म द्वारा प्राप्ति रसीद इत्यादि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः व्यय की गई राशि के औचित्य बारे लगातार प्रश्न 45 पर.....

पर दिनांक जारी ।

समायोजन प्रश्न 46 पर.....

अंकित पर जांच न की जा सकी । उपरोक्त समस्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकित पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि को दोषी से वसूल किया जाए ।

44 §

निम्नलिखित राशियां निम्नलिखित कार्यालयों में निम्न कार्यों के निर्माण हेतु जमा करवाई गई थी । परन्तु इन राशियों के व्यय से सम्बन्धित उप-योगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अभी ~~प्राप्त नहीं किए गए थे~~ प्राप्त नहीं किए गए थे । यह प्रमाण पत्र अब प्राप्त करके आगामी अंकित पर प्रस्तुत किए जाए ।

चौकर सं०	निर्माण कार्य का नाम	कार्यालय का नाम जहाँ राशि जमा करवाई गई	जमा करवाई गई राशि
तथा मास			
55 मास	डार्जिलिंग, चम्पा	अधिकांसी अभियन्ता	890233/-
11/94	में बाड़ा बाटर सप्ताह हेतु ।	सिवाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग चम्पा ।	

71 मास	तोडा न हाउसिंग कलोनी	अधिकांसी अभियन्ता	53,231/-
2/95	इन्दौरा में बाड़ा बाटर सप्ताह हेतु	सिवाई जनस्वास्थ्य विभाग इन्दौरा ।	

45 §

श्री हजारत सिंह भूतपूर्व सैनिक , जो कि दिनांक 25.6.1988 को ट्रेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, का दिनांक 25.6.1988 को वेतन 1200-2100 रुपये के वेतनमान में 2100/रुपये निर्धारित किया गया था । परन्तु उपरोक्त कर्मचारी का सेना से सेवा निवृत्ति सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया । इसके अतिरिक्त यह भी सूचित नहीं किया गया कि उक्त कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था अथवा अन्यथा । सम्बन्धित आधारभूत सूचनाओं के अभाव में श्री हजारत सिंह ट्रेसर के वेतन निर्धारण सम्बन्धी विवरण की लेखा परीक्षा में जांच नहीं की जा सकी । उपरोक्त समस्त अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध करवाया जाए ।

46 §

समायोजन चौकर संख्या 16 उप चौकर संख्या 28 मास 10/94 :- इस चौकर द्वारा 1,892/रुपये की राशि श्री के० एन० चर्मा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा चिन्दरावन में 27.03 मी० टन स्टील के एक से उतारने हेतु 7/रुपये प्रति सिमेंटल की दर से भुगतान किया गया । स्टील के उतारने का 7/रुपये प्रति सिमेंटल की दर से किया गया भुगतान अत्यधिक प्रतीत होता है । यह मांगती उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है । वार्षिक देय दर का शीघ्र निर्धारण करके अधिक दी गई राशि की वसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुमानित आगामी अंकित पर दिखाई जाए ।

== 46 ==

47

लघु आपत्ति निवारणिका :-

यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि

48

निष्कर्ष :-

पुराने अकेल प्रतियोगिता में अनिर्णित घरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। निवासों के रख-रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ताक्षर :-

उप- निष्पन्नक (आ.डि.ओ.)

आवास बोर्ड, शिमला।

05 OCT 1996

पृष्ठार्क संख्या : दिनांक 05/10/96 सी.सी. 15/14/119/88 पृष्ठ-4 दि.ओ., शिमला :-
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत: 1

कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला
जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस
अकेल प्रतियोगिता पर की गई कार्यवाही का सविधानुसार उत्तर इस विभाग
को शीघ्र भेजे।

2

आपूर्कत एवम् सचिव (आवास) दि.ओ. प्र. सरकार शिमला-171002.

3

सचिव एवम् ~~अ.अ.~~ मुख्य अभियन्ता दि.ओ. प्र. आवास बोर्ड, शिमला विहार
शिमला-171002.

4

श्री होशियार सिंह, उप निष्पन्नक दि.ओ. प्र. सरकार.

5

श्री धर्म सिंह चौधरी, ~~अ.अ.~~ अनुभाग अधिकारी, शिमला.

3/10/96

उप- निष्पन्नक, 3/10/96

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

दत्त/.....

====

3/