

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-शिमला के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2023 से 03/2024**

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम, 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच.एस.जी.-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13.09.2004 के अंतर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-शिमला-9, जिला शिमला के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया:-

क्रम सं०	नाम व पद नाम	अवधि
1	श्री राजेश ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल-शिमला के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	स्टाफ अग्रिम व विविध अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5.1 व 5.2	22.48
2	जल प्रभार व रख-रखाव प्रभार राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6.1 व 6.4	151.93
3	वर्ष 1980 से 2003 के दौरान क्रय भण्डार मदों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	10	14.79

4	अनुबंध की मद संख्या: 9 के स्थान पर मद संख्या: 3 का नियमों के प्रतिकूल अधिक/अतिरिक्त निष्पादन करने के कारण संविदाकार को अनियमित/अधिक भुगतान करना	12.1.1	38.06
5	मद संख्या: E3 "Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. etc." के अंतर्गत Carriage व Dumping Charges हेतु संविदाकार से रसीदों को प्राप्त किये बिना भुगतान करना	12.6.11	18.47
6	सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ निविदाएँ/समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) आमंत्रित करना तथा बिना ड्राइंग के इलेक्ट्रिक कार्यों का आबंटन करने के कारण संविदाकार को अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट न करना	13	33.83
7	जाठिया देवी में प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी पर प्रभारित व्यय का औचित्य स्पष्ट न करना	14	448.26
8	निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करना और न ही संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा- 2 के अन्तर्गत कार्रवाई करना	17	722.03
9	Deposit Works के संदर्भ में Administrative Approval & Estimated Sanctioned से अधिक व्यय करना	19	296.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट - "क"** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/2001 से 03/2023 तक हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला से संबन्धित 198 पैरे समायोजन हेतु शेष थे, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/2001 से 3/2002 तक	2
2	4/2009 से 3/2010 तक	1
3	4/2014 से 3/2015 तक	2

4	04/2015 से 03/2016 तक	1
5	04/2016 से 03/2017 तक	1
6	04/2019 से 03/2020 तक	2
7	04/2020 से 03/2021 तक	1
8	04/2021 से 03/2022 तक	2
9	04/2022 से 03/2023 तक	7
	योग	19
पूर्व नगर विकास प्राधिकरण में मण्डल-1 को वांछित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की संख्या:-		
1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12
3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	4/1994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.01.2001 तक	15
	योग	165
दिनांक 01.07.2017 को निर्माण मण्डल-2 के नाहन को हस्तांतरित किए जाने के उपरांत निर्माण मण्डल शिमला के साथ सम्मिलित किए गए सब-डिविजन-III से संबन्धित अंकेक्षण पैरों का विवरण		
1	04/2003 से 03/2004	2
2	04/2004 से 03/2005	1
3	04/2005 से 03/2006	3
4	04/2006 से 03/2007	1
5	04/2007 से 03/2008	1
6	04/2012 से 03/2013	1
7	04/2013 से 03/2014	0
8	04/2014 से 03/2015	3
9	04/2016 से 03/2017	2
	योग	14
	कुल योग (19 + 165 + 14) as on 31.3.2024	198

अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-शिमला, जिला Shimla, हि.प्र. द्वारा उपरोक्त चीर लंबित पैरों के निपटारे हेतु प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये ताकि वर्णित लंबित पैरों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके ।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

हि०प्र० आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-शिमला के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, सहायक नियंत्रक द्वारा श्री अनिल शर्मा, सयुक्त निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, Shimla-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.10.2024 से 02.12.2024 तक Shimla कसुम्पटी स्थित कार्यालय में किया गया। हिमुडा निर्माण मण्डल Shimla के अंकेक्षण 04/2023 से 03/2024 हेतु विस्तृत पड़ताल के लिए मास 02/2024 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer):- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-शिमला, जिला Shimla, हि. प्र. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा किसी प्रकार की सूचना के गलत, अपूर्ण एवं अधूरी सूचना अथवा सूचना के उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग Shimla-09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-शिमला, जिला Shimla के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 के अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण Shimla-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा ।

4. बैंक समाधान विवरणी :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हिमुडा निर्माण मण्डल-शिमला द्वारा विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76

दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अंत शेष का विवरण निम्न प्रकार से था। रोकड़ बही व बैंक खातों के अंत शेष में पाये गये अन्तर के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणियों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमिततायें पाई गई जिनका यथोचित समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.1 SBI, Kasumpti खाता संख्या (10835924327):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	बैंक अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	अंतर(₹)
324373.18	324373.18	₹0.00

4.2 Indusland Bank, Kasumpti खाता संख्या (152621702001):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	बैंक अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	अंतर(₹)
416285.00	416285.00	0.00

4.3 Axis Bank, Kasumpti Shimla खाता संख्या (050010200001083):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 487946.00	बैंक अनुसार शेष (₹) 494386.00	अंतर(₹) 6440.00
अंतर का विवरण		
Add:- Cheque of Payment not cleared till 31-03-2024		+6440.00
Ch. No.	Date of Issue	Amount
164426	01-03-2024	1552.00
164436	14-03-2024	4888.00
Total		6440.00
Total after addition		494386.00
Difference after reconciliation		0.00

4.4 Axis Bank, Kasumpti Shimla खाता संख्या (923010021788807):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 9526370.00	बैंक अनुसार शेष (₹) 9526370.00	अंतर(₹) 0.00
--	-----------------------------------	-----------------

4.5 BOB, Kasumpti खाता संख्या (98360200000037):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 45970.05	बैंक अनुसार शेष (₹) 523775.05	अंतर(₹) 477805.00
अंतर का विवरण		
Add:- Cheque of receipt direct deposit in Bank but not entered in		+477805.00

cash book upto 31-03-2024				
Ch. No.	Date of Issue	Amount	Date entry in cash book	
1923	NA	54875.00	03-06-2024	
1923	NA	29971.00	03-06-2024	
2124	NA	392959.00	30-04-2024	
Total		477805.00		
Total after addition				₹523775.05
Difference after reconciliation				0.00

4.5.1 ₹2.06 लाख की अज्ञात आय बारे:-

बैंक ऑफ़ बडौदा में निम्न विवरणानुसार अज्ञात आय ₹206580.28 प्राप्त हुई थी परन्तु बैंक में प्राप्त अज्ञात आय हिमुडा से सम्बंधित है अथवा नहीं एवं आय किस स्त्रोत से सम्बंधित है ताकि तदनुसार अपेक्षित खाते को क्रेडिट किया जा सके इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना हिमुडा मण्डल द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्राप्त आय की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Untraceable Income	
Period 09-2022	10912.00
Period 11-2022	154079.28
Period 02-2023	20837.00
01-2024, Vr. No. 20 Dated 05-02-2024	20752.00
Total	₹206580.28

अतः सुझाव दिया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित बैंक से प्राप्त आय के स्त्रोत की जानकारी प्राप्त की जाये तथा तदनुसार सम्बंधित खाते को क्रेडिट दिया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.6 UCO Bank, Kasumpti खाता संख्या (09810200000045):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अंतर(₹)
120970.27	299753.43	178783.16
अंतर का विवरण		
Add:- Direct deposited at bank dt. 21.02.2024 not taken in cash book till 31-03-2024, which was later on taken in cash book 24-04-2024)		+185666.00
Less:- Cheque deposited but not credited by bank till 31-03-2024		-6882.84

Ch. No.	Date of Issue	Amount	Clearing Date	
575036	30.07.1986	3842.55	Not cleared till 31-03-24	
406004	22.02.1989	3040.29	Not cleared till 31-03-24	
Total		6882.84		
Total after addition/Subtraction				₹299753.43
Difference after reconciliation				0.00

4.6.1 ₹6882.84 की राशि का दिनांक 31.03.2023 तक क्रेडिट न दिया जाना:-

चैक सं० 595036 दिनांक 30.07.1986	₹3842.55
चैक सं० 406004 दिनांक 22.02.1989	₹3040.29
Total	₹6882.84

उपरोक्त चैक यूको बैंक निगम विहार में वर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु बैंक द्वारा उक्त दोनों चैकों की राशि को दिनांक 31-03-2024 तक निर्माण मण्डल, शिमला के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था। बैंक द्वारा लगभग 35 से 36 वर्ष उपरान्त भी इन चैकों को किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं किया गया था इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी सूचना/जानकारी हिमुडा मण्डल द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार चैक जारी करने की तिथि से 3 माह के लिए भुगतान हेतु मान्य होता है जिस कारण इन चैकों के कालातीत होने के पश्चात संबंधित व्यक्तियों/फर्म से ₹6882.84 की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास न करना एक गम्भीर मामला है। यह मामला गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/22 से 03/23 के पैरा संख्या: 4.5.1 में भी प्रारूपित किया गया था किन्तु मण्डल द्वारा इस हेतु कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लायी गयी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः पुनः

सुझाव दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता बारे प्राथमिकता आधार पर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. अग्रिम का समायोजन न करना

5.1 लम्बे समय से लंबित स्टाफ अग्रिम ₹10.93 लाख का समायोजन न करना तथा न ही नियमानुसार दण्ड ब्याज ₹1.00 लाख की वसूली करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तुत सम्बंधित अभिलेख/खाताबही की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31.3.2024 तक स्टाफ अग्रिम ₹1092890/- समायोजन हेतु शेष थे, जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 189 की अवहेलना के कारण एक गंभीर अनियमितता है जबकि नियमानुसार अग्रिम जारी होने के 15 दिनों के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था तथा आगामी अग्रिम प्रथम अग्रिम के समायोजित होने के बाद ही जारी किया जाना अपेक्षित था अन्यथा प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 10.12 के अनुसार आगामी माह के वेतन से जारी अग्रिम की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जिस कारण दण्ड ब्याज ₹100248.96 की वसूली भी नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Detail of unadjusted Balance of Staff Advance as on 31-03-2024						
Name of Contractor	L.P.	Opening Balance as on 01-04-2023	Debit (₹)	Credit (₹)	Unadjusted Advance as on 31-03-2024 (₹)	Recoverable Amount 10%=7% + 3% (Unadjusted since)
Sh. Surinder Kumar, Driver	231	49735.00	0.00	0.00	49735.00	4973.50 More than 12 months
Sh. Vijay Kumar, J.E.	233	326132.00 April 60000 May 125000 June 69806	613000.00	389174.00	549758.00	32613.20 5500.00 10416.66 2896.94 More than 9 to 12 months
Sh. Desh Raj Sharma, AE	240	55709.00	24984.00	0.00	30725.00	3072.50 More than 12 months
Sh. Lekh Raj, JE	241	210279.00 10-5-23, 30000	170000.00	140146.00	240133.00	21027.90 2487.83 10 to 12 months

Sh. Bhagwan Chand, JE	242	32475.00 7-7-23 20000 17-11-23 10000	30000.00	0.00	62475.00	3247.50 1333.33 333.33 4 to 12 months
Sh. Purveshinder, JE	243	20210.00	6-23, 20000.00 1-24, 40000.00	40379.00	39831.00	2021.00 1471.57 9 to 12 months
Sh. Amar Prakash	244	10000.00	2000.00	4976.00	7024.00	702.40 More than 12 months
Sh. Dinesh Kumar Driver	246	0.00	20-10-23, 15000 2-11-23, 15000	7272.00	22728.00	625.00 257.60 4 to 5 months
Sh. Surinder Kumar, Driver	247	0.00	12-23 25000 1/24 15000 3/24 30000	0.00	70000.00	625.00 250.00 250.00 1 to 4 months
Sh. Surinder Kumar, Driver	250	4000.00 Since 2020-21	0.00	0.00	4000.00	1200.00 More than 36 months
Sh. Ramesh Kumar, Driver	251	2402.00 Since 2020-21	0.00	0.00	2402.00	720.00 More than 36 months
Sh. Ravi Kumar, AE	253	7256.00 Since 2020-21	0.00	0.00	7256.00	2176.80 More than 36 months
Sh. N.K. Negi	254	1655.00 Since 2020-21	0.00	0.00	1655.00	496.50 More than 36 months
Sh. Kushal Sharma, AE	254	1495.00 Since 2020-21	0.00	0.00	1495.00	448.50 More than 36 months
Sh. Lalit Thakur, A.E.	255	610.00 Since 2020-21	0.00	0.00	610.00	183.00 More than 36 months
Sh. Raj Kumar Sharma	255	3063.00 Since 2020-21	0.00	0.00	3063.00	918.90 More than 36 months
Total					₹1092890.00	₹100248.96

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा

निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 10.12 के अनुसार दण्ड ब्याज ₹100248.96 सहित राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.2 लम्बे समय से लंबित विविध अग्रिम ₹11.55 लाख का समायोजन न करना तथा न ही नियमानुसार दण्ड ब्याज ₹1.75 लाख की वसूली करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/खाताबही की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31.3.2024 तक विभिन्न विभागों/फ़र्मों/संविदाकारों से विविध अग्रिम ₹1155281.00 समायोजन हेतु शेष थे जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 189 की अवहेलना है जबकि नियमानुसार अग्रिम जारी होने के 15 दिनों के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था अन्यथा प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 10.12 के अनुसार आगामी माह के वेतन से जारी अग्रिम की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जिस कारण दण्ड ब्याज ₹174653.30 की वसूली भी नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Detail of unadjusted Balance of Miscellaneous Advance as on 31-03-2024						
Name of Contractor	LP	Date of Issue of out. Advance	Debit (₹)	Credit (₹)	Net effect (₹)	Recoverable Amount 10%=7% + 3% (Unadjusted since)
Sh. Vinod Kumar Gazta	452	12/2023	139476.00	0.00	139476.00	3486.90 3 months
HP State Electronics Corp. Ltd. IT Bhawan Mehli, Shimla	453	386482.00 Dr OB as on 1-4-2023	0.00	66539.00	319943.00	31994.00 More than 12 months
HP Agro Industries Corp. Nigam Vihar Shimla-2	459	31648.00 Dr OB as on 1-4-22	0.00	0.00	31648.00	6329.60 24 months

Area Managing HIMFED Shimla	460	68794.00 Dr OB as on 1-4-22	0.00	0.00	68794.00	13758.80 More than 24 months
Indian Oil Corporation	461	1554.00 Dr OB as on 1-4-2022	0.00	0.00	1554.00	310.80 More than 24 months
HP State Forest Corp. Ltd.	462	14050.00 Dr OB as on 1-4-2022	0.00	0.00	14050.00	2810.00 More than 24 months
Dy. Commissioner HPMC Shimla	463	551934.00 Dr. OB as on 1-4-2022	0.00	0.00	551934.00	110386.80 More than 24 months
Dir RDD Shimla	464	20363.00 Dr. OB as on 1-4-2022	0.00	0.00	20363.00	4072.60 More than 24 months
Institute of Engineers	464	7519.00 Dr. OB as on 1-4-2022	0.00	0.00	7519.00	1503.80 More than 24 months
Total					₹1155281	₹174653.30
HP State Civil Supplies Corp. Ltd. Shimla	451	-1778067.00 Since 20-03-23	0.00	0.00	-1778067.00	More than 12 months
Dy. Controller Printing and Stationery Deptt. Shimla-5	455	21679.00 Dr. OB as on 1-4-2023	24055.00	59960.00	-14226.00	More than 12 months
Total					₹-1792293	

इसके अतिरिक्त HP State Civil Supplies Corp. Ltd. Shimla का दिनांक 31.3.2024 को नकारात्मक शेष (-) ₹1792293 समायोजन हेतु शेष दर्शाया गया था जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि सीमेंट के क्रय हेतु हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अग्रिम में राशि को जमा किया जाता है जबकि वर्णित नकारात्मक शेष HP State Civil Supplies Corp. Ltd. Shimla तथा Dy. Controller Printing and Stationery Deptt. Shimla-5 द्वारा हिमुडा को की गई उधार बिक्री को दर्शाता है। उक्त विवरणी की पड़ताल में यह भी पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित थीं तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार यह अनियमितता प्रकाश में लाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी वर्णित अग्रिमों के निपटारे/समायोजन हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा

निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 10.12 के अनुसार दण्ड ब्याज ₹174653.30 सहित राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार

6.1 जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से ₹20.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ग" के अंतर्गत प्रस्तुत सूचना अनुसार आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2024 तक जल प्रभार ₹2055691.00 वसूली हेतु शेष थे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.03.2024 तक वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	आवास बस्ती शोधी	410361.00
2	आवास बस्ती कंडाघाट	203066.00
3	आवास बस्ती कसुमपटी	0.00
4	आवास बस्ती बी.सी.एस. न्यू शिमला	79210.00
5	आवास बस्ती ठियोग	8610.00
6	आवास बस्ती रोहडू	0.00
7	आवास बस्ती रामपुर	0.00
8	आवास बस्ती संजौली	1354444.00
कुल योग		₹2055691.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः लंबित आय की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली कदम उठाए जाने सुनिश्चित किये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 जल प्रभार ₹1.12 लाख की सम्भावित कम मांग व वसूली करना:-

जल प्रभार से सम्बंधित रजिस्टर एवं अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा उप मंडल शोधी के अंतर्गत पानी के मीटर के खराब/डेड होने के कारण प्रतिमाह औसतन ₹100 की दर से जल प्रभार की कम मांग व वसूली की गई थी जबकि गत दो से तीन वर्षों में जारी किये गए पानी के बिल की राशि व तदानुसार वसूल की गई जल प्रभार की मासिक औसतन राशि ₹150 के लगभग थी जिस कारण हिमुडा द्वारा विभिन्न अलोटीस से यथा परिशिष्ट-"घ" अनुसार जल प्रभार ₹1,11,822.00 की सम्भावित कम मांग व वसूली की गई थी जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। पानी के मीटर के खराब होने के कारण रजिस्टर में यथावत एक ही रीडिंग को दर्शाया गया था अथवा शून्य दर्शाया गया था जिन्हें कई वर्षों से ठीक नहीं किया गया था जोकि हिमुडा की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः जल प्रभार के रूप में कम वसूल की गई राशि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बंधित खातों में आवश्यक संशोधन कर उचित स्रोत से राशि की वसूली उपरान्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

6.3 जल प्रभार की प्राप्ति हेतु मकान/प्लाट मालिकों को जारी किये गये पानी के बिलों से सम्बंधित स्वीकृत दरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान जल प्रभार के रूप में प्राप्त आय से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मंडल द्वारा Up to 30000 Lt Rs.26/- Per 1000 Ltr की दरों से आबंटियों को पानी के बिलों को जारी किया गया था, किन्तु वर्णित दर हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण अंकेक्षण के दौरान जारी किये गये पानी के बिलों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः पानी के बिलों से सम्बंधित स्वीकृत दरों से संबंधित अभिलेख को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.4 रख-रखाव प्रभार ₹131.37 लाख की वसूली न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ग" के अंतर्गत प्रस्तुत सूचना/रख-रखाव प्रभार से सम्बंधित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2024 तक रख-रखाव प्रभार ₹13136713/- वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	आवासीय बस्ती का नाम	रख-रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2024 तक वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	आवास बस्ती शोधी	3194788.00
2	आवास बस्ती कंडाघाट	1444862.00
3	आवास बस्ती कसुमपटी	1504882.00
4	आवास बस्ती बी.सी.एस. न्यू शिमला	146868.00
5	आवास बस्ती ठियोग	940168.00

6	आवास बस्ती रोहडू	2518423.00
7	आवास बस्ती रामपुर	1490862.00
8	आवास बस्ती संजौली	1895860.00
कुल योग		₹13136713.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः लंबित राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली कदम उठाए जाने सुनिश्चित किये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि हिमुडा मण्डल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

6.5 रख-रखाव प्रभार की बकाया राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रेषित न करने तथा रख-रखाव प्रभार की विलम्ब से वसूली करने के कारण ब्याज ₹1.01 लाख की कम मांग व वसूली करना:-

रख-रखाव प्रभार से सम्बंधित रजिस्टर एवं अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा रख-रखाव प्रभार की वसूली देय तिथियों के बाद की गई थी परन्तु बिल की शर्त संख्या: 3 के अनुसार दण्ड शुल्क/ब्याज 14% सहित बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी तथा कुछ प्रकरणों में गत वर्ष की बकाया राशि को नियमानुसार आगामी वित्तीय वर्ष को अग्रेषित नहीं किया गया था जिस कारण हिमुडा द्वारा विभिन्न आबंटियों से यथा **परिशिष्ट-"ड"** अनुसार रख-रखाव प्रभार ₹55562.00 तथा वस्तु एवं सेवा कर ₹45904.00 **कुल ₹101466/- (55562 + 45904=101466)** की कम मांग व वसूली की गई थी जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया

कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः कम वसूल की गई राशि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बंधित खातों में आवश्यक संशोधन कर उचित स्त्रोत से राशि की वसूली उपरांत अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

6.6 रख-रखाव प्रभार पर एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर ₹771 को सम्बंधित विभाग में कम जमा करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा रख-रखाव प्रभार पर एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर ₹771 को सम्बंधित विभाग में कम जमा किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of less GST Deposited, collected on maintenance charges									
Sr. No.	A/C No.	Name of Allottees	Reg. Page	GST Collected		GST Deposit		Less GST Deposited	Colony
1	162	Miss Tarsem	34	4-20 to 4-23	₹3693	4-20 to 4-23	₹2922	771	Shoghi

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित राशि को संबंधित विभाग में जमा कर अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.7 रख-रखाव प्रभार की प्राप्ति हेतु मकान/प्लॉट मालिकों को जारी किये गये बिलों से सम्बंधित स्वीकृत दरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान रखरखाव प्रभार के रूप में प्राप्त आय से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मंडल द्वारा विभिन्न उप-मंडलों से अलग-अलग दरों के अनुसार रखरखाव प्रभार की वसूली की गई थी परन्तु वर्णित दरों हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण अंकेक्षण के दौरान जारी मांग के सही

होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। विभिन्न उप-मंडलों द्वारा अलग-अलग दरों से रखरखाव की वसूली की गई थी जिसमें से यथा परिशिष्ट-"च" अनुसार उप-मंडल संजौली, ठियोग व रोहड़ की दरें उप-मंडल शोघी तथा कंडाघाट से बहुत कम थी अर्थात् दरों में अत्यधिक अंतर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of maintenance charges of Colonies under HIMUDA Division Shimla-9							
Sr No	Year	Sub Division					
		Shoghi	Kandaghat	Kasumpti	Theog	Rohru	Sanjauli
1	04/2013 to 03/2014	14 per Sqm	14 per Sqm	Not available	Not available	Not available	14 per Sqm
2	4/2014 to 12/2014	30 per Sqm	16 per Sqm	30 per Sqm	Not available	Not available	14 per Sqm
3	1/2015 to 3/2016	30 per Sqm	30 per Sqm	30 per Sqm	Not available	Not available	25 per Sqm
4	4/2016 to 3/2019	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	Not available	Not available	25 per Sqm
5	4/2019 to 3/2020	60 per Sqm	45 per Sqm	56 per Sqm	Not available	Not available	49 per Sqm
6	4/2020 to 3/2021	84 per Sqm	68.20 per Sqm	58 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm
7	4/2021 to 3/2024	Total expenditure occurred on the Colony/ Nos of Allottees	45 per Sqm	43.60 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.8 लम्बे समय से लम्बित जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार ₹70.88 लाख की गत 5 से 16 वर्षों से वसूली न करना:-

जल एवं रख-रखाव प्रभार से सम्बंधित रजिस्टर एवं अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा **परिशिष्ट-"छ"** अनुसार जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार **₹7087626.00** की वसूली लगभग गत 5 से 16 वर्षों से नहीं की गई थी जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिससे हिमुडा को प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की निरंतर हानि हो रही थी जोकि संस्था की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई/चीर लम्बित जल प्रभार एवं रखरखाव प्रभार की अविलम्ब वसूली को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 आयकर की ₹6.48 लाख की राशि को सरकारी कोष में अधिक जमा करना:-

अंकेक्षण के दौरान तलपट व खाताबही की पड़ताल में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संविदाकारों से विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन की एवज में बिलों से आयकर के रूप में काटी गई थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न विवरणानुसार कुल आयकर ₹548205.00 Dr. को आयकर विभाग में अधिक जमा किया गया था जबकि नियमानुसार वित्तीय वर्ष में काटी गई आयकर राशि को ही आयकर विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था किन्तु हिमुडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भी आयकर ₹648571/- को आयकर विभाग में अधिक जमा किया गया था जोकि जोकि हिमुडा के अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of Head/ Ledger Page	Opening Balance	Amt. Credited/Collected as Income Tax during the year as per Trial Balance (₹)	Total (₹)	Amt. Debited/Deposited as Income Tax during the year as per Trial Balance (₹)	Amt. Less Debited/Deposited (₹)
Income Tax LP-151 to 156	₹548205.00 Dr.	₹2142777.00 Cr.	₹1594572.00 Cr.	₹2243143.00 Dr.	₹648571.00 Dr.

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः आयकर के रूप में अधिक जमा की गई राशि की प्रतिपूर्ति को सम्बंधित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित किया जाये व तदनुसार सम्बंधित खातों में आवश्यक संशोधन कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 C.G.S.T व S.G.S.T ₹3.97 लाख को सरकारी कोष में कम जमा करना:-

अंकेक्षण के दौरान तलपट व खाताबही की पड़ताल में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नविवरणानुसार दिनांक 31-03-2024 तक ₹6196586.60/- की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन की एवज में संविदाकारों को बिलों के भुगतान से पूर्व C.G.S.T व S.G.S.T के रूप में काटी गई थी जिसे नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था किन्तु हिमुडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केवल ₹5799233.00 को ही सम्बन्धित विभाग में जमा किया गया था फलस्वरूप C.G.S.T व S.G.S.T ₹397353.60 को सरकारी कोष में कम जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of Head/ Ledger Page	Opening Balance (₹)	Amt. Credited/ Collected as GST during the year as per Trial Balance (₹)	Total (₹)	Amt. Debited/ Deposited as GST during the year as per Trial Balance (₹)	Amt. Less Debited/ Deposited (₹)
C.G.S.T LP-167-172	1051632.00	1609075.30	2660707.30	2510629.00	150078.30
S.G.S.T LP-173-178	1926804.00	1609075.30	3535879.30	3288604.00	247275.30
Total	2978436.00	3218150.60	6196586.60	5799233.00	397353.60

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः C.G.S.T व S.G.S.T को सरकारी कोष में कम जमा करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार वस्तु एवं सेवाकर की बकाया राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 श्रम कर ₹9.32 लाख को सरकारी कोष में कम जमा करना:-

अंकेक्षण के दौरान तलपट व खाताबही की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नविवरणानुसार कुल ₹1880370/- की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन की एवज में संविदाकारों के बिलों से भुगतान से पूर्व श्रम कर के रूप में काटी गई थी, जिसे नियमानुसार Building & other construction workers welfare board में जमा किया जाना अपेक्षित था किन्तु हिमुडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹931707/- की राशि को Building & other construction workers welfare board में जमा किया गया था फलस्वरूप श्रम कर ₹931707/- को सम्बन्धित बोर्ड में कम जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of Head/ Ledger Page	Opening Balance (₹)	Amt. Credited/Collecte d as Labour cess during the year as per Trial Balance (₹)	Total (₹)	Amt. Debited/ Deposited as labour cess during the year as per Trial Balance (₹)	Amt. Less Debited/ Deposited (₹)
Labour Cess A/C LP-161-165	1082770.00	797600.00	1880370.00	948663.00	931707.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक

06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः श्रम कर के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में कम जमा करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं नियमानुसार श्रम कर की बकाया राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.4 रॉयल्टी (Royalty) ₹4.97 लाख का खाताबही में शेष पाया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान खाताबही व तलपट की पड़ताल में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन की एवज में विभिन्न संविदाकारों के बिलों से भुगतान से पूर्व रॉयल्टी (Royalty) ₹497132/- की कटौती की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of Head/ Ledger Page	Opening Balance as on 01-04-2023 as per Ledger (₹)	Amt. Credited/Collected as Royalty during the year as per Trial Balance/ Ledger (₹)	Total (₹)	Amt. Debited/Deposited as Royalty during the year as per Trial Balance/Ledger (₹)	Amt. Less Debited/ Deposited (₹)
Royalty A/C LP-181	497132.00	0.00	497132.00	0.00	497132/-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.5 संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों का ₹13.42 लाख डेबिट शेष पाया जाना:-

संविदाकारों की प्रतिभूति खातों का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न संविदाकारों के खातों में धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष ₹1342583/- डेबिट दर्शाया गया था, जोकि प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राशि की तुलना में संविदाकारों को

किये गये अधिक भुगतान को दर्शाता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of Contractor	Ledger Page Year 2023-24	Debit Amount (₹)	Credit (₹)	Net effect (₹)	Remarks
Earnest Money and Security Account having Debit Balance					
Sh. Bhawani Dutt.	281	1705.00	0.00	1705.00	Since 2017-18
Sh. Gian Singh	296	18325.00	0.00	18325.00	Since 2019-20
Sh. Ajay Kumar	341	1949.00	0.00	1949.00	Since 2019-20
Sh. Hem Chand	346	6239.00	0.00	6239.00	Since 2018-19
Sh. Ashok Kumar Sharma	353	53557.00	0.00	53557.00	Since 2018-19
Sh. Brij Lal Negi	353	20328.00	0.00	20328.00	Since 2018-19
Sh. Jia Lal Chauhan	354	282678.00	0.00	282678.00	Since 2018-19
M/S JK Construction	354	20719.00	0.00	20719.00	Since 2018-19
Sh. Hari Bhushan	359	8632.00	0.00	8632.00	Since 2019-20
Sh. Sharwan Kumar	358	30230.00	0.00	30230.00	Since 2017-18
Sh. K.K. Thakur	361	152694.00	0.00	152694.00	Since 2019-20
Sh. Amardeep	363	17857.00	0.00	17857.00	Since 2003-04
Sh. Amit Seth.	363	7620.00	0.00	7620.00	Since 2003-04
Sh. Anil Thakur	363	2700.00	0.00	2700.00	Since 2003-04
Sh. Balvider Gupta	363	1340.00	0.00	1340.00	Since 2003-04
Sh. Baldev Thakur	363	7524.00	0.00	7524.00	Since 2003-04
Sh. Chander Shekhar	364	1386.00	0.00	1386.00	Since 2003-04
Sh. Devinder Thakur	364	136694.00	0.00	136694.00	Since 2003-04
Sh. Devinder Sharma	364	191.00	0.00	191.00	Since 2003-04
Sh. Gian Chand	364	5576.00	0.00	5576.00	Since 2003-04
Sh. Gulam Muhammad	364	26018.00	0.00	26018.00	Since 2003-04
Sh Jaswant Singh	365	67361.00	0.00	67361.00	Since 2003-04
M/s Kapil Construction	365	150877.00	0.00	150877.00	Since 2003-04
Sh. Kameshwar	365	7084.00	0.00	7084.00	Since 2003-04

M/s M.K. Miglani	365	86938.00	0.00	86938.00	Since 2003-04
Sh. Prem Singh Attri	365	47600.00	0.00	47600.00	Since 2003-04
Sh. Prem Singh	365	7618.00	0.00	7618.00	Since 2003-04
Sh. Prem Singh Chauhan	366	2400.00	0.00	2400.00	Since 2003-04
Sh. Ram Kumar	366	12494.00	0.00	12494.00	Since 2003-04
Sh. Rajeev Malhotra	366	26418.00	0.00	26418.00	Since 2003-04
Sh. Rakesh Vij	366	30109.00	0.00	30109.00	Since 2003-04
Sh. Ramesh Vij	366	15021.00	0.00	15021.00	Since 2003-04
M/S Rinchi Construction	366	2900.00	0.00	2900.00	Since 2003-04
Sh. Subhash Chand	366	25049.00	0.00	25049.00	Since 2003-04
Sh. Tarlok Singh Thakur	367	55587.00	0.00	55587.00	Since 2003-04
Sh. Vikas Aggarwal	367	1165.00	0.00	1165.00	Since 2003-04
Total		₹1342583	0.00	₹1342583	

उक्त विवरणी की पड़ताल में यह भी पाया गया कि अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित थीं परन्तु हिमुडा मण्डल द्वारा वर्णित अग्रिमों के निपटारे/समायोजन हेतु कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD) /AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.6 संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों के 3 से 20 वर्ष पूर्व के क्रेडिट शेषों ₹23.23 लाख को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में अग्रेषित करना :-

संविदाकारों की प्रतिभूति खातों का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों के 3 से 20 वर्ष पूर्व के क्रेडिट शेषों ₹23,22,787/- को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में अग्रेषित किया गया था जिसमें से ₹800038/-

को समायोजित भी किया गया था जबकि लेखांकन नियमों के अनुसार केवल गत वर्ष के शेष ही आगामी वर्ष को अग्रेषित किए जाने अपेक्षित थे जिस कारण 3 से 20 वर्ष पूर्व के क्रेडिट अग्रेषित क्रेडिट शेषों के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी क्योंकि अग्रेषित शेषों के समर्थन में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of Earnest Money and Security Account having having Credit balance which were C/F from 3 to 20 yrs prior and adjusted Or shown during the financial year 2022-23 and 2023-24.					
Name of Contractor	Ledger Page Year 2022-23	Amount Adjusted (₹)	Credit Amount C/F to 2023-24 (₹)	Net effect (₹)	Remarks / C/F from
Sh. Vishal Shamgta	325	0.00	45829.00	45829.00	2019-2020
Sh. Des Raj Thakur	331	0.00	29572.00	40903.00	2019-2020
Sh. Des Raj Thakur	331	39781.00	51112.00		2019-2020
Sh. Mehar Chand Verma	329	0.00	82678.00	82678.00	2019-2020
M/s ML Gupta & Associates	324	0.00	26915.00	26915.00	2019-2020
Sh. Hoshiar Singh	323	0.00	143285.00	143285.00	2019-2020
M/s Rajinder Chauhan Anudeep Kumar	323	0.00	90358.00	90358.00	2019-2020
Sh. Rakshit Sood	322	98505.00	206016.00	107511.00	2018-2019
Sh. Girish Gupta	319	145565.00	210234.00	64669.00	2017-2018
Sh. Arun Kumar Thakur	319	0.00	34126.00	34126.00	2020-2021
Sh. Hitender Puri	317	24883.00	219471.00	194588.00	2019-2020
Sh. Sandesh Chauhan	316	168811.00	201635.00	32824.00	2018-2019
Sh. Balbir Singh Chauhan	313	0.00	65166.00	65166.00	2018-2019
Sh. Mahesh Kumar	315	35260.00	18396.00	5500.00	2003-2004
			22364.00		2021-2022
Total		₹512805.00	₹1447157.00	₹934352.00	
Name of Contractor	Ledger Page Year 2023-24	Amt. Adjusted (₹)	Credit Amount C/F (₹)	Net effect (₹)	Remarks
Sh. Sarwan Kumar	358	0.00	50230.00	50230.00	2003-2004
Sh. Vikrant Sharma	357	0.00	147897.00	147897.00	2020-2021

Sh. Joginder Chauhan	357	0.00	11713.00	11713.00	2020-2021
Sh. Mohit Thakur	355	0.00	12755.00	12755.00	2020-2021
Sh. Rohit Sharma	355	0.00	9013.00	9013.00	2020-2021
Sh. Sanjay Kumar	354	0.00	37762.00	37762.00	2020-2021
Sh. Pradeep Kumar Chauhan	353	0.00	42099.00	42099.00	2018-2019
Sh. Pankaj Jain	352	0.00	50000.00	50000.00	2018-2019
Sh. Tara Singh	352	0.00	34235.00	34235.00	2018-2019
M/s Sudhir Tulsi	348	0.00	40435.00	40435.00	2017-2018
Sh. Hem Chand	346	234481.00	228242.00	-6239.00	2003-2004
Sh. Chhatar pal Sharma	338	2752.00	161249.00	158497.00	2020-2021
By Design Art & Culture Chandigarh	325	50000.00	50000.00	0.00	2020-2021
Total		₹287233.00	₹875630.00	₹588397/-	
G/total		₹800038.00	₹2322787.00	₹1522749/-	

उक्त विवरणी की पड़ताल में यह भी पाया गया कि अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित थीं परन्तु हिमुडा मण्डल द्वारा वर्णित अग्रिमों के निपटारे/समायोजन हेतु कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/ Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विभिन्न संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों के 3 से 20 वर्ष पूर्व के क्रेडिट शेषों ₹23,22,787/- को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में अग्रेषित करने तथा ₹800038/- को समायोजित करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्तर पर प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरांत खातों में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर अपेक्षित

अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा समायोजित ₹800038/- की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.7 संविदाकार के डिपॉजिट खाते (Deposit Account) में अंतशेष ₹3.75 लाख डेबिट पाया जाना:-

संविदाकारों के डिपॉजिट खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को निम्न वर्णित खातों में ₹375012/- Dr का डेबिट शेष था जबकि नियमानुसार संविदाकारों के डिपॉजिट खातों का अन्तशेष क्रेडिट अपेक्षित था जिससे यह प्रतीत होता है कि संविदाकारों को उनके डिपॉजिट खातों में जमा राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया था अथवा संविदाकार से वर्णित राशि वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Name of Contractor	Date	Ledger Page	Closing Balance as on 31.03.2024 as per Ledger (₹)
1	Sh. KK Thakur	Since 2019-20	216	256213.00 Dr.
2	Sh. Vishal Snagta	Since 2019-20	216	1872.00 Dr.
3	Sh. Arun Thakur	Since 2019-2020	216	116927.00 Dr.
	Total			₹375012.00 Dr.

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में उचित छानबीन पश्चात ₹375012/- का डेबिट शेष पाए जाने बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.8 वाहन लेखा शीर्षो/खातों में ₹4.40 लाख का Credit शेष पाया जाना:-

तलपट व खाता बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को वाहन लेखा शीर्ष में क्रेडिट शेष दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार इन सभी खातों का अन्त शेष शून्य होना अपेक्षित था क्योंकि नियमानुसार वाहन की परिचालन लागत को ही विभिन्न निर्माण कार्य हेतु चार्ज किया जा सकता है जबकि उक्त विवरण से प्रतीत होता है कि वाहन खाते को उस पर परिचालन व्यय की अपेक्षा अन्य व्यय को भी चार्ज किया गया था। वाहन परिचालन व्यय को विभिन्न निर्माण कार्यों की लागत में अधिक समायोजित किए जाने से जहाँ एक ओर निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक ढंग से वृद्धि की गई थी वहीं दूसरी ओर वाहन परिचालन व्यय को अनियमित रूप से वार्षिक लेखों में न दर्शाने/छुपाने का प्रयास किया गया था।

Sr. No.	Accounting Head/ Ledger Page	Credit Balance as on 31.03.2024 (₹)
1.	Vehicle Account Ledger Page-105-106	439947.00 (Cr.)

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन पश्चात ₹439947 (Cr.) शेष पाए जाने बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.9 तलपट में निर्माण कार्य हेतु व्यय की गई राशियों के Minus (-) ₹0.73 लाख का Cr शेष दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान तलपट व खाताबही की पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार निर्माण कार्य से सम्बंधित व्यय ₹ (-)73489/- का Minus डेबिट शेष/क्रेडिट शेष दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि का अंतिम शेष डेबिट पाया जाना अपेक्षित था। उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखों में भी किसी प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया गया

था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तलपट व खाता बहियाँ मण्डल के लेन-देन की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती।

Sr. No. as per TB	Name of work (As per Trial Balance)	Minus Debit Balance as per Trial balance as on 31-03-2024 (₹)
1	PSFS Chhabrogti Shimla-9 : HIMUDA Apartment at Kasumpti (C/o 42 Nos basements flats various categories i/c int. WS & SI excluding RCC Structure.	-2716.00
12	RMSA: C/o Science Room, Art, Craft/Culture and Liabrary Room i.c. dev. Of site GSSS, Kavar Block etc.	-69890.00
16	Panchayat Inspector Rsid. Works: Panchayat Inspector Rsid. at Anni Kullu (C/o 2 Nos Type –II, Flats etc.)	-883.00
	Total	₹-73489/-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से इस निर्माण कार्य के व्यय को (-)₹73489/- से क्रेडिट किया गया था तथा संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.10 निर्माण मण्डल खाताबही में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹56.33 लाख को अन्य निर्माण मण्डल के साथ समायोजित न करना:-

PWD Code के पैरा 17.2.1(b) Appendix 7(3) के अनुसार "CSSA should be settled at the closing of the year". निर्माण मण्डल के "Cash Settlement Suspense Account" (CSSA) लेखा शीर्षक की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कुल ₹5632708/- की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि में से निम्न विवरण अनुसार हिमुड़ा विद्युत मण्डल शिमला के साथ ₹3792075/- व हिमुड़ा निर्माण मंडल परवाणू के साथ ₹1521166/- तथा हिमुड़ा निर्माण मंडल नाहन के साथ CSSA ₹319467/- दिनांक 31.03.2024 तक

समायोजन हेतु शेष थी जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Detail of cash settlement Suspense A/c				
Name of Head	Name of Account/ Ledger Page	Debit (₹)	Credit (₹)	Unadjusted Balance (₹)
Cash Settlement Suspense A/c	EE Electrical Division Shimla (LP-495)	0.00	2249158.00	₹5632708.00
Cash Settlement Suspense A/c	EE Electrical Division Shimla (LP-498) OB as on 01-04-2023	0.00	1542917.00	
Cash Settlement Suspense A/c	EE Construction Division Parwanoo (LP-497), Since 11-2022	1521166.00	0.00	
Cash Settlement Suspense A/c	EE Construction Division Nahan(LP-499), Since 2021-2022	319467.00	0.00	
Total		₹1840633.00	₹3792075.00	₹5632708.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) से प्राप्त आय की तुलना में ₹10.47 लाख का अधिक व्यय करना:-

हिमुडा निर्माण मण्डल के अधीन विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) के आय व व्यय से संबन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय की तुलना में विश्राम गृह पर ₹10,46,802/- की राशि का अधिक व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Financial Year	Income (₹)	Expenditure (₹)	Excess expenditure over income (₹)
2023-24	2,26,370.00 Cr. LP-185	12,73,172.00 LP-503-505	₹10,46,802.00

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विश्राम गृह पर आय से अधिक व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाये तथा विश्राम गृह व्यय को आय के दृष्टिगत नियंत्रित करने हेतु ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जाये ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानी से बचाया जा सके।

9 प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹612.49 लाख का अधिक व्यय करना:-

हिमुडा निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल में पाया गया कि स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर प्राप्त आय की तुलना में अत्यधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों के विरुद्ध प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹6,12,49,443.00/- का अधिक व्यय किया गया था जैसा कि निम्न प्रस्तुत तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है। विगत वर्षों में भी स्थिति यथावत थी जोकि हिमुडा की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक संकेत नहीं है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Year	Description/As per trial balance	Amount as per trial balance (₹)
2023-2024	Establishment (Expenditure on Salary and Allowances)	7,13,56,032.00
	(Less) Amount of Administrative/Departmental Charges received (Ledger Page-99)	1,01,06,589.00
	Excess of Expenditure than receipt	₹6,12,49,443.00/-

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को

इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर अधिक व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाये तथा व्यय को आय के दृष्टिगत नियंत्रित करने हेतु ठोस कदम सुनिश्चित किये जाये व नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 वर्ष 1980 से 2019 के दौरान क्रय ₹14.79 लाख की भण्डार मदों का अंतशेष पाया जाना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ज" पर प्रस्तुत स्टॉक विवरणी व इन्डेन्ट/खाता बही के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ₹1478793.32 (₹631821.00+₹846972.32) का स्टॉक शेष था। स्टॉक विवरणी के अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि कई मदें ऐसी भी थी जोकि वर्ष 1980 से 2019 के दौरान क्रय की गई थी अर्थात लगभग 3 से 45 वर्ष पूर्व क्रय की गई थी जिन्हें विगत कई वर्षों से यथावत दर्शाया जा रहा था जिससे संशय होता है की वास्तव में सामग्री स्टॉक में है भी अथवा नहीं तथा ऐसे में स्टॉक में वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनेक वर्षों से निर्माण सामग्री का उपयोग न करने का कारण स्पष्ट करते हुये इन भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापनोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 वर्ष 1980 से 2003 के दौरान क्रय भण्डार मदों में से ₹8.00 लाख की मदों का यथासमय उपयोग न करने व अनुचित रख-रखाव से खराब होने के कारण हिमुडा को हुई वित्तीय हानि की वसूली सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी से न करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत स्टॉक विवरणी व इन्डेन्ट/खाता बही में पाए गए अन्तःशेष की पड़ताल में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-"ज" अनुसार दिनांक 31.03.2024 को ₹799611/- की ऐसी मदों का स्टॉक दर्शाया गया था जिसे वर्ष 1980 से 2021 के दौरान लगभग 3 से 44 वर्ष पूर्व क्रय किया गया था तथा उपयोग में नहीं लाए जाने के कारण उपयोग योग्य नहीं थी जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 137 व 142 की अवहेलना के कारण एक गंभीर अनियमितता है तथा हिमुडा की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है जिस कारण मंडल निधि को सम्भावित ₹810583.00 की वित्तीय हानि हुई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No. as per Annex.	Nme of Item	Nons of item	Lying in stock since	Present Condition	Recoverable amount (₹)(Approx.)
1	Cement Bag	2 Nos	16-01-2021	Set Condition	=940.00 (2x470)
34	Admiral grey paint	18 ltrs	1980	Set Condition	=4752.00 (18 x264 p/ltrs)
38	Devdar wood sleeper	8.976 Cum	1995	Rotten condition	=691152.00 (8.976x77000/घन मीटर)
42	Marble tiles 10"x10"	123.20m2	1983	Unusable	=50512.00 (123.20x410 p/m2)
47	Kial wood in log	0.530 Cum	1991	Rotten condition	=34715.00 (0.530x65500/घन मीटर)
55	Wash Bashin (550x400mm)	1 Nos	Not mention	Unusable	1696.00
61	White glazed tiles	466 Nos	Not mention	Unusable	=15844.00 (466x34 p/sqf)
Total vaule of loss					₹799611.00

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः क्रय निर्माण सामग्री का यथासमय उपयोग न करने व हिमुडा को हुई वित्तीय हानि को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए हिमुडा निर्माण मंडल को हुई वित्तीय हानि ₹810583.00 की प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्रोत से कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 संस्थापना व्यय से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताएँ :-

संस्थापना व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिन्हें अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-106 दिनांक 02.12.2024 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं का तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

11.1 स्टॉफ की अनुपस्थिति में भी वेतन का पूर्ण भुगतान करने के कारण मण्डल निधि से ₹1.47 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षणाधीन अवधि के उपस्थिति रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि हेतु भी पूर्ण माह के वेतन का भुगतान किया गया था परन्तु कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि के सन्दर्भ में न तो कर्मचारियों के प्रवास यात्रा पर होने के समर्थन में आवश्यक कार्यालय आदेश को प्रस्तुत किया गया और न ही

अवकाश पर होने के समर्थन में अपेक्षित अवकाश हेतु आवेदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि हिमुडा मण्डल द्वारा कर्मचारियों की अनुपस्थिति हेतु भी बिना किसी समर्थित अभिलेख के भुगतान किया गया था। उक्त के सन्दर्भ में न हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय निर्देशिका/नियम पुस्तिका (तीसरा संस्करण) 2011 (Government of Himachal Pradesh Office Manual, Third Edition April 2011) के अध्याय 8 में निर्देशित किया गया है कि:-

8.6.2 Biometric Attendance:- Biometric Attendance Guidelines on account of introduction of attendance of the Officers/officials on the Biometric machines in the H.P. Secretariat have been issued by Department of Personnel Secretariat Administration Services-I, No. Per (SAS-I) A (5)-9/2010 Date 26.05.2010. It is the policy of the State Government to install biometric attendance system in all the Directorates, Collectorates, Regional and Zonal offices and other large office/ organizations in a time bound manner.

परन्तु अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि संस्थास्तर पर Biometric Attendance में दर्ज कर्मचारियों की उपस्थिति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की सत्यापना/पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जिससे प्रतीत होता है कि हिमुडा द्वारा Biometric Attendance का उपयोग मात्र औपचारिकता के लिये किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिस कारण यथा परिशिष्ट-“झ” अनुसार अवकाश के दिनों हेतु किया गया ₹146837.00 भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement of salary drawn by the employees of HIMUDA Construction Division Shimla, but attendance were not marked as per attendance register for the year 2023-2024.										
Sr. No.	Name of Employee	Branch	Designation	Gorass Salary as per Salary Vr. No. 2 Dt. 01-02-2024 (₹)	Name of Month	Absent Days	Total Absent	Salary for One Day (₹)	Excess payment for absent days (₹)	Remarks
1	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Jan-24	27, 30, 31	3	1424	4272.00	No leaves were entered in service books regarding the absent days.
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Sep-23	1 to 31	31	1424	44144.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Nov-23	6,7	2	1424	2848.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Feb-24	19	1	1424	1424.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Mar-24	4 to 7	4	1424	5696.00	
2	Smt. Shanti	C-Branch	WI	42520.00	Sep-23	16 to 30	15	1372	20580.00	

	Verma								
3	Smt. Sushma Lactu	C-Branch	WI	37318.00	Jan-24	17 to 20, 23, 24, 29 to 31	9	1204	10836.00
4	Sh. Amar Prakash	C-Branch	WI	50626.00	Nov-23	25, 26	2	1633	3266.00
5	Smt. Shanti Devi	C-Branch	WI	52594.00	Feb-24	28, 29	2	1697	3394.00
	Smt. Shanti Devi	C-Branch	WI	52594.00	Mar-24	26 to 31	6	1697	10182.00
6	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Jan-24	27, 30, 31	3	1593	4779.00
	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Nov-23	9, 10, 18, 20, 28, 29	6	1593	9558.00
	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Feb-24	19 to 29	11	1593	17523.00
7	Sh. Roshan Lal	Drawing	Plumber	52234.00	Jul-23	10	1	1685	1685.00
	Sh. Roshan Lal	Drawing	Plumber	52234.00	Mar-24	7, 30	2	1685	3370.00
8	Smt. Asha Thakur	Drawing	Draughtsman	69652.00	Feb-24	29	1	2247	2247.00
9	Sh. Tilak Raj	C-Branch	Beldar	32022.00	Dec-23	30	0.50	1033	516.50
	Sh. Tilak Raj	C-Branch	Beldar	32022.00	Jan-24	17	0.50	1033	516.50
Total Excess Payment							100.00		₹146837.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-107 दिनांक 02.12.2024

द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित/अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की संस्थास्तर/मुख्यालय पर उचित छानबीन उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित एवं अधिक

भुगतान को नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.2 हिमुडा कर्मचारियों को work charges status प्रदान करने के कारण गत अवधि से नियमितकरण व तदनुसार वेतन निर्धारण के कारण संभावित वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना/सेवापंजिकाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विविध श्रेणियों के कर्मचारियों को गत अवधियों से work charges status प्रदान किया गया था व तदनुसार गत अवधि से पुनः वेतन निर्धारण किया गया था जिस कारण निर्धारित अवधि से पूर्व नियमितकरण की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, जबकि विशेष सचिव (हाऊसिंग) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: HSG-B(15)-3/2010 दिनांक 22.09.2020 में स्पष्ट किया गया था कि “that the matter was taken up with the Finance Department and it has been observed that the Hon’ble Apex Court has already held that the general rules applicable to persons working on the regular establishment are not made applicable to person working on work charge establishment, therefore, the work charged period of the workman of the HIMUDA can not be considered for the seniority, retirement gratuity, promotion and revision of 4,9,14, rather such benefits can only be extended upon them from the date when they came in the regular establishment i.e. 09 April 2010” परन्तु हिमुडा मण्डल द्वारा निम्न वर्णित कर्मचारियों को गत अवधियों से work charges status प्रदान करके किस आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सूचना को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

HIMUDA Construction Division Shimla-9				
Statement showing the detail of the employees who have granted work charge and regularized from back dates.				
Sr. No.	Name & Designation	Date of regularization as per service book	Date of granting Work Charge Status.	Remarks
1	Smt. Asha Devi, JDM	24-08-2006 As per SB page-8	01.01.2004 As per SB page-34	Whether the employees cover under the work charge
2	Sh. Amar Prakash, Work Inspector.	17-07-2007 As per SB page-1	01.01.2002 As per SB page-23	

3	Smt. Shanti Verma	20-09-2007 As per SB page-1	01.01.2005 As per SB page-23	category or not, no record in this regard was submitted to audit.
4	Smt. Shanti Devi	17-07-2007 As per SB page-8	01.01.2004 As per SB page-24	
5	Sh. Devi Singh, Beldar	17-07-2007 As per SB page-8	01.01.2004 As per SB page-30	
6	Sh. Sunder Lal, Work Inspector	12-05-2006 As per SB page-8	01.01.2001 As per SB page-16	
7	Sh. Hari Krishan Sharma	19-09-2007 As per SB page-8	01.01.2005 As per SB page-32	
8	Smt. Nand Kala, Beldar	26-07-2013 As per SB page-8	01.01.2004 As per SB page-26	

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-107 दिनांक 02.12.2024 द्वारा उचित कारणों एवं तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण की गम्भीरता व प्रतिवर्ष हिमुडा को हो रही वित्तीय हानि के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को work charges status प्रदान करके वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है उन सभी प्रकरणों की संस्थास्तर/मुख्यालयस्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार वेतन निर्धारण को सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के अनियमित भुगतान पाये जाने की अवस्था में संस्थास्तर/मुख्यालयस्तर पर अधिक भुगतान की गणना करके सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.3 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की 'Boy Service' के सेवाकाल को work charges status के अन्तर्गत नियमितिकरण हेतु गणना करना तथा तदनुसार वेतन निर्धारण के कारण संभावित वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा द्वारा विविध श्रेणियों के कर्मचारियों

की 'Boy Service' की अवधि को work charges status के अन्तर्गत नियमितिकरण हेतु सम्मिलित किया गया था अर्थात् हिमुडा मण्डल द्वारा विभिन्न कर्मचारियों की 18 वर्ष से पूर्व के सेवाकाल को भी नियमितिकरण हेतु सम्मिलित किया गया था। इस सन्दर्भ में HANDBOOK ON PERSONNEL MATTERS Vol-I (EDITION 2021) के अध्याय 5 के पैरा संख्या: 5.2 में स्पष्ट किया गया है कि:

5.2 Minimum age limits for entry into specific services/posts have been prescribed in the Recruitment and Promotion Rules keeping in view the essential qualifications and nature of duties and responsibilities. The minimum standard age limit for recruitment to a majority of the services/posts is 18 years. इसके अतिरिक्त CENTRAL CIVIL SERVICES (TEMPORARY SERVICE) RULES, 1965 के नियम 2(5) में स्पष्ट किया गया है कि 'Boy Service' i.e. service rendered by a temporary employee before his attaining the age prescribed in Article 358 or 360 of the Civil Service Regulations, as amended, will be allowed to count for the limited purpose of computing three years for the issue of declaration of quasi-permanency. But for the purpose of gratuity admissible under rule 10, or for the purpose of pension only such service as is rendered after attaining the age of 20/18 years in the case of superior service/inferior service as the case may be, will be taken into account; the emphasis being that this rule does not override the provisions in the Civil Service Regulations. परन्तु निम्न प्रकरणों में किस आधार पर 'Boy Service' को work charges status के अन्तर्गत नियमितिकरण हेतु लिया गया था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सूचना को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि हिमुडा मण्डल द्वारा सक्षम अधिकारी/हि0प्र0 सरकार के अनुमोदन के बिना यथा परिशिष्ट-“ज” अनुसार कर्मचारियों के 'Boy Service' को नियमितिकरण हेतु सम्मिलित किया गया था तथा कर्मचारियों का नियमितिकरण नियमानुसार अपेक्षित अवधि से पूर्व ही किया गया था एवं तदनुसार वेतन निर्धारण भी देय वेतन की तुलना में अधिक किया गया था जिससे हिमुडा निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the date of employee whose boy service was counted for the regularization under work charge status.						
Sr. No.	Name & Designation	Date of Birth.	Date of engagement/ appointment as Part time/ Daily wage basis.	Age at the time of engagement/ appointment as Part time/ Daily wage basis.	Date of Regularization	Minimum age of regularization i.e. 18 years plus 8 years as daily wages
1	Sh. Ved Parkash (Peon)	16.02.1970	04.04.1987	YY/MM/DD 17-01-26	04.04.1987	16-02-1996
2	Smt. Hari Devi Beldar	14.04.1979	09.5.1994	YY/MM/DD 15-04-25	01.01.2004	14-04-2005
3	Smt Reena-do-	10.12.1976	01.11.1993	YY/MM/DD 16-10-21	01.01.2002	10-12-2002
4	Sh. Raj Kumar,-do-	17.08.1979	01.04.1996	YY/MM/DD 16-07-14	01.01.2004	17-08-2005
5	Sh Krishan Chand,-do-	02.10.1978	23.06.1995	YY/MM/DD 16-08-21	01.01.2004	02-10-2004
6	Sh Man Singh, Beldar	24.07.1979	01.02.1994	YY/MM/DD 14-06-07	01.01.2003	24-07-2005

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा उचित कारणों एवं तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण की गम्भीरता व प्रतिवर्ष हिमुडा को हो रही वित्तीय हानि के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की संस्थास्तर/मुख्यालयस्तर पर आवश्यक छानबीन/जाँच उपरान्त निमनानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा किसी प्रकार के अनियमित एवं अधिक भुगतान पाये जाने की अवस्था में राशि की गणना संस्थास्तर पर करके सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ट" पर प्रस्तुत सूचनानुसार हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी हेतु हिमुडा मुख्यालय निगम बिहार शिमला-2 को प्रेषित किया गया था जिस कारण अंकेक्षण के दौरान निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को किये गये भुगतान की सत्यापना नहीं की जा सकी।

S.N.	Name of Employee	Designation	Date of Retirement
1	Sh. Gian Chand	Beldar	30-04-2023
2	Er. Bidhi Chand	Asstt. Engineer	31-05-2023
3	Sh. Ghan Shayam	Clerk	31-07-2023
4	Smt. Kaushalya Devi	Beldar	31-12-2023

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-107 दिनांक 02.12.2024 द्वारा उचित कारणों व तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11.5 हिमुडा निर्माण मण्डल से बाहर तैनात कर्मचारियों के वेतन ₹225.08 लाख का भुगतान हिमुडा निर्माण मण्डल से करने का औचित्य स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के सन्दर्भ में हिमुडा मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ठ" अनुसार प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया की अंकेक्षण अवधि में विविध श्रेणियों के 42 कर्मचारियों को हिमुडा मुख्यालय शिमला-2 तथा सचिवालय शिमला -2 में तैनात किया गया था जिस सन्दर्भ में न तो सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति/कार्यालय

आदेश को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही कोई संतोषजनक उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जबकि नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही हिमुडा मण्डल से बाहर वर्णित कर्मचारियों को तैनात किया जाना अपेक्षित था तथा मासिक आधार पर उपस्थिति सूचना प्राप्त करने के उपरान्त वेतन को जारी किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा द्वारा संस्था स्तर पर की गई इस प्रकार की कार्रवाई व अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा अंकेक्षण अवधि के अंत तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जिस कारण हिमुडा निर्माण मण्डल निधि से किया गया ₹22508412.00 का भुगतान मण्डल निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Statement showing the detail of staff drawing salary at HIMUDA Division Shimla-9 and deputed in HIMUDA HQ Shimla-2 and H.P. Secretariat Shimla-2			
S. No.	Name & Designation	Place of Posting	Amount paid w.e.f 04-2022 to 03-2023
1	Miss. Kanta, Beldar	Head office	32455.00
2	Sh. Bhawan Singh, Beldar	Head office	41784.00
3	Sh. Devinder Pal, Beldar	Head office	41904.00
4	Sh. Dharam Datt, W.I	Head office	49534.00
5	Sh. Dharam Pal, W.I.	Head office	50975.00
6	Sh. Dhiraj Sharma W.I	Head office	48334.00
7	Sh. Jeet Ram Beldar	Head office	48313.00
8	Sh. Mani Ram, W.I	Head office	33938.00
9	Sh. Mohinder, Beldar	Head office	47003.00
10	Sh. Nanak WI	Head office	52547.00
11	Sh. Naresh Gupta, W.I.	Head office	48334.00
12	Sh. Om Prakash(I), Beldar	Head office	47113.00
13	Sh. Rajan Thakur W.I	Head office	49534.00
14	Sh. Rajesh Kumar, W.I.	Head office	49334.00
15	Sh. Rajesh Sharma, W.I.	Head office	49534.00
16	Sh. Rajinder, Beldar	Head office	47003.00
17	Sh. Ram Swroop, Beldar	Head office	48313.00
18	Smt. Kaushlya Devi-do-	Head office	36234.00
19	Smt. Meena Chauhan-do-	Head office	45583.00
20	Smt. Nisha, Beldar	Head office	32455.00
21	Smt. Phoola Devi, Beldar	Head office	35254.00
22	Smt. Reena, Beldar	Head office	48313.00
23	Smt. Shakuntla Beldar(A)	Head office	51436.00
24	Smt. Simmi, Beldar	Head office	45583.00
25	Sh. Ashok Kumar, W.I	Head office	44163.00

26	Sh. Gita Ram, Beldar	Head office	42004.00
27	Sh. Jagdish Chand, W.I.	Head office	49534.00
28	Sh. Kalu Ram, Beldar	Head office	45803.00
29	Sh. Krishan Chand-do-	Head office	42004.00
30	Sh. Man Singh, Beldar	Head office	45803.00
31	Sh. Raj Kumar, Beldar	Head office	43004.00
32	Sh. Ved Prakash, Beldar	Head office	48313.00
33	Smt. Kala Devi, Beldar	Head office	36234.00
34	Smt. Parwati, Beldar	Head office	48313.00
35	Smt. Prabha, Beldar	Head office	32455.00
36	Smt. Vidya Devi, Beldar	Head office	45803.00
37	Smt. Shanti Devi-do-	Head office	35454.00
38	Smt. Sheela, Beldar	Head office	43004.00
39	Sh. Dalip Singh, Beldar	HP Secretariat	43004.00
40	Sh. Tapas, Peon	HP Secretariat	53008.00
41	Sh. Khem Raj	HP Secretariat	47213.00
42	Sh. Ghanshyam Clerk	HP Secretariat	49775.00
Total payment of 1 month i.e. April 2023			₹1875701.00
Total payment of the year 2023-24			1875701.00x12=₹22508412.00

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-107 दिनांक 02.12.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः निर्माण मण्डल शिमला से किये गये अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

11.6 ₹4121/- के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतान करना:-

अंकेक्षण के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की पड़ताल में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों ₹4121.00 का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

Sr. No.	Name of Officer/ Employee	Voucher No & Dated	Name of medicine/ tests	Amount Claimed (₹)	Amount admissible (₹)	Excess amount Claimed (₹)	Remarks
1	Smt. Shanti Devi, WI	Voucher No-2 Dated 02-02-2024	Medicines	2101.00	0	2101.00	OPD Slip was made on dated 20-06-2023 but the bills verified by MO Kasumpti after 09-11-23. Hence, claim was submitted after due dates, which was not regularized by the competenet authority (HOD)
Total				2101.00	0	2101.00	
2	Sh. Rajesh Sharma, WI	Voucher No-2 Dated 02-02-2024	Lipid Profile	320	170	150.00	Excess User Charges Claimed
			Vitamin B-12	500	220	280.00	
Total				820.00	390.00	430.00	
3	Smt. Kaushalya	Voucher No-2 Dated 02-02-2024	Augmentin Tab	275.62	0	275.62	Not prescribed by MO as per OPD Slip.
			Escoleaf Cap	178.50		178.50	
			Restmo Tab	119.39		119.39	
				574.00	0	574.00	
4	Sh. Tapas Kr. Banerji, EE	Voucher No-2 Dated 02-02-2024	Bill Amount 813	813.00	0.00	813.00	Medicine bills and Medical claim form not verified by MO
Total				813.00	0.00	813.00	
5	Sh. Krishan Chand.	Voucher No-2 Dated 02-02-2024	Bill Amount 203	203.00	0.00	203.00	OPD Slip was made on dated 03-07-2023 but the bills submitted on 21-11-23. Hence, claim was submitted after due dates, which was not regularized by the competenet authority (HOD)
Total				203.00	0.00	203.00	
G/Total				₹4511.00	₹390.00	₹4121.00	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-107 दिनांक 02.12.2024 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्रोत से राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्य:-

निर्माण कार्यों से संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों के अंकेक्षण में निम्न आपतियां पाई गई जिनके सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Name of Work	Housing Colony (Under SFS) Phase-III, New Rampur Distt. Shimla HP. (SH:- Development of 34 Nos. Plots i.e. earth cutting C/o retaining wall, B/wall & 2 Nos culverts).
Name of Contractor	Sh. Brijesh Kanwar, Govt. Contractor.
Award Letter No & Date	No.HIMUDA/Award //2023-4652-66, Dated 24-11-2023.
Agreement No	22 of 2023-24
Awarded amount	₹30250622.43
Below	-29.11%
Date of Start of work	09-12-2023, As per Record MB N0-1985 page-1.
Time period	270 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
Running Bill/MB No.	1 st Running Bill, Abs. MB No. 2086 Page 01 to 07
Vr. No.	56 dated 20.02.2024

12.1.1 अनुबंध की मद संख्या: 9 के स्थान पर मद संख्या: 3 का नियमों के प्रतिकूल अधिक/अतिरिक्त निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹38.06 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबंध की मद संख्या: 3 i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm

nominal size) etc. तथा मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. की तुलनात्मक पड़ताल में पाया गया कि रिटेनिंग वॉल के लिए मद संख्या: 9 जिसकी प्रति क्यूबिक दर ₹4300 थी को प्रतिस्थापित करके मद संख्या: 3 जिसकी प्रति क्यूबिक दर ₹5100 थी, को निष्पादित किया गया था अर्थात कम दर की मद की तुलना में अधिक दर की मद को निष्पादित किया गया था जिस कारण शैडयूल ऑफ़ कवेंटीटी के अंतर्गत मद संख्या: 3 हेतु निर्धारित प्रमात्रा 233.57 घन मीटर की तुलना में प्रथम चलत बिल में ही 979.89 घन मीटर मात्रा को निष्पादित किया गया था जोकि 756.32 घन मीटर अधिक था तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अनुमोदित ड्राइंग अनुसार रोड नंबर-1 में आर. डी. 101.20 मीटर से 126.85 मीटर पर कुल 25.65 मीटर (Record MB NO. 1985 Page- 20 to 24 and Cost of Abstract MB) के लिए रिटेनिंग वॉल को मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. के अंतर्गत निष्पादित किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा मद संख्या: 3 i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work upto plinth level 1:4:8 के अंतर्गत ही रिटेनिंग वॉल का निष्पादन किया गया था जिसके लिए P/L CC 1:4:8 की 801.31 घन मीटर मात्रा का अतिरिक्त निष्पादन किया गया था। वर्णित निविदा के -29.11 % बिलो (Below) होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के पत्र संख्या: HIMUDA/CE/(DB)/SHC-SHC-SFS-SML/2023-Vol-I-19320-22 दिनांक 08-11-2023 की शर्त संख्या: 3 में स्पष्ट किया गया था कि "No deviation is permissible at site without prior written approval of competent authority" तथा शर्त संख्या: 7 में स्पष्ट किया गया था कि The abnormally low quoted rates items should not be substituted at any stage and may be got executed as per agreement परन्तु उक्त के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को नियमों के प्रतिकूल किया गया ₹3806232.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

S. N.	Item No	Item Description (As per Schedule of Quantity)	Qty As per Schedule Of Qty.	Unit	Rate As per Sche. Of Qty (₹)	Amount (₹)	Executed Qty as per MB	MB No. 1986 (Page)	Amount (₹)	Amount of less/ Excess execution (₹)	% of lesss/ excess Execution
1	3.00	i.e. P/L CC in position CC of of specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm nominal size) etc.	233.57	cum	5100.00	1191207.00	979.89	3	4997439.00	3806232.00	319.53 %
2	9.00	i.e. i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc.	3162.76	sqm	4300.00	13599868.00	980.84	5	4217612.00	-9382256.00	-68.99 %

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.1.2 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल रोड नम्बर-2 के लिए आर. डी./ 0.00 to 10.50 meters पर रिटेनिंग वॉल का अतिरिक्त निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹5.94 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग व माप पुस्तिका में निष्पादित की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या-1985 पृष्ठ संख्या-13 से 14 पर रोड नम्बर -2 के लिए आर. डी./ 0.00 to 10.50 meters (Retaining/wall for RD 0.00 to 10.50 meters on 1st road) पर 10.50 मीटर लम्बाई में रिटेनिंग वॉल का निष्पादन किया गया था जिसके लिए निम्न तालिका

में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹593765.60 का भुगतान किया गया था, किन्तु निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार वर्णित क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल लगाने सम्बन्धी कोई भी प्रावधान नहीं था, और न ही वर्णित क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल लगाने हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली गई थी, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता है। उक्त कारणों से निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹593765.60 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

MB No. & Page No.	No. & Name of item.	Qty. Executed & Paid (R/wall)	Rate (₹)	Total (₹)	Remarks
1985/13 Record 1986/2 Abstract	2. Excavation in earth work etc. RD 0.00 to 10.50.	$(9.10+8.25)/2 \times 10.50 = 91.08$ घन मीटर	220/घन मीटर	20037.60	There was no provision for R/wall as per the approved drawing and also the sanction of the competent authority for R/ Wall was not obtained.
1985/13 Record 1986/4 Abstract	4. P/C CC 1:6:12	$10.50 \times 3.18 \times 0.30 = 10.01$ घन मीटर	4500/घन मीटर	45045.00	
1985/13-14 Record 1986/5 Abstract	9. RR masonry with hard stone in foundation and footings etc. RR in CM 1:6	1 st Step $10.50 \times (2.88+2.39)/2 \times 1.50 = 41.50$ घन मीटर 2 nd Step $10.50 \times (2.34+1.84)/2 \times 1.45 = 31.82$ घन मीटर 3 rd step $10.50 \times (1.79+1.34)/2 \times 1.45 = 23.82$ घन मीटर 4 th Step $10.50 \times (1.30+0.76)/2 \times (1.15+1.45)/2 = 14.05$ घन मीटर Total = 111.19 घन मीटर Less weep holes deduction = 0.36 घन मीटर Total = 110.83 घन मीटर	4300/घन मीटर	476569.00	
1985/13 Record 1986/3 Abstract	3. P/L CC 1:4:8	$10.50 \times (2.39+2.34)/2 \times 0.15 = 3.72$ घन मीटर $10.50 \times (1.84+1.79)/2 \times 0.15 = 2.85$ घन मीटर $10.50 \times (1.34+1.30)/2 \times 0.15 = 2.07$ घन मीटर Total = 8.64 घन मीटर	5100/घन मीटर	44064.00	
1985/14 Record 1986/5 Abstract	11. P/L 150 mm dia PVC pipe for weep holes etc.	T 6x1.00=6.00 M 8x1.55=12.40 M 6x2.00=12.00 B 6x2.60=15.60 Total=46.00 Rmt.	175/PR 200/Rmt	8050.00	
Total				₹593765.60	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल रिटेनिंग वॉल का अतिरिक्त निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को किये गये अनियमित/अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.1.3 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल रोड नम्बर -1 में आर. डी./ 0.00 to 21.80 meters (Breast/wall for RD 0.00 to 21.80 meters on 1st road) पर 21.80 मीटर लम्बाई में ब्रेस्ट वॉल का अतिरिक्त निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹4.04 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग व माप पुस्तिका में निष्पादित की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या-1985 पृष्ठ संख्या-11 से 12 पर रोड नम्बर -1 के लिए आर. डी./ 0.00 to 21.80 meters (Breast/wall for RD 0.00 to 21.80 meters on 1st road) पर 21.80 मीटर लम्बाई में ब्रेस्ट वॉल का निष्पादन किया गया था जिसके लिए निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹403878.60 का भुगतान किया गया था, किन्तु निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार वर्णित क्षेत्र में ब्रेस्ट वॉल लगाने सम्बन्धी कोई भी प्रावधान नहीं था और न ही वर्णित क्षेत्र में ब्रेस्ट वॉल लगाने हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली गई थी, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता है। उक्त कारणों से निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹403878.60 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

MB No. & Page No.	No. & Name of item.	Qty. Executed & Paid (R/wall)	Rate (₹)	Total (₹)	Remarks
1985/11 Record 1986/2 Abstract	2. Excavation in earth work etc. RD 0.00 to 6.30. 6.30 to 11.30, 11.30 to 16.60, 16.60 to 21.80	6.30x1.46x0.60=5.51 घन मीटर 5.00x1.87x0.60=5.61 घन मीटर 5.30x2.13x0.60=6.77 घन मीटर 5.20x2.13x0.60=6.64 घन मीटर	220/घन मीटर	5396.60	There was no provision of breast

		Total =24.53.00 घन मीटर			wall as per approved drawing and also the sanction of the competent authority for Breast/ Wall was not obtained.
1985/11 Record 1986/4 Abstract	4. P/C CC 1:6:12	$6.30 \times 1.46 \times 0.15 = 1.37$ घन मीटर $5.00 \times 1.87 \times 0.23 = 2.15$ घन मीटर $5.30 \times 2.13 \times 0.30 = 3.38$ घन मीटर $5.20 \times 2.13 \times 0.30 = 3.32$ घन मीटर Total =10.22 घन मीटर	4500/घन मीटर	45990.00	
1985/12 Record 1986/5 Abstract	9. RR masonry with hard stone in foundation and footings etc. RR in CM 1:6	$6.30 \times (1.30 + 0.76)/2 \times (1.60 + 2.40)/2 = 12.97$ घन मीटर 1st Step $5.00 \times (1.57 + 1.21)/2 \times 1.50 = 10.42$ घन मीटर $5.30 \times (1.83 + 1.33)/2 \times 1.80 = 15.07$ घन मीटर $5.20 \times (1.83 + 1.33)/2 \times 1.80 = 14.78$ घन मीटर 2nd Step $5.00 \times (1.17 + 0.76)/2 \times (0.75 + 1.50)/2 = 5.37$ घन मीटर $5.30 \times (1.29 + 0.76)/2 \times 1.75 = 9.50$ घन मीटर $5.20 \times (1.29 + 0.76)/2 \times 1.75 = 9.32$ घन मीटर Total =77.43 घन मीटर Less weep holes deduction = 0.24 घन मीटर Total =77.19 घन मीटर	4300/घन मीटर	331917.00	
1985/12 Record 1986/3 Abstract	3. P/L CC 1:4:8	$5.00 \times (1.21 + 1.17)/2 \times 0.15 = 0.89$ घन मीटर $5.30 \times (1.33 + 1.29)/2 \times 0.15 = 1.04$ घन मीटर $5.20 \times (1.33 + 1.29)/2 \times 0.15 = 1.02$ घन मीटर Total=2.95 घन मीटर	5100/घन मीटर	15045.00	
1985/12 Record 1986/5 Abstract	11. P/L 150 mm dia PVC pipe for weep holes etc.	Middle 4x1.05=4.20 T 3x1.00=3.00 B 4x1.40=5.60 3x1.00=3.00 4x1.60=6.40 3x1.00=3.00 4x1.60=6.40 Total=31.60 Rmt.	175/PR 200/Rmt	5530.00	
Total				₹403878.60	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एस्के-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल ब्रेस्ट वॉल का अतिरिक्त निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को किये गये अनियमित/अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.1.4 RD 37.45 से 47.35 में R/wall के लिए अनुबंध की मद संख्या: 2 की तुलना में मद संख्या: 3 व 9 के लिए चौड़ाई की प्रमात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹13584/- का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबंध की मद संख्या: 2: Earth work in excavation by mechanical means/manual means in foundation trenches or drains (Not exceeding 1.5 mtrs in width) i/c dressing of sides and raming of bottloms, lift upto 1.5 mtrs. etc. का मद मद संख्या: 3 i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm nominal size) etc. तथा मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. की तुलनात्मक पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या 2 के अन्तर्गत निष्पादित खुदाई 1.5 मीटर की तुलना में मद संख्या: 3 के अन्तर्गत P/L CC 1:4:8 (40mm nominal size) etc. तथा मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. के लिए चौड़ाई की अधिक मात्रा को निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार मद संख्या 2 के अन्तर्गत निष्पादित खुदाई की मात्रा के अनुसार ही मद संख्या 3 व 9 के अन्तर्गत चौड़ाई की मात्रा को निष्पादित किया जाना

अपेक्षित था जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया
₹13584/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

MB No. & Page No.	Qty. executed & paid of item no 2: Earth work in excavation by mechanical means/ manual means in foundation trenches or drains (Not exceeding 1.5 mtrs in width) i/c dressing of sides and raming of bottloms, lift upto 1.5 mtrs. etc.	Qty. executed & paid under item no. 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc.,	Qty. required to be executed & paid for item no. 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc.	Excess Qty executed for item no 16	Rate per m2 (₹)	Total excess payment (₹)
(Record MB) 1985/8-9 (Abstract MB) 1986/5	Excavation for R/wall 5.20x1.50x1.00=7.80 Total=7.80 घन मीटर	RR in CM 1:6 Ist step 5.20x(2.10+1.79)/2x1.05 =10.61 घन मीटर	RR in CM 1:6 Ist step 5.20x1.50x1.05=8.1 9 घन मीटर	2.42 घन मीटर	4300 घन मीटर	10406
(Record MB) 1985/8-9 (Abstract MB) 1986/5	Excavation for R/wall 5.20x1.50x1.00=7.80 Total=7.80 घन मीटर	RR in CM 1:6 IInd step 5.20x(1.75+1.45)/2x0.95 =7.90 घन मीटर	RR in CM 1:6 Ist step 5.20x1.50x0.95=7.4 1 घन मीटर	0.49 घन मीटर	4300 घन मीटर	2107
(Record MB) 1985/9 (Abstract MB) 1986/3	Qty. executed & paid of item no 2: Earth work in excavation by mechanical means/ manual means in foundation trenches or drains (Not exceeding 1.5 mtrs in width) i/c dressing of sides and raming of bottloms, lift upto 1.5 mtrs. etc.	Qty. executed & paid under item no 3: i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm nominal size) etc.	Qty. required to be executed & paid for item no 3: i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm nominal size) etc.	Excess Qty executed for item no 16	Rate per m2	Total excess payment (₹)
(Record MB) 1985/8-9 (Abstract MB) 1986/5	Excavation for R/wall 5.20x1.50x1.00=7.80 Total=7.80 घन मीटर	P/L CC 1:4:8 Ist step 5.20x(1.79+1.75)/2x0.15 =1.38 घन मीटर	P/L CC 1:4:8 Ist step 5.20x1.50x0.15=1.1 7 घन मीटर	0.21 घन मीटर	5100 घन मीटर	1071
Total Excess Payment						₹13584/-

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा

निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.1.5 RD 47.35 से 54.50 में R/wall के लिए मद संख्या: 9 में 4th step के लिए 3rd step की तुलना में चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹12255/- का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबंध की मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. की पड़ताल में पाया गया कि RD 47.35 से 54.50 में R/wall के 4th step के लिए 3rd step की तुलना में चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार 3rd step के अन्तर्गत निष्पादित चौड़ाई अथवा इससे कम चौड़ाई की मात्रा को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹12255/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

(Record MB) 1985/11 (Abstract MB) 1986/3	Qty. executed & paid under item no. 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. (3 rd Steps)	Qty. executed & paid under item no. 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. (4 th Steps)	Qty. required to be executed & paid under item no. 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. (4 th Steps)	Excess Qty executed for item no 16	Rate per m2	Total excess payment (₹)
(Record MB) 1985/11 (Abstract MB) 1986/5	R/wall 3 rd step executed $7.15 \times (1.14 + 1.10) / 2 \times 0.15 = 1.20$ घन मीटर	R/wall 4 th Steps executed $7.15 \times (1.10 + 1.76) / 2 \times (0.90 + 0.70) / 2 = 8.17$ घन मीटर	R/wall 4 th Steps to be executed $7.15 \times (1.10 + 0.76) / 2 \times (0.90 + 0.70) / 2 = 5.32$ घन मीटर	2.85 घन मीटर	4300 घन मीटर	12255
Total Excess Payment						₹12255/-

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों

सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.1.6 गणना में गलती के कारण मद संख्या 9 i.e. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc." में निष्पादित की गई वास्तविक मात्रा से अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹989/- का अधिक भुगतान करना:-

अनुबंध की मद संख्या: 9 i.e. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc." के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या: 1985 पृ. सं. 16 (Record MB) व माप पुस्तिका संख्या: 1986 पृ. सं. 5 (Abstract MB) में गणना में गलती के कारण अधिक प्रमात्रा को दर्ज किया गया था जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹989.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Qty. Recorded and paid as per MB	Qty. required to be Recorded and paid as per Audit	Excess Qty Taken	Rate (Per m2) (₹)	Excess Paid (₹)
Item No. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc."	1985/16 (Rec. MB)	RD 37.65 to 44.00, R/wall 2 nd step 6.35x(2.34x1.84)/2x1.45=1 9.47 घन मीटर	RD 37.65 to 44.00, R/wall 2 nd step 6.35x(2.34x1.84)/2x1.45=1 9.24 घन मीटर	0.23 घन मीटर	4300/-	989.00
Total						₹989.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.1.7 वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती 150mm पी.वी.सी. पाइप के आयतन की तुलना में 100mm पी.वी.सी. पाइप के आयतन से करने के कारण संविदाकार को ₹27821/- का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या: Item 11. Providing weep holes in brick masonar (Stone Masonary) wing wall retaining/brest wall with 150 mm dia PVC pipe, extending through the full width of the structures with slope etc. के अन्तर्गत वीप होल्स (Providing weep holes) के लिए भुगतान किया गया था परन्तु सम्बंधित मद संख्या: 3 i.e. P/L CC of specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work upto plinth level 1:4:8 (40mm nominal size) etc. व मद संख्या: 4 i.e. P/L in position specified grade excluding the cost of centering and stuttering all work up to plinth level 1:6:12 (40mm size) etc. तथा मद संख्या: 9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc. के अंतर्गत निष्पादित प्रमात्रा से 100mm पी. वी. सी. पाइप के आयतन की कटौती की गई थी जबकि नियमानुसार 150mm पी. वी. सी. पाइप के आयतन की कटौती की जानी अपेक्षित थी जिस कारण हिमुडा मंडल द्वारा 50mm पी. वी. सी. पाइप के आयतन की कम कटौती की गई थी तथा संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार किया गया ₹27821/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

M.B No /Page No	Item 8/11. Providing weep holes in brick masonary (Stone Masonary) wing wall retaining/brest wall with 150 mm dia PVC pipe. (Deduction given)	Deduction to be given	Less deduction given	9 i.e. RR Masonary etc. i/c leveling up with CC 1:6:12. Rate	Total Amount (₹)
Rerord MD 1985 Page 3, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 20.55 Rmt=0.16घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x20.55 = 0.36 घन मीटर	0.20 घन मीटर	4300घन मीटर	860.00
Rerord MD 1985 Page 5, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 36.20 Rmt=0.28घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x36.20 = 0.64घन मीटर	0.36 घन मीटर	4300घन मीटर	1548.00
Rerord MD 1985 Page 7, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 33.95 Rmt=0.26घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x33.95 = 0.60 घन मीटर	0.34 घन मीटर	4300घन मीटर	1462.00
Rerord MD 1985 Page 10, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 36.56 Rmt=0.28 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x36.56 = 0.64 घन मीटर	0.36 घन मीटर	4300घन मीटर	1548.00

Rerord MD 1985 Page 11, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 12.34 Rmt=0.09 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x12. 34= 0.22 घन मीटर	0.13 घन मीटर	4300घन मीटर	559.00
Rerord MD 1985 Page 12, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 31.60 Rmt=0.24 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x31. 60= 0.55 घन मीटर	0.31 घन मीटर	4300घन मीटर	1333.00
Rerord MD 1985 Page 14, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 46.00 Rmt=0.36 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x46. 00= 0.81 घन मीटर	0.50 घन मीटर	4300घन मीटर	2150.00
Rerord MD 1985 Page 18, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 91.53 Rmt=0.71 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 91.53= 1.62 घन मीटर	0.91 घन मीटर	4300घन मीटर	3913.00
Rerord MD 1985 Page 20, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 24.60 Rmt=0.19 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 24.60= 0.43 घन मीटर	0.24 घन मीटर	4300घन मीटर	1032.00
Rerord MD 1985 Page 21, Cost of Abs. MB 1986/5	3.14x(0.10x0.10)/4x 44.75 Rmt=0.35 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 44.75= 0.79 घन मीटर	0.44 घन मीटर	4300घन मीटर	1892.00
Rerord MD 1985 Page 22, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 51.60 Rmt=0.40 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 51.60= 0.91 घन मीटर	0.51 घन मीटर	4300घन मीटर	2193.00
Rerord MD 1985 Page 23, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 51.60 Rmt=0.40 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 51.60= 0.91 घन मीटर	0.51 घन मीटर	4300घन मीटर	2193.00
Rerord MD 1985 Page 24, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 37.05 Rmt=0.29 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 37.05= 0.65 घन मीटर	0.36 घन मीटर	4300घन मीटर	1548.00
Rerord MD 1985 Page 24, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 56.75 Rmt=0.44 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 56.75= 1.00 घन मीटर	0.56 घन मीटर	4300घन मीटर	2408.00
Rerord MD 1985 Page 25, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 27.20 Rmt=0.21 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 27.20= 0.48 घन मीटर	0.27 घन मीटर	4300घन मीटर	1161.00
Rerord MD 1985 Page 26, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 27.20 Rmt=0.21 घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x 27.20= 0.48 घन मीटर	0.27 घन मीटर	4300घन मीटर	1161.00
Rerord MD 1985 Page27, Cost of Abs. MB 1986/6	3.14x(0.10x0.10)/4x 20.65 Rmt=0.16घन मीटर	22/7x(0.15x0.15)/4x20. 65 = 0.36 घन मीटर	0.20 घन मीटर	4300घन मीटर	860.00
		G/Total			₹27821.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.2	Name of Work	Housing Colony Sanjauli Phase-III, Shimla (SH: C/o of 6 Nos. Cat. III flats Block No. 7 –B with parking i/c internal WS&SI and development of site)
	Name of Contractor	M/S A.G. Construction, House No. 514, Bye Pass Road, Malyana Shimla-171006.
	Award Letter No & Date	No. HIMUDA(SD)-CB-Sanjauli/2022-23-6057-68, Dated 13-03-2023.
	Agreement No	29 of 2022-23
	Awarded amount	₹1,69,95,348.84
	Below	₹-14.65%
	Date of Start of work	28-03-2023, As per MB-1702, Page -50.
	Time period	270 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	1 st Running Bill, Rec. MB No. 2017, Page 23 to 33 & Cost of Abstract MB 1702, Page 50 to 57.
	Vr. No.	74 dated 29.02.2024

12.2.1 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल ब्रेस्ट वॉल लगाने के कारण संविदाकार को ₹5.03 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग व माप पुस्तिका में निष्पादित की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण करने पर पाया कि माप पुस्तिका संख्या-2017 पृष्ठ संख्या-32 से 33 पर अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल ब्लॉक के पीछे (Breast wall behind block) 4.30 मीटर ब्रेस्ट वॉल का निष्पादन किया गया था तथा निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार इस कार्य हेतु संविदाकार को ₹502760.80 का भुगतान किया गया था किन्तु निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग के अनुसार वर्णित क्षेत्र में ब्रेस्ट/रिटेंनिंग वॉल लगाने सम्बन्धी कोई भी प्रावधान नहीं था और न ही वर्णित क्षेत्र में ब्रेस्ट वॉल लगाने हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली गई थी जिस कारण निष्पादित कार्य नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

MB No. & Page No.	Name of item	Qty. Executed & Paid	Rate (₹)	Total (₹)	Remarks
Record MB 2017/32 Abstract MB 1702, P-52	3. Earth work in excavation by mechanical means etc. (Breast wall behind block)	1x4.30x3.00x1.60=20.64घन मीटर	265/घन मीटर	5469.60	There was no provision for Breast wall as per approved drawing and also the Sanction of competent authority for B/wall was not obtained.
Record MB 2017/32 Abstract MB 1702, P-53	10. Centering and shuttering i/c strutting, propping etc. (Breast wall Behind block)	1 st step 1x4.30x1.30=5.59घन मीटर 2 nd step 1x4.30x1.30=5.59घन मीटर 3 rd step 1x4.30x1.30=5.59घन मीटर 4 th step 1x4.30x1.30=5.59घन मीटर 5 th step 1x4.30x1.30=5.59घन मीटर 6 th step 1x4.30x0.60=2.58घन मीटर Total= 30.53 m2	440/ m2	13433.20	
Record MB 2017/32 Abstract MB 1702, P-52	7. P/L CC 1:4:8 (Breast wall Behind block)	1x4.30x3.00x0.15=1.93 घन मीटर	4400/घन मीटर	8492.00	
Record MB 2017/32 Abstract MB 1702, P-54	16. P/L CC 1:1:5:3 (Breast wall behind block)	1 st step 1x4.30x2.70x1.30 =15.09घन मीटर 2 nd step 1x4.30x2.70x1.30 =15.09घन मीटर 3 rd step 1x4.30x2.30x1.30=12.86घन मीटर 4 th step 1x4.30x2.00x1.30=11.18घन मीटर Total= 54.22 m2	6900/घन मीटर	374118.00	
Record MB 2017/33 Abstract MB 1702, P-53	9. P/L CC 1:5:10 (Breast wall behind block)	5 th step 1x4.30x2.00x1.30=11.18घन मीटर 6 th step 1x4.30x1.80x0.60 =4.64घन मीटर Total= 15.82 m2	6400/घन मीटर	101248.00	
Total:				₹502760.80	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग के प्रतिकूल ब्रेस्ट वॉल का अतिरिक्त निष्पादन करने

के फलस्वरूप संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.3	Name of Work	PSFS at Phase-II, New Rampur Distt. Shimla HP (SH:- Development of 49 Nos. Plots i.e. road cutting, excavation, retaining/ RCC cantilever walls etc. Agr. No. 27 of 2021-22.
	Name of Contractor	M/S Durga Parshad Constructions Co.
	Award Letter No & Date	No.HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-3349-61, Dated 06-11-2021.
	Agreement No	27 of 2021-22
	Awarded amount	₹25464669.60
	Date of Start of work	21-11-2021, As per MB N0-1916 page-69.
	Time period	270 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	6 th & Final Bill, Record Entry MB 1984-14 to 30, Abs. MB No. 1984 Page 31 to 38
	Vr. No.	66 dated 25.11.2023, CBP-160.

12.3.1 गणना में गलती के कारण मद संख्या 9 i.e. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc." में वास्तविक निष्पादित की गई मात्रा से अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹9940.00 का अधिक भुगतान करना:-

अनुबंध की मद संख्या: 9 i.e. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c leveling up with CC 1:6:12 etc." के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या: 1984 पृ. सं. 19 (Record MB) व माप पुस्तिका संख्या 1984 पृ. सं. 35 (Abstract MB) में गणना में गलती के कारण अधिक प्रमात्रा को दर्ज किया गया था जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार संविदाकार को किया गया ₹9940.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Qty. Recorded and paid as per MB	Qty. required to be Recorded and paid as per Audit	Excess Qty Taken	Rate (Per m2)	Excess Paid (₹)
Item No. "9 i.e. RR Masonary with hard stone in foundation and plinth upto all height i/c	1984/19 (Rec. MB)	2 nd Road R/wall RD 0.00 to 09.15, R/wall 9.15x(1.31x0.76)/2x(2	2 nd Road R/wall RD 0.00 to 09.15, R/wall 9.15x(1.31x0.76)/2x(2.00	2.84 घन मीटर	3500/-	9940.00

leveling up with CC 1:6:12 etc."		.00+2.10)/2=22.25 घन मीटर	+2.10)/2=19.41 घन मीटर			
Total						₹9940.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.4	Name of Work	Directorate of Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla (SH:P/F of false ceiling and flooring in Director Room)
	Name of Contractor	Sh. Baldev Sharma, Govt. Contractor.
	Award Letter No & Date	No.HIMUDA/CB/Award/2023-5343-52, Dated 05-01-2024. Period One year.
	Agreement No	25 of 2023-24
	Awarded amount	₹484918.13, below 4.83%
	Date of Start of work	05-01-2024, As per Rec. MB N0-2033, Page 1-4, Abs. MB 2034, Page-1 to 5.
	Date of completion	15-01-2024.
	Time period	15 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	1 st and Final Bill.
	Vr. No.	Vr. No. 09 dated 01.02.2024

12.4.1 निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के सम्बन्ध में संविदाकार को बिना बिल के ₹1.12 लाख का अनियमित भुगतान करना

HPPWD Form-7,8 की conditions of contract, Clause 46(ii) में स्पष्ट किया गया है कि "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing

the payment or the wood-work.” तथा General Specifications and Conditions 16(a) में भी यह स्पष्ट किया गया है कि “The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment on the wood-work.” परन्तु अंकेंक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यो हेतु बिना बिल के संविदाकार को ₹111979.30 का भुगतान किया गया था परन्तु वर्णित मदों के निष्पादन के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के सम्बन्ध में कोई भी बिल/प्रमाणक व प्रभारी अभियन्ता से लकड़ी के कार्य को नियमानुसार निष्पादित किये जाने सम्बन्धित अपेक्षित अनुमोदन ईत्यादि न तो वाउचर के साथ संलग्न पाया गया और न ही अंकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जिससे लकड़ी के कार्य की एवज में किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेंक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of work.						
Work:- Directorate of Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla, (SH:P/F of false ceiling and flooring in director room) Agr. No. 25 of 2023-24, Name of Cont. Sh. Baldev Sharma, Govt. Contractor. Award Lettter No. HIMUDA/CB /Award/2023-5343-52 Dated 05-01-2024. Bill: 1 st and Final Bill, Abstract MB No. 2034 page-1 to 4 and Record Entry MB No. 2033 page-1 to 10., Vr. No. 09 Dated 01.02.2024. (Awarde amount 484918.13, Executed amount 485017.03)						
S. N.	Item No /Name of item.	M.B. No/Page No.	Qty Of Wood Work	Unit	Rate Of Wood Work	Total Amount (₹)
1	1. Providing Wood work in frames of false ceiling, partitions etc. sawn and fixed in position etc.	Cost of Abs. MB 2034/ 1, Record MB-2033, Page-1	0.4004	Cum	119686 cum	47922.24
Work:- Meeting Hall of Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla, (SH:P/F of false ceiling and flooring in Meeting Hall) Agr. No. 28 of 2023-24, Name of Cont. Sh. Baldev Sharma, Govt. Contractor. Bill: 1 st and Final Bill, Abstract MB No. 2034 page-5 to 8 and Record Entry MB No. 2033 page-4 to 6.						
1	1. Providing Wood work in frames of false ceiling, partitions etc. sawn and fixed in position etc.	Cost of Abs. MB 2034/ 5, Record MB-2033, Page-4	0.5347	Cum	119800 cum	64057.06
Total						₹111979.30

अंकेंक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक

06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अनुबन्ध में वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के बिल/प्रमाणक ईत्यादि प्रस्तुत न किये जाने से पूर्व लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये अन्यथा बिना बिल/प्रमाणक के किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.4.2 अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के बिना निर्माण कार्य का निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹4.85 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

उपरोक्त कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के बिना ही निर्माण कार्य ₹485017.03 को निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के पश्चात ही निर्माण कार्य मदों को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुमोदित ड्राइंग के बिना ₹485017.03 /- के कार्य का निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को किये गये अनियमित भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.5	Name of Work	AR & MO of HIMUDA Rest House Phase-I, Sector-I, New Shimla, (CSH:deploying the helper for cleaning and sweeping for oen year (Outsourcing)
	Name of Contractor	Sh. Mohinder Verma, Govt. Contractor.

Award Letter No & Date	No.HIMUDA/AB/Award Letter/2020-21-1565-75, Dated 29-06-2022, Period One year.
Agreement No	05 of 2022-23
Awarded amount	₹459900.00, 80% above
Date of Start of work	01-07-2022, As per MB N0-1935(Rec. & Abs.), Page-97 to 99.
Date of complection	Work is in progress.
Time period	365 days/One year reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
Running Bill/MB No.	3 rd Running Bill, Rec. MB No. 1935, Page 97.
Vr. No.	Vr. No. 47 dated 16.02.2024

12.5.1 हिमुडा विश्राम गृह बी.सी.एस. की सफाई एवं रख-रखाव हेतु 2 अकुशल श्रमिकों के वेतन पर ₹6.92 लाख का अनुचित व्यय करना :-

अंकेक्षण में पाया गया की हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा हिमुडा विश्राम गृह बी.सी. एस. की सफाई एवं रखरखाव हेतु 2 अकुशल श्रमिकों को आउटसोर्स किया गया था जिस पर तृतीय चलत बिल तक ₹691740.00 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-76 दिनांक 23.09.2024 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियंता हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की पड़ताल में पाया गया कि हिमुडा मंडल में 36 बेलदार, चतुर्थ श्रेणी के अकुशल कर्मचारी तैनात थे जिस कारण विश्राम गृह बी.सी. एस. की सफाई एवं रखरखाव हेतु अकुशल कर्मचारियों की आउटसोर्स सेवाओं पर किया गया व्यय किसी भी प्रकार से हिमुडा मंडल निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता क्योंकि वर्तमान में सभी निर्माण कार्यों को संविदाकार के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निविदा का आबंटन 80% above पर किया गया था तथा निर्धारित अवधि एक वर्ष के बाद भी निविदा अवधि को extend किया गया था जिसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की हिमुडा मंडल द्वारा संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया था तथा हिमुडा द्वारा वर्णित विश्राम गृह की सफाई एवं रख-रखाव के लिए किया गया व्यय निश्चित रूप से अनुचित व्यय को दर्शाता है जिस कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार किया गया ₹691740.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Amount upto previous bill	Current bill Amount	Record M.B. No/ Page No	Abstract M.B. No/Page No	Total of undue payment (₹)
₹4,59,900	₹231840	1935, Page-97-98	1935, Page-98-99	₹691740.00
730 days @ 630 per day	368 days (july 23 to Dec. 23) @ 630 per day			
	(184 days of each person i.e., 184x2 =368 days)			

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अनुचित भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनुचित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.6	Name of Work	Shimla Smart city mission HP (SH: C/o Residential Block No. 1,2,3 & 4 (12+12+8+4=36 flats) including parking at Ghora line Krishana Nagar including internal WS&SI, Electrical installation & development of site and C/o 1000 liters capacity Rain Water Harvesting tank) (Detail Bill)
	Name of Contractor	M/s Synergy Thrislington, Govt. Contractor, Village Beer Plassi, P.O. Manjholi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan H.P.
	Award Letter No & Date	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-4279-91, Dated 10-11-2020.
	Agreement No	31 of 2020-21
	Awarded amount	₹4,93,88,090.31 (4.51% below)
	Date of Start of work	25-11-2020, As per MB 1968 Page page-1.
	Time period	180 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	1 st Running Bill to 11 th and final bill, Abs. MB No. 1971 Page 1 to 15 & Rec. MB 1968 page-1 to 12.

12.6.1 डेमोलिशन एवं डिसमेंटलिंग कार्य ₹1.68 लाख में प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री का अभिलेख तैयार न करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार ₹168395.68 के डेमोलिशन एवं डिसमेंटलिंग के कार्य निष्पादित किए गए थे परन्तु निष्पादित कार्य के दौरान प्राप्त (serviceable material) उपयोग योग्य सामग्री के सम्बन्ध में CPWD MANUAL 2014 के पैरा Para: 10.7.1 के अनुसार कोई भी विवरण तैयार नहीं किया गया था न ही इसे एम0ए0एस0 रजिस्टर में लिया गया था और न ही प्राप्त (serviceable material) उपयोग योग्य सामग्री की नीलामी हेतु नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया गया था जिस कारण उक्त कार्य से प्राप्त उपयोग हेतु सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No. & Page No.	Name of item and item no.	Total Qty. executed	Rate	Total amount Paid (₹)
(Record MB) 1968/2 (Abstract MB) 1971/24, 2014/20	Item No. 89: i.e. Dismantling wooden boardings in lining of walls and partitions i/c frame work and stacking the materials in all lead and lift etc	36.82 m2	20.00 M2	736.40
(Record MB) 1968/2, 1880/84 (Abstract MB) 1971/24, 2014/20	Item No. 90: i.e. Dismantling door, windows and clerestory windows, wentilators etc. i/c chowkhats etc.	188.91 M2	10.00 M2	1889.10
(Record MB) 1968/3-4 (Abstract MB) 2014/19	Item 82: i.e. Demolition of brick work above ground level upto all floor level including stacking of serviceable materials with all lead and lift in Cement Mortar.	144.62 m2	190.00 घन मीटर	27477.80
(Record MB) 1968/5, 1880/82 (Abstract MB) 1971/26, 2014/33	E1: i.e. Dismantling of Dhajji wall i/c stacking of serviceable materials and disposing unserviceable material with in all lead and lift.	1506.56m2	32.75m2	49339.84
(Record MB) 1968/5, 1880/82 (Abstract MB) 1971/26, 2014/33	E2:i.e. Dismantling of wooden ceiling upto all floor level i/c stacking of serviceable materials and disposal of unserviceable material with in all lead and lift.	1615.85m2	55.05m2	88952.54
Total				₹168395.68

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी

अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः डेमोलिशन एवं डिसमेंटलिंग कार्य में प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री का अभिलेख तैयार न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा संस्था स्तर पर नियमानुसार उचित जाँच उपरान्त अनियमित भुगतान की वसूली सम्बंधित उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.2 मद संख्या: 82: i.e. Demolition of brick work above ground level upto all floor level including stacking of serviceable materials with all lead and lift in Cement Mortar के अंतर्गत निष्पादित 144.62m² वर्ग मीटर मात्रा का घन मीटर घन मीटर की दर से गणना करने के कारण संविदाकार को ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 3 से 4 व माप पुस्तिका संख्या: 1998 पृष्ठ संख्या: 18 से 19 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका संख्या: 2014 पृष्ठ 19 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 82: i.e. Demolition of brick work above ground level upto all floor level including stacking of serviceable materials with all lead and lift in Cement Mortar के अंतर्गत 144.62m² वर्ग मीटर मात्रा को निष्पादित किया गया था जिसकी गणना ₹190 प्रति घन मीटर दर से करके संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि शेडयूल ऑफ़ क्वेंटीटी एवं DNIT में मात्रा व दर को घन मीटर में लिया गया था तथा संविदाकार द्वारा ऑनलाइन निविदा फॉर्म में भी मात्रा व दर को घन मीटर घन मीटर में लिया गया था, फलस्वरूप निर्माण कार्य में वर्ग मीटर में निष्पादित प्रमात्रा को घन मीटर में परिवर्तित करके भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा वर्ग मीटर में निष्पादित प्रमात्रा को घन मीटर में परिवर्तित किए बिना ही भुगतान किया गया था जिस कारण उक्त मद के लिए वास्तविक निष्पादित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा को लिया गया था तथा संविदाकार को कुल ₹24730.40 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of excess payment				
MB No/ Page No.	Item Description	Qty. and amount Recorded and paid	Actual qty. and amount required to be recorded and paid	Excess amount paid (₹)
(Record MB) 1968/3-4, 1998-18-19 Abstract MB 2014/19	82: i.e. Demolition of brick work above ground level upto all floor level including stacking of serviceable materials with all lead and lift in Cement Mortar.	27477.80 (144.62m2 qty executed x rate 190 घन मीटर)	2747.40 (14.46घन मीटर x Rate 190घन मीटर) (144.62m2 x width 0.10mm approx.=14.46घन मीटर)	₹24730.40

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.6.3 मद संख्या: E3 “Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. Transportation in all lead and lifts i/c dumping charging etc.” के अंतर्गत उपयोग योग्य सामग्री की कटौती न करने तथा मद संख्या: 17 i.e. Stone solling properly hand packed filing interstices with spalls and consolidating with hand raming to the required gradient etc. के अंतर्गत खुदाई के बिना ही सोलिंग की प्रमात्रा को भी मद संख्या 3 में लेने के कारण संविदाकार को Carriage व Dumping Charges हेतु ₹0.35 लाख का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या: 83 i.e “Demolition of stone masonry above GL upto flour level i/c stacking of serviceable materials within all lead and lifts in cement mortar.” के अंतर्गत निर्माण कार्य की अतिरिक्त मद संख्या: E3 i.e “Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. Transportation in all lead and lifts i/c dumping charging etc. to the approved Municipal Corporation Site at Bhariyal as per direction of engineer incharge etc.” के लिए 6th चलित बिल तक रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृ.स.

4 व 12 एवं माप पुस्तिका संख्या: 1998 पृ.स. 19 व 12 तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका संख्या: 1971 पृ.स. 14 एवं 2010 पृ.स. 25 के अनुसार कुल 58.68घन मीटर तथा 13.34घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिसमें उपयोग योग्य सामग्री क्रमशः 11.74घन मीटर प्राप्त हुई थी जिसकी वसूली अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका संख्या: 1971 पृ.स. 14 के अंतर्गत की गई थी व 2.67घन मीटर की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु मद संख्या: E3 i.e. "Carriage of surplus excavated earth etc." के अंतर्गत उपयोग योग्य सामग्री 11.74घन मीटर तथा 2.67घन मीटर की कटौती नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त मद संख्या: 17 i.e. Stone solling properly hand packed filling interstices with spalls and consolidating with hand raming to the required gradient etc. के अंतर्गत निष्पादित की गई सोलिंग की मात्रा व उसी सोलिंग पर मद संख्या: 7 i.e. P/L CC 1:6:12 etc. के अंतर्गत निष्पादित की गई प्रमात्रा को भी मद संख्या: E3 i.e. "Carriage of surplus excavated earth etc." के अंतर्गत जोड़ा गया था जबकि इस के लिए खुदाई ही नहीं की गई थी जिस कारण मद संख्या: E3 में अतिरिक्त प्रमात्रा को लिया गया था तथा संविदाकार को कुल ₹35114.04 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Item Description under which quqntity executed for Item No. E3	Net Qty executed	Qty taken Under item No. E3 MB- 1880/P-89-90	Excess qty. taken	Amount Paid (₹)	Remarks
(Record MB) 1968/4,12 1880/89 Abstract MB 1971/14,27	Item 83 i.e "Demolition of stone masonary above GL upto flooor level i/c stacking of serviceable materials within all lead ad ilft in cement mortar."	46.94घन मीटर (58.68घन मीटर Less serviceable material- 11.74घन मीटर)	58.65घन मीटर MB 1880/89	11.71 घन मीटर	17283.96 (11.71घन मीटरx147 6.00)	Deduction of serviceable material recovered was not given from item No. E3, hence excess qty taken for disposal under item No. E3.
(Record MB) 1998/19 1998/30 Abstract MB 2010/25	Item 83 i.e "Demolition of stone masonary above GL upto flooor level i/c stacking of serviceable materials within all lead ad ilft in cement mortar."	10.67 घन मीटर (13.34घन मीटर Less serviceable material- 2.67घन मीटर)	13.34घन मीटर	2.67 घन मीटर	3940.92 (2.67घन मीटरx147 6.00)	Deduction of serviceable material was not given from item No. E3, hence excess qty taken for disposal under item No. E3.

Rec. MB No. 1880/84 Abstract MB 1971/27	17 i.e. Stone soling properly hand packed filling interstices with spalls and consolidating with hand raming to the required gradient etc.	5.65 घन मीटर	5.65 घन मीटर	5.65 घन मीटर	8339.40 (5.65घन मीटरx147 6.00)	No excavation was made for soling, hence excess qty taken for disposal under item No. E3.
Rec. MB No. 1880/85 Abstract MB 1971/26	7 i.e. P/L CC 1:6:12 etc.	3.76 घन मीटर	3.76 घन मीटर	3.76 घन मीटर	5549.76 (3.76 घन मीटर x1476.00)	CC 1:6:12 was executed on item no. 17, but no excavation was made for the same, hence excess qty taken for disposal under item No. E3.
	Total				₹35114.04	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.4 मद संख्या: 15 i.e. Brick work using 2nd class common burnt clay building work etc. व मद संख्या: 16 i.e. Half brick masonry using 2nd class common burnt clay building work etc. के अंतर्गत निष्पादित कार्य की तुलना में मद संख्या: 71 i.e. 15mm cement plaster in single coat on fair site of wall etc. तथा मद संख्या: 49 i.e. P/F digital tiles 6mm thick of any size etc. के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1971 के पृष्ठ संख्या: 34 से 37 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1971 के पृष्ठ संख्या: 47 से 49 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 15 i.e. Brick work using 2nd class common burnt clay building work etc. व मद संख्या: 16 i.e. Half brick masonry using 2nd class common burnt clay building work etc. के अंतर्गत निष्पादित कार्य की तुलना में मद संख्या: 71 i.e. 15mm cement plaster in single coat on fair site of wall etc. तथा मद संख्या: 49 i.e. P/F digital tiles 6mm thick of any size etc. के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य निष्पादित

किया गया था जिस कारण मद संख्या: 15 व 16 की तुलना में मद संख्या: 71 तथा 49 के अंतर्गत 22.70m² वर्ग मीटर अतिरिक्त प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या: 15 व 16 के अंतर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा के अनुसार ही मद संख्या: 71 तथा 49 के अंतर्गत कार्य को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त कार्य निष्पादित करके संविदाकार को कुल ₹11589.30 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Item Description	Excess execution of work than executed under item No. 15 and 16.	Rate	Excess amount paid to the contractor. (₹)	Remarks
(Record MB) 1971/36 Abstract MB 1971/49	71 i.e. 15mm cement plaster in single coat etc.	$1 \times 1.35 \times 2.40 = 3.24$ $1 \times 1.38 \times 2.40 = 3.31$ $1 \times 0.25 \times 2.40 = 0.60$ $1 \times 3.00 \times 0.18 \times 2.40 = 1.30$ $1 \times 3.60 \times 0.30 = 1.08$ $1 \times 0.50 \times 3.31 = 1.65$ Total=11.18m ²	135m ²	1509.30	No work was executed for item no 71 & 49 under item no 15 and 16. Hence, without brick work execution of plaster under item No. 71 and execution of tiles under item No. 49 was not justified.
(Record MB) 1971/37 Abstract MB 1971/48-49	49 i.e. P/F digital tiles 6mm thick of any size etc.	$1 \times 2.00 \times 0.50 \times 2.40 = 2.40$ $1 \times 1.35 \times 2.40 = 3.24$ $1 \times 1.38 \times 2.40 = 3.31$ $1 \times 2.40 \times 0.32 = 0.77$ $1 \times 3.00 \times 0.25 \times 2.40 = 1.80$ Total=11.52m ²	875m ²	10080.00	
Total excess execution fo work		22.70m²		₹11589.30	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.6.5 स्थानापन्न मद संख्या: S.1: i.e. Suspended floor, roofings landing and shelves and their support balconies beam etc. up to all level के अंतर्गत दोहरी गणना के कारण संविदाकार को ₹13600 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 13 व 15 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 2010 पृष्ठ 24 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि स्थानापन्न मद संख्या: मद संख्या: S.1: i.e. Suspended floor, roofings landing and shelves and their support balconies beam etc. up to all level के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिए पृष्ठ संख्या: 13 व 15 में दोहरी गणना के कारण 1.60घन मीटर अतिरिक्त मात्रा को लिया गया था जिस कारण संविदाकार को कुल ₹13600 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Recorded and paid at 1 st time Rec. MB 1968/13, Abstract MB 2010/24	Qty. Recorded and paid at 2 nd time Rec. MB 1968/15, Abstract MB 2010/24	Excess qty. recorded	Rate (₹)	Total Excess amount paid (₹)
(Record MB) 1968/13 Abstract MB 2010/24	S.1: i.e. Suspended floor, roofings landing and shelves and their support balconies beam etc. up to all level.	Block No.1, Kitchen self etc. 6x2.40x0.60x0.075=0.65घन मीटर 6x1.20x0.60x0.075=0.32घन मीटर 2x3.30x0.10x0.10=0.07 घन मीटर 2x2.90x0.10x0.10=0.06 घन मीटर 2x1.20x0.10x0.10=0.02 घन मीटर 6x2.54x0.10x0.10=0.15 घन मीटर 6x0.70x0.10x0.10=0.04 घन मीटर 6x1.55x0.10x0.10=0.09 घन मीटर 6x1.20x0.10x0.10=0.07 घन मीटर 1x2.90x0.10x0.10=0.03 घन मीटर 1x2.60x0.10x0.10=0.03 घन मीटर Total=1.53घन मीटर	Block No.1, Kitchen self etc. 6x2.44x0.60x0.075=0.66घन मीटर 6x1.20x0.60x0.075=0.32घन मीटर 2x3.30x0.10x0.10=0.07 घन मीटर 2x2.90x0.10x0.10=0.06 घन मीटर 2x1.20x0.10x0.10=0.02 घन मीटर 6x2.54x0.10x0.10=0.15 घन मीटर 6x0.70x0.10x0.10=0.04 घन मीटर 6x1.55x0.10x0.10=0.09 घन मीटर 6x1.20x0.10x0.10=0.07 घन मीटर 2x2x2.90x0.10x0.10=0.12घन मीटर Total=1.60घन मीटर	1.60घन मीटर	8500 / घन मीटर	13600.00
Total excess payment						₹13600

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.6 मद संख्या: 11: i.e. Providing tor steel reinforcement for R.C.C. etc. के अंतर्गत गणना में गलती के कारण संविदाकार को ₹3555 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 22 से 23 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1971 पृष्ठ 69 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: मद संख्या: 11 i.e. Providing tor steel reinforcement for R.C.C. etc. के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार गणना में गलती के कारण 56.88kg स्टील की अतिरिक्त मात्रा को लिया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹3555.00 का अधिक भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Recorded and paid.	Actual qty. required to be recorded and paid	Excess qty. recorded	Rate (₹)	Total Excess amount paid (₹)
(Record MB) 1968/22 Abstract MB 1971/46	Item No. 11. i.e. Providing tor steel reinforcement for R.C.C. etc.	TMT 16 mm 3x2x1.60=45.60 Rmt.	TMT 16 mm 3x2x1.60=9.60 Rmt.	TMT 16 mm 36 Rmt. Or 36.00x1.58/kg =56.88kg	62.50 /kg	3555.00
Total excess payment						₹3555.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता,

हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.6.7 स्टील के गलत फैक्टर के कारण संविदाकार को ₹9236 लाख का अधिक भुगतान करना:-

वर्णित निर्माण कार्य की सथानापत्र मद संख्या: SI-2 i.e. Steel work in builtup tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc. से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि स्टील की निष्पादित मात्रा को kg में परिवर्तित करने हेतु निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार गलत फैक्टर प्रयुक्त किया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹9236.35/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item No. SI-2 i.e. Steel work in builtup tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc.					
MB No. & Page No.	Qty. Executed & Paid	Actual Qty. should be taken	Excess Qty.	Rate (₹)	Total (₹)
Rec. MB 1867/93 Abs MB 1998/8, 2014/33	Hollow Section (45X45x3.60 mm) Executed qty=81.82 Mtrs Factor=81.82x4.51 P/kg =369.01kg	Hollow (45X45x3.60 mm) Executed qty=81.82 Mtrs Factor=81.82x4.42 P/kg =361.64kg	7.37 kg	148.95 /kg	1097.76
1867/88 Abs MB 1971/84	Hollow Section (45X45x3.60 mm) Executed qty=45.29 Mtrs Factor=45.29x4.51 P/kg =204.26kg	Hollow Section (45X45x3.60 mm) Executed qty=45.29 Mtrs Factor=45.29x4.42 P/kg =200.18kg	4.08 kg	148.95 /kg	607.72
1998/16 Abs MB 2010/26	Hollow Section (200X200x8mm) Executed qty=25.02 Mtrs Factor= 25.02x46.94 P/kg = 1174.44kg	Hollow Section (200X200x8mm) Executed qty=25.02 Mtrs Factor= 25.02x46.67 P/kg = 1167.68kg	6.76 kg	148.95 /kg	1006.90
1998/20 Abs MB 2010/26	Hollow Section (200X200x8mm) Executed qty=42.42 Mtrs Factor= 42.42x46.94 P/kg = 1991.19kg	Hollow Section (200X200x8mm) Executed qty=42.42 Mtrs Factor= 42.42x46.67 P/kg = 1979.74kg	11.45 kg	148.95 /kg	1705.47
1998/21 Abs MB 2010/26	Hollow Section (91.5X91.5x5mm) Executed qty=31.14 Mtrs Factor= 31.14x13.35 P/kg = 415.72kg	Hollow Section (91.5X91.5x5mm) Executed qty=31.14 Mtrs Factor= 31.14x13.08 P/kg = 407.31kg	8.41 kg	148.95 /kg	1252.66
1998/23	Hollow Section	Hollow Section	11.45 kg	148.95	1705.47

Abs MB 2010/26	(200X200x8mm) Executed qty=42.42 Mtrs Factor= 42.42x46.94 P/kg = 1991.19kg	(200X200x8mm) Executed qty=42.42 Mtrs Factor= 42.42x46.67 P/kg = 1979.74kg		/kg	
1998/23 Abs MB 2010/26	Hollow Section (91.5X91.5x5mm) Executed qty=31.14 Mtrs Factor= 31.14x13.35 P/kg = 415.72kg	Hollow Section (91.5X91.5x5mm) Executed qty=31.14 Mtrs Factor= 31.14x13.08 P/kg = 407.31kg	8.41 kg	148.95 /kg	1252.66
Rec. MB 1867/83 Abs MB 1971/84	Hollow Section (45X45x3.60 mm) Executed qty=45.29 Mtrs Factor=45.29 x4.51 P/kg =204.26kg	Hollow Section (45X45x3.60 mm) Executed qty=45.29 Mtrs Factor=45.29x4.42 P/kg =200.18kg	4.08 kg	148.95 /kg	607.71
	Total				₹9236.35

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.8. Demolition से प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री (Recovery of Serviceable Material) की वास्तविक प्राप्त मात्रा से कम मात्रा की वसूली करने के कारण संविदाकार को ₹1560 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 1 से 2 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 86 i.e. Dismantling roofing i/c ridges, hips, valleys, gutters etc. stacking the serviceable materials and disposal of un-serviceable materials in all lead and lift. G.I. Sheet roofing etc. के अंतर्गत उपयोग योग्य सामग्री (Serviceable Material) 381.49 m² Or 381.49x3.50 p/kg= 1335.22 kg प्राप्त हुई थी जिसकी वसूली रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 12 अनुसार 351.78m² Or 351.78x3.50 p/kg= 1231.23 kg ही की गई थी जबकि संविदाकार के बिल से वास्तविक सामग्री 1335.22 kg को समायोजित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल प्रमात्रा से 103.99 kg

(1335.22 kg-1231.23 kg) को कम समायोजित किया गया था अर्थात 103.99 kg x Rate 15/pkg=₹1559.85 को कम समायोजित किया गया था जिस कारण संविदाकार को कुल ₹1559.85 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of less quantity recorded for recovery of the serviceable material						
MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Recorded for recovery at MB-1971, P-14	Actual qty. required to be recorded for recovery at MB-1971, P-14	Less Qty recorded for recovery	Rate of recovery (Abstract MB-1971, Page-14)	Less amount of serviceable material Recovered
(Record MB) 1968/72 Abstract MB 1971/14	Item. 86 i.e. Dismantling roofing G.I. Sheet roofing etc.	1231.23 (351.78m ² Or 351.78x3.50 p/kg)	1335.22 (381.49 m ² Or 381.49x3.50 p/kg)	103.99 (381.49-351.78m ² = 29.71x3.50 p/kg)	₹15/pkg	₹1559.85

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.9 Demolition of stone masonry etc. से अपेक्षित उपयोग योग्य सामग्री (Recovery of Serviceable Material) की वसूली न करने के कारण संविदाकार को ₹1027.00 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1968 पृष्ठ संख्या: 4 व 12 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि प्रथम चलत बिल में मद संख्या: Item 83 i.e “Demolition of stone masonry above GL upto floor level i/c stacking of serviceable materials within all lead and lift in cement mortar.” के अंतर्गत 58.68घन मीटर घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिससे नियमानुसार (Serviceable Material) उपयोग योग्य सामग्री 11.74 घन मीटर (Qty executed 58.68घन मीटर X 20% serviceable material = 11.74 घन मीटर) प्राप्त हुई थी जिसकी वसूली रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1971 पृष्ठ संख्या: 14 अनुसार 11.74 घन मीटर x दर

381. 95 घन मीटर=₹4484.00 से की गई थी परन्तु छठे चलत बिल में इसी मद हेतु रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1998 पृष्ठ संख्या: 19 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि 13.34घन मीटर घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिसमें से नियमानुसार (Serviceable Material) उपयोग योग्य सामग्री 2.69 घन मीटर (Qty executed 13.34घन मीटर X 20% serviceable material = 2.67घन मीटर) की वसूली नहीं की गई थी जिस कारण सम्बंधित बिल से ₹1027.44 को कम समायोजित किया गया था तथा संविदाकार को ₹1019.04 (Qty 2.67 घन मीटर x दर 381. 95 घन मीटर) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of less quantity recorded for recovery of the serviceable material						
MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Executed	Serviceable material required to be recovered	Less Qty recovered	Rate of recovery (As per Abstract MB-1971, Page-14)	Less amount of serviceable material Recovered
(Record MB) 1998/19 Abstract MB 2010/13	Item 83 i.e "Demolition of stone masonry above GL upto floor level i/c stacking of serviceable materials within all lead and lift in cement mortar."	13.34 घन मीटर	= 2.67 घन मीटर (Qty executed 13.34घन मीटर X 20% serviceable material)	= 2.67 घन मीटर	₹381. 95 घन मीटर	₹1019.04

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.10 निर्माण कार्य मद संख्या: 11 के निष्पादन हेतु निर्धारित स्टील ब्रांड SAIL, TISCO, RINL का उपयोग न करने के कारण संविदाकार को ₹21.31 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या: 11 i.e. Providing tor steel reinforcement for R.C.C. work including beding, binding and placing in position i/c cost of binding wire complete upto floor all level including carriage of material in all lead and lift Tor Steel के निष्पादन हेतु हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा 34097.89 kg व ₹2131118.13 के स्टील को उपयोग में लाया गया था जबकि (As per additional specification & condition No. 21(a) SAIL, TISCO, RINL was approved brand for the execution of item) अनुबंध की अतिरिक्त एवं विशिष्ट शर्त 21(a) के अंतर्गत SAIL, TISCO, RINL स्टील को अनुमोदित/निर्दिष्ट किया गया था परन्तु हिमुडा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत बिलों की जाँच में पाया गया की निर्माण कार्य हेतु उपयोग किये गये बिल स्टील SAIL, TISCO, RINL से सम्बंधित नहीं थे, कुछ बिल जिंदल स्टील से सम्बंधित थे तथा कुछ में कोई भी विवरण नहीं दिया गया था ऐसे में हिमुडा द्वारा निर्धारित प्रमाप से कम प्रमाप के स्टील के उपयोग करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त कारणों से मद संख्या: 11 के निष्पादन हेतु कम प्रमाप/दरों के स्टील का उपयोग करने के कारण संविदाकार को अधिक/अनियमित भुगतान की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Item No	Item Description	MB No. Page No	Qty Executed	Rate (₹)	Amount paid(₹)
11.00	Providing Tor Steel reinforcement for RCC work etc. (As per additional specification & condition No. 21(a) SAIL, TISCO, RINL was approved brand for the execution of item).	Abstract MB No. 2015, Page-87	34097.89 kg	62.50/ kg	2131118.13
Detail of Steel Bill shown in audit.					
Bill No	Date	Steel	Brand	Qty	
2021-22 /HP0352	01-03-2022	10mm	Jindal	144.00kg	
2021-22 /HP0352	01-03-2022	12mm	Jindal	1833.00kg	
2021-22 /HP0352	01-03-2022	16mm	Jindal	436.00kg	
2021-22 /HP0352	01-03-2022	20mm	Jindal	636.00kg	
1677	13-09-2022	8mm	Jindal	616.20kg	

1677	13-09-2022	10mm	Jindal	814.44kg		
1677	13-09-2022	12mm	Jindal	1281.60kg		
1677	13-09-2022	16mm	Jindal	341.28kg		
ASE/22-23/4641	10-06-2022	25mm	Not Mention	185.00kg		
ASE/22-23/4641	10-06-2022	20mm	Not Mention	630.00kg		
ASE/22-23/4641	10-06-2022	8mm	Not Mention	534.00kg		
Total Irregular Payment						₹2131118.13

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसओ/स्टेट ऑडिट/2023-175 दिनांक 08.11.2023 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा संस्था स्तर पर नियमानुसार उचित जाँच उपरान्त अनियमित भुगतान की वसूली सम्बंधित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6.11 मद संख्या: E3 “Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. Transportation in all lead and lifts i/c dumping charging etc. to the approved Municipal Corporation Site at Bhariyal as per direction of engineer incharge etc.” के अंतर्गत Carriage व Dumping Charges हेतु संविदाकार से रसीदों को प्राप्त किये बिना ₹18.47 लाख का भुगतान करना:-

निर्माण कार्य की अतिरिक्त मद संख्या: E3 i.e “Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. Transportation in all lead and lifts i/c dumping charging etc. to the approved Municipal Corporation Site at Bhariyal as per direction of engineer incharge etc.” के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त मद हेतु 1st चलित बिल से 11th एवं अंतिम बिल तक अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका संख्या: 2014 पृ.स. 33 अनुसार कुल 1251.12घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था। उक्त अतिरिक्त मद के अंतर्गत निष्पादित प्रमात्रा में excavated earth work से प्राप्त earth/excavated material के Disposal व Dumping

हेतु 11th व अंतिम बिल तक मुख्य अभियन्ता, हिमुडा शिमला-2 द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/CE/DB/Smart City Shimla/2023-Vol-II-27043 दिनांक 13-02-2024 के अंतर्गत Disposal व Dumping Charges की स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु शर्त अनुसार Excavated material की Disposal व Dumping नगर निगम शिमला की Dumping site Bharyal में 18km की दूरी पर की जानी अपेक्षित थी। इस कार्य हेतु हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा संविदाकार को निष्पादित कुल प्रमात्रा 1251.12घन मीटर के लिए ₹1476 प्रति घन मीटर की दर से राशि ₹1846653.12/- का भुगतान Carriage व Dumping Charges हेतु किया गया था परन्तु Excavated material 1251.12घन मीटर की Dumping क्या नगर निगम की Dumping Site Bharyal में की गई थी या नहीं इससे सम्बंधित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि नियमानुसार Exacavated Material की Dumping हेतु Dumping Agency (Municipal Corporation) को Dumping Charges के रूप में भुगतान किया जाना अपेक्षित था तत्पश्चात Dumping Agency को किए गए भुगतान की रसीद हिमुडा मण्डल द्वारा प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु अपेक्षित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करने से प्रतीत होता है की संविदाकार द्वारा 1251.12घन मीटर प्रमात्रा की डंपिंग नगर निगम की Dumping Site Bharyal में नहीं की गई थी जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस कारण हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा संविदाकार को किया गया ₹1846653.12/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

MB No/ Page No.	Item Description	Qty executed	Rate (₹)	Amount Paid (₹)
(Record MB) 1880/89, 91, 1867/84, 89 1998/30,98 Abstract MB 2014/33	E3 i.e "Carriage of surplus excavated earth i/c debris by mech. Transportation in all lead and lifts i/c dumping charging etc. to the approved Municipal Corporation Site at Bhariyal as per direction of engineer incharge etc."	1251.12घन मीटर	1476 घन मीटर	1846653.12
Less:- Receipts produce in Audit. Issued by Municipal Corp. Shimla				
No receipt was produced to audit.		0.00घन मीटर	1476 घन मीटर	0.00घन मीटर
Net Qty and amount for which receipt not produced in audit.		1251.12घन मीटर	1476 घन मीटर	₹1846653.12

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अनियमित भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा संस्था स्तर पर नियमानुसार उचित जाँच उपरान्त अनियमित भुगतान की वसूली सम्बंधित उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.7	Name of Work	Shimla Smart city mission HP (SH: Remodeling and renovation of 65 Nos Shops and 13 Nos stores i/c internal electrical installation at Subzi Mandi Pocket-I, in LGSF technology)
	Name of Contractor	M/s Vidya Infrastructure, Govt. Contractor, R/o 4-8, M.C. Complex near Mohan Park Solan.
	Award Letter No & Date	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-2846-58, Dated 22-08-2020.
	Agreement No	19 of 2020-21
	Awarded amount	₹2,07,02,735.95 (12.37% above)
	Date of Start of work	06-09-2020, As per MB 1994 Page page-1.
	Time period	90 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	6 th and final Bill, Abs. MB No. 1994 Page 1 to 24 & Rec. MB 1991 page-51 to 83, Vr. No. 54 Dt. 20-02-2024.

12.7.1 मद संख्या: 16: i.e. P/F 3mm thick aluminium composite panel (ACP) Sheet etc. के अंतर्गत वास्तविक निष्पादित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा को अग्रेषित करने के कारण संविदाकार को ₹4480 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1991 पृष्ठ संख्या: 61 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1994 पृष्ठ 8 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: मद संख्या: 16: i.e. P/F 3mm thick aluminium composite panel (ACP) Sheet etc. के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार रिकॉर्ड माप पुस्तिका से अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका में प्रमात्रा को अग्रेषित करते समय वास्तविक निष्पादित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा को अग्रेषित करने के कारण

1.28m² अतिरिक्त प्रमात्रा को लिया गया था जिस कारण संविदाकार को कुल ₹4480.00 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item Description	MB No/ Page No.	Qty. executed and recorded as per Record MB	Qty. carried forward to Abstract MB	Excess qty. recorded	Rate (₹)	Total Excess amount paid (₹)
Item. 16: i.e. P/F 3mm thick aluminium composite panel (ACP). Sheet etc.	(Record MB) 1991/61 Abstract MB 1994/8	52.84m ²	53.84 m ²	1.00 m ²	3500 m ²	3500.00
	Rec. MB 1991/76-81 Abs. MB 1994/8	81.02 m ²	81.30 m ²	0.28 m ²	3500 m ²	980.00
Total excess payment						₹4480.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.7.2 मद संख्या: 6: i.e. P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of centring and shuttering i/c carriage of material in all lead & lift in foundation and plinth के अंतर्गत नियमों के प्रतिकूल (On road) सड़क पर निर्माण कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹10880.00 का अनियमित भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1991 पृष्ठ संख्या: 14 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1955 पृष्ठ 65 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: मद संख्या: 6: i.e. P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of centring and shuttering i/c carriage of material in all lead & lift in foundation

and plinth. के अंतर्गत नियमों nomenclature के प्रतिकूल सड़क पर (On road) 1.60घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किए गया था जबकि नियमानुसार foundation and plinth के लिए उक्त मद को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹10880.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item Description	MB No/ Page No.	Qty. executed and recorded as per Record MB	Rate (₹)	Total Irregular amount paid (₹)	Remarks
6: i.e. P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of centring and shuttering i/c carriage of material in all lead & lift in foundation and plinth.	(Record MB) 1991/14 Abstract MB 1955/65	On Road Shop No. 32 to 40. 1x15.30x0.70x0.15= 1.60घन मीटर	6800 घन मीटर	10880.00	The work should be executed on foundation and plinth but contrary to the nomenclature of item the work was executed on road.
Total excess payment				₹10880.00	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अनियमित भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा किये गए अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.7.3 स्टील के गलत फैक्टर के कारण संविदाकार को ₹270 का अधिक भुगतान करना:-

वर्णित निर्माण कार्य की सथानापत्र मद संख्या: 28 i.e. Steel work welded in builtup section, trusses and fame work i/c cutting hoisting and fixing in position etc. से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार स्टील की निष्पादित मात्रा को kg में परिवर्तित करने हेतु गलत फैक्टर को प्रयुक्त किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण

अनियमित है, जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹270.00/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item No. SI-2 i.e. Steel work in builtup tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc.					
MB No. & Page No.	Qty. Executed & Paid	Actual Qty. should be taken	Excess Qty.	Rate	Total (₹)
Rec. MB 1991/64-66 Abs MB 1994/11	MS Hollow Section (50X50x3.00 mm) Executed qty=16.09 Mtrs Factor=16.09x4.39P/kg =70.63kg	MS Hollow Section (50X50x3.00 mm) Executed qty=16.09 Mtrs Factor=16.09x4.18P/kg =67.26kg	0.0337 qtls	8000 p/qlts	269.60
Total					₹269.60

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एस्के-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.8	Name of Work	Shimla Smart city mission HP (SH: Remodeling and renovation of 40 Nos Shops in Ram Bazar Shimla i/c internal electrical installation work in (LGSF Technology).
	Name of Contractor	M/s AG Construction, Govt. Contractor.
	Award Letter No & Date	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-4043-58, Dated 14-12-2021.
	Agreement No	30 of 2021-22
	Awarded amount	₹1,84,76,726.06 (48.51 % above)
	Date of Start of work	06-09-2020, As per MB 1994 Page page-1.
	Time period	6 months reckoned from the 15th day after the date of issue of this award letter.
	Running Bill/MB No.	4th and final Bill, Abs. MB No. 1981 Page 73 to 100 & Rec. MB 1961 page-8 to 29, Vr. No. 76 Dt. 29-02-2024.

12.8.1 Demolition of stone masonry etc. से अपेक्षित उपयोग योग्य सामग्री (Recovery of Serviceable Material) की वसूली न करने के कारण संविदाकार को ₹3505.00 का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1980 पृष्ठ संख्या: 43 व 73 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि प्रथम चलत बिल में मद संख्या: Item 43 i.e “Demolition of stone masonry above GL upto floor two level i/c stacking of serviceable materials with in 20 meters lead (a) Rubble masonry in cement mortar.” के अंतर्गत 26.68घन मीटर घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिससे नियमानुसार (Serviceable Material) उपयोग योग्य सामग्री 10.80 घन मीटर प्राप्त हुई थी जिसकी वसूली अब्सट्रैक्ट माप पुस्तिका संख्या: 1981 पृष्ठ संख्या: 25 अनुसार 10.80 घन मीटर x दर 520.00 घन मीटर=₹5616.00 से की गई थी परन्तु द्वितीय चलत बिल में इसी मद हेतु रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1992 पृष्ठ संख्या: 2 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि 16.87 घन मीटर प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिसमें से नियमानुसार (Serviceable Material) उपयोग योग्य सामग्री 6.74 घन मीटर की वसूली नहीं की गई थी जिस कारण सम्बंधित बिल से ₹3504.80 (Serviceable material = 6.74 घन मीटर x Rate 520) को कम समायोजित किया गया था तथा संविदाकार को किया गया ₹3504.80 का अधिक भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of less quantity recorded for recovery of the serviceable material						
MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Executed	Serviceable material required to be recovered	Serviceable Qty recovered	Rate of recovery (₹)	Less amount of serviceable material Recovered (₹)
(Record MB) 1992/03 Abstract MB 1981/44	Item 43 i.e “Demolition of stone masonry above GL upto floor two level i/c stacking of serviceable materials with in 20 meters lead (a) Rubble masonry in cement mortar.”	16.87 घन मीटर	= 6.74 घन मीटर (As per Record MB 1980 Page 77 required serviceable material= 6.74घन मीटर)	= 0.00 घन मीटर	₹520.00 घन मीटर (As per Abstract MB-1981, Page-25)	₹3504.80 (6.74घन मीटर X ₹520.00 घन मीटर)

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों

सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.8.2 स्थानापत्र मद संख्या: 38 S.I: i.e. P/F on wall face PVC D-Plast accessories for rain water pipe i/c filling the joints with approved ahvensive complete PVC plain bend 1100 mm dia etc. के अंतर्गत दोहरी गणना के कारण संविदाकार को ₹6752/- का सम्भावित अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1992 पृष्ठ संख्या: 47, 77 तथा रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1961 पृष्ठ संख्या: 21 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1981 पृष्ठ 38,60 व 85 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 22: P/F flushing 38 cm overall with 0.60 mm thick prepainted sheet in roofing with hot dipped metallic zinc coated sheet with top coat of regular modified polyster organic coating of 20 microns etc. के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार Shop No. 13, 25-26 व 23-24 के लिए दोहरी गणना के कारण 10.55 Rmt अतिरिक्त मात्रा को लिया गया था। इसी प्रकार रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1961 पृष्ठ संख्या: 11 तथा रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1980 पृष्ठ संख्या: 92 में दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका 1981 पृष्ठ 95 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि स्थानापत्र मद संख्या: 38 S.I: i.e. P/F on wall face PVC D-Plast accessories for rain water pipe i/c filling the joints with approved ahvensive complete PVC plain bend 110 mm dia etc. के अंतर्गत भी निम्न विवरणानुसार Shop No. 17/18 के लिए दोहरी गणना के कारण 14 Nos अतिरिक्त मात्रा को लिया गया था जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹6751.60 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Recorded and paid at 1 st time	Qty. Recorded and paid at 2 nd time	Excess qty. recorded	Rate	Total Excess amount paid (₹)
(Record MB) 1992/47 & 1961/21 Abstract MB 1981/60 &85	Item 22: P/F flushing 38 cm overall with 0.60 mm thick prepainted sheet in roofing with hot dipped metallic zinc coated sheet with top coat of regular modified polyester organic coating of 20 microns etc.	(Record MB) 1992/47 Abstract MB 1981/60 &85 Shop No. 13 1x1.70=1.70 Rmt	(Record MB) 1961/21 Abstract MB 1981/60 &85 Shop No. 13 1x1.75=1.75 Rmt	1.75 Rmt	450 Rmt	787.50
		(Record MB) 1992/47 Abstract MB 1981/38/60 &85 Shop No. 25-26 1x3.30=3.30 Rmt	(Record MB) 1992/77 Abstract MB 1981/38/60 &85 Shop No. 25-26 1x3.00=3.00 Rmt	3.00 Rmt	450 Rmt	1350.00
		(Record MB) 1992/47 Abstract MB 1981/38/60 &85 Shop No. 23-24 1x2.0x3.30=6.60 Rmt	(Record MB) 1992/77 Abstract MB 1981/38/60 &85 Shop No. 23-24 1x2.0x2.90=5.80 Rm	5.80 Rmt	450 Rmt	2610.00
(Record MB) 1961/11 & 1980/92 Abstract MB 1981/95	38 S.I: i.e. P/F on wall face PVC D-Plast accessories for rain water pipe i/c filling the joints with approved ahvensive complete PVC plain bend 1100 mm dia etc.	Rec. MB 1961/11, Abstract MB 1981/95 P/F PVC Plain Bend ISI Marked 110 mm dia. Shop No. 17/18 1x2=2 Nos	Rec. MB 1980/92, Abstract MB 1981/95 P/F PVC Plain Bend ISI Marked 110 mm dia. Shop No. 17/18 1x14=14 Nos (Note: For all the other shops i.e. shop No. 13 to 40 about 4 to 6 Nos PVC plain bend was installed. Hence, again installation of 14 Nos PVC Plain bend for shop No. 17/18 do not seem justified.	14 Nos	143.15 Per	2004.10
Total excess payment						₹6751.60

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशायी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये

अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12.8.3 मद संख्या: 1 के अंतर्गत निष्पादित गहराई (Depth) की तुलना में मद संख्या: 4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. तथा मद संख्या: 7. i.e. P/C CC M -20 etc. के अंतर्गत गहराई (Depth) की अधिक प्रमात्रा निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹26325 /- का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबंध की मद संख्या: 1 i.e. Excavation in foundations, trenches etc. in earth work in all kind of soils, such as pick work, jumper work, blasting work etc. की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 1 के अंतर्गत खुदाई (Excavation) की तुलना में मद संख्या: 4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. तथा मद संख्या: 7. i.e. P/C CC M -20 etc. के अंतर्गत गहराई (Depth) 3.51 घन मीटर की अधिक प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार मद संख्या: 1 के अंतर्गत गहराई (Depth) के अनुसार ही P/L CC की गहराई (Depth) की मात्रा को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा द्वारा नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिस सन्दर्भ में माप पुस्तिका में कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी और न ही अतिरिक्त निष्पादित गहराई के लिए फॉर्म वर्क किया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹26325/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

Qty. executed & paid under item no.	Qty. executed & paid under item no.	Qty. required to be executed & paid under item no.	Excess Qty executed	Rate (₹)	Total excess payment (₹)
Item No.1 i.e. Excavation in foundations, trenches etc. Rec. MB NO. 1980/44 Abs MB 1981/3 Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x1.45x0.70x1.40=1.42 1x1.80x0.70x1.25=1.57 1x1.40x0.70x1.30=1.27 1x1.80x1.00x1.75=3.15 1x1.40x0.70x1.20=1.18 1x2x1.60x0.50x1.35=2.16 Total=10.75घन मीटर	4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. Rec. MB NO. 1980/45 Abs MB 1981/5 1st step lower road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x1.45x0.70x0.15=0.15 1x1.80x0.70x0.15=0.19 1x1.40x0.70x0.15=0.15 1x1.80x1.00x0.15=0.27 1x1.40x0.70x0.15=0.15 1x2x1.60x0.50x0.15=0.24 Total=1.15घन मीटर	4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. MB NO. 1980/45 Abs MB 1981/5 1st step lower road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x1.45x0.70x0.15=0.15 1x1.80x0.70x0.15=0.19 1x1.40x0.70x0.15=0.15 1x1.80x1.00x0.15=0.27 1x1.40x0.70x0.15=0.15 1x2x1.60x0.50x0.15=0.24 Total=1.15घन मीटर	0.00 घन मीटर	5500 घन मीटर	0.00
Note: Total Excavation of	7. P/C CC 1:1:5:3 etc.	7. P/C CC 1:1:5:3 etc.			

depth for Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 was as under:- 1x1.45x0.70x1.40 1x1.80x0.70x1.25 1x1.40x0.70x1.30 1x1.80x1.00x1.75 1x1.40x0.70x1.20 1x2x1.60x0.50x1.35 Which were executed by CC as under:- Step 1, Step2, step3, Total .15 .40 .85 = 1.40 .15 .40 .70 = 1.25 .15 .40 .75 = 1.30 .15 .40 1.20 = 1.75 .15 .40 .65 = 1.20 .15 .40 .80 = 1.35 Besides, Excess widths were taken and also no form work was made for 0.40mm (each entry) excess executed qty than excavation. Hence, excess executions do not seem justified.	MB NO. 1980/49-50 Abs MB 1981/6 2nd step lower road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x1.45x0.70x0.40=0.41 1x0.95x1.00x0.40=0.38 1x1.80x0.70x0.40=0.50 1x1.25x1.35x0.40=0.67 1x1.40x0.70x0.40=0.39 1x1.35x1.20x0.40=0.65 1x1.80x1.00x0.40=0.72 1x1.40x0.90x0.40=0.50 1x1.40x0.70x0.40=0.39 1x1.10x1.00x0.40=0.44 1x2x1.60x0.50x0.40=0.64 1x2x1.15x0.95x0.40=0.87 Total=6.56घन मीटर	MB NO. 1980/49-50 Abs MB 1981/6 2nd step lower road Qty required to be paid Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x1.45x0.70x0.40=0.41 1x1.80x0.70x0.40=0.50 1x1.40x0.70x0.40=0.39 1x1.80x1.00x0.40=0.72 1x1.40x0.70x0.40=0.39 1x2x1.60x0.50x0.40=0.64 Total=3.05घन मीटर Qty Excess Paid 1x0.95x1.00x0.40=0.38 1x1.25x1.35x0.40=0.67 1x1.35x1.20x0.40=0.65 1x1.40x0.90x0.40=0.50 1x1.10x1.00x0.40=0.44 1x2x1.15x0.95x0.40=0.87 Total=3.51घन मीटर	3.51घन मीटर	7500 घन मीटर	26325.00
	7. P/C CC 1:1.5:3 etc. MB NO. 1980/51 Abs MB 1981/7 3rd step lower road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x0.50x0.50x0.85=0.21 1x0.50x0.50x0.70=0.17 1x0.50x0.50x0.75=0.19 1x0.50x0.50x1.20=0.30 1x0.50x0.50x0.65=0.16 1x2x0.50x0.50x0.80=0.40 Total=1.43घन मीटर	7. P/C CC 1:1.5:3 etc. MB NO. 1980/51 Abs MB 1981/7 3rd step lower road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x0.50x0.50x0.85=0.21 1x0.50x0.50x0.70=0.17 1x0.50x0.50x0.75=0.19 1x0.50x0.50x1.20=0.30 1x0.50x0.50x0.65=0.16 1x2x0.50x0.50x0.80=0.40 Total=1.43घन मीटर	0.00 घन मीटर	7500 घन मीटर	0.00
	Total Excess Payment				₹26325.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर

नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.8.4 मद संख्या: 4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. तथा मद संख्या: 6. i.e. P/C CC 1:2:4 etc. के अंतर्गत शॉप नंबर 23-24 से 31-32 के लिए दोहरी गणना के कारण संविदाकार को ₹22255 /- का अधिक भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबंध की मद संख्या: 1 i.e. Excavation in foundations, trenches etc. in earth work in all kind of soils, (such as pick work, jumper work, blasting work etc. की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 1 के अंतर्गत खुदाई (Excavation) की तुलना में मद संख्या: 4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. तथा मद संख्या: 6. i.e. P/C CC 1:2:4 etc. के अंतर्गत Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 के लिए दोहरी गणना के कारण 3.51 घन मीटर की अधिक प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 की lower side के लिए excavation तथा CC हेतु रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1980 पृष्ठ-44, 45, 50 व 51 में कार्य निष्पादित किया गया था तथा Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 की in front road side shop के लिए रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1980 पृष्ठ -52 व 55 में excavation तथा CC का कार्य निष्पादित किया गया था परन्तु Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 के निम्न CC कार्य कार्य के लिए न तो excavation और न ही फॉर्म वर्क किया गया था तथा इस सन्दर्भ में माप पुस्तिका में कोई भी टिपणी नहीं की गई थी जिससे प्रतीत होता है कि हिमुडा द्वारा दोहरी गणना के कारण नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त प्रमात्रा को निष्पादित किया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹22255.00/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Qty. executed & paid under item no.	Qty. executed & paid under item no.	Excess Qty executed for item no 16	Rate (₹)	Total excess payment (₹)
Note:-No excavation and form work were made for the CC work. Besides, the work of excavation and CC for Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 were already	4. i.e. P/C CC 1:4:8 etc. Rec. MB NO. 1980/49 Abs MB 1981/5 1 st step below road Shop No. 23-24,24-25, 26-	1.31 घन मीटर	5500 घन मीटर	7205.00

executed for lower road and in front side of road.	27,28-29, 29, 31-32 1x0.95x1.00x0.15=0.14 1x1.25x1.35x0.15=0.25 1x1.20x1.35x0.15=0.24 1x1.40x0.90x0.15=0.19 1x1.00x1.10x0.15=0.16 1x2x1.15x0.95x0.15=0.33 Total=1.31घन मीटर			
	6. i.e. P/C CC 1:2:4 etc. Rec. MB NO. 1980/51 Abs MB 1981/6 2 nd step below road Shop No. 23-24,24-25, 26-27,28-29, 29, 31-32 1x0.45x0.50x0.85=0.19 1x0.75x0.85x0.70=0.45 1x0.70x0.85x0.70=0.42 1x0.50x0.60x0.65=0.19 1x0.90x0.40x1.20=0.43 1x2x0.65x0.45x0.80=0.47 Total=2.15घन मीटर	2.15घन मीटर	7000घन मीटर	15050.00
	Total Excess Payment			₹22255.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.9	Name of Work	Shimla Smart city mission HP (SH: C/o of 20 Nos temporary shed i/c internal electrical installation of shop at Subzi Madni Pocket-1.
	Name of Contractor	Sh. Vikrant Sharma, Govt. Contractor.
	Award Letter No & Date	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-2725-35, Dated 21-08-2020.

Agreement No	18 of 2020-21.
Awarded amount	₹29,28,276.60 (2.14 % below)
Date of Start of work	05-09-2020, As per MB 1938 Page page-18 and Completion dated 23-12-2020.
Time period	30 days reckoned from the 15th day after the date of issue of this award letter.
Running Bill/MB No.	3rd and final Bill, Abs. MB No. 1937 Page 28 to 36 & Rec. MB 1938 page-18 to 22, Vr. No. 72 Dt. 29-02-2024.

12.9.1 स्टील के गलत फैक्टर के कारण संविदाकार को ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान करना:-

वर्णित निर्माण कार्य की मद संख्या: 13 & 13.1, i.e. Steel work welded in builtup sections, trusses and framed work i/c cutting hoisting and fixing in position and applying a priming coat of red lead paint etc. से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि स्टील की निष्पादित मात्रा को kg में परिवर्तित करने हेतु निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार गलत फैक्टर को प्रयुक्त किया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹17843.28/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

13 & 13.1 i.e. Steel work welded in builtup sections, trusses and framed work i/c cutting hoisting and fixing in position and applying a priming coat of red lead paint etc.					
MB No. & Page No.	Qty. Executed & Paid	Actual Qty. should be taken	Excess Qty.	Rate (₹)	Total (₹)
Rec. MB 1938/21 Abs MB 1937/32	ISLC 125X65 Executed qty=7.60Rmt Factor7.60x12.97 P/kg =98.57 kg	ISLC 125X65 Executed qty=7.60Rmt Factor7.60x10.70 P/kg =81.32 kg	17.25 kg	76 /kg	1311.00
	ISLC 100X50 Executed qty=2.10Rmt Factor2.10x9.30 P/kg =19.53 kg	ISLC 100X50 Executed qty=2.10Rmt Factor2.10x7.90 P/kg =16.59 kg	2.94 kg	76 /kg	223.44
Rec. MB 1939/6 Abs MB 1937/24	ISMC 100X50 Executed qty=119.70Rmt Factor119.70x9.30 P/kg =1113.21 kg	ISMC 100X50 Executed qty=119.70Rmt Factor119.70x9.20 P/kg =1101.24 kg	11.97 kg	76 /kg	909.72.00
Rec. MB 1939/14 Abs MB 1937/25	MS flat 40x6mm Executed qty=644.08Rmt Factor 644.08x1.99 P/kg =1281.72 kg	MS flat 40x6mm Executed qty=644.08Rmt Factor 644.08x1.90 P/kg =1223.75 kg	57.97 kg	76 /kg	4405.72.00
Rec. MB 1939/16 Abs MB 1937/24	ISMC 100X50 Executed qty=114.69 Rmt Factor114.69x9.30 P/kg =1066.62 kg	ISMC 100X50 Executed qty=119.70Rmt Factor114.69x9.20 P/kg =1055.14 kg	11.48 kg	76 /kg	872.48

Rec. MB 1939/32 Abs MB 1937/25	MS flat 40x6mm Executed qty=1479.68 Rmt Factor 1479.68x1.99 P/kg =2944.56 kg	MS flat 40x6mm Executed qty=1479.68 Rmt Factor 1479.68x1.90 P/kg =2811.39 kg	133.17 kg	76 /kg	10120.92
	Total				₹17843.28

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.9.2 मद संख्या: 2 i.e. Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron frames 30x30x5mm so as to give fair finish i/c centering, shuttering strutting and propping etc. के अंतर्गत निष्पादित फॉर्म वर्क पर कोई भी कार्य निष्पादित न करने के कारण संविदाकार को ₹1898.00 को अनुचित भुगतान करना:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में रिकॉर्ड माप पुस्तिका संख्या: 1938 पृष्ठ संख्या: 19 से 20 तथा अब्सट्रेक्ट माप पुस्तिका पुस्तिका संख्या: 1937 पृष्ठ संख्या: 30 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल में पाया गया कि मद संख्या: 2 i.e. Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron frames 30x30x5mm so as to give fair finish i/c centering, shuttering strutting and propping etc. के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार Shop No. 1 से 16 के लिए 9.49 m² कार्य निष्पादित किया गया था परन्तु तृतीय व अंतिम बिल में इसके लिए किसी भी मद के अंतर्गत P/L CC का कार्य नहीं किया गया था जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि form work के लिए निर्माण कार्य की किसी भी अन्य मद के अंतर्गत कार्य निष्पादित किया जाना आवश्यक है अन्यथा form work के अंतर्गत निष्पादित कार्य तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संविदाकार को किये गए अनुचित व्यय ₹1898.00 को दर्शाता है जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Item Description	Qty. Recorded and paid. MB 1938/20	Execution of work for form work.	Excess qty. recorded	Rate (₹)	Total Excess amount paid (₹)
(Record MB) 1938/20 Abstract MB 1937/30	Item. 2 i.e. Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron frames 30x30x5 mm so as to give fair finish i/c centering, shuttering strutting and propping etc.	Shp No1-16 1x12.24x0.30=3.67m2 1x6.20x0.30=1.86m2 1x11.15x0.15=1.67m2 1x2.72x0.15=0.41m2 1x12.54x0.15=1.88m2 Total=9.49m2	Note:- No work for form work made under item no.2 was executed under any item of the 3 rd and final bill. Hence, form work do not seem justified.	9.49m2	200 m2	1898.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.10 संविदाकारों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत निर्माण कार्य बिल के साथ कर्मचारियों के ई.पी.एफ. चालान प्रस्तुत न करने के कारण हिमुडा मण्डल निधि से ₹20.10 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकारों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत निर्माण कार्य बिलों के साथ नियमानुसार देय ई.पी.एफ. (EPF) के भुगतान से सम्बन्धित चालान को निर्माण कार्य बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया था और न ही हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जबकि अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्य बिलों से सम्बन्धित प्रकरणों के आबंटन पत्र के पैरा/शर्त संख्या:-7,9 व 10 में स्पष्ट किया गया था कि "The challan of EPF contribution, employer share and other documents required under various clauses of contract agreement should be sent with each running bill, failing which payment will not be released" उक्त के अतिरिक्त संविदाकार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सन्दर्भ में

नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख को संधारित नहीं किया गया था जिस कारण कर्मचारियों की संख्या, नाम, पता, उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं निम्न विवरणानुसार निष्पादित कुल निर्माण कार्य ₹43058621.35 के मजदूरी व्यय 25% ₹11824913.84 पर देय ई.पी.एफ. (17%= EPF @12.5 % + ESI @ 4.5 % of labour Component) ₹2010235.35 की जाँच नहीं की जा सकी (As per Point : 11 and Annexure-14 of SOP No 3/2 of Government of india Central Public Works Department Standard Operating Procedures for CPWD Works Manual – 2019) जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्या: RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनांक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त से यह भी प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा नियमानुसार कर्मचारियों के ई.पी.एफ. (EPF) अंशदान को जमा नहीं किया गया था जबकि संविदाकार द्वारा अनियमित रूप से बिल के माध्यम से वर्णित कर्मचारियों के ई.पी.एफ. भुगतान को प्राप्त किया गया था ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण अवधि में पाये गये चयनित प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

HIMUDA Construction Division Dhimla-09 (Audit period 04-23 to 03-2024)									
Statement of the works for which Challan of EPF and proper record in this regard were not whown to audit.									
Due EPF (17%= EPF @12.5 % + ESI @ 4.5 % of labour Component) ₹447260.77 (As per Point : 11 and Annexure-14 of SOP No 3/2 of Government of india Central Public Works Department Standard Operating Procedures for CPWD Works Manual – 2019)									
Sr. No.	Name of Work	Name of Contractor	Award Letter No & Date	Agreement No/ Vr No.	Running Bill/ MB No.	Executed work (₹)	25% labour component of executed work (₹)	Due EPF (₹)	Remarks
1	Housing Colony (Under SFS) Phase-III, New Rampur Distt. Shimla HP. (SH- Development of 34 Nos. Plots i.e. earth cutting C/o retaining wall, B/wall & 2 Nos culverts).	Sh. Brijesh Kanwar, Govt. Contractor.	No.HIMUDA/Award //2023-4652-66, Dated 24-11-2023. EPF deposit. Con. No. 7	22 of 2023-24/ 56 dated 20.02.2024	1 st Running Bill, Abs. MB No. 2086 Page 01 to 07	1,05,23,783.00	2630945.75	447260.78	Proper record of employee i.e. Numbers and name of employee, Address, attendance etc. were

2	Housing Colony Sanjauli Phase-III, Shimla (SH: C/o of 6 Nos. Cat. III flats Block No. 7 -B with parking i/c internal WS&SI and development of site)	M/S A.G. Construction , House No. 514, Bye Pass Road, Malyana Shimla-6.	No. HIMUDA(SD)-CB-Sanjauli/2022-23-6057-68, Dated 13-03-2023. EPF deposit. Con. No. 7	29 of 2022-23/ 74 dated 29.02.2024	1 st Running Bill, Rec. MB No. 2017, Page 23 to 33 & Cost of Abstract MB 1702, Page 50 to 57	28,76,801.00	719200.25	122264.04	not shown to audit. Hence, verification of the facts could not be got during the time of audit.
3	PSFS at Phase-II, New Rampur Distt. Shimla HP (SH:- Development of 49 Nos. Plots i.e. road cutting, excavation, retaining/ RCC cantilever walls etc.	M/S Durga Parshad Construction s Co.	No.HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-3349-61, Dated 06-11-2021. EPF deposit. Con. No. 10	27 of 2021-22/66 dated 25.11.2023	6 th & Final Bill, Record Entry MB 1984-14 to 30, Abs. MB No. 1984 Page 31 to 38	2,82,44,359.35	7061089.838	1200385.27	
	नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त रोकड बही पृ-169, वाउचर संख्या: 51 दिनोंक 14.12.2023 (माप पुस्तिका 1948 के पृष्ठ-42) के अनुसार हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा संविदाकार श्री दुर्गा प्रसाद को 10 claim for labour component (for labour component) (Net payment 1978847 i.e. ₹2066407- TDS=35024-Cess and CGST & SGST =17512 each) ₹2066407 की अदायगी भी की गई थी जबकि नियमानुसार labour Component से अपेक्षित वैधानिक कटौतियों EPF @12.5 % + ESI @ 4.5 % से सम्बन्धित अभिलेख को प्राप्त नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे प्रतीत होता है कि हिमुडा द्वारा संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।								
4	AR & MO of HIMUDA Rest House Phase-I, Sector-I, New Shimla, (SH:deploying the helper for cleaning and sweeping for oen year (Outsourcing)	Sh. Mohinder Verma, Govt. Contractor.	No.HIMUDA/AB/Award Letter/2020-21-1565-75, Dated 29-06-2022. EPF deposit. Con. No. 9	05 of 2022-23/ Vr. No. 47 dated 16.02.2024	3 rd Running Bill, Rec. MB No. 1935, Page 97	691740.0000	691740.0000	117595.80	100% labour component

5	Social Housing colony at Rohroo District Shimla (H.P.) (SH: AR & MO to external water supply & sewerage system, cleaning of road/paths, septic tank etc. for the year 2021-22)	Sandeep Kumar, Govt. Contract or.	No. HIMUDA/A B/Award Letter/2020/- 3372-81, Dated 06-11-2021. EPF deposit. Con. No. 9	26 of 2021-22/ Vr. No. 45 dated 17.02.2024	3 rd & Final Bill, Rec. MB No. 1847, Page 95	721938.00	721938.00	122729.46	100% labour component
Total						43058621.35	11824913.84	2010235.35	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरणों सहित संविदाकार द्वारा देय ई.पी. एफ. (EPF) ₹2010235.35 की संस्थास्तर पर उचित जाँच एवं पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली कर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना को नकारा जा सके।

12.11 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना हिमुडा विश्राम गृह बी.सी.एस. तथा हाउसिंग कॉलोनी रोहड़ की सफाई व्यवस्था एवं रख-रखाव हेतु श्रमिकों के वेतन पर ₹5.53/- लाख का अनियमित व्यय करना :-

अंकेक्षण में पाया गया की हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा हिमुडा विश्राम गृह बी.सी.एस. तथा हाउसिंग कॉलोनी रोहड़ की सफाई व्यवस्था एवं रख-रखाव हेतु अकुशल श्रमिकों को संविदाकार के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था। हिमुडा द्वारा संविदाकारों को निविदा का आबंटन 80% above तथा 45.63% above पर किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार निविदा/अनुबन्ध की अवधि के पश्चात् संविदाकार को किया गया ₹552563.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस

सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

HIMUDA Construction Division Shimla-09 (Audit period 04-23 to 03-2024)										
Time extension of ARMO of HIMUDA Rest House BCS-Phase-1 and Housing Colony Rohroo without the sanction of competent authority.										
Sr. No.	Name of Work	Name of Contractor	Award Letter No & Date	Agreement No/ Vr No.	Awarded amount (₹)	Running Bill/ MB No.	Time period	Sanction of competent authority	Irregular payment during audit period (₹)	Remarks
1	AR & MO of HIMUDA Rest House Phase-I, Sector-I, New Shimla, (SH: deploying the helper for cleaning and sweeping for one year (Outsourcing))	Sh. Mohinder Verma, Govt. Contractor.	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020-21-1565-75, Dated 29-06-2022.	05 of 2022-23/ Vr. No. 47 dated 16.02.2024	459900/- 80% above	3 rd Running Bill, Rec. MB No. 1935, Page 97	One year i.e. 1-7-2022 to 30-06-2023	Not shown to audit.	231840.00	368 days (July 23 to Dec. 23) @ 630 per day (184 days of each person i.e., 184x2 = 368 days) = 231840
2	Social Housing colony at Rohroo District Shimla (H.P.). (SH: AR & MO to external water supply & sewerage system, cleaning of road/ paths, septic tank etc. for the year 2021-22)	Sandeep Kumar, Govt. Contractor.	No. HIMUDA/AB/Award Letter/2020/-3372-81, Dated 06-11-2021.	26 of 2021-22/ Vr. No. 45 dated 17.02.2024	401215/- 45.63% above	3 rd & Final Bill, Rec. MB No. 1847, Page 95	One year i.e. 08-11-2021 to 07-11-2022	Not shown to audit.	320723.00	Awarded Amount (401215.00) - Amount Paid up to 3 rd and final bill (721938) = 320723.00
Total irregular payment									552563.00	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकार को किये गये अनियमित भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ निविदाएँ/समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) आमंत्रित करना तथा बिना ड्राइंग के इलेक्ट्रिक कार्यों का आबंटन करने के कारण संविदाकार को ₹33.83 लाख का अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण में पाया गया की हिमुडा निर्माण मंडल शिमला द्वारा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) को आमंत्रित किया गया था जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. हिमुडा मंडल द्वारा आबंटित इलेक्ट्रिकल कार्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि बिना ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के ही समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल कार्यों को आबंटित किया गया था। बिना ड्राइंग के इस तथ्य की पुष्टि भी नहीं की जा सकी की इलेक्ट्रिकल कार्यों का आबंटन एवं निष्पादन किस आधार पर किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
2. आबंटित इलेक्ट्रिकल कार्यों के सम्बन्ध में बिना ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के एस्टीमेट किस आधार पर तैयार किया गया था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि हिमुडा की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है।
3. समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) के अंतर्गत सिविल कार्य को निष्पादित करने वाले संविदाकार को ही निष्पादित किए गए इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु ₹3383044.30 का भुगतान किया गया था जबकि निविदा की शर्त संख्या:44(A)1.3 से 1.10 के अनुसार Minor Components. के निष्पादन हेतु EE Minor Components. के साथ अग्रीमेंट किया जाना अपेक्षित था तथा तदनुसार इलेक्ट्रिकल कार्यों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा कोई भी अग्रीमेंट/अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी की इलेक्ट्रिकल कार्यों का निष्पादन सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल संविदाकार द्वारा किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण

एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि बिना अनुबंध के निष्पादित कार्य के लिए किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में किसी भी संविदाकार को उतरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

4. इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु वायरिंग/हीटिंग पॉइंट/ लाइट्स पॉइंट्स/ फेन/लेन केबल/एल.इ.डी. लाइट इत्यादि की मात्रा को किस आधार पर निविदा में लिया गया था तथा किस आधार पर एस्टीमेट तैयार किया गया था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि हिमुडा की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकार नहीं जा सकता।

हिमुडा मंडल द्वारा बिना ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) के अंतर्गत निष्पादित ₹3383044.30 के इलेक्ट्रिकल कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से था :-

Sr. No.	Name of work Composite work.	Agreement No./Award letter No.	Name of Contractor, Civil as well as Electrical.	Awarded Amount Civil+ Electrical (₹)	Amount executed up to last bill (₹)	MB No. Page (Electrical)	Remarks
1	Smart City Mission Shimla (SH: Remodelling/Renovation of 40 Nos Shops in Ram Bazar Shimla)	30 of 2021-22. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-4043-58 Dated 14-12-2021	M/S A.G. Construction, Govt. Contractor	18476726.06 48.51% Above	1120424.00	306/ P-32 to 42 3 rd and Final bill	
2	Smart City Mission Shimla (SH: Remodelling/Renovation of 65 Nos Shops and 13 Nos store, Subzi Mandi Pocket-I)	19 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-2846-58 Dated 22-08-2020	M/S Vidya Infrastructure, Govt. Contractor	20702735.95 12.37% Above	1372541.30	299/21 P-89 to 96 3 rd and Final bill	
3	Smart City Mission Shimla (SH: C/o residential block No. 1,2,3 & 4 (36 No. flats) at Ghora line Krishna Nagar)	31 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-4279-91 Dated 10-11-2020	M/S Synergy Thrislington, Govt. Contractor	49388090.31 4.51% Below	595310.50	299/21 P-78 to 88 2 nd and Final bill	
4	Smart City Mission Shimla (SH: C/o 20 Nos temporary Shed newly internal insulation of shops at Subzi Mandi Pocket-I)	18 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-2725-35 Dated 21-08-2020.	Sh. Vikrant Sharma, Govt. Contractor	2928276.60 2.14% below	294768.50	299/21 P-60 to 67 2 nd and Final bill	
Total					₹3383044.30		

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को

इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विहित औपचारिकताओं/ ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के बिना निर्माण कार्यो का निष्पादन करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ उचित छानबीन/जाँच हेतु लाया जाता है एवं किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14	Name of Work	Proposed Housing Colony (H/C) at Jathia Devi (SH:C/o of road and dev. of site).
	Ledger Page	Works Ledger page-133-134
	Status of work	No tender process was yet started upto 31-03-2024.
	Award Letter No & Date	Not awarded upto 31-03-2024.
	Agreement No	Nil
	Tendered amount	Not called up to 31-03-2024
	Total Expenditure Up to 31-03-2024	4,14,72,373.00

जाठिया देवी में प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी पर प्रभारित व्यय ₹448.26 लाख का औचित्य स्पष्ट न करना:-

खाता बही (निर्माण कार्य) पृष्ठ-133-134 के अंकेक्षण में पाया गया की हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा जाठिया देवी में हाऊसिंग कॉलोनी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है परन्तु अंकेक्षण अवधि के अंत तक न तो प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी के सन्दर्भ में हिमुडा मंडल द्वारा निविदा सम्बन्धी औपचारिकता को ही पूरा किया गया था और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था अर्थात प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी में निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए अभी तक प्रारंभिक प्रक्रिया को भी शुरू नहीं किया गया था जबकि प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी पर ₹4,48,25,973/- का व्यय

किया जा चुका था जोकि किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। उक्त कारणों से हिमुडा द्वारा मंडल निधि से किया गया ₹4,48,25,973/- का व्यय हिमुडा के अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है एवं किये गये व्यय को प्रस्तावित हाऊसिंग कॉलोनी पर प्रभारित करना अनियमित व्यय के समायोजन को दर्शाता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Proposed Housing Colony at Jathia Devi (SH. C/o of Road and Development of site etc.)			
Ledger of works	Opening balance of Expenditure charged on Proposed H/C at Jathia Devi (As On 01-04-2023 (₹)	Expenditure charged on Proposed H/C at Jathia Devi during current year 2023-24 (₹)	Total Expenditure charged on Proposed H/C at Jathia Devi upto 31-03-2024 (₹)
Page-133-134	4,14,72,373.00	33,53,600.00	4,48,25,973.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-102 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित व्यय को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा वर्णित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 15 **संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री 36959.06 मीट्रिक टन से सम्बंधित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।**

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्या: Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है तथा विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत,

बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र/एम/एक्स फार्म प्राप्त करेगा और यदि आपूर्तिकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) को वैध नहीं माना जा सकता है परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार को बिल की अदायगी करते समय अंकेक्षण अवधि के अंत तक यथा **परिशिष्ट-"ड"** अनुसार निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री 36959.06 मीट्रिक टन की मात्रा के सन्दर्भ में अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र/डब्ल्यू/एक्स फार्म को प्राप्त नहीं किया गया था जिस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी अपेक्षित अभिलेख को प्राप्त किये बिना ही संविदाकारों को भुगतान करने बारे आपत्ति जताई गई थी परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता होने के अतिरिक्त राजकीय कोष को प्रति वर्ष हो रही वित्तीय हानि को भी दर्शाता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-101 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की भी संस्था स्तर पर उचित छानबीन/जाँच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार से निर्माण कार्य के प्रयुक्त की गई सामग्री के एवज में माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र/डब्ल्यू/एक्स फार्म प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

16 निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने के फलस्वरूप संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा- 2 के अन्तर्गत कार्रवाई न करने के कारण ₹72.20 लाख की सम्भावित रूप से परोक्ष हानि:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-89 दिनांक 14.10.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा **परिशिष्ट-"ढ "** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना की पड़ताल में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के अंत तक हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों

को उनकी तय समय अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक ओर निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती है वहीं दूसरी ओर यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को तय समय अवधि में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। हिमुडा निर्माण मण्डल के निर्माण कार्यों को अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त भी पूर्ण न करने हेतु संविदाकार के विरुद्ध कार्य अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जबकि नियमानुसार टेडर राशि ₹73642668.05 के अधिकतम 10% तक की दर से दण्ड शुल्क /मुआवजा संविदाकार से वसूल किया जाना अपेक्षित था जोकि ₹7364266.76 बनता है परन्तु वर्णित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई न करने के कारण जहाँ निर्माण कार्य की पूर्णता में विलम्ब से सम्बन्धित लाभार्थी जनता को होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा वहीं निक्षेप निर्माण कार्य की कीमत पर संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाकर हिमुडा को परोक्ष रूप से ₹7220333.33 की वित्तीय हानि हुई है, जिसका निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of work & Agreement No.	Date of Allotment No.	Awarded amount (₹)	Time Period	Due date of completion	Present Status/ Date of completion.	Whether Extension Granted or not.	Penal Provision as per Clause 2 (₹)
1	C/O infrastructure i.e. 57 No. School building under Strengthening Competent of State RMSA in H.P. (SH:-C/O science lab, Craft/Culture and library Room at GSSS TelorDistt. Shimla (Balance work).(Agreement No.32 of 2023-24) (Sh. Mohan Lal Govt Contractor.	20.05.2023.	2253991.55	180 days.	02.12.2023.	Work is in progress.	Extension not Granted .	225399.16
2	HIMUDA Colony at Knolls wood Shimla (SH:-painting of roof, roof on chajjaDistempering outer walls repair work of gutters facia etc. (Agr.No.21 of 2023-24) (Sh. Surinder Kumar Govt. Contractor.	20.10.2023	563774.00	30 days	2.12.2023.	Work is in progress.	Extension not Granted .	56377.40
3	Repair of Type-III Residential building at PCDO Rajhana of Horticulture Deptt. (Agreement No.8 of 2023-24) (Sh. Parkash Chand Govt. Contractor)	28-06-2023	186010.00	30 days.	12.08.2023.	Work complete	Extension not Granted .	18601.00
4	Special repair to HIMUDA Colony Rohroo (SH:-C/O Boundary wall in SHC at RohrooDistt Shimla (HP) from plot No.68 to primary school site) (Agr. No.11 of 2023-24) (Sh. Sandeep Kumar)	15.07.2023	921068.41	45 days.	13.09.2023.	Work completed.	Time extension pending.	92106.84

5	A/R & M/O Officer Accommodation at Knolls wood Shimla (HP) (SH:-painting and distempering etc in block A-I flats No.2) (Agreement No.4 of 2023- 240 (Sh. Surinder Kumar)	19.6.2023.	532746.00	45 days	17.8.2023	Work completed.	Time extension pending.	53274.60
6	PSFS at Phase-II, New Rampur District Shimla (HP) (SH:- Development of 49 Nos Plots i.e. Providing and laying external water supply Sewerage system & STP0 (Agr.No.12 of 2023-24) (Sh. Diwan Lucktoo)	27.07.2023.	4784292.20	120 days	9.12.2023.	Work completed.	Extension not Granted .	478429.22
7	Smart City Mission Shimla (HP) (SH: C/o residential block No. 1,2,3 & (12+12 +8+ 4=36 flats including parking at Ghara line Krishna nagar including internal WS&SI E.I. at dev. of site and C/o 1000 liter capacity Rain Water harvesting tank)	10-11-2020	49388090.31	180 days	24-05-2021	21-02-2024	Time extension pending.	4938809.03
8	C/o M.S. Parking under UDD Assistance adjoining Block No-5, Sector-V, Phase-III, New Shimla on HIMUDA land). Agr. No. 15 of 2023-24. Cont. Sh. Bhagat Singh.	23-08-2023	8280896.32	90 days	05-12-2023	Work is in Progress.	Extension not Granted .	828089.63
9	Directorate of Land Record and Civil Aviation (SH: Retrofetting of column C-14 and other allied work). Agr. No. 30, Cont. M/S RPM Solution.	15-01-2024	2364187.89	30 days	28-02-2024	Work is in Progress.	Extension not Granted .	236418.79
10	Shimla Smart city mission HP (SH: C/o of 20 Nos temporary shed i/c internal electrical installation of shop at Subzi Madni Pocket-I. Agr. No. 18 of 2020-21.	21-08-2020	2928276.60	30 days.	04-10-2020	23-12-2020	Extension not Granted.	292827.66
Total			₹72203333.28					₹7220333.33

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा

सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 ₹722.03 लाख के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-89 दिनांक 14.10.2024 के प्रतिउत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा यथा परिशिष्ट-"ढ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹72203333.28 के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि के दौरान पूर्ण नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक ओर निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती है वही दूसरी ओर यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को तय समय अवधि में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मामला संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

18 अनुबंध प्रपत्र (Schedule of quantity) में वर्णित प्रमात्रा से अधिक कार्य मात्रा का निष्पादन करने के परिणामस्वरूप संविदाकारों को ₹38.50 लाख की राशि का अनियमित भुगतान करना:-

निम्न निर्माण कार्यों के संदर्भ में मदों के निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त में स्पष्ट किया गया था कि "No deviation is permissible at site without the prior written approval of the Competent Authority." परन्तु इन निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न मदों के सम्बन्ध में अनुबंध प्रपत्र (Schedule of quantity) में निर्धारित प्रमात्रा से

अधिक प्रमात्रा के निष्पादित हेतु भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-"ण"** में दिया गया है। उक्त मदों के निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा के निष्पादित हेतु सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इन मदों पर विभिन्न चलित बिल तक ₹3850302.60 का अधिक व्यय किया गया था जोकि अनुबंध की मान्य शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संविदाकारों को अनुबंध प्रपत्र में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 Deposit Works के संदर्भ में Administrative Approval & Estimated Sanctioned से ₹296.16 लाख का अधिक व्यय करना:-

Deposit Works से संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न Deposits Works के संदर्भ में 31.03.2024 तक ₹296.16 लाख की राशि उनके सम्बन्ध में प्राप्त Administrative Approval & Estimate Sanctioned से अधिक व्यय निष्पादित की गई थी जबकि नियमानुसार Administrative Approval & Estimate Sanctioned प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य हेतु राशि का व्यय किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी /स्टेट ऑडिट/2024-89 दिनांक 14.10.2024 द्वारा माँगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में यथा **परिशिष्ट परिशिष्ट-"त"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार हिमुडा मण्डल द्वारा प्राप्त Administrative Approval & Estimate Sanctioned की अपेक्षा निर्माण कार्य हेतु ₹296.16 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। हिमुडा मण्डल द्वारा Administrative Approval &

Estimate Sanctioned के बिना व्यय किए जाने के कारण अधिक व्यय की गई राशि भी विभिन्न विभागों से गत कई वर्षों से प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Scheme & Work.	AA & ES (Amt. in Lacs) (₹)	Total Expenditure up to 31.03.2024 (Amt. in Lacs) (₹)	Excess Expenditure over & above the AA & ES (Amt. in Lacs) (₹)
1	C/o State Data Center Building (I.T) i/c development of site.	798.35	822.71	24.36
2	C/o Palika Bhawan at Shimla (The Director Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla-1.	343.70	370.98	27.28
3	C/o Mashroom Unit at Dutt Nagar Rampur (SH:-Trainees Hostel at Dutt Nagar.	511.84	522.54	10.70
	P/F flooring in pre waiting area.			
	Center Store Dutt Nagar			
	P/F fencing with angle iron			
4	C/o 14 Nos Health Sub-Center and 6 Nos Primary Health Center in different places in H.P.	36.68	43.89	7.21
5	C/o Type-IV Qtars at Bhali Distt. Shimla.	31.00	57.69	26.69
6	C/o Police Post Jeori with barrack accommodation, Mess Dinning bath, and toilet (Distt. Shimla).	120.89	140.98	20.09
7	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Theog Distt. Shimla	271.30	362.49	91.19
8	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Sarswati Nagar, Jubbal	165.39	190.49	25.10
9	C/o SC/ST Girls Hostel at Anni, Distt. Kullu	117.50	143.68	26.18
10	SC/ST Hostel at Seema, Rohroo, Distt. Shimla	165.39	202.75	37.36
	Total	₹2562.04	₹2858.20	₹296.16

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-

24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः Administrative Approval & Estimate प्राप्त किए बिना ही अधिक व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराए जाने के अतिरिक्त यथाशीघ्र राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अंकेक्षण पैरे में वर्णित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में Revised Administrative Approval & Estimate को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

20 Deposit Works के निष्पादन के लिए प्राप्त राशि से ₹294.37 लाख का अधिक व्यय करना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एस्के-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-89 दिनांक 14.10.2024 द्वारा माँगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में हिमुडा निर्माण मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"थ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अंकेक्षण में पाया गया की निम्न Deposit Works के सन्दर्भ में दिनांक 31.03.2024 तक संबन्धित नियोक्ता विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹294.37 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Scheme & Work	Total Receipt agaist Deposit Work (Amt. in Lacs) (₹)	Total Expenditure up to 31.03.2024 (Amt. in Lacs) (₹)	Excess Expenditure over & above the AA & ES. (Amt. in Lacs) (₹)
1	C/o State Data Center Building (I.T) i/e development of site.	808.35	822.71	14.36
2	C/o Palika Bhawan at Shimla (The Director Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla-1.	343.70	370.98	27.28
3	C/o Mashroom Unit at Dutt Nagar Rampur (SH:-Trainees Hostel at Dutt Nagar.	511.84	522.54	10.70
	P/F flooring in pre waiting area.			
	Center Store Dutt Nagar			
	P/F fencing with angle iron			
4	C/o 14 Nos Health Sub-Center and 6 Nos Primary Health Center in different places in H.P.	18.34	43.89	25.55
5	C/o Type-IV Qtars at Bhali Distt. Shimla.	25.38	57.69	32.31
6	Police Post Jeori with barrack accommodation, Mess Dinning bath, and toilet (Distt. Shimla).	136.64	140.98	4.34

7	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Theog Distt. Shimla.	271.30	362.49	91.19
8	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Sarswati Nagar	165.39	190.49	25.10
9	C/o SC/ST Girls Hostel at Anni, Distt. Kullu HP	117.50	143.68	26.18
10	SC/ST Hostel at Seema, Rohroo, Distt. Shimla	165.39	202.75	37.36
	Total	2563.83	2858.20	294.37

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इन सभी Deposit works के सम्बन्ध में Client Deptt. से शीघ्र अति-शीघ्र अतिरिक्त व्यय की गई राशि के बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके राशि प्राप्त की जाए साथ ही नियोक्ता विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना इन सभी निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से ₹294.37 लाख की राशि अधिक व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 21 **E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों का उनकी Awarded Cost or Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण निर्माण कार्यों में E-Tendering प्रक्रिया को प्राथमिकता देने बारे**

हिमुडा के पत्र संख्या: HIMUDA/CE/Design/e-procurement/2013 दिनांक 7-8-2013 के अनुसार ₹5 लाख से अधिक निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से निर्माण कार्यों का आबंटन किया जाना अपेक्षित है परन्तु Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन निर्माण कार्यों को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया गया था उनकी Awarded Cost Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में यथा **परिशिष्ट-"द"** अनुसार कम थी। E-Tendering के माध्यम से

आबंटित किये गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 30.00 % Above से -29.39% Below था जबकि अन्य निर्माण कार्य जोकि Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये थे उनका प्रतिशत 40.80 % Above तथा मात्र -4.99 % Below था। उक्त से यह प्रतीत होता है कि जो निर्माण कार्य E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये थे उनकी आबंटन राशि Manual Tendering की तुलना में बहुत कम थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2024-103 दिनांक 25.11.2024 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः यह प्रकरण हिमुडा संस्थाध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि अधिकतर निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन E-Tendering प्रणाली के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर किया जा सके और निर्माण कार्य लागत को भी कम किया जा सके।

22 समायोजन वाउचर द्वारा ₹15321 का अधिक/अनियमित समायोजन करना:-

मासिक समायोजन वाउचर 02/2024 के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या: 10 दिनांक/माह 02/2024 द्वारा ₹15321 के अग्रिम का अनियमित समायोजन किया गया था। कुछ प्रकरणों में समायोजन वाउचर के साथ आवश्यक बिलों को संलग्न नहीं किया गया था एवं कुछ प्रकरणों में सक्षम अधिकारी के स्वीकृति/अनुमोदन के बिना व्यय किया गया था जिस कारण ₹15321 का समायोजन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of irregular/unauthorised expenditure	
Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014), the revised/enhanced power of EE was as under:-	
Sr. No. 4 (iv)	For local purchase through quotations Rs. 10,000 per annum.
Sr. No. 9	Medical reimbursement claim above 5000 shall be countersigned from the CEO-cum-Secretary.
Sr. No.10.	For purchase of Office Machine and equipment Rs. 5,000 /-
Sr. No.11.	For repair & maintenance of office machine and equipments Rs. 2000 per item.
Sr. No-17.	For Advertisement Rs 5000 per job at a time, Sr. No.
24 for Printing Works-	2000 in each case,

Sr. No. 27. For Purchase of Stationery -5000 in each case (If purchase from printing and stationery deptt.) and Rs. 2000 in each case (If purchase from open market).						
Sr. No	Particular	Vr. No	Bill/Vr. No./Date	Name of Suppliers	Name of Expenditure	Amount (₹)
1	Bill Not found with the adjustment Voucher.	10 of 10/2024	Total bill passed for 44872.00= 44872.00	Total Bill enclosed=42801.00	Bill not found for adjusted expenditure =44872.00 – 42801.00 =2071.00	2071.00
2	Sr. No. 24 for Printing Works-2000 in each case	10 of 10/2024	Bil No. 754 Dt. 30-01-2023. Note:- Bill of Jan 2023 was adjusted in Feb. 2024 about after one year, whereas the exp. should be booked during the current year.	Kawasaki Office Automation Sho-20, Block 4, SDA Complex Kasumpti Shimla-9	Printing and Stationery	2900.00
3	Sr. No. 24 for Printing Works-2000 in each case	10 of 10/2024	Bill No. 765 Dt. 25-03-2023 Note:- Bill of March 2023 was adjusted in Feb. 2024 about after one year, whereas the exp. should be booked during the current year.	Kawasaki Office Automation Sho-20, Block 4, SDA Complex Kasumpti Shimla-9	Printing and Stationery	2900.00
4	Sr. No. 24 for Printing Works-2000 in each case	10 of 10/2024	Bill No. 26520 Dt. 24-05-2023	Menerva Book House, 46 the Mall Shimla-1	Printing and Stationery	2450.00
5	Architectural services charges	10 of 10/2024	Bill No-Nil, Dated 30-05-2023 As the HIMUDA have also Architectural Branch, hence exp. does not seem justified.	M/S Om Associates Sanjauli Shimla-6	Service charges	5000.00
Total						₹15321

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-107 दिनांक 02.12.2024 के प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/ Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित समायोजित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में राशि की वसूली सम्बंधित उचित स्त्रोत से करके नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

23 वाहन संख्या HP-07C-2649, (Bolero) के ईंधन की औसत खपत निर्धारित न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन-1-सी(14)1/83, दिनांक 8.9.1987 के अनुसार विभागों के नियंत्रण अधिकारी प्रति वर्ष अपने अधीन वाहनों का test लेकर ईंधन की औसत खपत/प्रति किलोमीटर निर्धारित करेंगे जिसे वाहन के चालक द्वारा वर्ष भर बनाए

रखना होगा परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के लिये हिमुडा द्वारा वाहन संख्या HP-07C-2649, (Bolero) के ईंधन की निर्धारित औसत खपत से संबंधित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईंधन की खपत में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-103 दिनांक 25.11.2024 के प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/ Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः पाई गई त्रुटियों के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

24 यात्रा हेतु वाहन संख्या HP-07C-2649, (Bolero) में ईंधन का अधिक उपयोग दर्शाये जाने के कारण ₹3412 का अनियमित व्यय करना:-


व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 12/2022 की लॉग बुक के अंकेक्षण में पाया गया कि वाहन संख्या: HP-07C-2649 (Bolero) की लॉग बुक अनुसार वर्णित माईलेज के अंकेक्षण में पाया गया की वाहन में भरे गए डीजल की तुलना में अधिक यात्रा को दर्शाकर डीजल की अनियमित मात्रा को दर्शाया गया था अर्थात् वाहन में डीजल न होने के बावजूद भी यात्रा को दर्शाया गया था जिससे प्रतीत होता है की लॉग बुक में वास्तविक यात्राओं को नहीं दर्शाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जबकि नियमानुसार उपलब्ध डीजल की मात्रा के अनुसार ही वाहन की यात्रा को दर्शाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार लॉग बुक में डीजल की वास्तविक खपत से ₹3412.26 की अधिक खपत को दर्शाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Vehicle No. HP-07C-2649, Bolero, Milage during the month as per log book =9.30 P/km								
Log Book Page	Reading period	Opening balance at the beginning of month	Fuel filled (Date & filled qty of diesel)	Kms Covered as per log book	Required Kms as per Milage	Excess consumption shown	Excess Amount of Diesel Adj.(₹)	Name of Driver
12-14	1-12-23 to 14-12-2023	60 Ltrs	7-12-23=40 ltrs, Total=60+40=10	186849 to 187818=	=930.00 (100x9.30)	39.00 Kms (39/9.30=4	375.00 (4.19 ltrs	Surender Milage

			0 ltrs	969 Kms		.19 Ltrs)	@89.60)	9.30 Kms
14-17	15-12-2023 to 31-12-2023	NIL	15-12-23=45 ltrs 15-12-23=43 ltrs 23-12-23=36 ltrs 28-12-23=35 ltrs 30-12-23=40 ltrs, Total=199 ltrs Bal. =56 ltrs	187818 to 189110 = 1292 Kms	=1329.90 (143x9.30)	37.90 Kms (37.90/9.3 0=4.07 Ltrs)	362.55 (4.07 ltrs @89.08)	Surender 9.30 Kms
1-3	01-01-2024 to 11-01-2024	56 ltrs	=56 ltrs 4-1-2024 =40 ltrs 5-1-2024=44 ltrs 6-1-2-24 = 40 ltrs 9-1-2024 = 43 ltrs Total=223 ltrs Bal. 56 ltrs	189110 to 190937 =1827 Kms	=1548.09 (167 ltrs x9.27 Milage)	278.91 Kms (278.91/9. 29=30.08 Ltrs)	2674.71 (30.08 ltrs @88.92)	Surender 9.27 Kms
Total excess consumption of diesel as per log book							₹3412.26	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/ 2024-107 दिनांक 02.12.2024 के प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA(SD)/AB/Audit Para/2023-24-4086 दिनांक 06-12-2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः पाई गई अनियमितता बारे नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बंधित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 25 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर दिया गया था।
- 26 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अद्यतन (Updation) करने व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर ठोस तथा तुरंत कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है।



(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620881

क्र. प्र.

11 MAR 2025


1482-1486

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123/88 खण्ड-20 दिनांक , शिमला-09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 अधीक्षण अभियन्ता (दक्षिण) हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
- 4 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला-171002
- पंजीकृत 5 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-1, शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

11 MAR 2025

क्र. प्र.



(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620881

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 1 (ग) में संदर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-1, शिमला-171009 के लेखो अवधि 04/1998 से 03/2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरो का विवरण:-

अनिर्णीत पैरों के अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण			
(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999			
1	पैरा 51(क)	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 2 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-243 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹14269 का समायोजन प्रतिभूति खाते किये जाने के दृष्टिगत।
(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001			
1	पैरा 11	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 11 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-244 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹213838 का समायोजन प्रतिभूति खाते किये जाने के दृष्टिगत।
(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002			
1	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
2	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 14(2)	निर्णीत	Arbitrator cum Superintending Engineer के पत्र संख्या: SE-ARB-51/2007/263-69 दिनांक 06.05.2015 द्वारा निर्माण कार्य को अवार्ड किये जाने व तदनुसार आवश्यक समायोजन के दृष्टिगत।
(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 23	निर्णीत	जारी स्टील व सीमेंट बैग की प्रविष्टि कॉन्ट्रेक्टर लैजर पृ. में निम्न अनुसार किये जाने के दृष्टिगत। ईन्डैन्ट नं. कॉन्ट्रेक्टर लैजर पृ./दिनांक सीमेंट बैग 3237 105/11.08.2009 200 3891 110/28.05.2010 200 3861 074/04.02.2010 200 3864 074/05.02.2010 16mm 4.5 mt steel 3670 090/24.09.2010 200 3667 089/21.06.2010 8,10,20,16mm 2.19 mt steel 3744 056/09.03.2010 200 3865 075/20.02.2010 200 3810 093/03.02.2010 200 3749 056/26.03.2010 200 3812 093/03.02.2010 8,10,20,16mm 2.19 mt steel
(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012			
1	पैरा 4(घ)(ii)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टिकरण व कार्रवाई पश्चात्।

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014			
1	पैरा 22 (घ) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 24(घ) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 26(घ) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
4	पैरा 27(ख) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
5	पैरा 28 (च) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
6	पैरा 30(ग) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
7	पैरा 32(ग) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
8	पैरा 33(क), (ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
9	पैरा 34(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
10	पैरा 35(क) (i),(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
11	पैरा 38	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 3 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-243 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹7845 का समायोजन प्रतिभूति खाते से किये जाने के दृष्टिगत।
(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015			
1	पैरा 12	अनिर्णीत	
2	पैरा 18	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 4 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-193 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹7034 तथा ₹14993 का समायोजन पन्द्रवें व अंतिम बिल से माप पुस्तिका संख्या: 1924 पृ-54 द्वारा किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 24	अनिर्णीत	
(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2016			
1	पैरा 8.1	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 5 व 6 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-244 व 247 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹25000 तथा ₹5000 का समायोजन प्रतिभूति खाते से किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2017			
1	पैरा 5	निर्णीत	पैरे में वर्णित अज्ञात आय ₹4064618 जोकि हिमुडा मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायलय हि0प्र0 में जमा की गई थी को Civil Appeal No. 2751 of 2012, judgement dated 04-08-2015 के दृष्टिगत वापिस हिमुडा मण्डल के खाते में जमा किया गया।
2	पैरा 6.2	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2018			
1	पैरा 17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019			
1	पैरा 13	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे. 1 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-3 के अन्तर्गत श्री सुदर्शन कुमार, जे.डी.एम. को किये गये अधिक वेतन भुगतान ₹12707 तथा वाउचर संख्या: जे. 1 ऑफ 11/2024 के अन्तर्गत श्री सुदर्शन कुमार, जे.डी.एम. को किये गये अधिक वेतन भुगतान ₹37796 का समायोजन वेतन एरियर बिल से किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 19	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
(23) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2020			
1	पैरा 16.1 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा 17	अनिर्णीत	
3	पैरा 20	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
(24) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2021			
1	पैरा 13.6 (क)	निर्णीत	मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत होने के दृष्टिगत।
2	पैरा 13.12	निर्णीत	अधिक्षण अभियन्ता, हिमुडा शिमला-9 के पत्र संख्या: HIMUDA-15-297/08/SE(S)-Vol-6-1974-77 दिनांक 05.08.2024 के दृष्टिगत दण्ड शुल्क ₹21638 का समायोजन वॉउचर संख्या: जे. 5 ऑफ 8/2024 व खाताबही पृ-446 द्वारा किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 16	अनिर्णीत	
4	पैरा 20	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
(25) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2022			
1	पैरा 13.1	अनिर्णीत	
2	पैरा 13.2(क)(ख)	निर्णीत	मुख्य अभियन्ता हिमुडा शिमला-2 के पत्र संख्या: HIMUDA/CE/(DB)SHC-PSFS-SML/2023-Vol-1-13023-24 दिनांक 16.08.2023 द्वारा आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 13.4 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 13.4 (ग)	निर्णीत	मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत होने के दृष्टिगत।
5	पैरा 23	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।

(26) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023			
1	पैरा 4 से 4.6.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 5 से 5.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
4	पैरा 6.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
5	पैरा 7 से 7.10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
6	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
7	पैरा 9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
8	पैरा 10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
9	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्।
11	पैरा 11(ग)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
12	पैरा 11(घ)	निर्णीत	हिमुडा के संख्या: HIMUDA-5-559/17-Admin-16920 दिनांक 14.10.2022 के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति/ अनुमोदन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।
13	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 27	निर्णीत	वाउचर संख्या: जे 7 से 10 ऑफ 11/2024 व खाताबही पृ-386 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹31970, खाताबही पृ-387 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹320786 तथा खाताबही पृ-450 ऑफ 2024-25 के अन्तर्गत ₹15210 का समायोजन प्रतिभूति खाते किये जाने के दृष्टिगत।
16	पैरा 28	अनिर्णीत	
17	पैरा 29	अनिर्णीत	
18	पैरा 30	अनिर्णीत	
19	पैरा 31	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
20	पैरा 32	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
21	पैरा 35	अनिर्णीत	
22	पैरा 36	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल-1 को स्थानान्तरित बकाया पैरों की वर्तमान स्थिति			
(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1990 से 03/1991			
1	पैरा 42	अनिर्णीत	
2	पैरा 46	अनिर्णीत	
3	पैरा 55	अनिर्णीत	
(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1992			
1	पैरा 9(ण)(3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 9(ण)(4)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(त)(1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 9(त)(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9(त)(4)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(त)(7)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(त)(8)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1992 से 03/1993			
1	पैरा 11	अनिर्णीत	
2	पैरा 13	अनिर्णीत	
3	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 24	अनिर्णीत	
5	पैरा 25	अनिर्णीत	
6	पैरा 26	अनिर्णीत	
7	पैरा 27	अनिर्णीत	
(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1993 से 03/1994			
1	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत	
6	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत	
7	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(के)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत	
11	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत	

15	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 20(A,C,K)	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	
20	पैरा 21(ए)	अनिर्णीत	
21	पैरा 22	अनिर्णीत	
22	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत	
23	पैरा 32	अनिर्णीत	
24	पैरा 33	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1994 से 03 / 1995

1	पैरा 5(6)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(18)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(19)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(5)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(16)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(18)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(19)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(20)	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1995 से 03 / 1996

1	पैरा 34	अनिर्णीत	
2	पैरा 37	अनिर्णीत	
3	पैरा 38	अनिर्णीत	
4	पैरा 39	अनिर्णीत	
5	पैरा 40	अनिर्णीत	
6	पैरा 41	अनिर्णीत	
7	पैरा 42	अनिर्णीत	
8	पैरा 43	अनिर्णीत	
9	पैरा 44	अनिर्णीत	
10	पैरा 46	अनिर्णीत	
11	पैरा 47	अनिर्णीत	
12	पैरा 48	अनिर्णीत	
13	पैरा 49	अनिर्णीत	
14	पैरा 50	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1996 से 03 / 1997

1	पैरा 13(ड)	अनिर्णीत	
2	पैरा 30(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत	

5	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 30(ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 30(च)	अनिर्णीत	
8	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत	
13	पैरा 32	अनिर्णीत	
14	पैरा 33(क)	अनिर्णीत	
15	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत	
19	पैरा 37	अनिर्णीत	
20	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 40(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा 45(क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 48	अनिर्णीत	
25	पैरा 50	अनिर्णीत	
26	पैरा 54(च)	अनिर्णीत	
27	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत	
28	पैरा 65	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1997 से 03 / 1998

1	पैरा 14 (मण्डल 1 व 2)	अनिर्णीत	
2	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत	
13	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 15(म)	अनिर्णीत	
15	पैरा 15(त)	अनिर्णीत	
16	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत	

17	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत	
21	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा 21(3)	अनिर्णीत	
23	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत	
27	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत	
28	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत	
31	पैरा 22(16)	अनिर्णीत	
32	पैरा 22(17)	अनिर्णीत	
33	पैरा 22(19)	अनिर्णीत	
34	पैरा 22(20)	अनिर्णीत	
35	पैरा 22(22)	अनिर्णीत	
36	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1998 से 03 / 1999

1	पैरा 18	अनिर्णीत	
2	पैरा 25	अनिर्णीत	
3	पैरा 26	अनिर्णीत	
4	पैरा 32	अनिर्णीत	
5	पैरा 33	अनिर्णीत	
6	पैरा 34	अनिर्णीत	
7	पैरा 35	अनिर्णीत	
8	पैरा 36	अनिर्णीत	
9	पैरा 37	अनिर्णीत	
10	पैरा 41	अनिर्णीत	
11	पैरा 46	अनिर्णीत	
12	पैरा 61	अनिर्णीत	
13	पैरा 71	अनिर्णीत	
14	पैरा 78	अनिर्णीत	
15	पैरा 79	अनिर्णीत	
16	पैरा 80	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1999 से 15.1.2001 तक

1	पैरा 21	अनिर्णीत	
2	पैरा 22(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत	

4	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 26(6)	अनिर्णीत	
6	पैरा 31	अनिर्णीत	
7	पैरा 32(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 35	अनिर्णीत	
9	पैरा 36	अनिर्णीत	
10	पैरा 37	अनिर्णीत	
11	पैरा 38	अनिर्णीत	
12	पैरा 41	अनिर्णीत	
13	पैरा 42	अनिर्णीत	
14	पैरा 46	अनिर्णीत	
15	पैरा 47	अनिर्णीत	

दिनांक 01.07.2017 को निर्माण मण्डल-2 के नाहन को हस्तांतरित किए जाने के उपरांत निर्माण मण्डल शिमला के साथ सम्मिलित किए गए सब-डिविजन-III से संबन्धित अंकेक्षण पैरों का विवरण

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत	
2	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत	

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1	पैरा 25(1) 2	अनिर्णीत	
---	--------------	----------	--

3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1	पैरा 27	अनिर्णीत	
2	पैरा 29	अनिर्णीत	
3	पैरा 31	अनिर्णीत	

4 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
---	-----------	----------	--

5 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1	पैरा 11	अनिर्णीत	
---	---------	----------	--

6 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा 8	अनिर्णीत	
---	--------	----------	--

7 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 15	अनिर्णीत	
3	पैरा 19	अनिर्णीत	

8 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2017

5	पैरा 10	अनिर्णीत	
12	पैरा 23	अनिर्णीत	

मार्गशेष्ट: स्व पेश सेवा: 4 में संदर्भित

हिमुडा निर्माण मण्डल-शिमला, अंकेक्षण अवधि 2023-24

अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दौरान हिमुडा निर्माण मण्डल-शिमला द्वारा संचालित विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों में दिनांक 31.03.2024 को अन्त शेष व बैंक समाधान विवरण का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1.1 SBI, Kasumpti खाता संख्या (10835924327):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	बैंक अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	अंतर(₹)
324373.18	324373.18	₹0.00

1.2 Indus land Bank, Kasumpti खाता संख्या (152621702001):-


रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	बैंक अनुसार शेष (₹) 31-03-2024	अंतर(₹)
416285.00	416285.00	0.00


1.3 Axis Bank, Kasumpti Shimla खाता संख्या (050010200001083):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 487946.00	बैंक अनुसार शेष (₹) 494386.00	अंतर(₹) 6440.00
अंतर का विवरण		
Add:-Cheque of Payment not cleared till 31-03-2024		+6440.00
Ch. No.	Date of Issue	Amount
164426	01-03-2024	1552.00
164436	14-03-2024	4888.00
Total		6440.00
Total after addition		494386.00
Difference after reconciliation		0.00

1.4 Axis Bank, Kasumpti Shimla खाता संख्या (923010021788807):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹) 9526370.00	बैंक अनुसार शेष (₹) 9526370.00	अंतर(₹) 0.00
--	-----------------------------------	-----------------


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
(C.A.P.)




1.5 BOB, Kasumpti खाता संख्या (98360200000037):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अंतर(₹)
45970.05	523775.05	477805.00
अंतर का विवरण		
Add:- Cheque of receipt direct deposit in Bank but not entered in cash book upto 31-03-2024		+477805.00
Ch. No.	Date of Issue	Amount
1923	NA	54875.00
1923	NA	29971.00
2124	NA	392959.00
Total		477805.00
Total after addition		₹523775.05
Difference after reconciliation		0.00

1.6 UCO Bank, Kasumpti खाता संख्या (09810200000045):-

रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अंतर(₹)
120970.27	299753.43	178783.16
अंतर का विवरण		
Add:- Direct deposited at bank dt. 21.02.2024 not taken in cash book till 31-03-2024, which was later on taken in cash book 24-04-2024)		+185666.00
Less:- Cheque deposited but not credited by bank till 31-03-2024		-6882.84
Ch. No.	Date of Issue	Amount
575036	30.07.1986	3842.55
406004	22.02.1989	3040.29
Total		6882.84
Total after addition/Subtraction		₹299753.43
Difference after reconciliation		0.00



Assistant Controller
H.P. State Ar & Deptt.
Shimla - 9



परिशिष्ट - 3 में संख्या: 6 में संशोधित (6.1.6.4)

Statement Showing the outstanding colonywise maintenance charges as on 31.03.2024

Sr. No.	Name & Colony	Maintenance Charges	Water Charges	Sewerage Charges
1	Shoghi	3194788.00	410361.00	0.00
2	Kandaghat	1444862.00	203066.00	0.00
3	Kasumpti	1504882.00	0.00	0.00
4	New Shimla	146868.00	79210.00	0.00
5	Theog	940168.00	8610.00	0.00
6	Rohru	2518423.00	0.00	0.00
7	Rampur	1490862.00	0.00	0.00
8	Sanjauli	1895860	1354444.00	0.00
	Total	13136713.00	2055691.00	0.00


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)



Executive Engineer
HIMUDA Division Shimla
Kasumpti Shimla-9

परिशिष्ट - घृ मँग संख्या: 6.2 में संदर्भित

HIMUDA Construction Division Shimla-09, period 04-2023 to 03-2024											
Detail of water charges collected on average basis from the allottees											
Sr. No.	A/C No.	Name of Allottees	Reg. Page	Average fixed Bill Charged		Average bill of last years		Difference	Period of less demand in years	Total Less expected demand and collection	Colony
1	I	Sh. Naresh Sood	6	3-21 to 5-24	1300	1-18 to -2-21	3120	1820	3	5460.00	Shoghi
				4-22 to 5-24	1400	2-22 to 3-23	1872	472	2	944.00	Shoghi

SBI Kasumpti.


The Bank balance (SBI Kasumpti) on Saving Account No 10835924327 as on 31-03-2024 was 3,24,373.18/-



125

129

22	5371	Sn. Sumi Kumar	II-75	2-20 to 3-21	1300	1-18 to 2-21	3120	1820	3	5460.00	Shoghi
23	D-215/5380	Maj. Ravi Sharma	II-84	1-19 to 3-23	1275	12-16 to 12-18	2821	1546	4	6184.00	Shoghi
24	D-242/5404	Sh. Amandeep Singh	II-110	1-19 to 3-23	1300	12-16 to 12-18	4368	3068	4	12272.00	Shoghi
Total										111822.00	


Assistant Controller
H.P. Sta. Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA, Cont. Division,
Kasumpti, Shimla-9

122

39	3054	Sh. Prithiv Raj	160	4-23 to 3-24	Not deposited till 9/24	525	525	74.00	95.00	Rohro
1	6000	Sh. Rakesh Bhargav	1	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	5995	5995	839.00	1079.00	Theog
2	6049	Sh. Anuj Bakshi	2	10-20 to 3-23	Not deposited till 9/24	12888	12888	1804.00	2320.00	Theog
3	6047	Smt. Praibha Gupta	3	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	5478	5478	767.00	986.00	Theog
4	6002	Sh. Narinder Singh	4	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	10981	10981	1537.00	1977.00	Theog
5	6003	Smt. Shalini Gupta	6	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	7042	7042	986.00	1268.00	Theog
6	6004	Smt. Sarita Sharma	8	4-22 to 3-23	Dep on 25-4-23	4555	4555	638.00	0.00	Theog
7	6004	Smt. Sarita Sharma	8	4-23 to 3-24	Dep on 01-5-24	4555	4555	638.00	0.00	Theog
8	6007	Sh. Sanjeev Sharma	12	4-22 to 3-23	Dep on 7-5-24	5438	5438	761.00	979.00	Theog
9	6042	Smt. Asha Saxena	14	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	9492	9492	1329.00	1709.00	Theog
10	6009	Sh. Sukrant Sood	15	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	7977	7977	1117.00	1436.00	Theog
11	6049	Smt. Sapna Gupta	17	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	7577	7577	1061.00	1364.00	Theog
12	6011	Sh. Barinder Singh	18	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	6762	6762	947.00	1217.00	Theog
13	6012	Sh. Rajiv Gupta	19	4-21 to 3-22	Dep on 07-9-22	7279	7279	1019.00	0.00	Theog
14	6013	Sh. Rajiv Bargava	20	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	6800	6800	952.00	1224.00	Theog
15	6015	Sh. Vishav Deep	22	4-21 to 3-22	Dep on 04-6-24	6230	6230	872.00	1121.00	Theog
16	6016	Sh. Pawan Kumar	23	4-22 to 3-23	Dep on 28-3-24	6230	6230	872.00	1121.00	Theog
17	6017	Sh. Amit Bhargava	24	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	6000	6000	840.00	1080.00	Theog
18	6020	Sh. Niram Das	30	4-22 to 3-23	Dep on 28-3-24	3625	3625	508.00	653.00	Theog
19	6022	Sh. Amrik Singh	32	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	3625	3625	508.00	653.00	Theog
20	6023	Sh. Rajinder Katoch	34	4-23 to 3-24	Not deposited till 9/24	3806	3806	533.00	685.00	Theog
21	6024	Sh. Rakesh Ahuja	35	4-22 to 3-23	Dep on 19-4-23	4709	4709	659.00	0.00	Theog
22	6024	Sh. Rakesh Ahuja	35	4-23 to 3-24	Not deposited till 9/24	4709	4709	659.00	848.00	Theog
23	6028	Sh. Ram Lal	40	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	4220	4220	591.00	760.00	Theog
24	6029	Sh. Ajay Kumar	41	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	12319	12319	1725.00	2217.00	Theog
25	6030	Sh. Sanjay Kathavria	42	4-23 to 3-24	Not deposited till 9/24	8000	8000	1120.00	1440.00	Theog
26	6031	Sh. Raghav Gupta	43	12-22 to 03-24	Dep on 18-6-24	10350	10350	1449.00	0.00	Theog
27	6032	Sh. Balvinder Singh	44	4-22 to 3-23	Dep on 16-7-24	8000	8000	1120.00	1440.00	Theog
28	6035	Smt. Sarita Lohar	47	4-22 to 3-23	Dep on 28-3-24	7035	7035	985.00	1266.00	Theog
29	6036	Smt. Ritu Rana	48	4-23 to 3-24	Dep on 10-6-24	7148	7148	1001.00	0.00	Theog
30	6039	Sh. Parmender Singh	49	4-23 to 3-24	Dep on 18-5-24	7148	7148	1001.00	0.00	Theog
31	6040	Sh. Tajinder Pal	50	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	7697	7697	1078.00	1385.00	Theog
32	6043	Sh. Harchar Singh	54	4-22 to 3-23	Not deposited till 9/24	2500	2500	350.00	450.00	Theog
33	6048	Smt. Chitra Mandal	57	4-22 to 3-23	Dep on 21-6-23	2500	2500	350.00	0.00	Theog
34	6048	Smt. Chitra Mandal	57	4-23 to 3-24	Dep on 24-6-24	2500	2500	350.00	0.00	Theog
35	6046	Sh. Rajiv Kumar	62	4-21 to 3-22	Not deposited till 9/24	2636	2636	369.00	474.00	Theog
Total less collection of Maintenance charges and GST							55562.00	45904.00		


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.,
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Engineer,
HIMUDA, Cont. Division,
Kasumpti, Shimla-9

134

परिशिष्ट-क, पृष्ठ संख्या 67 में संदर्भित

HIMUDA Construction Division Shimla-09, period 04-2023 to 03-2024							
Statement showing the detail of maintenance charges of Colonies under HIMUDA Division Shimla-9							
Sr No	Year	Sub Division					
		Shoghi	Kandaghat	Kasumpti	Theog	Rohru	Sanjauli
1	04/2013 to 03/2014	14 per Sqm	14 per Sqm	Not available	Not available	Not available	14 per Sqm
2	4/2014 to 12/2014	30 per Sqm	16 per Sqm	30 per Sqm	Not available	Not available	14 per Sqm
3	1/2015 to 3/2016	30 per Sqm	30 per Sqm	30 per Sqm	Not available	Not available	25 per Sqm
4	4/2016 to 3/2019	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	Not available	Not available	25 per Sqm
5	4/2019 to 3/2020	60 per Sqm	45 per Sqm	56 per Sqm	Not available	Not available	49 per Sqm
6	4/2020 to 3/2021	84 per Sqm	68.20 per Sqm	58 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm
7	4/2021 to 3/2024	Total expenditure occurred on the Colony / Nos of Allottees	45 per Sqm	43.60 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm	25 per Sqm


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA, Cont. Division,
Kasumpti, Shimla-9

135

परिशिष्ट: ६, पैरा संख्या: ६.८ में संशोधित

HIMUDA Construction Division Shimla-09, period 04-2023 to 03-2024								
Detail of water/Maintenance charges not collected since 5 to 12 years year (Charges @ 100 per month)								
Sr. No.	A/C No.	Name of Allottees	Reg. Page No.		Amount recoverable		Name of Income	Coloney
1	64	Smt. Gaganjit Kaur	I	70	12-18 to 6-24	10931.00	Water Charges	Kandaghat
2	80/5080	Sh. Harmandeep	I	86	6-11 to 12-18	16774.00	Water Charges	Kandaghat
3	82/5082	Sh. Amardeep	I	88	12-18 to 6-24	13869.00	Water Charges	Kandaghat
4	80/5080	Sh. Harmandeep	I	86	6-11 to 12-18	16774.00	Water Charges	Shoghi
5	1	Sh. Sanjay Kapoor	I	7	4-12 to 3-24	166157.00	Maintenance	Shoghi
6	52	Sh. A.S. Cheema	I	58	4-18 to 3-24	80074.00	Maintenance	Shoghi
7	53	Smt. Deepa Gupta	I	59	4-13 to 3-24	187224.00	Maintenance	Shoghi
8	55	Sh. Santosh Bhaik	I	61	4-19 to 3-24	72799.00	Maintenance	Shoghi
9	61	Sh. Santosh Bhaik	I	67	4-18 to 3-24	80074.00	Maintenance	Shoghi
10	76	Sh. Inder Pal	I	82	4-19 to 3-24	72799.00	Maintenance	Shoghi
11	81/763	Sh. Ajmer Singh	I	87	1-16 to 3-24	88167.00	Maintenance	Shoghi
12	85/762	Sh. Jaideep Singh	I	91	4-19 to 3-24	69371.00	Maintenance	Shoghi
13	87/769	Sh. Ashish Kumar	I	93	4-19 to 3-24	61670.00	Maintenance	Shoghi
14	90/772	Sh. Pawan Bhardwaj	I	96	4-13 to 3-24	128847.00	Maintenance	Shoghi
15	95/77	Sh. Sudesh	I	101	4-18 to 3-24	69372.00	Maintenance	Shoghi
16	102/784	Sh. Baljinder	I	108	4-19 to 3-24	63968.00	Maintenance	Shoghi
17	111/793	Sh. Bhagat Singh	I	117	4-18 to 3-24	69372.00	Maintenance	Shoghi
18	124/806	Sh. Sukhjinder	I	130	4-18 to 3-24	69372.00	Maintenance	Shoghi
19	143	Sh. Kwal Jeet Singh	II	15	4-18 to 3-24	69372.00	Maintenance	Shoghi
20	146	Sh. Meja Singh	II	18	4-18 to 3-24	67834.00	Maintenance	Shoghi
21	166	Smt. Saroj Aggarwal	II	38	4-19 to 3-24	54759.00	Maintenance	Shoghi
22	242	Sh. Munish Kumar	II	67	4-18 to 3-24	38988.00	Maintenance	Shoghi
23	194	Sh. Vineet Verma	II	68	4-13 to 3-24	111114.00	Maintenance	Shoghi
24	195	Sr. Poonam Chaudhary	II	69	4-13 to 3-24	96167.00	Maintenance	Shoghi
25	6/506	Sh. Tara Singh	I	6	4-18 to 3-24	43639.00	Maintenance	Kandaghat
26	10/510	Sh. T.R. Walia	I	10	4-16 to 3-24	70674.00	Maintenance	Kandaghat
27	11/511	Sh. Arun Kumar	I	11	4-18 to 3-24	54169.00	Maintenance	Kandaghat
28	25/524	Smt. Nirmla Dhar	I	24	4-12 to 3-24	59065.00	Maintenance	Kandaghat
29	64/564	Smt. Gaganjeet Kaur	I	64	4-18 to 3-24	43639.00	Maintenance	Kandaghat
30	80/580	Sh. Harmandeep Singh	I	80	4-14 to 3-24	32513.00	Maintenance	Kandaghat
31	89/589	Smt. Shikha Gupta	I	89	6-11 to 3-24	33804.00	Maintenance	Kandaghat
32	90/590	Sh. Sanjeev Chaudhary	I	90	1-13 to 3-24	34655.00	Maintenance	Kandaghat
33	91/591	Smt. Reena Gupta	I	91	6-11 to 3-24	38497.00	Maintenance	Kandaghat
34	125/625	Sh. Sanjiv Mittal	I	125	4-18 to 3-24	54169.00	Maintenance	Kandaghat
35	127/627	Sh. Trabhawan Kumar	I	127	4-18 to 3-24	54169.00	Maintenance	Kandaghat
36	137/637	Sh. Jugesh Kumar	I	137	8-11 to 3-24	38123.00	Maintenance	Kandaghat
37	145/645	Sh. Rajesh Manglesh	I	145	2-12 to 3-24	36700.00	Maintenance	Kandaghat
38	152/652	Sh. Devender Garg	I	152	12-12 to 3-24	37216.00	Maintenance	Kandaghat
39	155/655	Sh. Manoj Kumar	I	155	7-11 to 3-24	156717.00	Maintenance	Kandaghat
40	158/658	Smt. Rajdeep Kaur	I	158	7-11 to 3-24	247136.00	Maintenance	Kandaghat
41	164/664	Sh. Mahesh Kumar	I	164	12-08 to 3-24	228397.00	Maintenance	Kandaghat
42	7/970	Sh. Virender Kumar	I	14	1-17 to 5-22	43674.00	Maintenance	Kasumpti
43	28/991	Smt. Kusum Gupta	I	35	8-16 to 5-22	37444.00	Maintenance	Kasumpti
44	31/994	Smt. Pragya Juneja	I	38	8-13 to 5-22	42089.00	Maintenance	Kasumpti
45	33/996	Sh. Maninder Jit Singh	I	40	9-13 to 5-22	41479.00	Maintenance	Kasumpti
46	54/1017	Smt. Deepika Sharma	I	61	8-13 to 5-22	81400.00	Maintenance	Kasumpti
47	80/1043	Sh. Mukesh Singla	I	87	9-13 to 5-22	60449.00	Maintenance	Kasumpti
48	97/1060	Sh. Gurmeet Singh	I	104	8-14 to 5-22	54091.00	Maintenance	Kasumpti
49	145/1108	Sh. Parvinder Singh	I	152	8-14 to 5-22	53923.00	Maintenance	Kasumpti
50	151/1114	Smt. Rekha Chadha	I	158	4-14 to 5-22	27297.00	Maintenance	Kasumpti
51	6008	Smt. Priyanka Gandhi	I	13	Since 2015-16	153935.00	Maintenance	Theog
52	6010	Smt. Soniya Goyal	I	16	Since 2015-16	93345.00	Maintenance	Theog
53	6018	Smt. Rani	I	25	Since 2015-16	76959.00	Maintenance	Theog
54	3118	Miss Sushma Devi	I	63	Since 2015-16	243601.00	Maintenance	Theog
55	3120	Sh. Sushil	I	65	Since 2015-16	106905.00	Maintenance	Rohroo

56	3138	Sh. Rohit Sharma	I	83	Since 2015-16	153147.00	Maintenance	Rohroo
57	3030	Asstt. Engineer, HPPWD	I	153	Since 2015-16	1475507.00	Maintenance	Rohroo
58	1 to 133	All the 133 Allottees	I	6 to 137	Recoverable since 31-01-2013	146868.00	Maintenance	New Shimla
	134 to 266	All the 133 Allottees	II	6 to 138				
	267 to 315	All the 48 Allottees	III	6 to 79				
59	NA	All the Allottees	I to III	11 to 291	Recoverable Since 28-02-2013	79210.00	Water Charges	New Shimla
60	Flat No-1	Sh. Sanjeev Nhandari	I	8	Since 2009-10	213503.00	Maintenance	Sanjauli
61	Flat No-2	Miss Anita Chaudhary	I	66	Since 2016-17	57715.00	Maintenance	Sanjauli
62	Flat No-6	Smt. Satvinder Kaur	I	87	Since 2013-14	120791.00	Maintenance	Sanjauli
63	Flat No-4	Smt. Rita Sharma	I	97	Since 2006-07	378628.00	Maintenance	Sanjauli
64	Flat No-5	Sh. Sudesh & Sandeep Rathi	I	98	Since 2015-16	102491.00	Maintenance	Sanjauli
	Maintenance charges of Sub Division Sanjauli have been transferred to MC Shimla Since 01-04-2022							
65	Block-2	Sh. Sanjeev Bhandari	I	7	Since 2015-16	87372.00	Water Charges	Sanjauli
66	Flate-4	Smt. Rita Sharma	I	52	Since 2015-16	88980.00	Water Charges	Sanjauli
67	Flate-5	Sh. Sudesh & Sandeep Rathi	I	53	Since 2015-16	27693.00	Water Charges	Sanjauli
	Water charges of Sub Division Sanjauli have been transferred to MC Shimla Since 18-02-2022							
Total						7087626.00		


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA, Cont. Division,
Kasumpti, Shimla-9

परिशिष्ट : ज, पैरा संख्या: 10.1 में संदर्भित
10.2

HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEV, AUTHORITY
SUB - DIVISION NO. II, SANJAULI, SHIMLA-6

(A)

Stock Statement of Divisional Store at Sanjauli For the Tenure 01/04/2023 to 31/03/2024						
S.NO.	Description of item	Quantity	Rate	Unit	Amount	Date of article
1	Cement	2	312	Per Bag	624	16/1/2021
2	TMT Steel 8mm dia.	0	56869	Per M.T.	0	24/8/2019
3	TMT Steel 10mm dia.	7.143	55369	Per M.T.	395501	7/3/2017
4	TMT Steel 12mm dia.	2.103	54769	Per M.T.	115179	10/1/2019
5	TMT Steel 16mm dia.	0.706	54769	Per M.T.	38667	27/9/2016
6	TMT Steel 20mm dia.	0	54769	Per M.T.	0	7/3/2017
7	TMT Steel 25mm dia.	0	54769	Per M.T.	0	11/1/2019
8	Bitumen VG-10 pack	10	8185	Per Drum	81850	1/5/2019
			Total		631821	





Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

+ 846972-32
= 1478,793.32
Assistant Engineer,
HIMUDA, Sub-Division No.-II,
Sanjauli, Shimla-171006

HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEV. AUTHORITY
SUB - DIVISION NO. II, SANJALI, SHIMLA-6

Stock Statement of Divisional Store at Sanjali For the Tenure 01/04/2023 to 31/03/2024

Sr.N o.	Bin Card No.	Description of items	Quantity	Date of purchase	Rate	Amount	Present condition	ANN-II Head of account which the price of article at the time of purchase
1	WS-38	G.I. Pipe 25mm Medium	28 rmt	1986	21.3	596.4		Stock Storage
2	WS-41	G.I. Pipe 50 mm Medium	16.18 rmt.	1980	31.5	509.67		Stock Storage
3	BM-1	M.S.Round Bar 6mm Dia.	4.081 mt.	1993	13416	54750.696		Stock Storage
4	BM-12	P.G.I. Sheet 0.63 mm thickness 8' long	3.512 mt.	1993	43692	153446.304		Stock Storage
5	B.M.13	C.G.I Sheet 0.63 mm thick 8' long	2.483 mt.	1993	42155	104670.865		Stock Storage
6	B.M.15	Detonator	95 No.	1983	0.22	20.9		Stock Storage
7	B.M.19	Iron Sliding bolt 12"X5/8"	635 No.	1980	5.45	3460.75		Stock Storage
8	B.M.20	Iron Sliding bolts 10"X5/8"	351 No.	1983	4.05	1421.55		Stock Storage
9	B.M.26	Iron Tower Bolt10"X1/2"	1316 No.	1983	2.4	3158.4		Stock Storage
10	B.M.27	Door Stopping Spring/Door Stopper	50 No.	1983	1.3	65		Stock Storage
11	B.M.28	Holding down Bolt 8"X1/2"	3.460 Qtl.	1983	320	1107.2		Stock Storage
12	B.M.38	Pannel Pins /Nails 3/4"	42 Kg.	1980	6.35	266.7		Stock Storage
13	B.M.39	Ferrolight wood board(4'X2'X1/2")	700 sft.	1982	1.9	1330		Stock Storage
15	B.M.40	Helical Door Spring	22No.	1983	7.5	165		Stock Storage
16	B.M.42	Nails 6"X6 gauge	331 kg.	1980	3.25	1075.75		Stock Storage
17	B.M.45	Al Tower Bolts 150X10 mm	98 No.	1981	37.25	3650.5		Stock Storage
18	B.M.47	Al. Sliding door bolt(300X16mm)	180 No.	1981	87	15660		Stock Storage
19	B.M.50	Al. Mortice lock 100mm	1 No.	1983	42.7	42.7		Stock Storage
20	B.M.51	Al. Haps and Stapples 4"	307 No.	1981	2	614		Stock Storage
21	B.M.53	Al. Handles 6" or 150mm	326 No.	1981	21.6	7041.6		Stock Storage
22	B.M.54	Al. Handles 5" & 125mm	859 No.	1981	26	22334		Stock Storage
23	B.M.57	Ventilator Catcher (75 mm)Barrel 13mm Dia.	588 No.	1983	6	3528		Stock Storage
24	B.M.59	Holding Down Bolts 3"X1/2"	14.50kg.	1983	3.4	49.3		Stock Storage
25	B.M.60	J.Hook 4-1/2"X2-1/2"	377kg.	1983	4.1	1545.7		Stock Storage

26 B.M. 61	J.Hooks 5-1/2" X3"	6 kg.	1983	4.1	24.6	Stock Storage
27 B.M. 63	Roofing Screw 2-1/2"	73.50 kg.	1981	6.2	455.7	Stock Storage
28 B.M. 66	Steel Scarp	3,000 mt.	1981	2000	6000	Stock Storage
29 B.M. 68	Al. Tower Bolt 200X10mm	355 No.	1983	31	11005	Stock Storage
30 B.M. 69	Pick Axes w/o handles	8 No.	1981	22	176	Stock Storage
31 B.M. 71	M.S. Bolts 5"x5/8"	150 Kg	1983	3.62	543	Stock Storage
32 B.M. 70	M.S. Bolt 8"x5/8"	95 kg.	1982	3.45	317.4	Stock Storage
33 B.M. 75	Ventilating Chains 12" to 17"	359 No.	1981	2.1	753.9	Stock Storage
34 B.M. 78	Admiral Grey Paint	18 ltr.	1980	40.6	730.8	In set
35 B.M. 80	J.Hooks 6" X3" 7-1/2" X3"	0.650qtl.	1980	476.5	309.725	condition
36 B.M. 84	Wire netting 90cmx15 m	1 Roll	1980	335	335	Stock Storage
37 B.M. 91	Iron Sliding Bolt 8"	229 No.	1983	5	1145	Stock Storage
38 B.M. 92	Devdar wood Sleeper	8.976 Cum	1995	25000	224400	rotten
39 B.M. 93	CGI Sheet 0.63mm 10' long	1.901 M.T	1992	42155	80136.655	condition
40 B.M. 95	Angle Iron 50x50x6mm	5 kg.	1998	2	10	Stock Storage
41 B.M. 106	Hinges 2"	272 No.	1982	0.25	68	Stock Storage
42 B.M. 107	Marble Tiles 10"X10"	123.20 m2	1983	95.15	11722.48	Stock Storage
43 B.M. 110	Mettalic Tape 15mt	1 No.	1984	48.35	48.35	Stock Storage
44 B.M. 116	Al. Tower Bolt 12"	197 No.	1983	40.35	7948.95	Stock Storage
45 B.M. 119	Angle Iron 90X90X6	35.42 kg.	1987	6.65	235.543	Stock Storage
46 B.M. 124	R.C.C. Collor 150mm Dia.	51 No.	1990	6.15	313.65	U/S
47 B.M. 128	Kail Wood in log	0.530 m3	1991	100	53	rotten
48 B.M. 131	G.I Bolt 40mmX16mm	80No.	1992	1	80	condition)
49 B.M. 132	Al. Tower Bolt 250X10mm.	217 No.	1993	40.2	8723.4	Stock Storage
50 B.M. 135	P.G.I. Sheet 0.63 mm thiknes 0.70mm thick	0.299 mt.	2003	34810	10408.19	Stock Storage
51 S.M. 60	C.P. bottle trap 32mm Dia.	21 No.	1997	374	7854	Stock Storage
52 S.M. 65	Glass Shelf Size 600X120mm	31 No.	1997	902	27962	Stock Storage
53 S.M. 66	C.P. Connection Pipe with brass union	40 No.	1996	76	3040	Stock Storage
54 S.M. 58	C.P. towel rail (600X20mm)	18No.	2000	605	10890	Stock Storage

55 S.M. 78	Wash bashin (550X400mm)	1 No.	1995	560	560 U/S	Stock Storage
56 S.M. 80	C.P Brass Concealed stop cock(Heavy Duty) 15 mm Dia.	15 No.	1996	402	6030	Stock Storage
57 S.M. 82	Vitreous china Soap tray Large 380cm	4 No.	1996	192	768	Stock Storage
58 S.M. 83	C.P Brass Shower Rose 15X20mm	36 No.	2003	475	17100	Stock Storage
59 B.C. 70	PGI SHEET	1,000 mt.	2005	20000	20000	Stock Storage
60 B.C. 65	C.G.I Sheet 10' long	0.304mt.	2001	20000	6080	Stock Storage
61 B.M.30	White glazed tiles	466 No.	1980	0.5	233 U/S	Stock Storage
				TOTAL	846972.328	

Signature
Assistant Engineer,
HIMUDA, Sub-Division No.-II,
Sanjauli, Shimla-171006

A + 846972.32
B + 631821.00
= 1478793.32


Signature
Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

परीक्षित: ५, ५२ संख्या: ११.१ में संदर्भित

HIMUDA Construction Division Shimla-09, period 04-2023 to 03-2024

Statement of salary drawn by the employees of HIMUDA Construction Division Shimla, but attendance were not marked as per attendance register for the year 2023-2024.

Sr. No.	Name of Employee	Branch	Designation	Gorass Salary as per Salary Vr. No. 2 Dt. 01-02-2024	Name of Month	Absent Days	Total Absent	Salary for One Day	Excess payment for absent days	Remarks
1	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Jan-24	27, 30, 31	3	1424	4272.00	No leaves were entered in service books regarding the absent days.
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Sep-23	1 to 31	31	1424	44144.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Nov-23	6, 7	2	1424	2848.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Feb-24	19	1	1424	1424.00	
	Sh. Devi Singh	C-Branch	Beldar	44152.00	Mar-24	4 to 7	4	1424	5696.00	
2	Smt. Shanti Verma	C-Branch	WI	42520.00	Sep-23	16 to 30	15	1372	20580.00	
	Smt. Sushma Lactu	C-Branch	WI	37318.00	Jan-24	17 to 20, 23, 24, 29 to 31	9	1204	10836.00	
4	Sh. Amar Prakash	C-Branch	WI	50626.00	Nov-23	25, 26	2	1633	3266.00	
5	Smt. Shanti Devi	C-Branch	WI	52594.00	Feb-24	28, 29	2	1697	3394.00	
	Smt. Shanti Devi	C-Branch	WI	52594.00	Mar-24	26 to 31	6	1697	10182.00	
6	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Jan-24	27, 30, 31	3	1593	4779.00	
	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Nov-23	9, 10, 18, 20, 28, 29	6	1593	9558.00	
	Sh. Mahender Singh	C-Branch	Beldar	49372.00	Feb-24	19 to 29	11	1593	17523.00	
7	Sh. Roshan Lal	Drawing	Plumber	52234.00	Jul-23	10	1	1685	1685.00	
	Sh. Roshan Lal	Drawing	Plumber	52234.00	Mar-24	7, 30	2	1685	3370.00	
8	Smt. Asha Thakur	Drawing	Draughtsman	69652.00	Feb-24	29	1	2247	2247.00	
9	Sh. Tilak Raj	C-Branch	Beldar	32022.00	Dec-23	30	0.50	1033	516.50	
	Sh. Tilak Raj	C-Branch	Beldar	32022.00	Jan-24	17	0.50	1033	516.50	
Total Excess Payment							100.00		146837.00	



Assistant Controller
H.P. Sta. Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA, Cont. Division,
Kasumpti, Shimla-9

परिशिष्ट-अ, पैरा संख्या: 11.3 में संदर्भित

Statement showing the date of employee whose boy service was counted for the regularization under work charge status.

Sr. No.	Name & Designation	Date of Birth.	Date of engagement/ appointment as Part time/ Daily wage basis.	Age at the time of engagement/ appointment as Part time/ Daily wage basis.	Date of Regularization	Minimum due age/date of regularization i.e. 18 years plus 8 years as daily wages
1	Sh. Ved Parkash (Peon)	16.02.1970	04.04.1987	YY/MM/DD 17-01-26	04.04.1987	16-02-1996
2	Smt. Hari Devi Beldar	14.04.1979	09.05.1994	YY/MM/DD 15-04-25	01.01.2004	14-04-2005
3	Smt Reena-do-	10.12.1976	01.11.1993	YY/MM/DD 16-10-21	01.01.2002	10-12-2002
4	Sh. Raj Kumar,-do-	17.08.1979	01.04.1996	YY/MM/DD 16-07-14	01.01.2004	17-08-2005
5	Sh Krishan Chand,-do-	02.10.1978	23.06.1995	YY/MM/DD 16-08-21	01.01.2004	02-10-2004
6	Sh Man Singh, Beldar	24.07.1979	01.02.1994	YY/MM/DD 14-06-07	01.01.2003	24-07-2005



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)



Executive Engineer,
HIMUDA, Division Shimla,
Kasumpti, Shimla-9


00
परिशिष्ट : ८, पृष्ठ संख्या : ११.५ में संदर्भित

HIMACHAL PRADESH HOUSING & URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
DIVISION SHIMLA, KASUMPTI, SHIMLA-171 009

Name of employees who retired from this Division during the period
from 01.04.2023 to 31.03.2024:-

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Sh. Hari Krishan W.I. | 30.04.2023 |
| 2. Sh. Gian Chand, Beldar | 30.04.2023 |
| 3. Er. Bidhi Chand, A.E. | 31.05.2023 |
| 4. Sh. Ghan Shyam, Clerk | 31.07.2023 |
| 5. Smt. Kamla, Beldar. | 31.08.2023 |
| 6. Smt. Kaushalya Devi, Beldar. | 31.12.2023 |
| 7. Sh. Prem Lal, W.I. | 31.12.2023 |
| 8. Sh. Ramesh Chand, W.I. | 31.12.2023 |


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA, Division Shimla,
Kasumpti, Shimla-9

मार्गदर्शक : ठ, परा संख्या: 11.5 में संदर्भित

Statement showing the detail of staff drawing salary at HIMUDA Division Shimla-9 and deputed in HIMUDA HQ Shimla-2 and H.P. Secretariat Shimla-2			
S. No.	Name & Designation	Place of Posting	Amount paid w.e.f 04-2022 to 03-2023
1	Miss. Kanta, Beldar	Head office	32455.00
2	Sh. Bhawan Singh, Beldar	Head office	41784.00
3	Sh. Devinder Pal, Beldar	Head office	41904.00
4	Sh. Dharam Datt, W.I	Head office	49534.00
5	Sh. Dharam Pal, W.I.	Head office	50975.00
6	Sh. Dhiraj Sharma W.I	Head office	48334.00
7	Sh. Jeet Ram Beldar	Head office	48313.00
8	Sh. Mani Ram, W.I	Head office	33938.00
9	Sh. Mohinder, Beldar	Head office	47003.00
10	Sh. Nanak WI	Head office	52547.00
11	Sh. Naresh Gupta, W.I.	Head office	48334.00
12	Sh. Om Prakash(I), Beldar	Head office	47113.00
13	Sh. Rajan Thakur W.I	Head office	49534.00
14	Sh. Rajesh Kumar, W.I.	Head office	49334.00
15	Sh. Rajesh Sharma, W.I.	Head office	49534.00
16	Sh. Rajinder, Beldar	Head office	47003.00
17	Sh. Ram Swroop, Beldar	Head office	48313.00
18	Smt. Kaushlya Devi-do-	Head office	36234.00
19	Smt. Meena Chauhan-do-	Head office	45583.00
20	Smt. Nisha, Beldar	Head office	32455.00
21	Smt. Phoola Devi, Beldar	Head office	35254.00
22	Smt. Reena, Beldar	Head office	48313.00
23	Smt. Shakuntla Beldar(A)	Head office	51436.00
24	Smt. Simmi, Beldar	Head office	45583.00
25	Sh. Ashok Kumar, W.I	Head office	44163.00
26	Sh. Gita Ram, Beldar	Head office	42004.00
27	Sh. Jagdish Chand, W.I.	Head office	49534.00
28	Sh. Kalu Ram, Beldar	Head office	45803.00
29	Sh. Krishan Chand-do-	Head office	42004.00
30	Sh. Man Singh, Beldar	Head office	45803.00
31	Sh. Raj Kumar, Beldar	Head office	43004.00
32	Sh. Ved Prakash, Beldar	Head office	48313.00
33	Smt. Kala Devi, Beldar	Head office	36234.00
34	Smt. Parwati, Beldar	Head office	48313.00
35	Smt. Prabha, Beldar	Head office	32455.00
36	Smt. Vidya Devi, Beldar	Head office	45803.00
37	Smt. Shanti Devi-do-	Head office	35454.00
38	Smt. Sheela, Beldar	Head office	43004.00
39	Sh. Dalip Singh, Beldar	HP Secretariat	43004.00
40	Sh. Tapas, Peon	HP Secretariat	53008.00
41	Sh. Khem Raj	HP Secretariat	47213.00
42	Sh. Ghanshyam Clerk	HP Secretariat	49775.00
Total payment of 1 month i.e. April 2023			1875701.00
Total payment of the year 2023-24			1875701.00x12=22508412.00

परिशिष्ट: इ, पैर संख्या: 15 में संदर्भित

Statement showing the detail of Qty i.e Sand, Stone & Aggregate executed without obtaining M-Forms of HIMUDA Division Shimla


Audit Period Para No.	Name of work	Name of Cont.and Agr. No.	Item No. of contract	Used Quantity (in cum)	Used (in tonnes)
2013-14 22(घ) (i)(ii)	C/O High School under RMSA at Nagan (Kotkhai) Distt. Shimla (HP) (Sh: C/O block of 2 Nos class rooms i/C int. ws & SI (BALANCE WORK THEREOF)	Sh. Haribhushan Thakur Ag. No. 14 of 2013-14	15-RR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6	152.02	352.68
2013-14 24(घ) (i)(ii)	C/O Directorate building for elementary education at lalpani (Sh. C/O Plum concrete wall at back side of under contruction building to protect the existing houses)	M/S Aukta Energy PVT. Ltd Mehli, Shimla(HP) Ag. No. 6 of 2013-14	7-Stone filling behind R/Wall	69.50	161.24
2013-14 26(घ) (i)(ii)	SFS at theog, Distt. Shimla (HP) Sh C/O 12 nos cat II Flats I/C WS & SI, 1 No. septic tank for 100 users, soak pit, rain harvesting tank 8000 liters capacity including dev. of site)	Sh. Hoshia Singh Chandrael Ag. No. 9 of 2013-14	28-(i)RR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6	1326.20	3076.78
			(ii)29-S R Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6	73.54	170.61
			(iii)8- Stone filling behind R/Wall	164.99	382.77
2013-14 27(घ) (i)(ii)	C/O Vateriaary Hospita Building cheog. Theog Distt. Shimla (HP) Sh C/O Additional work of R/Wall toe wall, steps, steel staging for placing water tank, septic tank & soak pit)	Sh. Brijesh Kumar Ag. No. 11 of 2012-13	(i)9-RR Masonary in F/P in CM 1:6	28.84	66.90
			(ii)10-RR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6	352.13	816.94
			(iii)11- Stone filling behind R/Wall	71.48	165.83
2013-14 28(घ) (i)(ii)	C/O Indoor Stadium at Rohroo I/C WS & I/C dev. site i.e. C/O R/Wall, mettalling & tarring and drain etc. (Balance work)	Sh. Krishan Thakur Ag. No. 1 of 2011-12	(i)22-RR Masonary in F/P in CM 1:6	2622.77	6084.83
			(ii)21-SR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6	278.92	647.09
			(iii)23- Stone filling behind R/Wall	392.08	909.63
			(iv)12-E.I Stone soiling properly hand packed with spalls 100mm spread thickness	323.81	751.24

Audit Period Para No.	Name of work	Name of Cont. and Agr. No.	Item No. of contract	Used Quantity (in cum)	Used (in tonnes)
2013-14 30(ग)(i)(ii)	C/O High School under RMSA at Badhal, Distt. Shimla (HP) SH: C/O Block of 2 No. class rooms including internal WS & SI	Sh Brij Lal Ag. No. 5 of 2011-12	15-RR Masonary with hard stone in foundation & plinth	93.82	217.66
2013-14 32(ग)(i)(ii)	C/O Dwelling units for urban poor under basic service for urban poor (BSUP) of Jnnrum at Dhalli, Distt. Shimla (HP) SH: C/O 176 Nos flats I/C WS & SI and dev. of site, C/O R/Wall, B/Wall, toe wall & Approach path, external sewage system & water supply scheme)	M/S Him Engineer & Consultants, New Shimla Ag. No. 18 of 2009-10	(i) 17-RR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6 (ii) 18- Stone filling behind R/Wall	4024.87 174.26	9337.7 404.28
2013-14 33(क)(ख)	Repair & maintenance of staff Residential quarters allotted to AG office (Block No. 31, 32, & 33) Housing Colony Sanjauli Phase-III, Shimla	Sh. Rakshit Sood Ag. No. 17 of 2013-14	4- Stone soling properly hand packed	56.18	130.33
2013-14 34(क)	Partially self Financing Scheme Sanjauli PH III (SH Removal of slips from new approach road leads to 21 No. Cat I Flats in vlock No. 34 to 37)	Sh. B.S Verma Ag. No. 16 of 2013-14	4-Wire crates of G.I Wire filled with Boulder	121.18	281.14
2013-14 35(क)(i)(ii)	SHS at Sanjauli Ph. III, Distt. Shimla (HP) SH: Restoration of damaged retaining wall & wire crates besides block No. 24)	Sh. Ved Prakash Sharma Ag. No. 15 of 2013-14	(i) 5-RR Masonary in F/P & R/ Wall etc. in CM 1:6 (ii) 8-Stone filling behind R/Wall (iii) 9-Stone soiling properly hand packed with spalls 100mm spread thickness (iv) 6-Wire crates of G.I Wire filled with Boulder	103.53 12.46 2.26 31.10	240.19 28.91 5.24 72.15
2017-18 Para. No. 17	C/O Infrastructre i.e. 57 No. School building under strengthning component of RSMA (S.H) C/O science lab art craft culture & laborety room) G. H. School Jhegnipol Chopal		(i) RR Masonary in 1:6 (ii) Stone soiling (iii) P/L CC 1:4:8 (Stone Aggregate 40mm)	34.66 10.52 16.37	83.53 25.35 29.47
2017-18 Para. No. 17	Pulve Building at Daralaghat		(i) RR Masonary in 1:6 (ii) Stone filling behind R/Wall	165.97 39.567	399.99 95.35647

Audit Period Para No.	Name of work	Name of Cont.and Agr. No.	Item No. of contract	Used Quantity (in cum)	Used (in tonnes)
2017-18 Para. No. 17	R/V Building BCS Ph-II (S.H. c/o 12 Nos cat Flats block No. 50 A & 50 B		(I) RR Masonary in 1:6 foundation and plinth (ii) Stone filling behind R/Wall (III)RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls (IV) Square Rubble Masonary in CM 1:6 in foundation and plinth in Retaining walls/Brest Walls (v) Stone Soiling	51.31 401.28 863.40 1.425 56.265	123.65 967.08 2080.79 3.43 135.60
2017-18 Para. No. 17	C/O infrastructure i.e 57 Nos.School G.S.S.S Majholi tipper Blick Nankhari.		(i) RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls (ii) Stone soiling	115.36 8.371	278.02 20.17
2017-18 Para. No. 17	C/O G.S.S.S. Dev Naggar		(i) RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls	163.24	393.4
2017-18 Para. No. 17	Workshop Building ITI (Women) Rekangpeo		(i) RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls (ii) Stone filling behind R/Wall	311.33 82.181	750.31 180.0511
2018-19 Para No 19 (i)	C/o Plateform for DG Set (180/225KVA) (Agreement No. 31 of 2018-19, MB No.1912 page-8		(i)7- RR Masonary in 1:6 (ii) 3-P/L CC 1:4:8(StoneAggreg ate 40mm)	73.50 4.28	177.13 10.31
2018-19 Para No 19 (ii)	C/o Fire Services Station at Boileauganj, Shimla (Agreement No. 17 of 2018-19) MB No.1894 page-20		(I)26-RR Masonary in 1:6 28-Stone filling behind R/Wall	630.29 121.62	1518.99 293.095

Audit Period Para No.	Name of work	Name of Cont.and Agr. No.	Item No. of contract	Used Quantity (in cum)	Used (in tonnes)
2018-19 Para No 19 (i)	C/o Infrastructure i.e 57 Nos.School Building under Strengthening Component of RMSA in HP (SH:- Clo Science Lab Computer Room Art/Craft/Culture Room ic Dev. Of Site at Govt. Sr. Sec. School Bartu Block Rohroo Distt. Shimla) AgreementNo. 23 of 2017-18 MB No.1921 page-4,6		(i)4- P/L CC 1:4:8 (Stone Aggregate 40mm) (ii)15-Stone filling behind R/Wall (iii)14-RR Masonry in 1:6 in breast &	16.46 46.2 105.14	39.67 111.34 253.39
2018-19 Para No 19 (i)	Residential Complex Below BCS Agreement No. 17 of 2017-18 MB No.1898 page-17		(i)21-RR Masonry in 1:6 in breast & retaining walls (ii)20- Stone Soiling	478.30 5.951	14.34 126.75
2018-19 Para No 19 (i)	New School Building Ladagi Agreement No. 4 of 2018-19 MB No.1874 page-51		(i)15-RR Masonry in 1:6 in breast & retaining walls (ii)17-Stone Soiling	52.59 30.18	126.75 72.74
2019-2020 Para No.20	Const. of Govt.S.S.School Phatkuhar MB No.1890 page-62		14-RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls	64	154
2019-2020 Para No.20	Const. of Commercial Govt.S.S.School Phatkuhar MB No.1890 page-62		15-Stone filling behind R/Wall	30	72
2019-2020 Para No.20	Const. of Govt High School Nehra MB No.1893 page-15		14-RR Masonary in 1:6 in breast & retaining walls	9	22
2020-21 Para No.20	C/O health Sub Centre at Runang Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur. MB No.1875 page-54		17&18-RR Masonry with hard stone at plinth level in breast & retaining wall in cement moter (1:6)	297	716
2020-21 Para No.20	C/O health Sub Centre at Runang Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur. MB No.1875 page-55		19-Stone filling behind R/Wall	44	106
2020-21 Para No.20	C/O Panchayat Inspector & Sub Inspector Residence at Anni Distt. Kullu MB No.1926 page-47		14-RR Masonary with hard stone at plinth level in breast & retaining wall in cement moter (1:6)	64	154

Audit Period Para No.	Name of work	Name of Cont.and Agr. No.	Item No. of contract	Used Quantity (in cum)	Used (in tonnes)
2020-21 Para No.20	C/O Panchayat Inspector & Sub Inspector Residence at Nirmand Distt. Kullu MB No.1947 page-22		19-RR Masonary with hard stone in foundation and plinth in cement moter (1:6)	81	195
2020-21 Para No.20	Smart City Mission Shimla (Remodelling and Renovation of 28 Nos. Shopes and 3 Nos. Stores) MB No.1915 page-12		9-Stone filling behind R/Wall	55	133
2020-21 Para No.20	Repair & Renovation of Rani Amrit Kaur Guest House AIIMS at Summer Hill Shimla MB No.1938 page-27		22-RR Masonary with hard stone in foundation and plinth in cement moter (1:6)	238	574
2020-21 Para No.20	Repair & Renovation of Rani Amrit Kaur Guest House AIIMS at Summer Hill Shimla MB No.1938 page-27		15-Stone filling behind R/Wall	114	275
2021-22 Para No.23	HIMUDA APARTMENT Kasumpti Shimla-09 (C/O 42 Nos. basement flats of various categories) MB No.1907 page-6	Sh. Ajay Gupta Ag. No.	13-RR Masonary in F/P& R/ Wall etc. in CM 1:6:12 (Vr No. 66 Dt. 25.11.2021)	806.32	1943.22
	Total			16164.02	36959.06


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer,
HIMUDA Division, Shimla,
Kasumpti Shimla-171009.

150

2

4/11/23, 4/11/23 से संदर्भित
4/11/23 से संदर्भित: 17 से संदर्भित

Detail of late execution of works (A)

Sr. No.	Name of work & Agreement No.	Date of allotment	Awarded amount	Time period	Due date of completion	Present status/Date of completion	Whether extension granted or not.	Actual date of completion
1	C/o M.S. Parking under UDB Assistance adjoining Block No.5 Sector-V, Ph-III New Shimla on HIMUDA land). Agr No.15 of 2023-24 of Sh. Bhagat Singh	23.8.2023	Rs.82,80,896.32	90 days	05.12.2023	Work is almost in completion stage.	-	-
2	Directorate of Land Record and Civil aviation (SH:- Retrofetting of column C-14 and other allied work). Agr. No.30 of M/S RPM Solution	15.1.2024	Rs.23,64,187.89	30 days	28.02.2024	Work is in progress	-	-

Total = 10645084.21

6/1 Total A+B = ₹ 17,92,033.28
= ₹ 7,22,033.28

Executive Engineer,
HIMUDA Division Shimla
Basantpur, Shimla-171009

[Signature]

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

151

Detail of late execution of work. (B)

Sr. No.	Name of work & agreement No.	Date of Allotment.	Awarded Amount Rs.	Time period.	Due date of Completion.	Present Status/Date of completion.	Whether Extension Granted or not.
1.	C/O infrastructure i.e. 57 No. School building under Strengthening Competent of State RMSA in H.P. (SH:-C/O science lab, Craft/Culture and library Room at GSSS Telordist. Shimla (Balance work).(Agreement No.32 of 2023-24) (Sh. Mohan LalGovt Contractor.	20.05.2023.	Rs.22,53,991.55	180 days.	02.12.2023.	Work Completed	Not granted
2.	HIMUDA Colony at Knolls wood Shimla (SH:-painting of roof, roof on chajjaDistempering outer walls repair work of gutters fascia etc. (Agr.No.21 of 2023-24) (Sh. Surinder Kumar Govt. Contractor.	20.10.2023	Rs.5,63,774/-	30 days	2.12.2023.	Work Completed	Not granted
3.	Repair of Type-III Residential building at PCDO Rajhana of Horticulturedept. (Agreement No.8 of 2023-24) (Sh. Parkash Chand Govt. Contractor)	28.06,2023.	Rs.1,86,010/-	30 days.	12.08.2023.	Work Completed	Not granted
4.	Special repair to HIMUDA Colony Rohroo (SH:-C/O Boundary wall in SHC at	15.07,2023,	Rs.9,21,068.41	45 days.	13.09.2023.	Work completed.	Not granted

152

	Rohroo Dist Shimla (HP) from plot No.68 to primary school site) (Agr. No.11 of 2023-24) (Sh. Sandeep Kumar)						
5	A/R & M/O Officer Accommodation at Knolls wood Shimla (HP) (SH:- painting and distemper etc in block A-1 flats No.2) (Agreement No.4 of 2023-240 (Sh. Surinder Kumar)	19.6.2023.	Rs.5,32,746/-	45 days	17.8.2023	Work completed.	Not granted
6.	PSFS at Phase-II, New Rampur District Shimla (HP) (SH:- Development of 49 Nos Plots i.e. Providing and laying external water supply Sewerage system & STP0 (Agr.No.12 of 2023-24) (Sh. Diwan Lucktoo)	27.07.2023.	Rs.47,84,292.20	120 days	9.12.2023.	Work completed.	Not granted
7.	Smart City Mission Shimla (HP) (SH:- C/O residential Block No.1,2,3 & (12+12+8+4=36 flats including parking at Ghora Line Krishna Nagar i/c WS&SI at Dev. Of site and C/O 1000 liters capacity rain water Harvesting tank) (Agre.No.31 of 2020-21) M/S Synergy Thrillington Govt. Contractor.	10.11.2020.	Rs.4,93,88,090.31	180 days.	24.05.2021.	Work completed.	The contractor has applied the time extension and not accepted under protest.
	Total		Rs.5,8629,972.47				

③ Shimla smart city mission Total (A+B)= 69,87,5056.68
 SH: 4020 No. Shops/ shed 21-8-20. 2,92,82,76.66
 Agr. No. 18 of 2020-21 70203333.28

4-10-2020 Ext- not granted
 Executive Engineer,
 HIMUDA Division Shimla,
 Kasumpti Shimla-171009

Assistant Controller
 H.P. State Audit
 Shimla - 9 (H.P.)

153

4/12/2023-501, 4th floor, 18 of 20th floor

HIMUDA Construction Division Shimla-09

Deviation statement of the work.

Work: Housing Colony m (under SFS) Phase-III, New Rampur Distr. Shimla H.P. (SH:- Development of 34 Nos. Plots i.e. earth cutting C/o retaining wall, B/wall & 2 Nos culverts). Award Letter No. HIMUDA/Award //2023-4652-66, Dated 24-11-2023. Agr. No. 22 of 2023-24

Name of Contractor Sh. Brijesh Kanwar, Govt. Contractor., Bill No. 56 dated 20.02.2024, 1st Running Bill, Abs. MB No. 2086 Page 01 to 07

S. Item N. No	Item Description (As per Schedule of Quantity)	Qty As per Schedule Of Qty.	Unit	Rate As per Sched. Of Qty	Amount	Executed Qty as per MB	MB No. 1986 (Page)	Amount	Amount of Excess execution	% of excess Execution
1	3.00 i.e. P/L CC in position CC of of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work upto plinth level 1:4.8 (40mm nominal size) etc.	233.57	cum	5100.00	1191207.00	979.89	3	4997439.00	3806232.00	319.53
2	9.00 i.e. Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of from work for: foundation, footings, basis for columns i/c carriage of material in all leads and lifts.	159.00	sqm	210.00	33390.00	368.86	4	77460.60	44070.60	131.99
Total		392.57			1224597.00			5074899.60	3850302.60	

20/02/24

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt. Shimla - 9 (H.P.)

Executive Engineer
(HIMUDA)
Rampur
18/02/2024
18/02/2024

154

परिमिट-त, पर संख्या: 19 में संदर्भित

Audit memo-89 dt. 14.10.24

Information Regarding Administrative Approval & Expenditure Sanction				
Sr. No.	Name of Scheme & Work	A/A & E/S (Amt. in Lacs)	TOTAL EXP. Upto 31.03.2024	Excess Expenditure over & above the AA/ES (Amt. in lacs)
1	C/O State Data Center Building (I.T) i/c development of site.	798.35	822.71	-24.36
2	C/O Palika Bhawan at Shimla (The Director Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla-1.	343.70	370.98	-27.28
5	1. C/O Mashroom Unit at Dutt Nagar Rampur (SH:-Trainees Hostel at Dutt Nagar.	511.84	522.54	-10.7
6	2. P/F flooring in pre waiting area.			
7	3. Center Store Dutt Nagar			
8	4. P/F fencing with angle iron			
9	C/O 14 Nos Health Sub-Center and 6 Nos Primary Health Center in different places in H.P. (SH:- Health Sub-Center building at Runang Tehsil Nichar District Kinnaur i/c int.WS&SI and Dev. of site and 50 users septic tank.	36.68	43.89	-7.21
10	C/O Type-IV Qtars at Bhali Distt. Shimla.	31.00	57.69	-26.69
11	i) Police Post Jeori with barrack accommodation, Mess Dinning bath, and toilet (Distt. Shimla).	120.89	140.98	-20.09
12	C/O SC/ST Hostel Govt Degree College Theog Distt. Shimla.	271.30	362.49	-91.19
13	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Sarswati Nagar, Jubbal (SH:- C/O Hostel Bldg. for 105 Girls i/c WS&SI) Agr. No. 14 of 2006-07	165.39	190.49	-25.1
14	C/o SC/ST Girls Hostel at Anni, Distt. Kullu HP i/c prov. Int. WS&SI and dev. Of site.) Agr. No.9 of 2005-06.	117.50	143.68	-26.18
15	SC/ST Hostel at Seema, Rohroo, Distt.Shimla(SH:- C/O Hostel for 105 boys i/c internal WS&SI dev. of site.	165.39	202.75	-37.36

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla

Executive Engineer,
HIMUDA.Division, Shimla
Rasumpti Shimla-9

155

परिष्कार: ११ पैरा संख्या: २० में संदर्भित
Audit Memo 89 dt. 17.12.24

DETAILS OF PHYSICAL AND FINANCIAL POSITION IN RESPECT OF HIMUDA, ON March, 2024

Sr. No.	NAME OF WORK	Total receipt upto to 31.03.2023	TOTAL EXP. Upto 31.03.2024	EXPENDITURE EXCESS/LESS
1	C/O State Data Center Building (I.T) i/c development of site.	808.35	822.71	-14.36
2	C/O Palika Bhawan at Shimla (The Director Urban Development Palika Bhawan Talland Shimla-1.	343.70	370.98	-27.28
3	1. C/O Mashroom Unit at Dutt Nagar Rampur (SH:- Trainees Hostel at Dutt Nagar.	511.84	522.54	-10.7
4	2. P/F flooring in pre waiting area.			
5	3. Center Store Dutt Nagar			
6	4. P/F fencing with angle iron			
7	C/O 14 Nos Health Sub-Center and 6 Nos Primary Health Center in different places in H.P. (SH:- Health Sub-Center building at Runang Tehsil Nichar District Kinnaur i/c int.WS&SI and Dev. of site and 50 users	18.34	43.89	-25.55
8	C/O Type-IV Qatars at Bhali Distt. Shimla.	25.38	57.69	-32.31
9	i) Police Post Jeori with barrack accommodation, Mess Dinning bath, and toilet (Distt. Shimla).	136.64	140.98	-4.34
10	C/O SC/ST Hostel Govt Degree College Theog Distt. Shimla.	271.30	362.49	-91.19
11	C/o SC/ST Hostel Govt Degree College Sarswati Nagar, Jubbal (SH:- C/O Hostel Bldg. for 105 Girls i/c WS&SI) Agr. No. 14 of 2006-07	165.39	190.49	-25.1
12	C/o SC/ST Girls Hostel at Anni, Distt. Kullu HP i/c prov. Int. WS&SI and dev. Of site) Agr. No.9 of 2005-06.	117.50	143.68	-26.18
13	SC/ST Hostel at Seema, Rohroo, Distt.Shimla(SH:-C/O Hostel for 105 boys i/c internal WS&SI dev. of site.	165.39	202.75	-37.36

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

156

Executive Engineer,
HIMUDA Division, Shimla,
Kinnaur Shimla-171006.

23

Detail of work allotted Online and Offline.

4/10/2023, 4/10/2024, 21/07/2024

Sr. No.	Name of work	Name of Contractor	Agmt No.	Year of Allotment	Estimated Cost	Awarded Amount	%above or % below	Type of Tender
1.	C/O Infrastructure i.e.-57 No. School building under struinging compenent of state RMSA HP. (SH:-C/O Scince Lab, Craf/Culture and library room at GSSS Telot, distt. Shimla (HP) (Balance work).	Sh.Mohan Lal Chauhan	01 of 2023-24.	2023-24	Rs.22,05,688/-	Rs.22,53,991.55	2.19% above	Online
2.	Office Bu/Ziding of Chief alection officer B.No.38 SDA complex Kasumpti Shimla-9. Under Accessible Campaign Sugmya Bhatat Abhiyan C/o Lift hositway.	Sh.M/S Vishwa Bhumi.	02 of 2023-24.	2023-24	Rs.68,17,468/-	Rs.68,73,307-60	0.82% above	Online
3.	A/R & M/O Officer Accommodation at Knollswood Shimla HP. (SH:-Painting and distempering etc. Block No. A-1 Flat No. 2).	Sh. Surinder Kumar.	03 of 2023-24	2023-24	Rs.4,04,071/-	Rs.5,32,746/-	31.84% above	Offline
4.	HIMUDA Head office Building Nigam Vihar (SH:-Repair and renovation of Vc. (E.W) ED. Office i.e. wooden paneling white washing and repair of toilets).	Smt. Madhu Sharma .	04 of 2023-24	2023-24	Rs.4,51,364/-	Rs.5,71,386/-	26.59% above	Offline
5.	Special repair of Chief Engineer Office (D) HIMUDA Head office Building Nigam Vihar Shimla (HP) (SH:Providing and fixing	Sh. Mitter Dev Sharma	05 of 2023-24	2023-24	Rs.41,715	Rs.51,734/-	24.02% above	Offline

	PVC flooring partition wall and door).										
6.	HIMUDA Head office annexe building Nigam Vihar Shimla (HP) (SH:- Providing and fixing partian wall and PVC flooring in CPF Section).	Sh. Mitter Dev Sharma	06 of 2023-24	2023-24	Rs.46,694/-	Rs.58,019/-	24.25% above	Offline			
7.	SFS Theog Distt. Shimla HP (SH: A/R & M/O water Supply & sewerage System, Cleaning of road/path, septic tank, drain etc. for the year 2023-24 (Out source).	Sh. Numeshwar Dutt	07 of 2023-24	2023-24	Rs. 1,84,250/-	Rs.2,58,860/-	40.5% above	Offline			
8.	Repair of Type-3 Residential building at PCDO Rajhana of Horticulture deptt.	Sh. Prakash Chand	08 of 2023-24	2023-24	Rs.1,39,981/-	Rs.1,86,010/-	32.88% above	Offline			
9.	A/R and M/O staff quarters of setNo. 651/2, 651/4 block No. 41 and Set No. 595 and 598 in block No. 42 Phase-II New Shimla.	Sh. Avinash Kumar	09 of 2023-24	2023-24	Rs.2,69,217/-	Rs.	26.89% above	Offline			
10.	Repair of SC/ST Hostel at Theog, Distt. Shimla, H.P. (SH:- Retrofitting of RCC column, beams and other cracks in brick walls repair of plaster in remaining Hostel Building).	M/s RPM Solution Prop. Sachin Rana	No. 10. of 2023-24.	2023-24	Rs.16,29,230/-	Rs.15,54,749.70/-	4.57% above	Online			
11.	Special repair to HIMUDA Colony Rohroo (SH: Construction of Boundary Wall IN Social Housing Colaony at Rohroo Distt. Shimla (HP) from Plot No. 68 to Primary School Site). New Shimla.	Sh. Sandeep Kumar	No. 11 of 2023-24	2023-24	Rs.13,15,812/-	Rs. 9,21,068.41	30% above	Online			
12.	PSFS at Phase-II New Rampur,	Sh. Diwan Lucktoo	No. 12 of	2023-24	Rs.42,58,724/-	Rs. 47,84,292.20/-	12.34%	Online			

158

	Distt. Shimla H.P. (SH: Development of 49 No's Plots i.e. providing and laying 2023-24 External Water Supply, Se2023-24werage System & STP). 2023-24		2023-24.					above	
13.	Repair of resid2023-24ental Accommodation of Ex2023-24cise deptt. Vikas Nagar and Ph-II New Shimla i.e. Block No.C-I flat No. 1 B.No. B4 Flat No. 11 & 12 Block No.5 Flat No.2A Block No.7A Block No. 26 flat No.3 and Block No. C-47 flat No. 3 (21 Nos flats)	Sh. Baldev Sharma	No.13 of 2023-24	2023-24	Rs.16,73,712/-	Rs.19,05,247.45	13.83% above	Online	
14.	SFS Theog (SH:- A/R & M/O to cleaning i.e. metalling and tarring of 1/5 th leangth of road of the colony for the year 2023-24)	Suresh Sharma	No.14 of 2023-24	2023-24	Rs.4,84,111/-	Rs.6,62,910/-	37.95% above	Offline	
15.	C/O M.S. Parking under UDD Assistance Adjoining Block No.5 Ph-III Sector I New Shimla.	Sh. Bhagt Singh	No.15 of 2023-24	2023-24	Rs.98,65,695/-	Rs.82,80,896.32	16.06% below	Online	
16.	HIMUDA Head Office building at Nigam Vihar, Shimla-2 (SH:- Replacement roof old building etc.)	Sh. Devender Singh	No. 16 of 2023-24	2023-24	Rs.16,74,380/-	Rs. 14,21,969.98	15.07% below	Online	
17.	SHC at Rohroo Distt. Shimla HP (SH: A/R & M/O Water Supply & Sewerage System, Cleaning of road/ Path, Septic Tank, drain etc. for 365 days (one year).	Sh. Sandeep Kumar	No.17 of 2023-24.	2023-24	Rs.3,11,875/-	Rs. 4,39,120/-	40.80% above	Offline	
18.	Repair & renovation of AG Pool staff Qtrs. 6-2No. Basement 8	Sh. Dalip Singh	No.18 of 2023-24	2023-24	Rs.7,99,120/-	Rs.5,64,233.2	29.39% below	Online	

159

	No. flats Block No.8 Below BCS New Shimla. 2023-24	Smt. Madhu Sharma	No.19 of 2023-24	2023-24	Rs.3,67,392/-	Rs.4,87,443.48	32.68% above	Offline
19.	Resida2023-24nce of director Animal Husba2023-24ndry Toru (SH:-C/O M.S tank).	Smt. Madhu Sharma	No. 20 of 2023-24.	2023-24	Rs.4,27,552/-	Rs. 4,97,548/-	16.37% above	Offline
20.	HIMUDA Head Office building at Nigam Vihar Shimla 171002. (SH: Renovation of PA office of Chief Engineer (W) and Chief Architect office).	Smt. Madhu Sharma	No.21 of 2023-24	2023-24	Rs.4,36,780/-	Rs. 5,63,774/-	29.08% above	Offline
21.	HIMUDA Colony at Knolls wood Shimla. (SH:- Painting of roof, roof on chajja, Distemping outer walls, repair work of gutter & fascia etc.	Sh. Surinder Kumar	No. 22 of 2023-24	2023-24	Rs.4,26,70,157/-	Rs.3,02,50,622.43	29.11% below	Online
22.	HIMUDA Colony under SFS Ph-III New Rampur, SDistt. Shimla, HP (SH:-Decelop of 34 Nos. plots i.e. C/O earth cutting,R/wall & 2 Nos. Culvert).	Sh. Brijesh Kanwar	No. 23 of 2023-24	2023-24	Rs.80,736/-	Rs. 80,146.66	0.73% below	Offline
23.	HIMUDA Colony at Flowerdale Shimla (SH: Miscellaneous Repair i.e. Distemping, painting and minor repair of Flat No.1 Block No. 17).	Shri Sudhir Sharma	No. 25 of 2023-24.	2023-24	Rs.4,33,347/-	Rs.4,30,858.27	0.57% below	Offline
24	Providing and fixing preapainted Sheet roofing at Entrance of Lanfar Bhawan at Jakhu.	Sh. Mitter Dev Sharma	No. 26 of 2023-24	2023-24	Rs.4,62,584/-	Rs. 4,84,918.13	4.83% below	Offline
25.	Directorate of Urban Development Palika Bhawan Talland	Shri Baldev Sharma			2,56,976/-	Rs. 2,69,513.92/-	4.88% below	Offline
26.	Social Housing Colony at Shoghi Distt. Shimla HP. (SH: A/R & M/O repair at stairs).	Shri Narender Sharma,						

27.	HIMUDA Colony at Flowerdale Shimla. (SH:- C/O of drain, Plinth Protection in Block No-3, Repair of Sewerage Line in Block No.2 and Block No.4.	Sh. Sunil Kumar		2023-24	Rs.3,97,344/-	Rs. 4,04,420.70/-	1.70% above	Offline
28.	Meeting Hall of Urban Development, Talland Shimla. (SH:- P/F of False Ceiling and Flooring in Meeting Hall).	Shri Baldev Sharma	No. 28 of 2023-24	2023-24	Rs.3,18,111/-	Rs. 3,99,688.62/-	4.87% below	Offline
29.	HIMUDA Head office building at Nigam Vihar Shimla-2 (Sh:- Repair work of stairs/path etc outside of old & Annexe Building).	Shri Sudhir Sharma	No. 29 of 2023-24	2023-24	Rs.4,02,665/-	Rs. 4,22,759.93/-	4.99% below	Offline
30.	Directorate of Land record, Tourism & Civil Aviation Block No.28, SDA Complex Kasumpti Shimla-9 (Retrofitting of column C-14 and other allied works).	M/S RPM Solution Prop. Sachin Rana	No. 30 of 2023-24.	2023-24	Rs.23,51,228/-	Rs.23,64,187.89/-	0.55% above	Online
31.	HIMUDA Colony at Flowerdale Shimla (SH:- C/O Propwised M.S. parking near Block No.1).	Shri Surjeet Singh	No. 31 of 2023-24	2023-24	Rs.1,05,72,043/-	Rs.1,09,07,760.43/-	3.18% above	Online
32.	Construction of roof for plant Health Centre (PHC) over existing structure at Block Mashobra.	Sh. Pradeep Chauhan	No.32 of 2023-24	2023-24	Rs.4,98,216/-	Rs.5,11,804/-	2.73% above	Offline
33.	Construction of Temporary Shed/store at Mashobra Block Mashobra.	Sh. Rohit Kumar Sharma	No. 33 of 2023-24.	2023-24	Rs.1,92,598/-	Rs.1,99,101/-	3.38% above	Offline
34.	SFS at Theog (SH:- Repair of drain & clearance of bushes.	Sh. Sunil Kumar Verma	No. 34 of 2023-24.	2023-24	Rs.2,51,965/-	Rs.2,54,968.64/-	1.19% above	Offline

35.	HIMUDA Colony Theog (SH:- Removal of slip near Nallah & 44 Nos plot).	Sh. Kamlesh Bhardwaj	No. 35 of 2023-24	2023-24	Rs.2,17,193/-	Rs.2,26,012.50	4.06% above	Offline
36.	A/R & M/O Social Housing Colony at Shoghi Distt. Shimla (H.P)(SH: Repair of Stair of the colony with Cement Concrete Flooring).	Sh. Baldev Singh Thakur	36 of 2023-24	2023-24	Rs.4,60,177/-	Rs.4,65,175/-	1.9% above	Offline
37.	Directorate of Co-operative Block No.25, SDA Complex Kasimpti, Shimla-171009 (SH:- C/O M.S Parking).	Sh. Mitter Dev Sharma	37 of 2023-24	2023-24	Rs.7,70,348/-	Rs.5,70,057.34	26% below	Online
38	A/R & M/O Staff quarter at Knolls wood Shimla-2 (7Nos basement Flats) (SH:- block-I (Flat b-I, b-II), block—K (Flat b-I, b-II) block-L (Flat b-II) block-M (Flat b-I, b-II).	Sh. Mitter Dev Sharma	38 of 2023-24	2023-24	Rs.11,77,924.50	Rs. 8,83,443.37/-	25% below	Online
39.	Repair of link road from HPPSC to HIMUDA Head office at Nigam Vihar Shimla-2.	Sh. Bhupinder Verma	39 of 2023-24	2023-24	Rs.4,79,435/-	Rs.4,65,471/-	3% above	Offline
40.	Directorate of Urban Development at Palika Bhawan Talland Shimla. (SH:- Cutting in earth work for parking).	Sh. Saksham Verma	40 of 2023-24	2023-24	Rs.4,50,040/-	Rs.4,63,541/-	3% above	Offline
41.	Special Repair for damages due to Disaster at Urban Development, Palika Bhawan, Talland Shimla. (SH:- P/F CGI and PGI Sheets, Changing Gutter pipe, fixing chawkhat of windows, cupboards etc) (Part-	Sh. Shubham Thakur	41 of 2023-24	2023-24	Rs.3,45,145/-	Rs.3,60,677/-	4.50% above	Offline

162

II.								
42.	Directorate of Urban Development, Palika Bhawan Talland Shimla HP. (SH:- Renovation of Toilet).	Sh. Baldev Sharma	No.42 of 2023-24	2023-24	Rs.70,180/-	Rs.74,143/-	4.90% above	Offline
43.	Special Repair for damages due to Disaster at Urban Development, Palika Bhawan, Talland Shimla. (SH:- P/F CGI and PGI Sheets, Changing Gutter pipe, fixing chawkhath of windows, cupboards etc) (Part-I).	Sh. Shubham Thakur	No.43 of 2023-24	2023-24	Rs.2,68,702/-	Rs.2,80,794/-	4.50% above	Offline
44.	Repair/Renovation of A.G. Pool Staff Quarters at BCS, Block No. 8, Sec-V, New Shimla. (Part-I).	Sh. Dalip Singh	No.44 of 2023-24	2023-24	Rs.4,93,362/-	Rs.5,17,537/-	4.90% above	Offline


 Assistant Controller
 H.P. State Audit Deptt,
 Shimla - 9 (H.P.)


 Executive Engineer
 HIMUDA Division Shimla
 Kasumpti Shimla-9

163

