

हिनाक्त प्रवेश आवास बोर्ड, बिन्हा मण्डल, बिन्हा-6 का सेवा
परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1.4.90 से 31.3.91

" भाग - 1 "

पिछला सेवा परीक्षण प्रतिवेदन :-

पिछले सेवा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताया
पैरों के निपटारे की स्थिति ~~बद-प्रकार~~ के निम्न प्रकार है । दि०
१० आवास बोर्ड के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पिछले सभी
प्रतिवेदनों में वेब निपटारे हेतु पैरों पर जोड़ कार्यवाही करें तथा
अनुयायना रिपोर्ट इस विभाग को जोड़ भेजें ।

क] अवधि 4/84 से 3/85 तक के सेवा परीक्षण प्रतिवेदन
की स्थिति :-

11] पैरा 2	निर्णीत ।
12] पैरा 3, 4 तथा 5	अनिर्णीत ।
13] पैरा 6]]	अनिर्णीत ।
14] पैरा 6]] 1ए] तथा बो]]	अनिर्णीत ।
15] पैरा 6]] 6(8)	निर्णीत ।
16] पैरा 6]] 10]] 1ए0 तथा बो0]]	अनिर्णीत ।
17] पैरा 7	अनिर्णीत ।
18] पैरा 9	अनिर्णीत ।
19] पैरा 11 1ए0 तथा बो 0]]	अनिर्णीत ।
110] पैरा 12	निर्णीत ।
111] पैरा 13]] 2]]	निर्णीत ।
112] पैरा 14	अनिर्णीत ।

ग] अवधि 4/85 से 3/86 तक के सेवा परीक्षण प्रतिवेदन की
स्थिति :-

11] पैरा 3	निर्णीत ।
12] पैरा 4]] बो0 से 10]]	अनिर्णीत ।

3]	पेरा 4 [एफ] 1]	अनिर्णीत ।
4]	पेरा 4 [एफ] 2]	निर्णीत ।
5]	पेरा 5 [बो]	निर्णीत ।
6]	पेरा 7	निर्णीत ।
7]	पेरा 8 [ए]	अनिर्णीत ।
8]	पेरा 10 [बो]	अनिर्णीत ।
9]	पेरा 10 [डी]	अनिर्णीत ।
10]	पेरा 10 [ई]	निर्णीत ।
11]	पेरा 10 [एफ] तथा [बो]	अनिर्णीत ।
12]	पेरा 11 [बो]	अनिर्णीत ।
13]	पेरा 12 [1]	निर्णीत ।
14]	पेरा 12 [2 से 5]	अनिर्णीत ।
15]	पेरा 14 [ए]	निर्णीत ।
16]	पेरा 14 [बो]	अनिर्णीत ।
17]	पेरा 15 [ए]	निर्णीत ।
18]	पेरा 15 [बो]	अनिर्णीत ।
19]	पेरा 15 [सी] 1]	निर्णीत ।
20]	पेरा 15 [ई] तथा एफ]	निर्णीत ।
21]	पेरा 16	अनिर्णीत ।

[ग]

अवधि 4/86 से 3/87 तक के सेवा परोक्ष प्रतिवेदन की स्थिति :-

1]	पेरा 3	निर्णीत ।
2]	पेरा 4 [1, 4, 6 से 8]	अनिर्णीत ।
3]	पेरा 4 [2, अध्या 5]	निर्णीत ।
4]	पेरा 5 [1 से 7]	अनिर्णीत ।
5]	पेरा 5 [8]	निर्णीत ।
6]	पेरा 5 [9 से 11]	अनिर्णीत ।
7]	पेरा 5 [12] [ए]	निर्णीत ।
8]	पेरा 5 [13] [बो] तथा (13)	अनिर्णीत ।
9]	पेरा 5 [14]	निर्णीत ।

- [10] पैरा 6 तथा 7[1] तथा [2] अनिर्णित ।
 [11] पैरा 7 [3] तथा [4] निर्णित ।
 [12] पैरा 8[1] से [10][12] तथा [13] निर्णित ।
 [13] पैरा 8 [11] अनिर्णित ।
 [14] पैरा 9 से 14. अनिर्णित ।

[प] अवधि 4/87 से 3/88 तक के सेवा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

- [1] पैरा 3 निर्णित ।
 [2] पैरा 4[1] अनिर्णित ।
 [3] पैरा 4[2] से [5] अनिर्णित ।
 [4] पैरा 4[6] निर्णित ।
 [5] पैरा 4[7] अनिर्णित ।
 [6] पैरा 4 [8] निर्णित ।
 [7] पैरा 4 [9] से [15] अनिर्णित ।
 [8] पैरा 5 अनिर्णित ।
 [9] पैरा 6[1] निर्णित ।
 [10] पैरा 6[2] से [7] अनिर्णित ।
 [11] पैरा 7 [1] निर्णित ।
 [12] पैरा 7 [2] से [6] अनिर्णित ।
 [13] पैरा 8 [1] निर्णित ।
 [14] पैरा 8 [2] से [9] अनिर्णित ।
 [15] पैरा 9 से 11. अनिर्णित ।

[ड०] अवधि 4/88 से 3/89 तक के सेवा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

- [1] पैरा 3 निर्णित ।
 [2] पैरा 4[1] से [3] अनिर्णित ।
 [3] पैरा 4[4][ए] निर्णित ।
 [4] पैरा 4[4][बो] अनिर्णित ।
 [5] पैरा 4[4][बो] निर्णित ।
 [6] पैरा 4[4][डी० से एफ०] अनिर्णित ।
 [7] पैरा 4[5] से [12][ए][बो] तथा [बो] अनिर्णित ।

8]	पैरा 4 12]डी]	निर्गोत ।
9]	पैरा 5 तथा 6	अनिर्गोत ।
10]	पैरा 7 11] तथा 12]	निर्गोत ।
11]	पैरा 7 13] तथा 16]	अनिर्गोत ।
12]	पैरा 7 17]	निर्गोत ।
13]	पैरा 7 18] से 110]	अनिर्गोत ।
14]	पैरा 8 से 12 11] से 17]	अनिर्गोत ।
15]	पैरा 12 18]	निर्गोत ।
16]	पैरा 12 19] तथा 113]	अनिर्गोत ।

व] अवधि 4/89 से 3/90 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

इस अवधि का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश, क्रिस्ता-171002 के पृष्ठान्त संख्या: फिन/एत0ए0/एन/2/15/14-123/88-अण्ड, दिनांक 27.9.1991 द्वारा जारी किया गया तथा क्रिस्ता मण्डल कार्यालय में 2.12.1991 को प्राप्त हुआ है । इस लेखा परीक्षण का बटिप्पण उत्तर अभी तक भेजा नहीं गया है । जिसे अतिरिक्त प्रस्तुत किया जाए फिर भी पैरा 417], 415] बो] से 11] तथा 313] को लेखा परीक्षण के दौरान निर्गोत कर दिया गया है । तथा अब सभी पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है

" भाग - 2 "

वर्तमान लेखा परीक्षण :-

वर्तमान लेखा परीक्षण अवधि 4/90 से 3/91 तक, जिसे परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, श्री एत0 आर0 रैन, अनुभाग अधिलारी द्वारा दिनांक 16.12.1991 से 06.06.1992 तक किया गया । अप्रैल, 1990, अगस्त, 1990, दिसम्बर, 1990 तथा मार्च, 1991 के माखों के लेखों का विस्तारपूर्ण परीक्षण किया गया ।

3.

लेजा परोखा डुल्क :-

लेजा परोखन का डुल्क परिशिष्ट "क" के अनुसार नुं 5175/- रुपये बना । विविध एवं मुख्य अभियन्ता को पत्र संख्या: 90-91/ले040/आ0/बोर्ड/ दिनांक 22.12.1992 द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त राशि को लेजा जीर्ण "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 50-अन्य सेवाएँ, 110- सरकारी लेजा परोखा के लिए डुल्क, हिमाचल प्रदेश" में सरकारी कोष में जमा करावाँ और जमा का मूल वातान पुष्टि एवं वापिसी हेतु इस विभाग को प्रस्तुत करें ।

4.

अग्रिम :-क] कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, जिनका मण्डल के अधीन विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध 31.3.1991 को नुं 1,65,456.09 रुपये की राशि "कर्मचारियों को अग्रिम" के रूप में समायोजन के लिए कनाया पड़ी थी जिसका ब्योरा कर्मचारी अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "अ" पर दिया गया है । इस स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है कि वे अग्रिम प्रदत्त राशि के लेखे अविलम्ब प्राप्त करें । बहुत से अधिकारी / कर्मचारी मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं कराया है ।

ख] विविध अग्रिम :-

नु, 29,08,306.14 रुपये की धनराशि दिनांक 31.3.9 को अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, त्रयों फार्मों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए कनाया पड़ी थी । जिसका विवरण प्रत्येक अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है । उपरोक्त अग्रिम को स्थिति बहुत ही जटिल बनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का कनाया रहने का कोई जोचित्व नहीं है । इन राशियों की समय रहते साफ-साफ बसूती की जानी चाहिए थी । परन्तु इसके विपरीत बसूती करने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं । यह मामला आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि वह वे इस भारी राशि के समायोजन के लिए सम्बन्धित विभागों

से मानता उठाएँ ।

5.

निर्माण कार्य :- उप मण्डल -1, शिमला :

[क] वाउचर सं० 40 दिनांक 9.8.90 राशि मु० 19565/-

निर्माण कार्य : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा का निर्माण,
उप शीर्ष : आर० डी० 870 से 1088
तक दीवार के पीछे कटिंग तथा मिट्टी की भराई का कार्य :-

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 19565/- व्यय का भुगतान श्री मनी राम ठेकेदार को प्रथम एवं अन्तिम बिल के "निर्माण कार्य आदेश संख्या": 11 वर्ष 1990-91 राशि मु० 20,000/- व्यय किया गया है । इस निर्माण कार्य की जाँच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई जिनका का ब्योरा इस प्रकार है :-

[1] आर० डी० 870 से आर० डी० 1088 तक की दीवार के पीछे कटिंग तथा मिट्टी की भराई के निर्माण कार्य के लिए मु० 1,90,220/- व्यय अनुमान बनाया गया । तथा पत्र संख्या: एव० डी० ई०- [डी० डी०]-स्थानीय जेल/काण्डा/90-46, दिनांक 16.4.90 को अधीक्षक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति इस लेखा परीक्षण की अवधि तक भी प्राप्त नहीं हुई है । इसके विपरीत यह निर्माण कार्य छोटे-छोटे निर्माण श्रमिकों/कार्य आदेशों द्वारा बिना स्वीकृति से करवाया गया जो कि अनियमित तथा क. बहुत ही आपत्तिजनक है । इस निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितता को जाँच है इसी लिए अधीक्षक अभियन्ता से अभी तक तकनीकी स्वीकृति नहीं आई है । इस निर्माण कार्य का बिना तकनीकी स्वीकृति से कार्यान्वयन करने के लिए औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

[2] यह भी पाया गया कि यह निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, आदेशों के आधार पर किया गया है परन्तु व्यय अनुमान भी नहीं बनाया गया जो कि कार्यान्वयन करने से पूर्व अनिवार्य था और न ही डी० एन० आई० स्वीकृत करवाई गई । यदि यह कार्य टेण्डर मिलाकर करवाया जाता तो व्यय निश्चय ही कम होता ।

परन्तु यह कार्य छोटे-छोटे निर्माण कार्य आदेशों में विभाजित कर व्यय अनुमान स्वोक्त किए और सीधा ठेकेदारों से करवाया गया ताकि अधिकारी अभियन्ता की वित्तीय शक्तियों के अधीन रह सके तथा उच्च अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति से बचा जा सके। कृपया यह ध्यान रखा जाए कि सर्वम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनुमानों की स्वीकृति से कार्य आदेश पर कार्य करवाने पर व्यय अधिक नहीं जाया है।

[3] महत्त्व निर्माण कार्य जेठ विभाग का निम्न निर्माण कार्य था। इस कार्य के लिए उपयुक्त राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

अभिलेख के बीच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि उपयुक्त राशि प्राप्त न होने के कारण हो दीवार निर्माण का दर बड़े ठेका जो अनुबन्ध संख्या: 14 वर्ष 1989-90 के अधीन दिया गया था, विवरणित किया गया परन्तु इस निर्माण कार्य के लिए उन प्राप्त न होने की अवस्था में कार्य निव्यादन कैसे किया गया और व्यय को हुई राशि की पूर्ति कहाँ से होगी जिसका व्यय निम्नलिखित निर्माण कार्य आदेशों पर मु० 36739/- व्यय की राशि का व्यय हुआ है।

माप पुस्तिका सं० निर्माण कार्य आदेश सं० राशि [व्यय]

715/87	66 वर्ष 1989-90	मु० 16742.00 रु०
694/87	11 वर्ष 1990-91	मु० 19997.00 "

योग :- मु० 36739.00 "

[4] वाउचर सं० 22 दिनांक 7.8.90 राशि मु० 40,970.00

निर्माण कार्य : केन्द्रीय जेल भवन लण्डन का निर्माण : उप सीई : आर० डी० 870 से 1088 तक, मुख्य बाइप सीमा दीवार का निर्माण कार्य [निम्न निर्माण कार्य]।

अनुबन्ध संख्या : 5, वर्ष 1989-90.

अ. "

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 40970/- व्यय का अनुमान तैयार किया गया था, ठेकेदार को ग्राहकों द्वारा निर्माण कार्य वित्त में किया गया है। इस निर्माण कार्य की ठेका परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिनका

205

चोरा इस प्रकार है :-

11] इस निर्माण को निविदा पर रखा: केन्द्रीय पेल, डिम्बता-39-अण्ड-1, दिनांक 29.5.89 द्वारा निविदा राशि रु 9,18,409,85 रुपये के लिए डीएनआईटी राशि रु 6,49,343.00 रुपये पर श्री के. सी. जिन्हा, ऐन्दार को ठेके देने के लिए स्वीकृत की गई। परन्तु इस में कुछ नई विभागीय औचित्य से अधिक दरों पर दी गई और जिन मदों की अधिक दरें दी गई उन्होंने मदों का कार्यान्वयन डीएनआईटी में दर्शाई गई मात्रा से काफी अधिक किया गया। यदि कही मात्राएँ पहले ही डीएनआईटी में दी गई होती तो इन मदों की दरें कम उदभूत हो सकती थी। इस प्रकार निम्नलिखित मदों का निम्नानुसार अधिक दर स्वीकृत करने के लिए औचित्य प्रस्तुत किया जाए तथा अनियमितता का लेखांकन किया जाए।

निर्माण कार्य की मद डीएनआईटी विभागीय औचित्य ऐन्दार को के आधार पर दरें के अनुसार पर दरें। दी गई दरें

	₹0	₹0	₹0
मिट्टी की कटिंग का निर्माण कार्य।	14.30	19.55	35.00
मिट्टी में निर्माण कार्य में नौव को खुदाई।	22.12	30.75	35.00
दीवार के पीछे पत्थरों की भरवाई का निर्माण कार्य।	108.45	121.90	125.00
15 एमएम कोर्नेट प्लास्टर का निर्माण कार्य।	11.20	18.50	20.00
प्रोवाइडिंग एण्ड लेई आउट विद्युत इन बौइन्टस।	28.50	63.85	100.00

12] इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित मदों की निम्नलिखित मात्रा डीएनआईटी में स्वीकृत की गई मात्रा से कम-प्रतिशत से भी अधिक है। इसी अधिक मात्रा में डिम्बता के रु. कारण स्पष्ट किए जाएँ तथा उचित प्राधिकारी से संतोषित स्वीकृति प्राप्त की जाए।

निर्माण कार्य की मद एम०बी०सं० डी०एन०आई० वास्तविक अन्तर दर राशि
का नाम टो० में माप का पान्चन व०बी० ५० ५०
व०बी० में माप व०बी० में प्रति व०बी०

मिट्टी को कटिंग 713/87 294.30 1511.83 1217.53 35/-42614
का निर्माण कार्य पृ० 45

मिट्टी के निर्माण 713/87 283.40 1081.66 798.26 35/-27939/
कार्य में नौव की पृ० 45.
कुदाई ।

प्रोवाइडेंस एण्ड लेईन 713/87 130.80 162.44 31.64 400/-12656
सीमेंट कंटील:6:12 पृ० 45
॥ सीमेंट:6रेता:12
रोड़ी 40 एमएन

रेण्डम ब्लक मेसनरी 713/87 721.90 1466.33 754.48 409.50/20096
पत्थर में । पृ० 46. 308,960

योग :- रुपये 392169-

131 मु० 31680.00 ५० का अधिक भुक्तान :-

MR- इस निर्माण कार्य की गाँव के उपरान्त पाया गया कि ईट के मद के निर्माण कार्य में मु० 31680.00 रुपये का अधिक भुक्तान हुआ है । माप पुस्तिका सं०:ए०बी०आई०/414/37 पृ० 48-49 में 334.91 व०मीटर ईट की दीवार का माप दोबारा लिया गया जिसे अन्तिम पैमापत्र भी कहा गया है । दोबारा पैमापत्र में दीवार की चौड़ाई का सार 0.5715 मीटर लिया गया । जबकि पहले इस दीवार का माप 0.57 मीटर चौड़ाई करके लिया गया था और 295.36 व०मी० का भुक्तान किया जा चुका है । अब पहले इस निर्माण कार्य की अभियन्ताओं द्वारा जॉन परीक्षक परचाव हो पैमापत्र ली गई थी और भुक्तान किया गया था । जो दोबारा माप में चौड़ाई ऐसे बढ़ गई । अगर पिछले बिल तक फिर गए कार्य के बाद काम ठेकेदार ने किया है तो इसको रिकार्ड ऐन्टरी वृफर्मेड से पर्थ करना अनिवार्य था । अतः सेवा परीक्षा दीवार की चौड़ाई को दोबारा पैमापत्र तथा बिना रिकार्ड ऐन्टरी फिर अन्तिम पैमापत्र लेने के आँखों से समझ नहीं है । कृपया सेवा

निम्न बताया जाए जिसमें इस प्रकार की प्रविष्टियाँ करने/पेमायत लेने का प्रावधान है। वेबे भी इस निर्माण कार्य में पी०डब्ल्यू विनिर्दिष्ट के अनुसार चौड़ाई 0.57 मीटर हो ली जानी थी तथा 0.5715 से माप करना ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड के दिशा निर्देशों अनुसार गत्स, अनिपक्षित एवं आपत्तिजनक है। इस प्रकार इस मद में नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार रु० 31680/- व्यये का अधिक भुक्तान किया गया है।

दोबारा गणना उपरान्त मात्रा 334.91 घ०मी०
[एम०बी० सं० 414/87 पृ० 48-59]

पहले गणना की गई मात्रा : 295.31 "
[एम० बी० सं०: 713/87 पृ० 44]

अधिक भुक्तान की मात्रा :- 39.60 "

दर :- रु० 800/- प्रति घनमीटर।

राशि जो अधिक भुक्तान की गई :- $39.60 \times 800/- = 31680/-$
= 31680 व्यये

[4] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट जो आवास बोर्ड ने निर्माण कार्य के लिए जारी करना था उसकी दर अनुबन्ध में कम लगाई गई थी। यद्यपि यह दर रु० 53/- प्रति बोरी के हिसाब से डी०एन०आई०टी० में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस समय सीमेंट जारी करने की दर रु० 72/- थी। निर्माण कार्य के लिए जो निविदाएँ बुलाई गई थी वे डी०एन०आई०टी० को स्वीकृति के चार महीने उपरान्त बुलाई गई थी जहाँ जबकि उस समय सीमेंट जारी करने की विभागीय दर रु० 72/- व्यये प्रति बोरी हो गया था। निविदा फार्म क्लिष्ट करते समय प्रचलित इन सीमेंट दर कताना चाहिए था और उसी दर पर कूटो होने चाहिए थी। इस प्रकार की अनिमित्तताओं को ^{समाप्त} हटाया किया जाए।

[5] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के बका कितने हैं तथा इस विल तक प्रतिभूति राशि नहीं काटी गई, जैसा कि एम०बी० सं०: एम०बी०आई०/713/87 के पृष्ठ 47 में स्पष्ट है। इस बात विल तक प्रतिभूति राशि रु० 62720/- व्यये बका है जबकि एम० बी० में लिखा गया है कि एम०एच०बी० तथा एम०डी० आर० के अन्तर्गत है। परन्तु रु० 62720/- व्यये के एम०एच०बी० तथा

एक ठीक ठीक दिशाए नहीं गए। नियमानुसार यह पत्र सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पास गिरवी रहे जाने चाहिए थे ताकि बोर्ड का धन सुरक्षित रहे। इस विषय में आवश्यक कार्रवाई तुरन्त की जाए। ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी ये राशियाँ दर्ज नहीं हैं। ये राशियाँ एम० बी० के अतिरिक्त किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं हैं। जो कि अनियमित है तथा बहुत ही आपत्तिजनक है। अनुबन्ध के क्लॉज-1 के अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि कस्त कितों से काट्टी जायेगी तथा खातों में दिखाई जानी अनिवार्य है। आवास बोर्ड के नियमों में प्रावधान है कि जहाँ धरोहर/प्रतिभूति राशि निविदाकार से कन्द में न लेकर खाता जमा राशि रखी जाये प्राप्त करनी हो वहाँ वह प्रतिभूति राशि को के 40% जितनी राशि के हड्डको डिपेंडर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करके नियमों का उल्लंघन हुआ है। अतः इस मामले में नियमों का विधिवत अन्वय प्राप्त किया जाए।

§6§ मु० 834/-५० को आपकर अधिभार की कम कटौती :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में आपकर अधिभार की एम० बी० संख्या:ए०बी०ई० मु० 47 में मु० 1767/- रुपये की कटौती की गई है जबकि नियमानुसार मु० 2651/- रुपये की कटौती अनिवार्य थी। इस प्रकार आपकर अधिभार के 834/-५० की कम कटौती की गई है। जिसका ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया है। अतः मु० 834/-५० की कटौती को वापस तथा राशि सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुमालना लेखा परीक्षा को कराई जाए।

§7§ लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि जेल विभाग हिमाचल प्रदेश से निषेध निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त न होने के कारण अधिष्ठात्री अभियन्ता ने पत्र संख्या:ए०बी०ई०/ए-2[295]/89-4452-55 दिनांक 11.12.1990 द्वारा यह निर्माण कार्य विवक्षित कर दिया और अनुबन्ध के क्लॉज-13 के अनुसार ठेकेदार को अन्तिम भुगतान के आदेश दिए गए। अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार ने यह निर्माण कार्य 14.6.90 तक पूरा करना था जो 11.12.90 तक भी पूरा नहीं किया गया न ही उसने समय की कमीवारी की माँग की न ही विभाग ने समय कमीवारी की स्वीकृति

प्रदान को । अतः अनुबन्ध के क्लॉज -2 के अनुसार ठेकेदार पर वास्ति आरोपित करना चाहिए था । जो अनुमानित व्यय के दस प्रतिशत तक हो सकती है । इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करके सेवा परोक्ष को सूचित किया जाए । यह भी सूचित किया जाए कि इस कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है । क्या यह कार्य इन्हीं ठेकेदारों से करवाया जा रहा है और किन क्लॉज पर ।

18] मु0 2940/-80 सीमेंट की खाली बोरेटों के न काटने में रुक :-

सेवा परोक्ष दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में इस बात कि तक एम0 बी0 संख्या 5540बी0ई0713/87-पृ0-47-48 के अनुसार कुल 3265 बोरी सीमेंट प्रयुक्त की गई । अनुबन्ध के क्लॉज 42]1] के अनुसार प्रयुक्त सीमेंट के 90 % खाली बोरी, खाली बोरी एकत्रित करने वाले एजेंट को ठेकेदार द्वारा लौटाए जाने चाहिए थे अर्थात् उसे 2940 खाली बोरी लौटाई जानी चाहिए थी जो उसने नहीं लौटाई । जिसकी उल्टे एक ब्यया प्रति बोरी की दर से 2940 ब्यये काटने चाहिए थे । जो क्लॉज क्लॉजों में नहीं काटे गए हैं । जिसकी कटौती परोक्ष राशि में निम्नानुसार की जाए ।

15] ग] वा0 सं0 122 दिनांक 28.12.90 राशि मु0 345679/-
वा0 सं0 145 दिनांक 30.3.91 राशि मु0 154672/-

निर्माण कार्य : बिजा जैविक एवं प्रविष्ट संस्थान भवन, बिजा शिमला, शानतापाट निवेश निर्माण कार्य ।

निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या: 3, वर्ष 1990-91.

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 345679/-ब्यये तथा मु0 154672/-ब्यये का भुक्तान श्री उमेश कुमार, ठेकेदार को क्रमशः दूसरे तथा चौथे वृत्त निम्न निर्माण कार्य क्लॉजों में किया गया है । इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिन का ब्योरा इस प्रकार है :-

11] इस निर्माण कार्य को निविदा पत्र संख्या: एम0बी0डी0बी0/डी0आई0डी0/शिमला/89-अड-11 दिनांक 15.6.90 द्वारा

निविदा राशि रु० 34,87,538.06 रुपये के लिए डीएनआईटी
 राशि रु० 20,98.885/- रुपये पर श्री जशोक कुमार, अंदार को
 अंके पर देने के लिए स्वीकृत की गई। परन्तु इसमें कुछ सौ विभागी-
 य औचित्य से अधिक दरों पर दी गई। तथा जिन मदों की अधिक
 दरें दी गई उन्होंने मदों का डीएनआईटी में दर्शाई गई मात्रा
 से काफी अधिक किया गया। यदि सही मात्रा पहले ही डीएन
 आईटी में दी गई होती तो इन मदों की दरें कम हो सकती
 थी। इस प्रकार निम्नलिखित मदों का नियमानुसार अधिक दर
 स्वीकृत करने के लिए औचित्य बताया जाए :-

निर्माण कार्य की मद का नाम ।	डीएनआईटी के आधार पर दरें ।	विभागीय औ-चित्य अंदार के आधार पर दरें को दो म गई दरें ।	
1.	2.	3.	
4.			
मिट्टी को कटिंग का निर्माण कार्य ।	14.30 रुपये	23.05 रुपये	32.50 रु
प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 ॥ सीमेंट:2रेता, :4 कजरी ॥ ॥ १ ॥ ससैडिड फ्लोर तथा 563.25 " स्पष्ट ।		911.50 "	1000/-रु
॥ २ ॥ स्टेयर केसिस । 594.35 "		960.05 "	1000/-"
॥ ३ ॥ दो जंरें तथा ब्रैकम पिल्लर 570.90"		905.50 "	1100/-"
प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:1½:3 ॥ सीमेंट : 1½ रेता, :3 कजरी ॥	650.00 "	1010.55 "	1100/-"
प्रोवाइडिंग टोर स्टोच ॥ लेबररेट ॥ 0.65 "		0.80 "	1.00 "
ईंटों का निर्माण कार्य नींव तथा भू तल तक ।	414.65 "	322.65 "	950.00 "
ईंटों का निर्माण कार्य छपर स्ट्रक्चर में ।	426.45 "	349.80 "	975.00 "
छपर स्ट्रक्चर में आधी ईंटों की घिनाई ।	55.90 "	105.60 "	127.00 "

सफेद गोलुड टापलस 6 एमएम	213.65 ₹0	288.40 ₹0	340.00 ₹0
-------------------------	-----------	-----------	-----------

[2] इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में मिट्टी कोकटिंग के मद में नीचे दिए ब्योरे के अनुसार वास्तविक निष्पादन की गई मात्रा डी०एन०आई०टी० में स्वोक्त की गई मात्रा से बहुत ही अधिक है जो कि अत्यधिक से भी अधिक है। इसी अधिक मात्रा में डिक्विपेड के कारण स्पष्ट किए जाएं। इसे प्रतीत होता है कि डी०एन०आई०टी० केवल औपचारिकता के लिए स्वोक्त की जाती है और स्थल का अध्ययन किए बिना अनुमान पत्र बनाये जाते हैं।

निर्माण कार्य की मद का नाम	एम०बी०आई०	डी०एन०आई०टी० में मात्रा	वास्तविक अन्तरा दर का पान्वयन मात्रा य०मी० में	प्रति य०मी० में	राशि ₹0
मिट्टी की कटिंग का कार्य।	730/88	3102.02	15253.64	12151.62	32.50
					₹ 394928/-

[3] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री अशोक कुमार ठेकेदार जी/ब्र गाँव बेरगाँव, डाकखाना ब्योलिया, तहसील एवं जिला हिमालय को यह कार्य पत्र संख्या:एम०बी०आई०टी०/हिमालय/89-अड-गु दिनांक 15.6.90 द्वारा आवंटित किया गया जिसकी निर्माण लागत रुपये 34,87,538.06 रुपये है परन्तु श्री अशोक कुमार अधिक से अधिक 10 लाख के ठेके लेने के पात्र थे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के महा अभियन्ता के आपन संख्या:पी०डब्ल्यू /सी०टी०आर०/32-2/87-अड-61/479-1578 दिनांक 4.7.88 में स्पष्ट है जिसके द्वारा श्री अशोक-कुमार को ग्रेजी"बी" का ठेकेदार पंजीकृत किया गया है। अतः उक्त ठेकेदार को ठेका देकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। सख्त प्राधिकारी ने इस कार्रवाई के लिए स्वोक्ती भी नहीं दी गई है। यदि यह ठेकेदार इस कार्य को अपनी अक्षमता के कारण अधूरा छोड़ देता है तो हानि

का उत्तरदायी जौन होगा कृपया यह स्पष्ट किया जाए।

(4) इस निर्माण कार्य के लिए चार ठेकेदारों ने 10 लाखों रुपये का बिल कम्पनी, श्री सतोश गोपल, श्री अशोक कुमार तथा श्री जेठवीर जिन्हा द्वारा निविदाएं भरी गई। परन्तु निविदा रजिस्टर के जॉब पड़ताच कप की उपरान्त पाया गया कि धरोहर राशि रु 20,000/- को निविदा भरने के लिए पहले ही जमा करना अनिवार्य था। श्री अशोक कुमार ठेकेदार के अतिरिक्त शेष तीनों ठेकेदारों ने धरोहर राशि जमा नहीं करवाई जो कि अनिवार्य एवं बहुत ही आपत्तिजनक है। पिछ ठेकेदार के पक्ष में इस निर्माण कार्य की निविदा स्विकृत की गई उसी ने धरोहर राशि जमा करवाई। इसे स्पष्ट है कि ठेकेदारों ने पूर्ति कर रही है ताकि निविदा श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में की जाए। यह अकेला ही टेण्डर माना गया है अतः अधिशासी अभियन्ता इस टेण्डर को स्विकृत करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जा जाए।

[5] लेजा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के कल कितों में तथा इस बिल तक प्रतिभूति राशि 20000/- को कम काटी गई। जैसा कि एम 0 बी 0 सं 0: एच 0 बी 0 सं 0/730/88 के पृ 25 पर स्पष्ट है। इस बाबू बिल तक प्रतिभूति राशि रु 57496/- रुपये बक्तो थी परन्तु रु 37496/- को ही काटी गई है ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी 37496/- को दर्ज किए गए हैं। रु 20,000/- का समायोजन धरोहर के रूप में किया गया जिसकी एफ 0 डी 0 जार 0 थी। इसका समायोजन नियमानुसार मान्य नहीं है। अनुबन्ध के खण्ड-1 के अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि कल कितों से 10 % की दर से काटनी है और ठेकेदार के खाते में काटी गई राशि दिखाई जानी है। यदि धरोहर राशि कल के रूप में प्राप्त की गई है तो और खातों में दिखाई गई है उसी का कल कार्य कितों में समायोजन किया जा सकता है। रु 20,000/- को प्रतिभूति कम करके करने से केवल ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है।

[6] रु 4500/- को कम बंधुओं :-

लेजा परीक्षण के दौरान पाया गया कि सोनैट को जा

बोर्ड ने निर्माण कार्य के लिए जारी करना था उसकी दर अनुबन्ध में कम तगई गई थी। यद्यपि यह दर रु० 72/-१० प्रति बोरी की दर से डी०एन०आई०टी० में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस समय सीमेंट जारी करने की दर रु० 76/-१० थी। जब निविदा जो निर्माण कार्य के ठेके देने के लिए बुलाई गई थी उस समय विभागीय तौर पर सीमेंट जारी करने की दर [इसू टै] 76/-१० हो गया था। इसलिए अनुबन्ध में ठेकेदार से बसूती दर रु० 76/-१० ही अंकिता करना अनिवार्य था। इस निर्माण कार्य के लिए इस वास्तु वित्त तक 1125 बोरी सीमेंट इस्तेमाल हुई है। और 72/-१० प्रति बोरी की दर से बसूती को गइ है जो कि अनियमित है। इस प्रकार रु० 4/-१० प्रति बोरी [76-72] के दर से ठेकेदार से कम बसूती की गई है। * तथा 1125 बोरी के कुल रु० 4500/- रुपये - $1125 \times 4 = 4500/-$ रुपये की कम बसूती की गई जो कि ~~अनुबन्ध में~~ इस निर्माण कार्य को प्रत्यक्ष पाटा है जिसकी बचाया जा सकता था। अतः या तो रु० 76/-१० के ~~हिसाब~~ स्थान पर रु० 72/- रुपये के हिसाब से ठेकेदार से बसूती करने का औचित्य नियमानुसार बताया जाए अन्यथा ठेकेदार से इस राशि की बसूती की जाए।

17] रु० 1012.50 १० सीमेंट वालो गोरी के न कटने में
क :-

लेजा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में इस वस्तु वित्त तक एम० बी० सं०:एच०बी०ई०/730/88 पृ० 26 के अनुसार कुल 1125 बोरीयाँ सीमेंट प्रयुक्त की गई तथा ब ~~बसूती~~ ~~बसूती~~ एवं ~~बसूती~~ की गई परन्तु 90 प्रतिशत वालो बोरी ~~ठेकेदार~~ ~~वालों~~ वापिस नहीं की जिसका अनुबन्धीय ~~रु०~~ ~~रु०~~ अनुसार 1/-१० प्रति बोरी की दर से रु० 1012.50 रुपये कटे/और न हो इसका प्रमाण पत्र दिया गया कि वालो बोरी सम्बन्धित एजेंसी को वापिसकी गई है। यह अनुबन्ध के कण्ड-42[1] के अधीन ~~अनिवार्य~~ ~~अनिवार्य~~ अनिवार्य है। अतः रुपये 1012.50 को ठेकेदार से कटौती की जाए।

18] X वाउचर सं० 113 दिनांक 26.3.91 राशि रु० 5069/-

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन, काण्डा का निर्माण:
 उपशीर्ष : डारोडो ७ से 360 तक
 मुख्य बाइय बीमा दीवार का निर्माण
 कार्य [निषेध निर्माण कार्य] ।

अनुबन्ध संख्या: : 5, वर्ष 1987-88..

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 5 69/-१० का भुक्तान श्री जे सी० जिन्हा, ठेकेदार को चौदहवें एवं अन्तिम बिल के रूप में किया गया । इस निर्माण कार्य की सेवा परीक्षण उपरान्त निम्न-विविध आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिन का ब्योरा इस प्रकार है :-

11। इस निर्माण कार्य का व्यवहारिक व्यय अनुमान मु० 5,01,095.00 ₹ के लिए पत्र संख्या: एच०बी०/डी०बी०-केन्द्रीय जेल/किमता-36 दिनांक 10.7.87 द्वारा स्वीकृत किया गया था । तथा मु० 5,01,095.00 रुपये के लिए डी०एन०आई०टी० पत्र संख्या: एच०बी०/डी०बी० केन्द्रीय जेल/किमता-36-अड-1 दिनांक 29.7.87 द्वारा स्वीकृत की गई । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए निविदा दिनांक 31.7.87 को खोलने के लिए पत्र संख्या: एच०बी०/डी०बी०/ए०-एन०आई०टी०-34-3161-90 दिनांक 13.7.87 द्वारा बुलाई गई और 31.7.87 को ही खोली गई । यह निर्माण कार्य पत्र संख्या: एच०बी०/डी०बी० केन्द्रीय जेल/किमता-36 दिनांक 30.11.1987 द्वारा श्री जे० सी० जिन्हा ठेकेदार के/पत्र को मु० 13,03,092.00 रुपये में निष्पादित करने के लिए आवंटा किया गया । जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निविदाएँ खोलने के पश्चात् तीन माह के भीतर कार्य आवंटित करने चाहिए परन्तु यह कार्य चार माह के उपरान्त आवंटित किया गया । कि निमानानुसार नहीं है । और ठेकेदार विवाचनवाद में इस क का पापदा उठा सकता है । इसके अतिरिक्त निविदित राशि मु० 13,03,092/-रुपये को तकनीकी स्वीकृति-त सख्त प्राप्तिगरी से प्राप्त नहीं की गई है । इस कार्य को आवंटित करने के लिए अधिभाषी अभियन्ता सख्त नहीं है । अतः मुख्य अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुमतिना अपने सेवा परीक्षण में

[2]

मु० 31198/- रुपये की सुरक्षित अग्रिम राशि का गन्त
भुक्तान :-

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि ठेकेदार के बाते
पृष्ठ संख्या: 2 के अनुसार दिनांक 20.4.89 को ग्याहरखें निर्माण
कार्य बिल में पृष्ठ -46 माप पुस्तिका सं०: एच०बी०ई०/692/87 के
अनुसार 40,256 ईंटों लाने के लिए मु० 31198/- रुपये का ठेकेदार
को सुरक्षित अग्रिम का भुक्तान किया गया। इन ईंटों को इस निम्न
निर्माण कार्य में आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस निर्माण कार्य में
ईंटें प्रयोग नहीं हुई। इस का प्रमाण इस बात से स्पष्ट है कि
इस निर्माण कार्य में ईंटों का निर्माण कार्य नवमें विल तक पूर्ण
हो चुका था। जबकि इस सुरक्षित अग्रिम का भुक्तान इसके बाद
किया गया। इस का प्रमाण इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि
ईंटों के लिए पहले 98352/- रुपये का सुरक्षित अग्रिम दिया गया था
जो नवमें विल में पूरा काट लिया गया था। इस प्रकार यह मान्य
होता है कि ये ईंटें निर्माण कार्य के स्थल पर नहीं थीं केवल ठेकेदार
को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने के लिए सुरक्षित अग्रिम दिया
गया और एच० बी० ई० माप के निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षित होने
का प्रमाण पत्र बूझा दिया गया क्योंकि बाद में इस अन्तिम विल
में भी इस राशि को कटौती नहीं की गई इसलिए यह स्पष्ट है कि
इस अन्तिम विल में ठेकेदार को भुक्तान योग्य राशि केवल 5069/-
रुपये थी परन्तु सुरक्षित अग्रिम 31198/- रुपये था। इसलिए पिछ
कार्य के लिए यह सुरक्षित अग्रिम दिया गया वह कार्य नहीं हुआ।
पूरी ईंटों और सुरक्षित अग्रिम मु० 31198/- रुपये का इसी ठेकेदार
के दूसरे निर्माण कार्य में समायोजन वाउचर सं० 30 माह 12/89 द्वारा
स्थानान्तरण कर दिया गया जो कि निम्नान्त अनियमित तथा बहुत
ही आपत्तिजनक है। यह वित्तीय नियमों का सरावर उल्लंघन है।
इस अनियमितता का उत्तरदायित्व निर्धारित करके व्यापक को बखूबी
को जाए।

[3] इस निर्माण कार्य के विल विलों में तथा इस विल तक
प्रतिभूति राशि नहीं काटी गई जैसा कि माप पुस्तिका पृ० 70
संख्या: एच०बी०ई०/692/87 में स्पष्ट है। इस अन्तिम विल तक
प्रतिभूति राशि मु० 71,339/- रु० बकती है। माप पुस्तिका में दू

हे कि मु० 67,500/- रुपये की प्रतिभूति राशि एक डोअर तथा एनएचओसी० की छोटी-छोटी खोदों में बना है। यह भी पाया गया कि प्रतिभूति राशि जो एनएचओसी० में बतलाई गई थी तथा एचओडोअर में बतलाई गई थी वह केवल 67,500/- रुपये थी और राशि भी अन्तिम बिल का भुगतान करने से पहले ही छोटा हो गई थी। प्रतीत हो ता है कि कोई राशि प्रतिभूति रूप में बना नहीं थी। ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी यह राशि प्रत्यक्ष दर्ज नहीं थी। इसका इन्द्राज माप पुस्तिका के सिवाय किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं था। इसे स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण कार्य किए जाने पर विभाग के पास कटौती करने का या दोष दूर करने का कोई वैधिक साधन नहीं है। कृपया स्पष्ट किया जाए कि बोर्ड के सदस्यों को इस क्रिया से क्या सुरक्षा की गई है।

141 सीमेंट की कम दरों प्रत्यक्ष पर बसूती :-

सीमेंट जो जावाब बोर्ड ने इस निर्माण कार्य के लिए जारी किया उसकी दर अनुबन्ध में कम लगाई गई थी। यद्यपि यह दर मु० 58/- रुपये प्रति बोरी डोअर आईटो में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस सीमेंट जारी करने की दर ₹ 76/- रुपये प्रति बोरी था। इसीलिए अनुबन्ध में ठेकेदार से बसूती दर मु० 76/- रुपये प्रति बोरी अंकित करना अनिवार्य था। इस निर्माण कार्य के लिए कुल 3280 बोरी सीमेंट इस्तेमाल की गई तथा 58/- रुपये के हिसाब से कटौती की गई जो कि अनियमित है। इस प्रकार मु० 18/- रुपये प्रति बोरी $76 - 58 = 18/-$ रुपये के दर से ठेकेदार से कम बसूती की गई है। तथा 3280 बोरी के कुल मु० 59040/- रुपये $3280 \times 18 = 59040/-$ रुपये की कम बसूती की गई जो कि इस निर्माण कार्य को प्रत्यक्ष घाटा है जिसको बचाया जा सकता था। यद्यपि इसका व्यय कार्य को डाटा गया होगा फिर भी यदि डोअर आईटो में सीमेंट दर वर्तमान बताया होता तो निर्माण कार्य कुछ हद तक अवश्य ही कम आता।

5 (A) (167) सीमेंट ^{दौरान} लेजा परीक्षण के लिए पाया गया कि 25 एनएचओ सीमेंट प्लास्टर तथा प्रोवाहीडिंग एण्ड लेजिंग विस्कन मेस प्लास्टर की मोई नॉन-डबल के आधार पर अतिरिक्त मर्दों के रूप में नियमादित करवाई गई और मु० 18582/- रुपये का भुगतान किया

गया परन्तु इसकी दरें तथा अतिरिक्त मद विवरण समस्त अधिकारियों द्वारा स्विकृत नहीं करवाई गई है। इन दरों के विरलेका तथा समस्त अधिकारियों की स्विकृति अगले लेखा परीक्षण में बताई जाए।

16] इस निर्माण कार्य में डी०एन०आई०टी० में दर्ज गई मदों की मात्रा से वास्तविक निष्पादित की गई मात्रा काफी अधिक है और यह दस प्रतिशत से बहुत अधिक है जिसकी समस्त अधिकारियों द्वारा संशोधित स्विकृति अनिवार्य थी परन्तु समस्त विवरण विवरण समस्त अधिकारियों द्वारा स्विकृत नहीं किया गया जो कि अनियमित है। अतः इस अनियमितता का लेखीकन करके अनुमातना बताई जाए।

17] इस निर्माण कार्य का आवंटन पत्र, पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए-2/273/87-6797-6802 दिनांक 1.12.1987 द्वारा जारी किया गया तथा ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया जिसके अनुसार यह निर्माण कार्य 15.12.1988 तक सम्पन्न होना चाहिए था। परन्तु ठेकेदार ने यह निर्माण कार्य 1.12.1990 को समाप्त किया जैसे कि माप पुस्तिका संख्या: एच०बी०ई०/692/87/ के पृष्ठ 69 से स्पष्ट है। अभिलेख के बीच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि पत्र संख्या: एच०बी०-15-अनुबन्ध-विषय-एच०एन०एल०/मुक्त/90, दिनांक 9.11.90 द्वारा अवधि 15.12.88 से 28.2.90 तक समय में कदौतरी की स्विकृति समस्त अधिकारियों द्वारा तो नहीं जबकि यह निर्माण कार्य ठेकेदार ने 1.12.1990 को समाप्त किया। इस प्रकार 28.2.1990 से 1.12.1990 तक समय में कदौतरी की स्विकृति नहीं ली गई। अतः चितम्ब से कार्य सम्पन्न करने के लिए ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जाए।

18.] वा०सं० 139 दिनांक 30.3.91 राशि मु० 13335/-40

निर्माण कार्य का नाम : सद्दाबेरी हिल्स में चरम-1 के अन्तर्गत वर्ग-2 के आठ फ्लैटों का निर्माण कार्य उपशीर्ष: वा०सं० सी० में काउन्सिलर दीवार का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या

: 7 वर्ष 1990-91.

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 18,835/- रुपये का श्री राजिन्द्र चौहान, ठेकेदार को दूसरे वक्त निर्माण कार्य बिल का भुक्तान किया गया। इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परोक्ष उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनिमित्तताएँ पाई गई जिनका ब्यौरा निम्न/हे इस प्रकार है :-

111 यह निर्माण कार्य पत्र संख्या:एच०बो०डी०बो०स्ट्रावेरो हिल्स/शिमला/89-खण्ड-5 दिनांक 18.1.91 द्वारा मु० 150284.50 रुपये में डी०एन०आई०डी० राशि मु० 94,510/- रुपये श्री राजिन्द्र चौहान ठेकेदार को आवंटित किया गया। इसमें कुछ मई विभागीय औचित्य से अधिक दरों पर स्वीकृत की गई। यह निविदा प्रतिशत प्रिमियम के आधार पर 59.01 प्रतिशत प्रिमियम पर स्वीकृत की गई जबकि विभागीय औचित्य 57.08 प्रतिशत था। अलग-अलग मदों में भी औचित्य से अधिक दरें स्वीकृत की गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है। अधिक दरों पर कार्य आवंटित करने का औचित्य नियम सहित बताया जाए।

निर्माण कार्य को मद का नाम।	डी०एन०आई०डी० के आधार पर दरें	विभागीय औचित्य के आधार पर दरें	ठेकेदार को स्वीकृत की गई दरें।
	₹०0	₹०0	₹०0
मिट्टी कीटिंग का निर्माण कार्य।	14.30	23.05	40.00
मिट्टी के निर्माण कार्य में नौव की कुदाई।	16.60	27.55	35.00
सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य 1:2:4 सीमेंट, 2 रेत, 4 रोड़ी।			
1। नौव तथा फूटिंग में	560.50	952.15	1050.00
2। दीवारों में।	570.90	954.90	1050.00
दीवारों के पोछे पत्थरों को भराई का निर्माण कार्य।	108.45	186.95	250.00

12। इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में एम० बो० संख्या:
एच०बो०डी०/735/88-खण्ड-13 में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार

वास्तव में मिट्टी की कटिंग में 330.63 मीटर 40मीटर गटार्ड की गई जबकि डीएनआईटी के अनुसार 169.50 मीटर गटार्ड की जानी थी विहित मात्रा से अधिक गटार्ड का के कारणों वल्लि सखम प्राधिकारी को स्वीकृति प्राप्त करके जगह लेखा परीक्षण में दिखाई जाए ।

13] इस निर्माण कार्य का व्यवहारिक व्यय अनुमान रु 94,510/- व्यय के लिए पत्र संख्या: एचओडी/डीओडी/स्ट्रावेरी-हिल्स/सिमता/89-अड-5 दिनांक 3.12.1990 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा डीएनआईटी स्वीकृत किए बिना ही निविदा बुलाई गई । यह कार्य रु 1,50,284.50 व्यय में करने के लिए ठेकेदार को आवांछित कर दिया गया परन्तु इसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है । यह अत्यन्त अनियमित है । इसकी तकनीकी स्वीकृति ब-ताई जाए ।

S-10(1h3)

14] वाउचर सं 137 दिनांक 30.3.91 राशि रु 25134/-

निर्माण कार्य का नाम : रेड्क्लास भवन का निर्माण कार्य ।
अनुबन्ध संख्या : 17, वर्ष 1989-90.

इस वाउचर द्वारा ठेकेदार श्री जे 0 के निष्ठा को चौथे एवं पक्ष बिल का व्यय 25134/- का भुक्तान किया गया । इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ एवं आपत्तियाँ पाई गई, जिन का ब्योरा इस प्रकार से है :-

11] माप पुस्तिका संख्या: एचओडी/772/90, पृष्ठ-68 तथा 69 में दर्शाई गई प्रविष्टियों को जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित इण्डेंटों द्वारा ठेकेदार को सीमेंट और स्टोल दिया गया । परन्तु ठेकेदार के खातों में [कन्ट्रेक्टर लेजर] प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी और न ही इन इण्डेंटों का निर्माण कार्य के लिए समायोजन किया गया है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

2] निम्नलिखित

श्रेणी क्योंकि यह निर्माण कार्य इसके व्यय विवरण सम्बन्धित विभाग को समय-समय पर सूचित किए जाते हैं जबकि इस मामले में ठेकेदार को दिए गए जमाने की कीमत न डालकर निर्माण व्यय की स्वीकृति सही स्थिति नहीं दिखाई है । इसना हो नहीं इस राशि को ठेकेदार से बसूलो करना बिल्कुल भी छूट सकती है ।

इन्डेंट संख्या	जो सामग्री दी गई	राशि [₹]
9526 दिनांक 27.1.90	100 बोरी सीमेंट	7200.00
9527 दिनांक 29.1.90	100 बोरी सीमेंट	7200.00
9526 दिनांक 27.1.90	5.546 क्वॉंटल स्टोल	4465.00
7105 दिनांक 27.3.90	0.887 " "	714.00
इन्डेंट नं० माप पुस्तिका में नहीं लिखा गया ।		
	1.720 " "	1385.00
9537 दिनांक 31.3.1991	0.7604 " "	612.00
योग :-		21,576.00

12] माप पुस्तिका सं० एफ०डी०ई०772/90 पृ० 63 में दर्जाई गई प्रविष्टियों के अनुसार पाया गया कि प्रतिभूति राशि जो प्रत्येक कत बिजों से काटनी अनिवार्य है वह कम काटी गई है । इस कत बिज तक कुल 3,00,895/- रुपये का कार्य निष्पादित किया गया तथा प्रतिभूति राशि मु० 22,545/- रुपये बचती है । ठेकेदार के इस कत बिज से केवल मु० 2545/- रुपये प्रतिभूति के कटौत काटे गए हैं और ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में केवल 2545/- ही दर्ज किए गए हैं । मु० 20,000/- को राशि जो धरोहर राशि एफ०डी०आर० के रूप में जमा करवाई गई थी का समापोजन नहीं हो सकता है । वास्तव में एफ०डी०आर० प्लेड्ड [गिरवी रखनी] होनी चाहिए थी तथा उसकी रकम अभी रखा भी मण्डल कार्यालय में ही होनी चाहिए । यह देखा परीक्षा को बताया नहीं गई जिससे स्पष्ट है कि प्रतिभूति काटी हो नहीं गई है । निविदा पत्र के खण्ड 1 के अनुसार जो अनुबन्ध का भाग है में स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि कत बिजों से काटी जायेगी । यदि अग्रिम धन रोकड़ के रूप में जमा करवाई गई हो उसी स्थिति में उसका समापोजन किया जा सकता है । मु० 20,000/- रुपये प्रतिभूति के रूप में कम काटना केवल ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन है । इस अनियमितता को तुरंत हथारा जाए ।

13] मु० 765/- को सीमेंट वाली बोरी के न काटने की धूक :

इस निर्माण कार्य में इस बीये रिक्त कित कित तक माप/दु.
पुस्तिका संख्या: एबोबो 000: 772/90 के अनुसार कुल 850 बोरी
सीमेंट प्रयुक्त की गई है। तथा स्टीवी एवं पकृतो भी की गई।
परन्तु 90 प्रतिशत खाती बोरी बापिब न किए जाने की स्थिति में
अपे 1/- प्रति बोरी की दर से ठेकेदार से कित कित में स्टीवी
करना अनिवार्य है जैसे अनुबन्ध के क्लॉड 42[11] में विहित है।
क्योंकि ठेकेदार ने खाती बोरियाँ लौटाई नहीं हैं। अतः अपे
765/- इस कित तक काटे जाएँ।

(iv) 10] जेल भवन काण्डा के निर्माण कार्य विखण्डन करने पर मु०
3,19,297/- अपे की हानि।

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा [डिमा] का निर्माण कार्य। उपरीक: आर० डी० 360 से 1088 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य। डिपोजिट निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या: 3 5,1989-90 तथा 14,1989-90..

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए दो अलग-अलग अपे अनुमानों के आधार पर डी०एन०आईटी० आर० डी० 360 से 870 तक तथा 870 से 1088 तक मु० 13,53,762/- अपे तथा 6,49,343/- अपे के लिए स्वीकृत की गई तथा इसी के आधार निविदा बुलाने के उपरान्त निम्नलिखित ठेकेदारों को ठेका दिया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

निर्माण कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमान लागत	निविदा राशि	प्रतिफल
	श्री डी०एन० आर० डी० राशि			1987 की सूची पर।

आर०डी० 360 से 870 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य	श्री राजिन्द्र चौहान	13,53,762/- अपे	21,49,864.20 अपे	58.80% अवर
आर०डी० 870 से 1088 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य।	श्री के० सी० जिन्हा	6,49,343/- अपे	9,13,429.35 अपे	41.43% अवर

अभिसेख के बीच पड़तात उपरान्त पाया गया कि ये दोनों निर्माण कार्य बीच में ही अनुबन्ध के अन्तर्गत विच्छिन्न कर दिए गए। इन निर्माण कार्यों को विच्छिन्न करने का कोई ठोस कारण एवं प्रमाण नहीं है। केवल जेत विभाग से इस निषेध निर्माण कार्य के लिए बलाया निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्राप्त राशि प्राप्त नहीं हुई थी। जो कि 31.3.90 के बाद प्राप्त होनी थी। और प्राप्त की गई राशि जिसके आधार पर इन निर्माण कार्यों के लिए एक इष्टादी निविदा बुलाई गई और अधिक प्रोनियम दिया गया। दिनांक प्रदेश आवास बोर्ड सरकारी उपक्रम है। और सरकार से ही जेत विभाग द्वारा बलाया कार्य के लिए देय राशि प्राप्त हुई है। इस कारण से यह निर्माण कार्य विच्छिन्न नहीं हो सके कहे थे क्योंकि अन्ततः बाटा तो दिनांक सरकार की ही है। बाटे आवास बोर्ड हो तो या बाटे जेत विभाग दिनांक प्रदेश आवास बोर्ड निषेध निर्माण कार्य पूरे दिनांक प्रदेश में सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के लिए करता है और सरकार से समय समय पर निर्जुक्त होता रहता है। यह कोई निषि कार्य तो नहीं था यह तो सरकार का कार्य था और न ही सरकार ने यह निर्माण कार्य बन्द करना था। जेत भी दिनांक प्रदेश आवास बोर्ड में जब से बोर्ड बना यह पहला नामा है। और भी कई निषेध निर्माण कार्यों के लिए इस प्रकार की बाधाएँ आई परन्तु कार्य पूर्ण कर दिया गया और समय समय पर राशि प्राप्त भी हुई और इस कारण अनुबन्ध विच्छिन्न नहीं किए गए। यह विच्छिन्न उक्त प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं सचिव दिनांक प्रदेश आवास बोर्ड के बिना स्वीकृति लिए ही किया गया जो कि अनियमित एवं बहुत ही आपत्तिजनक है। इस मनमानी कार्यवाही से सरकार को 319297/- रुपये की हानि उठानी पड़ी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर सुनिश्चित की जाए। इस हानि का ब्यौता इस प्रकार है :-

निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	समय अवधि	अधिनिर्माण का संख्या:	विच्छिन्न कर संख्या:
----------------------	-------------	----------	-----------------------	----------------------

अगले पृष्ठ पर

निर्माण कार्य का नाम अनुबन्ध सं० समय अवधि अधिकारि विवरण पत्र पत्र संख्या संख्या :

आर०डी० 360 से 370 14-1989-90 एक वर्ष एक०बो०ई०/ए एक०बो०ई०/ए
 तक मुख्य बाह्य सीमा 15.12.89 से 213031/89- 213031/89
 दोवार का निर्माण कार्य 4.12.90 तक 5792-93 -4456-59
 दि० 21.11.89 11.12.90

आर०डी० 870 से 1080 5-1989-90 एक वर्ष एक०बो० ई०/ए- एक०बो०ई०/ए
 तक मुख्य बाह्य सीमा 15.6.89 से 212951/89- 212951/89-
 दोवार का निर्माण कार्य 14.6.90 तक 2612-18 4452-55
 दि० 31.5.89 11.12.90

यह विवरण एक वर्ष की अवधि जो अनुबन्ध में निर्माण कार्य पूर्ण करने की सीमा थी उसके बाद ही विवरित किया गया है । एक वर्ष बाद समय में बदौतरी की अनुमति एवं स्वीकृति भी खम प्राधिकारी से नहीं ली गई । इसके उपरान्त दोनों अनुबन्धों में तो निर्माण कार्य हो था इन्हीं निविदा बुलाई गई और अनुमान लागत एवं डो०एन०आई०डी० नु० 11,64,042/- रुपये दोबारा स्वीकृत की गई और दोबारा निविदा श्री राधिन्द्र सिंह बौलान जेदार के पत्र में निविदा राशि नु० 20,66,730.95 रुपये के लिए स्वीकृत की गई जो कि 77.55 प्रतिशत अधिक प्रोमिस पर था । जबकि पहले यह निर्माण कार्य 53.80 प्रतिशत तथा 41.43 प्रतिशत प्रोमिस पर थे इस प्रकार यह निर्माण कार्य दोबारा 13.75 + 36.12 - $\frac{54.97}{2}$ = 27.43 प्रतिशत अधिक प्रोमिस पर दिया गया जिससे नु० 3,19,297/- रुपये की ~~किस्मि-हुक~~ हानि हुई जिसे उ टाला जा जाता था । और जो अतिरिक्त उर्बा वसूल में पड़ा है सरकार को बच सकता था । यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान लाया जाता है और सिफारिश की जाती है कि ~~रामा~~ नाम की जानबीन करके जिम्मेवारी ~~हानि~~ सुनिश्चित की जाए ।

सं०

समयअवधि=4+9=केकेकेके

निर्माण कार्य का नाम : सि० प्र० प्रशासनिक संस्थान भवन स्टा
[छिपा] का निर्माण कार्य ।
उपशीर्ष : भाष्य दीर्घा तथा
अन्याजिम हाथ का निर्माण कार्य ।
अनुबन्ध संख्या: : 18, वर्ष 1989-90..

इस निर्माण कार्य के लिए रु 30523/- व्यय का भुगतान
श्री प्रेम सिंह, ऐन्दार को इस तीसरे वक्त पित में किया गया ।
इस पित के भुगतान में निम्नलिखित टुटियाँ पाई गई हैं :-
[11] इस कार्य की निविदा पत्र संख्या: एव०बो०/डी०बो०/
केयस्तान/विस्ता/89-अड-13 दिनांक 29.11.1989 द्वारा निविदा
राशि रु 11,89,698.19 के लिए श्री प्रेम सिंह ऐन्दार के पक्ष में
स्वीकृत की गई परन्तु सख्त प्राधिकारी को तकनीकी स्वीकृति नहीं
तो । केवल व्यावहारिक व्यय अनुमान पत्र ही स्वीकृत किया गया
है । जो केवल निविदा बुलाने के लिए हो था जबकि निविदा रा
राशि रु 11,89,698.19 व्यय थी । कार्य को तकनीकी स्वीकृति
प्राप्त करके अगले लेखा परीक्षण में कटाई जाए ।

[12] इस कार्य की निविदा दिनांक 17.10.1989
को खोली गई तथा विवेक एवं मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास
बोर्ड के साथ दिनांक 15.11.1989 के साथ हुई समझौते की बातचीत
उपरान्त कार्य श्री प्रेम सिंह ऐन्दार के पक्ष में आवंटित किया गया ।
समझौता बातचीत के दौरान ऐन्दार ने सत्रह मर्दों के दर कम किए
और साथ ही लिखित रूप में बचन दिया कि 31.3.1991 तक
बचनबद्ध पत्र अनुबन्ध में संलग्न है । परन्तु वास्तव में ऐन्दार ने
31.3.90 तक केवल 1,35,252.51 व्यय के मूल्य का निर्माण कार्य
पूर्ण किया । लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि 5.00 लाख का
निर्माण कार्य तो 31.3.1991 तक भी पूर्ण नहीं किया गया तथा
31.3.1991 तक 4,14,384.32 व्यय के मूल्य का निर्माण कार्य
ही पूर्ण किया गया । इस प्रकार ऐन्दार अनुबन्ध को पूर्ण करने
में असफल रहा है । प्रतीत होता है कि केवल संविदा देने के लिए ही

पर तर्ज अनुबन्ध में दी है। अनुबन्ध में दी गई तर्ज के अनुसार समयबद्ध कार्य निष्पादित न करने की स्थिति में ओव्दार पर तात्स्थित आरोपित की जाए।

13। गलत माप करने में मु० 4140.50 रुपये का ओव्दार को अधिक भुगतान :-

लेजा परीक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित मर्कों का विस्तृत माप निकाल करके समय अधिक मात्राएँ निकाली गईं जबकि वास्तव में कार्य मात्रा कम बचती है। 1। माप पुस्तिका सं०:788/90, पृष्ठ-41, 42, 43 तथा 30, 31 तथा 25। यह माप दीवार की चौड़ाई के वास्तविक से अधिक लेने के कारण गलत हुआ है। इसका सुधार टेस्ट पैक में ठोक कर दिया गया है/ ~~MA~~ या परन्तु विस्तृत माप ठोक नहीं किया गया जिसके कारण ओव्दार को मु० 4140.50 रुपये का अधिक भुगतान हुआ जिसका ब्योरा इस प्रकार से है। इस अधिक भुगतान को बचूती की जाए और अनुपातना लेजा परीक्षण को दिखाई जाए।

क्रांति मद का नाम	माप पुस्तिका सं० एवं पृ०	मात्रा जो निकाली गई।	वास्तविक मात्रा	अधिक भुगतान माना को।
1. प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग बोर्डेड ब्लॉक 1:6:12। । बोर्डेड:6 रस्ता, 12 कबरी।	788/90 पृ० 41 पृ० 30	4.10 च०मी०	2.73 च०मी०	1.37 च०मी०
2. प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग बोर्डेड ब्लॉक 1:2:4 । बोर्डेड, :2 रस्ता, :4 कबरी।	788/90 पृ० 41 पृ० 30	2.97 च०मी०	2.86 च०मी०	0.11 "
3. रेण्डम स्क्वैर मेसनरी/ पोलिक्लिन स्क्वैर मेसनरी [अनकोरबड ब्रोट दू कोरिक्लिन] स्वीकृत सख्त पत्थर में।	788/90 पृ० 43 पृ० 31	17.05 च०मी०	11.87 च०मी०	5.18 "
4. —बथोपीर—	788/90 पृ० 43 पृ० 32	7.72 च०मी०	4.68 च०मी०	3.04 "

अधिक भुगतान की गई राशि :-

मद क्रमांक	1.	1.37 घ0मी0	400/- रु0 प्रति घ0मी0	= रु0 548.00 रुपये
मद क्रमांक	2.	0.11 घ0मी0	900/- रु0 प्रति घ0मी0	= रु0 99.00 "
मद क्रमांक	3.	5.18 घ0मी0	425/- रु0 प्रति घ0मी0	= रु0 2201.50 "
मद क्रमांक	4.	3.04 घ0मी0	425/- रु0 प्रति घ0मी0	= रु0 1292.00

योग :- रु0 4140.50 "

14] सोमेट जारी करने में अनिवार्यताएँ :-

रु0 1155/- रुपये की कम बसूलों :-

माप पुस्तिका संख्या: 738/90 के पृष्ठ-47 में की गई प्रविष्टियों का जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन्डेंट सं. या 7382 दिनांक 24.4.90 के द्वारा 5 बोरी सोमेट इस निर्माण कार्य के लिए जारी की गई परन्तु माप पुस्तिका में पटाकर दूबरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण बताया गया जबकि पाँच बोरी बना होनी थीं। इसी प्रकार इन्डेंट सं: 7393 दिनांक 8 नव द्वारा 30 बोरी दूबरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण किया गया परन्तु माप पुस्तिका में 36 बोरी की प्रविष्टि की गई। इस प्रकार इस निर्माण कार्य में 16 बोरी सोमेट की कम प्रविष्टि की गई जिसका ब्योरा इस प्रकार है। 16 बोरी सोमेट का मूल्य 72/- रु0 की दर से $16 \times 72/- = 1152$ रुपये है जिसको बसूलो शीघ्र को जाए।

एम0 बी0 सं0: 738/90 पृष्ठ-47 में कुल बोरी जारी की गई :-

1150 बोरी

इन्डेंट सं0 7332 दिनांक 24.4.90 द्वारा 5 बोरी जारी की गई :-

5 बोरी

योग :- 1155 बोरी

इन्डेंट सं0 7382 दिनांक 8 नव दूबरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण किए गए।

1-1 30 बोरी

हैव :-

1125 बोरी

माप पुस्तिका में दिखाए गए

1109."

माप पुस्तिका में कम अन्तर दिखाए गए :-

16 बोरी।

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के लिए इन्डेंट सं० 6265 दिनांक शुन्य द्वारा 200 बोरी सीमेंट जारी किया गया जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका के पृ० 47 पर उपरन्तु इसकी प्रविष्टि ऊँचाई के छाते में नहीं की गई है और न ही इन्डेंट दिखाया गया। इस कू से ऊँचाई से बसूती छूट सकती है। इस कू का लेजाकन किया जाए।

[5] अतिरिक्त मद के निष्पादन में मु० 6360/-₹० का अधिक

भुक्तान :-

माप पुस्तिका सं० 788/90 पृ० 44 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि बजाव दीवार के पीछे पत्थर की भराई की मद का निर्माण कार्य अतिरिक्त मद के रूप में करवाया गया तथा इस अतिरिक्त मद की कुल मात्रा 83.31 घ०मीटर बनी। अतिरिक्त मद की दरें अनुबन्ध के अण्ड 12॥1॥1॥ के अन्तर्गत 151.35 ₹० प्रति घ०मीटर की दर से स्वीकृत करके भुक्तान किया गया। परन्तु विस्तृत जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि भराई के पत्थर बोर्ड ने ही ऊँचाई को मु० 54.75 प्रति घ०मीटर की दर से बेधे जैसा कि इसी माप पुस्तिका के पृ० 46 में स्पष्ट है। और वही पत्थर इस अतिरिक्त मद के कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए। अतः मु० 151.35 ₹० की दर से भुक्तान करना बहुत ही अधिक है। तथा दर विरलेका भी नहीं बनाये गए। ऊँचाई को जब पत्थर कार्य स्थल पर ही ₹० 54.75 प्रति घ०मीटर की दर से उपलब्ध करवाये गए क्योंकि पत्थर निर्माण स्थल पर ही निकले हैं। तो उसे इस दर के विरलेका में पत्थरों की कीमत 54.75 रुपये प्रति घ०मीटर लगाकर दर बनाने देने चाहिए थे न कि निविद्ध दरों पर। लेजा परीक्षा के अनुसार ऊँचाई को दीवार के पीछे पत्थरों की भराई कराने के लिए लेबर रेट, समानान्तर मद का प्रीमियम तथा रुपये 54.75 प्रति घ०मी० पत्थरों की कीमत लगाकर 75/-₹० प्रति घ०मी० की दर से भुक्तान करना चाहिए था जबकि रुपये 151.35 की दर से भुक्तान करके ऊँचाई को 6360.70 रुपये की अधिक भुक्तान हुआ है जिसकी बसूती करके विवरण इस विभाग को सूचित किए जाएँ। 75/-₹० प्रति घ०मीटर का आकलन इस प्रकार किया गया है :-

<u>दर जो दी गई प्रति क०मी०</u>	<u>दर जो बानी बाहिर भी प्रति क०मी०</u>
एच०पी०एस०आर०-1987 मद 11.11.33 पू रेट	108.45 सेवर रेट 14.50 रुपये
+ समस्त प्रीमियम जो अनुबन्ध में है 32.56 प्रतिशत की दर से	42.90 रुपये 5.75 "
योग :-	151.35 रुपये 20.25 रुपये

चिह्न दर पर पत्थर विभागीय
तौर पर निर्माण कार्य के स्थल
पर जारी किए गए ।

14 54.75 "

कुल :- 75.00 "

दर जो अधिक निकाली गई = 151.35 - 75 = 76.35 रुपये
अधिक भुक्तान :- 83.31 क०मी०, 76.35 रुपये प्रति क०मी० की दर
से :- मु० 6360.70 रुपये

16 मु० 7245/-रुपये की राशि सुरक्षित अग्रिम की कम पर
कटौती करने में कुल :-

अंदर के सेवर आरेखों के पृ० 4 की प्रविष्टि को जो 'ब
पड़ाना उपरान्त पाया गया कि मु० 7245/-रुपये की राशि सुरक्षित
अग्रिम के रूप में जो मार्च, 1990 को पत्थरों के लाने के लिए दी गई
थी वह कटौती एवं बसुती के लिए सम्विक्त पड़ो थी । निम्नानुसार
सुरक्षित अग्रिम राशि की बसुती जम्मे कत किंत में रहे करनी अनिवार्य
था । चिह्नों के अनुसार पत्थर भी प्रयोग में लाए गए हैं तथा मद का
माप भी किया जा चुका है और भुक्तान कर दिया है । परन्तु सुरक्षित
अग्रिम को बसुती नहीं की गई है । *मेरिमाइनेशन* मोबिलाइजेशन
अग्रिम को भीति इस अग्रिम पर 11 तने दिन किंत में भुक्तान परचाय
काटी नहीं गई। साधारण ब्याज अंदर से काटा जाए तथा चिह्न
लेखा परीक्षण में बताए जाएं ।

17 मु० 981/-रुपये सीमेंट वाली बोरी के न काटने में कुल :-

एव निर्माण कार्य में इस कत किंत तक माप पुस्तिका 738/90 प० 45
के अनुसार 1090 बोरी सीमेंट प्रयोग की गई तथा कटौती एवं बसुती

की गई। अनुबन्ध अनुसार ठेकेदार को प्रयुक्त सीमेंट के 90 प्रतिशत
जाती बोरिया लौटानी / बोरिया एकत्रित करने वाले एजेंट को
देनी चाहिए थी जो नहीं लौटाई गई। अतः रुपये 1/- प्रति बोरी
की दर से रुपये 981/- की ठेकेदार से कटौती की जाए।

संख्या : वाउचर सं० 159 दिनांक 30.3.91 राशि मु० 21688/-

निर्माण कार्य का नाम : हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान,
भवन में पी०ई०सी० होस्टल का निर्माण कार्य। उपरोक्त आन्तरिक
का आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्थापन को
उपलब्ध करने का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या :- : 7, वर्ष 1988-89..

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 21688/- रुपये का भुगतान
श्री प्रेम सिंह ठेकेदार को पाँचवें एवं अन्तिम बिल में किया गया।
इस बिल में निम्नलिखित आपूर्ति नहीं पाई गई है :-

1. लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया है कि इस निर्माण कार्य
के लिए मु० 4,32,032/- रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
पत्र संख्या: परतकनीकी एवं एच०बी०सी० 171-1/86, दिनांक
2.1.88 परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 758/90 पृ० 77 के अनुसार
कुल खर्च मु० 4,64,991.86 है। तदनुसार शेष संशोधित प्रशासकीय
एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई। इसी प्रकार तकनीकी स्वीकृति
4,22,900/- की थी पत्र सं० एच०बी०सी० 171-1/85-
खण्ड-16 दिनांक 18.7.88। वास्तविक खर्च रुपये 4,64,991.86
रुपये लेने की दशा में संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके व्यय
को नियमित किया जाए।

2. इस निर्माण कार्य में मु० 12383.97 रुपये की राशि की
दर वृद्धि के बाहर को अतिरिक्त नहीं निष्पादित करवाई गई।
परन्तु इसके लिए सभ्य प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई है जिसे
प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए।

131 माप पुस्तिका संख्या: 785/90 पृष्ठ-26 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि प्रोवाइडिंग एण्ड फिनिशिंग काष्ठ कुल बेव बॉल्व 15 एकरम सार्फ़ की मद में एक का लगाया गया परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 758/90 पृष्ठ 63 में वहाँ लागत बार बनाया गया है 25 एकरम की मद में जोड़ दिया गया और भुक्तान मु० 150/- रुपये प्रति का के हिसाब से किया गया जबकि इस मद का ~~अनुवन्ध~~ अनुवन्ध अनुसार दर मु० 80/- रु० प्रति का था । इस प्रकार इस मद में मु० 7 0/- रु० का अधिक भुक्तान किया गया है ।
बिजली बसूती की जाए

(अ) वाउचर संख्या: 91 दिनांक 26.04.90 राशि मु० 5491.00

मु० 5491/- रु० का भुक्तान श्री सोभा राम ठेंदर को निर्माण कार्य आदेश संख्या: 64 वर्ष 1989-90 अनुसार सामाजिक आवास योजना, बिस्ति संजोली में मुख्य जो० आई पार्स लाईन के बदलने के लिए किया गया । इस निर्माण कार्य में एन० जी० सं० 755/89 पृष्ठ 71 और 72 में 95.15 मीटर लम्बी 80 एकरम व्यास की पार्स बदली गई तथा इसके स्थान पर 114.60 मीटर लम्बी 65 एकरम व्यास की जो० आई प्रोवें पार्स कुछ अन्य अतिरिक्त मिश्रित वस्तुओं के साथ बिछाई गई । परन्तु पुरानी एवं नई पार्सों को एन० ए० ए० रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दिखाई नहीं गई । इस क़ूक का लेखांकन किया जाए ।

(ट) वाउचर संख्या: 47 दिनांक 11.12.1990 राशि 8869/- रु०

मु० 8869/- रु० का भुक्तान श्री मनी राम ठेंदर को निर्माण कार्य आदेश संख्या: 24 वर्ष 1990-91 अनुसार सामाजिक आवास ब्लोमी संजोली में उपग्राम सड़क के वार्षिक मरम्मत के कार्य के लिए किया गया । माप पुस्तिका 760/89 के पृष्ठ 87 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मसबे के हटाने के कार्य में आर० डी० 630 से 635 तक लम्बाई 15 मीटर नापी गई जबकि 5 मीटर लम्बाई स्पष्ट है जिसके फलस्वरूप इस कार्य में 7.70 फी० मात्रा का अधिक भुक्तान हुआ है इसको कुल बीमा मु० 108/- रुपये बन्ता है । इस ग़लत माप का ब्योरा इस प्रकार है :-

संलग्न

- 233 -

630 0.50 कमी 0.77 कमी 5 मी 3.85 कमी 11.5 कमी 7.70
635 1.03 " " " " " " " " " "

प्रोनिफ 53.19 : 7.7040-03.8580 को दर से 68.15 रुपये
 39.65 "

योग :-107.80 "

इस राशि को कटौती लेजा परीक्षा के बाहर जाने पर कर लो गई है ।

॥ ४ ॥ • वाजपेय सं० ५६ दिनांक ११.१२.९० राशि रु० १९५२५/-

निर्माण कार्य का नाम : दसो में नियमित विपणन
कम्प्लेक्स का निर्माण कार्य
उपशीर्ष "16 नम्बर दूकानों
एवं संलग्न कार्यालय का
निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: : 16 वर्ष 1985-86...

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 19525/- व्यय का भुगतान श्री राजेन्द्र चौहान ठेकेदार को इस उम्मीदों एवं अन्तिम पत्र में किया गया । इस निर्माण कार्य की सेवा परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिन का ब्यौरा इस प्रकार है ।

1.1. सेवा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के लिए मु० 21,95,000/- व्यय के लिए प्रशासकीय एवं किस्तीय स्वीकृति श्री परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 757/39 पृ० 67 की प्रविष्टि के अनुसार कुल खर्च मु० 19,79,398.04 व्यय हुआ । तदनुसार यह पाया गया कि इस निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति नहीं हो गई । यहाँ तक व्यवहारिक दृष्टि व्यय अनुमान एवं डी०एन०वाई०टी० भी स्वीकृत नहीं करवाई गई जो कि अनियमित है इसको औपचारिकता पूरी की जाए ।

बहुली दुगुने दरों पर की जानी अनिवार्य थी जैसे कि अनुबन्ध के अड्ड 42-121 में स्पष्ट है कि पटिया कार्य के लिए अधिपूर्ति हेतु दुगुने दरों पर सोमेट की बहुली अनिवार्य है। इस प्रकार 10 बोरी के मु० 53 रु० प्रति बोरी के हिसाब से 530/- रुपये कम काटे गए हैं। धारे मानते का अध्ययन करके सही स्थिति से अवगत कराया जाए।

131 विस्तृत तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु० 5,72,679.35 रुपये का समस्त विस्तृत हुआ है। यह विस्तृत अतिरिक्त मदों और प्रतिस्थानी मदों के निव्यादन के कारण हुआ है। और अधिवासी अभियन्ता इस राशि की स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अतः कारणों सहित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

141 वाउचर संख्या: 141 दिनांक 30.3.91 राशि 22120.00

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवासीय कालोनी
होलीतो का निर्माण कार्य 2
उपशीर्ष आन्तरिक जल आपूर्ति एवं
शौचीय प्रकरण संस्थापन का कार्य।

अनुबन्ध संख्या : 2, वर्ष 1987-88..

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 22120/- रुपये का ने० विकास इन्ट ग्राईजिंग को इम्प्लाइमेंट एवं अन्तिम बिल केन्द्र भुक्तान किया गया। इस निर्माण कार्य बिल में निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिन का ब्योरा इस प्रकार है : 5

111 निम्नलिखित अलग-अलग चार व्यय अनुमान पर मु० 5,73,590/- रुपये की राशि के लिए तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत किए गए। परन्तु कार्य निव्यादन में कुल व्यय रुपये 8,42,708.61 रुपये हुआ जो स्वीकृत अनुमानों से 46.92 प्रतिशत अधिक था। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की संतोषित स्वीकृति नहीं ली गई है इन व्यय अनुमानों के लिए इससे निविदा बुलाई गई जिसकी इन्टर्मीडियेट राशि मु० 3,20,740.00 रुपये थी।

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	कुल व्यय	तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय	स्वीकृति पर संख्या:
1.	आन्तरिक आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्थापन का 72 नं० एम०आई०बी०-11 फ्लेट के लिए उपलब्ध करवाना ।	180295/-	332894.83	152599.83	नं० एम०बी० [डी०बी०]/ संजोती/86- 473-5 दिनांक 26.2.86.
2.	—क्योपरि— 72 नं० एम०आई०बी० फ्लेटों के लिए ।	2933054/-	369348.37	76043.37	—क्योपरि— दि० 29.4.86
3.	सामाजिक आवास कालोनी संजोती के लिए बाह्य जल प्रवाह योजना का उपलब्ध करवाना ।	32860/-	117390.66	34530.66	नं० एम०बी० [डी०बी०]/ सामाजिक संजोती 85-702-05 दि० 2.1.86.
4.	सामाजिक आवास कालोनी संजोती के लिए बाह्य जल आपूर्ति योजना का उपलब्ध करवाना । [चरण-11 में]	17133/-	23074.75	5944.75	नं० एम०बी० [डी०बी०] सामाजिक संजोती -85-7466-69- दि० 29.1.86.

योग :- 573590/- 842708.61 269118.61 व्यय

विद्यमान तालिका के अनुसार इस तालिका/तालिका/में निर्माण कार्य में निविद्ध राशि मु० 5,54,013.25 व्यय पर मु० 2,38,695.36 का कार्यान्वयन हुआ है । परन्तु विद्यमान तालिका का सख्त प्राधिकार से स्वीकृत नहीं करवाई गई है जिसकी स्वीकृति प्राप्त की जाए ।
[3] इस निर्माण कार्य में मु० 1,30,200.33 व्यय को अतिरिक्त में निव्यापित करवाई गई है परन्तु सख्त प्राधिकारी से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई है ।

[4] माप पुस्तिका सं० 753/89 पृ० 64 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इस अन्तिम निर्माण कार्य बिल में मु० 8500/- को राशि छेददार को निर्मुक्त की गई है जो कि पहले पार्सलों के बंटिया कार्य के लिए रोक रखी थी । यह राशि

निम्नलिखित निर्माण कार्य बाबू कितों में रोकने गई थी ।

तोसरे बाबू कित में	रु० 2500.00 ५०
चौथे —"——	रु० 500.00 "
पाँचवे —"——	रु० 700.00 "
छठे —"——	रु० 1500.00 "
सातवें —"——	रु० 2000.00 "
आठवें —"——	रु० 1000.00 "
नवें —"——	रु० 300.00 "

कुल :- रु० 8500.00 "

८ स्वीकृति

लेखा परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि यह राशि पहले बटिया जो० आई० पार्स तथा सिस्टर्न फिट करने हेतु रोकने थी जैसे कि प्रभारी अभियन्ता की माप पुस्तिका में टिप्पणी है ~~NA~~ ठेकेदार को पत्र सं० एच०बी०/ए०ई०-11/संजोतो-वरण-11/475-77 दिनांक 26.7.90 द्वारा नोटिस जारी किया गया परन्तु उसकी कोई अनुपालना नहीं की गई । यह निर्माण कार्य 15.4.1990 को पूर्ण हो चुका था जैसे कि अन्तिम बिल में, समय बढोतरी/पत्र सं० एच०बी०-15 संविदा-माकला/एच०एम०एल० दिनांक 4.12.90 के अनुसार स्पष्ट है यह राशि इस अन्तिम बिल में ठेकेदार को प्रभारी अभियन्ता की लिखा सिफारिश पत्र के बिना दी गई है । माप पुस्तिका एवं दूसरे सम्बन्धित अभिलेख जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि प्रभारी अभियन्ता ने न ही कोई सर्टीफिकेट रिजल्ट किया गया है और न ही कोई अलग से बटिया कार्य को ठेकेदार द्वारा ठीक रखाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । अतः जब तक ठेकेदार दोषपूर्ण कार्य को सुधार नहीं देता है तब तक रोकने हुई राशि का मुआन उचित नहीं था । अतः कोई रेहोरेखा प्रमाण नहीं दिया गया जिससे सिद्ध हो सके कि बटिया पार्स बदलकर ठीक पार्स फिट कर दी गई हैं । अतः रुपये 8500/- रु० का ~~मुआन~~ मुआन हुआ है जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

121 वाउचर सं० 22 दिनांक 6.3.90 राशि रु० 15471/- ५०

निर्माण कार्य का नाम : पुस्तक अवाचक कालोनी, भराही का निर्माण कार्य [उपवीक: 24 नम्बर श्रेणी-1] कालोनी का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: : 4, वर्ष 1982-83.

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 15,471/- रुपये का भुक्तान श्री अजय कुमार सूद, ठेकेदार को पच्चीसवें एवं अन्तिम बिल में किया गया है । इस निर्माण कार्य बिल के सेवा परोक्ष उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई गई जिनका व्यौरा इस प्रकार है :-

111 इस निर्माण कार्य के लिए मु0 11,91,696/- रुपये के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति थी जो कि अवर सचिव [गृह], दि0 09/08/83 सरकार के पत्र संख्या: गृह/ए/एफ/51/83 दिनांक 30.10.81 द्वारा कुल राशि मु0 15,49,225/- रुपये [सेनिटरी और विद्युत्करण लागत] में वित्त [सुविधा] की । केवल विविध कार्य पर ही रुपये 15,97,905.59 व्यय हुए । अतः इस कार्य की संतोषित स्वीकृति [प्रशासनिक एवं तकनीकी] प्राप्त की जाए ।

121 अतिरिक्त मद में मु0 24131.30 रुपये का अधिक भुक्तान :-

माप पुस्तिका सं0: 740/83 पृष्ठ-16 की प्रविष्टि को जीव पड़ता उपरान्त पाया गया कि काटो गई मिट्टी को दुलान मद का अतिरिक्त मद के रूप में भुक्तान किया गया जिसमें 40 मोटर बिरभार का द्वारा तथा उसके उपरान्त । किलोमोटर पानिफ परिकहन द्वारा कार्यन्वयन किया गया । कुल 721.83 40मोटर मिट्टी का भुक्तान किया और इसकी भुक्तान दर नॉन श्रद्धुत मद बनाकर रुपये 58.50 प्रति 40मोटर में दिखाता गया । यह मद औचित्य से बहुत अधिक है । इस मद की दरें नॉन श्रद्धुत पर निगलना नियमों के प्रतिकूल है क्योंकि इसकी दर अनुबन्धों के खण्ड 121.11 के अनुसार निम्नलिखित पाठ्य थी । सेवा परोक्षा के अनुसार दर निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए था :-

ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में समानान्तर मद, नॉन में कसाई के लिए दी गई दर :-

78 समस्त रिक्ट के रूप में

= 17.80 रुपये

= 1.25 " "

कमी :- = 16.55 " "

उपरोक्त मद की उड़पूल-एवज्जार-1979 के अनुसार दर =

$$\text{मद 7.4 } \frac{\text{जो} + \text{सी}}{2} = \frac{13 + 11.20}{2} = 8.10 \text{ रु प्रति 40मीटर।}$$

उड़पूल एवज्जार-1979 के अनुसार कार्पायन की गई मद का, मिट्टी को दुलाई 40 मीटर मजदूरी से तथा 1 किलोमीटर पान्चिक परिवहन से की दर :-

$$\begin{aligned} 40 \text{ मीटर मजदूरी से मद } 6.1.6 \text{ रु प्रति 40मीटर।} \\ \text{एवज्जार 1979। 1.85 रु प्रति 40मीटर।} \\ \text{परिवहन से लोडिंग तथा अनलोडिंग के साथ मद-6.11.1 रु प्रति 40मीटर।} \\ \text{एवज्जार 1979। 10.40 रु प्रति 40मीटर।} \end{aligned}$$

$$\text{योग :- } 12.25 \text{ रु प्रति 40मीटर।}$$

$$\text{ऊँदार की भुगतान योग्य दर} = \frac{16.55}{8.10} \times 12.25$$

$$= 25.02 = 25/- \text{ रुपये केवल}$$

ऊँदार को दी गई दर :- रु 53.50 रुपये

अधिक दर जो दी गई :- रु 53.50 - 25.00 = 33.50 रुपये

इस मद में कुल कार्पायन की गई मात्रा = 721.33 40मी०

अधिक भुगतान :- 721.33 × 33.50 = 24,181.30 रुपये

इसी प्रकार इसी मद में माप पुस्तिका 619/85 पृष्ठ-18

की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि 77.50 40मी० मात्रा इसीसे केवल कितने में कम कर दी गई थी। और भुगतान रोक दिया गया था क्योंकि माप पुस्तिका में लिखा था कि अधिकांश अभियन्ता ने कहा है कि 77.50 40मी० मात्रा का भुगतान रोक दिया जाए तथा वास्तविक माप की प्रविष्टियों में लिखा था कि

"As the estimates have been made on assumptions"

परन्तु ऐसा परोक्ष में पाया गया कि माप पुस्तिका 740/88 के पृ. 16 के अनुसार 77.50 40मी० मात्रा का इस अन्तिम कितने में पूर्व रोकने के कारणों को स्पष्ट किए बिना ही भुगतान कर दिया गया और कुल

4533.75 रु का भुगतान 153.50 रु की दर से 77.50 40मी० के लिए किया गया जो कि गलत था। ऐसा प्रतीत होता है कि 77.50 40मीटर मात्रा का निष्पादन हुआ ही नहीं है। इसीलिए पहले मात्रा कम कर दी गई थी। अन्तिम कितने ने भुगतान के समय कोई रिपोर्ट नहीं

तो गई और यह मजदूर कार्यालय में ही मात्रा में जोड़कर भुक्तान किया गया है जबकि अगर भुक्तान करना होता तो उपलब्ध वे कार्रवाई होनी थी । अतः मु० 4833.75 रुपये की बचती की जाए और अनुपातना लेखा परीक्षण को दिखाई जाए ।

15] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्लन तात्तिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु० 4,88,668.83 रुपये का कुल विक्लन [मु० 1,40,266.78 रुपये के लिए अतिरिक्त मर्दे [अडपूत रेट पर] मु० 77523.75 रुपये के लिए पूरक मर्दे [अडपूत रेट पर] तथा मु० 49,250/- रुपये के लिए अतिरिक्त मर्दे [नॉन अडपूत रेट पर] हुआ है परन्तु समस्त विक्लन तात्तिका सभी मर्दों के साथ तथा अलग-अलग तौर पर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई हैं जो कि अनियमित है । यह अन्तिम कार्यविल है अतः इसकी भुक्तान सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूरे किए बिना नहीं होना चाहिए था । जिन्हें अब पूरा किया जाए ।

16] अन्तिम बिल में ठेकेदार के हस्ताक्षर भी नहीं है जिसके कारण ~~यही~~ भी ठेकेदार किसी भुक्तान या ऋण मद के दर का विवाद कर सकता है ।

....

लगातार पृष्ठ नं०...42.....

....

अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1990-91

241

सामाजिक आवास वस्ती सौल परण-11 में ब्लॉक नं० 3 तथा 4 सम आई. जी. पसेट के पीछे रिटेंनिंग दीवार का निर्माण कार्य श्री कुल भूखण्ड पन्त ठेकेदार को आबंटित किया गया इस रिटेंनिंग दीवार के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में कोई प्रावधान नहीं था। स्वीकृति पत्र सं० एच०एस०जी० 171-2/79 दिनांक 24.4.86 राशि रु० 1,20,66,894 द्वारा प्रदान की गई थी इसी प्रकार सस्ती की स्वीकृति भी नहीं ली गई। अतः इस निर्माण कार्य के लिये संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य था। इस अनियमितता का निवारण शीघ्र कर/ किया जाये।

तः निर्माण कार्य आदेश सं० 16 वर्ष 1990-91 :-

सामाजिक आवास वस्ती सौल में सम आई. जी. पसेटों के बगल में जल निकासी नाली के निर्माण कार्य का व्यावहारिक व्यय अनुमान पत्र सं० एच. बी. डी. पी. / सामाजिक/सौल-2941-42 दिनांक 26.8.90 द्वारा रु० 39,833/- रुपये के लिए स्वीकृति नहीं ली गई। यह निर्माण कार्य नियमानुसार निविदा के आधार पर नहीं करवाया गया परन्तु छोटे-2 निर्माण कार्य आदेशों में सोझकर करवाया गया ताकि अधिवासी अभियन्त के कार्य एवं वित्तीय शक्तियों की सीमा के अन्तर्गत रह सके इस तारे कार्य को एक कार्य मानकर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये

यः वा० सं० 76 दिनांक 20.3.91

राशि रु० 65999/- रुपये

निर्माण कार्य का नाम सामाजिक आवास वस्ती सौल, 24 नं० सम आई. जी. पसेटों का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या 11 वर्ष 1989-90

अनुबन्धीय शर्तों अनुसार ठेकेदार को प्रयुक्त तीमेंट की 90% खाली बो रियां विभाग को लौटानी थी और इसका उत्पन्न होने पर रु० 1- 5 तिथिबोरी की दर से कटौती करना अनिवार्य है। परन्तु ठेकेदार ने खाली बो रियां नहीं लौटाई है जिनके लिए रु० 2367/- की कटौती की जाये।

2. माप पुस्तिका 764/89 पृष्ठ-68

इस बिल में आयकर अधिकार मु० 214 रुपये काटा गया है जबकि मु० 321 रुपये काटने अनिवार्य थे। इस प्रकार आयकर अधिकार के 107 रुपये कम काटे गए हैं जो अब काटकर सरकार की कोष में जमा करवाये जाये।

घ) वा० सं० 58 दिनांक 11. 12. 90 राशि मु० 23724 रुपये

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास वस्ती तालन परण-2 में वाइव जन जापू री योजना का उपलब्ध करवाना।

अनुबन्ध संख्या

10 वर्ष 1989-90

इस निर्माण कार्य के लिए मु० 23724 रुपये की राशि का भुगतान श्री पवन कुमार बन्तल, ठेकेदार को तीसरे एवं अन्तिम बिल में किया गया। इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमिततायें पाई गई जिनका खौरा इस प्रकार है।

1. इस निर्माण कार्य के लिए मु० 2,98,885/- रुपये के लिए तकनीक स्वीकृति पत्र सं० एफ बी (डी. बी) तालनाजिक तालन/परण-2 /88 दिनांक 2.2.89 द्वारा गई थी परन्तु इस पर कुल रकम मु० 3,09,875.25 रुपये किया गया है। अतः इस व्यय के लिये संशोधित तकनीकी ली जाये।
2. लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि विचलन तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु० 70,585.25 रु० के लिए समस्त विचलन हुआ है तथा मु० 40,038.35 रु० के लिए अतिरिक्त में निवृत्त करवाई गई है परन्तु समस्त विचलन तालिका इन सभी मदों के लिए तथा पुष्कल रूप में तद्वत् प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई है। अतिरिक्त

अतिरिक्त मरों की दरें विशेषज्ञ सहित तक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं जवाब दी गई है। इस अनियमितताओं का भेखान करके अनुपालना दिया जाये।

3]

मु० 369/- रुपये तीमेंट खाली बोरी के न काटने में चुक :-

इस निर्माण कार्य में इस अंतिम बिल तक माप पुस्तिका सं० एचबी०/१९३/८९ पृष्ठ-७२ की प्रविष्टियों के अनुसार कुल ४१० बोरी तीमेंट प्रयोग की गई तथा कटौती स्व वसूली की गई। परन्तु ९०४ खाली बोरी ठेकेदार ने नहीं जोटाई जिसके मु० ३६९ रु० की कटौती छोड़ दी गई और न ही इस प्रमाण पत्र दिया गया कि खाली बोरी सम्बन्धित रसीदों को वापिस की गई है ऐसा करने का अनुबन्ध के खड-४२/२ के अधीन प्रावधान था अतः रुपये ३६९/- ठेकेदार से जब काटे जाये।

[न]

तुरक्षित अग्रिम १९६५०/- रु० की राशि की नियमानुसार कटौती न करना :-

माप पुस्तिका सं० एचबी. ई० /७६४/८९ पृष्ठ सं० ८ की प्रविष्टि की विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि ठेकेदार मे० लाइली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पंचकुला को मु० १९६५० रुपये की राशि तुरक्षित अग्रिम के रूप में उपभोक्ता द्वारा अर्ध पोषित योजना के अन्तर्गत २४ न० ब्रेणी-२ फ्लैट्स के निर्माण कार्य के लिए जी.आई. पार्सियों की आपूर्ति हेतु मार्च १९९० में भुगतान किया गया परन्तु इसकी वसूली मार्च १९९१ तक भी नहीं की गई जो कि अनियमित है। भेख परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि माप पुस्तिका ७६४/८९, पृष्ठ ३९ की प्रविष्टियों के अनुसार इस मद् के कार्यान्वयन के उपरान्त तथा पार्सियों के प्रयोग अनुसार चौथे बिल में उपरोक्त तुरक्षित अग्रिम की कटौती के लिए उपभोक्ता से लिख रिश्व की गई परन्तु जब इस बिल का भुगतान करने लगे तो इस तुरक्षित अग्रिम की कटौती पूर्व प्रविष्टियों को काटकर छोड़ दी गई और माप पुस्तिका में सहायक अभियन्ता ने टिप्पणी दी कि 'टेलीफोन पर अधिकांशी अभियन्ता के आदेशों

के अनुसार सुरक्षित अग्रिम की इस बिल में कटौती नहीं की जाये
 [Secured Advance not to be deducted in this
 bill as directed by the executive engineer
 on telephone]

इसके साथ-2 रु 9650/- रुपये की वसूली छटे चलत बिल में
 [माप पुस्तिका सं० 764/89 के पृष्ठ-68 के अनुसार] की गई और
 इसी बिल में रु 10,000 रुपये की राशि का सुरक्षित अग्रिम
 माप पुस्तिका 764/89 के पृष्ठ 69 की प्रविष्टि अनुसार और
 दिया गया। इस प्रकार पूर्व अग्रिम रु 19650/- रुपये की वसूली
 नहीं हुई और मार्च 1991 के बाद भी वसूली करने के लिए लम्बित
 पड़ा था इस प्रकार यह सुरक्षित अग्रिम एक वर्ष से भी अधिक समय
 से कटौती हेतु लम्बित पड़ा है जो कि नियमों के प्रतिकूल है। तथा
 अधिभागी अभियन्ता निजि रूप में जिम्मेदार है क्योंकि उन्हीं के
 आदेशों के अनुसार यह कटौती नहीं हुई है इस राशि की वसूली
 दण्ड ब्याज सहित की जाये।

प॥ रु 180 रु 0 की राशि की सोलन आवात बस्ती में जल आपूर्ति
 के रूप में उपभोक्ताओं से कम वसूली :-

लेखा परीक्षा के दौरान सोलन आवात बस्ती की जल
 आपूर्ति उपभोक्ता रजिस्टर की जांच पड़ताल उपरान्त पाया
 गया कि रु 180 रुपये की राशि उपभोक्ताओं से पानी के किलो
 में कम वसूली की गई तथा कस बिल जारी किए गए जिसका
 विवरण इस प्रकार है। पानी की दरें 27000 लीटर उपभोग
 तक। रुपये प्रति 1000 लीटर तथा उससे उपर 150 रुपये प्रति
 एक हजार लीटर थी। रु 180 रुपये की अब वसूली की जाये
 और अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये।

कर्मचारी का नाम	मकान प्लॉट सं०	खिल सं०	तिथि	देय राशि	प्राप्त की गई राशि	बस जमा की गई राशि
श्री जी. आर. ओ. स्लॉवन	सम. आई. जी. -25	001564	5. 2. 91	99. 00	93. 00	6. 00
ता. तिल नारंग	यथोप रि. 1	4904,	12. 11. 90	34. 50	32. 00	2. 50
श्री. स. बेगी	यथोप रि-2	4905,	यथोप रि	57. 00	49. 00	8. 00
हरिश चन्द्र गांधी	यथोप रि-4	1557	5. 2. 91	272. 00	254. 00	18. 00
बलवीर कुमार कुल्ठा	यथोप रि-5	4908	12. 11. 90	53. 00	52. 00	1. 00
सत्यापाल बिहारी	सम. आई. जी. -31	4998	14. 12. 90	54. 50	43. 00	11. 50
पी. स्म. मल्होत्रा	यथोप रि 32	4995	21. 4. 90	39. 00	35. 00	4. 00
हरेन्द्र कुमार	यथोप रि 56	4593	14. 12. 90	83. 00	64. 00	19. 00
डी. ओ. ए. ए. ए. ए.	यथोप रि 60	4929	12. 11. 90	89. 00	68. 00	21. 00
विजय कुमार	यथोप रि 78	1591	5. 2. 91	212. 00	193. 00	19. 00
पी. ओ. ए. ए. ए.	सम. आई. जी. 117	4880	23. 8. 90	35. 00	32. 00	3. 00
यथोप रि		4958	12. 11. 90	47. 00	40. 00	7. 00
यथोप रि		1525	14. 12. 90	38. 00	34. 00	4. 00
स. ओ. ए. ए. ए.	प्राइवेट मकान	4899	23. 8. 90	52. 00	44. 00	8. 00
यथोप रि		4981	12. 11. 90	45. 00	39. 00	6. 00
यथोप रि		1550	17. 12. 90	41. 00	36. 00	5. 00
यथोप रि		1706	5. 4. 91	38. 00	34. 00	4. 00
ब. व. ए. ए. ए.	प्राइवेट मकान	4901	23. 8. 90	59. 00	48. 00	11. 00
यथोप रि		4982	12. 11. 90	48. 00	41. 00	7. 00
स. ओ. ए. ए. ए.	प्राइवेट मकान	4902	23. 8. 90	53. 00	45. 00	8. 00
यथोप रि		4983	12. 11. 90	50. 00	43. 00	7. 00

योगः 180

निम्नलिखित इन्टेंटों द्वारा स्टोर से विभागीय निर्माण कार्यों के लिए
की बी. ओ. स्लॉवन कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा विभिन्न सामग्री जारी
की गई परन्तु समस्त रजिस्टर नहीं दिखाए गए जो अगले लेखा
परीक्षा के दौरान दिखाये जाए अन्यथा सामग्री की कीमत वसूल की जाये

कार्यों निर्माण आदेशों के आधार पर करवाया गया है ताकि अधिकांशी अभियन्ता की वित्तीय कार्यक्षमता सीमा के अन्दर ही रहे जो कि वित्कुल गन्त स्व अनुचित है प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक की राशि का कार्य करवाना व्यय अनुमान पत्र बनाए बिना और दर निविदाएं बुलाए बिना कार्य निष्पादित करवाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि वांछित राशि प्राप्त हो गई है तथा अन्य जीपवाहिकतायें पूरे किए बिना यह कार्य कैसे करवाया गया।

४म। अनुबन्ध के रख रखाव में कमी:-

लेखा परीक्षा के दौरान अनुबन्धों के विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पता लगा कि इन का रख-रखाव ठीक नहीं है। तत्सम्बन्धित ठेकेदारों के सभी उपमण्डलों में अधिकतम अनुबन्धों में हस्ताक्षर नहीं करवाए गए हैं और कई अनुबन्धों में अधिकांशी अभियन्ता ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कई जगह अनुबन्धों में आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की है।

6.

स्टोर एवं स्टॉक

स्टोर एवं स्टॉक के विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित अभ्यस्तिततायें एवं आपत्तियां पाई गई जिनका ब्योरा इस प्रकार है।

१क। इन्वेंट सं० 9810 दिनांक 28.3.91

इन्वेंट सं० 9810 दिनांक 28.3.91 द्वारा दिनांक 30.3.91 को 8.50 मी० टन सी०जी०आई सी०एल [चुखरे] जी प्रेमसिंह ठेकेदार को सहायक अभियन्ता उपमण्डल-1 की निष्पत्ति से विनाचल प्रशासनिक संस्थान विभा [के] निर्माण कार्य के लिए जारी की गई। ठेकेदार ने 5.00 मी० टन के लिए इन्वेंट दिया था और 5.00 मी० टन ही जांच किया गया परन्तु बाद में 5.00 मी० टन को काट कर 8.00 मी० टन तथा फिर अन्ततः काट कर 7.50 मी० टन करके जारी किया गया यह इन्वेंट तत्काल अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था। स्टोर से यह सामग्री बिना स्वीकृति के जारी किया गया। इस मात्रा का मूल्य रु० 1,22,925 रुपये रु० 16390/- रुपये प्रति मी० टन की दर से है। इस मात्रा की वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि में अधिक

मात्रा में ठेकेदार को जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।
यह तो केवल मात्र वार्षिक लेखों में स्टॉक कम करने तथा निर्माण का
बैजान्तिक खर्च दिखाने के लिए किया है जो कि अनियमित एवं अनुचित
है। वैसे भी ये धरें जल्दी प्रयोग में नहीं लाई गई है। इस प्रकार
अधिक मात्रा में स्टॉक जारी करने के कारण बताया जाये।

[य] इन्डेंट सं० 0660/स्स0पी0के0 दिनांक 2.9.90

=====

146.40 मीटर लम्बी जी0एस0स्स0 पार्सल इत्याद 25 एम, ए
इन्डेंट सं० 0660/स्स0पी0के0 दिनांक 2.9.90 द्वारा सि0प्र0 आवात
कोई मण्डल परवाणु को जी स्स0पी0 कलेक्शन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा
जारी किए गए और पार्सल परवाणु मण्डल के अधीन बड़ी उपमण्डल
में प्राप्त हुए हैं। परन्तु इन पार्सलों की कीमत का लेखांकन सी0सी0स्स0
एकाउंट से परवाणु-मण्डल के साथ नहीं किया गया है। जो कि
अनुचित है इस वृत्त का लेखांकन करके अनुमानित दिखाई जाये।

[ग] सीमेंट और स्टील की उतराई में मु० 46981 रुपये का

16981-92

अधिक भुगतान:-

=====

लेखा परीक्षा के दौरान प्रार्थित स्टोर लेजर की जांच पड़ताल
उपरान्त पाया गया कि सीमेंट और स्टील की जो आपूर्ति डिमंडा
मण्डल के संजोली स्थित स्टोर में प्राप्त की गई उसमें उतराई के
भुगतान में मु० 16981-92 रुपये अधिक दरें देकर अधिक किया गया है।
उतराई के भुगतान की दरें इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना
में 125 प्रतिशत सीमेंट में तथा 300 प्रतिशत स्टील में बढ़ाकर भुगतान
किया है वित्तीय वर्ष 1989-90 में स्टील की उतराई दर 30 रुपये
प्रति मीटन तथा सीमेंट की दर 0.50 से 0.75 रुपये प्रति बोरी का
जबकि इस वित्तीय वर्ष में ये दरें 100 रु० प्रति मीटन स्टील
में तथा 2/- रुपये प्रति बोरी सीमेंट में दिया गया जो कि अति
अधिक है। अधिक दरें देने के लिए उच्च अधिकारियों की स्वीकृति
नहीं ली गई। नियमानुसार स्टोर में उतराई एवं भादान के लिए
प्रत्येक वर्ष के लिए दर निर्दिष्टाये गामन्त्रित करके दर निर्धारण
किया जाता है परन्तु इस प्रकार की औपचारिकतायें पूरे किए बिना
इतने अधिक दरों से भुगतान करके बोझ के हितों की रक्षा नहीं की।

सि०

2 रु० प्रति बोरी सीमेंट की उतलाई की दरें कही भी नहीं है और 100 रुपये प्रति मी० टन स्टील के तिर भी बहुत अधिक है। यह कहना अनुचित न होगा कि जिस स्थान में जायात बोर्ड स्टांड का भी कार्यवाह है उसी स्थान में नागरिक आपूर्ति निगम का भी कार्यवाह है और वे प्रतिवर्ष सीमेंट इत्यादि के स्थान व उतलाई के दर निश्चित करते हैं यदि उनके दरों का भी अनुसरण किया जाता तो भी नीचे निकाले गए रु०

16981.92 के अधिक भुगतान को टाला जा सकता था। इस अधिक

भुगतान का उत्तरदायित्व निश्चित करके वतूनी के तिर पग उठाये जाये।

समायोजन वा० त० 7 माह 3/9। मूरकूटा शि मु० 24395/- में अधिक भुगतान।

सी०आर०न० तथा तिथि सामग्री का नाम मात्रा उतलाई उतलाई की उतलाई अधिक की भुगतान मिलने वाले की अधिक भुगतान दर. की दर दर रॉशि

सी०आर०न०	तिथि	सामग्री का नाम	मात्रा	उतलाई	उतलाई की	उतलाई अधिक	की भुगतान	मिलने वाले	की अधिक	भुगतान
2704	दि० 25.1.91	20एमएम स्टील	10 रु० टी	100/-	30.00	70.00	700			
2705	दि० 26.1.91	स्टील स्टीर	19.960 MT	100	30.00	70.00	1397.20			
2699	दि० 5.12.90	सीमेंट	180 बोरी	2 रुपये	0.75	125.00	225.			
2700	दि० 6.12.90	सीमेंट	180 "	2.00	0.75	125.00	225.			
2701	दि० 7.12.90	"	1080 "	2.00	0.75	125.00	1350			
2680	दि० 5.6.90	"	540	2.00	0.75	125.00	675			
2681	दि० 6.6.90	"	360 "	2.00	0.75	125.00	450			
2682	दि० 7.6.90	"	180 "	2.00	0.75	125.00	225			
2702	दि० 10.12.90	"	540 "	2.00	0.75	125.00	675			
2679	दि० 4.6.90	"	360 "	2.00	0.75	125.00	450			
2676	दि० 6.6.90	"	180 "	2.00	0.75	125.00	450			
2677	दि० 17.5.90	"	180 "	2.00	0.75	125.00	450			
2678	दि० 26.5.90	स्टील स्टीर	40.760 रु० टी	102.00	30.00	72.00	293.72			
2689	दि० 31.7.90	सीमेंट	360 बोरी	1.25	0.75	0.50	180			
2691	दि० 3.8.90	"	360 "	1.25	0.75	0.50	180			
2692	दि० 4.8.90	"	180 "	1.25	0.75	0.50	90			
2693	दि० 5.8.93	"	180 "	1.25	0.75	0.50	90			
2694	दि० 7.8.90	"	360 "	1.25	0.75	0.50	18			

2695	दि० 8.8.90	सीमेंट	180. बोरी	1.25.	0.75	0.50	90.00
2696	दि० 9.8.92	"	180 "	1.25	0.75	0.50	90.00
2683	दि० 11.6.90	"	360 "	2.00	0.75	1.25	450.00
2684	दि० 11.6.90	"	180 "	2.00	0.75	1.25	225.00
2685	दि० 27.6.90	"	360 "	2.00	0.75	1.25	450.00
2686	दि० 28.6.90	"	180 "	2.00	0.75	1.25	225.00

12456.92

समायोजन वा० सं० 22 तारीख 1/91 में अधिक भुगतान

2668	दि० 19.3.90	200 बोरी	2.00	0.75	1.25	250.00
2669	दि० 21.3.90	1400 बोरी	2.00	0.75	1.25	1750.00
2670	दि० 22.3.90	200 "	2.00	0.75	1.25	250.00
2672	दि० 27.3.90	200 "	2.00	0.75	1.25	250.00
2675	दि० 1.5.90	1620 "	2.00	0.75	1.25	2025.00

कुल योग:-16981.92 रुपये

घ। वर्ष 1990-91 के दौरान स्टील की खरीद की गई तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भारी भी की गयी। बार-2 अनुरोध करने पर भी स्टील के बिल काई नहीं दिखाए गए जिन्हें अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

ड। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इन्डेंट और जी०आर का नियमित रूप में समायोजन नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों के खातों की प्रविष्टियां जूझी रहती है तथा जो तत्कालीन एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य के लिए स्थानान्तरित की जाती है उसकी टी०ई भी तत्काल पर नहीं बनाई जाती है कई तो वर्षों तक समायोजन के लिए लम्बित पड़ी रहती है जिसे निर्माण कार्य में खर्च भी ठीक प्रकार से नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इन्डेंटों के द्वारा ये खर्च दिखाया जाना होता है उसका समायोजन नहीं किया जाता है इस प्रकार का लेखांकन कर के अनुपालन दिखाई जाये।

बोनस का भुगतान :-

1. मु० 12276 रुपये की राशि की वसूली न करना ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पकड़ा गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिका रियों के पक्ष में 1.1.86 से नए वेतनमान तयों पित किए गए जितके फलस्वरूप इन कर्मचारियों का वेतन बोनस की अधिकतम सीमा मु० 2500 रुपये से प्रत्येक के ता प दर्शायी गई ति. पि से बढकर गए थे परन्तु इन कर्मचारियों/अधिका रियों को तयों पित वेतनमानों के उपरान्त एरियरज वृद्धाया रा शि के भुगतान के समय पिछले वर्षों या नि. 1987-88, 1988-89, तथा 1989-90 के दौरान किए गए अधि भुगतान की कटौती नहीं की गई । डि० 90 आयात बोर्ड, तथि स्वं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय आदेश सं० एच०बी०-5-150/80-सहम-दिनांक 3.3.84 के अधीन भी वसूली करनी अनिवार्य थी । इस राशि की वसूली तत्काल की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जावे ।

कर्मचारी का नाम व पद	अधि भुगतान की अधि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की योग्य राशि	अधि भुगतान की गई राशि
1. सर्वज्ञी परत राम वर्मा अधिका ।	1987-88	1600.00	1333.00	267.00
	1988-89	1600.00	-	1600.00
	1989-90	1332.00	-	1332.00
2. अनिल शरदा व० प्रारूपकार	1988-89	1600.00	533.00	1067.00
	1989-90	1600.00	-	1600.00
3. रोशन लाल, व० सहायक	1988-89	1600.00	1467.00	133.00
	1989-90	1600.00	-	1600.00
4. के० आर० व्यास, व० सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067.00
5. के० आर० गुप्ता, व० सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067.00
6. के० एन० मेहता व० सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067.00
7. हरिराम शर्मा, व० सहायक	1989-90	942.00	533.00	409.00
8. जीमती कमेडा व० सहायक	1989-90	1067.00	-	1067.00
योग				12276

श्री नन्द लाल वर्मा, मण्डलीय लेखाकार को मु० 800 रुपये का अधिक भुगतान

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री नन्द लाल वर्मा हि० 00 आवास बोर्ड शिमला मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे और प्रतिनियुक्ति अर्हता के साथ वेतन ले रहे थे। श्री वर्मा को मु० 800 रुपये की राशि का वर्ष 3/88 से 12/88 अवधि के लिए बोनस का वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान भुगतान किया गया जो कि सरकार के निर्देशों के अनुसार देय नहीं है। ऐसी आपत्तियाँ मिलने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी प्रकाश में लाई गई है। अतः मु० 800 रुपये की वसूली तत्काल की जाए तथा अनुमानित लेखा परीक्षा को दिखाई जाये।

8.

{क} चिकित्सा व्यय प्रत्यूति :-

चिकित्सा व्यय प्रत्यूति बिलों की अदायगी में कुछ ऐसी दवाइयों की भी कर्मचारियों को प्रत्यूति कर दी गई है जो देय नहीं है। अतः नीचे लिखे गए कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त की जाए तथा अगले लेखा परीक्षा में अनुमानित दिखाई जाये।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वा० सं० दिनांक	औषधि का नाम	उत्प्रेषण राशि
1.	सर्वश्री जीवनराम, भैरव	21, 4 4 90	जीमा फिन	15.95
2.	" श्याम प्रकाश नेगी, लिपिक	104, 30 4 90	लीला पिलातरत सिरिप-ओजस	16.55 16.80
3.	" टी. एस० क्यू, प्रमुखकार	62, 18 8 90	पिलक्स, बोटो फिन	8.65 22.70
4.	" मरुत राम, व० लिपिक	41, 12 3 90	केला ड्रिपल	20.50
5.	" राम लाल, लेखाकार	41, यथोपरि	यथोपरि	10.55
6.	" उदय सिंह, मिस्त्री	154, 30 3 91	मेक्सो, सेप्टान स्मॉल डेरामाईसीन दवाइयाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मिली है	228.00
7.	श्रीमती मधुसूता स्टेनो	125, 28 12 90	पीलोड कैपसल तथा लो डिट कैपसल आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मिली है।	52.15

[च] वाटो सं० 125 दिनांक 28-12-90 मु० 3535-00 रुपये
 श्री रामजी दास की मु० 46-05 रुपये की राशि का

चिकित्सा प्रतिभूति दावे के रूप में भुगतान किया गया यह भुगतान
 कालातीत हो गया था क्योंकि चिकित्सात्मक 3/3/88/89 की
 पर्ची के अनुसार 31-7-90 को चिकित्सक ने 5 दिन की छुट्टी
 लिखी थी और 4-8-90 को इलाज पूर्ण हो गया था । परन्तु चिकित्सा
 प्रतिभूति दावा 8-11-91 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो
 कि चिकित्सा प्रतिभूति नियमावली के अनुसार तीन मास की अवधि
 के भीतर प्रस्तुत न करने पर कालातीत हो गया था इतः इस राशि
 को सम्बन्धित कर्मचारी से प्रतिभूति की जाए ।

9.

यात्रा भत्ता :-

[क] निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके प्रवास के दौरान स्कूटर/
 मोटर साईकल द्वारा यात्रा करने पर मु० 0-80 रुपये प्रति कि०मीटर
 की दर से यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान किया गया जिसका खोरा
 इस प्रकार है । दि० 00 तरकार के पत्र सं० फिन-1-सी० 141-1/83
 -2 दिनांक 10-5-88 के अन्तर्गत निजि वाहन द्वारा प्रवास पर
 यात्रा करना बन्द किया गया है । अतः स्कूटर प्रभार के रूप में इन
 कर्मचारियों को कुल 919 रु० का अधिक भुगतान किया गया है
 जिसकी या तो निम्नानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा
 सम्बन्धित कर्मचारियों से तत्काल वसूली की जाये ।

वाटो सं० कर्मचारी का नाम यात्रा भत्ता विल की अधिक भत्ता
 दावे की अधिक राशि जो तब
 परीक्षा में लि
 ला गया ।

समायोजन वाटो सं०	श्री बी०एस० चौहान	3/1990	122.00	59.00
63 मास 3/91	कनिष्ठ अभिन्ता			
यथोपरि	यथोपरि	6/90	528.00	131.00
यथोपरि	श्री जो गिन्द्र सिंह क०अ०	9/90	105.00	57.00
समायोजन वाटो सं०	यथोपरि	8/89	118.00	74.00
11 मास 12/90				
यथोपरि	यथोपरि	9/89	167.00	91.00
यथोपरि	यथोपरि	10/89	219.00	131.00
यथोपरि	यथोपरि	11/89	243.00	148.00
यथोपरि	यथोपरि	12/89	644.00	228.00
यथोपरि	यथोपरि			

भौग-वाव-4

[ख] वा० सं० 101 दिनांक 30.4.90 राशि मु० 1739 रु०

मु० 1739 रु० की राशि का भुगतान श्री टी०एस०बट्ट
प्राप्तकार को उनके भारत दर्शन के लिए छुट्टी यात्रा रियायत दावे
के रूप में किया गया। श्री टी०एस०बट्ट के शिक्षा से कन्याभारती
तथा वापसी के लिए परिवार सहित मु० 8550/-रुपये के लिए दावा
प्रस्तुत किया गया जिसमें मु० 6811 रु० अग्रिम राशि का समायोजन
किया गया उन्होंने दि०५० पर्यटन विकास निगम की वस से साठे
चार टिकटों का मु० 1900 रुपये की दर से दावा मु० 8550 रुपये
के लिए प्रस्तुत किया और उन्हे का ही अग्रिम सहित भुगतान किया
गया। परन्तु उनकी निम्नानुसार हकदारों के हिसाब से रेलवे की प्रथम
श्रेणी के समकक्ष मु० 1892 रु० प्रति टिकट बनता है। अतः उन्हे
मु० 8 रुपये प्रति टिकट की दर से मु० 36 रु० का अधिक भुगतान
हुआ है जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुमाना दिखाई
जाये।

[ग] वा० सं० 4 दिनांक 4.4.90 राशि मु० 716 रुपये

मु० 716 रुपये की राशि का श्री स्म०स्ल० वर्मा, मण्डलीय लेखाकार
को उनके शिक्षा से रामपुर जो स्थानान्तरण के उपरान्त स्थानान्तरण
यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान किया गया। इस स्थानान्तरण यात्रा
भत्ता दावे का भुगतान करते समय मु० 60 रु० की राशि का भुगतान
सामान की मर्यादा से एक एक की दुलाई के रूप में किया गया जो कि
यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत है। अतः मु० 60 रुपये
की राशि की तत्काल वसूली की जाए तथा अनुमाना लेखा परीक्षा
को दिखाई जाये।

10.

बजट प्रावधान :-

[क] वित्तीय वर्ष 1990-91 के स्वीकृत बजट में कक्षा स्थितियों के 5
पदों का प्रावधान का परन्तु वेतन रजिस्टर के अनुसार 6 कक्षा स्थितियों
को भुगतान किया जात रहा है। इस प्रकार 6 पद भी जो हैं वह
बजट प्रावधान 5 पद का है। इसके साथ-2 तीन कक्षा स्थितियों
में भी के जायें हैं इस प्रकार 5 स्वीकृत पदों के लिए 9 व्यक्ति

कार्यरत है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक मामला है। चार पदों के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 में एक अधिक जगहवासी रखने से रुपये 21156/- बजट अनुमानों से अधिक खर्चा हुआ है। स्वीकृत पदों से एक अधिक जगहवासी नियुक्त करने का औचित्य बताया जाये इसके अतिरिक्त 3 दिहाड़ीदार जगहवासी भी मण्डल कार्यालय में तैनात किये गये हैं जिनका भी बजट प्रावधान बताया जाये।

[ख] इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1990-91 के स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुसार लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों/कनिष्ठ स्थायक के छः पदों स्वीकृत किए गए हैं। परन्तु इन छः पदों के विरुद्ध सात पद भरे गए हैं। जो कि अनियमित है। तथाम मण्डल अधिकारी द्वारा नियमों का सरासर उल्लंघन है। एक पद जो बिना बजट प्रावधान के भरा गया है उसके लिए वर्ष 1990-91 के दौरान जो कुल खर्च किया गया है उसका झौरा तैयार किया जाये तथा उस खर्च का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकार की जिम्मेदारी मुकरर की जाए तथा अनुमानित लेखा परीक्षा को दिखाई जाये।

11.

टेलीफोन दूरभाष व्यय

[क] वा0 सं0 80 दिनांक 21.3.91 राशि रु0 801.00 रुपये
 रु0 801 रुपये की राशि का भुगतान डाक तार विभाग को टेलीफोन सं0 5113 के बिल का किया गया। यह टेलीफोन अधि-
 शासी अभिन्नता के आवास पर लगा है तथा रु0 801 रुपये में से रु0 401 रुपये अधिश्रासी अभिन्नता के निजी दूरभाषों के भेजे जाते हैं कि बिल की प्रविष्टियों से स्पष्ट है परन्तु अनेक रु0 401 रुपये की वसूली नहीं की गई है जिसे तत्काल जमा करवाया जाये।

[ख] वा0 सं0 42 दिनांक 11.12.90 राशि रु0 746.00 रु0

दूरभाष 5113 के बिल का रु0 746 रुपये का भुगतान डाक एवं तार विभाग को किया गया है दूरभाष रजिस्टर की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 27.9.90 को अमृतसर को दृक्काल की गई थी जिसका रु0 90 रुपये खर्च आया है। परन्तु किस उद्देश्य तथा किस व्यक्ति/तंत्र से बात की गई है वर्णित नहीं है

ई बिल पर सरकारी काल 6 लिखर भुगतान किया गया है यह परेन अधिवासी अभिन्नता के आवास में था इसलिए यह काल निधि प्रतीत होती है । अतः मु० 90 रुपये की तत्काल वसूली की जाये ।

12. मोरोरंजन प्रभार :-

वा० सं० 2 दिनांक 2.4.90 राशि मु० 913 रुपये

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को उनके बिल सं० 12844 दिनांक 30.11.88 का रुपये 913 रुपये का भुगतान किया गया है । यह प्रभार बिल सं० श्री वी०के० सोनी हडकों अधिकारी के दिनांक 30.11.88 को होटल होली डे होम में उठरने तथा खान पान का था । यह बिल 2.4.90 को कालातीत था तथा श्री सोनी को आवास बोर्ड अतिथि भी घोषित नहीं किया गया था । अतः अधिवासी अभिन्नता ऐसे भुगतान के लिए सक्षम नहीं है । इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस राशि की बोर्ड निधि को प्रतिपूर्ति की जाए ।

13. विधि भुगतान :-

क्र० वा० सं० 90 दिनांक 26.4.90 राशि मु० 88142 रुपये

मु० 88142/- रुपये की राशि का भुगतान श्री अनूप सिंह ठेकेदार को चेक न० 118165 दिनांक 26.4.90 द्वारा श्री माननीय उच्च न्यायलय दि० 90 द्वारा मुद्दमा न० 101 तथा 102 वर्ष 1989 में नौल बुड अस्ति के निमाणकार्य से सम्बन्धित विवाचनवाद में अनूप सिंह ठेकेदार बनाम दि० 90 आवास बोर्ड मंडल के मध्य विवचन अधि निर्णय के रूप में दिया गया । अधिनिर्णय की प्रति तथा सम्बन्धित अभिलेख बार-2 निवेदन करने पर नहीं दिखाया गया । बिना अधिनिर्णय की प्रतिलिपि देखे इस भुगतान को सेवा परीक्षा में अधिमानाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि क्या यह भुगतान तकनीकी कारणों से किया गया है अथवा किसी अधिकारी/कार्यकारी की लापरवाही के कारण । इस तथ्य की पुष्टि करना अनिवार्य है । अतः सम्बन्धित अभिलेख अगले सेवा परीक्षा के दौरान दिखाया जाये ।

[ख] वा0 सं0 15 दिनांक 1. 12. 90 राशि 30,000/- रुपये

 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकारियों/
 कर्मचारियों को इस मण्डल में अग्रिम राशि अधिभत्ता अ भिन्नता
 की पूर्व स्वीकृति के बिना ही दे दी जाती है तत्पश्चात
 कार्योत्तर स्वीकृति ली जाती है । यह अनियमित है उपरोक्त वा
 वा0 अधीन मु0 30,000 रुपये अग्रिम राशि श्री लक्ष्मण कुमार,
 चन्द्र स्थायक अभिन्नता, उपमण्डल सोलन को कर्मचारियों के माह
 नवम्बर 1990 के वेतन, मस्टरोल तथा दूसरे विभिन्न भुगतानों
 के लिये दी गई । इसमें पाया गया कि स्थायक अभिन्नता ने
 मु0 40,000 रुपये के अग्रिम के लिए आवेदन किया था ।
 सम्बन्धित कार्यालय स्थायक ने टिप्पणी की कि स्थायक
 अभिन्नता सोलन की 40,000 रुपये अग्रिम के लिए मांग पूर्व
 पारित वाउचरों के आधार पर नहीं है जिनका होना अनिवार्य
 है बिना पारित बिलों तथा वाउचरों के लिए अग्रिम नहीं दिया
 जा सकता है इसके साथ-2 यह भी टिप्पणी थी कि उक्त
 स्थायक अभिन्नता के पास मु0 19925.60 रु0 की राशि पहले
 से ही बकाया खड़ी है जिसे मण्डल कार्यालय में जमा नहीं
 करवाया गया है । परन्तु सम्बन्धित स्थायक की टिप्पणी की
 अनदेखी करके स्वीकृति लिए बिना मु0 30,000 रुपये को श्री
 श्री लक्ष्मण कुमार को भुगतान कर दिया गया लेखा परीक्षा में
 पाया गया कि श्री लक्ष्मण कुमार चन्द्र, स्थायक अभिन्नता
 आवश्यकता से अधिक अग्रिम लेते रहे हैं तथा अधिक प्राप्त किए
 गए अग्रिम को कई महीनों तक सम्भारित दुरुपयोग करते रहे हैं
 इस प्रक्रिया की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 31. 3. 91
 को श्री लक्ष्मण चन्द्र के खाते में मु0 64698.50 रुपये की अग्रिम
 राशि पड़ी थी 1. 4. 90 को उनके पास मु0 1,06,772.31 रु0
 पड़े थे । इसके पश्चात 5/90 में मु0 40,000 रुपये, 6/90 में

में मु० 40,000 रुपये तथा 7/90 में मु० 38000 रुपये का और अग्रिम दिया गया परन्तु 31.7.90 तक इनका समायोजन नहीं किया गया। लेख नहीं दिये गये जो बकाया राशि उनके पास लम्बित हुई थी वह भी जमा नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि श्री लक्ष्मण कुमार ने सरकारी निधि का दुरुपयोग किया है। जैसे कि मु० 12694.98 रुपये रतीद सं० 73799 द्वारा 16.4.90 को दिसम्बर 1989 में लिखे अग्रिम के वेतन तथा उसके पहले के बकाया पड़े जमा करवाए गए। इस प्रकार 12694.98 रुपये का चार महीने दुरुपयोग हुआ है। इसी प्रकार जनवरी 1991 के 5349 रुपये, फरवरी, 1991 के मु० 3633.00 रुपये तथा मार्च 1991 के 7188.12 रु० बकाया पड़े थे जमा नहीं करवाए गए। लेखा क परीक्षा में यह भी पाया गया कि निम्नलिखित राशि का श्री लक्ष्मण कुमार चन्द्र, सहायक अभिन्ता ने मु० 17925.60 रुपये की राशि का 4 से 7 महीने तक दुरुपयोग किया है जब कि नियमानुसार पिछले महीने की बकाया राशि जमा करवा कर ही अगला अग्रिम दिया जाना चाहिये। यह राशि रतीद सं० 74000 दि० 1.12.90 द्वारा जमा करवाई है।

मात 5/90 की बकाया राशि	5562.00
मात 6/90 की बकाया राशि	3585.30
मात 7/90 की बकाया राशि	7806.30
मात 8/90 की बकाया राशि	982.00 रुपये
योग:-	17925.60 रुपये

अतः सहायक अभिन्ता से अनावश्यक रूप से रक्के गए अग्रिम धन पर दण्ड आब लगाकर वसूली की जाये।

{ग} वा० सं० 115 दिनांक 26.3.91 राशि मु० 8840 रुपये

 मु० 8840 रुपये की राशि का भुगतान भ० केमिल ड्रेडिंग कम्पनी, दी माल सोलन को 100 मीटर जी०आई पाईप की खरीद के लिये {बिल सं० 10981 दिनांक 15.3.91} किया गया। इस सामग्री की खरीद निम्नों की औपचारिकता पूर्ण किन्तु किता ही की गई पाईपों की स्टॉक/एम०एस०एस० रजिस्टर में प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई है इन पाईपों की खरीद का दर औचित्य तथा अगला व्यय निर्दिष्ट किया जाये।

[प] वा0 सं0 19 दिनांक 3-12-90 राशि मु0 1727 रुपये

मु0 1727 रुपये की राशि का भुगतान मे0 वर्धन कोरपोरेशन की मान शिफ्टा को चेक सं0 013770 दिनांक 3-12-90 द्वारा एक गोडरेज की घुमे वाली प्रबन्धक कुर्सी की खरीद के लिये 1 किल न0 डबल्यू र ती0/सं0 एम0 सं0/16 दिनांक 9-4-90 किया गया। जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि यह खरीद नियमों की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही की गई है। इसकी स्टॉक प्रविष्टि भी नहीं दिखाई गई इस चयन की सरकार द्वारा भित्तियता निवेदनों के अन्तर्गत टील प्राप्त करते हुये तक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नियमित करवाया जाये।

[ड] वा0 सं0 112 दिनांक 26-3-91 राशि मु0 6065 रुपये

मु0 6065 रुपये की राशि का भुगतान मे0 शिफ्टा जाले मोबायल को वाहन सं0 एच0आई0सं0 02744 के मुरम्मत किलों नं0 007546, 007547, 007548, 007549 दिनांक 22-2-91 तथा 007600 दिनांक 21-3-91 के लिये किया गया मुरम्मत करवाने से पूर्व चयन अनुमान बना कर स्वीकृत नहीं करवाये गये इसके अतिरिक्त इस वाहन की मुरम्मत/रखरखाव लाग बुक में भी मुरम्मत चयन की प्रविष्टियाँ नहीं दिखाई गई तथा जो पूर्व इस मुरम्मत में बढ़ने गये हैं उनको पुराने पुर्जों की प्रविष्टि की प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये। इनमें जो भी पुराने पुर्जे हिस्से बढ़ने गए हैं वे सम्बन्धित चालक द्वारा लाकर स्टॉक में प्रविष्टि कर दिये गये हैं। यदि रेस्ता नहीं किया गया है तो चालक से वसूली की जाये।

वाहन:-

लेखा परीक्षा के दौरान वाहनों में निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिनका ज्वोरा इस प्रकार है :-

[क] वाहन सं0 एच0आई0सं0 02744 की लाग बुक के जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि कोई वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा है लाग बुक की प्रविष्टियों के अनुसार वाहन का प्रयोग करने पर मील दूरी तभी नहीं दिखाई गई है दूरी वास्तविक दूरी से कहीं अधिक बताई गई है जिससे स्पष्ट है कि पेट्रोल और वाहन का दुरुपयोग हुआ है इसके कुछ प्रमाण इस प्रकार है :-

तिथि दूरी जो लोग वास्तविक दूरी अन्तर स्थान जहाँ वाहन चलाने का
हुक में बताई कि०मी० कि०मी०
गई ।

2. 4. 90	29	22	7. निगम विहार से टली से संजौली कलीनी से पेयरलोन से निगम विहार ।
4. 4. 90	26	19	7 निगम विहार से कोसटन से टली से स्ट्रावररी से संजौली ।
4. 4. 90	21	14	7 संजौली से सी०बी०आई०वेक से निगम विहार से संजौली ।
4. 4. 90	17	12	5 संजौली से डी०सी०आ०प्लि से निगम विहार
5. 4. 90	24	12	12 निगम विहार से जाय रेडक्रास भवन से संजौली से निगम विहार ।
19. 4. 90	7	3	8 संजौली से निगम विहार ।
20. 4. 90	82 44	45 32	32x निगम विहार से पेयरलोन से संजौली से कलीनी से निगम विहार ।
21. 4. 90	82	45	37 निगम विहार से पन्नग से संजौली से पेयरलोन से निगम विहार ।
24. 4. 90	145	100	45 निगम विहार से सोलू और वा प्लि निगम विहार ।
25. 4. 90	53	33	20 शिमला से रेडक्रास भवन से पेयरलोन से संजौली से निगम विहार, निगम विहार से टली से निगम विहार, निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
26. 4. 90	33	23	10 संजौली से स्ट्रोवैरी हिल से पेयरलोन से निगम विहार ।
2. 5. 90	10	5	5 संजौली से स्ट्रोवैरी हिल से निगम विहार
3. 5. 90	33	23	10 निगम विहार से रेडक्रास भवन से टली से संजौली से स्ट्रावैरी हिल से संजौली
6. 5. 90	161	111	50 निगम विहार से कोसटन से ताराखान से जाय से सोलू से शिमला ।
7. 5. 90	48	28	20 संजौली से निगम विहार से पेयरलोन से स्ट्रावैरी प्लि से रेडक्रास भवन से संजौली से निगम विहार ।
10. 5. 90	40	24	16 निगम विहार से स्ट्रावैरी हिल से टली से निगम विहार से संजौली से निगम विहार से संजौली ।

13.5.90	28	14	14	निगम विहार से फेरलोन से निगम विहार ।
14.5.90	38	24	14	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से निगम विहार से संजौली से निगम विहार फेरलोन से निगम विहार ।
15.5.90	41	21	20	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से रेडक्रास भवन से निगम विहार से संजौली से विन्टर फ्लिड से संजौली ।
21.5.90	124	50	74	संजौली से कच्चीघाटी से हली से कच्चीघाटी से संजौली
26.5.90	35	25	10	संजौली से स्ट्राबेरी स्विच से निगम विहार से डीप्ट आ पिस से संजौली से निगम विहार ।
29.5.90	56	40	16	निगम विहार से फेरलोन से संजौली कलौनी से निगम विहार से डीप्टसीआ पिस से निगम विहार संजौली से निगम विहार ।
30.5.90	25	16	9	संजौली से निगम विहार निगम विहार से संजौली से निगम विहार से संजौली से निगम विहार से
31.5.90	135	105	30	निगम विहार से तोलन से संजौली ।
2.6.90	39	24	15	निगम विहार से रेडक्रास भवन से संजौली से नगर निगम शिमला से निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
4.6.90	30	15	15	निगम विहार से फेरलोन से संजौली से निगम विहार ।
6.6.90	65	40	25	संजौली से मिश्रम परगू से निगम विहार से संजौली
7.6.90	58	40	18	संजौली से बेमलोर्ड से जाख से निगम विहार से संजौली कलौनी से फेरलोन से निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
8.6.90	47	10	37	संजौली से फेरलोन से निगम विहार ।
11.6.90	34	24	10	निगम विहार से रेडक्रास भवन से निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से संजौली से डीप्टसीआ पिस से निगम विहार ।
12.6.90	43	33	10	निगम विहार से बेमलोर्ड से जाख से निगम विहार से योस्टोल्ब से डीप्टसीआ पिस से निगम विहार से फेरलोन से संजौली से निगम विहार ।
14.6.90	43	20	23	निगम विहार से जाख से रेडक्रास भवन से संजौली संजौली से संजौली कलौनी से निगम विहार ।

15.6.90	57	37	20	निगम बिहार से कोस्टन से स्ट्रावैरी हिल से भ्राड़ी से संजौली से स्ट्रावैरी हिल से रेडक्रास भवन से डी०सी० आ फिस से निगम बिहार ।
16.6.90	37	24	13	निगम बिहार से दली पेट्रोल पम्प से निगम बिहार से स्ट्रावैरी हिल से रेडक्रास भवन से डी०सी० आ फिस से निगम बिहार ।
22.6.90	32	22	10	निगम बिहार से स्ट्रावैरी हिल से निगम बिहार से दली से संजौली से कोस्टन से निगम बिहार ।
25.6.90	41	23	18	कच्ची घाटी से संजौली से जाबू से संजौली से निगम बिहार ।
26.6.90	56	36	20	निगम बिहार से कोस्टन से दली पेट्रोल पम्प से निगम बिहार से फेयरलोन से स्ट्रावैरी हिल से निगम बिहार
27.6.90	55	25	30	निगम बिहार से फेयरलोन से संजौली से निगम बिहार
28.6.90	125	100	25	निगम बिहार से सोलन से निगम बिहार ।
28.6.90	16	10	6	निगम बिहार से दली से निगम बिहार से ।
5.7.90	14	10	4	निगम बिहार से दली से निगम बिहार ।
6.7.90	35	22	13	संजौली से निगम बिहार से खीनी से स्ट्रावैरी हिल खीनी संजौली से जाबू से निगम बिहार ।
9.7.90	22	14	8	निगम बिहार से स्ट्रावैरी हिल से संजौली से लोटा शिबला से संजौली ।
9.7.90	7	4	3	संजौली से निगम बिहार ।
10.7.90	33	23	10	निगम बिहार से स्ट्रावैरी हिल से दली से फेयरलोन से कोस्टन से संजौली से निगम बिहार ।
12.7.90	28	23	5	निगम बिहार से कच्ची घाटी से निगम बिहार ।
18.7.90	25	16	9	निगम बिहार से फेयरलोन और वा फिस निगम बिहार
26.7.90	37	25	12	निगम बिहार से रेडक्रास भवन संजौली से डी०सी० आ फिस से संजौली से निगम बिहार ।
28.7.90	80	62	18	निगम बिहार से संजौली से शोधी से निगम बिहार से डी०सी० आ फिस से संजौली से दली से निगम बिहार
29.7.90	14	10	4	निगम बिहार से दली से निगम बिहार ।
30.7.90	201	180	21	निगम बिहार से बिलासपुर से वा फिस निगम बिहार

2.8.90	18	2	16	संजौली से हली वापिस संजौली रुखिवार ।
3.8.90	40	25	15	संजौली से स्ट्राबेरी हिल से हली से निगम बिहार से फेरलोन से निगम बिहार ।
4.8.90	155	115	40	निगम बिहार से छोटा शिमला से तोलन से शिमला से हली से निगम बिहार ।
7.8.90	19	10	9	निगम बिहार से हली से निगम बिहार ।
7.8.90	38	29	9	निगम बिहार से फ्लेस्टन से निगम बिहार से फेरलोन से संजौली से निगम बिहार ।
8.8.90	46	36	10	निगम बिहार से जाबु से स्ट्राबेरी हिल से निगम बिहार से हली से संजौली से हली से डी0सी0 आपसि से संजौली से निगम बिहार ।
11.8.90	38	22	16	निगम बिहार से जाबु से स्ट्राबेरी हिल से संजौली से निगम बिहार ।
14.8.90	26	10	16	निगम बिहार से हली से निगम बिहार ड्राईवर ने टेस्टिंग की ।
17.8.90	14	10	4	निगम बिहार से हली से निगम बिहार ।
22.8.90	27	18	9	निगम बिहार से बजिला न्यायलय से हली से संजौली से निगम बिहार ।
24.8.90	26	15	11	निगम बिहार से हली से छोटा शिमला से संजौली से निगम बिहार ।
27.8.90	29	17	12	निगम बिहार से रेडक्रास भवन से निगम बिहार से फेरलोन से संजौली से निगम बिहार ।
29.8.90	74	44	30	निगम बिहार से स्ट्राबेरी से संजौली से हली से निगम बिहार से जाबु से निगम बिहार ।
30.8.90	36	26	10	संजौली से भराड़ी से निगम बिहार से संजौली से निगम बिहार ।
31.8.90	55	32	23	निगम बिहार से स्ट्राबेरी हिल से रेडक्रास भवन से संजौली से बुसुमटी से स्ट्राबेरी से रेडक्रास भवन से निगम बिहार से हली से निगम बिहार ।
3.9.90	24	16	8	निगम बिहार से डी0सी0 आपसि से संजौली से निगम बिहार ।
4.9.90	39	19	20	निगम बिहार से स्ट्राबेरी से निगम बिहार से रेडक्रास भवन से हली से निगम बिहार से जाबु से निगम बिहार संजौली से रेडक्रास भवन से फेरलोन से निगम बिहार ।
5.9.90	25	17	8	

18. 9. 90	10	6	4	निगम विहार से हाई बोर्ड से निगम विहार ।
19. 9. 90	132 30	161 102	25 129	निगम विहार से संजौली से तोलन से निगम विहार ।
29. 9. 90	40	6	34	निगम विहार से छ्नी से संजौली ड्राईवर ने जगाई है। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
21. 9. 90	29	19	10	संजौली से स्ट्राबेरी से छ्नी से फेयरलान से संजौली से छ्नी से निगम विहार ।
22. 9. 90	44	27	17	छोटा शिम्ला से रैड्वात भवन से भराडी से फेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
24. 9. 90	16	10	6	निगम विहार से छ्नी से छोटा शिम्ला ।
यथोप रि	317	287	30	छोटा शिम्ला से रामपुर से छोटा शिम्ला से बम्कोडी से संजौली
27. 9. 90	42	27	15	निगम विहार से स्ट्राबेरी से डीप्टी० आफिस से संजौली से छ्नी से कौस्टन से संजौली ।
8. 10. 90	18	12	6	निगम विहार से स्ट्राबेरी से निगम विहार से छ्नी से निगम विहार ।
10. 10. 90	24	27	17	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से रैड्वात भवन से फेयरलान से निगम विहार ।
12. 10. 90	26	19	7	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से डीप्टी० आफिस संजौली से निगम विहार ।
17. 10. 90	24	14	10	निगम विहार से फेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
19. 10. 90	15	10	5	निगम विहार से स्ट्राबेरी से छ्नी से संजौली से निगम विहार
20. 10. 90	157	127	30	निगम विहार से संजौली से ताराहाल से वासु से संजौली से बाबूगंज से तोलन से निगम विहार ।
23. 10. 90	16	10	6	निगम विहार से छ्नी से निगम विहार ।
29. 10. 90	37	27	10	निगम विहार से स्ट्राबेरी से छ्नी संजौली से फेयरलान से निगम विहार ।
3. 11. 90	36	26	10	निगम विहार से रैड्वात भवन से निगम विहार से छ्नी से फेयरलान से निगम विहार ।
6. 11. 90	38	26	12	निगम विहार से छ्नी से डीप्टी० आफिस से संजौली से निगम विहार ।
7. 11. 90	10	5	5	संजौली से छ्नी से निगम विहार ।
8. 11. 90	7	4	3	संजौली से निगम विहार ।
9. 11. 90	36	21	15	निगम से खीनी से छोटा शिम्ला से स्ट्राबेरी से छ्नी से निगम विहार ।

12. 11. 90	40	20	20	निगम बिहार से खीनी से सचिवालय से स्ट्राबेरी से रेडक्रास भवन से पेयरलान से संजोली से निगम बिहार ।
14. 11. 90	23	14	9	निगम बिहार से खीनी से सचिवालय से डी०सी०आ फिस से निगम बिहार से संजोली ।
15. 11. 90	30	20	10	निगम बिहार से खीनी से सचिवालय से स्ट्राबेरी से निगम बिहार से छली से निगम बिहार से डी०सी० आ फिस से निगम बिहार ।
16. 11. 90	27	19	8	निगम बिहार से खीनी से सचिवालय से रेडक्रास भवन से डी०सी० आ फिस से संजोली से निगम बिहार ।
17. 11. 90	38	23	15	निगम बिहार से खीनी से सचिवालय से डी०सी० आ फिस से पेयरलान से संजोली से निगम बिहार ।
19. 11. 90	32	20	12	निगम बिहार से स्ट्राबेरी से छली से संजोली से क्लौनी से निगम बिहार ।
21. 11. 90	75	45	30	निगम बिहार से स्ट्राबेरी से संजोली से छि पेयरलान से परगू से कुतुम्मी से संजोली ।
22. 11. 90	34	24	10	संजोली से निगम बिहार से बिमान सेत से घोड़ा चौकी से संजोली ।
26. 11. 90	27	20	7	निगम बिहार से स्ट्राबेरी से रेडक्रास भवन से कौस्टन से संजोली से निगम बिहार ।
28. 11. 90	148	105	43	संजोली से तोलन से निगम बिहार ।
29. 11. 90	22	12	10	संजोली से छली से डी०सी० आ फिस से निगम बिहार ।
1. 12. 90	35	19	16	संजोली से निगम बिहार, निगम बिहार से छली से पेयरलान से छली से निगम बिहार ।
6. 12. 90	182	120	62	निगम बिहार से कौस्टन से स्ट्राबेरी से तोलन से निगम बिहार ।
13. 12. 90	36	24	12	निगम बिहार से संजोली से क्लौनी से पेयरलान से निगम बिहार ।
14. 12. 90	31	21	10	संजोली से पेयरलान से कौस्टन से संजोली से निगम बिहार ।
15. 12. 90	25	15	10	संजोली से छली से संजोली क्लौनी से छली से निगम बिहार ।
17. 12. 90	16	10	6	निगम बिहार से छली से निगम बिहार ।
19. 12. 90	30	16	14	निगम बिहार से संजोली से पेयरलान से छली से निगम बिहार ।

19. 12. 90	70	30	40	निगम विहार से स्ट्राबेरी से निगम विहार से छी से निगम विहार से पेयरलोन से स्ट्राबेरी से निगम विहार ।
20. 12. 90	144	110	34	संजोली से तोलन से संजोली ।
22. 12. 90	35	20	15	निगम विहार से तोलन से संजोली/निगम विहार से स्ट्राबेरी से निगम विहार से जाबु से निगम विहार से छ
4. 1. 91	14	6	8	संजोली से छी से संजोली से निगम विहार ।
5. 1. 91	131	100	31	निगम विहार से तोलन से निगम विहार ।
7. 1. 91	33	23	10	निगम विहार से स्ट्राबेरी से निगम विहार से संजोली से यूएसओलन से सचिवालय से छी से संजोली से निगम विहार ।
9. 1. 91	19	14	5	संजोली से स्ट्राबेरी से छी से संजोली से निगम विहार
14. 1. 91	24	14	10	निगम विहार से रेड्डीत नमन से जाबु से स्ट्राबेरी से निगम विहार से संजोली से निगम विहार ।
16. 1. 91	24	16	8	निगम विहार से संजोली से पेयरलोन से निगम विहार
22. 1. 91	22	16	6	निगम विहार से संजोली से पेयरलोन से निगम विहार
27. 2. 91	23	16	7	निगम विहार से संजोली से पेयरलोन से निगम विहार
28. 2. 91	51	40	11	निगम विहार से संजोली से परगु से निगम विहार ।
11. 3. 91	217	200	17	निगम विहार से कंडींग से परवाशु ।
12. 3. 91	213	200	13	परवाशु से कानका से कंडींग से शिला ।
14. 3. 91	125	100	25	निगम विहार से तोलन से निगम विहार ।
27. 3. 91	145	105	40	निगम विहार से तोलन से संजोली ।
30. 3. 91	13	9	4	निगम विहार से स्ट्राबेरी से संजोली से निगम विहार

14
वार्डन सं० एच०आर०एस०-2744 में पेट्रोल का निर्धारित सीमा से
अधिक उपयोग :

मेका परीक्षा के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार
के अनुसूचित एवं सचिव (साधन एवं आपूर्ति) के पत्र सं० एफ०डी०एस०एस०
[5]6-83-4 दिनांक 18 जनवरी, 1991 द्वारा पेट्रोलियम की खत में
व्यक्त हेतु निदेश जारी किए गए थे जो अज्ञात कोई पर भी लागू होते हैं

तथा तथैव एवं मुख्य अभिप्रेता ने सभी मण्डलों को अनुपालना हेतु अंग्रेजित किया है। इन निर्देशों के अनुसार अधिवासी अभिप्रेता के आधीन बोर्ड वाहन के लिए पेट्रोल की खत की अधिक सीमा 100 लीटर प्रति वाहन प्रति माह निर्धारित की थी। परन्तु इन निर्देशों के विपरीत इस वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक पेट्रोल की खत की है। मास 1991 में जनवरी में 200 लीटर तथा मार्च 1991 में 299 लीटर की खत की गई जबकि 100 लीटर प्रति माह करनी चाहिए थी। इस प्रकार इन दो महीनों में कुल पेट्रोल 299 लीटर सीमा से अधिक खत किया गया है जो कि सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है अतः निर्धारित सीमा से अधिक पेट्रोल खत करने के लिए औचित्य तबलित तथ्यम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाये।

§ ग § अवकाश के दिन वाहनों के चलाने पर प्रतिबन्ध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन सं० वि०-1-सी० 14/1/83 दिनांक 14.3.90 के आधीन हुट्टी वाले दिन वाहनों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह प्रतिबन्ध प्रवास के लिए भी लागू है। इसके साथ-2 महीने के पहले तथा अन्तिम दो दिनों में भी प्रवास पर वाहन के चलाने पर प्रतिबन्ध है। इन आदेशों के विपरीत लौब हुक की प्रविष्टियों की जांच बढ़तान उपरान्त पाया गया कि इस वाहन का उपयोग अवकाश वाले दिन भी किया है यह अनिवार्य है। जिन अधिकारियों ने यह पत्राचार 000000-2744/1 चलाई है उनका ज्योरा इस प्रकार है जिन से हुट्टी वाले दिन वाहन चलाने पर जो कार्य हुआ है उस राशि की प्रतिलिपि की जाए तथा अनुपालना दिखाई जाये।

तिथि प्रयोग करने वाले दूरी कि०मी० स्थान जहाँ यह वाहन चला अधिकारी का नाम

31.3.90 से 1.4.90	सहायक वास्तुकार	390	शिमला से इन्दौरा तथा इन्दौरा से शिमला।
6.5.90	अति अधिवासी अभिप्रेता § शिमला मण्डली	161	निगम विहार से ऐलेफ्टन से ताराहाल से जाय से लोकन से निगम विहार।
13.5.90	यथोपरि	28	निगम विहार से पेयरनोन से निगम विहार।

1. 7. 90	अधिकांसी अभियन्ता [विद्युत]	115	काली से कुलू से बाली चौकी से कुलू ।
29. 7. 90	सहायक अभियन्ता-1 [शिमला मण्डल]	45	निगम विहार से शोधी से निगम विहार
यथोप रि	डाईवर	14	निगम विहार से हली से निगम विहार
2. 8. 90	यथोप रि	18	संजोली से हली से संजोली ।
11. 8. 90	अधिकांसी अभियन्ता [शिमला मण्डल]	38	निगम विहार से जाच से स्ट्राबेरी से पेयरलीन से म्हाठा कुँवर से निगम विहार
14. 8. 90	डाईवर	26	निगम विहार से हली से निगम विहार
28. 3. 91	यथोप रि	17	निगम विहार से तारा देवी
29. 3. 91	यथोप रि	17	तारादेवी से निगम विहार

घ) रु० 325 रुपये की राशि का निजि प्रभार के रूप में जमा न करवाना ।

लेखा परीक्षा के दौरान वाहन सं० एच०आई०एस०-2744 की लौग बुक की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों ने यह वाहन निजि कार्य के लिए चलाई है परन्तु निजि प्रभार के रूप में जो राशि प्रत्येक के सम्मुख लिखी गई है वह जमा नहीं करवाई है अतः रु० 325 रुपये की राशि की प्रतिकृति की जाये ।

दिनांक	अधिकारी का नाम	दूरी दर राशि	जिस स्थान में निजि यात्रा की गई ।
18. 4. 90	श्री तुषील कुमार	50 x 1.25 = 62.50 रु०	परवाणु से बिजौर तथा वापिस ।
24. 6. 90	श्री आर०सी० गुप्ता अधीनस्थ	95 x 1.25 = 118.75	शिमला से दाडलाघार से वापिस ।
16. 7. 90	आर०सी० गुप्ता अधिकांसी अभियन्ता	115 x 1.25 = 143.75	शिमला से पंचगढ़ तथा वापिस ।

योग:- 325.00 रुपये

ड० [मण्डल के अधीन ट्रक सं० एच०आई०एस० 1340 की आउट हर्न :-

लेखा परीक्षा के दौरान ट्रक सं० एच०आई०एस० 1340 के मासिक आउटहर्न जो समायोजित की गई है की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित ठेकेदारों से निजि कार्य के लिए ट्रक के प्रयोग के प्रभार के रूप में कम प्राप्त किए हैं । इन ठेकेदारों ने निर्माण कार्य सामग्री स्टोर्स से निर्माण कार्य तथा ट्रक द्वारा ले जाई गई है

गाड़ी के निम्न निजी कार्य तथा विभागीय कार्य के लिये दरें क्रमशः
 रु० 13.29 रुपये तथा रु० 10 रुपये प्रति कि०मी० दर पर सं० म्य०बी०/डी०
 बी०/आर/एम० वाहने/विभागा-85-कड-111 दिनांक 4.4.91 द्वारा
 वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकृत किए गए थे। परन्तु ठेकेदारों से रु० 10 रुपये
 प्रति कि०मी० की दर से प्रतिभूति की है। इस प्रकार कम दर लगाने के
 फलस्वरूप निम्नलिखित ठेकेदारों से प्रत्येक के सामने लिखी गई राशि तथा
 कुल 540.51 रुपये की कम प्रतिभूति की गई है इस राशि की तत्काल
 प्रतिभूति शीघ्र की जाये तथा अनुमानित लेखा परीक्षा को दिखाई जाये।
 अडवट टर्न समाप्तोक्त वा० सं० ठेकेदार का नाम कि०मी० देय प्राप्त लेखा
 का मात राशि की राशि

		राशि जो कम प्राप्त हुई			
4/90	19 माह 3/91 की जे०के० निल्ला	44	584.76	400.40	184.36
5/90	8 माह 3/91 यथापति	21	279.09	191.10	87.99
6/90	9 माह 3/91 यथापति	23	305.67	209.30	96.37
8/90	10 माह 3/91 शिमाचन्द शांडिल	20	265.80	182.00	83.80
7/90	11 माह 3/91 जे०के० निल्ला	21	279.09	191.10	87.99
		129	1714.41	1173.90	540.51

वाहनों के पुराने हिस्से/पुर्जों की तस्वीर संचित :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल के अधीन वाहनों के हिस्से/पुर्जे जिस में पुराने टायर भी सम्मिलित है की अभिलेखीय प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है इन पुराने पुर्जों की न तो कभी तस्वीर संचित तैयार की गई और न ही उनका निबटारा किया गया। अतः सुनिश्चित करें कि इनमें जो भी पुर्जे/हिस्से उपयोग योग्य है या जिनकी क्वाड्र कीमत है तस्वीर संचित तैयार करवाकर उनका निबटारा करने।

15. रजिस्टर आय :-

[क] निम्न बिहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों/स्टोर की 1,14,242.00 रुपये की राशि की वसूली न करना ।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि बिहार प्रदेश आवास बोर्ड, निम्न बिहार भवन के साथ बोर्ड के 5 भण्डार प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिए हैं। इनका किराया पत्र सं० एच०बी०डी०बी०/दफ्तर भवन/४३-खड-5 दिनांक ३०.०८.८६ द्वारा अधीक्षक अभियन्ता से निर्धारित किया है ।

कमरों का क्रम	विभाग का नाम	कब्जा लेने की तिथि ।	किराया जो निर्धारित किया गया ।
1.	आर०आर०डी० विभाग	1.4.82	400 रु० प्रतिमाह
2.	एच०पी०एम०सी०	1.3.82	398 रु० प्रतिमाह
3.	इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग यूनाइटेड कमिश्नल बैंक	5.11.85 1-3-82 से 4-11-85 तक	398 रु० प्रतिमाह
4.	स्कूल हाउसिंग	1.1.80	398 रु० .
5.	आवास बोर्ड	अधने पास	398 . .

जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन किराये पर दिए गए कमरों के सम्बन्ध में तस्मति रजिस्टर नहीं दिखाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास बोर्ड के पास और कितने कुल कमरे किराये पर हैं तथा कितने अपने प्रयोग में हैं । सी०पी०डी० इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यूनाइटेड बैंक के अन्तर्गत किराया की वसूली रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है परन्तु बोर्ड कार्यलय ने यह रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे किराया की प्राप्ति और गेज का पता लग सके । इन कमरों को किराया पर देने के अनुबन्ध भी नहीं दिखाये गये हैं अतः इस प्रकार इन कमरों की आय का कोई हिसाब नहीं रखा गया है कि कितना किराया उपरोक्त विभागों के धिक्क बकाया है और कितना वसूल कर लिया है । इस सम्बन्ध में तस्मति एवं मुख्य अभियन्ता सि०एच० आवास बोर्ड बिम्बा ने पत्र सं० एच०बी०डी०-7-10/78-प्रशासन खड-3 दिनांक 19.11.87 द्वारा किराया की वसूली के लिए लिखा था परन्तु

इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही इस किराए के लिए बिल जारी किए गए। मेला परीक्षा के दौरान जो सूचना एवं अभिलेख प्राप्त हो तथा उसके आधार पर 31.3.91 को मु. 1, 14, 242 रुपये की राशि वसूली के लिये बकाया पड़ी थी जो बहुत ही अधिक है इस सम्बन्ध में पाया गया कि मंडल कार्यालय में आंतरिक पर्यवेक्षण की वृत्त कमी है। मु. 1, 14, 242/- रुपये की राशि जो बकाया पड़ी थी का ब्योरा परिसिस्ट *घट* पर संलग्न है अतः इस राशि की तत्काल वसूली के लिये कार्रवाई की जाये।

{ख} मु. 1639-48 रुपये की राशि की पानी के बिल के रूप में आबखियों से कम प्राप्त :-
=====

संजोनी आवात वस्ती के जल आपूर्ति उपभोक्ता रजिस्टर की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मु. 1639-48 रुपये की उपभोक्ताओं से पानी के बिलों में कम वसूली की गई तथा बिल भी कम जारी किये गये जिसका विवरण इस प्रकार है। अतः मु. 1639-48 रुपये की राशि की वसूली तत्काल की जाये तथा अनुमानित मेला परीक्षा को दिखाई जाये।

उपभोक्ता का नाम मीटर सं० बिल की अवधि कुल राशि राशि जो वसूली योग्य वसूल कम वसूली की गई राशि।

श्री आर्क.डी.शेख	50226	1.4.89 से 30.4.90	317.50	304.12	13.38
टी.आर.भारद्वाज	50217	1.11.90 से 28.2.91	728.45	550.00	178.45
गिरधारी लाल	50234	31.10.89 से 28.2.91	477.40	शून्य	477.40
दीनत राम	50351	1.11.89 से 30.9.90	203.30	197.30	6.00
सुरेन्द्र पाल सिंह	50218	3.10.89 से 28.2.91	150.85 280209	शून्य 188.88	150.85
कुलदीप चन्द	50390	1.5.90 से 28.2.91	201.25	शून्य	201.25
उमेश सिंह	50303	1.1.89 से 28.2.91	612.15	शून्य	612.15
			2690.90	105142	1639.48

1ग] मु0 1134/-२0 की राशि का पहरा निगरानी प्रभार को कम बसूती :-

कमौती जावाच बस्ती में जांबंठियों को कमनों के जाबंटन किए गए । इनमें से निम्नलिखित जाबंटियों से मु0 1134/-२0 की राशि पहरा निगरानी प्रभार [वाच एण्ड वार्ड कार्जिज] को बसूती नहीं की गई है । जाबंटन पत्र की र्क्षा के अनुसार जाबंटन पत्र की तिथि के एक मास के भीतर जाबंटों को कमन का कब्जा ग्रहण करना चाहिए अथवा 0.12 प्रतिमाह जाबंटन राशि का पहरा-निगरानी प्रभार के रूप में कब्जा को समय बसूती करने का प्रावधान है । परन्तु इन जाबंटियों ने निश्चित तिथि के अन्दर कब्जा नहीं लिया और काफी समय बाद कब्जा लिया जिसको निगरानी के लिए बोर्ड को चौकेश्वर की उपवस्था करना पड़ी । अतः नीचे वर्णित राशि को सम्बन्धित जाबंटियों से बसूती की जाए ।

जाबंटों का नाम	फैट/फैलोर सं०	अवधि	देय राशि			प्राप्त राशि		
			रु०	पैसे	रु०	पैसे	रु०	पैसे
श्रीमती सविता जैन	बी-4/1	30.10.89 से 26.12.90	1345/-	1750/-	96/-			
श्रीम. इन्दर जैन	बी-2/6	19.9.89 से 27.10.89	162/-	37/-	125/-			
श्री बसबीर सिंह	डी0-3/3	5.11.89 से 12.6.90	913/-	रु०	913/-			

योग :- 2921/- 1787/- 1134/-

मु0 1134/- रुपये

16. विविध आपत्तियाँ :-

1क] समायोजन वाकवर सं०:7 नार 3/91 राशि 886.75 रुपये

मु0 886.75 रु० की राशि का समायोजन श्री रामवी दास वालू के अग्रिम खाते में द्रुप संख्या: एव०सी०एव०-1340 के तुरन्त के धन में किया गया । इस समायोजन में निम्नलिखित आपत्तियाँ

274

पाई गई :-

111 मु0 236.95 रुपये की राशि का भुक्तान वात्क ने अग्रिम में से तरपात की खरीद के लिए मे0 कथुरिया स्टोर बाँकटा को रु नव्य पर्वा संख्या: 608 दिनांक 26.7.89 द्वारा किया गया बताया है। परन्तु इस तरपात की स्टाक प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। इसकी खरीद भी औपचारिकताओं पूर्ण किए बिना ही की गई जिससे दर औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

121 मु0 340.80 रुपये की राशि का भुक्तान वात्क ने अग्रिम में से बैरिंग की खरीद के लिए मे0 बुद्धीश कुमार एण्ड कम्पनी, नाहन को नव्य पर्वा संख्या: 646 दिनांक 26.7.89 द्वारा किया गया बताया है। इस बैरिंग की प्रविष्टि मुरम्मत रजिस्टर में नहीं दिखाई गई है। तथा पुराने पुर्जों के रजिस्टर में भी पुराने बैरिंग की प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। इस बैरिंग की खरीद औपचारिकताएँ पूर्ण किए जाकर की गई। इसमें यह भी पाया गया कि मु0 33.80 रुपये सेल्यु टेक्स तथा सरचार्ज के दिए गए हैं। परन्तु छे हुए किल पर अंकित नहीं था जिसका कर बिक्रेता वैधिका रूप में नहीं ले सकता है। अतः रुपये 33.80 की सम्बन्धित वात्क से पूर्तिपूर्ति करके अनुपातना बताई जाए तथा दर औचित्य प्रमाण पत्र दिया जाए।

131 समायोजन वाउचर सं0 25 माह 3/91 राशि मु0 1498/-=0

मु0 1498/-रुपये की राशि का समायोजन निगम विहार के भवन की मुरम्मत के लिए स्टाक सामग्री की खरीद हेतु सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते में से किया गया। इस समायोजन में पाया गया कि मु0 1498/-रुपये में से मु0 988/-रुपये की राशि सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में सजावट के लिए किया गया परन्तु पूरा खर्च निगम विहार के भवन की मुरम्मत के लिए किया गया दिखाया गया जो कि अनियमित एवं अनुचित है क्योंकि मु0 988/-रुपये की राशि का खर्च मुख्यालय में आजीवन व्यय के कट्टा प्रावधान के अन्तर्गत से होना था इसलिए 988/-रुपये का खर्च निगम विहार भवन की मुरम्मत में गत है।

गया है। यदि इस वर्क मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य के लिए कार्य

॥ ग ॥ समापन वाउचर नं. १ नाह ३/१ ॥ पूरक ॥ तबि सु०
३४००.६४ रुपये :-

सैदा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 12 एमएम व्यास को 4 क्वार्टर स्टील इन्वेंट संख्या: 7437 दिनांक 25.5.90 द्वारा एसएसएस 24 नम्बर कर्मा-1 फ़ैट के निर्माण कार्य से सामाजिक जावास योजना पर एसएसएस 48 नम्बर एसआईओ फ़ैट के निर्माण कार्य में जिसकी कीमत रु 3400.64 व्यय होना स्थानान्तरण को । परन्तु एकाउंट में गलत वर्गीकरण किया गया है । इस राशि का क्रेडिट 24 नम्बर एसएसएस कर्मा-1 फ़ैटों का होना था परन्तु 24 नम्बर एसआईओ फ़ैट सामाजिक जावास को ना के किया गया । जो कि अनियमित है । ^{इसलिए} सभी वहां स्थिति दर्शाई जाए ।

131 कमायोजन वाउचर क्रमांक: 53 माह मार्च, ११ राशि रु 26,545.00 रुपये :-

रु० 26,545.00 व्यये को राशि का सामाजिक ^{प्रत्यापन} ~~समाप्ति~~ ^{प्रमाण} ~~समाप्ति~~ के तहत वरज-1 के तहत में से स्थानान्तरण करके वर्ग से हुई जति को पुनः बहाली के लिए प्राप्त अनुदान-वर्कित करने के लिए प्राप्त हुई अनुदान राशि में समावेशन किया गया। परन्तु कोई अधिप्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि जिस ^{लिए} ~~निर्माण~~ निर्माण कार्य के अनुदान प्राप्त हुआ है उपा में वर्ज हुआ है। इसमें सम्बन्धित माप पुस्तिका वर्षा पूर्वरे अभिलेख भी नहीं दिखाए गए। यह केवल व्यय दस्तावेज के लिए ही समावेशन किया गया प्रतीत होता है। अतः व्यय 26,545 व्यय के अंतर्ग से अभिलेख दिखाए जाएँ।

[ड.] क्तापोवन वाउधर सं० ५१ नर ३/११ [पूरु] राठि गु०
३०७९.८४ ल्यपे :-

मु० 8079.34 स्पष्ट कि उनाचोपन विभागीय प्रभार के अर्थ में किया गया जिसमें विभिन्न विचार्य कार्य के अर्थों में नाम डाक्टर [डिप्ट] तथा विभागीय प्रभार के अर्थ में क्या [डिप्ट] किया गया परन्तु इनका इन्द्राव ~~XXXX/XXXX~~ जनरल तथा हेल्थ र में कहीं किया गया जो कि अनिवार्य है। इसी प्रकार उनाचोपन वाक्यर ~~कोः~~।

- 276 -

[पूरक] माह 3/91 **[11-पूरक]** में जो समायोजन किए गए हैं उनकी भी जनसूच तथा लेजर में प्रविष्टियाँ की गई। अतः उपरोक्त कमी का लेखांकन करके अनुयातना दिखाई जाए।

[व] समायोजन वाउचर सं०: 4 माह 8/90 राशि मु० 67164.77

मु० 67164.77 रुपये की राशि का समायोजन श्री तख्त कुमार चन्द्रा, सहायक अभियन्ता के मु० 80,000 रुपये के अग्रिम खाते में जमा [ड्रेडिट] करके विभिन्न वर्गों के रूप में विभिन्न लेखों के नाम [डेबिट] किया गया। इस अग्रिम का भुगतान श्री तख्त कुमार चन्द्रा को मार्च तथा अप्रैल, 1990 में किया गया था। परन्तु जो शेष राशि मु० 12835.23 रुपये श्री तख्त कुमार के पास थी वह 3/91 तक जमा नहीं करवाई जो कि सरकारी निधि का दुरुपयोग है। यह भी पाया गया कि श्री तख्त कुमार आवश्यकता से अधिक अग्रिम धन प्राप्त करके शेष का दुरुपयोग करते हैं और महीनों तक जमा नहीं करवाते हैं। यह राशि एक वर्ष से भी अधिक समय से अनुचित तरीके से श्री तख्त कुमार चन्द्रा के पास रही है। जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा कलाया राशि ब्या-बू सहित वसूल की जाए। इस समायोजन का व्यय मु० 67164.77 रुपये दिखाया गया है जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस समायोजन को प्रमाणित करवाया जाए।

[उ] समायोजन वाउचर सं०: 5 माह 8/90 राशि मु० 23250.20

मु० 23250.20 रुपये की राशि का समायोजन श्री कालो कुमार गोपल, ठेकेदार के अग्रिम खाते के नाम [डेबिट] करके सामाजिक आवास वस्ती क्षेत्रों के अधीन 72 नम्बर एम.आई.ओ. प्रोटेक्ट के निर्माण कार्य के लिए क्लार्कस तथा अन्तिम बिल के 14/11/ वसूली योग्य राशि के रूप में किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि पहले अधिक भुगतान किया गया है जो कि अन्तिम बिल में कलाया रह गया है। इस राशि को कैसे वसूल किया जायेगा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसका नियम बताया जाए जहाँ इसके अन्तर्गत यह समायोजन किया है। अन्वयात् इस राशि को सम्बन्धित अधिनारी के विरुद्ध जिम्मेवारी फुर्कर को जाए। इस अन्तिम बिल की जाँच

पड़ताल करने के लिए सम्बन्धित अभिलेख बार-बार अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसको अगले लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

[ज] समायोजन वाउचर सं०:2 तारीख 8/90 राशि रु० 6902.70.

रु० 6902.70 व्यय की राशि का समायोजन निम्नलिखित प्रेमी के स्टोल मद के स्थानान्तरण के अर्थ में 36 नम्बर एम०आई०पी० फ्रेटस संजीवी के नाम [डेबिट] करके 72 नम्बर एम०आई०पी० फ्रेटस के लिए ओम्हार के खाते में जमा करके किया गया। यह सामग्री इन्वेंट संख्या:7163 दिनांक 17.04.90 द्वारा स्थानान्तरण की गई परन्तु एम०आई०पी० की प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। इस कू का लेखांकन किया जाए

इन्वेंट सं०	विवरण	मात्रा	राशि [व्यय]
7163	टोर स्टोल 8 एमएम	2.14 क्वॉटल	1423.10
" "	10 "	6.37 क्वॉटल	4236.05
" "	12 "	1.87 क्वॉटल	1243.55

[झ] वाउचर सं० 64 दिनांक 21.4.90 राशि रु० 27237.00

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि रु० 27237/- व्यय की राशि रसोद नम्बर 73811 दिनांक 21.4.90 के द्वारा जोप नं० एम०आई०एस०-5522 के नीलामी क्रिय के प्राप्त किए गए। परन्तु इस वाहन के क्रिय के सम्बन्ध में नीलामी सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षण को नहीं दिखाए गए। जिसके बिना वाहन के क्रिय की अधिग्रहण करना असम्भव है। अतः इसके सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख अगले लेखा परीक्षण में दिखाए जाएँ।

[ड] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि रु० 36431/- व्यय की राशि का वर्ष 1990-91 के दौरान विपणन परिषद दली के निर्माण कार्य के लिए श्री प्रभु राम वर्मा मिस्त्री के क्लेम का वर्ष डायग्नोस किया गया है। यह निर्माण कार्य निविदा के आधार पर ओम्हार से कराया गया है तथा श्री प्रभु राम वर्मा मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य में काम किया हो नहीं है तो यह वर्षा इस निर्माण कार्य को ले लिया

गया है। यदि इस वर्क मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य के लिए कार्य किया है तो इस राशि की बसूती ठेकेदार से होनी चाहिए थी।
 अतः इस राशि का इस निर्माण कार्य में कोई जोड़वृत्ति नहीं है।
 इस राशि का सम्बन्धित निर्माण कार्य जहाँ प्रभु राम ने कार्य किया है के नाम [डेबिट] करके इस कार्य में जमा [क्रेडिट] किया जाए तथा अनुपातना सेवा परोक्ष को दिखाई जाए।

[ट] समापन वाउचर सं० 7 माह 3/91 [पूरक] राशि रु० 24395.00 रुपये .

रु० 24395/- रुपये की राशि का श्री कल्याण सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता के अग्रिम खाते में बिजली के बिल के भुक्तान में समापोषित किया गया है। इस समापन में एकाउंट नम्बर जो 00आई0वी0 के रजिस्टर की प्रतिलिपि पड़ता है उपरान्त पाया गया कि बिजली के बिलों का भुक्तान समय पर किया जा रहा था। लेकिन बिल नम्बर 510117 के अनुसार रु० 104.50 रुपये बकाया राशि का रसीद संख्या: 817201 के द्वारा भुक्तान किया गया। यह भुक्तान ऑफिसों की स्थापना किए और किया गया और यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि यह बकाया विद्युत परिचय ने कैसे निकाला है। अतः इसको छानबीन की जाए कि यह बकाया किस कारण दिया गया है। अन्तर्गत इस राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।

17.

बैंक समाधान विवरण :-

[क] सेवा परोक्ष के दौरान केन्द्रित बैंक के बैंक समाधान विवरण की प्रतिलिपि पड़ता है उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित बैंक जो 1976 से लेकर अभी तक भुगतान नहीं गए हैं और बैंक में भुक्तान हेतु प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन बैंकों को बैंक समाधान विवरण में दिखाया जा रहा है। अतः इन बैंकों का वांछित एकाउंट में लेखांकन किया जाए :-

बैंक नम्बर तथा तिथि	राशि [रुपये]
38863 27.3.76	5903.05 रुपये
013122 5.11.83	11602.00 "
013134 21.12.88	358.20 "

बैंक नम्बर तथा तिथि	राशि [रुपये]
013214 2.6.90	1960.00 रुपये
013215 2.6.90	1800.00 "
013135 23.12.88	388.00 "
013141 23.12.88	1000.00 "
013142 23.12.88	9150.00 "
013144 27.12.88	39839.00 "
013146 7.1.89	1800.00 "
013143 11.1.89	47697.00 "
013166 8.3.89	10564.00 "
013219 15.6.90	3827.00 "
013218 2.6.90	394.00 "
013217 2.6.90	348.00 "
013216 2.6.90	1013.00 "

[ख] इसी बैंक की बैंक समाधान विवरण में पाया गया कि अक्तूबर, 1976 में बैंक प्रभार के रूप में रु० 4805.92 रुपये बैंक ने बैंक खाते में डेबिट किए थे। परन्तु इस राशि का अभी तक तथा 31.3.9 तक रोकड़ बही में तैयार नहीं किया गया है तथा यह राशि अभी बैंक प्रभार के रूप में बैंक ~~तथा~~ समाधान विवरण में दिखाई जा रही है। इस राशि को बैंक से जाँच पड़ताल करके प्रतिपूर्ति की जाए अन्यथा व्यय प्रतिबिम्बित की जाए।

18.

तत्पु आपत्ति विवरण :-

नहीं
तत्पु आपत्ति विवरण अलग से जारी की गई है। तत्पु आपत्तियों का लेखा परीक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

समाप्त.....

मण्डल लोगों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है तथा
आन्तरिक नियन्त्रण की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/-

सहायक नियन्त्रक [ले0प0]
हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड,
निगम विहार, शिमला-171002

28 SEP 1993

पृष्ठान्कन संख्या: फिन/एल0ए0/एव/2/15/14-123/89, दिनांक, शिमला-171002.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1] कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल,
शिमला-6 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अधिकृत
प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटीक उत्तर इस विभाग को
अतिशीघ्र भेजें।
- 2] आयुक्त एवं सचिव [आवास], हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
- 3] सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार,
शिमला-171002.
- 4] श्री ~~मन्मोहन लाल~~ ^{आर.ए. 25-25/9}, सहायक नियन्त्रक, द्वारा.....
- 5] श्री ~~मन्मोहन लाल~~ ^{आर.ए. 25-25/9}, ~~आर.ए. 25-25/9~~ ^{आर.ए. 25-25/9}

आर.ए. 25-25/9
सहायक नियन्त्रक [ले0प0],
स्थानीय सेवा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

25/9

....

-188- परिशिष्ट - "क" धारा - 3 में उद्धृत

जिला पंचायत, जयपुर

281

दिनांक	दि. से-तक अवधि	दिनांक पंजी	
16-12-91 से 23-12-91	4	—	160-00
24-12-91 से 31-12-91	1	1	55-00
			255-00
9-1-92 से 2-2-92	6	1	275-00
3-2-92 से 9-2-92	5	5	90-00
10-2-92 से 16-2-92	—	6	275-00
17-2-92 से 23-2-92	5	5	330-00
24-2-92 से 1-3-92	5½	6	275-00
2-3-92 से 8-3-92	5	5	275-00
9-3-92 से 15-3-92	5	5	275-00
16-3-92 से 22-3-92	5	6	330-00
23-3-92 से 29-3-92	6	6	330-00
30-3-92 से 5-4-92	6	5	275-00
6-4-92 से 12-4-92	5	3	85-00
13-4-92 से 19-4-92	1	6	330-00
20-4-92 से 26-4-92	6	6	330-00
27-4-92 से 3-5-92	6	—	200-00
4-5-92 से 10-5-92	4½	—	160-00
11-5-92 से 17-5-92	4	6	330-00
18-5-92 से 24-5-92	6	6	210-00
25-5-92 से 31-5-92	3	6	330-00
1-6-92 से 7-6-92	6		

Rs. 5175-00
 जयपुर
 20 जून 2010
 जिला पंचायत, जयपुर
 जिला पंचायत, जयपुर

DETAILS OF STAFF ADVANCE ASXREX ON 31.3.91.

Names	Debit..	Credit.
1. Sh. Gurmit Singh Kandal	-	1752=00
2. Sh. Turan Kumar AE.	64690=00	-
3. Sh. K.K. Kalia AE.	00=32	-
4. Sh. Raju Driver.	16938=70	-
5. Sh. Ram Ji Dass Driver.	511=41	-
6. Sh. S.P. Negi Clerk.	247=00	-
7. Sh. K.N. Bhalla; JE.	6422=60	-
8. Sh. Kashmir Singh JE.	4750=17	-
9. Sh. Jagat Ram Bal Sr. Asst.	105=80	-
10. Sh. D.R. Gandhi, JE.	4753=90	-
11. Sh. Bhupal Chand JE.	4614=65	-
12. Sh. C.K. Sharma, EE.	-	26=56
13. Sh. Vijay Kumar Driver.	3945=44	-
14. Sh. Rakesh Sharma AE.	12=31	-
15. Sh. Kalyan Singh JE.	17526=20	-
16. Sh. K.K. M. shra AE(E)	138384=17	383617
17. Sh. K.L. Kashyap JE.	500=00	-
18. Sh. Roshan Lal Jr Asst.	1800=00	149=90
19. Sh. Rajive Patial JE.	1000=00	-
20. Sh. Anil Kumar Doger JE.	9250=00	-
21. Sh. Bhupinder Dutt TDM.	82=62	-
22. Sh. Geeta Ram JE.	4057=50	-
23. Sh Nanak Chand Peon.	150=00	-
24. Sh. Jolly Ram Driver.	319=32	-
25. Sh. Mast Ram, Clener.	55=10	-
26. Sh. Bipon Kaul, AE.	5069=90	-
27. Sh Ajudhia Dass, Driver.	50=00	-
28. Sh. Bhole Dutt, Driver.	01=00	-
29. Sh. Ram Bahadure, Driver.	454=30	-
30. Sh. Prakesh Chand Driver.	780=00	-
31. Sh. Sansar Chand Driver.	300=00	-
32. Sh. Ramesh Kumar Driver.	250=00	-
33. Sh. P.K. Sood, JE.	1202=50	-
34. Sh. Ram Lal Driver	167384=55	1928=46
Totals:		165456=09

Net difference Dr. Rs.

Executive Engineer;
UP Housing Board, Divn,
Ganpatpur, Jharkhand-8.

DETAILS OF MISC. ADVANCES ACCOUNT AS ON 31-3.91

- 183 -

Sl. No.	Names	Debit	Credit
1.	Director RID.	3047.55	-
2.	Director, Panchayati Raj.	3810.62	-
3.	Director, HP MC.	74712.60	-
4.	Director of Industries.	4401.33	-
5.	Institute of Engineers, Shimla.	7519.45	-
6.	M/s ACC, New Delhi.	489267.07	-
7.	Shri Raju, Driver.	2224.80	-
8.	Forest Corporation, Shimla.	57303.55	-
9.	HP Agro Ind. Shimla.	54380.08	-
10.	H.P. State Small Export Corp.	142.64	-
11.	Sh. Kalish Chand Driver,	18.00	-
12.	Sh. Ram Bhalia Singh.	34474.90	-
13.	M/S Ajanta Tubes Ltd. N. Delhi.	114.50	-
14.	Director Rural Housing wing.	40455.40	-
15.	Sh. Gian Chand, Chowkidar.	2.00	-
16.	Deputy Controller H.P. Govt. Press.	5274.00	-
17.	M/S Cement Corporation of India	75131.03	-
18.	H.P. State Civil Supply Corp.	235837.08	-
19.	M/S A.C.C. Ltd. Chandigarh.	15427.65	-
20.	M/S Steel Authority Of India.	137235.45	-
21.	M/S Tata iron and steel co. ltd.	298073.69	-
22.	H.P. State Handloom & Haidicraft Corp.	17.00	-
23.	AEE, HPSEB Jutog.	17230.00	-
24.	Sh. Vijay Kumar Mittal Cont.	8622.00	-
25.	Sh. Bhopal Singh Chauhan, JE.	35.00	-
26.	Sh. Denesh Kumar Supervisor.	3.00	-
27.	Sh. Anil Kumar Doger JE.	16459.39	-
28.	EE National Highway Rampur.	21500.00	-
29.	EE. H. SEB Solah.	259550.00	100.00
30.	Sh. Y.P. Sharma SE.	-	-
31.	M/S Ladli Constructions -Co,	121.00	-
32.	Sh. P.R. Verma Supdt.	33.00	-
33.	Sh. D.R. Gandhi JE.	52.00	-
34.	Sh. Ashok Kumar Kausal Sr. Astt.	24.00	-
35.	Sh. Neer Singh Chowkidar.	203.00	-
36.	Sh. R.C. Gupta EE.	558.00	3.00
37.	Sh. Roshan Lal Astt.	-	-
38.	Sh. Anil Sharda, HDM.	36.00	-

Cont...Page

39.	Smt. Kamlesh, Aast.	101.16	-
40.	Sh. Satish Kumar Goel ex Cont.	1.49	-
41.	Sh. Rajinder Chauhan Cont.	13.00	-
42.	Secy Kali Bari Hall Shimla	232.00	-
43.	Sh. T.K. Chandra AE.	328.00	-
44.	M/S Hind Motors Chandigarh		-
45.	Sh. Bhadur Singh Peon.	2.00	-
46.	M/S Hind Motors Chandigarh.	15727.00	-
47.	M/S Otis Elevatore India N.Delhi.	42484.00	-
48.	M/S Vijan Cotton & Allied work Sanjauli.	2285.75	-
49.	Sh. Anoop Singh Cont.	667853.46	-
50.	M/S Kundan Lal Hari Ram Contt.	28173.00	-
51.	Sh. K.N. Bhalla, JE.	29178.00	37.50
52.	M/S Modi Rubber ltd. Sanjauli Shimla.	3209.70	-
53.	Sh. C.K. Sharma EE.	-	-
54.	Sh. Sohan Singh Section Officer.	153.75	-
55.	M/S Himala Sales corp.	156.00	-
56.	Sh. G.R. Thakur JE.	586.00	4987.20
57.	M/S Stylco Hardware SML.	-	6789.10
58.	Sh. Nanak Chand Peop.	2.00	-
59.	Sh. Rakesh Sharma AE.	32.00	-
60.	Sh. Hari Ram UDC.	48.00	-
61.	Sh. Suran Kumar EE Mandi.	-	33.00
62.	Sh. Raj Kumar Supervisor Mandi.	-	20.00
63.	Sh. Charan Dass UDC.	48.00	20.00
64.	Sh. Sukh Chand TDM.	20.00	-
65.	Chief Engineer HPPND Shimla.	495.60	-
66.	Sh. Roshan Lal UDC Mandi.	3.00	-
67.	Sh. S.P. Bansal JE	-	490.00
68.	Sh. Khem Raj Gupta Aast.	1.00	-
69.	Maj. Gen. F.M. Paercha.	851.15	-
70.	Sh. K.N. Sharma JE.	28.00	-
71.	Smt. Shiv Devi Sr. Clerk.	6.00	-
72.	Sh. Ashok Chauhan Cont.	163.00	-

.....3.....

72.	Sh. Bipon Kaul JE.	12.00	-
72.	Sh. Shiv Kumar ,Clerk.	44.00	-
74.	Sh. L.C. Gupta EE.	164.00	-
75.	Sh. Krishan Dutt T/Mate.	7.00	-
76.	Area Manger Civil Supply-100272.00 Mandi.		-
76.	Sh. Khem Raj Chowkidar.	32.00 32.00	-
77.	Sh. Kamal Kishor TDM.	6.00	-
78.	Area Manger Civil Supply- Bilaspur.	49.95	-
80.	HPPWD Work shop Sub,Divn, II Bhatta Kufar.	326.00	-
80.	EE.H.P.P.W.D. Divn no-I	885.00	-
82.	State Town & CountryR- Planner.	180.00	-
82.	Ortenial fire Gen.insurance.	12429.11	-
84.	M/S India Cement Ltd,Dhun- Shankari.	4887.46	-
85.	Sh. J.K. Kapoor JE.	104946.02	-
86.	Sh. Devi Ram.	499.00	-
87.	EE National Highway Divn	81.80	-
88.	Sh. H.C. Rai,Principal.	67.94	-
89.	Sh. H,S Bishat.AE .	3719.52	-
90.	Sh. B.K. Khanna,Finance officer	17.91	-
91.	Dr. Bazlkel.	97.80	-
92.	EEH.P.P.W.D. Store Sub-Divn, Dhalli.	1411.52	-
93.	AE,HPPWDivn,II Shimla.	1393.39	-
94.	EE H.P.SEB Shimla-Divn.	-	47840-65
95.	M/S Anoop Singh Service Station-1715.78 Shimla.		-
96.	Sh. Sita Ram AE.	5396.64 5396.64	-
97.	Sh. Sunder Kumar Driver.	3665.66	-
98.	EE,PWD Divn-I Theog.	127.25	-
99.	National Enterprises.;Dhalli.	2930.62	-
100.	M/S Kuldeep Singh & Sons.	723.14.	-
101.	M/S Bharat over seas PVT Ltd, Delhi.	78266.04	-

X02XHEMXPXSEBXShimlaX

104.	E.E.H.P. SEB Shimla.	88268.90	89.90	✓
105.	Sh. Narinder, Peon.	39.35	-	
106.	Sh. Suzinder Singh Jhina.	7464.06	-	
107.	Sh. P.D. Bhargwa, advocate.	600.00	-	
108.	Sh. J.L. Chauhan Contt.	182.99	-	
109.	Aera Manger Civil Supply-Copr. Solan.	42.00	-	
110.	EE B&R Division-No. II Mandi.	3555.00	-	
111.	Sh. Sk S.K. Gautam, SE.	174.00	-	
112.	AE HPWD Sub-Divn-II.	720.00	-	
113.	Sh. B.P. Tongotra, JE.	70.50	-	
114.	Sh. ML. Sharma, JE Mandi.	6.00	-	
115.	Staff of Gsch. Car/Jeep Charges.	-	40.50	
116.	EE, HPWD, Shimla Divn.	-	15084.17	
117.	AEXStore Sub Divn-II.	462.26	-	
118.	D.F.O. Shimla.	1795.00	-	
119.	M/S Everest expesto Cement Co.	714.00	-	
120.	Sh. C.J. Mohindru.	38.25	-	
121.	EE, HPHB Parwanoo Divn.	105.00	-	
122.	Gainda Mal Hem Raj.	-	2229.00	
123.	Ritz Annexe Shimla.	13882.70	-	
124.	Wardon Corp Mall Shimla.	3882.70	-	
125.	Sh. R.S. Jaswal.	-	1232.60	
126.	Sh. Beli Ram UDC.	4.00	-	
127.	Sh. Kalyan Singh JE.	16.00	-	
128.	Ravi Kant, TDM.	31.00	-	
129.	K.K. Misra, AE(E)	29.00	-	
130.	Sohan Lal, Asstt.	14.00	-	
131.	Rattan Chand, Painter.	2.00	-	
132.	SS Joshi, Asstt.	349.88	55	
133.	AE, I, HPHB, Sanjauli.	9334.10	-	
134.	AE-II, HPHB, Shimla.	958.40	-	
135.	AE-III, HPHB, Shimla.	863.48	-	
136.	Hari Lal, Clerk.	132.90	-	
137.	Krishan Chand, Peon.	63.70	-	
138.	Surinder Kumar, St.	18.30	-	
139.	Rajinder Makkar, SE.	53.50	-	
140.	Jolly Ram, Driver.	2984.07	16	
141.	Sh. Sharma EE	75987.02	-	✓
Total:		2908220.14		
Net difference		Dr. 2908220.14		

Executive Engineer,

- 192 -

परिशिष्ट - "ख" पैरा-15(क) के अंतर्गत

क्र.सं.	विभाग/संस्था का नाम	निराकरण दिनांक की हिसी तथा क्रमांक	प्रतिशत निराकरण	अ.3.91 की कुल राशि	अ.3.91 की राशि	बचत/अंतर
1	आर.आर.डी. विभाग।	1.4.82 से अ.3.91	400/0 रु०	43200-00 रु०	40,000/-	3200-00 रु०
2	एच.पी.एस.सी.	1.3.82 से अ.3.91	398/0 रु०	43382-00 रु०	29452/-	13733-00 रु०
3	संयुक्त विद्युत निगम बेंगलूर।	1.3.82 से 4.11.85	578/0 रु०	17565-00 रु०	29452/-	17565-00 रु०
	(संयुक्त विद्युत निगम बेंगलूर)।	5.11.85 से अ.3.91	398/0 रु०	25817-00 रु०	शून्य -	25817-00 रु०
4	सरल आउटिंग।	1.1.80 से अ.3.91	398/0 रु०	53730-00 रु०	शून्य -	53730-00 रु०
योग:-				185674-00	69452-00	114242-00 रु०

अ 114,242-00 रु०