

विभागत प्रवेशा आवात जोई, निर्माण मण्डल, गिणला-२ का वर्ष ४/७३ से ३/७४ तक का लेगा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रत्येदन ।

अध्या १.४. १९७३ से ३१.३. १९७४ तक

भाग एक

गत लेगा परीक्षा प्रत्येदन :

^{पैरा}
गत लेगा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रत्येदनों के शेष पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रार से है । अतः इन शेष पैरों के निष्पादनार्थ सुमुचित कदम उठाए जायें तथा अनुपातना से इस विभाग को अवगत करायें ।

१] लेगा परीक्षण प्रत्येदन ४/८४ से ३/८५ तक :

- | | |
|-------------------|------------|
| १] पैरा ३ | निर्णीत । |
| २] पैरा ४ | अनिर्णीत । |
| ३] पैरा ६, १०, ११ | अनिर्णीत । |
| ४] पैरा ७ | निर्णीत । |

२] लेगा परीक्षण प्रत्येदन ४/८५ से ३/८६ तक :

- | | |
|----------------|-----------|
| १] पैरा १०, ११ | निर्णीत । |
| २] पैरा १२, २१ | निर्णीत । |
| ३] पैरा १६ | निर्णीत । |

३] लेगा परीक्षण प्रत्येदन ४/८६ से ३/८७ तक :

- | | |
|--------------|-----------|
| १] पैरा ४, ७ | निर्णीत । |
| २] पैरा ४, ८ | निर्णीत । |
| ३] पैरा १४ | निर्णीत । |

४] लेगा परीक्षण प्रत्येदन ४/८७ से ३/८८ तक :

- | | |
|----------------|------------|
| १] पैरा १०, ११ | निर्णीत । |
| २] पैरा १, १५ | निर्णीत । |
| ३] पैरा ५, ११ | अनिर्णीत । |
| ४] पैरा ३, ११ | निर्णीत । |
| ५] पैरा ३, ३ | निर्णीत । |
| ६] पैरा ५, ४ | अनिर्णीत । |

॥ 7॥ पैरा 5॥ 5॥	निर्णीत ।
॥ 8॥ पैरा 5॥ 6॥	अनिर्णीत ।
॥ 9॥ पैरा 5॥ 7॥ 8॥ 9॥ 10॥	निर्णीत ।
॥ 10॥ पैरा 7॥ 2, 3, 4, 5, 6॥	निर्णीत ।
॥ 11॥ पैरा 8॥ 7, 8, 9॥	निर्णीत ।
॥ 12॥ पैरा 9॥ 6॥	अनिर्णीत ।
॥ 13॥ पैरा 10॥ 3॥	निर्णीत ।
॥ 14॥ पैरा 11॥ 1॥	अनिर्णीत ।
॥ 15॥ पैरा 11॥ बी-1॥	निर्णीत ।
॥ 16॥ पैरा 11॥ 4॥ ए, बी॥	निर्णीत ।
<u>॥ द. ॥ लेखा परीक्षण प्रत्येदन 4/88 से 3/89 तक :</u>	

॥ 1॥ पैरा 4॥ 2॥ 3॥	अनिर्णीत ।
॥ 2॥ पैरा 4॥ 4॥ सी, एफ	अनिर्णीत ।
॥ 3॥ पैरा 4॥ 5॥ बी	निर्णीत ।
॥ 4॥ पैरा 4॥ 7॥ 8, 9, 10 <u>VIII, IX, X</u>	निर्णीत ।
॥ 5॥ पैरा 4॥ 10, 11, 12॥	अनिर्णीत ।
॥ 6॥ पैरा 5॥ 1॥	निर्णीत ।
॥ 7॥ पैरा 5॥ 1॥ ॥ डी॥	निर्णीत ।
॥ 8॥ पैरा 8	अनिर्णीत ।
॥ 9॥ पैरा 9	अनिर्णीत ।
॥ 10॥ पैरा 10	निर्णीत ।
॥ 11॥ पैरा 12॥ 9॥	अनिर्णीत ।

॥ घ. ॥ लेखा परीक्षण प्रत्येदन 4/89 से 3/90 तक 3

॥ 1॥ पैरा 4॥ 5॥ बी॥	निर्णीत ।
॥ 2॥ पैरा 4॥ 5॥ सी॥	अनिर्णीत ।
॥ 3॥ पैरा 4॥ 5॥ बी॥, 4॥ 8॥, 4॥ 11॥	
॥ 12॥ ॥ 15-ए॥	अनिर्णीत ।
॥ 4॥ पैरा 4॥ 9॥ 10॥ 13॥ 14॥ 15॥	निर्णीत ।
4॥ 17॥	अनिर्णीत ।

4॥ 18॥	अनिर्णीत ।
4॥ 19॥	निर्णीत ।
4॥ 20॥	अनिर्णीत ।
4॥ 21॥	निर्णीत ।
॥ 5॥ पैरा 5॥ 1॥	अनिर्णीत ।
पैरा 5॥ 2॥	निर्णीत ।
॥ 3॥	अनिर्णीत
॥ 4॥	निर्णीत ।
॥ 5॥ पैरा निर्णीत ।	
॥ 6॥	निर्णीत ।
॥ 7॥ पैरा	निर्णीत ।
॥ 8॥	निर्णीत ।
॥ 9॥ पैरा	अनिर्णीत ।
॥ 10॥	निर्णीत ।
॥ 6॥ पैरा 6॥ 1॥	अनिर्णीत ।
6॥ 2॥	निर्णीत ।
6॥ 3॥	निर्णीत ।
6॥ 4॥	निर्णीत ।
॥ 7॥ पैरा 5॥ 7॥	निर्णीत ।
॥ 8॥ पैरा 7	अनिर्णीत
॥ 9॥ पैरा 8॥ 1॥	निर्णीत ।
8॥ 2॥	निर्णीत ।
8॥ 4॥	निर्णीत ।
8॥ 5॥	निर्णीत ।
8॥ 6॥	निर्णीत ।
8॥ 7॥	निर्णीत ।
8॥ 8॥	निर्णीत ।
8॥ 9॥	—"
8॥ 10॥	—"
8॥ 11॥	—"
8॥ 12॥	—"

४७ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1990-91:

११ पैरा 4क	निर्णीत ।
१२ पैरा 5क-1,2,3	अनिर्णीत ।
१३ पैरा 5व-1 से 8 तक	-"-
१४ पैरा 5ग 1 से 4 तक	-"-
१५ पैरा 5घ 5 से 7 तक	-"-
१६ पैरा 5च 1 से 7 तक	-"-
१७ पैरा 5ज 1 से 3 तक	-"-
१८ पैरा 5ख 1 से 7 तक	-"-
5क 1,2 5अ तथा 5	-"-
5ठ-1-2	-"-
5ड-1 से 4 तक	-"-
5ढ 1 से 6 तक	-"-
5त	
१९ पैरा 5ण	निर्णीत ।
११० पैरा 5व 1,2	निर्णीत ।
१११ पैरा 5द 1,2	निर्णीत ।
११२ पैरा 5द 3	अनिर्णीत ।
११३ पैरा 5न 1,2	निर्णीत ।
११४ पैरा 5व, ५, ५	अनिर्णीत ।
११५ पैरा 5क, ५, ५, ५	अनिर्णीत ।
११६ पैरा 6	निर्णीत ।
११७ पैरा 7	अनिर्णीत ।
११८ पैरा 7	निर्णीत ।
११९ पैरा 8	निर्णीत ।
१२० पैरा 9	निर्णीत ।
१२१ पैरा 10	अनिर्णीत ।
१२२ पैरा 10	अनिर्णीत ।
१२३ पैरा 11	निर्णीत ।
१२४ पैरा 11	अनिर्णीत ।

निर्णीत

- ॥ 25 ॥ पैरा 12 अनिर्णीत ।
 ॥ 26 ॥ पैरा 13 ॥ क ॥ ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 27 ॥ पैरा 13 ॥ ग, घ, ङ. ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ 28 ॥ पैरा 14 ॥ क, ग, ङ. घ ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ 29 ॥ पैरा 15 ॥ क ॥ निर्णीत ।
 ॥ 30 ॥ पैरा 15 ॥ ग, ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ 31 ॥ पैरा 16 ॥ १-1, 2 ॥
 ॥ ॥ ग, घ, ङ., ॥, अ, ट ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ 32 ॥ पैरा 16 ॥ ग, घ, ङ, ज ॥ निर्णीत ।
 ॥ 33 ॥ पैरा 17 ॥ क, ॥ निर्णीत ।
 ॥ ज ॥ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 4/91 से 3/92 तक :

- ॥ 1 ॥ पैरा 4 ॥ क, ॥ निर्णीत ।
 ॥ 2 ॥ पैरा 5 ॥ क, ग, घ, ङ., घ
 ॥ ॥ १-1, 2, ज, ॥, अ, ट, ॥, ॥-2 अनिर्णीत
 ॥ ॥ ग, त
 ॥ 3 ॥ पैरा 5 ॥ ॥ 3 ॥ द, ॥, ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 4 ॥ पैरा 6, ॥ ॥ से 3 तक ॥ ग, ङ, घ अनिर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ क ॥ तथा ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 5 ॥ पैरा 7 ॥ क ॥ निर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ पैरा 7 ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ पैरा 8 ॥ क ॥ निर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ पैरा ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 7 ॥ पैरा 9 ॥ क, ग, ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 8 ॥ पैरा 10 ॥ ॥ ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 9 ॥ पैरा 11 ॥ ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ 10 ॥ पैरा 12 ॥ ॥, ॥, 2 ॥ अनिर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ ॥, ॥, ॥-2
 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ निर्णीत ।
 ॥ ॥ ॥ पैरा ॥ ॥ निर्णीत ।

॥ ३॥ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष १९९२-९३ :

॥ १॥ पैरा ४॥ क॥	निर्णीत ।
॥ ३॥	निर्णीत ।
॥ २॥ पैरा ५॥ क॥	निर्णीत ।
॥ ३॥ पैरा ५॥ ब॥	निर्णीत ।
॥ ४॥ पैरा ६॥ क, ग॥	अनिर्णीत ।
॥ ५॥ पैरा ६॥ ग॥	निर्णीत ।
॥ ६॥ पैरा ७	निर्णीत ।
॥ ७॥ पैरा ८॥ क॥	निर्णीत ।
॥ ८॥ पैरा ८॥ ब॥	निर्णीत ।
॥ ९॥ पैरा ९॥ क॥	निर्णीत ।
॥ १०॥ पैरा ९॥ ब॥	निर्णीत ।
॥ ११॥ पैरा ९॥ ग॥	अनिर्णीत ।
॥ १२॥ पैरा ९॥ घ॥	निर्णीत ।
॥ १३॥ पैरा १०॥ १॥	निर्णीत ।
॥ १४॥ पैरा १०॥ २॥	-"-
॥ १५॥ पैरा १०॥ ३॥	-"-
॥ १६॥ पैरा सं० १०॥ ४॥	-"-
॥ १७॥ पैरा १०॥ १॥	-"-
॥ १८॥ पैरा १०॥ २॥	-"-
॥ १९॥ पैरा १२	-"-
॥ २०॥ पैरा १३	-"-
॥ २१॥ पैरा १४	-"-
॥ २३॥ पैरा १५॥ क॥	निर्णीत ।
॥ १५॥ ब॥	निर्णीत ।

भाग दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षण :-

वर्तमान लेखा परीक्षण 4/93 से 3/94 तक की अधि ~~स्थ~~ का, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, सर्वश्री एस.आर.रंजन जे.एस.पटियाल, ^{एल.एस.}कायध, एच.आर.चौहान, तथा एस.सी.गुप्ता अनुभाग अधिकारियों, द्वारा 28.6.95 से 14.8.95 तक शिमला में किया गया। मास 3/93 तथा 4/94 के लेखों की विस्तृत जांच हेतु का चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किए गए।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

निर्माण मण्डल शिमला के वर्ष 1993-94 के लेखाओं के लेखा परीक्षा शुल्क राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु दिप्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को संयुक्त रूप से पृथक से सूचित किया जाएगा।

4. अग्रिम :-

॥ क॥ भेद्यारी वर्ग को अग्रिम :-

दिप्र0 आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 31.3.94 को मु0 91332.06 रु0 की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया में पड़ी थी जिस का पूर्ण विवरण भेद्यारी आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के दयानार्थ आगामी उचित कार्यवाही लाया जाता है तथा अब शीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाए। लेखा परीक्षण में व भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थाना-नतरित हो चुके हैं परन्तु उन्हें अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

॥ ख॥ विविध अग्रिम :-

दि प्र0 आवास बोर्ड, शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न

विभागों/संस्थाओं/यमों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.94 को 1750, 128.18 रु० समायोजनार्थ भेजा पड़ी थी। जिसका विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूल/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशिओं का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य से रक्ना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। परन्तु इसके विपरीत अग्रिम राशि को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किस् गए अतः ^{यह} अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

5.

वाक्य संख्या: 11 दिनांक 2.3.94 राशि 131576/-रु० :

निर्माण कार्य का नाम : डाईट परिसर शांताघाट।

अनुबन्ध संख्या: 3 वर्ष 1990-91

इस निर्माण कार्य के अठारवें चलत बिल के रूप में श्री अशोक कुमार शर्मा, ठेकेदार को 128145.00 रु० की अदायगी चेक संख्या 785715 तथा 158212 दिनांक 2.3.94 द्वारा की गई। इस बिल के जांचने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य के लिए आवास बोर्ड मण्डल भण्डार से 5730 बैग सीमेंट जारी किस् गए तथा इतनी ही संख्या की ठेकेदार से वसूली की गई। परन्तु इस बिल तक कुल सीमेंट बोरी, 5186 बोरी उपयोग में लाई गई है जो कि मण्डल के डाईट ब्रांच से सीमेंट उपयोग विवरणिका में स्वीकृत है। इस प्रकार स्वीकृत उपयोग तालिका तथा कुल भण्डार से जारी की गई संख्या व वसूल की गई संख्या में 544 बोरी का अन्तर है। यद्यपि भण्डार से अधिक जारी की गई कुल संख्या बोरी की वसूली कर दी गई परन्तु वास्तविक उपयोग से 544 बोरी अधिक है जो कि ठेकेदार ने किसी और निजी कार्य के लिए उपयोग की गई होगी। क्योंकि इस निर्माण कार्य का अनुबन्ध वर्ष 1994-95 के दौरान रद्द कर दिया गया है जेसे कि मण्डल कार्यालय में स्पष्टीकरण दिया गया है। इस से स्पष्ट है कि ठेकेदार ने 5186 बोरी सीमेंट से अधिक उपयोग में नहीं लाई है तथा भण्डार से अधिक जारी की गई 544 बोरी लाने वापिस ली जानी थी या दण्ड स्वल्प दर पर वसूली की जानी थी। इस प्रकार यदि इस कार्य के रद्द होने तक भण्डार

से जारी की गई सीमेंट बोरियों के बराबर उपयोग नहीं की गई हो तो नियमानुसार अधिक जारी की गई सीमेंट बोरियों की वापसी या वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी लेगा परीक्षण में दिखाई जाए

6.

वाऊचर संख्या: 186 दिनांक 31.3.94 राशि 145850/-रु० :-

निर्माण कार्य का नाम: स्वतः वित्तीय योजना के अधीन संजोली में स्थित आवास वस्ती में 32 नम्बर ग्रेजी-2 के फ्लैट्स का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 9 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए बाहरसे चलत बिल के रूप में श्री सतीश कुमार गोयल, ठेकेदार को राशि 142081/-रु० बैंक संख्या: 78574 दिनांक 31.3.94 द्वारा भुगतान किया गया । इस बिल की जांच करने पर पाया कि मद संख्या: 13, सिलिंग तथा पारटीशन के लिए हौलोकुह १ वित्तीय ग्रेजी में लकड़ी का निर्माण कार्य अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादन किया गया । इस मद की दर नान-शाहूल के आधार पर बाजार भाव पर निकाली गई बताई गई है । इस प्रकार इस मद की दर 7000/-रु० प्रतिघन मीटर की दर से कुल मात्रा 6.633 घन मीटर के लिए राशि 46431/-रु० का भुगतान किया गया । परन्तु इस मद की दर बाजार भाव पर निकाल कर सभ अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई और न ही इस मद का विस्तृत विश्लेषण तथा अतिरिक्त मद विवरण लेगा परीक्षण को दिखाई गई । इस प्रकार इस मद के लिए 7000/-रु० घन मीटर की दर से भुगतान अनुचित एवं अनियमित था । अतः बिना सभ अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए ही 7000/-रु० प्रतिघन मीटर की दर से अदायगी का स्पष्टीकरण दिया जाए । तथा इस की पुष्टि के लिए विस्तृत विश्लेषण तैयार करके तथा इस मद को अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित करने के लिए सभ अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके आगामी लेगा परीक्षण में दिखाई जाए ।

7.

भण्डार :-

१ को एम0ए0एस0 को जारी किए गए भण्डार के सम्बन्ध में :-

विशेष आवास बोर्ड का मण्डल सोलन के वर्ष 1993-94

के स्टाक एवं स्टोर की जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित इन्वेंटोरी से स्टोर से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न भण्डार सामग्री जारी की गई परन्तु एम 0 ए 0 एस 0 रजिस्ट्रारों में इन की प्रविष्टियां नहीं की गई। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वास्तव में यह भण्डार सामग्री निर्माण कार्यों में उपयोग में लाई गई है या फिर इसका दुरुपयोग किया गया है। यदि उपयोग में लाई गई हो तो माप पुष्टिकाओं की प्रविष्टियां लेखा परीक्षण में दिगाना आवश्यक था जो नहीं दिगई गई। इस प्रकार इन भण्डार सामग्रियों का निर्माण कार्यों में उपयोगिता दिगई जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेकर वसूली की जाए। जिस का पूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है :-

इन्वेंट सं०/तिथि	निर्माण कार्य का नाम जिसके लिए भण्डार सामग्री जारी की गई	कुल राशि	भण्डार सामग्री का नाम
=====	=====	=====	=====
10371, 1.9.93	स्वतः वित्तीय योजना 18 नम्बर ग्रेणी-2 फौजदारी।	6563.16	कन्सीलड स्टापकोक 36 नम्बर
10372, 1.9.93	स्वतः वित्तीय योजना 6 नं० ग्रेणी-2 फौजदारी।	4375.44	यथोपरि
10373, 1.9.93	स्वतः वित्तीय योजना 12 नं० ग्रेणी-1 फौजदारी।	64687.52	डोरफिटिंग तथा डोलोक बुड शार्टरज
10481, 6.11.93	स्वतः वित्तीय योजना 6 नं० ग्रेणी-1 फौजदारी।	65212.35	यथोपरि।
10484, 17.11.93	स्वतः वित्तीय योजना 6 नं० ग्रेणी-1 फौजदारी।	52356.71	स्नेटरी फिटिंगज
10492, 19.1.94	स्वतः वित्तीय योजना 12 नम्बर ग्रेणी-1 फौजदारी।	80934.14	यथोपरि।

इन्वेंटोरी के लेगाकरण न करने के सम्बन्ध में :

जि 0990 आवाज बोर्ड एप-मरल सोलन के वर्ष 1993-94 के भण्डार की जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित

निम्नलिखित इण्डेंटों के स्टोर से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न भण्डार सामग्री बिन कार्डों में जारी गई दिखाई गई। परन्तु उक्त सभी इण्डेंट अभिलेख में पाए नहीं गए और न ही इन इण्डेंटों द्वारा जारी की गई भण्डार सामग्री की कीमत को विभिन्न निर्माण कार्यों में लेगाकरण किया गया है। सम0ए0स्स0 रजिस्ट्रारों में भी प्रविष्टियां नहीं दिखाई गई और न ही सम्बन्धित माप पुस्तकें, जिनमें इस सामग्री का उपयोग किया गया दिखाया हो, तथा परीक्षण को दिखाई गई। जबकि ये सामग्री बिन कार्डों से प्रविष्टियां कर के कम की गई है। परन्तु लेखों में लेगांकन नहीं किया गया है। प्रस्तुत लेखों में स्पष्ट है कि इस भण्डार सामग्री का दुरुपयोग किया गया है जिस का ब्योरा इस प्रकार है। अतः अग्रीम इन भण्डार सामग्रियों का निर्माण कार्यों में उपयोगिता दिखाई जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेकर वसूली की जाए। इस सामग्री के सम्बन्ध में यह भी पता नहीं चल सकता कि किस निर्माण कार्य के लिए भण्डार सामग्री जारी की गई है :-

<u>बिन कार्ड संख्या</u>	<u>इण्डेंट सं० तिथि</u>	<u>भण्डार सामग्री का नाम</u>	<u>कुल राशि</u>
एस. डी/एच. बी/38	10357, 14.6.93	4 नं० 40एम.एम.पेटल बात्व	450.32
एस. डी/एच. बी/27	10357, 14.6.93	नं० 1-1/2 "जीआई यूनिट	127.10
एस. डी/एच. बी/25	10357, 14.6.93	3 नं० 2"x1-1/2 "जीआई रिहूतर	51.15
एस0डी/एच. बी/24	10357, 14.6.93	2 नं० 1-1/2"x1-1/2 "जीआईटी	59.10
एस. डी/एच. बी/23	10357, 14.6.93	6 नं० 2"x1-1/2 "जी0आई-टी	245.35
एस. डी/एच. बी/40	10356, 14.6.93	4 नं० एक्सीआई पार्श्व 100 एमएम	536.00
एसडी/एचबी/42	10356, 14.6.93	1 नं० एक्सीआई प्लेन हेण्ड डी0एम/12/म	51.80
216-ए	10356, 14.6.93	सीमेंट 12 बैग	1421.00
एसडी/एच. बी/18	10651, 30.5.93	32 नं० जी.आई.पार्श्व	766.18
एस. डी./एच. बी./14	10357, 14.6.93	46.35 रनिंग मीटर, जी.आई.पार्श्व	2076.70

१) भण्डार सामग्री का कम पाया जाना :-

दि0ए0 आवास बोर्ड उपमण्डल सोलन के वर्ष 1993-94 के भण्डार की जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित भण्डार सामग्री इस वित्त वर्ष के अन्त में कम पाई गई जैसे कि सम्बन्धित बिन कार्डों में प्रत्यक्ष

8.

समायोजन वाक्य संख्या: 18 एस-2 राशि 53/- रु :

इस समायोजन वाक्य द्वारा समायोजन वाक्य संख्या 57 अधि 3/94 का संशोधन किया दिनाया गया है तथा राशि 53/रु के लिए मिश्रित अग्रिम वाते में हेविट करके स्टोक स्टोर वाते को क्रेडिट किया गया है जबकि लेगा परीक्षण में जांचने पर समायोजन वाक्य की प्रविष्टियां सही पाई गईं जो कि 19168/- रु स्टोक स्टोर वाते को हेविट किया गया है तथा 19168/- रु मिश्रित निग्रम नागरिक आपूर्ती निग्रम वाते को क्रेडिट किया है । इस प्रकार उपरोक्त संशोधन प्रविष्टि का गलत ^{लेखा} ~~लेखा~~ किया गया है । जो यह स्पष्ट करता है कि 53/- रु के लिए स्टोक स्टोर वाते में अधिक क्रेडिट तथा मिश्रित अग्रिम निग्रम नागरिक आपूर्ती निग्रम वाते को अधिक हेविट किया गया है । जिसे तुरन्त ठीक किया जाए और अनुवर्तन आगामी लेगा परीक्षण में दिनाई जाए ।

9.

समायोजन वाक्य संख्या: 2 अधि 3/94 एस-11 राशि 90855.34 रु

उपरोक्त समायोजन वाक्य द्वारा राशि 90855.34 रु के लिए स्टोक एवं स्टोर से अधिष का समायोजन दिनाया गया है । जबकि लेगा परीक्षण में जांच करने पर यह समायोजन गलत पाया गया । दिनांक 31.3.94 को जो बेष, स्टोर की सूचि तैयार की गई है उस में 3 प्रतिशत स्टोर प्रभार जोड़ा गया है जो कि गलत है । कुल स्टोर मुख्य सूचि के ~~अधिष~~ आधार पर जो लेखों में लिया गया है वह 2828971.85 रु का लिया गया है । तथा वाते में स्टोर की कुल कीमत 31.3.94 को 2738116.52 रु है तथा अधिष 90855.34 रु दिनाया गया है जो कि गलत है । जबकि लेगा परीक्षण में स्टोर सूचि के अनुसार स्टोर की कुल कीमत 2761452.56 रु बनती है जिस के आधार पर स्टोर अधिष 23335.74 रु ही बनता है । इस प्रकार स्टोर अधिष 67519.60 रु [90855.34-23335.74 रु] अधिक दिनाया गया है जिस को आवस्य बोर् के लेखों में स्टोर से आय दिनाकर लाभ-हानि विवरण में लाभ दिनाया गया है । अतः राशि 67519.60 रु आवस्य बोर् के अन्तिम लेखों में वाचनिक आय दिनाई है इस प्रकार 67519.60 रु 31.3.94

को लाभ कम है । इस का त्पनिक अधिषेख के आधार पर आवास बोर्ड के अन्तिम लेगी की स्थिति दूसरुत नहीं है तदनुसार आवास बोर्ड के अन्तिम लेगी को अन्तिम स्वस्थ देते समय इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा प्राधिकारियों एवं सरकार को गलत स्थिति प्रस्तुत की जाती है । जो कि आपत्तिजनक एवं अनियमित है जिसे आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उपयुक्त कार्यवाही एवं अनुपालना हेतु लाया जाता है । गत वर्षों में भी इस प्रकार की आपत्ति एवं अनियमितता लेखा परीक्षण प्रविषेदनों में उठाई जाती रही है । परन्तु आवास बोर्ड द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है ।

10.

समायोजन वाऊवर संख्या: 18 अधि 3/94 एस् राशि 437580/-रु0 :

उपरोक्त समायोजन वाऊवर द्वारा राशि 437580/-रु0 का समायोजन स्टाक एवं स्टोर गते को डेविट करके मिश्रित अग्रिम गते हिप्र0 राज्य नागरिक आपूर्ती निगम, शिमला को मार्च 1994 के दौरान सीमेंट की आपूर्ती ~~की~~ ^{अर्ध} के रूप में क्रेडिट किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षण में जांच पर पाया गया कि उपरोक्त में से 9 मि0 टन सीमेंट राशि 19890/-रु0 जी.आर. सं0 2839 दिनांक 25.4.94 द्वारा बिनकाई एवं स्टोर में प्राप्त किया है जबकि इस का लेखाकरण 31.3.94 को मण्डल लेगी में किया गया है जो कि गलत है । जबकि सीमेंट 25.4.94 को प्राप्त हुआ तथा 31.3.94 की भण्डार सूचि में यह मात्रा सम्मिलित नहीं है तो इस की कीमत 31.3.94 को कैसे लेगांकित की गई है । इस प्रकार 31.3.94 को स्टोर के गते में स्टोर की कीमत गलत है क्योंकि जितनी कीमत का स्टोर 31.3.94 को दिखाया है वह प्रत्यक्ष सूचि में मात्रा सम्मिलित नहीं है । इस प्रकार आवास बोर्ड के अन्तिम लेगी की स्थिति ठीक नहीं है । तथा जो मण्डल लेगी में स्टोर अधिषेख दिखाया गया है वह भी गलत है ।

11.

समायोजन वाऊवर संख्या: 19 दिनांक 3/94 एस् राशि 132204/-रु0 :

इसी प्रकार उपरोक्त वाऊवर द्वारा 132204/-रु0 का समायोजन स्टाक एवं स्टोर गते को डेविट कर के मिश्रित अग्रिम गते हिप्र0 राज्य नागरिक आपूर्ती निगम सोलन को मार्च 1994 के दौरान सीमेंट

की आपूर्ति के रूप में क्रेडिट किया गया है। परन्तु लेग परीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त में से 17 मीटन राशि 37457.60 रु, जी0आर0 संख्या 1930 दिनांक 2.4.94 द्वारा बिन काई एवं स्टोर में प्राप्त किया है। जबकि इस का ~~लेखांक~~ ^{लेखांक} 31.3.94 को मण्डल लेगों में किया गया है जो कि गलत है। जबकि सीमेंट 2.4.94 को प्राप्त हुआ है तथा 31.3.94 की सूचि में यह मात्रा सम्मिलित नहीं है तो इस की कीमत 31.3.94 को कैसे लेखांकित की गई है। इस प्रकार 31.3.94 को स्टोर के खाते में स्टोर का मूल्य गलत दिखाया गया है क्योंकि जितनी कीमत का स्टोर 31.3.94 को दिखाया है वह प्रत्या सूचि में यह मात्रा सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार आवास बोर्ड के अन्तिम लेगों की स्थिति ठीक नहीं है। तथा जो मण्डल लेगों में स्टोर अधिशेष दिखाया गया है वह भी गलत है क्योंकि पूर्व पेरे में अधिशेष से सम्बन्धित उठाई गई आपूर्ति में कुल स्टॉक की खाते में कीमत 2738116.52 रु है यदि इन उपरोक्त पेरो में गलत की गई प्रविष्टियों को इस में से घुस किया जाए तो य राशि 2680768.72 रु $\{2738116.52 - 57347.80 \text{ रु}\}$ ही रह जाएगी तथा प्रत्यक्ष स्टॉक सूचि के अनुसार कीमत 2761452.26 रु है तथा अधिशेष 80603.54 रु हो जाएगा जबकि वास्तविक अधिशेष पूर्व आपूर्ति के अनुसार 23335.74 रु आती है। इस प्रकार मण्डल कार्यालय में अन्तिम लेगों की स्थिति सही नहीं है जिसे उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

12.

समायोजन वाक्यरू० ए० १ माह 3/94 मु० 13013.00 रु०

१क० उपरोक्त वाक्यरू के द्वारा गाड़ी सं० एच०आई०ए० 2744 व माह 9/93 की लागत बुक के आधार पर आऊट टर्न तैयार की गई तथा निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के लिए गाड़ी के प्रयोग अनुसार 8.95 रु० प्रति कि०मी० की दर से व्यय उनके नाम डाला गया। वित्तीय वर्ष 1993-94 में निर्धारित की गई दर के अवलोकन करने पर पाया गया कि य 10.25 रु० प्रति कि०मी० की दर स्वीकृत थी। जिसे यह स्पष्ट है कि नीचे दशाए गए निर्माण कार्यों को उनसे सम्बन्धित आऊट टर्न

1.30 रु० प्रति कि०मी० के हिसाब से कम लगाई गई है जिसके फलस्वरूप इन निर्माण कार्यों को मु० 1890.20 रु० का व्यय कम दर्शाया गया है इस कम दर्शाए गए व्यय को सम्बन्धित निर्माण कार्यों में लेगांकित किया जाए ।

क्रम सं० तथा निर्माण का नाम	निर्माण कार्य से सम्बन्धित मात्रा	8.95 की दर से दर्शाया गया व्यय	10.25 रु० की निर्माण कार्यों से जो व्यय को कम दर्शाया गया व्यय के नाम डाला जाना था ।
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

1. स्वतः वित्त योजना, स्टाबेरी हिल 4 नं० ग्रेणी-2 फुट का निर्माण	109	975.55	1117.25	141.70
2. स्वतः वित्त योजना संजोली पेस्त-2 32 नं० ग्रेणी-2 फुट का निर्माण	207	1852.65	2121.75	269.10
3. विषा कमलैक्स फेयर लान लैक्चर थियेटर कम रिप्रेजेंटेशन हॉल	212	1897.40	2173.00	275.60
4. स्वतः वित्त योजना सोलन ग्रेणी-2 फुट का निर्माण	245	2192.75	2511.25	318.50
5. मुख्यालय कन्टिनेन्सी	40	358.00	410.00	52.00
6. जेल का मलैक्स काण्डा 4 नं० बैरक ग्रुप-1	211	1888.45	2162.75	274.30
7. सी.आई.टी. कमलैक्स सामलगाण्ट 215 इन्स्टीच्यूट बिल्डिंग	215	1924.25	2203.75	279.50
8. हाईम होटल मगोवरा	215	1924.25	2203.75	279.50
योग	1454	13013.30	14903.50	1890.20

समायोजन वाऊचर	माह	राशि
9	3/94	13013.30
13	3/94	18306.50

उपरोक्त वर्णित वाऊचरों के अन्तर्गत गाड़ी संख्या एचआईएल

2744 की माह 9/93 व 12/93 की लाग बुक के आधार पर आऊट
 टर्न तैयार की गई तथा जिन निर्माण कार्यों के ~~लिए~~ हेतु गाड़ी प्रयोग
 में लाई गई उन्हें निर्धारित की गई दर के आधार पर व्यय उन
 निर्माण कार्यों के नाम पर जाता गया । लाग बुक के अवलोकन करने पर
 पाया गया कि यात्राओं का आबंटन स्पष्ट रूप से सम्बन्धित निर्माण
 कार्यों को नहीं किया गया है तथा अनुमानों के आधार पर ही यात्राएँ
 आबंटित की गई है । जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक
 भी है । पड़ताल अधि में की गई यात्राओं तथा भिन्न-2 निर्माण
 कार्यों के नाम वाली गई यात्राओं में पाई गई भिन्नता का वर्णन निम्न
 प्रकार से है । सैन्य वर्णित निर्माण कार्यों को उनसे सम्बन्धित यात्राओं से
 जो ही उनके नाम जाता जाए तथा शेष यात्राओं को उचित शीर्ष

निर्माण कार्य का नाम

जिनसे यह सम्बन्धित है, के नाम लेना-बाद किया जाए ।
 माह यात्रा जो निर्माण लाग बुक अनुसार अधिक दर्शाई
 कार्य को वाली वास्तव में जो गई यात्रा
 गई । यात्रा वाली
 जानी थी।

10.25 रु0 2
 प्रति किमी0
 की अनुमोदित
 दर से अधिक
 दिखाई गई
 आऊट टर्न
 व्यय

जेल कम्प्लैक्स काण्डा	9/93	211	154	57	584.25
4 नं0 बैरक ग्रुप					
डीआईईटी का मलैक्स	9/93	215	120	95	973.75
शामलाघोट					
छिपा कम्प्लैक्स फेयरलान					
व द्राईसम म्मोबरा	9/93	427	392	35	358.75
तैल्फ फाईनांस स्कीम	9/93	245	220	25	256.25
तोखन ग्रेणी-2 फोट					
यथोपरि	12/93	551	442	109	1117.25
				योग	3290.25

§ ग § समायोजन वा 0 सं 0 माह राशि रु 0 में
§ सप्लीमेंट्री 13

13

3/94

18306.50

उपरोक्त वर्णित वाऊवर के अन्तर्गत गाड़ी संख्या एचआईएस 2744 की माह 12/93 की लाग बुक के आधार पर आऊटर्न तैयार की गई है तथा जिन निर्माण कार्यों से यात्राएँ सम्बन्धित थी, उनके नाम हाल दी गई। परन्तु दिनांक 10.12.93 व 23/24-12-93 को निगम बिहार संजोली-दली-सोलन-सोलन लोकल व वापिस रद्दावेरी की यात्रा की गई थी। दर्शाई है तथा उक्त यात्राओं में दो बार सोलन के लिए कुल 372 कि०मी० की यात्रा दर्शाई गई। तथा जिसका व्यय सेल्फ फाईनेंस स्कीम सोलन ग्रेणी-2 फ्लैट के बाते में जाला गया है। दो बार सोलन के लिए यात्राएँ मात्र 200 कि०मी० बनती है उक्त निर्माण कार्य के नाम 372 कि०मी० की दर्शाई गई यात्राएँ किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार 172 कि०मी० की यात्रा का व्यय उक्त निर्माण कार्य पर अनावश्यक/अनियमित रूप से जाला गया है। अतः निर्धारित दर जो कि 10.25 रु प्रति कि०मी० के हिसाब से तय थी के अनुसार 1763 रु के व्यय को उक्त निर्माण कार्य से कम किया जाए तथा मु० 1763 रु को उचित लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

§ घ § समायोजन वा 0 सं 0 9 माह राशि
सप्लीमेंट्री 3/94 13013.30

उपरोक्त वर्णित वाऊवर के अन्तर्गत गाड़ी सं० एच.आई.एस. 2744 की माह 9/93 की लाग बुक के आधार पर आऊट र्न तैयार किया गया तथा सम्बन्धित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित यात्राएँ उनके नाम हाल दी गई। परन्तु 6 से 8.9.93 तक की लाग बुक में रद्दावेरी से संजोली दली, निगम बिहार-सोलन-सोलन लोकल-शिभला-निगम बिहार-रेलवे स्टेशन वापिस रद्दावेरी की यात्रा की दर्शाई गई। इस में सोलन के लिए 220 कि०मी० की यात्रा की गई दर्शाई गई तथा यात्रा का व्यय सेल्फ फाईनेंस स्कीम सोलन ग्रेणी-11 फ्लैट को जाला गई। सोलन के लिए की गई यात्रा मात्र 120 कि०मी० के लगभग ही बनती है तथा इस निर्माण कार्य के नाम 220

कि०मी० की यात्रा की गई दर्शाई गई । जो कि किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है । अतः 100 कि०मी० की यात्रा उक्त निर्माण कार्य को अनावश्यक/अनियमित रूप से हाथी गई है । निर्धारित दर जो कि 10.25 रु० प्रति कि०मी० तय थी, के आधार पर 1025/- रु० के व्यय को इस निर्माण कार्य से कम करके तथा इस राशि को उचित लेखा शीर्ष में लेखाबंद किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

¶ च॥ समायोजन वाञ्छर सं० 14 माह 3/94 मु० 3410.00 रु०

उपरोक्त समायोजन वाञ्छर के अन्तर्गत स्वतः वित्त योजना संजोली व संकटमोचन परिसर में बच्चों के लिए पार्क में खेल का सामान मै० श्रीन स्पोर्ट्स प्रा० लिमिटेड, जालन्धर से बिल सं० 3461 व 3462 दिनांक 9.11.93 के द्वारा क्रमा. 8008 व 17212.00 रु० कुल 25220.00 रु० मुख्य का प्रय किया गया । यह खेल का सामान मै० भारत टैम्पो गुड्स कैरियर जालन्धर की जी०आर० सं० 9348 दिनांक 9.11.93 के द्वारा जालन्धर से शिमला के लिए ट्रक सं० पी०वी०-06-2281 के द्वारा ल- लाया गया तथा किराए के रूप में 2960.00 रु० की राशि अदा की गई जी.आर.सं० 9348 के अनुसार यह सामान जालन्धर से शिमला के लिए भुक्त था । संकट मोचन परिसर से सम्बन्धित सामान संकट मोचन परिसर जो कि रास्ते में ही पड़ा था, उतारा जाने के पश्चात स्वतः वित्त योजना संजोली से सम्बन्धित सामान संजोली स्टोर में उतारा गया । गाड़ी के ड्रा-ईवर श्री इन्द्रजीत सिंह को मु० 450.00 रु० की अदायगी जालन्धर से शिम-ला के किराए के अतिरिक्त की गई । यह भुगतान श्री अरुण कुमार कनिष्ठ अभिसन्ता द्वारा किया गया था । जबकि यह सामान शिमला के लिए भुक्त था तथा उसका किराया जी०आर० के अनुसार 2960.00 रु० था जिसकी अदायगी भी कर दी गई , तो इस सामान को जालन्धर से शिमला लाने हेतु पृथक से 450 रु० की राशि किराए के रूप में भिरे जाने का कोई औचित्य नहीं था तथा इस अदायगी की कोई आधार नहीं था । अतः यह अदायगी स्पष्ट रूप से अनियमित व गलत है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचार से की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अकेज के समय पर करवाएँ ।

॥ अ॥ समायोजन वाऊचर सं० 17 माह 3/94 मु० 5757.00 रु०

शिमला से शामलाघाट के लिए कुल भार 8.505 टन चदरों की दुलाई गै० गौरव लाईन संजोली के ट्रक सं० एच.पी. -07-1592 से दो बार में दिनांक 30 व 31.12.93 को पूर्ण ट्रक किराए पर लेकर करवा के रखा गया । सामान में आई.एस.ए. 2.13 टन सी०जी०आई० सीट्स 5.375 मीट्रिक टन व सी०जी०आई० सीट्स 3 मीट्रिक टन कुल भार 8.505 मी० टन सम्मिलित थी । दो बार का कुल किराया 1500.00 रु० एवं वाऊचर सं० 10 व 13 प्रत्येक 750 रु० के द्वारा गै० गौरव लाईन संजोली को अदा किए गए । दुलाई गया सामान 2 नं० होस्टल ब्लाक व एक नं० इन्स्टीट्यूट बिल्डिंग डी०आई०ई०टी० कम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित था । कुल भार 8.505 टन को देखते हुए सामान की दुलाई एक ही बार में की जा सकती थी । जबकि सामान की दुलाई दो बार में करवा करके मु० 750.00 रु० की गलत अदाय 2 अदायगी की गई है जिसकी सम्बन्धित कार्यकारी से वसूली करके अनुवर्तन आगामी लेखा परीक्षण पर दिखाई जाए ।

॥ अ॥ समायोजन वाऊचर सं० 15 माह 3/94 राशि 3893.75 रु० :

श्री ब्रह्मा नन्द संविदकार को पांच हम विद्युत् निगम विहार की बिल्डिंग की विशेष मुरम्मत रोड की मुरम्मत के लिए जारी किए गए थे । इन हमों को संविदकार से वापिस लिया गया । वापिस लेते समय ठेकेदार के हाते में 27 स्टोर प्रभार सहित 3893.75 रु० का क्रेडिट दिया गया जबकि इस राशि में मु० 76.35 रु० स्टोर प्रभार के है जो कि विविध आय के रूप में स्टोर प्रभार आय दिखाई जानी थी इस प्रकार 76.35 रु० की राशि का ठेकेदार को जो अधिक क्रेडिट दिया गया है, उसे तुरन्त वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल पर दिखाई जाए ।

13.

वाऊचर सं० 141 दिनांक 31.3.94 राशि मु० 80883 रु०

सोलन में सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत सहकों की कार्रिंग एवं मेटलिंग का ठेका श्री मोहन सिंह चौहान, संविदकार को अदाई पर संख्या: एच०डी०आई०ए-2/326/92-2301-07 दिनांक 3.4.92 द्वारा मु० 43557/50 रु० अनुबन्ध सं० 10 आफ 1992-93 को दिया गया

तीसरे चलत बिल मु० 80883/-रु० की जांच करने पर पाया गया कि इस बिल तक 27152/83रु० की 3 अतिरिक्त मदों ~~सेवाश्रम, स्टोन~~, स्टोन तोलिंग, स्टोन फिलिंग व रेन्डम खत मैसनरी का निर्माण किया गया है इन अतिरिक्त मदों की दरों की स्वीकृति सभ्य अधिकारी से नहीं ली गई है जिस से दिए गए दरों का सत्यापन अंकगण में नहीं हो सका । इस के अतिरिक्त लगभग सभी मदों में स्वीकृत अनुमान पत्र में दिखाई गई व निर्माण की गई मात्रा में भारी अन्तर है जिस का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	स्वीकृत मात्रा	की गई मात्रा
1. प्रपेक्षन आफ सब ग्रेड वाई ड्रेनिंग टू चैम्बर अर्ध वर्क	200 मी ² _m	100 मी ² _m
3. बीरिंग कोट विद ब्रोका व ग्राह स्टोन	37.50 मी ² _m	52.55 मी ² _m
4. तारकोल विजाने का कार्य	500 मी ² _m	610.38 मी ² _m

निर्माण कार्य मु० 43557.50 रु० का अंदाई दिया गया तो तीसरे चलत बिल तक मु० 80883/-रु० तक लगभग दुगना हो गया इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण के साथ रपट है तथा अतिरिक्त मदों के दर विश्लेषण सभ्य अधिकारी से अनुमोदित करवा करके अनुवर्तन आगा भी ले जा परीण पर दिखाई जाए ।

14.

वाक्य संख्या 34, 35 और 104 सास 4/93 :

खत: विस्तीर्ण योजना लोलन के अन्तर्गत ब्लॉक नं० 21 में रिटेनिंग वाल लगाने का कार्य श्री इन्द्रेक्ष साहनी संविदवार को निम्न विहित कार्य आदेशों के माध्यम से दिया गया :-

कार्य आदेश सं०	राशि	कार्य किया गया	माप पुस्तिका सं०
=====	=====	=====	820
51 आफ 1992-93	17000/-	16946.87	पृ० 72 से 75
52 आफ 1992-93	7200/-	7065.60	पृ० 75 से 77
53 आफ 1992-93	17500/-	16809.26	पृ० 69 से 71

जिस की माप प्रविष्टि पुस्तिका संख्या 871/93 पृष्ठ 41 से 43 तक की गई है की पड़ताल करने पर पता चला है कि संविदकार को मु० 78212 रु० का सुरक्षित अग्रिम भुगतान चेक संख्या 158227 दिनांक 11.3.94 को किया गया है परन्तु माप पुस्तिका में इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है । और न ही सुरक्षित अग्रिम फार्म 26-ए लगाया गया है । संविदकार वही जाता भी नहीं दिखाया गया जिस से इस सुरक्षित अग्रिम की प्रविष्टि की जांच हो सके । अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट हो ।

17.

वाक्यर संख्या 51 दिनांक 9.3.94 राशि 37363 रु० :

स्वतः वित्तीय योजना के अधीन सोलन में रिटैनिंग वाल, सीढ़ियों और रेलिंग लगवाने का ठेका श्री मोहन सिंह संविदकार को अनुबन्ध 16 आफ 1992-93 के द्वारा पत्र सं० एच०बी०ई०/ए-2/340/92 247-51 दिनांक 13.1.93 को मु० 791735.37 रु० में दिया गया ।

सातवें चलत बिल जिस की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका सं० 855 पृ० 57 से 62 तक की गई है की जांच करने पर पाया गया कि संविदकार को मु० 2000/-रु० का अधिक भुगतान चेक सं० 158226 दिनांक 9.3.94 को निम्न प्रकार से दिया गया है :-

सातवें चलत बिल तक की पूर्ण राशि	= 617974.45
छठे चलत बिल तक राशि जो अदा की गई	828928 = 558964.50
सातवें चलत बिल की राशि	= 59009.95
वसूलियां जो इस चल बिल में करनी थी	१। आयकर = 1322
	२। प्रतिभूति = 2951
	३। सीमेंट = 19,374.30
सीमेंट की वसूली इस प्रकार की गई	59009.95 - 19374.30 = 39635.65
	= 39636 रु०

इस प्रकार संविदकार को मु० 39636/-रु० की अदायगी निम्न प्रकार करनी थी :-

मु० 4273/-रु० 2951 प्रतिभूति + 1322 आयकर
के द्वारा तथा मु० 35363/-रु० चेक द्वारा करनी थी जबकि संविदकार

को चेक सं० 158226 दि० 9.3.94 के माध्यम से 37353 रु० की अदायगी करके 2000/-रु० का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस राशि को सम्बन्धित संविदाकार से तबूल करके अनुवर्त आगामी पड़ताल पर दिखाई जाए।

18.

वाऊचर सं० 71 दिनांक 17.3.94 राशि 32781.25 रु०

सामाजिक आवास योजना सोलन में 48 नं० एमआईजी फ्लैट्स में शीशे लगवाने का ठेका श्री कुलभूषण पन्त को अनुबन्ध 22 आफ 1992-93, पत्र सं० एचबीई/ए-2/342/93-955-61 दिनांक 16.2.93 को मु० 43351.20 रु० का दिया गया।

तीसरे एवं अन्तिम बिल की जांच करने पर पाया कि कुल कार्य 43351.20 रु० का दिया गया था जबकि संविदाकार द्वारा सारा कार्य केवल 32781.25 रु० में ही पूर्ण किया जिस का विवरण निम्न प्र. 1 से है :-

॥ 1॥ पुटों के तारा शीशे लगवाना	अनुबन्ध 272.16 मी ²	वास्तव में जो ^{कार्य} हुआ 214.76	140/
॥ 2॥ पिन डेड ग्लास	38.88 मी ²	20.11 मी ²	135/

हेविवेशन स्टेटमेंट, जो कि सम्बन्धित बिल के साथ संलग्न है को ॥-१॥ 10569.95 रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है, में टिप्पणी दी गई है में लिखा गया है कि वास्तव में असली कार्य जो हुआ जो यह स्पष्ट करता है कि इस कार्य का प्रत्यक्ष कार्य बढ़ा कर बनाया गया था जबकि वास्तविक कार्य 25 प्रतिशत कम हुआ। जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यक्ष वास्तविकता पर आधारित न होकर के कथना पर ही आधारित किया गया प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट हों।

19.

वाऊचर सं० 52 दिनांक 13.10.93 राशि 5034 रु० :

निम्नलिखित सामान बि० सं० 600 दिनांक 5.10.93 को चेक सं० 070440 दिनांक 13.10.93 द्वारा मु० 5034 रु० का मै० हिन्दुस्तान टेनिसरी स्टोर सोलन से प्रोदा गया तथा इस सामान को 30 पम्पर जेन्ना-1 फ्लैट्स में पानी वितरण योजना के लिए प्रयोग में लाया जाना था तथा इस सामान का इन्ड्राज एमएस रजिस्टर पृ० 45 से 57

तक में किया गया है :-

35 नं० जीआईटी-1-1/4" x 1/2	24/75	866.25
12--" युनियन 1-1/4"	33/68	403.20
5--" जीएम गेट बल्ब 1-1/4"	283/50	1417.50
10--" जीआई इलवो 1-1/4"	16/65	612.50 166.50
35--" नीपल 1-1/4"	17/50	612.50
1--" प्लाग 1-1/4"	6/25	6.25
30--" आरएमटीपाई 1-1/2"	27/25	817.50
30--" लोकिट 1-1/2"	3/50	105.00
8--" सूत	1/30	10.40
1 केजी तफ़ेला	29/50	29.50
15 नं० लोकिट 1-1/4"	11/30	169.50
30 नं० प्लाग 1/2"	1/90	57.00
		4661.10
		ST 372.90
		5034.00
		=====

परन्तु समस्त रजिस्टर के अवलोकन से पता चलता है कि 8/95 तक यह तारा सामान अण्डार में बिना उपयोग किए ही पड़ा था । 10/93 में सामान उखाड़ने की तथा आवश्यकता थी जबकि यह सामान निर्माण कार्य में सीधे उपयोग नहीं होना था । अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति विस्तार से स्पष्ट हो ।

20.

वाक्य सं० 171 दिनांक 31.3.94 राशि 13050 रु० :

निम्नलिखित सामान बिल सं० 3347 दिनांक 31.3.94 में गुमार हाथीयू एण्ड इलेक्ट्रिक रटोर सोलन से उरीदा गया :-

1. आयरन टिप्पण 4" 505 नं०	50/50	2550.25
2. --" --" 3" 704 नं०	42/-	2464.00
3. --" --" 2" 256 नं०	32/-	582.67
4. बुलन ट्यूब 1-1/2, 45 पैकिट	42/-	1890/-
5. --" --" 1-1/4, 32 --"	40/-	1280.00
6. --" --" 3/4" 10 --"	40/-	400.00
7. हुस्त एण्ड आई 6" 352 नं०	96/-	2816.00
		12082.92
		ST 966.60
		13049.60
		कुल राशि 13050.00 रु०

कुल राशि 13049.60
पुर्न राशि 13050.00 रु०

यह सामान स्वतः वित्तीय योजना बोलन के अधीन 32 न० ग्रेणो-2 फ्लेट्स में उपयोगार्थ तैयार किया गया था तथा जिसका इन्ड्राज एम.ए.एच. रजिस्टर पृष्ठ 15 से 18 तक किया गया है। परन्तु एम.ए.एच. रजिस्टर के अंतर्गत से पता चलता है कि 8/95 तक पहले आवरण लिग्ज 4" के 606 न० व सातवीं आर्टिस्ट हुक एण्ड आई 6" 352 न० अभी तक बिना उपयोग किये पड़े हैं। इन दोनों आर्टिस्टों को 31.3.94 को बंद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये कि स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत सन्ध्यालो में ग्रेणो-2 के 32 फ्लेटों का निर्माण ~~आर्टिस्ट~~ आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सैनिकरी इन्स्टालेशन तथा साईट डिवलपमेंट सहित :-

21.

स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत सन्ध्यालो में ग्रेणो-2 के 32 फ्लेटों के निर्माण हेतु रु० 5,06,930 व्यय को तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता के तालमेल सं० एच.बी.डी.बी.एच.एच.एच. सन्ध्यालो /94 - एड-5, दिनांक 20.7.1994 के द्वारा ब्रदान को गई। निम्नानुसार इस कार्य को करवाने के लिये निविदाएं आमंत्रित की जानी थी। किन्तु इस प्रक्रिया में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये यह कार्य छोटे-2 निर्माण कार्यों में विभाजित करके बर्क आर्डरज के आधार पर करवाया गया जैसा कि नियम तालिका में दिये गये विवरण से भी स्पष्ट होता है।

क्रम सं० वाउचर सं०/ दिनांक कार्य का विवरण राशि
बर्क आर्डर न०

क्रम सं०	वाउचर सं०/ दिनांक	कार्य का विवरण	राशि
1.	99/90	23.3.94 ग्रेणो-2 के 32 फ्लेटों के निर्माण हेतु	18887.37
2.	97/83	यथोपारि	
3.	112/94	28.3.94 यथोपारि	11025.37
4.	114/95	यथोपारि	14770.28
5.	4/84	1.3.94 यथोपारि	16690.18
6.	21/72	3.3.94 यथोपारि	18115.16
7.	65/92	17.3.94 यथोपारि	8184.42
8.	67/91	यथोपारि	12057.92
9.	86/89	19.3.94 यथोपारि	16384.83
			16985.80

...

वक्त का भुगतान करने से पूर्व उससे 5 प्रतिशत रिटायरमेंटों का कि इस

उपरोक्त निर्माण कार्यों को बिना निविदायें आमंत्रित किए वर्क आर्डर के आधार पर करवाने का औचित्य लेखा परीक्षण को स्पष्ट किया जाये तथा इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाये कि इस कार्य को ओटे-2 कार्यों में विभाजित करके वर्क आर्डर के आधार पर करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कर्षोंकर प्राप्त नहीं की गई।

22. वा0सं0 67, दिनांक 17.3.94 मु0 16,384.83 वर्क आर्डर सं0 91 व माप पुस्तिका सं0 851 :-

वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 91 को जांच करने पर पाया कि इससे सम्बन्धित दरों के विश्लेषण को अधीशासक अभियन्ता से अनुमोदित नहीं करवाया गया, अतः इस विश्लेषण विवरणिका को अनुमोदित करवाकर के अनुपालना आगामी अंश में दर्शाई जाये।

23. वा0सं0 4 दिनांक 1.3.94 मु0 18115.16 ₹0 वर्क आर्डर सं0 84 व माप पुस्तिका सं0 852/92

वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 84 को जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इससे सम्बन्धित खसत विवरणिका को अधीशासक अभियन्ता द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जिसे अब अनुमोदित करवाकर के अनुपालना आगामी अंश में दर्शाई जाये।

24. वा0सं0 79 दिनांक 18.3.94

श्री शौबूराम, ठेकेदार को उपरोक्त वरुवर द्वारा वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 85 के प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

1. नकद	मु0 276/- ₹0
2. बैंक सं0 585723 दि.	4125/-
18.3.94 द्वारा	
कुल	4401/- रुपये

इस वर्क आर्डर से सम्बन्धित माप पुस्तिका व बिल के अवलोकन से विदित होया/होया हुआ है कि कृत कार्य का कुल मूल्य 7361.30 रुपये है तथा इस प्रकार में यह पाया गया कि ठेकेदार को प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान करने से पूर्व उससे 5 प्रतिशत रिजर्वोरिटी जो कि इस

प्रकरण में सु० 393 रुपये सु० 7,861.30 रुपये का 5 प्रतिशत बन्ती है, नहीं काटी गई जबकि वर्क आर्डर की र्श सं० 3 के अनुसार 5 प्रतिशत सिम्पोरिटी काटना आवश्यक था। वर्क आर्डर को र्श को अवहेलना करते हुये बिना सिम्पोरिटी काटे हो ऊँदार को भुगतान किये जाने के औचित्य से अंकेशन को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में किसी भी प्रकरण में संविदाकार से सिम्पोरिटी काटे बिना भुगतान न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मध्य-4

25.

वा० सं० 64 दिनांक 19.4.93

उक्त वाउचर द्वारा प्रो. रैंकर दास, संविदाकार को वर्ष 93-94 के एग्रीमेंट सं० 2 के प्रथम वस्तु बिल का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

1. नकद	7,235 रुपये
2. बैंक सं० 929804 दि. 53,289 रु	
19.4.93 द्वारा	
कुल	65,524 रुपये

इस भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं० 837/92 के पृ० 63 से 70 तथा बिल के अवलोकन से विदित होता है कि एग्रीमेंट मद सं० 6 जो कि प्रोवाइडिंग फार प्लेन स्क्वेयर एण्ड कवर फिल्टरिंग बारे है, का निष्पादन प्रथम वस्तु बिल तक ही 353.55 रनिंग मीटर हो चुका था जबकि शडपूल आफ स्वांतिटी के अनुसार पूरे निर्माण कार्य में इस मद का निष्पादन मात्र 255 रनिंग मीटर हो होना था। अतः शडपूल आफ स्वांतिटी से प्रथम वस्तु बिल में ही इस मद के 103.55 रनिंग मीटर अधिक निष्पादन के औचित्य से अंकेशन को अवगत करवाया जाये।

208

निविदाओं से सम्बन्धित विहित प्रक्रिया न अपनाया जाना

कई निम्नलिखित प्रकरणों में सहायक अभियन्ता-1 द्वारा वर्क आर्डर के तैयारी निविदाओं आनन्वित को गई थी किन्तु अंकेशन के समय पता चला कि इन निविदाओं से सम्बन्धित त्रिफासे अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

क्रम.सं. वर्ष आर्डर सं० का संलिप्त व्यय संलिप्त व्यय के भुक्तान सम्बन्धी वा० का विवरण

1. वर्ष 92-93 का वर्ष 12,293.00 रु० वा०सं० 40 माह 4/93
आर्डर सं० 59
2. वर्ष 93-94 का वर्ष 3,750.00 रु० वा०सं० 101 माह 3/94
आर्डर सं० 29
3. वर्ष 93-94 का वर्ष 5,256.00 रु० वा०सं० 43 माह 3/94
आर्डर सं० 80

शिफारों के अभिलेख में उपलब्ध न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निविदाएँ बन्द शिफारों में प्राप्त हो नहीं हुईं जबकि एत सम्बन्धी प्रक्रियानुसार निविदाएँ मोहर बन्द शिफारों में प्राप्त होना तथा उन शिफारों जिनमें निविदाएँ प्राप्त हुई हो, को अभिलेख में रखना आपेक्षित है। अतः इन प्रकरणों में निविदाएँ बन्द शिफारों में प्राप्त न होने तथा यदि निविदाएँ बन्द शिफारों में प्राप्त हुई हों तो उन शिफारों को अभिलेख में न रखने के कारणों से अन्वेषण को अवगत करवाया जाये।

छद्म निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित निविदाएँ एवं सम्बन्धी विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं मंगवाई गई अपितु श्री ज्यो.एस.चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से व्यक्तित्व गत रूप से एकत्रित की गई जैसा कि इन कार्यों से सम्बन्धित प्राप्त निविदाओं पर उक्त कर्मचारी द्वारा अंकित अभियुक्तियों से स्पष्ट हो जाता है :-

क्रम.सं. कार्य का विवरण	उस व्यक्ति/ फर्म का विवरण जिसके माध्यम से कार्य करवाया गया	कार्य में संलिप्त राशि।	भुक्तान से सम्बन्धित वा० का विवरण
-------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

1. अधिशासी अभियन्ता श्री-पुत पोमान 1,150/- वा०सं० 133
योजना प्रापण एवं बुड वर्कस, विलिंगम दि. 31.3.94
त्रिभुत के कार्यालय हाउस, शिमला-1
में लकड़ी के रैक लगाना।
2. लकड़ी को विराई श्री-पुत सी.आर 1,040/- वा०सं० 52
अस्त मिल्स, दि. 17.4.93
शिमला-12.

इन निविदाओं को विहित प्रक्रिया न अपनाकर व्यक्ति रूप से बिना बन्द लिफाफों के एकत्रित करने के औचित्य से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27.

वा0 सं0 121 दिनांक 31.3.94

इस वा0 द्वारा श्री प्रेम सिंह, छेदार को मु0 1,25,463/- रुपये का भुक्तान बैंक सं0 158248 दिनांक 31.3.94 तथा नकद भुक्तान मु0 18,233/- रुपये कुल योग मु0 1,43,696 रुपये वर्ष 1989-90 के एग्रीमेंट सं0 18 के छठे वार्षिक बिल के रूप में किया गया। इस छठे वार्षिक बिल के सन्दर्भ में अंकेक्षण आपत्तियाँ निम्नानुसार है :-

क० मरों का अधिक निष्पादन :-

छठे वार्षिक बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 785/90 के पृ0 91 से 100 तक के अवलोकन से विदित होता है कि बस्टम वस्तु बिल तक ही निम्नलिखित मरों का निष्पादन शडपूल आफ क्वांटिटो से बहुत अधिक हो चुका था।

क० सं० 4 / निविदा सं०

लगातार पृष्ठ. 31

क्रम सं. विवरण

मद सं०

शङ्कित आक
कवाटिखी के
अनुसार पूर्ण
कार्य हेतु निर्धारित
प्रमात्रा ।

छटे बोझ बिल छटे बोझ बिल एप्रोमेंट के अनुसार
तक निष्पादित में प्रदत्त दर निर्धारित दर ।
प्रमात्रा ।

1. अर्थ वर्क इन आल कार्ड आक सापल	1	236.65 घन नोटर	1634.01 घन नोटर	35/- रु प्रति घन नोटर	35 रु प्रति घन नोटर
2. फोर्म वर्क इन बोमर कोटमेसोवर्क	3/एफ	328.79 घन नोटर	394.27 घन नोटर	35/- रु प्रति घन नोटर	35 रु प्रति घन नोटर
3. प्रोवाइडिंग ए कोर्ट आफ हाँट बिबुमेन	6	8.58 घन नोटर	136.81 घन नोटर	5/- रुपये प्रति घन नोटर	5/- रुपये प्रति घन नोटर ।
4. स्कवेमर्ड रुक्ल मेसनरी विद हार्ड स्टोन इन फाउंडेशन ।	11/12	30.56 घन नोटर	79.86 घन नोटर	600 रु. प्रति घन नोटर	600/- रु प्रति घन नोटर ।
5. स्कवेमर्ड रुक्ल मेसनरी विद हार्ड स्टोन इन बुपर स्ट्रक्चर ।	12/13	30.82 घन नोटर	54.78 घन नोटर	700/- रुपये प्रति घन नोटर	700/- रुपये प्रति घन नोटर
6. बुड वर्क इन फ्रेम आक डोर्ज विन्डोज	14/15	4.206 घन नोटर ।	5.132 घन नोटर	15000/- रुपये प्रति घन नोटर	15000/- रुपये प्रति घन नोटर

...

उपरोक्त विवरण के सन्दर्भ में आगामी अवेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ख॥ फलतः चलत बिल से सम्बन्धित अभिलेखों के अन्वेषण से यह भी पाया गया कि सीविदाकार को इस चलत बिल तक बोर्ड द्वारा सीमेंट की 1625 बोरेरियाँ जारी की गई थी किन्तु छटे चलत बिल में व इस बिल से पूर्व पाँचों चलत बिलों का भुगतान करने से पूर्व न तो सीविदाकार से सीमेंट की खाली बोरेरियों को बैग कोलेक्टिंग एजेंट को सौंपे जाने सम्बन्धी रसीद एग्रीमेंट की शर्त संख्या 42॥2॥ के अनुसार प्राप्त की गई और न ही एग्रीमेंट की इस शर्त के अनुसार उनको कोई कसूली जिम्ती भी चलत बिल का भुगतान करने से पूर्व की गई। अतः शि.सी.वि.पू. निम्नलिखित स्पष्ट हो।

28. वा.सं. 186 दिनांक 31.3.1994

श्री सतीश गोयल, सीविदाकार को इस वाउचर द्वारा एग्रीमेंट नं० 9, जो कि सन्जौली में स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत ग्रेपी-2 के फोटो ॥ आन्तरिक जल आपूर्ति पिपिंग एवं सैनिटेशन पिपिंग सहित ॥ के निर्माण सम्बन्धी 12वें चलत बिल के रूप में निम्नानुसार किया गया।

नकद 50 3,869 रुपये

2. चेक सं. 785741

दि. 31.3.94 1,42,081/- रुपये

कुल योग 1,45,850/- रुपये

इस चलित बिल के सन्दर्भ में अवेक्षण ब्रम्हचर आपत्तियाँ निम्नानुसार है :-

सम/समिति/समिति/समिति/समिति/समिति

क॥ मदों का अधिक निष्पादन :-

बारहवें चलित बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं० 879/94 के पृष्ठ 1 से 36 के अन्वेषण से स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित मदों का निष्पादन बारहवें चलित बिल तक ही शक्यता आप क्वांटिटी से बहुत अधिक हो चुका है :-

क्रम सं० विवरण

मद सं० शहपुरा आफ
बैंगनी टट्टी के अनुसार
पूर्ण कार्य हेतु
निर्धारित प्रमात्रा ।12वें वोलित जिल तक
निष्पादित प्रमात्रा12वें वोलित
जिल में प्रदत्त
दर ।एग्रीमेंट के
अन्सार निर्धारित
दर ।

क्रम सं०	विवरण	मद सं०	शहपुरा आफ बैंगनी टट्टी के अनुसार पूर्ण कार्य हेतु निर्धारित प्रमात्रा ।	12वें वोलित जिल तक निष्पादित प्रमात्रा	12वें वोलित जिल में प्रदत्त दर ।	एग्रीमेंट के अन्सार निर्धारित दर ।
1.	रिगार्डिंग अर्थ वर्क एंड इट्स डिस्पोजल	1	2826.56 घन मी.	3239.37 घन मी.	40/-रु० प्रति घन मीटर	40/-रु० प्रति घन मीटर ।
2.	फोर्म वर्क आफ ओडीनरी टिम्बर इन फ्लोट सरफेसज	3/सी॥	1672.68 वर्ग मी.	3653.77 वर्ग मी.	43/-रु० प्रति वर्ग मी.	43/-रु० प्रति वर्ग मी.
3.	स्टेयर केसेज एक्सेप्ट स्पायरल स्टेयर केस	3/डी॥	10.44 घन मी.	17.24 घन मी.	1150/रु० प्रति घन मी.	1150/रु० प्रति घन मी.
4.	डेम्प ब्रुक कोर्स 38 एम.एम थिक्स विद सीमेंट कंक्रीट	8/5	5.93 वर्ग मी.	28.84 वर्ग मी.	43/-रु० प्रति वर्ग मी.	43/-रु० प्रति वर्ग मीटर
5.	प्लेन एक्सेस्टोज सीमेंट शीट सीलिंग	18/17	457.40 "	569.52 "	88/-रु० "	88/-रु० "
6.	कोरुगेटेड जी.आई.शीट सीलिंग	26/32	729.24 "	848.30 "	169/-रु० "	169/-रु० "
7.	स्टील वर्क बेल्डिंग इन सेक्शन इन जीम्ज, 34/40 ए॥	140.64	किंवदन्ता	201.627 किंवदन्ता	1890/-रुपये प्रति किंवदन्ता	1890/-रु० प्रति किंवदन्ता
8.	जपानाई टू कोट्स आफ ब्रुड प्रिजर्वेटिव ऑन न्यू वुड ।	37/46	80.00 वर्ग मी.	257.60 वर्ग मी.	7/-रु० प्रति वर्ग मी.	7/-रु० प्रति वर्ग मी.
9.	15 एम.एम. सीमेंट प्लास्टर इन सिंगल कोर्ट फार इन्टीरियर प्लास टोरेंग	40/50	3281.88 "	6669.98 "	27/-रु० "	27/-रु० "

उपरोक्त विवरण के सन्दर्भ में अधिकाधिक को अलग करवाया

जाये ।

बारहवें चलित बिल तक सचिवाकार को सीमेंट की 7620 मीटर बोरेरियों जारी की गई थी । एग्रीमेंट की शर्त 42(2) के अनुसार सचिवाकार द्वारा प्रत्येक चलित बिल का दावा प्रस्तुत करते समय प्रयुक्त सीमेंट की बोरेरियों में से कम से कम 90% खाली बोरेरियों की रसीद बैग कोलेक्टिंग एजेंट से प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी । अन्यथा जारी की गई सीमेंट की बोरेरियों में से 90 प्रतिशत खाली बोरेरियों की कुली सचिवाकार से रु० 1/- रुपये प्रति बोरी के हिसाब से प्रत्येक चलित बिल का भुगतान करने से पूर्व ही की जानी अपेक्षित थी । किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो सचिवाकार द्वारा किसी भी चलित बिल का दावा प्रस्तुत करते समय बैग कोलेक्टिंग एजेंट से प्राप्त खाली बोरेरियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और न ही सचिवाकार को चलित बिलों का भुगतान करते समय एग्रीमेंट की उपरोक्त शर्त के अनुसार कटौती की गई । अतः इस सन्दर्भ में अब उपयुक्त कार्यवाही करके आगामी अधिकाधिक को सूचित किया जाये ।

ग० इस एग्रीमेंट के पाँचवें चलित बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं० 816/91 के पृष्ठ 48 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मद सं० 5/7(सी) जो कि कॉलम, पिल्लर पोस्ट्स एंड स्टर्त्स फोर्स् बारे है, अप टू ऑल हाइट्स इन सरपेडिड फ्लोर बारे है, की रिकार्ड प्रविष्टियों का योग 104.30 घन मीटर बनता है जबकि चलित बिल का भुगतान करते समय इसका योग 104.33 घनमीटर लिया गया है । इस प्रकार सचिवाकार को रु० 1150/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से 0.03 घन मी का 34.50 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है जिसे कुली करके अनुपालन अर्हती अधिकाधिक को दर्शाई जाये ।

29. 20

वा० सं० 143 मा० 3/94:-

इस वा० द्वारा श्री आशोक शर्मा, सचिवाकार को रु० 21,934 रुपये का भुगतान वर्ष 1990-91 के एग्रीमेंट सं० 3 के 19वें चलित बिल के भुगतान के रूप में लिया गया । इस एग्रीमेंट के प्रथम चलित बिल उन्नीसवें चलित बिल के सन्दर्भ में अधिकाधिक आपत्तियाँ निम्नानुसार है ।

क॥

मदों का अधिक निरुपादन :-

उन्नीसवें चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 730/88 व 369/90 के अलोकन से विदित होता है कि अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा प्रगति पर है व उन्नीसवें चलित बिल तक ही निम्नलिखित मदों का निरुपादन शङ्खुल ऑफ क्वाटिटी से बहुत अधिक हो चुका है :-

क.सं. विवरण

मद संख्या शङ्खुल ऑफ उन्नीसवें चलत उन्नीसवें एसीमैट के
क्वाटिटी बिल तक चलित बिल अनुसार
के अनुसार निरुपादित में प्रदत्त दर अनुसार
पूर्ण कार्य प्रमात्रा । हेतु निर्धारित
प्रमात्रा । निर्धारित दर

1. कटिंग इन अर्थ वर्क एण्ड डिस्पोजल आफ एग्जावेरेट्स	1/1 इन्सटी- 587.40	8093.17	32.50 रु	32.50/- रु
2. एग्जावेरेशन इन फाउण्डेशन	1/1 च्यूट घन मी. 2514.62	घन मी. 10004.64	प्रति घन मी. 32.50	प्रति घन मी. 32.50
2/2 रैन्डम रूबल 250.12		390.10	30.00	30.00
3. सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 इन कन्टीलीवर्ज	2/2 हास्टल 585.86	718.039	यथोपरि	यथोपरि
4. रैन्डम रूबल/पोलिगनल रूबल मैसुररी इन फाउण्डेशन	7/8 इन्सटी- 54.80	87.39	990.00	1000/-
	च्यूट ।			
	12/16 113.40	160.72	425.00	425/- रु
	यथोपरि हास्टल 72.	348.72	यथोपरि	प्रति घन मी

अतः 19वें चलत बिल तक ही शङ्खुल ऑफ क्वाटिटी से इतने अधिक निरुपादित हुये उपरोक्त कार्य के औचित्य से अक्षम को अवगत करवाया जाये ।

ख॥

19वें चलत बिल तक सीविकाकार को 6230 बोरी सीमेंट जारी की गई थी तथा एसीमैट की शर्त सं 42॥2॥ के अनुसार सीविकाकार को प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय बैग कोलैक्टिंग एजेंट से प्रयुक्त की गई सीमेंट की बोरेरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत जाली बोरेरियों की खरीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरेरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत बोरेरियों की कुली सीविकाकार से रु 0 । रु 0 प्रति बोरी के हिसाब से की जानी थी । किन्तु वर्तमान प्रकरण में 19वें चलित बिल तक

किसी भी बिल का भुगतान करते हुये न तो सचिवदाकार से एग्रीमेंट की इस शर्त के अनुसार रसीद प्राप्त की गई और न ही वाली बोरियों की रसीद प्रस्तुत करने के कारण उनसे निम्नानुसार क्लृप्ति की गई जिसके कारणों से अक्षय को अवगत करवाया जाये व उपरोक्त शर्तानुसार क्लृप्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ग॥ यह एग्रीमेंट 9.7.90 से प्रारम्भ हुआ तथा एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार कार्य 7.1.1992 से पूर्व ही पूर्ण हो जाना चाहिये था । किन्तु अक्षय के समय बात हुआ कि यह कार्य मार्च, 1994 तक भी पूर्ण नहीं हुआ था । तथा इस प्रकरण में इस कार्य को बढे हुये समय में करवाने की सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त स्वीकृति भी अक्षय को नहीं दशाई गई जिसे आगामी अक्षय के समय दशाया जाये ।

30. दर सचिवदा पर स्थानीय फर्म की उपेक्षा करके गुरम्मत का कार्य निजि फर्म से करवाया जाना :-

वा0सं0 24 दिनांक 7.4.1993 द्वारा श्रीधुत सर्किस सेन्टर, बिलो बैक, दि माल शिमला को गु0 652 रुपये का भुगतान उनके निम्नलिखित बिलों के एवज में टार्डप मशीनों की गुरम्मत हेतु किया गया :-

क्र.सं. फर्म के बिल का विवरण

संलिप्त राशि

1.	बिल सं0 2220 दिनांक 18.12.1992	मु. 460/- रुपये
2.	बिल सं0 2221 दिनांक 22.12.92	मु. 98/- "
3.	बिल सं0 2228 दिनांक 23.1.93	94/-रु0

कुल योग 552/- रु0

उपरोक्त फर्म पि0प्र0 सरकार की दर सचिवदा पर नहीं है । ऐसी अवस्था में दर सचिवदा पर स्थानीय फर्म की उपेक्षा करके गुरम्मत का कार्य ऐसी निजि फर्म जो कि दर सचिवदा पर नहीं है, से करवाने के जोचिन्य से अक्षय को अवगत करवाया जाये ।

31. अस्वीकार्य औषधियों की प्रतिपूर्ति :-

वा0सं0 83 दिनांक 21.4.93 से सम्बन्धित अभिलेख की जांच से पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार अस्वीकार्य औषधियों की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था ।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अस्वीकार्य औषधी का नाम	अस्वीकार्य औषधी की कीमत ।
---------	-------------------------	------------------------	---------------------------

1.	श्रीमती शिव देवी, कीन्ठ सहायिका ।	सैपटिलिन	मुं. 23.65 रुपये
2.	श्रीमस्त राम, कीन्ठ सहायिका	कार्बोल कैप्सूल	मु0 10.80 रुपये
3.	श्री जी.के.शर्मा, कीन्ठ अभियन्ता ।	यथोपरि	21.60 रुपये

कुल योग :- 56.05 रुपये

इस सन्दर्भ में अवेक्षण के कहने से उपरोक्त कूलियाँ रसीद सं0 1815 दिनांक 14.8.1995 द्वारा की गई ।

32. बैंक समाधान विवरण :-

हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला मण्डल के वर्ष 1993-94 के लिये दिनांक 31.3.94 कि स्थिति में विभिन्न बैंकों के समाधान उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिनकी अन्तिम अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई गई है:-

(क) इण्डियन बैंक, मसोबरा
इण्डियन बैंक मसोबरा में मण्डल के खाते में जमा राशि पर बैंक ने दिनांक 3.2.93 को राशि 238.00 रुपये ब्याज के रूप में दिये परन्तु 31.3.94 तक भी इस राशि का मण्डल के लेखों में ब्याज आय के रूप में लेखाकरण नहीं किया गया जो कि अनियमित ही नहीं अपितु वित्तीय वर्ष का अन्तिम स्थिति भी लेखों में सही नहीं दर्शाती जो 238/-रुपये की आय, लाभ, हानि आदि में आय दिखाई जानी थी । इस प्रकार मण्डल के अन्तिम लेखों की स्थिति ठीक नहीं है ।

च0 प्रोवाइडेंट फंड कमिश्नर बैंक निगम बिहार, शिमला :-

10 मण्डल कार्यालय में पिछले वर्षों में जारी किये गये

यूनाइटेड कमर्शियल, बैंक निगम बिहार के खाते में निम्नलिखित
चैक भुनाये नहीं गये थे परन्तु यह चैक अभी तक भी बैंक समाधान
विवरण में शेष दिखाये जा रहे हैं। इन चैकों का तुरन्त लेखाकरण
किया जाये क्योंकि 6 महीने के उपरान्त चैक कालातीत हो जाते हैं
चैक न० 013943 दिनांक 2.5.91, 596.00 रुपये
चैक न० 005703 दिनांक 22.2.92, 200.00 रुपये

2१

बैंक समाधान विवरण की जांच करने पर पाया गया कि
चैक नम्बर 698029 दिनांक 19.7.78 को जारी करते
समय राशि 100 रुपये की अधिक अदायगी की गई
जिसका अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में बैंक द्वारा
अधिक डेबिट दिखाया जा रहा है जो कि गलत है। इस
राशि को तुरन्त उपयुक्त स्रोत से क्लियर करके अनुपालना
आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाये।

3१

बैंक समाधान विवरण की जांच करने पर पाया गया कि
निम्नलिखित चैक/बैंक ड्राफ्ट पिछले वर्षों में बैंक खाते में
जमा किये गये परन्तु बैंक ने इन राशियों का अभी तक
भी क्रेडिट नहीं दिया है। तथा बैंक समाधान विवरण में
शेष दिखाये जा रहे हैं। इन राशियों का अभिलेख
लेखाकरण किया जाये।

चैक न० 595036 दिनांक 30.7.86 = 3842.55 रु०

चैक न० 406004 दिनांक 22.2.89 = 3040.29 रु०

4१

निम्नलिखित राशियाँ पिछले वर्षों में बैंक खाते में अधिक
जमा की गई दिखाई गई है परन्तु इन राशियों का मण्डल
लेखों में लेखाकरण अभी अभी तक भी नहीं किया गया है
जिनका अभिलेख लेखाकरण किया जाये।

दिनांक 11.11.89 700.00 रु०

अब इस राशि की दो बार 1548.00 रुपये
प्रति क्रेडिट

ग॥ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिक्षा:-

- 1॥ उपरोक्त बैंक खाते में पिछले वर्षों में जारी किये गये चेक न० 20065 दिनांक 31.10.91 राशि 3200 रुपये भुनाया नहीं गया। परन्तु यह चेक अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाया जा रहा है। इस चेक का दुरन्त लेखाकरण किया जाये क्योंकि 6 महीने के उपरान्त चेक कालातीत हो जाते हैं।
- 2॥ निम्नलिखित राशि उपरोक्त बैंक खाते में बैंक ने अधिक डेबिट की गई दिखाई गई है जिसे बैंक समाधान विवरण में बैंक ने अधिक डेबिट राशि के रूप में दिखाई जा रही है जो कि गलत है। इन राशियों का अभिलेख लेखाकरण करके अनुपालना लेखा परीक्षण को दिखाई जाये।
- 2/92 में एक चेक 1583/- का जारी किया अन्तर 1436.00 गया परन्तु डेबिट 1726 रु० किया गया
चेक न० 129 दिनांक 14.11.92 किसी दूसरी 1359.00 पार्टी का डेबिट किया गया।

घ॥ पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शिक्षा:-

उपरोक्त बैंक की बैंक समाधान विवरणिका जांचने पर पाया गया कि 6/93 में मण्डल के बैंक खाते में राशि 2610 रुपये का गलत डेबिट किया गया तथा राशि 2585/- रुपये का अधिक क्रेडिट किया गया परन्तु इन राशियों को बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाया जा रहा है जो कि गलत है। इन राशियों की दुरन्त जांच पड़ताल करके लेखों में लेखाकरण किया जाये तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई जाये।

33.

पानी प्रभार वित्त उपमण्डल

क॥ रु० 27212/- रुपये की राशि का आर्बाटियों द्वारा भुगतान न करना।

सौजन्य उपमण्डल के माता वही के अकलौकन से पाया गया कि निम्नलिखित आर्बाटियों द्वारा उनके सामने वर्णित पानी के

के बिलों की अदायगी 31.3.94 तक नहीं दी गई और न ही सम्बन्धित उपमण्डल ~~जिस~~ ^{जहाँ} और कोई समुचित कदम ही उठाये गये है। अतः इन आबंटियों से बकाया राशियों की क़ूली शीघ्र अतिशीघ्र की जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये :-

क्र.सं.	आबंटि का नाम	मकान न०	खाता न०	राशि
1.	श्री के.के.गुप्ता	एम.आई.जी- 13	डी-138	230.00
2.	श्री राम सिंह ठाकुर	" 21	डी-135	475.00
3.	श्रीमती सुनीता शर्मा	" 23	डी- 63	491.00
4.	श्री आर.एल. वर्मा	" 25	डी- 72	1641.00
5.	श्री शिव दयाल सहगल	" 26	डी-66	856.00
6.	श्री नन्द कुमार साहनी	" 27	डी-54	1044.00
7.	श्री बी.के.सहगल	" 28	डी-53	484.00
8.	श्री बी.एन.मल्होत्रा	" 32	डी-61	499.00
9.	श्री टी.महता	" 33	डी-60	411.00
10.	श्री एस.के.सहगल	" 34	डी-139	760.00
11.	सुश्री मुरन्द कौर	" 40	डी-28	316.00
12.	श्री जगदीश राय बंसल	एल.आई.जी. 42	डी-26	972.00
13.	श्रीमती बिमला वर्मा	" 47	डी-109	778.00
14.	श्री जे.एम. सिंह	एम.आई.जी- 54	डी-51	59.00
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार	एम.आई.जी 56	डी-73	1044.00
16.	श्री आयुक्त कराधान सोलन	" 58	डी-77	1122.00
17.	श्रीमति लीला देवी	एल.आई.जी. 65	डी- 4	12.00
18.	श्री पी.एस.बाजवा	एम.आई.जी. 68	डी 78	501.00
19.	श्री हरिमन्दर सिंह	" 57	डी-71	972.00
20.	श्री एस.एन.दुआ	एम.आई.जी. 73	डी-68	972.00
21.	श्री आर.एम. सेवाल	" 74	डी-57	810.00
22.	श्री खीर किशोर कक्कड़	" 75	डी 64	93.00
23.	श्री विजय कुमार	" 78	डी-108	806.00

24. श्री कादर सिंह	एम.आई.जी. 84	डी-74	1037.00
25. श्री सुधीर खरोल	" 88	डी	495.00
26. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	ई.ठब्ल्यू.एस 92	ठने	143.00
27. श्री शमशेर जंग बहादुर	एल.आई.जी. 101	डी-10	572.00
28. श्री जे.आर.शर्मा	" 100	डी-13	972.00
29. श्रीमती पुर्णी देवी	ई.ठब्ल्यू.एस. 94	-	39.00
30. श्री सुरेन्द्र पाल	एल.आई.जी. 104	डी-34	284.00
31. श्री एस.पी.साहनी	" 105	डी-9	140.00
32. श्री एम.पी.गुप्ता	" 113	डी-115	155.00
33. श्री एस.पी.सिंह	" 121	डी-15	1357.00
34. श्री हरनाम सिंह	" 122	डी-16	261.00
35. श्रीमती सावित्री बसुदेवा	" 131	डी-36	50.00
36. श्री एस.एन. खन्ना	" 132	डी-27	106.00
37. श्री सुभाष खन्ना गुप्ता	" 134	डी-12	972.00
38. श्री एस.के.मारवाहा	" 136	डी- 22	294.00
39. श्रीमती निर्मल जैन	" 140	डी-41	1354.00
40. श्री सतवन्त पुरी	" 142	डी-47	613.00
41. श्री सुदर्शन सिंह	ए- 1	डी -98	2294.00
42. श्री एस.के.नवाल	ए-3	डी- 96	391.00
43. श्री एन.एल.शर्मा	प्राइवेट	डी-147	282.00
44. श्री पीटर जानसन	एल.आई.जी. 143	डी -3	53.00

37212.00

वर्ष उपमण्डल सोलन में पानी के मांग एवं प्राप्त रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि आबंटियों को जारी किये गये बिलों की शर्त सं 0 5 के अनुसार बिल की अदायगी निधारित समय पर न करने के कारण बिना सूचना दिये आबंटि की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण आबंटियों से री-कनेक्शन शुल्क की कूली नहीं हो सकी जिस का विवरण निम्न प्रकार है :-

...

क्र.सं.	खाता सं० व नाम	राशि	राशि जमा करने की तिथि	कुली की तिथि	शुल्क जिसके लिये बिल जारी किया गया।
---------	----------------	------	-----------------------------	-----------------	--

1.	श्री हरिश्चन्द्र, डी-44	208	9.6.93	30.9.93	3/93 से 4/93
2.	श्रीमती उमा वंसल डी-38	228	यथोपरि	20.8.93	यथोपरि
3.	श्रीमती सरला गुप्ता डी- 137	137	यथोपरि	17.8.93	यथोपरि
4.	श्री शशिकान्त गुप्ता - 142 142	142	यथोपरि	20.8.93	यथोपरि
5.	सुश्री मुकरन्द कोड डी-28	206	यथोपरि	"	यथोपरि
6.	श्री एस.पी. गुप्ता-डी-59	311	यथोपरि	17.8.93	यथोपरि
7.	श्री सुरज प्रकाश शर्मा-डी-42	279	28.6.93	20.8.93	5/93 से 6/93
8.	श्रीमती कृष्णा देवी, डी-21, 100		यथोपरि	यथोपरि	3/93 से 4/93
9.	श्री हरिन्दर सिंह, डी-20	310	यथोपरि	18.8.93	यथोपरि
10.	श्री अशोक कुमार, डी-23	368	यथोपरि	16.8.93	यथोपरि

अतः अब शीघ्र इन उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क १००-रुपये का
शुल्क वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

34.

राजस्व आय:-

निगम बिहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों १००-रुपये की
मु० 68870/- रुपये की राशि की वसूली न करना

लेखा परीक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवास
बोर्ड, निगम बिहार भवन के साथ 5 भण्डार प्रकोष्ठ है जो निम्न
लिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिये है। इनका किराया
पत्र सं० एच.बी.डी.सी. १००-रुपये भवन १००-रुपये 5 दिनांक
2.8.86 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ने निर्धारित किया है।

कमरों का क्रमांक विभाग का नाम कब्जा लेने की तिथि किराया जो निधारित किया गया ।

1.	आर.आई.डी. विभाग शिमला ।	1.4.82	400 रु० प्रतिमास
2.	एच.पी.एम.सी.	9.3.82	398 रु० प्रतिमास
3॥1॥	यूको बैंक निगम बिहार	1.3.82 से 31.10.85	398 रु० "
॥2॥	इन्सटीच्यूट आफ इंजीनियरस, शिमला	1.11.85 से १५-१२-८९	398 रु० "
4 और 5	आवास बोर्ड के पास	1.1.80	398 रु० "

जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन किराये पर दिये गये कमरों के सम्बन्ध में सम्पत्ति रजिस्टर अभी तक नहीं दिखाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास बोर्ड ने कुल कितने कमरे किराये पर तथा किसको दे रखे है ।

उपरिलिखित विभागों एवं संस्थाओं से कुल किराया 31.3.94 तक वसूल करना था और जो वसूल हो गया है का विवरण निम्न प्रकार से है :-

कमरों का क्रमांक	विभाग का नाम	किराये पर देने की तिथि	समय अवधि	किराया प्रतिमास	कुल राशि देय जो प्राप्त राशि नहीं हुई
1	आर.डी. विभाग	1.4.82	1.4.82 से 31.3.94 ॥144 मास॥	400	57600 3200
2.	एच.पी.एम.सी.	9.3.82	1.3.82 से 31.3.94 ॥145 मास॥	398	57710 28258
3॥1॥	यूको बैंक निगम बिहार	1.3.82	1.3.82 से 31.10.85 ॥44 मास॥	398	17512 17512 19900
॥2॥	इन्सटीच्यूट आफ इंजीनियरस	11/85	1.11.85 से 25.12.89 ॥50 मास॥	398	19900 19900
					152722 68870

किराया रजिस्टर के मुताबिक मु० 152722/- रुपये में से केवल

83852 रुपये विभिन्न विभागों/संस्थाओं से 31.3.94 तक प्राप्त हो गये है। मु0 83852/-रुपये की पुष्टि अवेक्षण के दौरान नहीं हो सकी क्योंकि निमार्ण मण्डल द्वारा बार-2 अपेक्षित अभिलेख मांगने पर भी नहीं दिखाये गये। शेष 68870 रुपये किराये की क्लूली हेतु शिमला मण्डल द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की है। अतः यह मामला आवास बोर्ड के उच्चधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि शेष किराये की क्लूली हेतु शीघ्र समुचित कार्यवाही की जावे तथा इस अनुवर्तन आगामी पड़ताल पर लेखा परीक्षण में दिखाई जावे।

35. बिना रसीदे ॥ए.पी.आर॥ प्राप्त किये भुगतान किया जाना :-

वा0सं0 4, दिनांक 2.4.1993 के अन्तर्गत सर्व्वी बाबूलाल, धनश्याम दास तथा सुरत राम दिहाड़ीदार चण्डासियों व कर्ण सिंह दिहाड़ी-दार चौकीदार को मु0 42.40 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मु0 1314/- रुपये प्रति व्यक्ति माह मार्च, 1993 की दिहाड़ी का मु0 5256/- रुपये का भुगतान किया गया जिसकी रसीदे ॥ए.पी.आर॥ मण्डल के अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण अवेक्षण को नहीं दिखाई गई तथा इस प्रकार में ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान सम्बन्धित दिहाड़ीदारों से रसीदे प्राप्त किये बिना ही किया गया है। अतः इस भुगतान के सन्दर्भ में अब रसीदे प्राप्त करके अनुपालना आगामी अवेक्षण को दिखाई जाये।

36. लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह विवरणिका पृथक् से जारी नहीं की गई है क्योंकि समस्त लघु आपत्तियाँ निराकरण लेखा परीक्षण के समय ही कर दिया गया है।

37. निराकरण:-

मण्डल के लेखाओं में और अधिक सुधार की आवश्यकता है तथा गत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की शेष आपत्तियों का शीघ्र निराकरण किया जावे।

बहुता/-
उप निर्यन्त्रक,
स्थानीय निधि लेखा, हि0प्र0, शिमला

45 - 197 -

3 FEB 1996

पृष्ठान्न सं० फिन॥ एल॥ ए॥ एव॥ 2॥ 15॥ 14॥ 123/88/खड-4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि०प्र०, आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल
शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस
क्षेत्र प्रतिकेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग
को अतिशीघ्र भेजे ।
2. आयुक्त एवं सचिव॥ आवास॥ हि०प्र०॥ सरकार शिमला-2
3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, निगम बिहार
शिमला-171002.
4. श्री शाम लाल कपूर, उप नियन्त्रक, द्वारा-----
5. श्री सेनराम रंजन अनुभाग अधिकारी, द्वारा-----

9
उप नियन्त्रक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

XXXXX