

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला मण्डल एक के सेक्टरों का अंतिम
सर्वे निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अध्या 4/2000 से 3/2001

भाग - एक

1.

नए अंतिम प्रतिवेदन :-

पिछले वर्षों के तैयार अंतिम आपत्तियों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के पश्चात् नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनिर्णीत अंतिम आपत्तियों के निस्तारण हेतु आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये ।

क) अंतिम प्रतिवेदन अध्या 4/87 से 3/88 :-

1. पैरा 5।। समाप्त ₹ 6600/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई ।

ख) अंतिम प्रतिवेदन अध्या 4/89 से 3/90 :-

1. पैरा 4।। अनिर्णीत ।

2. पैरा 6।। समाप्त ।

ग) अंतिम प्रतिवेदन अध्या 4/90 से 3/91 :-

1. पैरा 7।। समाप्त । बोर्ड द्वारा वोनस के अधिक भुगतान को बटोरे जाते हैं इसके हेतु स्थिति की पुष्टि की गई ।

घ) अंतिम प्रतिवेदन अध्या 4/91 से 3/92 :-

1. पैरा 6।। अनिर्णीत ₹ 345.60 रु की वसूली आपेक्षित है ।

2. पैरा 12।। समाप्त ₹ 721.50 रुपये की वसूली की पुष्टि की गई ।

3. पैरा 12।। 12। समाप्त ।

ई। अंतिम प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94 :-

1. पैरा 28।क। अनिर्णीत ।
2. पैरा 32।ख। व 3। अनिर्णीत ।
3. पैरा 32।ग।2। अनिर्णीत ।

घ। अंतिम प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95 :-

1. पैरा 7।क।व(ख) अनिर्णीत ।
2. पैरा 8।ख। अनिर्णीत ।

ज। अंतिम प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96 :-

1. पैरा 23 अनिर्णीत ।
2. पैरा 28 अनिर्णीत ।
3. पैरा 38 अनिर्णीत ।
4. पैरा 43 अनिर्णीत ।

झ। अंतिम प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97 :-

1. पैरा 12।द.। समाप्त। प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ।
2. पैरा 12।घ। अनिर्णीत ।
3. पैरा 12।ज.। अनिर्णीत ।
4. पैरा 39 समाप्त। अ0अ0 लोक निर्माण मण्डल-2 द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ।

ड। अंतिम प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99 :-

1. पैरा 23।क। अनिर्णीत
2. पैरा 31।2। अंशतः निर्णीत ।
3. पैरा 32 अनिर्णीत
4. पैरा 36 अनिर्णीत
5. पैरा 42 समाप्त। सुम्हानिया स्वीकृतियों की पुष्टि की गई ।
6. पैरा 50 अनिर्णीत
7. पैरा 51।क। अनिर्णीत ।
8. पैरा 51।ख। अनिर्णीत ।

अधिनियम प्रतियोगिता अधिनियम 4/99 से 3/2000 :-

1. पैरा 4(क)	समाप्त [नवीनतम रिपोर्ट में स्थिति सम्मिलित]
2. पैरा 4(ख)	समाप्त -यथोपरि-
3. पैरा 5	समाप्त -यथोपरि-
4. पैरा 6	समाप्त -यथोपरि-
5. पैरा 7	समाप्त 8यथोपरि-
6. पैरा 8	अनिर्णित
7. पैरा 9	समाप्त
8. पैरा 10	समाप्त
9. पैरा 11	समाप्त
10. पैरा 12	समाप्त
11. पैरा 13	समाप्त
12. पैरा 14	समाप्त [मु0 24,364.00 रुपये की वसूली जे-10 माह 7/2001 की पुष्टि की गई]
13. पैरा 15	समाप्त [मु0 13,815/- रुपये की वसूली जे-9 माह 7/01 की पुष्टि की गई]
14. पैरा 16	समाप्त [मु0 686/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई]
15. पैरा 17	समाप्त [मु0 4113.00 रुपये की वसूली की पुष्टि की गई]
16. पैरा 18(1)	अनिर्णित
17. पैरा 18(2)	समाप्त [सीमेंट फैनल रिक्वरी मु0 7016.00 रुपये की पुष्टि की गई]
18. पैरा 19	समाप्त [मु0 1152/- रुपये की वसूली जे-11/ 7/01 की पुष्टि की गई]
19. पैरा 20	समाप्त [मु0 5844/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई]
20. पैरा 21(1)	समाप्त [मु0 115/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई]
21(2)	अनिर्णित
21. पैरा 22	समाप्त [मु0 695/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई]

...4...

22. पैरा 23	समाप्त ₹ 1713/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई ।
23. पैरा 24	अनिर्णीत ।
24. पैरा 25	समाप्त ₹ 2949/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई ।
25. पैरा 27	समाप्त ₹ 3030/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई ।
26. पैरा 28	अनिर्णीत
27. पैरा 29	अनिर्णीत ।
28. पैरा 30	अनिर्णीत ।
29. पैरा 31	अनिर्णीत ।
30. पैरा 32	अनिर्णीत ।
31. पैरा 33	अनिर्णीत ।
32. पैरा 34	अनिर्णीत ।
33. पैरा 35	अनिर्णीत
34. पैरा 36	अनिर्णीत ।
35. पैरा 37	अनिर्णीत ।
36. पैरा 38	अनिर्णीत
37. पैरा 39	अनिर्णीत ।
38. पैरा 40	अनिर्णीत
39. पैरा 41	अनिर्णीत ।
40. पैरा 42	अनिर्णीत
41. पैरा 43	अनिर्णीत ।
42. पैरा 44	अनिर्णीत ।
43. पैरा 45	अनिर्णीत ।
44. पैरा 46	समाप्त । नियुक्ति पत्र के शर्तानुसार मुख्यालय प्रेषित की था ।

...5...

2.

वर्तमान लेखा परीक्षण :-

आवास बोर्ड निर्माण मण्डल एक शिमला के अधि 4/2000 से 3/2001 तक के लेखाओं का वर्तमान अधिष्ठाता श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षण में तथा श्री सुरेश गुप्ता, चम्पेल सिंह परमार अनुभाग अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.2.2002 से 3.4.2002 तक शिमला में किया गया। मास 5/2000 व 3/2001 के लेखाओं को विस्तृत जाँच हेतु पर्यवेक्षण किया गया। निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अधिष्ठाता हेतु प्रस्तुत किए गए। अधिष्ठाता में की गई जाँच के विवरण निम्न प्रकार से है :-

3.

लेखा परीक्षण शुल्क :-

निर्माण मण्डल एक के वर्ष 2000-2001 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मुख्यालय को सूचना से सूचित किया जायेगा।

4.

कर्मचारी वर्ष को अग्रिम :-

निर्माण मण्डल-1 शिमला के वर्ष 2000-2001 में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दिनांक 31.3.2001 तक निम्नलिखित विवरणानुसार रु० 2,49,638.00 रुपये की राशिवाँ समायोजन हेतु बकाया हैं जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। इन अग्रिम राशिवाँ को समय पर न वसूले जाने हेतु स्पष्टीकरण एवं वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

<u>अग्रिम का नाम</u>	<u>दिनांक 31.3.2001 को बकाया राशि</u>
स्टाफ अग्रिम	2,49,638.00 रुपये

5.

विविध अग्रिम :-

मण्डल एक शिमला के अन्तर्गत विभिन्न विभागों तथा फार्मों तथा कर्मचारियों से निम्न विवरणानुसार रु० 17,68,092/- रुपये की राशिवाँ समायोजन हेतु बकाया हैं। इन अग्रिमों को समय पर वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये क्योंकि इन राशिवाँ को फार्मों,

विभागों कर्मचारियों द्वारा अपने पास किना किसी औचित्य के रक्ता अनियमित एवं आपत्तिजनक है। जोह प्राधिकारियों से अनुरोध है कि इन अग्रिमों के ~~अग्रिमों के~~ समायोजनार्थ उचित दिशा निर्देश जारी करें ताकि इन राशिओं की वसूली/समायोजन सुनिश्चित हो सके।

क्रमांक	कर्म का नाम/विभाग/ कर्मचारी का नाम.	अग्रिम राशि रु० में
1.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया मण्डी, गोटिन्दगढ़।	253 18 1. 00
2.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० बुधियाना।	140. 00
3.	ए. सी. सी. मण्डीगढ़	15427. 00
4.	एच. पी. एस्. सी. सी. ^{एस्.}	486704. 00
5.	एच. पी. वन निगम	39685. 00
6.	एच. पी. स्टेट हेण्ड्रीफास्ट एण्ड हेण्डलूम कारपोरेशन.	2457. 00
7.	अधिकांसी अभियन्ता, एच. पी. पी. हडलू सी. मण्डी मण्डल एक।	3555. 00
8.	एच. पी. एग्रोइण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	483657. 00
9.	तहसीलदार निर्वाक शिमला	8983. 00
10.	एच. पी. एस्. सी. सी. ^{एस्.} कारपोरेशन मण्डी	9084. 00
11.	एचपीएमसी शिमला	128723. 00
12.	मे० प्रिंटा नन्द शास्त्रि, संविदाकार	15072. 00
13.	श्री बलीराम संविदाकार	689 1. 00
14.	श्री प्रताप सिंह, संविदाकार	1455. 00
15.	श्री हरविन्दर सिंह, --	10897. 00
16.	श्री राजिन्दर सिंह मेहता, संविदाकार	130 152. 00
17.	श्री राम भाई, संविदाकार	9383. 00
18.	सर्वश्री एस्. एस्. सरदाना	11935. 00
19.	कल्याण सिंह, जे. ई.	12 179. 00

...7...

20. ता राम, पौरो	1964.00
21. जी० डे० शर्मा,	4410.00
22. के० रा० गुप्ता	341.00
23. सोहन सिंह, पौरो	740.00
24. एल०सी० गुप्ता, पौरो	164.00
25. जी० डे० कपूर, पौरो	110344.00
26. एल०एस० चिट्ट, ए०ई० रिटायर्ड	3719.00
27. नेम सिंह चौड़ी दार	131.00
28. इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्जिनियरिंग निगम लि दार	7519.00

कुल : 17,68,092.00

उक्त विवरण में क्रमांक 19 से 28 तक वर्षिक नामों के अग्रियों के सुरन्त कसूनी की जानी अपेक्षित है।

§2§ पिछले वर्ष अर्थात् किराया कसूनी की राशियों को विविध अग्रियों की वर्ष 2000-2001 को सुवि में सम्मिलित कर दिया गया है परन्तु इसमें से थुकी बैंक, निगम लिहार से प्राप्त हेतु राशि रु 17,512.00 रुपये की राशि नहीं किया गया है जिसके कारण इस राशि को कसूनी भी नहीं हो सकी तथा न ही कसूनी हेतु रोक रखा था। अब: रु 17,512.00 रुपये की राशि को भी कसूनी हेतु रोक दवाकर विविध अग्रियों की सुवि को ठीक किया जाये तथा अनुपातना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

आवास अस्ति सजौली के फ्लान/पाट मजि जों से मार्च, 2001 तक रु 1,15,373.00 रुपये की राशि के रा राशि प्रभार है रूप में कसूनी न करनी :-

यद्यपि आवास कसूनी सौरी का स्वतंत्रप नगर नगर शिवाको कर दिया गया है तथापि अगस्टियों से पाले राशि के प्राप्ताव्य एवं राशि प्रभार रु 1,15,373.00 रुपये कसूनी हेतु

.....

जब भी बताया है जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ड" में संलग्न है
एक राशि को वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाने आवश्यक है तथा
अपेक्षित व्यय करके विभाग को सुचित किया जाये।

7. आवास बस्ती संजोली के फ्लान/काट मासिकों से उस प्रभार की राशि
30 48,591.00 रुपये की वसूली न करना :-

आवास बस्ती संजोली के उस प्रभार व्ययों की दिनांक
31.3.00 तक रु 48,591.00 रुपये की राशि जो है जिसका
विवरण परिशिष्ट "ड" पर दिया गया है दत्त राशियों की अपेक्षित
वसूली सम्बन्धित व्ययों से करके अनुमान से विभाग को अवगत
कराया जाये।

8. कालातीत निविदा प्रभार राशि एवं सिस्कोरिट राशियों का
विशिष्ट प्राप्ति मासिक में नियमानुसार क्रेडिट न करना :-

विभाग को अधिकांशी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा
राशि एवं सिस्कोरिट राशि की सूचि जोकि परिशिष्ट "ग" पर
संलग्न है के अनुसार मण्डलीय स्तरों में रु 23,59,907.00 रुपये की
राशि जो है स.पी.डब्ल्यू.डी. केनुअल मण्ड-2 के पैरा 23.10 के
अनुसार यदि इन राशियों से सम्बन्धित लेन देन तीन साल से नही किया
गया है तो इसे मण्डलीय स्तरों में विशिष्ट आय है क्रेडिट कर देना
वर्जित है परन्तु मण्डल द्वारा एक प्रकार की राशियों को विशिष्ट
आय में डालने हेतु कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। अतः
उक्त प्रकार के राशियों का सम्पूर्ण विवरण देकर करके एक संश्लिष्ट
य उनको मंडल राशियों को मण्डल के विशिष्ट आय में शामिल करने हेतु
अपेक्षित कार्यवाही किये जाये तथा अनुमान से विभाग को अवगत
कराया जाये।

9. पारिक भवन शिफ्ट के निरोप निर्माण कार्य में बोर्ड द्वारा अपनी
निधि से 87.00 रु का अधिक व्यय :-

111 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के पत्र सं० एच.च.डी.
एवाउन्ट-458/2000 दिनांक 29.11.2000 के अनुसार अधिकांशी
...9...

अभियन्ता गण्डल एक को जारी निर्देशानुसार इस कार्य पर कोई व्यय न केा जाने हेतु कहा गया था तथा साथ ही यह सूचित किया गया था कि मात्र 9/2000 तक बोर्ड द्वारा इस कार्य के 3087.00 रूपये का बिल्ट विभाग से प्राप्त होने हेतु है। उक्त निर्माण कार्य अनुमति संख्या 16 वर्ष 1996-97 दिनांक 28.11.1996 द्वारा पारित किया गया था तथा यह कार्य 1,02,28,979.00 रूपये का अनुमानित था तथा दिनांक कार्य पूर्ण होने की तिथि 16.8.2000 तक इस पर 2,78,24,380.00 रूपये का व्यय किया गया था तथा अन्तिम बिल की राशि अभी इसमें शामिल नहीं की गई है इस कार्य की रि-रिवार्डज प्रशासनिक स्वीकृति अभी भी प्राप्त होनी शेष है। अतः यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा बिना स्वीकृत स्वीकृति किए अपने स्तर पर कार्य किया गया था जिसके 87 लाख रूपये अभी भी बिल्ट जाने हेतु हैं। जिसका अधिकार दिया जाये तथा समस्त स्वीकृत स्वीकृतियाँ एवं बिल्टी राशि प्राप्त की जाये।

10.

सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त किए बिना पालिका भवन में ऊपर.सी.सी. रिटैनिंग टाल व कल्वर्ट का निर्माण कार्य आरम्भ करना :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, पालिका प्रेसा आवास बोर्ड के पत्रांक एच.वी. 15-225/98-टेक-गण्ड-2, दिनांक 19.6.2000 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता गण्डल एक को यह सूचित किया गया कि उनके नोट्स में यह बताया है कि पालिका भवन के परिसर में ऊपर.सी.सी. रिटैनिंग टाल व कल्वर्ट का निर्माण बिना स्वीकृत अनुमान द्वारा व स्क्रूक्स डिवाइन् के किया जा रहा है तथा दूरभाष पर पूर्व चर्चा के दौरान 3030 द्वारा यह सूचित किया गया कि उन्होंने यह कार्य मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड की स्वीकृति लेकर शुरू किया था परन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्रांक एच.वी./सी.ई./मिस करतपौन्स/99, दिनांक 28.5.2000 द्वारा भी इसकी स्वीकृति की पुष्टि नहीं की गई थी तथा 3030

11.

माईनेस तीन अनुबन्धों के अन्तिम बिलों की मु0 2 13838.00 रु0 की राशि की वसूली न करना :-

अधिकासी अभियन्ता द्वारा पत्र सं0 एच. बी. ई. /ए-2/एल. ए. डी.

॥आडिट॥ 2000-01/2002-8 106 दिनांक 30.3.02 द्वारा दिये गए विवरणानुसार मण्डल में निम्न विवरणानुसार मु0 ॥-॥ 2 13838.00 रु0 राशि के तीन निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों का भुगतान पारित किया जाना प्रस्तावित है।

मद जिससे ॥-॥ भुगतान सम्बन्धित है।	निर्माण कार्य	एम. सी. जेल एट कांठा 4 नं. ग्रेड- 2 बेरक, अनुबंध सं0-8 वर्ष 90- अनुबंध सं0 छवर्ष 89-90 श्री अशोक कुमार ।	एम. सी. जेल रेट कांठा अब्जरवेशन टावर वी. 60000 ली. वाट कपेस्टी टैक, अनुबंध सं0 14, वर्ष 96-97 श्री एस. एस.	कुल वसूली योग्य राशि।

	समय	काम	खान ।	समय
सीमेन्ट, स्टील व अन्य निर्माण कार्य की वसूली व स्फोरक एडवांस इत्यादि की वसूली ।	44923.00	90460.00	78455.00	2 13838.00

उपरोक्त वर्णित ॥-॥ भुगतान की मण्डल द्वारा दी गई विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि यह निर्माण कार्य अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़े हुए हैं परन्तु मण्डल द्वारा इनके पूर्ण निपटारे हेतु कोई भी विशेष कार्यवाही नहीं की गई है, अनेकानेक वर्षों से मु0 ॥-॥ 2 13838.00 रु0 के भुगतान पारित न किए जाने व सम्बन्धित संविदाकारों से आवश्यक वसूली न किए जाने बारे मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्यों को संविदाकारों द्वारा समय पर पूरा न कर पाने को ध्यान में रखते हुए मण्डल द्वारा अग्र/प्र यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुबन्ध की धाराओं को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य वसूली संविदाकारों

से की जानी शेष नहीं थी तथा उपरोक्त वर्णित तीनों अन्तिम बिलों को सत्यापनार्थ आगामी अधिवेशन में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

12.

⁴⁷³⁴⁷
मु० 48789 रु० का अधिक एवं अनियमित भुगतान :-

समायोजन वाउचर सं० 247 दिनांक 31.3.01 राशि 390133.00 रु० :-

कार्य का नाम :- कन्स्ट्रक्शन आफ जेल रेट काण्डा 7^{नं०} आबजर्वेशन टावर।

अनुबन्ध संख्या:- 11-वर्ष 2000-01.

बिल संख्या:- प्रथम चलत बिल

माप पुस्तिका संख्या:- 1232 पृ० 1 से 22

संविदाकार का नाम:- मै० वालिया बिल्डर ।

उपरोक्त वाउचर द्वारा संविदाकार को प्रथम चलत बिल के रूप में 390133.00 रु० का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जाँच पर निम्न विवरणानुसार सब पेरों में मु० ⁴⁷³⁴⁷~~48789~~ रु० का अधिक व अनियमित भुगतान के मामले प्रकाश में आए। किए गए अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व संविदाकार अध्या देाधी से वसूली करके जमा करवाई जाए ।

§ 18 अनुबन्ध की कार्य मद सं० 10 रैहम रवल मेमररी 1:6 के करवाए गए कार्य 260.24 घन मी. हेतु 1265.00 रु० प्र ति घन मी. पार्ट दर की दर से 329203.60 रु० का भुगतान किया गया। उक्त ली ग मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ पृ० 27 व 28 पर दर्ज की गई थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि लगाई गई दीवारों की बाटम में सी.सी. 1:4:8 का कार्य करवाने के पश्चात आर.आर.मेमररी का कार्य भी उतनी ही चौड़ाई में करवाया था। जबकि चौड़ाई में दोनों तरफ 0.15 व 0.15 मी. कास्टेप छोड़ा जाना वर्णित था जिसकी पुष्टि स्टेड्ड ड्राईंग से भी होती है तथा पूर्ण विवरें आर.आर.मेमररी की ड्रेजरी/ होने पर भी 0.15. व 0.15 मी. के स्टेप छोड़े जाने वर्णित थे। अतः निम्न

विवरणानुसार रु 35802.00 रु का अधिक भुक्तान संवीदाकार को किया गया है जिसकी औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली करके अनुपालना आगामी अंश के समय करवाई जाए ।

ली गई गणना की मात्रा सही गणना अधिक ली गई दर अधिक
घन मी. घन मी. मात्रा. [रु.] भुक्तान

$$\frac{5.40+4.35}{2} \times \frac{1.50+0.75}{2} \times 2.65 = 14.53$$

$$\frac{5.40+4.35}{2} \times \frac{1.20+0.75}{2} \times 2.65 = 12.59$$

1.94

$$2 \times 1.40 \times \frac{1.50+0.75}{2} \times 2.65 = 8.35$$

$$2 \times 1.40 \times \frac{1.20+0.75}{2} \times 2.65 = 7.24$$

1.11

$$\frac{6.56+4.10}{2} \times \frac{2.40+0.75}{2} \times 5.1 = 42.81$$

$$\frac{6.56+4.10}{2} \times \frac{2.10+0.75}{2} \times 5.10 = 38.72$$

4.09

$$2 \times 1.40 \times \frac{2.40+0.75}{2} \times 5.1 = 22.49$$

$$2 \times 1.40 \times \frac{2.10+0.75}{2} \times 5.10 = 20.34$$

2.15

$$\frac{5.96+4.10}{2} \times \frac{1.70+0.75}{2} \times 3.4 = 20.95$$

$$\frac{5.96+4.10}{2} \times \frac{1.40+0.75}{2} \times 3.40 = 18.38$$

2.57

$$2 \times 1.40 \times \frac{1.70+0.75}{2} \times 3.4 = 11.66$$

$$2 \times 1.40 \times \frac{1.40+0.75}{2} \times 3.40 = 10.23$$

1.43

$$\frac{6.86+4.25}{2} \times \frac{2.50+0.75}{2} \times 5.6 = 50.55$$

$$\frac{6.86+4.25}{2} \times \frac{2.20+0.75}{2} \times 5.60 = 45.88$$

4.67

$$2 \times 1.18 \times \frac{2.50+0.75}{2} \times 5.6 = 21.47$$

$$2 \times 1.18 \times \frac{2.20+0.75}{2} \times 5.60 = 19.49$$

1.98

$$\frac{5.70+4.20}{2} \times \frac{1.90+0.75}{2} \times 4.25 = 27.87$$

$$\frac{5.70+4.20}{2} \times \frac{1.60+0.75}{2} \times 4.25 = 24.71$$

3.16

$$2 \times 1.25 \times \frac{1.20+0.75}{2} \times 4.25 = 14.08$$

$$2 \times 1.25 \times \frac{1.60+0.75}{2} \times 4.25 = 12.49$$

1.59

$$\frac{5.56+4.45}{2} \times \frac{1.50+0.75}{2} \times 2.83 = 15.93$$

$$\frac{5.56+4.45}{2} \times \frac{1.20+0.75}{2} \times 2.83 = 13.81$$

2.12

$$2 \times 1.50 \times \frac{1.50 + 0.75}{2} \times 2.83 = 9.55 \quad 2 \times 1.50 \times \frac{1.20 + 0.75}{2} \times 2.83 = 8.28$$

$$\begin{array}{r} 1.27 \\ 28.08 \\ \hline 1275.00 \\ \hline 35802.00 \end{array}$$

§2§ इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में निम्नविवरणानुसार 66 बैग सीमेंट का प्रयोग भी अधिक क्षाया गया है। सीमेंट के अधिक क्षाया गए प्रयोग हेतु रु० 8293.56 रु० की वसूली दो गुणा दर से करके जमा करवाई जाए।

क्रम सं०	कार्य मद सं०	अधिक क्षाये गये कार्य की मात्रा	अधिक प्रयोग सीमेंट की मात्रा।
1.	5 सी.सी 1:2:4	0.68	6.40 × 0.68 = 4.35
2.	10 रेहम खल मेमरी	28.08	28.08 × 2.20 = 61.77
		योग:	66.12 बैग

संविदाकार की वसूली दर 4 125.66 रु० प्रति बैग
सीमेंट के अधिक प्रयोग 125.66 × 66 = 8293.56 रु०
हेतु सीमेंट=

§3§ अनुबन्ध की कार्य मद सं० 8 प्रोवाइडिंग टोर स्टील के करवाई गए 2844.01 कि.ग्रा. हेतु कार्य हेतु 22.00 रु० प्रति कि.ग्रा. की दर से 62568.22 रु० का भुगतान किया गया था। किए गए भुगतान में माप पुस्तिका सं० 1238 के पृ० 21 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 147.80 कि.ग्रा. भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि टावर 2 व 4 के टाई बीम में 147.80 कि.ग्रा. स्टील का प्रयोग किया गया क्षाया गया परन्तु उक्त टाई बीमों हेतु पूर्ण स्टील की गणना माप पुस्तिका के पृ० 11 से 13 में ली गई थी तथा भुगतान भी तदानुसार ही संविदाकार को कर दिया गया था। उक्त टाई बीमों में द्राइंग के अनुसार 10 नं० 12 एम्स की स्टील डाल दी गई थी परन्तु पृ० 21 पर पुनः 6 नं० 6.89 मी. व 7.90 मी. लम्बाई की स्टील की गणना की गई थी। अतः उक्त टाई बीमों में 10 नं० के स्थान पर 16 नं० 12 एम्स

की स्क्वील की गणना किए जाने वाले स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए
अन्यथा 147.80 कि.ग्रा. की अधिक ली गई गणना की 22.00 रु प्रति
कि.ग्रा. की दर से 3251.60 रु की वसूली सविदाकार से करके जमा
करवाई जाए।

~~अनुबन्ध की माप पुस्तिका ली गई गणना सहीगणना अधिक दर अधिक टिप्पणी~~
~~कार्य मद सं० सं० व पुस्तिका~~

अनुबन्ध की माप पुस्तिका ली गई गणना सहीगणना अधिक दर अधिक टिप्पणी
कार्य मद सं० सं० व पुस्तिका ली गई (रु०) भुगतान
मात्रा। (रु०)

5 सी.सी. 1238 7x3.24x1.00x0.20 7x5x1.00x 0.68 2000-00 रु० 1360.00 रु०
1:2:4 18 =4.54 1.00x0.20=
2x7x1.12x1.00x0.2= 7.00घ.मी.
3.14
कुल 7.68घ.मी.

7 नं० टावर
में 5 नं० कालम
की फुटिंग में
1x1 के साइज में
यह कार्य करवाया
जाना ड्राईंग के
अनुसार था।

पैरा-13 :-

सविदाकार द्वारा प्रदान अण्डररेकिंग के बावजूद मु० 2, 11,373/-रु०
एवं बुदाई में प्राप्त पत्थरों की कम वसूली मु० 42298/-रु० व अन्य
विवरणित कारणों से मु० 3 18644/-रु० की कम वसूली करना :-

वाक्य सं०:- 156 किंकि 24.3.01 राशि 756911/-रु०

कार्य का नाम:- सैल्फ फाइनैंग स्कीम स्ट्राबेरी हिल 4 नं० कैट-2
4 नं० कैट-1 व 6 नं० कैट-4 फोल्ड.

सविदाकार का नाम:- मै० एच.एस. बिल्लर

अनुबन्ध सं०:- 18 वर्ष 1999-2000

माप पुस्तिका संख्या:- 1213 व 1240

बिल संख्या:- छा रनिंग बिल।

४।४ उपरोक्त वर्णित वाक्य की जांच करने पर पाया गया कि
माप पुस्तिका सं० 1240 के मु० 9 पर सविदाकार 175 घन मी. पत्थर
141.15 रु प्रति घन मी. की दर से 24701.25 रु में जारी किए गए

151
 जारी गर। जिसकी वसूली घटित क्रिमें 141. 15 रु की दर से की जा रही थी। परन्तु यह पत्थर इसी निर्माण कार्य की दीवार गिर जाने पर प्राप्त होने पर मण्डल के पत्र सं० सच. बी. ई./स-2/543/99-2056 दिनांक 7.8.2000 के द्वारा 400/-रु प्रति घन मी. से मूल्यांकन करने पर संविदाकार को जारी क्रि गर थे। अतः इसी दर को ध्यान में रखते हुए संविदाकार को पत्थर जारी करने पर वसूली भी 400.00 रु प्रति घन मीटर की दर से ही की जानी अपेक्षित थी परन्तु संविदाकार को जबत पत्थर जारी होने पर मण्डल द्वारा वसूली 141. 15 रु से की जा रही थी जो कि 258.83 रु प्रति घन मी. से कम थी। अतः श्रद्धा/ वसूली पर कम निर्धारित क्रि जाने के फलस्वरूप 45298.75 रु की वसूली कम की गई है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविदाकार से 45298.75 रु की वसूली करके जमा करवाई जाए।

उपरोक्त ये अतिरिक्त संविदाकार को जारी क्रि गर पत्थरों की प्रविष्टि संविदाकार के लेजर में नहीं की गई है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक प्रविष्टि संविदाकार लेखाओं [कान्ट्रेक्टर लेजर] में की जानी सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त मण्डल के पत्र सं० सच. बी. ई./सी. टी.एस. टी. डबल्यू-डिप/2001-6306 दिनांक 5. 1. 2002 द्वारा श्री स्त. स्त. जेजा एकांटी को दीवार गिरने पर हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु 38525.00 रु का मूल्यांकन किया गया था तथा पत्र सं० सच. बी. ई./स-2/543/99-2066 दिनांक 7.8.2000 द्वारा कराए गये कार्य हेतु 1,22,848-00 रुपये व साथ लगती सम्पत्ति को हुए नुकसान का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया था जिसके आधार पर संविदाकार से 2,11,373-00 रुपये की वसूली, संविदाकार द्वारा दी गई अण्डर टेकिंग के पत्र संख्या:शून्य दिनांक 18. 12. 2001 को ध्यान में रखते हुए की जानी अपेक्षित थी परन्तु संविदाकार से वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य वांछित है। अन्यथा वसूली की अनुपालना से अकेल विभाग को सुविधा प्राप्त किया जाए।

§38 के वर्तित विवरण की मद सं 34/53 द्वारा वर्णित कार्य 15 एमएम सीमेंट प्लास्टर से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 538.29 वर्ग मी. को ब्लाक सं 0 ई व आई से सम्बन्धित थी का भुगतान माप पुस्तिका 1312 पु 0 96 पर 39 रु 00 पार्ट रेटयुक्त रेट 40 रु 00 से किया गया था। जांच पर पाया गया कि 15 एमएम सीमेंट प्लास्टर की ब्लाक सं 0 ई व आई की बेसमेंट फ्लोर की एक एक ^{रूम} व एक एक की कुल कार्य मात्रा 1275.93 वर्ग मी. मापी गई थी। कार्य मात्रा से होर व चिन्हों की कार्य मात्रा कम करते समय डबल्यू-6 चिन्हों की 3 नं० की निम्न कार्य मात्रा कम की गई थी। $1 \times 3 \times 1.20 \times 1.65 = 5.94$ वर्ग मी.) जबकि बेसमेंट फ्लोर के इलावा एक फ्लोर में 3 डबल्यू-6 चिन्हों थी तथा तीन फ्लोर के लिए $3 \times 3 \times 1.20 \times 1.65 = 17.82$ वर्ग मी. कार्य मात्रा कम की जानी थी। कुल कार्य मात्रा 1275.93 वर्ग मी. से होर व चिन्हों के कार्य की कुल कार्य मात्रा 199.34 वर्ग मी. कम करने के पश्चात् 1076.59 वर्ग मी. $[1275.93 - 199.34 \text{ वर्ग मी.}]$ कार्य मात्रा का 50 प्रतिशत 538.29 वर्ग मी. 15 एमएम सीमेंट प्लास्टर तथा 50 प्रतिशत 538.29 वर्ग मी. 20 एमएम सीमेंट प्लास्टर के लिए भुगतान किया गया था। डबल्यू-6 चिन्हों की 17.82 वर्ग मी. के स्थान पर 5.94 वर्ग मी. कार्य कम करने के पश्चात् 11.88 वर्ग मी. कार्य मात्रा का 50 प्रतिशत भाग 5.94 वर्ग मी. का 15 एमएम सीमेंट प्लास्टर का भुगतान करते समय तथा 50 प्रतिशत भाग 5.94 का 20 एमएम सीमेंट प्लास्टर का भुगतान करते समय अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

ब्लाक नं०	जिला मद सं०	कार्य का विवरण	अधिक भुगतान निर्माण कार्य मात्रा।	दर	राशि
ई एण्ड आई	34/53	15 एमएम सीमेंट प्लास्टर.	5.94	40	237.60
	35/54	20 एमएम सीमेंट प्लास्टर	5.94	45	267.30
					<u>504.90</u>

[4] पाँचो पणित बिज मद्र ती 0 1/1 एकेवर ती द्वारा वर्णित कार्य कटिंग इन अर्थ वर्ग में सम्बन्धित किस कर कार्य की ब्लाक ई व आई की कुल मात्रा 634.20 घन मी. का भुक्तान माप पुस्तिका 1213 पु 71 पर 45 रु 0 प्रति घन मी. की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल 199.97 घन मी. कार्य मात्रा की रिजार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1247 पु 20 पर की गई थी। का अवलोकन करने पर पाया गया कि काल सेवक के एरिये की गलत गणना करने के कारण संविदाकार 195.95 वर्ग मी. के स्थान पर 199.97 वर्ग मी. का भुक्तान किया गया था। फलस्वरूप 3.92 घन मी. कार्य मात्रा के लिए 45 रु 0 प्रति घन मी. की दर से राशि 175.40 रु का अधिक भुक्तान किया गया था।

[5] पाँचो पणित बिज मद्र ती 27/47 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइजिंग एण्ड फिनिशिंग 1.55 समसम * 16गोजा थि 200 समसम वाइड बी.पी.सी.ट ईवेल बोर्ड से सम्बन्धित किस कर कार्य की कुल मात्रा का भुक्तान निम्न प्रकार से किया गया था :-

आर.ई.	ब्लाक	कार्य मात्रा	दर	भुक्तान
1210 पु 53	ली.कैट-2	603.07 किलो	29 पार्ट रेट 130 फुट रेट	17489.03
1211 पु 34	एफ.कैट-2	397.85 किलो	29 पार्ट रेट 130 फुट रेट	11537.55
		1000.92 किलो.		

तत्परोक्ष रिजार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ग मी. में की गई कार्य मात्रा को किलोग्राम में बदलते समय 12.55 कि.ग्रा. प्रति वर्ग मी. का फेक्टर लगाए जाने के बजाय 13.07 कि.ग्रा. प्रति वर्ग मी. व 13 कि.ग्रा. प्रति वर्ग मी. का फेक्टर लगाकर संविदाकार को 36.71 कि.ग्रा. कार्य मात्रा के लिए 30 रु 0 प्रति कि.ग्रा. की दर से राशि 1101.30 रु का भुक्तान किया गया था। निम्न प्रकार से है :-

प्राप्त पुस्तिका सं० व पु०	ब्लॉक	कार्य मात्रा व.मी.	ली गई कार्य मात्रा।	12.55 फीट के आधार पर भुगतान योग्य कार्य मात्रा।	अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा।
----------------------------	-------	--------------------	---------------------	---	---------------------------------

1210 पु०53	डी.केट-1	46.39 × 13	603.07	582.19	20.88 कि.ग्रा.
1211 पु० 34	एफ केट-11	30.44 × 13.07	397.83	382.82	15.03 कि.ग्रा.
					<u>35.71 कि.ग्रा.</u>

16] दूसरे चलिता बिल की मद सं० 14/46 द्वारा वर्णित कार्य प्रेस्ट स्टील होर व चिन्हो प्रेस से सम्बन्धित कार्य प्रोफाईल ए व सी के लिए निम्न कार्य मात्रा का भुगतान किया गया था :-

प्राप्त पुस्तिका सं०	ब्लॉक	मात्रा	दर	राशि
1213 पु० 46 17	ब्लॉक डी प्रोफाईल ए	209.04	120 पार्ट दर 130 फुल रेट	24964.80
	प्रोफाईल-सी	107.16	140 पार्ट रेट 150 फुल रेट	15002.40
				<u>39967.20</u>

उपरोक्त मामले में दूसरे चलिता बिल तक ब्लॉक संख्या डी केट का ब्रिक वर्क का कार्य नहीं किया गया था। बिना ब्रिक वर्क के प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग प्रेस्ट स्टील होर व चिन्हो प्रेस से सम्बन्धित कार्य किया जाना सम्भव नहीं था। अतः संविदाकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पु० 39967.20 रु० का संविदाकार को अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिसका औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही यह मामला उचित आगामी कार्यवाही हेतु सम्पाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

171 चौथे चलिता बिल की मद संख्या 21/46 द्वारा वर्णित कार्य प्रेस स्टील डोर व चिन्हो प्रेस से सम्बन्धित प्रोफार्ड "र" व ती का भुगतान माप पुस्तिका 1213 पृ. 46 पर निम्न विवरणानुसार किया गया था ।

माप पुस्तिका	ब्लॉक	प्रोफार्ड	कार्य मात्रा	दर	भुगतान
1213/पृ 46	डी	र	229.84 मी.	120 पार्सट	27580.80
				दर	
				130 फुलरेट	
		ती	572.32 मी.	140 पार्सट	80124.80
				150 फुल रेट	

उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल प्रोफार्ड र की 208.04 मी कार्य मात्रा का भुगतान दूसरे चलिता बिल में किया गया था। प्रो-फार्ड "डी" की 107.16 मी. कार्य मात्रा का भुगतान दूसरे बिल में किया गया था। कार्य मात्रा / मी / भुगतान / दूसरे बिल में / मापन पुस्तिका संख्या 1210 पृ 39-40 पर चौथे चलिता बिल के दौरान संशोधित रिकार्ड प्रविष्टियों की गई थी जो दूसरे चलिता बिल में भुगतान की गई कार्य मात्रा जिसकी गणना माप पुस्तिका 1210 पृ 25 व 26 पर की गई थी जो कि संशोधित रिकार्ड प्रविष्टियों से भेल नहीं जाती थी। पूर्व में किसी और आकार की डोर व चिन्हो प्रेस लगाई गई थी बाद में किसी अन्य प्रकार की डोर व चिन्हो प्रेस लगाई गई दवाई गई थी जो कि तर्कसंगत नहीं है जिसका ओपियर स्पष्ट किया जाए ।

181 पाँचवें बिल की मद संख्या 25/45 डी द्वारा वर्णित कार्य स्टील वर्क बेल्सिड इन बिन्टअप सेक्शन से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया था :-

माप पुस्तिका	ब्लॉक	मात्रा	दर	राशि
1213 पृ 66	डी-कैट-1	3933.68	26.00	102275.68
	किली			

उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में ~~प्रयुक्त~~ लगाई गई सामग्री को मार्क आई. एस. एम. सी. व आई. एस. एल. सी. नहीं लिखा गया था। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अंक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि लगाई गई सामग्री पर कोई मार्क नहीं है इससे प्रतीत होता है कि सब स्टेप्स में सामग्री उपयोग की गई थी इसके अतिरिक्त संचिदाकार को कार्य मात्रा का भुगतान करते समय आई. एस. एम. सी. की सामग्री के कन्वरशन फेक्टर लगाकर कार्य मात्रा का भुगतान किया गया था जबकि बिना मार्क के सामग्री को आई. एस. एम. सी. के फेक्टर से कन्वर्ट करके कार्य मात्रा निकालकर भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था। बिना मार्क के सामग्री को आई. एस. एल. सी. के कन्वरशन फेक्टर से बदलकर भुगतान किया जाना वर्णित था। गलत फेक्टर लगाकर संचिदाकार को 893.19 कि०ग्रा० कार्य मात्रा का 26.00 रुपये प्रति कि०ग्राम की दर से राशि 23222.94 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

रिकार्ड प्रविष्टि	पृष्ठ सं०	ब्लॉक	कार्य मद मी.॥	कार्य मात्रा मी.॥	आई. एस. एम. सी. से लगाई गई मात्रा	आई. एस. एल. सी. से मात्रा	अधिक कार्य मात्रा कि.ग्र.॥
1210	52	डी-कैट-1	एम. एस. पेनल 100x5 एमएसपेनल	403.10 11 मी.	3708.52 74.80	3384.49 62.70	524.03 12.10
1211	32	एफ-कैट-11	एमएस पेनल 75x40	324.60	2207.28	1850.22	357.06
							893.06 कि.ग्रा.
							893.06 कि.ग्रा.

893.06
कि.ग्रा.

14.

बिना स्पष्टीकरण के कटिंग इन अर्थ वर्क में 9004.13 घन मी. मात्रा का क्वेश्चन :-

वाउचर संख्या: 240, डिवांक 31.3.01 राशि 9,39,070/- रु०

अनुबन्ध संख्या: 27 वर्ष 1999-2000

कार्य का नाम :- पुलित स्टेशन निरमण्ड निर्माण कार्य .

संविदाकार :- मै० माहि्या इंटरप्राईज.

॥ 1॥ उपरोक्त वर्णित अनुबन्ध के एन्क्चर "सी" की मद सं० 1 कटिंग इन अर्थ वर्क इन आल हाइट के करवाए गए 11,414.09 घन मी. के कार्य हेतु 125/-रु० प्रति घन मी. की दर से मु० 14,26,761.25 रु० का भुगतान संविदाकार को किया गया था । जबकि शैड्यूल आफ क्वांटिटी में उक्त कार्य 2409-96 घन मी. करवाया जाना वर्णित था। अतः इस कार्य हेतु 363.62 प्रतिशत अधिक कार्य करवाया गया था। चर्चा के दौरान अधिभासी अभियन्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि साईट बदलने के कारण यह बदलाव हुआ जिसका संशोधित ड्राइंग एवं अनुमान अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यदि साईट में बदलाव हुआ था तो उक्त अभिलेख एवं सक्षम प्राधिकारी की संशोधित विचलन स्वीकृति सहित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

॥ 2॥ अनुबन्ध की प्रतिस्थापित कार्य मद प्रोवाई-
-जिंग एण्ड फिक्सींग प्रेसड स्टील डोर व विन्डो फ्रेम प्राफाईल

"ए" व "बी" के निष्पादित क्रमशः 129.84 रनिंग मीटर व 995.84 रनिंग मीटर कार्य हेतु 150 रु0 पार्ट दर से 19476/रु0 व 1,49,376 रु0 कुल राशि 1,68,852/रु0 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान में समस्त निर्माण कार्य के किए गए ब्रिक वर्क कार्य के आधार पर ग्राउंड फ्लोर में ही दरवाजे व खिड़कियों का अनुमानतः 50 प्रतिशत कार्य हेतु 84426/रु0 का भुगतान वांछित था जबकि यह भुगतान दूसरी मंजिल के दरवाजे व खिड़कियों हेतु कर दिया गया था तथा न ही इस सामान की प्राप्ति व सुरक्षित भण्डार में रखने हेतु प्रमाण माप पुस्तिका में दिया गया था। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

15.

एक स्थल के विभिन्न निर्माण कार्य की सामान मर्दों जस्टीफिकेशन
बना चढ़ाकर कार्य अंशित करना :-

निम्नलिखित वर्णित अनुबन्ध द्वारा तहक निर्माण कार्य
को विभिन्न संविदाकारों को अंशित तमभा एक ही समय पर फिर
मये थ :-

क्रम सं०	अनुबन्ध सं० तथा संविदा- कार का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्धित राशि	मानक दर 1999 के अमर प्रतिशत
1.	18-2000-01/ 16. 11. 2000 श्री यन्त्रोद्धार	एत. एफ. एत. एत. सहायरी हिल एत. एफ. एपासेय रोड एवं पार्किंग का निर्माण कार्य ।	1054670/-	7.24
2.	22-2000-01 20. 2. 2001 श्री प्रेम सिंह	रेजिस्ट्रार कम्प्लेक्स बिलो वी. सी. एत. फेज 1 व 2 की डस्ट रोड का पुरमात कार्य ।	2840989/-	27.82

उक्त दोनों सहक निर्माण कार्य आर्बिट्र करने से कार्यालय द्वारा जस्टीफिकेशन बनाते समय अलग/भिन्न दरें एक बराबर मर्दों हेतु दरें लगाकर कार्य स्वार्थ हेतु सिफारिश सहित अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। मण्डल कार्यालय द्वारा निम्न क्रम की समान मर्दों हेतु अलग अलग दरें प्रस्तुत करके औचित्य किया गया था :-

क्रम सं० अनुबंध सं० समान मर्द की सं० सचिदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें। कार्यालय द्वारा बनाई गई जस्टीफिकेशन।

1.	22	2	60/=	22. 30
2.	16	13	25/=	22. 75
3.	22	3	150/=	174. 50
4.	16	14	100/=	178. 65
5.	22	4	420/=	556. 45
6.	16	17	600/=	684. 50
7.	22	5	24/=	27. 90
8.	16	18	50/=	47. 25
9.	22	6	96/=	93. 27
10.	16	19	150/=	206. 90
11.	22	7	595/=	578. 60
12.	16.	21	400/=	615. 40

उक्त समान प्रकार के कार्यों में छ. शता प्रतिशत सामान शक्यत मर्दों [सुधी संलग्न] निष्पादित की जानी थी तथा कार्य प्थत स्थानीय एवं नजदीक था परन्तु मण्डल कार्यालय द्वारा इन छ. सामान मर्दों हेतु जस्टीफिकेशन दरें अलग अलग तैयार की गई थी तथा उक्त क्रमांक 5 से 12 हेतु औचित्य दरों में अत्यधिक भिन्नता है तथा क्रमांक 7 से 10 में तो लगभग 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत से ऊपर औचित्य दर बनाई गई हैं जिसकी पूर्ण स्पष्टता की जाए तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

Name: c. Work: a/c Residential complex below Phase-5 ED (SH-76) road and lanes of Phase-1 & 2 New Shimla. Agreement No. 22 and 90 SFS Strawberry Hill Srs: 40 Approach Road and Parking Agreement No. 16

Similar Sr. No.	Description of Item	Rate quoted by contractors	Rate as per justification
16/17 16/16	Excavation in earth work and disposal of all excavated earth upto all leads and lifts disposed earth to be levelled and neatly dressed i/c all leads and lifts pick and jumper work		
2/13	Preparation of Sub-grade by dressing to camber (earth work for all cutting involved for and sub grade to be paid separately depending upon the classification of soil)	60/- 25	22.20 22.75
3/14	consolidation Sub-grade with road roller i/c making good the indulation etc. with earth or quarry soil etc and rolling the sub-grade)	150/- 180/-	174.50 178.85
4/17	Wearing coat with broken or crushed stone aggregate i/c. Sorting and spreading to the template and consolidating with power road roller to the required gradient and camber i/c spreading and consolidating of binding material of 63 mm to 40 mm size	420/- 600/-	556.45 684.50

2

13	5. Preparing surfaces by brushing with wire brushes for removing caked mud etc. sweeping with brooms and finally fanning the cleaned surface with gummy bags to remove all loose dirt etc. black top surfaces.	24	27.90
		50	47.25
19	6. Providing and applying evenly a priming tack coat with the following bituminous primer at straight run the rate of 5 kg/sqm straight run.	96	93.27
		150	206.90
21	7. 2 cm consolidated thick single course premixed seal surfacing with 0.27 cum of stone chippings graded type 'B' mixed with 19.00 kg of binder per 10 sqm of road surface and rolling complete i/c. preparation of base as per Specification of Ministry of Shipping and Transport (Road wing No. 527).	595	578.60
	Type B Using paving bitumen 50/100.	400	655.40

16.

एक ही स्थल पर सामान मदों में कार्यालय द्वारा जरूरी फिक्सेशन बनाने में भिन्नता का पाया जाना :-

निर्माण मण्डल विमला एक द्वारा निम्न वर्णित निर्माण कार्य जोकि एक ही स्थल से सम्बन्धित थे के जरूरी फिक्सेशन बनाने समय एक ही मदों के निष्पादन हेतु निम्न भिन्न तरीके अथवा औचित्य देकर अलग दरें तैयार की गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

अनुबन्ध सं०	स्वार्ह सं० एवं क्रमांक	कार्य का व संविदाकार का नाम ।	अनुबन्ध राशि (रु०)	मानक दर अनुसूची पर प्रतिशतता ।
-------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------

9/2000-01	एच. बी. ई/ए-2 [563]/	एच. एफ. एल. स्ट्राबेरी फेज-3	233831/-	10.06%
2000-3 130-32	दि. 18. 10. 00	एच. एच. द्रासि-मुरार कपूर का निर्माण प्रेम सिंह पौडान		

14/2000-01	एच. बी. /ए-2 [560]-2000-3551-60	स्ट्राबेरी में एच. एच. फाट लेबल एवं कालेंटर फोर्ट	2377351/-	10.39%
9. 11. 2000.		वाल का निर्माण कार्य एच. एस. बिल्वज		एनैक्थर ए

उपरोक्त कार्य में निम्न सामान मदें थी तथा इनकी दर औचित्यता कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से तैयार करके टेण्डर का औचित्य जरूरी फाई किया गया था :-

क्रमांक	अनुबन्ध 14 की सामान मद सं० .	अनुबन्ध 9 की सामान मद सं०.	कार्यालय द्वारा 14/9 अनुबन्ध हेतु आंकी गई जरूरी फिक्सेशन ।	मद का संक्षिप्त विवरण	अन्तर रु.
1	2	3	4	5	6
1.	1	2	931.5/ 92.85	एक्सपेडिशन इन फॉर्निशमेंट ड्रेन्च एटस्ट्रा.	0.30
2.	2	3	660/00 576/80	पिपिंग इन पिपलन्थ विंद लेन्ड.	80/-

3.	3॥ए॥	4॥ए॥	65.20 63.60	प्रोवाइडिंग फार्म वर्क	1.60
4.	3॥बी॥	4॥बी॥	137.45 134.10	--	3.35
5.	3॥सी॥	4॥सी॥	115.20 112.40	--	2.80
6.	3॥डी॥	4॥डी॥	111/- 108.30	--	2.70
7.	4	5	1537.15 1430.70	प्रोवाइडिंग एण्ड बेसि सीमेन्ट ब्रीड 1:4:8	106.45
8.	5	6	1595.25 1279.05	यथोपरि 1:6:12	316.20
8	8॥ए॥	7॥ए॥	2221.25 2547.10	यथो 1:2:4 फाउण्डेशन फुटिंग.	74.15
9.	8॥बी॥	7॥बी॥	2235.60 2158.90	यथो.	77.70
10.	8॥सी॥	7॥सी॥	2372.05 2221.10	यथो.	150.95
11.	15	10	2172.65 2041.10	ब्रिक् वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर	131.35
12.	17	11	272.60 256.15	हाफ ब्रिक् मेसमरी इन सुपर स्ट्रक्चर.	16.45
13.	20	13	1752.80 1294	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सींग 40 समस थिफ पेनल्ट होर.	450.80
14.	35	18	114.45 109.90	40 समस थिफ सीमेन्ट फ्लोरिंग.	4.55
15.	38	20	13.55 16.80	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सींग स्टील ग्लास स्टीप/40 समस वाईड व 4 समस थिफ.	3.25
16.	39	21	362.30 347.30	प्रोवाइडिंग जी.आई. स्फ	15/=

17.	46 2	26 2	142.30 121/-	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग सी.आई. हेड फ्लोट 100 एमएम	21.30
18.	47 ए	27 ए	3120.60 34001	स्टील वर्क वेल्डिंग इन बिल्ट अप सैक्शन ।	279.40
19.	47 बी	27 बी	3205.50 3679.45	यथोपरि	-473.95
20	48	29	2050.40 2708.35	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग एम.एस. राजेंद्र होलिंग.	-657.95
21.	52	35	25/- 20/-	पेन्टिंग 2 फ़ीट एक्सवैल्यू- डिंग प्राइमर.	5.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही समय व एक स्थल के निर्माण कार्यों की विभागीय जस्टीफिकेशन समान मदों हेतु दर औचित्यता हेतु सही माप ढ़ण्ड नहीं अपनाए जा रहे हैं तथा इसमें सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिसके कारण इन मदों के जस्टीफाईड दरों में भिन्नता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी कार्य की जस्टीफिकेशन बनाते समय ई.पी.एफ. राशि को भी ध्यान मानकर इसमें समिष्टित किया गया है जिसका औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए अथवा उक्त जस्टीफिकेशन अधिक बनाने से इन कार्यों व अन्य कार्यों हेतु किए गए लाखों रुपये के अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

17. मु0 3874 रु0 का अधिक एवं बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति किए मु0 114796.00 रु0 की अतिरिक्त मदों का अनियमित भुगतान :-

वाक्य सं०	दिनांक	राशि रु. ₹
143	19.3.01	334083.00
251	31.3.01	496237.00 रु0

कार्य का नाम:- बी.सी.एस. फेज-3 कन्स्ट्रक्शन आफ 12 नं० टाईप बी व 4 नं० टाईप "ए" फ्लोअर, ब्लॉक नं० 25 व 26.

संविदाकार का नाम :- श्री जिया लाल चौहान
 अनुबन्ध संख्या:- 6 वर्ष 99-2000
 बिल संख्या:- छा व सातवां चालित बिल
 माप पुस्तिका संख्या:- 745 पृ 51 से 72
 742 पृ 62 से 63

उपरोक्त वर्जित वाल्यूरो द्वारा संविदाकार को 830320.00 रु का भुगतान किया गया। निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की कार्य मंजूर हेतु मु 3874.00 रु का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए संविदाकार से अन्तर आवश्यक वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

अनुबन्ध की कार्य माप मंजूर सं 0 व पृ 51 से 0	ली गई गणना	सही गणना
1	2	3
7 अतिरिक्त प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी. सी. 1:4:8	772 85 1x3.30	0.75+0.60 x 1.40 2 =3.00 फन.मी.

10 सैकण्ड क्लॉस हाफ रिड मैमरी	773 68	4x 1x3.02x2.62= 31.65 वर्ग मी. इसक नं 0 सैट	3.5x 1x3.02x2.62=27.69 वर्ग मी. इसक नं 0 सैट
-------------------------------	--------	--	---

5.	6.	7.	8.
अधिक लीगड गणना.	दर	अधिक भुगतान	टिप्पणी
0.33 फन.मी	700.00 रु प्रोविजनल दर.	231.00 रु	कराये गए फोर्म वर्क के आधार। सी.सी. 1.20 जेवाई तक होती जानी थी जबकि यह 1.40 मी. जेवाई तक किया गया।
3.95x4 नं 0 सैट=15.84 वर्ग मी	230 रु	3643.00 रु	ब्लॉक नं 0 25 में चार नं 0 सैट व गणना करते समय कामन वाल 24 बी 4 की मात्रा आधी लेने के स्थान पर पूर्ण ली गई थी।
	कुल:	3874.00 रु	

12। उपरोक्त वाहनों द्वारा निम्न वर्णित कार्य मदों हेतु
मु0 114796.00 रु0 का भुगतान किया गया परन्तु की गई मदों हेतु
सम्प्रदायीकारी की स्वीकृति तथा दरों का अनुमोदन अंतिम में नहीं
दिया गया जिसे आगामी अंतिम में किया जाय।

कार्य मद सं० व नाम	करवाये गए कार्य की मात्रा।	भुगतान की गई पाटदर.	कुल किया गया भुगतान
7 अतिरिक्त प्रोवाइडिंग व लेईंग सी. सी 1:4:8.	746.89 घन मी.	700.00	102823.00 रु0
8 अतिरिक्त प्रोवाइडिंग व लेईंग	15.90 घन मी.	753.00	11973.00 रु0
योग:			114796.00 रु0

13। संविदाकार द्वारा दी गई अनेक मदों की दरों में कटिंग
की गई थी तथा किसी भी मद की दरों को शब्दों में अंकित भी नहीं
किया गया था। इसके अतिरिक्त जिस दरों से संविदाकार द्वारा
कटिंग की गई थी को सम्प्रदायीकारी द्वारा शब्दों में भी नहीं
लिखा गया था जो कि डी.एन.आई.टी. की स्लाज नं० 15 के
अनुसार भी अपरिचित है। एन.आई.टी. की स्लाज 15 को ध्यान
में रखते हुए संविदाकार द्वारा दी गई बटिपूज दरों/टैण्डर को स्वीकार
कर जाने वाले स्थिति फाट की बार व भविष्य में इस प्रकार की
बटि को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

18.

कार्बेटर फोर्ट वाह में 7.95 मी. गहरी छेदाई लगाने से मु0 10428.40
रु0 का अधिक संदिग्ध भुगतान :-

वाह्यर संख्या 238 दिनांक 3.3.01 राशि 164195.00 रु0 :-

कार्य का नाम :- एस्.एफ.एस.एस्.राधेरी हिल कन्स्ट्रक्शन ऑफि
स्परोर रोड व पार्किंग.

संविदाकार का नाम:- श्री फुल्ल शेखर

अनुबन्ध संख्या:- 15 वर्ष 2000-01

वित्त संख्या:- द्वितीय फलत वित्त

माप-पुस्तिका संख्या:- 1244 पृष्ठ 25 से 32 :..... 31.....

52 नं० खिड़कियों हेतु गणना कर ली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि
 50 67 व 68 पर 8 नं० फ्लैट के लिए खिड़कियों की गणना ली गई
 है जबकि यह गणना 2 नं० फ्लैट के लिए ही की जानी अपेक्षित थी।

~~गणना~~ ~~की गई~~ ~~गणना~~ ~~सही~~ ~~गणना~~ ~~जो~~ ~~अधिक~~ ~~दर~~ ~~अधिक~~ ~~भुग-~~
~~तान।~~

विवरण ली गई गणना सही गणना जो बनती है अधिक दर अधिक भुग-
 तान।
 गणना।

विन्डो	$8 \times 3 \times 1.83 = 43.92$	$2 \times 3 \times 1.83 = 10.98$			
100 x 183	$8 \times 2 \times 2 \times 0.41$	$2 \times 2 \times 2 \times 0.41 = 3.28$			
8 न.	$= 13.12$				
	$8 \times 2 \times 1 \times 0.41 =$	$2 \times 2 \times 1 \times 0.41 = 1.64$			
	6.56				
	$8 \times 2 \times 0.50 \times 0.41$	$2 \times 2 \times 0.50 \times 0.41 = 0.82$			
	$= 3.28$				
	$8 \times 1 \times 0.50 \times 1.70 =$	$2 \times 1 \times 0.50 \times 1.70 = 1.70$			
	$= 6.80$				
	<u>73.68</u>	<u>18.42</u>	<u>55.26</u>	<u>200</u>	<u>11052.00</u>

इस प्रकार 6 नं० खिड़कियों हेतु दोहरी गणना की गई है।
 जिसके बारे में स्थिति सम्बन्धित ड्राइंग से स्पष्ट की जाय अन्यथा निम्न विवरणा
 नुसार 55.26 रनिंग मी. की अधिक ली गई मात्रा हेतु 200.00 रु० प्रति रनिंग मी
 की दर से 11052.00 रु० का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है। जिसकी
 वसूली करके अनुपालना आगामी अंकित में दिमाई जाए
 13। अनुबन्ध की कार्य मद सं० 46।ए। में स्टील की बोल्टिंग इन बिल्टअप सैक्शन
 के करवाए गए 8986.42 कि.ग्रा. कार्य हेतु 25/-रु० प्रति रनिंग मी. की दर से
 224661.00 रु० का भुगतान किया गया था। जिस पर भुगतान में माप पुस्तिका सं०
 0729 के पृ० 62 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 420.99 कि.ग्रा. भी
 सम्मिलित थी। जिसकी जाच करने पर पाया गया कि की गई गणना 100*50 साईं
 के केनल से सम्बन्धित थी परन्तु रिकार्ड प्रविष्टियों में कहीं भी स्पेसिफिकेशन जैसे
 आई.एस.एल.सी. का या आईसीएससी का था, नहीं लगाई गई थी। प्रयोग हुए 45.7
 रनिंग मी. हेतु 9.20 कि.ग्रा. प्रति रनिंग मी. का फैक्टर लगाकर गणना 420.99
 कि.ग्रा. ली गई जबकि यदि यहाँ आईएसएलसी का प्रयोग हुआ है तो गणना 90 कि.
 ग्रा. प्रति रनिंग मी. की दर से 361.50 कि.ग्रा. ही बनती है अर्थात् 59.49
 कि.ग्रा. अधिक बनती है। स्पेसिफिकेशन का वर्णन फिर बिना ही किए गए भुगतान
 का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सही स्पेसिफिकेशन को सत्यापित करने के पश्चात
 रिकार्ड प्रविष्टि में आवश्यक तल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा
 59.49 कि.ग्रा. की अधिक ली गई गणना को 25/-रु० की दर से 1487.25 रु० का
 वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

पैरा 20. गलत गणना के कारण मु 5318.50 रुपये एवं बिना बिल प्राप्त
 लिए सुरक्षित अग्रिम मु 4,51,870.27 रुपये की राशि एवं टैक्समैन्टर
 राशि की पूर्ति न करने से सचिदाकार को अधिक भुक्तान व लाभ ।

वाजार संख्या 78 दिनांक 23.5.2000 राशि 500906.00

कार्य का नाम :- रैनोडेशन कम रिपेयर तक जैत एट कैबु .

सचिदाकार का नाम:- श्री मारिया एडमिनिस्ट्रेशन .

अनुबन्ध संख्या :- 24 वर्ष 99-2000 .

बिल संख्या:- प्रथम चलत बिल .

माप पुस्तिका संख्या :- 1218 पृष्ठ 1 से 16 .

॥ उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1
 एकाकावेन इन फास्टेन के करवाई गए 165-90 छन मीटर कार्य
 हेतु 73-00 रुपये पुस्तिका मीटर की दर से 12442-00 रुपये का भुक्तान किया गया । फिर गए भुक्तान से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रविष्टि
 तयों की जाँच करने पर पाया गया कि करवाई गई छुदाई का माप 2
 वर्किंग ड्राईंग / फुटिंग में सी.सी.वर्क के हेतु करवाई गए कार्य 3
 आधार पर फुटिंग में छुदाई भी भुक्तान हेतु इस्ती है 4 लम्बाई
 व चौड़ाई में लेकर गणना की जानी आवश्यक थी । रि.पु.फी.
 उदसबु .डी तपेली निवेदन 1990 खण्ड-1 की क्लॉज 7.3.3.2 व
 7.3.8. के अनुसार भी फुटिंग के लम्बाई साईज के आधार पर ही
 करवाई गई एकाकावेन का भुक्तान किया जाना आवश्यक था ।
 मु 3904-80 रुपये अधिक दिये गए भुक्तान वारे रिपोर्ट स्पष्ट
 करते हुए आवश्यक ज़रूरी सचिदाकार से करके जमा करवाई जाए।
 माप पुस्तिका काबज नो गई गणना भुक्तान हेतु अधिक ली
 सी.व.पुस्तिका संख्या . सही गणना गई आवश्यक .
 सही ली जानी गणना .

1218/2	ए.बी.सी. 9.35 x 2.65	1.75 x 1.90
	2.70 = 66-90 .	2.70 = 8.98
		2.15 x 2.65 x 2.70
		= 15-30
		2-00 x 2-05 x
		2.70 = 11-07
1218/2	ए2 सी2 4.90 x 2.80 x	2.20 x 2.15 x
	2.50 = 34-30	2.50 = 11.92
		2.75 x 2.60 x
		2.50 = 17-87
	सी 2 2.50 x 2.35 x	2.25 x 2.35 x
	2.50 = 14-69	2.50 = 13-21

.....35..... 172

1	2	3	4	5
ए 3 बी 3	$4.90 \times 2.75 \times$ $2.60 = 33.04$	$1.90 \times 1.95 \times$ $2.60 = 9.63$ $2.45 \times 2.50 \times$ $2.60 = 13.92$		
सी 3	$2.45 \times 2.35 \times$ $2.60 = 1.97$	$2.25 \times 2.35 \times$ $2.50 = 13.21$		
योग:	117-09 घं मोटर.	48-81 घं मोटर.	48-81 घं मोटर.	

दर प्रति घं मोटर = 80-00 रुपये.

कुल अधिक भुक्तान = $48-81 \times 80-00 = 3904-80$ रुपये.

12] इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 4 प्रौद्योगिकी एण्ड लेबिंग सी० सी० 1:4:8 का कार्य भी करवाई गई कुदाई के आधार पर ही करवाया गया बताया गया कि उपरोक्तानुसार व कुटीरा के सार्जि की ध्यान में रखते हुए ही कार्य की मात्रा ही जानी अपेक्षित थी। अतः निम्न विवरणानुसार तार उक्त कार्य मद में भी रु 1613-70 रुपये का अधिक भुक्तान सविदाकार को किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए आकषक काली सविदाकार से लिख करके जमा करवाई जाए।

कालम संख्या.	नी गई गणना	सही गणना.	अधिक ला गई मात्रा.
ए.बी.सी,	$9.35 \times 2.35 \times 0.15 = 3.51$	$1.75 \times 1.90 \times 0.15 = 0.15$ $2.15 \times 2.63 \times 0.15 = 0.85$ $2.00 \times 2.05 \times 0.15 = 0.61$	
ए2	$2.20 \times 2.15 \times 0.15 = 0.71$	$2.20 \times 2.15 \times 0.15 = 0.71$	
बी2	$2.75 \times 2.60 \times 0.15 = 1.07$	$2.75 \times 2.60 \times 0.15 = 1.07$	
सी2	$2.25 \times 2.35 \times 0.15 = 0.86$	$2.25 \times 2.35 \times 0.15 = 0.79$	
ए3	$1.90 \times 1.95 \times 0.15 = 0.56$	$1.90 \times 1.95 \times 0.15 = 0.55$	
बी3	$2.45 \times 2.50 \times 0.15 = 0.92$	$2.45 \times 2.50 \times 0.15 = 0.92$	
सी3	$2.25 \times 2.35 \times 0.15 = 0.79$	$2.25 \times 2.35 \times 0.15 = 0.79$	
	8.42 घं मोटर	6.79 घं मोटर	1.63 घं मोटर

दर प्रति घं मोटर 990-00 रुपये

कुल अधिक किया गया भुक्तान = $990 \times 1.63 = 1613.70$ रुपये.

.....

[3] उपरीक्त वर्णित वाउचर द्वारा लीमिटाकार की सुरक्षित अग्रिम राशि के रूप में 4,51,870.27 रुपये का भुगतान निम्न वर्णित मदों हेतु दिया गया परन्तु पुदान की गई अग्रिम राशि के समर्थन में विवेक द्वारा जारी किया गया कि/को निम्न अभिलेख में नहीं पाया गया जिस कारण पुदान किए गए सुरक्षित अग्रिम के भुगतान की जांच नहीं की जा सकती। दिया हुआ बिज/के निम्न पुदान किसे ही भुगतान कर दिया जाने वाले स्विचिंग स्पण्ड की जांच व भविष्य में लीमिटाकार की सुरक्षित अग्रिम पुदान करते समय आवश्यक बिज/को निम्नो दिये जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

कुल मूल्य

सामान का विवरण		मूल्य	मूल्य
1.	लीमिटेड क्लॉस प्रीम 1,00,000-00	2062.50	206250.00
2.	कार्ड.सी.एल.सी.बैक 2350.91	16.50	42090.00
3.	50x50x6 एम.एम.एम. 3337.20	16.50	93063.30
4.	स्टेयर बार 2089.97	17.25	36046.80
5.	एम.एम.नटिंग 741.00	18.00	13338.00
6.	सी 50x50x6 2021.50	19.00	50707.00
7.	कार्ड.सी.एल.सी. 2726.95	16.00	43296.67
	75 एम.एम.	कि.ग्रा.	प्राति कि.ग्रा.
योग:-		4,51,870.27	रुपये.

पेरा 21.

105273 रुपये का गत्ता गणना एवं अन्य कारणों से अधिक भुगतान स्टोन बारी 101983/- रुपये को राशि वसुलाकार खेवर में न करने एवं बिना काम प्राधिकारी को स्वीकृति के 1018943/- रुपये को अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों का अनिवार्य भुगतान ।

क्रम संख्या.	वाञ्छित संख्या.	दिनांक .	राशि .
1.	104	31.5.2000.	5,44,024-00 ₹
2.	173	27.3.2001.	4,60,822-00 ₹

कार्य का नाम :- बैंक पार्किंग स्कीम स्ट्रॉन्गरोस्टिब स्टापेरोस्टिब 10 वें फ्लैट क्वार्टर इन वेस्टिंग जॉन जॉन नं 1 से 3,5,वे 9.

वसुलाकार का नाम श्री श्रीश कुमार गोयल .

अनुवन्ध संख्या:- 28 वर्ष 99-2000

वित्त संख्या:- दूसरा वसुल वसुल वित्त .

माप पुस्तिका संख्या:- 1231 पृष्ठ 15 से 32.

111 उपरोक्त वसुलाकार वाञ्छित क्रम संख्या 1 द्वारा अनुवन्ध को कार्य मद संख्या 30 प्रोवाहीडिंग व फिनिशिंग स्टापे जॉस्ट के जॉन नं 5 में करवाए गए 428-22 रीनिंग मोटर कार्य हेतु 20.00 रुपये प्रति मोटर को दरसे 8564.40 रुपये का भुगतान वसुलाकार को किया गया । जिसको जॉन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 1230 के पृष्ठ 16 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों को वही गणना निम्नविवरणानुसार 285-66 रीनिंग मोटर ही बनती थी जबकि गत्ता गणना करके भुगतान 428-22 रीनिंग मो0 हेतु किया गया था । अतः 142-56 रीनिंग मो0 को अधिक जो गई पाया हेतु 20/-₹ प्रति रीनिंग मो0 को द से 2851/-₹ 20 के0 का अधिक भुगतान जाया है जिसको वसुली करके राशि जमा करवाई जाए ।

जो गई गणना.	वही गणना .	अधिक जो गई	दर ₹0. अधिक
1x4x0.36=144.00	1x4x0.36	142-56	20.00 2851-20
रीनिंग मोटर.	रीनिंग मोटर.	रीनिंग मोटर.	

127 अनुबन्ध को कार्य मर खंडा 31 स्टोस र्क बैलिड इन विल अ
 सेनसन के करवाए गर कार्य हेतु 30.00 रुपये प्रति किलोग्राम को दर से
 भुजान किया जा रहा था माप पुस्तिका खंडा 1189 पर को गई
 रिकार्ड प्रविष्टी को मात्रा 418.81 किलोग्राम भी सम्मिलित है जो
 जिसको जीव करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एम.एस.
 बैनल साईज 75x40एम.एम.का प्रयोग किया गया था परन्तु माप पुस्तिका
 में यह वर्जित नहीं किया गया था कि प्रयोग हुए बैनल का मार्क आई.
 सी.एस.सी. । आई.सी.एम.सी. में वे कौन से थे जिसके कारण किये गए
 भुजान का आवश्यक उत्पादन नहीं किया मजबूत जा सका । बिना आवश्यक
 उत्तेज किये ही भुजान कर दिये जाने वाले स्थिति स्पष्ट की जाये व
 कम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग हुए बैनल का उसी मार्क दर्शाया /
 उत्पादित करवाकर आवश्यक दुग्धि पुष्टि आगामी क्रियम पर करवाई
 जाए । अन्यथा 67-85 किलोग्राम को निम्न विवरणानुसार अधिक जो
 गई मात्रा की वसुली निविदाकार से करके जमा करवाई जाए ।

मापपुस्तिका खंडा व पुष्टि खंडा. वोगई मात्रा आईसी.एम.सी. आई.सी.एस.सी.
 रीतिग मोटर. के आधार पर के आधार पर भार
 विभागाभा भार जोबन्ता है।
 कि.मी. में

1189/63	41.49	232.13	236.49
1189/64	10.20	69.36	58.14
1189/65	9.90	67.32	56.43

सम्भावित अधिक दर. अधिक अधिक
 जो गई मात्रा भुजान.

किलोग्राम में

45-64
~~238-448~~
 11-22
 10-89

योग:-67-75

30.00

2032.50

131 माप पुस्तिका खंडा: 1230 पुष्टि 55 पर अनुबन्ध को कार्य मर
 खंडा: 46 अतिरिक्त प्रोवाहीटीन सी0जीआई सीटव 63 एमएमधीक
 के करवाए गर कार्य 11-74 र्क मोटर हेतु 400.00 रुपये प्रति र्क
 मोटर ।वार्डर की दर से 4696-00 रुपये का भुजान किया गया ।
 माप पुस्तिका खंडा : 1189 के पुष्टि 66 पर को गई रिकार्ड प्रविष्टि

.....3).....

को जाँच करने पर पाया गया कि वही गमनानुसार मात्र 11.1 वर्ग मीटर ही बनती थी अतः 0.60 वर्ग मीटर को अधिक जो गई गमना हेतु 400.00 रुपये (चार सौ) की दर से 240.00 रुपये का अधिक भुजान किया गया है जिसको क्यूँतो करके जमा करवाई जाए।

14] अनुबंध की मद संख्या 40 विमें प्लास्टर 15 एच.एम. के प्लांक न. 2 में करवाई गए 232.52 वर्ग मीटर कार्य हेतु 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 11160.96 रुपये का भुजान किया गया था। किये गए भुजान की जाँच करे करने पर पाया गया है कि कम्यूनिटी हाउस के प्लास्टर की गमना करते समय स्वींग डोर खार्च 105x295 हेतु कटोती नहीं जो गई थी जबकि यह डोर जानी अपेक्षित थी क्योंकि प्लास्टर करे के लिये गर माप में यह मात्र भी सम्मिलित है जो। अतः 105x105x0.00 1.05x2.95=3 वर्ग मीटर के अधिक लिए गए मात्र हेतु 50.00 रुपये की दर से 150.00 रुपये का अधिक भुजान वित्तदाकार को किया गया है जिसको क्यूँतो करके जमा करवाया जाए।

15] चतुर्थ मजदूर वसतिगृह के अन्तर्गत माप पुस्तिका संख्या: 1230 पृष्ठ 73 पर संविदाकार को 35 धन मीटर पृथकों को क्यूँतो हेतु यह मात्र/ राशि वित्तदाकार को लेकर में नहीं को गई थी तथा न ही अंश में एम.ए.एच. रजिस्टर से जारी किये गए कथनों को धृष्टि हो करवाई गई इसके अतिरिक्त निर्धारित क्यूँतो दर से सम्बन्धित विविध विवरण भी अंश में नहीं दिखाया गया। उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख स्थापनार्थ जागामो अंश में प्रस्तुत किया जाए।

16] उपरोक्त बाज्बरो द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य नहीं हेतु रु 1.81,943.00 रुपये का भुजान किया गया। परन्तु तत्तम प्राधिकारी को स्वोकृति तथा अनुमोदित को गई दरों को स्वोकृति अंश में नहीं दिखाई गई। बिना स्वोकृति प्राप्त किये तथा दरों का अवलोकन आवश्यक अनुमोदन करवाए बिना ही करवाए गए कार्य बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक अभिलेख स्थापनार्थ जागामो अंश में प्रस्तुत किया जाए।

224.50 रु. श्री धनगो.
को मिले 19082.50 रु. के जारी
की गई 224.50 रु. के जारी
जारी कर के लिए

कार्यका नाम	करवाई गए कार्य की	भुजान की गई	कार्य वसति भित्त
व संख्या.	मात्र.	पार्स दर.	तक किया गया भुजान रुपये में.

271 प्रतिस्थापित।	598.30 वर्ग मीटर	250.00	1,49,535.00
40 एम.एम. थीक मारबत भित्त क्लोरिंग.			

23] प्रतिस्थापित] 35.85 वर्ग मो० 250.00 14,712.50
मारबल विमल स्कर्टिंग

1. 2. 3. 4.

45] प्रतिस्थापित] 17.34 200.00 3465.00
प्रोवाहीका रिकार्डिंग वर्ग मो०
व पाटिक बोर्ड विडिंग.

46] प्रतिस्थापित] 24.05 400.00 9620.00
प्रोवाहीका रिकार्डिंग वर्ग मो०
वी.वी.आई. बोर्ड

47] प्रतिस्थापित] 20.65 150.00 3097.50
प्रोवाहीका रिकार्डिंग मोटर
उ० मो०

48] प्रतिस्थापित] 8.50 160.00 1360.00
प्रोवाहीका रिकार्डिंग मोटर.
व हिमल.

योगः 5 1,81,343.00 ₹

पैरा:-22.

मु० 3627 खपे का गस्त गजना एवं अधिक जेमेंट खस ईलाकर संविदाकार को अधिक भुक्तान ।

वाञ्छित सेवा 21 दिनांक 6.5.2000 राशि खपे 1,46,974.00

अनुबन्ध संख्या 37 वर्ष 93-99, कर्पुष वसित किता .

संविदाकार का नाम:- श्री अनिल पौड्यान.

कार्य का नाम :- सुजित आबाद योजना । वि.प्र.।

उ० टा०-1 क्वाटर, रामपुर .

माप पुस्तिका संख्या:- 1172 पृष्ठ 46 से 75

उपरोक्त वाञ्छित द्वारा अनुबन्ध को कार्य मद्र

संख्या 46 व 47 क्रमांक: 20 एम.एम. व 15 एम.एम. सिमेंट प्लास्टर

के करवाए गए 362.09 वर्ग मीटर व 603.20 वर्ग मीटर कार्य हेतु

65.00 खपे प्रतिमोटर वर्ग मीटर को दर से 23535.85 खपे व

39533.00 खपे का भुक्तान किया गया है था । किए गए भुक्तान को

जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 1228 पृष्ठ 1 से

4 तक पर को गई रिकार्ड प्रविष्टियों को गजना 2.75 ऊँई लेकर

को गई थी जबकि फ्लोर स्लैब के फ्लोर तक को हल अन्दर मान 2.75

को ऊँई में से स्कर्टिंग व फ्लोरिंग को ऊँई 10.00

41 / 78

॥ 0.075+0.045॥=0.12॥ 0.12 मी. घटाकर 2.63 मी. की ऊंचाई हेतु ही सीमेंट प्लास्टर की गणना की जानी अपेक्षित थी। अतः निम्न विवरणानुसार मु0 2654.80 रु0 का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली करके जमा करवाई जाए।

कार्य मद सं0	मद का नाम	एक नं0 क्वार्टर की ली गई गणना।	एक नं. क्वार्टर की जो गणना वनती थी	4 नं0 क्वार्टर के लिए अधिक ली गई मात्रा।	दर	कुल अधिक भुगतान।
47	15 एमएम सीमेंट प्लास्टर 1:6	146.22 व.मी.	146.22+ 2.75×2.63 = 139.83	6.39×4 = 25.56 व.मी.	65.00	1661.40
46	20 एमएम सीमेंट प्लास्टर 1:6	87.34 व.मी.	87.34+ 2.75×2.63 = 83.52	3.82×4 = 15.28 व.मी.	65.00	993.20
कुल अधिक मात्रा:						2654.80

इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवरणानुसार 4 बैग सीमेंट की अपत भी अधिक दिखाई गई जिसकी वसूली दो गुणा दर से 243.08 रु0 प्रति बैग की मु0 972.32 रु0 की ~~रक~~ वसूली संविदाकार से करके जमा करवाई जाए।

कार्य मद सं0	मद का नाम	अधिक ली गई गणना की मात्रा।	फैक्टर	कुल अधिक दिखाए गए सीमेंट बैग
47	15 एमएम सीमेंट प्लास्टर 1:6	25.56 व.मी.	0.082	2.09
46	20 एमएम सीमेंट प्लास्टर 1:6	15.28 व.मी.	0.12	1.83
				3.92
अर्थात् 4 बैग।				

23.

विभिन्न वर्णित कारणों से मु0 2561.97 रु0 का अधिक भुगतान :-

वाक्यर सं0 129 दिनांक 18.3.01 राशि 519635.00 रु0 :-

कार्य का नाम:- मास्ल सेन्टर जेल कक्षा का निर्माण कार्य एस.एच 12 नं0 टाईप-1 क्वार्टरज.

संविदाकार का नाम:-

श्री अशोक कुमार ।

अनुबन्ध संख्या: 8

21 वर्ष 99-2000 ।

उपरोक्त कार्य के छे चलत बिल की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई।

§ 1§ छे चलत बिल की मद संख्या 14/19 द्वारा वर्णित कार्य आर.आर. मेसरी से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 439.02 घन मी. का भुगतान 1195 रु0 पाई दर § पूर्ण दर 1200 रु0 प्रति घन मी. दर से मापन पुस्तिका संख्या 1237 पृ0 19 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल 25.51 घन मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका सं0 1207 पृ0 83 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पता चला कि सैम्टिक टैंक से सम्बन्धित कार्य करते समय लॉग वात में द्वितीय स्टेप की ऊँचाई 0.70 मी. द्वारा गणना निम्न प्रकार की गई थी। दूसरा स्टेप $2 \times 7.30 \times 0.75 \times 0.70 = 7.66$ घन मी. लोभवाल का दूसरा स्टेप भी 0.70 मी. ऊँचाई में निम्न प्रकार से लगाया जाना था:- $2 \times 1.80 \times 0.75 \times 0.70 = 1.89$ घन मी.

जबकि छात वाल का दूसरा स्टेप 0.75 मी. ऊँचाई में द्वारा गणना निम्न प्रकार से की गई थी ।

$2 \times 1.80 \times 0.75 \times 0.75 = 2.02$ घन मी.

उपरोक्त मामले में छात वाल के दूसरे स्टेप की ऊँचाई 0.70 मी. के स्थान पर 0.75 मी. भी द्वारा के फलस्वरूप संविदाकार को 0.13 घन मी. § 2.02 घन मी-1.89 घन मी. कार्य मात्रा के लिए 1200 रु0 प्रति घन मी. की दर से राशि 156 रु0 का अधिक भुगतान किया गया था ।

§ 2§ छे चलत बिल की मद संख्या 2/2 द्वारा वर्णित एक्सकार्वेशन इन फाउण्डेशन ड्रिफ्ट इत्यादि से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 613.54 घन मी. का भुगतान 79 रु0 पाई दर § पूर्ण दर 80 रु0 प्रति घन मी. की दर से माप पुस्तिका 1237 पृ0 10 पर किया गया था। इस कार्य में शामिल 30.72 घन मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका 1207 पृ0 82 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पता

43

180

गया कि सैप्टिक टैंक क्रासवाल व लोंगवाल की एक्सकावेशन करते समय गणना निम्न प्रकार से की गई थी ।

लोंगवाल $2 \times 7.30 \times 1.00 \times 0.60 = 8.76$ घन मी.

क्रासवाल $2 \times 1.80 \times 1.00 \times 0.60 = 2.66$ घन मी.

उपरोक्त दीवारों के बीच सैप्टिक टैंक पोरशन की एक्सकावेशन से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की गई थी :

$5.50 \times 1.80 \times 2.00 = 19.80$ मी.

जबकि दीवारों में किए एक्सकावेशन से सम्बन्धित कार्य के आधार पर सैप्टिक टैंक पोरशन की एक्सकावेशन से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी ।

$5.50 \times 1.80 \times 0.60 = 5.94$ घन मी.

क्योंकि साईडवाल से ज्यादा सैप्टिक टैंक पोरशन की गहराई एक्सकावेशन के कार्य में अधिक क्षाया जाना तर्कसंगत नहीं है।

उपरोक्त मामले में सैप्टिक टैंक पोरशन की एक्सकावेशन से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय गहराई 0.60 के स्थान पर 2 मी. क्षाया जाने के कारण संविदाकार को 13.86 घन मी. । 19.80-5.94 घन मी. । कार्य मात्रा के लिए 80 रु प्रति घन मी. की दर से राशि 1108.80 का अधिक भुगतान किया गया था ।

॥3॥ ऊँचे वर्णित बिल की मद संख्या 44/55 द्वारा वर्णित कार्य फिनिशिंग वाल विद वाटर प्रूफिंग प्रीमियम सीमेंट से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 792.72 वर्ग मी. का भुगतान मापन पुस्तिका सं० 1237 पृष्ठ 52 पर 25 रु पार्ट दर । पूर्ण दर 29/- 00 प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया था । इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1207 पृष्ठ 90 पर की गई थीं का अवलोकन करने पर पाया गया कि बाहर की दीवारों में वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेन्ट करते समय बैक साईड वाल की कार्य मात्रा की गणना करते समय गौर पोरशन वाल में निम्न कार्य मात्रा में कार्य किया क्षाया गया था ।

$1 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1.32 \times 2.63 = 41.66$ वर्ग मी.

... ..

जबकि उपरोक्त होर का हवाला नहीं दिया गया था कि यह होर कहाँ था तथा न ही होर पोषण वाला है होर की कार्य मात्रा कम की जाई थी। अतः उपरोक्त मामले में 41.66 वर्ग मी. कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था इसके अतिरिक्त बैक वाल की हदल्यू 4 विन्डो व साईड वाल हदल्यू 3 विन्डो की कार्य मात्रा निम्न प्रकार से कम की गई थी।

$$\begin{aligned} \text{बैक वाल हदल्यू 3 } & 1 \times 2 \times 2 \times \frac{1}{2} \times 0.45 \times 1.20 = 1.08 \text{ वर्ग मी.} \\ \text{साईड वाल हदल्यू 4 } & 1 \times 2 \times 2 \times \frac{1}{2} \times 0.45 \times 1.00 = 0.90 \text{ वर्ग मी.} \\ & \underline{\underline{1.98 \text{ वर्ग मी.}}} \end{aligned}$$

जबकि उपरोक्त कार्य की कार्य मात्रा की गणना तीन फ्लोर में 2 ब्लाक के लिए की गई थी। जिसे लिए विन्डो में की गई कार्य मात्रा को निम्न प्रकार से कम किया जाना था।

$$\begin{aligned} \text{बैकवाल हदल्यू 3 } & 1/2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} \times 0.45 \times 1.20 = 3.24 \text{ व.मी.} \\ \text{साईडवाल हदल्यू 4 } & 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} \times 0.45 \times 1.00 = 2.70 \text{ व.मी.} \\ & \underline{\underline{5.94 \text{ वर्ग मी.}}} \end{aligned}$$

उपरोक्त मामले में विन्डो हिडबकन तीन फ्लोर के बजाए एक फ्लोर की करने के फलस्वरूप 3.96 व.मी. $\{5.94 - 1.98\}$ कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त मामले में सविदाकार को 28.62 व.मी. $\{24.66 + 3.96\}$ कार्य मात्रा के लिए 29 रु० प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 829.98 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

44 छोटे प्लत जिल की मद से. 39/5। द्वारा वर्णित कार्य 6 एम्सम सीलिंग प्लास्टर से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 333.70 वर्ग मी. का भुगतान 20/ रु० पाईट दर $\{पूर्ण दर 25/-\}$ प्रति वर्ग मी. की दर से माप पुस्तिका 1237 ग्रा० 34 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल 139.93 वर्ग मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ

माप पुस्तिका 1207 पृ 60 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि डबल्यू सी की कार्य मात्रा की गणना करते समय $4 \times 1.84 \times 0.91 = 6.70$ वर्ग मी. कार्य मात्रा के लिए भुगतान किया गया था। डबल्यू सी का आकार 1.20×0.90 था जिसके अनुसार $4 \times 1.20 \times 0.90 = 4.32$ व.मी. कार्य मात्रा के लिए भुगतान किया जाना था। डबल्यू सी की लम्बाई 1.20 मी. के स्थान पर 1.84 मी. छोड़ जाने के कारण संविदाकार को $2.38 [6.70 - 4.32]$ व.मी. कार्य मात्रा के लिए $25/-$ प्रति वर्ग मी. की दर से 59.50 रु का अधिक भुगतान किया गया था।

45] छे घलित बिल की मद संख्या 41/53 द्वारा वर्णित कार्य 15 एमएससीमेंट प्लास्टर से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 1075.23 वर्ग मी. का भुगतान 55 रु पार्ट दर पूर्ण दर 59.00 रु से माप पुस्तिका 1237 पृ 35 पर किया गया था इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका 1207 पृ 62 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि डबल्यू सी वाल की 'लॉन्गवॉल' कार्यमात्रा की गणना $1 \times 2 \times 6 \times 1.84 \times 0.90 = 19.87$ वर्ग मी. करके भुगतान किया गया था। डबल्यू सी का आकार 1.20×0.90 था। वर्ग मी. के लिए किया जाना था। उपरोक्त मामले में संविदाकार को 6.91 वर्ग मी. $[19.87 - 12.96]$ कार्य मात्रा के लिए 59.00 रु प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 407.69 रु का अधिक भुगतान किया गया था।

माना 506.97 वर्ग मी.
कार्य मात्रा की

गणना $1 \times 2 \times 6 \times 1.20 \times 0.90$
= 12.96

24.

स्टील के वास्तविक ऊपत से प्रयोग अधिक होने से मु0 996 रु की कम वसूली करना एवं मु0 55148/- रु के अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मर्दों का अनियमित बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त भुगतान :-

वाक्य संख्या: 24 दिनांक 7.3.01 राशि 2005 14.00 रु :-

कार्य का नाम:- बी.सी.एस फेज-3 कन्स्ट्रक्शन आफ 10 नौ टाईप -डी- प्लेट इन ब्लॉक नौ 24.

संविदाकार का नाम:- श्री राजीव मल्होत्रा

अनुबंध संख्या:- 11 वर्ष 98-99

बिल सं0 :- चतुर्थ रनिंग बिल ।

माप पुस्तिका संख्या:- 774 पृ 20 से 32.

....

46 187

॥१॥ उपरोक्त वर्णित वाज्यर द्वारा सविदाकार को 2005 14.00 रु का भुगतान पटुर्थ चलत बिल के रूप में किया गया। फिर गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि पटुर्थ चलित बिल तक स्टील का वास्तविक उपयोग 10.6 मीट्रिक टन के आधार पर 17175.00 रु प्रति टन की दर के आधार पर 182055.00 रु की वसूली की गई थी परन्तु अनुबन्ध की कार्य मद से 0.6 टोर स्टील रीइन्फोरसमेंट सीमेन्ट का करवाए गए कार्य के आधार पर स्टील का वास्तविक प्रयोग 10.04 टन बनता है जिस पर 5 प्रतिशत वेस्टेज को जोड़ कर वसूली हेतु मात्रा 10.542 टन 10.04+0.502 टन होती थी। जबकि वास्तव में प्रयोग 10.60 टन लेकर वसूली सविदाकार से की गई थी। जोकि 0.058 टन अधिक थी जिसकी वसूली एक गुणा की अपेक्षा दो गुणा से की जानी अपेक्षित थी। अतः 0.058 टन की 17175.00 रु प्रति टन की दर से 996.15 रु की वसूली सविदाकार से करके जमा करवाई जाए।

॥२॥ उपरोक्त वाज्यर द्वारा निम्नवर्णित अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु मु0 55146.00 रु का भुगतान किया गया परन्तु तत्काल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों की स्वीकृति अकेल में नहीं दिखाई गई। बिना स्वीकृति प्राप्त किए तथा बिना अनुमोदित दरों के ही करवाए गए कार्य के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व बिना स्वीकृति प्राप्त किए व तथा बिना अनुमोदित दरों के ही करवाए गए कार्य के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अकेल में प्रस्तुत किया जाए।

कार्य मद से 0 व नाम.	करवाए गए कार्य की मात्रा.	भुगतान की गई पार्ट दर.	कुल भुगतान रु.
<u>"7" अतिरिक्त:</u>			
प्रोवाईडिंग व लेईंग सी सी 1:4:8	38.04 घन.मी.	794.00 प्रति घन.मी.	30204.00

10 प्रतिस्थापित:

25

प्रोवार्डिंग फिक्सिंग
प्रेसह स्टील होरफ्रेम

188.32	106.00	19962.00
रनिंग मी.	प्रति रनिंग मी.	

22 प्रोफाइल बी

23 सेंटर मूलियन

33.20	150.00	4980.00
रनिंग मी.	प्रति रनिंगमी.	
		55146.00 ₹0

25.

बिना लक्ष्य प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त मु0 56150.00 ₹0 की अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों एवं गलत गणना से मु0 431.40 ₹0 का अधिक एवं अनुचित भुगतान :-

वाक्य संख्या:- 236 दिनांक 31.3.01 राशि 195411.00 ₹0

कार्य का नाम :- रेजीडेंशियल कम्प्लेक्स बिल्डो बी.सी.एस. फेज-3
इन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रीकल सब स्टेशन नियर ब्लाक नं0 12.

अनुबन्ध सं. :- 9 वर्ष 1999-2000

संविदाकार का नाम : श्री देविन्द्र ठाकुर ।

माप पुस्तिका संख्या: 746 मु0 39 से 61

बिल संख्या: चतुर्थ रनिंग बिल ।

(1) उपरोक्त वर्णित वाक्य द्वारा संविदाकार को 195411.00 ₹0 का भुगतान किया गया। निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की कार्य मदों हेतु मु0 431.00 ₹0 का अधिक भुगतान किया गया था अधिक किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद सं0	माप पुस्तिका व मु0 सं0	ली गई गणना।	सही गणना।	अधिक ली गई गणना।	दर	अधिक भुगतान (₹0)	टिप्पणी
-------------------------	------------------------	-------------	-----------	------------------	----	------------------	---------

38	हिल्टेयरिंग विद	738	210.39	196.01	14.38	10.00	143.80	13 नं0
	आई हिल्टेयर.	मु0 95	व. मी.	व. मी.	व. मी.			

विवरणों हेतु
आधी ही कटौती
ली गई थी ज्ञाति

निर्माण वात 738 241.07 226.69 14.38 22/00 पूरी विवरणों
विद वाटर प्रोविजन पूछ 97 व.मी. व.मी. व.मी. 20/- 287.60 हेतु कटौती की
सीमेंट पेन्ट जानी अपेक्षित थी ।

योग: 431.40

(2) उपरोक्त वाटर द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य
प्रदों हेतु रु 56150.00 रु का भुगतान किया गया था परन्तु सन्त
प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रदों व दरों की स्वीकृति अक्षय में नहीं
दिखाई गई जिसे अगामी अक्षय में दिखाया जाए ।

कार्य की सं० करवाए गए कार्य भुगतान की गई कुल भुगतान रु में
व नाम की मात्रा । प्रोविजन दर.

39 अतिरिक्त

प्रोवाइडिंग व लेईंग	3.90	5000.00	19500.00
वाइबरेटिंग सी.सी	घन मी.	प्रति घन मी.	
1:2:4			

40 अतिरिक्त ब्रिक	25.56	1340.00	34250.00
मेसजरी इन सीमेंट	घन मी.	प्रति घन मी.	
मोर्टार 1:6			

41 अतिरिक्त	12.000	200.00	2400.00
सप्लाइंग एण्ड	व.मी.		

फिक्सिंग ग्लास		योग:	56150.00
पेन्ट.			

... ..

26.

क्र. 34407-00 रुपये राशि का विभिन्न निर्माण कार्यों को अधिक व्यय दर्शाये जाने के बारे में :-

व्ययनित माह से सम्बन्धित स्टॉक के समायाजन वाज्वरा की जा. करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के जारी सामान की सही जारी दर/लागत मूल्य के आधार पर जारी न करके अधिक मूल्य से निर्माण कार्यों का व्यय दर्शाया जा रहा है मण्डल द्वारा स्टोर प्रोसेस लेजर तैयार न किये जाने के कारण सामान के ल्याए गए मूल्य को आवश्यक जांच नहीं की जा सकी। व्ययनित माह में सिमेंट के ल्याए गए अधिक मूल्य का विवरण निम्न वर्णित है जिसके अनुसार मण्डल द्वारा 34,407-00 रुपये का व्यय निर्माण कार्यों को अधिक किया गया दर्शाया गया है। सही जारी दर/लागत मूल्य से निर्माण कार्यों को व्यय न दर्शाए जाने व निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक/अनिव्ययित वृद्धि किये जाने वारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना वा मासी अवैध के समक्ष दिवाई जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनिव्ययिता की न दोहराया जाए।

प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत को अनुपालन में प्रविष्टित की गई है।

समा.वा.सं. व माह	सिमेंट के जारी की सं.	प्रति की अधिक लाई गई कीमत	स्टॉक लेजा की अधिक दर्शाई गई राशि।	अधिक की गई स्टॉक स्टोरज।	निर्माण कार्यों को अधिक दर्शाया गया व्यय
19/05/2000	2730	3-10	8463-00	233-89	8716-89
5 दि. 3/01	2040	2-60	5304-00	139-12	5463-12
4 दि. 3/01	3863	2-60	10049-00	301-47	10350-47
7 दि. 3/01	1143	2-60	2977-00	89-31	3066-31
42 दि. 3/01	1320	2-60	3432-00	102-06	3534-96
33 दि. 3/01	1590	2-60	3180-00	93-40	3273-40
योग :-			33403-00	1002-15	34407-15

27.

बिना सामान उपयोग के मु. 18,916/- रुपये के भण्डार को निर्माण कार्य में प्रभारित करना :-

मु. 18916/- रुपये का व्यय निर्माण कार्यो को अनियमित रूप से व्ययित जाना :-

चयनित मास में स्टॉक से सम्बन्धित समावोजन वाउचरों को जांच करने पर पाया गया कि स्टोर से निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यो को सामान जारी किया गया जिसे सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टरों में लेखाबद्ध किया गया था तथा कुछ मास के परचास यह सामान पूर्ण रूप से वापिस स्टोर में प्राप्त कर लिया गया जिसका विवरण निम्न वर्णित है। निम्न वर्णित निर्माण कार्यो का कार्य तत्काल जारी जारी किया जा रहा था जिसे ध्यान में रखते हुए जारी किया गया सामान नियमानुसार एम.ए.एस. में लिया जाना भी अनुचित था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉक से यह सामान भेजा ही नहीं गया तथा ऐकल निर्माण कार्यो को व्यय व्ययित जाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। क्योंकि स्टॉक से निर्माण स्थल तक कोई किराया राशि भी डाली नहीं गई थी। इस प्रकार को अनियमितता को दिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित निर्माण कार्यो को स्टॉक स्टोरेज के रूप में मु. 18,916.00 रुपये की राशि का वनाकषक भार डाला गया है। जिसे वारे रिक्ती स्पष्ट करते हुए लेखा में वाक्य सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार को अनियमितता को न दोहराया जाए।

एन्ट्री नं. व दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	सामान का मूल्य	जी.आर.जिसे सामान वापिस प्राप्त हुआ	सामान का मूल्य रु.	स्टॉक स्टोरेज टिप्पणी का डाला गया वनाकषक
314 दि. 14.3.2000	4 नं. टारपी-1 फ्लैट रिहायशी	276128.00	3432 दि. 19.4.00 3443 दि. 14.5.00 3519 दि. 11.1.01	67048.00 146400.00 62680.00	8 टन स्टील व 1200 कि. सिमेंट।
6 दि. 24.3.00	रेनोवेशन का अनुमान काफ़ी सब जगह काण्डा	354404.00	3506 दि. 3.11.00	353150.00	10632.00
				योग:-	18916.00

स्टील व सिमेंट वापिस दिये गए सामान के मूल्य में अन्तर गुरु दर जानने कारण था।

28.

स्टाक से अनियमित रूप से रु० 136107.00 रुपये का लाभ दर्शाया जाना :-

समा. वा. सं. 63 माह 3/2001 राशि 101389.00 रुपये
 समा. वा. सं. 22 फा. 3/2001 राशि 24722.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा स्टॉक लेखा की 136107.00 रुपये की राशि डेबिट व बत्ती ही राशि लाभ शानि लेखा की क्रेडिट [लाभ] की गई थी। यह समायाजन स्टॉक लेखा में वर्ष में किये गए तीन दिन, प्रारम्भिक रोज व अन्त रोज में सामान के लिए नए मूल्य के आधार पर आए स्टॉक बाधित्य के कारण दर्शाया गया था। स्टॉक लेखा की जाँच करते समय पाया गया कि मण्डल द्वारा स्टोर से जारी सामान का मूल्यांकन लागत मूल्य से अधिक किया जा रहा था। जिस कारण भण्डार में 1,36,107.00 रुपये की राशि का लाभ दर्शाया गया है तथा अधिक मूल्य से निर्माण कार्यों की व्यव ठाले जाने के कारण अनावश्यक रूप से अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया जबकि नियमों की ध्यान में रखते हुए लागत मूल्य से ही निर्माण कार्यों की व्यव ठाला जाना वापेक्षित था तथा स्टॉक से कोई लाभ वर्णित करना वापेक्षित/अनियमित था। उपरोक्त वर्णित अनियमितता मण्डल द्वारा स्टोर प्रार्थन लेजर नियमानुसार तैयार न किये जाने के कारण से भी थी। मण्डल द्वारा स्टोर प्रार्थन लेजर नियमानुसार तैयार न किये जाने व निर्माण कार्यों की लागत मूल्य/सही जारी दर से अधिक मूल्य से व्यय दर्शाए जाने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए व बाधित्य में प्रारम्भिक रोज के आधार पर स्टोर प्रार्थन लेजर तैयार करते सम्बन्धित निर्माण कार्यों की नियमानुसार वास्तविक लागत के आधार पर व्यय दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29.

समा. वाउचर सं. 48 माह 3/01 राशि 67048.00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 4 नं. टी-1 क्वार्टर प्लेट रिजॉन-पिजी से 6 मीट्रिक टन एम.एल.स्टील निर्माण कार्य से स्टोर में प्राप्त होने पर रु० 16762.00 रुपये प्रति टन की दर से रु० 67048.00 रुपये की राशि स्टॉक लेखा सीधे की डेबिट व बत्ती ही राशि निर्माण कार्य की क्रेडिट की गई थी। जबकि सही दर 16,262.00 रुपये प्रति टन की दर से व्यय 65048.00 रुपये डेबिट व बत्ती ही राशि निर्माण कार्य की क्रेडिट की जानी वापेक्षित थी। अतः रु० 2000.00 रुपये 4.

से अधिक किये गए लेखांकन कारों रिश्तित स्पॉट की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करे अनुपालना आगामी अंक में दिखाई जाए।

30.

इन्डेन्ट सं. 559 दिनांक 7/2000 की जांच करने पर पाया गया कि मु. 4093.0 रुपये की राशि का सामान स्टॉक से निर्माण कार्य तैयार रिपोर्ट पर दू. 11 नं. कैमैट हाऊसिंग क्लॉनी संजाली की जारी किया गया दर्शाया गया है। उक्त जारी सामान की प्रविष्टि एम.ए.एस. रजिस्टर के पृष्ठ 70 पर को गई दर्शाई गई परन्तु सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर कैमैट में नहीं दिखाया गया। सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर में आवश्यक इन्दराज आगामी अंक में सन्व दिखाया जाए अन्यथा मु. 4093.00 रुपये की क्लोज करके राशि जमा करवाई जाए।

31.

समा. वाउचर सं. 19 मा. 5/2000 राशि 9,35,920.00 रु.

उपरोक्त वर्णित समाधीजन वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि इन्डेन्ट सं. 497 दिनांक 13.4.2000 के द्वारा एल्यूमिनियम हेंडल 100 एम.एम. डाया के 176 नं. निर्माण कार्य एम.ए.एस. स्ट्रावरी हिल 16 नं. कैगरी-1, 48 नं. कैगरी-2 की जारी किए गए दर्शाए गए जिनकी प्रविष्टि एम.ए.एस. रजिस्टर पृष्ठ सात पर की गई दर्शाई गई परन्तु एम.ए.एस. रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि 100 एम.एम. डाया के एल्यूमिनियम हेंडल 72 नं. ही लिए गए जो कि 104 नं. का लिए गए थे। एम.ए.एस. में का की गई प्राप्त कारों रिश्तित स्पॉट करते हुए भण्डार जारी दर 21.11 रुपये प्रति की दर से 2195.00 रुपये की क्लोज सम्बन्धित कारों से करके जमा करवाई जाए।

32.

समा. वाउचर सं. 59 दिनांक 3/2001 राशि 19,31,785.00 रुपये

उपरोक्त समाधीजन वाउचर द्वारा नगर विकास प्राधिकरण से स्टॉक का सामान हस्तांतरण होने पर स्टॉक लेखा को 1943376.00 रुपये की राशि डेबिट व 19,31,785.00 रुपये की राशि स्टॉक संस्फोट लेखा नगर विकास प्राधिकरण की क्रेडिट की गई थी। उक्त समाधीजन लेखा में 2105 सिमेंट की सम्मिलित किये गए परन्तु वास्तव में किन कार्ड से 2005 सिमेंट की ही प्राप्त हुए थे। अतः 100 की का स्टॉक लेखा अधिक लेखा बट किये जाने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त लेखों की 11791.00 रुपये की राशि अधिक लेखांकित किये जाने के परिणामस्वरूप

उपरोक्त लेखा को 11791.00 रुपये की राशि अधिक डाली गई है जिस वारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अक्षेत्र में दिखाई जाए।

33.

समाप्त वाउचर सं. 52 माह 3/2001 राशि 3,53,150.00 रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा निर्माण कार्य रैनोक्सेन कम कनकसन एव जेल कैथु रिफ्लेक्सा से भण्डार में सामान प्राप्त होने पर स्टॉक लेखा को 3,53,150.00 रुपये व सम्बन्धित निर्माण कार्य की वक्ती ही राशि डेडिट की गई थी। समायोजन वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि पूर्व में भण्डार से यह सामान समायोजन वाउचर सं. 25 माह 3/2000 द्वारा 3,54,404.00 रुपये से डेडिट किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित वाउचर भी 3,54,404.00 रुपये से भूल्यांकित/लेखा बद्ध किया जाना बापेक्षित था। ₹1254.00 रुपये से उक्त निर्माण कार्य को कम लेखावद्ध की गई राशि वारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

34.

स्टॉक लेखा की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक में सिमेन्ट व स्टील तथा अन्य सामान खरीदने हेतु सम्बन्धित विक्रेता की प्रोफार्मा विल के आधार पर अग्रिम राशिओं का भुगतान किया जा रहा था सामान की प्राप्ति पर बिना वास्तविक विल प्राप्त/सत्यापित किये सम्बन्धित ~~सम्बन्धित~~ फर्मों के अग्रिम राशिओं की समायोजित कर दिया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं था। इस प्रकार के समायोजन से सम्बन्धित बाहरण निम्न वर्णित है भण्डल द्वारा अक्षेत्र अवधि में सम्बन्धित फर्मों से वास्तविक विल प्राप्त किये बिना ही अग्रिम लेखा समायोजित कर दिये जाने वारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित फर्मों से वास्तविक विल प्राप्त करके आवश्यक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में वास्तविक विलों के आधार पर ही समायोजन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

समा.वा.सं.व मास	फर्म का नाम	समायोजित राशि	सामान का विवरण
3 मास 3/2001	मै.हि.पु.सि.विल सप्लाई कारपोरेशन	2,35,800.00	2000 बैग सिमेंट
6 मास 3/2001	मै.हि.पु.सि.विल इण्ड.रिफाइन	1,17,000.00	30मी.टन सिमेंट
41 मास 3/2001	मै.हि.पु.सि.विल सप्लाई कारपोरेशन	1,41,480.00	60 मी.टन सिमेंट
46 मास 3/2001	मै.हि.पु. एग्री.इण्ड.	4,71,600.00	200 मी.टन सिमेंट
54 मास 3/2001	--यथोपरि--	5,54,405.00	17.861मी.टन सी. जी.आई.सी.टन ।
22 मास 5/2000	मै.हि.पु.सि.विल सप्लाई कारपोरेशन	4,00,860.00	3400 बैग सिमेंट ।
54 मास 3/2001	--यथोपरि--	1,88,640.00	1600 बैग सिमेंट
54 मास 3/2001	मै.सूद इन्डस्ट्रीज कन्दराही ।	2,39,406.00	15.33मी.टन स्टीन

35. स्टॉक लेखा की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक लेखा प्रत्येक माह के अन्त में समायोजित करके अत्यन्त जितम्ब से समायोजित किया जा रहा था । स्टॉक लेखा समय पर पारित न किये जाने के कारण निर्माण कार्य तथा अन्य लेख प्रत्येक माह के अन्त में वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते । स्टॉक लेखा प्रत्येक माह के पश्चात् समय पर समायोजित न किये जाने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भाषिक्य में स्टॉक लेखा का समायोजन समय समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

स्टॉक लेखा माह	जिस माह में समा- योजित किया गया	जितम्ब माह में
5/2000	9/2000	3 माह
6/2000	9/2000	2 माह
7/2000	9/2000	1 माह
8/2000	10/2000	1 माह
9/2000	11/2000	1 माह
10/2000	1/2001	1 माह
1/2000	3/2001	1 माह

36. समापन वाञ्छर सं. 55 तारीख 3/2001 राशि 4,52,312.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित समापन वाञ्छर की जाय करने पर पाया गया कि इन्वेंट सं. 39 दिनांक 15.3.01 द्वारा 40 नं. स्लाईडिंग डोर बॉल्ट साईज 250x16 एम.एम. व 160 नं. एम.एस. टावर बॉल्ट साईज 250x10 एम.एम. जिनका कुल मूल्य 720.25 रुपये बांका गया था. सचिदाकार को जारी किए गए बिलों/वाञ्छरों के तथा यह राशि इन्वेंट के अनुसार सचिदाकार से कूल की जानी थी परन्तु कूल की हेतु यह राशि सचिदाकार की लेजर में अंकित नहीं की गई थी। इन्वेंट में एम.ए.एस. में प्रिन्टिंग की गई क्लॉसिंग नई जिसे प्रिन्ट एम.ए.एस. में भी नहीं हो पाई। तथा न ही सचिदाकार से इस राशि की कूल की की गई थी। सचिदाकार लेजर में प्रिन्टिंग न पाए जाने पर इस राशि की कूल न हो पाने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त गंभीर अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सचिदाकार से आवश्यक कूल की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए।

37. वाञ्छर सं. 27 दिनांक 7.3.01 राशि 57,387.00 रुपये

उपरोक्त वाञ्छर द्वारा मै. जार.के.ट्रेडर से अनुबन्ध सं. 19 वर्ष 2000-2001 द्वारा निम्न वर्णित सामान का कुल 57387.00 रुपये में किया गया। खरीदे गए सामान की जाय करने पर पाया गया कि माप पुरिस्का सं. 1147 पृष्ठ 38 पर सामान की रिजार्ड प्रिन्टिंगों की करते समय यह वर्णित नहीं किया गया था कि खरीदा गया सामान अनुबन्ध में वर्णित मार्क/वांछ से सम्बन्धित था। इसके अतिरिक्त खरीदे गए सामान की प्रिन्टिंगों भी अनुबन्ध सं. 16 वर्ष 1999-2000 के एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज कर दी गई थी जो कि नियमानुसार उचित नहीं था। खरीदे गए सामान का वांछ/मार्क का उल्लेख न करने तथा अन्य एम.ए.एस. रजिस्टर में प्राप्त प्रिन्टिंगों को दिये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व त्रुटि हेतु आवश्यक सुधार करते अनुपालना जागामी अवेज में दिखाई जाए।

क्र.सं. खरीदे गए सामान का विवरणतक्या

1. सी.पी.वीटल टैप 32 एम.एम.	18
2. सी.पी.वेस्ट 32 एम.एम.	18
3. सी.पी.बीच काक 15 एम.एम.	
[ए] शार्ट बाडी	18
[बी] लॉग बाडी	36
4. सी.पी.स्टॉप काक 15 एम.एम.	36
5. सी.पी.पीलर टैप 15 एम.एम.	18
6. सी.पी.वाइ सावर	18
7. सी.पी.टाका रेल 600x200	18

38. ~~बांधा~~ स्टॉक लेजा वर्ष 2000-01 की जांच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित सामान किन कार्ड में गणना करते समय कम ध्यांकित किया गया था सामान की कम की गई गणना बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए मु. 49-40 रुपये की कुली सम्बन्धित कार्यवाही/अधिकारी से करके जमा करवाकर अनुपालना वागामी उद्देश्य में दिखाई जाए।

सामान का विवरण	किन कार्ड	दिनांक	मात्रा जो कम की	जारी दर	कुली योग
	तक्या	31.3.01	धनती थी गई मात्रा		रररररररर
		की वकीला			
		मात्रा जो			
		दिखाई गई।			

8एम.एम.टौर स्टील	97	15.990मी.टन	15-991	0.001	17.30	17.30
पी.जी.आई.सीटस						
0.63 एम.एम.	12	5.837मी.टन	5-838	0.001	31.90	31.90
गार्ड 8 फुट			मी.टन			49.40रु.

39. एम.ए.एल.रजिस्ट्रारों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नवर्णित निर्माण कार्य के शीट आर्डर बुक व सोमेन्ट रजिस्ट्रारों में ही एम.ए.एल.रजिस्ट्रार से सम्बन्धित प्रविष्टियां जर दी गई थी जबकि एम.ए.एल. रजिस्ट्रार मण्डल से जारी करवाए जाने के पश्चात ही वाक्यांश इन्दराज एलने किया जाना नियमानुसार अपेक्षित था। कई प्रकरणों में एम.ए.एल. रजिस्ट्रार बिना मण्डल अधिकारी से जारी प्रमाणित करवा कर अपने स्तर पर ही जो जोल दिया गया था। एम.ए.एल. मण्डल द्वारा जारी न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी एम.ए.एल. रजिस्ट्रारों से जारी/रख-रखाव बारे नियमानुसार कार्यवाई करके अनुपालना वागामी उद्देश्य में दिखाई जाए।9.

क्र.सं. निर्माण कार्य का नाम	टिप्पणी
1. 4 नं.टा-1 फलैस रिजिस्ट्रीकी	सीमेंट रजिस्टर व सार्टर्ड वार्डर बुक में ही सामान को प्रचिष्टिर्वा कर दी गई।
2. पाजिका भवन, रिजला अव्यवस्थापित — उपरीक्त — ऊनसुकरण आफ एपरीव रौड व पाकिंग।	
3. रंगीकरण का कनवरान आफ सय जैल कैड	मण्डल/उपमण्डल द्वारा जारी/ सत्यापित नहीं।
4. हाऊसिंग ब्लॉको संजीली बाजार फे-3, रिजला।	— उपरीक्त —
5. कम्युनिटी सेंटर फे-1।	उप मण्डल अधिकारी द्वारा जारी/ सत्यापित।
6. रैस्ट हाऊस	— उपरीक्त।
7. गवर्नमेंट रैन्टल हाऊसिंग स्कीम बापान 12 नं. टार्प-2 व 4 नं. टार्प-1।	मण्डल द्वारा जारी पाजिका भवन की सार्टर्ड वार्डर बुक जो ही रैन्टल हाऊसिंग स्कीम का एम.ए.एल. रजिस्टर में बदल दिया गया।

ऊसके अतिरिक्त अवेज में प्रस्तुत किए गए एम.ए.एल. रजिस्टरो
की जांच करने पर पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं/सहायक
अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्यों के एम.ए.एल. रजिस्टर अपने स्तर
पर ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि नियमानुसार एम.ए.एल. रजिस्टर
मण्डल द्वारा जारी करके इन्वेंटरी रजिस्टर में आवश्यक प्रचिष्टि
करके अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित था। मण्डल द्वारा एम.
ए.एल. रजिस्टर जारी न किए जाने व इन्वेंटरी रजिस्टर तैयार न
किए जाने वारे रिजलि स्पॉट करते हुए आवश्यक अभिलेख तैयार करके
अनुपालना पूर्व के समस्त निर्माण कार्यों के एम.ए.एल. रजिस्टर
सत्यापनार्थ आगाभी अवेज के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं।

40. गो. 2052 रूपरे का अवेज भुजान :-
वाउचर 19 दिनांक 5-3-01 राशि 3,82,114.00 रूपरे
 कार्य का नाम :- स्टील रिपेयर व एडीसनल वर्क रिपेरा
 संविदाकार का नाम :- श्री प्रेम सिंह
 जिल सं. :- पुष्पा चलात जिला
 अनुबन्ध सं. :- 3 वर्ष 2000-01
 माप पुस्तिका सं. :- 1252 पृष्ठ 28 से 38
 उपरीक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद सं. 4

प्रोवाइडिंग एण्ड लेन तो.सी.1:6:12 के करवाए गए 6.30 धनमी.
के कार्य हेतु 1200.00 रुपये प्रति धन मी. की दर से 7800.00 रुपये का
भुत्तान किया गया था। विवेक गये भुत्तान से सम्बन्धित रिकार्ड
प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि माप पुरस्का सं.
1252 के पृष्ठ 14 पर मात्रा 1.99 धन मी. ली गई जबकि निम्न
विवरणानुसार मात्रा 0.28 धन मी. ही बनती थी। करवाया
गया कार्य 0.10 उपाई में किया जाना था जबकि वह 0.70मी.
उपाई में करवाया गया जाँच पर गणना ली गई। अतः 1.71 धनमी.
की अधिक ली गई गणना जारी स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक
क़ौली तस्बिदाकार उचित स्त्रोत से करके जमा करवाई जाए।

ली गई गणना	सही गणना जो ली जानी आवश्यक थी	अधिक ली गई मात्रा	दर	अधिक भु- त्तान
$4.74 \times 0.60 \times 0.70 = 1.99$ धन मी.	$4.74 \times 0.60 \times 0.10$ = 0.28 धनमी.	1.71 धन मी.	1200	2052 रु.

41. मु. 1520 रुपये का गलत गणना के कारण अधिक भुत्तान :-

वाजवर सं. 21 दिनांक 5.3.01 राशि 34/34.00 रु.

कार्य का नाम :- रेजीडेंसियल काश्मलैरु ~~के~~ कीलों की.सी.एल.
फैस. प्रोवाइडिंग एल.आर.मैमरी रिटेनिंग
वाल इन सेन-4.

अनुबन्ध सं. :- 9 वर्ष 2000-01

तस्बिदाकार का नाम :- श्री ज्ञान चन्द

जिल सं. प्र.म. व. अन्तिम

माप पुरस्का सं. :- 760 पृष्ठ 46 से 48

अनुबन्ध की कार्य मद सं. 3 प्रोवाइडिंग लेन तो.सी.

1:5:10 के करवाए गए 27.70 धन मी. कार्य हेतु 1000 रुपये प्रति ध
मी. की दर से 27,700/- रुपये का भुत्तान किया गया जिसकी
रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुरस्का के पृष्ठ 46 पर जीकित ली गई थी।
रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि सही गणना
निम्न विवरणानुसार करवाई गई छुदाई के आधार 26.18 धन मी.
ही बनती थी। अतः 1.52 धन मी. की अधिक ली गई गणना हेतु
1000 रुपये प्रति धन मी. की दर से 1520.00 रुपये का अधिक भुत्तान
किया गया है जिसे जारी स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक क़ौली
करके जमा करवाई जाए।

नी गई गणना गणना की जाती है अधिक गणना दर अधिक भु-
तान

$$\frac{212.80}{2} \times \frac{1.7340.60 \times 4.4}{2} = 27.70 \text{ धनमी.}$$

$$\frac{3.1.7341.50 \times 0.83}{2} = 6.90$$

$$\frac{212.80}{2} \times \frac{1.7340.60 \times 3.4}{2} = 19.28 \text{ धनमी.}$$

$$\frac{26.18}{\text{धनमी.}}$$

$$\frac{1.32}{\text{प्रति}}$$

$$\frac{1000}{\text{धनमी.}}$$

$$\frac{1520}{\text{प्रति}}$$

42.

विभिन्न बैंकों के दिनांक 31.3.2001 से सम्बन्धित बैंक समाधान
विवरणों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

1.1.1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया:-

1.1.1.1 माह 1/2001 से 3/2001 तक की बैंक पास बुक वक्का बैंक
विवरण अंश में उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिससे उपरोक्त अवधि
की प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः उपरोक्त
के सम्बन्ध में अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

1.1.1.2 रोकू वही के अनुसार बैंक नं. 249703 के द्वारा 15,000.00 रु.
की राशि दिनांक 4.10.2000 को बैंक में जमा कराई गई थी जिसे
बैंक द्वारा दिनांक 6.10.2000 को बैंक नं. 249702 के विरुद्ध
सम्बन्धित खाते में जमा किया गया था। अतः उपरोक्त बैंक नं. में
भिन्नता पाई गई है जिसकी बैंक में आवश्यक जांच पड़ताल करके सुधार
किया जाये एवं अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

1.2. भारतीय स्टेट बैंक :-

1.2.1 माह 2/2001 से 3/2001 तक की पासबुक वक्का बैंक विवरण
अंश में उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिससे अभाव में उपरोक्त
अवधि की प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः इसकी
अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

1.2.2 रोकू वही के अनुसार बैंक नं. 786163 द्वारा 48,885.00 रुपये
की राशि दिनांक 30.9.2000 को बैंक में जमा कराई गई थी जिसे
बैंक द्वारा दिनांक 21.10.2000 को सम्बन्धित खाते में बैंक नं. 78618
के विरुद्ध जमा किया गया था। अतः उपरोक्त बैंक नम्बरों में भिन्नता
पाई गई है जिसकी बैंक में आवश्यक जांच पड़ताल करके सुधार किया
जाये एवं अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।12

[3] डेटेड बैंक ऑफ प्रविधान:-

माह 4/2000 से 3/2001 तक की पातबुक बंधा बैंक विवरण अंश में उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके वाधाव में रोक बही की डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं हो सकी है। अतः उपरोक्त अवधि की पातबुक बंधा बैंक विवरण आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

बैंक समाधान विवरणानुसार निम्नलिखित बैंकों की जारी किये गये हैं: महीनों से अधिक समय हो जाने पर भी मण्डल द्वारा उन्हें रद्द किये जाने तथा रोक बही में आवश्यक प्रविष्टि तदनुसार किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मण्डल द्वारा बैंक द्वारा भुगतान न किये जाने वाले पुष्टि करने के पश्चात इन बैंकों को रद्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

बैंक नं.	दिनांक	राशि/रुपये
0435791	4.5.99	30.00
026420	16.8.99	30.00

[4] पंजाब एण्ड सिंधि बैंक :- बैंक समाधान विवरणानुसार

निम्नलिखित बैंकों की जारी किये गये हैं: महीनों से अधिक समय होने पर भी मण्डल द्वारा उन्हें रद्द किये जाने तथा रोक बही में आवश्यक प्रविष्टि तदनुसार किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मण्डल द्वारा बैंक द्वारा भुगतान न किये जाने वाले पुष्टि करने के पश्चात इन बैंकों को रद्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना आगामी अंश में दिखाई जाये।

बैंक नं.	दिनांक	राशि/रुपये
807269	16.9.98	30.00
807229	20.6.98	30.00

15] बैंक बैंक :-

1] बैंक समाधान विवरणानुसार निम्नलिखित बैंकों की जारी किये हुए महीनों से अधिक समय हो जाने पर भी मण्डल द्वारा उन्हें रद्द किये जाने तथा रोकू वही में आवश्यक प्रविष्टियाँ किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मण्डल द्वारा बैंक द्वारा भुगतान न किये जाने वाले प्रविष्टि करने के परभाव इन बैंकों की रद्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं जितनी अनुपालना आगामी बँकेय के दौरान दिखाई जाये :-

<u>बैंक नं.</u>	<u>दिनांक</u>	<u>राशि/रुपये</u>
013943	2.5.91	596.00 रु.
960940	4.6.99	30.00
960690	20.7.99	30.00
960934	6.9.99	30.00
959482	9.5.2000	30.00
959618	9.6.2000	30.00
959682	6.7.2000	30.00
959765	8.8.2000	30.00
959913	8.9.2000	30.00

2] बैंक समाधान विवरणानुसार 700.00 रुपये की राशि की बैंक द्वारा दिनांक 17.11.89 को जमा दस्तावेज गया है एवं यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस राशि की प्रविष्टि रोकू वही में नहीं प्राई गई है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच पड़ताल करके सुधार किया जाये एवं अनुपालना आगामी बँकेय के दौरान दिखाई जाये।

3] बैंक समाधान विवरणानुसार 1348.00 रुपये की राशि की बैंक द्वारा दो बार जमा दस्तावेज गया है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच पड़ताल करके सुधार किया जाये एवं अनुपालना आगामी बँकेय के दौरान दिखाई जाये।

4] बैंक समाधान विवरणानुसार निम्नलिखित बैंकों की जारी किये गये 8: महीनों से अधिक समय हो जाने पर भी मण्डल द्वारा उन्हें रद्द किये जाने तथा रोकू वही में आवश्यक प्रविष्टि तदनुसार किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मण्डल द्वारा

एन.ई. रकम निम्न जाने का रॉक वही में आवश्यक पुष्टि तदनुसार बैंक द्वारा भुगतान न किने जाने का रॉक करने के परचात इन पैसों को रकम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं अनुपालना आगामी अवधि के दौरान दिखाई जाये :-

चैक नं.	दिनांक	राशि रुपये
393036	30.7.86	3482.35 रु.
406004	22.2.89	3040.29 रु.

16] सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया:-

[क] बैंक समाधान विवरण में दिनांक 31.3.2001 को रॉक वही का रॉक 628.39 रुपये लिखा गया है जबकि रॉक वही के अनुसार दिनांक 31.3.2001 को 720.39 रुपये का रॉक है। अतः 92.00 रुपये का अन्तर पाया गया है परन्तु का अन्तर के उपरान्त भी बैंक समाधान विवरण में दिनांक 31.3.2001 को पासबुक का रॉक 959.61 रुपये लिखा गया है जो दिनांक 31.3.2001 के बैंक प्रमाण पत्र के अनुसार है। अतः उपरोक्त अन्तर की बैंक में आवश्यक जांच पड़ताल करके सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं अनुपालना आगामी अवधि के दौरान दिखाई जाये।

[ख] बैंक समाधान विवरण में दिनांक 31.3.2001 को पासबुक का रॉक 959.61 रुपये लिखा गया है जबकि यह डेबिट रॉक पाया गया है। अतः इस सम्बन्ध में बैंक में आवश्यक जांच पड़ताल करके आवश्यक सुधार किया जाये एवं अनुपालना आगामी अवधि के दौरान दिखाई जाये।

[ग] बैंक समाधान विवरणानुसार बैंक द्वारा माह 2/92 में सम्बन्धित खाते में 146.00 रुपये का अधिक डेबिट दिया गया है। साथ ही बैंक द्वारा दिनांक 14.11.91 को सम्बन्धित खाते में 1350.00 रुपये की राशि का गलत डेबिट दिया गया है। इतने अधिक समय से इन राशिओं के समाधान हेतु गण्डल द्वारा कोई भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इन राशिओं के सम्बन्ध में बैंक से आवश्यक जांच पड़ताल करके इनके निपटारे हेतु उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना आगामी अवधि के दौरान दिखाई जाये।

17] पंजाब नेशनल बैंक क्यूम्पटी रिफर-9 खाता सं. 150:-

{क} मण्डल द्वारा वर्ष 2000-2001 की पासबुक जथा बैंक विवरण अक्षेप में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिसके अभाव में रौक वही की प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं हो सकी है। अतः उपरोक्त अवधि की पासबुक जथा बैंक विवरण आगामी अक्षेप के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

{ख} बैंक समाधान विवरणानुसार मण्डल द्वारा निम्नलिखित बैंक जारी किये गये हैं जिनकी रौक वही के अनुसार जारी किये गये बैंक नम्बरों से निम्नता पाई गई है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अक्षेप के दौरान दिखाई जाये।

बैंक समाधान विवरणानुसार जारी किये गये बैंकों के नम्बर रौक वही के दिनांक अनुसार जारी किये गये बैंकों के नम्बर। राशि रुपये

651515	299515	5.2.2001	3652.00
651518	299518	5.2.2001	30.00
651551	299551	31.3.2001	151378.00

{ग} रौक वही 2000-2001 के पृष्ठ 397 पर बैंक बाउन्डर 84 के द्वारा दिनांक 12.3.2001 को 1723.00 रुपये का व्यय बैंक कमीशन के रूप में डाला गया है। यह राशि पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण के बैंक खाता संख्या: 125 से हस्तांतरित की गई है परन्तु खाता संख्या 125 में माह 4/2000 से 3/2001 तक कुल 1723.00 रुपये की बैंक कमीशन से सम्बन्धित पासबुक जथा बैंक स्टेटमेंट अक्षेप में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिसकी अनुपालना आगामी अक्षेप के दौरान दिखाई जाये।

{घ} बैंक समाधान विवरणानुसार मण्डल द्वारा 6271.00 रुपये की राशि का बैंक नं. 468346 दिनांक 7.3.2000 को जारी किया गया था जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित रौक वही में नहीं की गई है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अक्षेप के दौरान दिखाई जाये। साथ ही उपरोक्त बैंक को जारी किये छः महीनों से अधिक समय हो जाने पर भी मण्डल द्वारा को रद्द करने हेतु व रौक वही में आवश्यक प्रविष्टि तदनुसार करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मण्डल द्वारा बैंक द्वारा भुगतान किये जाने की

पुष्टि करने के परभाव उपरोक्त बैंक की रद्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

13. मण्डल के खाता संख्या 150 में पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण डिजाईन मण्डल के खाता संख्या 123 से दिनांक 2.2.2001 को ~~XXXXXX~~ 17493.00 रुपये हस्तांतरित किये गये हैं जबकि रॉक वही में पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण की रॉक वही से दिनांक 15.1.2001 की देवल 12943.00 रुपये की हस्तांतरित किये गये हैं। अतः पासबुक के शेष एवं रॉक वही शेष ~~XXXXXX~~ 17493.00 रुपये - 12943.00 रुपये 4548.00 रुपये का अंतर पाया गया है जिसके समाधान हेतु पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण डिजाईन मण्डल की वर्ष 2000-01 की पासबुक अथवा बैंक विवरण अंश में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः उक्त पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

14. पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड खाता संख्या: 63119:-

मण्डल द्वारा वर्ष 2000-01 की पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट अंश में उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसके अभाव में रॉक वही की पुष्टि की जा सकती है। अतः उक्त अथवा की पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

उपरोक्त अनियमितताओं के अतिरिक्त मण्डल द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है कि पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण के कूल कितने बैंक खाते थे जिनके शेष डिप्टी आवास बोर्ड मण्डल-1, कुम्पटी, रिमला-9 में हस्तांतरित किये गये हैं। अतः उपरोक्त की अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाये।

43.

गुप्त नक्शा के कारण 30 916 रुपये का अधिक भुगतान :-

वा.सं. 51 दिनांक 10.5.2000 राशि रुपये 76971.00 रुपये अनुवन्ध सं. :- 71 वर्ष 1999-2000, प्रितीय वलित मिल।

संविदाकार :- श्री चन्द्रशेखर।

कार्य का नाम : पुराना आवास योजना, डिप्टी 26 नं.टा-1, रिमलापिपी, रिमला वल।

माप पुरितता सं. :- 11333 पृष्ठ 18 से 21

उपरोक्त वाक्य द्वारा अनुवन्ध की कार्य मद सं 3 कन्स्ट्रक्शन

आफ द्वारा रखल मौनरी से करवाए गए 174.87 वर्ग मीटर कार्य हेतु 600.00 रुपये की दर से 104922.00 रुपये का भुक्तान किया गया था। किए गए भुक्तान में माप पुष्टि का सी 1133। पृष्ठ 21 पर की गई रिकार्ड प्रमाणिकाओं की मात्रा 40.51 धन मी. भी सम्मिलित की जिस की जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार मात्रा $12 \times 1.42 \times 10.38 \times 3.2 = 30.90$ धन मी. काती थी जबकि गणना $12 \times 1.53 \times 10.58 \times 3.20 = 40.51$ धन मी. की गई थी वाटन में वृद्धि।
द्वारा मौनरी हेतु 1.45 मी. ही की जबकि गणना करत समय 1.53 मी. की गई थी। अतः 1.53 धन मी. की अधिक की गई गणना हेतु 600.00 रुपये प्रति धन मीटर की दर से 918.00 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया है जिसकी काली करके जमा करवाई जाए।

44.

गलत गणना के कारण रु 524 रुपये का अधिक भुक्तान :-

वाञ्छित सी 32 दिनांक 7.3.01 राशि रुपये 3,61,899.00
कार्य का नाम : कन्स्ट्रक्शन आफ डार-सी-वी-सी-एल-फै-II,
3 सी टारपीन डी

चलित किस :- दिल्ली

अनुबन्ध सी : 5 वर्ष 2000-01

माप पुष्टि का सी : 767 पृष्ठ 9 से 19 तक

उपरोक्त वाञ्छित द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद सी 3 प्रौद्योगिकी फार्म वर्क विद एम.एल.सीटस[वी] के वर्टिकल सफेस करवाए गए 404.11 वर्ग मी. के कार्य हेतु 100.00 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 40411.00 रुपये का भुक्तान किया गया उक्त भुक्तान माप पुष्टि का सी 766 के पृष्ठ 14 पर की गई रिकार्ड प्रमाणिकाओं की मात्रा 53.76 वर्ग मीटर भी सम्मिलित की जिसकी जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार मात्रा 48.42 वर्ग मी. ही बनती थी जिसका विवरण निम्न वर्णित है अतः 5.24 वर्ग मी. के अधिक किए गए माप की 100.00 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 524.00 रुपये की काली करके जमा करवाई जाये।

की गई गणना	सही गणना	अधिक गणना
पृष्ठ सार्व 8.22 = $10.36 + 0.15 \times 2.90$	$10.36 + 0.15 \times 2.9$	5.24 वर्ग मी.
$= 6.08$ वर्ग मी.	$= 0.74$ वर्ग मी.	
$2 \times 8 \cdot 2 \times 2.9 = 47.68$	$2 \times 8 \cdot 22 \times 2.9 = 47.68$	
....		2.24 वर्ग मी.

45.

वा.सं. 49 दिनांक 10-5-2000 राशि 108133.00 रुपये
 कार्य का नाम = कन्सल्टेशन आफ पी.एच.एल.इन एच.पी.4 न.
 टाईप-1 फाईल एट मूरिंग
 अनुबन्ध सं० :- 8 धन 99-2000
 सविदाकार का नाम :- श्री चन्द्र शेखर
 जिले सं० :- तृतीय चलात जिले
 माप पुरिक्का सं० :- 1199पृष्ठ 1 से 9

उपरोक्त वर्णित वा.सं. को जांच करने पर पाया गया कि
 सविदाकार को निम्न विवरणानुसार रु 448.00 रुपये का अधिक
 भुगतान किया गया था। रु 448.00 रुपये के अधिक किये गए भुगतान
 वारे रिकॉर्ड स्पष्ट करते हुए सविदाकार से आवश्यक काली की जानी
 सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध की सं०	माप पुरिक्का सं० व पृष्ठ	कालम सं० एवं पृष्ठ	सही गणना की जा रही है	अधिक दर	अधिक भुगतान	टिप्पणी
प्रीवाइडिंग सी.सी. 1:4:8	1198 पृष्ठ 8	2x2.05x1.95 x0.15=1.20 धन नो.	1.70x1.80 x0.15=0.46 धन नो. 1.70x1.65x 0.15=0.42 0.88 धन नो.	0.32	1400 448.00	पृ.7पर करवाई गई कुट्टाई व बुनियादी ढाँचा के अनुसार भुगतान मात्रा अधिक ली गई।

46.

वा.सं. 201 दिनांक 31-3-01 राशि 14,357/- रु.
 वा.सं. 203 दिनांक 31-3-01 राशि 15,314/- रु.
 वा.सं. 205 दिनांक 31-3-01 राशि 1814/- रु.
 वा.सं. 207 दिनांक 31-3-01 राशि 14,357/- रुपये

उक्त वा.सं. द्वारा विकास/टेन्डर नोटिस प्रकारानुसार से सम्बन्धित भुगतान मैत्रि सोशल नेटवर्क एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग कंपनी को किया गया। उक्त वा.सं. 1, 2 व 4 के प्रकाशन में दर 475 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर कुल 95 सें.मी. ली गई थी तथा इनका भुगतान उक्त कंपनी को किया गया था तथा सभी विकास/टेन्डर नोटिस एडिशन एकापुत्र अक्षरों में प्रकाशित हुए थे। निदेश लोक सम्पर्क विभाग छिप्टो के माध्यम से विकास/टेन्डर नोटिस और व दिखान या अन्य पेपरों में यदि प्रकाशन कराया जाता तो दर 204.70 रुपये प्रति कालम प्रति सें.मी. लगनी थी जो कि वा.सं. 45 "ए" व सी मा. 4/2001 द्वारा भी कन्फर्म होती है तथा उक्त 95 सें.मी. प्रकाशन कार्य हेतु 475 रुपये प्रति कालम

सं.मी. की अपेक्षा 204.73 रुपये प्रति किलो सं.मी. की अपेक्षा करने से रु. 25,678.50 रुपये की छानि की बचा जा सकता था। अतः उक्त 25,678.50 रुपये की छानि का उत्तरदायित्व निर्धारित करे वाली सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त कुल सं. 3 में दर 600/- रुपये वार्षिक किए जाने का अवचित्य दिया जाए।

47.

बिना दर निर्धारित करे टेंडर नोटिस व विज्ञापन हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रकाशन हेतु अनिवारित अनुमोदन प्रदान करना :-

जाबारा बोर्ड निदेशक मण्डल की दिनांक 10.4.2000 की पूर्ण बैठक के वाईटम संख्या 125/11/ द्वारा निम्न एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को बोर्ड के विज्ञापन कार्य हेतु निर्धारित किया गया कि की पृष्ठ का वार्षिक आदेश सं. एम.बी.-10-2/95/ती/एडमिन दिनांक 27.3.2000 से भी की जा सकती है :-

प्रकार एजेंसी का नाम	बोर्ड का वार्षिक किया हेतु प्राधिकृत है।
1. मैसर्स टेलस्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी नई दिल्ली	मुख्य कार्यालय
2. मैसर्स मॉडर्न नेटवर्क एडवर्टाइजिंग एण्ड मारकेटिंग पण्डीगढ़	रिमला मण्डल एक व किछु मण्डल।
3. वेब्स कम्युनिकेशन पण्डीगढ़	परवाणू, धरमाला व मण्डो मण्डल।

बोर्ड का उक्त निर्णय अनिवारित तथा श्रुतिपूर्ण है क्योंकि इस आदेश में उक्त फर्मों द्वारा प्रकाशन हेतु बोर्ड भी दर निर्धारित नहीं की गई थी तथा उक्त फर्म गन्माने ठी। से प्रकाशन हेतु दरें वार्षिक कर रही है जैसा कि मण्डल संख्या एक में मॉडर्न एडवर्टाइजिंग द्वारा उक्त अला दरें 475 रुपये व 600 रुपये प्रति किलो प्रति सं.मी. वार्षिक की है तथा परवाणू मण्डल में एक अला एजेंसी द्वारा रु. 600 रुपये प्रति किलो सं.मी. का भुगतान किया गया है। बिना दर निर्धारण हेतु एडवर्टाइजिंग हेतु एजेंसी को निर्धारित करने का अवचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त निदेशालय लोक सम्पर्क विभाग रिमला में माध्यम से इन पत्रों में प्रकाशन हेतु रु. 204.70 रुपये प्रति किलो प्रति सं.मी. की दर से भुगतान किया गया है जैसा कि वाईटम सं. 45 ए व 45-बी, रिमला मण्डल एक दिनांक 21.4.01 से पृष्ठ की गई है

आर वॉरि है अपने माध्यम से फर्मों को यह प्रस्ताव कार्य किसी वजह से संपिना हो तो उन्हें सरकारी दर को सीमा निर्धारित की जानी अपेक्षित की जिसे उन द्वारा नहीं किया गया जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा रु. की अधिक अदायगी निम्न विवरणानुसार की गई है।

48. वकील जी मु 7500 रुपये है भुतान से 5% जायकर तथा अधिकार न काटा जाना :-

वाऊर सं. 34 दिनांक 7.3.01 द्वारा मु 7500/- रुपये का भुतान श्री जे.एल.भोगल, एडवोकेट की सिखा नन्द शास्त्रि सचिवालय द्वारा निर्मित जौलीटोरियम विलियम इन ती.पी.वार.वाई. से सम्बन्धित बदालतो केस हेतु किया गया था जिससे आधिकृत अधिनियम के अन्तर्गत पांच प्रतिशत जायकर व अधिकार स्त्रोत पर काटा जाना अपेक्षित था जिसे जायकर विभाग को जमा किया जाना बांछित था परन्तु भुतान के समय यह जायकर नहीं काटा जाना था जिसका बांछित स्पष्ट किया जाए तथा काली करके सम्बन्धित विभाग से जमा करवाई जाये।

49. धननिस्त मासों में चिलिहा व्यव प्रतिसूति दावों को जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित भुतान निष्कातानुसार अदेय होने पर भी कर दिया गया :-

वा.सं. व दिनांक	कर्जदारी का नाम	द्वारा का नाम	राशि रु.	टिप्पणी
9,2.5.00	श्री सूर्य चन्द मेरी	Exevato cream cap. Becosules	44.50 12.30	अदेय
10,2.5.00	श्री जी.रेड्डी मदान (सुरवेयर)	special ward charges	1800.00	मूल वेतन 6200 होना कारण विशेष वाई हेतु पात्र नहीं आये अन्तर्गत अदेय।
77,23.5.00	श्रीमति प्रबन मेहता	सेटीलीन	60.00	
78,23.5.00	श्री कृष्ण चन्द (सचिवालय)	Sensofom Brum Paint	24.00	
		Seaguel mouthwash	49.00	
151,19.3.01	श्री सुन्दर सिंह (इन्सिक्टर)	vitomin-Z.	105.30	विटामिन अदेय।

उपरोक्त के अतिरिक्त वाऊर सं. 76 दिनांक 9.3.2001

द्वारा श्रीमति रमा सुंद की 486.00 रुपये का बिल पारित व भुतान किया जाया गया है जिसका सम्बन्ध में उक्त कर्जदारी द्वारा दी गई पावती Receipt उपलब्ध नहीं करवाई गई।

उपरोक्त पुस्तकों में किए गए भुक्तान का औचित्य स्पष्ट कर
अज्ञात काली करने के उपरान्त को गवर्नर कार्यालय से अज्ञात के समय
अज्ञात करवाया जाए ।

50.

बिना सरकारी/वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए दैनिक वेतन पर
नियुक्ति करना :-

वर्ष 2000-2001 के दौरान मस्टर रोल के निम्न गवर्नर भुक्तान की
जाति करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा श्री पूरन कुमार बेलदार
व श्री मीनिकु कुमार बेलदार की कुल: दिनांक 1.2.01 व 1.3.01
से मस्टर-रोल पर रखे जाने पर उपस्थिति के आधार पर भुक्तान किया
जा रहा है । अवर सचिव (पर्सनल) डिप्टी के फा संख्या: पी-ई-बार-
ए-पी-सी-बी-21-2/-उप-11 दिनांक 23.9.98 के अन्तर्गत दिये
गये निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना
किसी भी दैनिक भौगिकी को नहीं रखा जा सकता या परन्तु उक्त
दैनिक भौगिकी को रखे जाने से सम्बन्धित तक्ष प्रधिकारी/वित्त
विभाग की स्वीकृति अज्ञात में नहीं दर्शाई गई । ऐसा प्रतीत होता
है कि तक्ष प्रधिकारी को स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही इन्हें रखा
गया है जोकि वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशानुसार अनियमित
है । बिना स्वीकृति प्राप्त किये इन दैनिक भौगिकी को रखे जाने
कारण स्थिति स्पष्ट की जाये व तक्ष प्रधिकारी से आवश्यक स्वीकृति
प्राप्त करके आगामी अज्ञात में दिखाई जाये ।

51.

111 गांधी संख्या एच.पी.-03-3565 से सम्बन्धित बाजट टर्न के निम्न
गवर्नर समायोजन कार्यों की जाति करने पर पाया गया कि मण्डल
प्रत्येक माह के अन्त में बाजट टर्न को समायोजित नहीं किया जा रहा है
जिससे मण्डल/बीड के लेटे प्रत्येक माह के अन्त में सही स्थिति नहीं
दर्शाते । अज्ञात में पाया गया कि मण्डल द्वारा अत्यन्त विचित्र से अनेक
-बेक माह स्थित हो जाने पर समायोजित किया जा रहा है । जिसके
विषय निम्न वर्णित है । गांधी की बाजट टर्न अत्यन्त विचित्र से अनेक
में समायोजित किये जाने कारण स्थिति स्पष्ट की जाये व भाषित्य में
बाजट टर्न प्रत्येक माह के अन्त में समायोजित/लेजाव को जानी सुनिश्चित
की जाये ।

समायोजन वा.स. समायोजित राशि व माह	[रुपये]	बजटर्न जि. माह से संबंध- निधन से	वित्त माह से
2] एल/3/2001	6475.00	3/2000	11 माह
20 माह 5/00	11014.00	1/2000	13 माह
3] एल/3/2001	17473.00	4/2000	10 माह
21 माह 5/2000	13477.00	11/99	15 माह
4] एल/3/01	9950.00	3/2000	9 माह
5] एल/3/2001	9224.00	6/2000	8 माह
6] एल/3/01	8650.00	7/2000	7 माह
7] एल/3/01	12303.00	8/2000	6 माह
8] एल/3/01	20328.00	9/2000	5 माह
9] एल/3/01	7191.00	10/2000	4 माह
10] एल/3/01	13473.00	11/2000	3 माह
20 माह 5/00	11014.00	1/2000	13 माह
21 माह 5/00	13477.00	11/99	15 माह

[2] एल के वित्तिरिक्त उपरोक्त वर्जित गाड़ी की माह 12/2000 से 3/2001 तक की बजटर्न को समायोजित/सम्बन्धित निर्माण कार्य को व्यव नहीं डाला गया था तथा गाड़ी के लेखा को आवश्यक क्रेडिट नहीं दर्शाया गया था। निम्न विवरणानुसार 5697 कि.मी. की गई जागा के व्यव को सम्बन्धित निर्माण कार्य को डेबिट तथा गाड़ी के व्यव को क्रेडिट किया जाना बांछित था। परन्तु वित्तकीय वर्ष में आवश्यक लेखांकन करते हुए 72,840.00 रुपये का आकारत व्यव बॉर्ड लेखों को ही डाल दिया गया है जिस हेतु कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जबकि यह आकारत व्यव न होकर सम्बन्धित निर्माण कार्य को पूरित व्यव के रूप में दर्शाया जाना बांछित था। अतः लेखों में गलत स्थिति दर्शाये जाने वाले स्थिति स्पष्ट करते हुए भाषिण्य में आवश्यक समायोजन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	कि.मी.	समायोजन हेतु / निर्धारित दिनांक सम्बन्धित राशि / नया बांधात व्यय
12/2000	1271	16027.00
1/2001	1481	18673.00
2/2001	931	11741.00
3/2001	2014	26397.00
योग	5697 कि.मी.	72040.00 रुपये

32.

विहसपाईना डैमर तथा सी.पी. ब्रात फीटिंग को आपूर्ति हेतु रु 14,63,521.00 रुपये से रु 1998-99 से 2000-2001 तक एक ही फर्म को कार्य आदेश जारी किया जाना

अकेल क्राय के दौरान विहस पाईना डैमर तथा सी.पी. ब्रात फीटिंग को आपूर्ति हेतु तीन अनुबन्ध संख्या 4, 13, व 19 वर्ष 2000-2001 अनुबन्धित करके रु 4,57,569 रुपये का भुगतान किया गया था। इन आपूर्ति कर्मों के अधि के दौरान यह पाया गया कि सभी आदेश एक ही फर्म अर्थात् वार.के.ट्रेडर्स को दिए गये थे तथा निम्न प्रोमिसम भिन्नता पर जारी किये गये थे। अकेल द्वारा वर्ष 98-99 से तीनटिरी तथा उपरोक्त सामान हेतु भी समस्त आपूर्ति आदेश भी उक्त फर्म को जारी किए गये थे तथा समस्त आपूर्ति कर्मों से एक ही फर्म से रु किये जाने से बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ सीदेकत्र प्रतीत होते हैं। वर्ष 1998-99 से प्राप्त की गई आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं. अनुबन्ध सं. व फर्म का नाम एवं दिनांक	आपूर्ति हेतु सामान का विवरण	कुल आपूर्ति मूल्य	मानक दर अनुषाही की प्रतिशतता।
1. 4-2000-01 दि. 1.7.00 वार.के.ट्रेडर्स	विहस पाईना एवं सी.पी. ब्रात की आपूर्ति 16 नं. टिरी 1 व 8 नं. टिरी 3 फीटिंग सहायरी संख्या 1, 2 व 9.	3,42,797	184.03% अर
2. 18-2000-01 दि. 8.12.2000 वार.के.ट्रेडर्स	रेंटल हाजिरी 6 नं. टाईप एक व 12 नं. टाईप दो नं. सी.पी. ब्रात फीटिंग राप्तर में आपूर्ति	57,386/-	508.08%
3. 19-2000-01 दि. 8.12.00 वार.के.ट्रेडर्स	— यशोपति —, बांधात	57,386/-	508.08%

.....

4. 29-1999-2000
दि. 18.3.2000
आर.के.ट्रेडर्स
रुद्रावरी, पिंपरी में जमा
सं. 3, 5, 6, 7 व 8 हेतु
विस्तर पार्श्वना व सैनिकरी
सामान की आपूर्ति। 781469/- 261.70X
5. 38-1998-99
दि. 31.3.99
आर.के.ट्रेडर्स
रैजीडेन्स एच.पी.एच.डी.
कार्पोरेशंस के आवास हेतु
विस्तर पार्श्वना व सैनिकरी
सामान की आपूर्ति। 133402/- 203.52X
6. 23-1998-99
दि. 15.12.98
आर.के.ट्रेडर्स
--यूजी-- कैपिटल व
व ग्राहक फ्लैग
कुल 86081/- 263.99X
कुल 14,63,521/-

उक्त आपूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा कन्टीफार्मेट दरे नानक
दर अनुसूची से उपर सीधेदाकारों के प्रीमियम में जोड़ा कृत बत्थाधिक
भिन्नता है। जैसाकि वर्ष 2000-01 में दिनांक 1.7.2000 को जारी
आदेश में क्रम सं. 1 में यह प्रीमियम 184.03X प्रतिशत है जबकि
क्रम सं. 4 द्वारा दिये गये दिनांक 18.3.2000 के आपूर्ति आदेशकी
प्रीमियम 261.70X है जोकि तर्जनीत प्रतीत नहीं होती क्योंकि इससे
आभास होता है कि 18.3.2000 के आपूर्ति आदेश से प्राप्त सामान
1.7.2000 के आदेश से बत्थाधिक मंडा है जिसकी पूर्ण स्पेज जांच की
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी टेण्डरों/कुटोनों में एक
सामान की तीन फर्माँ में ही अपनी अपनी दरे प्रस्तुत की है जिससे
जाधार पर आर.के.ट्रेडर्स को फर्म जोड़ा न्यूनतम रहो है। जोकि
निश्चयार्थ नौबाने की कार्यप्रणाली पर एवं उन्हें निष्पादित करने की
प्रणाली पर सीधेद्वय एवं एक ही फर्म को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से
को गई प्रतीत होती है।

आवास बोर्ड में अन्य मण्डलों में प्रायः सभी फर्म से उक्त
सामान की आपूर्ति ली जा रही है जबकि आवास बोर्ड की जाविटियों
का हित देखते हुए इन जाविटियों की सीधे तौर पर निम्नस्तान सैनिकरी
वेयर, तैरा या अन्य महत्त्व फर्म फर्माँ से वातालाप एवं परावार करके
आपूर्ति ली जानी चाहिए। अतः संपूर्ण प्रकरण आवास बोर्ड के
उत्वाधिकारियों के ध्वानार्थ आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

उक्त प्रकरण अधिकाधिक अभिपन्नता मण्डल एवं को अंदेश
अधिसाधना सं 277 दिनांक 22.3.02 द्वारा भा सूचित किया गया व
उन्ने द्वारा फौकि एच.डी.बी.ए.-2-वाडिड-एल.ए.डी.2000-01/02-

दिनांक 3.4.02 द्वारा आपूर्ति हेतु अधिवित्त प्रस्तुत किया गया था परन्तु निम्न सूची अनुसार अनुबन्ध सं 4-2000-2001, 18 व 19-2000-01 तथा 18.99-2000 में प्राप्त आपूर्ति पहले समय में अधिक दराँ से प्राप्त की गई है जिसको अधिक बढ़ावों की गणना मण्डलीय स्तर पर करे अधिवित्त स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त बल्क खरीद हेतु ~~बिन्दु~~ हिन्द सैनिटरी वेयर, सेरा या अन्य निर्माताओं से सीधे तौर पर दरे प्राप्त करके आपूर्ति न प्राप्त करने हेतु दिया गया अधिवित्त तब संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि बादे आपूर्ति फाँ से प्राप्त की जाती है तो भी बाईनावेयर क्रेक्रेवल है तथा सी.पा.वृत्त फिटिंग तो क्रेक्रेवल नहीं है तथा गुणवत्ता स्तर पर यह आपूर्ति अधिक्य में निर्माता फाँ से प्राप्त दराँ व कुरेशी आदि नीचा कर आपूर्ति आदेशों की गुणवत्ता एवं न्यून दराँ के अनुसार कार्यवाही हेतु पुनरण भेजा जाए।

मद क्र.सं.	मद का नाम	अधिवित्त दरे जो द्वारा अनुबन्ध	स्वीकार की गई अनुबन्ध	की गई अनुबन्ध 29
		निष्पत्ति दि. 1.7.18 व 19	18.3.00	
		जस्टीफाई 2000	8.12.00	{रु.}
		दरे {रु.}	{रु.}	{रु.}
1.	Supply of various items Clock Carbons			
(a)	Angle Indian Universal Clock Cat. 20012.	1423/-	1357/-	-- 1635/-
(b)	Ordinary Clock Cat. 10000.	385/-	639/-	-- 670/-
2.	Supply of various items Wash basin Cat. 12.01			
		432/-	486/-	-- 510/-
3.	Supply of various Low speed Green			
		1689/-	1570/-	-- 1650/-
4.	Sp. Cap. Riller Cat. 20.05 and dia.			
		329.40	238/-	-- 270/-
5.	Sp. Cap. Riller Cat. 10.02			
		604.80	560	405 ---

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 18.3.2000 को प्राप्त दराँ को सामान मदों हेतु आपूर्ति दिनांक 1.7.2000 से प्राप्त ...

उत्पत्ति मही मछली दर दर प्राप्ति की गई थी तथा कुल सं. 3 द्वारा 1-7-2000 की प्राप्ति आपूर्ति 8-12-2000 से प्राप्ति आपूर्ति से मछली की जिसकी गणना प्राप्ति नहीं से मछलीय दर दर करने का अधिकार दिया जाय। उपरी प्राप्ति आपूर्ति आपूर्ति से अधिकारित मछलीय अधिकार में यह भी पाया गया कि अन्य उक्त प्राप्ति की आपूर्ति हेतु समस्त कापी हेतु से. आर.रे.टैज से ही कूटेरी प्राप्ति करके मछली दर इसी फी से मछली के कारण समस्त आपूर्ति मछली द्वारा प्राप्ति की गई थी उदाहरण के लिए पर आर.रे. सं. 29 दिनांक 7-3-01 द्वारा कुल आपूर्ति द्वारा की गई कुल हेतु सैन्ट्रल जेल कांस्टा हेतु किया गया था जिसकी स्वोक्ति हेतु मछलीय का कार्य की फल सै. एच.बी./ए.ई.1/ सैन्ट्रल जेल/कांस्ट-7/9941 दिनांक 1-3-2000 द्वारा कापीस्तर स्वोक्ति हेतु भेजा गया था जिसकी मछली द्वारा स्वोक्ति फीस एच.बी.ई./एच-10 मछली 29/99-2151-32 दिनांक 9-3-2000 द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त उक्त सैन्ट्रल जेल के अनुसार समस्त आपूर्ति पर की फी से प्राप्ति किए जाने का अधिकार दिया जाना अपेक्षित है।

33.

रैस्ट हाऊस व कम्प्यूटरी तैयार हाल के स्टॉक/एम.ए.एस. रजिस्टर के जारी करने पर पाया गया कि नगर विकास प्राधिकरण के (किंगडम) वाकाल बोर्ड में दिनांक 13-1-01 की छुट्टि मिलाप से उपराष्ट्र एन रजिस्ट्रारों में वकील पुनार का प्राप्ति ~~के~~ से सामान्य ज्ञात किया गया है परन्तु नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सामान्य के हस्तान्तरण से सम्बन्धित कीर्तनी अधिकार अधिकार में नहीं दिखाया गया कि कारण एन रजिस्ट्रारों में दली किए गए सामान्य का सत्यापन नहीं किया जा सका। उपरीक्त वर्णित रजिस्ट्रारों में जो सामान्य अधिकार दिया गया है का विवरण निम्न सूचि अनुसार है। नगर विकास प्राधिकरण से दिनांक 13-1-01 की तारीख पर/प्राप्ति छुट्टि सामान्य की हेडिंग अधीन के वकील अधिकार आकाशवाणी जारी हेतु आकाशी अधिकार के समस्त पुरुषों की जाय।

LIST OF ITEMS IN COMMUNITY CENTRE NEWSUMIA

Object-II New Shumla:

-1-

SNO	Description of Items	Qty	SNO	Description of Items	Qty
1.	Empty cylinder	1 No	33.	कमली (बड़ी)	1 No
2.	Small Regulator	2 Nos	34.	महार-11	1 No
3.	Hot Plate (Chullah) - चूलाह	2 Nos	35.	झार	1 No
4.	High Pressure Regulator (रेगुलेटर)	2 Nos	36.	रखावला	2 Nos
5.	Chhattis गट्टी	2 Nos	37.	मोड़ का ताकत	1 No
6.	पत्तीला (38 Nos)	1 No	38.	मोड़ का कड़ा	1 No
7.	पत्तीला (40 Nos)	1 No	39.	लमिटेन ड्रम	1 No
8.	पत्तीला (42 Nos)	1 No	40.	रजाड मकर का मोग	20 Nos
9.	पत्तीला (44 Nos)	1 No	41.	तालाड	16 Nos
10.	हाट पत्तीला (46 Nos)	4 Nos	42.	ताकिर	16 Nos
11.	(Tray) 2 सवारी	10 Nos	43.	फला फलिट	249 Nos
12.	लमिटेन कट	1 No	44.	डस्ट बान	6 Nos
13.	पेगल ककर (पहली नं.)	2 Nos	45.	कप	29 Nos
14.	पेगल ककर (दोली नं.)	2 Nos	46.	लमिट (काटा काटा)	23 Nos
15.	गम ककर - वाला ककरिया	10 Nos	47.	लमिटेन ताकत	8 Nos
16.	काला गारुका	1 No	48.	लमिटेन मग	12 Nos
17.	काला लकड़ा	1 No	49.	Tea & Laminat	1 No
18.	पुरा मग	2 Nos	50.	काला लमिटेन	195 Nos
19.	बड़ी लमिट (Ric.)	1 No	51.	डस्ट कप	2 Nos
20.	काला फलिट	1 No	52.	डस्ट कप	3 Nos
21.	रवाड डमर लमिट	299	53.	काला डमर	16 Nos
22.	गुलाब रंगल	350	54.	काला डमर	24 Nos
23.	डमर रंगल	100	55.	काला ताकिर	1 No
24.	पत्तीला	2 Nos	56.	गट्टी	1 No
25.	कड़ा लकड़ा	2 Nos	57.	ताकिर गिलाफ	54 Nos
26.	कड़ा लकड़ा	2 Nos	58.	जट मेटिंग	300 Nos
27.	काला लकड़ा	2 Nos	59.	पामुलान	12 Nos
28.	काला लकड़ा	2 Nos	60.	काला लकड़ा	1 No
29.	काला लकड़ा	2 Nos	61.	काला लकड़ा	6 Nos
30.	काला लकड़ा	2 Nos	62.	काला लकड़ा	80 Nos
31.	काला लकड़ा	2 Nos	63.	काला लकड़ा	2 Nos
32.	काला लकड़ा	2 Nos	64.	काला लकड़ा	3 Nos
			65.	काला लकड़ा	2 Nos
			66.	काला लकड़ा	3 Nos

2

213

45/12/

Page - 2 -

SN.	Description of Items	Qty	SN.	Description of Items	Qty
67.	पेन्सिल का सामान	1Kilo			
68.	फाउन्डेशन	10Kilo			
69.	स्टील ड्रमगार	2Kilo			
70.	स्टील रक	3Kilo			
71.	पुस्तक	68Kilo			
72.	बैठक	4Kilo			
73.	गोबर	2Kilo			
74.	गोबर	12Kilo			
75.	गोबर (रक + लकड़)	52Kilo			
76.	गोबर (रक + लकड़)	20Kilo			

(गोबर मुख्य रूप से सिविल
स्टेशन 76 (गोबर)

Material Received by me
विनय कुमार चौधरी

Vipin Kumar Choudhary
Sub-Community Centre
Sector-I New Shimla

Shimla
In Charge of Sub-division

Assistant Engineer,
Sub Division No.-2
H.P. Housing Board
New Shimla-171002

LIST OF ITEMS IN REST HOUSE H.P.H.B. LANGAI
NEW SHIMLA

S.No	Description of Items	Qty	S.No	Description of Items	Qty
1.	Double bed with box	6 Nos	38.	Crab s/s	2 Nos
2.	Dinning table	1 No	39.	Salt paper bed i	2 Nos
3.	Dinning stool	2 Nos	40.	Tharo s/s	2 Nos
4.	Central table 4' x 2'	5 Nos	41.	Crates	2 Nos
5.	do 3' x 2'	2 Nos	42.	Chisnichi s/s	2 Nos
6.	Dinning chair	8 Nos	43.	Filles 13 litre	2 Nos
7.	Easy chair	1 No	44.	Chakra bed no	2 Nos
8.	Folding bed	6 Nos	45.	Knife	4 Nos
9.	Bed side table	12 Nos	46.	Mugli/plastic	24 Nos
10.	Soft set 3 se	1 No	47.	Waste paper basket	9 Nos
11.	Rajai 5 kgs	1 No	48.	Teaspoon spoons	24 Nos
12.	Talia 4 kgs	6 Nos	49.	Desert spoon	24 Nos
13.	Rajai/Talia Gulaf	4 Nos	50.	Fork stainless	24 Nos
14.	Cotton pillow	5 Nos	51.	Knife	22 Nos
15.	Cot form (mess)	12 Nos	52.	Pic. pallé	3 Nos
16.	Blankets	2 Nos	53.	Spoon	12 Nos
17.	Towel large	30 Nos	54.	Bath stool plastic	7 Nos
18.	Hand towel	20 Nos	55.	Buchel ja hls	12 Nos
19.	Pillow washable	12 Nos	56.	Door mats (Coir)	12 Nos
20.	Bed cover (D-bed)	12 Nos	57.	Door mats (Rubber)	3 Nos
21.	Bed cover (Single bed)	16 Nos	58.	Margos	4 Nos
22.	Bed sheet white	20 Nos	59.	Fridge	1 No
23.	Bed sheet color	3 Nos	60.	Cylinders	2 Nos
24.	Pillow cover	25 Nos	61.	Refrigerator	1 No
25.	Curtain	9 Nos	62.	Chullah	1 No
26.	Pressure cooker (slit)	3 Nos	63.	Fridge stand	1 No
27.	Pakilo Mandaliurn (Brg)	3 Nos	64.	Gycas	9 Nos
28.	Pakilo - do - small	3 Nos	65.	Mexlas (Room)	6 Nos
29.	Kadhai - do	2 Nos	66.	Mexlas (Room)	1 No
30.	Tawa	2 Nos	67.	Plates	17 Nos
31.	Fry pan	2 Nos	68.	Chair with cover	2 Nos
32.	Kadchi small size	1 No	69.	Bed pillow	2 Nos
33.	Jug small size	2 Nos	70.	Rajai with covers	2 Nos
34.	Sarika Tea s/s	2 Nos	71.	Bed dress	2 Nos
35.	Tea stainer	2 Nos	72.	Blankets	2 Nos
36.	Tea koi s/s	2 Nos	73.	Pillow	2 Nos
37.	Sauce pan	2 Nos	74.	Bed cover	1 No
			75.	Blanket	1 No
			76.	Blanket	1 No
			77.	Blanket	1 No

34. नव्य वापसी विचारणा :- जो अलग हो जारी नहीं किया गया ।
35. निष्कर्ष :- समस्त अधिभूतान की कटौतियाँ एवं नियमों के अनुसार कार्य करवाने की आवश्यकता है ।

सहायक निदेशक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठान्त संख्या: फिन/एलए/एच/2/सी/15/14/123/88-कड-9, दिनांक, शिमला
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

14 JUN 2002

1. कार्यपात्रक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, जावाल बोर्ड निर्माण मण्डल।
स्वेच कुम्पटी, शिमला-9 एच.पु. की सेवा आरम्भ के समय प्रेषित की जाती है कि वह उन क्षेत्र प्रतियोगिता पर की गई कार्रवाई का सटीक उत्तर का विभाग की अतिशुद्ध प्रेषित ।
2. आयुक्त एवं सचिव, जावाल, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, जावाल बोर्ड, निम्न विहार, शिमला-171002.
4. श्री अनिल दत्त रमा, सहायक निदेशक, [सेवा परीक्षा], बाल.....

सहायक निदेशक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

8

276

List of maintenance charges, ~~deducted~~ ^{paid} from various allottees of Sub-divisional E

with effect from 1-4-97 to 3/99

क्र.सं.	नाम	प्लॉट नं.	मकान नं.	रकम
1.	श्री गीता पीता पुरी	इं 500	150	1337 = 00
2.	श्री रमेश गुप्ता	इं 500	160	1337 = 00
3.	श्री गे. आर. भारद्वाज	इं 500	161	883 = 00
4.	श्री अभिल कुमर	इं 500	164	883 = 00
5.	श्री अरविंद कुमार	इं 500	165	1337 = 00
6.	श्री भारत भूषण चंडा	इं 500	166	883 = 00
7.	श्री लोहन लाल	इं 500	167	1337 = 00
8.	श्री हरिश्चंद्र कुमार	इं 500	169	1337 = 00
9.	श्री गीता चंडा देवी	इं 500	170	1337 = 00
10.	श्री गिरधारी लाल वर्मा	इं 500	171	
11.	श्री गीता गुरुजीत सिंह	इं 500	172	1337 = 00
12.	श्री मनोहर लाल	इं 500	174	832 = 00
13.	श्री अजीत सिंह	इं 500	178	883 = 00
14.	श्री लीला वर्मा	इं 500	179	
15.	श्री मति तारा शर्मा	इं 500	27	708 = 00
16.	श्री गजेंद्र राज	इं 500	28	
17.	श्री अम. राम	इं 500	34	684 = 00
18.	श्री बन्धु लाल शर्मा	इं 500	45	732 = 00
19.	श्री रामेश्वर शिप्रा	इं 500	46	696 = 00
20.	श्री देव लाल मोहन	इं 500	48	2891 = 00
21.	श्री श्याम लाल	इं 500	50	1230 = 00
22.	श्री मति सीता पुरी	इं 500	2	
23.	श्री गजेंद्र राज	इं 500	34	2240 = 00
24.	श्री मति ललीत सिंह	इं 500	18	
25.	श्री उमेश कुमार	इं 500	19	7373 = 00
26.	श्री लखवीर चान्द	इं 500	20	5247 = 00
27.	श्री रामेश कुमार	इं 500	24	6259 = 00
28.	श्री रसोनी सीता	इं 500	25	7650 = 00
29.	श्री काशी राज	इं 500	31	689 = 00
30.	श्री गुलाम सिंह	इं 500	40	2080 = 00
31.	श्री सुनिता चंडा देवी	इं 500	12	1416 = 00
32.	श्री रम. रम. गज	इं 500	15	3775 = 00
33.	श्री रमोनी देवी	इं 500	16	
34.	श्री रम. रम. शर्मा	इं 500	21	4538 = 00
				60231 = 00

149

125

[illegible]

68.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	1	
69.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	2	
70.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	3	
71.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	4	
72.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	5	
73.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	6	1047 = 00
74.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	7	222 = 00
75.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	8	222 = 00
76.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	9	-
77.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	10	1047 = 00
78.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	11	222 = 00
79.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	12	222 = 00
80.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	13	266 = 00
81.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	14	1047 = 00
82.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	15	746 = 00
83.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	16	-
84.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	17	523 = 00
85.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	18	222 = 00
86.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	19	644 = 00
87.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	20	644 = 00
88.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	21	644 = 00
89.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	22	2965 = 00
90.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	23	2896 = 00
91.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	24	2902 = 00
92.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	25	644 = 00
93.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	26	2823 = 00
94.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	27	2896 = 00
95.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	28	-
96.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	29	644 = 00
97.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	30	-
98.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	31	644 = 00
99.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	32	8192 = 00
100.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	33	6822 = 00
101.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	34	3492 = 00
102.	શ્રી રાજા રાજા રાજા	રજા રાજા	35	612,492 = 00

917

82

68 -

102	ક્રિડા લીગ રજી. ટી વાંચી	આઈ 15 મેલિટ	10
105	શ્રી. જુહીલા માડકામિલ	આઈ 15 મેલિટ	14
104	જા. જુહીલા રીલા વાંચી	આઈ 15 મેલિટ	15
106	જુહીલા રાંધા ડડવાલ	આઈ 15 મેલિટ	2
107	શ્રી. જુહીલા રાંધા રાંધા	આઈ 15.0 મેલિટ	9
108	શ્રી. જુહીલા રાંધા રાંધા	આઈ 15.0 મેલિટ	11
109	શ્રી. જુહીલા રાંધા રાંધા	MIG. H. 15.0 No 2.3	
110	શ્રી. જુહીલા રાંધા રાંધા	L.I.C. P.L.I. No 5	
111	શ્રી. જુહીલા રાંધા રાંધા	આઈ 15.0 મેલિટ	

669 = 00
275 = 00
918 = 00
473 = 00
546 = 00

1,15,373 = 00

[Handwritten signature]

122 | 128

पत्रिका 'इव'

list of water charges yet to be received from the following allottees in respect of sub division No. 1

[illegible]

(153) 15

क्र.सं.	नाम	प्राप्ति / भाग / वार - 10	शेरी
25	श्री मंगल राम	वारा 1 12 नं- 0-3	99 = 00
26	श्री मंगल राम	वारा 1 12 नं- 0-3	102 = 30
27	श्री मंगल राम	वारा 2 12 नं- 2-1	2164 = 74
28	श्री मंगल राम	वारा 2 12 नं- 2-2	135 = 80
29	श्री मंगल राम	वारा 2 12 नं- 2-3	861 = 94
30	श्री मंगल राम	वारा 2 12 नं- 2-4	125 = 40
31	श्री मंगल राम	वारा 2 12 नं- 2-5	295 = 90
32	श्री मंगल राम	वारा 3 12 नं- 3-3	431 = 48
33	श्री मंगल राम	वारा 3 12 नं- 3-2	133 = 06
34	श्री मंगल राम	वारा 3 12 नं- 3-2	146 = 62
35	श्री मंगल राम	वारा 3 12 नं- 3-4	203 = 73
36	श्री मंगल राम	वारा 4 12 नं- 4-3	600 = 85
37	श्री मंगल राम	वारा 4 12 नं- 4-1	2124 = 33
38	श्री मंगल राम	वारा 4 12 नं- 4-2	616 = 24
39	श्री मंगल राम	वारा 4 12 नं- 4-2	432 = 13
40	श्री मंगल राम	वारा 4 12 नं- 4-4	72 = 60
41	श्री मंगल राम	वारा 5 12 नं- 5-4	1575 = 98
42	श्री मंगल राम	वारा 5 12 नं- 5-2	563 = 98
43	श्री मंगल राम	वारा 5 12 नं- 5-2	293 = 40
44	श्री मंगल राम	वारा 6 12 नं- 6-2	103 = 52
45	श्री मंगल राम	वारा 7 12 नं- 7-3	228 = 71
46	श्री मंगल राम	वारा 7 12 नं- 7-1	1303 = 78
47	श्री मंगल राम	वारा 7 12 नं- 7-3	108 = 60
48	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-2	25 = 80
49	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-3	57 = 49
50	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-2	560 = 68
51	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-3	81 = 83
52	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-2	940 = 42
53	श्री मंगल राम	वारा 8 12 नं- 8-3	580 = 35
			32,839.55

63

125 130

[illegible]

131

क्र.सं.	नाम / पता / स्थान	अंश
84	श्री. सुभाष शर्मा	२५६ = ५०
85	श्री. श्री. के. आनंदप्रसाद	२९७ = ००
86	श्री. मन. गुण. पात्र सिद्ध	११३ = ८३
87	श्री. अशु. कुमार शर्मा	११६ = ६०
88	श्री. आशीषकुमार शर्मा	२३ = ००
89	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	६५६ = ५७
90	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	२५५ = २०
91	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	८६९ = ५८
92	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१९ = ८०
93	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१०८ = ६०
94	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	९९ = ००
95	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	९१८ = ५८
96	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	६६५ = ८२
97	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१३८ = ६०
98	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१५२ = ८०
99	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१३ = २०
100	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	१५२७ = ५८
101	श्री. अशु. अशु. अशु. अशु.	८५९ = २०

48,591.00.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

87 ~~88~~

229

126

132

Dated 21.02.21

List of Earnest Money & Security deposit Account as on 31.3.2001.

S.No. 1.	Name of Firm/Contractor. 2.	Debit. 3.	Credit. 4.
1.	Sh. Chander Shekhar.	-	1,06,962.00
2.	M/S Jai Sanitary.	-	380.00
3.	M/S R.K. Traders.	-	63,734.00
4.	Sh. Anil Chauhan.	-	43,917.00
5.	M/S New Shimla Whole Sale Market.	-	965.00
6.	Sh. Hardyal Jistu.	-	280.00
7.	M/S National Soil Testing Research Lab. Chandigarh.	-	563.00
8.	Sh. Prem Singh.	-	29,803.00
9.	M/S Shyeka Co-operative Society Shimla.	-	1,000.00
10.	Sh. R Tilak Raj.	-	1,201.00
11.	M/S Walia Builders.	-	44,320.00
12.	Sh. Ashok Kumar.	-	1,57,656.00
13.	M/S ECH-ESS Builders.	-	1,66,133.00
14.	Sh. B.D. Viz.	-	19,250.00
15.	Sh. Ramesh Viz.	-	62,442.00
16.	Sh. Rakesh Viz.	-	560.00
17.	Sh. Palvinder Singh.	-	25,787.00
18.	Sh. M.S. Chauhan.	-	15,933.00
19.	Sh. Baldev Raj Sharma.	-	30,520.00
20.	Sh. Jaswant Kumar.	-	2,540.00
21.	M/S Swaran Industries.	-	98,835.00
22.	Sh. Hardyal Singh Fishta	-	1,330.00
23.	Sh. Mohidin.	-	170.00
24.	Sh. M.S. Malhi.	-	310.00
25.	Sh. Arun Kumar.	-	(-) 156.00
26.	Sh. Mohan Singh Chauhan.	-	1,51,090.00
27.	Sh. K.D. Nirash.	-	335.00
28.	Sh. Girish Gupta.	-	11,596.00

88

225

(227) 133

1.	2.	3.	4.
29.	M/S Dhiman Wood works.	-	3,230.00
30.	Sh. Tirath Ram Dhiman.	-	8,252.00
31.	Dr. Chuman & Gupta Geotech QHD.	-	2,275.00
32.	Sh. Prem Singh Chauhan.	-	18,024.00
33.	M/S Maria Enterprises.	-	1,01,256.00
34.	Sh. Bipin Kumar.	-	12,330.00
35.	M/S Rajinder Chauhan Anardeep Kumar.	-	71,295.00
36.	Sh. Gian Chand.	-	2,885.00
37.	Late Sh. Balvinder Gupta.	-	(-) 1,340.00
38.	Sh. Satish Kumar Goel.	-	1,10,365.00
39.	Sh. Satinder Singh.	-	22,086.00
40.	Sh. M.K. Miglani.	-	33,173.00
41.	M/S M.K. Builders.	-	94,239.00
42.	Sh. Rajiv Malhotra.	-	13,844.00
43.	Sh. Hemant Popli.	-	260.00
44.	Sh. Paldev Singh.	-	4,215.00
45.	Sh. Kashmir Singh.	-	3,054.00
46.	M/S Tarlok Chand & Co.	-	62,752.00
47.	Sh. Devinder Thakur.	-	11,407.00
48.	Sh. Milap Singh.	-	21,585.00
49.	M/S Ladli Const. Co.	-	309.00
50.	Sh. Ram Nurti.	-	373.00
51.	M/S Premium Premium Agency.	-	2,415.00
52.	Sh. Anil Sahni.	-	2,396.00
53.	Sh. Trilok Raj.	-	190.00
54.	Sh. Bhupinder Kumar.	-	478.00
55.	Sh. Pankaj Chauhan.	-	982.00
56.	Sh. Wali Dass.	-	643.00
57.	Sh. Mohan Lal Negi.	-	522.00
58.	Sh. Surinder Singh Padam.	-	305.00
			Cent d.F/3....

58 - ~~58~~

226 -

(120) / 74

1-3:-

1.	2.	3.	4.
59.	Sh. Surinder Kaushal.	-	578.00
60.	Sh. Aidan Singh.	-	1,805.00
61.	Sh. Kulbhushan Pant.	-	319.00
62.	Sh. Moti Chand.	-	1,101.00
63.	Sh. Tarun & Kumar.	-	257.00
64.	Sh. Mani Ram.	-	590.00
65.	M/S Prakash Furniture.	-	208.00
66.	Sh. Subhash Singla.	-	370.00
67.	Sh. Lal Chand.	-	211.00
68.	M/S Kapila Const. Co.	-	4,956.00
69.	Sh. Bhagat Ram.	-	1,086.00
70.	Sh. Prem Singh (Rampur).	-	1,275.00
71.	Sh. Ravi Chopra.	-	909.00
72.	Sh. Kapil Dev Sood.	-	548.00
73.	M/S Brij Nath Kapoor.	-	8,370.00
74.	Sh. Rajinder Singh Chauhan.	-	292.00
75.	Sh. Rajinder Singh Mehta.	-	2,691.00
76.	Sh. Ajay Kumar Sood.	-	52,991.00
77.	Sh. Vikas Aggarwal.	-	9,038.00
78.	Sh. Ashok Chauhan.	-	1,241.00
79.	Sh. D.V. Gupta.	-	500.00
80.	Sh. Jagdish Chand.	-	2,161.00
81.	Sh. S.H. Khan.	-	39,709.00
82.	Sh. Liaq Ram.	-	1,846.00
83.	Sh. Amarjeet Singh.	-	753.00
84.	Sh. Tarun Kumar.	-	5,531.00
85.	Sh. Mali Ram.	-	258.00
86.	Sh. Tirlok Singh Rathore.	-	30,982.00
87.	Sh. Phuvneshwar Lutt.	-	1,358.00
88.	Sh. Jai Pal Sharma.	-	305.00
89.	Sh. Brahma Nand.	-	31,508.00
			Contd. 5/4....

So - SF

-227-

:-4:-

(129)

135

1.	2.	3.
90.	Sh. Vijay Kumar.	10,114.00
91.	M/S Madhusudan Timber Ind.	6,054.00
92.	Sh. Ashwani Kumar.	87,213.00
93.	M/S Atma Ram Radha Krishan.	585.00
94.	Sh. Kukum Chand.	2,009.00
95.	Sh. N.L. Popli.	828.00
96.	M/S Genuine Auto Service Uhalli.	3,051.00
97.	Sh Harvinder Singh.	7,804.00
98.	M/S Mathura Radio Service.	8,648.00
99.	Sh. Brij Bhushan.	1,258.00
100.	Sh. Yogi Raj.	1,643.00
101.	M/S S.S.R. Engineers & contr. Solan.	956.00
102.	Sh. P.C. Rohal.	980.00
103.	M/S Modern Sanitary Engineers.	3,452.00
104.	Sh. Basant Singh Rathore.	75,801.00
105.	Sh. Pithu Ram.	2,106.00
106.	M/S Singh Industries Uhalli.	2,092.00
107.	Sh. Sees Ram.	508.00
108.	M/S Vikas Enterprises.	8,833.00
109.	M/S Giridhari Lal and Solan.	13,716.00
110.	Sh. Ram Bhaj.	587.00
111.	Sh. Sohan Lal.	203.00
112.	Sh. Arvind Kumar.	1,23,248.00
113.	M/S R.K. Const.Co.	45,238.00
114.	Sh. Nisar Ahmed.	576.00
115.	Sh. Ajay Gupta.	3,877.00
116.	Sh. Chatter Pal.	1,859.00
117.	Sh. Manmohan Singh.	32,618.00
118.	M/S Gurcharan Industries.	45,906.00
119.	M/S Krishna Furniture.	590.00
120.	Sh. D.K. Lekhanpal.	22,551.00
	G.Total:-	23,59,907.00

Executive Engineer,
H.P.H.E. Division No. 1,
Kasumpti Shimla-9.