

— — — — —

**भाग- ५९**



॥ क॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85 :-

**॥ अ. ॥ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 :-**

१ मई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89 :-

1. प्रश्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90 :-

ड. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अधि 4/90 से 3/91 :-

प. पैरा 5क-1, 2, 3 अनिर्णीत

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 2. पेरा 51ख-1 से 8 तक                                  | अनिर्णीत |
| 3. पेरा 51म-1 से 4 तक                                  | अनिर्णीत |
| 4. पेरा 51घ-5 से 7 तक                                  | अनिर्णीत |
| 5. पेरा 51ड.-1 से 3 तक                                 | अनिर्णीत |
| 6. पेरा 51च-1 से 7 तक                                  | अनिर्णीत |
| 7. पेरा 51छ                                            | अनिर्णीत |
| 8. पेरा 51ज-1 से 7 तक                                  | निर्णीत  |
| 9. पेरा 51झ 1,2                                        | अनिर्णीत |
| 10. पेरा 51तथा ट                                       | अनिर्णीत |
| 11. पेरा 51ठ-1,2                                       | अनिर्णीत |
| 12. पेरा 51ड-1 से 4 तक                                 | अनिर्णीत |
| 13. पेरा 51ड-1 से 6 तक                                 | अनिर्णीत |
| 14. पेरा 51त                                           | अनिर्णीत |
| 15. पेरा 51द 3                                         | अनिर्णीत |
| 16. पेरा 51म,भ,म                                       | अनिर्णीत |
| 17. पेरा 61क,ग,घ,ड.                                    | अनिर्णीत |
| 18. पेरा 71क                                           | अनिर्णीत |
| 19. पेरा 101ख                                          | अनिर्णीत |
| 20. पेरा 111ख                                          | अनिर्णीत |
| 21. पेरा 12                                            | अनिर्णीत |
| 22. पेरा 131ग,घ,ड.                                     | अनिर्णीत |
| 23. पेरा 141क,ख,ग,ड.,च                                 | अनिर्णीत |
| 24. पेरा 151ख,ग                                        | अनिर्णीत |
| 25. पेरा 161क-1,21ख,घ,ड.,च,अ,ट                         | अनिर्णीत |
| <u>1च1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92 :-</u> |          |
| 1. पेरा 51क,ख,ग,घ तथा ठ                                | निर्णीत  |
| 2. पेरा 51ड.,च,छ-1,2,ज,झ,अ,ट,ड-2,ण तथा त               | अनिर्णीत |
| 3. पेरा 61ख-1 से 3,म,ड.,तथा च                          | अनिर्णीत |
| 4. पेरा 91क,ग,घ                                        | अनिर्णीत |
| 5. पेरा 101क,ख                                         | अनिर्णीत |
| 6. पेरा 111ख                                           | अनिर्णीत |
| 7. पेरा 12 1क,ख2,घ,ड.-1 से 2                           | अनिर्णीत |
| <u>1छ1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93 :-</u> |          |
| 1. पेरा 61क,ख                                          | निर्णीत  |
| 2. पेरा 91ग                                            | निर्णीत  |
| <u>1ज1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94 :-</u> |          |
| 1. पेरा 41क                                            | निर्णीत  |
| 2. पेरा 41ख                                            | निर्णीत  |
| 3. पेरा 5                                              | निर्णीत  |
| 4. पेरा 6                                              | निर्णीत  |
| 5. पेरा 71क                                            | अनिर्णीत |
| 8.                                                     |          |

- 3 :-

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 6. पैरा 7 [क]               | अनिर्णीत |
| 7. पैरा 7 [ग]               | अनिर्णीत |
| 8. पैरा 8                   | निर्णीत  |
| 9. पैरा 9                   | निर्णीत  |
| 10. पैरा 10                 | निर्णीत  |
| 10. पैरा 11                 | निर्णीत  |
| 12. पैरा 12 [क, ख]          | निर्णीत  |
| 13. पैरा 12 [ग]             | अनिर्णीत |
| 14. पैरा 12 [घ]             | अनिर्णीत |
| 15. पैरा 12 [ङ]             | अनिर्णीत |
| 16. पैरा 12 [छ व ज]         | निर्णीत  |
| 17. पैरा 13                 | निर्णीत  |
| 18. पैरा 14                 | निर्णीत  |
| 19. पैरा 15                 | निर्णीत  |
| 20. पैरा 16, 17 और 18       | निर्णीत  |
| 21. पैरा 19                 | अनिर्णीत |
| 22. पैरा 20                 | निर्णीत  |
| 23. पैरा 21                 | अनिर्णीत |
| 24. पैरा 22, 23, 24, 25, 26 | निर्णीत  |
| 25. पैरा 27 [क]             | अनिर्णीत |
| 26. पैरा 27 [ख]             | निर्णीत  |
| 27. पैरा 28 [क, ख]          | अनिर्णीत |
| 28. पैरा 28 [ग]             | निर्णीत  |
| 29. पैरा 29 [क]             | अनिर्णीत |
| 30. पैरा 29 [ख, ग]          | निर्णीत  |
| 31. पैरा 30, 31, 32 [क]     | निर्णीत  |
| 32. पैरा 32 [ख तथा ग]       | अनिर्णीत |
| 33. पैरा 32 [घ]             | निर्णीत  |
| 34. पैरा 33 [क, ख]          | अनिर्णीत |
| 35. पैरा 34                 | निर्णीत  |
| 36. पैरा 35                 | निर्णीत  |

### भाग-बो

2.

वर्तमान लेखा परीक्षण :- वर्तमान लेखा परीक्षण 4/94 से 3/95 की अवधि का, जिस के परिणाम आगामी पैरों में दिए गये हैं, सर्व श्री एस०आर० रंजन, एस०एस० कायध, डी०आर० चौहान तथा एस०सी० गुप्ता, अनुभाग अधिका रियों द्वारा 29.1.96 से 2.3.96 तक शिमला में किया गया। मास 6/94 तथा 3/95 के लेखों का विस्तृत जांच हेतु बपन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किए गये।

3.

लेखा परीक्षण शुल्क :- निर्माण मण्डल शिमला के वर्ष 1994-95 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु दि० प्र० आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा।

लगातार प्र०...4/-

4.

अग्रिम :-

क) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- वि०प्र० आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 31.3.95 को सु०83220.18 रुपये की राशि अग्रिमों के रूप में समायोजन के लिए बकाया में पड़ी थी जिस का पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा अब इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाएं। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

ख) विविध अग्रिम :- वि०प्र० आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.95 को सु०23,20,886.76 रुपये की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी। इस राशि का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही विन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिम राशि को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गये। अतः यह प्रकरण अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

5.

राजस्व आप :- निगम विहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों/स्टोर के किराए की सु०71246/- रुपये की राशि की वसूली न करना

लेखा परीक्षण में पाया गया कि वि०प्र० आवास बोर्ड निगम विहार भवन के साथ 5 भण्डार प्रकोष्ठ हैं जो निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिये हैं। इस का किराया पत्र संख्या:एच० बी०डी०बी०/दफ्तर भवन/83-एच०-5 दिनांक 2.9.86 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया गया है।

सम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार इन विभागों/संस्थाओं से 31.3.95 तक किराए की निम्न राशियां वसूल करनी शेष थी।

| कमरों का क्रमांक | विभाग का नाम           | किराये पर समय देसी की तिथि | अवधि                             | प्रतिमास राशि प्राप्त नहीं हुई। |
|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | आर०डी० विभाग           | 1.4.82                     | 1.4.82 से 400/- 31.3.95 156 मास  | 62400 800                       |
| 2.               | एच०पी०एम०सी०           | 9.3.82                     | 1.3.82 से 398/- 31.3.95 157 मास  | 62486 33034                     |
| 3.               | यूकोबैक निगम विहार     | 1.3.92                     | 1.3.92 से 398/- 31.10.95 44 मास  | 17512 17512                     |
| 1111             | इन्सिडियुट आफ इजीनीयरस | 1.11.85                    | 1.11.85 से 398/- 25.12.89 50 मास | 19900 19900                     |
|                  |                        |                            |                                  | 162298 71246                    |

किराया रजिस्टर के मुताबिक मु0162298/- रुपये में से केवल 91052/- रु विभिन्न विभागों/संस्थाओं से 31.3.95 तक प्राप्त हो गये हैं परन्तु वसूल की गई 91052/- रुपये की राशि में से मु083832/- रुपये की राशि की प्राप्ति की पुष्टि अवेक्षण के दौरान नहीं हो सकी क्योंकि निर्माण मण्डल द्वारा अपेक्षित अभिलेख मस नार-2 मांगने पर भी नहीं दिखाए गये। शेष 71246/- रुपये की वसूली हेतु शिमला मण्डल द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अतः यह मामला बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। शेष किराये की वसूली हेतु शिमला ससुचित कार्यवाही किए जाने के अतिरिक्त उपरोक्त मु083832/- रुपये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

6.

आवास बस्ती संजोली के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च, 1995 तक 1,10,478/- रु की बस्ती के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना

आवास बोर्ड की संजोली की बस्ती से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिस का समय-2 पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली राशियों की वसूली के लिए मण्डल स्तर पर प्रयास किया जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उप मण्डल को इन वसूलियों को सुरन्त या नियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सकें। इस के अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां शेष हैं का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिटर्स तथा क्रेडिटर्स का तभी पता चल सकेगा। उप मण्डल संजोली द्वारा रखे गये रख-रखाव प्रभार के खाते की जांच के दौरान यह पाया गया कि 31.3.95 तक संजोली बस्ती के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग 1,10,478/- रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान मालिकों/प्लॉट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अवेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी और रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु ससुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए 31.3.95 तक इस प्रभार की शेष राशियों, जो वसूल करनी हैं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्र०सं० | नाम                   | प्लॉट/मकान न० | राशि रु०मे० |
|---------|-----------------------|---------------|-------------|
| 1.      | श्री रजनीश जैन        | बी-2/1        | 1130        |
| 2.      | श्री सुरेश कुमार      | बी-4/1        | 1130        |
| 3.      | श्री भाई गोबिन्द सिंह | बी-2/3        | 189         |
| 4.      | डा० जे०सी० मदान       | बी-3/3        | 1130        |
| 5.      | प्रवीण सभवाल          | बी-4/5        | 1066        |
| 6.      | श्रीमति रीता जग्गी    | बी-3/6        | 1130        |

|                                  |              |      |
|----------------------------------|--------------|------|
| 7. श्रीमति सुदेश शर्मा           | बी-4/6       | 1130 |
| 8. -"- सावित्री जैन              | सी-4/1       | 808  |
| 9. श्री राकेश आर्य               | सी-4/2       | 740  |
| 10. श्री वीरेन्द्र पाल सिंह      | सी-3/3       | 1130 |
| 11. श्री पी०एस० मारवाह           | सी-2/5       | 1130 |
| 12. डा० मदन मोहन                 | सी-3/5       | 791  |
| 13. श्री परमानन्द                | सी-4/5       | 1066 |
| 14. श्री कविन्द्र गुप्ता         | सी-3/6       | 1130 |
| 15. श्री केष्टन प्रिथ्वीप्रतिष्ठ | ए-4/1        | 398  |
| 16. श्री विगं कमांडर अमोलक सिंह  | ए-4/3        | 1042 |
| 17. श्री केष्टन बो०पी० सिंह      | डी-2X1       | 404  |
| 18. श्रीमति आशा रानी             | डी-3/2       | 169  |
| 19. डा० मिश्र सुजाता लखानी       | डी-2/3       | 398  |
| 20. श्री एस०के० जैन              | डी-4/3       | 661  |
| 21. श्री मस्त राम                | डी-2/ए       | 1144 |
| 22. श्री गुलाब सिंह              | डी-3/4       | 963  |
| 23. श्री ग्रेगरी अम्बोनी         | डी-4/4       | 34   |
| 24. श्री जे०डी० नेहरू            | ए-4/4        | 58   |
| 25. श्री दीवान नन्द              | सी-3/4       | 1119 |
| 26. श्री तिलक राज                | सी-4/4       | 1081 |
| 27. श्री सुमन कुमार              | ए-1/9        | 469  |
| 28. श्री जनक राज                 | ए-1/10       | 622  |
| 29. श्री वीरमल शर्मा             | बी-2/9       | 656  |
| 30. श्री संजय गुप्ता             | बी-3/11      | 111  |
| 31. मिश्र सुमन मोरह              | बी-3/12      | 573  |
| 32. श्री एम०सी० तलसेना           | सी-3/7       | 752  |
| 33. ले० कर्नल आर्च०डी० भारद्वाज  | सी-1/8       | 752  |
| 34. श्री हरमन्दर सिंह            | सी-3/8       | 660  |
| 35. श्रीमति उर्मला गुप्ता        | सी-1/9       | 752  |
| 36. श्री रमेश चन्द्र कुठियाला    | सी-2/9       | 752  |
| 37. श्री विजय भाटिया             | सी-1/10      | 157  |
| 38. श्री अविनाश चन्द्र           | सी-2/10      | 752  |
| 39. श्री आर०के० सोनी             | डी-1/7       | 479  |
| 40. श्री परमजीत सिंह             | डी-3/7       | 662  |
| 41. श्रीमति इन्द्रजीत कौर        | डी-2/9       | 78   |
| 42. श्रीमति राज सोढी             | डी-3/10      | 604  |
| 43. श्री मोहिन्द्र प्रताप कौशिक  | डी-2/10      | 365  |
| 44. श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह     | डी-1/11      | 359  |
| 45. ले० कर्नल एन०के०धीर          | डी-1/10      | 111  |
| 46. श्रीमति अमृत मलिक            | डी-2/7       | 265  |
| 47. श्री विपीन चन्द्र मेहता      | एम०आर्च०जी-1 | 437  |

|     |                        |                   |      |
|-----|------------------------|-------------------|------|
| 48. | श्री मान सिंह          | एम०आई०जी-5        | 114  |
| 49. | श्री प्रमोद कुमार      | "- [एच]-19        | 5303 |
| 50. | श्री विनोद सिंह गुप्ता | "- -23            | 4320 |
| 51. | श्री कुलदीप वन्द्य     | "- -20            | 3775 |
| 52. | श्री श्री राकेश कुमार  | "- -24            | 4503 |
| 53. | केप्टन एस०सी०पीला      | "- -25            | 5506 |
| 54. | श्री राजकुमार मेहरा    | एस०आई०जी० [एच]-29 | 2483 |
| 55. | श्री कंवर सिंह         | "- -30            | 931  |
| 56. | श्री सीमा              | "- -31            | 2762 |
| 57. | कर्नल एच०एस० चौहान     | "- -32            | 291  |
| 58. | श्री योग राज           | "- -33            | 1711 |
| 59. | श्री देविन्दर मोहन     | "- -34            | 2321 |
| 60. | श्री राम स्वयं         | "- -42            | 2962 |
| 61. | श्री नन्द लाल          | "- -45            | 2482 |
| 62. | श्री रामेश्वर गुप्ता   | "- -46            | 2360 |
| 63. | श्रीमति परमेश्वरी देवी | "- -47            | 336  |
| 64. | श्री प्रेम लाल जौहर    | "- -48            | 2082 |
| 65. | श्री सुरेन्द्र पास     | "- -49            | 1698 |
| 66. | श्री रघुम नन्द         | "- -50            | 1483 |
| 67. | श्री आई०डी० सैहर       | ड०ड०एच०एस०-159    | 874  |
| 68. | श्री रमेश गुप्ता       | "- -160           | 924  |
| 69. | श्री अनिल कुमार        | "- -164           | 924  |
| 70. | श्री अरविन्द इस्तार    | "- -165           | 924  |
| 71. | श्री भारत भुषण         | "- -166           | 142  |
| 72. | श्री सोहन लाल          | "- -167           | 924  |
| 73. | श्रीमति लीला देवी      | "- -168           | 924  |
| 74. | श्री नरेश कुमार        | "- -169           | 924  |
| 75. | श्री भीम सेन           | "- -170           | 924  |
| 76. | श्री मति गुरमीत कौर    | "- -172           | 924  |
| 77. | श्री मनोहर लाल         | "- -174           | 334  |
| 78. | श्री अशोक कुमार        | "- -175           | 962  |
| 79. | श्री मोती राम          | "- -177           | 962  |
| 80. | श्री गिरधारी लाल       | "- -171           | 962  |
| 81. | डा० मनोरंजन दास        | एम०आई०जी० [पी]-8  | 4814 |
| 82. | श्रीमति बलजीत कौर      | "- -9             | 708  |
| 83. | श्री सुशील बसुदेवा     | "- -12            | 708  |
| 84. | मेजर एच०एस० जार्ज      | "- -15            | 4802 |
| 85. | श्री एन०एन० रेना       | "- -21            | 2270 |
| 86. | श्री बलवीर सिंह        | एस०आई०जी० [पी]-36 | 1400 |
| 87. | श्री कांशी राम         | "- -37            | 203  |
| 88. | श्री गुलाब सिंह        | "- -40            | 1495 |

|                        |                 |      |
|------------------------|-----------------|------|
| 89. श्री राधिका कृष्ण  | एत0आई0जी0पी0-51 | 1303 |
| 90. श्री वीर सिंह      | "- -53          | 212  |
| 91. श्री मति किरन सुंद | "- -56          | 1105 |
| 92. श्री ओ0पी0 पाठक    | एम0आई0जी0पी0-22 | 858  |

1,10,478

7. [क] वर्ष 1994-95 में संविदाकारों से रु02,66,883/- रुपये सेल टैक्स की वसूली न करना ।

दिनांक 31.7.93 से संविदाकारों के भुक्तान बिलों में से किए गये निर्माण कार्य की कुल लागत के 2% की दर से सेल अ टैक्स वसूल किया जाना अपेक्षित है था परन्तु यह देखा गया कि निम्न विवरणावुसार संविदाकारों के भुक्तान बिलों में से सेल टैक्स की वसूली नहीं की गई । सेल टैक्स की वसूली न किए जाने के फलस्वरूप सरकारी कोष को अत्यधिक नुकसान में अधिक हानि हुई है । अक्षेपण अनधिक के दौरान संविदाकारों को किए गये निम्नलिखित भुक्तानों में से सेल टैक्स की सीमा वसूली करके अनुपालना आगामी अक्षेपण में दिखाई जाए :-

| क्र० | दिनांक  | राशि    | सेल टैक्स | संविदाकार का नाम              |
|------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| सं०  |         | रु० में | रु० में   |                               |
| 26   | 8.4.94  | 19664   | 393       | श्री मोहन सिंह चौहान          |
| 30   | 8.4.94  | 19648   | 393       | —यथोपरि—                      |
| 36   | 16.4.94 | 10685   | 214       | मै० शर्मा स्प्रे कर्ष         |
| 60   | 22.4.94 | 16937   | 339       | श्री विजय कुमार               |
| 62   | 22.4.94 | 6652    | 133       | —यथोपरि—                      |
| 64   | 22.4.94 | 19837   | 398       | श्री धर्म सिंह                |
| 88   | 26.4.94 | 9132    | 183       | श्री अरवली कुमार              |
| 94   | 29.4.94 | 166396  | 3328      | —यथोपरि—                      |
| 114  | 30.4.94 | 235245  | 4705      | श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्स |
| 116  | 30.4.94 | 154538  | 3091      | श्री राधिका चौहान             |
| 28   | 9.5.94  | 504077  | 10082     | श्री प्रेम सिंह               |
| 38   | 10.5.94 | 849143  | 16983     | श्री विकास इन्द्रप्रसाद       |
| 61   | 18.5.94 | 49869   | 997       | श्री लालकृष्ण शर्मा           |
| 63   | 18.5.94 | 1780833 | 35617     | श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्स |
| 76   | 23.5.94 | 15291   | 306       | श्री बली राम शर्मा            |
| 79   | 24.5.94 | 3045260 | 60905     | श्री अशोक कुमार शर्मा         |
| 90   | 27.5.94 | 16281   | 326       | श्री ब्रह्म नन्द              |
| 92   | 27.5.94 | 19540   | 391       | श्री अरवली कुमार              |
| 109  | 31.5.94 | 344991  | 6900      | श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्स |
| 9    | 2.6.94  | 14290   | 286       | श्री बलविन्दर सिंह            |
| 11.  | 2.6.94  | 9513    | 190       | —यथोपरि—                      |
| 13   | 2.6.94  | 15046   | 301       | —यथोपरि—                      |
| 43   | 8.6.94  | 44797   | 896       | श्री मधुसूदन                  |
| 60   | 13.6.94 | 151493  | 3030      | श्री लक्ष्मण कुमार            |

|     |         |         |       |                               |
|-----|---------|---------|-------|-------------------------------|
| 93  | 17.6.94 | 1026219 | 20525 | श्री प्रेम सिंह               |
| 106 | 20.6.94 | 19829   | 397   | श्री मोहन सिंह                |
| 109 | 20.6.94 | 6703    | 134   | —यधोवरि—                      |
| 110 | 20.6.94 | 8981    | 180   | —यधोवरि—                      |
| 167 | 25.6.94 | 436388  | 8728  | श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्स |
| 170 | 28.6.94 | 3967042 | 77341 | श्री सतीश कुमार गोयल          |
| 185 | 29.6.94 | 9305    | 180   | श्री बलीराम शर्मा             |
| 204 | 30.6.94 | 10637   | 213   | श्री डी०के० लजनपाल            |
| 206 | 30.6.94 | 11018   | 221   | —यधोवरि—                      |
| 208 | 30.6.94 | 36640   | 733   | श्री मोहन सिंह बौहान          |
| 210 | 30.6.94 | 6048    | 121   | श्री डी०के० लजनपाल            |
| 214 | 30.6.94 | 8258    | 165   | —यधोवरि—                      |
| 216 | 30.6.94 | 13311   | 266   | —यधोवरि—                      |
| 13  | 8.2.95  | 77029   | 1541  | श्री अजय गुप्ता               |
| 106 | 23.3.95 | 10500   | 200   | श्री नेशनल डायल टेस्टिंग सं०  |
| 108 | 23.3.95 | 10000   | 200   | —यधोवरि—                      |
| 135 | 31.3.95 | 138277  | 2766  | श्री प्रेम सिंह               |
| 142 | 31.3.95 | 12870   | 257   | श्री योगिन्द्र प्रकाश         |
| 144 | 31.3.95 | 115738  | 2315  | श्री अजय गुप्ता               |

सेल टैक्स की कुल राशि :-...2,66,883/-रुपये

1. अंश अर्थात् 31.7.93 से 31.3.94 तक सविदाकारों को किए गए भुगतानों में से सेल टैक्स की गणना करके देय राशियों की वसूली भी शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी अंश में दिखाई जाए

8.

वाक्य संख्या: 157 दिनांक 31.3.95 राशि 54775/-रुपये

1. उपरोक्त बिल अनुसार कार्य की लागत का सार मास पुस्तिका संख्या: 714/87 पृष्ठ संख्या 57 से 71 तक कुल राशि 9,30,664.34 रु० का किया गया है। अनुबन्ध मद संख्या: 13/15 की रिकार्ड प्रविष्टि मास पुस्तिका संख्या: 7967/94 पृष्ठ 44 पर स्केपरड रबल मैसनरी सीमेंट मारटर 1:6 की गणना का जोड़ 15.67 घन मीटर के स्थान पर 15.87 घन मीटर का किया गया है। इस प्रकार 0.20 घन मीटर का 600 प्रति घन मीटर की दर से 120 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि को दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

2. सातवें बिल तक 1800 सीमेंट की बोरियों की जांच की गई है। अनुबन्ध की शर्त संख्या 42/2 के अनुसार सविदाकार को प्रत्येक बिल का दावा प्रस्तुत करने समय बैग कोलेक्टिंग एजेंट से जांच की गई सीमेंट की बोरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत खाली बोरियों को रसीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90% खाली बोरियों की वसूली सविदाकार

से 80 एक रुपया प्रतिबोरी के हिसाब से की जानी थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में सातवें वलत बिल तक किसी भी बिल का भुगतान करते समय न तो संविदाकार से अनुबन्ध की शर्त के अनुसार रसीद प्राप्त की गई और न ही खाली बोरीयों की रसीद प्रस्तुत न करने के कारण उन से नियमानुसार वसूली की गई। इस अनियमितता वारे स्थिति अग्रिम आगामी अंकण पर स्पष्ट की जाये व उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.

वाउचर संख्या: 60 दिनांक 13.6.94 राशि 22531/- रुपये

4 नं० वेरेक्स [म-1] जेल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का ठेका श्री तरुण कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1988-89, अवार्ड पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए-2 [282]/88-413-19 दिनांक 24.4.88 को राशि 12,36,043 रुपये का दिया गया।

1क] माप हस्तिका संख्या 695/87 के पृष्ठ-11 के अनुसार यह कार्य दिनांक 11.5.88 को आरम्भ हुआ और पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए-2 [282]/88-1180-83, दिनांक 18.3.89 के अनुसार यह कार्य रिसाइन्ड कर दिया गया। अतः उपरोक्त 10 महीने की अवधि में संविदाकार ने मात्र 1,47,886.81 रुपये का ही निर्माण कार्य किया। बार-बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य संतोषजनक गति से नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अनुबन्ध रद्द कर दिया गया। अनुबन्ध की बलाउच संख्या: 2 व 3 के अनुसार संविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति की वापसी न करना तथा ठेके की कुल राशि यानी

12,36,043 रुपये पर 10% की दर से सुआवजा स्वल्प वसूल किया जाना निश्चित किया गया। पांचवें व अन्तिम बिल जिस की प्रविष्ट माप हस्तिका संख्या: 695/87 पृष्ठ 11 से 16 व 30-31 पर की गई है की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार ने सिर्फ 1,47,886.81 रुपये का ही कार्य किया। किए गये कार्य अनुसार केवल 16 मर्दों का निर्माण कार्य ही किया गया जिन में 9 अतिरिक्त मर्दें थी जिनकी निर्माण लागत 63801.01 बन्ती थी। अनुबन्ध अनुसार केवल 7 मर्दों का ही निर्माण किया गया जिन की निर्माण लागत 84085.80 रुपये बन्ती थी। इस से प्रतीत होता है कि संविदाकार जानबूझ कर निर्माण कार्य को पूरा करने में टाल-मटोल करता रहा तथा अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए-2 [282]/88-4325 दिनांक 24.7.93 के अनुसार अनुरोध करने पर भी संविदाकार ने जानबूझ कर कार्य दोबारा शुरू नहीं किया। परन्तु संविदाकार ने आरबिदेशन का सहारा लिया वार्ड आर्डर बुक के अनुसार कार्य स्थल 11.5.88 को, ड्राईंग डिजाईन 23.5.88, 28.12.88 को, 200 बोरी सीमेन्ट 15.7.1988 व 150 बोरी सीमेन्ट 11.5.88 को सपूर्व किए गये। वलत बिलों का भुगतान समय पर किया गया तथा पानी का उचित प्रबन्ध सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि कार्य को न निपटाए जाने में संविदाकार का ही शारा दोष था तथा इस प्रकार सुआवजा कार्य की

-: 11 :-

कुल लागत का 10% अर्थात् 1,23,604 रुपये वसूल किया जाना उचित था। परन्तु पत्र संख्या:एच0बी0-15-172/88-तकनीकी-एण्ड-1 दिनांक 23.5.94 द्वारा सुझावों की राशि 10% से घटाकर 0.1% अर्थात् 1,23,604 रुपये से 1236.04 रुपये कर दी गई। पांचवे चक्र विल का भुगतान दिनांक 13.6.94 को कर दिया गया। अंशों के दौरान यह नहीं बताया गया कि सुझावों की राशि को 10% से घटा कर 0.1% किस आधार पर कर दिया गया जबकि दोष द्वारा संविदाकार का ही था। इस निर्णय का पुनर्विचार किया जाए तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंशों में अवगत कराया जाए।

॥ख॥ उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को दिए गये सीमेन्ट तथा उस की

बसुली का विवरण निम्न था :-

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| इन्डेंट संख्या: 6798 दिनांक 28.5.88 =                    | 150 बोरी |
| इन्डेंट संख्या: 7127 दिनांक 15.7.88 =                    | 200 बोरी |
| कुल सीमेन्ट दिया गया =                                   | 350 बोरी |
| पांचवे एवं अन्तिम चक्र तक खपत =                          | 262 बोरी |
| संविदाकार के पास बिना खपत बचा =                          | 88 बोरी  |
| बसुली की गई = 345 बोरी @ 58/- प्रतिबोरी = 20010 तथा 4234 |          |

= 24244/- रुपये

बसुली होनी थी = 262 बोरी @ 58/- प्रतिबोरी = 15196

88 बोरी @ 116/- प्रतिबोरी = 10208

कुल = 25404

कम बसुली हुई = 25404 - 24244 = 1160/- रुपये

उपरोक्त कम वसूल की गई 1160/- रुपये की राशि को दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी अंशों पर दिखाई जाए।

10.

वाजवर संख्या: 15 दिनांक 4.3.95 राशि 89048/- रुपये

4 नं० बैरेक्स, जे-स बिल्डिंग कान्स्ट्रक्शन्स-1 का निर्माण कार्य का ठेका श्री अरवनी कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या: 3 वर्ष 1994-95

अवार्ड पत्र संख्या: एच0बी0ई0/डब्ल्यू-107/93-2513-20 दिनांक

1.7.94 के द्वारा रु० 14,59,128.49 रुपये की राशि का दिया गया।

॥क॥ छठे चक्र विल की प्रकृति करने पर पाया गया कि अनुबन्ध मद

संख्या: 8 प्रोवाइडिंग एण्ड लेपिंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन मेन स्लेब

आफ फ्लैट फ्लोर में रिकार्ड प्रविष्टि की गणना माप कुस्तिका संख्या:

779190 वृ० 42 पर गलत की गई थी :-

की गई गणना =  $1 \times 2 \times 81' - 9'' \times 15' - 9'' \times 0' - 5'' = 1081 - 55$  सी०फे०टी

अर्थात् = 30.61 घन मीटर

अंशों पर की गई गणना =  $1 \times 2 \times 81' - 9'' \times 15' - 9'' \times 0' - 5'' = 1055.80$  सी०फे०टी०

गई गणना

अर्थात् = 29.88 घन मीटर

इस प्रकार 0.73 घन मीटर [30.61-29.88] का भुक्तान 1500 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कुल 1095 रुपये अधिक कर दिया गया। इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए।

[ख] सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन स्लेब में सीमेन्ट की खपत 0.73 घन मीटर 6.40 बोरी प्रति घन मीटर की दर से 4.672 बोरी अर्थात् 5 बोरी सीमेन्ट की वसूली 112+34 प्रति बोरी के हिसाब से कुल राशि 576 रुपये दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकिण में दिखाई जाए।

[ग] इसी प्रकार चूना बिल की मद संख्या: 19 प्रोवाइडिंग एण्ड लेविंग हो सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:16 इन काउंडेशन एण्ड पलीन्थ की गणना गलत की गई थी।

| नाम    | माप                       | की गई गणना              |
|--------|---------------------------|-------------------------|
| बेरेकस | 1x60'-0"x15'-1 1/2"x0'-2" | 154.22 सी0पे0टी0        |
| पावेज  | 1x60'-0"x7'-0"x0'-2"      | 71.40 सी0पे0टी0         |
|        |                           | <u>225.62 सी0पे0टी0</u> |

अर्थात् = 6.99 घन मीटर

उपरोक्त 0.39 घन मी0 [6.39 घन मी0-6 घन मी0] गणना में अधिक किए जाने के कारण 450/- रुपये प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को 176 रुपये का अधिक भुक्तान किया गया। इस राशि की वसूली दोषी से की जाए।

वाउचर संख्या: 93 दिनांक 17.6.94 राशि 1,77,272/- रुपये

लेक्चर थियेटर-कम-रिकरेशन हॉल के निर्माण का ठेका श्री प्रेम सिंह संविदाकार को अनुबन्ध संख्या: 18 वर्ष 1989-90, अवार्ड वन संख्या: एच0बी0ई0-डी0बी0ए-2 [304]/89-627-76 दिनांक 11.12.89 द्वारा मु0 11,89,698/19 रुपये में दिया गया जो कि हिमाचल प्रदेश शहस्र आनंद रेटस, 1987 की दरों से 39.56% अधिक था।

[क] सातवें चूना बिल जो कि मु0 10,27,973.88 रुपये का था तथा जिस की लागत एवं रिकार्ड प्रविष्टि माप सुस्तिका संख्या: 584/85 पृष्ठ 49 से 57 तथा 306/80 पृष्ठ 74 से 90 तक की गई है, की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रोवाइडिंग बुड वर्क इन प्रेमज आपा कालस सीलिंग अनुबन्ध की मद संख्या: 17 के तहत वर्टिकल सपोर्ट की गणना 6x6x1.25x0.60x0.05=0.135 एम<sup>3</sup> को कुल 0.284 घन मीटर में जमा किया गया है परन्तु बाद में इस प्रविष्टि को लाईन मार कर काट दिया है। इस प्रकार 0.284-0.135=0.149 घन मीटर की ही अवामगी होनी थी परन्तु माप सुस्तिका संख्या: 306/80 पृष्ठ-81 पर 0.284 घन मीटर का भुक्तान कर दिया गया। इस प्रकार 0.135 घन मीटर का 13000 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 1755 रुपये की राशि का अधिक भुक्तान किया गया है। इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए।

[ख] सातवें चूना बिल तक 1602 बोरियां सीमेन्ट की खपत की गई है

अर्थात् ली जाती थी

$$\text{बेरेकस} = 1 \times 60' - 0 \times 15' - 1 \frac{1}{2} \times 0' - 2''$$

$$= 145.15 \text{ सी.एच.टी.}$$

पावेज = 1x60'-0"x7'-0"x0'-2"

$$= 267.22 \text{ सी.एच.टी.}$$

अर्थात् 6.00 घन मीटर

अनुबन्ध की कलाउज 42 के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल के साथ यह प्रमाण पत्र लगाना होता है कि उस ने खाली सीमेन्ट की बोरेरियाँ को अधिकृत सीमेन्ट खाली बैग कोलेक्टिंग अजेट के पास जमा करवा दिया है। यदि इस प्रकार का प्रमाण पत्र चलत बिल के साथ न हो तो संविदाकार से कुल खसत की गई खाली बोरेरियाँ का 90 प्रतिशत की बसूली प्रति 1.00 रुपये की दर से करनी होती है। उपरोक्त बिल के साथ न तो वांछित प्रमाण पत्र था और न ही संविदाकार से 1442 रुपये 11602x90x1.00 की बसूली की गई है। अतः संविदाकार से इस राशि की बसूली सुनिश्चित की जाए।

ग। मदों का अधिक निष्पादन :-

सातवें चलत बिल से सम्बन्धित माप सुस्तिका संख्या: 306/80 पृष्ठ 74 से 90 तक के अवलोकन से विदित होता है कि सातवें चलत बिल तक ही निम्नलिखित मदों का निष्पादन अनुबन्ध के साथ संलग्न शब्दुल आफ क्वाटिटी से बहुत अधिक हुआ था :-

| क्र० सं० विवरण                          | मद संख्या शब्दुल आफ क्वाटिटी सातवें बिल निष्पादित निर्धारित प्रमात्रा | दत्त प्रमात्रा   | प्रतिशत      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1. कटिंग इन अर्थ वर्क                   | 1                                                                     | 286.65 घन मीटर   | 1684.01 487% |
| 2. अपलार्ईंग कोट आफ होट विद्युत 6       | 6                                                                     | 8.58 वर्ग मीटर   | 136.81 1895% |
| 3. पी०/एल 1:2:4 सीमेन्ट कंकीट 7 1/2 ब   |                                                                       | 41.51 घन मीटर    | 64.50 55%    |
| 4. आर०आर० मेसनरी                        | 11                                                                    | 65.66 घन मीटर    | 152.71 133%  |
| 5. एच०आर०मेसनरी काउडेशन एण पलीथ         | 12                                                                    | 30.56 घन मीटर    | 79.86 161%   |
| 6. एच०आर० मेसनरी इन सुपर सट्रक्चर       | 13                                                                    | 30.82 घन मीटर    | 52.91 72%    |
| 7. बुड वर्क इन प्रेमज                   | 17                                                                    | 4.43 घन मीटर     | 6.47 46%     |
| 8. अपलार्ईंग टु कोट आफ बुड प्रोवार्डिंग | 42                                                                    | 150.00 वर्ग मीटर | 362.24 141%  |

उपरोक्त अत्यधिक प्रमात्रा में विचलन के संदर्भ में कारणों से आगामी अवेक्षण पर अवगत करवाया जाए और इस बारे में औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

12. वाउचर संख्या 137 दिनांक 31.8.95 राशि 154965 रुपये

सामाजिक आवासीय कालोनी रोहडू में 4 न० एच०आ ई०जी-1 मकानों के निर्माण का ठेका श्री कंवर सिंह संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 7 वर्ष 1994-95, अपाई पत्र संख्या एच०बो०ई/डब्ल्यू-108/93-3292-99 दिनांक 4.8.94 राशि 7,92,254.10 रुपये का दिया गया।

दूसरे चलत बिल के सम्बन्ध में माप सुस्तिका संख्या 7951494 पृ० 29 से 42 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच पर पाया गया कि प्रोवार्डिंग बुड वर्क इन प्रेमज आफ डोरज एण्ड विंडोज की रिकार्ड इन्द्रीय की गणना निम्नानुसार गलत की गई थी :-

| माप सुस्तिका संख्या | रिकार्ड इन्ट्री का विवरण | की गई गणना  | रुद्ध गणना  |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 7951/94             | 3x3x2x0.075x0.100x0.063  | 0.010       | 0.008       |
| पृष्ठ 33            | 3x3x2x0.075x0.100x0.063  | 0.010       | 0.008       |
|                     |                          | 0.020 घनमी० | 0.016 घनमी० |

इस प्रकार गणना करके इस वर्ष हेतु 0.004 घन मी० की 19000/- रु० प्रति घन मी० की दर से सख्तवाकार को 76 रुपये का अधिक भुगतान हुआ। इस राशि को दोषी से वसूल कर अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

13.

वाजवर संख्या 166 दिनांक 28.6.94 राशि 1371/- रुपये  
श्री शिमला आपरन एण्ड हाउसिंग, शिमला-1 से उन के हुपलीकेट बिल दिनांक 29.5.85 द्वारा 22 ए०सी०सी० शीट्स 4x4 एमएम राशि 1371 रुपये में क्रय की गई थी। यह सामान 29.5.85 को खरीदा गया और इस सामान के क्रय हेतु कार्यान्तर स्वीकृति पत्र संख्या एच० बी०ई०/एस-10-खण्ड-22/94-2341-42 दिनांक 28.6.94 द्वारा अर्थात् सामान क्रय करने के 9 वर्ष उपरान्त प्रदान की गई। इस के अतिरिक्त इस खरीद से सम्बन्धित अन्य अभिलेख जैसे कि एस०ए०एस० रजिस्टर माप सुस्तिका, निविदाएं, सामान की जमात इत्यादि अभिलेख भी अंश पर प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त अभिलेख की अनुपस्थिति में तथा बिल का भुगतान क्रय की तिथि से 9 वर्ष पश्चात् वह भी हुपलीकेट बिल द्वारा किए जाने के कारण यह खरीद संदिग्ध प्रतीत होती है। यह सम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक जांच हेतु लाई जाती है।

इस भुगतान को अल्पभिक्ष लम्बे समय के बाद किए जाने के कारणों सहित उपरोक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल किया जाए।

15.

समायोजन वाजवर संख्या: 22 मास 3/95 ए०सी० राशि 1466/- रुपये

इस समायोजन वाजवर द्वारा श्री दयानन्द शर्मा, वरिष्ठ सहायक को अवकाश रियायती यात्रा दावा शिमला से बैष्णुदेवी जी तक 1466 रुपये का भुगतान किया गया। इस दावे की जांच पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

क) रियायती अवकाश यात्रा दावे का भुगतान करते समय आने व जाने का बस किराया शिमला से बैष्णुदेवी जी तक सीधे भुगतान करने के बजाए शिमला से बाबा धर्मशाला-बासुण्डा किया गया। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को 174 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि को दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किया जाए।

ख) इस यात्रा हेतु उपरोक्त कर्मचारी को 3500 रुपये का अग्रिम भुगतान 28.12.94 को किया गया था। अग्रिम की शेष बची राशि

2034 रुपये रसीद संख्या 1760 दिनांक 15.6.95 को जमा करवाई गई शेष बची राशि को अविलम्ब जमा न किए जाने के फलस्वरूप देय ब्याज की गणना करके इस राशि की बचली दोषी से शीघ्र की जाए।

1 गल अनुमानित व्यय से भी लगभग 2½ गुणा अधिक अग्रिम दिए जाने बारे भी औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15.

समायोजन वाउचर संख्या 14 माह 6/94 राशि 6084/- रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा 1095 रुपये की राशि में साइट एण्ड साउंड हाउस संजो जी को निम्न लिखित सामान के किराए के रूप में भुगतान की गई :-

|              |       |        |     |
|--------------|-------|--------|-----|
| टैन्ड 15x15  | 3 न०  | 130.00 | 390 |
| कनाटन        | 8 न०  | 40.00  | 320 |
| कुर्चीयाँ    | 60 न० | 3.50   | 210 |
| बड़ी प्लेटे  | 8 न०  | 2.50   | 20  |
| मेज          | 2 न०  | 25.00  | 50  |
| बेड सीट्स    | 6 न०  | 10.00  | 60  |
| कच और प्लेटे | 30 न० | 1.50   | 45  |

कुल किराया दिया गया 1095.00 रुपये

उपरोक्त सामान आवास बोर्ड कलौनी संजो जी में लुपों की नीलामी वाले दिन 20.10.93 को बैठने हेतु किराए पर लेने हेतु न लगे सम्पत्ति लिखा गया था। इस सामान को किराए पर लेने हेतु न तो सम्पत्ति अधिकारी से पूर्व स्वीकृति ही प्राप्त की गई और न ही कोई निविदा आवेदन मंगवाई गई। इस के अतिरिक्त सामान का दिया गया किराया अत्यधिक प्रतीत होता है। यह अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

16.

विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एम०ए०एस० रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग एम०ए०एस० रजिस्ट्रारों का रख-रखाव किया गया था परन्तु यह अभिलेख नहीं रखा गया कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कुल कितने रजिस्ट्रारों का रख-रखाव किया गया था। अतः विभिन्न रजिस्ट्रारों अनुसार पड़े शेष सामान के उपयोग बारे सही जांच न हो सकी। यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि कुल कितने एम० ए०एस० रजिस्टर अखिल पर प्रस्तुत नहीं किए गये \* इस प्रकार ऐसे रजिस्ट्रारों में पड़े सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में अनुमति हेतु सलाह दी जाती है कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित सामान को अलग-अलग पृष्ठों पर दर्ज करके केवल एक ही एम०ए०एस० रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए।

इसके अतिरिक्त अधिसूची अभियन्ता द्वारा विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं के पास पड़े सामान को विभिन्न एम०ए०एस० रजिस्ट्रारों

17.

विवृत समय-समय पर नए रजिस्ट्रारों पर हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए  
कार्य का नाम :- स्वतः वित्तयोजना सोलन के निर्माण कार्य के  
वित्त की क्रम सं० 24 न० ग्रेणी-2 फ्लैट के स्टीप को हटाना  
संविदाकार का नाम: श्री अशोक कुमार  
कार्य आदेश सं० 12 वर्ष 1994-95

उपरोक्त वित्त का भुगतान संविदाकार को बाउवर सं० 52  
दिनांक 10.6.94 द्वारा किया गया। पारित किए गए वित्त में से  
प्रतिभूति के रूप में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई थी केवल  
20.00 रुपये की राशि बचाना के रूप में कार्य आवंटित की समय  
उत्तरदाता से ली गई थी। परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 877/94 के पृ० 14  
का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को रु० 77.00 रुपये  
की राशि प्रतिभूति के रूप वापिस लौटाने हेतु आवश्यक इन्दराज करके  
भुगतान किया गया है जबकि ठेकेदार को केवल 20.00 रुपये की ही  
अदायगी की जानी अपेक्षित थी इस प्रकार अधिक किए गए भुगतान राशि  
राशि रु० 57.00 रुपये की बचती संविदाकार से की जाए व अनुपालना  
का सचवापन आगामी अंश के समय करवाया जाए।

18.

कार्य का नाम : स्वतः वित्त योजना, संजौली के 32 न०  
ग्रेणी-2 फ्लैट पानी की आपूर्ति एवं सीवर  
सिस्टम विस्तार प्रकल्प=2  
वित्त की क्रम सं० 3 वाचवा सक्षम वित्त।  
संविदाकार का नाम : श्री महेन्द्र सिंह मोलही  
अनुबन्ध सं० : 1 वर्ष 1994-95

बाउवर संख्या 16 दिनांक 31.3.95 राशि 2,61,234.00 रुपये

क) उपरोक्त वर्णित वित्त का भुगतान संविदाकार को करते समय अनुबन्ध  
सं० 1 वर्ष 1994-95 की मद सं० 4 डी, जिसमें वीम केन्टीलीवर  
गरडरस व लिटलस की साधारण लकड़ी से फोर्म वर्क सम्मिलित था।  
हेतु 1194.11 वर्ग मीटर के किए गए कार्य के लिए 70.00 रुपये प्रति  
वर्ग मीटर की दर से 83,587.70 रुपये की अदायगी की गई। परन्तु  
वास्तव में किए गए कार्य की गणना केवल 1188.23 वर्ग मीटर ही आती  
थी। रिकार्ड प्रविष्टी माप पुस्तिका संख्या 885 के पृ० 100 पर  
8.82 वर्ग मीटर के स्थान पर 14.70 वर्ग मीटर लिए जाने के कारण  
5.88 वर्ग मीटर का माप अधिक लिया गया। अतः उपरोक्त वित्त में  
संविदाकार को उक्त मद हेतु 83,176.10 रुपये के स्थान पर  
83,587.70 रुपये का भुगतान करके रु० 41,60 रुपये की अधिक अदायगी  
की गई है इस राशि की बचती दोषी से शीघ्र करके अनुपालना का  
सचवापन आगामी अंश पर करवाया जाए।

ख) उपरोक्त वर्णित वित्त में ही ठेकेदार को अनुबन्ध सं० 1 वर्ष  
1994-95 की मद सं० 12 अनुसार प्रोवाइडिंग टार स्टील रोइन्कोरसमेंट  
फार आर०सी०सी० वर्क इन्क्लूडिंग बॉन्डिंग प्राइडिंग प्लेसिंग इन

प्रोजेक्शन का कार्य किया जाना सम्मिलित था, हेतु 53,019.30 किलो ग्राम के लिए यह कार्य हेतु 1.50 रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से 79,528.95 रुपये की अदायगी की गई। परन्तु रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर किया गया कार्य केवल 52,694.84 कि०ग्रा० ही बनता है जिससे स्पष्ट है कि 324.46 कि०ग्रा० के कार्य हेतु 1.50 रुपये की दर से 486.69 रुपये की अधिक अदायगी हुई है इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना का सत्पादन आगामी अंश के समय करवाया जाए।

1 म० उपरोक्त वर्णित बिल में ही ठेकेदार को अनुबन्ध सं० 1 वर्ष 94-95 की मद सं० 12 की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 7974 के पृष्ठ 32 पर 16 एम०एम० साईज तौर स्टील के किए गए कार्य का पृष्ठ 31 से पृष्ठ 32 पर उठाते समय 1426.41 रनिंग मीटर के स्थान पर 1626.41 रन० मीटर उठाया गया तथा पृष्ठ 32 पर ही माप पुस्तिका संख्या 884 के पृष्ठ 94 पर गलत गणना किए जाने के फलस्वरूप 224 रन० मीटर के स्थान पर 2 26 रनिंग मीटर लिया गया परिणाम स्वरूप कुल 202 रन० मी० 16 एम०एम० टौर स्टील, जिसका कुल भार 319.16 कि० ग्रा० बनता है का अपयोजन किया गया है। उक्त निर्माण कार्य के एम०एम० रजिस्टर/माप पुस्तिका के अनुसार 16 एम० टौर स्टील का उपयोग पाचमे बिल में 3902.61 कि०ग्रा० दर्शाया गया है जबकि वास्तव में हुए प्रयोग के आधार पर यह उपयोग केवल 3583.45 कि०ग्रा० की हुआ जो कि 319.16 कि०ग्रा० अधिक है था अनुबन्ध में टौर स्टील की जारी दर 13818.48 रुपये प्रति मी० टन निर्धारित की गई थी। कुल 319.16 कि०ग्रा० टौर स्टील के किए गए अपयोजन, जिसका कि गुणित मूल्य 8820.60 रुपये बनता है, की वसूली शीघ्र करके इस कार्यालय को सुचित करके अनुपालना का सत्पादन आगामी अंश के समय पर करवाया जाए।

2 म० माप पुस्तिका संख्या 7974 के पृष्ठ सं० 33 पर 22 एम०एम० साईज के टौर स्टील के किए गए कार्य को 264.80 मीटर दर्शाया गया है परन्तु इसे कि०ग्रा० में परिवर्तित करते समय 2.98 के फैक्टर को लगाने के स्थान पर 3.00 का फैक्टर लगा कर स्टील का उपयोग किलोग्राम में 794.40 दर्शाया गया है जबकि यह सही फैक्टर के अनुसार 789.10 कि०ग्रा० टौर स्टील का अधिक उपयोग दर्शाया गया है। स्टील के द्विगुणित मूल्य अनुसार 5.3 कि०ग्रा० स्टील की प्रति कुल कीमत 146.46 रुपये बनती है। इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना का सत्पादन आगामी अंश के समय करवाया जाए।

192

वाजवर संख्या : 108 दिनांक 23.3.95 शेरशि 10,000/- रुपये

निर्माण कार्य का नाम : कुल्लेख विश्वविद्यालय के विश्राम गृह का निर्माण कार्य [निवेदन निर्माण कार्य]  
निर्माण कार्य आदेश : भूमि के भाखमता का निरीक्षण  
संख्या : 46 वर्ष 1994-95  
निर्माण कार्य संख्या : राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अधिसूचना

-: 18 :-

प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ ।

नाम पुस्तिका संख्या 7970/94 पृष्ठ-5

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ को शुद्ध राशि 9800.00 रुपये का प्रथम एवं अन्तिम बिल के रूप में बैंक संख्या 597301 दिनांक 23.3.95 द्वारा भुगतान किया गया । इस बिल की जांच उपरान्त निम्नलिखित आवृत्तियां एवं नियमितताएं पाई गई :-

[क] इस निर्माण कार्य के लिए सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या एच0बी0डी0बी0 विग्राम गृह/कुक्षेत्र/94-एण्ड-1 दिनांक 22.11.94 द्वारा राशि 5500.00 रुपये का प्राकलन/ अनुमान स्वीकृत किया गया था । इस अनुमान को स्वीकृत करते समय सचिव एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा भी लगाई गई थी कि यह निरीक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की निरीक्षण प्रयोगशाला से ही कखाया जाए । परन्तु वास्तविक निष्पादन में मण्डल अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता के आदेश की उलंघना करके यह कार्य राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला चण्डीगढ़ से राशि 10,000 रुपये में करवाया गया । इस प्रकार इस कार्य में राशि 4500/- रुपये स्वीकृत अनुमान से अधिक व्यय की गई । अनुमान से अधिक बिना स्वीकृति से व्यय करने तथा इस कार्य के मुख्य अभियन्ता के आदेशों की उलंघना करके निजि फर्म से करवाए जाने के लिए पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देते हुए औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

[ख] इस के अतिरिक्त चण्डीगढ़ स्थित राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला से निरीक्षण कार्य करवाते समय कार्यालय आदेश संख्या एच0बी0डी/एस-10-एण्ड-23/94-3974-78 दिनांक 14.9.94 द्वारा बुलाई गई दर संविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 26.9.94 थी । तुलनात्मक विवरणिका की जांच करने पर पाया गया कि चण्डीगढ़ स्थित तीन फर्मों की दर संविदाएं प्राप्त की गई । तीनों फर्मों की संविदाओं पर तिथि 26.9.94 अंकित थी तथा अधिग्राही अभियन्ता द्वारा भी यह संविदाएं उसी दिन खीली दिखाई गई थी । इन संविदाओं के लिये भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे उपरोक्त से स्पष्ट है कि केवल अभिलेख की खाना पूर्ति है तु यह संविदाएं एकही फर्म से प्राप्त की गई जो कि अनियमित है । संवैधानिक औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से अनुसरण न करने वाले औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

[ग] लेखा परीक्षण में यह भी देखा गया कि स्वीकृत अनुमान अनुसार केवल दो गड्डे करने का प्रावधान था जिसके ऊपर फर्म की दरों के अनुसार केवल 7500 रुपये का व्यय होना था । परन्तु वास्तव निष्पादन में तीन गड्डे खोदे गए जिससे व्यय 10,000 रुपये हो गया । इस प्रकार स्वीकृति से अधिक कार्य करवा कर फर्म को अतिरिक्त रूप से लाभ पहुंचाया गया जाता है । इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए ।

वाउचर संख्या: 13 दिनांक 4.3.95 राशि 5,24,257.00 रुपये

निर्माण कार्य का नाम : स्वतः वित्तीय योजना के अन्तर्गत संजोली

लगातार पृ०..19 /-

ठेकेदार का नाम :

अनुबन्ध संख्या :

माप पुस्तिका संख्या :

आवास बस्ती में 24 नम्बर श्रेणी-111

फ्लैटों का निर्माण कार्य चरण-111

श्री सतीश कुमार गोयल ।

10 वर्ष 1994-95

7964/94, 7965/94 तथा 7966/94

इस निर्माण कार्य के लिए प्रथम चालू बिल के रूप में श्री सतीश कुमार गोयल ठेकेदार को राशि 4,83,459.00 रुपये का भुगतान बैंक संख्या 963256 दिनांक 4.3.95 द्वारा किया गया । इस निर्माण कार्य की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताएं पाई गई

1. इस निर्माण कार्य के लिए राशि 21,21,993.00 रुपये का व्यवहारिक प्राकलन/अनुमान सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या: एच0बी0डी0बी0एच0एस0-संजोली/93-एचड-111 दिनांक 9.2.94 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा तदनुसार निविदाएं बुलाई गई परन्तु इस कार्य का आरम्भ करने से पूर्ण तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई । कार्य आरम्भ करने के उपरान्त अधिशाही अभियन्ता द्वारा इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति के लिए राशि 58,94,130.00 रुपये के अनुमान/प्राकलन मुख्यालय को प्रस्तुत किए गए । परन्तु आसुक्त एवं सचिव के स्वीकृति पत्र संख्या: एच0एस0जी0-6/ई/6-1/91 दिनांक 24.4.92 द्वारा केवल 34,88,619.00 रुपये की ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा सचिव एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा भी इसी उपरोक्त कारण से तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की और केवल व्यवहारिक प्राकलन/अनुमान ही स्वीकृत किया गया । सचिव एवं मुख्य अभियन्ता ने अपने स्वीकृति पत्र में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने हेतु कहा था ताकि संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके । परन्तु मण्डलाधि-कारी द्वारा दस सम्बर्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि अनियमित ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है । इस निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति अभिलम्ब प्राप्त करके अनुपालना ले छा परीक्षण को दिखाई जाए ।

21.

बाउंडर संख्या : 170 दिनांक 28.6.94 :- श्री सतीश गोयल, संचिकाकार को इस बाउंडर द्वारा सन्जोली में स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 32 फ्लैटों आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सेनेटरी इन्फ्रस्ट्रक्चर सहित-1 के निर्माण कार्य के सम्बर्ध में वर्ष 1991-92 के एग्जीमेन्ट संख्या 9 के तैरहवें चालू बिल का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 843/92 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ-50 पर मद संख्या 45/53 एग्जीमेन्ट मद संख्या: 53 जो कि फिनिशिंग वाल्व विद वाटर प्रूफिंग सीमेन्ट ऑफ अग्रुण्ड ग्रेण्ड बारे है, का योग 930.55 वर्गमीटर लिया गया है जबकि वास्तव में यह योग 910.64 वर्गमीटर है अर्थात् 19.91 वर्गमीटर कम है । इस प्रकार एक ब्लाक हेतु यह प्रमात्रा 19.91 वर्गमीटर 1930.55-

-910.64 वर्ग मीटर। अधिक ली गई है तथा दो कलाकों से यह प्रमात्रा 39.82 वर्गमीटर 119.91 वर्गमीटर 2। अधिक ली गई है तथा वेरहमें वलित बिल का भुक्तान करते समय माप हुस्तिका संख्या 897794 में भी यह प्रमात्रा उपरोक्त हुटिनुसार ही लेते हुए इसका भुक्तान 5/- रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किया गया है क्योंकि इस माप हुस्तिका में इस मद का पूर्ण योग 2344.92 वर्गमीटर के स्थान पर 2384.74 वर्गमीटर हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार संविदाकार को 39.82 वर्गमीटर का रु05/- रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु0199.10 रुपये अर्थात् 199.00 रुपये का अधिक भुक्तान हुआ है जिसकी वसूली करके अनुमातना आगामी अंशको को दर्शाई जाए।

22.

वाउचर संख्या 159 दिनांक 31.3.1995 :- इस वाउचर द्वारा श्री सतीश गोयल, संविदाकार को सम्बोधी में स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत प्रेमी-2 के 32 फ्लैटों [आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सेन्टरी इन्स्टालेशन सहित] के निर्माण के सम्पर्क में वर्ष 1991-92 के एग्रीमेन्ट संख्या 9 के चौदहवें वलित बिल का भुक्तान निम्नानुसार किया गया है

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 1। नकद                                       | रु 5,062.00    |
| 2। बैंक संख्या: 597317 दिनांक 31.3.95 द्वारा | रु 98,735.00   |
| कुल योग                                      | रु 1,03,847.00 |

इस बिल के सम्पर्क में अंशको अनुमातन निम्नानुसार है :-

1। रु05/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक मरों का निष्पादन

निम्नलिखित मरों का निष्पादन चौदहवें वलित बिल तक ही रु05/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक मरों का निष्पादन

| क्र.सं | मद संख्या | मद का संक्षिप्त विवरण                                                            | रु05/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक मरों का निष्पादन | चौदहवें वलित बिल तक निष्पादित | मद की दर                   |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.     | 2.        | 3.                                                                               | प्रमात्रा                                            | प्रमात्रा                     | 6.                         |
| 1.     | 1/1       | अर्ध बर्क एण्ड इट्स डिस्पोजल                                                     | 2826.56 घन मीटर                                      | 3239.37 घन मीटर               | 40/- रुपये प्रति घन मी0    |
| 2.     | 3/3 [सी]  | कोम बर्क आर्क आर्डीनरी टिम्बर इन फ्लैट सरफेसिंग                                  | 1949.40 घनमीटर                                       | 3653.77 घनमीटर                | 43/- रुपये प्रति घन मीटर   |
| 3.     | 3/3 [ई]   | कोम बर्क आर्क आर्डीनरी टिम्बर इन रेजिड आर्क स्लेब एण्ड ब्रेक इन कलोर एण्ड वाल्यू | 21.60 घनमीटर                                         | 202.90 घनमीटर                 | 25/- रुपये प्रति घन मीटर   |
| 4.     | 6/5       | प्रोवाइडिंग एण्ड लेइन्ग डेम्प बूक कोर्स 38 एलएस गिफ्ट सिमेन्ट कन्क्रीट 1:2:4     | 5.92 वर्गमीटर                                        | 28.84 वर्गमीटर                | 43/- रुपये प्रति वर्ग मीटर |

- 21 :-

|              |                                                                                                                             |              |         |                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|
| 5. 7/71डी।   | प्रोवाइडिंग एण्ड लेइन्ग<br>सीमेन्ट कन्क्रीट वर्क 1: घनमीटर<br>2:4 स्टेयर केसेज एवरेस्ट<br>स्वायरल म स्टेयर केसेज।           | 10.44        | 17.24   | 1150/- रुपये<br>घनमीटर प्रतिघनमीटर         |
| 6. 17/17     | प्रोवाइडिंग एण्ड फिनिशिंग<br>प्लेन एस्बेस्टोस सीमेन्ट वर्गमीटर<br>शीट सीलिंग                                                | 457.40       | 569.52  | 88/- रुपये<br>वर्गमीटर प्रतिवर्ग मीटर      |
| 7. 19/22बी।  | फिनिशिंग एल्युमिनियम टोवर<br>बोल्डर बेरल टाईम। विद्य नग<br>स्क्रिप्ट एटचेटरा 150x10 एमएम                                    | 640          | 1024    | 2/- रुपये<br>नग प्रति नग।                  |
| 8. 29/32     | कोरुगेटिड जीआई<br>शीट रूफिंग वर्ग मीटर                                                                                      | 729.24       | 848.30  | 169/- रुपये<br>वर्ग मीटर प्रति वर्गमीटर    |
| 9. 31/34     | प्रोवाइडिंग बेसी 90 सी 40.32<br>एम ओवर आल इन प्लेन रनिंग मी 0<br>जीआई शीट फिनिश विद्य<br>गैलवेनाइज्ड आयरन वे<br>ओर एल हुक्क | 40.32        | 48      | 129/- रुपये<br>रनिंग मी 0 प्रति रनिंग मी 0 |
| 10. 37/49।ए। | स्टील वर्क बेलिड्ड इन<br>सेक्शनल इन बीमज विबंटल                                                                             | 140.64       | 201.627 | 1890/- रुपये<br>विबंटल प्रति विबंटल        |
| 11. 42/46    | अक्लाईम टू कोटस आर्क<br>बुडिप्रिजर्वेटिव ओन हुड                                                                             | 80 वर्ग मीटर | 257.60  | 7/- रुपये<br>वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर       |
| 12. 44/48    | 6 एमएम सीमेन्ट प्लास्टर<br>इन सीलिंग इन सीमेन्ट<br>मोर्टर 1:3। सीमेन्ट<br>3 सेन्ड।                                          | 1857.16      | 2414.64 | 24/- रुपये<br>वर्गमीटर प्रति वर्ग मी 0     |
| 13. 46/50    | 15 एमएम सीमेन्ट प्लास्टर<br>इन विंगल कोट कोर<br>इंटरियर प्लास्टरिंग                                                         | 3231.88      | 6669.98 | 27/- रुपये<br>वर्ग मीटर प्रतिवर्ग मीटर     |
| 14. 47/51    | व्हाईट वॉशिंग विद्य लार्ज<br>अन्डर सीलिंग ओर<br>अन्डेकोरेटिड सरफेस<br>टू कोटस।                                              | 2197.32      | 2213.44 | 2/- रुपये<br>वर्गमीटर प्रतिवर्ग मीटर       |
| 15. 49/53    | फिनिशिंग बाल विद्य<br>वाटर प्रूफिंग सीमेन्ट बेन्ट<br>ओर अक्लाइम वेण्ड एण्ड<br>मेनुकेवर                                      | 2081.56      | 2344.92 | 10/- रुपये<br>वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर      |

एनेक्स्वर "बी"

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 12/19 | प्रोवाइडिंग एण्ड फिनिशिंग<br>सेण्डकास्ट/कास्ट आयरन स्वन<br>स्विगोट एण्ड सीकेट सीएल:- |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |           |           |              |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 191 75 एम0एम0 नोमिनल सार्डस  | 270.88    | 304.48    | 149/- रुपये  |
|                              | रनिंग मी0 | रनिंग मी0 | इतिरनिंग मी0 |
| 192 100 एम0एम0 नोमिनल सार्डस | 118.40    | 264.30    | 1589/- रुपये |
|                              | रनिंग मी0 | रनिंग मी0 | इतिरनिंग मी0 |

अतः उपरोक्त अत्याधिक एवं असाधारण बमात्रा में डेबिटेशन के सम्बन्ध में अवेक्षण को अवगत कराया जाए।

191] चौदहवें वलित विल तक संविदाकार को सीमेन्ट की 7735 बोरियां जारी की गई हैं जबकि इस विल तक सीमेन्ट की छत मात्र 7342 बोरियां ही हैं। अतः संविदाकार को इतना अधिक सीमेन्ट जारी करने के औचित्य से अवेक्षण को अवगत कराया जाए।

192] चौदहवें वलित विल से सम्बन्धित सीमेन्ट छत विनरफिक्का को अधिशासी अभियन्ता से वस्ताक्षरित नहीं कराया गया है जिसे अब वस्ताक्षरित करवाकर अनुपालना आगामी अवेक्षण को दर्शाई जाए।

23.

जी0आर सं0 2906 दिनांक 31.3.95 के अवलोकन करने पर पाया गया कि नो आर0के0 ट्रेडर, 62 इधम बलोर, दी मात शिमला-1 से सप्लायर्स करोमियम प्लेटिड स्टाव काक एमंत काक 15 एम0एम0 डावा मेल व किमेल एडड 100एम0एम0 येक केट न0513-ए 64 अदद 190/- रुपये प्रति की दर से खरीदे गए। परन्तु बिन कार्ड सं0 61 पर उक्त मद की इविण्टी करते समय केवल 32 अदद ही दर्ज किए गए। इस प्रकार भण्डार में 32 अदद सप्लायर्स करोमियम प्लेटिड स्टाव काक कम लिए गए। 31.3.95 को उक्त मद का बकाया 127 अदद के स्थान पर 95 अदद ही लिया गया जिसका वास्तविक सत्यापन भी सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया है गणना में कम लिए गए 32 अदद सप्लायर्स करोमियम प्लेटिड स्टाव काक की कीमत जारी दर 190/- रुपये प्रति की दर से कुल 6080 रुपये बनती है इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाए।

24.

बिन कार्ड न0 एम0-115 के अवलोकन करने पर पाया गया कि एल्युमिनि-यम हेडल 4" का बकाया दिनांक 31.3.95 को 708 न0 बनता है परन्तु यह संख्या 624 ही ली गई है तथा सहायक अभियन्ता द्वारा 31.3.95 को प्रत्यक्ष सत्यापन के समय भी यह संख्या 708 के स्थान पर 624 ही दर्शाई थी। इस प्रकार स्टॉक में कम पाए गए 84 अदद हेडल 4" 708-624 की 8.05 रुपये प्रति हेडल की दर से कुल कीमत रु 676.20 रुपये दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाए।

25.

समायोजन बाऊवर सं0 1 माह 3/95 द्वितीय राशि 320149.54 रुपये उपरोक्त समायोजन बाऊवर द्वारा राशि 320149.54 रुपये के लिए स्टॉक एवं स्टोर के अधिभोग का समायोजन दिखाया गया है। लेखा परीक्षण में जांच करने पर यह समायोजन गलत पाया गया। दिनांक 31.3.95 को जो शेष स्टोर की सूचि तैयार की गई है उसके अनुसार

स्टोर कीमत 1754096.84 रुपये लिखा गया है तथा खाते में स्टोर की कुल छद्म कीमत 31.3.95 को 1433947.30 रुपये ली गई है व अधिशेष 320149.54 रुपये दिखाया गया है जो कि जांच करने पर गलत बताया गया। लेखा परीक्षण में स्टोर सूचि के अनुसार स्टोर की कीमत दिनांक 31.3.95 को 1768724.17 रुपये की थी किन्तु दिनांक 31.3.95 की बकली है जिसके आधार पर स्टोर अधिशेष 334776.87 रुपये बनता है। इस प्रकार स्टोर अधिशेष 14627.33 रुपये कम दिखाया गया है। इस प्रकार लाभ हानि खाते में 14627.33 रुपये से लाभ कम दिखाया गया है। जिसके आवश्यक समायोजन हेतु प्रविष्टि डाली जाए व की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाएँ। अन्तर का विवरण निम्न वर्णित है :-

बिनकार्डन० मंड का नाम मात्र राशि जो राशि जो अन्तर कैकिलत  
जारी दर ली गई जाती है

वीएस-11 टॉरस्टील 25 4.318 70786.95 65732.91 6 5954.04 मात्र  
एम्पएम 15223 प्रतिटन 4.318 के स्थान  
पर 4.650 ली  
गई ।

नी0एन 115 एल्यूमिनेट 4" 708 5023.20 5699.40 + 1676.20 मात्रा  
8.05 प्रति 708 के स्थान  
पर 624 ली गई

बीएम-132 एल्यूमीनियम बोल्ड 448 9967.10 9676.80] - {290.30 जारी दर  
210x10एमएम 21.60 के.एस.डी. स्टोर चार्जि  
-ज वसुध कीमत  
आंकी गई ।

एतद्वम 53 क्रोमोप्लेटिड ब्राच 92 4968.00 6440+11472/- जारी दर 70/-  
70 प्रति भी परन्तु यह 54/- होती गई

एम०एम 58 क्रोमोप्लेटिड 39 4801.68 627014 1468.32 जारी 155०० के  
 टाबलेट 24" 165 प्रति स्थान पर 126.36० बीमर

एस0एम 59 सी0पी0काक 60 8700.00 11700/4/3000 जारी कर195/-  
के 15 एसएम 195 प्रति के स्थान कर  
145/-सी गई

एक 0 एम 60 सी 0 बी 0 वोटल देय 60 11340.00 17100+15760 जारी कर 285  
15 एमएम 285 प्रति के स्थान पर 189/- सी गई

एच0एम 61 सी0बी0स्टेन काक 127 18950.00 24/30/1+16080 मात्रा 127 के  
15 एमएम 190 प्रति ल्याप 95/ही ली गई

एस0एम0 63 क्रोमोप्ले0मेबकाक 114 16005.60 216601+15654.40 जारी दर  
15 एमएम 190 प्रति 190 के स्थान  
दर 140 ती मई

-: 24 :-

|                                           |             |                 |                |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| एसएम 65 ग्लास बैल्क                       | 32          | 11508.80        | 12320+1811.20  | जारी दर           |
| 600x12                                    | 385         |                 |                | 385 के स्थान पर   |
|                                           |             |                 |                | 359.65 ही ली गई । |
| एसएम 78 वास बेसिन                         | 32          | 12320.00        | 1-112320       | भण्डार में यह     |
| 550x400                                   | 385         |                 |                | सामान 19.5.95 का  |
|                                           |             |                 |                | प्राप्त हुआ था    |
| एसएम 2 बूल न त्रास बाल्व                  | 4           |                 |                |                   |
| $\frac{1}{2}$ " Q                         | 23.85 प्रति | —               | 95.40+195.40   | कीमत लेखांकित     |
|                                           |             |                 |                | नहीं की गई ।      |
| 9 जी०आई०एलवो                              | 15          | 222.70          | 196.50+126.20  | मात्रा 15 के      |
| 80 एसएम Q                                 | 13.10       |                 |                | स्थान पर 17       |
|                                           |             |                 |                | ली गई थी ।        |
| 10 जी०आई०टी $\frac{1}{2}$ " Q             | 159         | 194.25          | 171.58+122.67  | मात्रा 159 के     |
|                                           | 12.95 दर्जन |                 |                | स्थान पर 15 ही    |
|                                           |             |                 |                | ली गई तथा रेट     |
|                                           |             |                 |                | दर्जन के बजाए     |
|                                           |             |                 |                | प्रति के हिसाब    |
|                                           |             |                 |                | से लगाया गया      |
| 41 जी०आई०वाई                              | 16.18 रनमी० | 191.84          | 508.85+1317.02 | मात्रा            |
| 50 एसएम Q                                 | 31.45       |                 |                | 16.18 के स्थान    |
|                                           |             |                 |                | पर 6.10 ली गई     |
| 76 जी०आई०इडप्ल                            | 19          | 110.00          | 190+180        | मात्रा 19 के      |
| सॉकेट $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " Q | 10.00       |                 |                | स्थान पर 11       |
|                                           |             |                 |                | ही ली गई          |
| 81 जी०आई०यूनिफन                           | 86          | *8284*88 23220* | *8284*         | मात्रा शुल्क के   |
| 40 एसएम Q                                 | 20          | 40.00           | 1-1 40         | स्थान पर *8284/   |
|                                           |             |                 |                | 88 ही रीट मर      |
|                                           |             |                 |                | 2 ली गई ।         |
| एसएम 77 बी०बी०विब काक                     | 86          | 16254.00        | 23220+16966    | दर 270 के         |
| वांग बाडी 15                              | 270.00      |                 |                | स्थान पर 189/     |
|                                           | प्रति       |                 |                | 80 ही लिए गए      |

योग 1+1..14627.33 रुपये

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशेष के रूप में दर्शाई गई राशि 3,20,149.54 के स्थान पर 3,34,776.87 रुपये बनती है । इसकी अधिक मात्रा में अधिशेष के रूप में दर्शाई गई राशि मूल प्रतीत होती है । इस राशि की दोबारा जांच करके जांच के परिणाम से आगामी अंकवश पर अवगत करवाया जाए ।

26.

वाहन संख्या: एच0आई0एस-2744 की लागत का रजि रखाव :-

वाहन की लागत का रजि रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। लागत में विहित कालन प्रक्रियानुसार पूरे नहीं भरे जाते तथा इसके अतिरिक्त जो अन्य हटियां बाई गई वे निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 20.4.1994 को प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 1860 थी तथा उस दिन वाहन 60 किलोमीटर चला तथा इस प्रकार उस दिन की अन्तिम मीटर रीडिंग 1920 बनती है तथा लागत में भी यही दर्शाई गई है। किन्तु दिनांक 21.4.1994 को वाहन की प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 1929 दर्शाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि या तो लागत में वाहन की वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं दर्शाई जाती या फिर वाहन ने वाहन 9 किलोमीटर अन्वधा प्रयोग किया है। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करके अनुवातना आगामी अक्षेप को दर्शाई जाए।

2. दिनांक 2.5.1994 तथा दिनांक 3.5.1994 को वाहन क्रमशः 216 किलोमीटर व 81 किलोमीटर चला तथा दोनों दिन वाहन का प्रयोग स्थानोप अर्थात् शिमला में ही किया गया। लागत में अनुसार दोनों दिन वाहन का प्रयोग बोर्ड मीटिंग का प्रबन्ध करने हेतु तथा बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोर्ड मीटिंग में शामिल होने हेतु दर्शाया गया है। किन्तु न तो लागत में स्पष्ट होता है और न ही अक्षेप को बताया गया कि किन-किन बोर्ड सदस्यों ने इस वाहन का प्रयोग किया है। अतः पूर्वाविवरण सहित स्थिती स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त यह वाहन दिनांक 2.5.1994 को हि0 प्र0 सचिवालय से तथा दिनांक 3.5.1994 को रैस्ट हाउस से स्नोडन अस्पताल से जाया गया तथा इस प्रयोजन हेतु यह वाहन कितने किलोमीटर चला यह भी लागत में स्पष्ट नहीं है। अतः यह सुचित किया जाए कि इन दोनों दिन वाहन किस प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजन हेतु स्नोडन अस्पताल से जाया गया। इसके अतिरिक्त इन दोनों दिन यह वाहन जहां-जहां से जाया गया उन स्थानों की दूरी का पूर्ण व्योरा किलोमीटरों में भी सुचित किया जाए क्योंकि लागत में प्रत्येक स्थान की वृद्ध दूरी की अवस्था दोनों दिन एक-दूसरे की प्रविष्टियां की गई हैं।

3. दिनांक 2.6.1994 को वाहन शिमला से सोलन शासकीय कार्य से जाया गया तथा जाने व आने की एक कुल प्रविष्टि की गई है तथा अक्षेप में दूरी 150 किलोमीटर दर्शाई गई है जो सही प्रतीत नहीं होती अतः इस सम्बन्ध में परिवहन अध्या लोक निर्माण विभाग से शिमला से सोलन दूरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करके यथोचित कार्यवाही की जाए व अनुवातना आगामी अक्षेप पर दर्शाई जाए।

4. दिनांक 3.12.1994 को यह वाहन श्री एन0के0 सिधंत, सहायक अभियन्ता द्वारा शासकीय कार्य से खलीनी शिमला से रोहडू से जाया गया तथा इस यात्रा सम्बन्धि यात्रा की दूरी 125 किलोमीटर दर्शाई गई जबकि वास्तविक यात्रा में रोहडू से खलीनी की दूरी 130 किलोमीटर दर्शाई गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि खलीनी से खलीनी की दूरी भी लगभग 6 किलोमीटर है। इस प्रकार यदि खलीनी से

-: 26 :-

रोहड़ की दूरी 125 किलोमीटर है तो रोहड़ से सन्जौली की दूरी 119 किलोमीटर होनी चाहिए। अतः लागू हुए में 11 किलोमीटर 1130-119=11 किलोमीटर। दूरी अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि दिनांक 31.1.95 को यही वाहन मण्डल के अधिकारी अभियन्ता द्वारा स्ट्राबेरी विस्तार शिफ्ट से रोहड़ ले जाया गया तथा रोहड़ से स्थानीय यात्रा सहित दूरी मात्र 110 किलोमीटर दर्शाई गई है। अतः इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करके अनुमतिना आगामी अंश को दर्शाई जाए।

7

उ. दिनांक 22.12.1994 को यह वाहन श्री एनके0 सिंधत, सहायक अभियन्ता द्वारा सन्जौली से रामपुर शासकीय कार्य द्वारा ले जाया गया तथा इस प्रयोजन हेतु यात्रा की दूरी 125 किलोमीटर दर्शाई गई है जो सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि इसी अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.94 को वापसी यात्रा में रामपुर से ठली की दूरी 105 किलोमीटर दर्शाई गई है तथा ठली से सन्जौली स्थित उप मण्डल नं-2 की दूरी 4 किलोमीटर से अधिक नहीं है। अतः इस प्रकरण में दिनांक 22.12.1994 को सन्जौली से रामपुर की दूरी अनावश्यक रूप से 16 किलोमीटर 125-4-105 किलोमीटर=16 किलोमीटर। अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही करके अनुमतिना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

27.

अनुमति समापन वाहन संख्या 18 माह 3/95 :- इस समापन वाहन द्वारा मण्डल के वाहन संख्या एचआईएस-2744 की माह 3/95 की सु028405.65 रुपये की आउट टर्न *out turn* का समापन किया गया है। एवं सम्बन्धी अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि माह 3/95 में निम्न विवरणानुसार वाहन का प्रयोग बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी प्रशासन द्वारा भी विधान सभा सम्बन्धी कार्य हेतु किया गया है :-

| सु0 सं० | दिनांक  | मीटर रीडिंग | किलोमीटर |
|---------|---------|-------------|----------|
| 1.      | 16.3.95 | 20068/20108 | 40       |
| 2.      | 27.3.95 | 20694/20736 | 42       |
| 3.      | 13.3.95 | 19925/19953 | 28       |

कुल योग :- 110 किलोमीटर

उपरोक्त समापन वाहन के साथ संलग्न विवरणिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त 110 किलोमीटर की गई यात्रा से सम्बन्धित व्यय जो कि सु013.65 रुपये के हिसाब से सु01501.50 रुपये बनता है, को स्थापना व्यय के विरुद्ध डेबिट न करके निर्माण कार्य को डेबिट किया गया है जो न केवल लेखाकरण के सिद्धान्त के विरुद्ध है अपितु आँकड़ों पर भी अनावश्यक क्रितीय बोझ है। अतः इस सम्बन्ध में यथावित कार्यवाही करके अनुमतिना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

28.

समापन वाहन संख्या: 41 माह 3/95 :- उपर समापन वाहन द्वारा मण्डल के वाहन संख्या एचआईएस-2744 की माह 2/95 की सु026,531.25 रुपये की आउट टर्न का समापन किया गया है।

-: 27 :-

वाहन की लागत के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाहन दिनांक 25.12.1995 को बोर्ड के मुख्यालय के वाहन संख्या एच0आर्0एस-144 के टो-वन *Techem* है। इस प्रयोग किया गया तथा इस प्रयोजन हेतु वाहन 30 किलोमीटर चला। किन्तु आउट टर्न बनाते समय इन 30 कि0 मीटर का व्यय, जो कि रु013.65 रुपये के हिसाब से रु0409.50 रुपये अर्थात् 410.00 रुपये बनता है, मण्डल के वाहन संख्या एच0आर्0एस-2744 को ही डेबिट किया गया है जबकि वास्तव में यह व्यय उक्त वाहन को डेबिट होना था जो कि इस वाहन द्वारा टो-वन से लाया गया है। अतः इस व्यय को मुख्यालय के वाहन संख्या एच0आर्0एस-144 के विरुद्ध डेबिट किए जाने के सम्बन्ध में अवैध कार्यवाही करके अनुपालना अनुवर्ती अवधि को दर्शाई जाए।

28.

समायोजन बाजुर संख्या 36 माह 3/95 :-

इस समायोजन बाजुर द्वारा श्री भोवास सिंह चौधान, कनिष्ठ अभियन्ता के रु01866.00 रुपये के स्टाम्प एडवांस का समायोजन किया गया है। इस समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख व हस्त रसीद *Hand Receipt* के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 1.12.1994 को श्री सुत बी0के0देवर्ज, न्यू शिमला से कैश मैमों संख्या 360 दिनांक 1.12.1994 के अन्तर्गत रु070.70 रुपये में एक मेज का शीशा।

जारीश गवा जिसे मुख्यालय कन्टीन्यू *Contingencies* नसीज *Head Office* में चार्ज किया गया तथा उक्त शीशे को बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी को जारी *issue* किया गया दर्शाया गया है। किन्तु न तो उक्त अधिकारी से एक्सम्बन्धी कोई रसीद प्राप्त की गई और न ही इस मद को स्टाम्प में लिया गया है। इसके अतिरिक्त न तो बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के लिए मण्डल की निधि में से ले खान सामग्री वस्तुओं *Stationary article* की जारी करना उपयुक्त है और न ही इस व्यय को मुख्यालय कन्टीन्यू *Contingencies* नसीज में चार्ज करना उपयुक्त है। अतः इस सम्बन्ध में यथोक्त कार्यवाही अब की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अवधि पर अग्रस्त करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनुरावृत्ति न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29.

समायोजन बाजुर संख्या 41 माह 3/95 :-

इस समायोजन बाजुर द्वारा वाहन संख्या एच0आर्0एस-2744 को माह 12/94 को रु025,116.00 रुपये को आउट टर्न *out turn* का समायोजन किया गया है। वाहन की लागत के अवलोकन से विदित होता है कि वाहन 3.12.1995 को रोहड़ू से वापिस शिमला आया तथा इन दोनों यात्राओं में 255 किलोमीटर की दूरी संचालित थी एत सम्बन्धी आउट टर्न बनाते समय सोशल हाउसिंग कलौनी रोहड़ू को 284 किलोमीटर का व्यय चार्ज किया गया जो कि वास्तविक दूरी से 29 किलोमीटर *284-255 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार न केवल उक्त आवास कलौनी के आवांटीयों पर 29 किलोमीटर का व्यय रु013.65 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रु0395.85 रुपये अर्थात् 396/- रुपये का अनावश्यक बोझ डाला गया है अपितु ऐसा करना लेखांकन के सिद्धान्तों*

जमा रशि 4-12-94 को

रिहड़ू

के भी निरुद्ध है। इसके विपरीत यह वाहन दिनांक 22.12.94 को रामपुर से जाया गया तथा 23.12.94 को रामपुर से वापिस शिमला लाया गया व इन दोनों यात्राओं में 230 किलोमीटर की दूरी संक्षिप्त थी। किन्तु *no turn* का समायोजन कले समय इस यात्राओं से सम्बन्धित व्यय को रामपुर कलौनी में चार्ज ही नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों के सम्दर्भ में यथोचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अवधि पर दर्शाई जाए।

30.

अनुपूरक समायोजन बाजवर संख्या 25 मास 3/95 :-  
उपरोक्त बाजवर द्वारा मण्डल के दूक संख्या एच0बी0एस-1340 की माह 9/93 की लागत रुक के आधार पर आउट टर्न लेकर करके रु03549.60 रु0 के व्यय का समायोजन किया गया।

वाहन की माह 9/93 की लागत रुक की जांच करने पर पाया गया कि यह दूक दिनांक 7.9.93 से 21.9.93 तक लगातार सहायक अभियन्ता, सोलन के पर्यवेक्षण में रहा तथा सोलन में 15 दिनों की अवधि में इस दूक का प्रयोग मात्र 3 दिन किया गया तथा वह भी मात्र 2 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :-

| दिनांक                | जलने का समय | पहुंचने का समय | कहाँ से कहाँ तक दूरी                                   | कैशियर                                       |
|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 7.9.93             | 1.30 दोपहर  | 5.25 सांय      | सन्जौली स्टोर से सोलन आबास कलौनी                       | 60 सोलन के लिए सरिया कि0 ले जाया गया।<br>मी0 |
| 2. 8.9.93             | 9.00 प्रातः | 12.55 दोपहर    | — सोलन में सरिया उतारा गया।                            |                                              |
| 3. 9.9.93 से 13.9.93  |             |                | — सोलन में बर्षा के कारण ठहराव।                        |                                              |
| 4. 14.9.93            | 8.45 प्रातः | 5.15 सांय      | — प्रयोगस्थि सोलन में स्थानीय 2 कि0मी0 मिट्टी का दुलान |                                              |
| 5. 15.9.93            | 9.00 प्रातः | 5.10 सांय      | — यधोवरि 2 कि0मी0 यधोवरि                               |                                              |
| 6. 16.9.93            | 9.00 प्रातः | 5.35 सांय      | — यधोवरि 2 कि0मी0 यधोवरि                               |                                              |
| 7. 17.9.93 से 20.9.93 |             |                | — सोलन में बर्षा के कारण ठहराव।                        |                                              |
| 8. 21.9.93            | 3.30 प्रातः | 5.40 सांय      | सोलन आबास कलौनी से सन्जौली स्टोर                       | 60 कि0मी0 मुख्यालय के लिए जाती वापिस।        |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दूक बिना किसी उद्देश्य तथा बिना कोई कार्य में सोलन में रुका रहा तथा सोलन में दूक का जो थोड़ा सा उपयोग भी किया गया है वह इस पर संक्षिप्त व्यय

के दृष्टिगत नगण्य है *negligible* है क्योंकि एक तो 15 दिनों में सोलन में दूक मात्र 6 कि० मी० चलता तथा दूसरा दूक ड्राईवर को अनवधानावश्यक रूप से 15 दिनों के यात्रा भस्ते का भुगतान करना पड़ा। इस गम्भीर अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकार हुई घुल घाति का आकलन करके इस में संलिप्त राशि की प्रतिपूर्ति दोगी कर्मचारी से की जाए तथा अनुपालना अनुवर्ती अवेक्षण पर दर्शाई जाए।

31.

सेवा सुस्तिकाओं का रखा रखाव :- अवेक्षण के समय बार-बार सुझाव के बावजूद भी सेवा सुस्तिकाओं का रखा रखाव अन्तोपजनक नहीं है। अवेक्षण के दौरान जिन तीन सेवा सुस्तिकाओं की जांच की गई है उनमें निम्न लिखित दुष्टियां पाई गई हैं जिन्हें दूर करके अनुपालना अवेक्षण को दर्शाई जाए तथा भविष्य में सभी सेवा सुस्तिकाओं का उचित रखा रखाव सुनिश्चित किया जाए :-

क) श्री लेख राज शर्मा, नर्कवारण सुपरवाइजर :-

1.1 सेवा सुस्तिका के द्वितीय खण्ड में उनका जीवन वृत्त *Bio data* नहीं भरा गया।

1.2 सेवा सुस्तिका के द्वितीय खण्ड के साथ संलग्न उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों की सूची में किसी भी आश्रित की आयु नहीं दर्शाई गई है जबकि इस सूची में उन्होंने यह दर्शाया है कि उनके बच्चों, पत्नी व माता-पिता के अतिरिक्त उनका एकभाई भी उनपर आश्रित है।

उन्होंने यह सूची कब कार्यालय में प्रस्तुत की इसका न तो सूची में कहीं उल्लेख है और न ही इस सूची में कोई दृष्टान्त तिथि अंकित है। इसके अतिरिक्त यह सूची विधिवत आयरी भी नहीं करवाई गई है। अतः यह सूची किसी भी लाभ हेतु मान्य नहीं है तथा सम्बन्धित कर्मचारी से पुनः यह सूची उपरोक्त कमियों को दूर करते हुए प्राप्त की जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण को दर्शाई जाए।

1.3 वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय सेवा सुस्तिका के विहित कालम प्रक्रियातुसार नहीं भरे गए हैं।

ख) श्री अशोक कौशल, कनिष्ठ सहायक :-

1.1 सेवा सुस्तिका के द्वितीय व तृतीय खण्ड में उनका जीवन वृत्त *Bio data* नहीं भरा गया है।

1.2 वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय उनके हस्ताक्षर नहीं प्राप्त किए गए जबकि कर्मचारी खण्डल कार्यालय में ही कार्यरत है।

1.3 वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय विहित कालम प्रक्रियातुसार नहीं भरे गए हैं।

ग) श्रीमती मधु आशुंकर :-

1.1 सेवा सुस्तिका के तृतीय व चतुर्थ खण्ड में उनका जीवन वृत्त *Bio data* नहीं भरा गया है।

1.2 उनकी सेवा सुस्तिका के तृतीय खण्ड के पृष्ठ-3 के साथ सभी उन पर आश्रित उनके परिवार सदस्यों की सूची के अनुसार जो कि उन्होंने

—: 30 :—

कार्यालय में 21.9.1991 को प्रस्तुत की है। उनके 34 वर्गमी वृत्ति भी उन पर आश्रित दर्शाए गए हैं। वे उन पर कर्णोकर आश्रित हैं, इस सम्बन्ध में भी अवेक्षण को अवगत कराया जाए।

32.

लघु आगति निवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

33.

निष्कर्ष :- पुराने अवेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत वेतनों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का दृष्टान्त आकर्षित किया जाता है। लेखाओं के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप नियन्त्रक (आडिट)

स्थानीय निधि लेखा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

सूचकांकन संख्या: फिन/एलएओ/एच/2/15/1 /23/88 एड-4, दिनांक, शिमला-2.....

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

प्रतिलिपि

1. कार्यवाहक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अवेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे।

2. आयुक्त एवम् सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.

3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता वि० प्र० आवास बोर्ड निगम विहार शिमला-2.

4. श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक (ले० व०) द्वारा.....

5. श्री सैन राम रंजन, अनुभाग अधिकारी, द्वारा.....

हस्ता/-

उप नियन्त्रक 3/10/96

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

xxx

70

संशोधन