

187

खिन्ता विकास प्राधिकरण, रिमला-171009 की सेवा परोक्षण
तथा निरोक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/90 से 3/91 तक

" भाग - 1 "

1. गत सेवा परोक्षण तथा निरोक्षण प्रतिवेदन :-

गत वर्षों की सेवा परोक्षण एवं निरोक्षण प्रतिवेदनों पर
की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है । इनमें कई वर्षों
से चल रहे बकाया पैरों पर अब शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुवर्तन
प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करें ।

॥क॥ सेवा परोक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 :-

॥1॥ पैरा 10॥बो॥डो॥एफ॥ निर्णित 1॥नु0 23/-80 को
बसुलो रसोद सं0:43314 दि0
8.5.93 के अन्तर्गत कर लो गई
है ॥

॥2॥ पैरा 10 ॥ए॥॥3॥ निर्णित ।

॥ख॥ सेवा परोक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 :-

॥1॥ पैरा 24 ॥ए॥॥2॥ अनिर्णित ।

॥2॥ पैरा 24॥सो॥॥7॥ अनिर्णित ।

॥3॥ पैरा 25॥4॥ निर्णित ।

॥ग॥ सेवा परोक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 :-

॥1॥ पैरा 5 निर्णित ।

॥2॥ पैरा 9 औषिक ल्य से निर्णित ।
अभी तक ठेकेदारों/संवेदाकारों से प्राप्त
धरोहर तथा प्रतिभूति प्राप्त रजिस्टर
तैयार नहीं किया गया है ।

॥3॥ पैरा 11 यह पैरा है पड़तात पत्र में आगे से लिखा
गया है । अतः यहाँ समाप्त समाप्त माने ।

॥4॥ पैरा 13॥5॥ निर्णित ।

- 15 पैरा 13 17 अनिर्णित ।
 16 पैरा 14 अनिर्णित ।
 पै० लेखा परोक्षा प्रतिवेदन अवधि 1987-88 :-

- 11 पैरा 6 जो निर्णित । मु० 35/- को वसूली
 रसीद संख्या: 34099 दिनांक
 7.4.93 के अन्तर्गत को गई
 12 पैरा 6 सो निर्णित ।
 13 पैरा 6 जो निर्णित । स्वीकृति दिया दो
 गई
 14 पैरा 6 के अनिर्णित ।
 15 पैरा 7 निर्णित । वसूली हो गई है
 16 पैरा 8 ए निर्णित ।
 17 पैरा 8 सो अनिर्णित ।
 18 पैरा 9 14 अनिर्णित ।
 19 पैरा 11 अनिर्णित ।
 10 पैरा 12 निर्णित । रुपये 502/- तथा
 1004.39 रुपये सम्बन्धित
 कर्मचारियों से वसूल कर
 लिए है

ड० लेखा परोक्षा रिपोर्ट अवधि 1988-89 :-

- 1 पैरा 4 निर्णित ।
 2 पैरा 6 अनिर्णित ।
 3 पैरा 7 अनिर्णित ।
 4 पैरा 8 क से स तक अनिर्णित ।
 5 पैरा 9 अनिर्णित ।
 6 पैरा 10 ""
 7 पैरा 11 ""
 8 पैरा 12 क ""
 9 पैरा 12 ख ""
 10 पैरा 12 ग ""
 11 पैरा 12 घ ""

॥12॥ पैरा 12 ॥ड॥ अनिर्णित ।

॥13॥ पैरा 12 ॥च॥ ""

॥14॥ पैरा 13 ॥ए॥ निर्णित । ॥ इस पैरा में
दर्शाई गई वस्तुतियों पर लो गई
है ॥

॥15॥ पैरा 13 ॥बो॥ निर्णित ""

॥16॥ पैरा 14 ॥क॥ अनिर्णित ।

॥17॥ पैरा 14 ॥ख॥ अनिर्णित ।

॥18॥ पैरा 15 ॥क॥ निर्णित ।

॥19॥ पैरा 15 ॥ख॥ निर्णित ।

॥20॥ पैरा 15 ॥ग॥ अनिर्णित ।

॥21॥ पैरा 15 ॥घ॥ अनिर्णित ।

॥22॥ पैरा 15 ॥ङ॥ अनिर्णित ।

॥23॥ पैरा 16 ॥क॥ निर्णित ।

॥24॥ पैरा 16 ॥ख॥ निर्णित । ॥ ट्रैक काल को
वस्तुतियों रु० 193/- को
सम्बन्धित कर्मचारियों से
लो गई है ॥

॥25॥ पैरा 16 ॥ग॥ रु० 10/- को वस्तुतो
सम्बन्धित कर्मचारी से कर
लो गई है ।

॥26॥ पैरा 17 ॥क॥ ऑफिस से निर्णित
रु० 57/- को वस्तुतो
डो० स्मार्त से रतोद सं० 332
दिनांक 3.3.93 द्वारा
है तथा ओ के० एन० अर्थात्
सहायक अभियन्ता से
को वस्तुतो को जानो ॥

॥27॥ पैरा 17 ॥ख॥ अनिर्णित ।

॥28॥ पैरा 18 अनिर्णित ।

॥29॥ पैरा 19 ॥क॥ निर्णित ।

॥30॥ पैरा 19 ॥ख॥ निर्णित ।

॥31॥ पैरा 20 निर्णित ॥

दे० ति०

..4..

190

- 32 पैरा 21 अनिर्णित ।
 33 पैरा 22 अनिर्णित ।
 34 पैरा 23 निर्णित । जबरन वाउचर सं
 20 वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत मु0 9100/-
 का समायोजन प्राप्त हो गया है । तथा इस
 राशि के समायोजन बिल को जीव करने पर
 पाया कि सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा 50/-
 प्राधिकरण को व में कम जमा कराये गए हैं जो
 अब पञ्जाब के करने पर रसोद संख्या:44338
 दिनांक 20.5.93 के अन्तर्गत जमा कराये
 गए ।

35 पैरा 24 निर्णित ।

1व

लखा परोक्षा प्रतिवेदन अवधि 1989-90 :-

11 पैरा 3 ख अनिर्णित ।
 12 पैरा 4 ख निर्णित । पञ्जाब शुल्क वाला
 - न संख्या:76 दिनांक
 14.9.92 के अन्तर्गत
 राजधानी को व, खिला-
 171002 में जमा कर दी गई
 गई है ।

- 3 पैरा 6 अनिर्णित ।
 4 पैरा 7 क से ड तक अनिर्णित ।
 5 पैरा 8 क से ज तक अनिर्णित ।
 6 पैरा 9 अनिर्णित ।
 7 पैरा 10 अनिर्णित ।
 8 पैरा 11 अनिर्णित ।
 9 पैरा 12 क से व तक अनिर्णित ।
 10 पैरा 13 क से ड तक अनिर्णित ।
 11 पैरा 14 क अनिर्णित ।
 इस पैरा में अनिर्णित निर्णित
 निर्णितों को जोड़कर सबसे हो गई है

...5....

1. श्री किष्म सिंह 12.00 ₹

2. श्री रत्न चन्द 28.00 "

3. श्री आर० रौजिफ, 64.40 "

॥12॥ पैरा 14 ॥ख॥ अनिर्णित ।

॥13॥ पैरा 15 निर्णित । समस्त कर्मचारियों से उन द्वारा प्राप्त अधिक मकान भत्ता वसूल कर लिखा गया है ।

॥14॥ पैरा 16 ॥क॥ अनिर्णित ।

॥15॥ पैरा 16 ॥ख॥ अनिर्णित ।

॥16॥ पैरा 17 ॥क से ज तक॥ अनिर्णित ।

॥17॥ पैरा 18 अनिर्णित ।

॥18॥ पैरा 19 ॥क से छ तक॥ अनिर्णित ।

॥19॥ पैरा 20 अनिर्णित ।

॥20॥ पैरा 21 ""

॥21॥ पैरा 22 ""

॥22॥ पैरा 23 ॥क॥ से ड. तक॥ अनिर्णित ।

॥23॥ पैरा 24 अनिर्णित ।

॥24॥ पैरा 25 ""

॥25॥ पैरा 26 ""

॥26॥ पैरा 27 ""

॥27॥ पैरा 28 ""

" भाग - 2 "

2. वर्तमान लेखा परोक्षा :-

वर्तमान लेखा परोक्षा एवं निरीक्षण अवधि 4/90 से 3/91 तक, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिये गए हैं, श्री ज्ञान दास कपूर, सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 26.3.92 से 7.6.93 तक किया । मास 6/90, 9/90, 12/90 तथा 3/91 के मासों के लेखों का वयन विस्तृत गाँव हेतु किया गया ।

3. वित्ततीय स्थिति :-

॥क॥ शिमला विकास प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 तक के आय-व्यय का विवरण जोर तुलन पत्र [वैलेंस शीट] इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्नित है।

4. लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा शुल्क रुपये 14240/- बन्ते हैं। जिनका दिनांक बार ब्योरा इस पड़ताल पत्र के साथ परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरणों को सहायक निम्नक [लेखा परीक्षा] द्वारा उनके अधिग्रहण सूचना संख्या:284, दिनांक 7.6.93 द्वारा अनुरोध किया गया है कि पड़ताल शुल्क को राशि को लेखा शीर्ष "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60- अन्य सेवाएँ, 110- सरकारी लेखा परीक्षा शुल्क, हिमाचल प्रदेश में, राजकीय कोष में जमा करवाने कर तूल बालान इस विभाग को पुष्टि एवं वापिसी हेतु प्रेषित करें।

5. तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ :-

॥1॥ हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त ऋण :-

प्राधिकरण को हिमाचल प्रदेश सरकार से पड़ताल अधि में जो0सो0एस0 के नोथे भूमि अधिग्रहण हेतु 31,80,000.00 रुपये को राशि ऋण के रूप में 12 x ब्याज पर प्राप्त हुई तथा इसको वापिसी दस वार्षिक किस्तों में को जानो है परन्तु तुलन पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्राधिकरण के पास 2,37,81,952.58 रुपये अधिशेष [सरप्लस] में हैं तो प्राधिकरण को सरकार के से ब्याज पर ऋण लेने का क्या औचित्य है। इस बारे आवश्यक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

॥2॥ वर्ष 1990-91 तक अधिशेष [सरप्लस] :-

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा 10,81,952.58 रुपये को राशि का अधिशेष [सरप्लस] दाखिल के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं जिसमें गत वर्ष का शेष 5,70,836.19 रुपये था तथा इस वर्ष को आय-व्यय तात्तिका से 5,11,066.39 रुपये

लिए गए हैं। परन्तु अधिसेव के यह जाँके स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि तुलन पत्र के अवलोकन से यह पाया गया कि पृथक से एक नये शीर्ष दायित्व के अन्तर्गत व्यापारिक परिसर कम्प्यूटो क्षेत्र को सुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए 2,27,000.00 रुपये का प्रावधान किया गया है। गता वर्षों में रखा गया प्रावधान 1,37,000/- + इस वर्ष की आय-व्यय तात्तिका के अनुसार 90,00,000/- रुपये =

2,27,00,000/- जबकि यह अधिसेव है तथा प्राधिकरण द्वारा इस मद पर 31.3.91 तक कोई भी व्यय नहीं किया गया है कि जो यह स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण द्वारा अधिसेव को कम प्रदर्शित करने के लिए इस फर्जी प्रावधान को रखा गया है अन्तः यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण के पास 31.3.91 तक कुल अधिसेव की राशि 2,37,81,952.58 रुपये हैं। अतः इस फर्जी प्रावधान को सुजन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

॥3॥ ओवर ड्राफ्ट :-

=====

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र में दायित्व के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा मु0 32,87,313.95 रुपये की राशि ओवर ड्राफ्ट के रूप में पैजाब नेशनल बैंक से प्राप्त की है जिसके लिए प्राधिकरण ने अपना निवेश को हुई निधि "एफडोआर" से गिरवी रख करके यह ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया है। यह ओवर ड्राफ्ट प्राधिकरण द्वारा निवेश को हुई राशि के ऊपर प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त ~~११/१२~~^{१२/११} प्रतिशत अधिक ब्याज के ऊपर प्राप्त किया। तथा इस प्रकार 1990-91 की अवधि में बैंक को 3,89,836.90 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए हैं। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्राधिकरण के पास 2,37,81,952.58 रुपये अतिसेव में थे जिसका ^{उपान} प्रमाण प्राधिकरण द्वारा विभिन्न दस बैंकों में निवेश को हुई 5,06,40,175.55 रुपये की राशि है तो पैजाब नेशनल बैंक से ओवर ड्राफ्ट करने का क्या औचित्य है। अतः इस प्रकार प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से हानि पहुँचाई गई है। इसलिए ओवर ड्राफ्ट पर अदा किए गए ब्याज की राशि निकाली जाए तथा सम्बन्धित अधिकारी पर उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए

॥4॥ विविध लेनदान / देनदार :-

=====

तुलन पत्र में प्रदर्शित लेनदार तथा देनदार रु० 64,37,466.21 रुपये के दिखाए गए हैं। विवरण परिसिष्ट "अ" में दिया गया है। देनदारियों तथा लेनदारियों का निपटारा अतिशीघ्र किया जाये और अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये।

§5§ भण्डारण वस्तुओं का अतिशेष :-

वर्ष 1990-91 के तुलन पत्र में सम्पत्तियों के अन्तर्गत भण्डारण वस्तुओं का अतिशेष 14,04,802,72 रुपये दिखाया गया है। निर्माण मण्डल एक तथा दो द्वारा संलग्न। परिसिष्ट "आ" में प्रस्तुत विवरण के अनुसार 14,48,636/- रु० के भण्डार वस्तुएँ मण्डल संख्या: एक = 8,02,831/- रुपये तथा मण्डल संख्या: दो = 6,45,805/- रुपये अतिशेष में दिखाई गई है। तुलन पत्र तथा प्रस्तुत विवरणों में अन्तर को ~~प्रस्तुत~~ ^{एक} किया जाये जिससे तुलन पत्र में 43,833.28 रुपये मूल्य को भण्डारण वस्तुएँ कम दिखाई गई है। अतः इस अनियमितता का लेखांकन किया जाये और वास्तविक स्थिति को अगले वर्ष के तुलन पत्र में स्पष्ट/प्रदर्शित किया जाये।

§6§ ब्याना अरनेस्ट मनो :-

तुलन पत्र में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता द्वारा तथा संविदाकारों द्वारा ब्याना जमा करवाया दर्शाया गया दिनांक 31.3.91 को ब्याने की कुल राशि रु० 13,06,92,011.15 रुपये जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, प्राधिकरण के पास जमा है परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि बार-बार अकेल आपत्ति उठाये जाने पर भी प्राधिकरण द्वारा अरनेस्ट मनो जमा रजिस्टर फिर नहीं ~~बिबेक~~ ^{रखा} गया है। इस अभिलेख को न रखने के कारण इस मद में जमा राशि व लोगों को वापिस की गई "अरनेस्ट मनो" का पड़ताल में कोई भी सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त अरनेस्ट मनो जमा की विस्तृत सूची अकेल अधिपा- बना संख्या: 259 दिनांक 7.4.93 के जारी करने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह सूची तुलन पत्र के साथ संलग्न नहीं की जा सके। अधिस्त सूची तैयार

करके आगामी अकेल के समय सत्पापन हेतु प्रस्तुत को जाए ।

क) अरनेस्ट मनो जो अन्ता द्वारा प्राधिकरण में जमा करवा
 गई गई का विवरण :-

1.4.90 का गत शेव	11,75,77,416.40 ₹
वर्ष भर में प्राप्त राशि	2,02,10,131.50 "
कुल :-	13,77,87,547.90 "
वर्ष भर में लौटाई गई राशि	95,32,682.75 "
दिनांक 31.3.91 को अन्त	12,82,04,865.15 "

ख) 1.4.90 के संविदाकारों द्वारा
 जमा अरनेस्ट मनो तथा प्रतिभूति
 का आदि शेव 19,36,408.00 "
 वर्ष 1990-91 में प्राप्त राशि 5,50,738.00 "
 24,87,146.00 "

31.3.91 को कुल कलापा
 अरनेस्ट मनो । 13,06,92,011.15 "

अतः अब शीघ्र अरनेस्ट मनो जमा रजिस्टर खा जावे
 तथा इसे हर प्रकार से पूर्ण करके आगामी पड़ताल के समय दिखाया
 जावे ।

ग) पूँजी निवेश :-

31.3.1991 तक क्षिप्ता विकास प्राधिकरण द्वारा
 राष्ट्रीयकृत तभी सहकारी बैंकों में 5,06,40,175.55 रुपये
 सावधि जमा के रूप में निवेश किए हैं । प्रत्येक बैंक में विभिन्न
 स्वीदों के अनुसार निवेश को गई राशिओं का विवरण तुलन पत्र में
 दर्शाया गया है * तथा इस बारे विस्तार से विवरण परिशिष्ट "ब"
 में दिया गया है । परन्तु निवेश को गई राशिओं का सत्पापन
 पड़ताल में निवेश को स्वीदों उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा
 सका । क्योंकि ऐसा कि प्रभूताधिकरण द्वारा बताया गया, सुरक्षा
 को दृष्टि से निवेश को गई राशिओं को स्वीदों सम्बन्धित बैंकों में

को निर्धारित दर पर व्याज सहित वसूली हेतु को
वाली नहीं की गई है। यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर

..10..

196

ही रखी गई हैं। अतः इस व्यवस्था पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
फिर से विचार करे और यह प्रमाणित करें कि निवेश की गई
राशिओं की रसीदों को जाँच कर ली गई है और संलग्न विवरणिका
में दर्शाई राशि के अनुसार सुरक्षित है। संस्त लेनों से निवेश की
गई राशिओं का प्रमाणीकरण कराया जाए तथा प्राप्त किए गए
प्रमाण पत्र को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए।

इस सम्बन्ध में गत पड़ताल पत्र के पैरा संख्या: 31/3/91
पर भी इसी प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु प्राधिकरण
द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं दिखाई गई है।
अतः अब जो प्र इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुमातना
आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए।

18 अनुदान :-

वर्ष 1990-91 में प्राधिकरण को कोई भी अनुदान
सहायता किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुई।

19 ऋण :-

वर्ष 1990-91 की अवधि में प्राधिकरण को हिमाचल
प्रदेश सरकार से को0सी0एस0 के नीचे भूमि अधिग्रहण के लिए
31,80,000/- रुपये को राशि ऋण के रूप में स्वीकृति पत्र संख्या:
पी0वी0डब्ल्यू 11/बो0एण्डआर011/बी1138/90 दिनांक 25.3.91
के अन्तर्गत 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर प्राप्त हुआ है। तथा इस
ऋण की वापिसी प्राधिकरण द्वारा सरकार को 10 वार्षिक किस्तों
में की जानी है। अतः प्राधिकरण इस ऋण की वापिसी स्वीकृति
पत्र को शर्तों के अनुसार सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण को भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार
के माध्यम से और हुडको से सीधा ऋण प्राप्त हुआ है। दिनांक
31.3.91 को प्राधिकरण द्वारा जो ऋण देय है, और जो अदायगी
पड़ताल काल में मूल तथा व्याज के रूप में की गई उसका विवरण
परिशिष्ट 11 पर संलग्न है। अतः प्राधिकरण समयावधि मूल
तथा व्याज को वापिसी को सुनिश्चित करें।

10 गतिशीलता अग्रिम 11/मोबिलाइजेशन एडवांस :-

राशि व्याज के अलावा बसुली योग्य है अतः इस कमाया राशि को निर्धारित दर पर व्याज सहित बसुली हेतु कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर व लापरवाही

...।।...

197-

शिमला विकास प्राधिकरण के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संविदाकारों को नियमों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 31.3.1991 तक 1,42,52,551/- रुपये गतिशीलता अग्रिम के रूप में अदा किए गए। नियमों में विधेय प्रकार के साथ सामान तथा भारी सपन्न्यों के रूप हेतु इस प्रकार के अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है परन्तु शिमला विकास प्राधिकरण के संविदाकारों द्वारा न ही इतने अधिक मूल्य के सपन्न खरीदे जाने अपेक्षित थे और न ही उन द्वारा इन्का किसी स्तर पर इन निर्माण कार्यों के लिए रूप किया गया है। इस गतिशीलता अग्रिम को अदायगी कुछ संविदाकारों को व्याज रहित र्त्ता पर 11वीं के 0 कट्टेक शिमला व अग्रवाल एण्ड कम्पनी जालन्धर को 10 प्रतिशत व्याज की दर से दिये गए हैं। ये गतिशीलता अग्रिम इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिये जाने के प्रयोजन से दिए गए हैं। 1.4.90 से 31.3.91 तक गतिशील अग्रिमों के लेन-देन का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.4.90 को कमाया गतिशील अग्रिम

निर्माण मण्डल-एक

निर्माण मण्डल-दो

= 19,17,819.00 ₹

= 57,71,000.00 "

73,88,819.00 "

=====

1.4.90 से 31.3.91 तक दिया गया गतिशील अग्रिम :-

निर्माण मण्डल एक द्वारा

= 27,98,234.00 "

निर्माण मण्डल दो द्वारा

= ...

इसलिए :- कुल = 73,88,819.00 "

और

27,98,234.00 "

कुल योग :- 1,01,87,053.00 रुपये

1.4.90 से 31.3.91 तक बसुली गया

गतिशील अग्रिम :-

निर्माण मण्डल-एक = 23,93,470.00

35,72,687.00 "

निर्माण मण्डल-दो = 11,79,271.00

31.3.1991 को बसुली योग्य गतिशील अग्रिम :-

निर्माण मण्डल 10-एक = 23,22,583.00

निर्माण मण्डल 10-दो = 4291,783.00

66,14,366.00 "

2 व कुछ अन्यो

31.3.91 को बसूली योग्य तथा अदा किए गए गतिशील अग्रिम का विवरण पञ्जाब पत्र के साथ परिशिष्ट "ग" तथा "व" पर संलग्न है।

शिक्षा विकास प्राधिकरण स्वयं निवेश की गई राशिओं के ऊपर प्राप्त व्याज के अतिरिक्त $2\frac{1}{2}\%$ की दर से और व्याज देकर बैंकों से आवर ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करके गतिशील अग्रिम दिये गए हैं। प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार निम्न राशि सविदाकारों को गतिशील अग्रिम स्वयं दी गई है तथा भिन्न वर्षों के अन्त में इन अग्रिमों के असमायोजित सेन भी नीचे दर्शाए गए हैं तथा प्रतिवर्ष बैंक से प्राप्त अनावश्यक आवर ड्राफ्ट पर जो व्याज, प्राधिकरण द्वारा दिया गया है वह भी सारणी 2 में नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार सविदाकारों को करोड़ों रुपयों का अनुक्ति लाभ देकर आवास आबंटियों को अनुक्ति आर्थिक भार डालकर जो अनिर्णयिता की गई है इस बारे में एक मध्यम उच्च स्तरीय जाँच की जाए तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनुक्ति प्रक्रियाओं पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

गतिशील अग्रिम		आवर ड्राफ्ट		आवर ड्राफ्ट पर व्याज	
अदायगी का वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
1989-90	1,14,54,317/-	1989-90	95,00,900/-	1989-90	159156.15
1990-91	27,98,234/-	1990-91	72,87,313/-	1990-91	339336.92
	1,42,52,551/-				

111 प्राधिकरण द्वारा आवास आबंटन व आबंटियों से किस्तों की बसूली के सम्बन्ध में :-

आबंटियों को आवास ~~अबंटन~~ दिए जाने के उपरान्त संलग्न विवरण परिशिष्ट "व" के अनुसार उन द्वारा प्राधिकरण को अदा की जाने वाली किस्तों निर्धारित समय अनुसार नहीं दी जा रही हैं। कई आबंटियों द्वारा किस्तों का भुगतान वर्ष 1989 से आगे नहीं किया गया है। जिससे उन द्वारा 11,74,886/- रुपये

की राशि ब्याज के अलावा बसूती योग्य है अतः इस बकाया राशि की निर्धारित दर पर ब्याज सहित बसूती हेतु कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ तक अत्यन्त गम्भीर व लापरवाही का विषय है कि प्राधिकरण द्वारा वृक्ष कर्तारों से बकाया राशि को बसूती हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जिससे प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से भारी वित्तीय हानि हो रही है जो कि प्राधिकरण व सरकार के सम्बन्ध में लाई जाती है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही निम्नानुसार अमल में लाई जावे तथा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

12 निर्माण कार्य : निर्माण मण्डल संख्या: एक :-

क) क्युम्पटो छड केन्द्र शिमला में पानी की आपूर्ति हेतु स्टेज संख्या: 3 में आरंभ सी० सी० टैंक का निर्माण।

अनुबन्ध संख्या: 10 वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत मैसर्स एम०एल० गुप्ता एण्ड एसोसियेट शिमला द्वारा श्री सी० डी० कैंबर, कनिष्ठ अभियन्ता को निगरानी में उपरोक्त कार्य निर्मित करवाया गया। इस कार्य के निर्माण बारे रु० 71,436/- रुपये वाउचर सं०: 13 दिनांक 7.9.90 द्वारा प्रथम बिल के रूप में अदा किए गए। इस बिल को जाँच करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 45,998.08 रुपये की अदाकगी संविदाकार को अधिक की गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

माप पुस्तिका मद का विवरण माप पुस्तिका दर अदाकगी वास्तविक माप सं० तथा पृ० के अनुसार माप रुपये जो होना चाहिए संख्या: का विवरण। या।

3/7 सी० सस्पीड 5 फुट 49,229 फी० 1060/- 52182.74 17.80
स्पीड शैल्फ उन को प्रति 074 फी० फी०
सपोर्ट बाल्कनी, बीम
कान्टोसिवर इतदि

दर अदाकगी राशि अधिक अदा की गई राशि।

1080/- 18869.06 33,313.68
प्रति फी० 52 क्टोसी रिफ्रेड 1,665.60
31,648.08

बुद्ध अधिक अदा की गई राशि :- पू० पु० से०:-31,648.03 ₹

101 उपरोक्त अधिक अदा की गई अदायगी के अतिरिक्त इस कार्य की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाए गए सीमेंट में भी 275 बोरो अधिक खप्त दिखा करके संविदाकार से मु० 14,350/- रुपये कम वसूल किए गए जिसका विवरण निम्न से है :-

सीमेंट खप्त विवरणिका जो बिल के साथ लगाई गई है के अनुसार पो०/एल० सीमेंट क्रॉट अनुपात 1:2:4 के प्रयोग में निम्नलिखित माप में लाई हैं $6.182 + 16.736 + 49.229 + 12.85 = 84.99$ घनमीटर दर 0.32 टन प्रति घनमी० को दर से 27.196 टन

अनुपात 2 प्रतिशत 0.543 टन

27.739 टन या 555 बैग ।

जबकि उपरोक्त तालिका में दिये गए माप का कुल 53.57 घनमी० हो निकलता है जिससे इस कार्य पर केवल 350 बैग सीमेंट का प्रयोग हो लेना था जिसका विवरण नीचे दिया गया है इस प्रकार संविदाकार को 205 बोरो सीमेंट अधिक जारी किया गया तथा इस प्रकार उपरोक्त संशोधित गणनाओं के आधार पर 205 बैग सीमेंट का कम प्रयोग किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

पो/एल० सी० 1:2:4 के अनुपात से निम्न माप में प्रयोग किया गया $6.182 + 16.736 + 17.801 + 12.852 = 53.57$ घनमी०
0.32 टन प्रति घनमी० को दर से 16.142 टन
20 % अप व्यय :- 3.42 टन
17.484 या ४

350 बैग ।

अधिक दिखाया गया सीमेंट व्यय 205 बोरो का दर

स्वयं काजले वसूली राशि
दर 70/- ₹ प्रति बैग
कम :- संविदाकार के प्रथम वासु बिल से को गई कटौती ।
70x2x205 = 28,700.
1-1 14,350-
14,350
यह 14,350 रुपये

मद संख्या:क तथा ख में कुल वसूलने योग्य राशि

$$\text{₹}31,648.08 + 14,350.00 = \underline{\underline{45,998.08 \text{ रुपये}}}$$

113 8.935 मीट्रिक टन टौर स्टील 10 एमएम का गवन :-

MR

माल प्राप्त विवरणिका [जो0आर0एस0] संख्या:532, दिनांक 10.9.90 के अन्तर्गत स्टील आथोस्टी ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्राधिकरण को 195.10 क्वॉंटल टौर स्टील, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, चण्डीगढ़ के ट्रक संख्या:एच0पी0-07/316 जो0 आर 0 संख्या:15610 के अन्तर्गत 105.75 कि० स्टील जिसका किराया 1545/- रुपये जदा किया गया तथा 89.35 कि० स्टील ट्रक संख्या:एच0पी0एस0/6371 जो0आर0 संख्या:15302 के अन्तर्गत 1450/- रु० किराया जदा किया करके दुलवाया गया दिखाया गया है जबकि हा माल के प्राप्त विवरणिका के अनुसार प्राप्त स्टील का इन्द्राज बिन कार्ड में होना चाहिए था। जबकि बिन कार्ड संख्या: 35 में केवल 105.75 क्वॉंटल स्टील जो ट्रक संख्या:एच0पी0-07/316 के माध्यम से दुलवाया गया था का ही इन्द्राज किया गया है तथा ट्रक संख्या:एच0पी0एस0/6371 द्वारा जो 89.35 क्वॉंटल 10 एमएम डाया स्टील लाया गया था का कोई भी स्टॉक इन्द्राज [?] बिन कार्ड में नहीं किया गया था। इस प्रकार पूरे ट्रक को स्टोर-में-वेक में पहुँचने से पूर्व ही गायब कर दिया गया जिससे प्राधिकरण को पूरे ट्रक स्टील की हानि पहुँचाई गई। इस समस्त प्रक्रिया के समय के० एम० खन्ना, कनिष्ठ अभियन्ता स्टोर प्रभारी थे तथा स्टोर के सहायक अभियन्ता श्री जो० डी० शर्मा थे जिनके क्रमशः हस्ताक्षर / प्रतिहस्ताक्षर माल प्राप्त विवरणिका में उपलब्ध हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तथा इससे सम्बन्धित नियमों के अनुसार इस गवन किए गए स्टील को वसूली ताज़ा बाज़ार भाव पर शीघ्र करके आगामी अखिषण में समय दिखाई जाए।

MR

114 दिनांक 30.4.92 व 15.6.92 को तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री के० एम० खन्ना ने भण्डारण वस्तुओं का कार्यभार अन्य कनिष्ठ अभियन्ता श्री बी० सी० बहंगरा को सौंपा जो उस समय निम्न बिन कार्डों के अनुसार टौर स्टील के अन्तिम शेन की मात्रा

प्रत्यक्ष रूप में कम सौंपी गई क्योंकि यह मात्रा वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में भण्डारण में उपलब्ध नहीं थी। नर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इन मात्राओं को कम दर्शाकर बिन कार्डों में गणना में लिया। इस प्रकार 6.256 मे0 टन को मात्रा कम सौंपी गई व 72569.60 रुपये के मूल्य के स्टोल का दुर्विनियोजन किया गया :-

 कम स्टोल का ब्यास बिन कार्ड सं0 बिन कार्ड वास्तव में स्टोल को
 सं0 में कटाया सं0 जिसमें संपि गए जो मात्रा
 स्टोल जो श्री बी0सी0 स्टोल को कम सौंपी
 श्री के0एम0 रांगरा ने मात्रा। गई।
 खन्ना ने0 द्वारा
 द्वारा वाचु इन्द्राच किया
 में दिया जाना गया।
 बाहिर था।

1. 8 एमएम टौर स्टील	43	11.111 एमटी	34	10.300 एमटी	31.111
2. 10 एमएम	45	73.094 "	35	68.00 "	5.094 "
3. 12 एमएम	37	38.990 "	36	38.990 "	शून्य
4. 16 एमएम	39	0.293 "	37	0.293 "	शून्य
5. 20 एमएम	8	0.143 "	38	0.143 "	शून्य
6. 25 एमएम	47	3.351 "	39	3.00 "	0.351 एमटी
कुल :-				6.256 एमटी	

 इस प्रकार 6.256 एमटी स्टील जिसका मूल्य वाचर भाव रु0 11,600/- रुपये प्रति टन को दर से 72,569.60 रुपये बनते हैं को राशि भी श्री के0 एम0 खन्ना तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता भण्डारण से कसूल को जाए।

§141 बिल सं0:13 दिनांक 6.12.90 रु0 1,29,713.00 रुपये

कार्य का नाम : 56 नम्बर ई.डब्ल्यू.एस.
 प्रोजेक्ट का निर्माण 12-वर्ग
 साइट डिप्लेन्ट व जल आपूर्ति
 फिटिंग्स सहित।

संविदाकार का नाम: श्री सुन्दर लाल, हरि राम
 संविदाकारक

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता श्री पी0 के0 खन्ना
 का नाम

बिल संख्या: 6वां वाचु बिल।

उक्त कार्य के निर्माण हेतु इस बिल के साथ संलग्न की गई सोमेट प्रयोग विवरणिका के अनुसार केवल 1590 बैग भिन्न-भिन्न इन्डेंटो के अन्तर्गत जारी किए दिखाए हैं तथा इसका मूल्य जारी दर 72/-80 प्रति बैग की दर से संविदाकार से वसूल किए गए हैं परन्तु इस विवरणिका में वर्णित इन्डेंट संख्या:पोकेके/311 दिनांक 5.11.90 के अन्तर्गत 100 बैग सोमेट स्टोर से प्राप्त किए दिखाए गए है जबकि बिन कार्ड व माँग पत्र तथा वास्तान के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि इस इन्डेंट के अन्तर्गत 180 बैग सोमेट इस कार्य को पूर्ति हेतु जारी किए गए हैं । एम0ए0एव0 पुस्तिका के अनुसार 100 बैग सोमेट ही प्राप्त किए ~~दिखाए~~ हैं गए बताए हैं और इसी के अनुसार कार्य पर भिन्न-भिन्न किताओं को प्रयोगकिए दिखाए=हैं गए हैं । इस प्रकार 100 बैग सोमेट के स्थान पर 180 बैगदिखाकरके 80 बैग सोमेट का गवन किया गया है । ~~इससे~~ सम्बन्धित नियमों के अनुसार अगर यह वसूली संविदाकार से की जानी है तो यह राशि विगुणित जारी राशि 11,520/- रुपये बनती है । इस राशि को तुरन्त वसूल किया जाये ।

§15§ बिन कार्ड संख्या:38 के अवलोकन से पता चला कि दिनांक 14.9.90 को 2198 बैग सोमेट शेष था । तदोपरान्त इन्डेंट संख्या:पोकेके-10 सो0वो0 दिनांक 14.9.90 को 200 बैग सोमेट में गौरव विल्डर्स को क्युम्पटो अण्ड में पानो को आपूर्ति से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया था । इस प्रकार 200 बैग को 2198 बैग में से कम करके 1998 बैग सोमेट शेष रहने चाहिए थे जबकि उक्त बिन कार्ड पर जकाया केवल 1818 बैग ही दिखाया गया है इस प्रकार 180 बैग सोमेट का गवन किया गया है । इस कार्य के समय स्टोर प्रभारी श्री के0 एम0 खन्ना, कनिष्ठ अभियन्ता थे । अतः 180 बैग सोमेट का मूल्य बाजु-तर भाव पर 118.50 रुपये प्रति बैग की दर से 21,330/- रुपये दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किए जाएँ ।

§16§ वाउचर सं0 24, दिनांक 19.9.90 रु0 4,39,253/-

$$80 \times 118.5 = 9480$$

$$\begin{array}{r} 9480 \\ 21330 \\ \hline 30810 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 250 \times 12 = \\ \hline 18750 \end{array}$$

10/12

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिवार के निर्माण कार्य के 0.0000
उपशीर्ष ब्लॉक नम्बर: एम0बी0एम0आर000एम0
तथा एन का निर्माण जिसमें डब्ल्यू.एस. एण्ड
एस.आई. भी सम्मिलित हैं ।

किल को क्रम संख्या: तीसरा वातु किल ।

संविदाकार का नाम: श्री अशोक मदान ।

प्रभारी कनिष्ठ श्री बी० एस० वर्मा ।

अभियन्ता का नाम:

एडिट संख्या: 35/990 दिनांक 18.8.90 जिसका इन्द्राज

विन कार्ड सं०: 4 दिनांक 9.10.90 को किया गया है, के अन्तर्गत

16 एमएम डाया टोर स्टोल 2 एम0टी0 संविदाकार श्री अशोक मदान

को उक्त निर्माण कार्य के निर्माण हेतु जारी किया जाता गया है

इसके अतिरिक्त इस स्टोल का इन्द्राज विन कार्ड में भी दिखाया गया

है । परन्तु माप पुस्तक संख्या: 251 पृ० सं० 24 पर इन्द्राज केवल 1 टन

का ही किया गया है । यह कार्य संविदाकार से प्राधिकरण द्वारा के

लेबर रेट पर 1.50 प्रति किलो के हिसाब से करवाया गया है ।

एडिट संख्या: 35/990 के अनुसार संविदाकार द्वारा स्टोर से

टोर स्टोल 16 एमएम व 18 एमएम क्रमशः 2 एमटी तथा 2.145

एम0टी0 प्राप्त किया गया है जिसके एब्ज में संविदाकार द्वारा स्टैंड

में प्राप्ति हस्ताक्षर किए गए हैं । 16 एमएम स्टोल 2 एमटी

की प्राप्ति के स्थान पर संविदाकार द्वारा माप पुस्तक के अनुसार

केवल 1 टन का ही प्रयोग किया जाता गया है । परिणाम-स्वल्प

एक टन 16 एमएम डाया स्टोल का गवन किया गया है । अतः एक

मेट्रिक टन स्टोल की बसूती प्रमाणित जारी दर पर रु. 16,400/-

व्यये जारी दर 8200/- रु प्रति एम0टी0 बसूत किए जाएँ ।

॥17॥ वाउचर सं० 10 दिनांक 6.6.90 राशि 2,98,234.00

कार्य : शिक्षा योजना क्षेत्र के कम्प्यूटर उपक्रम में जल वितरण
व्यवस्था को उपलब्धि उपशीर्ष प्रोजेक्टिंग एण्ड लेईन
ड्रस्ट / एन्कर ब्लॉक ।

अनुबन्ध सं०: 5 वर्ष 1990-91

कार्य आरम्भ करने की तिथि : 15.06.90

कार्य पूर्ण करने की तिथि : 14.12.90

टेन्डर्ड राशि :

29,82,337.00 रुपये ।

संविदाकार का नाम : मैसर्स बी० के० कन्दुकटर्ज ।

उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार मैसर्स बी० के० कन्दुकटर्ज को मु० 2,98,234.00 रुपये गतिशीलता अग्रिम [मोबिलाइजेशन एडवॉंस] कार्य आरम्भ करने से पूर्व दिनांक 6.6.90 के नये द्रक को कृप करने हेतु दिया गया परन्तु सेवा परीक्षा में इस राशि को व्यय करने से सम्बन्धित कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह जाँच हो सकती थी कि सम्बन्धित संविदाकार द्वारा इस राशि का प्रयोग उसी मद पर किया गया है जिस हेतु यह गतिशीलता अग्रिम दिया गया था क्योंकि अवार्ड पर संख्या:एस०डी०ए०-अकाउंट-7/90-1056/63 दिनांक 31.5.90 में वर्णित रकम संख्या:4 द्वारा संविदाकार को यह प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य था । अतः इन परिस्थितियों में इस राशि का दुस्रप्रयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त जैसे पूर्व घेरे में स्पष्ट किया गया है, इस प्रकार से इस प्रयोगनार्थ अग्रिम देने का कोई भी प्रावधान नहीं है तथा यह राशि अनुक्ति लाभ के रूप में दी गई है जिस बारे जिम्मेदारी निर्धारित की जाये ।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत संविदाकार को इसका अनुक्ति लाभ देने के परवाह भी उसने कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई । क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य संविदाकार द्वारा 14.12.1990 तक सम्पन्न करना चाहिए था परन्तु सेवा परीक्षा में यह पाया गया कि पञ्जाब अवधि 31.3.1991 तक भी यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था । अनुबन्ध की रकम संख्या:2 के अनुसार यह प्रावधान है कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न करने की स्थिति में संविदाकार को कुल टेन्डर्ड राशि पर कम से कम एक प्रतिशत के दर से मौजबाज्जा देना होगा । परन्तु उपरोक्त तथ्य के विपरीत न तो संविदाकार द्वारा कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया गया और न ही सक्षम अधिकारी से कार्य अवधि बढ़ाने की कोई स्वीकृति भी ली गई । संविदाकार द्वारा विहित रकम का उद्घोष करने पर सक्षम अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की न ही रकम अनुसार मुआवजा वसूल किया गया । आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए व मुआवजे को

बसूती करके इस विभाग को भी सूचित किया जाये।

॥18॥	वाउवर सं० 11 दिनांक 6.6.90 राशि	8,502.00
व	वाउवर सं० 12 दिनांक 6.6.90 राशि	10,061.00

वाउवर संख्या: 11 दिनांक 6.6.90 के अन्तर्गत मेसर्स
ऑटो सेंटर कण्डोगढ़ को 8502/- व्यय तथा वाउवर संख्या: 12
दिनांक 6.6.90 के अन्तर्गत मेसर्स जेनेवा ऑटो रिपेयर शॉप,
कण्डोगढ़ को 10,061/- व्यय की अदायगी वाकत मुरम्मत अम्बेसडर
कार सं० एव०पी०एस०-948 को गई। परन्तु इस कार्य को करवाने से
पूर्व न तो सम्बन्धित वाहन वाक्क द्वारा कोई खराबी की शिकायत
निर्माण मण्डल संख्या/1 में की गई और न ही कार्य को करवाने से पूर्व
मुरम्मत / व्यय बारे कोई प्राकलन एस्टीमेट हो बनवाया गया।
कार्य को करवाने से पहले सख्त अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली
गई तथा यह मुरम्मत कार्य आवश्यक निविदाएँ मैंगवाये बिना ही
करवाया और इस प्रकार बाजार की प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं
उठाया गया। मुरम्मत बारे वाहन के रख-रखाव रजिस्टर में प्रविष्टि
नहीं की गई व मुरम्मत कार्य संतोषजनक करवाये जाने की सख्त अधि-
कारी व वाक्क द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया तथा बदले गए
बेकार हिस्सों व पुर्जों को भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दिखाई
गई। बिना निविदाएँ से मुरम्मत पर किए व्यय को सख्त अधिकारी
से अनुमोदित करवाया जाये। मुरम्मत बारे प्रविष्टि व बेकार पुर्जों
की प्रविष्टि क्रमशः रख-रखाव रजिस्टर व भण्डार रजिस्टर में की
जाये तथा मुरम्मत संतोषजनक करवाये जाने बारे सख्त अधिकारी से
प्रमाणित करवाया जाये व अनुपालना अंतिम समय दिखाई जाए।

॥18॥(2) हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या: फिन-सी०/१२०६४
ए०॥३॥-25/85-11 दिनांक 31.7.1992 के अन्तर्गत सरकार द्वारा
विभागीय वाहनों को मुरम्मत पर होने वाले व्यय पर सोना निर्धारित
की है जिसके अनुसार प्रत्येक वाहन पर आहरण एवं किराने अधिकारी
द्वारा 1000/- ₹ तक तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 2000/- ₹ तक
प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति प्राप्त किए बिना मुरम्मत करवा सके
हैं तथा इससे अधिक होने वाले व्यय को बिना प्रशासनिक विभाग /
वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करके करना होगा तथा वाहनों पर

पूरे समय तक किसी भी परिस्थितियों में कुल मुरम्मत पर किया गया व्यय वाहन के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए अगर ऐसे वाहनों की मुरम्मत इन परिस्थितियों में करवानी अनिवार्य है तो वित्त विभाग को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुरम्मत करवाई जा सकती है। परन्तु प्राधिकरण में ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं रखा गया है जिससे कि उपरोक्त वर्णित आदेशों के का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। अतः प्रत्येक वाहन जो कि प्राधिकरण के पास है के सम्बन्ध में वर्णित सूचना तैयार की जावे और आगामी पड़ताल के समय जाँच हेतु प्रस्तुत की जावे।

॥१९॥ जिल सं० २२ दिनांक ११.६.९२ मु० २,५७,५३९.४० ₹०
=====

कार्य का नाम : असुम्पटी जोनल सेंटर में व्यावसायिक परिसर का निर्माण उपशोध ई॥१॥ व ई॥२॥ का निर्माण तथा इसमें पानी व बिजली इन्स्टालेशन

संविदाकार का नाम: मेसर्स एम०एल गुप्ता + एसोसियेट्स।

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता: श्री बी० एस० वर्मा

जिला संख्या: चौथा वल्ल विल।

उक्त कार्य के निर्माण हेतु विल के साथ संलग्न सोमेट प्रयोग विवरणिका तथा माप पुस्तिका संख्या: २५० पृष्ठ-३९ के अनुसार संविदाकार को प्राधिकरण के भण्डार से १६७० बैग सोमेट भिन्न-भिन्न इण्डेंटों अनुसार जारी किए गए परन्तु सेवा परीक्षा में इण्डेंटों की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तव में संविदाकार को १६९० बैग सोमेट स्टोर से जारी किए गए। परिणाम-स्वरूप संविदाकार के बिगों से २० बैग सोमेट कम दिए दिखाए हैं तथा इनका मूल्य भी वसूल नहीं किया गया है। इन २० बैग सोमेट का अन्तर इण्डेंट संख्या: बी०.एस.पी. /सी/सी/१०/९० दिनांक ८.५.९० जिसका इन्द्राजु विन कार्ड सं० ३३ में किया गया है स्पष्ट हो जाता है जिसके अन्तर्गत संविदाकार को २०० बैग सोमेट जारी किए गए हैं परन्तु माप पुस्तिका संख्या: २५० पृष्ठ-३९ के अनुसार केवल १८० बैग की प्राप्ति हो दिखाई गई है। इस प्रकार २० बैग सोमेट की दुर्विनियोजन किया गया है जिसका मूल्य जारी दर मु० ७२/- रुपये प्रति बैग था। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से दुगुनी जारी दर से मु० २३६०/- रुपये वसूल किए जायें तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

तथा कृक कर्ता कर्मचारी के विरुद्ध इस अनियमितता के लिए उचित कार्यवाही की जाए ।

॥20॥ विन कार्ड व स्टोर रजिस्टर का जाँच :-

प्राधिकरण के निर्माण । मण्डल एक के भण्डारण अभिलेख/ विनकार्डों के अवलोकन/जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में उनके सामने वर्णित इंटों द्वारा भिन्न-भिन्न व्यास का टोर स्टोल जारी किया गया था परन्तु विन कार्ड में गलत सेब में से जारी किए गए स्टोल की बकाया मात्रा ठीक से नहीं किताली गई । जिससे आदमी सेब कम बताये गए जिनमें से कुछ एक प्रमाण विस्तार से नीचे दिये गये हैं । कम दिखाए गए टोर स्टोल को भण्डार प्रभारी कनिष्ठ अभिन्ता द्वारा दुर्विनिर्भोजन किया प्रतीत होता है । अतः यह गम्भीर अनियमितता का मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उपयुक्त कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस कम दर्शाए गए स्टोल का मूल्य 25,705/- रुपये बाजु-तर भाव पर दोषी स्टोर प्रभारी अभिपन्ता से बसूल करके जमा किया जावे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

////
////
////
////
////

/////////कृपया अगला पृष्ठ देखें ।

201-

..23..

क्र.सं.	स्टील का व्याव दिनांक	विन कार्ड सं० दिनांक	विन कार्ड में मूल्य	जितनी मात्रा जो जारी की गई या प्राप्त हुआ।	इन्डेंट सं० व दिनांक	विन कार्ड में जितना शेष रहना चाहिए था।	विन कार्ड में जो शेष बताया गया	अन्तर	दर	कोमल कु राशि का बिल बसूती।
---------	--------------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------------	--	---	-------	----	-------------------------------------

1.	16 एमएम	एस.डो.ए.4 दिनांक 19.6.90	9.856 एमटो	2.039 एमटो	पोकेओएल. एस.सी.43 दिनांक 20.6.90	7.817 एमटो	7.617 एमटो	200 एमटो	11,600 प्रति एमटो	2320
----	---------	-----------------------------	------------	------------	---	------------	---------------	-------------	-------------------	------

यह स्टील मैसर्स कुन्दन लाल हरो राम संविदाकार को
56 नम्बर फ्लैट के निर्माण हेतु जारी किया गया।

2.	8 एमएम	5 दिनांक 1.5.90	18.461 एमटो	10.389	एसडोए.-1611 16-11 एमटो	8.072	6.156 एमटो	1.916 एमटो	""	22225.60
----	--------	--------------------	-------------	--------	---------------------------	-------	------------	------------	----	----------

निर्माण मण्डल संख्या:2 को दिया गया।

3.	8 एमएम	34 दिनांक 25.8.90	3.843 एमटो	0.825	जोआर नं०:531 के अन्तर्गत 30.8.90 एमटो को निर्माण मण्डल सं० 2 से प्राप्त किया गया	4.668	8.568 एमटो	.100 एमटो	""	1160.00
----	--------	----------------------	------------	-------	---	-------	------------	-----------	----	---------

कुल :- 25,705.60

कृपया पृष्ठ नं० 24 में देखें।

जारी का नाम :

जारी का नाम :

§21§ वाउवर सं०: 14 दिनांक 6.6.90 राशि 15301.75 रुपये:

कार्य का नाम : क्लम्पटो जोनल में पानों की आपूर्ति ।

संविदाकार का नाम : मेसर्स जेटलो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ।

प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता श्री किष्म सिंह स्टोव ।

का नाम :

वित्त संख्या: 11 वीं वत्त वित्त ।

उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु इस वित्त के साथ संलग्न सोमेट प्रयोग विवरणिका के अनुसार 4030 केम सोमेट भिन्न-भिन्न इन्टों के अन्तर्गत इस निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए बताए हैं जिसका मूल्य जारी दर 72/-80 प्रति केम की दर से वसूल किया गया है परन्तु इस विवरणिका में जोरफ इन्ट संख्या: 121/दिनांक 4.10.89 के अन्तर्गत 270 केम सोमेट स्टोर से प्राप्त हुए दिखाए हैं । वास्तव में इस इन्ट का बिल कार्ड में किए गए इन्द्राज के अन्तर्गत 400 केम सोमेट इस कार्य को पूर्ण हेतु जारी किए गए दिखाए हैं । इस प्रकार 400 केम सोमेट को प्राप्ति के स्थान पर 270 केम सोमेट दिखाकरके 130 केम सोमेट का गवन किया गया है । अतः इस कम वसूल किए गए सोमेट का मूल्य जारी दर से दुगुने दर से जो कि 18,720/- रुपये बनते हैं को वसूली सम्बन्धित संविदाकार से को जाए तथा दोशों व अभियन्ता के विरुद्ध अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए उचित कार्यवाही को जाए । इस सम्बन्ध में को गई कार्यवाही से इस किमा को भी बक अवगत करवाया जाए ।

§22§ वाउवर सं० 13 दिनांक 6.3.91 राशि 2,810.36.308

कार्य का नाम : जल आपूर्ति स्कीम, जिला को आगुमेन्टेशन
इकर्म कमर्षियल काम्प्लेक्स से को0को0एस0
काम्प्लेक्स तक पानों का जाबंटन ।

वित्त संख्या : 10 वीं वत्त वित्त ।

संविदाकार का नाम : मे० हुन्दन जाल हरी राम ।

इस वित्त को मद संख्या: 1/3 के अन्तर्गत मासों को बिछाई के लिए मिट्टी को खुदाई के अन्तर्गत 797.72 को को0 के लिए 38/-80 प्रति कोमो0 की दर से 30,313.36 रुपये की राशि

अदा को गई जबकि वास्तव में किए कार्य का माप, माप पुस्तिका सं० 275 पृष्ठ-81 के अनुसार 794.60 रुपये कोमो मिट्टी खोदने का कार्य हुआ है तथा जिसको अदायगी कोमो राशि 30,194.80 बन से हैं । परिणाम-स्वल्प संविदाकार को 118.55 रुपये प्रति सैकड़ रिबेट 2.95 रुपये काट करके 115.60 रुपये अधिक अदा किए हैं । जो अब या तो सम्बन्धित संविदाकार से या फिर दोनो कर्मचारो से शीघ्र वसूल करके प्राधिकरण कोष में शीघ्र जमा कराये जाये तथा अनुपातना आगामी अंकिज के समय दिखाई जाये ।

॥23॥ वाउचर सं० 21 दिनांक 8.3.91, राशि 4,59,835/-

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर, कसुमटो जोन । उप- / शीर्ष ब्लॉक एफ, जो, एच.आइ.वे.एन और एन निर्माण जिसमें जल आपूर्ति का कार्य भी सम्मिलित है ।

बिल संख्या: चौथा वस्तु बिल ।

माप पुस्तक संख्या: एस०डोए० 251 पृ० सं०: 50 से 61 तक ।

संविदाकार का नाम : श्री अशोक मदान ।

अनुबन्ध संख्या: एस०डोए०-21, 1989-90.

॥क॥ इस वस्तु बिल को मद संख्या: 4/4/सी॥, 5/9-जो॥ 7/12, 17/43 तथा 27/53 में वर्णित माप गणना के कारण अधिक देखाए गए है । जबकि माप पुस्तिका संख्या: 251 में दर्ज माप को गणना से यह कम निकलता है जिस कारण संविदाकार को 729.41 रुपये को अदायगी निम्न विवरणानुसार अधिक हुई है । जिसको वसूलो सम्बन्धित संविदाकार के आगामी बिलों में से को जाये तथा अनुपातना आगामी " अंकिज के समय दिखाई जाये ।

लगातार. पृष्ठ नं० : 26 में

नद सं: मद का विवरण ।

माप पुस्तिका
में दर्ज माप

दर

अदा की गई
गई राशि
₹वास्तविक माप
जो होना
चाहिए था ।राशि जो अदा
होनी चाहिए
थी ।अधिक अदा की
गई राशि

4/4	कालन पिलर पोस्ट इत्यादि का निर्माण से स्टाफिंग का कार्य	1260.787 च०म०	50/- प्रति च०म०	63,039.35	1260.677 च०म०	63033.35 ₹	5.50 ₹
11/11	साईड और सेमिस् जॉइंट विम्बु इत्यादि ।	1478.79 च०म०	60/- प्रति च०म०	53,739.40	1478.64 च०म०	73718.40	21.00 "
5/9/बो	Providing and laying Mechanically mixed and vibrated cement 1:2:4 in suspended floor, Roofs, Landings etc. etc.	365.297 cub mtr. per cub mtr.	1200/-	438356.40	364.977	437972.40	384.00 "
7/12	Providing Tor Steel inforcement.	114321.15 Kg	1.50 per Kg.	171481.72	114262.92	171394.38	87.34 "
17/43	Cement Plaster ceiling in c.m. 1:4	1385.64 Sq. mtr.	20/- per Sq. mtr.	27712.86	1383.40	27668.00	44.80 "
27/53	Providing and laying of Cement, Sand and Cast Iron, Shur, Shigoat and Socket etc.	67.02 R.M.	140/- per R.M.	9382.80	65.62	9186.80	196.00 "

Total :-

738.64 "

Rebate 1.25%

9.23 "

अधिक अदा हुई राशि जो बीकानगर
से काबिले वसूली है ।

729.41 रुपये

समाप्त....27.....

131 उपरोक्त वर्णित बिल के साथ संलग्न सोमेट प्रयोग विवरणिका के अनुसार सोमेट का उपयोग इस बिल तक गणना के अनुसार 6687.80 रुपये का निकलता है। जबकि वास्तव में इस बिल तक हुए कार्र तक 6787 का सोमेट प्रयोग में आए जा चुके हैं। जिसमें अपव्यय 2 प्रतिशत था। जबकि गलत गणना होने के कारण 6666.89 का सोमेट बनता है। अतः इस कार्य के भविष्य के बिल तथा सोमेट प्रयोग विवरणिका तैयार करते समय इस विवरणिका को ध्यान में रखा जावे ताकि संविदाकार को अधिक सोमेट भण्डार से जारी न हो सके।

124 वाउचर संख्या: 33 दिनांक 18.3.91 राशि 4,39,251/-

मे० कुन्दन लाल हरो रान संविदाकार को सामाजिक गृह योजना कम्पटी 1 सव-हेड-112-एम आर्को जो०-11 फ्लैट्स का निर्माण तथा डब्ल्यु० एस० एण्ड एस० आर्को के 11 वीं वलत बिल के मद संख्या: 12/15 के अन्तर्गत कन्स्ट्रक्शन ऑफ़ ड्राई रक्त मेसनरी इन ब्रोस्ट वॉल एण्ड स्ट्रेनिंग वॉल इत्यादि के माप, बिल तथा माप पुस्तिका संख्या: 331 पृष्ठ 8 में 236451 घ०नो० कार्य दिखा करके 250/-80 प्रति घ०नो० को दर से 59127.50 रुपये अदायगी को गई है। जबकि माप पुस्तिका में दर्ज जॉइंटों को गणना 236.33 घ०नो० निकलते हैं जिसको अदायगी योग्य राशि 59,082.50 रुपये बनते हैं। इस प्रकार संविदाकार को 45/-80 2 प्रतिशत छूट .90 पैसे काट करके 44.10 रुपये को अधिक अदायगी हुई है। जो इस संविदाकार के आगामी बिलों में से काट करके या नकद वसूल करके अनुपातना आगामी अकिष्ण के समय दिखाई जावे।

125 वाउचर संख्या: 6 दिनांक 4.3.91 राशि 15,00,000/-

उपरोक्त वाउचर के अन्तर्गत 150 प्र० विद्युत बोर्ड, शिमला मण्डल संख्या: 2 को उनकी रसोद संख्या: 184545 दिनांक 4.3.91 के अन्तर्गत Providing of W.S.S. to K.Z.C. of Shimla Planning Area Augmentation of Shimla W.S.S. के अन्तर्गत अखनो छेड़ स्थित पम्प हाउस को बिजली उपलब्ध करवाने हेतु 15,00,000/- रुपये अग्रिम के रूप में पै संख्या: 420419 दिनांक 4.3.91 के माध्यम से सन-डिजिटल ऑफिसर

विषयी सब-डिविजन, शिमला एम्प्लॉयर्स' को अदा किये ।
परन्तु इस अग्रिम का समापोजन सेवा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं
किया गया । अतः इस राशि का सेवा समापोजन शीघ्र करके आगामी
अक्षेप के समय जाँच हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

॥26॥ वाउचर सं०:16 दिनांक 12.9.90 राशि 4,12,285/-

कार्य का नाम : Providing of W.S.S. to K.Z.C. of
Shimla Planning Area and Augmenta-
tion of Shimla W.S.S. (S/H Construc-
tion of Pump well 20 Lakhs litres
capacity Kasumpti)

संविदाकार का नाम : मे० एन० एल० गुप्ता ।

बिल संख्या : 48=वर्ग=4990=99= प्रथम वक्त बिल ।

अनुबन्ध संख्या: 10, 1990-91.

माप पुस्तिका : 292 पृष्ठ । से 10 तक ।

इस कार्य के निर्माण से सम्बन्धित नौवें छुदाई व गड्डे

इत्यादि का माप , माप पुस्तक संख्या:292 के पृ० 9 पर 1115.14
घ०मी० देखाया गया है तथा जिसको अदायगी 45/- रु प्रति घ०मी०
को दर से 50181.20 रु की गई है परन्तु सम्बन्धित माप पुस्तक को
जाँच करने पर यह माप 1109.31 घ०मी० बनता है । इस प्रकार
सम्बन्धित संविदाकार को 5.85 घ०मी० को अदायगी 255.79 रु
अधिक की गई है ॥262.35 - 2.5 प्रतिशत रिफेंड॥ जिसको अब शीघ्र
कसौती करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय देखाई जावे ।

॥27॥ वाउचर संख्या:27 दिनांक 11.6.90 राशि रु०
59014.20 व्यय ॥

कार्य का नाम : Mettling and Tarring of Link Road
for Social Housing Scheme RD 0/-
to K.M. 1/1200 except Common Portic-
on with Shimla By-Pass.

बिल को संख्या : दूसरा वक्त बिल ।

संविदाकार का नाम : मे० जेटली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कण्डोगढ़ ।

इस कार्य के दूसरे क़त बिल के अन्तर्गत संविदाकार मे० जेटली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रुपये 59014.20 को अदायगी की गई तथा दूसरे क़त बिल को अदायगी प्राप्त करने के उपरान्त ही संविदाकार द्वारा आगामी कार्य रिसाईड किया और ~~अन्य~~ कार्य अधूरा हो छोड़ दिया गया। ऐसी परिस्थिति में अनुबन्ध को धारा-2 के अनुसार दोबो संविदाकार से टेण्डर्ड राशि का 10 प्रतिशत राशि मुआवज़ा के रूप में वसूलो योग्य थी। इस कार्य को टेण्डर्ड राशि 4,46,224/- रुपये 16 पैसे थे और इस प्रकार इसका ~~क़त~~ 10 प्रतिशत मुआवज़ा 44,623/- रुपये बनता है। अनुबन्ध को धारा-2 को अनुमतिना में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या:टी/ओ०/एस०डी०ए०/६०/अकाउंट-7/925641-44 दिनांक 25.4.1992 के अन्तर्गत सम्बन्धित संविदाकार को कार्य अधूरा छोड़ने पर प्राधिकरण को 44623/- रुपये मुआवज़े के रूप में जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया। परन्तु आज दिन तक न तो प्राधिकरण में सम्बन्धित संविदाकार द्वारा यह मुआवज़े को राशि जमा कराई और न ही उपरोक्त पत्र के उपरान्त इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही की गई। अतः इस मुआवज़े को राशि को सम्बन्धित संविदाकार से वसूलने हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही को जाये तथा मुआवज़े को राशि वसूल करके प्राधिकरण को व में जमा करा करके अनुवर्तन आगामी बिल पड़ताल के सबब समय दिखाई जाये।

॥28॥

वाउचर संख्या: 17 तिथि 11.12.90 के अन्तर्गत मु०
3,35,212/- रुपये को अदायगी :-

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर कम्प्यूटो में "के" व "एल" ब्लॉक का निर्माण।

संविदाकार का नाम : मे० अग्रवाल एंजिड कम्पनी।

बिल संख्या: दूसरा क़त बिल।

माप पुस्तिका संख्या: एस०डी०ए० 256 पृ० सं० 19 से 34 तक।

इस बिल को मद संख्या: 8/9 वाक़ा Providing and

laying mechanically mixed and vibrated in c.c. 1:2:4 70 mm nominal size for re-inforced Chhajjas of any thickness of all floor bend etc.

contd...30...

में 3.365 फीसदी कार्य करने पर 1600/- रुपये प्रति फीसदी के दर से 5384.00 रुपये की अदायगी की गई। माप पुस्तक संख्या: 256 के पृष्ठ संख्या: 32 के अनुसार इस मद पर किए गए कार्य का माप 3.337 फीसदी हो निकलता है। इस प्रकार .28 फीसदी की अदायगी संविदाकार को 1600/- रुपये प्रति फीसदी की दर से 45/- रु की अधिक अदायगी हुई है जो संविदाकार के अदायगी देय बिल से काट कर या नकद वसूल करके अनुमानित आगामी पड़ताल पर दिखाई जावे।

॥29॥ वाउचर सं० 27 दिनांक 21.2.91, राशि रुपये
 2,57,437.43 रुपये :-

कार्य का नाम : कसुम्पटो जोन में पानी को आपूर्ति और
 आग्नेच्छन ऑफ पानी को आपूर्ति योजना
 उप बोर्ड पी/एल ऑफ राईजिंग मेन।

संविदाकार का नाम : मै० अग्रवाल एण्ड कम्पनी।

अनुबन्ध संख्या: एस०डी०ए० 52 -1987-88.

माप पुस्तक संख्या : 270 पृष्ठ 49 से 64 तक।

इस कार्य के 23 वर्ग फीट तक मद संख्या: 3 के अन्तर्गत संविदाकार को पाईस के बाहरी भाग, फिटिंग्स को सफाई तथा जैंग व अन्य गन्द को सफाई तार वाले ब्रश से करके शालीमास्टिक (एफ०डी०) प्रेंट के तीन कोट करने हेतु रु० 1179774.10 रुपये अदा किए गए। परन्तु पाईस के अन्दरूनी भाग के को पेन्टिंग इत्यादि कोई भी विवरण बिल में नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राफिकर का निविदा मंगवाने तथा स्वीकृत करते समय इस कार्य को करवाने का कोई भी ईरादा नहीं था क्योंकि स्टडबूल ऑफ क्वॉंटिटो की मद, जो निम्न प्रकार से है, में सम्मिलित थी।

" that Pipe shall be treated with anticorrosive treatment with Shalimastic M.D. Paint of 3 coats.

परन्तु Schedule of Quantity दिए गए अभिधान Nomenclature- इस मद के अन्तर्गत यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि Anticorrosive, उपवाक्य पाईस के अन्दरूनी भाग व बाहरी भाग दोनों में किया जावेगा परन्तु शी Schedule of Quantity की विवरण प्र संख्या: 4

पर दिखा गया है, निम्न प्रकार से है :-

Anti Cowosive Treatment :-

The external surface of the pipes and fittings shall be cleaned to remove all rust and dirt by means to wire levushes and painted with Shalimastic H.D. Paint to be applied in 3 coats, But no specifications for internal paintings is indicated. It is implied that the S.D.A. has no intension to get the internal paintings done at the time of floating/ accepting tenders and thus may be reasons for not covering the items under the footnote of the specifications of Schedule of Quantity. Moreover, this point was also not taken at the time of finalising the tenders.

इस प्रकार इस कार्य के 23 वें वस्तु बिल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह कार्य अतिरिक्त मद के अन्तर्गत पाईप के बाहरी भाग में पेन्ट तथा अन्दरूनी भाग में एण्टी कोवोसिव ट्रीटमेंट पेन्ट करके संविदाकार से करवाकर उसे 11,79,774.10 रुपये को अदायगी बिल संख्या:23 तथा वाउचर संख्या:27 दिनांक 21.2.91 के माध्यम से की गई। इन मदों का अनुमोदन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा एक्स-ई-एन [सी-11] तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा उनके पत्रांक एस0डो0ए0[डो]-डो0बो0-डब्ल्यू-एस-एस/सिमा/89-2232-34, दिनांक 24.7.89 तथा पत्रांक एस0डो0ए0ए.बो.[बो]टेन्डर/87-X11-II-3297 दिनांक 1.4.91 क्रमशः के अन्तर्गत किया गया बताया गया।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.2.88 के अन्तर्गत संशोधित स्डपूल ऑफ़ बबुल मशीटो को स्वीकृति देते समय यह निरिक्त किया था कि फाइबर ग्लास "Fibre Glass double coat double wrapping on external surface." को मद बहुत ही संलग्न हो नहीं अपितु इसके दर भी उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर अस्वीकृत की थी।

कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उनके पत्रांक:एस0डो0ए0-[डो]-1[अफाउंट]-11/90-1051-52 दिनांक 15.6.90 द्वारा संविदाकार को पाईप के अन्दरूनी भाग में पेन्ट करने के दाये को अस्वीकृत कर दिया

गया था । परन्तु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा अपने पत्र संख्या: ए.सी./405/90-91 दिनांक 23.11.90 में बताया गया है कि उपरोक्त कार्य उस द्वारा मौके पर न्यू मौखिक आदेश देने पर ही किया गया । परन्तु संविदाकार के इस दावे का स्त्यापन, अभिलेखों में कोई भी तथ्य उपलब्ध न होने से नहीं किया जा सका ।

अतः 31.03.1991 तक संविदाकार को एण्टीकोवोसिव की द्रोटमेंट/के मद के अन्तर्गत की गई अतिरिक्त अदायगी रु० 1179774.10 रुपये का औचित्य स्पष्ट किया जाये । संशोधित रजिस्ट्रार ऑफ़ क्वांटिटी को मद संख्या: 1 में वर्गिक दर Anticovosive treatment with the Shalimastic H.D. Paint with 3 coats etc. भी सम्मिलित है और इस प्रकार 31.03.1991 तक 11.79.774,10 रुपये जो अतिरिक्त कार्य किए जाने के लिए संविदाकार को दिये दिखाए गए हैं वे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देय नहीं थे । इस अनाधिकृत अदायगी को संविदाकार या/दोनों कर्मचारी/ अधिकारी से वसूल किए जा रक्क= करके प्रतिकरण में जमा हो और अनुवर्तन से इस विभाग को अवगत कराया जाये । अनुवर्तन अदायगी का यह सम्भार मानता उच्चाधिकारियों व सरदार के ध्यान में लाया जाता है ।

॥30॥ श्री के० एम० उन्ना, तत्कालीन भण्डार प्रभारी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्वाप भण्डार एक का बताया सामान बाजु में न सम्भालना ।

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बताया भण्डार सामान का कार्यभार अन्य कनिष्ठ अभियन्ता को 3.4.92 तथा 15.6.92 को अन्य सामान सम्भालते समय नहीं दिया गया तथा दिनांक 28.2.93 में उन्हें अपने विभाग को वापिस प्रतिनिधुक्ति अवधि समाप्त होने पर कार्यभार से मुक्त कर दिया गया । यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि श्री के० एम० उन्ना से पूरा बाजु लिए बिना ही उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया । अतः यह मानता उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । बिन कांड़ी की जाँच करने पर पाया गया कि उन द्वारा निम्नलिखित सामान, जो वर्तमान में बताया है, को बाजु सम्भालने वाले अधिकारी को नहीं सौंपा गया ।

बिनाकार्ड के अनुसार :-

1. राउन्ड बलियाँ	7	189.00
2. डिमिडिमा कापल	0.43 चमो 0	819.00
3. लोहे के ड्रिडल	542	1084.00
4. टावर बोल्ट 15x10 एमएम=306		341.50
5. तारकोल के वाली ड्रम	80	3296.00
6. लोहे के पेच 20 एमएम	2644	31.85
7. जन्दे	52	832.00

योग रुपये :- 7143.35 रुपये

अतः अब शीघ्र इस बकाया सामान को या फिर इसका मूल्य वसूल किया जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

निर्माण मण्डल संख्या: 2 :::

(31)

और स्टोल को जारी करते समय भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित माप गुणक [फिक्टर] न लगा करके प्राधिकरण को 41,114/-80 को हानि ।

भण्डार प्रभारों ओ आई सी 0 स्मार्ट, प्रभारों भण्डार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भिन्न-भिन्न संविदाकारों को निर्माण कार्य हेतु निम्न वर्णित स्टोल जारी किया गया था परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता [भण्डार] द्वारा भारतीय मानक संस्थान द्वारा ~~निर्धारित~~ निर्धारित मानक गुणक को न अपना करके तथा अधिक गुणक लगा करके बिन कार्ड संख्या: डी-11/7 तथा डी-11/26 में 3.263 मोट्रिक टन स्टोल अधिक जारी किया गया वर्तमान गया है । निम्न सूचि के अनुसार क्रमांक 1 से 12 तक कुल 8 एमएम डाया का स्टोल को 42.677 मोट्रिक टन मात्रा जारी को गई दर्शाई गई जबकि भिन्न-भिन्न कार्य हेतु जारी किए गए स्टोल को सम्बन्धित माप पुस्तिका में 39.414 मोट्रिक टन स्टोल कुल प्रयुक्त को दर्शाई गई है । इस प्रकार बिन कार्ड में वास्तव में 3.263 मोट्रिक टन स्टोल अधिक दर्शा करके सम्भवतः इसका दुर्विनिर्माण किया गया जिसका मूल्य 41,114/-80 बनते हैं । इस राशि को वसूलो बारे शीघ्र उपयुक्त पत्र उजारे जाये

दुर्विनिर्भोजन का यह गम्भीर मामला उच्च अधिकारियों व सरकार के विशेष ध्यान में लाया जाता है ।

कृपया पृष्ठ नम्बर 35 पर देखें ।

क्र. सं.	वि. सं. व दिनांक	विद्यार्थी का नाम	ज्या व्यास	गुरु जी की प्रति प्रतिभत्ता द्वारा लगाया गया।	हउ व गुरु के अनुसार गुरु की गइ गा।	गुरु के अनुसार गुरु	शास्त्र में गुरु की गइ नाम	गुरु की गइ नाम	गुरु की गइ नाम	गुरु की गइ नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	श्री 30/90-91 दि 27.7.90.	डि-11/7 श्री आर.के.कपिता	8 एकम	.45 कि प्रति कत नोट	2.052 मेटर	.395 कि प्रति कत नोट	1.801 मेटर	0.251 मेटर	509/4.8.90.	
2.	श्री 30/90-91 दि 16.8.90.	" "	" "	0.45 "	2.895 "	" "	2.541 "	.354 "	551/23.8.90.	
3.	श्री 30/90-91 दि 27.7.90.	" "	" "	" "	2.052 "	" "	1.801 "	.251 "	510/4.8.90.	
4.	श्री 30/90-91 दि 24.10.90.	डि-11/26 श्री राजेश कोपड़ा	" "	.43 "	2.190 "	" "	2.071 "	.179 "	506/25.10.91.	
5.	श्री 30/90-91 दि 25.9.91.	श्री आर.एस. राजा	" "	" "	5.236 "	" "	4.855 "	.431 "	1141/23.9.91.	
6.	श्री 30/90-91 दि 11.10.91.	श्री विमल एड कं	" "	" "	5.252 "	" "	4.824 "	.423 "	1155/31.10.91.	
7.	श्री 30/90-91 दि 24.10.91.	श्री विमल कुमार दर्शन	" "	.42 "	2.900 "	" "	2.727 "	.173 "	... 31.10.91.	
8.	श्री 30/90-91 दि 1.10.91.	" "	" "	.42 "	5.000 "	" "	4.702 "	.293 "	615/1.10.91.	
9.	श्री 30/90-91 दि 10/91.	श्री जय कुमार बूद	" "	" "	4.930 "	" "	4.636 "	.294 "	509/15.10.91.	
10.	श्री 30/90-91 दि 9/91.	" "	" "	" "	3.120 "	" "	2.934 "	.186 "	1157/9 15.10.91.	
11.	श्री 30/90-91 दि 4/91-64	" "	" "	" "	3.000 "	" "	2.821 "	.179 "	1157/10 15.10.91.	
12.	श्री 30/90-91 दि 9/91.	" "	" "	" "	4.000 "	" "	3.751 "	.239 "	1157/10	
योग :-					42.677 "		37.414 "	3.263 "		

32.



भण्डार में कम स्टील प्राप्त का दिखाना :-

fmr

प्राधिकरण के निर्माण मण्डल संख्या: 1 के भण्डार से इंट
संख्या: एसडोर/आईसी/89-20, दिनांक 11.10.90 द्वारा 8 एमएम
व्यास का स्टील 4.674 मी० टन प्राप्त हुआ। परन्तु निर्माण मण्डल
2 के भण्डार में भण्डार प्रभारी श्री आई सी० स्मार्त, कनिष्ठ
अभियन्ता द्वारा जो० जार० संख्या: 104 दिनांक 12.10.90 द्वारा
2.812 मी० टन तथा जो० जार० संख्या: 107 दिनांक 26.10.90
द्वारा 1.262 मी० टन स्टील प्राप्त हुआ दिखाया गया है। इस
प्रकार 4.674 मी० टन स्टील की प्राप्ति के स्थान पर 4.074 मी०
टन टौर स्टील 8 एमएम व्यास की प्राप्ति बिन कार्ड संख्या:
डो-11/7 में दर्ज करके 0.600 मी० टन स्टील का गवन किया है।
जिसका मूल्य 12,600/- रुपये बाजार भाव प्रति मी० टन की दर से
7560/- रुपये बनते हैं। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर
निम्नानुसार कार्यवाही न करके इस स्टील का मूल्य सम्बन्धित कनिष्ठ
अभियन्ता के नाम डाल दिया गया। अतः अनियमितता का लेखांकन
किया जाए तथा दोषी अभियन्ता से वसूली करके यह राशि प्राधिकरण
के कोष में जमा कराई जाए व उसके विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही
भी की जाए।

33.

fmr

भण्डार के बिन कार्ड संख्या: डो-11/17, 26, 27 व 28
तथा सम्बन्धित लेख अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि श्री आई
सी० स्मार्त, कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार द्वारा निम्न स्टील अधो-
लिखित विवेकाकारों को जारी किया गया किन्तु जारी इन्वेंट्री को
विवेकाकारों द्वारा प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं * तथा
भण्डारण रजिस्टर में भी इस आक्षेप का टिप्पण दिया गया है कि
विवेकाकारों द्वारा निम्न इंटों द्वारा जारी 25.537 मी० टन
स्टील की प्राप्ति किए जाने से इनकार किया गया था। यह तथ्य
प्रकाश में आ जाने के पश्चात् भी उक्त स्टील की वर्णित मात्रा को
पुनः भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। इससे सम्भवतः
स्पष्ट हो जाता है कि श्री आई सी० स्मार्त, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा
25.537 मी० टन स्टील का दुर्बनियोजन किया गया। इस स्टील का
मूल्य तत्कालीन बाजार भाव से मु० 2,96,229.20 रुपये बनता है।

शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि को वर्ष 1991-92 में श्री आई सी 0 शर्मा के नाम लेखाओं में दर्जपा गया है। किन्तु न ही उक्त कर्मचारी के इस विषय में संलिप्त होने के प्रकरण में कोई विभागीय कार्यवाही की गई है न ही इस राशि की किसी प्रकार से वसूली की गई है। इनो अधिक राशि वसूल करने हेतु भी शिमला विकास प्राधिकरण के पास कोई साधन नहीं है क्योंकि उक्त कर्मचारी अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित बकगले चुका है। इन्ने अधिक मूल्य के स्टोल के दुर्विनिर्भोजन का यह अत्याधिक गम्भीर मामला शिमला विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों व हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

लगातार पृष्ठ सं० 33 पर।

सं०	डेट सं० व दिनांक	बिन कार्ड सं० व दर्ज करने को दिनांक	स्टील का व्यास ।	स्टील को जारो किया गया दिखाया है ।	संविदकार का नाम जिसे स्टील जारो किया गया ।	निर्माण मण्डल सं०:2 द्वारा स्टील/स्टील रख-रखाव रजिस्टर के पृष्ठ संख्या व क्रमांक:	कार्य का नाम
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
बोएम्पो/121-91/92 दिनांक 28.09.91.	<u>डो-2/26</u> 31.10.91	8 एमएम.	3.837 मो०टन	श्री आर०के०कपिला	पृ०सं० 56 क्रमांक 42.	बो०सो०पुस० के नोवे रिहायशा कालोनी निर्माण कार्य ।	
	<u>डो-2/28</u> 31.10.91.	12 एमएम.	2.988 ""	""	""		
	<u>डो-2/17</u> 31.10.91.	16 एमएम.	1.715 ""	""	""		
बो०प०आर०डि-11/ 91/74 दिनांक 11/91.	<u>डो-2/26</u> 11/91.	8 एमएम.	7.128 ""	श्री दिनेश कुमार दर्शन कुमार	पृ०सं० 62 क्रमांक 15	रिहायशा कालोनी के नोवे 7 नो बोडो बड़ निर्माण तथा आर०सो०सो० दिवारा का निर्माण ।	
	<u>डो-2/27</u> 11/91.	10 एमएम	1.720 ""	""	""		
	<u>डो-2/27</u> 31.11.91.	""	3.149 ""	""	""		

नोट :- 25.537 मो०टन

जबकि मास नम्बर के केवल 30 दिन हो जाते हैं

34

श्री आर्को सी० स्मार्त, कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी द्वारा कम बन्
नामा में भण्डार सम्भालना :-

श्री आर्को सी० स्मार्त कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी,
स्मिता विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधित्व स्थापित हो जाने के
परवाच दिनांक 8.10.91 को अपने वैयक्तिक विभाग को प्रत्यक्षीकृत कर
दिए तथा उनके स्थान पर श्री सी० के० कांतिया, कनिष्ठ अभियन्ता
को भण्डारण प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आर्को सी०
स्मार्त द्वारा दिनांक 1.1.92 से 25.8.92 तक भण्डार की वस्तुओं को
नव-नियुक्त प्रभारी को सौंपा गया। किन्तु निम्न विवरण के अनुसार
श्री आर्को सी० स्मार्त द्वारा 7.915 मी०टन स्टील तथा 192 केग
सोर्बेंट कम सौंपे गए। तत्कालीन बाजार मूल्य के अनुसार इन कम
सौंपी गई वस्तुओं 7.915 मी०टन स्टील तथा 192 केग सोर्बेंट का
मूल्य 1,14,566.00 रुपये बनता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से इन
वस्तुओं को भण्डार प्रभारी द्वारा कम सौंपे दिये जाने के कारण
उक्त वस्तुओं का दुर्घटनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इन
वस्तुओं को कम सौंपे जाने के तथ्य की स्मिता विकास प्राधिकरण
को पूर्ण जानकारी होने के परवाच भी विभाग द्वारा न हो इस
दुर्घटनियोजन के प्रकरण में कोई कार्यवाही की गई है तथा न ही
उक्त राशि को बसूली हेतु कोई पगु उठाये गए हैं :-

क्र.सं०	विन कार्ड सं०	सामान का विवरण	विन कार्ड के अनुसार सेव	वार्ड सम्भालने की तिथि।	श्री सम्भालना को सम्भालना तक सम्भाला नहीं गया	सामान की अभि०
1.	डि-11/26	स्टील 8 एनएन व्यास	2.509 मी०टन	25.8.92	1.500 मी०टन	1.009 मी०टन
2.	डि-11/27	स्टील 10 एनएन व्यास	13.612 मी०टन	3.1.92	10.000 मी०टन	...
3.	डि-11/17	स्टील 16 एनएन व्यास	3.533 मी०टन	...	...	...
4.	...	...	...	...	...	...
5.	डि-11/33	सोर्बेंट	604 केग	7.1.92	412 केग	192 केग

योग :- 7.915 मी०

35.

विन कार्ड संख्या: डी-11/32 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 22.6.91 को ईस्ट सं० एनओ599 ईस्ट वारो करने की तिथि अंकित नहीं की गई है। के अनुसार 180 केग सोनेट के वारो किए दर्ज किए गए हैं। किन्तु इस ईस्ट की मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी तथा न ही इसे मास 6/91 के लेखाओं में अभिलेखित किया गया है तथा न ही इस ईस्ट के समस्त वारो किए गए सोनेट को किसी भी संविदाकार के धाते में इत्यादि में दर्ज किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भण्डार से 180 केग सोनेट का दुर्विनिमोजन किया गया है। उक्त 180 केग सोनेट का मूल्य बाजार भाव के अनुसार 21,330/- रुपये बनते हैं। निम्नता विकास प्राधिकरण इस राशि को शीघ्र बसुलो के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें तथा अनुपातना जागानो अक्षेप के समय सत्यापित करवायें। इस मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये। जिस से भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लग सके।

36.

वाउचर संख्या: 81 दिनांक 30.3.91, रु० 2,64,004.00 रुपये

"सातवीं वक्त बिल"

कार्य का नाम : वीओओएसओ के नोबे रिहायशी काम्यसैक्रेट के-
जोन सं० 4 के अन्तर्गत भवनों का निर्माण :

यह कार्य संविदाकार श्री आर० के० कपिता द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता भी वीओएसओ पम्पर के निरोक्षण में किया जा रहा है।
ईस्ट संख्या: एवओओएसओवओएसओपओ-9/30/90-91 दिनांक 30.6.90 द्वारा क्रमशः 8 एमएम व्यास का टोर स्टात 2.052 मीटर तथा 16 केग सोनेट के उक्त कार्य हेतु जारी किए गए जिकला इन्द्राय क्रमशः विन कार्ड सं० डी-11/7 तथा डी-11/9 में किया गया है परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या: 110 को जाँच करने पर पाया गया कि इसके पृष्ठ संख्या: 20 से 22 तक में केवल 180 केग सोनेट की प्राप्ति का ही इन्द्राय किया गया है तथा 2.052 मीटर स्टील का कोई भी प्राप्ति इन्द्राय नहीं किया गया है इसके उपरान्त 3/1993 तक उक्त कार्य में वक्त बिल संख्या: 18 अनुसार रु० 52,66,11 रुपये अदा किए जा चुके हैं। जिन में संविदाकार से 2.052 मीटर

स्टोत का कोई मूल्य वसूल नहीं किया गया है। परिणाम-स्वस्थ 2.052 मोटन स्टोत का अपयोजन किया गया है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इसका मूल्य द्विगुणित दर से अर्थात् ₹8200/- x 2 x 2.052 मोटन = रु 33,653/- रुपये वक्तो हैं जिन्हें सीप वसूल करके प्राधिकरण को व में जमा कराया जावे व अनुपातना आगामो अकेअ के समय दिखाई जाए।

37.

वाउचर सं 16 दिनांक 7.3.90 राशि 3,13,307/- रुपये :

" ^{आठवां} ~~आठवां~~ वक्त कित " एक

कार्य का नाम :- निर्माण कार्य बोडोडोएबो के नीचे फेज के नीचे स्लाबको पस्सर के अन्तर्गत आर.सी.सी.आर. डब्लु तथा बी, डब्लु ऑफ वेतो साईड-रोड जोब संख्या:।

संविदाकार का नाम : मैड गुरवराज इन्डस्ट्रोज

कनिष्ठ अभियन्ता का ओ एत एत रमा ।
नाम :

डिंड संख्या: एत एत एत 123, दिनांक 30.12.90 के

अन्तर्गत 16 एनएन व्यास का स्टोत 3.271 मोटन इस कार्य हेतु जारी किया गया जिसका इन्द्राज कित काई संख्या: डो-11/21 में किया गया है परन्तु माप पुस्तिका संख्या: एत डो एत 11/52 पृ सं 34 में इस प्राप्ति का कोई भी इन्द्राज नहीं किया गया है और न ही वित्त के साथ संलग्न स्टोत प्राप्ति विवरणिका में कोई इन्द्राज उपलब्ध है। इसके उपरान्त 3/93 तक उक्त कार्य के पत्ता कित सं: 113 रु 44,23,953/- रुपये का जमा कर दिया है परन्तु तब भी संविदाकार

से 3.271 मोटन टोर स्टोत का कोई भी मूल्य वसूल नहीं किया गया है परिणाम-स्वस्थ 3.271 मोटन स्टोत का अपयोजन किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। जिसे आवश्यक कार्य-वाही हेतु शिमला विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों व विभागत प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाता है। 3.271 मोटन स्टोत का मूल्य द्विगुणित दर से अर्थात् रु 53,644/- रुपये सीप वसूल करके इस कार्यालय को सुचित करने के अतिरिक्त अनुपातना आगामो अकेअ समय भी दिखाई जाये।

38.

वाउचर सं 77 दिनांक 30.03.91, रु 51,619.00 रुपये :-

" सातवाँ वस्तु बिल "

कार्य का नाम : बोडोसीएसओ के नौवें रिहायशी परिसर का
निर्माण फेज-1, जारोसीओसीओ, जारो डब्ल्यूओ
तथा बोडो डब्ल्यू वेली साईड ऑफ दी रोड
ग्रोव सं० 2 :-

संविदाकार का नाम : श्री राजीव चौपड़ा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एमओ सीओ क्लोव ।

ईस्ट सं० एमओसीओ-2490 दिनांक 20.11.90 के अन्तर्गत
इस कार्य के लिए 200 बैग सीमेंट जारी किए गए । जिनका इन्द्राज
बिन कार्ड संख्या:डो-20 में भी उपलब्ध है + तथा इस बिल के मापका
इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या: 41 पृ० 49 से 57 तक किया गया है और सीमेंट
प्राप्ति एवं व्यय का हिसाब पृ० 55 पर दर्ज है परन्तु इस सीमेंट का
प्राप्ति इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं है । इसके उपरोक्त 3/1993
तक उक्त कार्य के वस्तु बिल संख्या:बोडो 114 अनुसार मु०
40,74,862/- रुपये को अदागरी को जा चुका है फिर भी
संविदाकार 200 बैग सीमेंट का मूल्य वसूल नहीं किया गया है ।
परिणाम-स्वस्थ 200 बैग सीमेंट का अक्षयोजन किया गया है । इस
प्रकार इस सीमेंट का माप पुस्तिका में लेखांकन न करने के कारण इसका
गवर्न किया गया प्रतीत होता है । अतः 200 बैग सीमेंट का मूल्य
संविदाकार से जमापित दर से अर्थात् मु० 28,800/- रुपये वसूल हैं,
जिन्हें जल्द वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाए ।

विभाग द्वारा दो मूर्ण लेखा प्रक्रिया जारी किए जाने के
फलस्वरूप इस प्रकार की भण्डारण मदों का संविदाकारों से वसूलो
किया जाना सम्भव नहीं क्योंकि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा बार-
बार ध्यान में लाये जाने के परभाव भी संविदाकारों का इस बारे में
कोई लेखा र नहीं रखा गया है/या भण्डारण से जारी वस्तुओं को
मासिक लेखाओं, इन्टों के सारांश के आधार पर सामान्य खातों
में कोई पोस्टिंग नहीं की जाती है तथा न ही इस प्रकार जारी
वस्तुओं का कोई लेखा समाधान किया जाता है । इस प्रकार की
दुष्टियों से बचने हेतु नियमों में निर्धारित लेखा अभिलेख रखा जाना
सुनिश्चित किया जाये ।

39.

प्राधिकरण के सनस्त व्यय का 70 % एक स्टोर/भण्डार अर्थात् स्टोल व सीमेंट इत्यादि को खरीद पर किया जाता है परन्तु इसकी खप्त पर कोई भी खास निगरानी नहीं रखी गई है जिससे भण्डार का दुस्ययोग होने की सम्भावना हर प्रकार बनी रहती है। प्राधिकरण में इस समय दो निर्माण मण्डल निर्माण गतिविधियों में संलग्न हैं तथा दोनों निर्माण मण्डलों के अपने-अपने पृथक् भण्डार रखे गए हैं तथा प्राधिकरण की गतिविधियाँ केवल विकासनगर कम्प्यूटो जाने व न्यू क्षमता बोर्डर्स के नीचे तक ही सीमित हैं और इस प्रकार प्रत्येक निर्माण मण्डल का अपना-अपना भण्डार रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। पृथक्-पृथक् भण्डार के स्थान पर एक केन्द्रीय भण्डार होना चाहिए था। जिसे प्राधिकरण के सनस्त निर्वाणायोन कार्यों की भण्डार आवश्यकता को पूर्ति को जाती तथा भण्डार के दुस्ययोग होने की सम्भावना पर अंकुश लग जाता।

40.

उपरोक्त अनिमित्तताओं के अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि स्टोक/स्टोर का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्पापन नहीं किया जाता है और न ही इसे सम्बन्धित नियमों का पालन किया जाता है जिससे भण्डार में कई अन्य अनिमित्तताएँ होने की संभावना भी प्रकट हो रही है प्रत्यक्ष सत्पापन न किए जाने के कारण भी भण्डार के दुर्विनियोजन को प्रवृत्ति में बढ़ावा हो सकता है। इसलिए भण्डार के प्रत्यक्ष सत्पापन न करवाये जाने के लिए जिम्मेदारों निर्धारित की जाए और भण्डार का प्रत्यक्ष सत्पापन भविष्य में नियमित रूप से किया जाय/ जाना सुनिश्चित किया जाए।

41.

क्षमता विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संविदाकारों को नियमों में समाविष्ट प्रावधानों के विपरीत नोबिलिटीशन एडवांस गतिशीलता अग्रिम दिये गए हैं। नियमों में विशेष प्रकार के साहु-सागान ~~सहा~~ भारी संपत्तियों के रूप हेतु इस प्रकार के अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। ^{क्षमता} विकास प्राधिकरण के संविदाकारों द्वारा न तो खाने अधिक मूल्य के संपन्न अपेक्षित थे और न ही उन द्वारा इनका किसी स्तर पर इन निर्माण कार्यों के लिए क्रय किया गया है। स्पष्टतया: यह अग्रिम आवंटियों के मूल्य पर संविदाकारों को अनुचित

लाभ दिये जाने के प्रयोजन से दिए गए हैं। शिमला विकास प्राधिकरण स्वयं निवेश को गई राशियों के ऊपर प्राप्त योग्य ब्याज के अतिरिक्त 2½ प्रतिशत को दर से और ब्याज देकर बैंकों से ओवर ड्राफ्ट को सुविधा प्राप्त कर रहा है। अभिलेख के अनुसार निम्न राशि संविदाकारों को अग्रिम स्वस्थ दी गई तथा विभिन्न वर्गों के अन्त में इन अग्रिमों के जमानायोजित शेष भी नीचे दर्शाए गए हैं तथा प्रति-वर्ष बैंक से प्राप्त अनावश्यक ओवर ड्राफ्ट पर जो ब्याज, शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है वह भी सारणी ९ में नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार संविदाकारों को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ देकर आवास श्रृंखलाओं पर अनुचित आर्थिक भार डालकर जो क्षति पहुँचाने का कृत्य किया गया है उस विषय में उच्च स्तरीय जाँच किए जाने की तथा दोषी कर्मचारियों / अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की अनुचित प्रक्रियाओं पर रोक लग सके।

नोबिलाइजेशन एडवॉंस		ओवर ड्राफ्ट		ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज दिया।	
जदाफगी का वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
1989-90	11454317.00	1989-90	9500000/-	1989-90	159156.15
1990-91	2798234.00	1990-91	7287313495	90-91	339336.90
कुल :- 14252551.00					

42.

20,43,605/- रुपये के मूल्य का स्टोर श्री आई सी सी स्मार्ट, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार प्रभारी द्वारा अनाधिकृत रूप से जारी करना

श्री आई सी सी स्मार्ट, तत्कालीन स्टोर प्रभारी को प्राधिकरण से स्थानान्तरण होने पर उन्हें दिनांक 0.10.91 को प्राधिकरण से कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। तथा नये कनिष्ठ अभियन्ता भण्डार श्री सी सी सी कालिया द्वारा 19.09.91 को कार्य ग्रहण कर लिया था परन्तु श्री आई सी सी स्मार्ट द्वारा नये स्टोर प्रभारी के कार्य ग्रहण करने के उपरान्त भी अनाधिकृत रूप से भिन्न-भिन्न संविदाकारों को स्टोर जारी करते रहे। परन्तु इस अनाधिकृत

अप्य से स्टोर जारो करने पर प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाय और न ही नये स्टोर प्रभारों सहायक अभियन्ता ॥ स्टोर ॥ तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा श्री आई सी ० शर्मा द्वारा समान्तर स्टोर जारो करने पर कोई भी ठोस कार्यवाही की गई । इस प्रकार श्री आई सी ० शर्मा द्वारा 20,43,603/- रुपये का स्टोर अनाधिकृत अप्य से जारो किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

/ लगातार पृष्ठ नं०:46 पर.
=====

अं० ३० सामान का विवरण

बिन कार्ड के अनुसार बिन कार्ड
8.10.91 को बनाया गया:
स्टोर।

अनाफिक्त रूप से 9.10.91 से जारी सामान जारी किया गया।
प्रो. को.सी.का.सि.का कानूनी अभियन्ता स्टोर के स्टोर सम्भालने को दिनांक 9 नवम्बर।

सामान जो कम दिया
अनाफिक्त रूप से जारी किया का स्टोर व नुस्य दर

1.	स्टोत 8 एमरन डाय	43.619 मो०टन	डो-II/26	41.11 मो०टन	दि० 25.8.92 1.500 मो०टन	1.009 मो०टन	10900/- प्रति मो०टन
2.	10 ""	36.606 ""	डो-III/27	22.994 ""	दि० 7.1.92 व 3.1.92	3.368 ""	421 भा० 457061/- का०
3.	16 ""	14.835 ""	डो-II/11	11.279 ""	10.244 ""	3.538 ""	10760/- 252364/-
4.	12 ""	23.995 ""	डो-II/27	23.713 ""	दि० 1.1.92 0.287 मो०टन	0.005 मो०टन अधिक दिया गया	10090/- 116266/- 9869/-
5.	20 ""	2.125 ""	डो-II/5	2.000 ""	1.1.92 0.125 मो०टन	—	10690/- 258562/- 9869/- 19095/-
6.	25 ""	13.986 ""	डो-II/8	10.183 ""	1.1.92 3.803 मो०टन	—	9360/- 97219/-
7.	सोनेट	4379 बैग	डो-II/33	4275 बैग	7.1.92 412 बैग	192 बैग	92/- 80 प्रति का + 21 682686/- स्टोर का०
8.	सो०जी०आर्० छोटस	8.133 मो०टन	डो-II/12	7.980 मो०टन	12.8.92 0.153 मो०टन	—	19700/- 80 प्रति टन + 21 160350/- स्टोर का०

कुल :- 20.43.603/-

अनाधिकृत व्य से जारी इन स्टोर/स्टाक वस्तुओं को कक्ष अधिकारी को मन्वूरी से नियमित कराया जाये तथा इनका सेवा समाप्तो जन आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए और यह भी प्रमाणित किया जाए कि जिन कार्यों के लिए अनाधिकृत व्य से स्टोर जारी किया है वह उन पर ही प्रयुक्त हुआ है। अन्यथा इस अनाधिकृत व्य से जारी स्टोर वस्तुओं वाले जिम्मेदारों निर्धारित की जाये तथा दुर्बिनिमित्त वस्तुओं का मूल्य बसूल करके अनुपातना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए।

43.

अनाधिकृत बिन कार्डों को इस्तेमाल करना :-

॥अ॥ लेखा परीक्षा में निर्माण मण्डल संख्या: एक व दो के बिन कार्डों के अवलोकन करने पर पाया गया कि जो बिन कार्ड निर्माण मण्डल एक संख्या एक व दो द्वारा जारी किए गए थे उन्हें या तो भण्डार प्रभारियों द्वारा प्रयोगमें लो नहीं लाया गया है या फिर उन्हें अनाधिकृत व्य से उपलब्ध किए गए बिन कार्डों से बदलकर रखा है। यह तथ्य इस आधार पर सामने आया है कि प्रयोग में लाए गए बिन कार्ड जारी कर्ता अधिकारी से अधिप्रमाणित नहीं है और न ही उन बिन कार्डों का मिलान भण्डार में पड़े बिन कार्डों से हो रहा है। निर्माण मण्डल द्वारा रखे गए बिन कार्ड जारी करने के रजिस्टर में भी इन बिन कार्डों को जारी करने का कोई भी स्टॉक इन्द्राज उपलब्ध नहीं है। तथा जो बिन कार्ड निर्माण मण्डल द्वारा जारी किए गए हैं उनको प्रयोग में न लाकर बहुत गम्भीर अनियमितता की है। इसके अतिरिक्त यह भी यहाँ पर लिखना असंगत न होगा कि इन बिन कार्डों/स्टोर को किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच न करने से यह बात सामने नहीं आई। अतः यह समस्त मामले प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में जो गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

निर्माण मण्डल संख्या: एक व दो में जो अनाधिकृत बिन कार्ड प्रयोग में लाए गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक विन कार्ड संख्या नाम वस्तु जिस निर्माण नण्डल संख्या
जो अनाधिकृत रूप से विन कार्ड जिससे पर सम्बन्धित
से प्रयोग में लाए हैं प्रयोग लाया गया है ।
तथा कार्यवाहक है ।
अभियन्ता से भी
अप्रमाणित नहीं
है ।

1.	32	सोनेट	एक
2.	33	"	"
3.	34	दोर स्टोत 8 एनरम डाया	"
4.	35	" 10 "	"
5.	36	सोनेट	"
6.	38	"	"
7.	40	"	"
8.	41	"	"
9.	42	"	"
10.	37	दोर स्टोत 12 एक्क डाया	"
11.	39	" 16 "	"
12.	43	" 8 "	"
13.	44	" 22 "	"
14.	45	" 10 "	"
15.	47	" 25 "	"
16.	46	सोनेट	"
17.	48	"	"
18.	49	"	"
19.	डो-II/24	सोनेट	दो
20.	डो-II/25	—	"
21.	" 32	"	"
22.	" 33	"	"
23.	" 30.	आरोसीतो 0 पार्स	"
24.	" 31	"	"

बिल वाउवर संख्या 29 दिनांक 12.6.90 राशि 89,633/-₹

कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर बोर्डिंग एरर 11 से नोवे 16 नं० ईडब्ल्यूएस0 फ्लैट्स 11 24 नं० टार्म "ए" फ्लैट्स 11 64 नं० टार्म "बी" फ्लैट्स भवन भाग तथा डब्ल्यूएस0 एण्ड एस0आई0

संविदाकार का नाम : श्री रणजीत सिंह राजा ।

अनुबन्ध संख्या: 11, वर्ष 1989-90

बिल संख्या: प्रथम वस्तु बिल ।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रभारी का नाम : श्री एल0 एन0 शर्मा ।

11 इस निर्माण कार्य हेतु ईडिट संख्या: एल.एन.एस. 33/5/90, दिनांक 10.5.90 के अन्तर्गत 8 एमएम डाया टोर स्टील का 5 मो०टन का काटा गया तथा मण्डलीय भण्डार से बिन कार्ड संख्या: सी/डी// 11/2 में दर्ज आउट इन्ड्राज के अनुसार जारी किया गया । परन्तु बाद में बिन कार्ड में दर्ज इन्ड्राज के उपर 5 के स्थान पर 3 मो०टन ओवर-राईटिंग करके लिखा गया तथा कटाया भी 3 मो०टन को काट कर ही निकाला गया ।

इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तक संख्या: 42 पृष्ठ-17 के अनुसार उपरोक्त ईडिट के अन्तर्गत भी 5 मो०टन टोर स्टील 8 एमएम डाया का प्राप्त हुआ 4 दिखाया गया है तथा इस कार्य पर भी इतना ही स्टील प्रयोग में हुआ दिखाया गया है और संविदाकार से बसूलो भी 5 मो०टन को ही की गई है । इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भण्डार प्रभारी, श्री आई0 सी0 शर्मा द्वारा 5 टन स्टील जारी करने पर उसे बाद में उपर से लिख कर 3 मो०टन बताने का क्या उद्देश्य था । बिन कार्ड के अवलोकन से तो यही लग रहा है कि स्टोर प्रभारी श्री आई0 सी0 शर्मा के पास कटाया में अधिक स्टील स्टोर में पड़ा था तब ही उन द्वारा 5 टन के उपर ओवर-राईटिंग करके 3 टन किया गया । इस प्रकार यह समस्त मानता शैल-प्रद प्रतीत होता है । अतः इं प्राधिकरण के ध्यान में उचित कार्यवाही तथा जाँच हेतु लाया जाता है । जाँच के परिणाम से इस विभाग को अवगत कराया जाये तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाये ।

12 उक्त बिल के अन्तर्गत संविदाकार श्री रणजीत सिंह राजा के

नद संख्या: 4।अ। Foundation footing columns and the mass concrete etc.. नाप पुस्तक संख्या: 42 पृ० 15 पर नाप प्रविष्टि अनुसार 7.806 करोड़ कार्य किया गया परन्तु अदायगी इस बिल के अन्तर्गत 7.824 करोड़ कार्य का भुक्तान रु० 1000/- रुपये प्रति करोड़ की दर से किया गया। इस प्रकार .018 करोड़ के रु० 18/- रुपये अधिक अदा किए गए जो कि सम्बन्धित संविदाकार से आगामी बिल में से काटे जायें या नकद बसूली किए जायें तथा अनुपालना आगामी पञ्जाब के समय दिखाई जाए।

44X

वर्क आर्डर पर करवाये गए कार्यों में सीमेंट को उप्ता।

वर्ष 1990-91 में अदा किए गए बिलों में प्रायः यह देखा गया कि बहुत से कार्य वर्क आर्डर पर ही करवाये गए हैं तथा इन कार्यों के लिए भण्डार से सीमेंट इत्यादि जारी किया गया है तथा प्रयोग हुए सीमेंट पर भिन्ना धैरियेशन का ऊपरी स्तर पर लाभ भी दिया गया है। यह प्रत्येक वर्क आर्डर के कार्य 20,000/- रुपये की राशि तक के हैं तथा यह कार्य प्रथम या दूसरे बिल में ही पूर्ण हो गए हैं।

वर्क आर्डर कार्य फार्म-11-ए में विहित अनुबन्धों और शर्तों पर करवाये जाते हैं तथा प्राधिकरण द्वारा भी इसी पत्र में व उन्हीं शर्तों पर करवाये गए हैं। इस पत्र को शर्त-5 में निर्धारित है कि "समस्त सामान जो भी निर्माण कार्य पर उपयोग होना है और यदि वह सामान भण्डार में उपलब्ध है तो वह प्राधिकरण भण्डार/गोदाम से जारी दर, जो अनुसूचि-11 में वर्णित होकर पर जारी किया जायेगा।

अतः अनुबन्ध के प्रावधानों में सीमेंट को उप्ता पर भिन्ना धैरियेशन का लाभ देने का कोई भी संकेत नहीं है अतः कार्य पर दुर्घटना हुए सीमेंट के वास्तविक व्यय को ही लिया जाना चाहिए। परन्तु निर्माण मण्डल-11 द्वारा वर्क आर्डर पर करवाये जाने वाले कार्यों पर

5 प्रतिशत तक भिन्ना का लाभ भी सम्बन्धित संविदाकारों को दिया गया है। जो कि देय नहीं है। अतः आगामी पत्रों में ऐसे भिन्ना का लाभ दिया गया है जो कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन है। अतः उन पत्रों में वर्णित अधिक सीमेंट का मूल्य या तो सम्बन्धित संविदाकारों से बसूल किया जाये या केबुल फिर उन कनिष्ठ अभियन्ताओं से बसूल किया जाये किन्तु कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने हुए संविदा-

कारों को अनुचित लाभ दिया है।

45.

कार्य का नाम :

Breast Wall/Retaining Wall on the Hill Side of the Road between the Plots X-Wale "B" Plot level Residential complex below B.C.S. (63RD 5/6 to 68, 1990-91. 1375)

वर्क आर्डर संख्या:

वाउचर संख्या:

25, दिनांक 13.03.91.

संविदाकार का नाम :

श्री पदम सिंह।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम:

श्री एस० एन० शर्मा।

बिल को राशि :

9,173.00 रुपये

इन्स्ट संख्या: एस० एन० एस०-83, 105 तथा 129 दिनांक क्रमशः 9/90, 11/90 तथा 2/91 के अन्तर्गत 30 केग सीमेंट 110 केग प्रति इन्स्ट जारी किए हैं परन्तु बिल के साथ संगति उपयोग विवरणों में Consumption Statement 23 केग सीमेंट को है तथा प्राप्ति शाखा में Drawing Branch में जारी भी 23 केग सीमेंट का ही सत्यापन किया गया है। इस प्रकार 2 केग सीमेंट जो संविदाकार को अधिक जारी किए गए हैं में से। बोरो सीमेंट का मूल्य प्रत्युक्ति दर से मु० 164/- रुपये वसूल कर लिए हैं जबकि दूसरे केग का मूल्य मु० 164/- रुपये संविदाकार से वसूल नहीं किया है जो अब सीप्र वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा करवाया जावे।

46.

कार्य का नाम :

C/o Residential Complex B.C.S. Phase-I c/o Retaining wall RD 0/o to S/Q

संविदाकार का नाम :

श्री सरत बोहरा,

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम :

श्री एस० एन० शर्मा

वर्क आर्डर संख्या:

: 76 वर्ष 1990-91.

वाउचर संख्या:

: 31 दिनांक 16.3.91 प्रथम व अन्तिम बिल।

राशि :

13,673.00 रुपये।

सीमेंट/स्टाक जारी रजिस्टर, निर्माण मण्डल संख्या: 2 के अनुसार सीमेंट के 63 केग निम्न वर्णिका स्टिंटों के अनुसार संविदाकारों को जारी किए गए हैं :-

1.	SDA/LNS-73-8/90 Dt. 3.8.90	35 Bags.
2.	SDA/LNS-141-3/90 Dt. 11.3.91	15 "
3.	SDA/LNS-70, Dt. 1.8.90	15 "
TE No. 75 of 8/90		Total: 65 Bags.

परन्तु इस कार्य के अन्तिम विल में केवल 48 बैग सोर्गेट का इन्ड्राज किया गया है और इन्हां का मूल्य भी रु० 82/-२० प्रति बैग को दर से कुल 3936/- रुपये संविदाकार के बिल से काटे गए हैं ।

इस प्रकार 15 बैग सोर्गेट का कोई भी इन्ड्राज नाम पुस्तक संख्या: 31 पृष्ठ-82-83 पर नहीं किया है और न ही इसका कोई मूल्य संविदाकार से वसूल किया गया है और न ही 15 बैग सोर्गेट स्टोर में जमा कराये गए हैं । अतः इन 15 बैग सोर्गेट का मूल्य प्रमाणित दर से 164/-२० प्रति बैग के दर से 2460/- रुपये सम्बन्धित संविदाकार या के फिर दो-दो कर्मचारी से वसूल करके प्राधिकरण नियम में जमा कराये जाएँ ।

47.

कार्य का नाम : जो०बी०एस० केनोपे आवासोप काजौनो का निर्माण निर्माण कार्य टाईम-ए" 34 वर, टाईम "बी" 17 वर, टाईम "सी" 17 वर, तथा 5 वर टाईम "डी" जीव संख्या: 11

वाउचर संख्या: 75, दिनांक 30.3.91, 91, 514/-२० सातवाँ वाला बिल ।

अनुबन्ध संख्या: 12 ॥ 1989-90 ॥

संविदाकार का नाम : श्री आर० के ० कपिला ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री बी० एस० पनवरे ।

नाम पुस्तक संख्या: एस०बी०एस०-11-11 पृष्ठ-98 में दर्ज इन्स्ट्र संख्या: बी०एस०बी० 0641, 90-91, दिनांक 24.11.90 के अनुसार 130 बैग सोर्गेट जिसका मूल्य संविदाकार से 72/-२० प्रति बैग को दर से रु० 12,960/- रुपये जीव संख्या: 1 के बिल में काटा गया है जबकि इस इन्स्ट्र के अन्तर्गत यह सोर्गेट जीव नं० 4 के लिए जारी किया है और उसी में इसको प्रयोग में भी लाया गया है इस प्रकार इसको वसूल भी इसी कार्य के बिल से होना चाहिए था । अतः इस राशि को अन्य कार्य से वसूल करने हेतु स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इस अनियमितता का लेखांकन किया जाये ।

48.

कार्य का नाम : रिहायशी आवास कम्युनिक्स, जो०बी०एस० केनोपे-1 ॥ 23 नं० टाईम "ए" वर, 19 वर टाईम "बी" तथा 6 वर टाईम "सी" भवन तथा डबल्यु एस एण्ड एस आई ॥ जीव नं० 4 ॥

बिल संख्या: 7 वाँ वाला बिल वाउचर सं०: 81 दिनांक 30.3.91, 264004/- रुपये

अनुबन्ध संख्या : 14, 89-90

संविदाकार का नाम : श्री आर० के० कपिला ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री बी० एस० पनवर ।

इस निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए स्टील लेखा को जाँच करने पर पाया गया कि इन्वेंट संख्या: एस०डी०ए०/बी०एस०-10/1, दिनांक 18.12.90 के अनुसार अन्तर्गत निम्नलिखित स्टील सामान जारी किया गया :-

सोर्नेट	180 बैग	
टोर स्टील :	8 एमएम	2.127 एम०टी०
	10 एमएम	0.714 एम०टी०
	12 एमएम	1.841 एम०टी०

परन्तु माप पुस्तक संख्या: एस०डी०ए०-*****8 II/112, पृष्ठ-22 ने दर्ज इन्ड्राज के अनुसार उपरोक्त अन्य सामान तो ठीक उतना ही दर्ज किया है परन्तु 8 एमएम डाया स्टील जो कि 2.127 एम०टी० के स्थान पर केवल 2 एम०टी० ही दिखा करके .127 एम०टी का इन्ड्राज नहीं किया है । अतः कम दर्ज स्टील 0.127 एम०टी० जारी दर से सिगुफित दर $8200 \times 2 \times .127$ टन के हिसाब से रु० 2033/- रुपये मूल्य संविदाकार से वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा करके अनुमतिना जागामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(122) स्टैंड संख्या: एस०डी०ए०/बी०एस०बी०-030/90-91 दिनांक 30.6.90 के अनुसार 8 एमएम डाया टोर स्टील 2.052 एम०टी तथा 180 बैग सोर्नेट के जारी किए गए जिनका इन्ड्राज क्रमशः बिन कार्ड संख्या: डी-2/7 तथा डी-2/9 में किया गया है । परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तक संख्या: 110 को जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तक के पृष्ठ संख्या: 20 से 22 तक, केवल 180 बैग का इन्ड्राज कर दिया गया है परन्तु 2.052 एम०टी टोर स्टील का उधे कोई इन्ड्राज नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त स्टील का माप पुस्तक में इन्ड्राज न करने वाले विभागीय जाँच की जाए और इस स्टील का मूल्य संविदाकार से या दोरी कर्मचारी से जारी दर के दो गुना दर यानि $8200 \times 2 = 16,400$

प्रति मीटर की दर से 2.052 मीटर का मूल्य 33,653/- रुपये वसूल करके प्राधिकरण के धाते में जमा कराये जावें तथा दो की कर्मचार के खिलाफ अपनी डफ्टी में कोताही करने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे। दुर्विनीयोजन का यह बड़ा मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों व सरकार के ध्यान में भी लाया जाता है।

49. कार्य का नाम : मुख्य सड़क का निर्माण आर.डी. 98/1275 से 110/1275 तक।

संविदाकार का नाम : श्री पूरन चन्द।

कनिष्ठ अभियन्ता का श्री एम. सी. कटोव।

नाम :

वर्क आर्डर संख्या: 92/90-91, प्रथम तथा अन्तिम बिल।

वाउचर संख्या: 37, दिनांक 16.03.91.

सीमेंट के व्यय की विवरणों जो बिल के साथ ^{रसी} ~~रसी~~ को गई है तथा जिसको जॉब ड्राईंग विभाग द्वारा भी दिनांक 10.3.93 को को गई है, के अनुसार इस निर्माण कार्य पर 49 बैग सीमेंट उपयोग हुआ दिखाया गया है तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

नद संख्या: 3 :- P/L C.C.I. in the mortar 6:12 (1
----- Cement, 6 Sand and 12 Graded Stone)
aggreg-ate c/o mm size and curing
complete etc.

Measures:-

2.52 cubic meter factor
2.2. Bags per cubic
meter.

5.54

Item No. 6 :-

Square rubble masonry
cement mortar 1:6
(1 cement, 6 Sand)
5.75 Cubic Meter

Factor: 1.5 per cubic meter. 8.61 Bags.

Item No. 7 :-

Random rubble masonry
coursed with Hard stone.
21.19 cub.mtr. Factor:
1.65 Bags per cub. mtr.

34.96 Ba.

Total :-

49.11 Bags.

Exact expenditure:- 50 Bags only.

परन्तु स्ट्राक जारी करने के रजिस्ट्रार तथा इन्स्टे व विन कार्डों तथा टो.ईओ. के अवलोकन से यह पाया गया कि इस कार्य के लिए केवल 40 बैग सॉफ्ट हो जारी किया गया है :-

इन्स्टे नं०	विन कार्ड नं०	जारी किया गया सॉफ्ट
एसडीए/एमसी/487	डी-11/29	15 बैग
दिनांक 7.11.90.		
498	23.11.90 डी-11/22	15 बैग
एसडीए/एमसी/टी.वाई.		
टी.ईओ. नं० 91	—	10 बैग
दिनांक 3/91		
वर्क आर्डर नं० 93 के अधीन निर्मित श्रमोप :-		40 बैग
कार्य से स्थानान्तरण ।		

अतः यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब इस कार्य को पूर्ण करने हेतु केवल 40 बैग हो जारी किए गए जबकि इस कार्य पर 50 बैग सॉफ्ट का उपयोग बिल के साथ संलग्न विवरणों के अनुसार हुआ है । अतः यह स्पष्ट किया जाए किन कारणों से कार्य 40 बैग सॉफ्ट से कैसे पूर्ण हुआ जब इस पर अलग में 50 बैग लगाए जाने चाहिए थे । इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि या तो यह कार्य न्यूनतम स्तर का हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है । इस तथ्य को निर्माण मण्डल नं० 2 द्वारा भी अन्तिम जवाबों करो समय ध्यानमें नहीं रखा गया है । अतः इस पूर्ण मामले को जाँच को जावे कि वास्तव में यह कार्य हुआ भी है या नहीं । और 10 बैग सॉफ्ट जो संविदाकार को कम जारी किए गए हैं उनको पूर्ति कहाँ से को गई । जाँच के दोषों द्वारा ये जाने वाले कर्मचारी / अधिकारी के बिन्दु उपरि प्रशासनिक कार्यवाही भी को जावे ।

50.

कार्य का नाम : Boundary lane below Plot No.4
Lane RDM 6 to 12.30.

वर्क आर्डर संख्या: 129, 1990-91.

माउवर संख्या: 62 दिनांक 23.3.91.

प्रथम और अन्तिम बिल नं० 4029/-80

संविदाकार का नाम : श्री ज्ञान चन्द ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एम.सी.टी. स्टोव ।

उपरोक्त बिल के साथ संलग्न सोमेट उपयोग विवरणों को कि ड्राईंग ब्रांच द्वारा जाँची गई है, के अनुसार निम्न सोमेट उपयोग होना चाहिए था :-

क्वांटिटी	फैक्टर	सोमेट उपयोग
मद सं०:3 पोएल/सीसी 1:6:12 1.5	2.2 बैग	3.32 बैग
मद सं:7 रेण्डम रबबल मेसनरी इन सीएम ऑफ 1:6	12.53 1.65 बैग	^{20.17} 20.88 बैग
कमी		

योग :- 23.49 बैग

या 24 बैग ।

परन्तु इस संविदाकार को 25 बैग सोमेट जिसका मूल्य 82/- रुपये प्रति बैग को दर से रु० 2050/- रुपये बन्ता है, बसूला गया है । जबकि इस कार्य पर केवल 24 बैग ही उपयोग होने थे । विभागोपक्ष से जाँच पड़ताल करके यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में प्रयुक्त 24 बैग सोमेट को बजाय 25 बैग का मूल्य कैसे देखा गया है । क्योंकि उसने एक बैग सोमेट वापिस जमा नहीं किया इसलिए उसका मूल्य दो गुना दर से रु० 164/- रुपये बन्ता है जबकि उससे केवल 82/- रुपये को दर से ही बसूलो को गई है । इसलिए उससे 82/- रु० और बसूलो किए जाएँ ।

(51).

कार्य का नाम : Residential complex below B.C.S. Shilpa (Phase-I) SH c/o 16 Nos Type (b)(ii) 4 Nos. Type (b) Flats 6 Nos, Type (c) flats in complex Block(iii) 4 Nos. type (b) 86 Nos. type (d) flats in composite Block building portion i/c W.S.& S.I. (Job No. 71 7 वाँ वस्तु बिल ।

बिल संख्या: वाउचर सं० : 80, दिनांक 30.3.91 राशि रु० 28,277/- रु०

संविदाकार का नाम : श्री जारो एस० राजा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एन० एस० धोमान ।

इन्स्टेंट संख्या:एसडीए/10 दिनांक 1.2.90 द्वारा 25 एनएम डाय का स्टोत 1.749 एम०टी० तथा 22 एनएम डाय का स्टोत 0.839 एम०टी० जारी हुआ है परन्तु नाम पुस्तक संख्या: 22 पृ० संख्या:77 पर इस प्राप्ति का इन्ड्राउट निम्न प्रकार से किया है :-

25 एमएम स्टील 1.749 एम0टी0

22 " " 0.83 एम0टी0

इस प्रकार माप पुस्तक पर .009 एम0टी0 स्टील कम लिया गया है। अतः .009 एम0टी0 स्टील का मूल्य 8200/- रुपये प्रति ए एम0टी0 के दर से 74/- रु सम्बन्धित संविदाकार के बिल में से काट या नकद वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे। Memorandum of Payment.. जो Deep Dhara

Builders & Engineer Contractors के

छठे वाला बिल वाउचर सं0 71 दिनांक 30.3.91 मु0 121491/- रु

of Residential Complex below B.C.S. Shimla (Phase-II)

(Job No.21) को अधिसूची अभियन्ता=रू

डि0डि0ओ0 द्वारा अदायगी हेतु पारित नहीं किया गया है।

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि जब बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अदायगी हेतु स्वीकृत हो नहीं किया गया तो

इस बिल को अदायगी संविदाकार को कैसे कर दो गई। इस बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी से पारित करवाकर अनुपालना आगामी अंश के समय दिखाई जायगा अनिवार्य तौर से को अदायगी मु0 1,21,491/- रुपये को संविदाकार या दोरी कर्मचारी से वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराया जावे।

इस बिल तक सोमेट के 2815 वेग जारी किए गए थे तथा सोमेट का वास्तविक उपयोग 2573 वेग हुआ था जिसका मूल्य 72/- रु प्रति वेग को दर से 1,85,256/- रुपये बनते हैं। पाँचवें वक्त बिल में से मु0 1,37,448/- रुपये वसूल कर लिए गए हैं तथा शेष 47,808/- रुपये इस बिल में से वसूल होने थे। परन्तु मैमोरण्डम ऑफ पमेंट के अनुसार संविदाकार के बिल में से केवल 47,703/- रु सोमेट के मूल्य के काटे हैं। इस प्रकार उसे शेष अदायगी 1,00,735/- रु संख्या: 211233 दिनांक 30.3.91 के अन्तर्गत को है जबकि यह देय राशि 1,00,635/- रुपये बनती थी। अतः मु0 100/- रुपये जो संविदाकार को अधिक अदा किए हैं को भी वसूल किया जावे व अनुपालना आगामी अंश में दिखाई जावे।

52.

कार्य का नाम : C/o Residential Complex below
B.C.S. Phase-I C/o RCO/Wall & B.W.
on Valley side of the Road Job No.1)

अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1989-90.

विलिट नं० : आर्या चालू विलिट वाउचर नं०: 16 दिनांक
7.3.93 मु० 3,13,307.00 रुपये

संविदाकार का नाम: श्री गुरवरण इन्डस्ट्रीज, सैजीको ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एल० एन० शर्मा

इन्वेंट संख्या: 126 दिनांक 5.2.91 के अन्तर्गत 12 एमएम के
डाया स्टोल 1.550 एम०टी० जारी किया गया । परन्तु माप
पुस्तक संख्या: 52 पृ० 83 पर स्टोल को प्राप्ति 1.50 एम०टी०
दिखाई है तथा स्तो का मूल्य भी संविदाकार के विल से काटा गया
है तथा खाना हो स्टोल का उपयोग भी किया गया है दिखाया
गया है । बिल कार्ड संख्याडी-11-21 के अनुसार भी 1.550 मी०टन
स्टोल हो जारी किया गया है । अतः 0.050 एम०टी० स्टोल का
मूल्य दर जो कि 820.00 रुपये $8200 \times 2 \times 0.050$ एम०टी०
बन्ते हैं वसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जावें ।

इन्वेंट संख्या: एल०एन०एस०-123 दिनांक 30.12.90,
बिल कार्ड संख्या: डी-11/21 तथा निर्माण नण्डल संख्या: 2 द्वारा
स्टोर जारी रजिस्टर के अनुसार इस कार्य हेतु 16 एमएम टोर
स्टोल 3.271 एम०टी० जारी किया गया था परन्तु माप पुस्तक
संख्या: एस०डी०एस०-11/52 पृ० 84 के अनुसार इस प्राप्ति का कोई
भी इन्ड्राज नहीं किया गया है और विल के साथ संलग्न विवरणिका
में भी कोई इन्ड्राज उपलब्ध नहीं है । जिससे यह स्पष्ट है कि
30.12.90 को जारी किए स्टोल का गबन कर दिया गया है ।
अतः इसका मूल्य दो गुणा पैन्ल रेट दर से $3.271 \text{ एम०टी०} \times 2 \times$
 8200 रुपये = मु० 53,644.00 रुपये बनता है, को वसूल करके
प्राधिकरण निधि में जमा किया जावे तथा दोषी कर्मचारियों/
अधिकारियों के बिन्दु नियमानुसार उचित कार्यवाही को जाने ।
भारी राशि के गबन का यह मामला ~~प्राधिकरण~~ प्राधिकरण के
उच्च अधिकारियों व सरकार के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु
लाजा जाता है ।

53.

वाउवर संख्या: 52 दिनांक 21.3.91 के अन्तर्गत मै0 प्रै/क्र प्रैक इन्डस्ट्रीज, सोलन को उनके प्रोफोर्ना विल दिनांक 18.3.91 के अनुसार 1 एम0टी0 टौर स्टील 10 एमएम दर 991.80 रुपये तथा 12 एमएम दर 1012.68 रुपये दोनों का कुल मूल्य 20097.30 रुपये बैंक संख्या: 416698 दिनांक 21.3.91 के माध्यम से अदा किया कि।

सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 22.3.91 को एक टन स्टील 110 एमएम व 12 एमएम दोनों मु0 20044.80 रुपये में प्राप्त हुआ। जिसका इन्ड्राज बिन कार्ड संख्या: डी-11/21 तथा डी-11/28 पर किया गया है। इस प्रकार सम्बन्धित फर्म से मु0 52.50 को बसूलो योग्य निकलते हैं। परन्तु निर्माण मण्डल 2 के कर्मचारी द्वारा इस 52.50 रुपये की राशि को बसूलो से सम्बन्धित कोई भी तथ्य दिखाने में अपनी असमर्थता दिखाई। अगर यह राशि प्राप्त हो गई हो तो इसका प्राप्ति का इन्ड्राज दिखाया जावे या फिर यह राशि अभी तक बसूल नहीं बंके हुई हो तो इसको बसूलो हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही को जावे।

बिन कार्डों के अवलोकन से पाया गया कि इस स्टील को क्रय करने को कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जो कि निम्न सारणी से स्पष्ट है।-

बिन कार्ड संख्या: डी-11/21 110 एमएम डाय। :-

प्रोफोर्ना विल दिनांक 18.3.91 को प्राप्ति में 4.03 एम0टी0 समय बकाया स्टील।

प्रैक इन्डस्ट्रीज सोलन से जो0आर0 सं0 140-ए 1.00 " " दिनांक 22.3.91 द्वारा प्राप्त स्टील

जो0आर0 सं0: 144/91 दिनांक 7.4.91 को 22.00 " "

प्राप्त स्टील। दिनांक 9.4.91 तक बकाया स्टील:- 27.003 एम0टी0

बिन कार्ड संख्या: डी-11/28 112 एमएम डाय। :-

21.3.1991 बकाया स्टील

0.003 एम0टी0

22.3.91 को जो0आर0 सं0: 140-ए

1.000 " "

के अन्तर्गत प्राप्त

योग :-

1.003 एम0टी0

7.4.91 को जो0आर0 सं0: 144/91

द्वारा प्राप्त स्टील :-

10.080 एम0टी0

योग :- 11.088 एम0टी0

7.4.91 को बकाया स्टील ।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण को दिनांक 21.3.91/22.3.91 को बाजार से स्टील क्रय करने को कोई भी आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा बाजार से यह स्टील क्रय करके मु0 8374/- रुपये का अधिक व्यय किया है । क्योंकि स्टील जापोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर अदायगी करके प्राधिकरण को जो हानि पहुँची है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

टाया	स्टील जापोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित दर ।	बाजार भाव जिस पर क्रय किया गया	फर्क	क्रय किए गए स्टील का कुल	अधिक बकाया की गई राशि
10 एमएम	963.61 ₹	1012.60 ₹	49.07	1 टन	4907.00
12 एमएम	957.13 "	991.80 "	34.67	1 टन	3467.00
योग :-					8374.00

अतः इस सम्बन्ध में पूर्णरूप से छानबीन को जावे तथा प्राधिकरण को हुई हानि को बसूती दोषी व्यक्ति से को जावे तथा अनुवर्तन आगामी पट्टागत के समय दिखाई जावे ।

54. कार्य का नाम : C/o Residential complex below B.C.S. Shimla (i) C/o 16 Nos, E.W.S. Flats (ii) 24 Nos. Type (a) Flats (iii) 64 Nos. type B. Flats
अनुबन्ध संख्या: 11, 1989-90 वाउचर सं0: 11 दिनांक 6.3.91, राशि 53176/- रुपये

वित्त संख्या: चौथा 141 वालू वित्त ।

संविदाकार का नाम : श्री आर0 एस0 राजा ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एस0एन0 शर्मा ।

111 नाम पुस्तक संख्या: एस0डी0ए0-2-62 पृ0 संख्या: 50 पर दर्ज माप के अनुसार 12 एमएम टाया दोर स्टील का प्रयोग भिन्न-भिन्न समय पर 3149.85 वालू मोटर दिखाया गया है तथा कि0ग्रा0

में बदलकर 0.89 किलो प्रति वातु मोटर के दर से 2803.37 किलो + 3378.67 किलो माप पुस्तक 62 पृ 32 से $\# = 6682$ किलो स्टील प्रयोग किया गया दिखाया गया है जबकि वास्तव में माप पुस्तक 62 पृ 8 पर दर्ज माप का योग 3149.85 वातु मोटर के स्थान पर 3049.85 वातु मोटर आता है तथा इसे किलो में तबदील करके यह 2414.37 किलोग्राम है। तथा इसमें माप पुस्तक 62 पृ 32 पर दर्ज माप के अनुसार 3378.67 किलो जमा करके 6593 किलो स्टील आता है। इस प्रकार इस मद में 89 किलो स्टील का अधिक प्रयोग किया जाता है + तथा सम्बन्धित संविदाकार को 10.50 रु प्रति किलो को दर से 39 किलो पर 9.35 रुपये कम रिजेट दर 1% को दर से 10/- कम करके 925/- रु अधिक अदा किए हैं जो अब वसूल करके जमा रोकड़ किये जायें।

12] इसके अतिरिक्त माप पुस्तक 62 पृ 55 पर 12 एमएम डाया स्टील को कनाया स्थिति निम्न प्रकार से दिखाई गई है :-

माप पुस्तक संख्या वास्तविक
62 पृ 55 पर वर्णित कनाया जो
स्टील 12 एमएम डीना चाहिए
की विवरण।

12 एमएम डाया स्टील जो 10 एमएम 10 10 एमएम 10
प्राप्त हुआ है।

वातु मिल तक व्यय किया 6.682 एमएम 10 6.593 एमएम 10
स्टील।
कनाया स्टील: योग :- 3.318 एमएम 10 3.407 एमएम 10

इस प्रकार 12 एमएम डाया स्टील का 89 किलोग्राम व्यय अधिक दिखा करके कनाया स्टील 3.318 एमएम 10, 3.407 एमएम 10 के स्थान पर दिखाया गया है। अतः 89 किलो स्टील का मूल वेनल दर $89 \times 8200 \times 2 = 1460$ रुपये बनते हैं वसूल करके प्राधिकरण कोष में जमा कराये जायें।

13] एन्ट्रि संख्या: एस0डी00/एस0एन0एस0-27/4/90 दिनांक 26.4.90 के अनुसार जैसे कि माप पुस्तक संख्या: एस0डी00-11/62 पृ 35, अन्य डाया के स्टील के अतिरिक्त 10 एमएम डाया

का टौर स्टील 490 4.490 एम0टी0 इस कार्य को जारी हुआ दिखाया है जबकि बिन कार्ड संख्या:एस0डी0ए0-11-3 के अनुसार इस डाया का स्टील 4.491 एम0टी0 जारी किया गया है इस प्रकार .001 एम0टी0 स्टील माप पुस्तक पर कम दिखाया गया है । अतः अब 10 एमएम डाया स्टील का कटाया .198 एम0टी0 के स्थान पर .199 एम0टी0 दिखाया जावे ।

55.

कार्य का नाम : निर्माण कार्य सात मोटर चौड़ी मेन सड़क आर0डी0 0.00 से 0.685 के साथ पहाड़ी को 3 ओर आर0सी0सी0 दिवार का निर्माण ।

बिल संख्या: प्रथम चालू बिल 1 वाउचर संख्या:45 दिनांक 18.3.91 राशि 1,35,066/-रुपये

अनुबन्ध संख्या: 2, 1990-91.

संविदाकार का नाम : मे0 दिनेश कुमार दर्शन कुमार ।

कनिष्ठ अभियन्ता : श्री ओ0 पी0 रत्न ।

माप पुस्तक खाता एस0डी0ए0-11-82 पृ0 39 तथा बिल के साथ संलग्न विवरणिका के अनुसार इन्डेंट संख्या:ओ0पी0आर0 11पी0एस0-6-2/91-9 दिनांक 20.2.91 के अनुसार निम्न डाया का स्टील प्राप्त हुआ है :-

12 एमएम डाया स्टील 3.565 एम0टी0

10 एमएम डाया स्टील 6.961 एम0टी0

जबकि बिन कार्ड संख्या: डी-11/21 के अनुसार 34328/ 12 एमएम का स्टील केवल 3.325 एम0टी0 ही जारी किया गया तथा यही तथ्य निर्माण नण्डल-2 द्वारा खे गए स्टॉक रजिस्टर से भी स्पष्ट है ।

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि .240 एम0टी0 स्टील 12 एमएम डाया का अन्तर बिन कार्ड तथा माप पुस्तक के अनुसार क्यों तथा कैसे है । अतः इस अनियमितता को जाँच को जावे तथा वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जावे । या 0.240 एम0टी0 स्टील का मूल्य दो गुने गुने दर से कोशे कर्मचारी से जसूल जाए ।

56. कार्य का नाम : C/o Residential complex below B.C.S. Phase-I, SH-c/o R.C.S. Retaining Wall and B/W on valley side of the Road (Job No. 20)
 अनुबन्ध संख्या: एसडीए-डी-11/5 वर्ष 1989-90.

वित्त संख्या: 7 वीं वस्तु वित्त ।

बाउंडर संख्या: 77 दिनांक 30.3.91 मु0 51,619.00 रुपये

संविदाकार का नाम: श्री राजीव चौपड़ा ।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रभारी : श्री एमओ सीए स्टीव ।

इन्स्टेड संख्या: एमओसीओ/490 दिनांक 2.11.90 के अन्तर्गत इस निर्माण कार्य हेतु 200 केम सीमेंट संविदाकार को जारी किए गए थे तथा इससे सम्बन्धित इन्द्राज निर्माण मण्डल-2 द्वारा खे गए रजिस्टर में भी उपलब्ध है । इस निर्माण के बाजों वस्तु वित्त के नाम का इन्द्राज नाम पुस्तक 41 पर पृ0 49 से 57 तक किया गया है तथा सीमेंट के प्राप्ति तथा खर्च का लेखा इस नाम पुस्तक के पृ0 संख्या: 55 पर रखा गया है । परन्तु इस 200 केम सीमेंट प्राप्ति का कोई भी इन्द्राज नाम पुस्तक पर उपलब्ध नहीं है अथवा संविदाकार के वित्त में से भी इस बारे कोई वस्तु नहीं हुई है । इससे लगता है कि 200 केम सीमेंट का दुर्चिन्मोचन किया गया है । अतः इस 200 केम सीमेंट का मूल्यमूल दर अर्थात् $200 \times 72/- \times 2 = 23,800/-$ रुपये वस्तु है जो कि सम्बन्धित संविदाकार को दोषी कार्यकारी से वसूला जाये तथा दोषी कार्यकारी के विरुद्ध निम्नानुसार उचित कार्यवाही भी की जाये ।

57. कार्य का नाम Residential Complex below B.C.S. (Phase-I) C/o 25 Nos, Type-A Houses, 21 Nos, Type-B Houses & 8 Nos, Type-C Houses building portion including

अनुबन्ध संख्या:

एसडीए-डी-11/13 वर्ष 89-90.

बाउंडर संख्या:

W.S.&S.I. (Job No. 50)
 33 दिनांक 30.3.91 मु0 37,833/- रुपये

वित्त संख्या:

नौवीं वस्तु वित्त । 191

संविदाकार का नाम: मे0 सिमेक्स कन्स्ट्रक्शन कं0, नई दिल्ली ।

कनिष्ठ अभियन्ता का नाम : श्री एमओ सीए स्टीव ।

निम्न विवरण अनुसार रोलड स्टील में दर्शाये व धिक्के के बीछाट संविदाकार को जारी किए :-

इन्डेंट संख्या: 342 दिनांक 24.4.90 टि.ई. सं: 8 मास 5/90,

<u>दरवाजे के फ्रेम</u>	<u>संख्या:</u>	<u>वजन</u>
10 x 209	125	2253.75 किलो
75 x 209	43	747.34 किलो
70 x 209	30	515.10 किलो
योग :-	198	3516.19 किलो

इन्डेंट संख्या: 343 दिनांक 24.4.90, टि.ई. 11 मास 5/90.

<u>स्टील ग्लोब्ड खिड़कियों व रोशनदान के फ्रेम</u>	<u>संख्या</u>	<u>वजन</u>
240 x 120	4	11.52 किलो
160 x 120	68	130.56 " "
115 x 82	20	18.86 " "
32 x 60	20	9.84 " "
योग :-		170.78 किलो

..... माप पुस्तक संख्या: 102 पृष्ठ 12 के अनुसार दरवाजे के फ्रेम के 244.52 किलो का मूल्य जो प्रयोग में लाया गया को वसूलो निम्न प्रकार से हुई है।

244.52 किलो का मूल्य ~~10.71~~ रुपये प्रति किलो

2619.00 ₹

को दर से :

माप पुस्तक संख्या 107 पृष्ठ 36 के अनुसार प्राप्त राशि : 1500.00 "

1119.00 "

इस बिल में से काटी गई :-

अतः इस प्रकार संविदाकार के पास 3271.67 किलो दरवाजे के फ्रेम बचे हैं परन्तु इसका कोई भी विवरण माप पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसी प्रकार माप पुस्तक 102 पृष्ठ 12 पर दर्ज विवरणानुसार 3.17 किलो स्टील ग्लोब्ड खिड़कियों व रोशनदान का प्रयोग कार्य पर हुआ है जिसका मूल्य 235/- रुपये प्रति किलो को दर से 2323/- रुपये इस बिल में से काटे गए हैं। परन्तु यद्यपि 162.61 किलो खिड़कियों तथा रोशनदान का कोई भी विवरण माप पुस्तक पर नहीं दिया गया है।

नशा ।

प नशा ।

अतः माप पु-स्तक पर न देने से कगपा सामान का विवरण न देने से इसके निर्माण स्थान से आगे पीछे होने की सम्भावना हो सकती है। अतः पूर्ण विवरण न देने के कारणों से अवगत कराया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कगपा सामान निर्माण स्थान पर सुरक्षित है तथा इसकी वसूली आगामी कि बिलों में से करके विलक्षण को दिखा दो जायेगी।

58.

स्यपे 21,97,158/-स्यपे के निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे वर्क आर्डर

देकर विभाजित करना :-

निर्माण कार्यों के नियमों के अन्तर्गत वर्क आर्डर को विभाजित नहीं करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्क आर्डर का मूल्य 20,000/-₹0 तक, प्रत्येक मामले में, हो सीमित होने पर ही कार्य करवाने हेतु कार्यपालक अभियन्ता की सक्षमता में आकर के स्विकृति प्रदान की जा सकती है अगर किसी भी वर्क आर्डर का मूल्य 20,000/-स्यपे से बढ़ जाता है तो इस हेतु निविदाएँ मँगवाने की आवश्यकता होती है ताकि छुले बाजार की प्रतियोगी का लाभ उठाया जा सके।

वर्क आर्डर से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से यह बात सामने आई है कि पड़ताल काल में 21,97,158/-स्यपे के विनका विवरण पड़ताल पत्र के साथ संलग्न पारिशिष्ट "ड" मूल्य के कार्यों को 133 छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करके प्रत्येक कार्य का मूल्य 20,000/-₹0 या इससे कम रख करके कार्यपालक अभियन्ता की सक्षमता में सौंपे जाये गए तथा छोटे-छोटे संविदाकारों से यह कार्य वर्क आर्डर द्वारा करवाकर निविदाओं को मँगवाने की प्रक्रिया को त्कार करके छुले बाजार प्रतियोगिता के लाभों से प्राधिकरण को वंचित होना पड़ा। अतः 21,97,158/-स्यपे के कार्य को छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करने की सक्षम अधिकारी से कार्यों की स्विकृति प्राप्त करके नियमित किया जाए तथा अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

यह भी आवश्यक है कि भविष्य में बड़े कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बन्द किया जावे।

59.

नु० 33,282/-स्यपे का परिहार्य व्यय जो छुले बाजार से सीमेंट क्रय

करने-पर-कि-स-मय-क-

नहीं।

य नहीं।

लेजा परीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस अवधि में 10465 बैग सीमेंट कुले बाजार से खिन्ना स्थित फर्मों से क्रय किए जिसका विस्तार से विवरण निम्न प्रकार से है :-

/ लगातार पृष्ठ नं० 67....

निर्माण कार्य का संवत्: 1 :-

क्र. सं. का नाम जहाँ से वाउचर सं. व दिनांक कुल किराया प्रति बैग की संख्या दर राशि ₹. अधिकृत स्टाफ से किराया खर्च का दर जालन व्यय के साथ। डाटा को वास्तव में व्यय होना पड़े परिवर्तन व्यय की राशि नॉट: 6 व 8।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
श्री विन्दरा स्टोर	18/17.4.90	200 बैग	80.50 प्रति बैग	16300.00	79.00 प्रति बैग	15800.00	500.00	
श्री गोपल ब्रादर्स, सोलन	19/18.4.90	600 बैग	"	48900.00	"	47400.00	1500.00	
हिन फेड	25/21.4.90	2000 बैग	"	163000.00	"	158000.00	5000.00	
"	4/4.5.90	1600 बैग	81.50 प्रति बैग	132000.00	"	126400.00	5600.00	

निर्माण कार्य का संवत्: 2 :-

श्री बाउपो गोपल ब्रादर्स, सोलन	14/15.5.90	1505 बैग	81.50 प्रति बैग	122657.00	"	118895.00	3762.00	
श्री गोपल ब्रादर्स, सोलन	15/4.8.90	360 बैग	83.50	30060.00	"	28440.00	1620.00	
हिन फेड	30/18.4.90	1000 बैग	81.50	81500.00	"	79000.00	2500.00	
श्री बाउपो गोपल, सोलन	33/19.4.90	350 बैग	81.50	28525.00	"	27650.00	875.00	
श्री गोपल ब्रादर्स, सोलन	56/24.4.90	400 बैग	81.50	32600.00	"	31600.00	1000.00	
श्री बाउपो गोपल, सोलन	70/25.4.90	450 बैग	81.50	36675.00	"	35550.00	1125.00	
श्री हिन फेड, रोशनहा	72/26.4.90	1000 बैग	82.50	82500.00	"	79000.00	3500.00	
श्री गोपल ब्रादर्स, सोलन	24/1.8.90	400 बैग	85.50	34200.00	"	31600.00	2520.00	
"-"-"-"	25/10.8.90	600 बैग	"	51180.00	"	47400.00	3780.00	

योग :- 10465.00

360017.00

326735.00

33282.00

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर के छुले बाजार से सीमेंट क्रय करने पर प्राधिकरण को 32282/- रुपये की हानि उठानी पड़ी जबकि यह हानि परिहार्य थी प्राधिकरण के अभिलेख से पता चलता है कि इस संस्था ने द्वारा निपन्त्रक [भण्डार] विनाश प्रदेष्टा द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर सीमेंट ९०सी०सी० बरमाणा से नागरिक आपूर्ति कौन्सिलरेशन [सिविल सप्लाय कौन्सिलरेशन] के माध्यम से उन्हें 1.50 रुपये प्रति बैग की दर से प्रभार पर सीधे बरमाणा से प्राप्त होता था । परन्तु बिना किसी तथ्यों पर आधारित अचानक हो अनुमोदित फर्म से ९०९०सी० प्राप्त कर तथा निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही सीमेंट बाजार से खरीदने का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया और छुले बाजार से कोडल औपचारिकताएँ पूरी किए बिना ही उन्ही दर पर छुले बाजार से क्रय किया गया । अतः इस अनियमित खरीद को सभ्य अधिकारी को कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर निमित्त कराया जावे तथा अनुवर्तन आगामी पट्टाताल के समय दिखाई जावे या इस हानि बारे जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से बसूलो की जाए ।

60.

निर्माण मण्डल संख्या: 1

निर्माण कार्य का नाम :

वाणिज्य परिसर, कमुम्पटो परिसर का निर्माण [उपसीट-ई-1 तथा ई-2 ब्लॉक जिसमें जल वितरण योजना भी सम्मिलित है तथा आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर के अतिरिक्त परन्तु गाड़ी स्थान ब्लॉक-ए-4 व ए-5 के सामने भी सम्मिलित का निर्माण]

निष्पादन अभिकरण व अनुबन्ध सं० व दिनांक :

संविदाकार द्वारा, श्री एन०एल० गुप्ता
संविदाकार
अनुबन्ध संख्या: 18, 1989-90.

अनुमानित लागत :

11,96,223/- रुपये

निविदा राशि :

22,07,954/- रुपये

कार्य आरम्भ करने की

दिनांक :

29.12.1989.

कार्य पूर्ण करने की

निश्चिता दिनांक :

27.6.90.

वर्तमान स्थिति : कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य का अन्तिम बिल अदा नहीं हुआ है ।
 प्रशासकीय अनुमोदन तथा अभी तक प्राप्त नहीं हो गई है ।
 तकनीकी स्वीकृति :

इस कार्य के विरलेक से निम्न तथ्य सामने आए हैं :-
 ॥१॥ निर्माण कार्य को संशोधित प्राक्कलन को बनाये बिना ही
 करवाना :-

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से यह बात सामने आई है कि निर्माण कार्य का काम बिना प्राक्कलन तैयार किए ही करवाया जा रहा है । केवल टैण्डर तैयार करने के लिए ही औपचारिकता मात्र प्राक्कलन बनाया गया है । अतः संशोधित प्राक्कलन वास्तुकार तथा अनुमोदित आकार [स्वरूप] के अनुसार न बनाने के कारण निर्माण कार्य में 27 प्रतिशत से 170 प्रतिशत तक 8वें वस्तु बिल तक अन्तर [डिफरेंस] आ रहा है । जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं :-

/ लगातार पृष्ठ नं० 70.....

क्रम सं०	नामक प्राक्कलन कार्य का विवरण को नद सख्या	कार्य के पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	अवकाश मिल तक हुए वास्तविक कार्य का माप ।	अन्तर [अवधिमान]	अन्तर प्रतिशत
2 अ	नौवे फाउंडेशन फुटिंग	11.20 एम ²	179.89 एम ²	163.69 एम ²	15.06 %
2 ब	साफ उपरो तल फ्लैट सरफेस	93.80 एम ²	125.24 एम ²	31.44 एम ²	33.51 %
2 सो	बिन व कन्टोलिवर	127.24 एम ²	222 एम ²	94.76 एम ²	74.47 %
4 डो	कालम पिल्लर और टांचा	5.64 एम ²	13.937 एम ²	8.397 एम ²	176.52 %
8	मिश्रित चिनाई 1:6 के साथ सीमेंट कंक्रीट 1:4:8	269.66 क्युबो	406.57 एम ³	136.91 एम ³	50.77 %
9	ईंटों का कार्य दूसरी कलांस 1:6 के अनुपात में ।	56.15 एम ³	85.292 एम ³	29.142 एम ³	...
10	जाधो ईंटों दूसरी कलांस 1:4 के अनुपात में ।	1070.70 एम ²	1316.50 एम ²	245.80 एम ²	22.95 %
29	लोहे के दरवाजे व ताकियाँ	अ 152.49 एम ² ब 152.49 एम ²	अ 313.52 एम ² ब 192.87 एम ²	अ 161.03 एम ² ब 40.38 एम ²	अ 105.6 % ब 26.48 %
30	लोहे के दरवाजे और चौखटें ।	251.85	424.30	172.45	68.47 %

लगातार पृष्ठ नं० 71.....

अतः प्राधिकरण द्वारा यह व्यय संशोधित प्राक्कलन व कार्य मदों में अन्तर [डेविपेडन] को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया जा रहा है।

अतः यह मामला मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में उक्ति कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

§2§ प्रतिस्थानी मद [सब-स्टोच्युट मर्गे]

आखें वस्तु वित्त तक 34,587.50 व्यय को निम्न मर्गे के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना हो ऐम्जोक्यूट को गई हैं :-

क्रम सं० आखें वस्तु वित्त मात्रा दर राशि
मि. ए. प्र. प्रतिस्थानी
मर्गे का विवरण।

1. 65 एमएम फिफ्टी पोन्जीआई 30.17 80/- 2413.60 रु
शोट 45 सीएम। आरएम प्रति आरएम
 2. कर्टोका दोवन /सन - 403.35" 73.79" 32173.90 "
त्रिर्क एमएम प्रति एमएम
- योग :- 34587.50 "

अतः इन प्रतिस्थानी मदों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निषेधित किया जावे।

§3§ अतिरिक्त मर्गे :-

व्यावहारिक प्राक्कलन के अनुसार निम्न मदों का कोई भी प्रावधान नहीं था जिसका कार्यान्वयन अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया है :-

क्रम सं०	विवरण मद	मात्रा	दर	राशि।
1.	आखें वस्तु वित्त पोड़ी	84.14 एम ²	30.00 प्रति एम ²	3029.00 रु
2.	"पोड़ी कॉलम पितरु स्तूपवर सहित।	6.77 एम	1275 प्रति एम	8293.00 "
3.	"...	26.40 एम	80.00 प्रति एम	2112.00 "
4.	"आर.आर. स्टोन मेखनरो सीएम 1:6	16.76 एम ³	550/- प्रति एम ³	9218.00 "

मि. ए. प्र. प्रतिस्थानी 60.00 दम नष्ट।

179/21.3.91 प्रो एसडोडो भार्गवा एससुत ठाईतिप 378.45 देम नष्ट।
सि. ए. प्र. प्रतिस्थानी
सि. ए. प्र. प्रतिस्थानी

5. जाऊँ क्या बित..

आर.आर. मैसनरी	8.39 एम ³	660/- प्रति एम ³	5669.00
सीएम 1:6			
6. "" एसआर मैसनरी 1:6	12.09 एम ³	730/- एम ³	9430.00
7. "" द्वितीय प्रेजो कैल लकड़ी	0.992 एम ³	12500/- एम ³	12400.00
लगाने वाले ।			
8. "" स्टोरेज टैंक ।	4 मं०	3632/-	13928.00
9. सिंगल स्टोरेज टैंक	19 मं०	57/-	1083.00

योग :- 65162.00

अतः स्पष्ट किया जाये कि व्यावहारिक प्राक्कान नवर्कें तैयार करो समय उपरोक्त वर्णित मदों को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया । अतः इस अनियमितता का लेजोंकन सक्षम अधिकारी को स्वोक्ति प्राप्त करके सिपा जाये तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये ।

॥4॥ संचिदाकार का जाता कौन्ट्रेक्टर लेन-र ॥

संचिदाकार का जाता नहीं रखा गया है जिसमें संचिदाकार के साथ व्यक्तिगत लेन-देन को जाँच नहीं की जा सकी। अतः अब शीघ्र आरम्भ करके पूर्ण किया जाये तथा अनुमासना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये ।

॥5॥ तकनीकी स्वोक्ति के बिना कार्य करवाना :-

निम्नो के अनुसार कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए - जबकि तक कि उसका तकनीकी अनुमोदन न हो जाए इसी प्रकार प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यव स्वोक्ति भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करनी अनिवार्य है । जबकि इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि न तो इस कार्य को कोई तकनीकी स्वोक्ति हो तो नहीं है और न ही प्रशासनिक अनुमोद सक्षम अधिकारी से 31.03.91 तक प्राप्त किया था । जो कि शीघ्र प्राप्त करके आगामी अंकित के समय दिखाया जाये ।

17/21.3.91 प्रो एसओड भार्गवा ५०.०० देव नर ।
 १३७८.४५ देव नर ।
 सिटीफा

61.

प्राधिकरण को मु० 1,63,491/- रुपये की राशि आबंटियों को
ब्याज के रूप में अदा करने से हानि ।

दूसरी, तीसरी तथा चौथी सेल्फ फाइनेंसिंग योजना जो कि बी०सी०एस० परिसर फेज-1 की जारी विवरणिका के अन्तर्गत आवास निर्माण तथा फ्लाटों के निर्माण आदि के कार्य पूर्ण करके दिसम्बर, 1988 में आबंटियों को दे देने का वादा प्राधिकरण द्वारा किया गया था । परन्तु प्राधिकरण द्वारा विहित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण न करने के कारण उत्पन्न विवाद को सुलझाने हेतु तथा निर्माण कार्य का वास्तविक मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति का गठन अक्तूबर, 1990 में किया गया । जिसमें मुख्य कार्यकारी अभियन्ता संयुक्त सचिव [वित्त] तथा उपायुक्त एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मिलित किया गया । इस समिति द्वारा मूल्यांकन तथा कोम्प का अनुमोदन करते समय यह निर्णय लिया गया कि ऐसे आबंटियों को उन द्वारा बना की गई राशि जो प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित वादे का उल्लंघन करते हुए दो वर्षों तक अपने पास रखी उसपर समस्त आबंटियों को सात प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में अदा किए जाएँ । तदनुसार प्राधिकरण द्वारा निम्न आबंटियों को ~~1,63,491/-~~ 1,63,491/- रुपये ब्याज के रूप में निर्धारित अवधि के ~~अपर~~ भीतर कब्जा न देने के कारण दिया गया । अगर यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करके वर्ष 1988 में दिये गए वचनानुसार आबंटियों को आवास आबंटित कर दिये होते तो प्राधिकरण को ब्याज के रूप में इतनी बड़ी राशि अदा करने की हानि उठाने नहीं पड़ती । प्राधिकरण को हुई इतनी अधिक हानि के लिए जिम्मेदारों निर्धारित की जाये तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके उक्त राशि को जप्त की जाए । यह मामला सरकार के ध्यान में भी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । प्राधिकरण को भविष्य में ऐसी हानि से बचने के लिए समय रहते हुए उचित उपाय करने चाहिए ताकि आबंटियों द्वारा प्राधिकरण के हितों का ध्यान रखा जायें :-

अधिक. बरताना उपरि 80.00 देय नही ।

17/21.3.91 प्रो एस०डी० भार्गवा सेवक ठाईतिथ 378.45 देय नही ।
सिस्टम क्लर्कसिस्टम
सिस्टमोफिस

क्रमांक	आबंटो का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या:	राशि जो जमा करवाई गई थी	ब्याज जो दिया गया ।
---------	--------------	---------------------	-------------------------	---------------------

1.	सर्वश्री बलजित सिंह	4187	1,00,000.00	5326.00
2.	श्यामा देवी	4125	45,000.00	2347.00
3.	बो०एच० चौहान	4140	60,000.00	3185.00
4.	रजनीश डोंग	4129	45,000.00	2347.00
5.	प्रविन सक्करवाल	4171	60,000.00	3128.00
6.	अमृत लाल	4174	60,000.00	3128.00
7.	ब्रह्म देव	4142	60,000.00	3174.00
8.	प्रकाश चन्द	4175	60,000.00	3128.00
9.	जे० एम० चड्ढा	4122	45,000.00	2347.00
10.	सुरेश चन्द	4146	60,000.00	3128.00
11.	..	4130	45,000.00	2347.00
12.	के० के० सूद	4159	60,000.00	3185.00
13.	राजेन्द्र	4139	60,000.00	3449.00
14.	एस० के० गौतम	4202	1,25,000.00	6498.00
15.	जे० आर० कैथ	4164	59,974.00	3185.00
16.	आई सी० शर्मा	4151	60,000.00	3128.00
17.	बी०पी० मंनारा	4181	1,00,000.00	5757.00
18.	बलदोष सिंह	4198	1,25,000.00	6498.00
19.	आर० एच० चौहान	4204	1,25,000.00	6482.00
20.	रमेश जैन	4126	45,000.00	2347.00
21.	मधु वर्मा	4203	1,25,000.00	6482.00
22.	भाग सिंह	4150	60,000.00	3128.00
23.	संयोगिता सेठ		60,000.00	3784.00
24.	सेन राम नेगी		60,000.00	3185.00
25.	सुभा/श्री एस०के० कुराल	4166	60,000.00	3120.00
26.	—	4205	1,25,000.00	6498.00
27.	सुमन जैन	4184	1,00,000.00	5200.00
28.	सुरेश सूद	4128	45,000.00	2340.00

अप्रैल, १९९१ १००.०० देन गया ।

179/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा ३७८.४५ देन गया ।

29. सती बैन	4161	60,000.00	3120.00	
30. आरु के नैर	4173	60,000.00	3120.00	
31. उवा लोनी	6169	60,000.00	3120.00	T
32. टीणडोण र्मा	4170	60,000.00	3120.00	T
33. सती भूषण	4171	60,000.00	3120.00	
34. उमा कालिया	4163	60,000.00	3120.00	
35. गुलशन कुमार	4163	60,000.00	3120.00	के
36. पोण के र्मा	4188	1,00,000.00	5200.00	
37. सुधा	4189	1,00,000.00	5200.00	
38. —	4176	60,000.00	3120.00	
39. उवा कुनारी	4123	45,000.00	2340.00	
40. पोण के र्मा	4152	60,000.00	3120.00	
41. रत्न सिंह	4120	45,000.00	2340.00	
42. वीण वीण मैक	4148	60,000.00	3120.00	
43. एख एख नेगी	4156	60,000.00	3120.00	
44. जोण डोण कालिया	4145	60,000.00	3120.00	
45. एख एख नेगी	—	60,000.00	3120.00	

योग :-

1,263,491.00

62.

परिवार नियोजन से सम्बन्धित :-

श्री मेहर सिंह वर्मा, सहायक जो प्राधिकरण में प्रति-
नियुक्ति पर कार्यरत हैं, परिवार नियोजन के कारण रु 30/- से
व्यक्तिगत वेतन के स्थान पर 1.1.86 से संशोधित वेतनमान में प्राप्त
कर रहे थे तथा 18.8.1989 से उन्हें उनकी प्रत्येक पदोन्नति
1800-3200 स्तर के वेतनमान में होने के कारण उनकी स्टेड
टाउन प्लानिंग विभाग से वेतन निर्धारण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने
पर दिनांक 18.8.89 से परिवार नियोजन से सम्बन्धित व्यक्तियों
वेतन स्तर 30/- के स्थान पर 40/- स्तर प्रतिमास की दर से देना
आरम्भ कर दिया गया जबकि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार

179/21.3.91 श्री एसडोण भार्गवा

उपस्थित
सि.स.प. विभाग

378.45 देन नर्स।

व्यक्तिगत केतन में संशोधन केवल 1.1.86 को ही प्राप्त संशोधित केतनमान को प्रथम वार्षिक/पुनरी की दर से देय है तथा भविष्य में किसी अन्तर्गत अन्य संशोधन होने पर इस व्यक्तिगत केतन में कोई अन्तर आना अवधिकार नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सहायक को 15.12.1989 से जिस दिन को वह प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व पर आया है 31.3.1991 तक उन द्वारा 245.50 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं। जो उनसे शीघ्र बसूल करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जायें तथा अनुमानित आगामी पट्टाखाल के समय दिखाई के जावे तथा 1.4.91 से व्यक्तिगत केतन रु० 30/- रुपये की दर से दिया जाए।

63.

कोयला रजिस्टर :-

॥१॥ दिनांक 25.12.90, 30.1.91 तथा 1.3.91 सार्वजनिक अवकाश थे परन्तु कोयला रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि इन दिनों के लिए भी कोयला तथा लकड़ी प्रयोगार्थ जारी की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

स्टोन कोल	14 स्टोव × 11 किलो × 3	= 462 किलो
लकड़ी	14 स्टोव × 2 किलो × 3	= 84 किलो
कच्चा कोयला	3 अंगोठो × 2 किलो × 3	= 18 किलो

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि सार्वजनिक अवकाश होने के कारण भी इन 3 दिनों में स्टोव व अंगोठो जलाने के लिए कोयला व लकड़ी जारी करने का क्या औचित्य है। अतः उपरोक्त वर्षीय दिनों के लिए जारी कोल, लकड़ी तथा कच्चे कोयले का निम्न विवरण अनुसार मूल्य 1223.44 रुपये बनता है, जिसकी बसुली सम्बन्धित भण्डार प्रभारी से करके प्राधिकरण निधि में जमा कराये जायें और अनुमानित आगामी पट्टाखाल के समय दिखाई जा

स्टोन कोल	1062.40 पैसे
लकड़ी	114.75 पैसे
कच्चा कोयला	46.09 पैसे
योग :-	<u>1223.44 रुपये</u>

17/21.3.91 श्री एसओओ भार्गवा देयता ठाईरिप 378.45 देय नरां ।
सिस्टीफोस

121 कोल प्रयोग रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 6.3.1991 को 1000 किलो, 600 किलो तथा 200 किलो स्टीम कोल क्रमः तीन उप-मण्डलों को जारी किया गया दिखाया है परन्तु उप-मण्डलों का नाम जिन्हें यह सामान जारी किया गया दिखाया है रजिस्टर में वर्णित नहीं है। और इस कोल की प्राप्ति के प्रमाण में कोई प्राप्ति रसोद भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कोयला जारी करने वाले सम्बन्धित उप-मण्डलों के इन्डेंट भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त भण्डार से कोल तो जारी कर दिया गया है परन्तु इस कोल को जलाने हेतु कोई भी तकड़ी जारी नहीं की है।

जारी किए गए कोत का कोई भी प्रयोग करने का लेखा बार-बार माँगने पर भी पड़ताल में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः समस्त वांछित अभिलेख आगामी पड़ताल में प्रस्तुत किए जायें या उपरोक्त वर्णित कोत का मूल्य क्मूल करके जमा रोकड़ किया जायें ।

॥३॥ हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार ज़िम्मा स्थित सभी कार्पाईलरों में कोल का प्रयोग 15 नवम्बर से 15 मार्च तक मान्य है। परन्तु प्राधिकरण में कोल तथा लकड़ी का प्रयोग भण्डार रजिस्टर अनुसार क्रमशः 2.4.1991 तथा 21.3.1991 तक किया गया दिखाया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 का अन्त शेष स्टोर्न कोल 95 किलो तथा लकड़ी 104 किलो 15.11.1991 को स्टॉक में नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार 16.3.91 से 2.4.91 तक कोल तथा 16.3.91 से 21.3.91 तक लकड़ी का अधिक व्यय दिखा करके मु0 5519.10 रुपये को अप्राधिकरण को हानि की है जो कि स्टोर प्रभारी से वसूल करके अपना रोकड़ को आए।

स्टीम कोल :-

स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 32 पर दिखाया गया जन्म है।
 15.11.91 को मा. हैव नहीं दिखाया गया है। 95 किगो
 16.3.91 से 2.4.91 को दिखाया गया कोश का 2155 किगो
 प्रयोग:-
 योग :- 2250. किगो

नरिणः वरदात्मनः जयन्ति ॥ ००.०० ५५ गीतः ।

17/12/21.3.91 को एसओडो भारवा येवत ठा विसिप सिरेप, कुलुषोन सिस्टाफिप 1378.45 देव नर ।

11-11-1979

लकड़ी :-

=====

वर्ष 1990-91 का अनु. शेष :-

104 किलो

16.3.91 से 21.3.91 तक प्रयोग में लाई
दिखाई गई 14 लकड़ी :-

140 किलो

योग :-

244 किलो

मूल्य कोल :-

=====

2250 किलो दर 225/- रु प्रति 100 किलो 5062.50 रुपये

मजदूरी :

112.50

लकड़ी :-

=====

244 किलो

251.55 रु

मजदूरी :

73.20 "

सेल्यु टेक्स :-

19.35 "

कुल काबिले वसूली राशि :-

5519.10 रुपये

141 स्टॉक रजिस्टर पर दिखाए गए हस्तेमाल कोल व लकड़ी का इन्ट्राज का सत्यापन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके नहीं किया गया है। अतः स्टॉक रजिस्टर में किए गए इन्ट्राजों का सत्यापन अब सक्षम अधिकारी से करवा कर अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

64.

अग्रिम धन :-

=====

दिनांक 2.4.90 को रु 1000/- रुपये तथा दिनांक 9.1

9.4.90 को 2000/- रुपये श्री ओठ पोठ स्मार्त विधि अधिकारी को अग्रिम के रूप में दिये। परन्तु इन अग्रिमों को देने का कोई भी उद्देश्य वर्णित नहीं है और न ही अग्रिम दिये जाने वाले सक्षम अधिकारियों को स्वीकृति पड़ताल में दिखाई गई। इस राशि को बिना प्रयोग किए ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कफो विलम्ब के बाद बाउवर संख्या/29 दिनांक 4.6.90 के अन्तर्गत प्राधिकरण के कारो में जमा करवा दिया गया। इस विधि अधिकारी द्वारा यह राशि अपने पास बिना किसी प्रयोजन से दो मास तक रखी गई परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कारण

अग्रिम, बाउवर संख्या 1 00.00 44 183 1

179/21.3.91 श्री एसओओ भार्गवा देयता ठाईरुप 1 373.45 देय नहीं।

सिरेप, कालकुसोन, सिम्टोफोव

नहीं दिया गया है।

बिना किसी कारण से प्राधिकरण निधि को अपने पास रखना धन का अस्थायी दुर्चिन्विजन था। इस अनियमितता वाले आवरणक जीव करके उपयुक्त कार्यवाही को जाये।

65.

मार्ग का विल :-
=====

वाउचर संख्या: 9, 10 तथा 11 दिनांक 1.6.90 के अन्तर्गत सर्वश्री एस०एन० निस्सखी, सम्पदा अधिकारी एवं तहसील-दार, रतौ रान पटवारी तथा मुक्ती नाथ पटवारी द्वारा सरकारी गाड़ी से भ्रमण करने के मार्ग व्यय के रूप में 61 रुपये 36 पैसे तथा 36 रुपये क्रमशः प्राप्त किए हैं। परन्तु मार्ग व्यय विलों पर गाड़ी का फेंक तथा भ्रमण का प्रयोजन आदि नहीं दिया गया। जिससे इस अदायगी का स्थापन नहीं हो सका। जो कि अनियमित हो नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस अनियमितता का लेखों में किया जावे।

66.

वाउचर संख्या: 35 दिनांक 5.3.91 के अन्तर्गत श्री एस०एन० निस्सखी, सम्पदा अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.91 के सन्दर्भ में रु० 250/- रुपये अम्बाला में कोर्ट में हाजिर होने के लिए अग्रिम के रूप में दिये। परन्तु प्रार्थना पत्र में वह विवरण नहीं दिया गया है कि अम्बाला कोर्ट में किस मुकदमे की सुनवाई हेतु व्यय गर। इसके अतिरिक्त अदायगी से पूर्व स्वयं अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली गई * तथा राशि प्राप्त की रखा भी वाउचर पर या इसके साथ उपलब्ध नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में अब शीघ्र उक्ति कार्यवाही करके अनुपालना जागानो पड़ताल के समय दिखाई जावे।

67.

वाउचर संख्या: 165 दिनांक 24.9.92 :-
=====

वाउचर संख्या: 165 दिनांक 24.9.92 के अन्तर्गत श्री ओ० पी० कर्मा, सहायक कानून अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को मास 8/90 व 9/90 का मार्ग व्यय 1428/- रुपये मूल विल 2428/- रुपये - अग्रिम 1000/- रुपये अदा किए। जिसमें उपरोक्त अधिकारी को 17.50 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में अधिक अदा किए

जुलै 1990 में 60.00 देय नहीं।

17/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा 378.45 देय नहीं।

हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

उपरोक्त अधिकारी दिनांक 26.8.90 को शिमला से 10.15 प्रातः चल करके राँव 7.30 बजे देहली पहुँचे तथा 45/-80 दैनिक भत्ते की दर से होटल में ठहरने पर 3/4 भाग के रूप में 33.75 रुपये प्राप्त किए जबकि उन्हें 26.8.90 का दैनिक भत्ता 35/-रुपये के दर से देय था तथा होटल ठहरने पर 26.25 रुपये देय थे। इस प्रकार 17.50 रुपये जो अधिक अदा हुए हैं को वसूली करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे। इसी जिल में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.9.90 को देहली से शिमला जाने के लिए डेक्की में एक स्थान से करके रु० 200/-80 को मुक्तिपूर्वक रिकी है। परन्तु जिल में न तो वाहन नं० ही दिया गया है और न ही इस अदायगी के प्रमाण में कोई रसोद हो जिल के साथ संगत है। इस प्रकार इस अदायगी का सत्यापन/जाँच पड़ताल में नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित अधिकारी से या तो यह अभिलेख लिपे जावें या फिर बस का किराया जो देहली से शिमला तक का देय हो दिया जावे तथा शेष राशि वसूल की जावे और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

68.

अभिलेख प्रस्तुत न करना 3-

लेखा परोक्षा में बार-बार आग्रह करने पर निम्नलिखित अभिलेख संस्करण जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए। अतः इन समस्त अभिलेखों को जाँच पड़ताल हेतु आगामी पड़ताल के समय प्रस्तुत किया जावे।

1. वाहन प्रकार संख्या: एच०आई०एस०-2673 एच०आई०एस० 3228 तथा एच०पी०एस० 6405 से सम्बन्धित लॉग बुक तथा रख-रखाव रजिस्टर।
2. ट्रक संख्या: एच०पी०-07-0822 को लॉग बुक तथा रख-रखाव रजिस्टर।
3. दूरभाष संख्या: 6993, 3336 तथा 3048 के दूरभाष ट्रंकलास रजिस्टर।
4. स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर।
5. स्थाई व अस्थायी स्टॉक के रजिस्टर।

जुलै 1990 60.00 देय नहीं।

177/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा देयता ठाँव 378.45 देय नहीं।
सिस्टीफाई

69.

वास्तविक राशि प्राप्तकर्ता को रसोद प्रस्तुत न करना :-

निम्नलिखित अदायगीयों से सम्बन्धित राशि प्राप्त-
कर्ताओं को अवत रसोदें प्रस्तुत नहीं की जो अब उपलब्ध करके
आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावें ।

वाउचर सं० व दिनांक	राशि जिसे अदा की गई ।	राशि ₹१००
25/3.9.90	श्री देविन्द्र कृष्ण	18000.00
26/3.9.90	श्री जारो के० आचार्य	18000.00
23/5.9.90	श्रीमती मधुरिमा	23700.00
30/3.9.90	..	23700.00
31/3.9.90	श्री मनोहन सिंह	25750.00
32/3.9.90	श्री राम प्रकाश	25750.00
34/3.9.90	श्री तिलक राज तनेजा	54200.00
41/3.9.90	अधिकांश अभियन्ता फ्योग	30.00
50/3.9.90	श्री राहुल जोसवा	54200.00
56/3.9.90	श्री नरेन्द्र सिंह	1750.00

70.

अक्रिय अर्थात् निम्नलिखित स्टॉक/स्टोर कृप किया
गया परन्तु इस सामान का न तो कोई स्टॉक इन्ट्राज हो किया
गया और न ही इसके प्रयोग का कोई लेखा रखा गया है ।
जो कि अनियमित/आपत्तिजनक है । अतः अब शीघ्र इस सामान
का लेखांकन किया जावे और अनुपासना आगामी पड़ताल के समय
दिखाई जावे ।

वाउचर सं०	फर्म का नाम	क्रि सं०:	राशि	सामान का विवर
151/18.3.91	मे० हरो दास एण्ड सन्स	5635 2.2.91	819/-	20 रिम टार्म पेपर ।
152/18.3.91	मे० जारोडो लैबोरेटरी	1804 13.2.91	1512/-	विजली का सा-

179/21.3.91 श्री एस०डो० भार्गवा 60.00 देय नहीं ।
ज्युनिअर 1378.45 देय नहीं ।
पेपर टार्म
सिस्टीम

220/30.3.91 मे० वर्मा न्यूज पेपर 364	31.1.91	88.50 अखबारों का बिल	मास 12/90 व 1/91
221/30.3.91 मे० जोशी मुद्रणालय 4544	20.12.90	240/-	रजिस्टर ।
सिमला			
98/9.9.90 श्री रमेश बन्द मिल्की —	20.8.90	200/-	कुर्तियों को मुरम्मत
169/24.9.90 मे० वर्मा न्यूज पेपर 31.7.90	31.8.90	44.90 अखबारों का बिल	6/90 व 7/90.
		46.50	
171/24.9.90 पिस्टन सेल्यु लोअर 1004		2486/-	बिलों का सामान
बाबुआर	6.7.90		
189/27.9.90 मे० जोशी मुद्रणालय —	23.7.90	2260/-	7 जेबूर ।

71. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान :-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों को जाँच पड़ताल करने पर पता चला कि अधोलिखित मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक/अनुचित भुगतान किए गए । यह राशि सम्बन्धित कर्मचारियों से शोध बसूल की जाए और प्राधिकरण जांच में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंश के समय सत्यापित करवाई जाए । व्ययित मासों के अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार को अदायगी की गई हो उसे भी बसूल किया जाए ।

वाउचर सं०	नाम तथा पदनाम	दवाई का नाम	राशि जो टिप्पणी ।
व दिनांक			अधिक भु- ..
			तान की गई

79/12.6.90 श्री कृष्ण लाल, सहायक	200 एमएल	23.00	देय नहीं है ।
	प्रोटोविन ।		
94/13.6.90 श्री डी०आर० गर्ग	शिशु गुग्गल	43.20	देय नहीं है ।
सहायक ।	काँचमार	10.80	
166/22.6.90 श्री वी० क्यू०	हिंगवान	20.00	
एस०	सकासिस्ट	3.30	यथोपरि —
	पोसईज्वाईन	79.00	
	ड्राबल पिस्टि	25.00	

श्री वा०आर० गर्ग ५०००० ६०.०० देय नहीं है ।

170/21.3.91 श्री एस०डी० भार्गवा ५०००० ३७८.४५ देय नहीं है ।

166/22.6.90 श्री एसओडो भण्डारी	स्वाविरेवन कूर्प	9.00	
कार्यपालक अभियन्ता	कुमारपासव	20.15	
	होरिप्राईड	40.30	...
	कुमारपासव	20.15	
	स्वाविरेवन कूर्प	9.00	
79/25.6.90 श्री प्रकाश वन्द	20 एमएस	60.00	देय नहीं और :
अनुभाग अधिकारी ।	अल्फालफा		न हो विवेकसक
20/3.9.90 श्री हेम राज गुप्ता	मकालविट	12.70	द्वारा प्रेसफार्म
			का गई है ।
			7/7 देय नहीं है ।
21/3.9.90 श्री सुरेन्द्र नाथ, सओओ	केलाडिल सोशन	15.40	---
152/21.9.90 श्री प्रकाश वन्द, अओओ	मैटालिन	26.20	---
179/25.6.90 श्री प्रदीप कुमार, सओओ	कॉपलेक्स 20	1.00	---
सहायक ।	गोतिमा		
188/23.6.90 श्री जेओ जेओ अन्ना	---	29.50	विवेकसक द्वारा
सओओ			दवाईयाँ 29.1.90 को प्रेसफार्म
			का गई हैं तथा उसी दिन क्रय को
			गई हैं । परन्तु सम्बन्धित अधिकारी
			द्वारा बिल 3 मास के उपरान्त
			प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है
			इस प्रकार यह दावा कातालोस है ।
नाथ			
29/12/90 श्री ओओ पोओ रतन कओओ	रवास कुठार	15.40	
	सहमी बिकादो	19.05	देय नहीं ।
	सिती परर्वक	62.65	
	अर्जुनारिन्द	23.35	
139/21.9.90 श्री प्रदीप वोलन	सेपटालिन	9.50	देय नहीं ।
125/14.3.91 श्री डोओआरो गर्ग	आई	27.40	देय नहीं ।
"" श्री जगदीश वन्द शर्मा,	पोलोन्वूरोन	60.00	देय नहीं ।
सहायक ।			
"" श्री संजोय कुमार शर्मा	कोवाडेक्स	9.75	देय नहीं ।
172/20.3.91 श्री मनोहर शास्त्र, अओओ	निमोगाडिन	36.00	देय नहीं ।
श्री डोओआरो वर्मा	जेरीफोट	60.00	देय नहीं ।
निरण. सहायक	ज्युफेक्स		
179/21.3.91 श्री एसओडो भार्मवा	सैसुल डाईलिय	378.45	देय नहीं ।
	सिस्. कृष्णकुमार		
	सिन्टोफोस		

72.

वाउचर संख्या: 207 दिनांक 26.3.91 के अन्तर्गत श्री
 आर० साँडिल को मु० 500/- रुपये की अदायगी की गई है।
 परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किए बिना
 ही वित्तकी अदायगी कर दी गई जो कि अनियमित है। अतः
 इस अनियमितता का लेखांकन किया जावे और अनुपालन आगामी
 पड़ताल के समय दिखाई जावे।

73.

निर्माण कार्य रजिस्टर व संविदाकारों का लेखर :-

निर्माण कार्य का रजिस्टर व संविदाकारों का लेखर
 प्रत्येक अभिलेख प्रतिवेदन पड़ताल पत्र में आपत्ति उठाने पर भी अभी
 तक चालू नहीं किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण अभिलेखों को क्रमशः
 प्रपत्र संख्या: पी०डब्ल्यू०डी.ए.-14 और पी०डब्ल्यू०डी.ए.-12
 तथा 13 पर शीघ्र तैयार किए जावें। इसके अतिरिक्त वक्त व
 अवकाश सम्पत्ति रजिस्टर भी विहित प्रपत्रों पर बनवाकर अनुपालना
 आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे।

74.

स्टाक / स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन :-

स्टाक / स्टोर का प्रत्यक्ष वार्षिक सत्यापन नहीं किया
 जा रहा है जिससे भण्डारण रजिस्टर में भारी अन्तर भी चल रहे
 हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में भी विस्तार से लिखा गया है।
 अतः भण्डार एवं स्टॉक का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सत्यापन
 सुनिश्चित किया जाए जैसा कि पी०डब्ल्यू०डी० मैनुअल के अध्याय
 -4 के पैरा 48 में निर्धारित है। इस सम्बन्ध में गत पड़ताल पत्र
 के पैरा संख्या: 26 में भी आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु प्राप्ति
 -रण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं
 लाई गई। अतः जनहित में इस सम्बन्ध में अब शीघ्र उचित कार्य-
 वाही करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए।

75.

प्रतिनियुक्ति पर स्टॉक को देय भत्ते :-

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी विशेष
 वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता दोनों ही प्राप्त कर रहे हैं।
 जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश संख्या: पी०.ई.आर.ए.पी०.
 -11/बो/81-1/83, दिनांक 19.4.91 के अन्तर्गत यह बात स्पष्ट है

किया गया है कि प्रतिनिधुक्ति पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिनिधुक्ति भत्ता व विशेष केतन दोनों में से विकल्प के आधार पर एक हो अर्थात् प्रतिनिधुक्ति भत्ता व या विशेष केतन देय होगा। इस विषय में अखिल द्वारा प्राधिकरण से स्पष्ट किया था कि ऐसे कर्मचारों / अधिकारों जो प्रतिनिधुक्ति भत्ता और विशेष केतन दोनों ही प्राप्त कर रहे हों उन्हें विकल्प के आधार पर एक हो भत्ता दिया जावे। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों से विकल्प प्राप्त करके एक हो भत्ता दिया जाए। तथा एक भत्ते को असुली को जाये और अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये।

76.

आवास भत्ता तथा विकृति प्रतिपूर्ति :-

अगर कोई भी कर्मचारी / अधिकारी तथा उनकी पत्नी या पति सरकारी / अर्धसरकारी सेवा में हों और दोनों की तैनाती एक स्थान पर हो तो आवास भत्ता एक ही हो देय होगा। परन्तु प्राधिकरण में निम्न कर्मचारियों / अधिकारियों में से ऐसा कोई भी घोषणा पत्र नहीं तैयार किया गया है जिससे इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता। अतः अब शेष सनस्त कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र उपलब्ध करें तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही को जाये।

इसी प्रकार विकृति प्रतिपूर्ति हेतु भी केन्द्रोप सेवा विकृति हाजिरी नियम 1944 जो कि हिमाचल प्रदेश में भी लागू हैं के अनुसूची-5 का पैरा 11211 से के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही को जाये और अनुपालना आगामी अखिल के समय दिखाई जाये।

77.

लघु आपत्ति विवरणिका :-

इस रिपोर्ट को जारी करने से पूर्व लघु आपत्ति विवरणिका उचित कार्यवाही हेतु जारी कर दी गई है।

78.

निष्कर्ष :-

=====

प्राधिकरण के लेखाओं में पर्याप्त सुधार को आवश्यक-
कता है तथा इस अवेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरा संख्या: 5, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33 व 34 से 42 तक विशेष ध्यान
दिये जाने व इन बारे शीघ्र उचित कार्यवाही को आवश्यकता है।

गत पड़ताल पत्रों के बकाया पैरों को निपटाने हेतु एवं
विशेष ध्यान दिया जावे।

हस्ता/-

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

1 MAR 1994

पृष्ठसंकेत संख्या: फिन/एत/एओ/सी/15/14/75/83-कड-6, दिनांक, शिमला-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1। मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण
कमुन्पटो/शिमला-171009 को इस आक्षेप के साथ प्रेषित है कि
इस अवेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर
इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
- 2। आयुक्त एवं सचिव टो/सो/प/ओ/हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.
- 3। श्री शाम लाल कपूर, सहायक निम्नक लेखा परीक्षा, जारा...

माली/म.ए.
13-94

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

=::=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY, KASUMPTI - SHIMLA - 171009
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1991 (PROVISIONAL).

Previous year 1989-90.	Liabilities.	Amount.	Total 1990-91.	Previous year 1989-90.	Assets.	Amount	Total 1990-91.
		(Rs. P)	(Rs. P)			(Rs. P)	(Rs. P)
	<u>CAPITAL FUND</u>				<u>FIXED ASSETS.</u>		
1,50,00,000.00	Grant-in-aid from HP Govt.	-	2,80,00,000.00	7,32,030.96	As per Annex- ure 'A'.	8,92,125.00	8,92,125.00
50,00,000.00	Special assistance for free- hold allotment.	-	50,00,000.00		<u>WORK IN PROGRESS.</u>		
	<u>LOANS.</u>				C/A S.M.S. at M.L.C. Bldg. (Acquisition of land.		
5,70,886.19	As per last balance sheet.	5,70,886.19		2,01,28,389.47	As per last balance sheet.	2,01,28,389.47	
	And during the year.	5,61,066.89	10,61,951.88		And during the year.	14,80,204.50	
	<u>RESERVES.</u>				Less opening balance sheet.	(-) 14,80,204.50	
2,47,120.68	As per last balance sheet.	2,47,120.68				55,916.50	
	And during the year.	2,35,726.25	4,82,846.93			2,01,84,304.97	
	<u>LOAN FROM HP GOVT.</u>				Less cost recov- ered by sale of plots.		
30,46,800.00	As per last balance sheet.	30,46,800.00		(-) 1,92,103.00	As per last balance sheet.	11,92,103.00	
	And during the year.	1,73,600.00	28,72,500.00		And during the year.	19,84,641.00	
					Less Amount - 14,87,332.00	5,57,332.00	
					As per last balance sheet.	(b) 17,49,426.00	
					And during the year.	1,84,34,869.97	

274-

6.9

4.

E

11

3.

P.

3,19,94,233.00

2,26,43,079.40

અનુક્ર. ૩/-

	1.	2.	3.	4.	-3-	5.	6.	7.	8.
DEPOSIT FOR PRE- FERENTIAL ALLOT- MENT UNDER VARII OURS SCHEMES.							RESIDENTIAL COMPLEX BELOW B.C.S.PH-II.		
As per last balance sheet,	1,51,986.00						Acquisition of land.		
Add during the year,		5,30,620.00			2,500.00		As per last balance sheet,	2,500.00	
Refunded/adjusted during the year.(+)		7,82,606.00					Add during the year,	2,30,17,408.00	
		1,34,600.00					(+)	2,30,19,908.00	
LIABILITIES AND REVERSES.		2,48,000.00	6,48,006.00				Expenditure on work.		
Project work						2,30,001.77	As per last balance sheet,	2,30,001.77	
Urban & Country Planning Work etc.,							Add during the year,	6,65,885.70	
For carrying out various planning survey, research, project etc. acquisition of development plan of P.O.s.	21,849.55				21,849.55		(+)	10,95,887.47	
Receiving N.S.D.s. Institutional work of Urban Planning Research documents - Urban & Country N.S.D.s.							Total avo.	2,41,15,889.47	2,41,15,889.47
As per last balance sheet,		1,66,58,916.19					COMMERCIAL COMPLEX UNDER EST S.F.S.		
Add during the year, (+)		2,73,00,000.00					Expenditure on work.		
Less the paid to 2730000/-		2,73,00,000.00					As per last balance sheet,	1,79,59,472.09	
Acquired land for N.S.D.						1,244.00	Add during the year,	1,41,00,647.04	
		4,39,58,916.19					(+)	2,51,59,119.33	
							FELLING OF TREES AND CON- VERSION INTO SLAB- PERS IN COMMER- CIAL COMPLEX.		
							As per last balance sheet,	-	1,244.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>MISC DEPOSIT.</u>				<u>INTEREST RECEIVABLE.</u>		
22,110.10	As per last balance sheet.	22,110.10			Interest accrued on fund.		
	Less during the year.	(-) 57,418.00			As per last balance sheet.	1,21,44,136.00	
		15,592.10		1,21,44,136.00	Add during the year.	27,27,605.00	
11,618.00	<u>INCOME TAX.</u>				Less interest received.	(-) 61,10,740.66	
	As per last balance sheet.	11,618.00			BALANCE CONS.	57,61,000.35	57,61,000.35
	Add during the year.	86,166.00			DERIVATION RECEIVABLE ACCOUNT		
		19,579.00			<u>SHR INC.</u>		
	<u>AMOUNT HELD AMOUNT.</u>				As per last balance sheet.	79,36,478.00	
	With held amount of contributions.	2,84,870.00			Add during the year.	11,26,727.00	
	As per last balance sheet.	23,67,417.21	23,67,417.21	79,36,478.00	Less during the year.	(-) 1,05,63,225.65	1,05,63,225.65
	<u>EXPENSES PAYABLE.</u>				FIXED DEPOSITS WITH SUBSIDIARY BANKS.		
5,71,791.73	As per last balance sheet.	5,71,791.73			As per last balance sheet.	5,76,40,175.55	5,76,40,175.55
	Less liabilities during the year.	(-) 11,43,180.73			CASH AND BANK BALANCE.		
		17,14,972.46		7,49,40,627.01	As per last balance sheet.	17,10,564.64	17,10,564.64
	As per last balance sheet.	8,31,160.00	8,31,160.00		Cash in transit.	131,00,000.00	31,70,000.00
	<u>INTEREST PAYABLE TO ALLOTTEES.</u>						
1,70,050.00	As per last balance sheet.	1,70,050.00					
	Less during the year.	(-) 4,200.00					
		1,65,850.00	1,65,850.00				

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

RECOVERIES TO BE
REMITTED.

12,068.00

As at 1-1-58
Balance sheet.

12,068.00

And during the
year.

2,500.00

14,568.00

Remitted during
the year.

3,888.00

10,680.00

10,770.00

DETAILS OF REMITTANCES.

1. Govt. - 1,000.00

2. Govt. - 1,000.00

3. Govt. - 1,000.00

4. Govt. - 1,000.00

5. Govt. - 1,000.00

6. Govt. - 1,000.00

7. Govt. - 1,000.00

8. Govt. - 1,000.00

9. Govt. - 1,000.00

10. Govt. - 1,000.00

11. Govt. - 1,000.00

12. Govt. - 1,000.00

13. Govt. - 1,000.00

14. Govt. - 1,000.00

15. Govt. - 1,000.00

16. Govt. - 1,000.00

17. Govt. - 1,000.00

18. Govt. - 1,000.00

19. Govt. - 1,000.00

20. Govt. - 1,000.00

21. Govt. - 1,000.00

22. Govt. - 1,000.00

23. Govt. - 1,000.00

24. Govt. - 1,000.00

25. Govt. - 1,000.00

26. Govt. - 1,000.00

27. Govt. - 1,000.00

28. Govt. - 1,000.00

29. Govt. - 1,000.00

30. Govt. - 1,000.00

31. Govt. - 1,000.00

32. Govt. - 1,000.00

33. Govt. - 1,000.00

34. Govt. - 1,000.00

35. Govt. - 1,000.00

36. Govt. - 1,000.00

37. Govt. - 1,000.00

38. Govt. - 1,000.00

39. Govt. - 1,000.00

40. Govt. - 1,000.00

41. Govt. - 1,000.00

42. Govt. - 1,000.00

43. Govt. - 1,000.00

44. Govt. - 1,000.00

45. Govt. - 1,000.00

46. Govt. - 1,000.00

47. Govt. - 1,000.00

48. Govt. - 1,000.00

49. Govt. - 1,000.00

50. Govt. - 1,000.00

51. Govt. - 1,000.00

52. Govt. - 1,000.00

53. Govt. - 1,000.00

54. Govt. - 1,000.00

55. Govt. - 1,000.00

56. Govt. - 1,000.00

57. Govt. - 1,000.00

58. Govt. - 1,000.00

59. Govt. - 1,000.00

60. Govt. - 1,000.00

61. Govt. - 1,000.00

62. Govt. - 1,000.00

63. Govt. - 1,000.00

64. Govt. - 1,000.00

65. Govt. - 1,000.00

66. Govt. - 1,000.00

67. Govt. - 1,000.00

68. Govt. - 1,000.00

69. Govt. - 1,000.00

70. Govt. - 1,000.00

71. Govt. - 1,000.00

72. Govt. - 1,000.00

73. Govt. - 1,000.00

74. Govt. - 1,000.00

75. Govt. - 1,000.00

76. Govt. - 1,000.00

77. Govt. - 1,000.00

78. Govt. - 1,000.00

79. Govt. - 1,000.00

80. Govt. - 1,000.00

81. Govt. - 1,000.00

82. Govt. - 1,000.00

83. Govt. - 1,000.00

84. Govt. - 1,000.00

85. Govt. - 1,000.00

86. Govt. - 1,000.00

87. Govt. - 1,000.00

88. Govt. - 1,000.00

89. Govt. - 1,000.00

90. Govt. - 1,000.00

91. Govt. - 1,000.00

92. Govt. - 1,000.00

93. Govt. - 1,000.00

94. Govt. - 1,000.00

95. Govt. - 1,000.00

96. Govt. - 1,000.00

97. Govt. - 1,000.00

98. Govt. - 1,000.00

99. Govt. - 1,000.00

100. Govt. - 1,000.00

279-

-134(8)

provision for repair and maintenance of off-site services of Commercial Complex, SHS/K20, 2nd SFS; 3rd PSFS & 4th PSFS.

1,37,00,000.00 As per last balance sheet.
Add for the year. 80,00,000.00
2,27,00,000.00

2,27,00,000.00

1,76,85,623.84

23,17,75,343.75

23,76,55,623.84

23,17,75,343.75

M. C. Singh

Am

[Signature]

Superintendent, Shimla Development Authority,
Hastings, Shimla-171 009.

CHD - Shimla Division,
Shimla Development Authority,
Hastings, Shimla-171 009.

I have audited the above balance sheet of the Shimla Development Authority, Shimla-171009, for the year ending 31.3.1991 and report that the above balance sheet exhibits a true and fair picture of the state of affairs to the best of my information and explanation given and shown by the books of account.

Assistant Controller(Audit)
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla.

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY, KASUMPTI, SHIMLA-171009
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1990-91 (PROVISIONAL).

Previous year 1989-90.	Expenditure.	Amount.	Total 1990-91.	Previous year 1989-90.	Income.	Amount.	Total 1990-91.
1.	2.	Rs. p/	Rs. p/	Rs. p/	6.	Rs. p/	Rs. p/
3.		4.	5.		7.	8.	
	1. TO ESTT. EXPENSES ACCOUNT.				BY INTEREST.		
52,56,786.00	(a) Salary and wages etc. -	40,62,773.00		50,12,636.77	(a) Interest on FDRs.	51,61,677.50	
62,500.00	(b) Medical charges.	21,251.00		55,67,175.00	(b) Interest accrued but not due.	27,27,605.00	
20,246.00	(c) Travelling expenses.	55,10.00		1,12,670.18	(c) Interest on Savings Bank Account.	55,511.70	
		40,70,100.00			(d) Interest on	70,000.00	
10,76,635.00	2. TO OFFICE EXPENSES.	27,21,273.43			(e) Interest on	70,000.00	
	TOTAL ADMINIST- RATIVE EXPENSES.	54,26,502.43	54,26,502.43		Modalisat- ion Advance.	17,64,497.00	80,4,497.00
1,05,241.00	3. TO CAPITALISATION ACCOUNT.	1,05,241.00	1,05,241.00	1,05,241.00	By Misc. Receipts.	11,15,000.00	12,15,230.00
	4. INTEREST ON OVER-DRAWN FROM P.A.D.	1,11,100.00	3,59,836.90	1,02,821.75	By Agency charges.	11,000.00	50,01,819.00
1,05,241.00	5. INTEREST ON P.A.D. LOAN.	-	-				
25,255.00	6. INTEREST ALLOWED ON ADVANCE PAYMENTS MADE BY ALLOTTEES.	15,100.00	15,000.00				

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7. PROVISION FOR INTEREST
TO ALLOTTEES UNDER 2ND
STS.

8. PROVISION FOR REPAIR
AND MAINTENANCE OF OFF
SITE SERVICES OF
COMMERCIAL COMPLEX
STG/KSC 2ND, 3RD &
4TH FLOORS.

9. CURTAINS TAKEN TO
BALANCE SHEET.

90,00,000.00

90,00,000.00

5,11,066.39

5,11,066.39

1,54,81,245.55

1,54,81,244.95

1,54,81,244.95

Assistant Controller(FA),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

Overseeing Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

Chief Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

I have audited the above income and expenditure
account of the Shimla Development Authority, Shimla-171009 and
report that that above income and expenditure account exhibits a
true and explanation given and shown by the books of account,

Assistant Controller(Audit)
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla.

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

(Forming part of the Balance sheet as at 31st March, 1991)

$$h^{(0)}(t_k) = \mathbf{h}_k = \mathbf{h}$$

GROSS BLOCK

[illegible]

283 - 138.

ANNEXURE 'B'

SCHEDULE OF FIXED DEPOSIT WITH BANKS 1990-91.

SCHEDULE OF FIXED DEPOSIT WITH BANKS 1990-91.

1. Name of Bank.	2. Amount.
3. (Rs. P.)	
Punjab National Bank Shimla.	2,82,49,510.00
UW Bank Nigam Vihar Shimla.	34,39,400.00
UW Bank Shimla-I.	6,72,500.00
UW Bank, HQ. III & HP Area Shimla.	5,00,000.00
UW Bank, B.C.S. Shimla.	15,00,000.00
New Bank of India Shimla.	38,32,750.00
State Co-operative Bank Chhota Shimla.	12,24,200.00
The Wall Shimla.	93,00,000.00
Syndicate Bank Shimla.	15,00,000.00
Central Bank of India Shimla.	4,21,815.55
	5,06,40,175.55

GRAND TOTAL 10,19,564.64

Shri A. Devadas & Co. Chartered Accountants, Shimla.

SCHEDULE OF CASH AND BANK BALANCES FOR THE YEAR 1990-91.

Particulars.	Amount.
2.	3. (Rs. P.)
Cash in hand (H.O.).	83,427.95
Cash in hand (B.O.-1).	4,703.05
Cash in hand (B.O.-11).	1,857.76
Postage stamps (H.O.).	107.35

TOTAL.	90,096.11

<u>SAVING BANK ACCOUNT.</u>	
S/B Account with S.B.P. Shimla.	6,00,948.47
-do-UCB Bank Shimla.	360.67
-do-S.B.I. Shimla.	2,106.18
-do-P.N.B. Shimla.	33,826.25
-do-H.P. Co-operative Bank Shimla.	14,402.92
-do-UCB Bank Shimla (B.O.-1).	2,919.17
-do-P.N.B. Shimla (B.O.-1).	3,472.57
-do-P.N.B. Shimla (B.O.-11).	2,63,432.30

TOTAL.	9,29,468.53

GRAND TOTAL	10,19,564.64

पुस्तकालय सं. 190-91 वेरा संख्या-4
मि. यजुषि 1

परिशिष्ट संख्या: "ख"

दिनांक	सहायक निमित्तक गये दिन	अनु-भाग अधिकारी गुरा लगाये गये दिन	कुल दिन	कुल शुल्क
26-8-92 से 28-8-92 तक	3✓	-	3✓	120.00✓
31-8-92	1✓	-	1✓	40.00✓
2-9-92 से 5-9-92 तक	4✓	-	4✓	160.00✓
7-9-92 से 10-9-92 तक✓	4✓	-	4✓	160.00✓
14-9-92 से 16-9-92 तक	3✓	-	3✓	120.00✓
21-9-92 से 26-9-92 तक	6✓	5✓	11✓	440.00✓
28-9-92 से 1-10-92 तक	4✓	2✓	6✓	240.00✓
3-10-92✓	1✓	1✓	2✓	80.00✓
5-10-92✓	1✓	-	1✓	40.00✓
7-10-92 से 9-10-92 तक	3✓	3✓	6✓	240.00✓
12-10-92 से 17-10-92 तक	6✓	6✓	12✓	480.00✓
19-10-92 से 24-10-92 "	6✓	6✓	12✓	480.00✓
26-10-92✓	1✓	1✓	2✓	80.00✓
27-10-92	-	1✓	1✓	40.00✓
28-10-92 से 31-10-92 "	4✓	4✓	8✓	320.00✓
2-11-92 से 7-11-92 तक	4✓	6✓	10✓	400.00✓
9-11-92	1✓	1✓	2✓	80.00✓
11-11-92 से 13-11-92 "	3✓	3✓	6✓	240.00✓
16-11-92 से 21-11-92 "	4✓	6✓	10✓	400.00✓
23-11-92 से 28-11-92 "	6✓	6✓	12✓	480.00✓
30-11-92 से 5-12-92 "	4✓	6✓	10✓	400.00✓
7-12-92 से 11-12-92 "	-	5✓	5✓	200.00✓
14-12-92 से 19-12-92 "	6✓	1✓	7✓	280.00✓
21-12-92 से 24-12-92 "	4✓	4✓	8✓	320.00✓
26-12-92	1✓	1✓	2✓	80.00✓
28-12-92 से 29-12-92 "	2✓	2✓	4✓	160.00✓
30-12-92 से	-	1✓	1✓	40.00✓
1-1-93 से 2-1-93 तक	2✓	2✓	4✓	160.00✓
1-1-93 से 8-1-93 तक	5✓	5✓	10✓	400.00✓
11-1-93	1✓	1✓	2✓	80.00✓
12-1-93 से 15-1-93 "	-	4✓	4✓	160.00✓
16-1-93 से 17-1-93 "	-	3✓	3✓	120.00✓
20-1-93 से 23-1-93 "	4✓	4✓	8✓	320.00✓

27-1-93 से 30-1-83 तक	4✓	4✓	8✓	280.00✓
1-2-93 से 5-2-93 .	5✓	2✓	7✓	280.00✓
8-2-93 से 12-2-93 .	5✓	5✓	10✓	400.00✓
15-2-93 से 18-2-93 .	4✓	4✓	8✓	320.00✓
20-2-93	1✓	1✓	2✓	80.00✓
22-2-93 से 27-2-93 .	6✓	6✓	12✓	480.00✓
1-3-93 से 6-3-93 तक	6✓	6✓	12✓	480.00✓
9-3-93 से 12-3-93 .	4✓	4✓	8✓	320.00✓
15-3-93 से 20-3-93 .	6✓	6✓	12✓	480.00✓
22-3-93 से 24-3-93 .	3✓	3✓	6✓	240.00✓
26-3-93	1✓	1✓	2✓	80.00✓
27-3-93	1✓	1✓	2✓	80.00✓
29-3-93 से 31-3-93 तक	3✓	3✓	6✓	240.00✓
2-4-93 से 3-4-93 .	2✓	2✓	4✓	80.00✓
6-4-93 से 8-4-93 .	3✓	3✓	6✓	240.00✓
12-4-93 से 13-4-93 .	2✓	2✓	4✓	160.00✓
16-4-93 से 17-4-93 .	2✓	2✓	4✓	160.00✓
19-4-93	-	1✓	1✓	40.00✓
20-4-93 से 21-4-93 .	2✓	1✓	3✓	120.00✓
22-4-93 से 24-4-93 .	3✓	3✓	6✓	240.00✓
26-4-93 से 30-4-93 .	5✓	5✓	10✓	400.00✓
3-5-93 से 5-5-93 तक	3✓	3✓	6✓	240.00✓
7-5-93	1✓	1✓	2✓	80.00✓
10-5-93	✓	1✓	1✓	40.00✓
11-5-93 से 12-5-93 तक	2✓	2✓	4✓	160.00✓
15-5-93	-	1✓	1✓	40.00✓
17-5-93 से 22-5-93 .	6✓	6✓	12✓	480.00✓
24-5-93 से 26-5-93 .	(2)3	(2)3	(4)6	(160.00)✓
27.5.93 से 29.5.93	3	-	3	120.00✓
3-6-93 से 5.6.93	3	-	3	120.00✓
7-6-93	1	-	1	40.00✓
	184	172	356	14250.00

मध्यमक निम्न.क.
स्थानीय निधि तथा निभाग
विभाजन-पत्र, विभाग-171002