

हिमाचल प्रदेश आवास और नग्न कर्माला जिला कर्माला हिमाचल
प्रदेश के लैंगिक एवं निरीक्षण प्रत्येदन ।

अवधि 4/2000 से 3/2001 •

भाग - एक

1. अवधि प्रत्येदन :-

नव अवधि प्रत्येदन के सम्मिलित निष्ठाये गए लम्बित
पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है। अनिर्णीत पड़े पैरों के
सोपान रोपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से सोपान
का विभाग की अकाउंट करवाया जावे ।

1. अवधि 4/97 से 3/98 तक का अवधि एवं निरीक्षण प्रत्येदन :-

1. पैरा 31 अक्षर अनिर्णीत ।

2. अवधि 4/89 से 3/90 तक का अवधि एवं निरीक्षण प्रत्येदन :-

1. पैरा 41 सी अनिर्णीत ।

2. पैरा 51 अक्षर अनिर्णीत ।

3. पैरा 51 अक्षर तमाप्ता बोर्ड द्वारा मद
129116 दिनांक
13.9.2001 को काली
हे. माफ़ी अति
प्रदान की गई ।

4. पैरा 71 21 सी से एक अनिर्णीत ।

3. अवधि 4/90 से 3/91 तक का अवधि एवं निरीक्षण प्रत्येदन :-

1. पैरा 61 अक्षर अनिर्णीत

2. पैरा 91 अक्षर अनिर्णीत

4. अवधि 4/91 से 3/92 तक का अवधि एवं निरीक्षण प्रत्येदन :-

1. पैरा 71 अक्षर अनिर्णीत

॥ ड० ॥ अधि 4/92 से 3/93 तक का अधिका एवं निरीक्षण प्रतिलेखन :-

1. पैरा 4 अनिर्णीत
2. पैरा 6 (ए) वी अनिर्णीत ।

॥ घ ॥ अधि 4/94 से 3/95 तक का अधिका एवं निरीक्षण प्रतिलेखन :-

1. पैरा 7 अनिर्णीत ।
2. पैरा 12 निर्णीत अधिका की अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर ।
3. पैरा 26 अनिर्णीत ।
4. पैरा 44 निर्णीत ^{समाप्त} अधिका की अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पी.एच.ए.वी. - 2001-6071 दिनांक 3.9.2001 को पुष्टि की गई ।

॥ छ ॥ अधि 4/95 से 3/96 तक का अधिका एवं निरीक्षण प्रतिलेखन :-

1. पैरा 6 अनिर्णीत ।
2. पैरा 18 समाप्त अधिका की अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर ।
3. पैरा 19 ग निर्णीत - यदापेक्षित -
4. पैरा 18 (ख) अनिर्णीत ।

॥ ज ॥ अधि 4/96 से 3/97 तक का अधिका एवं निरीक्षण प्रतिलेखन :-

1. पैरा 6 (क) अनिर्णीत
2. पैरा 6 (ग) समाप्त अधिका की अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर
3. पैरा 6 (ठ) 2 अनिर्णीत
4. पैरा 11 अनिर्णीत - पैरा 11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट (निर्माण) के अन्तर्गत निर्माण कार्य 165-169
5. पैरा 12 (घ) अनिर्णीत
6. पैरा 16 अनिर्णीत
7. पैरा 45 अनिर्णीत ।

...

[स] अधि 4/97 से 3/98 तक का अंश एवं निरीक्षण प्रालेखन :-

1. पैरा 13	अनिर्णीत
2. पैरा 15	निर्णीत
3. पैरा 17	अनिर्णीत
4. पैरा 22	अनिर्णीत
5. पैरा 25	अनिर्णीत
6. पैरा 30	अनिर्णीत
7. पैरा 31	अनिर्णीत

[त] अधि 4/98 से 3/99 तक का अंश एवं निरीक्षण प्रालेखन :-

1. पैरा 10	अनिर्णीत
2. पैरा 11	अनिर्णीत
3. पैरा 12	अनिर्णीत
4. पैरा 13	अनिर्णीत
5. पैरा 27	अनिर्णीत
6. पैरा 28	अनिर्णीत
7. पैरा 33	अनिर्णीत

[थ] अधि 4/99 से 3/2000 तक का अंश एवं निरीक्षण प्रालेखन :-

1. पैरा 3	समाप्त
2. पैरा 4	समाप्त नवीन रूप स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में सम्मिलित
3. पैरा 5	समाप्त । -यथोपादे-
4. पैरा 6	समाप्त । -यथोपादे-
5. पैरा 7	समाप्त
6. पैरा 8	समाप्त ।
7. पैरा 9[1]	समाप्त ।
8. पैरा 9[2]	समाप्त ।
9. पैरा 9[3]	समाप्त । समान भण्डार सामग्री स्टॉक में सम्मिलित किया गया फुटि की गई ।
10. पैरा 9[4]	समाप्त -यथोपादे-
11. पैरा 9[5]	समाप्त -यथोपादे-

12. पैरा 9[6] समाप्त ॥ सामान भण्डार सामग्री स्टॉक में समायोजित जिसकी पुष्टि की गई ॥
13. पैरा 10 अनिर्णीत ।
14. पैरा 11 अनिर्णीत ॥ यद्यपि सविदाकार से कसूली कर ली गई है तथापि दोहरे माप हेतु की गई कार्यवाही नहीं बताई गई।
15. पैरा 12 निर्णीत ।
16. पैरा 13 समाप्त ॥ सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा पुनर्विस्थापित मद दर अनुमोदित ॥
17. पैरा 14 समाप्त । - यथोपदि
18. पैरा 15 समाप्त । - यथोपदि
19. पैरा 16 अनिर्णीत ।
20. पैरा 17 समाप्त ॥ ₹ 630.00 रुपये की कसूली की पुष्टि की गई ।
21. पैरा 18[1] समाप्त ॥ दर निर्धारण सूक्ष्म अधिकारी द्वारा अनुमोदित ॥
22. पैरा 18[2] समाप्त । - यथोपदि
23. पैरा 18[3] समाप्त पैन्ल दर सीमेट की कसूली की पुष्टि की गई ।
24. पैरा 19 अनिर्णीत ।
25. पैरा 20 निर्णीत ।
26. पैरा 21 अनिर्णीत ।
27. पैरा 22 समाप्त ॥ नवीनतम रिपोर्ट वर्तमान रिपोर्ट में सम्मिलित ॥
28. पैरा 23 समाप्त ॥ ₹ 13,275/- रुपये की कसूली की पुष्टि की गई।
29. पैरा 24 अनिर्णीत ।
30. पैरा 25 समाप्त ।
31. पैरा 26 अनिर्णीत ।

भाग - बी

=====

सं

2.

वर्तमान अवधि :-

=====

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला
आवास के अधि 4/2000 से 3/2001 तक के लेखाओं का वर्तमान
लेखा परीक्षण श्री सत्पाल सिंह, अनुभाग अधिकारी, श्री विवेक
सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री मुकेश कुमार स्नेही, कनिष्ठ
लेखा परीक्षक द्वारा श्री अमिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक के
पर्यवेक्षण में दिनांक 28.01.2002 से 23.2.2002 तक धर्मशाला
में किया गया। मास 5/2000 व 3/2001 के लेखाओं का भण्ड
विवरित जमा हेतु किया गया। अवधि के पारिश्रामिक की आगामी
अनुसूची में समाविष्ट किया जाता है।

3.

अवधि शुल्क :-

=====

वर्ष 2000-2001 के लेखाओं के अवधि शुल्क के सम्बन्ध में
आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक् से अनुरोध किया जाएगा।

4.

कर्मचारी की की अवधि :-

=====

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन
वापरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम रु 7,762/-
रुपये अवधि की राशिमा 31.03.2001 को समाविष्ट हेतु
बकाया पड़ी थी, जिसका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक
लेखाओं में वर्णित है। अवधि राशिमा की तय दर का भुगतान करने
की स्थिति की बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानाधीन उचित कार्य-
वाही हेतु लाया जाता है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही
नियमानुसार शीघ्र की जाए तथा अनुमान से उचित किया जा
अवधि करवाया जाये।

क्र.सं.	अवधि का विवरण	अवधि की राशि
1.	यात्रा अवधि	1302.00
2.	स्टाफ अवधि	1678.00
3.	वेतन अवधि	4672.00
4.	स्थानान्तरण यात्रा अवधि	110.00
	कुल:	7762.00

विविध अग्रिम :-

मुकलिया 16,85,663.22 रुपये की इन राशि दिनांक 31.3.2001 की विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी जिसका विवरण विभागत प्रदेस आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है उपरोक्त अग्रिमों की समय पर क़ुली न करने की स्थिति बहुत ही विनियोजक है क्योंकि शेष अग्रिम राशियों से अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इन राशियों की समय रहते साथ साथ क़ुली की जानी अपेक्षित की परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन राशियों की क़ुली हेतु कोई भी ठोस पत्र उत्तराधिकारियों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। अतः इन राशियों की क़ुली बारे ठोस पत्र साक्ष्य उठाये जाये तथा अनुपालना की अपेक्षा आगामी अंश के दौरान करवाई जाये।

आवास बोर्ड वस्ती, पालमपुर तथा कागडा के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च 2001 तक मुकलिया 14,19,364.00 रुपये की राशियों के रख रखाव फ़रार के रूप में क़ुली न करना :-

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कागडा की वस्तियों के मालिकों से प्राप्त होने वाले रख रखाव फ़रार की मु 14,19,364.00 रुपये की राशि क़ुली हेतु अपेक्षित है जिसकी क़ुली मण्डल स्तर पर प्रयास किये जाने आवश्यक है इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उप मण्डलों की इन फ़रारों की क़ुली बारे दिशा निर्देश दिये जाये। मण्डल कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी क़ुलियाँ की गई व कितनी क़ुलियाँ शेष है का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है। क्योंकि सम्पूर्ण लेनदार व देनदारों की वार्षिक स्थिति अभी परिणामित हो सकती है।

उप मण्डल पालमपुर तथा कागडा द्वारा रखे गये रख रखाव फ़रार खातों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.2001 तक पालमपुर एवं कागडा की वस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से फ़रार की लागू करने की तिथि से अंश अधिक तक किसी भी प्रकार की राशि की क़ुली नहीं की गई थी। अभिलेख की छानबीन करने पर पता चलता है कि इतनी लंबी राशियों की क़ुल करने के लिए विभागीय स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे है। अतः शेष फ़रार की राशियों की क़ुली हेतु उचित कार्यवाही साक्ष्य की जाये। दिनांक 31.3.2000 तक पालमपुर व कागडा की वस्तियों के रख रखाव फ़रार राशि की शेष क़ुलियों का विवरण निम्न प्रकार का :-

भावादा नैडि वरती, कांगडा :

क्रमां
संख्या

अनादी का नाम

प्लेट/मकान
संख्या

वत्साया राशी, सम

1.	श्री मधू सूदन भारद्वाज	एच. आई. जी. - 2.	3403-00
2.	आदिष्ठादी आगेरुन्ता लो. नि. वि.	" - 3, 7, 8, 9 से 12 व 13	69425-00
3.	लै. लो. लै. सी. लो. लो. च	" - 6	1357-00
4.	श्रीमति रेणू खुशना	" - 14	4847-00
5.	डा. विश्व मित्र शर्मा	" - 15	1737-00
6.	श्री एस. पी. शर्मा	" - 16	1737-00
7.	श्री रजनीश कुमार महाजन	" - 18	6217-00
8.	" सतीश कुमार महाजन	" - 23	1881-00
9.	" सत्यपाल शर्मा	" - 24	797-00
10.	" रफी कुमार शर्मा	" - 25	797-00
11.	" रेणू कुमार	" - 27	1062-00
12.	" एस. लै. चौधरी	" - 28	7939-00
13.	" एस. सी. गुप्ता	" - 30	2847-00
14.	" गोपल कृष्ण पराशर	" - 33	2252-00
15.	" ऐ. एस. माथुर	" - 37	4833-00
16.	" मेधाजी जानासह संदु	" - 38	1737-00
17.	" लै. सी. भारद्वाज	" - 42	1881-00
18.	" सुरेन्द्र कुमार सत्या	" - 43	2050-00
19.	" रमानन्द शर्मा	" - 45	6217-00
20.	" संजीव कुमार	" - 46	2152-00
21.	श्रीमति नीर प्यारी शर्मा	" - 49	6217-00
22.	मेजर एस. आर. शर्मा	" - 51	1737-00
23.	" संजीव हांडा	" - 54	8502-00
24.	" मोहन लाल	एच. आई. जी. - 58	1877-00
25.	लै. लो. ए. ए. अतरोल	" - 59	1171-00
26.	" राजेन्द्र कुमार	" - 62	496-00
27.	" अनिल कुमार सूद	" - 61	496-00
28.	श्रीमति लोचन शर्मा	" - 64	76-00

29.	श्रीमति सखिता थापर	एच.आई.जी-11-65.	3809-00
30.	" विजय लक्ष्मी	" - 66.	3001-00
31.	श्री चारुदेव सिंह	" - 71.	3809-00
32.	लौ० ल०. विनोद कुमार सिन्हा	" - 72	3809-00
33.	श्रीमति रुपा कानुंगो	" - 74.	3809-00
34.	श्री प्रबोध भार्गव	" - 76.	586-00
35.	" आविनाश कुमार महाजन.	" - 86	3809-00
36.	" विनोद कुमार शर्मा एच.आई.जी- I.		3378-00
37.	" लक्ष्मी लाल	" - 4.	1572-00
38.	" राजिन्दर कुमार	" - 7	1572-00
39.	" मोहन लाल	" - 9.	3378-00
40.	" देवी प्रसाद कुमार	" - 10	1572-00
41.	श्रीमति जनक चान्दा	" - 11	134-00
42.	श्री सुनील वसुदेव	" - 12.	146-00
43.	श्री. विजय कुमार	" - 12-ए.	1572-00
44.	श्रीमति नुपतशान रानी	" - 40	957-00
45.	श्री लखन मोहरा	" - 41.	240-00
46.	श्रीमति मंजू गौनर	" - 43.	3378-00
47.	श्री रंजित शर्मा	" - 44.	1047-00
48.	श्री कमल विश्वार एच.आई.जी- 78.		64-00
49.	आदीश्वर आभिकला कांगडा	" - 6, 14, 15, 16, 17, 18 से 37, 39, 45 से 48 तथा 42	85225-00.

272609-00.

योग

41

57

(सूच) आवासीय वस्तुओं, पालनमपुर (विन्डरवाला)

क्रम संख्या आवासीय वस्तुओं का नाम	प्लॉट/मकान संख्या	वत्साय राशि, रु०
1. वीरेश रहेजा	2.	3732-00
2. श्रीमति कलसुमा शर्मा	6.	6609-00
3. श्री जयवीर खोसला	7.	5171-00
4. श्री पवन चौधरी	8.	2532-00
5. श्रीमति सुनीता रहेजा	10.	696-00
6. विरोडियर के०एस० जनवल	11.	12614-00
7. श्री विनय मित्र महाजन	18.	1423-00
8. श्रीमति ज्योति कक्कारिया	20.	3759-00
9. श्री एस०के० स्मिथ	25.	396-00
10. श्रीमति अनन्ता सूद	32.	396-00
11. श्री जी०एल० नारा	33.	396-00
12. श्री अर०एस० ठाकुर	35.	484-00
13. श्री अर०के० सूद	41.	396-00
14. डॉ० एस०एस० जोहल	56.	396-00
15. श्रीमति दिल्लिखर खड्का	73.	396-00
16. श्री अर०एन० सेठ	77.	1669-00
17. श्रीमति रत्नमाला खड्का	79.	440-00
18. श्री अर०एस० अरोड़ा	80.	440-00
19. श्री अशोक नय्यर	84.	396-00
20. श्री ओम प्रकाश मिश्र	90.	396-00
		<u>42737-00.</u>

ग) अन्नाल नस्ती, पालमपुर (होल्डा)

क्र.सं.	अभिधीता नाम	प्लान्ट / मसाला संख्या	वन्ताया राशी, रुपये
1.	श्री एस. सी. व्यास	एस. आई. जी. - 6.	19,303-00.
2.	" राउल्ट गरीह	एम. आई. जी. - 12	5580-00
3.	श्री. क. गालिन नाथ	" - 15.	953-00
4.	श्री नवीन कुमार नाथिया	" - 16.	4293-00
5.	श्रीमति आर्देश	" - 20.	16688-00 16668-00
6.	डा. नो. नो. परमार	" - 52.	29841-00
7.	श्री आर. सी. गुप्ता	एस. आई. जी. - 56.	21270-00
8.	श्रीमति जय देवी	" - 57.	297-00
9.	लोआडिनेटर सी. एस. आई. आर.	एम. आई. जी. - 21 से 31.	325354-00
10.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. विभाग	एम. आई. जी. 39, 40, तथा 42.	140328-00
11.	लोआडिनेटर निर्देशन सी. एस. आई. आर.	एम. आई. जी. - 44.	48540-00
12.	श्री आर. पी. एस. वटवाल	एम. आई. जी. - 46.	46452-00
13.	लोआडिनेटर निर्देशन सी. एस. आई. आर.	" - 47, 48.	89568-00.
14.	श्री कृष्ण गोपाल सूद.	" - 51.	650-00
15.	" रवीन्द्र गम्भीर	" - 33.	433-00
16.	श्रीमति चद्र लाला मनचन्द.	" - 35.	30978-00
17.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. विभाग	एस. आई. जी. 65 से 68.	21079-00
18.	निर्देशन सी. एस. आई. आर.	" - 87, 88, 90 से 93	127407-00
19.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. वि.	एस. आई. जी. 2 व 3	108852-00
20.	श्रीमति सीता वर्मानी	नारैज नं. 73.	4824-00
21.	डा. शाबदा सिंह एन डा.		
22.	पुष्परी सिंह.	एस. आई. जी. 52-रे	1326-00.
			11,04,018-00

- 1) अन्नाल नस्ती कागड 272,609-00
 2) अन्नाल नस्ती पालमपुर (विनियमन) 42737-00
 3) अन्नाल नस्ती पालमपुर (होल्डा) 11,04,018-00
 कुल गोटा 14,19,364-00

7. आवास जोड़ वस्ती पालमपुर (विन्ध्यमन, फेज-I) के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च 2001 तक मु० 6485/- रुपये पानी के बिलों को वसूली न करनी :-

आवास जोड़ को पालमपुर को नास्तियों के मालिकों से पानी को आपूर्ति को बिल के मु० 6485/- रुपये को वसूली आपेक्षित है जिसकी वसूली हेतु मण्डन स्तर पर प्रयास लिये जाने आवश्यक हैं। इससे अनतिरिक्त सम्बन्धित उप-मण्डनों को इन प्रभारों को वसूली को दिशा-निर्देश दिए जाएं। मण्डन कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में मिलनी वसूलियां नौ गई व वितनी वसूलियां शेष हैं, ना पूर्ण अनुमिलित खानों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण लेखाओं व देनदारों को वास्तविक स्थिति तथा परिभाषित हो सकती है।

दिनांक 31-03-2001 तक इन शेष वसूलियों का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है:-

क्रम संख्या.	आवासी का नाम	मकान/प्लॉट संख्या	वकाश राशि, रुपये.
1.	श्री वीरेश बहेजा	2	165-00
2.	श्री जयनार स्वयंसेवा	7	990-00
3.	श्रीमति सुनीता बहेजा	10.	165-00
4.	ई० यू० एन० ब्रामा	13.	1089-00
5.	श्री राजेश कुमार अनकरी	14.	396-00
6.	" प्रमोद मित्र महाजन	18.	215-00
7.	श्रीमति मनोरमा गंडोत्रा	27.	396-00
8.	श्री एम.डी. चौधरी	28.	165-00
9.	श्री अमर एस. ठाकुर	35.	264-00
10.	श्रीमति हर्ष लाम्बा	38.	264-00
11.	श्री विरेंद्र कुमार ब्राह्म	43.	165-00
12.	श्री बी.के. भाटिया	44.	396-00
13.	श्री अमित सूद	46.	396-00
14.	श्री हरदेवाना ब्रामा	66.	396-00
15.	श्रीमति नीना राजा	78.	165-00
16.	श्रीमति लक्ष्मणलाल-तुडा	79.	165-00
17.	श्री अशोक कुमार अरोड़ा	80.	264-00
18.	श्री ओ.पी. शर्मा एवं लक्ष्मण शर्मा	87.	165-00
19.	श्री अमर प्रकाश मित्र	90.	264-00

योग 6485-00.

8.

स्टाक खाती दिनांक 31.3.2001 में भिन्नता :-

अधिकांश अभिन्नता द्वारा अक्षेप में प्रस्तुत स्टॉक खाती के मूल्य राशि में भिन्नता भूमा घटाव में वन्तर एवं अन्य दिए गए कारणों के कारण पाई गई जिससे मण्डल एवं मुख्यालय के ~~आखिरी~~ खाते स्टॉक मूल्य की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं तथा इनमें वांछित सुधार की आवश्यकता है :-

क्र.सं.	उपमण्डल/कण्ड	स्टॉक विकरण एवं मूल्य [स्पष्टी में]	वन्तर का विवरण
1.	नूरपुर कण्ड	टौर स्टॉक 16 एएम 1.70 मी.टन। मु 28,857.50 रुपये के सम्मिलित न करने से	दिन काट लेंटा: 231 में दर्ज स्थिति के अनुसार। स्टॉक मु 60,659.00 रुपये के स्थान पर मु 89517.50 होना था।
2.	देहरा कण्ड	विमान 80/100 3 रुम।	3 रुम का मूल्य 5904 रुपये के स्थान पर मु 6081.00 रु दर्शाया गया जिससे मु कण्ड स्टॉक मूल्य मु 89,226.00 रुपये के स्थान पर मु 89049 रुपये होना
3.	बम्ब्या उपमण्डल	टौर स्टॉक 8 एएम 1.075 मी.टन जबकि दिन काट के अनुसार 0.825 मी.टन था।	मु 13457.30 के स्थान पर स्टॉक मूल्य मु 17535.92 दर्शाया गया।
4.	बम्ब्या उपमण्डल	टौर स्टॉक 16 एएम 9.363 मी.टन जबकि दिन काट के अनुसार 9.413 मी.टन था।	मु 1,52,563.36 के स्थान पर मु 1,59,836.84

9.

कार्य का नाम : अवातर नवीय विमान, चम्बा में 3 न
डॉर मैटरी [दी छात्र एवं । छात्रों] तथा 8 न
स्टाफ अवातर का निर्माण जल वापसी एवं
सैनोटेस संचित ।

अनुबन्ध सं० : 3 वर्ष 1997-98

संविदाकार : श्री टिम्बर ट्रेल कन्स्ट्रक्शन परवाना ।

वर्षाया कार्य

उक्त निर्माण हेतु वर्षाया कार्य मैटरी टिम्बर ट्रेल कन्स्ट्रक्शन
कम्पनी अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1997-98 द्वारा सौंपा गया। इसी पहले
यह निर्माण कार्य श्री एल.पी. टेल, संविदाकार की अनुबन्ध संख्या 13
वर्ष 1993-94 द्वारा प्रदान किया गया था जिसे पूर्ण करने में विफलता
के कारण रिकॉर्ड्ड किया गया था। उक्त कि 1 नवी एवं अन्तिम
विल की जाँच करन पर निम्नलिखित कमीरे अभियानताएँ एवं
नं० 102/1124-50 स्वयं के अधिक भुगतान के मामले ^{तथा अन्य मामले} प्रकाश में आये
जिन पर संविद एवं मुख्य अभियन्ता लिखाकल प्रवेश आवास बोर्ड
द्वारा व्यक्तिगत ध्यानाई एवं उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया
जाता है।

1.1 मद संख्या: 1 अर्ध वर्ष इन एंजोभन :-

उक्त मद पहले संविदाकार श्री एल.पी. टेल द्वारा उक्त
वर्जित अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1993-94 द्वारा 12वें एवं अन्तिम
विल के अनुसार मद संख्या 36 [एकदा] द्वारा निम्न मात्रा
अनुसार निष्पादित की गई थी जिसने प्राविष्टियाँ मागन पुरेता
संख्या 769/93 पृष्ठ 30 पर दी गई है :-

1. ताफ्ट एण्ड लुज स्याप - 168.48 स्क्वायर मीटर

@ 17.1 = 2881.67

2. बार्ड एण्ड डैन्स स्यापल - 362.31 स्क्वायर मीटर

@ 22.20 = 8043.28

3. लाट री 1676.92 स्क्वायर मीटर

@ 143.87 = 2,41,238.48

कुल राशि जो उक्त कार्य = 2,21,834 रूपये

उक्त एकदम मर का भुतान तीनो उक्त मात्राओं में 10:10:30 से रेशों में जानकार किया गया उक्त मर को टिम्बर ट्रेन जी दिवे अनुबन्ध में सम्मिलित नहीं किया गया परन्तु उक्त कार्य के कारण ने जो मर को पुनः एकदम घोषित करने मात्र पुस्तिका संख्या 961/98 पृष्ठ 30 द्वारा निम्न प्रकार से भुतान किया गया :-

1. हार्ड टैन्स स्वायल - 334.96 स्क्वियर मी.
 @ 25.92 = 9200.56

2. बार्डनरी रॉड - 276.31 स्क्वियर मीटर
 @ 80.61 = 22273.33

3. हार्ड रॉड - 829 स्क्वियर मीटर
 @ 172.97 = 143392.13
 कु राशि = 1,74,866...

उक्त एकदम मर का भुतान तीनो उक्त मात्राओं के रेशों 20:20:60 निर्धारित करे जानकार किया गया। उक्त दोनो सविदाकारों को भुतान रेशों में अन्तर द्यानि के कारण य स्पष्ट ही स्पष्ट है कि श्री एस.पी.डल सविदाकार को निम्न जपना के अनुसार रु 27,244.50 रुपये का अधिक भुतान किया गया है क्योंकि श्री डल को निम्न विवरणानुसार टिम्बर ट्रेन से हार्ड रॉड का 19 प्रतिशत अधिक रेशों का अधिक भुतान किया गया है।

श्री एस.पी.डल को भुतान कार्य मात्रा	श्री एस.पी.डल को भुतान कार्य मात्रा	श्री एस.पी.डल को भुतान कार्य मात्रा	श्री एस.पी.डल को भुतान कार्य मात्रा	
1. हाफ्ट एण्ड ब्रुज स्वायल	168.42 ± 100 2207.63	8%	334.96 ± 100 1460.27	24%
2. बार्डनरी रॉड	362.31 ± 100 2207.63	16%	276.31 ± 100 1460.27	19%
3. हार्ड रॉड	1676.92 ± 100 2207.63	76%	829 ± 100 1460.27	57%

हार्ड रॉड में अधिक प्रतिशतता का भुतान। == 76-57 = 19%

[2] उक्त निर्माण कार्य में दोनों अनुबंधों में इस मद का एस्टीमेट भूतान रु 4,27,049.47 रुपये बनता है जबकि पक्षी अनुबंध कार्य में तो यह मद एस्टीमेट मानी जा सकती है तथा जो कार्य को पुनः रिवीरन्ड करने पर जो बनाया कार्य हेतु अनुमान बनाये गये तो उनमें इस मद की कार्य मात्रा की जानी नियमानुसार एवं सार्वजनिकीकरण की देखते हुए सम्मिलित की जानी वांछित की जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट दिया जाना जोरित है।

[3] उक्त मद के निष्पादन जिसमें हार्ड रीक की कुल 206 क्यूबिक मीटर मात्रा का रु 143.87 व रु 172.97 रुपये की दर दोनों सीमेंट कारों की भूतान बना गया है जिसमें से नियमानुसार 70 प्रतिशत सर्फिकेल् मैटिरियल निकलना एवं उसकी काली की जानी वांछित की अन्यथा इसे विभागीय तौर पर एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु माप पुरस्का में किसी प्रकार के सर्फिकेल् मैटिरियल प्राप्त न होने का पुनर्जांच दिया गया जिसकी विभागीय जांच में जानी अपेक्षित है जबकि नियमानुसार यदि 50 प्रतिशत भी यह प्राप्त किया जाता तो 125 क्यूबिक मीटर का पत्थर जिसका मूल्य 60,000 रुपये क्यूबिक मीटर के अनुसार रु 75,180.00 रुपये बनता है जिसकी ~~माप~~ काली गली की गई

[4] बाँधे बलित बिल में निष्पादित मदों की कार्य मात्रा का मापन एक्स्ट्रेक्ट एम.जी. संख्या 946 के पृष्ठ 42 से 78 पर मापन पुरस्का 960/98 पर की गई जा रही है परन्तु जे.एस. में जो इस एम.जी. की उपमण्डल बांधा में कार्यरत की एच.डी. रमा, वरि सहायक द्वारा मूल किया गया बताया गया है जिसकी पुष्टि पत्र पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 10.2.99 द्वारा की जा सकती है इस कार्य में निष्पादित मदों का एक्स्ट्रेक्ट पृष्ठ 42 के अनुसार 5.2.99 द्वांर इस बिल की उपमण्डल सहायक अभियंता द्वारा इस अपने पत्र संख्या: एच.जी.सी.एस.डी. 15-2/98-492 दिनांक 18.2.99 की मण्डलीय कार्यालय की प्रस्तुत किया गया जिसका भूतान मण्डलीय कार्यालय द्वारा बैंक ~~माप~~ 24.2.99 । जिसका भूतान मण्डलीय कार्यालय द्वारा बैंक ~~माप~~ 24.2.99 । रु 1,26,870.00 रुपये की किया गया है। सहायक अभियंता

की गुप्त की गई एम.बी.जे. दर्ज प्रमाणितियों के पुनर्जांचन पर सत्यापित करने हेतु मण्डलीय अभियन्ता द्वारा मॉडिफ़ाइड रूप से कहा गया था। तथा फलका पुनः सत्यापन उप मण्डल के फॉकल सी.एल.डी. अनुसू. 4/99-10 दिनांक 7.4.99 की कहा गया। उक्त उक्त दिना में निष्पादित मंदों की माताओं के दिनांक पर भुगतान 24.2.99 की दिने जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है जोकि गम्भीर अनियमितता परिलक्षित करता है। एम.बी. गुप्त की जाने पर निष्का-नसार की जाने वाली कार्यवाही से अक्षेप की अवगत नहीं करवाया गया।

158 सत्यापित अनुबन्ध नारित है पूरा 239 पर अनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र का न पुनर्जांच 900/90 में दर्ज की गई प्रमाणित के अनुसार उन्हे पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना आम्ह-वताया गया तथा साथ ही पत्र लिखा गया कि उन्हे द्वारा उन्हे हान अनुसार की गई प्रमाणितियों का पुनर्जांच होना है तथा फल प्रमाण पत्र के नीचे सहायक अभियन्ता द्वारा 50 x प्रमाणितियों को जांच का प्रमाण दिया गया है जिस पर उन्हे हस्ताक्षर नहीं है। उक्त उक्त प्रमाण के आधार पर गुप्त सापन पुनर्जांच की प्रमाणितियों का सही माना जाना कई क्षेप प्रतीत नहीं होता किसी पूर्ण रूपेण जांच दिने जाने की आवश्यकता है।

161 उक्त रिता गण्ड कार्य के तीव्रताकार की डल की एम.ए. टयूल 2696*36 किमी गुम मु 61,127*00 रुपये का भुगतान किया गया था तथा इसे विभागीय एम.ए.एल. रजिस्टर में दर्ज किया गया था फल कार्य के पुनः अनुमान बनाने पर पत्र मध्य का केन्द्र दर की नियमानुसार किया जाना अपेक्षित था अक्षेप मण्डल द्वारा पत्रों अन्देरी करके कहा गया कि रेट मीपाया गया। कार्य निमाज के तन्म-कत के प्रत्येक्यापित करके केन्द्र पर उक्त तीव्रताकार की प्रदान कर दिया गया तथा एम.ए.एल. में दर्ज उक्त सामान भी जो जारी कर दिया गया। उक्त अनियमितता से तीव्रताकार की लाभ पहुँचाने का उद्देश्य प्रतीत होता है किता औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

10.

कार्य का नाम : पुल्लि हाउसिंग स्कौम एस.एच.सोड में 36 नो
टार्षप एक का निर्माण कार्य जल बापूर्ति एवं
सैनेटरी इन्स्टालेशन कार्य बकाया कार्य ।

अनुबन्ध सं० : 27 बा० 1999-2000 :

संविदाकार : श्री ए० के ठाकुर ।

उक्त निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्रांक संख्या डी.डी./

एच.बी/उबल्लू-7/99-6783-93, दिनांक 13.1.2000 की
58.87 लाख रुपये लागत है, जारी किया जिसमें निर्माण समय
सीमा बार नहींने गीके 27.5.2000 की समाप्त होने की
दिनांक निर्माण कार्य में सम्भावित प्रारंभ होने पर यह कार्य
समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सका। अधिकांश अभियन्ता
धरंशाबा द्वारा पहला नोटिस दिनांक 5.9.2000 तथा दूसरा नोटिस
दिनांक 13.1.2001 की जारी किया गया जिसके परचात
सम्पूर्ण प्रकरण अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु
अधीक्षक अभियन्ता को भेजा गया। अधीक्षक अभियन्ता द्वारा दोनों
पक्षों को सुनने के पश्चात् तथा संविदाकार द्वारा धारवातन देने
के परचात सम्पूर्ण कार्य 31.5.2001 तक पूर्ण करने हेतु स्वीकृत
इस शर्त पर प्रदान की गई कि यदि यह कार्य 31.5.2001 तक
समाप्त नहीं होता तो अधिकांश अभियन्ता संविदाकार को
अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार 10 प्रतिशत पेनल्टी अर्थात्
5,88,711.00 रुपये ल्या देगे। उक्त पत्र पृष्ठानक संख्या: एच.बी.
15-20 0/98 टैक 1 वीं एड-2-169-171, दिनांक 24.2.2001
द्वारा सूचित किया गया जिसकी प्रतिसंविद मुख्य अभियन्ता
दिनांक प्रेषित जावास बर्ड को भेजी गई थी। अभियानुसार उक्त
कार्य निर्धारित समय सीमा पर समाप्त नहीं हुआ था कि
अधिकांश अभियन्ता के पत्रांक संख्या: डी.डी./एच.बी./ए.बी./
मैमा/2001-911-912, दिनांक 21.5.2001 पर ही 31.5.2001 तक समय सीमा खतम है बादेश को विहित
होती है। उक्त अनियमितता के कारण तथा अधीक्षक अभियन्ता के
बादेश अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को

रु 5,88,711.00 रुपये की कुली नदी की बा सही तथा
संविदाकार की दिनांक 20.10.2001 को पाथवे चालित किया
रु 1,09,125.00 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया जिसकी
जिम्मेदारी निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वाउचर संख्या : 33 दिनांक 12.3.2000

अनुबन्ध संख्या : 6 वर्ष 1999-2000।

कार्य का नाम : पुराना हाऊसिंग स्कीम हिमाचल प्रदेश

12 जदद टाईप नं० 1 = निर्माण ज्वाली

12 जदद टाईप नं० T: निर्माण मुरपुर।

12 जदद टाईप नं० T: निर्माण रन्दौरा।

विक्र संख्या : पाथवा चालित किया।

उपरोक्त कार्य का डॉकटन निर्माण पण्डित धर्माशाला
के कार्यालय पर संख्या: डी.डी./एच.डी./उत्तर 7/98-2947-53
दिनांक 26.10.1998 द्वारा संविदाकार श्री के.के. महाजन को
किया गया उपरोक्त निर्माण कार्य के चालित किया। से 5 तक का
जांच करने पर संविदाकार की की गई रु 20,696.00 रुपये
के अधिक जदाकी के मामले सामने आये :-

[1] मापन पुरिस्का संख्या 1025/99 पृष्ठ 46 पर मद
संख्या 4/11 [प्रोवादी]। मापन स्कीम/टोर स्कीम की कुल
कार्य मात्रा 19292.41 कि.मी. ग्राम का भुगतान किया गया। वत
संविदाकार की कुल निष्पादित की गई मात्रा से 30.20 किमी
ग्राम [19322.61 - 19292.41] रु 21.00 रुपये प्राप्त किया
ग्राम की दर से रु 634.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

[2] मापन पुरिस्का संख्या 1025/99 पृष्ठ 46 पर
मद संख्या 5/5 [प्रोवादी]। पण्डित फॉर्म वर्क [ए] फॉट
सर्वेक्षण की गण 1 की मापन पुरिस्का के पृष्ठ 14 पर 331.86
मीटर² निष्पादित की गई दर्राई गई है जोकि उचित नहीं है।
क्योंकि जत मद की रिकॉर्ड प्रोविडेंटों का अकॉउन्ट करने पर पान
या गया कि [मापन पुरिस्का के पृष्ठ 10 से 14] फॉट सर्वेक्षण

...19...

के लिए मूरपूर के फल्ट ब्लॉक गुज्जु फल्ट के लिए जो निष्पादित किए गए कार्य की कुल मात्रा 76.83 मी^2 बनती है तथा दूसरे ब्लॉक के लिए भी यही मात्रा गुज्जु फल्ट के लिए निष्पादित की गई दस्तावेज है जो कि $76.83 + 76.83 = 153.66 \text{ मी}^2$ बनती है।

परन्तु जहाँ कार्य की पहले ब्लॉक की फल्ट फल्ट के लिए निष्पादित की गई कार्य की कुल मात्रा 99.02 मी^2 दस्तावेज है तथा दूसरे ब्लॉक की पहली गणना के लिए भी यही मात्रा निष्पादित की गई दस्तावेज है जो कि $99.02 + 99.02 = 198.04 \text{ मी}^2$ बनती है।

अतः सविदाकार को 44.38 मी^2 [198.04 - 153.66] का रु 80.00 रुपये प्रति मी^2 की दर से रु 3550/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

[3] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 49 पर मद संख्या 10/14 [प्रिक्लेस्ट क्रीट सॉलिट ब्लॉक] की कुल कार्य मात्रा जो कि 280.40 मी^3 बनती है के स्थान पर 283.40 मी^3 का भुगतान किया गया क्योंकि इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 17 पर इस कार्य मात्रा की गणना की गई है जो कि एक ब्लॉक के लिए 32.37 मी^3 तथा दूसरे ब्लॉक के लिए भी यही मात्रा निष्पादित की गई है। तथा गलत गणना के कारण यह कार्य मात्रा पृष्ठ 16 पर 67.74 मी^3 [32.37 + 32.37] भी गई जो कि 64.74 मी^3 बनती है। अतः सविदाकार को 3 मी^3 का रु 1300.00 रुपये प्रति मीटर की दर से रु 3900.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

[4] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 49 पर मद संख्या 12/15 [प्रिक्लेस्ट क्रीट सॉलिट ब्लॉक] की कुल कार्य मात्रा 228.22 मी^3 का भुगतान किया गया। इस मापन पुस्तिका के पृष्ठ 39 का कलौशन करने पर पाया गया कि फल्ट ब्लॉक की दूसरी फल्ट में जो कार्य का निष्पादन 35.71 मी^3 किया गया तथा दस्तावेज 7.13 मी^3 की गई तथा कुल कार्य मात्रा 28.50 मी^3 [35.71 - 7.13] तथा दूसरे ब्लॉक के लिए भी यही मात्रा दी गई है जो कि [28.50 + 28.50] = 57.16 मी^3 बनती है परन्तु जहाँ की फल्ट ब्लॉक के

...20...

गुप्त प्लॉटिंग का नई माप का निष्पादन की पुस्तिका के पृष्ठ 28 पर ~~दिया~~ ^{दिया} है तथा कटी 8.77 मी³ बनने है की गई है।
अतः 35.71 मी³ से भी 8.77 मी³ 126.94 मी³ तथा कुल
[26.94 + 26.94] 53.88 मी³ ~~के अलावा गुप्त प्लॉटिंग के अंतर्गत~~
को 1300.00 रुपये की दर से 4264.00 रुपये का अधिक भुगतान किया
गया है क्योंकि नूरपुर, जवाली तथा इन्दौरा में पुलिस कार्टर एक
ही रार्जि पैरन पर बसे है।

[5] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 83 पर निष्पादित
की गई मद संख्या 21/3 [स्टील वर्क वॉल्वुड एन वॉल्वुड जय सैजस]
19.59 मी³ को 200.00 रुपये प्रति मी³ की दर से को 3918.00
रुपये किया गया जो कि वास्तव में पर मात्रा 18.88 मी³
निष्पादित की गई। अतः नया जमा करने के कारण 0.71 मी³ का
[19.59 - 18.88] को 200.00 रुपये प्रति मी³ की दर से
को 142.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

[6] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 84 पर निष्पादित
की गई मद संख्या 24/33 [स्टील वर्क वॉल्वुड एन वॉल्वुड जय सैजस]
का को 206.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया क्योंकि इस कार्य
मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 812/96 पृष्ठ 82 पर 5.365
क्वार्टल की गई थी कि 5.279 क्वार्टल बनती है इस कार्य मात्रा का
भुगतान 2400.00 रुपये प्रति क्वार्टल [पार्ट रेट] की दर से किया
गया। अतः 0.086 क्वार्टल का भुगतान 2400.00 रुपये प्रति क्वार्टल
की दर से को 206/- रुपये अधिक किया गया।

(7) *

वाउचर संख्या : 83, दिनांक 29.3.2001

अनुमति संख्या : 14 वर्ष 2000-2001.

संविदा पर का नाम : श्री अरु जीत सिंह।

कार्य का नाम : 8 मी पुलिस कार्टर का उलटोनी में निर्माण
परिष्कार कार्य

दिये संख्या : द्वारा प्राप्त मिल।

उपरोक्त कार्य का 14 वाचमन की दर से 14.00 रुपये
पर की किया वन प्रवेश का का की अधिकारी अभियंता कक्षा का 14.00

* 71 मापन पुस्तिका सं० 1047/2000 पृ० 20 पर मद सं० 11/16 हाफ
 ट्रिंक मैसिनरी का 40 मी.² मु० 200/रु० प्रति मी.² की दर से मु०
 8000/रु० का अधिक भुगतान गलत गणना करने के कारण किया गया।
 उपरोक्त किए गए कार्य की गणना मापन पुस्तिका सं० 1025/99 पृ० 98
 पर की गई है जो कि 59.98 मी.² बनती है। परन्तु गलत गणना करने
 के कारण 99.98 मी.² ली गई है। अतः 40 मी० 99.98-59.98 का मु०
 200/रु० प्रति मी.² की दर से मु० 8000/रु० का अधिक भुगतान किया
 गया।

मण्डल के पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी./बबलू-7/2000-2191-97,
 दिनांक 7.8.2000 द्वारा रु. 16,19,812.00 रुपये हेतु आवंटित
 किया गया जिसकी पूर्ण करने की तिथि 22.11.2000 थी।
 अधीक्षण अभियन्ता विभागत प्रवेश आवास बार्ड कम्पटी द्वारा
 दिनांक 17.1.2001 को ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने
 के कारण संविदा कार से बर्खा करने के उपरान्त उस कार्य को पूर्ण
 करने की तिथि 31.3.2001 तक बढ़ाई गई तथा अधीक्षण
 अभियन्ता ने पृष्ठान्त संख्या एच.बी.15-240/98 टेंडर नं. 10-8-II
 दिनांक 18.1.2001 द्वारा अधीक्षाधी अभियन्ता को निर्देश दिए
 गए कि यदि ठेकेदार उस दिनांक से कार्य पूर्ण न करे तो उसे
 टेंडर्ड राशि का 10 % जो कि रु. 1,61,981.00 रुपये अनार है
 की पैन्टी अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अन्तर्गत कार्य जाये।
 परन्तु बताया जाता है कि वह कार्य अधीक्षण अभियन्ता के उपरीक्षक
 पृष्ठान्त के दृष्टिगत अधीक्षाधी अभियन्ता द्वारा संविदा कार पर
 कार्य को उपरोक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु बकाया आता
 जाता अन्यथा पण्डा तक का बिली कमल में जाई जाती, अधीक्षाधी
 अभियन्ता ने उपरोक्त निर्देशों को उल्लंघन करे अपने पत्र संख्या:
 डी.डी./एच.बी./मैमो/2000-1009-10 दिनांक 24.5.2001 द्वारा
 संविदाकार के पक्ष में उस कार्य को पूर्ण करने / अवधि 30.6.2001
 तक कटौतरी प्रदान करके संविदाकार को ज्ञात, यदि वह पाँचवें
 बिलित किए को भुगतान किया है तथा अनुबन्ध की धारा के अन्तर्गत
 लगाई गई पण्ड राशि हेतु कभी नहीं की गई ऐसा प्रतीत होता
 है कि वह निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस
 प्रकार का एच.बी. अधीक्षण अभियन्ता के उपरीक्षक आदेशों की
 अवहेलना की गई वहीं दूसरी ओर वह निर्माण कार्य में जाना
 में कटौतरी होने की संभावना है।

13.

कार्य का नाम : पारसियल सैल्फ ऑर्गेनिक स्टीम बूदावन,
 पालमपुर केन्द्र दो एच.एच.2300 डेमिरी एच.एस
 दो का निर्माण।

अनुबन्ध संख्या : 23 वर्ष 1999-2000

संविदाकार का नाम : मैमो गूद कन्स्ट्रक्शन।

संविदाकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य दिनांक ..22..

12.11.2001 तक पूर्ण किया जाता था अनुबन्ध की कला 24 दो
 के अनुसार अधोक्ष्य अभियन्ता द्वारा सविदाकार से हुए हेजिरिंग
 के अनुसार सविदाकार को यह कार्य हर हालात में 28.02.2002 तक
 पूर्ण करने हेतु समय बट दिया गया था कि पूर्ण न करने की स्थिति
 पर उस को 10,17,001.00 रुपये का जुर्माना दे दिया गया है। क्योंकि
 निर्माण कार्य जोडिट के समय भी अपूर्ण था। जल सविदाकार से उक्त
 जुर्माना तारीख की काली के बिना भुगतान न किया जाना सुनिश्चित
 किया जाये।

14.

वारवर संख्या 24-23, दिनांक 6.5.2000
 अनुबन्ध संख्या : 2, वर्ष 1998-99।
 सविदाकार का नाम : श्री सदीप राठौड़।
 कार्य का नाम : 12 की टी-1 क्वार्टर पो एक्सपेंडिचर।
 बिल संख्या : साक्षात् बिलित बिल।

11 उपर्युक्त कार्य की मद संख्या 27/33 स्टील वर्क (वेल्डिंग)
 इन बिल्ट अप सैक्शन टरपीस। जिसकी कार्य मात्रा को गणना मापन
 पुरस्ति का संख्या 1046/2000 पृष्ठ संख्या 33 पर 2.010 क्विंटल की गई
 जो कि गलत है क्योंकि एंगल वर्कन जिनका बाकार $25 \times 25 \times 3$ एंगल था
 की कुल कार्य मात्रा 111.70 प्रति बिलित मीटर बनती है तथा जिसका
 परिवर्तन मूल्य 1.1 प्रति किलो ग्राम प्रति बिलित मीटर है तथा कुल
 कार्य मात्रा 1.228 किलो ग्राम $\{111.70 \times 1.1\}$ बनती है परन्तु गलत
 परिवर्तन मूल्य जो कि 1.80 किलो ग्राम प्रति बिलित मीटर लगाया गया है
 के कारण कार्य मात्रा 201.06 किलो ग्राम $\{111.70 \times 1.80\}$ दर्शाई गई है
 इस प्रकार ठेकेदार को 78.19 किलो ग्राम कार्य मात्रा का मुआंजा
 2545/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 1990.00 रुपये का अधिक
 भुगतान किया गया है जिसकी काली सविदाकार अपना दोषी
 व्यक्ति को करके समा करवाई जाये व अनुमानित बाजामी अंश में
 दिखाई जाये।

12 मद संख्या 40/47 मिनिस्को बाल, बोर्डर पेन्ट के साथ
 के कुल कार्य मात्रा 936.90 की मीटर निष्पादित की गई जिसकी दर
 22.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 21051.80 फीस बनती है परन्तु
 माप पुरस्ति का नं 1021/99 के पृष्ठ संख्या 67 पर गणना गणना है

कारण ठेकेदार की कु 21711-80 रुपये का भुगतान किया गया
दर्शाया गया है जोकि 660-00 रुपये अधिक है वह अधिक भुगतान के
कमाली सम्बन्धित ठेकेदार से करके आगामी वीक्षण की कमा करवाया
जाये।

15.

वीक्षण के दौरान कहाया गया कि विवरणानुसार निर्माण
कार्य छोटे-छोटे भागों में बांट कर निर्माण कार्य आदेशों [वर्क आर्डर]
के आधार पर विभिन्न अधिकारियों से करवाये गये है जबकि एक
निर्माण कार्य के सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार होने के कारण
सकल अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तदनुसारानुसार सीधे कार्य
मजदूरों से अन्य समस्त औजारों आदि पूर्ण तौर पर कार्य करवाया
जाना उपेक्षित है। एक ही निर्माण कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभा-
जित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त
से होता किया गया प्रतीत होता है। यह प्रकरण पूर्व कमी में कई
बार वीक्षण द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही
हेतु लाया जाता रहा है। अभी अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को
छोटे छोटे भागों में बांटकर करवाये जाने के सम्बन्धित अधिकारी से
सुदृष्ट प्राप्त करके अनुमानों को बांध जाना भी वीक्षण पर करवाई जाये।

क्र.सं.	कार्य आदेशों व वर्क।	कार्य का नाम	अधिकारी का नाम	आदेश की राशि
1.	1/2000-01	द्वारा शोसल जाऊती कमीनी धराला।	श्री कुन्दोप मैटरा, रयान नगर, धराला।	19137/-
2.	2/2000-01	द्वारा शोसल जाऊती कमीनी रानोताल।	श्री विजयवर्धन सिंह बाड़ी, धराला	9500-0
3.	3/2000-01	द्वारा शोसल रानी नगराज (बी.ना) जिला पम्हा।	श्री जयन शर्मा मुला नगर पम्हा।	13006/-

2000-01	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीका) चम्पा।	श्री राजेश चौधरी	2000-01
5 2000-01	श्री बाल चौधरी लकीम बजरा।	श्री कुलदीप शर्मा बामनगढ़ (पकिआला)	1232-00
6 2000-01	श्री जे. एन. की लकीम बजरा चम्पा	श्री की. आर. शर्मा हुलानपुर - चम्पा।	18918-00
7 2000-01	श्री जे. एन. की लकीम बजरा चम्पा	श्री की. आर. शर्मा हुलानपुर - चम्पा।	18918-00
8 2000-01	श्री एच. एच. सी पकिआला (लीकैज)	श्री कुलदीप शर्मा बामनगढ़ (पकिआला)	8559-00
9 2000-01	श्री प्रमोद चौधरी लकीम (लीकैज) लीकैज।	श्री लदीप शर्मा दाई पकिआला	20000-00
13 2000-01	श्री एस. एच. सी. बामनगढ़।	श्री राजेश कुमार बामनगढ़।	10352-00
14 2000-01	श्री बाल चौधरी लकीम बजरा।	श्री विजय कुमार बजरा बामनगढ़ पकिआला।	18133-00
15 2000-01	श्री पी. एच. एच. एस. बामनगढ़	श्री कुलदीप शर्मा बामनगढ़।	11806-00
16 2000-01	श्री पी. एच. एच. एस. बामनगढ़	श्री कुलदीप शर्मा बामनगढ़।	1375-00
17 2000-01	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	4484-00
18 2000-01	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	4406-00
19 2000-01	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	श्री प्रमोद चौधरी लकीम बजरा (लीकैज)	2887-00

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिलों को भुगतान हेतु पारित न करने बारे :-

अज्ञेय के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य कतिपय वर्ष पूर्व किए जा चुके थे परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए हैं यह अनिवारिता पूर्व वर्गों में भी अज्ञेय द्वारा बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानाई उचित कार्यवाही हेतु लाई गई थी क्योंकि इन अनिवारिता के कारण इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे तथा ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों के अन्तर्गत व्यय + 1-1 की गई राशियाँ भी आवास बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था ।

यह अनिवारिता पुनः बोर्ड के उच्च प्राधिकारियों के ध्यानाई उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इन सम्बन्ध में जो गई कार्यवाही से आगामी अज्ञेय पर प्रकाश करवाया जाये पारित न किए गए अन्तिम बिलों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. व वर्ष	प्राधिकार का नाम	निर्माण पूर्ण होने की तिथि	अनुबन्ध सं. राशि
1.	10 नं. एच.आर्.जी. फ्लैट, धर्माशाला ।	11 वर्ष 88-89	श्री सुभाषीदेव शर्मा व श्री राजेश ।	वर्ष 2003/	2082973/
2.	रैस्ट हाऊस, धर्माशाला	1 वर्ष 93-94	श्री सुभाषीदेव शर्मा व श्री राजेश ।	20.5.96	569350/
3.	अज्ञेय भवन, पहाड़ा	8 वर्ष 88-89	-	23.11.99	598845/
4.	पुलिस हाऊसिंग स्कीम 12 नं. क्वार्टर इन्दौरा, जवाही व नुरपुर ।	6 वर्ष 99-2000	श्री डी.डी. मराजिन	9.8.99	579690/
5.	पुलिस हाऊसिंग स्कीम 2 नं. क्वार्टर कांछा राहपुर ।	18 वर्ष 98-99	श्री लक्ष्मीदेव कुमार	26.11.99	874743/
6.	36 नं. क्वार्टर पुलिस हाऊस, धर्माशाला ।	12 वर्ष 99-2000	श्री एस.सी. कुमार ।	2.1.2000	6662120
7.	12 नं. क्वार्टर देवरा	2 वर्ष 99-2000	श्री लक्ष्मीदेव राजा	1.6.99	202992/
8.	12 नं. क्वार्टर लोवरज ।	20 वर्ष 99-2000	-	26.12.99	18005/

...26...

17.

अनुबन्ध संख्या: 22 वर्ष 1998-99
कार्य का नाम : 6 नो टाईप-I कार्टर का कार्टर का कार्टर ने निर्माण
[पुलिस वाजुसो रकीम]

प्राविद्या व अन्तिम वसित जिले

संविदाकार का नाम :- श्री कै.सी० धीमान ।

उपरोक्त कार्य का आकटन श्री कै.सी० धीमान. संविदा-
कार की पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी/डब्ल्यू-7/98-3164-70,
दिनांक 12.11.98 द्वारा नु 1042908/- रुपये का किया गया
जिसे दिनांक 26.3.99 से पहले पूर्ण किया जाना का परन्तु
निर्माण कार्य में सम्भावित प्र. सु. लीने के कारण अधिकाधिक अभियन्ता
द्वारा पाला नोटिस पत्र संख्या: 3316-18, दिनांक 15.3.99
द्वारा दिया गया एवं अन्तिम नोटिस पत्र संख्या: 215-17 दिनांक
21.4.99 द्वारा दिया गया परन्तु संविदाकार द्वारा कार्य में पूर्णता
न करने के कारण अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत सम्पूर्ण, समय
कार्यवाही करने हेतु अधीक्षा अभियन्ता ~~1998/12/12~~ के पास भेजा
गया। दिनांक 19.11.99 को सभी गई सुनवाई के उपरान्त अधीक्षा
अभियन्ता द्वारा कार्य को पूर्ण करने की तिथि 15.2.2000 निर्धारित
की गई तथा उसे पूर्ण न करने पर नु 1,04,291.00 रुपये पैनलटी
द्वारा गई परन्तु संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य निर्धारित समय
पर पूर्ण न करने के कारण अधीक्षा अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या:
डी.डी./एच.बी./ए.बी/मैमो/99-1595-97 दिनांक 1.7.2000
द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत संविदाकार को 10 प्रत्यक्ष
पैनलटी अर्थात् नु 104291.00 रुपये को उचित बनाये गये अन्तिम
जिले से करने पर जिले का अर्थात् - 1,04,014.00 रुपये बनता है
अतः संविदाकार से उचित पैनलटी को वापसी सुनिश्चित हो जाये।

18.

अधु आपत्ति विचारणिका :-

इसे जमा ले आता नहीं किया गया है।

19.

निर्देश :-

समस्त अनिर्णीत पेरों पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है ।

14/6/02

सहायक निदेशक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पूछांक संख्या: फिन/एल.ए. 2/सी 15/14/119/88-अ-9, जिला,
शिमला-171009,

14 JUN 2002

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल छांशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अवसर पर प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे ।
2. प्रधान अभियन्ता एवं सचिव आवास हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम बिहार शिमला-2.
4. श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक, (सि.स.प्र.स.) द्वारा ---

14/6/02

सहायक निदेशक,

स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

14/6/02

....