

- 262 -

हि० प्र० आवास बोर्ड के डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन ।  
अंकेक्षण की अवधि 4/95 से 3/96

### भाग-I

गत अंकेक्षण प्रतियेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतियेदनों में सम्मिलित निषटार  
 गए तथा अनिर्णीत पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है ।  
 अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निषटारे हेतु आवश्यक कार्यावाही करके  
 अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।  
क० अवधि 4/84 से 3/85 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन :-

1. पैरा 4१११ :- अनिर्णीत  
ख० अवधि 4/86 से 3/87 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन :-

1. पैरा 5१३१ :- अनिर्णीत  
ग० अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन :-

1. पैरा 5१४१११ :- अनिर्णीत  
 2. पैरा 5१४१११ :- अनिर्णीत  
 3. पैरा 6१३११ :- अनिर्णीत  
घ० अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन :-

1. पैरा 4१११११११ :- अनिर्णीत  
 2. पैरा 4१११११११ :- अनिर्णीत  
 3. पैरा 4१११११११ :- अनिर्णीत  
 4. पैरा 5११, 2, 5, 7 तथा 8 :- अनिर्णीत  
 5. पैरा 5११० :- अनिर्णीत  
 6. पैरा 5१११, 12 :- अनिर्णीत  
 7. पैरा 6१३१ :- अनिर्णीत  
 8. पैरा 7१२१११११ से एक तक :- अनिर्णीत  
 9. पैरा 7१३१११११११ :- अनिर्णीत  
 10. पैरा 8१६ और 17 :- अनिर्णीत  
ङ० अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतियेदन :-

1. पैरा 4११०११११ :- अनिर्णीत  
 2. पैरा 4११२ :- अनिर्णीत  
 3. पैरा 6१५ :- अनिर्णीत  
 4. पैरा 9१६ :- अनिर्णीत  
 5. पैरा 9१८ :- अनिर्णीत

लगतार पृष्ठ 2 पर.....

263  
॥ च ॥ अवधि 4/91 से 3/92 तक का अवैक्षण एवं निरीक्षण प्रतिकेन्द्र :-

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. पैरा 5॥ड॥ 1॥ :- | निर्णीत  |
| 2. पैरा 5॥घ॥ :-    | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 7॥क॥ 3-    | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 10॥ग॥ :-   | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 11॥च॥ :-   | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 12॥छ॥ :-   | निर्णीत  |

॥ छ ॥ अवधि 4/92 से 3/93 तक का अवैक्षण एवं निरीक्षण प्रतिकेन्द्र :-

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1. पैरा 4 :-  | अनिर्णीत |
| 2. पैरा 5 :-  | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 6 :-  | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 10 :- | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 11 :- | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 17 :- | अनिर्णीत |

॥ ज ॥ अवधि 4/93 से 3/94 तक का अवैक्षण एवं निरीक्षण प्रतिकेन्द्र :-

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. पैरा 6॥ग॥ :-   | अनिर्णीत                   |
| 2. पैरा 8 :-      | अनिर्णीत                   |
| 3. पैरा 9 :-      | अनिर्णीत                   |
| 4. पैरा 13॥ख॥ :-  | अनिर्णीत                   |
| 5. पैरा 16 :-     | अनिर्णीत                   |
| 6. पैरा 19॥ 1॥ :- | आंशिक रूप से निपटाया गया । |
| 7. पैरा 21 :-     | अनिर्णीत                   |
| 8. पैरा 22 :-     | अनिर्णीत                   |
| 9. पैरा 2४॥ग॥ :-  | अनिर्णीत                   |
| 10. पैरा 25॥क॥ :- | अनिर्णीत                   |
| 11. पैरा 25॥घ॥ :- | अनिर्णीत                   |
| 12. पैरा 29 :-    | अनिर्णीत                   |
| 13. पैरा 30 :-    | अनिर्णीत                   |

॥ झ ॥ अवधि 4/94 से 3/95 तक का अवैक्षण एवं निरीक्षण प्रतिकेन्द्र :-

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1. पैरा 4 :-  | निर्णीत  |
| 2. पैरा 5 :-  | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 6 :-  | अनिर्णीत |
| 4. पैरा 7 :-  | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 8 :-  | अनिर्णीत |
| 6. पैरा ९ :-  | अनिर्णीत |
| 7. पैरा 10 :- | अनिर्णीत |
| 8. पैरा 11 :- | अनिर्णीत |

:= 3 =:

34  
35

185.00  
855.00  
23.00

264-

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 9. पैरा 12 :-  |                             |
| 10. पैरा 13 :- | अनिर्णीत                    |
| 11. पैरा 14 :- | अनिर्णीत                    |
| 12. पैरा 15 :- | निर्णीत                     |
| 13. पैरा 16 :- | निर्णीत                     |
| 14. पैरा 17 :- | अनिर्णीत                    |
| 15. पैरा 18 :- | निर्णीत                     |
| 16. पैरा 19 :- | निर्णीत                     |
| 17. पैरा 20 :- | निर्णीत                     |
| 18. पैरा 21 :- | निर्णीत                     |
| 19. पैरा 22 :- | निर्णीत                     |
| 20. पैरा 23 :- | निर्णीत                     |
| 21. पैरा 24 :- | निर्णीत                     |
| 22. पैरा 25 :- | अनिर्णीत                    |
| 23. पैरा 26 :- | अनिर्णीत                    |
| 24. पैरा 27 :- | अनिर्णीत                    |
| 25. पैरा 28 :- | <del>अनिर्णीत</del> निर्णीत |
| 26. पैरा 29 :- | अनिर्णीत                    |
| 27. पैरा 30 :- | निर्णीत                     |
| 28. पैरा 31 :- | अनिर्णीत                    |
| 29. पैरा 32 :- | आंशिक रूप से निपटाया गया ।  |
| 30. पैरा 33 :- | अनिर्णीत                    |
| 31. पैरा 34 :- | आंशिक रूप से निपटाया गया ।  |
| 32. पैरा 35 :- | अनिर्णीत                    |
| 33. पैरा 36 :- | निर्णीत                     |
| 34. पैरा 37 :- | निर्णीत                     |
| 35. पैरा 38 :- | निर्णीत                     |
| 36. पैरा 39 :- | निर्णीत                     |
| 37. पैरा 40 :- | निर्णीत                     |
| 38. पैरा 41 :- | अनिर्णीत                    |
| 39. पैरा 42 :- | अनिर्णीत                    |
| 40. पैरा 43 :- | निर्णीत                     |
| 41. पैरा 44 :- | अनिर्णीत                    |
| 42. पैरा 45 :- | निर्णीत                     |
| 43. पैरा 46 :- | अनिर्णीत                    |

भाग-दो

2. वर्तमान अंश :- अवधि 4/95 से 3/96 तक के लेखाओं का वर्तमान  
 लेखा विवरण परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, सर्वश्री पदम सिंह



लेख राज चौहान, स्स0 स्स0 कथथ तथा डी. स्स. चौधरी, अंभाग अधिकारीयों द्वारा श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक, के पर्यवेक्षक में दिनांक 10. 12. 96 से 24. 12. 96 तक धर्मशाला में किया गया। मास 9/95 तथा 3/96 के लेखाओं का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया गया।

3.

लेखा परीक्षण शुल्क :-

निर्माण मण्डल, धर्मशाला के वर्ष 1995-96 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि0 प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा।

4.

अग्रिम :-

§ क॥ कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

मण्डल, धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम निम्न अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित राशियां दिनांक 31.3. 1996 को समायोजन हेतु वकाया पड़ी थी। जिनका पूर्ण वितरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यावाही हेतु लाया जाता है। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी / कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित भी हो चुके हैं परन्तु अग्रिम राशियों का समायोजन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में वांछित कार्यावाही शीघ्र की जाए।

§ 1॥ स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम :-

§ -॥ 5554.00 रुपये

§ 2॥ यात्रा भत्ता अग्रिम :-

1700.00 रुपये

§ 3॥ स्टाफ अग्रिम :-

8601.00 रुपये

§ 4॥ वेतन अग्रिम :-

§ -॥ 4822.00 रुपये

§ ख॥ विविध अग्रिम :-

हि0 प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न विभागों / संस्थाओं / कर्मों / तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3. 1996 को भुवलिग 19,49,306.64 रुपये की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी जिसका वितरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली / समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिमों का वकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के ही रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिम राशियों को वसूलने / समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यावाही हेतु लाया जाता है।

आवास वस्ती पालमुर तथा कांगड़ा के मकान / प्लॉट मालिकों से मार्च 1996 तक 2,01,091.00 रुपये की वस्तियों के रख-रखाव के रूप में वसूली न करना :-

: = 5 :-

266 -

आवास बोर्ड की पालम्पुर तथा कांगड़ा की वस्तियों से प्राप्त होने वाले राख रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिसका समय-2 पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लम्बित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली इन राशियों की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किए जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उप मण्डलों को इन राशियों को तुरन्त या सुनिश्चित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सके। इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गईं व कितनी वसूलियां शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिटर्स तथा क्रेडिटर्स का तभी पता चल सकेगा। उप मण्डल पालम्पुर तथा कांगड़ा द्वारा रखे गए राख रखाव प्रभार के खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.1996 तक पालम्पुर तथा कांगड़ा की वस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से लगभग 2,01,091.00 रुपये की वसूलियां शेष थीं तथा कुछ मकान/प्लॉट मालिकों से इस प्रभार को लायू करने की तिथि से अंकेष की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी। रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यावाही अमल में लाई जाए। दिनांक 31.3.96 तक इस प्रभार की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

क) आवास वस्ती पालम्पुर :-

| क्रम संख्या | नाम                   | प्लॉट/मकान सं० | वकाया राशि |
|-------------|-----------------------|----------------|------------|
| 1.          | श्री ओ.पी. सुंद       | 4              | 2213.00    |
| 2.          | श्री एस० सी० व्यास    | 6              | 1036.00    |
| 3.          | श्री हिमाल चन्द       | 7              | 3718.00    |
| 4.          | श्री एस०एल० घर        | 11             | 3549.00    |
| 5.          | श्री रजिन्दर सिंह     | 12             | 2520.00    |
| 6.          | श्री गोल्क नाथ        | 5              | 1669.00    |
| 7.          | श्री नवीन कुमार       | 16             | 2521.00    |
| 8.          | श्री पी० सी सोक्ला    | 14             | 1669.00    |
| 9.          | श्री एस.पी. कश्यप     | 19             | 2033.00    |
| 10.         | श्री एस पी०अखरोल      | 18             | 217.00     |
| 11.         | श्रीमति आदर्श सुंद    | 20             | 587.00     |
| 12.         | श्रीमति यंवल सुंद     | 37             | 4191.00    |
| 13.         | श्री जी.सी. अग्रवाल   | 45             | 5332.00    |
| 14.         | श्रीमति जगदम्बा देवी  | 38             | 2576.00    |
| 15.         | श्री के. के. परमार    | 52             | 2621.00    |
| 16.         | श्रीमति प्रोमिला देवी | 53             | 1199.00    |

लगातार पृष्ठ 6 पर.....

19. श्री वी. एम. भारद्वाज

34  
35

185.00  
855.00  
23.00

:- 6 :-

- 267 -

|                                    |                  |          |
|------------------------------------|------------------|----------|
| 17. श्री आर० पी० नागपाल            | 55               |          |
| 18. श्री आर० सी० गुप्ता            | 56               | 683.00   |
| 19. श्रीमति जय देवी                | 57               | 2440.00  |
| 20. श्री हरवंत लाल धीमान           | 58               | 683.00   |
| 21. श्रीमति विमला देवी             | 59               | 1730.00  |
| 22. श्रीमति रजनी देवी              | 60               | 1730.00  |
| 23. सी०एस०आई, आर०विभाग             | 21 से 23-31      | 1165.00  |
| 24. मुख्या अभियन्ता धर्मशाला       | 30, 40, 42       | 39072.00 |
| 25. सी०एस०आई०आर०विभाग              | 38               | 16144.00 |
| 26. श्री आर० सी०कटवाल              | 46               | 5250.00  |
| 27. सी. एस. आई. आर. विभाग          | 47, 48           | 5328.00  |
| 28. श्री अशोक मल्होत्रा            | 50               | 10656.00 |
| 29. श्री पी. सी. फाकोटिया          | 34               | 5328.00  |
| 30. मुख्या अभियन्ता सड़क, धर्मशाला | 65 से 98         | 3552.00  |
| 31. श्री शेर सिंह                  | 81               | 9611.00  |
| 32. सी. एस. आई. आर. विभाग          | 78, 88, 90 से 93 | 150.00   |
| 33. श्री आर. के. सुंद              | 94               | 14617.00 |
| 34. मुख्या अभियन्ता सड़क, धर्मशाला | 2, 3             | 683.00   |
| 35. श्रीमति मीरा वरमानी            | 73               | 11430.00 |
| 36. श्री गोयल कृष्ण सुंद           | 74               | 152.00   |
|                                    |                  | 145.00   |

कुल जोड़ 168200.00

४४४ आवासवस्ती कांंगड़ा :-

| क्र.सं. | मकान / प्लॉट मालिक का नाम | मकान/प्लॉट सं० | वकाया राशि |
|---------|---------------------------|----------------|------------|
| 1.      | श्री मधु सुंद             | 2              | 1780.00    |
| 2.      | श्री के. सी. कटोय         | 6              | 1550.00    |
| 3.      | श्री विश्वा मिश्र         | 1 तथा 15       | 248.00     |
| 4.      | श्री एस. पी. शर्मा        | 16             | 855.00     |
| 5.      | श्री एम. एल. शर्मा        | 17             | 199.00     |
| 6.      | श्री रजनेश महाजन          | 18             | 855.00     |
| 7.      | मेजर रोसा चन्द            | 19             | 17.00      |
| 8.      | श्री. ओ. पी. शर्मा        | 20             | 855.00     |
| 9.      | श्री एल. एल. शर्मा        | 21             | 855.00     |
| 10.     | श्री राम सनेही शर्मा      | 22             | 885.00     |
| 11.     | श्री सतधा पाल शर्मा       | 24             | 186.00     |
| 12.     | श्री रवि कुमार शर्मा      | 25             | 855.00     |
| 13.     | श्री एम. एल. शर्मा        | 26             | 186.00     |
| 14.     | श्री रेनो कुमार           | 27             | 248.00     |
| 15.     | श्री एस. के. चौधरी        | 28             | 1091.00    |
| 16.     | श्रीमति रेखा कुमारी       | 29             | 855.00     |

लगातार पृष्ठ 7 पर...



|                                     |    |         |
|-------------------------------------|----|---------|
| 17. श्री गोपाल कृष्ण                | 33 |         |
| 18. श्री पी. एस. नेयर               | 34 | 185.00  |
| 19. श्री वी. एम. भारद्वाज           | 35 | 855.00  |
| 20. श्री रमेश चन्द शर्मा            | 36 | 23.00   |
| 21. श्री ए. एस. माथुर               | 37 | 855.00  |
| 22. श्री ज्ञान सिंह                 | 38 | 199.00  |
| 23. श्री हंस राज शर्मा              | 39 | 78.00   |
| 24. श्री आर. के. सूद                | 40 | 855.00  |
| 25. श्री के. सी. भारद्वाज           | 42 | 855.00  |
| 26. श्री सुरेन्द्र कुमार            | 43 | 855.00  |
| 27. श्री राम नन्द शर्मा             | 45 | 17.00   |
| 28. श्री सन्जीव कुमार               | 46 | 855.00  |
| 29. श्री के. के. दुगल               | 47 | 78.00   |
| 30. श्री ललित खन्ना                 | 48 | 79.00   |
| 31. श्रीमति विर प्यारी              | 49 | 855.00  |
| 32. श्री रमेश चन्द अरोड़ा           | 50 | 855.00  |
| 33. मेजर एस. आर. शर्मा              | 51 | 248.00  |
| 34. श्रीमति उषा मनोहरा              | 52 | 855.00  |
| 35. श्री वी. के. खेर                | 53 | 186.00  |
| 36. श्री सन्जीव हाण्डा              | 54 | 855.00  |
| 37. श्री ए. एल. अवरोल               | 59 | 1108.00 |
| 38. श्री रविन्द्र कुमार             | 62 | 497.00  |
| 39. श्री अनिल सूद                   | 61 | 497.00  |
| 40. श्री नरेन्द्र कुमार             | 63 | 497.00  |
| 41. श्रीमति सरिता थापर              | 65 | 497.00  |
| 42. श्री नरेन्द्र कुमार             | 67 | 497.00  |
| 43. x x x x x x x x x x x x x x x x |    | 11.00   |
| 44. श्री राम स्वल्प शर्मा           | 69 | 116.00  |
| 45. श्री वृज मोहन शर्मा             | 70 | 116.00  |
| 46. श्री महेन्द्र सिंह              | 71 | 497.00  |
| 47. श्री विनोद कुमार                | 72 | 497.00  |
| 48. श्रीमति मोतिया रानी             | 73 | 116.00  |
| 49. श्रीमति रमा देवुजा              | 74 | 497.00  |
| 50. श्रीमति उषा नागपाल              | 75 | 497.00  |
| 51. श्री प्रबोध भाटिया              | 76 | 116.00  |
| 52. श्रीमति विमला देवी              | 83 | 116.00  |
| 53. श्रीविनय प्रकाश                 | 84 | 116.00  |
| 54. श्रीमति सन्तोष वर्मा            | 85 | 497.00  |
| 55. श्री अतिनाथ कुमार               | 86 | 497.00  |
| 56. श्री विनोद कुमार शर्मा          | 1  | 438.00  |
| 57. श्री कन्हैया लाल                | 4  | 438.00  |
| 58. श्री वेद प्रकाश चौधरी           | 5  | 438.00  |

लगातार पृष्ठ 8 पर... ..

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| 58. श्री राजेन्दर कुमार    | 7    | 438.00 |
| 59. श्री प्रदीप राज        | 8    | 438.00 |
| 60. श्री मोहन लाल          | 9    | 438.00 |
| 61. श्री दलीप कुमार        | 10   | 438.00 |
| 62. श्री जनक चावला         | 11   | 360.00 |
| 63. श्रीमति गुलशन रानी     | 40   | 19.00  |
| 64. श्री विनय कुमार        | 12 ए | 52.00  |
| 65. श्री कनवाल मोंगा       | 41   | 102.00 |
| 66. श्रीमति मंजू ओवर       | 43   | 438.00 |
| 67. श्री स्वयं रनजीत शर्मा | 44   | 438.00 |

कुल जोड़ 32,891.00

सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेंट की खरीद  
हि0 प्र0 सिविल सप्लाय कार्पोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे सिमेंट  
फैक्टरी वरमाणा से करने की वजाए सिविल सप्लाय कार्पोरेशन के स्था-  
नीय हिप्पुओं से करने की वजाए सिविल सप्लाय कार्पोरेशन के कारण आवास वोई  
को वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 57,480/- रुपये की हानि:-

वर्ष 1995-96 के लेखाओं की जांच पड़ताल करने पर यह पाया  
गया कि आवास वोई मण्डल, धर्मशाला द्वारा सिमेंट की खरीद करते  
समय सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेंट की  
खरीद हि0 प्र0 सिविल सप्लाय कार्पोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे  
सिमेंट फैक्टरी, वरमाणा से करने की वजाए निम्नलिखित विवरण-  
नुसार सिविल सप्लाय कार्पोरेशन के स्थानीय हिप्पुओं से भी की जाती  
रही है। अंश के दौरान यह देखा गया कि सिविल सप्लाय कार्पो-  
रेशन के स्थानीय हिप्पुओं से क्रय किया गया सिमेंट सीधे सिमेंट  
फैक्टरी, वरमाणा से क्रय किये गए सिमेंट से औसतन महंगा पड़ता था।

अंश के दौरान ही यह भी देखा गया कि मण्डल में निर्माण-  
धीन कार्यों की वास्तविक आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते  
हूए समय-2 पर सिमेंट की खरीद सीधे वरमाणा फैक्टरी से करने की  
वजाए कुछ मामलों में जब सिमेंट की वास्तविक तौर पर आवश्यकता  
नहीं थी तब भी सिमेंट की स्थानीय हिप्पुओं से खरीद करके सिमेंट  
को वही महीनों तक भण्डार में रखा गया। अतः सिमेंट की सरकार  
द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिविल सप्लाय कार्पो-  
रेशन के स्थानीय हिप्पुओं से क्रय करके न केवल आवास वोई को भारी  
हानि हो रही है अपितु इस गलत क्रय नीति के कारण निर्माण-  
धीन भवनों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय तौर पर अनुवर्ती की जाए  
तथा अधिक विवरण भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा  
अधिक भुगतान की गई राशियों की दोषियों से जीप वसूली की जाए  
तथा भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अनुपालना  
सुनिश्चित की जाए।

लगातार 489 पर...



सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन के स्थानीय विभागों से प्रय किए गए सिमेंट का वितरण निम्न प्रकार से दिया जाता है :-

प्रति 1000 जी.आर.सी. सं. व बुरीदे गए सिमेंट दर प्रति वर्तमान फैक्टरी कुल अधिक  
द्वारा की मात्रा वारी से सीधे प्रय किए भुगतान  
गए सिमेंट की  
प्रति वारी दर

### १६॥ पपरोला सैक्टर

|    |                   |          |            |              |             |
|----|-------------------|----------|------------|--------------|-------------|
| 1. | 2297 दि० 23.5.95  | 200 वारी | 141.00 रु. | 122.00 रुपये | 3800.00 रु. |
| 2. | 2377 दि० 16.10.95 | 400 वारी | 148.00     | 129.00       | 7600.00 रु. |
| 3. | 2381 दि० 27.11.95 | 200 वारी | 148.00     | 129.00       | 3800.00     |

### १७॥ पालमुर उप मण्डल

|     |                   |          |        |        |         |
|-----|-------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4.  | 2313 दि० 5.5.95   | 180 वारी | 144.00 | 124.00 | 3600.00 |
| 5.  | 2314 दि० 16.5.95  | 180 वारी | 144.00 | 124.00 | 3600.00 |
| 6.  | 2325 दि० 25.9.95  | 180 वारी | 150.00 | 131.00 | 3420.00 |
| 7.  | 2401 दि० 11.10.95 | 180 वारी | 150.00 | 131.00 | 3420.00 |
| 8.  | 2402 दि० 20.10.95 | 180 वारी | 150.00 | 131.00 | 3420.00 |
| 9.  | 2408 दि० 2.2.96   | 180 वारी | 153.00 | 130.00 | 4140.00 |
| 10. | 2414 दि० 22.3.96  | 180 वारी | 153.00 | 130.00 | 4140.00 |
| 11. | 2415 दि० 30.3.96  | 180 वारी | 153.00 | 130.00 | 4140.00 |

### १८॥ चम्पा उप-मण्डल

|     |                 |          |        |        |         |
|-----|-----------------|----------|--------|--------|---------|
| 12. | 2355 दि० 8.9.95 | 240 वारी | 158.00 | 148.00 | 2400.00 |
|-----|-----------------|----------|--------|--------|---------|

कुल अधिक भुगतान 47480.00 रु.

१७॥

उप मण्डल चम्पा के लिये सिमेंट फैक्टरी वर्तमान से बुरीदे गई 1980 वारियों में से 1974 वारियों को पपरोला पालमुर, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों को स्थानान्तरण/दुलान करने से आवास बोर्ड को मु० 50,690.00 रुपये की सीधी हानि ।

सहायक अभियन्ता उपमण्डल चम्पा द्वारा दिनांक 1.8.1995 को पत्र संख्या: सी० ए०सी०/एच०वी०/5-2/95/173 द्वारा मण्डलीय कार्यालय धर्मशाला से चम्पा उपमण्डल के अधीन विभिन्न निर्माणधीन 2000 सिमेंट की कार्यों के लिये वारियां उपलब्ध करवाने के लिये मामला उठाया गया । सहायक अभियन्ता द्वारा भेजी गई सिमेंट की मांग को मध्यजूर रखे हुये अधिष्ठापी अभियन्ता धर्मशाला मण्डल ने 99 मिटिक लन 1980 वारी 1 सिमेंट की आपूर्ति के लिये आपूर्ति आदेश संख्या: ए०. म०./आ०.सी०/एस० 1-94/2923-30 दिनांक 29.8.1995 के साथ बैंक ड्राफ्ट संख्या 065622 दिनांक 29.8.95 राशि मु० 294307.00 रुपये का सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन चम्पा को अग्रिम भुगतान किया ।

लगभग पृष्ठ 10 पर....

मु० 294307.00 रुपये की राशि के अग्रिम भुगतान के खज में सिमेंट फैक्ट्री वरमाणा ॥ विलासपुर ॥ से कुल 1980 वोरियां प्राप्त किया गया जिस का विवरण निम्नलिखित है ।

| क्र०सं० | जी०आर० संख्या व दिनांक | मात्रा    |
|---------|------------------------|-----------|
| 1.      | 2356 दिनांक 18.9.95    | 344 वोरी  |
| 2.      | 2357 दिनांक 23.9.95    | 360 वोरी  |
| 3.      | 2358 दिनांक 25.9.95    | 180 वोरी  |
| 4.      | 2359 दिनांक 26.9.95    | 360 वोरी  |
| 5.      | 2360 दिनांक 28.9.95    | 180 वोरी  |
| 6.      | 2361 दिनांक 29.9.95    | 180 वोरी  |
| 7.      | 2362 दिनांक 5.10.95    | 180 वोरी  |
| 8.      | 2363 दिनांक 14.10.95   | 180 वोरी  |
| 9.      | 2364 दिनांक 2.2.96     | 16 वोरी   |
|         | जोड़                   | 1980 वोरी |

टिप्पणी: - 2.2.96 को 16 वोरियां स्थानीय सिविल सप्लाइ चम्पा के डिपो से प्राप्त की गई ।

उपरोक्त 1980 वोरियों में से दिनांक 10.1.1996 व 29.1.1996 को इन्वेंट संख्या 8630 व 8631 द्वारा मात्र 2 वोरियां व 4 वोरियां डाईट कम्प्लेक्स चम्पा के कार्यों के लिये जारी की गई । शेष 1974 वोरियों को जिन का अनाबक श्रयक तौर पर चम्पा के कार्यों के लिये माह 9/95 के क्रय किया गया था को माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 1996 में उपमण्डल पपरोला, पालमपुर धर्मशाला व देहरा को स्थानान्तरित कर दिया क्योंकि वास्तविक तौर पर चम्पा में निर्माण-धीन श्रवनों के कार्य निष्पादन के लिये तत्काल इतनी बड़ी सिमेंट की मात्रा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी तथा क्योंकि माह 9/95 से 31.3.96 तक चम्पा में उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त सिमेंट क्रय का ऑक्लन तैयार करते समय वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण बहुत ही गैर जिम्मेदारी ढंग से किया गया प्रतीत होता है । सिमेंट को चम्पा से अन्य उपमण्डलों को ढुलाई करने के लिये मु० 50,690.00 रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की गई तथा इस के विपरीत अगर सिमेंट की इस मात्रा की आपूर्ति वरमाणा से सीधे पपरोला, पालमपुर, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों में प्राप्त की जाती तो निश्चित तौर पर लगभग इतनी ही राशि के भुगतान को जो मूल आपूर्ति के लिये किया गया था, को भी बचाया जा सकता था । अतः पहले वरमाणा से चम्पा तथा फिर चम्पा से पपरोला, पालमपुर व देहरा उपमण्डलों को जो वरमाणा के अति निकट है, सिमेंट की ढुलाई करने के कारणों की पूरी छानबीन की जाये क्योंकि जब चम्पा में वास्तविक तौर पर सिमेंट की आवश्यकता ही नहीं थी तो वहां अपने आपूर्ति प्राप्त करने का क्या औचित्य था । अतः पहले चम्पा को और फिर चम्पा से वांछित अन्य स्थानों के लिये सिमेंट के ढुलान के उपर जो मु० 50,690.00 रुपये लगातार पृष्ठ 11 पर...

की अतिरिक्त राशि व्यय की गई है का विवरण निम्न प्रकार से है :-

सं. 0 इन्हेट सं. 0 व दिनांक माता

सिमेंट की लदाई उपमण्डल/स्थान जहाँ  
उतराई व ढुलाई सिमेंट की ढुलाई  
के स्वयं में भुगतान की गई ।  
की कुल राशि ।

|                 |     |          |                                                        |
|-----------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|
| 8836/19.1.96    | 360 | 8750.00  | उपमण्डल धर्मशाला<br>जी. आर. सं. 2424<br>दिनांक 20.1.96 |
| 2. 8716/5.2.96  | 180 | 4798.00  | उपमण्डल देहरा                                          |
| 3. 8747/12.2.96 | 360 | 10280.00 | उपमण्डल पालमपुर                                        |
| 4. 8598/13.2.96 | 360 | 10460.00 | -"- पपरोला                                             |
| 5. 8839/19.2.96 | 354 | 7652.00  | -"- धर्मशाला                                           |
| 6. 8842/4.3.96  | 360 | 8750.00  | -"- धर्मशाला                                           |
| जोड़            |     | 50690.00 |                                                        |

अतः दोषपूर्ण क्रय नीति के कारण आवास बोर्ड को सीधे तौर पर  
लगभग 50690.00 रुपये की हानि हुई जिस की पूर्ण जिम्मेदारी तय की जा  
जाये तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से हानि की राशि की तुरन्त  
वसूली की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की दोषपूर्ण क्रय प्रणाली पर  
अवृत्ति लगाने के लिये प्रभावी पग उठाये जायें ।

संविदाकार को राशि मु० 21,988/- रुपये का अनियमित रूप से भुगतान  
होकर राशि का दुर्विनियोजन ।

भुगतान वाउचर संख्या :- 34 मास 3/96 संविदाकार का नाम :-  
श्री अजय कुमार

अनुबन्ध संख्या :- 15 वर्ष 1994-95

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलिता विल की मद संख्या  
3/5, प्रोवाइडिंग एवं इन्जेक्टिंग कैमिकल इमलेशन के भुगतान से  
सम्बन्धित प्रविष्टियों की माप पुस्तिका संख्या 765/95 पृ० संख्या 17  
की जांच करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएँ पाई गई :-

1. उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित विल सहायक अभियन्ता,  
उपमण्डल चम्बा द्वारा केवल राशि मु० 96,204.00 रुपये के चेक भुगतान  
देतु सत्यापित किया गया था । तदुपरान्त इस विल में अनियमित रूप  
से सैमण्ड इन्फोलेषन तथा कटिंग करके इस विल की कुल राशि को  
96,204/- रुपये से बढ़ाकर राशि मु० 1,18,933/- रुपये के भुगतान देतु  
पारित किया गया ।

2. जब उपरोक्त विल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा  
सत्यापित किया तो कार्य की उपरोक्त जाई गई मद संख्या 3/5 की  
मात्रा केवल 1161.67 वर्ग मीटर ही थी । इस निर्माण कार्य के  
सम्बन्धित अनिवार्य अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका संख्या 764 पृष्ठ  
नगातार पृष्ठ 12 पर.....



संख्या 9 पर उपरोक्त मद के कार्यान्वयन से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियाँ करके इस मद के कार्य की मात्रा 628.23 वर्ग मीटर और बढ़ा दी गई तथा इस मात्रा को माप पुस्तिका संख्या 765 के पृष्ठ 17 पर इस मद के पूर्व में किए गए कार्य की मात्रा में 628.23 वर्ग मीटर मात्रा को ऐपण करके भुगतान योग्य मात्रा को 1161.67 वर्ग मी० से बढ़ाकर 1789.90 वर्ग मी० तथा भुगतान योग्य राशि को भी 40658/- रुपये के स्थान पर मु० 62,646/- रुपये कर दिया गया है ।

§ 3§ इससे अतिरिक्त माप पुस्तिका संख्या 764 के पृष्ठ संख्या 9 पर उपरोक्त कार्य की 628.23 वर्ग मीटर मात्रा की जांच उपरान्त पाया गया कि यह रिकार्ड प्रविष्टियाँ नियमानुसार ठीक प्रतीत नहीं होती क्योंकि अनुबन्ध की मद संख्या 5 के अनुसार विलिंग के घरातल मंजिल का केवल पेंलिनथ फ्रेमवर्क ही भुगतान हेतु मापा जाना था । जबकि 628.23 वर्ग मी० की मात्रा पेंलिनथ फ्रेमवर्क के माप से सम्बन्धित न होने के कारण भुगतान हेतु मान्य नहीं थी ।

§ 4§ उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कार्य की उपरोक्त मद "छुपी हुई" होने के फलस्वरूप सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार शतप्रतिशत जांच की जानी वांछित थी । इस मद की विभिन्न माप-पुस्तिकाओं में की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि भुगतान की गई ~~1789.90~~ 1789.90 वर्ग मी० मात्रा में से केवल 186.98 वर्ग मी० मात्रा ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित की गई थी ।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि ~~प्र~~ माप-पुस्तिका में इस मद की 628.23 वर्ग मीटर मात्रा अनियमित एवं संदिग्ध ढंग से रिकार्ड प्रविष्टित करके मु० 35/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से कुल राशि मु० 21988/- रुपये का भुगतान करवा कर इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया लगता है । इस सम्बन्ध में तथ्यों की गंभीर जांच करके वस्तुस्थिति से तथा दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सहित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

§ 5§ उपरोक्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार कुल 27.555 ~~sq~~ मीट्रिक टन स्टील ठेकेदार श्री अजय कुमार को जारी किया गया लेकिन द्वितीय चालित बिल तक केवल 12.60 मीट्रिक टन स्टील की ही क्रय की गई थी ।

अनुबन्धानुसार यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अब अनुबन्धित था परन्तु अधिमानी अभियन्ता एन० हवल्लू० आर० ओ० चण्डीगढ़ की इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिनांक 12.10.95 के अवलोकन पर पाया गया कि भवन की उच्च न्यायलय ~~प्र~~ के आदेशानुसार इस कार्य के निर्माण पर दिनांक 24.8.95 से रोक लगा दी गई थी । इसके तात्पर्य मास 9/95 में 1.190 मीट्रिक टन स्टील ठेकेदार को जारी किया गया जिससे न्यायलय के आदेशों की भी अवहेलना हुई ।

अतः शेष बची स्टील की मात्रा 14.955 मीट्रिक टनानुसार पृष्ठ 13 पर....

उन जिसकी कुल कीमत रु0 201,892.50 रुपये दर 13,500/- रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से बनती है, की वापसी संविदाकार से करने के बाद स्टॉक में गणना की जाए अन्यथा शेष बची स्टील की दुगनी दरों पर वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेषण पर अवगत करवाया जाए ।

| क्र०सं० इन्डेंट नं० |      | दिनांक  | स्टील मीट्रिक टन |
|---------------------|------|---------|------------------|
| 1.                  | 8410 | 9.3.95  | 4.700            |
| 2.                  | 8412 | 31.3.95 | 18.065           |
| 3.                  | 8420 | 21.7.95 | 2.930            |
| 4.                  | 8424 | 11.8.95 | 0.760            |
| 5.                  | 8626 | 8.9.95  | 0.610            |
| 6.                  | 8627 | 8.9.95  | 0.490            |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| कुल जारी की गई मात्रा       | 27.555   |
| द्वितीय चलित वित्त तक वसूली | 12.608-8 |
| शेष बची स्टील की मात्रा     | 14.955   |

§ 191 उपरोक्त कार्य में मद संख्या 10/19 रीइन्फोर्समेंट आफ आर० सी० सी० वकें हेतु स्टील की कुल ख़मत 12550.32 किलोग्राम ही बनती थी जबकि संविदाकार को 12562.72 कि० ग्राम स्टील दर 15/- रुपये प्रति कि० ग्राम के हिसाब से भुगतान किया गया ।

इस प्रकार संविदाकार को 12.34 कि०ग्र० स्टील की मात्रा हेतु कुल 185/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेषण पर दिखाई जाए ।

चम्बा में डाईट बम्बन /कम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में मैसर्स अजय कुमार ठेकेदार से तारकोल विद्युमैन की अधिक ख़मत हेतु राशि रु0 7492.00 रु. की कम वसूली करना ।

चम्बा में डाईट कम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के दौरान छात्रावास छुट्ट की अमरौध/तहायक सड़क को पक्का करने का ठेका एक ही तिथि को दो अलग-2 कार्य आदेश (work orders) संख्या 2 व 3 वर्ष 1995-96 जारी कर के मैसर्स अजय कुमार ठेकेदार को दिया गया । सड़क को पक्का करने के लिये तारकोल आवास बोर्ड मन्डल धर्मपाला द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था । इस कार्य पर प्रयोग हेतु आवास बोर्ड के भण्डार से इन्डेंट संख्या 8417 व 8418 दिनांक 5.5.1995 को क्रमांक 2.652 एम०टी० तथा 2.652 एम०टी० तारकोल निर्माण जारी किया गया । तिभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये तारकोल की वसूली दर रु0 4000/- रुपये प्रति एम०टी० थी ।

ख़मत तारकोल की मात्रा की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों में से की गई । कार्य आदेश संख्या 2 वर्ष 1995-96 लगातार पृष्ठ 14 पर...



नाम माप पुस्तिक सं० मास सरिया का सरिया की 52 टेस्टेज एम० टी० व प्र० वितरण वास्तविक के रूप में पृष्ठ सं०

:= 14 =:

- 275 -

के स्वज में ठेकेदार को किये गये भुगतान के वित की जांच के दौरान यह पाया गया कि इस कार्य की कुल निष्पादित मात्रा के तिये व्यत के सही मापदण्डों के अनुसार तारकोल की वास्तविक खमत केवल 1.817 एम० टी० बनती थी । तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा व्यत वितरणी में स्पष्ट किया था कि ठेकेदार द्वारा तारकोल का प्रयोग करते समय 0.835 एम० टी० व्यत अधिक की गई है ।

ठेकेदार से 1.817 एम० टी० वास्तविक व्यत की मात्रा तथा 0.835 एम० टी० अधिक खमत की मात्रा तारकोल की मात्रा की वसूली एक समान वसूली दर मु० 4700/- रुपये प्रति एम० टी० की दर से की गई है । जबकि अधिक व्यत की मात्रा की वसूली अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुगुनी दर से की जानी अपेक्षित थी ।

कार्य आवेद संख्या: 3 वर्ष 1995-96 के कार्य निष्पादन में भी जारी की गई तारकोल की 2.652 एम० टी० की मात्रा में से 0.959 एम० टी० मात्रा की अधिक खमत की गई थी । अतः वास्तविक व्यत तथा मापदण्डों से अधिक व्यत की मात्रा की एक समान दरों से वसूली करने का पूर्ण औचित्य दिया जाये अन्वथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा तारकोल वरतने के फलस्वरूप तारकोल की अधिक खमत की कुल मात्रा की 4700/- रुपये प्रति मिट्टिक टन मात्रा की वजाय 9400/- रुपये प्रति एम० टी० की दर से वसूली की जाये तथा इस सम्बन्ध में की गई कम वसूली की राशि मु० 7492.00 रुपये  $1.594 \times 9400 - 1594 \times 4700 = 7492$  रुपये की सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अपेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

भण्डारण प्रभार के रूप में मु० 10845.00 रुपये की राशि की दोहरी गणना ।

माह जनवरी व फरवरी, 1996 में उपमण्डल चम्पा से पालम-पुर, पपरोला, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों के लिये 1974 वोरिया सिमेन्ट का स्थानान्तरण/दुलान किया गया । सिमेन्ट की इस मात्रा पर चम्पा उपमण्डल में प्राप्त के समय 3% प्रतिशत भण्डारण प्रभार लगा कर निर्गम दर तय की गई थी । जब इस मात्रा को उपमण्डल चम्पा से अन्य स्थानों के लिये स्थानान्तरण किया गया तो प्राप्तकर्ता उपमण्डलों में सिमेन्ट की कुल कीमत पर पुनः 3% प्रतिशत भण्डारण प्रभार सम्मिलित करके निर्गम दरें तय की गई तथा इस प्रकार 1974 वोरी सिमेन्ट पर दो बार 3% की दर से भण्डारण प्रभार लगाया गया । जिन मामलों में 3 प्रतिशत भण्डारण प्रभार की दोहरी गणना की गई पाई गई, का वितरण निम्न प्रकार से है ।

लगातार पृष्ठ 15 पर...



:- :- :- 276 -

| इन्डेंट सं०<br>व दिनांक | मात्रा           | 3 प्रतिशत अण्डारण<br>सहित निर्गम दर/<br>कुल राशि | दुलाई/उतराई<br>/लदाई आदी<br>व्यय | कुल कीमत              | टिप्पणी                                                 |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 8836<br>19.1.1996       | 360 बोरी         | 55,800.00                                        | 8,750.00                         | 64550.00              | निर्गम दर 3%<br>अण्डारण प्रभा<br>-र जोड़कर तय<br>की गई। |
| 8716<br>5.2.1996        | 180 बोरी         | 28440.00                                         | 4798.00                          | 33238.00              | -----                                                   |
| 8747<br>12.2.96         | 360 बोरी         | 55880.00                                         | 10280.00                         | 67160.00              | -----                                                   |
| 8598<br>13.2.96         | 360 बोरी         | 56880.00                                         | 10460.00                         | 67340.00              | -----                                                   |
| 8839<br>19.2.96         | 354 बोरी         | 55932.00                                         | 7652.00                          | 63584.00              | -----                                                   |
| 8842<br>4.3.1996        | 360 बोरी<br>जोड़ | 55880.00<br>310612.00                            | 8750.00<br>50690.00              | 65630.00<br>361502.00 | राशि<br>10,845.00                                       |

3% अतिरिक्त अण्डारण प्रकार की राशि =

$$\frac{3,61,502 \times 3}{100} = 10845.00$$

उपरोक्त घूब/दुटि को तुरन्त ठीक किया जाये। इस गलत गणना के कारण न केवल अण्डारण होते में लाभ की मात्रा अधिक दिखाई गई है परन्तु उन सब कार्यों जिन पर उक्त सिमेन्ट की मात्रा का उपयोग किया गया है। की कुल लागत में भी अनावश्यक तौर पर अधिक व्यय आंका गया है।

§ 118 सिमेन्ट के दुलान में मु० 1932.00 रुपये के अनुचित भुगतान की वसूली वारे।

उपमण्डल चम्पा में जी०आर० संख्या 2356 दिनांक 18.9.1995 द्वारा लिखित तप्लाई कांपैरिशन के माध्यम से वरमाणा सिमेन्ट फैक्ट्री से 344 बोरीयों सिमेन्ट खरीदा गया। सिमेन्ट की दुलाई दूक सं० -24-2443 व -24-3761 द्वारा की गई तथा इन दूक मालिकों को शर्तों के अनुसार वरमाणा से चम्पा तक की दूरी के लिये किराये भाड़े की सारी राशि का भुगतान किया गया। परन्तु जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त 344 बोरीयों की आपूर्ति पहले सुरु में प्राप्त की गई जो कि चम्पा से पहले पहुँचा है तथा तत्पश्चात इस सिमेन्ट का दुलान चम्पा में स्थित अण्डार में पहुँचाने हेतु दूसरे दूकों के माध्यम से उरवाया गया। सुरु में सिमेन्ट की उतराई व लदाई तथा सुरु से चम्पा तक दुलाई के खर्च में 1932.00 रुपये का अनुचित भुगतान किया गया। क्योंकि शर्तों के अनुसार वरमाणा से चम्पा तक दुलाई का तगातार पृष्ठ 16 पर....

भुगतान उपरोक्त वर्णित दो ट्रक मालिकों को भी किया गया है। तथा अगर सहक उराव थी तो तरु से चम्पा तक के दुलान व अन्य उतराई व लदाई की राशि की वसूली दुलाई करने वाले ट्रक मालिक से करनी आवश्यक थी क्योंकि आवास वोई ने भुगतान के अनुस्य आपूर्ति चम्पा में प्राप्त करनी थी। इस के उपरान्त जी० आर० संख्या 2357 से 60 तक प्राप्त किया गया सिमेन्ट भी चम्पा के भण्डार में उतारा गया था

अतः उपमण्डल चम्पा के अधिकारी द्वारा आपूर्ति निर्धारित स्थान पर प्राप्त न करके इसे अन्य स्थान पर प्राप्त करके तथा फिर इसे मुख्य भण्डार में दुलाई करवाने के लिये जो मु० 1932/- रुपये का अनुचित भुगतान किया गया है, की पूरी जिम्मेदारी तय की जाये तथा अनुचित भुगतान की दोषी अधिकारी/कर्मचारी से तुरन्त वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अवैक्षण के दौरान जांच करवाई जाये।

§ 12§

चम्पा में जे० एन० वी० भवन के निर्माण कार्य में ठेकेदार श्री स्वर्ण० डल्ल से तज्ज्ञ एक लाख रुपये मूल्य के सिमेन्ट की विलम्ब से वसूली करने से ठेकेदार को ज़रूरत ढंग से लाभ पहुंचाया।

चम्पा में निर्माणाधीन जे० एन० वी० भवन के निर्माण के लिये स समय-2 पर आवास वोई के भण्डार से सिमेन्ट जारी/निर्गम किया गया /अनुबन्ध की शर्तों स्वयं नियमों के अनुसार कार्य निष्पादन के लिये सिमेन्ट की उतनी ही मात्रा जारी/निर्गम की जानी चाहिये थी जितनी मात्रा की कार्य पर आवश्यकता थी तथा सिमेन्ट की ख़त की मात्रा के अनुस्य सिमेन्ट की कीमत की ठेकेदार के चलत विलों से वसूली करना अनिवार्य था। जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सिमेन्ट की ख़त के अनुसार ठेकेदार के चलत विलों से सिमेन्ट की कीमत की कटौती नहीं की गई तथा वसूली को लम्बित रख कर इसे नवमें चलत विल में ख़त से काटा गया जो कि नियमों के विरुद्ध है। ठेकेदार को जारी/निर्गम किये गये सिमेन्ट तथा वसूली का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

| म सं० इन्डेंट संख्या व दि० जिस के द्वारा सिमेन्ट जारी/निर्गम किया गया। | मात्रा    | चलत विल का विवरण जिस के द्वारा वसूली/कटौती की गई | मात्रा    | शेष मात्रा |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| 7884/1/93                                                              | 200 बोरी  | प्रथम चलत विल माह 12/93                          | 200 बोरी  | -----      |
| 7894/12/93                                                             | 300 बोरी  | द्वितीय चलत विल माह 1/94                         | 1915 बोरी | 285 बोरी   |
| 7897/12/93                                                             | 500 बोरी  |                                                  |           |            |
| 7898/1/94                                                              | 500 बोरी  |                                                  |           |            |
| 7889/12/93                                                             | 200 बोरी  |                                                  |           |            |
| 7892/12/93                                                             | 1200 बोरी |                                                  |           |            |
| लगभग पृष्ठ 17 पर...                                                    |           |                                                  |           |            |



|            |             |                 |           |          |
|------------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| 8452/2/94  | 1000 वोरी   | तृतीय चलत विल   | 1385 वोरी | ---      |
| 8454/2/94  | 500 वोरी    | चतुर्थ चलत विल  | 500 वोरी  | ---      |
|            |             | माह 3/94        |           |          |
| 8459/3/94  | 500 वोरी    | पांचवां चलत विल | 900 वोरी  | 600 वोरी |
|            | 500 वोरी    | माह 7/94        |           |          |
|            | 500 वोरी    |                 |           |          |
|            | 1500 वोरी   |                 |           |          |
| 8425/8/94  | 425 वोरी    | छटा चलत विल     | 300 वोरी  | 300 वोरी |
|            |             | माह 9/94        |           |          |
| 8432/9/94  | 240 वोरी    | सातवां चलत विल  | 300 वोरी  | 765 वोरी |
| 8429/9/94  | 100 वोरी    | माह 12/94       |           |          |
|            | 765 वोरी    |                 |           |          |
| 8434/10/94 | 500 वोरी    | आठवां चलत विल   | 500 वोरी  | 765 वोरी |
|            |             | माह 5/95        |           |          |
| 8645/5/95  | 120 वोरी    |                 |           |          |
| 8450/7/95  | 150 वोरी    |                 |           |          |
| 8447/6/95  | 150 वोरी    |                 |           |          |
| 8449/7/95  | 60 वोरी     |                 |           |          |
| 8805/8/95  | 100 वोरी    | नवमां चलत विल   | 1400 वोरी | 20 वोरी  |
| 8607/12/95 | 100 वोरी    |                 |           |          |
| 8439/1/95  | 8-8 25 वोरी |                 |           |          |
|            | 655 वोरी    |                 |           |          |

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 5/95 में आठवां चलत विल के भुगतान के पश्चात् 765 वोरी सिमेंट की वसूली शेष थी। इस के पश्चात् केवल 655 वोरी/वोरियां निर्गम/जारी की गईं। परन्तु नवम चलत विल में 1400 वोरी सिमेंट की वसूली/कटौती की गई है। अतः माह 3/94 से जो लम्बित वसूली शेष थी तथा इस के पश्चात् भी वसूली की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रही जो बढ़कर माह 11/94 में 765 वोरी/वोरियां हो गई थी, की समय पर वसूली न करने तथा नवम चलत विल में से कि मुस्त वसूली करने का पूर्ण औचित्य दिया जाये व क्यों कि 765 वोरी/वोरियों की 132= रुपये प्रति वोरी की दर से लगभग एक लाख रुपये की राशि की विलम्ब से वसूली/कटौती की गई है। जिस के परिणामस्वरूप आवास बोर्ड को विलम्ब की अराशि के लिये कुल उक्त राशि के प्रयोग से वंचित रहना पड़ा। अतः ठेकेदार से सिमेंट की खपत के अनुसार समय-2 पर कटौती न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा इस गलत प्रक्रिया से आवास बोर्ड को हुई हानि की जिम्मेदारी तय की जाये। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि आवास बोर्ड भण्डार से जारी/निर्गम की जाने वाली खान ताम्बूरी की उपयुक्त समय पर कटौती/वसूली की जाये।



§ 138 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल धर्मशाला से 100 बोरी सिमेन्ट के मूल्य राशि 14,960.00 रुपये की वसूली न करना ।

इन्डेंट संख्या 33/13 दिनांक 12.12.95 द्वारा तिन काई संख्या 139 अनुसार अधिशाही अभियन्ता हिमाचल प्रदेश निर्माण विभाग, मण्डल धर्मशाला को 100 बोरीया सिमेन्ट दी गई । अंकेक्षण की अवधि तक न तो 100 बोरी सिमेन्ट अधिशाही अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मण्डल, धर्मशाला से वापिस लिया गया तथा न ही 100 बोरी सिमेन्ट की कीमत राशि 14,960.00 रुपये की वसूली की गई । अतः या तो उक्त विभाग से 100 बोरी सिमेन्ट को वापिस लिया जाये या इस की कीमत की वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

§ 148 भण्डार से निर्गम/जारी की गई विभिन्न मदों के लेखांकन बारे ।

भण्डार खातों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि धर्मशाला स्थित भण्डार खातों में से निर्गम/जारी की गई निम्न न अवन सामग्री का विभिन्न मदों को लेखा पुस्तकों स्वयं अन्य सम्बन्धित खाता खातों में दर्ज नहीं किया गया था जिस के परिणामस्वरूप इन मदों के अन्तिम उपयोग स्वयं तदनुसार किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी । अतः भविष्य में भण्डार से निर्गम/जारी की जाने वाली मदों का सम्पूर्ण हिसाब-किताब रखा जाये तथा प्रत्येक मद का सही लेखांकन सुनिश्चित किया जाये । जांच परीक्षण के दौरान पाये गये निम्न मामलों में यह बताया जाये कि इन मदों का किन कार्यों पर प्रयोग किया गया था तथा इन मदों की वसूली श्र-2 की गई ।

प्रसंग इन्डेंट संख्या व दिनांक निर्गम की गई मात्रा व किस्म

1. इन्डेंट सं० 8659 दि०

22.5.1995 धर्मशाला उपमण्डल 5 बोरी सिमेन्ट

2. 8672/22.8.95

§ 18 स्टील 16 एम०एम०=41 कि०ग्रा०  
§ 28 " 8 " " = 13 पिलोग्राम  
§ 33 सी०जी० आई० शीट्स 0.63

एमाएम० 1.65 क्विंटल  
टिप्पणी :- उपरोक्त स्टील व सी०जी०आई० शीट्स एम०एम० स्टील में भी दर्ज की गई दर्ज है परन्तु एम०एम० स्टील रजिस्टर में उक्त मदों का इन्द्राज नहीं पाया गया ।

3. 8673/28.8.95

66 बोरी सिमेन्ट ।

# सिमेन्ट की उतराई के रूप में किया गया अनुचित भुगतान:-

अवेक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर तुरन्त उपयोग हेतु जूय किया गया । अन्य कार्य स्थलों से लाया गया सिमेन्ट या तो वरीद/प्राप्ति के ही दिन या दूसरे दिन ठेकेदारों को निर्गम/जारी कर दिया गया था । रिकार्ड के अनुसार सिमेन्ट की इस मात्रा को पहले विभाग के भण्डार में उतारा गया दिना-या गया तथा फिर इस सिमेन्ट को ठेकेदारों को निर्गम किया गया था जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब सिमेन्ट की इन कार्यों पर अतिआवश्यकता थी तो स्थानीय बाजार एवं अन्य कार्यों पर अतिआवश्यकता से लाए गए सिमेन्ट को पहले विभागीय भण्डार में उतार कर फिर वहां से सिमेन्ट की लदाई करके कार्य स्थल तक ले जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है । अतः ऐसा अनुमान है कि यह सारा सिमेन्ट निर्माण कार्य स्थलों पर ही उतारा गया है तथा विभाग के स्टोर स्थल पर उतराई के रूप में दर्शाया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः निम्नलिखित लिखू सिमेन्ट की विभाग के स्टोर में उतराई के रूप में किए गए व्यय का पूर्ण औचित्य दिया जाय अन्यथा अनियमित रूप से किए गए व्यय की निम्नलिखित राशियों की दोषियों से शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाय :-

90सं० सिमेन्ट की प्राप्ति सिमेन्ट जारी करने की जारी किए गए विभागीय स्टोर की जीआर०सं० विन कार्ड सं० तथा दि० सिमेन्ट की मात्रा में उतराई के रूप में किया गया व्यय

## पुपरीला सेक्शन

|                         |                      |          |             |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 1. 2297 दिनांक 23.5.95  | 8588 दिनांक 23.5.95  | 200 बोरी | 300.00रुपये |
| 2. 2298 दिनांक 30.5.95  | 8534 दिनांक 1.6.95   | 540 बोरी | 810.00रुपये |
| 3. 2299 दिनांक 7.6.95   | 8589 दिनांक 8.6.95   | 540 बोरी | 810.00रुपये |
| 4. --- यथोपरि ---       | 8590 दिनांक 8.6.95   | 360 बोरी | 540.00रुपये |
| 5. 2377 दिनांक 16.10.95 | 8539 दिनांक 18.10.95 | 200 बोरी | 300.00रुपये |
| 6. 2383 दिनांक 6.12.95  | 8595 दिनांक 8.12.95  | 180 बोरी | 270.00रुपये |
| 7. 2387 दिनांक 1.2.96   | 8597 दिनांक 2.2.96   | 360 बोरी | 540.00रुपये |

## पालमपुर उपमण्डल

|                          |                      |          |             |
|--------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 8. 2313 दिनांक 5.5.95    | 8573 दिनांक 5.5.95   | 180 बोरी | 270.00रुपये |
| 9. 2314 दिनांक 16.5.95   | 8347 दिनांक 16.5.95  | 180 बोरी | 270.00रुपये |
| 10. 2335 दिनांक 25.9.95  | 8756 दिनांक 25.9.95  | 100 बोरी | 270.00रुपये |
| 11. --- यथोपरि ---       | 8735 दिनांक 26.9.95  | 80 बोरी  |             |
| 12. 2401 दिनांक 11.10.95 | 8736 दिनांक 12.10.95 | 180 बोरी | 270.00रुपये |
| 13. --- यथोपरि ---       | 8759 दिनांक ---      |          |             |
| 14. 2403 दिनांक 3.11.95  | 8761 दिनांक 4.11.95  | 360 बोरी | 540.00रुपये |
| 15. 2408 दिनांक 2.2.96   | 8768 दिनांक 2.2.96   | 160 बोरी | 270.00रुपये |
| 16. --- यथोपरि ---       | 8746 दिनांक 2.2.96   | 20 बोरी  |             |



|     |                      |                      |          |              |
|-----|----------------------|----------------------|----------|--------------|
| 17. | 2409 दिनांक 12.12.96 | 8769 दिनांक 12.12.96 | 180 बोरी | 540.00 रुपये |
| 18. | --- यथोपरि ---       | 8748 दिनांक 12.12.96 | 180 बोरी |              |
| 19. | 2411 दिनांक 19.2.96  | 8770 दिनांक 19.2.96  | 180 बोरी | 270.00 रुपये |
| 20. | 2414 दिनांक 22.3.96  | 8749 दिनांक 22.3.96  | 100 बोरी | 270.00 रुपये |
| 21. | --- यथोपरि ---       | 8750 दिनांक 22.3.96  | 80 बोरी  |              |
| 22. | 2415 दिनांक 30.3.96  | 8902 दिनांक 30.3.96  | 180 बोरी | 270.00 रुपये |
| 23. | 2416 दिनांक 31.3.96  | 8878 दिनांक 31.3.96  | 100 बोरी | 270.00 रुपये |
| 24. | --- यथोपरि ---       | 8879 दिनांक 31.3.96  | 80 बोरी  |              |
| 25. | 2417 दिनांक 31.3.96  | 8903 दिनांक 31.3.96  | 180 बोरी | 270.00 रुपये |

कुल जोड़ 7350.00 रुपये

§ 168

निम्नलिखित स्टोर इन्वेंटॉ की जानकारी करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त में जारी मात्रा में सामान स्टोर से जारी करके विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह निर्माण कार्य विभिन्न संविदाकारों द्वारा करवाए जा रहे थे तथा सम्बन्धित संविदाकारों द्वारा इस सामान के कार्य पर उपयोग हेतु जारी करने वाले कोई इन्वेंटॉ भी जारी नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि इस सामान को सम्बन्धित निर्माण कार्यों को जारी करने वाले अधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई तथा यह सामान कई महीनों उपरान्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु दोबारा संविदाकारों को जारी किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में इन निर्माण कार्यों पर व्यय बढ़ा बढ़ा कर दिखाए जाने के उद्देश्य से ही इस सामान को विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी किया गया लगता है। यह अनियमितता उच्चा-अधिकारियों के ध्यान में आना आगामी कार्यावाही हेतु लाई जाती है। अनियमित रूप से जारी किए गए निम्नलिखित सामान के उपयोग से सम्बन्धित विवरण भी आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाए।

| इन्वेंटॉ सी० दिनांक | जारी किस रूप सामान का विवरण                    | जारी किस रूप सामान की कीमत |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                     | की परीक्षा संलग्न                              |                            |
| 8600 20.3.96        | स्टील 31.085 मीटर टन<br>इन्वेंटॉ 380 बोरी      | 5,65,419.25 रु.            |
| 8976 31.3.96        | जीपसीसीएस 9.018 मी. टन<br>8 मी पातणपुर तपस्विल | 25,6740.00 रु.             |
| 8876 30.3.96        | दरवाजे, कि. किस्मों तथा विविध सामान            | 35,6259.06 रु.             |
| 8877 30.3.96        | --- यथोपरि ---                                 | 1,67,954.44 रु.            |
| 8773 31.3.96        | --- यथोपरि ---                                 | 85,909.10 रु.              |
| 8901 30.3.96        | --- यथोपरि ---                                 | 1,35,276.80 रु.            |

तुलना 21 पर...



स्टील/सरिया की अनुचित खपत की वसूली करने वारे :-

पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन का ठेका विभिन्न संविदाकारों को दिया गया था। इन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों से क्रि गण अनुबन्धों के अनुसार इन निर्माण कार्यों पर प्रयोग होने वाली स्टील की मद का कार्य लेवर रेट पर किया जाना था जिसके फल-स्वरूप ठेकेदारों को विभाग द्वारा न तो कोई स्टील दी गई तथा न ही इन ठेकेदारों से स्टील की कोई वसूली की गई। स्टील/सरिया का लेवर रेट होने के कारण स्टील के नियन्त्रण एवं खपत का पूरा हिसाब किताब विभाग द्वारा अपने स्तर पर रखा गया।

पालमपुर उप मण्डल में निर्माणाधीन इन निर्माण कार्यों हेतु स्ट स्टील की खपत की जांच के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यों पर कुल वास्तविक खपत में 5 प्रतिशत स्टील की मात्रा वेस्टेज के रूप में अलग से जोड़ी गई है तथा भण्डार/स्मॉल/एसड के भातों से स्टील की अन्तिम खपत, अलग से जोड़ी गई 5 प्रतिशत वेस्टेज की मात्रा को जोड़ कर की गई है। इस प्रकार स्टील की 100 कि० ग्राम वास्तविक खपत के लिए 105 कि० ग्राम स्टील भण्डार भातों से जारी की गई खर्च गई है।

स्टील/सरिया के खपत विश्लेषण अनुसार भी 100 कि० ग्राम सरिया की खपत के लिए 5 प्रतिशत की दर से वेस्टेज के लिए प्रावधान है। सरिया क्योंकि अविनाशवान मद है। अतः स्टील के वास्तविक प्रयोग के समय 5 प्रतिशत वेस्टेज के वरावर को सरिस के टुकड़े स्त्रैप के रूप में बच जाते हैं, जो भण्डार भातों में दर्ज करना अनिवार्य है। *Non-Perishable*

उप मण्डल के कर्मचारियों द्वारा उपनाई गई वर्तमान प्रणाली अनुसार खपत 5% सरिस की मात्रा को न तो निर्माण कार्यों पर प्रयोग दिया गया और न ही स्त्रैप के रूप में इसका हिसाब किताब रखा जा रहा है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसी मण्डल के अन्य उप-मण्डलों में जैसे कि लिवाड़ी धर्मशाला में शिवा वेत ई के लिए बनाए जा रहे भवनों के निर्माण हेतु सरिया का थल *Though* रेट था, सरिया की खपत पर 5% वेस्टेज का प्रावधान नहीं किया गया था। अतः एक ही मण्डल में सरिया की खपत के लिए दो अलग-तरीके तसनाने वारे भी रिधित स्पष्ट की जाए तथा पालमपुर उपमण्डल द्वारा वारतव में खपत से 5% अधिक खपत दिशाना ए० बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस मामले में तुरन्त जाचीवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि इस गलत तरीके/ढंग से सरिया के प्रत्ययोग की सम्भवना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सरिया की वेस्टेज का विवरण निम्न दिया जाता है :-

| सं० कार्य का नाम                | माप पुस्तिक सं० व पृष्ठ       | मास   | सरिया का तिवरण | सरिया की वास्तविक के रूप में पृष्ठ सं० | 5% वेस्टेज एमएसएस. के रूप में पृष्ठ सं० | क्षुत् तिवरण सहित | क्षुत् तिवरण सहित सरिया की मात्रा कि०ग्रा० | क्षुत् तिवरण सहित सरिया की मात्रा कि०ग्रा० |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. 18 अदद केटगरी-1 भवन विन्दावन | 702/94पृष्ठ 96                | 5/95  | 12 एमएम        | 180                                    | 8.75                                    | 53                |                                            |                                            |
| 2. --- योपरि---                 | 770/95पृष्ठ 4                 | 6/95  | 8 एम.एम.       | 1720                                   | 82.00                                   | 53                |                                            |                                            |
| 3. --- योपरि---                 | 770/95पृष्ठ 45                | 7/95  | 8 एम.एम.       | 291                                    | 15.23                                   | 53                |                                            |                                            |
| 4. --- योपरि---                 | 770/95पृष्ठ 79                | 8/95  | 8 एम.एम.       | 370                                    | 17.60                                   | 54                |                                            |                                            |
| 5. 32 अदद केटगरी-3 भवन विन्दावन | 704/94पृष्ठ 77                | 5/95  | 12 एम.एम.      | 950                                    | 50.00                                   | 63                |                                            |                                            |
| 6. --- योपरि---                 | 704/94पृष्ठ 96                | 6/95  | 8 एम.एम.       | 2631                                   | 125.00                                  | 63                |                                            |                                            |
| 7. --- योपरि---                 | 771/95पृष्ठ 20                | 7/95  | 8 एम.एम.       | 1212                                   | 57.70                                   | 63                |                                            |                                            |
| 8. --- योपरि---                 | 771/95पृष्ठ 65                | 10/95 | 8 एम.एम.       | 1772                                   | 84.40                                   | 63                |                                            |                                            |
| 9. --- योपरि---                 | 771/95पृष्ठ 99                | 11/95 | 8 एम.एम.       | 1760                                   | 83.28                                   | 63                |                                            |                                            |
| 10. --- योपरि---                | 795/95पृष्ठ 33                | 2/96  | 8 एम.एम.       | 470                                    | 23.00                                   | 64                |                                            |                                            |
| 11. --- योपरि---                | 795/95पृष्ठ 65                | 3/96  | 8 एम.एम.       | 585                                    | 30.00                                   | 64                |                                            |                                            |
| 12. 21 अद. केटगरी-2 भवन पालमपुर | 731/94पृष्ठ 55                | 5/95  | 8 एम.एम.       | 650                                    | 30.97                                   | 2                 |                                            |                                            |
| 13. --- योपरि---                | 731/94पृष्ठ 59                | 7/95  | 8 एम.एम.       | 115                                    | 5.68                                    | 3                 |                                            |                                            |
| 14. --- योपरि---                | 731/94पृष्ठ 64                | 7/95  | 8 एम.एम.       | 488                                    | 23.46                                   | 3                 |                                            |                                            |
| 15. --- योपरि---                | 772 पृष्ठ 15, 21, 25, 28, 31. | 11/95 | 8 एम.एम.       | 4732                                   | 41.00                                   | 3                 |                                            |                                            |
| 16. --- योपरि---                | 772पृष्ठ 42                   | 2/96  | 8 एम.एम.       | 1896                                   | 80.36                                   | 3                 |                                            |                                            |



188

समम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किस्मि ही सरिस्/स्टील को ओवर वेट करके कुल 1.770मी. टन अधिक गपत निकाल कर 28,430/रूपये का अपव्यय/हानि:-

जी. आर. संख्या: 2320 दिनांक 7.7.95 द्वारा 9.035 मी. टन 8 एम.एम. साईज का सरिया मै. सुद स्टील इन्डस्ट्री कन्दरोही से प्रेषित किया गया। यह सरिया स्वतः वित्तिय योजना के अधीन विन्दावन पालमपुर में निर्मित किस्म जा रहे 2। अदद मकानों पर उपयोग किया गया। सरिस् का कार्य श्री अवनी कुमार ठेकेदार द्वारा लेवर रेट पर करवाया जा रहा था।

सहायक अभियन्ता के पत्र संख्या एच0वी0/ए.ई/पी/एस-1/95 -1144 दिनांक 26.12.95 द्वारा अधिशासी अभियन्ता धर्मशाला को सूचित किया गया कि उपरोक्त जी. आर. द्वारा प्राप्त किया गया सरिया मानक भार *Standard weight* का नहीं था क्योंकि इसका भार निर्धारित 0.39 कि.ग्राम प्रति मी. की दर से न होकर 0.485 कि.ग्राम प्रति मीटर था। उपरोक्त पत्र के उत्तर में अधिशासी अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता को निर्देश दिया गया कि उपरोक्त सरिया की गपत का विवरण अलग से रखा जा जाय तथा इसकी गपत हेतु 0.39 कि.ग्राम प्रति मीटर की वजाए 0.385 कि.ग्राम प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि सरिस् की लंबे *bars* में अन्तर भी भार के अनुसार बढ़ा दिया जाय।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि उक्त प्राप्त किस्म सरिस् के अधिक भारी होने वारे मण्डीलीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा न तो कोई प्रत्यक्ष सत्यापन ही किया गया और न ही यह तथ्य जच्चाधिकारियों के शीघ्र ध्यान में लाकर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया कि यह सरिया वाक्या ही ओवर वेट था। यह प्रमाण पत्र सरिस् की प्राप्ति के समय प्राप्त किया जाना बांवांछित था।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार को सरिस् के निर्माण कार्य से सम्बन्धित किस्म गए कार्य का मात्रा की लागत का लेवर रेट पर भुगतान करते समय रनिह.ग मीटरों में की गई पैमाइश को कि.ग्राम में बदलते समय भी निर्धारित 0.39 कि.ग्राम प्रति मीटर का ही फैक्टर लगाया गया।

उपरोक्त विवरण से विदित है कि सरिस् के ओवर वेट होने वारे सम अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किस्मि ही एम.एस.एल. रजिस्टर पर सरिस् की गपत निर्धारित 0.39 कि.ग्राम प्रति मीटर की दर से दिखाए जाने की वजाए 0.485 कि.ग्राम प्रति रनिह.ग मीटर दिखाई गई तथा सरिस् के ओवर वेट होने के कारण स्टील की लंबियों के बीच अन्तर को बढ़ाए जाने वारे भी कोई अभिलेखीकरण पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सम्बन्धित कार्य से भी इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया गया। अतः सहायक अभियन्ता लगातार पृष्ठ 24 पर...

दिनांक 17.7.1993 द्वारा निर्देश दिया गया :-

34.57.665.85 88.362 रूपये  
2.64.332.40 273.442 रूपये  
लगातार पृष्ठ 24 पर...



द्वारा स्लैट सरिया के ओवर वेट क्षारि जाने वाले तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है ।

यह मामला शीघ्र उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यावाही हेतु लाया जाता है । इस सन्दर्भ में तथ्यों की छानबीन करके जांच के परिणामों से आगामी अंश पर अतगत करबाया जाए अन्यथा सरिस की खपत हेतु गलत फैक्टर लगाकर अधिक खपत क्षारि कर आवास बोर्ड को निम्न विवरणानुसार हुई 28,430/- रुपये की हानि की राशि की दोषों से शीघ्र क्लृप्ती की जाए ।

प्राप्त किया गया कुल सरिया = 9.035 मी. टन 9 एम. एम.

निर्धारित 0.39 कि.ग्रा. प्रति मी. फैक्टर

लगाने पर खपत होनी चाहिए थी = 23.167 मीटर

ओवर वेट क्षारि कर खपत हेतु 0.485 कि.ग्रा.

प्रति मीटर फैक्टर लगाने पर खपत क्षारि गई = 8629 मीटर

कम खपत क्षारि गई = 4538 मीटर अर्थात्

1770 कि.ग्रा.

सरिस की जारी दर से कुल कीमत = 1.770 x 86,062/- रुपये

प्रति मी. टन

= 28430/- रुपये

§ 19§

कार्य का नाम :-

स्लैट शिफा बोर्ड धर्मशाला की आवासिय क्लोनी सिद्धवाही - 18 नं० ग्रेणो - III के मकानों का निर्माण, आन्तरिक जल सपलाई व सैनीटेशन इन्स्टालेशन सहित :-

कार्य अनुवन्ध संख्या :-

6 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम श्री ए.डी. जैन

वाजवर सं० 159 माह 3/96 राशि 78678.00 रुपये का भुगतान

संविदाकार श्री ए.डी. जैन को कार्य आवासिय क्लोनी सिद्धवाही

§ 18 नं० ग्रेणो - III के मकानों का निर्माण आन्तरिक जल आपूर्ति एवं

सैनीटरी इन्स्टालेशन के चौथे चलिंत तिल के दौरान किस गए कार्य

के लिए किया गया । इस कार्य के प्रथम चलिंत तिल से लेकर चौथे

चलिंत तिल तक का विस्तृत अंश करने पर निम्न आपत्तियां पाई

गई :-

§ क० तिल मद सं० 4/88 एवं हि० प्र० मानक दर अनुसार 1987 की

सं० 9.31 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 20.83 टन मी. का भु

केदार को 1600/- रुपये प्रति टन मी. की दर से किया गया

मात्रा में निम्न विवरणानुसार 44.21 टन मी. मात्रा कालम के

पोरेशन से सम्बन्धित थी ।

मापन पृष्ठ सं० पेज

786/95 31

786/95 5

मात्रा

16.17 टन मी.

28.04 " "

योग

44.21 टन मी.

तत्पश्चात् पृष्ठ 25 पर...

तत्पश्चात् 17.7.1993 को निम्न दिया गया :-

34.57, 665.85 80.362 रुपये

273.442

36.41...

उपरोक्त कार्य मात्रा की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि कालम के टेपर्ड पोरबल से सम्बन्धित सीमेंट कंक्रीट की मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्र  $\frac{1}{3} (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2})$  का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था। उपरोक्त सूत्र के प्रयोग न करने से संविदाकार को निम्न विवरणानुसार उपरोक्त मद की कार्य मात्रा 8.73 घन मी. दर 1600/- रुपये प्रति घन मी. राशि 13968.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया :-

§ 18 मापन पुस्तक सं० 786/95 पेज 5

कालमों की सं०

देय मात्रा दत्त मात्रा

|   | $A_1$<br>Base Area<br>$m^2$ | $A_2$<br>Top Area<br>$m^2$ | $h$<br>HT | $m_1$ | $m_2$ |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------|-------|
| 7 | 5.06                        | .16                        | .55       | 7.84  | 10.08 |
| 6 | 4.62                        | .16                        | .50       | 5.64  | 7.17  |
| 8 | 3.80                        | .16                        | .40       | 5.05  | 6.33  |
| 8 | 3.06                        | .16                        | .40       | 4.18  | 4.50  |
|   |                             |                            |           | 22.71 | 28.04 |

§ 22 मापन पुस्तक 786/95 पेज 3।

कालमों की सं०

देय मात्रा दत्त मात्रा

|    | $A_1$<br>Base Area<br>$m^2$ | $A_2$<br>Top Area<br>$m^2$ | $h$<br>HT | $m_1$ | $m_2$ |
|----|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------|-------|
| 5  | 5.06                        | .16                        | .55       | 5.60  | 7.17  |
| 3  | 4.62                        | .16                        | .50       | 2.82  | 3.58  |
| 4  | 3.80                        | .16                        | .40       | 2.52  | 3.17  |
| 4. | 3.06                        | .16                        | .35       | 1.83  | 2.25  |
|    |                             |                            |           | 12.77 | 16.17 |

| § 18 786/95 | देय मात्रा<br>$m^3$ | दत्त मात्रा<br>$m^3$ | अन्तर<br>$m^3$ |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
|             | 35.48               | 44.21                | 8.73           |

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि 13968/- रुपये की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र करके अनुपातना से आगामी अवेकल पर अवगत करवाया जाए।

§ 30 तिल मद सं० 7/14 § मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 11.71 d § द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 01.15 घन मी. का भुगतान संविदाकार को 850/- रुपये प्रति घन मी. की दर से किया गया। गणना द्वारा संविदाकार को उपरोक्त कार्य मात्रा के लिए उप उपरोक्त कार्य में दुगुन से प्राप्त सही श्रवत परदर्श मात्रा 99 घन मी जारी किया गया। इन परदर्शों की वसूली 80 रुपये प्रति घन मी.

संयोजक पृष्ठ 26 पर....

की दर से की गई जब कि कार्य अनुबन्ध की जनरल सप्लीमेंट्री कंडीशन नं० 38 के अनुसार बुलाई के दौरान प्राप्त पत्थरों को *HP PWD schedule Rate + Premium quoted by*

*contractor* की दर से संविदा कार को जारी करने का प्रावधान था । इस शर्त के अनुसार संविदाकार को जारी सर्वेस ऐवल पत्थरों की वसूली दर निम्न प्रकार निश्चित होनी चाहिए थी

§ 18 हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की  
मद सं० 2.29 § 18 की दर = 64.00 रुपये  
15% ठेकेदार का लाभ व ओवर हेड  
चार्जिज 9.60 रुपये  
73 = 60 रुपये

§ 22 + ठेकेदार का प्रिमियम

*SR masonry in 1:6*  
*in cm* 1:6 पर आधारित  
833-417.05  
417.05 x 100 = 99.73% 73.40 रुपये

अतः वसूली दर § 18 + § 22 = 73.60 + 73.40 = 147.00 रुपये

इसके अतिरिक्त हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 11-7 § की दर 417.05 रुपये की विस्तृत विवेचना § *Analysis* की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद की दर ज्ञात करते समय *block stones undressed* की दर 64/- रुपये प्रति घन मी. लगाई गई थी । अतः संविदाकार से विभाग द्वारा जारी सर्वेस ऐवल स्टोनस की मात्रा 99 घन मी. की वसूली 147.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से करनी वांछित थी । लेकिन भण्डल द्वारा पत्थरों की वसूली 88 रुपये प्रति घन मी. की दर से की गई जो कि वास्तविक वसूली दर से 59 रुपये प्रति घन मी. कम थी अतः संविदाकार से कम वसूल की गई राशि 5841.00 रुपये § 99 घन मी. x 59 रुपये प्रति घन मी. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए ।

§ ग § विल मद संख्या 5/10 हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 9.41 § बी § द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 31532 किलो ग्राम का भुगतान दर 16.00 रुपये प्रति किलो ग्राम से किया गया । इस कार्य मात्रा की रिपोर्ट प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न व्याप्त के स्टील के मीटरों से किलोग्राम में बदलते समय मानक अंतरसन पैक्टरों का प्रयोग नहीं किया गया जिससे संविदाकार को कार्य मात्रा 1161.39 किलोग्राम दर 16.00 रुपये प्रति किलो ग्राम से राशि 18582.24 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । अधिक भुगतान की गई राशि मात्रा का तत्परण निम्न प्रकार था ।



| माप पुंस्तिका पेज नं० | स्टील सरिस् की लगाया गया मानक | देय मात्रा | दत्त मात्रा   | अन्तर                      |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------------------|
| हस्ता                 | का व्यास लं०मी०               | पैन्टर     | फैक्टर        | फिलो फिलो फिलो             |
| 707/95                | 10, 18<br>22                  | 8एम.एम.    | 8761.31 .49   | .39 3416.91 4293.04 876.13 |
| -"                    | 22, 38, 43,<br>45, 47.        | -"         | 13358.76 .395 | .39 5209.96 5276.71 66.80  |
| -"                    | 10, 18, 22                    | 10एम.एम.   | 3134.15 .68   | .62 1943.17 2131.22 188.05 |
| -"                    | 10, 18, 22, 38<br>43, 45, 47. | 22एम.एम.   | 1525.31 3.00  | 2.98 4545.52 4575.93 30.41 |
| योग                   |                               |            |               | 1161.39                    |

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए ।

"घ" विल मद्र सं० 10/6 हि० प्र० मानक दर अनुसूची दर 1987 की : मद्र सं० 9.27 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 12.12 वर्ग मीटर का भुगतान 100 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से संचिकाकार को किया गया इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि मात्रा के मापन के दौरान इस मात्रा में से दरवाजों की मात्रा की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण उपरोक्त कार्य मात्रा में 4.65 वर्ग मी. की मात्रा का अधिक भुगतान किया गया । इस अधिक भुगतान की गई मात्रा का विवरण निम्न प्रकार था :-

6 नं० मकानों के लिए मात्रा

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| डी० | 6x3'-0" x0-6" =9.00 वर्ग फुट |
| डी० | 2 x 2'-9" x0-6" =2.75 "      |
| डी० | 4x2'-6" x0-6" =5.00 "        |

16.75 फुट या 1.55 वर्ग मी.

अतः 18 नं० मकानों के लिए मात्रा = 1.55x3=4.65 वर्गमी. इसलिए संचिकाकार को राशि 465.00 रुपये 4.65 वर्गमी. x 100=00 रुपये प्रति वर्ग मी. का अधिक भुगतान किया गया । इसी प्रकार विल मद्र सं० 11/7 हि० प्र० मानक दर अनुसूची 9.38 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 12.12 वर्ग मी. का भुगतान 50.00 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से संचिकाकार को किया गया । इस कार्य मात्रा में उपरोक्त वर्णित कार्य मात्रा 4.65 वर्ग मी. की कटौती नहीं की गई । इस प्रकार संचिकाकार को उपरोक्त मात्रा के भुगतान में 4.65 वर्ग मी. की मात्रा दर 5 / रुपये प्रति वर्ग मी. राशि 232.50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । अतः विल अधिक भुगतान की गई राशि 697.50 रुपये की वसूली दोनों से मिश्र की जाए ।

इ.स. कार्य के चौथे चलिंत विल तक तालेन्ट की 1793 कोरियों की जप्त की जा चुकी थी । कार्य अनुबन्धनी क्लार्क 42/11 के अनुसार प्रत्येक चलिंत विल के साथ आधिष्ठित वाली तालेन्ट वेग क्लैटिंग लगातार पुष्ट 28 पर....

दिनांक 17.7.1993 को निम्न दिया गया :-

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1) सीमित कार्य      | 34,57,665.85 | 888.362 रुपये |
| 2) मानकीयक रेजिडेंस | 2,04,332.40  | 273.442 रुपये |
| 3) मानकीयक रेजिडेंस | 34,57,665.85 | 888.362 रुपये |

अभीकर्ता द्वारा प्राप्त जाती वोरियों की मात्रा का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए था। प्रथम चलित विल से चौथे चलित विल तक किसी भी विल के साथ उपरोक्त वांछित प्रमाण संलग्न नहीं था। अतः उपरोक्त नियम के तहत सचिवाकार से राशि 1613.70 रुपये  $\text{₹ } 1793 \times 90\% \times 1$  रुपये प्रति वोरी की वसूली की जानी वांछित थी। अतः राशि 1613.70 रुपये की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र की जाए।

§ 20§

आर्थिक स्वयं वित्त योजना विन्दरावन पालमपुर में 25 नं० श्रेणी-II के मकानों का निर्माण। आन्तरिक जल आपूर्ति और सैनदरी इन्स्टालेशन सहित।

कार्य अनुबन्ध सं० 4 वर्ष 1995-96 सचिवाकार का नाम श्री डी.डी. जैन.

उपरोक्त कार्य सचिवाकार श्री डी.डी. जैन को निम्न निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं० डी.डी.एस.वी-डब्लू-7/94-2525-31 दिनांक 28.7.95 द्वारा सिविल कार्य राशि 3909197.31 रुपये  $\text{₹ } 2\%$  छूट के वाद जो कि हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 से 113.12% उपर, कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति और सैनदरी इन्स्टालेशन राशि 231754.08 रुपये  $\text{₹ } 2\%$  छूट के वाद जो कि हि० प्र० मानक दर अनुसूची ग्रह-II 1993 से 66.25% उपर आवंटित किया गया। इस कार्य के प्रथम चलित विल से छठे चलित विल तक का अकलम करने पर निम्न आपत्तियों पाई गई।

"क" ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए प्रस्तुत निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि श्री डी.डी. जैन द्वारा भरी गई सिविल कार्य की दरों व DMIT में दी गई कार्य माता के आधार पर टेन्डर राशि 3938976.85 रुपये व  $2\%$  छूट के वाद 38,60,197.31 रुपये बनती थी जो कि हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 से 110.44% उपर थी। अतः उपरोक्त कार्य में सिविल कार्य राशि 38,60,197.31 रुपये पर आवंटित किया जाना वांछित था। लेकिन इस मण्डल द्वारा सचिवाकार को सिविल कार्य 39,09,197.31 रुपये पर आवंटित किया गया। अतः वास्तविक रकम राशि से अधिक राशि पर कार्य आवंटन का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अगर इस गलत आवंटन के कारण सचिवाकार को किसी अवस्था में अधिक खर्चान किया गया हो तो मण्डल अपने स्तर पर अधिक खर्चान ~~क्रिया~~ की गई राशि की गणना के उपरान्त वसूली करना सुनिश्चित की जाए। कार्य आवंटन पर भी आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त अनुपालना आगामी अकलम के समय दिखाई जाए।

"ग" प्रथम चलित विल मद सं० 14/3 हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 7 ~~वीन~~ द्वारा वर्षीय कार्य की मात्रा 225.60 घन मी. की दर 2 से दिया गया। लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त अतिरिक्त मद की दर का निर्माण निम्नानुसार होना चाहिए था।

तथातार पूरा 29 पर...

दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न दिया गया :-  
34,57,665.85  $\text{₹ } 88.36\%$  उपर  
225.60 घन मी. की दर 2 से दिया गया। लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त अतिरिक्त मद की दर का निर्माण निम्नानुसार होना चाहिए था।

हि० प्र० मानक दर      मानक दर      संविदाकार की दर  
अनुसूची 1987 की मद

$$704 \frac{b+c+d+e}{4} \quad 41.64 \text{ रुपये} \quad 65.00$$

$$\% \text{ similar class} = \frac{65.00 - 41.64}{41.64} \times 100 = 52.97\%$$

अतः अतिरिक्त मद की दर  
मद सं० 7.18  $\frac{b+c}{2}$  की मानक दर = 14.30 रुपये

1 similar class का प्रिमियम 52.97% 7.57 रुपये  
21.87 रुपये

अतः संविदाकार को उपरोक्त कार्य मद की मात्रा 225.60 रु मी का भुगतान 41.18 रुपये प्रति घन मी. की दर की जगह पर 21.87 रु. प्रति घन मी. की दर से होना चाहिए था। इसलिए संविदाकार को राशि 4356.33 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस अति अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र की जाए।

"ग" छेद घटित वित्त की मद सं० 1/18 मापन पुस्तिका सं० 693/94 पेज 58 की मात्रा 1269.87 घन मी. का भुगतान 65.00 रुपये घन मी. की दर से किया गया। मापन पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मद में मिट्टी का वर्गीकरण पिक, जम्पर, ब्लास्टिंग नरम व सख्त, पिजलिंग/विस्फोटन आरम्भ नरम व सख्त पत्थर में किया गया था। इस वर्गीकरण के आधार पर कुल कार्य मात्रा का 50% भाग के बराबर का कार्य ब्लास्टिंग व पिजलिंग से सम्बन्धित था जिसकी मात्रा 634.93 घन मी. 1269.87 घन मी. x 50% बनती थी। अतः इस मात्रा के 70% के बराबर 634.93 x 70% = 444.45 घन मी. पत्थर विभाग को उपरोक्त कार्य से प्राप्त होने अनुमानित थे। लेकिन मापन पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मद की कार्य मात्रा से कोई भी पत्थर उपलब्ध नहीं हुआ। अतः इससे स्वतः ही प्रतीत होता है कि उपरोक्त मद में मिट्टी मिट्टी का वर्गीकरण उचित ढंग से नहीं किया गया था। वास्तव में कार्य स्थल पर यह मद पिक जम्पर में ही करवाई गई लगती है जो कि कार्य अनुबंध की मद सं० 1 के अनुस्य नहीं थी। अतः इस मद की कार्य मात्रा का भुगतान निम्न suggested items Rate के अनुसार होना था :-

हि.प्र. मानक दर अनुसूची      मानक दर      संविदाकार की दर  
1987 की मद सं०

$$704 \frac{(b+c+d+e)}{4} \quad 41.64 \quad 65.00 - 41.64 = 23.36$$

$$\% \text{ similar class} = \frac{65.00 - 41.64}{41.64} \times 100 = 52.97\%$$

प्रिमियम = 52.97%  
तत्पश्चात् रु 8.30 पर....  
दिनांक 17.7.1993 तारा निम्न दिया गया :-  
1) जीवित कार्य 34.57, 665.85, 88.36% उपर  
2) पानी तथा लेनिंग 2,34,332.40, 273.44%  
तत्पश्चात् रु 8.30 पर....



मद सं 704  $\frac{bte}{2}$  का मानक दर = 22.12 रुपये  
 1. Similar class का प्रिमियम 52.97% 11.71 रुपये  
 योग = 33.83 रुपये

अतः संविदाकार को उपरोक्त कार्य मद का भुगतान स्थल पर वास्तव में मिट्टी के वर्गीकरण पिक जम्पर के आधार पर तैयार Substituted Item Rates 33.83 रुपये प्रति धम मी. की दर से होना चाहिए था। इस दर से संविदाकार को राशि 42959.70 रुपये का भुगतान होना चाहिए था। लेकिन संविदाकार को राशि 82541.55 रुपये का भुगतान किया गया। अतः असल में किस गण कार्य का प्रत्यक्ष सत्वापन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी प्राप्त होने वाले 444.45 धम मी. पत्थर का आगामी निपटारा अकेल पर प्रस्तुत किया जाए अथवा संविदाकार को अनियमित रूप से भुगतान की गई 39581.05 रुपये की राशि की शीघ्र क़ौली की जाए।

"घ" विल मद सं 11/2 का घटा चलित विल हि 0 प्र 0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं 12.1 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 11.64 धम मी. का भुगतान संविदाकार को 13000/- रुपये प्रति धम मी. की दर से किया गया इस कार्य मद की रिफाइ प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि दरवाजों व फ़िफ़िया की चौखटों का कार्य 12.5 सै 0 मी 0 व 6.25 सै. मी. के श्रम तैयारी में करवाया गया था जबकि उपरोक्त कार्य 40 25 ~~अनुसूची II~~ के मकानों की ड्राइंग नं 96, 108, जाव नं 5 जो मुख्य अभियन्ता ~~मद~~ एवं सचिव हि 0 प्र 0 आवास बोर्ड से स्वीकृत थी, के अनुसार दरवाजों की चौखटें 11.5 सै 0 मी 0 x 6.25 सै 0 मी 0 के तैयारी में व फ़िफ़ियों की चौखटें 11.5 सै 0 मी 0 x 5.00 सै 0 मी 0 के तैयारी में लगवाई जानी चांछित थी। कार्य अनुसूची के जनरल स्पेसिफ़िकेशन व कन्टीनन नं 39 के अनुसार "The working drawing and lay out plan duly approved by the Competent Authority should be followed during execution."

अतः उपरोक्त कार्य निर्माण के दौरान स्वीकृत ड्राइंग में किए गए दरवाजों व फ़िफ़ियों की चौखटों के तैयारी को बिना सभ अधिकारी की स्वीकृति से चला दिया गया जिससे बोर्ड को राशि 22958.00 रु. का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा। इस राशि का पूर्ण ख़िचरण निम्न प्रकार था।

| मानक     | फ़िफ़ियों व दरवाजों का नाम | सं                              | आधार तैयारी देय मात्रा धम की |
|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 26 से 30 | ही                         | 17 x 7 x 2.09 x .115 x .0625    | = 3.575                      |
| 35 से 43 | XX                         | 17 x 7 x 1 x .115 x .0625       | = 0.855                      |
| 23 से 30 | ही                         | 17 x 1 x 2.09 x .115 x .0625    | = 0.510                      |
| 35 से 43 |                            | 17 x 1 x 1 x .05 x .115 x .0625 | = 0.103                      |

लगभग 31 पर...

दिनांक 17.7.1993 को निम्न दिया गया :-  
 34 57 665.85 100.362 2433  
 2.84.332.40 273.42  
 36 41...

मकान नं० दरवाजों व खिड़कियों का नाम सं० आकार x तैक्शन देय मात्रा धन की

|                        |                    |                                          |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 23 से 30               | डी <sub>2</sub>    | 17 x 2 x 2 x 2.09 x .115 x .0625 = 1.021 |
| 35 से 43               |                    | 17 x 2 x 1 x .75 x .115 x .0625 = 0.183  |
| 23 से 30               | डब्लू              | 15 x 1 x 2 x 2.40 x .115 x 0.05 = 0.414  |
| 37 से 43               |                    | 15 x 1 x 5 x 1.20 x .115 x .05 = 0.517   |
| 23 से 30               | डब्लू <sub>1</sub> | 15 x 1 x 2 x 1.80 x .115 x .05 = 0.310   |
| 37 से 43               |                    | 15 x 1 x 4 x 1.20 x .115 x .05 = 0.414   |
| 23 से 30               | डब्लू <sub>2</sub> | 15 x 1 x 2 x 1.20 x .115 x .05 = 0.207   |
| 37 से 43               |                    | 15 x 1 x 3 x 1.00 x .115 x .05 = 0.258   |
| 23 से 30               | डब्लू <sub>3</sub> | 15 x 2 x 2 x .75 x .115 x .05 = 0.258    |
| 37 से 43               |                    | 15 x 2 x 2 x 1.00 x .115 x .05 = 0.345   |
| 23 से 30               | डब्लू <sub>4</sub> | 15 x 1 x 2 x 1.35 x .115 x .05 = 0.232   |
| 37 से 43               |                    | 15 x 1 x 4 x 1.20 x .115 x .05 = 0.414   |
| 23, 26, 27, 30, 40, 43 | डब्लू <sub>5</sub> | 6 x 1 x 2 x 1.35 x .115 x .05 = 0.093    |
|                        |                    | 6 x 1 x 4 x 1.20 x .115 x .05 = 0.155    |
| योग                    |                    | 9.874                                    |

अतः स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों में उपरोक्त मकानों में कुल चौखटों के मात्रा 9.874 धन मी. होनी थी लेकिन मण्डल द्वारा उपरोक्त मकानों के लिए कार्य मात्रा 11.64 धन मी. का भुगतान किया गया जिस का विवरण निम्न अनुसार था :-

| मापन पुस्तक सं० | पेज | दत्त मात्रा  |
|-----------------|-----|--------------|
| 774/95          | 43  | 5.69 धन मी.  |
| 791/95          | 38  | 2.80 "       |
| --d--           | 39  | 3.15 "       |
| योग             |     | 11.64 धन मी. |

इस प्रकार जो जो वगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृती से करवाए गए कार्य मात्रा 1.765 धन मी. 11.64 धन मी. - 9.874 धन मी. के लिए दर 13000/- रुपये प्रति धन मी. से राशि 22958.00 रुपये का अनुचित भुगतान करना पड़ा। अतः उपरोक्त कार्य में दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों के तैक्शन के बदलाव की स्वीकृती मुख्य -अभिधन्ता एवं सचिव अथवा जोर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा उपरोक्त अनुचित व्यय के लिए उत्तर दायित्व निर्धारण परान्त राशि 22958.00 रुपये का कुल दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वापस करके अनुपातना से आमतौर पर अलग करवाया जाये।

"द." वृत्त यलित विल की मद सं० 5/6 1 दि० प्र. मन्म दर अनुसूची 1987 की मद सं० 9.41 द्वारा वर्णित कार्य मात्रा लगातार पृष्ठ 32 पर....

7376.06 किलो ग्राम का भुतान 18 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से किया गया। इस मात्रा के लिए ठेकेदार को राशि 132769.08 रु. देव थे। लेकिन ठेकेदार को राशि 1,33,769.08 रुपये का भुतान किया गया जिससे राशि 1000.00 रुपये का अधिक भुतान किया गया अतः इस राशि की कसौटी शीघ्र की जाए।

"व" छठे चलिंत विल तक उपरोक्त कार्य में संविदाकार द्वारा

3075 वीरी सीमेंट की खपत का जा चुकी थी। लेकिन प्रथम चलिंत विल से लेकर छठे चलिंत विल तक किसी भी विल के साथ अतिरिक्त खाली लिमेंट बैग बुलैफ्टिंग अमीकता द्वारा प्राप्त खाली वारियों की मात्रा का प्रमाण पत्र तलंगन नहीं था अतः अनुबन्ध की कलाज 42 II के तहत प्रत्येक चलिंत विल के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र तालिख्त था। अतः उपरोक्त नियम के तहत संविदाकार से राशि 2767.50 रुपये § 3075 x 90% x 1 रुपये प्रति खाली सीमेंट वीरी की कसौटी करना सुनिश्चित किया जाए।

§ 218

वाल्चर सं० 154 राशि 92740.00 माह 3/96

इस वाल्चर द्वारा राशि 92740.00 रुपये का भुतान कार्य स्त, एफ. एस. बिन्दरावन पालमपुर में 18 नं. श्रेणी -I के मकानों के निर्माण के सोतेवें चलिंत विल का श्री डी.डी. जैन संविदाकार को किया गया। इस विल के दौरान फिर गए कार्य का मुल्यांकन मापन पुस्तक सं० 775/95 पेज 22 से 41 तक दर्ज किया गया था। इस विल की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

"अ" विल की मद सं० 1/1 तथा हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 7.4 §  $\frac{b+c+d}{4}$  द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 1471.27 घन मी. का भुतान 45.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से किया गया था। इस मात्रा में 30.99 घन मी. मात्रा 18 नं. मकानों के पल्लिन्ध प्रोटोशम से सम्बन्धित थी। इस कार्य मात्रा 30.99 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि मापन पुस्तक सं० 770 पेज 83 का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य से प्राप्त मिट्टी को कार्य समापन के बाद वापिस फाउन्डेशन में नहीं हाता जाना था। अतः इस कार्य मात्रा में किया गया कार्य हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 7.4 §  $\frac{b+c+d}{4}$  द्वारा वर्णित कार्य कार्य के समस्त नहीं था। अतः इस कार्य मात्रा का भुतान उपरोक्त मद सं० 7.4 §  $\frac{b+c+d}{4}$  की दर से नहीं होना था। कार्य मात्रा 30.99 घन मी. का भुतान दर से होनी थी। इस कार्य मात्रा का मिलान हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 7.2 §  $\frac{b+c}{2}$  द्वारा वर्णित कार्य से पूर्णतः होता था :-

अतः पृष्ठ 33 पर...

दिनांक 17.7.1990 द्वारा निम्न दिया गया :-

16 सीमेंट कार्य 34,57,665.85 § 01.36% उपर  
2,04,232.40 § 273.42% उपर  
अतः पृष्ठ 36 पर...



| सच. पी. एस. आर<br>1987 की मद | मानक दर | संविदाकार की<br>दर | अनुबन्ध मद सं० |
|------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| 7.4 $\frac{b+c}{4}$          | 41.64   | 45                 | 1              |

$$\text{प्रतिशततः} = 45 - 41.64$$

$$\frac{45 - 41.64}{41.64} \times 100 = 8.06\%$$

अतः अतिरिक्त मद की दर -

सच. पी. एस. आर 1987 की मद सं० 7.2  $\frac{b+c}{2}$  की दर = 16.60

1 उपरोक्त Similar class

कार्य की

$$= 8.06\%$$

$$1.33$$

$$17.93$$

इस प्रकार ठेकेदार को उपरोक्त कार्य मात्रा 30.99 धन मी. का भुगतान 45.00 रुपये प्रति धन मी. का दर से किया गया जबकि इस मात्रा के लिए वास्तविक दर 17.93 रुपये ही जाती थी। अतः संविदाकार को राशि 838.90 रु. 45.00 रु. - 17.93 रु.  $\times$  30.99 धन मी. का अधिक भुगतान किया गया। इस लिए इस राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

विल मद सं० 30 *Providing and fixing Puccin 75 mm dia for rain water outlet, cutting holes through existing Bricks work making good the same in cement*

का मात्रा 21.60 मी. का भुगतान अतिरिक्त मद की दर 75.76 रुपये प्रति मा. की दर से किया गया। इस मद की दर विश्लेषण में पाई की दर सच. पी. एस. आर 1993 का-11 के आधार पर लगाई गई थी। लेकिन संविदाकार का प्रिमियम सच. पी. एस. आर 1987 के आधार पर लगाया गया था। अतः इस मद की दर विश्लेषण में दो मानक दर अनुसूचियों का प्रयोग करना उचित नहीं था। इस मद की दर *Non Scheduled Items* के आधार पर बाजारी दर से तैयार करवाकर सख्त अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त करके लागू किया जाना चाहिए। अतः इस मद की दर 588 रुपये तक कम की जा सकती है, जो वास्तविक दर से अधिक है, जो सुनिश्चित की जाए।

222

समायोजन वाउचर संख्या 30 मास 3/96 एस० राशि 9870 रुपये

इस समायोजन वाउचर द्वारा निम्न निर्माण कार्यों पर उप योज हेतु सॉल्यूशन व संरिवा जारी करने के फलस्वरूप मु० 9870/- रुपये की राशि डेबिट व क्रेडिट की गई :-

1. 0 नं. सच. आर्. ज. मजान देहरा = 588 रुपये  
सड़क का निर्माण सच. स. देहरा = 588 रुपये  
तथातार पृष्ठ 34 पर...

दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न दिया गया :-

1. सीमेंट कार्य 34,57,665.85 88.36% उपर  
2. सीमेंट कार्य 2,64,332.40 273.44% उपर  
तथातार पृष्ठ 36 पर...

- 2) 13 नम्बर एम.आई.जी. मकान देहरा = 6084 रुपये  
सड़क का निर्माण एम.सी. देहरा = 1-1 6084 रुपये  
3) सड़क का निर्माण एम.सी. देहरा = 1440 रुपये  
13 नम्बर एम.आई.जी. देहरा = 1-1 1440 रुपये  
4) 8 नं० एच.आई.जी. देहरा = 1758 रुपये

सड़क का निर्माण एच.एल.सी. देहरा = 1-1 1758 रुपये  
परन्तु इस समायोजन वाउचर की पहुँचाल करने पर पाया गया कि इण्डेंट संख्या 8721 मास 3/96 द्वारा केवल 1158 रुपये की राशि का सीमेन्ट ही उपर कर्म संख्या 4 पर दर्शाए गए निर्माण हेतु जारी किया गया था तथा उक्त निर्माण कार्य पर केवल 1158/- रुपये की राशि ही डेबिट तथा क्रेडिट करने की बजाए 1758 रुपये की राशि डेबिट व क्रेडिट कर दी गई। इस प्रकार 600 रुपये की राशि का अधिक डेबिट व क्रेडिट किया गया है लोगों में आवश्यक सुधार करके अनुपातना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

§ 23§

अधिका के दौरान यह पाया गया कि मण्डल कार्यालय में भण्डार लिख के मूल्य निर्धारण जाता वहीं का रख रखाव नहीं किया गया था। उक्त जाता वहीं को शीघ्र त्थार किया जाय तथा जाता वहीं आगामी अधिका पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत की जाए।

§ 24§

समायोजन वाउचर संख्या 35 मास 3/96 राशि 72154 रुपये

§ 25§ इस समायोजन वाउचर के तब वाउचर 62 दिनांक 30.3.96 के अनुसार 640 रुपये की राशि का भुगतान में पुनः आयन एड्ड हाउसिंग स्कीम, इन्दौर को सफेद पी.टी.सी. पाईप 3" के करीबने हेतु किया गया परन्तु पाईप के ग्रुप से सम्बन्धित स्वीकृति तथा एम.ए.ए. स्त. अधिका पर प्रस्तुत नहीं किए गये।

§ 26§ तब वाउचर 63 दिनांक 30.3.96 द्वारा मु० 1000 रुपये का भुगतान श्री लोनराज को हैडपम्प लगाने के सम्बन्ध में 45 फुट खड्डा रोदेने के लिए किया गया। परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित सभ्य अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति एवं व्यय के तथित शीघ्र के अन्तर्गत वर्गिकरण से सम्बन्धित अनिलेश देव आगामी लेना परीक्षा पर दिखाया जाए।

§ 27§ इस समायोजन वाउचर के तब वाउचर 27 से 43, तथा 49 से 61 से सम्बन्धित एम.ए.ए. रजिस्टर तथा माप पुस्तिकाएं आदि अधिका पर प्रस्तुत नहीं किए गये। उक्त अधिका आवश्यक जांच हेतु आगामी अधिका पर प्रस्तुत किया जाए।

§ 28§

विनियम 3 समायोजन वाउचरों से सम्बन्धित अनिलेश अधिका पर प्रस्तुत न किए जाने से इनकी जांच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अनिलेश आवश्यक जांच हेतु आगामी अधिका पर प्रस्तुत किया जाए :-

लगातार फूट 35 पर....

पत्र संख्या आ.डी./एच.बी/दस्तावेज-7/अधिका - 17/93-1213-19  
दिनांक 17.7.1993 द्वारा निर्मा दिया गया :-

1) जीपिका कार्य 34,57,665.85 100.362 रुपये  
2) पानी तथा अनिलेश 2,64,232.40 273.442 रुपये  
लगातार फूट 35 पर....

1. 1.93 को पदोन्नत पद पर वेतन = 2130720 रुपये

:= 35 :=

296 -

| समायोजन का सं० | मास  | राशि रुपये |
|----------------|------|------------|
| 44             | 3/96 | 730.00     |
| 45             | "    | 1761.61    |
| 46             | "    | 1836.10    |
| 47             | "    | 930.00     |
| 48             | "    | 1971.20    |
| 49             | "    | 1439.10    |
| 50             | "    | 864.00     |
| कुल राशि       |      | 9581.01    |

§ 26§ वाउचर संख्या 73 दिनांक 19.9.95

इस भुगतान वाउचर द्वारा श्री धननजय ठाकुर लिपिक को गर्म वस्त्रों के ग्रुप हेतु 3000 रुपये के अग्रिम का भुगतान किया गया। अश्लेषों की छानबीन के उपरान्त पाया गया कि इस से पूर्व मास 9/93 में भी उक्त कर्मचारी को मु० 800 रुपये का अग्रिम गर्म वस्त्रों के ग्रुप हेतु प्रदान किया गया था। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को दो वर्षों के बाद ही दूसरा अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार गर्म वस्त्रों के ग्रुप हेतु अग्रिम तीन वर्षों में केवल एक बार ही देय है। उक्त नियमों की उल्लंघना करके अग्रिम का अनियमित रूप से भुगतान करने वाले रिश्तित स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

§ 27§ वाउचर संख्या 117 दिनांक 27.9.95 राशि 37920 रुपये

इस वाउचर द्वारा मु० 37920 रुपये का अग्रिम भुगतान हि हिमाचल प्रदेश सीविल सप्लाय और पोरेशन बम्बा को उन के परफो-रमा विल दिनांक 9.9.95 अनुसार 240 वोरियां सीमेन्ट के ग्रुप हेतु किया गया। व्यव से सम्बन्धित साम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति अंश पर प्रस्तुत नहीं की गई। आवश्यक कार्यालय स्वीकृति अव प्राप्त की जाए तथा अनुपालना आगामी अंशों पर दिखाई जाए।

§ 28§ वाउचर संख्या 156 दिनांक 30.3.96 राशि 153275 रुपये

सामाजिक वित्तीय योजना के अधीन विन्नावन पालमपुर में 32 नं० प्रोजेक्ट-III के निर्माण कार्य का ठेका श्री सी.डी.जेन, संचालक को अनुबंध संख्या 11 वर्ष 1993-94 द्वारा अवधि पर संख्या सी.डी./एच.डी/हल्सु-7/अ-1/93-1213-19 दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न दिया गया :-

1) सीमेंट भार 34,57,665.85 ₹ 88.362 रुपये  
2) पानी तथा लेनिटेशन 2,64,232.40 ₹ 273.442 रुपये  
कुल 36,21,898.25 रुपये



॥ 3॥ प्लाटों का विकास 1,00,118.06 ₹ 82.35% उपर

॥ 4॥ उक्त निर्माण कार्य के 16वें चलत विल तक परिसिस्ट"अ" के अनुसार कार्य की कुल लागत 36,34,813.65 रुपये बनती है । कार्य की मद संख्या 22 से 27 तक अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य किया गया है । इन अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य की लागत का कुल जोड़ 2,10,618.72 रुपये बनती है इस प्रकार 34,24,194.93 रुपये पर 1.5% की दर से कुल बूट की राशि 5,1362.92 रुपये बनती है जबकि विल के अनुसार केवल 49596.75 रुपये की राशि ही बूट के रूप में पटाई गई है । इस प्रकार संविदाकार को ₹ 5,1362.92-49596.75 ₹ = 1766.17 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली की जाए ।

॥ 5॥ टेंडर मंगवाने के समय इस कार्य की अनुमानित लागत 19,71,079 रुपये थी और धरोहर राशि डी.एफ.आर. के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत पर 2% की दर से अधिकतम 50000 रुपये धरोहर राशि जमा की जा नी अपेक्षित थी । इस निर्माण कार्य को आंशिक करते समय सम्बन्धित संविदाकार से 1971079 \* 2% = 39422 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करवाए जाने अपेक्षित थे जब कि इस निर्माण कार्य को आंशिक करते समय संविदाकार द्वारा केवल 20000 रुपये ही जमा करवाए गये । सम्बन्धित नियमों की अनुपालना न करने वाले औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए ।

॥ 6॥ इस विल की मद संख्या 24 "प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंटीट 1:2:4 रीइज फोरसमेंट x कंटीट छाज नोट सस्तीडिंग 10 सेड मीड थिक्नेस" के निर्माण से सम्बन्धित कार्य का भुगतान 3500 रुपये प्रतिचत मी. ॥ पाई रेड्स की दर से किया गया है । इस मद की भुगतान दर अनुवन्ध की धारा 12 II के अनुसार पर विशेषण के आधार पर 4261.25 रुपये प्रतिचत मीटर निर्धारित की गई है । अंश के दौरान जांच करने पर पाया गया कि इस मद का दर विशेषण अनुवन्ध की धारा 12 II के स्थान पर 12 III के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था :-

एच.पी.एफ.आर. 1987 की

मद संख्या 9.34 की दर = 1740.50 रुपये

जमा संविदाकार की अनुमानित

लागत पर प्रतिशतता = 1740.50 \* 82.35% = 3278.40

रु की दर थी = 3278.40 रुपये प्रतिचत मीटर

संविदाकार को अनियमित रूप से अधिक दर पर भुगतान करने वाले तारे, औचित्य के स्पष्टीकरण सहित अधिक भुगतान की गई राशि को तुरंत सचित अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

॥ 7॥ 16 वें चलत विल तक परिसिस्ट"अ" के अनुसार कार्य की कुल लागत 36,34,813.65 रुपये बनती है । कार्य की मद संख्या 22 से 27 तक अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य किया गया है । इन अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य की लागत का कुल जोड़ 2,10,618.72 रुपये बनती है इस प्रकार 34,24,194.93 रुपये पर 1.5% की दर से कुल बूट की राशि 5,1362.92 रुपये बनती है जबकि विल के अनुसार केवल 49596.75 रुपये की राशि ही बूट के रूप में पटाई गई है । इस प्रकार संविदाकार को ₹ 5,1362.92-49596.75 ₹ = 1766.17 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली की जाए ।

की गई है। अनुबन्ध की शर्त संख्या 42/21 के अनुसार संविदा  
संविदाकार को प्रत्येक वित्त वर्ष का दावा प्रस्तुत करते समय बैल  
कोलेपेंटिंग एपेंट के उपयोग की गई सीमेंट की वोरियां का कम  
से कम 90% वाली बोरियों की स्वीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत  
की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90%  
बोरियों की कसूली संविदाकार से सु०। रुपये की दर से की जानी  
थी। किन्तु न तो संविदाकार ने स्वीद प्राप्त की तथा न ही  
वाली बोरियों की कीमत कसूल की गई। अतः कसूली न किए  
जाने के कारणों से अक्षय को अलग करवाया जाए तथा उपरोक्त  
शर्तानुसार कसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

§ 298

भुवनेश्वर वातघर संख्या 79 दिनांक 22.9.95 राशि 93846/- रुपये

पमरोला में जवाहर नवोदय विद्यालय के अन्तर्गत 12 नम्बर  
स्त. पी. गैह तथा 3 नम्बर प्रयोगशाला के निर्माण का ठेका श्री सुनील  
मनोया संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 18 वर्ष 1993-94 अर्थात्  
का संख्या सी. टी. /सच. बी/रबल्यू-7-कड 16/94-4241-47 दिनांक  
7.2.94 के द्वारा सु० 15,92,924.25 रुपये का दिया गया था।

§ 299 उपरत निर्माण कार्य के 11वें वित्त वित्त की कुल राशि  
₹ 17,65,720/79 रुपये तथा लागत प्रविष्टियां  
माप पुरस्तिता संख्या 699/94 पृष्ठ 87 से 97 तक की गई हैं  
की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित  
कार्य की मात्रा तथा वास्तव में जो निर्माण कार्य हुआ है, में  
काफी अन्तर है। इस असाधारण छूट बारे औचित्य स्पष्ट किया  
जाए :-

मद सं० मद का विवरण अनुबन्ध वास्तव में अन्तर प्रतिशत  
में रेखांकित हुआ  
मात्रा

|                         |                  |                    |      |
|-------------------------|------------------|--------------------|------|
| 1/1 एक्सावेस            | 162.90 धममी.     | 418.45 धममी.       | 157% |
| 4/5 पी/सल. सी. टी.      | 84.18 धममी.      | 111.1 धममी.        | 32%  |
| 1:6:12 फुलिंग           |                  |                    |      |
| 7/8 सी. टी. 1:2:4       | 19.05 धममी.      | 50.74 धममी.        | 268% |
| तैल व धीम               |                  |                    |      |
| 8/9 सैंटरिंग तथा इटलिंग | 269.91 वर्गमी.   | 581.10 वर्गमी.     | 115% |
| 9/10 रिडफोस्तेमैंट      | 171 कि. ग्रा.    | 6194.92 कि. ग्रा.  | 261% |
| आफ स्टील                |                  |                    |      |
| 17/12 रटील चर्क चिट 9   | 192.90 कि. ग्रा. | 18253.53 कि. ग्रा. | 99%  |
| अस. दुक्तर प्रैज        |                  |                    |      |

§ 300 माप पुरस्तिता संख्या 699/94 पृष्ठ 87 के अनुसार निर्माण  
कार्य दिनांक 10.2.94 को आरम्भ हुआ तथा अनुबन्ध के अनुसार  
कार्य को समाप्त करने की अवधि एक वर्ष थी। इस प्रकार यह  
निर्माण कार्य दिनांक 9.2.95 को समाप्त होना था।

तलातार पृष्ठ 38 पर....

कार्यालय पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/ए.बी/ममो/95-5369-70 दिनांक 17.1.96 के अनुसार दिनांक 29.2.96 तक कार्य समाप्ति की अवधि बढ़ाई गई है। परन्तु संविदाकार द्वारा अभी तक भी यह निर्माण कार्य समाप्त नहीं किया गया है। अतः कार्य को समय पर समाप्त न करने के कारण अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार संविदाकार के विरुद्ध की गई कार्यावाही से आगामी लेखा परीक्षा पर अवगत करवाया जाए।

§ ग § 11 चेत विल तक पुनः 1890 वोरिवां सीमेंट कीमत की गई है। अनुबन्ध की शर्त 42§2§ के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत्येक चेत विल का दावा प्रस्तुत करते समय उपयोग की गई सीमेंट की वोरियों का कम से 90 प्रतिशत खाली वोरियों को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई सीमेंट की वोरियों में से 90% खाली वोरियों की वसूली संविदाकार से एक रुपये की दर से प्रत्येक चेत विल का भुगतान करने से पूर्व की जानी अपेक्षित थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो संविदाकार द्वारा देय अक्वेस्टिंग शेफ्ट से प्राप्त खाली वोरियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और न ही संविदाकार को चेत विलों का भुगतान करते समय अनुबन्ध की शर्त 4 अनुसार कटौती की गई। अतः इस सन्दर्भ में अब उपयुक्त कार्यावाही करके आगामी अंकित को सूचित किया जाए।

§ 30§

भुगतान वाउचर संख्या 95 दिनांक 22.9.95 राशि 97925/- रुपये

कांगड़ा में सामाजिक आवासीय कालोनी के अधीन प्रोपिंग कम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री रोमेश चन्द चौपड़ा संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1995-96, अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/हबलू-7/94-2210-2216 दिनांक 18.7.95 को राशि 1,86,450/- रुपये का दिया गया।

§ क § उपरत निर्माण कार्य के प्रथम चेत विल जिस की रिकार्ड एवं गणना प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 757 पृष्ठ 1 से 26 तक की गई है, की परीक्षा करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य पर वास्तविक मत के आधार पर रनिंग मीटरों में मापे गए 8 एम.एम. सरिया की मात्रा की किलोग्राम में घटाने के लिए निर्धारित 0.39 का फैक्टर लगाने की बजाय 0.49 का फैक्टर लगाया गया। इस प्रकार वास्तविक माप 0 एम.एम. सरिया की पुनः 223.00 किलोग्राम अधिक प्राप्त हुई है जिस का पूर्ण विवरण निम्न दिया जाता है :-

| माप पुस्तिका संख्या | पृष्ठ सं० | सरिया की मात्रा | फैक्टर जो रनिंग लगाया गया | फैक्टर जो लागू होना था | अधिक/कम |
|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------|
| 573/95              | 5         | 129.60          | 0.49                      | 0.39                   | 11.66   |
| ---                 | 11        | 206.05          | 0.49                      | 0.39                   | 20.80   |
| ---                 | 16        | 1905.40         | 0.49                      | 0.39                   | 120.54  |
|                     |           |                 |                           |                        | 223.00  |

अतः पृष्ठ 39 पर...



:- 39 :-

300

इस प्रकार 223.00 कि.ग्रा. सरिस का 17 रुपये प्रति कि.ग्रा.  $\frac{1}{2}$  रेट के हिसाब से कुल  $223.00 \times 17 = 3791.00$  रुपये का अधिक भुगतान हुआ है। इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका संख्या 757/95 पृष्ठ -4 के अनुसार सैविंठ क्लास की वर्क इन फाउंडेशन/पलीन्थ से सम्बन्धित किस गैर कार्य की रि-काई प्रविष्टि करते समय माप निम्नानुसार लिया गया है :-

प्रैस वाल =  $2 \times 5.86 \times .23 \times 0.375 = 1.01$  धन मीटर  
 दो वाल =  $4 \times 2.70 \times .23 \times 0.375 = 0.93$  धन मीटर  
1.94 धन मीटर

परन्तु इसी माप पुस्तिका के अनुसार फाउंडेशन/पलीन्थ में सी.सी.  $1:6:12$  कार्य की मद के आधार पर उक्त मद का माप निम्नानुसार होना चाहिए :-

प्रैस वाल =  $2 \times 4.50 \times .23 \times 0.375 = 0.77$  धन मी.  
 दो वाल =  $4 \times 1.95 \times .23 \times 0.375 = 0.67$  धन मी.  
1.44 धन मी.

इस प्रकार कार्य की इस मद का गलत माप दर्शाकर संविदाकार को कुल 0.50 धन मीटर का 1000 रुपये की दर से कुल 500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

311 रोड रोलेर संख्या 8238 की मुरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल 77774.10 रुपये व्यय हुआ तथा इस रोड रोलेर की वर्क 1995-96 के दौरान आउट टर्न के रूप में प्रेषित 11232 रुपये की प्रेडिक्ट किए गए हैं। रोड रोलेर पर हुए अत्यधिक व्यय की तुलना में अत्यन्त ही न्यूनतम आउटटर्न की प्राप्ति की गई राशि के कारणों से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए। इस के अतिरिक्त आउट-टर्न की दर के निर्धारण तारे भी दोबारा जांच की जाए।

32 निम्नलिखित राशिवां संविदाकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्य जांच के आधार पर किस जाने हेतु भुगतान की गई परन्तु कार्य आदेशों के द्वारा 2 की अनुपालना में संविदाकारों के भुगतानों में से कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति का बटौती नहीं की गई। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पत्रों की जाए तथा अधिकार में तहत नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए :-

| क्र.सं. | आउटर सं. दिनांक | राशि    | प्रतिभूति जो | संविदाकार का |                   |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------------|-------------------|
|         |                 |         |              | नाम          |                   |
| 1.      | 3               | 1.9.95  | 13537        | 679          | श्री कुलदीप मेहरा |
| 2.      | 5               | 1.9.95  | 3277         | 164          | -----             |
| 3.      | 9               | 1.3.96  | 19611        | 981          | श्री डी.डी. जैन   |
| 4.      | 132             | 30.3.96 | 2987         | 149          | श्री राजा ठाकुर   |
| 5.      | 144             | 30.3.96 | 1576         | 64           | श्री कुलदीप शर्मा |

कुल राशि रु. 40 पर..

तय्यार पृष्ठ 40 पर..

: = 40 =:

301-

§ 33§

भुगतान वाउचर संख्या 7 दिनांक 1.3.96 राशि 15795 रुपये

कार्य आदेश संख्या 57 वर्ष 95-96 द्वारा ईट व रेत सप्लाई करने का ठेका श्री डी.डी. जैन, संविदाकार को दिया गया। माप पुस्तिका संख्या 756/95 पृष्ठ 54 व 55 पर उक्त कार्य के पहले चलत विल द्वारा सप्लाई किए गए 11.30 धन मीटर रेत का भुगतान कार्य आदेश पर दर्ज है 210 रुपये प्रति धन मीटर की दर की बजाए 215 रुपये प्रति धन मीटर की दर से किया गया इस अनियमितता के कारण संविदाकार को कुल  $\text{₹ } 40.30 \times 55 \text{ रुपये } 50$  पैसे का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली की जाए।

§ 34§

भुगतान वाउचर संख्या 41 दिनांक 7.3.96 राशि 68675 रुपये।

सिद्धपुर में 6 नम्बर ग्रेणी -I के मकानों के निर्माण कार्य का ठेका श्री डी.डी. जैन, संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 1995-96, अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/डब्ल्यू-7/94-25। 8-25 दिनांक 28.7.95 द्वारा मु० 9,75,686/94 का दिया गया।

इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत विल जिस की माप एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 799/95 पृष्ठ 1 से 22 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद "ग्रेवाईडिंग एण्ड लेविंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन फुटिंग कोलम" की कुल कार्य मात्रा 20.97 धन मीटर का भुगतान 1600 रुपये प्रति धन मी. की दर से किया गया था। कालम में टापर भाग का आय-तन निकालने के लिए  $H_2(A_1+A_2+J_A) \times \pi \times L$  के सूत्र का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था जिस के कारण ~~अन्व~~  $\times \text{लु} \times \text{अंश} संविदाकार को 2.59 धन मी. मात्रा का भुगतान 1600 रुपये प्रति धन मीटर की दर से 4144 रुपये राशि का अधिक किया गया था। इस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-$

| माप पु.सं./पृष्ठ | कालम का नाम                                                 | वस्तु | टोप    | इष्ट दी गई | देय मात्रा | अन्तर |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|-------|
|                  |                                                             |       | संरिखा | संरिखाएम   | मा         |       |
|                  |                                                             |       | धनमी.  | धनमी.      | धन मी.     |       |
| 799/95/3         | A <sub>1</sub>                                              | 2.56  | .16    | .25        | 0.51       | 0.28  |
| "                | A <sub>6</sub>                                              | 2.56  | .16    | .25        |            | 0.23  |
| "                | A <sub>2</sub> A <sub>3</sub> B <sub>2</sub> B <sub>5</sub> | 3.42  | .16    | .40        | 2.80       | 2.30  |
| "                | A <sub>3</sub> A <sub>4</sub>                               | 3.61  | .16    | .40        | 1.51       | 1.21  |
| "                | B <sub>1</sub> B <sub>6</sub>                               | 1.98  | .16    | .30        | 0.64       | 0.54  |
| "                | B <sub>2</sub> B <sub>5</sub>                               | 2.09  | .16    | .30        | 0.67       | 0.56  |
| "                | B <sub>3</sub> B <sub>4</sub>                               | 3.80  | .16    | .40        | 1.58       | 1.26  |
| "                | C <sub>1</sub> C <sub>6</sub>                               | 1.82  | .16    | .20        | 0.39       | 0.33  |
| "                | C <sub>2</sub> C <sub>3</sub> C <sub>4</sub> C <sub>5</sub> | 2.72  | .16    | .30        | 1.68       | 0.71  |
|                  |                                                             |       |        |            |            | 2.59  |

लगातार पृष्ठ 41 पर...

1. 1.93 को पदोन्नत पद पर वेतन = 2130120 रुपये

: = 41 =:

302 -

अधिक भुगतान की गई राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए।

इसी प्रकार उक्त मद के निर्माण कार्य में 2.59 एम मी. कार्य कम हुआ है। अतः सीमेंट की ख़मत 1:2:4 सीमेंट कंक्रिट के लिए 6.40 वोरियाँ प्रति एम मी. की दर से 2.59 एम मी. हेतु कुल 17 वोरियाँ ~~प्रति एम मी. की दर से~~ सीमेंट की अधिक ख़मत दिखाई गई है। इन सीमेंट वोरियों की कीमत की वसूली दुगुनी दर से की जानी सुनिश्चित की जाए।

§ 35 वाजपय संख्या 164 दिनांक 31.3.96 राशि 176675 रुपये

धर्मशाला में शिवा बोर्ड के 6 नम्बर ग्रेणी-III स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य का ठेका श्री मुखेश कुमार महाजन संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 14 वर्ष 1995-96, अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच. बी/डब्ल्यू -7/94-223-29 दिनांक 24.4.95 द्वारा 12,81,816 रुपये 65 पैसे का दिया गया।

इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित दृष्टिगत चलत विल जिस की लागत प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 788/95 पृष्ठ 34 से 47 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य की मद "प्रोवाईडिंग टोर स्टील रिइन्फोर्समेंट" के निर्माण हेतु प्रयोग की गई 8 एम.एम. स्टील की वास्तविक ख़मत के आधार पर रनिंग मीटरों में मापी गई स्टील की मात्रा को किलोग्राम में बदलने के लिए निर्धारित 0.39 का फैक्टर लगाने के बजाय गलत फैक्टर लगाए गए हैं इस प्रकार कुल 323.32 किलोग्राम सरिस की अधिक ख़मत दिखाई गई है जिस का विवरण निम्न प्रकार है :-

| माप पुस्तिका सं०/पृष्ठ | सरिस की मात्रा मी. | फैक्टर जो रनिंग लगना था | फैक्टर लगाया गया था | अधिक ख़मत कि. ग्रा. |       |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 788                    | 5                  | 799.52                  | 0.39                | 0.49                | 79.95 |
| -"                     | 15                 | 114.88                  | 0.39                | 0.49                | 11.49 |
| -"                     | 18                 | 126.42                  | 0.39                | 0.49                | 12.64 |
| -"                     | 18                 | 724.58                  | 0.39                | 0.49                | 72.42 |
| -"                     | 28                 | 1057.15                 | 0.39                | 0.395               | 5.29  |
| -"                     | 91                 | 2329.17                 | 0.39                | 0.395               | 11.65 |
| 714                    | 35                 | 851.00                  | 0.39                | 0.395               | 4.25  |
| -"                     | 65                 | 2359.85                 | 0.39                | 0.395               | 11.80 |
| 777                    |                    |                         |                     |                     |       |
| 788                    | 50                 | 567.84                  | 0.39                | 0.395               | 2.84  |
| -"                     | 59                 | 851.00                  | 0.39                | 0.395               | 4.26  |
| -"                     | 61                 | 1344.76                 | 0.39                | 0.395               | 6.73  |

323.32

लगातार पृष्ठ 42 पर....



इस प्रकार 323-32 किलोग्राम सरिस की अधिक वजन की वसूली 15.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5092 रुपये की वसूली के अतिरिक्त इस अनियमितता हेतु दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

§ 36§ वर्ष 1995-96 की खातावही के पृष्ठ 30 के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न संविदाकारों के निर्माण कार्य विलों पर कुल 381,167 रुपये की राशि आयकर के रूप में काटी गई है । उपरोक्त आयकर की कुल राशि पर 12% की दर से सरचार्ज काटा जाना अपेक्षित था । इस प्रकार वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 45740 रुपये सरचार्ज के रूप में काटे जाने अपेक्षित थे जब कि वर्ष 1995-96 के दौरान केवल 4797 रुपये ही सरचार्ज के रूप में काटे गये हैं । सरचार्ज के रूप में शेष 40943 रुपये की राशि की वसूली न किए जाने के कारणों से आगामी अंश पर अवगत करवाते हुए इस राशि की शीघ्र वसूली हेतु समुचित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

§ 37§ निम्नविवरणानुसार व्यय आवासीय वस्ती स्कूल शिक्षा बोर्ड सिद्धपुर में एक टाइप-प्र के मकान के निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय औजारों के तेज करने हेतु किया गया :-

समायोजन सब वां० टी.पी. तेज किए गये तेज करने राशि रु० माप पुस्तिका सं० 03/96 सं० रजिस्टर औजारों का की तिथि तका सं०

| 22 | 3  | 2-3 | 7 गेंती 2 जव्वल | 4.11.95  | 120.00 | 794 | 58-59 |
|----|----|-----|-----------------|----------|--------|-----|-------|
| -" | 8  | -"  | -"              | 24.11.95 | 120    | 754 | 61    |
| 23 | 1  | -"  | -"              | 6.12.95  | 120    | 754 | 70    |
| -" | 16 | -"  | -"              | 22.12.95 | 120    | 754 | 77    |
| 24 | 2  | -"  | -"              | 4.1.96   | 120    | 754 | 87    |
| -" | 9  | -"  | -"              | 16.1.97  | 120    | 754 | 90    |

840 रुपये

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि उपरोक्त औजार जिन की संख्या टी.पी. रजिस्टर में 7 गेंती व 2 जव्वल है, को तेज करने पर अत्याधिक व्यय किया गया है परन्तु विभागीय तौर पर करवाए जा रहे कार्य से सम्बन्धित मसद्दोल इत्यादि अंश पर पुस्तुत नहीं किए गये । अतः उक्त व्यय की अंश पर जांच नहीं की जा सकी । इस व्यय की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा करके उक्त अभिलेख सहित अनुपालना आगामी अंश पर दिगई जाए ।

लगातार पृष्ठ 43 पर.....

§ 38§

मण्डलीय वाहन संख्या एच.आई. के. 460 के लान् बूक की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पच्चेक मास के अन्त में खर्चा गया पेट्रोल का खेप आगामी मास के शुरू में कम मात्रा में गणना में लिया गया है :-

लाग बूक पृष्ठ संख्या मास के अन्त में आगामी मास गणना में कम पेट्रोल की खेप के आरम्भ में लिया गया मात्रा [लीटर] गणना में लिए पेट्रोल की पेट्रोल की मात्रा मात्रा [लीटर] [लीटर]

|    |       |     |    |    |
|----|-------|-----|----|----|
| 84 | 10/95 | 53  | 40 | 13 |
| 81 | 8/95  | 55  | 40 | 15 |
| 82 | 11/95 | 67  | 40 | 27 |
| 87 | 12/95 | 97  | 40 | 57 |
| 90 | 3/96  | 95  | 40 | 55 |
| 78 | 9/95  | 20  | -  | 20 |
| 85 | 1/96  | 118 | 40 | 78 |
| 88 | 2/96  | 115 | 40 | 75 |

340

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि कुल 340 ली. पेट्रोल जिस की कुल कीमत 17.05 के रुपये की दर से कुल 5797 रुपये बनती है, गणना में कम लेकर इस का दुर्विनियोजन किया गया है। अतिरिक्त इस दफ्तर की गम्भीर अनियमितता के हेतु दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की शीघ्र कसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

§ 39§

सेवा पुस्तिकाएं:-

कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

§ क § सुभाष चन्द घोषड़ा मण्डलीय मुख्य प्रास्यकार:-

श्री सुभाष चन्द घोषड़ा मण्डलीय मुख्य प्रास्य कार की नियमित पदोन्नती होने के पक्षस्वरूप, अधिभासी अभियन्ता निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पर सं० डी/ए. बी/ई-24/94-5863-65 दिनांक 9.2.96 द्वारा वेतन निर्धारण को अनुभाग अधिकारी [प्रशासन] आवास बोर्ड [शिमला] के पृष्ठक सं० एच वी-3-353/79-प्रशासन दिनांक 12.3.96 द्वारा अनुमोदित किया गया था

30. 10.92 को 1800-3200 के वेतन मान में वर्तमान वेतन :- = 2100.00 रुपये

30. 10.92 को पदोन्नत पद के वेतन मान में [2000-3500] में वेतन:- = 2150 रुपये

मास्टर सेबल के संशोधन के कारण

1. 1. 93 को पदोन्नत पद पर वेतन = 21300+20 रुपये

1. 1. 93 को 1800-3200 के वेतन मान

में देय वेतन वृद्धि के कारण वेतन = 22000+20 रुपये

1. 1. 93 को एफ. आर. 22 § 1 § 2 § 1 §

के तहत वेतन निर्धारण = 22700+20

1. 1. 94 को वेतन = 23400+20

1. 1. 95 " " = 24100+20

1. 1. 96 " " = 24800+20

अगली वेतन वृद्धि 1. 1. 97 हि 0 प्र 0 वित्त विभाग के पत्र सं 0 आई.

एफ. सी -4-2/88 दिनांक 30. 3. 94 में संलग्न परिशिष्ट-II में दी गई टिप्पणी के अनुसार 1. 1. 93 से देय अतिरिक्त वेतन मूल वेतन का भाग माना जाएगा । इस टिप्पणी के अनुसार कर्मचारी का वेतन

1. 1. 93 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि देने के बाद 22000+20 रुपये प्रति मास निश्चित होता है । तदोपरान्त नियम एफ. आर. 22 § 1 § 2 § 1 §

के तहत पदोन्नती पर कर्मचारी का वेतन पदोन्नत पद के वेतन

मान में आगामी स्टेज पर निर्धारित होता है । वेतन मान 2000-

3500 में 2220 के बाद 2270 रुपये की स्टेज पड़ती है । अतः कर्मचारी का वेतन 1. 1. 93 को 2270 रुपये प्रति मास निश्चित होना

था । इस प्रकार कर्मचारी को निम्न प्रकार मूल वेतन देय था :-

1. 1. 93 2270 रुपये

1. 1. 94 2340 रुपये

1. 1. 95 2410 रुपये

1. 1. 96 2480 रुपये

आगामी वेतन वृद्धि 1. 1. 97 .

इस कर्मचारी को 1. 1. 93 से आगे तक 20 रुपये प्रति मास मूल वेतन का अधिक भुगतान किया गया । अतः उपरोक्त मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि के साथ -2 अन्य अधिक भुगतान किए गए लाभों की राशि की गणना करने के पश्चात कुल अधिक भुगतान की गई राशि की तुरन्त क्लृप्ति करना सुनिश्चित की जाए ।

श्री एस्. पी. बंसल सहायक अभियन्ता :-

सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हि 0 प्र

आवास बोर्ड शिमला के पत्र सं 0 एच 0 बी -5-29 § प्रशासन § दिनांक 1. 6. 95 द्वारा श्री एस्. पी. बंसल सहायक अभियन्ता का वेतन

20. 10. 92 से देय प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के फलस्वरूप निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :-

19. 10. 92 को कर्मचारी का वेतन 2580 रुपये

20. 10. 92 को प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन 2640 रुपये

1. 1. 93 से मास्टर वेतन मान में 2625+15 रुपये

संशोधन के फलस्वरूप वेतन 45 पर ...

वेतन 100/- रुपये देय है । इससे अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिमूतिद्वारा अस्वीकार्य



1. 1. 93 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के

वाद वेतन

2700715

1. 1. 94

2775715

इस अधिकारी को सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय पत्र सं० एच. बी/5-23/88 -प्रशासन कड-III दिनांक 7. 6. 94 को सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। श्री एस. पी. बंसल ने दिनांक 14. 6. 94 पूर्वार्द्धन सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार सम्भाला इस अधिकारी का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया।

1. 1. 94 को 1800-3200 के वेतन मान में वेतन 2775715

14. 6. 94 को पदोन्नती पर 2200-4000 के वेतन मान में

नियम स्फ. आर 22 II § 11 के तहत

वेतन निर्धारण

2925715

14. 6. 94 को 2925715 के तहत

अगामी देय वेतन वृद्धि दिनांक 1. 6. 95 .

बित्त विभाग हि० प्र० सरकार के पत्र सं० आई-स्फ. सी-4-2/88 दिनांक 30. 3. 94 में सलग्न परिशिष्ट II में दी गई टिप्पणी

के अनुसार 1. 1. 93 से देय अतिरिक्त वेतन मूल वेतन का भाग

माना जायेगा। अतः 14. 6. 94 को कर्मचारी का मूल वेतन

1800-3200 स्तर के वेतन मान में 2775715 स्तर था। नियम

स्फ. आर 22 II § 11 के तहत कर्मचारी का वेतन पदोन्नती पर

निम्न वेतन मान में देय वेतन वृद्धि के बराबर बढ़ाकर पदोन्नत पद

के वेतन मान में अगामी स्टेज पर निर्धारित होना था। वेतन

वृद्धि देने के बाद कर्मचारी का वेतन 2850715=2865 स्तर निर्धारित

होता है। 2200-4000 के वेतन मान में 2865 के बाद 2925 स्तर

की स्टेज आती है। अतः कर्मचारी का वेतन 14. 6. 94 को नियम

22 II § 11 के तहत 2925 स्तर प्रतिमास निश्चित होता है।

14. 6. 94 2925

1. 6. 95 3000

1. 6. 96 3100

अगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1. 7. 97 .

इस अधिकारी को 14. 6. 94 से आगे 15 स्तर प्रति मास मूल

वेतन का अधिक भुगतान किया जा रहा था अतः मूल वेतन के अधिक

भुगतान की राशि के साथ -2 अन्य अधिक भुगतान किए गए लाभों

की राशि की गणना करने के पश्चात् कुल अधिक भुगतान की गई

राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

लगातार पृष्ठ 46 पर....

केवल 100/-रु. देय है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिमूतिद्वारा अस्वीकार्य

§ 40§ वाज्जर सं० 56 माह 3/96 राशि 594.00रुपये

इस राशि का भुगतान ब्रांच मैनेजर एल.आई.सी. आप इण्डिया, शिमला शाखा को एल.आई.सी. के प्रिमियम का भुगतान किया गया। उपरोक्त राशि में 10 रुपये बैंक कमीशन भी जोड़ा गया था। यह राशि को बोर्ड के खाते में बैंक कमीशन के रूप में Debit किया गया था। उपरोक्त प्रिमियम का भुगतान करना कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व होता है। अतः बोर्ड के खर्चे पर एल.आई.सी. के प्रिमियम का भुगतान करना उचित नहीं है। अतः वर्ष 1995-96 के दौरान बैंक कमीशन पर व्यय की गई कुल राशि 120/-रुपये की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित की जाए।

§ 41§ वाज्जर सं० 150 माह 3/96 राशि 350.00रुपये

इस राशि का भुगतान श्री मति सुमन अंशकालिक सफाई कर्ता को माह 2/96 के दौरान किए गए सफाई कार्य के लिए किया गया। यह भुगतान 3 घंटे प्रतिदिन, 22 दिन के लिए 5.30 रुपये प्रति घंटे की दर से किया गया। वेतन विल की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 4.2.96 रविवार, 17.2.96 सरकारी अवकाश व 10.2.96 को द्वितीय शमीवार को भी कार्य करना दिखाया गया है। जबकि इन दिनांक में कार्यलय बन्द होता है। इसके अलावा इस कर्मचारी को छ. दिन के बाद वेतन सहित अवकाश दिया गया था। जबकि अंशकालिक कर्मचारी को वेतन सहित अवकाश देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस लिए अक्षय अवधि के दौरान समस्त रविवार, द्वितीय शमीवार, सरकारी अवकाश व अक्षय वेतनसहित अवकाश के दिनों के लिए भुगतान की गई राशि की मण्ठा मण्डल द्वारा अपने स्तर पर करने के बाद वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

§ 42§ निम्नलिखित वाज्जरों द्वारा फोटो स्टेट पर किए गए व्यय को विविध अनपेक्षित कार्यों में डेविट किए गए थे। जब कि फोटो स्टेट के ये निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख के थे। अतः व्यय की गई कुल राशि 1612.00रुपये की राशि को भिन्न-2 निर्माण कार्य को निम्न विवरणानुसार डेविट की जानी अपेक्षित थी। लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से आगामी अक्षय पर अवगत करवाया जाए।

| वाज्जर नं० | माह  | राशि             | कार्य का नाम                  | फोटो स्टेट करवाए गए अभिलेख का विवरण।                             |
|------------|------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 83         | 3/96 | 250.00           | कांगड़ा                       | 4 नं० अन्तिम विलों 3 नं० कार्य अनुबन्ध के फोटोस्टेट के मागले में |
| 84         | 3/96 | 340.00<br>278.00 | कांगड़ा<br>जे. एल. वी. पपरोला | उपरोक्त शहपुल मात्रा का फोटोस्टेट कापियों को करवाया गया          |

लगातार पृष्ठ 47 पर...

केवल 100/-रु. देय है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिमूतिद्वारा अक्षय कार्य

|     |      |                     |                                                                                                                          |                                                             |
|-----|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 103 | 3/96 | 234.00              | स्त. स्फ. स्त<br>धर्मशाला                                                                                                | स्त. स्फ. स्त. धर्मशाला के अनुवन्ध<br>अभिलेख का फोटोस्टेट । |
|     |      | 63.00               | 29 नं. एच. आई. जी. 29 नं. एच. आई. जी. मकानों<br>मकानों का निर्माण का निर्माण नुरपुर के अभि-<br>नुरपुर ।                  | लेख का फोटोस्टेट ।                                          |
|     |      | 162.00              | 29 नं. 6 नं. 4 नं. 29 नं. 6 नं. 4 नं. एच. एच. सी.<br>एच. एच. सी. नुरपुर नुरपुर के आरविद्येयम के<br>अभिलेख की फोटोस्टेट । |                                                             |
| 22  | 3/96 | 75.00               | 6 नं. 0 श्रेणी-II<br>मकानों स्कूल<br>शिक्षा बोर्ड                                                                        | शहयुल मात्रा की फोटो कापी                                   |
|     |      | 130.00              | 29 नं. एच. आई. जी. डिपेन्स जुवाव की फोटो<br>नुरपुर                                                                       | कापीयां ।                                                   |
| 23  | 3/96 | 80.00               | 18 नं. श्रेणी-III<br>स्कूल शिक्षा बोर्ड                                                                                  | शहयुल मात्रा की फोटो<br>कापीयां ।                           |
|     |      | <hr/> 1612.00 रुपये |                                                                                                                          |                                                             |

§ 43§ मण्डलीय वाहन जिप्ससी एच. आई. के. 460 दिनांक 13.5.95 से 20.5.95 तक चुनाव कार्य के लिए चुनाव कार्यलय धर्मशाला को तौपी गई । गाड़ी की लागतुक माह 5/95 के अनुसार दिनांक 13.5.95 को गाड़ी मीटर की रीडिंग 90887 तथा दिनांक 20.5.95 को 91503 थी । इस प्रकार चुनाव कार्यलय द्वारा यह गाड़ी कुल 616 किलो मीटर चलाई गई । गाड़ी कुल के उक्त प्रयोग हेतु मण्डल कार्यलय द्वारा 11.80 रुपये की राशि चुनाव कार्यलय धर्मशाला के खाते में डेबिट किए गए । अतः इस राशि को यथा शीघ्र वसूल करना सुनिश्चित किया जाए । इसी प्रकार मास 12/95 के दौरान चुनाव कार्यलय द्वारा कुल 450 कि. मीटर चलाई गई गाड़ी की 12.80 रुपये प्रति कि. मी. की दर से राशि 5760/- रुपये की वसूली शीघ्र की जाए ।

§ 44§ माह 5/95 के दौरान गाड़ी में लोगतुक के अनुसार कुल 180 लीटर पेट्रोल डलवाया गया 3 लीटर पेट्रोल माह 4/95 का शेष था । तथा 5/95 के अन्त में 37 लीटर पेट्रोल शेष बताया गया था । इस प्रकार 5/95 के दौरान कुल 146 लीटर पेट्रोल की खपत की गई तथा लोग तुक के अनुसार 5/95 के दौरान 1344 किलो मीटर तफर तय किया गया । अतः गाड़ी की तेल की औसत खपत 9.20 किलो मीटर प्रति लीटर बनती थी जबकि लोग तुक के अनुसार तेल की औसत खपत 7 किलो मीटर प्रति लीटर दिखाई गई थी अतः गाड़ी में तेल की कम औसत खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए । अन्यथा पेट्रोल की अधिक खपत की कीमत की वसूली शीघ्र की जाए । लगातार पृष्ठ 48 पर... ..

केवल 100/- रु. देय है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवा-यों पर विविध अस्वीकार्य



§ 45§

वाहन की लागतुक के कालम नं० 9 अनुसार यात्रा का उद्देश्य विवरण सहित, यदि यात्रा सरकारी कार्य हेतु की गई हो, लिखा जाना बांछित था। लागतुक की जांच करने पर पाया गया कि लागतुक के उक्त कालम में केवल ऑफीसियल शब्द ही लिखा गया था तथा ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित सारा व्यय भिन्न-2 निर्माण कार्यों पर हाला जाता रहा था। यात्रा से सम्बन्धित उद्देश्य सहित पूर्ण विवरण न लिखने के आभाव में निम्न यात्रा को ऑफीसियल नहीं माना जा सकता। अंशक अवधि के दौरान निम्न लिखित मासों में निम्न विवरणानुसार भारी मात्रा में ऐसी ही यात्राओं की की गई बताई गई थी परन्तु इन यात्रा से सम्बन्धित कोई भी विवरण लागतुक में उपलब्ध नहीं था। ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित व्यय की कुल गाड़ी की आउट टर्न से की जानी सुनिश्चित की जाए। यह अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यावाही हेतु लाई जाती है।

| क्र.सं. | माह   | यात्रा कि०मी० | गाड़ी की आउट टर्न दर |
|---------|-------|---------------|----------------------|
| 1.      | 4/95  | 330           | 11.80 रुपये          |
| 2.      | 5/95  | 253           | 11.80 रुपये          |
| 3.      | 6/95  | 147           | 11.80 रुपये          |
| 4.      | 7/95  | 1611          | 11.80 रुपये          |
| 5.      | 8/95  | 255           | 11.80 रुपये          |
| 6.      | 9/95  | 805           | 11.80 रुपये          |
| 7.      | 10/95 | 376           | 12.80 रुपये          |
| 8.      | 11/95 | 640           | 12.80 रुपये          |
| 9.      | 12/95 | 263           | 12.80 रुपये          |
| 10.     | 1/96  | 583           | 12.80 रुपये          |
| 11.     | 2/96  | 1033          | 12.80 रुपये          |
| 12.     | 3/96  | 353           | 12.80 रुपये          |

§ 46§

लागतुक के अनुसार माह 2/96 के दौरान मण्डलीया वाहन द्वारा कुल 3405 किलो मीटर सफर तय किया गया बताया गया था। गाड़ी के मीटर के मुताबिक दिनांक 1.2.96 को रीडिंग 13826 तथा 29.2.96 को 17131 थी। इस प्रकार वाहन द्वारा माह 2/96 के दौरान कुल तय किया गया सफर केवल 3305 किलो मीटर ही बनता था। अतः वास्तव में तय की गई दूरी से भी 100 किलो मीटर सफर का व्यय भिन्न-2 निर्माण कार्यों पर 12.80 रु. प्रति किलो मीटर की दर से कुल 1280 रुपये की राशि अधिक हेविट की गई थी। अतः इस अनियमितता का शीघ्र सुधार किया जाए। इसके अलावा माह 2/96 के दौरान पेट्रोल की खपत 6.50 किलो मीटर प्रति लीटर बताई गई थी जिसके आधार पर माह 2/96 के दौरान 3305 लीटर तेल की वास्तविक खपत होनी चाहिए थी जबकि इस मास के दौरान तेल की कुल खपत 523 लीटर बताई लगातार पृष्ठ 49 पर.....

केवल 100 रु. देय है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन दवा-  
गण-परिमितित्व अस्वीकार्य

गई थी । इस प्रकार पेट्रोल की 14.5 लीटर की वस्तु अधिक बताई गई जिसकी कुल कीमत 247.22 रुपये बनती थी । इस राशि की कुसूली दोषी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए ।

§ 47§ मण्डलीया वाहन संख्या जिप्सी एच.आई. के 460 की मास 4/95 की लागत की पहताल करने पर पाया गया कि मास 4/95 में की गई सभी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं लिखा गया था । इस मास यह वाहन कुल 2266 किलोमीटर चलाया गया तथा सम्बन्धित कालम संख्या में बिना किसी टिप्पणी के ही मास 4/95 में की गई सभी यात्राओं को शासकीय द्वारा जाना अतिआपत्ति जनक है । इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा किया जाए अन्यथा इन यात्राओं से सम्बन्धित व्यय की कुसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए ।

§ 48§ विभिन्न कर्मचारियों के विक्रस्ता प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नलिखित औषधियों/मदों की प्रतिपूर्ति की गई जो उन्हें प्रत्येक औषधि के सामने वर्णित कारणों/तथ्यों के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । अतः ऐसी औषधियों की कीमत इत्यादि की कुसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंश पर दिखाई जाए ।

| समायोजन दावे की<br>दिनांक राशि | कर्मचारी का<br>नाम राशि              | टिप्पणी                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46, 9/95 1258.00               | श्रीदेसराज<br>सर्वेयर 45.50          | दवाई तिथि 19.7.95 को लिखी गई लेकिन उसीदशा में सं03306 तिथि 23.7.95 द्वारा तिथि 23.7.95 को की गई । अतः दवाई 3 दिनों के भीतर नहीं जारी दी गई इसलिए राशि 45.50 रु. देय नहीं है । |
| यथोपरि- 138.00                 | श्रीरोशन लाल 80.00                   | एक्सरे की कीमत देय नहीं क्योंकि एक्सरे सरकारी हस्पताल में नहीं करवाया गया है और न ही कोई एन.ओ. सी. हस्पताल के एक्सरे विभाग द्वारा जारी किया हुआ बिल के साथ लगाया गया था ।     |
| 35, 3/96 712.00                | श्री रोशन लाल 399.90<br>वरिष्ठ सहायक | अल्टासाउंड करवाये जाये हेतु राशि मु0450/-रु. के वजाए केवल 100/-रु. देय है । इससे अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य थी                                   |

गंसान्तुक बटो 17.90  
नारी के लवण 10.00  
वातविध्वंस रस 22.00  
49.90

35,3/96 387.00 श्री रोशन लाल 49.90 दवाई मोवीजोक्स  
वरिष्ठ सहायक § Mobilizer § और अवेकट  
§ Abact -500§ की कीमत  
49.90 रु. देय नहीं थी क्योंकि  
उरीद की तिथि 6.11.95 को  
यह दवाईयां चिकित्सा अधि-  
कारी द्वारा नहीं लिखी गई  
थी ।  
यथोपरि- 301.00 श्री रोशन लाल 51.30 दवाई डाईजिन § DIXENE §  
वरिष्ठ सहायक प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य थी ।  
36,3/96 37.00 श्री प्रकाश चन्द 12.00 दवाई सक्सी देय नहीं थी ।  
डाईवर ।

§ 49§ निम्नलिखित विवरणानुसार प्रत्येक कर्मचारी के नाम सामने दर्शाई गई टिप्पणियों के अनुसार निम्नलिखित राशियों का यात्रा भत्तों के रूप में अधिक भुगतान किया गया है । अतः अधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए ।

| दावे की राशि | अधिकारी/कर्मचारी कर्मचारी का नाम  | यात्रा भत्ता मास | अधिक भुगतान की राशि | विवरण                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237.00       | श्री रोशन लाल वरिष्ठ सहायक        | 6/95             | 24.50               | पठानकोट में तिथि 22.8.95 को अनुचित ठहराव क्योंकि कर्मचारी 3 बजे शाम को पहुंच चुका था और कार्य केवल ठेकेदार को सूचना देना था ।                                                                       |
| 386.00       | श्री एच.एल.धीमान कनिष्ठ अभियन्ता  | 7/95             | 24.50               | तिथि 12.7.95 को पालमपुर के लिए अग्रिम यात्रा की ।                                                                                                                                                   |
| 624.00       | श्री ठाकुर पाल शर्मा वरिष्ठ सहायक | 7/95             | 24.50               | हमीरपुर में 23.7.95 को अनुचित ठहराव ।                                                                                                                                                               |
| 1686.00      | श्री एन.के.शर्मा                  | 2/96             | 21.00               | 26.2.96 व 28.2.96 को कर्मचारी की अनुपस्थिति मुख्यालय से बाहर 12 घंटे थी । अतः इन दिनों के लिए दैनिक भत्ता 70% देय था लेकिन कर्मचारी को पूरा दैनिक भत्ता दिया गया अतः राशि 21.00 रु. की वसूली करें । |



|           |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700.00    | श्री धननजय ठाकुर       | 3/96  | 60.00 | 16.3.96 को कर्मचारी द्वारा सांय 5 बजे धर्मशाला से शिमला के लिए यात्रा की गई।                                                                                                                                                               |
|           |                        |       |       | 17.3.96 को शिमला में ठहराव दिखाया गया। जबकि 17.3.96 को रविवार था इस दिन के लिए दैनिक भत्ता व होटल किराया अदय था क्योंकि कर्मचारी के रविवार का शिमला में ठहराव का कोई भी औचित्य नहीं था अतः SR 72.4108 § 38 के तहत दैनिक भत्ता देय नहीं था। |
| 424.00    | श्री के.के.सूद         | 7/95  | 17.00 | दैनिक भत्ता                                                                                                                                                                                                                                |
| र-6       | कनिष्ठ अभियन्ता        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 608.00 | श्री राधेश शर्मा       | 10/95 | 28.00 | -----                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ए. ई.                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 289.00 | श्री कश्मीरी लाल       | 12/95 | 13.00 | -----                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | सुपरवाइजर              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34 613.00 | -----                  | 1/96  | 26.00 | -----                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 300.00  |                        | 6/95  | 25.00 | -----                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 470.00  | श्री वीरेन्द्र कायस्था | 1/96  | 70.00 | वस का किराया                                                                                                                                                                                                                               |
| र=35      | कनिष्ठ अभियन्ता        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 745.00 | श्री मस्त राम, फिटर    | 1/96  | 40.00 | दैनिक भत्ता                                                                                                                                                                                                                                |
| 325.00    | श्री एच.एल. धीमान      | 1/96  | 36.00 | 16.1.96 को प्रातः 7 बजे पपरोला से धर्मशाला वस द्वारा सांय 8 बजे।                                                                                                                                                                           |
| र=35      | कनिष्ठ अभियन्ता        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                            |

§ 50§ भुगतान बाल्यार सं 0 19 दिनांक 5.9.95 राशि मु 1111/- रुपये

श्री प्रकाश चन्द, चालक के स्थानान्तरण पर अधिष्ठात्री अभियन्ता, मण्डली के पत्र संख्या: एच.बी./एम.डी./ए.वी./ए.-8/9-1955 दिनांक 8.8.95 द्वारा अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र अनुसार श्री प्रकाश चन्द, चालक से मास 10/94 में मण्डली नं. एच.आई. ए. 143 की 605 किलोमीटर अधिक यात्रा द्वांर जाने के कारण राशि मु 6679.50 रुपये छ. हजार छ. सौ उन्नासी रुपये पच्चास पैसे कुल दिये जाने वांछित थे। लेकिन इस राशि की अभी तक भी उपरोक्त कर्मचारी से कुली नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में श्री प्र. यथोचित कार्यवाही करके तथा राशि की कुली सहित सम्बन्धित अभिलेख आगामी अवेक्षण पर दिखाया जाए। इस राशि की श्री प्र. कुली न दिये जाने के कारणों से आगामी अवेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य - हाईट विलिंग चम्बा,  
प्राडाईडिंग एक्सटर्नल,  
सितरेज सिस्टम.

अनुबन्ध संख्या : 13 वर्ष 1991-92.

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित माप-पुस्तिका संख्या 760 के अवलोकन पर पाया गया कि वृत्तियां/अन्तिम बिल तक इस कार्य पर 500 बोरियां सीमेंट की ख़मत की गई थी। अनुबन्ध क्लॉज 42 के अनुसार प्रत्येक चलित बिल के साथ संविदाकार जो यह प्रमाण पत्र देना होता है कि बाली सीमेंट की बोरियां प्रमाणित सीमेंट बैग कोलेक्शिंग एजेंट को दे दी है। अगर चलित बिल के साथ प्रमाणपत्र नहीं हो तो संविदाकार से कुल ख़मत की गई बोरियों का 90% की बसूली, एक रुपये प्रति बोरी की दर से करनी होती है। उपरोक्त बिलों के साथ न तो तांजित प्रमाण पत्र ही था और न ही बाली बोरियों की कुल कीमत 450 रुपये  $500 \times 90 \times 1.00$  की बसूली की गई थी। अतः संविदाकार से राशि रु० 450/- रुपये की बसूली करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दिखाई जाए।

समायोजन बाउचर संख्या 22 दिनांक 1.9.95 राशि 4071/- रुपये:-

उपरोक्त समायोजन बाउचर की जांच पर पाया गया कि धर्मशाला मण्डल के पालमपुर उपमण्डल के अधीन विन्दावन सैक्शन में स्टॉक की देखभाल हेतु दिन व रात चौकीदारी करने के लिए तीन मजदूरों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। परन्तु यह पाया गया कि आवास बोर्ड के विभिन्न मण्डलों के अधीन अन्य सभी उपमण्डलों में स्टॉक व स्टोरेज की दिन व रात देखभाल हेतु केवल दो ही चौकीदार नियुक्त किए जाते रहे हैं। अतः विन्दावन सैक्शन में स्टॉक व स्टोरेज की दिन व रात देखभाल हेतु तीन मजदूरों को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने वाले औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा तीसरे दैनिक भोगी मजदूर को उसकी नियुक्ति की तिथि से लेकर आज तक भुगतान की गई कुल मजदूरों के भुगतान वाले उत्तरदायित्व निर्धारण करके भुगतान की गई कुल राशि की बसूली प्रोद्घ करके अनुपालना से आगामी अवेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

लघु अपारित विवरणिका:-

यह अलग से जारी नहीं की गई है

क्योंकि सास्त लघु अपारितों का निपटारा रकम पर ही कर लिया गया।

=: 53 : =

314 -

§ 54§

निर्णय:-

पुराने अपेक्षा प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखाओं के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप-नियन्त्रक लेखा परीक्षा,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठों संख्या: फिन. एल. ए. § 2§ सी § 15§ 14§ 119/88 के 4-दिनांक, शिमला-2.  
प्रतिलिपि निम्न को सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत:

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आपस के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अपेक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।
2. आयुक्त एवं सचिव आवास हि० प्र० शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्या अभियन्ता हि० प्र० आवास बोर्ड निगम विहार, शिमला-2.
4. श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक ले० प्र० द्वारा....

उप-नियन्त्रक लेखा परीक्षा,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.