

(51). अंकश्रवण प्रारंभिक अवस्था 4/91 से 3/91 :-

1. पंरा 4 (10) (3) :- $\frac{0.9}{0.91}$
2. पंरा 11 (12) :- $\frac{0.9}{0.91}$
3. पंरा 6 (5) :- $\frac{0.9}{0.91}$
4. पंरा 9 (8) :- $\frac{0.9}{0.91}$
5. पंरा 9 (8) :- $\frac{0.9}{0.91}$

(52). अंकश्रवण प्रारंभिक अवस्था 4/91 से 3/92 :-

1. पंरा 5 (क) :- $\frac{0.9}{0.91}$
2. पंरा 7 (क) :- $\frac{0.9}{0.91}$
3. पंरा 10 (क) :- $\frac{0.9}{0.91}$
4. पंरा 11 (क) :- $\frac{0.9}{0.91}$

(53). अंकश्रवण प्रारंभिक अवस्था 4/92 से 3/93 :-

1. पंरा 4 :- $\frac{0.9}{0.91}$
2. पंरा 6 :- $\frac{0.9}{0.91}$

(54). अंकश्रवण प्रारंभिक अवस्था 4/93 से 3/94 :-

1. पंरा 8 :- $\frac{0.9}{0.91}$
2. पंरा 9 :- $\frac{0.9}{0.91}$
3. पंरा 21 :- $\frac{0.9}{0.91}$

(55). अंकश्रवण प्रारंभिक अवस्था 4/94 से 3/95 :-

1. पंरा 5 :- $\frac{0.9}{0.91}$
2. पंरा 6 :- $\frac{0.9}{0.91}$
3. पंरा 7 :- $\frac{0.9}{0.91}$
4. पंरा 9 :- $\frac{0.9}{0.91}$
5. पंरा 10 :- $\frac{0.9}{0.91}$
6. पंरा 11 :- $\frac{0.9}{0.91}$
7. पंरा 12 :- $\frac{0.9}{0.91}$
8. पंरा 13 :- $\frac{0.9}{0.91}$
9. पंरा 16 :- $\frac{0.9}{0.91}$
10. पंरा 24 :- $\frac{0.9}{0.91}$
11. पंरा 26 :- $\frac{0.9}{0.91}$

11K

3

3

2

301

12. $\frac{99}{11}$ पंरा 31:-
13. $\frac{99}{11}$ पंरा 32:-
14. $\frac{99}{11}$ पंरा 33:-
15. $\frac{99}{11}$ पंरा 34:-
16. $\frac{99}{11}$ पंरा 35:-
17. $\frac{99}{11}$ पंरा 41:-
18. $\frac{99}{11}$ पंरा 42:-
19. $\frac{99}{11}$ पंरा 44:-
20. $\frac{99}{11}$ पंरा 46:-

आनिशीत
आनिशीत एम ए डिप्लोमा समा
आनिशीत
आनिशीत एम ए डिप्लोमा समा
आनिशीत
आनिशीत
आनिशीत
आनिशीत

20. पिरा 46:-
(अं) अंक प्रतीक प्रतीकन ज्ञात 4/75 ल 3/96:-

1. $\frac{9}{10}$ घंटा 6:-
2. $\frac{9}{10}$ घंटा 7:-
3. $\frac{9}{10}$ घंटा 8 (क) (1 घंटा):-

$\frac{a}{a+b} \div \frac{c}{c+d}$
 $\frac{a}{a+b} \div \frac{c}{c+d}$
 $\frac{a}{a+b} \div \frac{c}{c+d}$

 ~~$4 - \frac{9}{14} - 8(\sqrt{5}, 5)$~~

3/19/18

4. द्वारा 15:-

3/10/11

5. $\frac{9}{11}$ पर 17:-

2019/10/10

6. $\frac{92}{18} =$

आगत

7. $\frac{98}{1121} 19(4)(81)(50)$.

25/11/2023

१. प्रश्न 20 (11): -

20/10/11

9. ⁹प्रा 24:-

3/17/19

10. $\frac{29}{131} 27:-$

2017

- $$\therefore \frac{9}{11} \times 28 (51) = -$$

20/11/21

- $$= \frac{2}{\sqrt{11}} \cdot 9 (\overline{an}) (\overline{ay}) :$$

2

12. $\frac{9}{10} \times 30(45) =$

9

13. परा 500
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2

14. $\frac{1}{2}$ 34:-

31. 11. 1941

15. 1171 51
92 955

7216

16. $\frac{42}{37} = 1.1351$

300

17. $\frac{22}{17} \times 17 = 22$

31.

18. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} =$

34

19. $\frac{1}{2} \times 45 =$

5)

21. पैरा 47:-

आविर्भाव

22. पैरा 52:-

आविर्भाव

(ट). अंकप्रमाण प्रतिनिधित्व अंश 1/196 से 3/97:-

1. पैरा 6 (क, ग, घ, ङ, च, ज, ट, ठ, ड):-

आविर्भाव

2. पैरा 7 (पा) (2), (3):-

निर्वात

3. पैरा 7 (ड, च):-

आविर्भाव

4. पैरा 8:-

आविर्भाव

5. पैरा 11:-

आविर्भाव

6. पैरा 12 (पा, च):-

आविर्भाव

7. पैरा 16:-

आविर्भाव

8. पैरा 44:-

आविर्भाव

9. पैरा 45:-

आविर्भाव

10. पैरा 48 (क):-

आविर्भाव

11. पैरा 48 (ख):-

निर्वात

12. पैरा 54:-

आविर्भाव

13. पैरा 56:-

आविर्भाव

14. पैरा 57:-

आविर्भाव

15. पैरा 58:-

आविर्भाव

16. पैरा 59:-

आविर्भाव

(ठ). अंकप्रमाण प्रतिनिधित्व अंश 1/97 से 3/98:-

1. पैरा 4:-

निर्वात

2. पैरा 5:-

निर्वात

3. पैरा 6:-

आविर्भाव

4. पैरा 7:-

निर्वात

5. पैरा 8 (क), (ड):-

आविर्भाव

6. पैरा 8 (ख), (ग), (घ):-

निर्वात

7. पैरा 9:-

निर्वात

8. पैरा 10:-

निर्वात

| | |
|-----------------------------|----------|
| 9. पैरा 11:- | निर्णीत |
| 10. पैरा 12 (क):- | निर्णीत |
| 11. पैरा 12 (ख):- | आनिर्णीत |
| 12. पैरा 13:- | आनिर्णीत |
| 13. पैरा 14 (क):- | निर्णीत |
| 14. पैरा 14 (ख), (ग), (घ):- | आनिर्णीत |
| 15. पैरा 15:- | आनिर्णीत |
| 16. पैरा 16:- | निर्णीत |
| 17. पैरा 17:- | आनिर्णीत |
| 18. पैरा 18:- | निर्णीत |
| 19. पैरा 19:- | निर्णीत |
| 20. पैरा 20:- | आनिर्णीत |
| 21. पैरा 21 (क):- | आनिर्णीत |
| 22. पैरा 21 (ख):- | निर्णीत |
| 23. पैरा 22:- | आनिर्णीत |
| 24. पैरा 23:- | निर्णीत |
| 25. पैरा 24:- | आनिर्णीत |
| 26. पैरा 25:- | आनिर्णीत |
| 27. पैरा 26:- | निर्णीत |
| 28. पैरा 27:- | निर्णीत |
| 29. पैरा 28:- | निर्णीत |
| 30. पैरा 29:- | आनिर्णीत |
| 31. पैरा 30 | आनिर्णीत |
| 32. पैरा 31:- | आनिर्णीत |
| 32. पैरा 32:- | निर्णीत |
| 33. पैरा 33:- | निर्णीत |
| 34. पैरा 34:- | निर्णीत |
| 35. पैरा 35:- | निर्णीत |
| 36. पैरा 36:- | निर्णीत |
| 37. पैरा 37:- | निर्णीत |
| 38. पैरा 38:- | आनिर्णीत |

भाग - दो

१. वर्तमान अवस्था :-

हिमाचल प्रदेश आवास वॉर्ड मण्डल, दार्जिलिंग जिला कांगड़ा के अवधि 4/98 से 3/99 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री विजय कुमार बालिया, अनुभाग अधिव्यारी व श्री विरेन्द्र कुमार, जूनियर लेखा परीक्षक द्वारा श्री होशियार सिंह, उप निचयन के पर्यवेक्षण में दिनांक 1.7.1999 से 31-8-99 तक दार्जिलिंग में किया गया। मास 7/98 व 3/99 के लेखाओं का चयन निस्तृत जांच हेतु किया गया। अविशेषण के परिणामों को आगामी अनुवर्षों में समाविष्ट किया जाता है।

३. अविशेषण गुणवत्ता :-

वर्ष 1998-99 के लेखाओं के अविशेषण गुणवत्ता के समन्वय में आवास वॉर्ड मुख्यालय से प्रत्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा।

परी संख्या

(4) कर्मचारी वर्ग का आग्रिग :- हिमाचल प्रदेश

आवास बोर्ड मॉडल कर्मचाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निम्न आग्रिगों के रूप में निम्नलिखित शीर्षों दिनांक 31-3-99 को समापोदन हेतु बकाया पड़ी थीं जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में बांटे हैं। आग्रिग शीर्षों के समूह पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में अचित्त कार्यवाही हेतु लाया जाता है। लेखापरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इस मॉडल से रचना-निरंतरित हो चुके हैं परन्तु आग्रिग शीर्षों का समापोदन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही निम्नानुसार शीघ्र की जाये तथा अनुपालना की अगामी अंकितों के दौरान जांच करवाई जाये।

| क्रम संख्या | आग्रिग का विवरण | आग्रिग की राशि |
|-------------|---------------------------|----------------|
| 1. | रचना-निरंतरित भागा आग्रिग | 145-00 |
| 2. | भागा आग्रिग | 2,500-00 |
| 3. | वैतन आग्रिग | 4,672-00 |
| 4. | रत्ना आग्रिग | 6,545-00 |

पेश अलग

(5) विविध आग्रिम :- मु० 18,91,454.58/ रूपरे की धनराशि दिनांक 31.3.99 को विविध आग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, मंत्रों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विशुद्ध - सम्पोजन के लिये बकाया पड़ी थी, जिसका निवेदन तत्कालीन प्रदेश आवास वेड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है। उपरोक्त आग्रिम की समग्र पर वसूली करने की शिफारिश बहुत ही चिन्ताजनक है। क्योंकि रोज आग्रिम राशियों को अपने पास रखा किसी प्राप्तिनु में रखने का ~~कोई~~ ^{कोई} भी ^{आवश्यक} प्रयत्न नहीं होता है। तथा इन राशियों की समग्र रहते साथ-साथ वसूली की जानी चाहिए थी। परन्तु इसके विपरीत अग्रधनकी वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया गया है। अतः यह प्रकारण उच्च-आधिकारियों के ध्यान में अचल कार्रवाई हेतु लगाया जाता है।

पैरा संख्या

(6) आबास जैड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के
मकान/प्लॉट मालिकों से 30 मार्च, 1999 तक -
मु. 575,983/- रुपाये की ^{वास्तविक} ~~वास्तविक~~ ^{वास्तविक} ~~वास्तविक~~ के रख-रखाव
प्रकार के रूप में वसूली न करना।

आबास जैड की पालमपुर तथा कांगड़ा
की ~~वास्तविक~~ ^{वास्तविक} ~~वास्तविक~~ ^{वास्तविक} से प्राप्त होने वाले रख-
रखाव प्रकार की लाभित पड़ी प्रभार की
शरतों की वसूली हेतु मॉडल स्तर पर
प्रभार किता जाये या सम्बन्धित उपमॉडलों
से इन शरतों की तुरन्त या सुनिश्चित
दृष्टि से वसूल करने के निर्देश दिये जायें।
इसके अतिरिक्त आबास जैड मॉडल के
कार्यालय में किसी विस्तीर्ण वर्ष में कितनी
वसूलियाँ की गईं व कितनी वसूलियाँ शेष
हैं, का पूर्ण अभिलेख रवातों में दर्ज करना
अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं
में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि
सम्पूर्ण "डिबिट" "डिबिट" एवं "क्रेडिट" का
तभी पता चल सकेगा।

उपमॉडल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा
रखे जाये रख-रखाव प्रकार रवातों की
जानच के दौरान यह पाया गया कि
दिनांक 30.3.99 तक पालमपुर एवं कांगड़ा
की ~~वास्तविक~~ ^{वास्तविक} ~~वास्तविक~~ ^{वास्तविक} के मकान/प्लॉट मालिकों
से इस प्रकार का लागू करने की
तैयारी से अंतिम अवधि तक किसी
भी प्रकार की शरत की वसूली नहीं
की गई थी। रिजर्व/अभिलेख की दृष्टि
कीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है।
कि इतनी बड़ी शरतों को वसूल करने

के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहे हैं। अतः शेष रख-रखाव प्रभार की शक्तों की तजवीही है। सम्बन्धित कार्यवाही अस्त में लाई जाये।

दिनांक 31.3.99 तक रख-रखाव प्रभार शक्ति की शेष वस्तुओं का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) आवास बस्ती, कांगडा :-

| क्रम संख्या | आंचटी का नाम | लगाए / मकान संख्या | वकाफा/शेष शक्ति (रकम) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | श्री मधुसूदन गारहाण | रकम. आई. जी. - 2 | 6302-00 |
| 2. | आदेशपी अभिनव (वी. सं. 311) रकम. आई. जी. - 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, व 13 | कांगडा | 31,672-00 |
| 3. | श्री कर्नल के. सी. कटोरा | रकम. आई. जी. - 6 | 1357-00 |
| 4. | श्री मति रेणु शक्ती कुमारा | — पौधेपौर — 14 | 1357-00 |
| 5. | श्री रम. पी. शर्मा | — " — 16 | 3217-00 |
| 6. | श्री शक्ति महाजन | — " — 18 | 3217-00 |
| 7. | श्री श्री. पी. शर्मा | — " — 20 | 3217-00 |
| 8. | श्री रम. के. चौधरी | रकम. आई. जी. - I - 28 | 4107-00 |
| 9. | श्री मति रेखा कुमारी | — पौधेपौर - 1 - 29 | 99-00 |
| 10. | श्री रम. गुप्ता | — पौधेपौर - 1 - 30 | 797-00 |
| 11. | श्री जैपाल कृष्ण | — " — " - 33 | 2427-00 |
| 12. | श्री रम. रम. गायूर | — " — " - 37 | 2223-00 |
| 13. | श्री अरु. के. सूद | — " — " - 40 | 797-00 |
| 14. | श्री सुशेन्द्र कुमार | — " — " - 43 | 797-00 |
| 15. | श्री रामानन्द शर्मा | — " — " - 45 | 3217-00 |
| 16. | श्री कर्नल के. के. दुग्गल | — " — " - 47 | 2301-00 |
| 17. | श्री लालित रवन्ना | — " — " - 48 | 797-00 |
| योग | | | 67901-00 |

| | | | |
|-----|------------------------|--|-----------|
| 18. | श्रीमति वीर लारी शर्मा | रज्य. अर्द्ध. जी. - I - 49 | 67,901-00 |
| 19. | श्रीमति उषा मंगेशकर | — पोषादर — I - 52 | 3217-00 |
| 20. | लै. कर्नल वी.के. दीर | — " — " — 53 | 2427-00 |
| 21. | श्री संपीव हाडा | — " — " — 54 | 3217-00 |
| 22. | श्री मोहन लाल | रज्य. अर्द्ध. जी. - II (रज्य. अर्द्ध. जी.) | 496-00 |
| 23. | श्री राजेन्द्र कुमार | — 58 | |
| 24. | श्री अनिल सुंद | — पोषादर — 62 | 496-00 |
| 25. | श्री नरेन्द्र कुमार | — " — 61 | 1,960-00 |
| 26. | श्रीमति स्मिता चापर | — " — 63 (63) | 2808-00 |
| 27. | श्रीमति विजय लक्ष्मी | — " — 65 | 1,960-00 |
| 28. | श्री मोहनंदर सिंह | — " — 66 | 1,379-00 |
| 29. | लै. कर्नल विनोद कुमार | — " — 71 | 1,960-00 |
| 30. | श्रीमति मैलिषा रानी | — " — 72 | 1,960-00 |
| 31. | श्रीमति अरुण कानुषा | — " — 73 | 496-00 |
| 32. | श्रीमति विमला देवी | — " — 74 | 1,960-00 |
| 33. | श्री अविनाश कुमार | — " — 83 | 1,511-00 |
| 34. | श्री विनोद कुमार शर्मा | रज्य. अर्द्ध. जी. कलेट नं. - 1 | 1,960-00 |
| 35. | श्री कन्हैया लाल | — पोषादर — 4 | 1,737-00 |
| 36. | श्री राजेन्द्र कुमार | — " — 7 | 440-00 |
| 37. | श्री प्रदीप राज | — " — 8 | 440-00 |
| 38. | श्री मोहन लाल | — " — 9 | 1,737-00 |
| 39. | श्री दलीप कुमार | — " — 10 | 440-00 |
| 40. | श्री विजय कुमार | — " — 12-र | 440-00 |
| 41. | श्री राजा कुमार बाजवा | — " — 38 | 440-00 |
| 42. | श्री कानल मोगा | — " — 41 | 440-00 |
| पेज | | | 107932-00 |

| | | | |
|-----|--|---|------------|
| 43. | श्री मति मन्जु गोखर | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट नं - 43 | 107,932-00 |
| 44. | डॉ. ई. (रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट नं. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट नं. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 | 1737-00 |
| 45. | श्री रमेश चन्द | रख. अर्द्ध. जी. (रख. अर्द्ध. जी.) - 19 | 39,832-00 |
| 46. | श्री रमेश चन्द | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट नं - 44 | 1553-00 |
| | कुल योग - | | 37-00 |
| | | | 151,091-00 |

(ख) आवास वस्ती, पालमपुर :- (होल्टा)

| क्रम संख्या | आवासी का नाम | प्लॉट / मकान संख्या | वकाफ/शेख राशि (रुपये) |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | श्री टी. डी. गुप्ता | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट - 1 | 1222-00 |
| 2. | श्री देवेन्द्र शूद्र | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट - 4 | 963-00 |
| 3. | श्री रम. सी. गुप्ता | पंचोपारी - 5 | 963-00 |
| 4. | श्री रम. सी. चक्र | " - 6 | 6843-00 |
| 5. | श्री जेठो लाल वसंत | " - 8 | 1892-00 |
| 6. | श्री मति आशा वसंत | " - 9 | 1576-00 |
| 7. | श्री राजेन्द्र सिंह | " - 12 | 1,576-00 |
| 8. | श्री गौरी लाल | " - 15 | 8,184-00 |
| 9. | श्री नवीन कुमार बालिका | " - 16 | 953-00 |
| 10. | श्री मति प्रीति लाल कंवर | " - 17 | 527-00 |
| 11. | श्री मति आदर्श | " - 20 | 6,469-00 |
| 12. | डा. कै. कै. परमार | " - 52 | 12,752-00 |
| 13. | श्री राम प्रकाश नारायण | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट - 55 | 4,296-00 |
| 14. | श्री अर. सी. गुप्ता | " - 56 | 9521-00 |
| 15. | श्री मति लाल देवी | " - 57 | 297-00 |
| 16. | श्री मति दिगला फ्लेट | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट - 59 | 1,080-00 |
| 17. | श्री मति इन्दर शूद्र | पंचोपारी - 89 | 324-00 |
| 18. | निदेशक, (श्री. रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट) पालमपुर | रख. अर्द्ध. जी. फ्लेट - 21 से 31 | 1,15071-00 |
| 19. | निदेशक, के. अर. श्री. फ्लेट | " - 44 | 21,801-00 |
| | | | 2,26,310-00 |

104-

14

| | | | |
|-----|--|------------------------|--------------------------|
| 20. | मुख्य अभियन्ता (वी.सं.आर) रज.०. आर्.जी. 39, 40, 42
पी. डब्ल्यू. डी. (पार्श्वशाला) | | 2,26,310-00
62,844-00 |
| 21. | श्री आर.पी. रज.०. कटवाल | पचौफर 16 | 20,790-00 |
| 22. | निदेशक, को.आर.जी.ने.हिं.
(सी.एस. आर्. आर) | " 17, 18 | 39,169-00 |
| 23. | ले. कर्नल अशोक मल्होत्रा | " 50 | 20,790-00 |
| 24. | श्री भक्ति विनता सुंद | " 32 | 433-00 |
| 25. | श्री राजीव जग्गीर | " 33 | 433-00 |
| 26. | श्री पी.एस. मनकौरिया | " 34 | 2,772-00 |
| 27. | श्रीमती चन्द्रकान्त | " 35 | 13,864-00 |
| 28. | मुख्य अभियन्ता (वी.सं.आर) रज.०. आर्.जी. रज.०. 65 से 68
पी. डब्ल्यू. डी. | | 36,156-00 |
| 29. | श्री शेर सिंह | पचौफर 81 | 2,714-00 |
| 30. | श्रीमती राज पठानीपाँ | " 86 | 1,900-00 |
| 31. | निदेशक, सी.एस.आर्.आर.
जं. शु. के | " 87, 88, 90-
से 93 | 5,70,27-00 |
| 32. | मुख्य अभियन्ता (वी.सं.आर) रज.०. आर्.जी. 2 सं. 3
पी. डब्ल्यू. डी. | | 48,205-00 |
| 33. | श्री मनोहर लाल शर्मा | पचौफर 71 | 9,418-00 |
| 34. | श्रीमती मीरा वरमानी | पचौफर 73 | 1,660-00 |
| 35. | श्री ओम्कार चन्द सुंद | " 75 | 1,860-00 |
| 36. | श्री भक्ति शरदा सिंह | " 52-श | 42,80-00 |

आवास बस्ती, पालमपुर (वन्द्रावन)

| | | | |
|----|-----------------------|--------------|----------|
| 1. | श्रीमती कुसुम शर्मा | भक्तान नं. 6 | 1,392-00 |
| 2. | श्री जयवीर खैसला | पचौफर - 7 | 696-00 |
| 3. | श्रीमती अविता रूपा | " 10 | 696-00 |
| 4. | विजेन्द्र के.एस. जमाल | " 11 | 2,657-00 |
| 5. | श्री. गु. रज.०. शर्मा | " 13 | 1,392-00 |
| 6. | मेजर जी.आर. वल्लभारा | " 15 | 1,392-00 |
| 7. | श्री नीरज प्रकाश | " 17 | 1,392-00 |

कुल योग

5,61,036-00

20
106

| | | | |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------|
| 8. | श्री विजय मिश्र महाजन | मकान नं० 18 | 5,61,036-00 |
| 9. | श्री राम. शंकर शंकर बाल | पंचायत 19 | 2,847-00 |
| 10. | श्रीमति पुनेश काचरिया | " 20 | 880-00 |
| 11. | श्रीमति मनोरमा गठोतरा | मकान नं० 27 कैट-II | 792-00 |
| 12. | श्री आरं. के. शूद | पंचायत 41 | 440-00 |
| 13. | श्री दीपक प्रकाश | " 49 | 792-00 |
| 14. | श्री श्री. पी. नागपाल | " 62 | 902-00 |
| 15. | श्री रमेश चन्द शर्मा | " 70 | 406-00 |
| 16. | श्री दिलदार चट्टा | " 73 | 792-00 |
| 17. | श्री सुखाजिन्दर सिंह | " 82 | 396-00 |
| 18. | श्री ओ. पी. शर्मा | " 87 | 10,89-00 |
| 19. | श्रीमति पुनम चौधरी | " 88 | 1,573-00 |
| 20. | श्री आरं. के. गुप्ता | " 89 | 484-00 |
| 21. | श्री ओम प्रकाश बिज | " 90 | 792-00 |
| 22. | श्रीमति मन्जीत रिवालच | " 91 | 1,038-00 |
| 23. | मेजर अमित शूद | कैट-I मकान नं० 46 | 902-00 |
| | कुल योग | | 5,75,953-00 |

5,75,953-00

द्वितीयः प्रश्नः : दूसरा प्रश्न ।

अनिरा गंडन दण्डाला के आवेगशी
अभिग.ता द्वारा सापेक्षात्कार श्री डी. डी. जी. को पश्चिमा
फ. संख्या डी.डी. / एच.बी. / एच. / डिग्री 198-5001-02
दिनांक 22.2.99 द्वारा सूचित किया कि आप द्वारा

112- (17)

निर्मित प्रीलास्ट सिग्रेट कागजों पर ब्लोव के नमूने की जांच की जा रही है। प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में करवाई गई है। इनकी गुणवत्ता अन्ततः स्तर 72 कि.ग्राम प्रति सै.मी. की से कम पाई गई। अतः आप द्वारा निर्मित ब्लोव को निर्माण कार्ग में कम गुणवत्ता (Below specification) वाले होने की वजह से उपयोग नहीं किया जा सकता है और आप फैक्टरी द्वारा निर्मित ब्लोव जांच करवाने के बाद उपरोक्त निर्माण कार्ग में प्रयोग करें। इसके उपरान्त अगस्त पालमपुर के सहायक अभियन्ता द्वारा हेमेश्वर जी डी. डी. जैन को पत्र संख्या एन्.वी.-ए.ई.पी.-565-32-70-71 दिनांक 7.4.1999 निर्दिष्ट। कहा गया कि आपने अभी तक सी.सी. ब्लोव की जांच रिपोर्ट नहीं दी है। जबकि अनुवर्त की जाती है। अनुसार सी.सी. ब्लोव के निर्माण की जांच के आदेश के तहत पहले ब्लोव की गुणवत्ता जांच हेमेश्वर द्वारा आपने स्वयं पर करवाकर सी.पी. कागजों पर जांच की है। अतः किना सी.सी. ब्लोव की गुणवत्ता रिपोर्ट दी आपकी जोई अगतान नहीं किया जाएगा।

अतः उपरोक्त पत्राचार से यह स्पष्ट है कि सविदावार द्वारा पहले निर्मित सी.सी. ब्लोव कम गुणवत्ता के हैं और इनका उपयोग निर्माण कार्ग में नहीं हो सकता था जबकि आप पुस्तिका संख्या 930/99 की पेज 66 में दर्ज सी.सी. ब्लोव मैकनरी के निर्माण कार्ग की पैगइछ से पता चलता है कि हेमेश्वर द्वारा 34.44 टन मीटर कार्ग जिसकी पैगइछ आप पुस्तिका में दिनांक 4.3.99 को दर्ज की गई थी अगतान 1450/- रुपये प्रति टन की दर से कुल राशि 59,938/- रु. दिनांक 10.3.99 को सविदावार को किया गया। जबकि उपयोग के सहायक अभियन्ता को आपने पत्र दिनांक 7.4.99 द्वारा सविदावार को सी.सी. ब्लोव की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट की कि निर्माण कार्ग के अगतान न करने की सूचना। आदेश है कि आप अगतान न करें।

उत्पन्न की जांच की जाए व कम गुणवत्ता Below
specification के बिना ही जारी करने पर सविधान
की सविधान अनुवर्तनी शर्तों के अनुसार जारी वाही
की जाये। क्योंकि कम गुणवत्ता वाला विमान
सविधान द्वारा निम्नलिखित बिना ही जारी किया गया
अतः उसने इस लिए गैर अच्छी गुणवत्ता के
विमान जारी की गुणवत्ता की उगावित आवश्यक हुई होगी।
उपरोक्त मंत्री अनुमानों के सविधान द्वारा जो ए.सी. ब्लोव की गुणवत्ता
के सम्बन्धित जांच रिपोर्ट विमान को प्रस्तुत की गई वह हि. 90 लो.

नि. वि. की नूरपुर जैमशाला द्वारा दिनांक 5-5-1999
की जारी की गई है जो ए.सी. ब्लोव की गुणवत्ता 14.3.99 व
सविधान द्वारा जो ए.सी. ब्लोव की गुणवत्ता 26.4.99
20.3.99 को निर्मित किए गए अथवा जांच दिनांक 26.4.99
को की गई। जिनकी सविधान के विमान गु. 0
49938/र. गुणवत्ता के बिना ही जारी किए गए जो विमान को निम्नलिखित की
वर्ष 4.3.99 की गई थी। उपरोक्त निम्नलिखित
अनुवर्तनी ए.सी. ब्लोव की सविधान को

गु. 49938/र. रूपों के कम गुणवत्ता Below specification
के बिना ही जारी किए गए। गुणवत्ता के बिना ही जारी किया गया। जिसकी इस
सर्वोच्च तंत्रों के बिना ही जांच की जाए व दो सी. ओ. के बिना ही जारी
कार्य-चारियों के बिना ही उचित कार्यवाही की जाए
तथा सविधान के बिना ही अनुवर्तनी की बिना ही
शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही करने अनुपालना से
इस विमान को अवगत करवाया जाए।

(रु.) ए.सी. ब्लोव की गुणवत्ता जांच हेतु विमानों की
को उपयोग करने पर गु. 3461-रूपों को वसूली सविधान
है न करने को :-

अनुवर्तनी शर्तों के अनुसार ए.सी.
ब्लोव की गुणवत्ता की जांच अन्तर्गत गु. 3461
अपने हल पर करवाया है जो इसका इस रूप
सविधान से वसूली किया जाना चाहिए था।

संविदां द्वारा निर्मित उपरोक्त निमार्ण कार्य हेतु निर्मित सी. सी. ब्लॉक को अवशिष्टाधी अधिगता द्वारा किनांम 17.2.99 को इरौह निगमिता स्थल से विभागीय गाडी सं. एच.सी. 03-1445 में नामा रिगला (जिस रिगला में अवशिष्टाधी अधिगता कार्यालय सम्बन्धि कार्य हेतु यात्रा पर थे) - चडिगड में किनांम 20.2.99 को जी जी सी प्रोग्रामाला में जांच हेतु ले जाया गया व जांच कारवाई गई जिसकी रिपोर्ट संविदाकार श्री डी. डी. जैन को पंजिणत पर हरणां डी. डी. एच.बी. ए.सी. 1/1/198-500-02 दिनांम 22.2.99 द्वारा भूचित की गई। उपरोक्त जांच हेतु कोई भी खर्चा इसकाण पर संविदाकार से वसूल नहीं किया गया कि विभागीय गाडी कार्यालय सम्बन्धि कार्य हेतु रिगला जा रही थी। परन्तु लोग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि गाडी दिनांम 20.2.99 को रिगला से चडिगड 228 कि०मी० की दूरी सिर्फ सी. सी. ब्लॉक की गुणवत्ता जांच हेतु चली गई है। अतः संविदाकार से 228 कि०मी० की वसूली आक२ टन दर + 10% यानी रु० 15.18 रुपये प्रति कि०मी० की दर से कुल राशि 3461/- रुपये वसूल की जाए व अनुपालना आगामी अलेक्षण में करवाई जाए।

(ग) गद सरणा 35 में की गई दोहरी पैमाइत की वजह से रु० 12,982/- रुपये के अविकल भुगतान की वसूली कीर रु० 61

माप पुसलिका सरणा व 30 के चडिगड में अनुवत्ता की गद सरणा 35 जो कि "स्टील वर्क इन सिगल सैमशन" से सम्बन्धित है, की कार्यामात्रा 499.31 कि०ग्राम के लिए संविदाकार को रु० 26/- रुपये प्रति कि०ग्राम के हिसाब से कुल राशि 12982/- रुपये का भुगतान किया गया। माप पुसलिका में

115 ✓ (2.0)

कुल सामाजिक 48.72 + 9.60 = 58.32 - चलत मीटर

(ii) $\frac{7}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{42}{100}$

एक जवान की पैदाईश की कुल माँगिया = 26.98 पी० च

कुल गार (परिवर्तित द्रव्य 2.40 वि. ग्रा.) = 26.98×2.40
= 64.75 वि. ग्रा.

अतः सः शब्दानां ली लिपि कुल व्यंजितम् = 64.75×6
= 388.50 पिया.

उत्तरां की शक्ति कुल योगिता (1+2) = 110.80 + 388.50 = 499.31 कि० ग्राम।

$388.50 = 499.31$

अनुवन्धों की निगिन्न में व अनुमानित
प्राप्तिमात्रा की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त गढ़
सं० 35 में सलखंधार जो शु० 12,982/- रुपये का विभा-
गा अंगतम गलत विभा गा या क्रोडि जिन मेहें
की पैमईशा गढ़ संख्या 35 में ली गई थी वह पैमईशा
अनुवन्धों की गढ़ संख्या 37 नं 39 की देय भावदर
जैव. स्थिति ली थी। अतः उपरोक्त प्राप्तिमात्रा की पैमईश
क 39 को सुधारित कर दिया गया है। गढ़ सं० 35 में ली गई पैमईशा के लिए अनुमानित
नियोजन है। उपरोक्त निगणितवागी श्री अनुवन्धों की गढ़ संख्या
35 की कुल अनुमानित प्राप्तिमात्रा ₹ 0.835 मिलकर

[illegible]

116 पुनः संशोधन
(घ) माप पुस्तिका सरणों 930 के लिए 61 में
अनुवन्त की मर सरणों 37 जो कि "प्रोवाइडिंग एंड
क्लिंरिंग टी-आर्थरन फ्रेम ऑफ डोर, बिंडो" से
संबंधित है, कि निर्माण 622.92 मी. के लिए
सर्विकालार को 50 110 रुपये प्रति मी. की दर से कुल
राशि 50 68499.20 रुपये का अनुमान किया गया/
कुल निर्माण 622.92 मीटर से 561.16 मीटर निर्माण
अनुवन्त की अनुमानित निर्माणों में शामिल नहीं जल्कि
60.96 मीटर निर्माण जिसकी पैगारिश निचली
मानविल के लीग ब्लोन्क के दरवाजों में बाहर गेज
शटर लगाने हेतु निर्माण प्रकार से की गई थी:-

$$3 \times 4 \times (0.70 + 2.09 + 2.09) = 60.96 \text{ मी.}$$

पन्तु दरवाजों में बाहर गेज बाहर लगाने हेतु कोई निर्माण
आदेश अन्वयगत नहीं दिखाए गये और जो इंडिंग
निर्माण द्वारा जारी की गई थी उसमें ^{मुद्रा} बाहर गेज
बाद ^{लोड} कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह स्पष्ट
होता है कि निर्माण आदेशों से एक एक बाहर
गेज शटर लगाये गये। इस मद के लिए सर्विकालार
को 60.96 मी. निर्माण की 50 6105 रुपये की राशि
के अनुमान को रोक लिया जाए व निर्माणों को
की जाए कि उपरोक्त 60.96 मी. की निर्माण का
आगे वास्तव में निर्माण पर हुआ है या नहीं।
अगर बिना किसी आदेश के 60.96 मी. की निर्माण
का निर्माण करा गया गया है तो दोषी निर्माता की
जिम्मेदारी लगानी जाए व वास्तविक हमिश
से अन्वयगत की अवयव काटाया जाए।

१. कोल अनुमान
५. अनुमान
५. अनुमान
५. अनुमान
५. अनुमान

अतः उपरोक्त 60.96 मीटर की राशि से अनुमानित
निर्माण कार्य जिसमें शामिल है कि कोई आदेश इसमें नहीं है।
(लेना) की कोलमा अनुमान 50 6105 रुपये है।
लेना की कोलमा अनुमान 50 6105 रुपये है।
लेना की कोलमा अनुमान 50 6105 रुपये है।

(8). वाउचर संख्या : 115 दिनांक 24.3.99 मुं 493,742.00 रुपये।

कार्य का नाम : पुलिहा आबारा गोजना (6 नं टाइप-1
व नं 2, पालापुर एवं नैनागां में)

अनुवर्त संख्या : 23 वष 1998-99

संविदाकार का नाम : श्री भरत लूपुर

विल संख्या : प्रथम - पलत विल /

अपरान्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका
संख्या 974/98 व 975/98 की गई विभिन्न मढ़ों की पैगाइस
एवं विल की जांच करने पर निम्नलिखित अभिवृद्धि
की गई :-

(क) मढ़ संख्या 38 की मलत एवं दोहरी पैगाइस से संविदाकार को
लाभ 60,000/- रुपये का अतिरिक्त मुगलान कर :-

अनुवर्त की मढ़ संख्या 38 जो कि "जेनरल डिजिटल एंड प्रिंटिंग
मिक्सींग मशीन गैलोज डोर, बिन्दो एंड वेनिलोडर" से सम्बन्धित
है की (ए) स्टील बिन्दो में (अ) फिक्सड स्टील बिन्दो मढ़ की पैगाइस
माप पुस्तिका संख्या 974/98 की पेज 25 में निम्न प्रकार
दी गई की गई थी :-

वैजनाम में टाइप नं-1 के द. मन्वनों हेतु :-

$$W \quad 6 \times (1 \times 1 \times 1.80 \times 1.20) = 12.96 \text{ वर्ग मी.}$$

$$W_1 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 1.35 \times 1.20) = 9.72 \text{ वर्ग मी.}$$

$$W_2 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 0.90 \times 1.00) = 5.40 \text{ "}$$

$$W_3 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 0.45 \times 1.20) = 3.24 \text{ "}$$

$$W_4 \quad 6 \times (1 \times 2 \times 0.45 \times 1.00) = 5.40 \text{ "}$$

जमा 36.72 वर्ग मी. कार्य मात्रा सिट्की में वाली के पल्ले लागने हेतु

अतः कुल कार्य मात्रा $36.72 + 36.72 = 73.44$ वर्ग मी.

जमा 73.44 वर्ग मी. कार्य मात्रा पालापुर में द. मन्वनों के लिए।

अतः कुल 146.88 वर्ग मी. (73.44 + 73.44) कार्य मात्रा का

संविदाकार को मुं 500/- प्रति वर्ग मीटर के (प्रति दर 150/- प्रति वर्ग मी.)

की अनुशिक्षण कर से कुल मुं 73440/- रुपये का

मुगलान विमा मारा। इससे अतिरिक्त संविदाकार को

118 (23)

"साइड हन्ग विन्डो" की 43.80 वर्ग मी. व्यापम मात्रा के लिए 700/- रुपये प्रति वर्ग मी. (पूरी दर 900/- रुपये प्रति वर्ग मी.) की आबिल्य दर से मु० 30,660/- रुपये का अग्रतान निम्नलिखित पैमाने के हिसाब से लिया गया :-

$$W \quad 6 \times (1 \times 2 \times 0.44 \times 1.155) = 6.09 \text{ वर्ग मी.}$$

$$W_1 \quad 6 \times (1 \times 2 \times 0.44 \times 1.15) = 6.07 "$$

$$W_2 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 0.435 \times 0.945) = 2.46 "$$

$$W_3 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 0.41 \times 1.15) = 2.83 "$$

$$W_4 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 2 \times 0.395 \times 0.94) = 4.45 "$$

21.90 वर्ग मी.

अब 21.90 वर्ग मी. व्यापम मात्रा पालमपुर में कटने वाले दू. भवनों के लिए। अतः कुल व्यापम मात्रा 21.90 + 21.90 = 43.80 वर्ग मी.

उपरोक्त पैमाने की जांच से स्पष्ट

दिलवाई देता है कि "फिक्साड स्टील विन्डो" की पैमाने गलत तरीके से एवं दो बार की गई है क्योंकि जो पैमाने साइड हन्ग विन्डो की मद में देय थी उस मात्रा को भी फिक्साड स्टील विन्डो की पैमाने में जोड़ कर अग्रतान लिया गया और जो पैमाने स्टील विन्डो में जाली को फिलेना लगाने की अनुमति की मद संख्या

39 में देय थी, और अग्रतान लिया गया उसकी पैमाने को भी फिक्साड स्टील विन्डो की पैमाने में जोड़ लिया गया और W_3 व W_4 की पैमाने को भी फिक्साड स्टील विन्डो में दोहरा पैमाने करने अग्रतान लिया गया जबकि W_3 व W_4 में कोई भी फिक्साड स्टील विन्डो नहीं लगाई गई। अतः इस

उपरोक्त

पैमाने गलत ढंग से की गई है जो कि 60,000/- रुपये का अग्रतान लिया गया। फिक्साड स्टील विन्डो की पैमाने सम्भवतः निम्न प्रकार से की जानी चाहिए थी -

$$W \quad 6 \times (1 \times 1 \times 1.80 \times 1.20) = 12.96 \text{ वर्ग मीटर}$$

जो मात्रा साइड हन्ग विन्डो में ली गई 6.09 वर्ग मी. की व्यापम मात्रा की व्ययों के अग्रतान फिक्साड स्टील विन्डो की कुल देय व्यापम मात्रा = 12.96 - 6.09 = 6.87 वर्ग मीटर - (1)

$$W_1 \quad 6 \times (1 \times 1 \times 1.35 \times 1.20) = 9.12 \text{ वर्ग मीटर}$$

साइड हन्ग विन्डो में ली गई 6.07 वर्ग मी. की व्यापम मात्रा की व्ययों के अग्रतान फिक्साड स्टील विन्डो की कुल देय व्यापम मात्रा

$$9.12 - 6.07 = 3.05 \text{ वर्ग मीटर} - (2)$$

112 $6 \times (1 \times 1 \times 0.9 \times 1.00) = 5.40$ वर्गमी०
 साइड इन्ग विन्डो में ली गई 2.46 वर्गमी० की आर्मामात्रा
 की ओरोंती के उपरान्त फिक्सड स्टील विन्डो की कुल देय
 आर्मामात्रा = $5.40 - 2.46 = 2.94$ वर्गमी० — (3)

अतः फिक्सड स्टील विन्डो की वजनानुय के ह.
 गणना में कुल देय आर्मामात्रा (1) + (2) + (3) =

$$6.87 + 3.65 + 2.94 = 13.46 \text{ वर्गमी०}$$

जमा पालमपुर के निगानीशीन ह. गणना के लिए 13.46
 की मोटर की आर्मामात्रा ।

अतः कुल आर्मामात्रा जो डेक्कर की
 उपरोक्त निम्नलिखित आर्मामात्रा में फिक्सड स्टील विन्डो की बनती
 है। $13.46 + 13.46 = 26.92$ वर्गमी० । रु० 500/-
 रुपये प्रति वर्गमी० के हिसाब से इस तरह की कुल अनुमान
 रु० 13460/- रुपये डेक्कर को दिया जाना चाहिए था
 जबकि आवासीय गण्डल दफ्तराला द्वारा इस तरह के लिए
 डेक्कर को रु० 73,440/- रुपये का अनुमान दिया गया ।
 इस प्रकार कुल रु० 59,980/- रुपये की ~~कुल~~ राशि का अधिव्य
 अनुमान दिया गया। अतः इस तरह की पूर्ण देय कर रु०
 750/- रुपये प्रति वर्गमी० से अनुमान दिया जाता तो कुल
 अधिव्य अनुमान की राशि रु० 89,970/- रुपये बनती ।

आवासीय गण्डल दफ्तराला द्वारा अपने
 अनुकूल में उपरोक्त तरह की आर्मामात्रा 23.52 वर्गमी० का
 अनुमान लगाया गया था । अतः "फिक्सड स्टील विन्डो" में
 की आर्मामात्रा की अधिव्य ली गई पैमाने की ~~देवादासजी की जाँच के~~ अधिव्य की
 गई अनुमान की राशि को डेक्कर से उपरान्त वास्तु
 दिया जाये व अनुमान आगामी अधिव्य के दिखवादी लीये ।

(रत) डेक्कर से प्रथम चलाता मिल का अनुमान करने
 से पहले, "कर्मचारी नवित्व मित्र एवं अन्य विभिन्न जावदान
 नवित्वमित्र 1952" के अनुसार डेक्कर द्वारा निर्माण
 आर्मामात्रा में लगी गई आर्मामात्रा का कुल अनुमान की जाय
 के लगे हुए अनुमान के 12 प्रतिशत हिसाब से डेक्कर

१. गजका बाईजी

वो बिलकुल से बाहर आभूत, गविध निधे शिमला
 के व्यापार के जमा करवाना अनुबन्ध की शर्तों के
 अनुसार अनिवार्य था। जबकि डेप्युटी को इस
 बिल का भुगतान करने से पहले गविध निधे की कमी
 राशि को नहीं बताया गया जिसका औचित्य स्पष्ट
 सिद्ध होवे व बूली राशि को इन बाहर
 आभूत के व्यापार के जमा करवाना जाये तथा
 अनुपालना आगामी अंशों में दिरवशि जाये।
 इस अनिवार्यता को शीघ्र (कमतर) किया जाये।

- (9) 'वाकिचर सरण्या : 50 दिनांक 31.7.98 मु० 191,258/- रुपये।
 कार्य का नाम : जे. एन. वी. रोलेन (नाम) (डब्ल्यू १ आप साइट,
 कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटैनिंग वाल एंड ड्रे गल)।
 अनुबंध संख्या : 40 वर्ष 1997-98
 संविदाकार का नाम : श्री कलीप सहगल।
 बिदा संख्या : प्रथम से पांचवें बिल तक।

उपरोक्त निगमिताकार का आवंटन निगमिताकार द्वारा पत्र संख्या डी.डी.।एन.वी.।डब्ल्यू न/97-1960-67 दिनांक 26.7.97 द्वारा संविदाकार श्री कलीप सहगल को कुल राशि 14, 37, 635-69 रुपये के लिए किया गया। इस कार्य के प्रथम चलत बिल से लेकर पांचवें चलत बिल तक किए गए अगतनों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां रखी गईं।

(क) संविदाकार को मु० 43,384/- रुपये का अगतन उसके द्वारा का गुणवत्ता (Below specification) के निगमिताकार पर करने और :-
 उपरोक्त निगमिताकार के आभिलषित की जांच पर पाया गया कि सहायक अभियन्ता के पत्र संख्या एच.वी. सी. एस.डी.।डब्ल्यू - एच/98-296-98 दिनांक 10/10/98 द्वारा संविदाकार को सूचित किया कि आप द्वारा जो एस.आर.- 3 व 4 के साधने रिटैनिंग वाल के स्टोन मैसूरी का निगमिताकार किया हुआ है वह का गुणवत्ता (Below specification) का है क्योंकि उसमें लागे गये पत्थर ड्रेस रीक से नहीं हैं। अतः उक्त कार्य को निगमिताकार पुनः रीक से निर्मित किया जाये। शब्दी रिपोर्ट कोनिडर अभियन्ता ने अपने पत्र सं. शून्य दिनांक 8/10/98 द्वारा सहायक अभियन्ता को भी भी। उक्त पत्र के आधार पर अपेक्षाधी अभियन्ता द्वारा संविदाकार को पत्र संख्या डी.डी.।एच. वी.।ए.वी.।जे एन वी - सी वी ए.।98-3598-79 दिनांक 27.11.98 द्वारा का गुणवत्ता (Below specification) के निगमिताकार को विराम व पुनः निर्मित करने के आदेश दिए गए। परन्तु ऐसा उतार होता है कि संविदाकार द्वारा का गुणवत्ता (Below specification) के निगमिताकार किए गये कार्य को नहीं निगमा। क्योंकि सहायक अभियन्ता द्वारा अपेक्षाधी अभियन्ता को पत्र सं. एच.वी.।सी एस डी.।डब्ल्यू - एच/98-346 दिनांक 4.12.98 द्वारा सूचित किया

125

27

जि संविधानकार द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निम्न
गै निगमिन्ता को नहीं गिराया है। जिसपर अधिकारी अभियन्ता
ने अपने पत्र संख्या सं. १. एच. वी. / ए. वी. / जे. ए. वी. / सी. वी. ए.
१४-५०२७-२८ दिनांक २५.१२.१४ द्वारा संविधानकार को कम गुणवत्ता
के निगमिन्ता को धीरे धीरे के लिये कहा अन्यथा उस निगमि
न्ता को ~~नहीं~~ ^{नहीं} अग्रतान नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या एच. वी.
सी. ए. वी. / डब्ल्यू. एच. / १४-५११ दिनांक १२.१.११ द्वारा अधिकारी
अभियन्ता को सूचित किया कि संविधानकार द्वारा डिफेन्सिव
वर्क को धीरे धीरे के लिये कहा है जो कि वास्तविकता से दृष्टिक
प्रतीत होता है क्योंकि माप पुस्तिका संख्या १०१/११ के पेज सं. ८१
से ८५ में एस. आर. ३ व ५ के सामने डिफेन्सिव बाल में स्टोन मैशिनरी
के निगमिन्ता की पैगोइस निगमिन्ता अनुसार दिनांक १.१०.१४ को
हटाने की गई थी।

| क्रम सं. | मह. न्या. न्या. | निगमिन्ता मात्रा को पैगोइस | | | | कुल
न्या. मात्रा | दर
रुपये | अग्रतान की गई
कुल राशि |
|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | वीस संख्या I | II | III | IV | | | |
| 1 | सी. आर. मैशिनरी 1:6 | 10.१०
रुपये | 8.११
रुपये | 7.५१
रुपये | 7.१२
रुपये | 34.८
रुपये | 734
प्रति घ. मी. | 25,323/रुपये |
| 2 | सी. सी. 1:५:४ | 1.५१
रुपये | 1.१६
रुपये | 1.33
रुपये | 0.88
रुपये | 4.78
रुपये | १६२
प्रति घ. मी. | 4598/रुपये |
| 3 | डब्ल्यू. सी. आर. मैशिनरी | 16.5६
रुपये | 11.५४
रुपये | 11.०४
रुपये | 6.21
रुपये | 4५.३३
रुपये | २१७
प्रति घ. मी. | 13,463/रुपये |
| कुल योग राशि रु० | | | | | | | | 43,384.०० |

सहायक अभियन्ता द्वारा उपरोक्त न्या. मात्रा एवं गुणवत्ता
पर आगामी टेन्डर पैगोइस दिनांक १.१०.१४ को माप पुस्तिका संख्या
१०१ के पेज सं. ८२ में हटाने का हुआ है। व निगमिन्ता की
उपरोक्त न्या. मात्रा को अग्रतान संविधानकार को चतुर्थ-धस्त
मिल में पैगोइस संख्या 534394 दिनांक २५.१०.१४ द्वारा 135,०5०/-
रुपये द्वारा किया जा चुका है। अतः सहायक अभियन्ता द्वारा
आपने पत्र संख्या एच. वी. / सी. ए. वी. / डब्ल्यू. एच. / १४-३५६ दिनांक
५.१२.१४ द्वारा संविधानकार अभियन्ता को सूचित किया जाना कि
संविधानकार द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निगमिन्ता को
नहीं गिराया गया है वहां तक अग्रतान है क्योंकि उस न्या. मात्रा
की पैगोइस दिनांक १.१०.१४ को की गई व अग्रतान दिनांक २५.१०.१४
को किया जा चुका है। अतः उपरोक्त मामलों को पूरे
आनंद की जाए व दोषी न्या. चारित्रियों। अधिकारियों को

निरुद्ध उचित व्याघ्रवाही की जाये ता सविधान्वार द्वारा कम गुणवत्ता के निमनिर्माण करने पर अनुबन्ध की विभिन्न शर्तों के अनुसार व्याघ्रवाही की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग की अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुबन्ध की मर सरवा २. जो कि "अधिकतम इन एक्सपेंडिचर इन प्राइडेशन टैन्किंग के हार्ड रोल्स" नाम से सम्बन्धित है कि सविधान्वार द्वारा पांचवे चलत विल ^{विल} गि व्याघ्रवाही की जाये पर पाया गया कि हार्ड रोल्स के नाम से मिलाने वाले ^{वाल्डर} स्टोन को एम. ए. एस. रजिस्टर में बहुत कम मात्रा दर्ज की गई होती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्रम सं. | मापपुसतेकोशरवा एव
प्रवृत्त सरवा | हार्ड रोल्स की
व्याघ्रवाही | वाल्डर स्टोन की
मात्रा जो एम ए एस रजिस्टर में दर्ज
की गई |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | १०१/११ पेज सं. ००५ | ४४.१९ दान मी.
५४.७० | शून्य |
| 2. | १०१/११ पेज सं. १५ | १५.१९ दान मी. | शून्य |
| 3. | १०१/११ पेज सं. ३६ | १५.१९ दान मी. | शून्य |
| 4. | १०१/११ पेज सं. ५५ | २५.१० दान मी. | ५.५९ दान मी. |
| 5. | १०१/११ पेज सं. ६६ | २५.०९ दान मी. | ११.७३ दान मी. |
| 6. | १०१/११ पेज सं. ७१ | ५१.११ दान मी. | शून्य |
| 7. | १०१/११ पेज सं. ८१ | १.२१ दान मी. | शून्य |
| 8. | १०१/११ पेज सं. ९१ | ७२.१९ दान मी. | शून्य |
| | | योग २५१.३० दान मी. | १६.३२ दान मी. |

सविधान्वार द्वारा पांचवे चलत विल ^{वाल्डर} स्टोन प्रिलिंग की २६८.२१ दान मीटर व्याघ्रवाही ^{वाल्डर} निम्नलिखित है।
 क्रम ३० ११६१ रूप में उत्तरान मी. की दर से कुल राशि ३० ३११९.३३ रूप में का अग्रतान विभा गया जबकि सविधान्वार की जारी ^{वाल्डर} वाल्डर स्टोन २३.११ दान मी. की ३० १८११ रूप में उत्तरान मी. के हिसाब से कुल ^{वाल्डर} मात्रा ५३.३१ रूप में की गई। उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ड रोल्स की वांछित की जा ^{वाल्डर} वाल्डर स्टोन व्याघ्रवाही पर पाया गया उसको एम. ए. एस. रजिस्टर में दर्ज न करके सविधान्वार की जारी ^{वाल्डर} निम्नलिखित मात्रा पहुंचाया गया होगा क्योंकि २५१.३० दान

[illegible]

(10) वाञ्छित सरणों : 160 दिनांक 31.3.99 मु० 20,443 रुपये।

आगे का नाम : हि० ७० बिदा नोड के लग्नाती आवास योजना
पीलगाड़ी में सड़क का निर्माण करा।

अनुमति सरणों : 23 वर्ष 1997-98

संबंधित का नाम : श्री अमल निखार शर्मा।

विल सरणों : इतिम एवं अन्तिम विल।

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका सं.

916 में भी गई वैमिश्र के इन्ड्रज व विल की जांच पर

पाया गया कि निर्माण कार्य की पूरी हो गई है। अनुमति

मात्रा व वास्तविकता में निर्माण कार्य की जांच मात्रा में

अनुमति विल सरणों :
क्रम सं. मद का नाम अनुमति विल वास्तविकता विल

1. सड़क निर्माण कार्य हेतु
मैटलिंग 84,240.00 रुपये 12,708.52 (+) (-) 55,531.52

2. अतिरिक्त मकानों की राशि शून्य 13,787.93 13,787.93 शून्य 18,090.00

3. प्रतिस्थापित मकानों की राशि शून्य 41,714.52 41,714.52 शून्य

योग 84,240.00 17,721.97 111,060.97 18,090.00

अतः उपरोक्त निर्माण कार्य में कुल मु० 92,970.97 रुपये की राशि का विचलन दर्ज किया गया जो कि लगभग 110 प्रतिशत कम है। इससे मु० 55,531.52 रुपये की राशि का विचलन अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मकानों का बनता है। उपरोक्त विचलन निवरणी को अधिकांशी अतिरिक्त आवास नोड इंग्लिशला मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था जबकि उपरोक्त राशि के विचलन को अनुमोदित करने की अधिकांशी अतिरिक्त के पास कोई सुविधा नहीं है। अतः उपरोक्त विचलन को कारण लेकर कोर्ट के माध्यम से अनुमोदित करवाया जाये व अनुपालनी आगामी अक्टूबर में निवाही जाये।

(11) गाऊनार संख्या : 1145 दिनांक 31.3.79 मुं 96, 639.०० रुपये

व्यक्ति का नाम : स्वतः निमित्त भोजना (आवास) खनिमारा धर्मशाला,
(हाइवे के मैत्रीलिंग एवं टारिंग का व्यक्ति)

अनुमत्या संख्या : 4 वर्ष 1997-98

सविदांवार : श्री गन्धर्व सिंह।

मिल संख्या : द्वितीय एवं अन्तिम मिल।

उपरोक्त निम्नलिखित व्यक्ति की गांव पुस्तिका
संख्या 956/98 में की गई पैमाइश व मिल की जांच पर
पता चला कि निम्नलिखित अनिमित्तताएं पाई गईं:-
(क) पैमाइश की गलती की वजह से ठेकेदार को मुं 3041 रुपये का
अधिक भुगतान :-

निम्नलिखित गरीबों की पैमाइश की गलती की वजह
से ठेकेदार को मुं 3041 रुपये का अधिक भुगतान किया
गया है जिसकी वसूली की जाए न अनुपालना
आयोगों अवेक्षण में दिखाई जाए।

| महसू. | गांव का संक्षिप्त नाम | व्यक्तिगत
जिसका भुगतान
किया गया | व्यक्तिगत
जिसका भुगतान
किया जाना था | अधिक
भुगतान
की गई
राशि |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|

| | | | | |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3/3 | स्टोन सौलिंग | 315.50 रुपये. | 315.13 रुपये. | 470.००
गरीबों की. |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------------------|

| | | | | |
|-----|-------------|---------------|------------------|----------------------|
| 4/4 | वैमरिंग कोट | 210.33 रुपये. | 210.08
रुपये. | 520.००
गरीबों की. |
| | | | | योग मुं 304.०० रुपये |

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार से रोड रोलेर चार्जिंग
की पूरी वसूली नहीं की गई है क्योंकि उपरोक्त निम्नलिखित
व्यक्ति में सविदांवार द्वारा 2100.88 रु. मीटर का स्टोन
सौलिंग एवं वैमरिंग कोट का 210.33 रुपये का भुगतान किया गया जिसकी
लिखित सविदांवार से वसूली 31.166 रुपये की मुं 2201
रुपये प्रति घण्टा की दर से कुल 6851.०० रुपये की
वसूली की गई। जबकि अनुमत्या की शर्तों के
अनुसार रोड रोलेर आवास गरीबों के धर्मशाला द्वारा किया

7 जीना भा / गाप पुस्तिका के पेज 65, 66 पर एकत्रित

अभियन्ता द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया है कि ठेकेदार द्वारा

उपरोक्त कार्य हेतु रोड रोलर अपने स्तर पर लाया गया

था इसलिए ठेकेदार से सिर्फ उतने दंड की वसूली

की गई जितने दंड रोड रोलर उपलब्ध करवाया गया प्रत्यु

ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर रोड रोलर उपलब्ध करवाने

सम्बन्ध कोई प्रमाणपत्र / दस्तावेज अंकन में प्रस्तुत नहीं

किए गए हैं ^{आवास नोट्स} ही ~~आवास नोट्स~~ रोड रोलर अपने स्तर पर

उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रचार आर्डर में प्रस्तुत

किया गया / अतः 21.06.88 वर्गमीटर के स्टीव योकिंग

एवं नैरिंग कोट के लिए जितने दंड रोड रोलर चलना

चाहिए उतने दंड की वसूली ठेकेदार से की जाए

अथवा ठेकेदार ने जोन से बिनाग से रोड रोलर लेकर

उपरोक्त कार्य सम्पन्न किया उसका प्रमाण अंकन में

दिव्याभा जाये व पूरे प्रकरण की जांच की जाए

(4) जोरा के द्वारा किये जाने वाले कार्य प्रमाणपत्र आर्डर में नहीं दिखाया गया जिसे आगामी अंकन में दिखवाया जाए।

उपरोक्त आलेख के अन्तर्गत में कोनपट्ट आभयन्ता द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र के दर्ज किया गया प्रमाणपत्र कि 'लाबिकाल द्वारा अपने

हस्त पर रोड रोलर कार्य हमल पर लाया था' लही प्रतीत की

है। अतः भा 71 दल लगेबा से लगेबा जाये आभयन्ता

आगामी अंकन में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा कुल निष्पादित

कार्य मात्र के दृष्टिगत रोड रोलर की आवश्यकता को विभागीय

तौर पर निष्कर्षण कार्य लाबिकाल से शीघ्र दम शारी की शीघ्र

वसूली को अन्तर्गत को सहायक आगामी अंकन के

दौरान कायाग जाए।

(5) जोरा के द्वारा जारी किये आगामी अंकन में प्रस्तुत किया जाए।

पैरा सं.

(12) वाअन्तर सरंखा : 50 दिनांक 10.3.99 मु० 5,14,066.०० रुपये।
 बागि का नाम : सकोट (दगिबाला) में पुलिस निगम की दूसरी
 वटालिगन के रिहायशी गणमो का निगमिक्मि
 (42 न० टाईम -I कन्वर्टिज)

अनुवन्ध सरंखा : 19 वर्ष 1998-99.

उपरोक्त बागि का आवंटन निगमि गण्डल
 दगिबाला के लार्गीलगा मत्र सरंखा : II। एन्.पी.। डब्ल्यू-7/98-
 3823-29 दिनांक 15.12.98 द्वारा संविदापार श्री ऊमेश
 महाजन की कुल खाशि मु० 77,59 579.10 रुपये के लिए
 जिमा गया। इस बागि के दूसरे चलत बिल की
 जान्च करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पई गईं।

(क) बिल की मद्र सरंखा 1 (परिशिष्ट "ए") जो कि मिट्टी
 की कटान से सम्बन्धित थी, की बागिबात्रा 2832.15
 घनमीटर की मु० 651 रु. प्रतिघन मी. (पूर्वदर 701 प्रतिघन मी.)
 की दर से दूसरे चलत बिल में संविदापार का
 भुगतान जिमा गया है। अनुवन्ध के अनुसार इस
 मद्र की अनुमानित बागिबात्रा ^{कमल} 882.07 घनमीटर आवी
 गई थी। अतः दूसरे चलत बिल तब मिट्टी के कटान
 की पैमाइश में लगभग 220 प्रतिघन विचलन दर्ज हो
 चुका है। ऐसा उचित होता है कि उपरोक्त निगमि
 बागि की अनुमानित लागत ^{आकलन के} ~~निम्नान्व~~ से पहले निगमि
 कर्मचाल का रीवेक्षण टीका ^{में} नहीं जिमा गया या ^{जिमा} जानवूम
 कर मिट्टी की कटान की मात्रा को कम कर दिया गया।
 विदानी जान्च की जाए ~~कैसे~~ ^{कैसे} संविदापार द्वारा ~~संविदापार~~

अनुवन्ध ~~अनुवन्ध~~ मद्र की दर 701 मरी थी जबकि इस मद्र की निशालेखा
 एवं उचित दर 3.50 रुपये बनती है। जब डेक्कर
 हो उपरोक्त निगमि बागि के सम्बन्ध में नेगोशिएशन
 की गई तो इस मद्र की दर को कम करने को
 जोड़ि बागिबाही नहीं की गई जतवी संविदापार द्वारा
 इस मद्र की दर निशालेखा एवं उचित दर से मु०

19.50 रुपये आविष्कृत करी थी। अतः इस मक में संनिदावार
को दूसरे चलत विल तल गुं 38.26.00 रुपये का अनुमान
निर्देशित एवं उचित कर हो आविष्कृत (केवल अनुमानित एवं
अनुवन्वित मात्रा से आविष्कृत करनापे गये वारी पर) किया
गया। अगर गिरी के वधान की अनुमानित मात्रा को सही
आया गया होता तो संनिदावार संभवता इस मक की
दर को कम करता। अतः इसकी सूची नीचे की गई
व-वस्तु स्थिति से अनुमान की अवगत करवाया जाये।
(विशेषित दर से कमिक दर पर) उद्योगिक मक के लिए निम्नानुसार एवं
(रु) विल की मक दरवा 10/36 (प्रतिस्थापित) जो नि 21-आइरन।

(ग) उपरोक्त निगमि व्याम में स्टील की स्वयत् की परमिती
की जांच पर पाया गया कि निगम द्वारा स्टील
को वजन की निवाले वस्तु को परिवर्तन इकाई लगाई
जाती है जो केवल ही हित में हो, जैसा कि
12 एम. एम. स्टील को परिवर्तन इकाई 0.89 लगाई जाती
है जबकि 8 एम. एम. स्टील को लिट. 0.395 जति निगम

लगाई गई। अगर 12 एम. एम. स्टील के लिए तीन दक्षगलन की इकाई लगाई जाती जो कि 888 प्रति मिलीग्राम है तो संविदाकार को इस विल में रु. 124.00 रुपये का कम गुजतान करना पड़ता क्योंकि माफ पुरतिया स. 971/98 पेज 43 में 12 एम. एम. स्टील की मात्रा परिवर्तन इकाई 0.89 लगाकर 2970.40 मिलीग्राम दर्ज की गई है। अगर परिवर्तन इकाई 888 लगाई जाती तो 12 एम. एम. स्टील की कुल मात्रा 2964.49 मिलीग्राम बनती थी। अतः परामर्शी दिया जाता है कि स्टील की परिवर्तन इकाई का में व्यवस्थापता होनी चाहिए जो दो दक्षगलन की हो या तीन दक्षगलन की। अधिक धिरे गये रु. 124.00 रुपये के गुजतान की संविदाकार से वसूली की जाये।
~~परिवर्तन इकाई का औचित्य अन्तिम की रूप से दिया जाये। अनुपालन के सत्यापन आगामी अंक में प्रकाशित होगा।~~

(घ) संविदाकार द्वारा परिशिष्ट 2 की "जी" में संख्या 4 ए वी की दूरी अत्याधिक कम करी है और इस में कम लम्बाई के उपरोक्त निगमों को अन्तिम चली में दिया जाना है। यह गैर सैंड वास्ट। वास्ट अद्विगन पाईप से सम्बन्धित है व निम्न विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र.सं. | गैर संख्या | अनुमानित मात्रा | दत्त दर रुपये | निर्धारित एवं उचित दर | दत्त दर एवं निर्धारित दर के अन्तर का कुल मूल्य |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1. | 4(ग) 75 एमएम | 521.50 मीटर | 10.00 प्रति मी. | 213.25 प्रति मी. | म. 115382.00
1,05,995.00 |
| 2. | 4(वी) 100 एमएम | 245.00 मी. | 12.00 प्रति मी. | 248.20 प्रति मी. | म. 57869.00 |
| योग म. 413251.00 | | | | | 1,63,864 |

अतः उपरोक्त दो गैरों में संविदाकार द्वारा निर्धारित एवं उचित दर से म. 413251/- रुपये का कम लगी करने से कुल गजतान 1,63,864/- रुपये कम हुआ है परन्तु गैरों में इस दो गैरों को निर्धारित एवं उचित दर से सम्बन्धित कार्य का

निष्पादन पूर्ण निर्माण कार्य के
 अन्तिम - यहाँ से अन्तिम विभाजित जाना है जो इस
 समझावना है इन्फार्म ... विभाजित या संयुक्तता में देखेंद्वार
 इन गहरों का बायीं निष्पादन ... पहले ही विभाजित बायीं बायीं
 दोष - जैसे गहरों देखेंद्वार द्वारा द्वारा लागान अप्रतीक्षित
 पर पहुँचा विभाजित है ^{निष्पादन निष्पादन} ^{निष्पादन निष्पादन} गाप पुर विभाजित में प्रमाणपत्र
 देखें विभाजित है । स्वयं ही इस सामान्य की सुरक्षा देना आवास

~~अपने स्वयं हालांती बायीं करणरुपा करनी चाहिए । अपरिचित
 सामान्य को स्वयं में देखेंद्वार को सुरक्षित अग्रधन केवल
 छोटे सामान्य की सम्बन्धित उपमण्डल द्वारा अपने बायीं
 में ले लेना चाहिए । अतः यह परामर्श विभाजित जाता है
 कि अपरिचित सामान्य की सुरक्षा की जेम्बेनारी किसी
 करणरुपा की दे दी जाये ताकि पूर्ण की तरह आवास
 कोई की किसी सम्बन्धित हानि ले बायीं जा सके ।~~

अतः इस निष्पादन में पूर्ण लोचकता करणरुपा बायीं
 का लाभ - 2 यह भी लागू करता किता जो है कि इन गहरों ले
 लोचकता कार्य का निष्पादन लोचकता द्वारा लाभ रहते
 का किता जो है ताकि आवास कोई को अग्रधनक ले ले
 कोई हानि न हो ।

अनुवन्ध संख्या : १ वर्ष १९९८-९९.

બાકીચર સરંખા : 1 દિનાંબ 1.3.99 મુ. 3,08,267/- રૂપિયા

उपरोक्त व्यक्ति का आन्ध्र प्रदेश निगम
मण्डल दमिश्शाला के कार्यालय पर संख्या डी.डी./
एच.बी./एच.-१/१८-३८१६-२२ दिनांक १५.१२.१८
द्वारा लखितवार श्री उमेश कुमार महाजन को रु. ६६,३४,०७६.१६ रुपये के लिए विभागा गंगा। इस
कार्य के प्रथम चरण में लखितवार दूसरे चरण में
लखितवार की विस्तृत जानकारी पर निम्नलिखित
आपत्तियां पाई गई।

(क) विल वी मरु स्त्रुवा । (परिशिष्ट "ए") जो कि मिट्टी
 के कटान से सम्बन्धित थी वी वायुमार्ग 3200.51
 एन.मी. का 65/रू. प्रति घन मी. वी दर से सविदावार
 का अनुमान किया गया था। अनुवद वी अनुसार इस
 मरु वी वायुमार्ग 756.06 घन मी. थी। ^{कम मात्रा में} ^{नवीन नाल बिलक} उपरोक्त
 निगम वी वी ^{कम मात्रा में} वलोन जिनेम 12 आला ^{नवीन} गवान
 वन रहे हैं वी मिट्टी के कटान वी पैमडि ^{नवीन} दर्ज वी
 गई है ^{इस मरु के वायु में} ^{नवीन} 323 प्रतिवत्ता का
 विचलन ^{हो चुका था} ^{नवीन} सविदावार का इस मरु
 का अनुमान 70-रूपे प्रति घन मी. वी दर से किया जाना
 है जबकि इस मरु वी विशाल ^{नवीन} ^{नदी के तल} पर अनुमान
 50-50 रूपे प्रति घन मीटर काली है। ऐसा प्रतीत होता
 है कि उपरोक्त निगम वी अनुमानित ^{नवीन} ^{नदी के तल} माडा
 निवालेन से पहले निगम स्थल का सर्वेक्षण नहीं
 कइवाया गया, या जानबूझ कर मिट्टी वी कटान
 का मात्रा वी कम दर्शाया गया है जिसकी निगामी
 कम वी ^{नवीन} सविदावार का इस मरु

130

का गुगलान 70/- रुपये प्रति मीटर की दर से
 किया जाता है और जबकि इस मद की विशलेषण
 एवं उचित दर 50.50 रुपये बनती है जब
 सविदाकार से उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध
 में Negotiation की तो इस मद की दर को
 कम करने की ओर कोई प्रतिवादी नहीं की गई।
 क्योंकि सविदाकार द्वारा इस मद की दर
 विशलेषण एवं उचित दर से 19.50 रुपये
 अधिक गरी थी। अतः इस मद में सविदाकार
 को दूसरे चलत बिल तथा मु० 47666/- रुपये
 का गुगलान विशलेषण एवं उचित दर से अधिक
 किया गया। अतः उपरोक्त मद की प्रतिमात्रा
 में अत्याधिक बढ़ोतरी एवं विशलेषण दर से भी
 अधिक दर से सविदाकार को गुगलान करने
 की लक्ष्य की क्षमता उच्चविवारियों द्वारा
 सीधे करके अनुपालना से आभासी अवस्था
 के दौरान अवगत करवाया जाए।

(ख)

बिल की मद संख्या 37 (प्रतिस्थापित) जोकि टी-
 आर्किन प्रेम के दरवाजे, सिविल व रोशनदान
 के लगाने से सम्बन्धित है, के लिए सविदाकार
 सविदाकार को 1263.96 मीटर प्रतिमात्रा
 की 80.00 रुपये प्रति मीटर (परिसेट पुनः दर
 115.70 रुपये प्रति मीटर) की दर से 30 लाख
 10,116.80 रुपये का गुगलान दूसरे चलत
 बिल में किया गया। अवस्था के दौरान

(34)

देखा गया कि अनुबंध अनुसार निर्माणाधीन सजी 36
 मकानों के पूर्ण व्यय में ही आइरन के दरवाजे खिड़कियां
 और रोशनदान की कुल व्ययमात्रा 1263.96 मीटर
 बनती थी। परन्तु उपरोक्त निर्माणव्यय के द्विलिप-चलत
 विल के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार
 द्वारा इस विल तक केवल 12 अर्द्ध मकानों का निर्माण
 कार्य ही शुरू किया गया था तथा वह भी अजी तक
 प्रारम्भिक चरण में ही था तथा अजी तक इन 12 अर्द्ध
 मकानों में भी दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान इत्यादी
 नहीं लगाए गये थे। अतः अंशदान के दौरान यह
 स्पष्ट नहीं किया गया कि जब संविदाकार द्वारा द्विलिप-
 चलत विल तक केवल 12 अर्द्ध मकानों का ही निर्माण
 कार्य आरम्भ किया हुआ था और वह भी अजी तक
 प्रारम्भिक चरण में ही था तो अनुबंध अनुसार निर्मित
 किए जा रहे समस्त 36 अर्द्ध मकानों में दरवाजे, खिड़कियां
 व रोशनदान लगाए जाने से संबंधित मद की पैमईश्वर
 किस आवार पर की गई थी। 3

उपरोक्त विवरण से ऐसा विद्वित होता
 है कि संविदाकार द्वारा इस मद का वास्तव में
 निष्पादन करने से पहले ही अनुबंध अनुसार इस मद
 की व्ययमात्रा की मापपूरती का से रेकार्ड पूरित है।
 पैमईश्वर द्वारा संविदाकार को अनुमानित आवार पर
 ही भुगतान कर दिया गया जो वास्तव में देय
 नहीं बनता था। यह सम्गीर अविवक्षितता आवास
 बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में दोषियों
 के विरुद्ध क्रमवशेषक जागृताही एवं आवास बोर्ड
 की हुई ^{गंभीर} गणना करके इस हानि की
 सीधी वसूली हेतु ली जा जाती है क्योंकि ऐसा

132

भी प्रतीत होता है कि लविदाकार का अनिश्चित रूप से लागू पहुँचाने के उद्देश्य से ^{इस मद का} वास्तव में निष्पादन करने से पूर्व ही राष्ट्रि. प्र. 10116-80 रुपये का भुगतान किया गया था।

(ग) लविदाकार द्वारा परिशिष्ट 'वी' की मद संख्या 4 (i) व (ii) की दूर अत्याधिक काम जारी है श्री और इन मदों का आगे उपरोक्त निर्माण कार्य के अन्तिम चरण में किया जाना है।

कु. प्र. 30

f33- (41)

1. 4. (i) 75 mm 447.00 Rmt. 10.00 213.256. 90.853 = 00
Jb 90.856.00

2. 4 (ii) 100 min 210.00 12.00 248.20 50. 49602.00
गीर प्रति मी. प्रति मी.

योग ५: 1,40,455.00

१. कारण: इस सम्बन्ध में
 मैं कुछ बातें बता
 रहा हूँ। कारण - २
 पहली लगाव
 किताबें किताबें
 मैं ही लगाव
 कार्य का निष्पादन
 लाने का काम है।
 लगभग रहते निष्ठा
 निष्ठा जाहता कि

[illegible]

(६) उपरोक्त निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों पर सुरक्षित आग्रहजन प्रक्षेप का प्रभाव विद्यमान है:-

(14) लाञ्छन संख्या : 147 दिनांक 30.3.99 मुं. 2,05,698 रुपये।
 लाञ्छन नाम : जे. एन. पी. रौल (नामा) (राइल एवं राइल का
 निगमितामि)

अनुवन्ध संख्या : 25 तारी 1996.97
 संविदाकार : श्री रमेश कुमार शैली।

उपरोक्त निगमितामि के पांचवें चाल लिल
 की माप पुस्तिका संख्या 856/97 में दर्ज की गई पैगडिश की गणना
 की जांच पर निम्नलिखित अपत्तियां हुई की गई।
 (क) गलत पैगडिश के फलस्वरूप संविदाकार को मुं. 651.00 रुपये
 का अतिरिक्त भुगतान हो रहा है :-

(क) अनुवन्ध की गढ़ संख्या 1 जो कि 'अर्थव्यवस्था
 एकाधिकार ओवर एरिया' से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार
 को 4.28 वर्ग मी. का भुगतान की पैगडिश ज्यादा देकर (जिसका निवरण
 निम्न प्रकार से है) कुल 651.46 रुपये की राशि का अतिरिक्त भुगतान
 किया गया। माप पुस्तिका संख्या 856 पेज 53 में आर. सी. नं०
 90 से 96 के लिए पैगडिश निम्न प्रकार से दर्ज की गई थी :-

| | | | |
|---|---------|--------|-----------------|
| 90 - 0.72 | क्षेत्र | लम्बाई | कुल का भुगतान |
| 96 - 1.42 | 1.07 | 10 | 10.70 वर्ग मीटर |
| अर्थात् उपरोक्त पैगडिश का प्रकार की जांची - लाहिर की। | | | |
| 90 - 0.72 | क्षेत्र | लम्बाई | कुल का भुगतान |
| 96 - 1.42 | 1.07 | 6 | 6.42 वर्ग मीटर |

अतः संविदाकार को 4.28 वर्ग मी. (10.70 - 6.42) के अतिरिक्त
 का अतिरिक्त भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| (i) गैर 42 लूज सेगल 10% = | का भुगतान | दर | कुल राशि |
| | 0.428 | 40/- | 17.12 रुपये |
| (ii) गडि / डेन्स सेगल 20% = | 0.856 | 11.00 | 35.09 रुपये |
| (iii) गडि सेगल | 70% = 2.996 | 200.00 | 599.20 रुपये |
| | | कुल की राशि | 651.41 रुपये |

अतः संविदाकार को अतिरिक्त भुगतान की गई राशि
 मुं. 651.41 रुपये की कुल वसूली की जाए व अनुपयुक्त
 आगामी अकाउंट में दिखाई जाए।

(15) आऊचर सारंगा : 56 किनॉर्न 31.7.78 मुं 2,83,037.00 रुपये।

कार्य का नाम : हि० ७० शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी आचार्य योजना शिक्षा बोर्ड में निर्माणधीन 18 नं० टाईप-मैन बॉर्डिंग।

अनुवन्ध सारंगा : 1 वर्ष 1975-76

विल सं. : दसावा-चलत विल।

सर्विकान्धार का नाम : श्री डी. डी. जैन।

उपरोक्त विल की माप पुरस्तीना में की गई पीगाइक्षा की जांच करने पर पाया गया कि सर्विकान्धार द्वारा उपरोक्त निर्माणकार्य लगभग पूरा कर दिया है।

अनुवन्ध में दी गई मदों की जांच मात्र व सर्विकान्धार द्वारा वास्तव में किए गये निर्माणकार्य की जांच पर

पाया गया कि सर्विकान्धार द्वारा उपरोक्त निर्माणकार्य में स्टील व सिमेंट का कार्य लगभग पूरा कर दिया है व आगे स्टील व सिमेंट का कोई कार्य बच गया है।

प्रतीतनी दी है जबकि सर्विकान्धार को जारी किए गये स्टील व सिमेंट को ~~अनुवन्ध~~ निर्माणकार्य अनुसार ~~सर्विकान्धार~~ का उपयोग करके ~~अनुवन्ध~~ कार्य पूरा करने की आवश्यकता है।

| मद का नाम | जारी की गई मात्रा | 100% चलत विल तथा स्टील की गई मात्रा | शेष बची मात्रा | हर एकल कीमत |
|-----------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| सिमेंट | 3730 बैरीयां | 3600 बैरीयां | 130 बैरीयां | 125.00 16250.00 |
| स्टील | 44.723 मी.रन. | 44.711 मी.रन. | 2.953 मी.रन. | 13500/- 39865.00 |
| | | | | योग राशि रु० 56,115.00 |

अतः सर्विकान्धार को चार आचार्य मंडल समितियों को 18 नं० टाईप-मैन बॉर्डिंग व 2-45 डी.पी. 2 व स्टील तथा बड़ा है जिसकी आगे कोई खर्च होनी दोस्त नहीं है। अतः उपरोक्त सिमेंट व स्टील की मात्रा को सर्विकान्धार से वापसी कराकर गेजेट में दर्ज किया जाए अगला अनुवन्ध की मदों अनुसार इस सामान के खर्च की वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अलेखन में दिखाई जाए।

(16) वाऊचर संख्या : 164 दिनांक 3.3.99

कार्य का नाम : पुलिस आवास योजना, कोयंबा व शाहपुर (2 नं० टाईप - 1 क्वार्टर)

अनुवन्ध संख्या : 18 वर्ष 1998-99

संविदाकार : श्री संजीव कुमार

विल संख्या : दूसरा चलत विल /

उपरोक्त विल की जांच पर पाया गया कि म० संख्या 10/16 जो कि "हाफ वीक ग्रेसनरी इन फाउंडेशन एंड पब्लिश इन सिमेन्ट गीटर 1.14" की, ^{से 1.14 मीटर} ~~संविदाकार को~~ की लागत 4.98 घन मीटर का गुप्तान मु० 260/- रुपये प्रतिघन मीटर की दर से किया गया जबकि इस मद की अनुवन्धित दर मु० 240/- रुपये प्रतिघन मीटर थी। अतः ठेकेदार को 4.98 घन मीटर के लिए 20/- रुपये प्रतिघन मीटर की दर से कुल मु० 100/- रुपये का अतिरिक्त गुप्तान किया गया। जिसकी बसुली ठेकेदार से की गई थी जाये ~~अनुपालना आगामी अक्टूबर में विलीफाई~~ तथा मानेपर के लही दे ले ही गुप्तान किया जाना भी अनुवन्धित किया जाये।

(17) समागोजन वाक्यार सख्या: 32 मास 2/79 राशि कु 6,37,133/रु.1

- (क) उपरोक्त समागोजन वाक्यार द्वारा इन्डेंट सख्या 352 मास 1/79 द्वारा निगमिन्वार्ग, 42 अरु टर्षि-1 पुलिस वार्डन, सल्लोह (हमिलाला) के एम. ए. एस. रजिस्टर में से 81.60 घन मीटर पत्थर संपिदागार को जारी किया गया जिसकी लागत रु. 9457/- रुपये थी, जो समागोजन निगमिन्वार्ग को डेविट तथा "स्टालन शीर्ष" को क्रेडिट करके किया गया। पत्थर वगैरों उपरोक्त पत्थर एम. ए. एस. रजिस्टर में से जारी किये गये थे। अतः यह वगैर पहले ही निगमिन्वार्ग को डेविट हो चुका था व किसी समागोजन की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार गलत समागोजन करके यह राशि अनावश्यक रूप से निगमिन्वार्ग को दो बार डेविट तथा स्टालन शीर्ष को क्रेडिट करी गई थी। इस अनियमितता को शीघ्र निपटारा करके अवेकॉम को अवगत करवाया जाए।
- (ख) इसी प्रकार उपरोक्त समागोजन वाक्यार द्वारा ही 36 अरु टर्षि-1 पुलिस वार्डन सल्लोह (हमिलाला) के एम. ए. एस. रजिस्टर में से 20.40 घन मीटर पत्थर संपिदागार को जारी करके इसकी लागत रु. 2365/- रुपये की राशि निगमिन्वार्ग को डेविट तथा "स्टालन शीर्ष" को क्रेडिट करके समागोजन की गई जबकि यह राशि पहले ही निगमिन्वार्ग को डेविट हो चुकी थी व किसी समागोजन की आवश्यकता नहीं थी। अतः इस प्रकार गलत समागोजन करके यह राशि अनावश्यक रूप से निगमिन्वार्ग को दो बार डेविट तथा स्टालन शीर्ष को क्रेडिट करी गई थी। इस अनियमितता को शीघ्र निपटारा करके अनुपालना ले आगामी अवेकॉम पर अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त सामग्रीजन वक्र संख्या द्वारा गुजरात अम्बूजा सिमेंट फैक्टरी से जी. आर. संख्या 2107 तथा 2108 दिनांक 18.6.98 व 19.6.98 द्वारा प्राप्त 700 बोरी सिमेंट की योगत राशि 99,827 रु. के, का सामग्रीजन किया गया।

गुजरात अम्बूजा सिमेंट कंपनी द्वारा सिमेंट की सप्लाई के समर्थन में मास 6/98 के देनदारी लेजर लिक्चर की अग्रगण्य पर पाया गया कि उक्त कंपनी द्वारा निम्नलिखित-चालानों द्वारा आवास बोर्ड दफ्तराला मण्डल को निम्नलिखित सिमेंट जारी करने के उपरान्त आवास बोर्ड मण्डल दफ्तराला के खाते में जमा शेष राशि 'शून्य' दर्शाई गई थी।

| दिनांक | चालान संख्या | सिमेंट की मात्रा |
|---------|---------------------|------------------|
| 17.6.98 | जी. एन पी. 97106691 | 240 बोरीयां |
| 17.6.98 | " " 97106712 | 240 बोरीयां |
| 17.6.98 | " " 97106723 | 220 बोरीयां |
| 22.6.98 | " " 97108672 | 200 बोरीयां |
| | | योग 900 बोरीयां |

आवास बोर्ड मण्डल दफ्तराला के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त-चालानों संख्या 97106691, 97106712, 97106723 द्वारा प्राप्त 700 बोरी सिमेंट की जागी जी. आर. संख्या 2107 तथा 2108 दिनांक 18.6.98 तथा 19.6.98 को कर ली गई, परन्तु चालान संख्या 97108672 द्वारा प्राप्त 200 बोरी सिमेंट की जागी के समर्थन में कोई भी अफिलेस अवेइल में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अफिलेस आवास बोर्ड मण्डल दफ्तराला के पत्र संख्या डी.डी. एन. पी. 1 ए. पी. 1/र.गं. 198-1916-17 दिनांक 20.8.98 द्वारा उपरोक्त कंपनी से शेष 200 बोरी सिमेंट की प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया था/तदुपरान्त मण्डल स्तर पर उपरोक्त 200 बोरी सिमेंट की प्राप्ति हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया और न ही हस्तक्षेप

18

कांपनी द्वारा २०० वौरी सिमेंट आवास बॉर्डे को
सप्लाई किया गया। तगौले गुजरात अभूजा सिमेंट कांपनी
को उपरोक्त १०० वौरी सिमेंट को सप्लाई हेतु वाकचर
संख्या ४ गासं ६/१८ द्वारा राशि रु० १,२४,३५९/- रुपये का
अग्रिम अगतान किया गया था। उक्त राशि में से १००
वौरी उपरोक्त जी० आर० द्वारा प्राप्त करके राशि रु०
११,८२७/- रुपये का समायोजन वाकचर संख्या २ गासं
१/१८ द्वारा किया गया तथा शेष २०० वौरी सिमेंट की
वागीत राशि रु० २४,५२२/- रुपये अभी तक भी आवास
बॉर्डे के निरमाओं में धारामागोचित नक़द है। जबकि
गुजरात अभूजा कांपनी द्वारा प्रस्तुत दैनिकी लेजर
विवरणी अनुसार आवास बोर्डे को कोई दैनिकी शेष नहीं थी।
उपरोक्त विवरण से ऐसा झूल होता
है कि गा लो गुजरात अभूजा कांपनी-द्वारा उपरोक्त
२०० वौरी सिमेंट आवास बॉर्डे द्वारा प्राप्त करके इसका
अन्ध्र कुलमार्ग पर लिया है अर्थात् यह सिमेंट कांपनी
द्वारा कहीं अन्यत्र वितरित करके आवास बोर्डे की दैनिकी
झूठ दर्शा दी गई है। अतः यह गणना आवास बोर्डे
के अनुमानितियों द्वारा सीधे अनिल वागीताही हेतु
लाया जाता है। इस संबंध में तथ्यों की सीधे जानकारी
करके दोषी को निकट अवश्यता वागीताही के अतिरिक्त
रु० २४,५२२/- रुपये की राशि को समायोजन हेतु कुल
वागीताही अमल में लाई जाए।

19

अधिकतर के देशों में यह देखा गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्य होते-2 गाँवों में वांटकर निर्माण कार्य आदेशों (वर्क आर्डर) के आधार पर विभिन्न संविदाकारों से करवाये गये हैं। जबकि एक निर्माण कार्य से सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के अन्तर्गत साक्ष्य प्राप्ति से स्वीकृति प्राप्त करके तथा तदनुसार साक्ष्यदारे गवांवा कर व अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूरी करवाकर कार्य करवाया जाना अपेक्षित था। एक ही निर्माण कार्य के दो-2 गाँवों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के अन्तर्गत जो देश निर्माण कार्य प्रतीत होता है। यह प्रकृत्य पूर्व वर्षों में भी अंग्रेजों द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में कई बार लगे जाने के बावजूद भी इस अनिर्णित प्राप्ति की रोक हेतु कोई उचित पत्र नहीं उत्तरे गये हैं। अतः यह मामला पुनः आवास बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लीदा उचित कार्यवही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य के दो-2 गाँवों में वांट कर करवाये जाने हेतु साक्ष्य प्राप्ति से हुए प्राप्त करके अनुपालन की जाँच अगामी अंग्रेजों पर — करवाई जाये।

| क्र.सं. | वर्क का नाम | रजिस्ट्रार का नाम | कार्य का नाम | की राशि | क्र.सं. |
|----------|---|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 2-98/99 | टूफिट इन्फार्मेशन सेक्टर
मेसलेट ग्रन्थ
(रिटैनिंग वाल) | श्री. अमरा अमरा शर्मा | | 16,385-00 | 2 |
| 7/98-99 | — पंचायत —
(पेटेंट का) | श्री. विजय इन्टीरियर | | 19,000-00 | 7 |
| 10/98-99 | — (डब्ल्यूएल
आम साइट) | श्री. संजीव कोटाच | | 6,000-00 | 10 |
| 19/98-99 | — (पेटेंट) श्री विजय इन्टीरियर
सेक्टर सेक्टर (पेटेंट) | | | 18,000-00 | 19 |
| 22/98-99 | — (पेटेंट का) — पंचायत — | | | 18,000-00 | 22 |
| 30/98-99 | — (पेटेंट) श्री विजय इन्टीरियर
सेक्टर सेक्टर | | | 18,756-00 | 30 |
| 1/98-99 | इन्डस्ट्रियल इन्फार्मेशन
सेक्टर (सेक्टर सेक्टर) | श्री. अमरा अमरा शर्मा | | 12,000-00 | 1 |
| 3/98-99 | आम साइट आम साइट
सेक्टर सेक्टर (सेक्टर सेक्टर) | श्री. अमरा अमरा शर्मा | | 10,674-00 | 3 |
| 4/98-99 | सेक्टर सेक्टर (सेक्टर सेक्टर)
(डब्ल्यूएल आम साइट) | श्री. अमरा अमरा शर्मा | | 19,642-00 | 4 |
| 9/98-99 | — रिटैनिंग वाल
(डब्ल्यूएल आम साइट) | श्री. अमरा अमरा शर्मा | | 19,642-00 | 9 |
| 31/98-99 | — रिटैनिंग वाल
(डब्ल्यूएल आम साइट) | — पंचायत — | | 14,782-00 | 31 |
| 15/98-99 | सेक्टर सेक्टर (सेक्टर सेक्टर)
(रिटैनिंग वाल) | श्री. संजीव कोटाच | | 17,249-00 | 15 |

(over specification quality) का विवरण

| | | | | |
|----------|---|---------------------------|-----------|----|
| 22/98-99 | रहमान नवावर, हिंदू आरंभ
शिला मेड, शिलापुर
(डबलमेड आरंभ आरंभ) | श्री कुलदीप मेहरा | 9,188-00 | 2 |
| 23/98-99 | — " — (रहील मेड आरंभ श्री अमीन चंद
पिल्लर) | — " — | 17,180-00 | 2 |
| 24/98-99 | — " — (रहील मेड आरंभ) — पचमर | — " — | 17,889-00 | |
| 25/98-99 | — " — (डबलमेड आरंभ
आरंभ) | — " — | 19,844-00 | |
| 26/98-99 | — " — (प्रोवाडिंग स्टील
मेड आरंभ पिल्लर) | — " — | 19,119-00 | |
| 27/98-99 | — श्री. इ. जी. नवावर पिल्लर
अ कुल शिला मेड शिलापुर
(एक आरंभ शिला, स्टील, टंक) | श्री अमीन स्टील
पिल्लर | 16,000-00 | |
| 28/98-99 | — " — (प्रोवाडिंग स्टील
पिल्लर, श्री अरु नवावर मेड आरंभ) | श्री अमीन स्टील
पिल्लर | 5,731-00 | |
| 29/98-99 | — " — (प्रोवाडिंग स्टील
अरंभ नवावर मेड स्टील) | श्री अमीन स्टील
पिल्लर | 7,183-00 | |
| 30/98-99 | — " — (प्रोवाडिंग स्टील
पिल्लर, श्री अरु नवावर मेड आरंभ) | श्री अमीन स्टील
पिल्लर | 9,700-00 | |
| 31/98-99 | श्री अमीन नवावर मेड स्टील
अरंभ नवावर, (रहील मेड आरंभ
पिल्लर) | श्री कुलदीप मेहरा | 18,440-00 | 2 |
| 32/98-99 | हाऊसिंग क्लब (लेहना)
पिल्लर
(पिल्लर आरंभ पिल्लर) | श्री अमीन चंद | 18,609-00 | 11 |
| 33/98-99 | — पचमर — प्रोवाडिंग
अरंभ मेड आरंभ पिल्लर | श्री अमीन चंद | 11,001-00 | 11 |
| 34/98-99 | श्री अमीन नवावर मेड स्टील
अरंभ नवावर, (रहील मेड आरंभ
पिल्लर) | श्री कुलदीप मेहरा | 18,440-00 | 11 |

- 12/98-99 सोशल हाऊसिंग बलेगी, होल्डा, श्री भरत राय 19,966-00
 पालगुपर, (वार्षिक रिपोर्ट एवं
 मैन्टीनेन्स)
- 14/98-99 — पालगुपर — (शिक्षा विभाग आरंभ श्री अजय शर्मा 16,188-00
 सिविल लाईन ~~में~~ शीला कमलेश)
- 15/98-99 — " — (वार्षिक रिपोर्ट एवं मैन्टीनेन्स श्री अजय शर्मा 15,003-00
 मैन्टीनेन्स)
- 20/98-99 — " — (रेंट, पाय टू हाऊस) श्री अजय शर्मा 16,945-00 (16,945)
- 21/98-99 — " — (टो बाल) श्री अजय शर्मा 16,997-00
- 16/98-99 स्टडीसन ऑल्लेजेशन श्री आरंभ स्पीसिटी
 इन्टीरियर रेंजीडिंग, विन्डोबन मैन्टीनेन्स 19,861-00
 (प्रोवाइडिंग स्टुडिओ मिनीसिंग टिली. पुष्कर,
 अटर्नस फार डेर एवं विन्डो)
- 11/98-99 — पालगुपर — (सी/अव लय मैन्टीनेन्स श्री अजय शर्मा 19,399-00
 मैन्टीनेन्स)
- 32/98-99 पालगुपर मैन्टीनेन्स विद्यालय, पालगुपर, श्री सुभाष चन्द 7,811-00
 (टैपलेट टू 12 ग्रेड स्टुडेंट्स क्लास)
- 33/98-99 — पालगुपर — श्री अश्वनी कुमार 13,430-00
 (स्टेट इन होल आरंभ प्रोवाइडिंग मैन्टीनेन्स)
- 34/98-99 — " — (टैपलेट टू 12 ग्रेड श्री सुभाष चन्द 8,283-00
 स्टुडेंट्स 3-10 लैव)
- 35/98-99 — " — (प्रोवाइडिंग स्टुडेंट्स श्री अश्वनी कुमार 10,800-00
 टैपलेट टू स्टुडेंट्स टू स्टुडेंट्स)
- 36/98-99 — " — (टैपलेट टू स्टुडेंट्स श्री अजय शर्मा 14,188-00
- 38/98-99 टैपलेट टू स्टुडेंट्स श्री सुभाष चन्द 7,350-00
 (प्रोवाइडिंग स्टुडेंट्स टू स्टुडेंट्स)

रजिस्ट्रार जी निम्नलिखित अवधि में नोबोदेश विधालय मयरोला के
 २५ एम. एम. सी. टोर स्टील आर का जाद्वी दूनीई गई है।

परन्तु इस प्राप्ति के आवेदन में प्राप्ति का स्वीकृति
 नहीं कोज-से निगमि जागी / गण्डार एवं माप पुस्तिका का
 पेज संख्या इत्यादी नहीं दर्शाया गया था / यह 25 ए.
 ए। स्टील जी. आर. संख्या 2156 दिनांक 16.12.78
 द्वारा एम. ए. एस. रजिस्टर हो उपगणन जालमपुर
 के स्टेशन में लिन कार्ड संख्या 119-वीं पर प्राप्त की
 गई, परन्तु इस प्राप्ति के उपलक्ष में कोई उद्देश्य
 नहीं दर्शाया गया है। इसके उपरान्त इस स्टील की कीमत
 रु० 22100/- रूपये की राशी का लेखों में समायोजन जे.ई.
 कोठार संख्या 24 गारा 3/99 में इस प्रकार किया गया कि
 रु० 22100/- रुपये का स्थान लेखों सेष को डेबिट तथा
 सिविका जमकीयां शीघ्र को क्रेडिट किया गया।

अतः उपरोक्त 11 बिन्दुओं 25 एन.एम.
 स्टील को बिना किसी अतिरिक्त रजोत में हो जाने के बिना
 बिना किसी भी अन्य कारकों से ऐसा उत्पन्न होता है कि
 जे. एन. सी. पायरेला में लिखे गये स्टीलिंग निगमि व्योमों
 से ^{के कारण उत्पन्न या शेष पड़ा होगा} बचाव कर रखा गया है या माप पुस्तिका में इसकी स्थापना
 दृष्टादि गई होगी और बिन्दुओं के गजबूत इस 11
 बिन्दुओं के बिना स्टील को बिना किसी भी अन्य कारकों से उत्पन्न पड़ा होगा।
 इसीलिए इस धूरे, पत्थरों की निगमि व्योमों को जहाँ-भी जहाँ-भी
 वेसी-वर्क-कारियों / अति-गुणवत्ता-की-विशेष-अतिरिक्त-कार्यवाही-
 की-जारी-की-गयी ^{शेष-वर्क} ~~किया-गया~~ 11 बिन्दुओं 25 एन.एम. स्टील
 को मात्रा को निगमि व्योमों ^{पुस्तिका} ~~के~~ उपरोक्त-कार्यों के माप
 पुस्तिका में इसकी स्थापना दृष्टादि लम्बाई-वित निगमि व्योमों
 को गुणवत्ता (Delivered specification quality) को निगमि व्योमों

यैसा करना (21) निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में विचलन को कारणों को :-

आवास बोर्ड के अन्तर्गत चल रहे सभी अन्य निर्माणकार्यों द्वारा उपलब्ध करवाई गई दामराय के बदले आवास बोर्ड के विभिन्न गण्डलों द्वारा डिपोजिट वॉल के रूप में निष्पादित किए जाते हैं। आवास बोर्ड के गण्डलों द्वारा निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत लग की जाती है जिसके आधार पर सम्बन्धित निर्माण अपने बजट में धन का प्रावधान करने अनुमानित नहीं की बराबर राशि आवास बोर्ड में जमा कराता है। लक्ष्यपरान्त सम्बन्धित गण्डल द्वारा निर्माणकार्यों प्रारम्भ किया जाता है। आवास बोर्ड गण्डल दम्भिराला के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत की छात्रों पर पाया गया कि अनुमानित लागत की अपेक्षा वास्तविक लागत में अत्यधिक बढ़ि है। वास्तविक लागत में बढ़ि के कारणों की जांच पर इस वृद्धि का प्रमुख कारण गण्डल द्वारा अनुमानित लागत ~~निम्न~~ ले ताकनीस पहले न तो निर्माणस्थल की जांच करवाई जाती है और न ही वास्तविकता के आधार पर अनुमान बनाए जाते हैं क्योंकि अनुमानित लागत में कुछ ऐसी मदों को छोड़ा जाता है जिनका वास्तव में निर्माणस्थल पर कार्य नहीं किया जाता। जबकि इनके स्थान पर जिन मदों का निर्माणस्थल पर कार्य किया जाता है उनकी बजट के वास्तविक अनुमानित लागत में कारणों रूप में बढ़ि हो जाती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमानित लागत तय करते ~~निम्न~~ सम्बन्धित निर्माणकार्यों में निष्पादित होने वाली गद्दी की दामान में न रुक कर ~~प्रयोग~~ में किए गये निर्माणकार्यों की ~~दामानों~~ के आधार पर नग निर्माणकार्यों की अनुमानित लागतों का निश्चय किया जा रहा है जो कि एक गम्भीर अविश्वसितता है क्योंकि

वही जड़ी है अनुमानित जागत को समायोजित निगमों से वृद्धि

सूचना आयोग (सा)
एच.जी.वी. एच.डी.
सिमेन्स के

सूचना आयोग में जाणा लीड को सुरक्षित को सामान्य
कार्य में आता है निम्नलिखित है। ^{निर्धारित} ^{निर्धारित} ^{निर्धारित}
अनुमानित जागत को ^{निर्धारित} ^{निर्धारित} ^{निर्धारित}
द्वारा स्थापित निगमों के द्वारा सरकारी : पी डब्ल्यू (जी)

डिपोजिट बैंक 76। डब्ल्यू 1-5501-5620 दिनांक 28.4.76
द्वारा जारी किए गये हैं निम्न स्थापित निगमों के
निर्माणकारी को अनुमानित जागत निष्पादन में वृद्धि का निश्चय
को दृष्टान्त में रखना चाहिये कि निर्माणकारी करते वक्त
अनुमानित निर्माणकारी को दृष्टान्त में रखना चाहिये कि
वास्तविक जागत को निर्माणकारी में रखना जा सके।

आवास मण्डल दमोशाला द्वारा उपरोक्त निगमों को दान
में नहीं रखा जा रहा है। अनुमानित निर्माणकारी का निर्धारित
करते वक्त निर्माणकारी गैरों में हो रहे अनुमानित निष्पादन
को दान में नहीं रखा जा रहा है। ^{निर्धारित} ^{निर्धारित} ^{निर्धारित}

(क) दमोशाला मण्डल के अन्तर्गत चल रहे निर्माणकारी में
अनुकूल को शर्तों के अनुसार संविधान द्वारा प्राकृतिक
लेवल के साथ ही और अनुमानित जागत के अनुसार
“जेवटिंग लिटिंग” सी.पी.टी. 38 एम.एम. विद्युत निरुद्ध सिगनेचर
कान्फ्रेंड 1:2:4 को मरु व शीतले उपर, “एपलिंग ए वोट
कोप होट विचमन” को मरु को निष्पादित विचार निर्धारित
विचार को रखते हैं जवन्नि निर्माणकारी वास्तविक निर्माण
करना व वक्त उपरोक्त गैरों को ^{निष्पादन} नहीं करवाया जाता
है व रखते स्थान पर “रेडियोवॉर्ड कान्फ्रेंड सिगनेचर बैंक-
जेवटिंग एंड लिटिंग सिगनेचर कान्फ्रेंड 1:2:4” को जारी करवाया
जाता है इस अकेली मरु को अनुमानित जागत में न लेवार्
निर्माणकारी को वास्तविक जागत लाये जाये वरु जाती है विचार
अनुकूल दमोशाला निगमों के हैं।

(1) निर्माणकारी : पूर्वित आवास योजना - 14342 मई 75
वर्षादि - 1976 व 20 मई 75 वर्षादि - 1976
अनुमानित निर्माणकारी जागत को अनुसार संविधान को देख
अनुमानित :

(ए) जे.वा.जे. (जे.वा.जी. 38 एम एम विंग विड सिमेंट ब्रान्च 1:2:4 कार्मिमात्रा 28.18 कीमी. दर 150 रु प्रति मी. कुल अनुमान रु 4347/-

(बी) एलईगं ए वोट आफ होट विंग्रान :
कार्मिमात्रा 28.98 कीमी. दर 50 रु. कुल अनुमान रु. 1449/-
शेरा 5,776/-

लेबिदाकार द्वारा वास्तव में निगमिमात्रा स्थल पर निष्पादित में क
अवधि कुल अनुमान राशि ।

| क्र.सं. मद का नाम | कार्मिमात्रा | दर | कुल राशि |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------|
| 1) जे.वा.जे. सिमेंट ब्रान्च 1:2:4. | 9.60 घनमी. | 1880/- प्रति घनमी. | 18048.00 |
| 2) जे. वं. एम. गैर स्टील काय मलमीली. | 1370.80 कि.ग्रा. | 20.50 प्रति कि.ग्रा. | 28101.40 |
| 3) कोरम तबक | 46.44 कीमी. | 90.00 प्रति कीमी. | 4179.60 |
| 4) एलईगं वोट आफ होट विंग्रान | 28.98 कीमी. | 50.00 प्रति कीमी. | 1449.00 |
| शेरा | | | 5,778.00 |

अतः निगमिमात्रा की लागत में कुल होई रु 45,982/- रुपये
(जिसका अनुमानित लागत में कोई अनुमान नहीं किया गया था)
(51778 = 10 - 5196 = 10)

(ii) निगमिमात्रा : पुलिस आवास योजना - 6 नं. टाईप - 1 क्वार्टर
पोलभपुर एवं केजनाथ ।

अनुमानित कार्मिमात्रा एवं लागत के अनुसार लेबिदाकार को
देय अनुमान :

(ए) जे.वा.जे. डी. वा.जी. 38 एम एम विंग विड सिमेंट ब्रान्च 1:2:4
कार्मिमात्रा 56.56 कीमी. दर 80 रु. कीमी. कुल अनुमान 4524.80 रुपये
(बी) एलईगं ए वोट आफ होट विंग्रान
कार्मिमात्रा 56.56 कीमी. दर 100 रु. कीमी. कुल अनुमान 5656.00 रुपये
शेरा 5090.40 रुपये

लेबिदाकार द्वारा वास्तव में निगमिमात्रा स्थल पर निष्पादित में क
अवधि कुल अनुमान राशि ।

केजनाथ :-

| क्र.सं. मद का नाम | कार्मिमात्रा | दर | कुल राशि |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1. जे.वा.जे. सिमेंट ब्रान्च 1:2:4 | 2.185 घनमी. | 1850/- प्रति घनमी. | 4042.25 रु. |

क्रम सं. गड़ का नाम

कार्गिमात्रा दर कुल राशि

| | | | |
|---|----------------|---------------------|---------------|
| 2. प्रो. एम. एस. गैर सील
चार आर. सी. सी. | 975.59 किग्रा. | 20.50 प्रति किग्रा. | 19,999.60 रु. |
| 3. जोरम पत्ती | 15.92 किग्रा. | 100/- प्रति किग्रा. | 1592.00 रु. |

पालामपुर

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| 1. प्रो. एम. एस. गैर सील
चार आर. सी. सी. | 2.154 किग्रा. | 1850/- प्रति किग्रा. | 3984.90 रु. |
| 2. प्रो. एम. एस. गैर सील
चार आर. सी. सी. | 466.89 किग्रा. | 20.50 प्रति किग्रा. | 9571.25 रु. |
| 3. जोरम पत्ती | 15.92 किग्रा. | 100/- प्रति किग्रा. | 1592.00 रु. |
| 4. प्रो. एम. एस. गैर सील
चार आर. सी. सी. | 56.56 किग्रा. | 80/- प्रति किग्रा. | 4524.80 रु. |

योग 45306.80 रु.

अतः निर्गणिकार्गि लगी लागत में कुल मुं 40,216/- रुपये द्वारा की गई है।
इस की गई खिरका अनुमानित लागत में कोई अवधान नहीं किया गया था।
(वी) (रुपये) अतः गड़ के निर्गणिकार्गि में निम्नलिखित द्वारा 56.56 किग्रा. प्रो. एम. एस. गैर सील 38 एम. एस. सील बिंदु सिंगल कार्गि 1:2:4 का कार्गि किया गया जिससे निम्न निम्नलिखित कुं 4524.80 रुपये की राशि का अग्रतान किया गया। इस गड़ का कार्गि करने पर औचित्य हमसे किया जाये क्योंकि जब प्रो. एम. एस. सील के स्थान पर निर्गणिकार्गि काउंडेशन के उपर रीगिनिंग बैंड (Swing Band) का निर्गणिकार्गि करवाया गया तो उसके उपर द्वारा प्रो. एम. एस. सील की गड़ पर मुं 4524/- रुपये की राशि रुकने लगी तथा आवश्यकता थी।

इससे न केवल निर्गणिकार्गि की वास्तविक लागत में हुई हुई बल्कि निर्गणिकार्गि की कुल लागत में कोई लफ्फा नहीं पड़ा है। अतः इस गड़ के निर्गणिकार्गि का निर्गणिकार्गि करने पर आवश्यकता नहीं है।
(III) निर्गणिकार्गि : कुल राशि आवास में 42 गं गड़ों में बकाया, रजिस्ट्रार (दस्तावेज)

अनुमानित कार्गिमात्रा / लागत के अनुसार संपिदावार को देय अनुमान।
(ए) प्रो. एम. एस. गैर सील 38 एम. एस. सील बिंदु सिंगल कार्गि 1:2:4.

आदिमात्रा: 109.06 कीमी., दर 100 फी. प्रति कीमी. कुल उभारान की 10,906 फी.

(बी) एपलैंडिंग ए वोट आफ होट निचुगन:

आदिमात्रा 109.06 कीमी., दर 20 फी. प्रति कीमी. कुल उभारान की 2181 फी.

गोटा 13,087 फी.

सर्वेक्षणार द्वारा वास्तव में निर्माणित स्थल पर निष्पादित गेदें न उनवी कुल उभारान राशि +

| प्रकार. | गदर वमा नाम | आदिमात्रा | दर | कुल राशि |
|---------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1. | जो. लै. सिमेन्ट ब्लास्ट 1:2:4 | 22.23 वनमी. | 2100/- प्रति वनमी. | 46,683 फी. |
| 2. | जो. एम. एस. टैर स्टील बार आर. सी. सी. | 2970.40 कि.ग्रा. | 21/- प्रति कि.ग्रा. | 62,378 फी. |
| 3. | एपलैंडिंग वोट आफ होट निचुगन | 189.62 कीमी. | 20/- प्रति कीमी. | 3792 फी. |
| गोटा | | | | 112,853 फी. |

अतः निर्माणित की लागत में कुल 99,766 फी. की (1,12,853-13087) राशि की सही दर्ज की गई जिसका अनुमानित लागत में कोई अवधान नहीं किया गया था।

(ख) दृष्टिगत गणना के अनुसार - वल रहे निर्माणित की वास्तविक लागत नष्ट का दूसरा कारण यह जो किचा गया कि हि. उ. आवास बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच. बी. / ओ. / टी. - 1 वनपि. / बी. रेटल एच एस जी / जून / 98 - दिनांक 16.12.98 में दर्शाई गई स्टील की गैटर्स का निर्माणित में उपयोग न करके उससे अधिक गैटर्स वाली दोर स्टील का वास्तविक पर प्रयोग करने के निर्माणित की वास्तविक लागत में हजारों रुपये की क्षति दर्ज की जा रही है जिसका एक उदाहरण निम्न प्रकार से है।

(i) निर्माणित: पुलिस आवास योजना - 6-70 टाइप-3 लॉकअप - पालापुर एवं नौजारा।

उपरोक्त पत्र के अनुसार सैस्मिक बैंड (Seismic band) में 10 एम. एम. बारा का दोर स्टील प्रयोग किया गया - दर्शाया था जबकि योजना में निर्माण द्वारा 16 एम. एम. दोर

स्टील प्रयोग किया गया व पालमपुर में 12 एम.एम. गैर
स्टील प्रयोग किया गया जिसकी वजह से वास्तविक लागत
में 12839/- रुपये की बढ़ी हुई की गई जिसका विवरण
निम्न प्रकार से है।

जैनाबा 16 एम.एम. गैर स्टील की मात्रा 587.24 मीटर
परिवर्ति दर 1.58 प्रतिप्रमाण की दर से कुल 927.84
कि० ग्रा० स्टील प्रयोग किया गया। अगर 10 एम.एम. गैर
स्टील प्रयोग किया गया होता तो कुल कि० ग्रा० जो गैर
केनो या $587.24 \times 0.62 = 364.08$ कि० ग्रा०

अतः अधिक प्रयोग की गई मात्रा $927.84 - 364.08 = 563.76$ कि० ग्रा०

पालमपुर : 12 एम.एम. गैर स्टील की प्रयोग की गई मात्रा 231.60 मी.
कुल गैर $231.60 \times 0.62 = 143.59$ कि० ग्रा०

अगर 10 एम.एम. गैर स्टील प्रयोग किया गया होता तो कुल
गैर $231.60 \times 0.62 = 143.59$ कि० ग्रा०

अतः स्टील की अधिक प्रयोग की गई मात्रा : $143.59 - 143.59 = 62.53$ कि० ग्रा०

जैनाबा व पालमपुर में सिद्ध सैद्धांतिक वेडों की मद में स्टील की अधिक
प्रयोग की गई मात्रा : $563.76 + 62.53 = 626.29$ कि० ग्रा०

अतः निम्नलिखित की वास्तविक लागत में बढ़े 626.29×20.50 अर्थात् कि० ग्रा०
रु० = 12838.95 रुपये।

अतः यह मामला आचार्य मोडि एवं उच्च अधिकारियों
के विशेष दृष्टान्त के माध्यम से लाया जाता है कि निम्नलिखित की
अनुमानित लागत निर्धारित करके वस्तु उपरोक्त मदों को लागत
में जोड़ दी जाएगी। वास्तविकता के अनुसार ही जाए व
विशेष रूप से लागत में वृद्धि के कारण से लागत में वृद्धि एवं
अनुमानित लागतों के अन्तर्गत निर्धारित हेतु सम्बन्धित अधिकारियों
के विरुद्ध उचित जांच नहीं की जाए व आचार्य मोडि द्वारा
उपरोक्त दृष्टि एवं निर्देशों के अन्तर्गत जांच व करने पर
सम्बन्धित अधिकारियों/अधिकारियों की जिम्मेवारी तथा की
जाए ताकि गणित में अनुमानित लागत व वास्तविक
लागत के विचलन को कम किया जा सके और वास्तविक
लागतों की वृद्धि की वजह से निम्नलिखित विभागों से वरी
हुई लागत राशि की वसूली में आ रही असमियों से
वसूल जा सके।

कोई लागत न हो।

प्रा संख्या

(22)

अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निर्माणलक्षित निर्माण कार्य प्लॉट काई वर्ष पूर्व पूरी विधि जा चुके थे, परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किये गये हैं। यह एक गंभीर अनियमितता तथा लापरवाही का मामला है। क्योंकि जहाँ एक ओर इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे वही दूसरी ओर ऐसे निर्माण कार्यों पर हर कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों अनुसार व्यय (+) (-) की गई शारीरी को आवास बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह गंभीर अनियमितता अथवा एवं गुरुत्व अनियमितता के कारण में ग्रीष्म आवश्यक कार्रवाई हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में भी उर्वर कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम | अनुवन्ध संख्या/वर्ष | अभिलेखित का नाम | अनुवन्ध संख्या | निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
| 1. | डॉक्ट चालना | 13 वर्ष 89-90 | डी. पी. डी. जैन | 57,51,55,60 | 31-5-95 |
| 2. | विकासमय चालना | 8 वर्ष 88-89 | श्री/श्री कुमर
अभिलेखित | 98,81,10,10 | 25-11-91 |
| 3. | सकल मयन चालना | 15 वर्ष 1994-95 | श्री श्री कुमर | 17,19,22,20 | वर्ष पूर्व मयन कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्माण कार्य दोहराया जाये (विमा अमा) |

| क्रमांक | निर्माण कार्य का नाम | अनुमानित अंतिम वर्ष | संविदाकार का नाम | अनुमानित की मारी | निर्माण कार्य की प्रगति (प्रतिशत) |
|---------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4. | 10 गो. स्टा. ऑरि. जी फ्लैट्स, धर्मशाला, 224. 225. 226 के अन्तर्गत | 11 वर्ष 88-89 | मि. एम. गुप्ता विल्डर | 20,82,973-00 | नवी. रिहाई-5 |
| 5. | प्लै. 220. वी. स्मॉल (2-कूल गवन) | 1 वर्ष 97-98 | मि. एम. टिन्कर डेल कन्सल्टन्स | 60,79,284-00 | वर्ष 98-99 |
| 6. | प्लै. 220. वी. स्मॉल 8-10 2-टाउन क्वार्टर्स 3-10 डोर 1 सुप - I | 3 97-98 | — पंचायत — | 26,31,554-00 | 98-99 |
| 7. | — पंचायत — (सुप - II) | 2 97-98 | — " — | 40,79,160-00 | 98-99 |
| 8. | — पंचायत — (किचन अब डाइनिंग हॉल) | 17 वर्ष 97-98 | मि. एम. ए. कौरा महापौर | 28,58,109-00 | 98-99 |
| 9. | रेस्ट हाउस, धर्मशाला | 1 वर्ष 1993-94 | मि. कुमार स्थापक | 5,69,550-00 | 20-6-96 |

श्री आर. एस. जयपाल, सहायक अभियंता
उपग्रहल दमिवाला हस्तकैस्टाफ आग्रेग के उपरोक्त एमिगोयन
वाकिचर की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं -

(क) उप वाकिचर सं. 21 दिनांक 31-3-97 द्वारा मुं 19074.00 रुपये
का अगतान मस्टरोल सं. 120 के लिए लिखा गया व मुं
19074/- रुपये की राशि/मुं 12038/- रुपये की राशि का
स्वर्च निगमि काग, हे. 50 सिद्धा वीडि कार्मिचारी आवास योजना
सिद्धपुर (दमिवाला) की डेनोट किया गया। इस का सहायिका उप-
वाकिचर सं. 28 दिनांक 31-3-97 द्वारा मुं 13018/- रुपये की राशि
का अगतान मस्टरोल संख्या 278 के लिए लिखा गया व मुं
8136/- रुपये की राशि का स्वर्च निगमि काग, हे. 50 सिद्धा
वीडि कार्मिचारी आवास योजना सिद्धपुर (दमिवाला) की डेनोट किया गया।
जोकि उचित होती नही होता क्योंकि हे. 50 सिद्धा वीडि
कार्मिचारी आवास योजना सिद्धपुर (दमिवाला) का सड़क एवं
रास्ते के मैटलिंग एवं गारेज का निगमि काग सप्तिहवार श्री
गन्धर्ब सिंह को आवेकाधी अभियंता के पत्र संख्या डी.डी. 1/एच.
बी. 1/ जल्य-7/97-3036-12 दिनांक 19.9.97 द्वारा जल्ल
राशि 3,23,331.03 रुपये को मिले लिखा गया है।

अतः एमिगोयन वाकिचर सं. 43 के उपरोक्त
निगमि काग हेतु जल्ल गये जल्ल राशि 20,174/- रुपये के स्वर्च
को सप्तिहवार से वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि
आवास मण्डल द्वारा सप्तिहवार को आवेकत काग अभियंता के
तो रीसाईड किया गया है नही वन्द किया गया है अतः
विभाग द्वारा अपने स्तर पर सप्तिहवार को काग को जिस
वाक् पुस्त-स्वर्च सप्तिहवार से वसूल किया जाना चाहिए।
अगर सप्तिहवार अपेक्षा काग को सप्तिहवार से नही
कर रहा था तो इस निगमि काग की उम्मीद की रीसाईड का
वन्द नही किया गया। अतः जल्ल राशि 20,174/- रुपये
की राशि को निगमि काग के स्वर्च से जल्ल करा, इसी
औचित्य आदि-को स्पष्ट किया जाए।

xx के सड़क निगमि काग

xx के सड़क निगमि काग

पैरा संख्या (24) मण्डलीय वाहन संख्या एच. पी. 03-1445 की
 की लॉग बुक की जांच के दौरान यह पाया
 गया कि अंकेक्षण अधीन 1/98 से 3/99 के
 दौरान उक्त वाहन द्वारा की गई सभी
 यात्राओं का उद्देश्य केवल सरकारी तथा
 कुछ यात्राओं में मान्य कार्य की जांच दर्शाया
 गया है। इस प्रकार से कार्य के पूर्ण
 विवरण के अभाव में ऐसी सभी यात्राओं
 से सम्बन्धित व्ययों का विभिन्न निर्माण
 कार्यों पर अनुमान के आधार पर डेबिट
 किया गया है। जबकि लॉग बुक में प्रत्येक
 यात्रा से सम्बन्धित किये गये कार्य के
 आतिरिक्त यात्रा के उद्देश्य बारे पूर्ण विवरण
 भरा जाना अपेक्षित था तथा तदनुसार ही
 प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय सम्बन्धित
 निर्माण कार्यों पर डेबिट किया जाना था।
 यह एक गम्भीर लापरवाही तथा अनियमितता
 का मामला है। अतः वर्ष 1998-99 के -
 दौरान प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्ययों का
 अनुमानित आधार पर विभिन्न निर्माण
 कार्यों पर डेबिट करने की प्रक्रिया को
 उचित नहीं ठहराया जा सकता तथा जिसके
 फलस्वरूप प्रत्येक निर्माण कार्य की सही
 लागत नहीं आंकी जा सकती। इस लापरवाही
 तथा अनियमितता के शीघ्र समाधान हेतु
 उच्च अधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्ट
 किया जाता है। तथा भविष्य में प्रत्येक
 यात्रा से सम्बन्धित विवरण लॉग बुक में
 शीघ्र दीये जाने के आतिरिक्त इस गलत
 प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु सीधे आविलग प्रभावी
 का उद्देश्य जाये तथा अनुपालना अगामी अंकेक्षण
 पर दर्शाई जाये।

मैर सांख

(25)

हिमाचल प्रदेश आवास गैर प्रत्यक्ष धर्मशाला

के वाहन संख्या रजि. पी. - 03-1445 की

लोगों को की जांच पर पाया गया कि

दिनांक 5.3.99 के वाहन को हमीरपुर से

देहरा ले जाया गया दिखाया गया है

पाखा के विवरण की जांच पर पाया

गया कि देहरा जाने का प्रत्यक्ष लक्ष्य उद्देश्य

पुलिस क्वार्टर के कार्र की जांच करना

था। इस दौरान वाहन में पेट्रोल नहरन

पुर में भरवाया गया जोकि देहरा से

6 कि० मी० आगे की ओर है जबकि हमीरपुर

से देहरा के बीच में नदी लगे लगे लगे

में पेट्रोल पम्प है अतः इस पाखा का पूर्ण

औचित्य देते हुए यह बतलाया जाता है कि

पेट्रोल देहरा से आगे नहरन पुर में नहीं

भरवाया गया (जबकि) रास्ते में (पेट्रोल पम्प) है।

पेट्रोल पम्प मौजूद था। अतः 12 कि० मी० की

इस पाखा को प्राइवेट में भेज कर सम्बन्धित

अधिकारी / कर्मचारी से रु० 13.80 रुपये प्रति

कि० मी० की दर से मु० 165.60 रुपये की

वसूली की जाये।

संख्या (26) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मंडल धर्मशाला के वाहन संख्या 200.पी०-03-1445 की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि मास 6/98 के अन्त में 12.20 लिटर पेट्रोल 22 लीटर पेट्रोल की जलना कम की गई थी। इसी प्रकार मास 3/99 में 25 लीटर पेट्रोल मास के दौरान खरीदे गए पेट्रोल की कुल जलना में कम लिखा गया। अतः 3 अक्टूबर 22 लीटर + 25 लीटर = 47 लीटर पेट्रोल की निमत दर 24.36/- रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कुल मु. 1145.00/- रुपये की राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जाए & तथा अनुपालना की जावे अगली अंतिम पर कवाई जाए।

(क) मास 6/98, 22 लीटर पेट्रोल का विवरण

| | |
|---|----------|
| मास 5/98 का शेष | 35 लीटर |
| मास 6/98 के दौरान खरीदा गया कुल पेट्रोल | 486 लीटर |
| कुल पेट्रोल | 521 लीटर |
| मास 6/98 के दौरान खर्च किया गया पेट्रोल | 499 लीटर |
| शेष | 22 लीटर |
| मास 7/98 के लिए शेष उठाया गया शु. 22 | |
| गण जलना की गई | 22 लीटर |

(ख) मास 3/99, 25 लीटर पेट्रोल का विवरण

| विवरण | ले गई मास | वसूली मास | कम की गई मास |
|---|-----------|-----------|--------------|
| मास 2/99 का शेष | 18 लीटर | 18 लीटर | 0 |
| मास 3/99 के दौरान खरीदा गया कुल पेट्रोल | 520.54 | 498.54 | 25 लीटर |
| मास 3/99 के दौरान खर्च किया गया कुल पेट्रोल | 508.54 | 508.54 | शून्य |
| शेष | 5 लीटर | 30 लीटर | 25 लीटर |
| कुल कम जलना | 25 लीटर | | |

संख्या (27) अंकेक्षण के दौरान यह ^{देना} साफ़ था कि आवास बर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत रौड रोलर संख्या 22542, आवास बर्ड मण्डल परबाणु को ^{रूपान्तरित} कर दिया गया। अतः इस रौड रोलर को किस दिनांक को मण्डल धर्मशाला से परबाणु ^{रूपान्तरित} किया गया तथा उक्त रौड रोलर ^{रूपान्तरण} से पूर्व किन स्थानों पर कार्यरत था, इस बारे में कोई भी आगिले रण अंकेक्षण के ^{दौरान} जांच के ~~समय~~ हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा इस रौड रोलर (संख्या 22542) की लॉग बुक को भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। उक्त रौड रोलर का मण्डल धर्मशाला से सम्बन्धित पूर्ण आगिले रण ^{लॉग बुक में} अंकेक्षण के समय जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाये।

(28) आवास, गैर निवासी के रोड रोलर संख्या 8238 की ओर 32

160 (68)

(क) रोड रोलर की ओर 32 राशिओं के सामान्य वाकिपर की जांच पर पाया गया कि रोड रोलर की ओर 32 राशि की स्वची जिस निगमिताम को डिविड किया यह निगमिताम विभाग द्वारा न बदलाकर आवास मण्डल के सनिहंवार से बदलाया गया था/स. प्रकार रोड रोलर की ओर 32 राशि की वसूली संविदावार से की जानी चाहिए थी। यदि कमरे में ऐसा देखा गया कि रोड रोलर का वास्तविक आवास वसूली या स्वचलित गति योजना आवास वसूली में किया गया था परन्तु रोड रोलर की ओर 32 राशि को या तो जे. एन. वी. पदोला या 1000 सिखा बोर्ड की आवास में योजनाओं को जला गया है। अतः रोड रोलर की ओर 32 राशि को उससे वास्तविक निगमिताम/वास्तविक को डिविड न करने के लिए उपाय ले लिये जायेंगे।

उपरोक्त में स्पष्ट किया जाए और जो राशि सनिहंवार केरीवापी है संचालित है उसकी तुरन्त वसूली की जाए व पूरी आगमिलेन आगामी अनुदान में दिखाया जाये। रोड रोलर की राशि के सामान्य का निरूपित निवरन निम्न प्रकार है।

| आ.स. जी.ई. वाकिपर संख्या | माह/वर्ष जिससे आरंभ की लागत है | संग्रह | रकम | कुल राशि | निगमिताम का नाम जिससे रकम उठाना गया |
|--------------------------|--------------------------------|--------|-----|----------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------|--------|-----|----------|-------------------------------------|

1. 4 अप्र 1/99 9/95 5=15 मि. 111.00 603.00 ? के लिए संचालित करी
2. 5 अप्र 1/99 10/95 2-15 मि. 111.00 287.00 ? - राशि परी -
3. 6 अप्र 1/99 11/95 22=10 मि. 117. 2586.00 ? - राशि परी -
4. 12 अप्र 1/99 1/96 12-12 मि. 117 1462.00 ? - राशि परी -
4=15 मि. 117 1468.00 ? राशि परी -
5. 13 अप्र 1/99 2/96 11=00 मि. 117 1138.00 ? राशि परी -

| क्रमांक | जे. ए. वी. पयरोला
संख्या | गाह वर्ष निराह
31/3/72 2011 | संपत्ति
घरे-मीटर | दर
(फाफो) | कुल
राशि | निर्माणाधीन व
जि. ए. वी. पयरोला
गंगा |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| 6. | 14 आम 1/99 | 3/96 | 2-30 मि. 2 | 117. | 293-00 | जे. ए. वी. पयरोला
संपत्ति निर्माणाधीन |
| 7. | 15 आम 1/99 | 3/96 | 19-00 मि. 2 | 117. | 2223-00 | — यथोपरि — |
| 8. | 16 आम 1/99 | 6/96 | 12-00 मि. 2 | 117 | 1404-00 | — यथोपरि — |
| 9. | 17 आम 1/99 | 7/96 | 13-00 मि. 2 | 117 | 1521-00 | — यथोपरि — |
| 10. | 18 आम 1/99 | 8/96 | 9-00 मि. 2 | 117. | 1053-00 | — यथोपरि — |
| 11. | 19 आम 1/99 | 9/96 | 7-30 मि. 0 | 117 | 878-00 | — यथोपरि — |
| 12. | 20 आम 1/99 | 10/96 | 32-00 मि. 2 | 117 | 3744-00 | — यथोपरि — |
| 13. | 21 आम 1/99 | 11/96 | 30-30 मि. 0 | 117 | 3569-00 | — यथोपरि — |
| 14. | 22 आम 1/99 | 12/96 | 19-30 मि. 0 | 117 | 2282-00 | — यथोपरि — |
| 15. | 23 आम 1/99 | 1/97 | 8-00 मि. 2 | 117. | 936-00 | हस्तातः विल आवास
योजना - विन्दावन - राडक
निर्माणाधीन |
| 16. | 24 आम 1/99 | 2/97 | 17-00 मि. 2 | 117 | 1989-00 | ग्रिहालोड वसिष्ठानां जी अस्मिन्
ग. वल्लोनी - हस्तातः निर्माणाधीन
चौलगाडी |
| 17. | 25 आम 1/99 | 4/97 | 12-45 मि. 0 | 117 | 1492-00 | — यथोपरि — |
| 18. | 26 आम 1/99 | 5/97 | 51-30 मि. 0 | 117 | 6026-00 | — यथोपरि — |
| 19. | 27 आम 1/99 | 6/97 | 59-30 मि. 0 | 117 | 6962-00 | हस्तातः विल आवास योजना
विन्दावन - हस्तातः निर्माणाधीन |
| 20. | 28 आम 1/99 | 7/97 | 22-15 मि. 0 | 117 | 2592-00 | जे. ए. वी. पयरोला -
संपत्ति निर्माणाधीन |
| 21. | 29 आम 1/99 | 10/97 | 2-30 मि. 0 | 117. | 293-00 | — यथोपरि — |
| 22. | 30 आम 1/99 | 12/97 | 2-00 मि. 2 | 117 | 234-00 | हस्तातः विल आवास योजना
विन्दावन - राडक निर्माणाधीन |
| 23. | 31 आम 1/99 | 1/98 | 18-00 मि. 2 | 117 | 2106-00 | — यथोपरि — |
| 24. | 32 आम 1/99 | 2/98 | 24-00 मि. 2 | 117 | 3159-00 | जे. ए. वी. पयरोला -
हस्तातः निर्माणाधीन |
| 25. | 33 आम 1/99 | 3/98 | 23-00 मि. 2 | 117 | 2725-00 | — यथोपरि — |
| 26. | 34 आम 1/99 | 5/98 | 20-00 मि. 2 | 117 | 2340-00 | — यथोपरि — |
| 27. | 35 आम 1/99 | 4/98 | 1-30 मि. 0 | 117 | 176-00 | हस्तातः विल आवास योजना
विन्दावन - हस्तातः निर्माणाधीन |
| योग 55,241-00 | | | | | | |

अतः रोड रोलर की ओकर रजिस्ट्रार प्रु 55241-...
को समायोजन उपरोक्त निगमिकारि को डाल कर आवास
मंडल व मिशाला द्वारा रखा तो ये दर्शाया गया है। जोकि

(रन) अनेक जलीक बुझी होल समय वही 1995-96 से 1998-99
को अवधि तक की ओकर रजि को इतने समय के उपरान्त गह
1/19 में समायोजन करने को पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व 19
वर्षिय में रोड रोलर की ओकर रजि को प्रत्येक वर्ष के
अन्ततः समायोजित करने के लिए उचित पद उठाए जाएं व
अनुपालना आगामी अकेसं में दिखाई जाए।
तोके आवास वीड के प्रत्येक वर्ष के कार्यकाल में आवास वीड की
सही विलीन दिशा को पालना करे।

पं. संख्या (29) उम्मेदवार के दौरान यह पाया गया कि
हिमाचल प्रदेश आवास भेडि मण्डल, धर्मशाला
का राड रेलवर रांवा 8238 दिनांक 14.3.99
से 22.3.99 तक उपमण्डल - वांवा में
श्री रमेश सैनी द्वारा जलाहर नौवादय विद्यालय
परम्परा की सड़क के निर्माण के लिए 1 लाख 62 हजार रूपये
का खर्च प्रयोग किया गया। जिसकी

सही को माप पुर-लिका 856/97 पृष्ठ 27
को कुल 15.30 घंटे का राशि 220/- रु. प्राप्त की गई है राशि 3366/- रु.
की वसूली की गई है।
परन्तु जांच के दौरान यह पाया गया
कि दिनांक 17.3.99 को कार्य के कुल
घण्टों की जांचा (2.45 घंटे) का कार्य की
गई थी जबकि उक्त लिपि को कार्य के
कुल घण्टे 3.15 बनते थे / अनुमान करते

समय भी कार्य के कुल घण्टे 15.30 दर्शाये
गये थे तथा इसी आधार पर 15.30 x 220/-
= 3366 रु की राशि प्राप्त की गई। वास्तव
में यह राशि 15.5 x 220/- = 3410 रु. रूपये
बननी थी जोकि प्राप्त की गई राशि
से 44 रु. रूपये कम थी। इस तरह से
कुल 5 x 220 = 110 रु + 44 रु = 154 रु रूपये
की कम वसूल की गई राशि की
(220/- रु. प्राप्त) अब समीक्षाकार से शीघ्र वसूली की
को दल से) आगे का जांचे। तथा अनुमानों की आसानी
वसूली गई 154/- रु. उम्मेदवार के दौरान जांच करवाई जाये।
की राशि को वापसी से शीघ्र वसूल किया जाए।

परीक्षा (30) स्टाफ अधिग्रह रजिस्टर की जांच करने पर

पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कार्यकारीयों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अधिग्रह की शीशों अपने पास रखी गई थी। इस के अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में शीशों अपने पास रखने के साथ-2 इन अधिकारियों/कार्यकारीयों को स्टाफ अधिग्रह के रूप में और शीशों रचीकृत की जाती रही। इन इस अनियमितताओं के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी/कार्यकारी के पास निम्न-विवरणानुसार भारी मात्रा में शीशों जेष पड़ी रही। यह जम्मीर अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

~~निम्नलिखित~~ अधिकारियों में इस जम्मीर अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही लाई जा सके।

1. महापंक अनियमितता, धर्मशाला

| क्रम संख्या | मास/वर्ष | डेबिट | क्रेडिट | शेष | टिप्पणी |
|-------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 4/98 | 20,000-00 | — | 20,046-00 | — |
| 2 | 5/98 | 70,000 | 81,179 | 8,879-00 | — |
| 3 | 6/98 | 85,000-00 | — | 93,879-00 | — |
| 4 | 7/98 | 45,472-00 | 1,07,976-00 | 31,371-00 | — |
| 5 | 8/98 | 3,31,488-00 | 2,26,720-00 | 1,35,939-00 | — |
| 6 | 9/98 | — | — | 1,35,939-00 | — |
| 7 | 10/98 | 3,31,488-00
30,5,275-00 | 67,161-00 | 3,71,023-00 | — |

165173
ਦਿਲੀ

| ਸ. ਨੰ. | ਮਾਸ/ਵਰ੍ਹ | ਡੇਬਿਟ | ਕ੍ਰੇਡਿਟ | ਬੈਲਾਂਸ |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 8. | 11/98 | 47,399-00 | 3,59,247-00 | 62,173-00 |
| 9. | 12/98 | 50,000-00 | — | 1,12,173-00 |
| 10. | 1/99 | 70,000-00 | 98,758-00 | 83,415-00 |
| 11. | 2/99 | 50,000-00 | 84,447-00 | 18,918-00 |

2. ਸਹਾਇਕ ਆਮਿਦਨਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ :

| | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 4/98 | 1,67,049-00 | 1,19,119-00 | 47,930-00 |
| 2. | 5/98 | 94,967-00 | 1,05,035-00 | 37,362-00 |
| 3. | 6/98 | 1,51,713-00 | 1,19,009-00 | 70,066-00 |
| 4. | 7/98 | 97,030-00 | 1,21,664-00 | 45,432-00 |
| 5. | 8/98 | 1,85,080-00 | 97,206-00 | 1,33,306-00 |
| 6. | 9/98 | 21,891-00 | 1,13,015-00 | 42,182-00 |
| 7. | 10/98 | 93,968-00 | 1,01,325-00 | 34,825-00 |
| 8. | 11/98 | 1,08,534-00 | 1,09,374-00 | 33,985-00 |
| 9. | 12/98 | 1,06,322-00 | 1,16,891-00 | 23,416-00 |
| 10. | 1/99 | 1,27,683-00 | 1,11,594-00 | 39,505-00 |
| 11. | 2/99 | 1,47,728-00 | 83,850-00 | 1,03,383-00 |

3. ਸਹਾਇਕ ਆਮਿਦਨਾ, ਚਮਕਾ

| | | | | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 4/98 | 1,25,000-00 | — | 1,25,000-00 |
| 2. | 5/98 | 47,000-00 | 1,62,539-00 | 9,461-00 |
| 3. | 6/98 | 45,000-00 | 45,066-00 | 9,316-00 |
| 4. | 7/98 | 95,000-00 | 47,493-00 | 56,902-00 |
| 5. | 8/98 | 65,000-00 | 56,114-00 | 65,188-00 |
| 6. | 9/98 | — | 55,212-00 | 10,276-00 |

166

74

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಮಾ.ಸ/ವರ್ಷ | ತೆರಿಕೆ | ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ | ಶೇ.ಕ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | 10/98 | 50,000-00 | 50,433-00 | 9843-00 |
| 8. | 11/98 | 50,000-00 | 58,809-00 | 1034-00 |
| 9. | 12/98 | 70,000-00 | 64,871-00 | 6,163-00 |
| 10. | 1/99 | 60,000-00 | 49,627-00 | 16,536-00 |
| 11. | 2/99 | 50,000-00 | 49,365-00 | 17,171-00 |

4. ಕಾನಿಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವೀ.ಕೆ. ಕಾರ್ಯ

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | 10/98 | 19,000-00 | — | 13-00 |
| 2. | 11/98 | 12,000-00 | — | 19,013-00 |
| 3. | 12/98 | 17,000-00 | 23,871-00 | 31,013-00 |
| 4. | 1/99 | 19,000-00 | — | 24,142-00 |
| 5. | 2/99 | 20,000-00 | 23,984-00 | 43,142-00 |
| 6. | 3/99 | 40,000-00 | 39,103-00 | 39,158-00 |
| | | | | 40,055-00 |

5. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ -ಎನ್.ಎ., ಡ್ರಾಫ್ಟ್

| | | | | |
|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | 4/98 | 10,000-00 | — | 37,145-00 |
| 2. | 5/98 | 3,000-00 | 24,934-00 | 47,145-00 |
| 3. | 6/98 | 500-00 | 8,558-00 | 25,211-00 |
| 4. | 7/98 | 6,500-00 | — | 17,153-00 |
| 5. | 8/98 | 2,000-00 | 230-00 | 23,653-00 |
| 6. | 9/98 | — | — | 25,423-00 |
| 7. | 10/98 | 10,000-00 | 155-00 | 25,423-00 |
| 8. | 11/98 | — | 46,20-00 | 26,268-00 |
| 9. | 12/98 | — | 15,040-00 | 21,648-00 |
| 10. | 1/99 | — | — | 6608-00 |
| | | | | 6608-00 |

ಮಾನ್ಯರ ಹೆಸರು

162

75

ક્રમ
સંખ્યા

માસ/
તારીખ

ડેબિટ

ક્રેડિટ

રોજ

6. કમિનિસ્ટ્રી આધિપત્ય, શ્રી ટી. સ્વ. સ્વ. માર્ગદર્શન

| | | | | |
|-----|-------|----------|----------|----------|
| 1. | 5/98 | 3,000-00 | — | 3,000-00 |
| 2. | 6/98 | — | — | 3,000-00 |
| 3. | 7/98 | — | — | 3,000-00 |
| 4. | 8/98 | 5,000-00 | 5,000-00 | 3,000-00 |
| 5. | 9/98 | — | — | 3,000-00 |
| 6. | 10/98 | — | — | 3,000-00 |
| 7. | 11/98 | — | — | 3,000-00 |
| 8. | 12/98 | — | — | 3,000-00 |
| 9. | 1/99 | — | — | 3,000-00 |
| 10. | 2/99 | — | — | 3,000-00 |

7. કમિનિસ્ટ્રી આધિપત્ય, શ્રી સ્વ. સ્વ. સ્વ. વીમાન

| | | | | |
|----|-------|----------|---|-----------|
| | | | | 10-00 |
| 1. | 8/98 | 4,000-00 | — | 4,010-00 |
| 2. | 9/98 | — | — | 4,010-00 |
| 3. | 10/98 | — | — | 4,010-00 |
| 4. | 11/98 | 8,000-00 | — | 12,010-00 |
| 5. | 12/98 | — | — | 12,010-00 |
| 6. | 1/99 | — | — | 12,010-00 |
| 7. | 2/99 | — | — | 12,010-00 |

पैरा संख्या (31) अंकेजण के दौरान यह प्रकाश में

आया है कि सहायक अभियन्ता द्वारा निम्न
गोरे दूरभाष के विहल की रजि. प्रार्थी रली
को स्वयं सहायक अभियन्ता द्वारा भुगतान
हेतु पारित किया गया है जबकि नियमा-
नुसार इन रजि. प्रार्थी रली
को अधिशासी
अभियन्ता द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित
था/तिस अधिकार पत्र के आधार पर
अधिश सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं के
दूरभाष विहल की रजि. प्रार्थी रली को भुगतान
हेतु पारित किया गया है अंकेजण के
दौरान सम्पन्न जांच के तलर उपलब्ध नहीं
करवाया गया ! तलन दूरभाष विहल की
रजि. प्रार्थी रली और को सहायक अभियन्ता द्वारा
स्वयं भुगतान हेतु पारित किया गया है
उनमें से कुछ का प्रमाण स्वरूप विवरण
निम्न प्रकार है।

| क्रम
संख्या | विकास
संख्या | मार् | भुगतान का
विवरण | राशि | तलसे भुगतान
किया गया | टिप्पणी |
|----------------|-----------------|---------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|
| 1. | 35. | 9.3.99 | दूरभाष भुगतान
विहल | 49-10 | श्री जे. और. कौर (स. अ.)
द्वारा स्वयं के दूरभाष विहल | |
| 2. | 36. | 9.3.99 | — पचौपटी — | 126-10 | — पचौपटी —
किया गया है | श्री रजि. प्रार्थी रली को स्वयं पारित |
| 3. | 37 | 9.3.99 | — " — | 138-10 | — " — | — " — |
| 4. | 40 | 23.3.99 | — " — | 123-10 | — " — | — " — |
| 5. | 50. | 30.3.99 | — " — | 141-10 | — " — | — " — |

उपरोक्त रजि. प्रार्थी रली
आतः अभियन्ता को इस प्रकार की रजि. प्रार्थी रली
को अधिशासी अभियन्ता से पारित करवाया
(जो कि अभियन्ता द्वारा अधिकार पत्र के अंकेजण
के दौरान उपलब्ध जांच के तलर के अन्तर्गत सहायक
अभियन्ता को स्वयं के दूरभाष विहल को पारित
करने के अधिकार नहीं मिले हैं)

संख्या 32(क)

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उप-अध्यक्ष
पाल्हापुर ने, चारकोल रजिस्टर के अवलोकन
पर पाया गया कि दिनांक 11/12/198 के
द्वः किलेटल चारकोल में 610-00 रुपये प्रति किलेटल की दर से
मुं 3,660 00 रुपये में खरीदा गया। इस
द्वः किलेटल चारकोल को अधिकारीयों
व कर्मचारीयों को दिखाने जारी किया
गया दिखाया गया है। अंकित के
दौरान यह पाया गया कि उक्त चारकोल
अधिकारीयों व कर्मचारीयों को अनुमान के
आधार पर जारी किया गया है जिससे
चारकोल का दुरुपयोग किया गया प्रतीत
है। वहाँके जिस दिन अधिकारी/
कर्मचारी दुट्टी/पाखा पर थे उस दिन
भी उनको रजिस्टर पर चारकोल जारी
किया गया दिखाया गया है। दिन
अधिकारीयों/कर्मचारीयों को दुट्टी अपना
पाखा दिवस के दिन चारकोल जारी किया
दिखाया गया है उनमें से कुछ का
प्रमाण 2 वरुण दिवसों में प्रमाण से
है।

| क्रम संख्या | जारी करने की तिथि | नाम | पद | जारी की गई मात्रा | मूल्य | टिप्पणी |
|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. | 8.1.99 | श्री अरुण कुमार | ज. अधिकारी | 2 किलो | 12-20 | 8.1.99 के उक्त अधिकारी पाखा पर था |
| 2. | 15.10.99 | — श्रीमती — | " | 1 " | 24-40 | — श्रीमती — |
| 3. | 19.1.99 | — " — | " | 2 " | 12-20 | — " — |
| 4. | 21.2.1.99 | — " — | " | 4 " | 24-40 | — " — |
| 5. | 28.1.99 | — " — | " | 2 " | 12-20 | — " — |
| 6. | 1.2.99 | श्री सुनील चंद कोहन | ज. अधिकारी | 2 " | 12-20 | उक्त तिथि के कर्मचारी पाखा पर था |
| 7. | 1.2.99 | — श्रीमती — | " | 2 " | 12-20 | — श्रीमती — |

अतः चारकाल जारी करने से सम्बन्धित कार्रवाईयों शीघ्रता से की जायें तथा दुरुपयोग नहीं हो सके। चारकाल की अनुमति शर्तों की विभागीय आधार पर जाँच कर के दोषी अधिकारी/कार्यकारी से इसकी वसुली की जाये। तथा अनुपालना की अगामी अंकित पर जाँच करवाई जाये।

(26) हिमाचल प्रदेश आवारा बैड उप-गठन, चरखा के चारकाल रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि दिनांक - 15.3.99 के चारकाल का अन्तर्द्वेष 300 किलो दिखता था है जबकि उक्त दिनांक के चारकाल का अन्तर्द्वेष 340 किलो बनता है क्योंकि 12.12.98 के कागज़ (चारकाल) का अन्तर्द्वेष 544 किलो था। तथा 13.12.98 के 4 किलो चारकाल कार्यालय प्रयोग हेतु जारी किया गया जिसके परचात चारकाल का अन्तर्द्वेष 540 किलो रहना चाहिए था जबकि रजिस्टर पर अन्तर्द्वेष 500 किलो दर्शाया गया था। अतः 40 किलो कम चारकाल की गणना बारे जांच पड़ताल की जाये तथा वस्तु स्थिति से इस विभाग के अवगत करवाया जाये। अनुप्राप्त दोषी कार्यकारी से 40 किलो - चारकाल की 185 रुपये प्रति किलो (रवरीद मुल्य) की दर से मु० 194/- रुपये की वसुली की जाये व अनुपालना से अगामी अंकित में अवगत करवाया जाये।

1. 2-1-8-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 14 नं० टाईप-I 305,870-00
क्वार्टर्स, लम्बा आंच रसीद संख्या-048531
200-00 250-00 50-00 श्री जे.सी. नेवल
5. 18-9-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 2 नं० टाईप-I 159,429-00
क्वार्टर्स, चबूती रसीद संख्या-99238
200-00 250-00 50-00 श्री रमन कुमार
माहाजन
200-00 250-00 50-00 विजय कुमार
माहाजन
6. 22-9-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 2 नं० टाईप-I 2,19,600-00
क्वार्टर्स, सलूनी (पम्बो) रसीद संख्या-99280
200-00 250-00 50-00 श्री भीम सेन
200-00 250-00 50-00 नरेन्द्र सिंह
7. 22-9-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 2 नं० टाईप-I 174,336-00
क्वार्टर्स, तीसा, (चम्बो) रसीद संख्या-99280
200-00 250-00 50-00 श्री भीम सेन
200-00 250-00 50-00 नरेन्द्र सिंह
8. 22-9-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 2 नं० टाईप-I 1,74,336-00
क्वार्टर्स, फिहार (चम्बो) रसीद संख्या-99280
200-00 250-00 50-00 श्री भीम सेन
200-00 250-00 50-00 नरेन्द्र कुमार
9. 22-9-98 पुलिस आवास योजना
द्वारा 2 नं० टाईप-I
क्वार्टर्स - पंगी 174,336-00
फिहो - चम्बो
रसीद संख्या-99280
200-00 250-00 50-00 श्री नरेन्द्र कुमार
200-00 250-00 50-00 श्री भीम सेन

कुल योग

1,800-00 6,000-00 1200-00

कुल कम बसूल राशि रु० 1200-00/-

(रु० हजार दो शी आठ मोबा)

△



सम्बन्ध (83)

आवासीय दूरभाष सुविधा का व्यापक उपयोग
 उपयोग किया गया और केवल-केवल निजि और
 पर उपयोग किया गया। जितनी राशि की दूरभाष
 सुविधा का निजी कार्य हेतु उपयोग किया गया
 पाया जाता है केवल उतनी ही राशि की ^{बचत} ~~कुछ~~ ^{वसूली}
 आधिकारी अधिकता की आ. ए. गुप्त ले की जाए
 और अधिक या कम ^{बचत} की गई राशि का संग्रहण
 अव किया जाए व अनुपालना आगामी अक्टूबर
 में किस्की जाए।

वसूल
 Pay
 7)

रा
 1
 आर)

(35) ~~मूल~~ वेतन एवं वेतन निर्धारण के अंतर्गत दिनांक के अनुसार राशि रु. 25,251/- रुपये का वेतन अग्रगण्य :-

(84)

(क) श्री हजारों सिंह (जन्म २८ फरवरी १९२८) के गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप राशि रु. २५०००/- रुपये का वेतन एवं गलत के रूप में अग्रगण्य अग्रगण्य :-

श्री हजारों सिंह (जन्म २८ फरवरी १९२८) की सेवा प्रसंगीक की जांच के दौरान पाया गया वेतनमान ५०२० - ६२०० में ग्राह जून, १९९८ में वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर मूल वेतन रु. ८३७५/- रुपये निर्धारित किया गया है। हि० प्र० आवास बोर्ड शिवाला के पत्र संख्यां एच. बी. - ५ - १५६/१८ - एवी दिनांक २५.११.९८ द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में हि० प्र० सरकार का स्पष्टीकरण पत्र संख्या: वित्त (पी. आर.) बी (क) - २/९८ दिनांक ७-११-९८ प्रेषित किया गया जिसके प्रश्न संख्या एवं में श्री वेतन निर्धारण का तरीका बताया गया है उसके अनुसार श्री हजारों सिंह का वेतन निर्धारण दिनांक १-१-१९९६ से विगत प्रसार किया जाना अवैध है।

- (i) मूल वेतन दिनांक १.१.९६ — रु. २५१०.०० रुपये
(ii) गृहगृह भत्ता — रु. ३७१५.०० "
(iii) अन्तरिम राहत १ नं. ३ (१९८५) अ. ४०१.०० "
(iv) जमा मूल वेतन का ५०% — रु. १००५.०० "

योग रु. ७६३०.०० रु.

इस संबंधित वेतनमान ५०२०-६२०० रु. में

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| मूल वेतन, दिनांक १.१.१९९६ | रु. ६२०० + १५३० (निर्दिष्ट वेतन) |
| दिनांक १.६.१९९६ | रु. ६५०० + १२३० (P. Pay) |
| दिनांक १.६.१९९७ | रु. ६६०० + १०३० " |
| दिनांक १.६.१९९८ | रु. ६८०० + ८३० " |
| दिनांक १.६.१९९९ | रु. ७००० + ६३० " |
| दिनांक १.६.२००० | रु. ७२२० + ५१० " |

अतः हि० प्र० आवास बोर्ड द्वारा श्री हजारों सिंह (जन्म २८ फरवरी १९२८) का वेतन निर्धारण करते वक़्त हि० प्र० वित्त विभाग की आदेशिका संख्या २ वित्त (पी. आर.)

वी (1) -- 1/98 दिनांक 20.1.98 के निम्न न के प्रोविसो (वी)
 जो हथान में न रख कर निम्न प्रकार है वेतन निश्चय किया
 गया जो कि अन्त था।

(V) राशोचित वेतनमान 4020-6200 में

| | | | |
|------------------|----------|---|----------------|
| मूल वेतन, दिनांक | 1.1.1996 | - | गु 7660. रूपये |
| दिनांक | 1.6.1996 | - | गु 7880. रूपये |
| दिनांक | 1.6.1997 | - | गु 8100. " |
| दिनांक | 1.6.1998 | - | गु 8375. " |
| दिनांक | 1.6.1999 | - | गु 8650. " |

अतः उक्त आनिगमिता के कारण दिनांक 31-8-1999 तक
 श्री हजारा सिंह, आनिगमिता, पारुपल्लार जो निम्न निम्नानुसार गु
 25000/- रूपये की राशि का मासिक भुगतान किया गया है।

| अवधि | "कल राशि" | "देश राशि" | मूल वेतन | गणना | गोम | मूल वेतन | गणना | गोम | अवधि | भुगतान |
|----------------------|-----------|------------|----------|------|------|----------|------|------|---------|--------|
| 1.1.96 से 31.5.96 | 7660 | रुपये | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 31.5.96 | 7660 |
| 1.6.96 | 7880 | " | 7880 | 7880 | 7880 | 7880 | 7880 | 7880 | 31.5.96 | 7880 |
| 1.7.96 से 31.12.96 | 7880 | 315 | 8195 | 7630 | 305 | 7935 | 260 | 6 | 1560 | 1560 |
| 1.1.97 से 31.5.97 | 7880 | 630 | 8510 | 7630 | 610 | 8240 | 270 | 5 | 1350 | 1350 |
| 1.6.97 | 8100 | 648 | 8748 | 7630 | 610 | 8240 | 508 | 1 | 508 | 508 |
| 1.7.97 से 31.12.97 | 8100 | 1053 | 9153 | 7630 | 992 | 8622 | 531 | 6 | 3186 | 3186 |
| 1.1.98 से 31.5.98 | 8100 | 1296 | 9396 | 7630 | 1221 | 8851 | 545 | 5 | 2725 | 2725 |
| 1.6.98 | 8375 | 1340 | 9715 | 7630 | 1221 | 8851 | 864 | 1 | 864 | 864 |
| 1.7.98 से 31.12.98 | 8375 | 1843 | 10218 | 7630 | 1679 | 9309 | 909 | 6 | 5454 | 5454 |
| 1.1.99 से 31.5.99 | 8375 | 2680 | 11055 | 7630 | 2442 | 10072 | 963 | 5 | 4915 | 4915 |
| 1.6.99 से 31.8.99 तक | 8650 | 2768 | 11418 | 7630 | 2442 | 10072 | 1346 | 3 | 4038 | 4038 |

कुल गोम गु 25000/- रूपये

अतः इस प्रकार आनिगमिता भुगतान की गई राशि
 गु 25000/- रूपये दिनांक 31.8.99 तक की वसूली एवम् निम्न
 वर्ग-वर्गी से की गई है जो कि न रख कर आनिगमिता श्री हजारा सिंह
 को देय वेतन एवं अन्त के दिनांक 1.9.99 से राशि रु 25000/-
 आनिगमिता की एवम् निम्नानुसार किया जाए / अन्त गु 25000/- रूपये
 की राशि पर अन्त के दिनांक 1.9.99 तक अन्त के दिनांक 1.9.99 के दिनांक
 की राशि है जो कि वसूली एवम् निम्नानुसार किया जाए।

(31) श्री हजार सिंह (अग्रिष्ठ प्रकृपकार) की सेवा पंजीया में लगे अति अवकाश व अर्धवैतन अवकाश की देय एवं व्यतीत की गई अवधि के उपरान्त अन्तरीषों की जांच पर पाया गया कि दिनांक 31-10-94 से 11-11-94 तक के परिवर्तित अवकाश की कुल अवधि 24 दिन को अन्तरीष से नहीं घटाया गया था व अर्धवैतन अवकाश को खाली सेवा पंजीया में निम्न प्रकार से दिखाया गया है।

| अवधि | अर्धवैतन अवकाश देय | अर्धवैतन अवकाश व्यतीत | अन्तरीष |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| दिनांक | देय | व्यतीत का निम्न | |
| 30-6-94 | | | 31 दिन |
| 1-7-94 से 31-12-94 | 10 दिन | 41 दिन | 41 दिन |
| 1-1-95 से 30-6-95 | 10 दिन | 51 दिन | 45 दिन |
| 1-7-95 से 31-12-95 | 10 दिन | 55 दिन | 9 दिन |
| 1-1-96 से 30-6-96 | 10 दिन | 19 दिन | 1 दिन |

अगर श्री हजार सिंह (अग्रिष्ठ प्रकृपकार) द्वारा व्यतीत की गई 12 दिन के परिवर्तित अवकाश की अवधि को अर्धवैतन अवकाश खाली से घटाया जाए तो अर्धवैतन अवकाश खाली निम्न प्रकार से अन्तरीष दिखाएगा।

| अवधि | अर्धवैतन अवकाश देय | अर्धवैतन अवकाश व्यतीत | अन्तरीष |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| दिनांक | देय | व्यतीत का निम्न | |
| 30-6-94 को अन्तरीष | | | 31 दिन |
| 1-7-94 से 31-12-94 | 10 दिन | 41 दिन | 11 दिन |
| 1-1-95 से 30-6-95 | 10 दिन | 51 दिन | 31 दिन |
| 1-7-95 से 31-12-95 | 10 दिन | 51 दिन | - 15 दिन |
| 1-1-96 से 30-6-96 | 10 दिन | 5 दिन | - 23 दिन |

अतः दिनांक 30-6-96 को श्री हजार सिंह की अर्धवैतन अवकाश खाली से अन्तरीष (-) 23 दिन बना है।
45 दिन अग्रिष्ठ अर्धवैतन से अतः अन्तरीष दिनांक 30-6-96

को खोले में (-) 23 दिन के अर्धवैतन अवकाश को
 निम्नानुसार सक्षम अधिकारी से स्विट्जरलैंड लेकर
 निर्गमित करवाया जाये। अगर (-) 23 दिन के अर्धवैतन
 अवकाश के स्थान पर अब औद्योगिक अवकाश स्वीकृत
 स्वीकृत किया जाता है तो श्री हजार सिंह को उतनी अवधि
 के अग्रतान लिए जो वेतन एवं भत्तों की राशि को
 वसूल किया जाए व अनुपालना आगामी अक्टूबर
 में किया जाये।

परीक्षा (36) निम्नलिखित कर्मचारियों के पास भत्ता विलों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों के पास भत्ता दावा विलों का भुगतान करने से पूर्व इनके द्वारा की गई पात्रता के कार्यों के बारे में आवेष्ट आधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। जांच परीक्षण के दौरान पाया गया कि यह परम्परा पिछले कई वर्षों से चल रही है। जो कि निम्नों के विश्व है। इस उन्मीर में अनिधितता की विधि के बॉर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। निम्न कर्मचारियों के पास कार्यों के अनुमोदित किए बिना भत्ता दावों का भुगतान किया गया उनमें से कुछ का प्रमाण स्वरूप निम्न प्रकार है:-

| क्रम संख्या | व्यक्ति संख्या | मास | भुगतान का विवरण | भुगतान की राशि | किसे भुगतान किया गया | टिप्पणी |
|-------------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------------|---|
| 1. | 6
6.3.99 | 11/99 | भत्ता भत्ता | 226-00 | श्री. चंदी शर्मा | अनुमोदित भत्ता कार्यों नहीं दर्शाया गया |
| 2. | 7
6.3.99 | 11/99 | — पंजीकरण | 264-00 | श्री. टिफा शर्मा | — पंजीकरण — |
| 3. | 17
9.3.99 | 12/98 | — " — | 260-00 | श्री. शर्मा | — " — |
| 4. | 38
18.3.99 | 12/98 | — " — | 96-00 | श्री. शर्मा | — " — |

182

(90)

- | | | | | | |
|----|----------------------|------|------------|------------------------------|-------|
| 5. | $\frac{60}{26.3.99}$ | 2/99 | पाखा भत्ता | 56-60 श्री जगत राम
बेलदार | — " — |
| 6. | $\frac{63}{26.3.99}$ | 2/99 | — पंजीकरण | 113-60 श्री तुलसीराम | — " — |

अतः आवेद्य में पाखा भत्ता दत्ता
 विलेयों का भुगतान करने से पूर्व
 सम्बन्धित कार्य-कारिणों की द्वारा की गई
 पाखाओं के ^{वसूली} कार्यक्रमों को सलग प्राधिकारी
 से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित
 किया जाये।

संख्या (37) समाचार पत्रों की खरीद / विलागी बारे ।

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 11.3.99 को मैसूरि शमा कृष्णा शब्द मन्त्र, धर्मशाला का गुठ 304-00/ रुपये की राशि का गुप्तान समाचार पत्रों के, पत्रों के रूप में किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की गई समाचार पत्र प्राप्त पत्रिका की जांच पर पाया गया कि उक्त पत्रिका पर समाचार पत्रों की प्राप्ति का दर्ज नहीं किया गया है। ~~यहां पर समाचार पत्रों की कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है।~~ यचना नहीं, यह अभिलेख सदैव उत्पन्न करती है। अतः समाचार पत्रों पर ~~रखी~~ ^{किया} किसे ठीके खर्चों का बिना किसी उचित आग्लेशन के सही करार नहीं दिया जा सकता। इससे अलावा जांच परीक्षण के दौरान यह भी प्रकाश में आया है कि पिछले कई वर्षों से समाचार पत्रों की खरीद की विलागी नहीं की गई।

~~अंकेक्षण~~ ~~रूप~~ ~~आविर्भावित~~ ~~का~~ ~~अवस्था~~ है। अतः प्रतिदिन प्राप्त किसे ठीके समाचार पत्रों को गुप्त रहित समाचार पत्र प्राप्त पत्रिका पर दर्ज किया जाए ~~यचना~~ ~~समिति~~ ~~चिन्ता~~ ~~कि~~ ~~आगे~~ ~~तथा~~

तम समय - 2 पर अमाचर पत्तों की
 2 दही की गिलागी की जाये तथा
 पिछले कई बच्चों से काम 2 दही की
 बिभागीय तौर पर औद्योगिक गिलागी की
 जाये तथा अनुपालना की जाय अगली
 अंकित के दौरान करवाई जाये।

| क्र. संख्या | वक्रण संख्या | दिनांक | माह | रजि | टिप्पणी |
|-------------|--------------|---------|-------|-------|---------------------------------------|
| 1. | 67 | 11/3/91 | 8/98 | 62-00 | और 2मा कृष्णा शुद्ध अमा,
दर्शनाला, |
| 2. | 68 | " | 9/98 | 60-00 | प्रचोपरी |
| 3. | 69 | " | 10/98 | 66-00 | " |
| 4. | 70 | " | 11/98 | 66-00 | " |
| 5. | 71 | " | 12/98 | 62-00 | " |
| | | | | | 304-00 |

वक्र
 संख्या
 दिनांक
 माह
 रजि
 टिप्पणी

पैसा सत्या (38) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मॉडल पर्सनल के विज्ञापन गृह की पाबी पंजीक की जांच के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन गृह में उहरने वाले कर्मचारी/अधिकारी के नाम के साथ उनका पद व पता नहीं लिखा गया है जिससे कि यह पता लगाना कठिन है कि उक्त व्यक्ति वास्तव में सरकारी कर्मचारी/अधिकारी है अथवा नहीं; क्योंकि अंकेक्षण के दौरान ऐसे अनेक मामले प्रकट में आए हैं जहां पर व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद व पता नहीं लिखा गया है। तथा उसकी पाब के उद्देश्य को सरकारी मान कर उससे सरकारी दर पर विज्ञापन गृह शुल्क की वसूली की गई है। जोकि निधियों के विपरीत है। निम्न व्यक्तियों के नाम के साथ पद व पता पाब पंजीक पर दर्ज नहीं किया गया है उनमें से कुछ का प्रमाणस्वरूप विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्रम सत्या | नाम | कुल सत्या | पाब का उद्देश्य | आना दिनांक | जाना दिनांक | जाना दिनांक | वसूल की गई राशि | टिप्पणी |
|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | श्री वी. स्टा. रैना | 2 | सरकारी | 14 ⁶ / ₉₈ | 4.11.16 ⁶ / ₉₈ | 8.11.16 ⁶ / ₉₈ | 30-00 | नाम के साथ पद व पता नहीं लिखा गया है। |
| 2. | " शमेश शर्मा | 1 | " | 22 ⁸ / ₉₈ | 2 अक्टू 23 ⁸ / ₉₈ | 9 अक्टू | 17-00 | — पंजीक — |
| 3. | " एस. के. शर्मा | - | " | 22 ² / ₉₉ | 9 अक्टू 24 ² / ₉₉ | 9 अक्टू | 34-00 | — पंजीक — |

अतः इस प्रकार की अनियमितता को भविष्य में न दोहराया जाये। तथा कर्मचारी/अधिकारी के नाम के साथ पद व पता लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि पाब के उद्देश्य को संपूर्णतः उहराया जा सके।

पैरा, भरतपुर (39) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड गण्डुल चर्मशाला, के विज्ञापन गृह की धाती पंक्ति का के अवलोकन पर पाया गया कि विज्ञापन गृह में ठहरने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों की धाती के उद्देश्य का मात्र सरकारी बलया गया है। जो व्यक्ति/कर्मचारी दुट्टी के दौरान विज्ञापन गृह में ठहर रहे हैं उन्हें भी धाती पंक्ति पर 'सरकारी' दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड विज्ञापन गृह पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विज्ञापन गृह के नियम लागू माने जाते हैं। ^{उपरोक्त} नियमों के अनुसार दुट्टी के दिन विज्ञापन गृह में ठहरने वाले कर्मचारी के ठहरने के उद्देश्य का सरकारी नहीं माना जा सकता। जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों का दुट्टी के दौरान ठहरने का उद्देश्य सरकारी दिरवाया गया है तथा इन से सरकारी दर पर विज्ञापन गृह के शुल्क वसूल किये जाते हैं। जांच के एक अभिलेख का माबला है किन कर्मचारियों का दुट्टी के दौरान सरकारी दिरवाया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्रम संख्या | व्यक्ति/कर्मचारी का नाम व पता | ठहरने की अवधि | गृह की वर्ग संख्या | वास्तविक शुल्क | टिप्पणी |
|-------------|--|----------------|--------------------|----------------|---|
| 1. | श्री डी. आर. आरिया
इन्स्टीट्यूट ऑफ आवास बोर्ड
गण्डुल-गुरुगढ़ | 5/18 से 12/18 | 17-10 | 210-00 | अक्त कर्मचारी 5.7.18 के दुट्टी पर था। |
| 2. | श्री शिव राम
(वर्तमान गुरुगढ़) | 9/18 से 10/18 | 14-10 | 500-00 | अक्त कर्मचारी 9.12.18 के दुट्टी पर था। |
| 3. | श्री एस. वी. पांडेरी | 21/18 से 23/18 | 3-1-10 | 500-00 | अक्त व्यक्ति के ठहरने के दिरवाये पर व्यक्तिगत दर्शाया गया है। |
| 4. | श्री वाप. प्रकाश राव | 23/18 से 24/18 | 17-10 | 210-00 | ठहरने के अवधिगत दिरवाये पर व्यक्तिगत दर्शाया गया है। |
| कुल | | | 102-10 | 1510-00 | |

अतः भविष्य में विज्ञापन गृह में ठहरने वाले व्यक्तियों/कर्मचारियों से विज्ञापन गृह शुल्क की वसूली विधिवानुसार की जाये। तथा उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये व्यक्तियों से कम $(1,500-00 - 102-00) = 1398-00$ रुपये, वसूल की गई राशि की शीघ्र वसूली की जाये। तथा अनुपालना की जांच अगामी अंकेशन पर करवाई जाये।

/
(सा)
गा
-2

पैरा संख्या: (40) कम्पु आपत्ति निवारणिका :-

यह आग ले जारी नहीं की गई है।

(41) निष्कर्ष :-

पुराने अविज्ञान प्रतिवेदनों के अत्याधिक
अनिर्णीत पड़े पैरों के बीच निपटारे हेतु तथा वर्तमान
अविज्ञान के पैरा संख्या 7, 8, 9, 20, 21 तथा 35
में वर्णित गम्भीर अनिर्णीतताओं के दृष्टिकोण से पैरों
के बीच निपटारे हेतु आतास बोर्ड के प्राधिकारियों का
ध्यान विशेष तौर से आकर्षित किया जाता है।
लेखाओं के एन एनए के अंतर्गत लघु आकस्मिकता है।

Wally

Wally Wally
S. Wally Wally

उप निदेश (लेखा परीक्षा)
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, सिमाना-2

1897

11/11/2000

पृष्ठांकन संख्या: फिना/एचए/21-बी/15/14 119/83 एचड-3, दिनांक, शिमला-2,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला
जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रतिलिपि की जाती है कि
यह इस अवेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर
इस विभाग को अविलंब भेजे।
2. आसुक्त एवं सचिव [आवास] हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम
बिहार, शिमला-2.
4. श्री लोशिमर सिंह, उप-निपन्त्रक [लेखा परीक्षा] जारा....
5. श्री विजय कुमार वासिया, अनुभाग अधिकारी, जारा....

कांगड़ा

15/11/2000

उप-निपन्त्रक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.