

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
के लेखाओं का अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंश अवधि 4/2001 से 3/2002

भाग-एक

1.

गत अंश प्रतिवेदन :- गत अंश प्रतिवेदन में सम्मिलित निम्नलिखित गे
तथा लम्बित पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है । अनिर्णीत पड़े
पैरों के शीघ्र निम्नलिखित हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र
इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

क. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

पैरा 5 क्यू अनिर्णीत ।

ख. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

पैरा 4 सी अनिर्णीत ।

पैरा 5 5 अनिर्णीत ।

पैरा 7 2 सी से एफ अनिर्णीत

ग. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

पैरा 6 5 अनिर्णीत ।

पैरा 9 6 अनिर्णीत ।

घ. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

पैरा 7 क अनिर्णीत ।

ड. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

पैरा 4 अनिर्णीत ।

पैरा 6 ए अनिर्णीत ।

पैरा 6 बी अनिर्णीत ।

च. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

पैरा 7 अनिर्णीत ।

पैरा 26 समाप्त ।

छ. अंश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

पैरा 6 निर्णीत । सीमेन्ट को आपूर्ति हेतु
सक्षम अधिकारी से अनुमति
प्राप्त किया गया ।

पैरा 19 ख निर्णीत ।

ज॥ अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97:

पैरा 6॥क॥

निर्णीत ॥ दो जी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की पुष्टि की गई ॥

पैरा 6॥ठ॥ 1॥2॥

अनिर्णीत ।

पैरा 11

अनिर्णीत । → पैरा संख्या 11 निष्कर्ष - संख्या 11

पैरा 12॥अ॥

अनिर्णीत । निदेशक (संख्या 5) में उल्लेख है

पैरा 16

निर्णीत । पैरा के पत्र पृष्ठ 168-169 पर है

पैरा 45

अनिर्णीत । संख्या 11 में (संख्या 15) 14

ज॥ अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

पैरा 13

निर्णीत ॥ वर्ष 2000-01 के रिपोर्ट पैरा 9 में नवीकृत स्थिति संक्षिप्त वर्णित ॥

पैरा 17

समाप्त । संशोधित स्वीकृतियों को पुष्टि की गई ।

पैरा 22

अनिर्णीत ।

पैरा 25

निर्णीत ॥ माप पुस्तिका 353 का अवलोकन किया गया ॥

पैरा 30॥अ॥

निर्णीत ॥ वाहन को नीलाम एवं कृष औसत का सत्यापन, आदेश की पुष्टि की गई ॥

पैरा 31

निर्णीत

ज॥ अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

पैरा 10

समाप्त ॥ संशोधित विवरण सूक्ष्म प्राथि-कारी से अनुमादित ॥

पैरा 11॥अ॥

निर्णीत ॥ माप पुस्तिका 356 में प्रमाण की पुष्टि की गई ॥

पैरा 12॥क॥

अनिर्णीत ।

पैरा 13॥क॥

अनिर्णीत ।

पैरा 27

निर्णीत ॥ सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि की गई ॥

पैरा 28॥क॥

अनिर्णीत ।

पैरा 33

समाप्त । ₹ 1200.00 की वसूली की पुष्टि की गई ॥

ज॥ अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000:

पैरा 10

अनिर्णीत

पैरा 11

समाप्त ॥ सु 8982 रुपये की वसूली एवं शेष वसूली मदों की ओवर आल माप की पुष्टि की गई ॥

पैरा 16

अनिर्णीत ।

लगातार.....3.

पैरा 19

निर्णीत ॥ सुरक्षित अग्रिम को वसूली की गई है ॥

पैरा 21

अनिर्णीत ।

पैरा 24

अनिर्णीत ।

पैरा 26

अनिर्णीत ।

॥ धा ॥ अंकेक्षण । एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

पैरा 4

निर्णीत ॥ नवीनतम रिपोर्ट में सम्मिलित

पैरा 5

निर्णीत । -"-

पैरा 6

निर्णीत । -"-

पैरा 7

निर्णीत । -"-

पैरा 8

निर्णीत ॥ प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ॥

पैरा 9 ॥ 1 ॥ से 4 ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 9 ॥ 5 ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 9 ॥ 6 ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 10

अनिर्णीत ।

पैरा 11 ॥ 1 ॥ से 7 ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 12

अनिर्णीत ।

पैरा 13

समाप्त ॥ संविदाकार को पेनल्टी आदेश की छुट्टि की गई ॥

पैरा 14 ॥ 1 ॥ व 2 ॥

निर्णीत ॥ रु 2650.00 रुपये की वसूली की छुट्टि की गई ॥

पैरा 15

अनिर्णीत ।

पैरा 16

अनिर्णीत ।

पैरा 17

अनिर्णीत ।

पूर्व नगर विकास शिमला के धर्मशाला मण्डल, आवास बोर्ड, से सम्बन्धित अनिस्तारित आपत्तियाँ :-

अंकेक्षण अवधि 1996-97 :-

पैरा 72 ॥ क ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 72 ॥ ख ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 72 ॥ ग ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 73 ॥ क ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 73 ॥ ख ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 73 ॥ ग ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 73 ॥ घ ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 73 ॥ ड. ॥, ॥ व ॥, ॥ छ ॥

समाप्त ॥ मूल प्रतिवेदन में इस क्रमांक का पैरा नहीं है ॥

पैरा 74

अनिर्णीत ।

पैरा 75

अनिर्णीत 2

पैरा 76

अनिर्णीत ।

पैरा 77 ॥ क ॥

अनिर्णीत ।

पैरा 36 ग	अनिर्णीत ।
पैरा 36 घ	अनिर्णीत ।
पैरा 37 क	-"-
पैरा 37 ख	-"-
पैरा 37 ग	-"-
पैरा 38	-"-
पैरा 39	-"-
पैरा 40	-"-
पैरा 41 क	-"-
पैरा 41 ख	-"-
पैरा 42	-"-
पैरा 43	-"-
पैरा 44	-"-
पैरा 45 क	-"-
पैरा 45 ख	-"-
पैरा 45 ग	-"-
पैरा 46 क	-"-
पैरा 46 ख	-"-
पैरा 47	-"-
पैरा 48	-"-
पैरा 49 क	-"-
पैरा 49 ख	-"-
पैरा 49 ग	-"-
पैरा 49 घ	-"-
पैरा 50	-"-
पैरा 51	-"-
पैरा 52	-"-
पैरा 53	-"-
पैरा 54	-"-
पैरा 55	-"-

अतिरिक्त अवधि 4/98 से 3/99:-

पैरा 27	अनिर्णीत ।
पैरा 28	-"-
पैरा 29	-"-
पैरा 31	-"-

अतिरिक्त अवधि 4/99 से 15.1.2001

पैरा 54	अनिर्णीत
पैरा 55	अनिर्णीत ।
पैरा 56	-"-
पैरा 57	-"-
पैरा 58	-"-

पैरा 59
पैरा 60
पैरा 61

अनिर्णीत ।
- - -
- - -

भाग-दो

2. वर्तमान अंकिण :- हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा [हि0प्र0] के लेखाओं [अवधि 4/2001 से 3/2002] का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री अशोक कुमार सुपु [अ0अ0], श्री विरेन्द्र कुमार [क0ले0प0] व श्री सुकेश कुमार सनेही, क0ले0प0 द्वारा श्री अनिल शर्मा [सहायक निदेशक] के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.8.2002 से 22.9.2002 तक धर्मशाला में किया गया। मास 7/2001 व 3/2002 के लेखाओं का ब्यन विस्तृत जांच हेतु किया गया। अंकिण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों/पैरों में समाविष्ट किया जाता है।

3. अंकिण शुल्क :- वर्ष 2001-2002 के लेखाओं के अंकिण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक् से अनुरोध किया जायेगा।

4. कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम रु0 2401.00 रुपये अग्रिम की राशिमां दिनांक 31.3.2002 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिसका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है। अग्रिम राशिमां को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	अग्रिम को विवरण	अग्रिम की राशि [रुपये]
1.	यात्रा अग्रिम	1302.00
2.	स्टाफ अग्रिम	1099.00
	कुल	2401.00

5. विविध अग्रिम :- रु0 18,98,716.25 को राशि दिनांक 31.3.2002 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी। जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिख रहा है उपरोक्त अग्रिम राशिमां की समय पर वसूली न करने की स्थिति का स्पष्टीकरण आपेक्षित है जबकि शेष अग्रिम राशिमां को अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

में हेतु अग्रिम
तथा इसे

इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाधि करने पर यह पाया गया कि कुछ संस्थाएँ जैसे सिविल स्प्लाइ कॉर्पोरेशन जिन्हें सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु अग्रिम दिया जाता है उनके नाम काफ़ी राशि समायोजन हेतु शेष पड़ी है जैसे वाउचर संख्या 2 माह 7/2001 में दिया गया अग्रिम राशि रु 2,51,910.00 रुपये 90एम.टी.सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु दिये गये तथा इसमें से केवल 81 एम.टी. सीमेन्ट राशि रु 2,26,719.00 रुपये का प्राप्त किया गया तथा शेष 9एम.टी. सीमेन्ट राशि रु 25,191.00 रुपये का अभी तक प्राप्त हेतु शेष है जबकि इसके दो माह बाद 9/2001 में पुनः पूरा प्राप्त कर लिया गया परन्तु पुराना अग्रिम समायोजन हेतु अभी शेष पड़ा है था ।

इस प्रकार सिविल स्प्लाइ कॉर्पोरेशन से वर्ष 1985 से लेकर आज तक राशि रु 6,34,625.00 रुपये लेने को बकाया है । जिसका शीघ्र समायोजन आवश्यक है ।

§ 2§ मै. स्टील स्टोल इण्डस्ट्रीज कन्दराड़ी से 3,50,000/- रुपये प्राप्त हेतु शेष है । तथा Steel Authority of India से वर्ष 1988 से लेकर 1995 तक राशि रु 1,24,814.59/- रुपये लेने को शेष है ।

अतः लगभग 14-15 वर्षों से पड़े अग्रिम का समायोजन न करना । वापिस न लेना एक चिन्तनिय विषय है अतः इनके समायोजन हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जाएँ तथा अनुपालना से आगामी अवधि में अवगत करवाया जाये ।

§ 3§ अभिलेख की जाधि करने पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों से लगभग 9000/- रुपये अभी कसूलने हेतु शेष है जो उन्हें बोर्ड द्वारा अधिक भुगतान कर दिए गये थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन राशिओं की कसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गये हैं अतः इन राशिओं को अविलम्ब उचित माध्यम से कसूल कर वापिस जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अवधि में प्रस्तुत की जाए । राशिओं का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र.सं.	आर्डर नं./माह	ठेकेदार का नाम	राशि/रुपये
1.	749/12/94	श्री अनिल कुमार	146/-
2.	959/5/91	श्री एस.पी.टल	2935/-
3.	1113/3/99	मै. टिम्बर ट्रेल	975/-
4.	1098/1/99	मै. सुनील मनोवा	5000/-

6. सिविल आवास बोर्ड वस्ती पालमपुर विन्दावन § कैजना § के मकान/प्लॉट मालिकों से मार्च, 2002 तक रु 14,910/- रुपये पानी के बिलों की कसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत आवास बोर्ड उप मण्डल पालमपुर विन्दावन की वस्तियों के मकान/प्लॉट

मातृकाओं से निम्न विवरणानुसार पानी के शुल्क के रूप में रु० 14910.00 रुपये की क़सूली ली जानी जायेगी। इन पुरावों की क़सूली हेतु गत अवधि में भी 1000 रु० तक का 75 मण्डल स्तर पर प्रवास करने हेतु कहा गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है। कि विभाग द्वारा इस शुल्क की क़सूली हेतु कोई प्रवास नहीं किया गया है अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त प्रभावी पत्र उठाए जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

दिनांक 31.3.2002 तक इन शेष क़सूलीयों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आवृत्ति का नाम	मकान/प्लॉट संख्या:	बकाया राशि रुपये
1.	श्री वीरेश रहेजा	2	594.00
2.	श्री जयवीर चौधरी	7	1419.00
3.	श्री पवन चौधरी	8	429.00
4.	श्रीमति सुनीता रहेजा	10	594.00
5.	श्री रणजीत कुमार	14	825.00
6.	श्री विनय मिश्र महाजन	18	644.00
7.	श्री वी.एस.अटवाल	21	489.00
8.	श्री एस.के.सरोच	25	429.00
9.	श्री पी.एस.राना	26	330.00
10.	श्रीमति मनोरमा गंडोत्रा	27	825.00
11.	श्री एस.डी.बाधरी	28	594.00
12.	श्रीमति अल्का सूद	32	334.00
13.	श्री जी.एस.वर्मा	33	297.00
14.	श्री रेणु अहूजा	34	429.00
15.	श्री आर.एस.ठाकुर	35	231.00
16.	श्रीमति हर्ष कच्छा	38	693.00
17.	श्री अजय सूद	40	429.00
18.	श्री विरेन्द्र कुमार शारी	43	594.00
19.	नेजर अहमिद सूद	46	825.00
20.	श्री यशपाल सिंह पठानिया	47	231.00
21.	श्रीमति शशि गुप्ता	60	429.00
22.	श्री सी.पी.नागपाल	62	429.00
23.	श्री विष्णु सिंह	65	231.00
24.	श्री सुभाष चन्द सूद	68	111.00
25.	श्री रमेश चन्द शर्मा	70	429.00
26.	श्री अरुण कुमार अरोड़ा	80	693.00
27.	श्री अशोक नय्यर	84	693.00
28.	श्रीमति दूनम बाधरी	88	429.00
29.	श्री पी.पी.कुशाना	92	231.00

14,910.00.....9.

रक-रखाव प्रभार कुल राशि रु 19,88,104.00 रुपये की कसूली न करना ।

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि छिप्रो आवास बोर्ड मण्डल धरमाला के अन्तर्गत आवास करती, कागड़ा, आवास करती पालमपुर में विन्दावन व हील्टा में आवास वस्तियों के रख-रखाव हेतु जी प्रभार कसूला जाता है उसकी कसूली बहुत कम हो रही है जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से वक्तों से यह शुल्क नहीं कसूला गया है और यह राशि कुल 19,88,104.00 रुपये बन गई है । कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जिन्होंने यह राशि लाखों रुपये में कसूली जानी अवगत है जैसे ई.ई. लोक निर्माण विभाग मण्डल कागड़ा से 1,14,218.00 रुपये, अधिष्ठात्री अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डल कागड़ा से 92,000/- रुपये, ली आरडिनेटर सी.एस. आई.आर. एम.आई.जी. 21 से 31 रु 4,78,206/- रुपये, मुख्य अभियन्ता छिप्रो लोक निर्माण विभाग, रु 2,06,022.00 रुपये निदेशावली.एस.आई.आर. 1,31,619.00, मुख्य अभियन्ता छिप्रो लौ. नि.वि. 1,19,172.00 रुपये व निदेशावली सी.एस.आई.आर. रु 1,87,083.00 रुपये व मुख्य अभियन्ता छिप्रो लौ. नि.वि. रु 1,60,720.00 रुपये कसूली हेतु बकाया है ।

अतः उपरोक्त संस्थाओं से इस शुल्क की कसूली हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जायें तथा अनुपालना से आगामी अक्षय की अवगत करवाएँ ।

(क) आवास बोर्ड, कसूली, कागड़ा

क्र.सं.	आवृत्ति का नाम	जाट/मकान संख्या	बकाया राशि ₹ रुपये
1.	श्रीमति गृहलाल रानी	एचआईजी-40	440.00
2.	श्री कर्जल मोगा	-"- 41	723.00
3.	श्रीमति मन्जु गौवर	-"- 43	4426.00
4.	श्री रणजीत रमार्	-"- 44	1676.00
5.	ई.ई. छि.प्र. लोक निर्माण विभाग, मण्डल, कागड़ा	एचआईजी-11 6,14 से 37, 114218.00 39,42,45 से 48	
6.	श्री सुरिन्द्र कुमार	एलआईजी-87	637.00
7.	श्री गङ्गाधर भारद्वाज	एचआईजी-2	5577.00
8.	अधिष्ठात्री अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ली एवं आर कागड़ा	-"- 3,7 से 12	92778.00
9.	ले.क.के.सी. बटौर	-"- 6	2958.00
10.	श्रीमति रेणु रानी	-"- 14	7076.00
11.	डा. किशवा मित्र रमार्	-"- 15	2846.00
12.	श्री गौहन कुमार	एचआईजी-1 नं.-16	2846.00

13.	श्री रजनीश कुमार	एचआईजी-1-18	8133.00
14.	श्री ओ.पी. शर्मा	-"- -20	797.00
15.	श्री शतीश कुमार	-"- -23	3016.00
16.	श्री सत्यान	-"- -24	1737.00
17.	श्री रेणु कुमार	एचआईजी-1 एमआईजी-27	2315.00
18.	श्री एस.के. चौधरी	-"- -28	10386.00
19.	श्री एस.सी. गुप्ता	-"- -30	4156.00
20.	श्री नीता दत्त शर्मा	-"- -32	797.00
21.	श्री गोपाल कृष्ण	-"- -33	3454.00
22.	श्री ए.एस. माथुर	-"- -37	6499.00
23.	श्री सुरिन्द्र सिंह	-"- -38	2846.00
24.	श्री सुरिन्द्र कुमार	-"- -43	3216.00
25.	श्री रामा नन्द	-"- -45	8133.00
26.	श्री सन्जीव कुमार	-"- -46	3336.00
27.	श्रीमति वीर च्यारी	-"- -49	8133.00
28.	श्री सजीव सिंह	-"- -50	797.00
29.	श्री एस.आर. शर्मा	-"- -51	2846.00
30.	श्रीमति उषा मनोवा	-"- -52	797.00
31.	श्री सिलेश भाटिया	-"- -56	496.00
32.	श्री हरि कृष्ण शर्मा	-"- -57	76.00
33.	श्री मोहन लाल	-"- -58	2710.00
34.	श्री क.ऐ.एल. एवरौल	-"- -59	1877.00
35.	श्री अभिल तूद	-"- -61	1081.00
36.	श्रीमति सन्तोष कुमारी	एचआईजी-11 -"- 63	496.00
37.	श्रीमति कंचन शर्मा	-"- -64	584.00
38.	श्रीमति सरिता थापर	-"- -65	4990.00
39.	श्रीमति विजय लक्ष्मी	-"- -66	4037.00
40.	श्री नरिन्द्र शेष	-"- -67	496.00
41.	श्री राम स्वल्पा	-"- -69	496.00
42.	श्री कृष्ण मोहन शर्मा	-"- -70	496.00
43.	श्री मोहिन्द्र सिंह	-"- -71	4990.00
44.	श्री विनोद कुमार	-"- -72	4990.00
45.	श्री गौरी राम	-"- -73	496.00
46.	श्रीमति स्या कामुगो	-"- -74	4990.00
47.	श्री प्रदीप भाटिया	-"- -76	1187.00
48.	श्री विनय प्रकाश	-"- -84	496.00
49.	श्री अभिलाश कुमार	-"- -86	4996.00
50.	श्री विनोद कुमार	एचआईजी-1	4426.00
51.	श्री कन्हैया लाल	-"- -4	2295.00
52.	श्री राजेन्द्र कुमार	-"- -7	2295.00

53.	डा. प्रदीप राज	एवआईजी=8	440.00
54.	श्री मोहन लाल	- - - 9	4426.00
55.	श्री दलीप कुमार	- - - 10	350.00
56.	श्री जनक बाबला	- - - 11	225.00
57.	श्री सुनील वासुदेवा	- - - 12	93.00
58.	श्री विनय कुमार	- - - 12 ए	157.00
योग			3,62,282.00

॥ यहाँ जायात वरती, पालमपुर ॥ विन्दावन ॥

क्र.सं.	आपटी का नाम	प्लॉट/मकान सं.	बकाया राशि
1.	श्री वीरेश रहेजा	2	6896.00
2.	श्रीमति कुमर रानी	6	11033.00
3.	श्री जयवीर सोसला	7	8965.00
4.	श्री पवन कौशल	8	696.00
5.	श्रीमति सविता रहेजा	10	2532.00
6.	श्री प्रीतम वन्द	12	696.00
7.	श्री रणजीत कुमार	14	1531.00
8.	श्री विनय मिश्र महाजन	18	5177.00
9.	श्रीमति कुश ककड़िया	20	1768.00
10.	श्री एम.डी. बाधरी	28	871.00
11.	श्रीमति अलका सूद	32	1440.00
12.	श्री जी.एस. बतला	33	1440.00
13.	श्री रण अरुण	34	440.00
14.	श्री आर.एस. ठाकुर	35	484.00
15.	श्री नति हर्ष	38	671.00
16.	डा. एस. के. हरोस	39	1162.00
17.	श्री अजय सूद	40	1162.00
18.	श्री विरेन्द्र कुमार	43	1319.00
19.	श्री अशोक सिंह	47	893.00
20.	श्री सी.पी. नामगल	62	406.00
21.	श्री रमेश वन्द रानी	70	871.00
22.	श्री आर.एस. लोठ	77	3367.00
23.	श्रीमति विना रानी	78	396.00
24.	श्रीमति केमल ठाकुर	79	440.00
25.	श्री अरुण कुमार जरीडा	80	440.00
26.	श्री सुजिन्दु सिंह	82	871.00
27.	श्री अशोक नखर	84	1440.00
			57,607.00

॥ ग ॥ आवास वर्ती, पालमपुर ॥ होल्डा ॥

1.	श्री एस.सी. ब्याल	एचआईजी-6	21117.00
2.	श्री राजेन्द्र सिंह	एम.आई.जी-12	8975.00
3.	श्री सी.एल.शर्मा	-"- पी-12	433.00
4.	लै. क. गजिक नाथ	-"- -15	2323.00
5.	श्री नवीन कुमार वालिया	-"- 16	7124.00
6.	श्रीमति आर्षा	-"- 20	25353.00
7.	श्री के.के.परमार	-"- 52	44330.00
8.	श्रीमति प्रौक्किला सुद	-"- 53	297.00
9.	श्री राम प्रकाश नागपाल	-"- 55	297.00
10.	श्री आर.सी.गुप्ता	एल.आईजी. 56	27636.00
11.	श्रीमति जय देवी	-"- 57	1080.00
12.	श्रीमति बिमला कटोव	-"- 59	653.00
13.	कोऑर्डिनेटर सीएसआईआर	एमआईजी 21 से 31	478206.00
14.	मुख्य अभियन्ता, छिप्रो ली० नि० विभाग	-"- 39,40,42	206022.00
15.	को-ओर्डिनेटर, सी.एस.आई. आर.	-"- 44	71212.00
16.	श्री आर.पी.एस.कटवाल	-"- 46	68209.00
17.	निदेशक, सी.एस.आई.आर.	-"- 47,48	131619.00
18.	श्री पी.एस.मनकौटिया	एमआईजी-4-34	953.00
19.	मुख्य अभियन्ता, ली० नि० वि०	एलआईजी 65 से 68	119172.00
20.	निदेशक, सीएसआईआर	एलआईजी-87,88, 90 से 93.	187083.00
21.	मुख्य अभियन्ता छिप्रो ली० नि० वि०	एच.आई.जी. 2 व 3	160720.00
22.	श्री मनोहर लाल	-"- 71	578.00
23.	डा० श्रीमति शारदा सिंह	-"- 52-ए	3231.00
24.	श्री सुदर्शन सिंह	-"- 61	512.00
			15,68,215.00

१११	अजित वस्ती कागड़ा	3,62,282.00
-----	-------------------	-------------

2) आवास वस्ती पालमपुर विन्नायन 57,607.00

3) आवास वस्ती पालमपुर होल्डा 15,68,215.00

कुल योग :- 19,38,104.00

8. स्टाफ अग्रिम की अत्यधिक हस्तांतर राशि का रखा जाना ।

श्री वी.के.कायस्थों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में अत्यधिक मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशि अपने पास रखने के बावजूद स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशिवां स्वीकृत की जाती रही । नियमानुसार आगे स्टाफ अग्रिम की राशि तभी स्वीकृत की जा सकती है जब तक पहले स्वीकृत स्टाफ अग्रिम की राशि का समाधान न कर लिया जाये इस प्रकार से माह 10/2001 तक उक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मु० 50,174.00 रुपये प्रचाल हजार एक सौ चौहत्तर रुपये मात्र स्थायी की स्टाफ अग्रिम की राशि को अनावश्यक रूप से रखा गया । जबकि निम्न विवरणानुसार वर्ष के आरम्भ में उक्त अधिकारी/कर्मचारी के पास मु० 1283.00 रुपये की राशि हस्तांतर शेष थी माह 4/2001 से 10/2001 तक कर्मचारी को अनावश्यक रूप से मु० 5000.00, 20,000.00, 10,000.00, 10,000.00, 20,000.00 व 10,000.00 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत करके अग्रिम सम्बन्धी नियमों की अवहेलना की गई । अतः इस अनियमितता को भाविष्य में रोकने हेतु तुरन्त प्रभावी पग उठाये जायें ।

क्र.सं.	माह के आरम्भ में स्वीकृत की गई राशि रु०॥	समायोजित राशि रु०॥	माह	माह के अन्त में हस्तक्षेप
1.	-----	-----	3/2001	1283.00
2.	5000.00	--	4/2001	6283.00
3.	20000.00	---	5/2001	26283.00
4.	10000.00	(5500.00	6/2001	20783.00
5.	10000.00	---	7/2001	30783.00
6.	10000.00	20609.00	8/2001	20174.00
7.	20000.00	---	9/2001	40174.00
8.	10000.00	---	10/2001	50174.00

9.

कार्य का नाम :-

रेन्टल हाउसिंग स्कीम एच.एच. ज्वाली में
12 नं० टाईप दो तथा 6 नं० टाईप एक
का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या:

9 आफ 2001-02

संविदाकार :

श्री के०के०महाजन

माप पुस्तिका संख्या:

1078, 1057 व 1016.

उक्त निर्माण कार्य का आर्बिटन संविदाकार को अधिमाती अभियन्ता के पत्रांक डी. डी. /एच. बी/हडल्स-7/99-7084-90 दिनांक 18.1.2000 को सु० 55, 15,470/-रु० हेतु किया गया। निर्माण कार्य की समय सीमा एक वर्ष अर्थात् 15.2.02 थी जबकि कार्य दिनांक 24.10.01 को प्रारम्भ किया गया था। उक्त के प्रथम चलित बिल में निम्न अनुव्ययिताएँ एवं सु० 3438.65 रु० के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए जिसकी औचित्यता अध्या वसूली अपेक्षित है।

१क१ मद सं० 2 :-

उक्त मद का विस्तृत मापन माप पुस्तिका सं० 1078 सु० 49 पर दर्ज था जिसमें पलीन्ध की बीच की एक दीवार को एक्सेवेशन की गई थी जिसकी पुष्टि मद सं० 7 प्रोवाइडिंग एवं लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 से भी होती है परन्तु एक्सेवेशन हेतु बीच की दीवार की संख्या एक की जगह दो क्षानि के कारण 33.67 क्यूबिक मीटर का 95 रु० प्रति मी³ १ पार्ट दर 77 रु० दर से 3198.65 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाए।

इसी प्रकार सी. बी. लॉग वाल तथा बोध बालकाती वाल की एक्सेवेशन से लम्बाई क्रमशः 1.05 व 2.52 क्यूबिक मी. ली गई जबकि सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 हालते समय यह लम्बाई क्रमशः 1.39 व 2.94 क्यूबिक मी. ली गई जो सम्म्य प्रतीत नहीं होता है इस कारण इस कार्य से कुल .07 व .05 क्यूबिक मी. सिमेन्ट कंक्रीट का भुगतान किया गया है। अतः दो ब्लाक से कुल $1.07 + .05 \times 2 \times 1000 = 240/-$ रु० का अधिक भुगतान हुआ है। इसकी उचित मा' से वसूली की जाए।

इस कार्य से टाईप-2 क्वाटर्स से दो ब्लाक का नि

...Z.....

किया गया। इसमें एक ब्लाक में जो स्टील प्रयोग में लाई गई उसे सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चैक किया गया जिसे तथा उसे दूसरे ब्लाक हेतु दुगना कर दिया गया जिसे सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। अतः इसे सत्यापित कर आगामी अंवेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10. कार्य का नाम:- बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेशन के 18 नं० टाईप-2 मकानों का सिविलपुर में निर्माण।
- अनुबन्ध संख्या:- 7, 1995-1996
- कार्य शुरू करने की तिथि:- 3. 12. 1995
- कार्य समाप्त होने की तिथि:- 20. 9. 1998
- छेदार का नाम:- श्री डी. डी. जैन पालमपुर
- वाञ्छर सं०:- 20 व 21 माह 7/2001

वाञ्छर संख्या 20 व 21 के अन्तर्गत इस कार्य के अंतिम बिल का भुगतान किया गया तथा बिल की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां एवं अधिक भुगतान के मामले ध्यान में आए जिनकी वसूली अध्यापौचित्य अपेक्षित है।

§ 18 इस कार्य में जो स्टील प्रयोग में लाई गई तथा जिसकी विभिन्न माप पुस्तिकाओं में जो प्रविष्टि की गई है वह सक्षम अधिकारी सहायक अभियन्ता द्वारा पूर्णतया टेस्ट चैक है से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निश्चित माप दण्डों के अनुसार विभिन्न माप की जो उपर अपेक्षित थी उतनी न होकर उससे बहुत अधिक हुई है जिसकी पैनेल रेट पर रिक्वरी की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई है। अतः पैनेल रेट पर रिक्वरी न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा कुल राशि मु० 15592/- रु० की वसूली कर वापिस जमा करवाई जाए जिसका विवरण निम्नलिखित है।

~~-16~~ 15°

क्रम सं० हाई का माप अनुसार 5% जो नियमानुसार कुलकी अधिक का

 माप अपेक्षित अधिक कुल की जा गई गई अपत.

 अपत । अपत सकती अपत.

 की जा अपत ।

 सकती थी ।

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		कि.ग्र.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.
1.	12 मि.मि.	2855.783	142.78	2998.57	3830	831.43
2.	16 मि.मि	12971.53	648.57	13620.10	13805	184.90
3.	20 मि.मि	7430.38	371.51	7801.89	7880	78.11
4.	22 मि.मि	1728.03	86.40	1814.43	1875	60.56
						1155 kg

$$1155 \times 13,50 = 15592,50$$

॥ 2 ॥ स्टील की ख़मत जांच करने पर पाया गया कि जो स्टील की ख़मत द्वाँई गई उतनी मात्रा स्टाक से जारी ही नहीं हुई। जब हर इन्द्राज सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक है तथा निश्चित माप दण्ओं के अनुसार जो ख़मत अपेक्षित है व ख़मत द्वाँई गई तो उतनी मात्रा स्टाक से जारी क्यों नहीं की गई। अतः ख़मत किस प्रकार सम्भ हुई से अंकेषण को अवगत कराया जाए ।

[illegible]

1.	10 एम एम	5390 कि.ग्रा.	4890कि.ग्रा.	500 किग्रा
2.	10 एमएम	13805कि.ग्रा.	13460--	345 कि.ग्रा.

इस कार्य से की गई एकसूत्री आईएम व सबस्टीच्यूट आईएमों की दरें बहुत उंची निर्धारित की गई जिन्हे बाद में मुख्यालय/एस. ई कार्यालय द्वारा कम किया गया। अतः स्पष्ट किया जाय कि हविजन द्वारा पहले दरे उंची दरों पर कथों निर्धारित की गई थी। उदाहरण के रूप में :-

• • • • •

क्रम सं. आईएम माप पुस्तिका मात्रा दरे जो दरे जो अन्तर राशि जो
नं. ५० हविजन मुख्यालय अन्तिम बिल
द्वारा द्वारा दी गई। गई। तक अधिक
भुगतान की गई।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				रु. प.	रु. प.	रु. प.	रु. प.
1.	3	1031/99 18	164.363 रुम ²	700.66	594.23	106.40	17488.22
2.	4	---	148.98 रुम ²	832.68	666.00	171.68	25576.88
3.	9	1031/99 21	66.572 रुम ²	186.33	101.70	84.63	5633.98
4.	10	---	243.122 रुम ²	697.02	536.20	160.82	39098.98
5.	15	1031/99 23	18 नं.	4150/=	3289.80	860.20	15483.60
6.	17	---	48 नं.	86.58	32.75	53.83	2583.84
7.	3	1031/99 33	18 नं.	59.85	39.40	20.45	368.10
8.	5	1031/99 34	18 नं.	1352.02	566.75	785.27	14134.86

कुल राशि जो हविजन द्वारा अन्तिम बिल तक अधिक
भुगतान की जाती रही :-

120368.46

॥४॥ इस कार्य का 13वां बिल की प्रविष्टि दिनांक 18.9.98 की गई तथा 14वां व अन्तिम बिल जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका सं० 1031/99 में की गई के अनुसार कार्य 20.9.98 को समाप्त हो गया जब कार्य समाप्त हो चुका था तो 13वां व 14 वां बिल एक ही क्यों नहीं बनाया गया इसके बारे पूर्ण स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

॥५॥ 13वें बिल के अनुसार, इस कार्य हेतु 44.77 क्विंटल सी. जी. आई शीट तथा 11.28 क्विंटल पी. जी. आई शीट जारी की गई थी। 13 बिल के दो दिन बाद कार्य ॥दिनांक 20.9.98॥ समाप्त हो गया तथा कार्य समाप्ति के पश्चात अविलम्ब प्रेष बचे सामान को वापिस जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु ठेकेदार द्वारा दो वर्ष बाद माह 7/2000 में 2 क्विंटल सी. जी. आई शीट तथा 1 क्विंटल 80 की. पी. जी. आई शीट वापिस की गई तथा 3 वर्ष बाद इन्फेन्ट

सं० ११६ माह ६/२००१ में ५.७४ किंचटल सी. जी. आई तथा १.०१ किंचटल पी. जी. आई शीट वापिस की गई जिससे स्पष्ट होता है कि इस कार्य से ठेकेदार द्वारा १३वें बिल तक कुल ७.७४ किंचटल सी. जी. आई शीट तथा २.०१ किंचटल पी. जी. आई शीट का दुरुपयोग किया गया जहाँ इसकी पेनल रेट ५४०० रु० प्रति किंचटल की दर से कुल राशि रु० ५७४०२ रु० की रिक्वरी की जानी अपेक्षित थी। जबकि मण्डल द्वारा १३वाँ व १४वाँ/अन्तिम बिल का कार्य दो दिन के अन्तर पर समाप्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिस कारण ठेकेदार ३ वर्ष तक इतने अधिक सामान का दुरुपयोग करता रहा। अतः पेनल रेट पर रिक्वरी न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने हेतु जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

§६§ १४वें व अन्तिम बिल में २० बैग सीमेंट दर १२५/रु० राशि २५०० रु० .५४० मी. टन स्टील दर १३५०० रु० प्रति मी. टन राशि १७२९० रु० व .२३८ मी. टन सी. जी. आई. शीट दर २७००० रु० मी. टन राशि ६४२६/रु० कुल राशि §२५००+१७२९०+६४२६§ २६२१६ रु० यह प्रमाण पत्र देकर वापिस दिए गए कि यह वास्तविक खपत से अधिक १३वें बिल तक रिक्वर कर लिए गए थे जबकि खपत नहीं हुई। अतः १४वें बिल में वापिस कर दिए गए जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि १३वें बिल तक जो रिक्वरी की गई वह वास्तविक खपत के अनुसार थी क्योंकि नियमानुसार निर्धारित मात्रा हमेशों से अधिक खपत १३वें बिल तक की जा चुकी थी जिसकी पेनल रेट पर रिक्वरी की जानी अपेक्षित थी परन्तु ३ वर्षों पश्चात मीट्रियल वापिस लेकर ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुए भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा परतुस्थिति से अवेक्षण को अवगत कराया जाए।

§७§ माप पुस्तिका सं० ८७८/९७ व ८५ के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि ५.१२.९५, समाप्त होने की तिथि ३०.९.९८ व नपाई की तिथि ३१.८.९९ बताई गई जबकि एम/बी सं० १०३१/९९ में यह तिथि २८.१०.९९ बताई गई है। कार्य समाप्त के एक वर्ष बाद नपाई करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

11. कार्य का नाम :- बोर्ड आफ स्कूल रेजुलेशन के 2 नं. टाईप चार मकानों का तिहपुर में निर्माण ।
 वात्स्य सं० :- 22 व 23 माह 7/2001
 कार्य शुरू करने की तिथि :- 27.9.1995
 कार्य समाप्त करने की तिथि :- 30.3.1998
 ठेकेदार का नाम :- श्री डी. डी. जैन ।

वात्स्य सं० 22 व 23 माह 7/2001 के अन्तर्गत इस कार्य के आठवें व अन्तिम बिल का भुगतान किया गया। इस बिल की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका सं० 967/98 पृ० 1 से 40 में की गई। बिल की जांच करने पर निम्नलिखित द्रुष्टियों ध्यान में आई जिनका निपटारा किया जाए।

§ 18 सामान खपत तालिका के अनुसार इस कार्य हेतु 799 बैग सीमेंट की खपत अपेक्षित थी तथा 3 प्रतिशत की वेरिफेशन लेकर यह 775 बैग रह जाती है परन्तु स्टॉक से केवल 770 बोरी जारी की गई। अतः विभाग द्वारा 5 बैग कम खपत करने पर 5 बैग की पेनल रेट दर पर रिक्वरी की गई परन्तु रिक्वरी करते समय यह ईशू रेट 125 रु० प्रति बोरी की दर पर कर ली गई जबकि पेनल रेट ईशू रेट का दुगुना होता है। अतः इस वसूली में 5 बैग 125 रु० प्रति बैग की दर से कुल 625 रु० की जो कम रिक्वरी की गई है उसे अविलम्ब उचित माध्यम से किया जाए।

§ 22 इस कार्य के सातवें बिल जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका सं० 920/97 पृ० 30 से 54 में की गई है तथा भुगतान वात्स्य सं० 120 व 121 माह 3/2000 में किया गया है। इस बिल के साथ सैलमन खपत तालिका § Consumption Statement-8 के अनुसार इस बिल तक कुल 794 बैग की वास्तविक खपत दर्शाकर इस कार्य हेतु जारी कुल 810 बोरी में से 795 बोरी की 125 रु० प्रति बैग की दर से रिक्वरी कर ली गई जबकि इस 8वें व अन्तिम बिल में इन रिक्वरी की गई 795 बोरी में से 25 बोरी का दर 125 रु० कुल 3125/- रु० ठेकेदार को वापिस भुगतान कर दिया गया तथा यह दर्शाया गया कि केवल

770 बोरी ही खपत की गई जब आठों बिल में कोई सीमेंट का कार्य नहीं किया गया है और 7वें बिल में वास्तविक खपत के अनुसार 795 बोरी की रिकवरी कर ली गई थी तो आठों बिल में यह किन कारणों से 770 बोरी क्षांकर 25 बोरी का ठेकेदार को वापिस भुगतान किया गया है। नियमानुसार वस्तुस्थिति से अवेक्षण को अवगत कराया जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

॥३॥ इस कार्य में निधारित मापदण्डों के अनुसार कुल 6199.11 कि.ग्रा. स्टील की खपत हो सकती थी तथा इससे+5 प्रतिशत अर्थात् 309.95 कि.ग्रा. वेस्टेज झालकर यह कुल 6509.06 या 6509 कि.ग्रा. बनती है परन्तु इस कार्य हेतु स्टॉक से 6704 कि.ग्रा. स्टील जारी किया गया। अतः इस प्रकार कुल 195 कि.ग्रा. जो अधिक जारी किया गया था उसे कार्य समाप्ति के दिनांक 30.3.98 के 3 वर्ष 3 महीने बाद माह 6/2001 में इंजिनेट सं० 595 द्वारा स्टॉक में वापिस ले लिया गया क्षांया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ठेकेदार द्वारा इस स्टील का तीन वर्ष तक दुरुपयोग किया गया। विभाजन द्वारा पैनल रेट पर ॥2700 रु० प्रति क्विंटल कुल 5265 रु०॥ की रिकवरी करने की जगह स्टील वापिस लेकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। अतः वस्तुस्थिति से अवेक्षण को अवगत कराया जाए।

॥४॥ कार्य समाप्ति के पश्चात् इस सामान की किस व्यक्ति द्वारा चौकीदारी की गई पूर्ण विवरण दिया जाए।

12. एक ही समय पर एक ही नम्बर की दो दो इंजिनेट पुस्तकों का प्रयोग में लाया जाना :-

धर्मशाला उप मण्डल के स्टॉक आकाउंट की जांच करने पर पाया गया कि उप मण्डल में एक ही समय पर दो इंजिनेट पुस्तकें ॥एक ही नम्बर की॥ द्वारा सामान जारी किया गया है। जैसे इंजिनेट सं० 52 द्वारा दिनांक 25. 1. 98 को 100 बोरी सीमेंट जारी किए गए जबकि दिनांक 6.3.98 को पुनः इंजिनेट सं० 52 द्वारा 50 बोरी सीमेंट जारी किए गए। इसी प्रकार इंजिनेट सं० 65 द्वारा दिनांक 6.3.98 को 60 बोरी सीमेंट जारी किए गए जबकि

-2/- 155-

इंफेन्ट सं० 65 द्वारा टीआई.सी बिलिब हेतु पुनः 20 बारी सीमेंट जारी किए गए।

अतः एक समय पर एक ही नम्बर की दो दो इंफेन्ट पुस्तकें जारी करने तथा उनसे सामान निकालने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा उच्च स्तरीय जांच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि इन इंफेन्ट पुस्तकों से जारी सामान की स्टॉक खातों में उचित गणना कर ली गई है। तथा किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

13. कार्य का नाम :- सामाजिक आवास बस्ती डोल्टा, पातमपुर में पुराने टैंकों के साथ सौक पिट का निर्माण।
- वर्क आर्डर :- 3, 2001-2002.
- ठेकेदार का नाम:- श्री सन्जय शर्मा।
- कार्य आरम्भ करने की तिथि : 26.6.2001
- कार्य समाप्त करने की तिथि: 4.7.2001

इस वर्क आर्डर हेतु कुल राशि रु० 17,360 रु० का भुगतान किया गया जोकि आर्बिट्ररी कार्य से लगभग दुगुना है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	विवरण	वर्क आर्डर के अनुसार मात्रा।	कार्य स्थल पर की गई मात्रा.	दर	वर्कआर्डर के अनुसार कार्य मूल्य.	किए गए कार्य का मूल्य	अन्तर
1.	पी/एफ सेन्ड कास्ट आईरन।	6 रनिंग मीटर	6 रनिंग मीटर	200/=	1200/=	1200/=	--
2.	प्रोवाइडिंग लैह ज्वाइंट।	4 नं.	2 नं.	80/=	320/=	160/=	-(160)
3.	सौक पिट	1 नं.	2 नं.	8000/=	8000/=	16000/=	+8000

वर्क आर्डर के अनुसार 6 रनिंग मी. पाईप यानी 2 पाईपों में 4 लैह ज्वाइंट लगाकर एक सौक पिट को बनाकर जोड़ा जाना अपेक्षित था।

जबकि कार्य विवरण अनुसार 2 पाईपों में 2 ज्वाइंट लगा कर 2 नये सौक पिट बनाकर उनमें केनैक्शन दे दिया गया जो तर्क

संगत प्रतीत नहीं होता है। जिसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। क्योंकि जब वर्क आर्हर में कार्य एक लौक पिट बनाने हेतु आर्बिट्र था तो 2 लौक पिट क्यों बनाए गए व एक टैंक हेतु 2 लौक पिट की क्यों आवश्यकता पड़ी।

14.

कार्यों का नाम:

- (1) C/o R/Wall and Toe wall for 42 No Type-I quarters, Block No. 1 to 7 at Sakoh
(11) C/o R/Wall and Toe wall for 78 No. Type-I quarters Block No. 8 to 13 at Sakoh

एग्जीमेन्ट नं.

17 व 18 § 1999-2000§

ठेकेदार का नाम:

श्री अशोक ठाकुर धर्मशाला

वाक्वर सं०:-

कार्य नं. 1 :- 68 व 69 माह 7/2001
पांचवा चलित बिल । माप
पुस्तिका 1020/99 पृ 69.

कार्य नं. 2 :- 49 व 50 माह 30. 11.2000
चौथा चलित बिल । माप
पुस्तिका सं. 1029/99
पृ 48 से 57.

§ 1§ इन दोनों कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि विभागीय जस्टीफिकेशन बनाते समय § जो किसी कार्य आर्बिटन का मूल आधार है § पहली कार्य मद § कटिंग इन अर्थ वर्क § तथा दूसरी मद § एक्सावेसशन इन फाउण्डेशन एण्ड ट्रेन्चिंग § में पिक वर्क 50 प्रतिशत तथा जम्पर वर्क 50 प्रतिशत लिया गया। इस जम्पर वर्क में दरों की गणना करते समय ड्रिलिंग इक्वीपमेन्ट, स्पेशल जेलोटिन 80 प्रतिशत, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्लूज क्वाईल तथा मजदूरों में ड्रिलर, ब्लास्टर, इत्यादि लिए गए तथा कटिंग इन अर्थ वर्क में जस्टीफिकेशन रेट 55.90 रु0 निकाले गए व एक्सावेसशन इन फाउण्डेशन में 89.20 रु0 निकाले गए तथा ठेकेदार को क्रमशः 65 रु0 व 75 रु0 घन मीटर की दरों पर कार्य आर्बिट कर दिहिए। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी विभागीय न्यायोचितता § expert-Justification § बनाई जाती है जो कि कार्य, कार्य की स्थिति, भूमि की स्थिति इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर बनाई जाती है।

-23- 157-

धुंकि इन दोनों कार्यों में जम्पर वर्क में ड्रिलिंग इत्यादि कार्य लिया गया है जो स्पष्ट करता है कि भूमि कठोर पथरीली थी। अतः इसमें स्लास्टिंग की आवश्यकता है और इस कार्य में पत्थर अवश्य प्राप्त होगा। परन्तु अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों कार्य में पत्थर की कोई भी मात्रा स्टॉक में नहीं ली गई जो अनुचित है। क्योंकि अगर इन दोनों कार्यों में इन बिलों तक निष्पादित इन दो मदों के कार्यों का केवल 25 प्रतिशत भी पुनः प्रयोग हेतु पत्थर प्राप्त होता तो यह 945.65 घन मी. होना चाहिए था जिसकी गणना निम्नलिखित है।

॥ १ ॥ कटिंग इन अर्थ वर्क	प्रथम कार्य	दूसरा कार्य	कुल
	1512.86 एम ³	1821.05 एम ³	3333.91 एम ³
॥ 2 ॥ एक्सावेसन इन अर्थ वर्क	216.75 एम ³	231.93 एम ³	448.69 एम ³
			<u>3782.60 एम³</u>

25 प्रतिशत:- 945.65 एम³
तथा इस कार्य की मद सं० 7 'स्टोन फिलिंग बिहाईंड रिटैनिंग वाल' के विभागीय न्यायोचितता में पत्थर का मूल्य 250 रु० प्रति घन मी. लिया गया है। इस प्रकार इन पत्थरों से कुल आय 945.65×250 236412 रु० प्राप्त होनी थी।

इन दोनों कार्यों में मद सं० 7 "स्टोन फिलिंग बिहाईंड रिटैनिंग वाल" जोकि ठेकेदार को 250 प्रति घन मी. के हिसाब से प्रथम कार्य में इस बिल तक 242.17 घन मी. राशि 60542.50 रु० तथा दूसरे कार्य में चौथे बिल तक 188.10 घन मी. दर 250 रु० राशि 47025 रु० का कुल $60542 + 47025 = 107567$ रु० का भुगतान किया गया है उसकी जगह लेबर रेट पर भुगतान किया जाता क्योंकि पत्थर मौके पर ही उपलब्ध था तो राशि 85946 रु० की बचत होती क्योंकि यह दर 50.25 रु० प्रति घन मी. बनती है लेबर रेट 14.50 रु० + 246.52 प्रतिशत ठेकेदार का प्रीमियम

कार्य प्रथम 242.17 घन मी.

कार्य दूसरा 188.10 घन मी.

430.27 घन मी. $\times 50.25 = 21621.06$

भुगतान की गई राशि = 107567.00

राशि जो भुगतान की जानी चाहिए थी 21621.06

ठेकेदार को अर्थात् भुगतान की गई राशि = 85945.94

.. ..

26/158

अतः इन दोनों कार्यों में जो पुनः प्रयोग हेतु पत्थर स्टॉक में नहीं लिया गया है उसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकिण को अवगत कराया जाए।

॥2॥ कार्य नं॥ 1॥ "रिटैनिंग वाल ब्लॉक नं० 1 से 7 तक" कुल 6,99,602/रु० का कार्य आरंभित था तथा दिनांक 20. 10. 99 को कार्य आरम्भ किया गया। कन्ट्रेक्टर लैजर व मिमी फाईल के अनुसार 6 बिल तक कार्य राशि सु० 12,98,380/रु० तक का हो चुका था जो आरंभित कार्य से लगभग 100 प्रतिशत अधिक है। इतने अधिक अतिरिक्त कार्य/

डेविशंस का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सूक्ष्म अधिकारी से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकिण में प्रस्तुत किया जाए।

15.

कार्य का नाम:-

रेन्टल हाउसिंग स्कीम पालमपुर ।
6 नं. टाईप-1 व 12 नं. टाईप-2
क्वार्टर का पालमपुर में निर्माण।

ठेकेदार का नाम:-

श्री अशोक ठाकुर

सप्लीमेंट सं०:- 1॥2001-2002॥

वाल्वर सं०:- 65 व 66 माह 3/2002.
5वां चलित बिल ।

इस कार्य में दो मंदां ॥1॥ रक्सावेशन इन फाउंडेशन एण्ड
ट्रैचिंग तथा ॥2॥ 1:6: 12 की सीमेन्ट कंकरीट दो भागों में शह्यूल।ए।
व "सी" में ली गई जिन हेतु ठेकेदार द्वारा क्रमशः 90 रु० व 1210 रु०
प्रति घन मी. की दर दी गई। कार्य आरंभित से पूर्व ठेकेदार द्वारा
नेगोतिएशंस में शह्यूल "ए" पर 10.5 प्रतिशत रिबेट दी गई, इस प्रकार
इस सक्की कार्य में एक ही मद हेतु व एक ही ठेकेदार की सक्की बिल
में अलग अलग रेट पर भुगतान किया गया जो निम्नलिखित है :-

	शह्यूल ॥ए॥	शह्यूल सी॥
रक्सावेशन इन फाउंडेशन	90-10.5 प्रतिशत ॥90-9.45॥ 80.55	90
सीमेन्ट कंकरीट 1:6: 12	1210-10.5 प्रतिशत ॥1210-127.05॥ 1082.95	1210

तथा उपरोक्त कारण इस बिल तक शह्यूल सी के अन्तर्गत
इन दोनों मदों में राशि सु० 2258.80 रु० का अधिक भुगतान कर दिया

....

गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

मद संख्या 1	$38.84 \text{ एम}^3 \times 9.45 = 363.03$
मद सं० 2	$14.89 \text{ घन मी.} \times 127.05 = 1891.77$
	<u>2258.80</u>

इस भुगतान का औचित्य दिया जाए अन्यथा उचित माध्यम से वसूली की जाए।

16.

कार्यों का नाम :- § 1॥ पी.एस्.एफ.एस्. निन्द्रावन 23 नं. कैटागरी
 § 1॥ क्वार्टर कैटागरी-2.
 § 2॥ -रथोपरि-. कैटागरी-I.

ठेकेदार का नाम :- मै० सुद कन्स्ट्रक्शन कंपनी लद्
 एग्रीमेन्ट सं० :- 22 व 23 अप्र 1999-2000
 वात्सर सं० :- 44 व 45 माह 7/2001
 46 व 47 माह 7/2001

उपरोक्त वात्सरों के अन्तर्गत इन दोनों कार्यों के 6 रनिंग बिल का भुगतान किया गया। इन दोनों कार्यों की एग्रीमेन्ट मद सं० 31, प्रेस्ड स्टील होर प्रेम इत्यादि, प्रोफाईल "बी" हबल पताम जिसका इन्द्राज क्रमशः माप पुस्तिका सं० 1095/2000 पृ० 47 व माप पुस्तिका सं० 1094/2000 पृ० 74 में की गई है। इन दोनों पुस्तिका/बिलों में इस कार्य हेतु प्रत्येक बिल में 1807.70 रनिंग मी. 125 रु० प्रति मी. की दर से 2,25,962.50 रु० का भुगतान किया गया। यह प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चेक है।

परन्तु इस कार्य के 5वें बिल की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि पाँचवें बिलों में इन दोनों मदों के अन्तर्गत क्रमशः 1861.85 रनिंग मीटर का भुगतान किया गया जिसकी प्रविष्टी क्रमशः माप पुस्तिका सं० 1041/99 पृ० 14 व 1108/2000 में की गई थी तथा यह प्रविष्टियां भी पूर्णतया सहायक अभियन्ता द्वारा टेस्ट चेक थी।

अतः स्पष्ट किया जाए कि 5वें बिल की 100 प्रतिशत टेस्ट चेक प्रविष्टि किन परिस्थितियों में छेठे बिल में कम हो गई।

पाँचवें बिल में इस मद के अन्तर्गत ठेकेदार को राशि 13538/- ₹
54. 15×2×125 ₹ का अधिक भुगतान किया गया कारण स्पष्ट किया
जाए ।

17. कार्य का नाम:- रिटेनिंग वाल, 2 नं. टाईप 1।
क्वार्टरों के पिछे रानी ताल में
निर्माण ।
- अनुबन्ध संख्या:- 24॥2001-2002॥
- ठेकेदार का नाम :- श्री ओम प्रकाश ।
- वाच्यार सं० :- 52 व 53 माह 3/2002.

उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि कार्य
की मद सं० 2 व 3 कटिंग इन अर्थ वर्क तथा एक्सावेसिन इन अर्थ वर्क की
विभागीय न्यायोचितता बनाते समय पिक वर्क 25 प्रतिशत, जम्पर वर्क 40
प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत चिजलिंग इन सोफ्ट रोक ली गई। इन दोनों
मदों के अन्तर्गत कुल 152.84+25.38=178.22 घन मी. की खुदाई का
कार्य किया गया तथा स्टाक में 8.5 घन मी. पत्थर मौके से प्राप्त किया
गया झाँपा गया जब विभागीय न्यायोचितता के अनुसार 35 प्रतिशत
कार्य चिजलिंग से सम्बन्धित था जो फिर गर कुल कार्य का 35 प्रतिशत
यानि 62.37 घन मी. बनता है। यदि इसका आधा भी पुनः प्रयोग योग्य
पत्थर प्राप्त होता तो यह लगभग 31 घन मी. बचता । अतः केवल
8.5 घन मी. पत्थर प्राप्त होने का कारण स्पष्ट किया जाए।

इस कार्य में मौके से प्राप्त 8.5 घन मी. पत्थर को
ठेकेदार को जारी करके उससे 151 प्रतिघन मी. की दर से वसूली कर ली
गई जबकि इस कार्य की मद सं० 7 "स्टोन पिपलिंग बिहाईड रिटेनिंग
वाल" की विभागीय न्यायोचितता में पत्थर का मूल्य 330 ₹ प्रति
घन मी. लिया गया है। अतः विभागीय न्यायोचितता हेतु पत्थर मूल्य
330 ₹ प्रति घन मी. तथा ठेकेदार से वसूली हेतु मूल्य 151 ₹ प्रति
घन मी. लेने का कारण स्पष्ट किया जाए ।

क्योंकि पत्थर स्थल पर प्राप्त हो गया था । अतः
अगर मद सं० 7 स्टोन पिपलिंग बिहाईड रिटेनिंग वाल का भुगतान लेकर

- 161 -

रेट पर होता तो विभाग को इस बिल तक राशि मु0 1894 रु0 की बचत होती। अतः वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

॥क॥ मद का शह्यूल रेट	61.60 रु0
ठेकेदार का प्रिमियम ॥-॥ 11.1337=॥-॥	6.85
ठेकेदार को देय कर	<u>54.74</u>

॥ख॥ बिल तक रिटेनिंग वाल के पीछे पत्थर भरा गया = 9.18रम³
 यदि 8.5 घन मी. पत्थर से रिटेनिंग वाल भरी जाती 8.5
 $\frac{9.18}{8.5} = 7.72$ घन मी.
 1.10

अतः कुल किस गए कार्य में से :-

7.72 घन मी., दर 54 रु0 74 पै.	= 422.59
1.46 -"- दर 300/-	= 438.00
कुल भुगतान योग्य राशि =	<u>860.59</u>

ठेकेदार को भुगतान की गई राशि = 2754.00
 ॥9.18×300॥

ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि = 1893.41
 ॥2754-860.59॥

18. राशि मु0 2454.00 रु0 की वदी का अनियमित वितरण :-

वाल्मर संख्या 70 माह 3/2002 के अन्तर्गत हि090
 राज्य हेण्डीक्राफ्ट व हैण्डलूम कार्पोरेशन के बिल संख्या 048652 दिनांक
 14.3.2002 द्वारा वदी का सामान खरीदने पर राशि मु0 2454/-रु0
 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं०	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	गर्म कपड़ा	5.92 मी.	245/-	1450/-
2.	दोपी	2	70.00	140.00
3.	जूते	2	298.00	596.00
4.	चुराबे	2	29.00	58.00
5.	दस्तान	2	105.00	210.00
	कुल :			<u>2454.00</u>

... ..

यह सामान श्री प्रकाश चन्द झाईवर व श्री जालम सिंह झाईवर को दिया गया। जबकि अभिलेख के अनुसार माह 12/2000 में यह सामान उन्हें पहले दिया जा चुका था जो अब दो वर्ष बाद माह 12/2002 में देय था। अतः समय पूर्व/गलत आर्बिट्रिट किए गए सामान की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से कर बोर्ड के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अवेक्षण पर बताई जाए।

19. वाउचर सं० 55 दिनांक 20.3.2002 को राशि सु० 1703400.00 रु० की निकासी अधिग्रासी अभियन्ता आई.पी.एच.सलूनी जिला चम्बा के नाम हाजसिंग बोर्ड क्लौनी हरीपुर चम्बा में पानी की आपूर्ति देने हेतु बैंक ड्राफ्ट राशि सु० 1700000 रु० व 3400 रु० बैंक चार्जिज के रूप में भुगतान किए गए तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला, धर्मशाला का बैंक ड्राफ्ट सं० 547320 दिनांक 20.3.2002 को बनाया गया।

चार महीने बाद दिनांक 10.7.2002 को इस कार्य हेतु पुनः नया बैंक ड्राफ्ट सं० 498942 दिनांक 10.7.2002 बनाया गया तथा पुराना बैंक ड्राफ्ट को रद्द किया गया दर्शाया गया तथा पुनः राशि सु० 3400 रु० बैंक ड्राफ्ट चार्जिज के रूप में भुगतान करने पड़े।

अतः पुराने बैंक ड्राफ्ट के रद्द होने का कारण तथा दो बार बैंक कमीशन राशि 3400 रु० प्रति ड्राफ्ट भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए क्योंकि बिना ठोस कारण के दो बार कमीशन का भुगतान किया गया है। अतः सु० 3400 रु० की वसूली अपेक्षित है।

20. ठेकेदारों द्वारा जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति के सन्दर्भ में :-

ठेकेदारों द्वारा जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति *Security* जो विभिन्न बिलों से काटी गई थी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गई।

॥१॥ प्रतिभूति रजिस्टर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रतिभूतियाँ किस दिन को तथा किस बिल/माप पुस्तिका इत्यादि से काट कर जमा की गई है। अतः भविष्य में पूर्ण जानकारी का उल्लेख प्रतिभूति रजिस्टर पर दर्ज किया जाए ताकि भुगतान करते समय इसकी पूर्ण जाँच सम्भव हो सके तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि को नकारा जा सके।

§2§ प्रतिभूति भुगतान सम्बन्धी वात्सर्यों की जांच पर पाया गया कि ठेकेदारों को उनकी जमा प्रतिभूतियों का वापिस भुगतान करते समय उनसे भुगतान की गई राशि की कोई रसीद प्राप्त नहीं की गई है। अतः रसीद प्राप्त न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि में भुगतान की गई राशियों की रसीदें प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए। भुगतान की गई राशियों में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	वात्सर सं०	नाम	कार्य का नाम	राशि
1.	---	संजय स्टील पेवरीषन.	पी.एच.एस. बैजनाथ	7108.00
2.	---	श्री अशोक कुमार	C/o 30नं. टाईप-टा	21974.00
3.	65	श्री ओम प्रकाश शर्मा	C/o श्री रज रस जयसिंहपुर.	8320.00
4.	66व 67	श्री ए.के. ठाकुर	आर.एच.एस पालमपुर.	1910.00
			C/o Retaining walls T. I at Sakoh	17311.00
5.	75	बलजीत सिंह	C/o Road at JNL Papralla	26747.00
6.	37	श्री नरिन्द्र ठाकुर	C/o RHS Khogga air Chamba	25335.00
7.	38-39	श्री वरिन्द्र सिंह	पी.एच.एस. सलूनी तिरुसा.	79179.00

21. कनिष्ठ अभियन्ता, समायोजन वात्सर सं० 25 माह 7/2001 के अन्तर्गत श्री ए.के. उपाध्याय §क० अभियन्ता§ द्वारा पी.एच.एस. बम्बागोई में 7 नं. ब्रास स्टाप कॉक, 2 नं. पी.वी.सी. कनेक्शन, 4 नं. ब्रास बिब कॉक को बदलने के बिलों का भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि बदले गए सामान की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई है तथा संबन्धित अधिकारियों से चर्चा करने पर यह बताया गया कि आज तक इस प्रकार के पुराने सामान की कभी कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई है।

जो एक गलत प्रक्रिया है। क्योंकि यह पुराना सामान बेच कर कुछ आय अर्जित की जा सकती है। अतः पुराने सामान की स्टॉक प्रविष्टि न लेने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सारे पुराने सामान की स्टॉक प्रविष्टि लेकर आगामी अंशदान में बतलाई जाए।

22.

कनिष्ठ अभियन्ता समायोजन वात्सर सं० 36 व 37 माह 7/2001 के अन्तर्गत होल्टा क्लौनी में मकान सं० 1 से 20 तक की सिवरेज लाईन दिनांक 16.6.2001 को साफ करवाने पर 500 रु० का भुगतान किया गया, पुनः वात्सर सं० 37 के अन्तर्गत मकान नं० 7 से 14 तक की सिवरेज लाईन दिनांक 18.6.2001 को साफ करवाने पर पुनः 500 रु० का भुगतान किया गया। जब लाईन 16.6.2001 को साफ हो गई तो एक दिन बाद पुनः साफ करवाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः 18.6.2001 को किस गए भुगतान राशि मु० 500/- रु० को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाए।

23.

कनिष्ठ अभियन्ता समायोजन बिलों की जांच करते समय पाया गया कि माह 3/2002 में मैसर्स करुणा फिलिंग स्टेशन मारण्डा तहसील पालमपुर के ~~मैसर्स~~ कैश मैमों संख्या 9917 दिनांक 11.3.02 के द्वारा वाहन संख्या एच.पी. 03-0545 में 35 लीटर पेट्रोल डलवाने पर राशि मु० 1032.00 रु० का भुगतान किया गया जबकि उक्त वाहन की लागत की जांच पर पाया गया कि उक्त माह की आउट टर्न *Out Turn* में केवल 30 लीटर पेट्रोल ही जमा किया गया है। अतः 5 लीटर कम लिए गए पेट्रोल के मूल्य की वसूली दोषी कर्मचारी से तुरन्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24.

वात्सर सं० 49 माह 7/2001 के अन्तर्गत राशि मु० 94510/- रु० का भुगतान, माह 6/2001 में कर्मचारियों के वेतन से काटे के अंशदान भविष्य निधि के अंशदान को जमा करवाने हेतु किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि माह 6/2001 में श्री ओंकार चन्द के वेतन से राशि मु० 545/- रु० की कटौती की गई जबकि इस वात्सर के अन्तर्गत केवल 253 रु० जमा करवाए गए। अतः राशि मु० 292/- रु० जो कम जमा करवाए गए हैं उसका कारण स्पष्ट किया जाए जिसे अब जमा करवाकर आगामी अंशदान में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

25. वाउचर सं० 50 माह 7/2001 के अन्तर्गत राशि मु० 50942/₹ का भुगतान, अंशदान भविष्य में निधि में ईम्प्लायर के समानान्तर अंशदान के रूप में किया। इस बिल में वर्क चार्ज श्री मस्त राम फ़िटर के खाते हेतु कुल 3668/₹ 1259+1187+1222 का अंशदान किया गया जबकि माह 6/2001 में कर्मचारी के वेतन से केवल 1259 ₹ काटे गए थे। अतः राशि मु० 2409 ₹ का अतिरिक्त अंशदान किया गया है। उसे न्यायोचित ठहराया जाए।

26. कर्मचारियों द्वारा काटे गए अर्जित अवकाश की सेवा पंजिका में प्रविष्टि न करना :-

विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की व्यक्तिगत नस्तियों के साथ जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा काटे गए अर्जित अवकाश की उनकी सेवा पंजिका में इन्द्राज नहीं किया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। अतः इन्द्राज न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा सभी कर्मचारियों द्वारा समय समय पर काटी गई त्रुटियों को उनकी सेवा पंजिका में इन्द्राज किया जाए। कुछ इन्द्राज नहीं की गई त्रुटियों का विवरण निम्नलिखित है :-

1. श्रीमति वृष्ठा देवी, अधि 6 दि० 26.6.2000 से ~~स्वीकृत~~ 1.7.2000 स्वीकृति पत्र सं० डी.डी./एच.बी/ई-10/2000-1653-55, दिनांक 10.7.2000.
2. श्रीमति बन्दा कटौच, अधि 5 दि० 4.12.2000 से 8.12.2000, स्वीकृति पत्र सं० 2992-94 दिनांक 29.11.2000.

27. 11 वाउचर सं० 79 व 80 माह 3/2002 के अन्तर्गत श्रीमति बन्दा कटौच को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों राशि मु० 142/₹, 189/₹ का भुगतान किया गया। इन बिलों में सभी क्लाइंट्स आर्युविदिक चिकित्सक द्वारा अनुमोदित की गई परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें कोई भी क्लाइंट नियमानुसार देय नहीं थी। अतः दिए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

12 सब वाउचर सं० 8 दिनांक 28.11.2001 के अन्तर्गत श्रीमति वृष्ठा कटौच पति श्री बलवन्त कटौच को उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति

... 32... 166

बिल 11. 10. 2001 के भुगतान स्वरूप राशि रु 178 रु का भुगतान किया गया जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय धर्मशाला द्वारा अनुमोदित थी। इस बिल में हैमी प्लस 35 रु, न्यूसेल 47/=-, वैमिटेब 96/=- रु का भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार/देय क्वाइंटों की तालिका अनुसार यह क्वाइंटों का भुगतान नहीं किया जा सकता था। अतः किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से वसूली कर वापिस जमा करवाया जाए।

28.

दिनांक 31.3.2001 को हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के स्टॉक का राशि रु 5766.00 रु से अधिक क्षाया जाना :-

उपमण्डल पालमपुर द्वारा दिनांक 31.3.2001 को राशि रु 725644.00 रु का स्टॉक शेष दिखाया गया है। जोकि अधिगासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित भी है क्षायी गई तालिका की जब सम्बन्धित अभिलेख द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि तालिका की क्रम संख्या 7, सी.जी.आई.शीट्स 10.63 समसम 1.9964 दर रु 35047.00 प्रति मी. टन कुल 69967.00 रु की शेष थी। जबकि बिल कार्ड संख्या 221 में यह केवल 1.7964 शेष थी। अर्थात् तालिका में 0.2 मी. टन राशि रु 7008/- रु शेष स्टॉक अधिक क्षायी गया।

इसी प्रकार तालिका की क्रम सं 20 पर 1 कास्ट आयरन एम.एच.प्रेस 3 नं. राशि रु 1863.00 रु के क्षाये गए जबकि बिल कार्ड संख्या 203 के अनुसार यह 5 नं. राशि रु 3105.00 के शेष थे। इस प्रकार शेष स्टॉक दिनांक 31.3.2001 को राशि रु 1242.00 रु से कम दिखाया गया। अतः इन अन्तर के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा किसी प्रकार के दुरुपयोग की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

29.

माप पुस्तिका :-

903/97

कार्य :-

जे.एन.वी.सरोल चम्बा में प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सीज एम.एल.रेलिंग ओन आर/वाल.

संविदाकार का नाम :-

श्री रमेश कुमार.

प्रस्ताव संख्या:

9/2000-01.

माप पुस्तिका 903/97 के पेज 33 की जांच करने

...

..33...167-

पर पाया गया कि मद संख्या 1838 की गणना गलत की गई थी। इस मद के एम. एस. स्टील 20*5एमएम के 70 पीसों की कुल गणना 4802 कि. ग्रा. बनती थी जबकि माप पुस्तिका में 4813.20 कि. ग्रा. दर्शाई गई है। अतः कुल 11.20 कि. ग्रा. स्टील ज्यादा दर्शाई गई है। अतः मु0 11.20*24=269 रु0 ज्यादा दिए गए। अतः मु0 269/रु0 की वसूली करके अनुपालना हेतु अवेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30. लघु आपत्ति विवरणिका :-

===== यह अलग से जारी नहीं की गई।

31. निष्कर्ष :-

===== बातों के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।



सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,


28 MAR 2009

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पूछताछ संख्या: फिन॥एलए॥2॥सी॥15॥14॥119/88-खण्ड-10, दिनांक, शिमला-9.

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अवेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का संदिग्ध उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे।
2. प्रधान सचिव॥आवास॥ हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निगम बिहार, शिमला-2.
4. श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक॥लेखा परीक्षा॥, द्वारा...



सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग,

क/90

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

37

....