

85

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा ॥ दि० १००॥
के लेखाओं का अंश स्व निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंश अधि ४/७७ से ३/२०००.

भाग-एक.

गत अंश प्रतिवेदन :-

गत अंश प्रतिवेदन में सम्मिलित निपटार गए तथा लम्बित पड़े पेरों का विवरण निम्न दिया जाता है। अनिर्णीत पड़े पेरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

॥क॥ अधि ४/८४ से ३/८५ तक का अंश स्व निरीक्षण प्रतिवेदन :-

१. पैरा ४॥१॥ अनिर्णीत

॥ख॥ अधि ४/८६ से ३/८७ तक का अंश स्व निरीक्षण प्रतिवेदन

१. पैरा ५॥३॥ निर्णीत

॥ग॥ अधि ४/८७ से ३/८८ तक का अंश स्व निरीक्षण प्रतिवेदन

१. पैरा ५॥४॥१॥ निर्णीत

२. पैरा ५॥क॥ अनिर्णीत

३. पैरा ६॥डी॥ अनिर्णीत

॥घ॥ अधि ४/८९ से ३/९० तक का अंश स्व निरीक्षण प्रतिवेदन :-

१. पैरा ४॥सी॥ अनिर्णीत

२. पैरा ७॥ई॥ निर्णीत

३. पैरा ५॥१, २, ५, ७ व ८॥ अनिर्णीत

४. पैरा ५॥११, १२॥ निर्णीत

५. पैरा ६॥३॥ निर्णीत

६. पैरा ७॥२॥सी से एफ॥ अनिर्णीत

७. पैरा ७॥३॥ए॥२॥ निर्णीत

८. पैरा ८॥६ व १७॥ निर्णीत

.....२.....

अध्याय 4/90 से 3/91 तक का अंशिक एवं निरीक्षण प्रतियेका

1. पैरा	4। 10। ग।	निर्णीत
2. पैरा	4। 12।	अनिर्णीत
3. पैरा	6। 5।	अनिर्णीत
4. पैरा	9। 6।	अनिर्णीत
5. पैरा	9। 8।	निर्णीत

अध्याय 4/91 से 3/92 तक का अंशिक एवं निरीक्षण प्रतियेका :-

1. पैरा	5। घ।	निर्णीत
2. पैरा	7। ङ।	अनिर्णीत
3. पैरा	10। ग।	निर्णीत
4. पैरा	11। ष।	निर्णीत

अध्याय 4/92 से 3/93 तक का अंशिक एवं निरीक्षण प्रतियेका

1. पैरा	4	अनिर्णीत
2. पैरा	6। ए। व । बी।	अनिर्णीत

अध्याय 4/93 से 3/94 तक का अंशिक एवं निरीक्षण प्रतियेका

1. पैरा	8	अनिर्णीत
2. पैरा	9	निर्णीत
3. पैरा	2।	निर्णीत

अध्याय 4/94 से 3/95 तक का अंशिक एवं निरीक्षण प्रतियेका

1. पैरा	5	अनिर्णीत
2. पैरा	6	अनिर्णीत
3. पैरा	7	अनिर्णीत
4. पैरा	9	निर्णीत
5. पैरा	10	निर्णीत
6. पैरा	11	अनिर्णीत

7. पैरा	12	अनिर्णीत
8. पैरा	13	निर्णीत
9. पैरा	16	निर्णीत
10. पैरा	24	अनिर्णीत
11. पैरा	26	अनिर्णीत
12. पैरा	31	अनिर्णीत
13. पैरा	32	निर्णीत
14. पैरा	33	अनिर्णीत
15. पैरा	34	निर्णीत
16. पैरा	35	निर्णीत
17. पैरा	41	निर्णीत
18. पैरा	42	निर्णीत
19. पैरा	44	अनिर्णीत
20. पैरा	46	निर्णीत

अध्याय 4/95 से 3/95 तक का संश्लेषण एवं निरीक्षण प्रत्येक

1. पैरा	6	अनिर्णीत
2. पैरा	7	निर्णीत
3. पैरा	8 & 9 से 4	निर्णीत
4. पैरा	15	निर्णीत
5. पैरा	17	अनिर्णीत
6. पैरा	18	अनिर्णीत
7. पैरा	19 & 20 से 5	अनिर्णीत
8. पैरा	20 & 21	अनिर्णीत
9. पैरा	24	निर्णीत
10. पैरा	27	अनिर्णीत
11. पैरा	28 & 29	अनिर्णीत
12. पैरा	29 & 30	अनिर्णीत
	29 & 30	निर्णीत
13. पैरा	30 & 31	निर्णीत

14. पैरा	31	अनिर्णीत
15. पैरा	34	अनिर्णीत
16. पैरा	35	निर्णीत
17. पैरा	37	निर्णीत
18. पैरा	42	निर्णीत
19. पैरा	43	निर्णीत
20. पैरा	45	निर्णीत
21. पैरा	47	निर्णीत
22. पैरा	52	अनिर्णीत

अध्याय 4/96 से 3/97 तक का अधिसूचना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	61 क, ग, घ, ङ, च ज, ट, ठ, ड	अनिर्णीत
2. पैरा	71 ह	निर्णीत
	71 घ	अनिर्णीत
3. पैरा	8	अनिर्णीत
4. पैरा	11	अनिर्णीत
5. पैरा	12 घ, च	अनिर्णीत
6. पैरा	16	अनिर्णीत
7. पैरा	44	अनिर्णीत
8. पैरा	45	अनिर्णीत
9. पैरा	48 क	निर्णीत
10. पैरा	54	निर्णीत
11. पैरा	56	निर्णीत
12. पैरा	57	अनिर्णीत
13. पैरा	58	निर्णीत
14. पैरा	59	अनिर्णीत

अध्याय 4/97 से 3/98 तक का अंशपूर्ण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	6	निर्णीत
2. पैरा	8 [क], [ड.]	निर्णीत। मु० 14728 की दसुली की पुष्टि की गई।
3. पैरा	12 [अ]	अनिर्णीत
4. पैरा	13	अनिर्णीत
5. पैरा	14 [ख, ग, घ]	अनिर्णीत
6. पैरा	15	अनिर्णीत
7. पैरा	17	अनिर्णीत
8. पैरा	20	निर्णीत
9. पैरा	21 [क]	निर्णीत
10. पैरा	22	अनिर्णीत
11. पैरा	24	निर्णीत। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की पुष्टि की गई।
12. पैरा	25	अनिर्णीत
13. पैरा	29	अनिर्णीत
14. पैरा	30 [ड, [घ] [च]	अनिर्णीत
15. पैरा	31	अनिर्णीत
16. पैरा	38	निर्णीत

अध्याय 4/98 से 3/99 तक का अंशपूर्ण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	4	निर्णीत। इस प्रतिवेदन में अग्रिम की नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है।
2. पैरा	5	निर्णीत- यथोपरि-
3. पैरा	6 [क] [ख]	निर्णीत- यथोपरि-
4. पैरा	7 [क]	निर्णीत
5. पैरा	7 [ख]	निर्णीत

6. पैरा	7। ग।	निर्णीत
7. पैरा	7। घ।	अनिर्णीत
8. पैरा	8। क।	निर्णीत। नवीनतम स्थिति वर्तमान अंश रिपोर्ट में प्रारूपित।
9. पैरा	8। उ।	निर्णीत
10. पैरा	9। क।	निर्णीत
11. पैरा	9। उ।	निर्णीत
12. पैरा	10	अनिर्णीत
13. पैरा	11। क।	निर्णीत
14. पैरा	11। उ।	अनिर्णीत
15. पैरा	11। ग।	निर्णीत
16. पैरा	12। क।	अनिर्णीत
17. पैरा	12। उ।	निर्णीत
18. पैरा	12। ग।	निर्णीत
19. पैरा	12। घ।	निर्णीत
20. पैरा	13। क।	अनिर्णीत
21. पैरा	13। उ।	निर्णीत
22. पैरा	13। ग।	निर्णीत
23. पैरा	13। घ।	निर्णीत
24. पैरा	14	निर्णीत
25. पैरा	15	निर्णीत
26. पैरा	16	निर्णीत
27. पैरा	17। क।	निर्णीत
28. पैरा	17। उ।	निर्णीत
29. पैरा	18	निर्णीत
30. पैरा	19	अनिर्णीत
31. पैरा	20	निर्णीत

...7...

32. पैरा	21[क]	निर्णयित
33. पैरा	21[ख]	निर्णयित
34. पैरा	22	अनिर्णयित
35. पैरा	23	अनिर्णयित
36. पैरा	24	निर्णयित
37. पैरा	25	निर्णयित
38. पैरा	26	निर्णयित
39. पैरा	27	अनिर्णयित
40. पैरा	28[क]	निर्णयित
41. पैरा	29[ख]	निर्णयित
42. पैरा	29	निर्णयित
43. पैरा	30	निर्णयित
44. पैरा	31	निर्णयित
45. पैरा	32[क]	निर्णयित
46. पैरा	32[ख]	निर्णयित
47. पैरा	33	अनिर्णयित
48. पैरा	34	निर्णयित
49. पैरा	35[क]	निर्णयित। अधिकांश भुगतान की राशि अधि 2/2000 तक गुण 3।12। रु० की वसूली की पुष्टि की गई।

50. पैरा	35[ख]	निर्णयित
51. पैरा	35[ग]	निर्णयित
52. पैरा	36	निर्णयित
53. पैरा	37	निर्णयित
54. पैरा	38	निर्णयित
55. पैरा	39	निर्णयित।

...8...

भाग-दो.

2.

वर्तमान अंश :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के अधि 4/99 से 3/2000 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री खमवीर कुमार [अनुभाग अधिकारी] व श्री विरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री अनिल शर्मा [सहायक निदेशक] के पर्यवेक्षण में किताक 17.7.2000 से 24.9.2000 तक धर्मशाला में किया गया। मास 9/99 व 3/2000 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। अंश के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया जाता है।

3.

अंश शुल्क :-

वर्ष 1999-2000 के लेखाओं के अंश शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक् से अनुरोध किया जाएगा।

4.

कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सु० 17674/- रु० अग्रिमों की राशियां 31.3.2000 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाए तथा अनुपातना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं०	अग्रिम का विवरण	अग्रिम की राशि
1.	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	490.00
2.	यात्रा अग्रिम	3150.00
3.	वेतन अग्रिम	4672.00
4.	स्टाफ अग्रिम	9362.00
	कुल	17674.00

5.

विविध अग्रिम :-

मु0 18, 15, 165.58 रु0 की धन राशि फिर्का 31.3.00 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फार्मा, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विस्तृत समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी। जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली न करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि शेष अग्रिम राशियों से अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इन राशियों की समय रहते ताध-2- वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन राशियों की वसूली हेतु कोई भी ठोस पत्र उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। अतः इन राशियों की वसूली बारे ठोस पत्र शीघ्र उठाए जाएं तथा अनुपालना की जांच आगामी वित्त वर्ष के दौरान करवाई जाए।

6.

आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लान मालिकों से मार्च, 2000 तक मु0 10, 41, 332.00 रु0 की बस्तियों के रज-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के मालिकों से प्राप्त होने वाले रज रखाव प्रभार की मु0 10, 41, 332.00 रु0 की राशि वसूली हेतु अपेक्षित है जिसकी वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उप मण्डलों को इन प्रभारों की वसूली बारे विज्ञापन निर्देश दिए जाएं। मण्डल कार्यालय में किसी विस्तृत वर्ष में कितनी वसूलियाँ की गईं व कितनी वसूलियाँ शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख क्वार्टरों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण लेनदारों व देनदारों की वास्तविक स्थिति तभी परिलक्षित हो सकती है।

उप मण्डल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा रहे गए रज रखाव प्रभार क्वार्टरों की जांच के दौरान यह पाया गया कि

दिनांक 31.3.2000 तक पातमपुर एवं कांगड़ा की बस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से इस प्रकार को लागू करने की तिथि से अंशोधन अधिनियम तक किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। अंशोधन की जनबीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए विभागीय स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार की राशियों की वसूली हेतु उचित कार्यवाही शीघ्र की जाए।

दिनांक 31.3.2000 तक पातमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के रुक रखाव प्रकार राशि की शेष वस्तुतियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) अघात बस्ती कांगड़ा :-

क्र.सं.	आबंटी का नाम	प्लॉट/मकान सं०	बकाया/शेष राशि रु०.
1.	श्री मधु सुजन भारद्वाज	एच.आई.जी.-2	1561.00
2.	अधिकाती अभिनता [वी एवं आर] एच.पी पी. डब्ल्यू. डी मण्डल कांगड़ा ।	एच.आई.जी. 3,7, 8,9,10,11,12,13	48232.00
3.	श्रीमति रेणु रानी कुराना ।	--यथोपरि-- 14	2958.00
4.	श्री विश्वामित्र शर्मा	--" 15	797.000
5.	श्री स्त.पी. शर्मा	--" 16	797.00
6.	श्री राजेश महाजन	--" 18	4593.00
7.	श्री एन.एल. शर्मा	एच.आई.जी.-1-2 ।	122.00
8.	श्री शशीश कुमार	--" 23	919.00
9.	श्री एम.एल. शर्मा	--" 26	156.00
10.	श्री स्त. के. चौधरी	--" 28	5865.00
11.	श्रीमति रेखा कुमारी	--" 29	913.00

... 11...

12. श्री रत. ती. गुप्ता	रत. आई. जी. - 1-30	1737.00
13. श्री गोपाल कृष्ण	-यधोपरि- 33	1233.00
14. श्री वी. रम. भागवत	-"- 35	1138.00
15. श्री र. रत. माधुर	-"- 37	3420.00
16. श्री ज्ञान सिंह	-"- 38	797.00
17. श्री आर. के. सुंद	-"- 40	940.00
18. श्री के. सी. भारद्वाज	-"- 42	919.00
19. श्री सुरेन्द्र कुमार	-"- 43	1737.00
20. श्री रामानन्द शर्मा	-"- 45	4593.00
21. श्री लंजीव कुमार	-"- 46	1148.00
22. ले० कर्नल के. के. दुग्गल	-"- 47	3512.00
23. श्री ललित कुन्ना	-"- 48	1737.00
24. श्री मति धीर प्यारी शर्मा	-"- 49	4593.00
25. श्री रत. आर. शर्मा	-"- 51	797.00
26. श्री लंजीव हाण्डा	-"- 54	6267.00
27. श्री मोहन लाल	रत. आई. जी. - 2-58 {रत. आई. जी.}	1170.00
28. ले० कर्नल र. रत. अवरोत	-"- 59	572.00
29. श्री नरेन्द्र कुमार	-"- 63	2808.00
30. श्रीमति कनक शर्मा	-"- 64	75.00
31. श्रीमति सरिता थापर	-"- 65	2808.00
32. श्रीमति विजय लक्ष्मी	-"- 66	2123.00
33. श्री मोहिन्द्र सिंह	-"- 71	2808.00
34. श्री विनोद कुमार	-"- 72	2808.00
35. श्रीमति रूपा कुन्ना	-"- 74	2808.00
36. श्रीमति विमला देवी	-"- 83	2279.00
37. श्री विनय प्रकाश	-"- 84	572.00
38. श्री जविनाथ कुमार	-"- 86	2808.00

... 12..

39. श्री विनोद कुमार	एच.आई.जी. फ्लैट नं.-1.	2490.00
40. श्री कन्हैया लाल	-यथोपरि- 4	959.00
41. श्री वैद प्रकाश चौधरी	5	440.00
42. श्री राजेन्द्र कुमार	7	959.00
43. श्री प्रदीप राज	8	2490.00
44. श्री मोहन लाल	9	2490.00
45. श्री दलीप कुमार	10	959.00
46. श्रीमति ज्ञानक यादव	11	134.00
47. श्री सुनील वासुदेवा	12	440.00
48. श्री विजय कुमार	12-ए	959.00
49. श्रीमति सुलक्ष्मि रानी	40	440.00
50. श्री जयल मोगरा	41	959.00
51. श्रीमति मन्नु श्रोवर	43	2490.00
52. श्री रणजीत शर्मा	44	514.00
53. ई.ई. एच.पी.पी. डबल्यू. फ्लैट नं० 6, 14 से 60654.00 हीवी सर्वर मण्डल 37, 39, 42, 45 से 48. कॉम्प्यूटर ।		
54. श्रीमति चन्द्र कान्ता	एल.आई.जी. मकान नं० 23.	524.00
55. श्री एम.पी.एस नयथर	एच.आई.जी.-1 एम.आई.जी.-34.	122.00
56. श्रीमति रत्ना काली	एच.आई.जी.-II एल.आई.जी.-55	76.00
57. श्री अमर नाथ शर्मा	-यथोपरि- 57	76.00
58. श्री प्रबोध भारद्वाज	76	76.00
59. श्री विजय कुमार	एच.आई.जी. फ्लैट नं० 81.	68.00

॥ अं॥ आवास बस्ती, पालमपुर ॥ विन्द्वावन ॥

क्रम सं०	आवासी का नाम	प्लॉट/मकान सं०	बकाया राशि, रु०
1.	श्री वीरेश रिहाजा	कैट-I मकान सं-1	1531.00
2.	श्री शशीश महाजन	-यधोपरि- 2	696.00
3.	श्रीमति कुसुम शर्मा	-"- 6	3532.00
4.	श्री जखीर खोसला	-"- 7	2532.00
5.	श्री पवन कौशल	-"- 8	696.00
6.	श्री ए.के. सुंद	-"- 9	696.00
7.	श्री वे.स्त. जखवाल	-"- 11	6741.00
8.	श्री प्रीतम चन्द	-"- 12	696.00
9.	श्री यू.एन. शर्मा	-"- 13	3532.00
10.	श्री रन्धीत कुमार सेरी	-"- 14	1531.00
11.	श्री धनेश कोहली	-"- 16	696.00
12.	श्रीमति नीरजा प्रकाश	-"- 17	3532.00
13.	श्री विनय मिश्र महाजन	-"- 18	7223.00
14.	श्री एम.एल. कर्वाल	कैट-II मकान सं 19	2333.00
15.	श्रीमति ज्योति ककारिया	यधोपरि- 20	2009.00
16.	श्री स्त.के. तरोच	-"- 25	871.00
17.	श्री पी.स्त. राना	-"- 26	968.00
18.	श्रीमति मनोरमा गण्डोत्रा	-"- 27	546.00
19.	श्री एम.बी. चौधरी	-"- 28	395.00
20.	श्री प्रीतम सिंह आनन्द	-"- 31	440.00
21.	श्री रेणु व श्री राधेश आहुजा,	कैट-II मकान संख्या-34	440.00
22.	श्री आर.स्त. ठाकुर	-यधोपरि- 35	484.00
23.	जनरल मैजर ॥ एच. आर. टी.सी. ॥	-"- 36	396.00

24.	श्रीमति हर्षा शर्मा	कै-II मकान सं-38	396.00
25.	श्री डा० अजय सुंद	--- 40	528.00
26.	श्री आर.के. सुंद	--- 41.	396.00
27.	श्री जी.के. तारी	--- 43	1319.00
28.	श्री जी.के. भाटिया	--- 44	613.00
29.	श्री खमाल पठानिया	--- 47	893.00
30.	श्रीमति लोमा देवी	--- 48	406.00
31.	श्री दीपक प्रकाश	--- 49	2288.00
32.	डा० एल.एल. जोहल	--- 56	396.00
33.	श्रीमति शर्मा सुंसा	--- 60	992.00
34.	श्री जी.पी. नागपाल	--- 62	406.00
35.	श्री जी.एल. चोपड़ा	--- 63	612.00
36.	श्री हर श्याम शर्मा	कै-III मकान सं 66	968.00
37.	श्री रेखा चन्द शर्मा	-यधोपरि- 70	396.00
38.	श्री लल सिंह दयोल	--- 71	440.00
39.	श्री सिद्धार शेट्टा	--- 73	396.00
40.	श्री आर.एन. सेठ	--- 77	488.00
41.	श्रीमति बीना रानी	--- 78	396.00
42.	श्रीमति ज्योपाल घट्टा	--- 79	440.00
43.	श्री विमल बिहोर	--- 81	396.00
44.	श्री सुब्बाचन्द्र सिंह	--- 82	1441.00
45.	श्रीमति राजेश्वरी मल्हू	--- 83	396.00
46.	श्री अशोक नय्यर	--- 84	871.00
47.	श्री एल. आर. भागवत	--- 85	396.00
48.	श्री जी.पी. शर्मा	--- 87	3961.00
49.	श्रीमति पुनम चौधरी	--- 88	3992.00
50.	श्री आर.के. सुंसा	--- 89	484.00
51.	श्री जी.पी. विल	--- 90	2009.00
52.	श्रीमति मन्जरा रिवालय	--- 91	519.00
53.	श्री जी.पी. पुराना	--- 92	396.00
54.	श्री एल.के. हरीश	कै-II मकान सं 39	528.00

आवास वरन्ती, पालमपुर, (हाल्टा)

क्रम संख्या	आवास आबंती का नाम	प्लॉट / मकान संख्या	वकाफ़ शारी (रकबा)
1.	श्री देविन्द सूद	रुच. अर्ध जी. प्लॉट नं - 4	
2.	श्री रस. सी. चारस	— पचावरी — 6	3,502-00
3.	श्री जैन्डा लाल बसल	रुच. अर्ध जी. प्लॉट नं - 8	11,954-00
4.	श्री मति आशा बसल	रुच. अर्ध जी. प्लॉट नं - 9	3,864-00
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	रुच. अर्ध जी. प्लॉट - 12	3,219-00
6.	श्री चरन्जी लाल शर्मा	— पचावरी — 12-र	3,219-00
7.	श्री नवीन कुमार बालीया	— " — 16	953-00
8.	श्री दीपक सूद	— " — 17	2,323-00
9.	श्रीमति प्रेमिला कवर	— " — 19	953-00
10.	श्री मति आदर्श	— " — 20	1,915-00
	श्रीमति जगन्मया देवी	— " — 38	10,661-00
	डा० कै०. कै०. परमार	— " — 52	1,430-00
	श्रीमति प्रेमिला सूद	रुच. जी०. पी०. - 53	19,763-00
	श्री रामप्रकाश नागपाल	— पचावरी — 55	297-00
	श्री आर०. सी० गुला	— " — 56	1,722-00
	श्रीमति जय देवी	रुच. अर्ध जी०. पी० - 57	14,341-00
	श्रीमति विगला कटोच	— पचावरी — 59	10,800-00
	ओडिनी देवी डाउरेक्टर रुच अर्ध जी. रुच 21 से 31	— " — 39, 40 व 42	2,206-00
	ओडिनी देवी (वी रुच आर)		2,19,030-00
	ओडिनी देवी (वी रुच आर)		94,631-00

दी का नाम	लोट / भूकान संख्या	हाका/११, २०११ (संख्या)
श्री. श्री. कटौच	रम. अर्द्ध. जी. रम - 43.	650-00
श्री. श्री. डाई रैक्टर अर्द्ध. अर्द्ध. पालकपुर	— पचौपरी — 44.	32,770-00
श्री. रस बाटवाल	— " — 46	31,417-00
र (श्री. रस. अर्द्ध. अर्द्ध.) (जी. रस. के.)	— " — 47 व 48	60,316-00
विमला, रूद	— " — 32	15,76-00
पन्द्रकान्त	— " — 35	20,885-00
अभिषेक (वी व अर्द्ध.) रम पी पी डबलु डी)	रम. जी. रम 65 से 68.	54,582-00
र सिंह	— पचौपरी — 81	4,555-00
र. के. रूद	— " — 84	653-00
र (श्री. रस अर्द्ध आर) (जी. रस. के.)	— " — 87, 88, 90 से 93	85,950-00
अभिषेक (वी रस अर्द्ध.) रम पी पी डबलु डी)	रम. अर्द्ध. जी. रम 2 व 3	73,532-00
मीरा वरमानी	रम. अर्द्ध. जी. कटौच - 73	2,958-00
चन्द रूद	— पचौपरी — 85	260-00

कुल (1) अर्द्ध. अर्द्ध. कटौच 20,3410-00
 (2) अर्द्ध. अर्द्ध. पालकपुर 8,32,892-00
 (विमला व रूद)
 कुल योग — 10,41,332-00

7. स्टाफ आग्रिम की अत्यधिक हस्तगत राशि का खर्च जाना :-

स्टाफ आग्रिम रजिस्टर की जांच - करने पर पाया गया कि निम्न लिखित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में गरी भावा में स्टाम आग्रिम की राशिओं अपने पास छीप रखी गई थी, इसके आलेखित इन अधिकारियों को स्टाम आग्रिम के रूप में और राशिओं स्वीकृत की जाती रही, जो कि एक जम्मीर आनिपगितला तथा लापरवाही का भागला है इस आनिपगितला के मालूम-बरतप प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के पास निम्न विवरणानुसार गरी भावा में राशिओं छीप पड़ी रही। यह जम्मीर आनिपगितला उच्च अधिकारियों के दखनार्थ सीधे उचित कार्रवाई हेतु लार्ज जाती है।

(1.) महापक आनिपगितला दफ्तराला,

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में हस्त छीप राशि
4/99	77,173-00	45,154-00	32,019-00
5/99	31,433-00	57,915-00	55,37-00
6/99	70,000-00	68,855-00	6,682-00
7/99	70,000-00	70,187-00	6,195-00
8/99	60,415-00	66,202-00	438-00
9/99	73,217-00	67,905-00	5,750-00

1/2000	2,721-00	1,13,110-00	26,754-00
2/2000	1,09,689-00	1,04,884-00	31,559-00

(3) सहायक आगिपन्ती, - चम्बा

मास	ड्राफ्ट	क्र.डिट	माह के अन्त में दस्तावेज जारी
4/99	54,000-00	38,710-00	15,290-00
5/99	45,000-00	34,471-00	25,819-00
6/99	50,000-00	68,738-00	7,081-00
7/99	50,000-00	55,172-00	1,909-00
8/99	57,000-00	58,094-00	815-00
9/99	60,000-00	59,847-00	966-00
10/99	76,000-00	76,153-00	813-00
11/99	68,000-00	63,207-00	5,606-00
12/99	64,000-00	56,547-00	13,059-00
1/2000	77,000-00	68,304-00	22,255-00
2/2000	75,000-00	82,850-00	14,405-00

-103-
-19-

10/99	71,802-00	56,052-00	21,500-00
11/99	80,000-00	70,728-00	30,772-00
12/99	27,340-00	56,080-00	2,032-00
1/2000	75,840-00	68,757-00	9,115-00
2/2000	68,615-00	77,520-00	210-00

(3.) सहायक अभियन्ता, पालमपुर

मास	डेबिट	क्रेडिट	माह के अन्त में हस्त लेख राशि
4/99	1,01,044-00	71,629-00	29,415-00
5/99	97,069-00	88,283-00	38,201-00
6/99	1,00,986-00	1,01,422-00	37,765-00
7/99	94,685-00	98,577-00	33,853-00
8/99	91,177-00	1,07,806-00	17,229-00
9/99	1,38,091-00	1,10,014-00	45,301-00
10/99	1,07,870-00	1,00,693-00	52,478-00
11/99	1,27,001-00	1,22,431-00	57,048-00
12/99	1,72,777-00	92,347-00	1,37,473-00

(4) श्री बी. के. काश्यप, क. आ. वि. न्या. :

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में बसुल शेष रकम
			40,055-00
4/99	15,000-00	—	55,055-00
5/99	17,000-00	—	72,055-00
6/99	14,000-00	—	86,055-00
7/99	14,000-00	—	1,00,055-00
8/99	17,000-00	68,399-00	48,656-00
9/99	17,000-00	—	65,656-00
10/99	17,000-00	—	82,656-00
11/99	10,000-00	36,820-00	55,836-00
12/99	20,000-00	41,52-00	34,684-00
1/2000	30,000-00	—	64,684-00
2/2000	20,000-00	—	84,684-00
3/2000	10,000-00	85,382-00	9,302-00

..... 21.....

§5] श्री बी.के. कायस्था द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में अत्याधिक मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशि अपने पास रखने के बावजूद स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशिर्वा स्वीकृत की जाती रही। नियमानुसार अगले स्टाफ अग्रिम की राशि तभी स्वीकृत की जा सकती है जब तक पहले स्वीकृत स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन न कर लिया जाए। इस प्रकार से माह 7/99 तक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मु० 1000555.00 रु० की स्टाफ अग्रिम की राशि को अनावश्यक रूप से रखा गया। जबकि निम्न विवरणानुसार वर्ष के आरम्भ में उक्त अधिकारी/कर्मचारी के पास मु० 40055.00 रु० की राशि हस्तगत हो रही थी। माह 4/99 से 7/99 तक कर्मचारी को अनावश्यक रूप में क्रमशः 15,000.00, 17,000.00, 14,000.00 व 14000.00 रु० स्वीकृत किए गए। इस प्रकार से इस सम्पूर्ण राशि का पूर्वनिर्णय किया गया प्रतीत होता है। तथा उक्त कर्मचारी द्वारा अग्रिम सम्बन्धी नियमों की अवहेलना की गई। अतः इस अनियमितता को भविष्य में रोकने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

माह	माह के आरम्भ में स्वीकृत की गई राशि।	माह के दौरान समायोजित राशि।	माह के अन्त में हस्त होकर
3/99	-----	-----	40,055.00
4/99	15,000.00	-----	55,055.00
5/99	17,000.00	-----	72,055.00
6/99	14,000.00	-----	86,055.00
7/99	14,000.00	-----	1,00,055.00
कुल	60,000.00	-----	1,00,055.00

8.

भण्डार एवं रखा लेने कार्यवाही :-

पुलित लाजिंग स्कीम के 36 अर्थ प्रदान कार्य हेतु श्री अमरिका ठाकुर संविदाकार को इन्फेन्ट संख्या 454 माह 4/99

में 20 दिनांक 8 एम.एम. टोर स्टील जारी करने की प्रविष्टि संविदा का कार्रवाई में नहीं की गई थी परन्तु अंश में न तो उक्त इन्वेन्टरी तपलब्ध करवाया गया तथा न ही बिजु काट जारी मात्रा की पुष्टि में तपलब्ध करवाया गया जिसे आगामी अंश में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

9. बिजु काटों में गलत गणना के फलस्वरूप रु० 85.00 टोर स्टील कम कार्रवाई :-

1.1। तपलब्ध पाकपुर के बिजु काट संख्या 219 के अनुसार दिनांक 21.01.2000 को 1000 एम.टी. टोर स्टील जारी किया गया। इस प्रकार इस बिजु काट में 19.83 एम.टी. शेष मात्रा बचायी जानी अपेक्षित थी परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिजु काट में केवल 18.83 एम.टी. टोर स्टील शेष दिखाई गई। इस प्रकार से रु० मीट्रीक टन टोर स्टील गणना में कम दर्ज की गई प्रतीत होता है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की यह जांच की जाए कि क्या उक्त स्टील की रु० मीट्रीक टन की मात्रा कहीं अन्य निर्माण कार्य को जारी तो नहीं की गई है अन्यथा उक्त रु० 85.00 टोर स्टील की 17,441.00 (सतरह हजार चार सौ अत्तालीस) रु० प्रति एम.टी. की दर से मु० 17441.00 रु० की वसूली सुनिश्चित करके अनुपातना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए।

1.2। जी.आर. संख्या 2169 दिनांक 15.8.99 तथा 2170 दिनांक 15.8.99 द्वारा क्रमशः 0.050 एम.टी. तथा 0.322 एम.टी. टोर स्टील 8 एम.एम. प्राप्त किया गया कार्रवाई किया गया है। जिसकी कुल कीमत 17,807 रु० की दर से मु० 6624.20 रु० होती है। उक्त जी.आर. द्वारा प्राप्त स्टील को बिजु काटों के प्राप्ति में कार्रवाई जाना अपेक्षित था परन्तु अंश के दौरान सम्बन्धित बिजु काट पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त जी.आर. से प्राप्त स्टील को मण्डीय जातों में किस प्रकार समाविष्ट किया गया है।

13] बिन काई में गलत गणना के परिणाम स्वरूप 20 रनिंग मी. पाईप का कम क्षाईया जाना : 5

उपमण्डल पालमपुर के रताक 28 लेवे वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित बिन काई संख्या 222 के अलोकन पर पाया गया कि इन्हेन्ट संख्या 195 किंकि 18.9.99 द्वारा 30 रनिंग मी. पाईप हाया 150 एम.एम. निर्माण कार्य हेतु जारी की गई।

उपरोक्त पाईप को जारी करने से पहले बिन काई में इसकी डेख मात्रा 50 रनिंग मी. थी तथा इसमें से 30 रनिंग मी. जारी करने के पश्चात इसकी डेख मात्रा 20 रनिंग मी. बिन काई में डेख क्षाईया जानी थी परन्तु इसकी डेख मात्रा को धुन्य क्षाईया से 20 रनिंग मी. पाईप को पुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। जिस्की 94.00 रु प्रतिमी. की दर से 1880.00 रु की वसूली दोधी कार्यकारी से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से विभाग को अवगत किया जाए।

14] आयात दोई मण्डल के अधीनस्थ उप मण्डल पपरोला पालमपुर के इण्डेंट/ मांग पत्रों के द्वारा निम्न कार्यों को जारी की गई सामग्री को अनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने एम.ए.ए. रजिस्टरों में दर्ज किया क्षाईया गया परन्तु गैरिषण को इन एम.ए.ए. रजिस्टरों को उपलब्ध न करवाने के कारण इन अभियन्तों की डेख मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे आगामी गैरिषण में उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।

इन्हेन्ट सं०	किंकि	कार्य का नाम	जारी की गई सामग्री का नाम.	एम.ए.ए.ए. संख्या
--------------	-------	--------------	----------------------------	------------------

ए.यू/1001-के	6.3.2000	स्त.एफरल-विन्द्रावन पेज-2.	400 बोरी सीमेन्ट	2.
--------------	----------	----------------------------	------------------	----

ए.यू/1004	23.3.2000	यथोपरि	2.00मी. लन स्टील 1.940 मी. ट.	2
-----------	-----------	--------	-------------------------------	---

185 15.7.1999 जे.एन.वी. पपरोला 20 रनिंग मी. 6
 ड्रेलपमेन्ट आफ पाईप 150.
 साईट. एम.एम.

15] भण्डार एवं स्टॉक लेवे घम्भा :-

आवास बोर्ड मण्डल धम्भाला के उप मण्डल घम्भा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों पर सँविदाकारों को भण्डारण से सामग्री जारी की गई थी। स्टॉक लेवों की पड़ताल पर पाया गया कि इन्वेंटरी/मांग पर संख्या 308 दिनांक 7.4.99 के द्वारा पुलिस क्वार्टर सलोणी के निर्माण कार्य हेतु 10 एम.एम. व 16 एमएम. टोर स्टील की कुल मात्रा 275 मी.ट. व 430 मी.ट. जारी की गई परन्तु बिल कार्ड सं० 144 एवं 145 की जाँच पर पाया गया कि उक्त कार्डों पर गई मात्रा को दो बार वृद्ध कर देखा मात्रा कार्डों गई है। उक्त स्टील यदि वहीं अन्वयथा जारी की गई है तो सम्बन्धित अभिलेख आगामी अभिलेख में प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा दोहरी मात्रा में निकाली गई तो सामग्री का भण्डारण लेवे में अन्त देखा का सही अद्योक्तन न करने के कारण अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करती। दोहरी मात्रा में सामग्री के निकाले जाने का विवरण निम्न प्रकार से है :-

बिल कार्ड नं०	सामग्री का नाम	मात्रा	ईयू दर	राशि
144	10 एमएम. टोर स्टील	0.275 मी. टन	16817.00 मी. टन	4624.67
145	16 एमएम. टोर स्टील	0.430 मी. टन	16225.00	6976.75
			योग	11601.42

16] पी. एस.एफ.एस, विन्दावन फेज-II निर्माण कार्य 17 अदद कैटागरी-II तथा 19 अदद कैटागरी-III मकानों का निर्माण।

उपरोक्त निर्माण कार्य के एम.ए.एस. 80 सं० 55 की जाँच के दौरान पाया गया कि माह 3/2000 के दौरान

12 एम.एम. हावा का वेवल 2.167 एम.टी. तरिया ही स्टाक में बेक था। माह 3/2000 के दौरान माप पुस्तिका संख्या 1040/99 पृष्ठ संख्या 27 के अनुसार 2.405 एम.टी., 12 एमएम हावा का तरिया निर्माण काव पर इस्तेमाल किया गया कार्या गया।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि जब स्टाक में वेवल 2.167 एम.टी. तरिया ही बेक था तो निर्माण कार्य पर स्टाक में बेक तरिये से अधिक अर्थात् 2.405 एम.टी. तरिये का कार्या गया उपयोग/अवत संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः अनियमित रूप से कार्य पर तरिये की अवत की विशिष्टीय तौर पर अन बान करके अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से शीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपातना की जांच आगामी अवेक्षण पर करवाई जाए।

10.

सरकार द्वारा स्वीकृत दर संचिदा की अवेक्षण करके सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ निगम शिमला के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से करने के बजाय सिविल सप्लाइ कारपोरेशन के स्थानीय रिपुओं से करने के कारण अवात बोर्ड को वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 13,090/- रु की हानि :-

वर्ष 1999-2000 के लेखाओं की जांच

पड़ताल करने पर पाया गया कि अवात बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कारपोरेशन शिमला के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से करने के बजाय कुछ मामलों में निम्न विवरणानुसार सिविल सप्लाइ कारपोरेशन के स्थानीय रिपुओं से भी की जाती रही है। अवेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सिविल सप्लाइ निगम के स्थानीय रिपुओं से किए गए सीमेन्ट में से कुल 13,090/- रु की अवाकगी निम्न विवरणानुसार अधिक करनी पड़ी। क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से सीमेन्ट की आपूर्ति अपेक्षाकृत सस्ती है। अतः सीमेन्ट की खरीद फैक्टरी बरमाणा से करने

-118-
-110-

के बाजार विचल सप्ताई कारपोरेशन के स्थानीय विधुओं से करने का औचित्य स्फुट किया जाए। इस गलत क्रय नीति से न केवल आवात बोर्ड को नानि हो रही है अपितु निर्माणाधीन भवनों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उप मण्डल पालमपुर

क्रम सं० जी.आर.सं० दिनांक खरीदे दर प्रति सीधे क्रय कुल अधिक
गए बोरी किस गए भुगतान
सीमेंट रु० सीमेंट
की मात्रा। की दर
प्रति बोरी.

1.	2179	29.10.99	200बोरी	146.00	139.95	1230.00
2.	2180	2.11.99	200 बोरी	150.95	139.95	2200.00
3.	2192	7.2.2000	200 बोरी	147.30	139.95	1470.00
4.	2188	20.1.2000	200बोरी	147.30	139.95	1470.00
5.	2186	20.12.99	200बोरी	147.25	139.95	1460.00
6.	2185	14.12.99	200 बोरी	153.10	139.95	2630.00
7.	2184	6.12.99	200 बोरी	153.10	139.95	2630.00
						<u>13,090.00</u>

11.

वाउर्स 1122113

दिनांक 18.2.2000

अनुबन्ध संख्या:

23 वर्ष 1998-99.

निर्माण कार्य का नाम:- 6 नं० टाईप-1 क्वाटर पालमपुर,
6 नं० टाईप-1 क्वाटर बेजनाथ

संविदाकार का नाम:- भरत कुमार

बिल संख्या:-

तीसरा चलित बिल।

रु० 15,090/-रु० का दो बार भाव कार्किर अधिक भुगतान :-

अधिसूच प्रविष्टि अधि 1998-99 के पैरा-8 के नियमारे से सम्बन्धित की गई अनुपालना का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि संविदाकार से राशि 59980.00 रु० की वसुली वितीय चलित बिल से कर ली गई थी। परन्तु इसी निर्माण कार्य के

तीसरे चलिता बिब की माप पुस्तिका सं० १७५/१८ पृष्ठ ११ के अनुसार पर पाया गया कि २०.१२ वर्ग मीटर मात्रा "फिरतह स्टील चिन्ने" की पैमाईश को पातमपुर एवं बैजनाथ के उक्त निर्माण-धीन कार्य की पहले निम्न प्रकार से दोनों स्थानों की मात्रा सम्मिलित करके तथा उत्प्रेषणता बैजनाथ की अलग मात्रा आकर मूलतः माप प्रविष्टि करने के कारण कुल २०.१२ वर्ग मीटर मात्रा दर ७५०.०० रु० के अनुसार कुल १५०१०.०० रु० का अधिक भुगतान कर दिया गया।

माप पुस्तिका पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि का विवरण निम्न था :-

र] पातमपुर एवं बैजनाथ	हल्लू	$12 \times 0.82 \times 1.11 = 10.92$
	हल्लू _१	$12 \times 0.38 \times 1.11 = 5.06$
	हल्लू _२	$12 \times 0.38 \times 0.91 = 4.14$
	कुल	२०.१२ वर्ग मी.

बी] बैजनाथ	हल्लू	$12 \times 0.82 \times 1.11 = 10.92$
	हल्लू _१	$12 \times 0.38 \times 1.11 = 5.06$
	हल्लू _२	$12 \times 0.38 \times 0.91 = 4.14$
	कुल	२०.१२ वर्ग मी.

सुबो=कुल योग=४०.२४ वर्ग मी. जब कि यह रिकार्ड प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से की जानी अपेक्षित थी :-

बैजनाथ	हल्लू	$6 \times 0.82 \times 1.11 = 5.46$
	हल्लू _१	$6 \times 0.38 \times 1.11 = 2.53$
	हल्लू _२	$6 \times 0.38 \times 0.91 = 2.07$
		<u>10.06 वर्ग मी.</u>

पातमपुर	हल्लू	$6 \times 0.32 \times 1.11 = 5.46$
	हल्लू _१	$6 \times 0.38 \times 1.11 = 2.53$
	हल्लू _२	$6 \times 0.38 \times 0.91 = 2.07$
		<u>10.06 वर्ग मी.</u>

योग:- १०.०६+१०.०६=२०.१२ वर्ग मी.

उपरोक्त तथ्यों से विभिन्न होता है कि अष्ट

द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि को प्रथम बिल के अनुसार निर्दिष्ट करने पर द्वितीय चलि त बिल में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती तो कर ली गई परन्तु तीसरे चलि त बिल में इस अनियमितता की अन्य मदों में पुनर्वृत्ति करके दोबारा अधिक भुगतान कर दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि एक बार तो अडिस्ट द्वारा निर्दिष्ट अधिक भुगतान की राशि की कटौती तो कर ली गई वहीं दूसरी ओर अगले चलि त बिल में पुनः गलत माप जाँचकर अधिक भुगतान का प्रयास किया जाता है जो कि इस मामले में गम्भीर अनियमितता है। अवात बोर्ड के उच्चाधि कारियों के ध्यान में तुरन्त आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ताकि इस प्रकार के दोहरे भुगतान की पुनर्वृत्ति न हो सके ।

12.

वा0सं0-4950 दिनांक 21.9.99 राशि 128218.60 रु0

अनुबन्ध संख्या:- 22 वर्ष 1998-1999

कार्य का नाम :- पुलित हाउसिंग स्कीम हि090

6 अदद टाईप नं-1 निर्माण नगरोटा बगडां.

बिल संख्या: 3 तीसरा चलि त बिल

माप पुस्तिका :- 890/99-पृष्ठ 61 से 70 तक

उपरोक्त कार्य का आलेखन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय फा सं0 डी. डी./एच.बी/डब्लू यू-7/98-3164-70 दिनांक 12.11.98 द्वारा संविदाकार श्री के.सी.धीमान को किया गया । निर्माण कार्य के चलि त बिल की जाँच पर पाया गया कि विभाग द्वारा निम्न मद जो अतिरिक्त मद के रूप में

रेक्सपावेशन इन अर्थ वर्क विथ फिलिंग इन 15 से.मी.

लेयर इन फाउण्डेशन एवं पीटान्थ/रेमिग्राटिंग-अपटू तीड आफ 20 कि.मी. लीफ्ट अप टू 150 कि.मी.-- में करवाया गया ।

उपरोक्त विवरण से विदिता होता है कि इस निर्माण कार्य हेतु नीच में मिट्टी की भरई के लिए मिट्टी की ढलाई अत्यन्त

दूरी अर्थात् 20 कि.मी. से झाड़ें गई है। इस मद हेतु तृतीय चलिता बिल तक संचिदाकार को 57.88 घन मी. मात्रा हेतु 225.00 रु० पाटें दर [पूर्ण दर 230/- रु०] से राशि 13023.00 रु० का भुक्तान किया गया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है :-

§ 1। इस निर्माण कार्य के अनुबन्ध की मद सं० 1 के अनुसार मिट्टी की कटाई का कार्य तथा अनुबन्ध की मद संख्या 2 के अनुसार 97.48 घन मी. कार्य नींव की छुदाई से सम्बन्धित निपटाया जाना अपेक्षित था। तृतीय चलिता बिल की मद संख्या 2 के अनुसार मिट्टी की छुदाई से सम्बन्धित 68.103 घन मी. कार्य का निष्पादन भी हो चुका था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कार्य स्थल पर अत्यन्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध होने के कारण 20 कि.मी. की दूरी से मिट्टी की छुदाई करवाना व भुक्तान करना तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है। यह गम्भीर अनियमितता उच्च अधिकारियों के शीघ्र जाँच एवं कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

§ 2। निर्माण कार्य में इस मद का दर निर्धारण भी अनुबन्ध की मद सं० 1 एवं 2 के प्रीमियम के गानक दर सूची की दर पर जोड़ कर निम्न प्रकार से किया गया :-

§ दी० - पिक वर्क

मानक दर सूची मद नं० 7.6. § दी०

दर = 10.45 रु०/र०

मिट्टी की छुदाई पर खर्च अप्रु 20 कि.मी.

मानक दर मद सं० 8-11/र० 2।

मेकनल ट्रान्सपोर्ट्स दर 5 कि.मी. तक 34.45 प्रति घन मी.

5 कि.मी. से 10 कि.मी. दूरी तक 2.45 प्रति

घन मी. = 12.25

10 कि.मी. से 20 कि.मी. की

दूरी तक 1.90 रु० प्रति घन मी. = 19.00

न० १२।

65.70
10.45

76.15 रु० प्रति घन मी.

-114-

-35-

सीमांत अनुबन्ध के मद सं० 1 एवं 2 के लिए

संविदाकार द्वारा भरी गई दर	॥ 1 ॥	50.00
	॥ 2 ॥	50.00
		110.00

मा. दर सूची-7. 1॥बी॥व ॥सी॥

$$\begin{aligned} \text{बोसपूल दर} &= 14.30 \text{ प्रति घन मी.} \\ &= 14.30 \times 22.12 = 316.42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अब दर निर्धारण} &= 76.15 \times 202.30 \text{ प्रतिवस्तु} \\ &= 230.00 \text{ रु० घन मी.} \end{aligned}$$

अनुबन्ध की मद सं० 1 और 2 के अनुसार कार्या स्थल पर डोदी गई मिट्टी को किसी भी दूरी तक फैला जाना सम्मिलित था। अतः उपरोक्त के दृष्टिकोण से इस मद का निर्धारण नियमानुसार किया जाना अपेक्षित था 3-

$$\begin{aligned} \text{मानक दर सूचि की मद सं० 7.6॥बी॥ के अनुसार दर} &= 10.45 \text{ प्र. घ. मी.} \\ \text{अनुबन्ध की मद सं० 1 व 2 के तैपर प्रीमियम} &= 202.03 \text{ प्रतिवस्तु.} \\ \text{अर्थात्} &= \begin{array}{r} 21.10 \\ \hline 31.55 \text{ रु०} \\ \hline \text{प्रति घ. मी.} \end{array} \end{aligned}$$

नियमानुसार इस मद का भुगतान 225.00 रु० पार्सलर [पूर्ण दर 230.00 रु०] की बजाए 31.55 रु० की दर से किया जाना था। यदि मिट्टी को दुलाई का कार्य बाहर से मिट्टी दुलवाकर भी किया जाए तो भी संविदाकार को 230.00 रु० प्रति घन मी. की जगह 31.55 रु० की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार संविदाकार को 57.88 घन मी. हेतु मु० 31.55 की दर से मु० 1826.11 रु० भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथा इसके विपरीत मु० 11197/- रु० 13023-1826.11 का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली की जाए।

...31...

13.

वास्तु 33-34

दिनांक 9.9.99

अनुबन्ध संख्या:-

-2-आफ 1995-96.

संविदाकार का नाम:- श्री सु मुखेश कुमार महाजन

कार्य का नाम :-

12 नु २० स्टाक स्वाटर टाईप-II-ग्रुप-I
डि०प्र० स्कूल रेजुमेसन पीतगाड़ी.

जिल्ला संख्या:-

सातवां एवं अन्तिम बिल ।

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पर सं० डी.डी. [एच.वी.] डब्ल्यू-7/94-230-36 दिनांक 24.4.95 को संविदाकार श्री मुखेश कुमार महाजन को किया गया।
सातवें व अन्तिम बिल की जांच पर निम्न विषयों पर अपेक्षित है :-

उपरोक्त कार्य की मद सं० 12 का नोमीनेलर सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन वरण्ट क्ले बिलिंज वर्क इन फाल्स्चम इन पिल्लथ सीमेंट मोरटार 1:6 था जिसकी दर संविदाकार द्वारा 1100 रु० प्रति घन मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा-सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन वरन्टर क्ले बिलिंज इन सुपर स्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकार से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार द्वारा फाल्स्चम एवं पिल्लथ कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी थी :-

$$= 1350.00 \text{ रु० घन मी.}$$

सुपर स्ट्रक्चर की दर जो निकाली गई=

$$\frac{1350 \times 426.45}{414.65} = 1388.45$$

प्रतिस्थापित दर=1387.45 रु०

अर्थात् बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिष्ठाता अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को सुधायत की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पर सं० डी.डी. [एच.वी.] सी.वी.-एच.पी.-1388 [सी.एम.ए.] -96-वास्तु 11-4997 दिनांक 15.1.96 को प्रेषित किया गया व इस मद की प्रतिस्थापित दर सुधायत द्वारा 1387.45 रु० घन मी. निर्धारित की गई।

उपरोक्त मद की प्रतिस्थापित दर आवात बोर्ड मण्डल द्वारा धर्मशाला के निर्माणधीन अन्य कार्यों के संविदाकार द्वारा उक्त मद के लिए दी गई दर को आधार मान कर तैयार की गई प्रतीति प्रतीत होती है जबकि अनुबन्ध की धारा-12 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था अतः निम्न अनुसार उपरोक्त प्रतिस्थापित दर का दर निर्धारण अनुबन्ध की धारा-12(2) के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुबन्ध की शर्तों की उल्लंघना करके दर निर्धारण किया गया है। वास्तव में उपरोक्त मद का निर्धारण अनुबन्ध की सजातीय(सीमलर मद) की मद सं० 12 को आधार मानकर निम्न अनुसार किया जाना अपेक्षित था :-

इस जो संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं
 पिलार्ज कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी थी:- 1100.00 रु०
 सुपर स्ट्रक्चर जो दर देय थी :- $\frac{1100 \times 425.45}{414.65} = 1131.30$

अतः इस प्रकार संविदाकार को सुपर स्ट्रक्चर के कार्य मात्रा का भुगतान जो कि 1387.45 रु० प्रति घन मी. की दर से किया गया। वास्तव में 1131.00 रु० घन मी. के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अतः तात्पर्य यह कि व अन्तिम बिल की माप पुस्तिका 835/96 पृष्ठ 80 पर दिए गए कार्य मात्रा 47.20 घन मी. का भुगतान 1387.45 रु० कुल 65487.64 रु० की राशि को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु किया गया। जबकि जो उस के द्वारा भरी दर व प्रतिस्थापित दर 1130.00 रु० की दर से देय था। इस प्रकार संविदाकार को राशि 12151.00 [65487.64 - 53336] रु० का अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवात बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुगतान की गई राशि को दोषी से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा पर अवगत करवाया जाए।

14.

प्रा.सं. 35036 दिनांक 9.9.99

अनुबन्ध सं. 14 वर्ष 1995-96

कार्य का नाम :- 6 उ० स्टाक स्वाटर टाईप-11A डि० 90
रक्त बोर्ड रेगुलेशन पी०एम०पी०

संविदाकार का नाम :- श्री गुणेश महाजन

बिल संख्या:- अक्षा एवं अन्तिम बिल ।

उपरोक्त कार्य का आदेश निर्माण मण्डल छात्राशा के कार्यालय पत्र सं० डी.डी. [एच.बी.] 8875-7/94-223-29 दिनांक 24.4.95 को संविदाकार श्री गुणेश महाजन को दिया गया। अक्षा व अन्तिम बिल की जांच पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :-

उपरोक्त कार्य की मद सं० 12 का नोमीनेटर टेकनह बतात 120 वर्क यूजिंग कामन वरणात से बिलिंग वर्क इन फाउंडेशन इन पिक्चर सीमेन्ट मोटर 1:6 था की दर संविदाकार द्वारा 1100.00 रु० प्रतिघन मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा टेकनह बतात 120 वर्क यूजिंग कामन वरणात से बिलिंग इन सुपरस्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकार से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई :-

न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं पिक्चर कार्य हेतु

1:6 के लिए भरी थी = 1350.00 रु० घ.मी.

अतः सुपरस्ट्रक्चर की दर जो निकाली गई =

$$\frac{1350 \times 426.45}{414.65} = 1388.45 \text{ रु०}$$

प्रतिस्थापित दर = 1387.45 रु०

अतः बोर्ड मण्डल छात्राशा के अधिकांशी अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को सुझाव्य की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पत्र सं० डी.डी. [एच.बी.] - डी.पी. - एच.बी. - 1388/डीएमए-96-वाल्थुम 11-4997 दिनांक 16.1.96 को प्रेषित किया गया।

बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुक्तान की गई राशि दोबारी से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंश पर अद्यतन करवाया जाए।

15.

बा0सं0 80 व 81 दिनांक 18.6.99

अनुबन्ध सं0 10 वर्ष 1995-96

कार्य का नाम :- 12 नं0 स्टाफ क्वार्टर टाईप-II ग्रुप-II

हि0प्र0 स्कूल रेजुलेशन बोर्ड चीलगाड़ी धर्मशाला

बिल सं0 :- जट्टा चलित बिल ।

उपरोक्त कार्य का आवंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं0 डी.डी. एच.बी. डबल्यू-237-43 दिनांक 26.4.95 को संविदाकार श्री मुखेश महाजन को किया गया। ऊँ चलित बिल की जाँच पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई ।

उपरोक्त कार्य की मद सं0 12 के नोमीक्लेयर सेक्ण्ड क्लास ब्रिक वर्क युनिंग कामन पिपलिनथ सीमेंट मोरटेर 1:6 का, की दर संविदाकार द्वारा 1100.00 रु0 घ.मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा सेक्ण्ड क्लास ब्रिक वर्क युनिंग कामन ब्रिक के बिल्टिंग इन सुपर स्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकार से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई :-

न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार द्वारा

फाउंडेशन एवं पिपलिनथ कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी गई थी=

1350.00 रु0 घ.मी.

अतः सुपरस्ट्रक्चर की दर जो निकाली गई
$$\frac{1350 \times 426.45}{414.65} = 1388.45$$

प्रतिस्थापित दर = 1387.45 रु0

आवत बोर्ड मण्डल धर्म शाला के अधिकाधिक अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को पुन्यालय की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पत्र सं0 डी.डी. [एच.बी.] डी.बी.-एच.पी. 1388 [सीएमए]-96 डाल्युम 11-4997 दिनांक 16.1.96 को प्रेषित किया गया व इस

मद की प्रतिस्थापित दर पुन्यालय द्वारा 1387.45 रु0 पन की, निर्धारित की गई।

उपरोक्त मद की प्रतिस्थापित दर आवात बोर्ड द्वारा ध्याता में निर्माणधीन अन्य जगहों के संविदाकार द्वारा उक्त मद के लिए दी गई दर को आधार मानकर तैयार की गई प्रतीत होती है। जबकि अनुबन्ध की धारा-12 में इस तरह का कोई प्रवधान नहीं था। अतः निम्नानुसार उपरोक्त प्रतिस्थापित दर का दर निर्धारण अनुबन्ध की धारा-12(2) के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को ~~मार्केट~~ अधिक लाभ से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना न करके दर निर्धारण किया गया है। वास्तव में उपरोक्त मद का निर्धारण अनुबन्ध की सप्ताह 1 सीम्बर मद की मद सं0-12 को आधार मानकर निम्न अनुसार किया जाना अपेक्षित है था।

दर जो संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं

पिपलिन कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी गई थी- 1100.00 रु0

सुपरस्ट्रक्चर के लिए जो दर देय थी = $\frac{1100 \times 426.45}{414.65} = 1131.30 \text{ रु0}$

अतः इस प्रकार संविदाकार को सुपर स्ट्रक्चर के कार्य ~~मार्केट/आहेतु~~ कार्य मात्रा का भुगतान जो कि 1387.45 रु0 प्रति पन मी. की दर से किया गया वास्तव में 1131.00 रु0 पन मी. के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अतः छे छिल की माप पुस्तिका 600 पृष्ठ 93 पर दिए गए कार्य मात्रा 69.20 पन.मी. का भुगतान 1387.45 रु0 कुल 96011.54 रु0 का अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु किया गया जबकि उसे उसके द्वारा भरी दर व प्रतिस्थापित दर 1131.00 रु0 की दर से देय बनता था। इस प्रकार संविदाकार को 17746.35 रु0 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवात बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंतिम पर अग्रत करवाया जाए।

16.

बटौर 74-75 दिनांक 23.3.2000

अनुबन्ध संख्या: 18 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम :- मधु सूदन टिम्बर इण्डस्ट्रीज यमुनानगर

बिल संख्या:- क्वार्टर एवं अन्तिम बिल

कार्य का नाम :- ~~प्रारम्भ~~ प्रारम्भित सैल्फ फीनिशिंग स्कीम
विन्द्रावन पातमपुर.

उपरोक्त वर्णित कार्य के अनुबन्ध सं०-18 वर्ष 1995-96 के द्वारा मैसर्स मधुसूदन टिम्बर इण्डस्ट्रीज यमुनानगर को पत्र सं० डी.डी. /एच.डी.-7/94-4181-87 दिनांक 4.11.95 द्वारा प्रारम्भित सैल्फ फीनिशिंग स्कीम विन्द्रावन में 18 अदद केटिगरी-I व केटिगरी-II ~~विन्द्रावन/में~~ के-30 अदद मकानों के लिए फैक्टरी निर्मित होतक वृह होर, खिड़कियाँ व शर्ज की आपूर्ति का कार्य शर्जित किया गया।

अन्तिम बिल की जाँच पर पाया गया कि उक्त कार्य 745919.00 रु० की लागत से 3 माह की अवधि तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अन्तिम बिल तक इस कार्य पर 904259.00 रु० का व्यय किया गया।

अनुबन्ध के अनुसार निम्न कार्य की मदों की मात्रा और वास्तव में जितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है निम्नानुसार बहुत ही अन्तर पाया गया। इस अत्यधिक विफलन बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को तत्काल अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अवेन्स पर अवगत करवाया जाए।

यत्तत बिल सं०	क०सं० कार्य का विवरण	मानक प्राक्सन की मद सं०की मात्रा	कुल मात्रा जो निष्पा- जितनी निष्पादित -दित की की जानी थी। गई।	अन्तर
10वाँ चलित व अन्तिम बिल	तप्लाई 35 एमएम. थिक्स फैक्टरी मेड पेनल स्टोर कुर्तर्ज मेड आफ् होल्माक वृह विल्लन टोप रेल-100 टाप कास्ट आफ् पिन्क ग्राईमर आई.एस.आई- 3596-196.	98256	1382.18 एम ²	399.62 एम ²

2 सफाई आफ 35 एमएम 532.26 एम² 445.29^{m²} 86.97एम²
 फैक्टरी में सिंगल लीफ
 डबल लीफ-विन्डो शर्ट
 में आफ होलाक वुड विलन
 टोप रेल बाटम 75 एम.एम.
 वीथ शीफ्ट बाटम 35 एम.एम.

17. वा0सं0 12-13 दिनांक 9.9.99
 अनुबन्ध सं0 :- 6 वर्ष 1999-2000
 माप पुस्तिका सं0 :- 998/99 व 984/98
 बिल सं0 :- दूसरा चलित बिल.
 कार्य का नाम :- 12 अदद मकानों का निर्माण नूरपुर
 12 अदद मकानों का निर्माण ज्वाली
 12 अदद मकानों का निर्माण इन्दौरा
 संविदाकार का नाम : श्री के0के0 महाजन ।

उपरोक्त वर्णित वाक्यर द्वारा अनुबन्ध की मद सं0
 14 "ग्रीकास्ट कन्क्रीट सलिक ब्लाक मैमरी इन्वोल्टिड क्युन ब्लाक,
 जाम्ब ब्लाक, ग्रेडिड कन्शटेरट ब्लाक आफ अपरवड साईज 290*200*
 140 एमएम में आफ सीमेन्ट कन्क्रीट 1:4:4:8 सुपरस्ट्रेंथर इन आल
 फ्लोर" में करवाए गए 191.86 घन मी. कार्य के लिए 1300.00 रु का
 भुगतान संविदाकार घन.मी. की दर से 248378.00 रु का भुगतान
 संविदाकार को दूसरे चलित बिल में किया गया। परन्तु माप पुस्तिका
 सं0 984/98 के पृष्ठ 56 व 57 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच
 गणना की जाँच पर पाया गया कि इस कार्य की मात्रा 67.92 घन मी.
 व इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ सं0 38 पर रिकार्ड प्रविष्टी की पूर्व
 में रिकार्ड की गई मात्रा को 46.78 घन.मी. को घटा कर कुल
 कार्य मात्रा 21.14 घन.मी. के स्थान पर 21.64 घन मी. को प्र
 चलित बिल के पृष्ठ 46 व 47 पर इस प्रकार दर्ज कर भुगतान किया गया।

माप/पु

माप पुस्तिका पृष्ठ 12	मात्रा. 47.20 घन मी.
984 पृष्ठ 38	46.78 --
-- पृष्ठ 24	4.16 --
-- पृष्ठ 57	21.64 --
989 पृष्ठ 35	71.28

कुल मात्रा 191.06 घन.मी.

वास्तव में उक्त मात्रा के स्थान पर कुल मात्रा 190.56 घ.मी. ही बनती थी। इस तरह .50 घन मी. की मात्रा को अधिक कार्किर संचिदाकार को 1300.00 रु प्रति घन मी. की दर से राशि 650.00 रु का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली संचिदाकार से करके अनुपातना से आगामी अंश पर किया जाय।

18.

वटो सं० 21.व 22 दिनांक 7.3.2000

कार्य का नाम :- शेखेन्धर टूरिज्म रेस्टोरेन्ट पॉइन्ट

फर्म का नाम :- डी.सी.एच.-डी.एस. एस. डिल्ली शिमला ।

अनुबन्ध सं० :- 15 वर्ष 1999-2000

जिल्ला सं० पाँचथर जिल्ला ।

माप पुस्तिका सं० :- 1024/79 पृष्ठ 254।

॥ उपरोक्त वर्णित कार्य का आदेश आवात बोर्ड के पत्र सं० डी.डी./एच.डी./हल्द्वी-7/99-148-54 दिनांक 17.4.99 के द्वारा डी.डी.एच.-डी.एस.एस. डिल्ली शिमला को किया गया। पाँचथर जिल्ला की जाँच पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :-

उपरोक्त निर्माण चित्र/डिजाइन कार्य को करवाते समय पाँचथर जिल्ला में पाया गया कि बोर्ड द्वारा कुछ बेसी मर्दों को संचिदाकार से निष्पादित करवाया गया जिन की न तो निष्पादन बारे तथा न ही दर निर्धारण बारे सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हुआ था तथा इस प्रकार संचिदाकार को बेसी मर्दों हेतु "प्रोविजनल दरों के आधार पर भुगतान किया

जा चुका था। यह एक बम्भीर अनियमितता तथिच एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यानार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है क्योंकि संविदाकार को छा चलिता बिल व अन्तिम बिल लेखा शाखा में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। मदों का विवरण निम्न से है :-

अनुबन्ध सं०	चलितबिल सं०	अतिरिक्त मद से,	प्रतिस्थापित दर.	मद का नाम	कार्य की मात्रा.	भुगतान की गई राशि
15 वर्ष 1999-2000.	पाँचवा चलित बिल.	9	986.00	हीमोलेशन अर्थ ग्राउंड लेबल अप टू फ्लोर लेबल।	5.79 घ.मी.	5708.94
---	---	10	246.10	हीमोलेशन अर्थ घ.मी. स्टोन मैसरी 1:6 गा.लेबल.	10.26 घ.मी.	2524.99
---	---	11	1.25	बैलिंग विथ इलेक्ट्रिफाइट	68.00 घ.मी.	8508.00
---	---	12	338.30	सक्सेसर रबल मैसरी विथ हार्ड स्टोन.	10.25 घ.मी.	3467.58

§21 इसके अतिरिक्त कुछ मदों का निष्पादन केवल दर निर्धारण तैयार कर व भुगतान तदनुसार किया गया था। वास्तव में न तो इन मदों का दर निर्धारण बारे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राप्त किया गया न ही मुख्यालय से इन मदों का दर निर्धारण अनुमोदन प्राप्त अभी तक प्राप्त हुआ है। ऐसी मदों का विवरण निम्न से है :5

मद सं०	सेनलाइस्ट दर	मद का नाम	कार्य की मात्रा	पार्ट दर	भुगतान की गई राशि
18/ई-1	2775.70	प्रोवाइविंग एण्ड फिक्सींग ओरनामेन्ट्स रेलिंग।	30.45	2000	60800.00
19/ई-1	8339.50	प्रोवाइविंग एण्ड फिक्सींग लेम्प पोस्ट ओरनामेन्टल	6 नं०	7000	42000.00

29/ई-1	608.94	घाईट ग्रेज	161.00	450.00	72950.00
		टाईल		घ.मी.	
30/ई-1	600.00	क्लर ग्रेज	42.12	560.00	52536.00
		टाईल 6 एम्स.			

॥3॥ संविदाकार को स्टाफ लेख से अधिक सामग्री जारी करने बारे :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के पाँचों चलिंत बिल के की जाँच पर पाया गया कि संविदाकार को पाँचों चलिंत बिल तक निम्न सामग्री स्टाफ लेख से जारी की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. सीमेंट 1150 बैग
- 2.

माप पुस्तिका 1024/96 के पृष्ठ 40 के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार से निष्पादित की गई मर्दों की कुल मात्रा में सीमेंट उपयोग की कुल मात्रा ड्राईंग शाखा के अनुसार केवल 892 बोरियाँ ही बनता था। जिसकी पूर्व में चौथे चलिंत बिल में संविदाकार से 890 बोरी की वसूली प्रति बोरी मूल्य 155.00 रु० के रूप में वसूली कर ली गई थी। जबकि पाँचों चलिंत बिल में सीमेंट व सरिया की वसूली योग्य कोई ऐसी मद का निष्पादन नहीं किया गया था। 90 40 पर संविदाकार से 60 बोरी सीमेंट की वसूली प्रति दर 155.00 रु० के रूप में बिल में काटी गई काटई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को स्टाफ से अधिक सीमेंट की मात्रा जारी करके पाँचों बिल में मनमाने ढंग से वसूली की गई। जो कि एक गम्भीर अनियमिता को परितक्षित करता है। 60 बोरी सीमेंट की कीमत संविदाकार से किस आधार पर वसूली गयी का पूर्ण स्पष्टीकरण अवेक्षण को किया जाए अन्यथा उक्त 60 बोरी सीमेंट की दण्ड दोहरी वसूली की जाए तथा शेष सीमेंट को मण्डल भण्डार में वापस लिया जाए। भण्डार में शेष 200 सीमेंट बैग प्राप्त न होने की स्थिति में उसकी दण्ड दोहरी दर से वसूली संविदाकार से अविविध है। जिस बारे

पूर्ण स्थिती से अंश को संपूर्ण किया जाए। सम्पूर्ण सीमेंट की वस्तुली योग्य राशि 38,750 रु0 जमा कर दोहरी दर बनती है।

19.

निर्माण कार्य पर तुरन्त उपयोग हेतु आवधिक मदों के विस्तृत सुरक्षित अग्रिम का भुगतान करके अधिक लाभ पहुंचाने बारे :-

अनुबन्ध सं० :- 22 एवं 23 वर्ष 1999-2000

वार्ड सं० :- 25-26 दिनांक 9.3.2000

वार्ड सं० : 5 67-68 दिनांक 22.3.2000

संविदाकार का नाम :- मैसर्स सुंदर कन्स्ट्रक्शन एण्ड हींग्स

निर्माण कार्य का नाम :- प्रारंभिक सैल्फ पीनिशिंग स्कीम चिन्दावन ।

-23 अदद मकानों का निर्माण ग्रेजी-1 106 से 128.

-23 अदद मकानों का निर्माण ग्रेजी-2

-129 से 251 .

11 उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन आवात बोर्ड मण्डल के पत्र सं० डी. डी. /सच. बी. /हस्तक्षेप-7/99-4012-18 दिनांक 19. 10. 99 व 29. 10. 99 द्वारा संविदाकार मैसर्स सुंदर कन्स्ट्रक्शन एण्ड हींग्स को मु0 राशि 10306713.00 रु0 व 10170014.00 रु0 का किया गया। निर्माण कार्य के प्रथम चलिता स्थलों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार को निम्नलिखित मदों के व्यय हेतु सुरक्षित अग्रिम राशिओं ग्रेजी-1 व ग्रेजी-2 के लिए राशि 189661.00 व 187965.00 रु0 का भुगतान किया गया तथा यह भुगतान मण्डल द्वारा परिशिष्ट वी की मदों के Analysis of Rates तैयार कर किया गया प्रतीत होता है।

127 488

23 अक्टूबर 1971 - नं० - 2

23 अक्टूबर 1971 - नं० - 1

मद का नाम	मात्रा	दर	अंशित राशि	मद का नाम	मात्रा	दर	अंशित राशि
कास्ट इन पार्सिफ 100 रज. रज.	63 नं०	259-10	16,313-10	1. जैह कास्ट इन पार्सिफ 100 रज. रज.	63 नं०	259-10	16,313-10
पौकी — 75 रज. रज.	126 नं०	228-10	28,728-10	2. — पौकी — 75 रज. रज.	126 नं०	228-10	28,728-10
बैक 100 रज. रज.	115 नं०	96-10	11,040-10	3. पल्लेन बैक 100 रज. रज.	115 नं०	96-10	11,040-10
— 75 रज. रज.	46 नं०	95-10	4,370-10	4. — " — 75 रज. रज.	46 नं०	95-10	4,370-10
अचल डोर 100 "	23 नं०	159-10	3,657-10	5. हिलाल अचल डोर 100 "	23 नं०	159-10	3,657-10
" — 75 "	46 "	158-10	6,908-10	6. — " — 75 "	46 "	158-10	6,908-10
लर 100 "	46 "	40-10	1,840-10	7. कोलर 100 "	46 "	40-10	1,840-10
" — 75 "	92 "	40-10	3,680-10	8. — " — 75 "	92 "	40-10	3,680-10
उल्लु पार्सिफ 100 "	420 "	19-10	7,980-10	9. राश. उल्लु पार्सिफ 100 "	420 "	19-10	7,980-10
बैर ली. सी. आरि.	46 "	41-10	1,886-10	10. ग्रेन बैर ली. सी. आरि.	46 "	41-10	1,886-10
बैर 300x300	46 "	61-10	2,806-10	11. ली. टी. बैर 300x300	46 "	61-10	2,806-10
ली.	375 रज. रज.	43-10	16,125-10	12. रजि ली.	375 रज. रज.	43-10	16,125-10
पार्सिफ ली. रजि 15 "	453 रज. रज.	33-10	14,974-10	13. ली. रजि. पार्सिफ ली. रजि 15 "	453 रज. रज.	33-10	14,974-10
ट्रे 75 "	69 नं०	50-10	3,450-10	14. लल्लर ट्रे 75 "	69 नं०	50-10	3,450-10
ली. कास्ट टैंक 500 लीटर	23 नं०	1500-10	34,500-10	15. ली. बी. सी. कास्ट टैंक 500 लीटर	23 नं०	1500-10	34,500-10
इन 100 रज. रज.	69 नं०	48-10	3,312-10	16. कास्ट इन 100 रज. रज.	69 "	48-10	3,312-10
इन पार्सिफ 100 रज. रज.	132 नं०	200-10	26,400-10	17. कास्ट इन पार्सिफ 100 रज. रज.	132 "	200-10	26,400-10

अधिन में जोध पर पाया गया कि सविदाकार से उपरोक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन मास 3/2000 के दौरान आरम्भ किया गया था तथा यह कार्य अभी तक प्रारम्भिक चरण में ही था जबकि सविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य स्थान पर लाई गई मर्दों हेतु आवास बोर्ड द्वारा सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया इन मर्दों का निष्पादन अत्यन्त देरी के बाद अपेक्षित था। अतः पता प्रतीत होता है कि सविदाकार को वार्षिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राशियों का भुगतान निर्माण कार्य के प्रारम्भ करने के बाद तुरन्त कर दिया गया जो कि अनियमित है।

§ 2§ इसके अतिरिक्त सविदाकार द्वारा उपरोक्त मर्दों के कृम करने के सम्बन्ध में कोई भी बिल नहीं पाया गया बिना बिल प्राप्त करने से उचित मद दम् ज्ञात नहीं हो सकती तथा दिए गए सुरक्षित अग्रिम की चेका परीक्षा में प्छिट नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार इस प्रकार के अग्रिम हेतु बाजार भाव की प्रोफ़ोर्मा इन्वायस प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

20.

अधिन के दौरान यह पाया गया कि प्राक्कः सविदाकारों द्वारा निविदा फार्म भरते समय मर्दों की राशि को केवल अक्ष में भरा जाता रहा है। जबकि डी.एन.आई.टी. के सामान्य अनुदेश संख्या: 29 के अनुसार राशि को शब्दों तथा अंकों में भरा जाना अनिवार्य है। पिछले कई वर्षों से सविदाकारों द्वारा निविदा फार्मों में राशि को केवल अंकों में भरा जाता रहा है। प्रमाण स्वरूप सविदाकार के.सी. धीमान द्वारा निर्माण कार्य 6 नं० टाईप-I के निविदा फार्म को भरते समय राशि को केवल अंकों में भरा गया है। जो कि अत्यन्त अनियमित तथा लापरवाही का मामला है।

भाविक्य में निविदा फार्म में राशि को अंकों तथा शब्दों में भरा जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित सविदाकार के निविदा फार्म को रद्द किया जाये।

अधिका के दौरान वह पाया गया कि विवरणानुसार निर्माणकार्य छोटे-छोटे भागों में बांट कर निर्माण कार्य वादियों [वर्क आउट] के आधार पर विभिन्न सचिवालयों से करवाये गये हैं। अधिक एक निर्माणकार्य से सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तथा नियमानुसार सचिवाये भेजकर व अन्य समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करवाकर कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। एक ही निर्माण कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के उद्देश्य से ऐसा कि नया प्रस्ताव होता है यह प्रकरण पूर्व वर्षों में कई बार अधिका द्वारा ~~XX~~ उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटकर करवाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करके अनुमान की जाई आगामी अधिका पर करवाई जाये।

क्र. सं.	कार्य का नाम	संबंधित कार्य का नाम	कार्य आदेश की शर्तें
1-2000	द्वारा शैशाल हाऊसिंग कॉलेजी देहरा (रिटैनिंग वाल टू पकिंग पलैस)	श्री विजय कुमार महाजन, पठानकोट	19890-00
2-2000	टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर मेम्लैड गंज (प्रोवाइडिंग रुकटरनल वाटर संप्लायि स्कीम)	श्री सजय र-टील मोररिफेशन, पालगपुर	19743-00
3-2000	टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर मेम्लैड गंज, (वाऊन्डी वाल रुक)	— पंचायती —	5457-00
4-2000	शैशाल हाऊसिंग कॉलेजी, देहरा (रिटैनिंग वाल टू पकिंग पलैस)	श्री विजय कुमार महाजन (पठानकोट)	19890-00
5-2000	र-टाम कवाटरस (हि० प्र०) स्कूल शिक्षा बोर्ड, सिद्धपुर (रिटैनिंग वाल कार रोड एलेग नाला)	श्री कुलदीप महाजन शम नगर, धर्मशाला,	19472-00
6-2000	र-टाम कवाटरस (हि० प्र०) स्कूल शिक्षा बोर्ड, सिद्धपुर (रिटैनिंग वाल)	— पंचायती —	12351-00
7-2000	शैशाल हाऊसिंग कॉलेजी, होल्टा पालगपुर, (स्टेशन मेरीजरी स्टैंड)	श्री सजय शर्मा, पालगपुर	5131-00
8-2000	र-टाम कवाटरस हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, (रिटैनिंग वाल)	श्री कुलदीप मेहरा शम नगर, धर्मशाला	18338-00
9-2000	जे एन बी कंप्लेक्स, सरौल चम्बा (रोड रुकड पाच) - (2-टील गेट)	श्री विकास स्टील फनीयर, चम्बा	5700-00
10-2000	किचन रुकड इंड्रिनिंग बिल्डिंग जे एन बी चम्बाला	श्री मनोहर लाल पालगपुर	9517-00

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	14,583-00
2	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	16,566-00
3	श्री कुलदीप गेहरा, श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	15,483-00
4	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	10,774-00
5	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	19,000-00
6	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	17,427-00
7	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	13,101-00
8	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	13,123-00
9	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	17,989-00
10	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	17,818-00
11	श्री गौहर लाल पालमपुर, (पिल्लरस रण्ड बाल)	17,818-00

रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल गिरावर बाहर टैंक) सी-I	श्री बलजीत सिंह (P-II) विन्दावन (पालमपुर)	18,024-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल इन पार्किंग प्लेस)	श्री विजय महान, पठानकोट	19,946-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल इन पार्किंग प्लेस)	श्री विशम्बर सिंह दधी, धर्मशाला,	19,000-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल इन पार्किंग प्लेस)	श्री राजेन्द्र सिंह पालमपुर,	16,910-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल इन पार्किंग प्लेस)	श्री विजय कुमार, पठानकोट,	19,992-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल)	श्री बलजीत सिंह विन्दावन, पालमपुर	18,664-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल)	— पार्किंग —	19,632-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल)	श्री अरुण (चम्बा) श्री मुकेश कुमार, पठानकोट	19,601-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल)	— पार्किंग —	19,629-00
रस. रस. रस, विन्दावन (रिटैनिंग बाल)	श्री राजेन्द्र सिंह पालमपुर	17,731-00

बाऊन्डी बाल , पी. एम. बी. पपराला (पिल्लरस रुड बाल)	श्री मनोहर लाल पालमपुर ,	6,550-00
पी. एस. एम. एस. विन्दावन पी - II (रिटैनींग बाल)	श्री मोहनदास खन्ना पालमपुर	13,502-00
पी. एस. एम. एस. विन्दावन पी - II (स्पलर्डि आग मार्टिनिंग)	— " —	13,800-00
एस. एम. एस. विन्दावन पी - II (स्पलर्डि आग मार्टिनिंग)	— " —	11,363-00
पी. एस. एम. एस. विन्दावन पी - II (स्पलर्डि आग मार्टिनिंग)	— " —	11,425-00
पी. एस. एम. एस. विन्दावन पी - II (रिटैनींग बाल)	— " —	13,372-00
एस. एम. बी. - पपराला (पी डी पी सबमटेशनल सीबरेज) लार्सन)	श्री कुलदीप गैहरा	19,952-00

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिलों को भुगतान हेतु पारित न करने बारे :-

अधिका के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य यद्यपि कई वर्ष पूर्व किए जा चुके थे, परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए हैं। यह अनियमितता पूर्व बनों में भी अधिका द्वारा बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई गई थी क्योंकि इस अनियमितता के कारण इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे तथा ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों के अनुसार व्यय [11]-1 की गई राशियों को अद्यतन बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह अनियमितता पुनः बोर्ड के उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में लाई उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अधिका पर अद्यतन करजमा जाये पारित न किए गए अन्तिम बिलों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम-सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. व वर्ष	समितिदाकार का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	अनुबन्ध राशि [रु.]
1.	टूरिस्ट इन्फोरमेशन सेंटर मैकनौडगंज	5 वर्ष 96-97	श्री आर.सी. चौपड़ा	25.6.90	1470126.00
2.	10 नं. एच.आई.जी. फ्लैट, धर्मशाला	11 वर्ष 88-89	श्री युनाइटेड चिल्ड्रेन	वर्ष 1 सितंबर	2082973.00
3.	रेस्ट हाउस, धर्मशाला	1 वर्ष 93-94	श्री कुमार सौमित्रा	20.6.96	569550.00
4.	12 नं. सिगल स्क्वा	1996-97	श्री रमेश कुमार	—	1076463.00
5.	प्रीवाइडेंस एक्स्टरनल सीवरेज	13 वर्ष 1997-98	श्री कमल सिंघा	—	1827008.00
6.	अद्यतन भवन चम्बा	8 वर्ष 88-89	श्री कुमार सौमित्रा	25.11.99	5988451.00
					...

23.

छोटा परिवार योजना के अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि की अधिक स्वीकृति के कारण मु0 13275/- रु0 का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश आवात बोर्ड मण्डल धर्माला के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ एवं कर्मचारियों को छोटा परिवार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन के रूप में वेतन वृद्धि दी गई है। इन समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन॥सी॥ए॥3॥-8/88-4 तूज दिनांक 14 सितम्बर 1999 के अनुसार इनकी आगामी वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन मिलना अपेक्षित थी। सेवा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी पूर्व वेतन वृद्धि के समक्ष से अधिक व्यक्तिगत वेतन परिवार नियोजन भत्ता के रूप में दी गई।

क्र.सु0 अधिकारी/कर्मचारी पद का नाम	वार्षिक वेतन वृद्धि जो देय थी।	वार्षिक वेतन वृद्धि जो व्यक्तिगत आय में दी गई	अन्तर	1.1.96 से 30.9.99 तक कुल माह।	अधिक भुगतान की गई राशि
1. श्री जगत राम सहायक अभियन्ता	220.00	275.00	55.00	45 माह	2475.00
2. श्री जी.पी.गुप्ता, वरिष्ठ सहायक	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
3. श्री सुभाष चन्द मुख्य प्राल्पकार.	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
4. श्री धरन दास, वरिष्ठ सहायक.	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
5. श्री प्रकाश चन्द, ड्राईवर	120.00	150.00	30.00	45 -"-	1350.00
6. श्री सुभाष चन्द, चपहासी	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
7. श्री बलवन्त सिंह "	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
8. श्री रोश्ना चन्द "	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
9. श्री उत्तम चन्द, सुपरवाइजर	100.00	120.00	20.00	45 -"-	900.00



10. श्री लक्ष्मीरानी लाल सुपर-	100.00	150/-	50/-	45	2250.00
वाईजर				माह	
11. श्री जालम सिंह, झांझर	100/-	150/-	50/-	-/-	2250.00
				कुल	13275.00

अतः इन अधिकारियों/कर्मचारियों को इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अनिवार्य वेतन से अधिक भुक्तान की गई सु 13,275.00 रु के प्यक्तिगत वेतन की राशि को शीघ्र वसूल करके बोर्ड के खाते में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार लाभ स्वीकृत किया जाए।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी-03-1445 के वार्षिक औसत निर्धारण बारे :-

मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी-03-1445 की लागत बुक के अलोकन पर पाया गया कि वाहन की औसत प्रत्येक मास के अन्त में लगभग 6 कि.मी. प्रति लीटर दी गई है। हि090 सरकार के पत्र सं0-सामान्य प्रशासनिक विभाग/जी.स.डी.-ए/डी/1-1/96 दिनांक 21.01.97 के अनुसार उक्त वाहन [मालति जिन्दी] की औसत तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार स्थानीय [लोकल] 8 कि.मी. प्रति लीटर तथा प्रवास के दौरान 9 कि.मी. प्रति लीटर निर्धारित की गई थी।

जांच परीक्षण के दौरान यह पाया कि सरकारी आदेशों के विपरीत उक्त वाहन की औसत 6 कि.मी. प्रति लीटर दी गई है। इस स्थिति में उक्त वाहन की औसत की जांच वर्ष के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के यान्त्रिक विभाग से करवाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार की जांच के अभाव में सरकार द्वारा निर्धारित औसत को ही लागू माना अनिवार्य था।

अतः उक्त वाहन की औसत को सरकारी आदेशों के अनुसार मान कर 8 कि.मी. की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से की जाए।

25.

25.

हिमाचल प्रदेश आवात बोर्ड मण्डल धर्माला के वाहन संख्या एच.पी. 03-1445 की लागत रुक बारे :-

अंश के दौरान यह पाया गया कि मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी. -03-1445 की लागत रुक को पिछले कई वर्षों से साधारण रजिस्टर पर तैयार किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार सरकारी अंशों द्वारा इसे सरकार द्वारा निर्धारित पैजका पर ही भरा जाना अपेक्षित था। इस प्रकार से इस अनियमितता को पिछले कई वर्षों से दोहराया जा रहा है। अतः इस अनियमितता पर रोक लगाकर इसे सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

26.

वाहनों के पुराने हिस्से/पुर्जों की सर्वेक्षण सूचि :-

लेखा परीक्षण के दौरान जांच पर पाया गया कि मण्डल के अधीन वाहनों के हिस्से/पुर्जों जिनमें पुराने टायर ट्यूब व अन्य पुर्जे भी शामिल हैं, की अभिलेख प्रविष्टियाँ तैयार नहीं की गई थी। और न ही उनका हिस्सेजल पिछे कई गत वर्षों से किया गया था। अतः यहाँ सुझाव दिया जाता है कि इन में जो भी पुर्जे/हिस्से अनुपयोगी घोषित किए गए हैं, इनकी सूची शीघ्र तैयार कर नीलामी की प्रक्रिया तत्परान्त प्राप्त राशि कोरनिंग एवं मेन्टेन्स में डाला जाया सुनिश्चित किया जाए व अनुपातना से आगामी अंश पर अवगत करवाया जाए।

27.

लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह जल से जारी नहीं की गई।

28.

सार :-

लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, धर्माला-171009.

o/c

138-

24 MAR 2001

पुनर्वाक संख्या: फिन/स.स. 12/ती/15/14/119/88-खण्ड-8, जिला, शिमला-9,
प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्म शाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अकेले प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिदीर्घ भेजे ।
2. आयुक्त एवं सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश, शिमला 2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम बिहार शिमला-2.
4. श्री अनिल शर्मा, सहायक निदेशक, [लेखा परीक्षा], द्वारा.....

[Signature]

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009,

[Signature]

...