

uxj i pk; r l rks'kx<] ftyk Åuk fgekpy i ns'k ds ys[ kkvka dk  
 vds{k.k , oa fujh{k.k i fronu  
 vof/k 1-4-2010 l s 31-3-2012  
 Hkkx&, d

1 i kj fEHkd %&

1/2 ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vof/k 4@10 l s 03@12 rd uxj i pk; r l rks'kx<+ ds i/kku , oa l fpo  
 fuEkuq kj Fk%&

1/2 i/kku

Øe l a; k	uke	vof/k
1	श्रीमति निर्मला देवी	01.04.2010 से 23.01.2011
2	श्रीमति अन्जम बाला	24.01.2011 से 31.03.2012

2/2 l fpo

1	श्रीमति वर्षा	01.04.2010 से 31.03.2012
---	---------------	--------------------------

¼[k½ uxj ipk; r l rks'kx<} ds vof/k 04@10 l s 03@12 ds ys[kkvka ds vadsk.k  
es i kbz xbz xEHkhj vfu; ferrkvka dk l f{klr l kj%&

Øekad	xEHkhj vfu; ferrkvka dk l EcflU/kr l kj	i jk l a[; k	jkf'k ₹ yk[k es
1	गृहकर, दुकान किराया, चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली।	6 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)	55.15
2	संविदाकार को अधिक भुगतान	9 (क)(ख)	10.67
3	संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	10 (क) (ख)	0.24
4	संविदाकार को अधिक भुगतान	11	0.16
5	संविदाकार को बिना मदों की आपूर्ति लिए सुरक्षित अग्रिम प्रदान करना	12 (च)	6.00
6	संविदाकार का अनुचित/अनियमित भुगतान	13 (क)	1.60
7	संविदाकार को अनुचित भुगतान	13 (ग)	5.57
8	संविदाकार को अनियमित रूप से 10 सीसी दावे का भुगतान	18	0.98
9	बिजली की मदों का खुले बाजार से क्रय करना	25	2.46
10	नगर पंचायत द्वारा अनियमित व्यय करना	26	0.37

¼x½ xr vadsk.k ifronu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "XVIII" पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## Hkkx&nks

### 2 orëku vds{k.k%&

नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/2010 से 03/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण, सर्व श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.07.2012 से 16.08.2012 के दौरान संतोषगढ़ में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 3/2011, 8/2011 तथा व्यय के लिए मास 11/2010 तथा 11/2011 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

“The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee”.

### 3 vds{k.k 'k%&

नगर पंचायत संतोषगढ़ के अवधि 4/2010 से 03/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹25,800 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 के नाम प्रेषित करने के लिए अधियाचना संख्या: 119/2012, दिनांक 16.08.2012 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि पंजाब नैशनल बैंक संतोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 90769, दिनांक 24.08.2012 द्वारा भिजवा दी गई है।

### 4 foUkh; fLFkfr%&

1/2 नगर पंचायत संतोषगढ़ के अवधि 04/2010 से 03/2012 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट (i) पर दर्शाई गई है जिसे चयनित मासों के आधार पर सत्यापित किया गया है।

1/2 नगर पंचायत संतोषगढ़ की Earmarked Grants की पिछली वित्तीय स्थिति अवधि 4/07 से 3/10 के अन्तर्षे ₹5003613/- दर्शाया गया था जबकि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/10 से 3/12 में Earmarked Grants का प्रारम्भिक षेप ₹8331579/-दर्शाया गया है। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत सन्तोषगढ़ को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93/12 दिनांक 17.7.12 को जारी की गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्ण अवधि 4/07 से 3/10 में "Earmarked Grants" की वित्तीय स्थिति में गलती से "RGURF Cash Book" के वर्ष 2009-10 के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया जिसका विवरण परिषिष्ट (i) में दिया गया है तथा जिसका दिनांक 31.3.10 को अन्तषेप ₹3327966/-था। अतः उक्त अन्तषेप की राशि को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में Earmarked Grants के प्रारम्भिक षेप में जोड़कर प्रारम्भिक षेप की ₹8331579/-दर्शाई गई है। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.12 को अन्तषेप ₹7765171/- दर्शाया गया है तथा बैंक/हस्तगत राशि का षेप ₹8380666.17/- दर्शाया गया है। इस प्रकार वित्तीय स्थिति तथा बैंक/हस्तगत राशि में ₹615495.17/-का अन्तर दर्शाया गया है जिसका विवरण परिषिष्ट (ii) में दिया गया है परन्तु उक्त के विपरीत नगर पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरण में दिनांक 31.3.12 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तषेप ₹7765171/-के स्थान पर ₹7810752.17 दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.12 के आंकड़ों की भिन्नता के कारण स्पष्ट किए जाए।

## 5 I jdkjh vuqku ½Grant-in-Aid½ %&

अवधि 4/2010 से 03/2012 के दौरान आय का मुख्य स्रोत प्राप्त अनुदान की राशि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार से विभिन्न परिषिष्टों में दिया गया है।

Øe l a; k	fooj.k	i fjf'k"V
1	13 <sup>th</sup> Finance Commission	(iii)
2	DC Grants	(iv)
3	Maintenance of ULB Roads	(v)
4	EIUS Grants	(vi)
5	Grant Under Rain Damages/ Calamity relief	(vii)
6	Grant Under SJSRY	(viii)

7	Grant Under RGURF	(ix)
8	Grant Under IDSMT	(x)
9	Grant Under SWMP	(xi)
10	Grant Under other Department	(xii)

¼[k½ vds/k.k vof/k ds nk\$ku iklr vupku ea l s ₹7576160@&dk mi ;ksx u

djuk %&

¼i½ अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की राशियों में से दिनांक 31.03.2012 तक ₹75,76,160/- का उपयोग नहीं किया गया था। अनुदानों के परिषिष्टों में दर्शाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकांश अनुदानों की शेष बची राशियां न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनके उपयोग/व्यय हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि अनुदानों से व्यय करते समय निर्धारित शर्तों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा शेष बची राशियों को या तो वापिस किया जाए या फिर इनके उपयोग करने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

¼ii½ उपरोक्त (ख) (i) में वर्णित अन्तषेध की ₹7576160/-में "3<sup>rd</sup> State Finance Commision" से सम्बन्धित अन्तषेध की ₹3124289/-भी दर्शाई गई है परन्तु "3<sup>rd</sup> State Finance Commission" से सम्बन्धित अनुदान की राशि के विवरण से सम्बन्धित परिषिष्ट संलग्न नहीं किए गए हैं जिसे अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

¼x½ ₹15 yk[k RGURF dks gLrkrfjr djus ckj%&

नगर पंचायत द्वारा RGURF Grants की रोकड़ वही का अलग से रख रखाव किया जा रहा है। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत के पंजाब नैशनल बैंक के बचत खाता संख्या 4395 से निम्नविवरणानुसार ₹15 लाख निकालकर RGURF निधि को हस्तांतरित/ऊधार दी गई है जो कि अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस नगर पंचायत निधि में जमा नहीं करवाई गई जबकि RGURF में दिनांक 28.3.2012 को ₹33 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुकी थी। अतः नगर पंचायत निधि को ₹15 लाख वापिस लौटा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

fnukd	jkf' k
1.6.2011	5 लाख
15.11.2011	10 लाख
	15 yk[k

¼?k½SJSRY vupku ea i klr ₹214000@&ds ckjs e½&

निदेशक, षहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यूडी-एच(एफ)(1)-10/97-VIII 9268-9317 दिनांक 5.5.2011 के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान की ₹334000/- प्राप्त हुई परन्तु सचिव नगर पंचायत ने निदेशक षहरी विकास विभाग को अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 7.9.2011 द्वारा सूचित किया गया कि "According to Community Organizer women are not interested for group scheme and Nagar Panchayat Santoshgarh is ready to surrender the amount given for this purpose."

इस प्रकार नगर पंचायत ने निम्नानुसार निदेशक षहरी विकास विभाग से SJSRY के अन्तर्गत जो अनुदान प्राप्त किया था उसमें से ₹214000/-के व्यय करने में अपनी असमर्थता जताई है। अतः इस राशि को षीध्र निदेशालय को लौटाया जाए।

' kh"kZ	jkf' k	Yk{;	fVli .kh
¼Target½			
1 USEP (Sabridy)	10,000	1 (Minosity)	व्यय कर दी गई
2 Setup (Training)	80,000	8	व्यय कर दी गई
3 UWSP (Development of women and children in urban Areas)	2,04,000	5 (1 group)	सचिव द्वारा व्यय करने में असमर्थता जताई गई है।
4 Revolving Fund	10,000	-यथोपरि-	-यथोपरि-

6 vk; %&

¼d½ uxj ipk; r l rks'kx<+ }kjk iklr vk; ds L=kr iæq[kr% fuEu iðkj l s gñ %&

- (i) House Tax/Sanitation Tax.
- (ii) Rent of shops/stalls.
- (iii) Teh. Bazari.
  
- (iv) Electricity cess.
- (v) Liquor cess.
- (vi) Chullah Tax.
- (vii) Interest of Banks.
- (viii) NOC for water/Electricity connection.
- (ix) Copying fees.
- (x) Brick kilns fees.
- (xi) Building application fees
- (xii) Advance & deposit/Audit recovery.
- (xiii) Rehri Licence fees.
- (xiv) Misc.
- (xv) Banglow/Rent house/Rein Basera
- (xvi) Marriage Registration Fee.
- (xviii) Grants.

¼[k½ ₹55]145]72-00 dh yfEcr ol fy; ka ckjs %&

नगर पंचायत संतोषगढ़ की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2012 तक ₹5514572.00 की वसूलियाँ लम्बित थी जिनका विस्तृत विवरण निम्न पैरों में दिया गया है।

¼i½ xgdj ds : i eñ fnukd 31-03-2012 rd ₹37]41]349-00 dh yfEcr ol fy; ka

%&

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 परिषिष्ट (xiii) के अनुसार गृह कर के रूप में ₹37,41,349.00 विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994, की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांछित थी तथा सम्बन्धित करदाताओं के विरुद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की

जानी आवश्यक थी। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

**ii] ndkuk@LVkyka ds fdjk, ds : i ea fnukd 31-03-2012 rd ₹8]95]282@&dh yfEcr ol fy; kW %&**

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों से देय किराए के रूप में परिषिष्ट (xiv) के अनुसार ₹8,95,282/-वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गए। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। नगर पंचायत द्वारा प्रभावशाली पग न उठाए जाने के कारण दुकानों के किराए की लम्बित राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए।

**iii] pWgk VDI dh yfEcr ₹5]01]270-00 dh ol yjh u djuk %&**

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा परिषिष्ट (xv) के अनुसार दिनांक 31.03.2012 तक चूल्हा टैक्स की ₹5,01,270.00 वसूली हेतु शेष थी जिसे शीघ्र वसूला जाए।

**iv] uxj ipk; r }kjk ekckby Vkoj uohuhdj.k 'kY'd ds : i ea ₹55000@&dh fnukd 31-3-2012 rd yfEcr ol yjh u djuk %&**

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की राशि परिषिष्ट (xvi) के अनुसार ₹55000/-लम्बित थी जिसकी शीघ्र वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या आई0टी0 डी0ई0वी0 (आई0टी) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात टावर नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा जिन टावरों को लगे हुए 5 वर्ष हो गए हैं उनके नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी नियमानुसार नहीं की गई जिसके बारे में वांछित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें।



1/12 Jh dey no l s nqku ds fdjk; s ds : i ea ₹193014@&dh ol wjh u djus ckj%&

श्री कमल देव दुकानदार को दुकान संख्या 589 वर्ष 1999 में नीलामी द्वारा ₹1600/-प्रति माह किराए पर आबंटित की गई परन्तु नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 दिनांक 14.5.2002 द्वारा इस किराए को घटाकर ₹800/-प्रति माह कर दिया गया। किराये को घटाना नगर पंचायत के हितों तथा दुकान आबंटन नियमों के प्रतिकूल था। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 को निदेशक, शहरी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या यू0एल0बी0-एच(ई)(3)-52/2003 दिनांक 9.6.2004 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा श्री कमलदेव दुकानदार ने सब जज कोर्ट-III ऊना में इस आदेश के विरुद्ध CMA No. 45/04/03 मामला दर्ज किया। माननीय न्यायालय में दिनांक 18.1.2005 को निर्णय दिया कि दुकानदार से ₹1600/-प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जाए। इन आदेशों के विरुद्ध श्री कमल देव दुकानदार ने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला दायर किया जिसे कोर्ट ने इस प्रकार निर्णीत किया, "Dismissed as with drawn" इस प्रकार इस प्रकरण में नगर पंचायत द्वारा श्री कमल देव दुकानदार से ₹193014/-लम्बित किराए की वसूली दर्शाई गई है जिसे शीघ्र वसूल करने के अतिरिक्त भविष्य में भी उनसे निर्धारित दर पर ही वसूली की जाए।

1/12 Jh l rh'k pln l s nqku ds fdjk; s dh ₹60]292@&dh ol wjh u djus ckj%&

दुकान संख्या 514, वर्ष 1998 में श्री सतीष चन्द दुकानदार को ₹600/-प्रतिमाह की दर से किराए पर दी गई। दिनांक 30.5.2009 को यह दुकान श्री अष्वनी प्रभाकर दुकानदार को पुनः आबंटित कर दी गई। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री सतीष चन्द द्वारा कई वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा इस दुकानदार से ₹60292/- किराए की वसूली लम्बित दर्शाई गई है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

1/12 Jh gjftlnz [kMoky l s nqku ds fdjk; s dh ₹68365@&dh ol wjh u djus ckj%&

दुकान संख्या 585, श्री हरजिन्द खडवाल को आबंटित की गई थी। इस दुकानदार द्वारा नगर पंचायत को कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया गया। तहसीलदार ऊना के पत्र संख्या 756-58-रीडर-I दिनांक 5.6.2012 द्वारा "Evilation & Rent Recovery" का

मामला निर्णीत किया गया तथा दुकानदार से ₹68365/-की वसूली निर्णीत/घोषित की गई है जिसे सम्बन्धित दुकानदार से षीघ्र वसूला जाए।

¼½ fo | r mi ; kx dj dh ol yh u djus ckj %&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली की जानी थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 2011-2012 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है जिसकी वसूली षीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

¼½ 'kjc dj dh ol yh u djus ckj %&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोटल की दर से षराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अन्यअवधियों में प्राप्त षराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था इसका कोई भी उल्लेख कराधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था तथा इस बारे में कोई अभिलेख अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे में मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अवधियों के लिए षराब कर की वसूली षीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼¾ fcd fdYu 'kjd dh ol yh u djus ckj %&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के परिक्षेत्र में स्थापित ईंटों के भट्टों से वर्ष 2011-12 में कोई भी शुल्क प्राप्त नहीं किया गया जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अपेक्षित शुल्क की वसूली षीघ्र की जाए।

¼½ ndkuka ds fdjk ; s ea fu ; ekuq kj c < ksjh u djuk %&

आयुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या: एल0एस0जी0-एफ(6)-1/85 दिनांक 21.12.2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10% की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबन्ध किए जाने हैं परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेशक षहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देशों के अनुसार दुकानादारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1/2 IDSMT i fj ; kst uk ds rgr uofufefr nplkuka dks fdjk, i j nus ckj %&

आई0डी0एस0एम0टी0 परियोजना के तहत निम्नानुसार नव निर्मित दुकानें निम्न विवरणानुसार किराए पर दी गई है परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देशों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0l 0	nplku l 0	nplkunkj dk uke	vkca/u frfk	dh ekfl d fdjk; k
1	2	श्री ब्रजेश शर्मा	5/2011	1400
2	3	श्री ब्रजेश शर्मा	5/2011	1200
3	कैफैटेरिया	श्री राकेश तलवार	12/2011	8000

1/2 uxj ipk; r }kjk vkfdMDV] tfu; j bJthfu; j] MkqVeSu l s jftLV\$ku 'kYd@ uohhdj.k 'kYd iklr u djus ckj %&

म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 203 के अनुसार नगर पंचायत में जिन आर्किटेक्ट, जूनियर इंजीनियर ड्राफ्टमैन द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में निर्मित करवाए जाने वाले भवनों के नक्शे पास करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली की जानी है परन्तु अंकेक्षण मैमों संख्या 112/2012 दिनांक 08.08.2012 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 7 Lohdr ctV I s ₹11408324@&dk vf/kd 0; ; djuk%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ का अवधि 4/2010 से 3/2012 तक का स्वीकृत बजट व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार था:—

o"kl	Lohdr ctV	okLrfod 0; ;	vllrj
2010—11	8805000	12825566	4020566
2011—12	9515000	16902758	7387758
	18320000	29728324	11408324

उक्त अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 क अनुसार निदेशक षहरी विकास विभाग को अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

## 8 LFKki uk %&

¼d½ नगर पंचायत संतोषगढ़ मे अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण परिषिष्ट 'xvii' पर संलग्न है।

¼[k½ श्री जीत राम चौकीदार की सेवाएं दैनिक भोगी से निदेशक, षहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0-एच(बी) (1)-36-199-8700दिनांक 18.8.2007 द्वारा नियमित की गई है परन्तु उनकी जन्म तिथि से सम्बन्धित दस्तावेजों अर्थात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ नगर पंचायत में दिनांक 15.5.2003 से नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन से 10% अंषदान की कटौती करके उसमें 10% सहयोग की राशि जमा करवाई जा रही है परन्तु इस राशि को भी अन्य नियमित कर्मचारियों के पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि में ही जमा करवाया जा रहा है जबकि इन खातों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (पैन्शन) के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन(पै0) ए (3)-5/2006 दिनांक 11.6.2010 के अनुसार किया जाना है। अतः

इस बारे षहरी विकास विभाग से उचित दिषा निर्देश प्राप्त करके उक्त ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई की जाए।

9	निर्माण कार्य का नाम:—	C/O Park Near Rehan Basera Building at Santoshgarh.
	संविदाकार का नाम:—	श्री अमर दत्त षर्मा
	बिल:—	प्रथम एवं अन्तिम
	कार्य आदेश संख्या:—	194—196 दिनांक 24.7.2010
	मापन पुस्तिका संख्या:—	1 SWMP, RGURF पृष्ठ 13

₹95424/- का अधिक भुगतान किया गया।

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा जिस स्थल पर पार्क का निर्माण करवाया गया है उस भू-स्थल को भरवाने के लिए श्री अमर दत्त संविदाकार को कार्य आबंटन किया गया। निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि उनसे एक ही मद "Excavation in earth work and fulling in 15 CM layers in Foundation I/C Raining water upto 5-00 Km Lead." निष्पादित करवाई गई तथा इस मद के लिए उन्हें ₹261.40/- प्रति घन मी० की दर से भुगतान किया गया तथा उसमें से 3% की दर से कटौती की गई। पार्कस्थल के एक भूखण्ड का गलत मापन लेने के कारण संविदाकार को 376.34 घन मी० के लिए ₹261.40 (-3%) की दर से ₹95424/- का अधिक भुगतान किया गया। मापन पुस्तिका में दर्शाई गई स्थिति ड्राईंग के अनुसार यह भूखण्ड त्रिभुजाकार था जिसकी एक भुजा 26 मी० दूसरी भुजा 15 मी० तथा तीसरी भुजा 12.60 मी० थी। इस भूखण्ड की गहराई 3.15 मीटर थी जबकि मापन पुस्तिका में इस भूखण्ड का मापन दो भागों में बाँटकर इस प्रकार किया गया था।

(D <sub>1</sub> )	1/2x12.63x13	91.90 m <sup>2</sup>
(D <sub>2</sub> )	1/2x15x13	97.50m <sup>2</sup>
<b>Total</b>		<b>179.40m<sup>2</sup>x3.15=565.11m<sup>2</sup></b>

इस भूखण्ड का मापन निम्नानुसार निम्न प्रकार लिया जाना वांछित था:-

$$\sqrt{S(S-a)(s-b)(S-C)}$$

$$S=26+15+12.60/2=26.80m$$

$$\sqrt{26.80 \times (26.80-26) \times (26.80-15) \times (26.80-12.60)}$$

$$\sqrt{26.80 \times 0.80 \times 11.80 \times 14.20}$$

$$\sqrt{3592.48}=59.93m^2$$

$$59.93 \times 3.15=188.77m^3$$

$$\text{अधिक मात्रा}=565.11m^3-188.77 m^3=376.34 m^3$$

$$\text{अधिक भुगतान } 376.34 m^3 @ \text{Rs. } 261.40 \text{ per } m^3 \quad 98375.27$$

$$(-) \text{ Rebate } 3\% \quad 2951.00$$

$$\text{₹}95424.27$$

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार कार्य की मात्रा अधिक दर्शाकर ₹95424.27 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

₹571399@&dk vufpr@vfu; fer Hkxrkuk&

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "Schemdule of Rates 2009" की मद संख्या 07060000 में "Excavation in earth work and filling in 15cm layer in foundation & Plith including ramming, watering and consolidating upto all leads and lifts up to 5 Km" की दर कार्य अनुमान की मद संख्या 8 के अनुसार 80-35+181.05 (Lead of 5 कि०मी०)=₹261.40 प्रति घन मीटर निर्धारित की गई। संविदाकार को मिट्टी ढुलाई का कार्य 5 कि०मी० दूरी के लिए आबंटित करते हुए भुगतान करना अनुचित है क्योंकि सन्तोषगढ़ नगर

स्वां नदी के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ है तथा जिस स्थल पर पार्क का निर्माण किया गया है वहाँ से स्वां नदी मात्र लगभग दो कि०मी० की ही दूरी पर है तथा स्वां नदी से भी रेत अथवा मिटटी उठाकर इस स्थल को भरा जा सकता था। अतः संविदाकार को 5 कि०मी० की दूरी की बजाए 2 कि०मी० की दूरी के लिए भुगतान किए जाना ही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 2 कि०मी० की दूरी के लिए संविदाकार को मात्र ₹152.77/—प्रति घन मी० की दर से भुगतान किया जाना था जबकि उन्हें 5कि०मी० की दूरी के लिए ₹261.40/—प्रति घन मी० की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹108.63/—(261.40—152.77) प्रति घन मी० की दर से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। मापन पुस्तिका के अनुसार संविदाकार द्वारा स्थल पर 5422.72 घन मी० मिटटी का भराव किया गया है तथा उन्हें निम्नानुसार ₹571399/—का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जांच करके अपेक्षित वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

fu"i kfnr 5fd0eh0 dh Hkq̄rku dh 2 fd0eh0 dh njh ns vUrrj  
ek=k njh ds fy, xbl jkf'k ds fy, ns nj Hkq̄rku  
Hkq̄rku dh  
xbl nj

5422.72 घन मी०	261.40	1417500	152.77	828429
	(-) 3%	42525	(-)3%	24853
		1374975		803576 571399

10 निर्माण कार्य का नाम:— C/O Park Near Rehan Basera Building Word No. 5 Under RGURF Scheme in H.P. Santoshgarh (Remaining word)

संविदाकार का नाम:— श्री अम्बिका दत्त

कार्य आदेश संख्या:— 135—137 दिनांक 24.1.2012

बिल:— प्रथम एवं अन्तिम

मापन पुस्तिका संख्या:— 1 (SWMP), (RGURF) पृष्ठ 26 से 31

1/2 I fonkdj dks ₹17268@&dk vf/kd@vf; fer Hkxrkuk&

निर्माण कार्य की ड्राईंग की जाँच करने पर पाया गया कि पार्क की बाऊंडरी दीवार की नीव की गहराई 1.75 मीटर ली जानी थी परन्तु मापन पुस्तिका में गणना करते समय यह गहराई 1.95 मीटर ली गई जो कि अनुचित प्रतीत होती है। इस प्रकार निम्नानुसार संविदाकार को ₹17268/-का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली संविदाकार से की जाए।

en dk uke	yh xbl x.kuk	Mkbx x.kuk	ds	vuq kj	vUvj	nj	jkf'k
Exacavation information & Trencher Etc. in earth work	Column 51x1.20x120x195=143.21 m <sup>3</sup>	51x1x1x1.95=99.45m <sup>3</sup>	43.76m <sup>3</sup>	117.10	5124		
P/I CC1:6:12	Colmn 51x1- 20x1.20x0.23=16.89m <sup>3</sup>	51x1x1x0.23=11.73m <sup>3</sup>	5.16m <sup>3</sup>	1942.50	10023		15147
				Add 14% Contractor profit as per award letter			2121
							<u>17268</u>

1/2 I fonkdj dks ₹6393@&dk vf/kd Hkxrkuk&

निर्माण कार्य की मद संख्या 4 "P/L CC 1:1½:3 in foundation and footings and column" की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹6393/-का भुगतान अधिक किया गया जिसकी वसूली की जाए।



x.kuk yh xbl	mfpr x.kuk	vllrj	nj	jkf' k
51x1.00+-				
30/2x1.00+.30@2x.45				
11-25m3	9.69m3	1.56m3	3594.60	5608
			Add 14% Contractor Profit	785
				<u>₹6393</u>

11 निर्माण कार्य का नाम:- P/O Street from Sanoli Road to Gurdwara RD 0/300 to 0/400

संविदाकार का नाम:- श्री संदीप कुमार

कार्य आदेश संख्या:- एन0पी0 53-55 दिनांक 5.7.2011

बिल:- प्रथम एवं अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका संख्या:- 24 पृष्ठ 70-71

संविदाकार को ₹16257/-का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य की जाँच करने पर गया गया कि यह निर्माण कार्य RD/300 to RD/400 जो कि 100 मी० दूरी के लिए थी के स्थान पर 97 मीटर के लिए निष्पादित किया गया इस निर्माण कार्य में मद संख्या (1)"Dressing the ground 1/C cutting and filling upto 15 CM deptt." का निम्नानुसार मापन लिया गया।

1x26.10x3.35=87.10m2

$$1 \times 30 \times 30.00 \times 40 + 3.35/2 \quad 101.25 \text{ m}^3$$

$$1 \times 41.00 \times 3.50 + 3.20/2 = \quad \underline{137.35 \text{ m}^3}$$

$$325.70 \text{ m}^3$$

मद संख्या (2) "P/L Cement concrete 1:6:12 in foundation and plinth" निम्नानुसार मापन किया गया:-

$$325.70 \times 0.15 = 48.85 \text{ m}^3$$

मद संख्या (3) "P/L CC 1:2:4" का मापन निम्नानुसार लिया गया:-

$$325.70 \times 0.10 = 32.57 \text{ m}^3$$

तदोपरान्त मद संख्या (4) "Providng From Work of MS Plate" का निम्न विवरणानुसार अधिक मापन लेते हुए संविदाकार को ₹16257/- का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है क्योंकि "From Work" गली के दोनों ओर लगाते हुए 97 मी० की दूरी के लिए ही "C.C.1:2:4" मद निष्पादित की जानी थी। अतः संस्था स्तर आवश्यक जांच करके अनियमित/अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जाए।

यह खर्च x.कुक	मफप्र x.कुक	वर्ज	नज	जकी
$3 \times (26.10 + 30.00 + 41.00) = 291.00 \text{m}$	$2 \times (26.10 + 30.00 + 41) = 194.20 \text{m}$	97.10m	78.10	7583.51
$14 \times 3.50 + 3.20/2 = 46.90 \text{m}$	—			
$10 \times 3.40 = 34.00 \text{m}$	—			
$9 \times 3.35 = 30.15 \text{m}$	—	111.05m	78.10	8673.00
111.05m				
				₹16256-51

12 निर्माण कार्य का नाम:- C/O Town hall under IDSMT Project.

संविदाकार का नाम:- श्री विजय कुमार

बिल:- प्रथम एवं द्वितीय अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका संख्या:- 1 DSMT-II पृष्ठ 42 से 50 तथा 59 से 70

आदेश संख्या:- 1529-31 दिनांक 6.11.2006

1/2 I fonkdj dks ₹934@&dk vf/kd Hkxrkuk&

निर्माण कार्य की मद संख्या 3/5 "Providing Mild Steel/Tor sSeel i/c bending binding and placing in position for Tor Steel." के लिए मापन पुस्तिका के पृष्ठ 46 पर स्लैब के Partion-I के लिए ली गई चौड़ाई 2.35 मी० थी परन्तु मापन में इसे 3.25 मी० लिया गया जिसके कारण संविदाकार को ₹934/-का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

LVhy dk eki u fy; k x; k	eki u tks fy; k	vllrj	LVhy	vf/kd	nj	jkf'k
	tkuk gS		tek	ek=k		
Partion	I 70x2.35=164.50R	63RMT	8 एमएम	24.57	38	934
70x3.25=227.50RMT	MT			कि०ग्र०		

1/2 I fonkdj dks ₹1655@&dk vf/kd Hkxrkuk&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 47 के अनुसार Depressed partion 2 था जिसका क्षेत्रफल 1.9x3.85=7.32 वर्ग मी था परन्तु भवन के Partion 5 के स्लैब के लिए स्टील की लम्बाई 7.55 मीटर ली गई है जिसमें Depressed position 2 की लम्बाई 3.85 मी० घटाई जानी थी।

अतः partion 5 के स्लैब के लिए लम्बाई 3.7 (7.55-3.85)मीटर ली जानी थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्नानुसार ₹1655/-का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

स्टील का मापन लिया गया	मापन जो लिया अन्तर जाना है	जमा	अधिक मात्रा	दर	राशि
Partion -5	29x3.70=107.3	111.65RMT	8 एमएम	43.54	38 1655
29x7.55=218.95RMT	0RMT			कि०ग्र०	

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 47 पर दर्ज मद संख्या 5/3 (C)"P/L C.C. 1:2:4 in beams and slabs" स्लैब के लिए निम्नानुसार दर्ज की गई:-

Top slab	1x5.23x2.35x.12	1.47m3
	1x7.53x12.20x.12	11.02m3
		<b>12.47m3</b>

वास्तव में स्लैब की लम्बाई 12.20मी० तथा चौड़ाई 7.55 मी० थी। इस प्रकार संविदाकार को 11.02 घन मी० स्लैब का ही भुगतान किया जाना था जबकि उन्हें 12.47 घन मी० प्रमाण का भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें 1.47 घन मी० प्रमात्रा का ₹2550/-प्रति घन मी० की दर से ₹3749 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

निर्देशक शहरी विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य "C/O Community hall in Harizan Mohalla in Nagar Panchayat Santoshgarh" के लिए स्वीकृति की गई थी जबकि

वास्तव में निर्माण कार्य "C/O Town hall under IDSMT project" नगर पंचायत कार्यालय के साथ लगती भूमि पर किया गया परन्तु निर्माण स्थल को बदलने के लिए निदेशक षहरी विकास विभाग की अनुमति नहीं ली गई जिस बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

न्यू अकाउंट्स मैनुअल के नियम 11.6 (4)(iii) के अनुसार किसी भी कार्य में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन से पूर्व निदेशक षहरी विकास की स्वीकृति अपेक्षित थी परन्तु उक्त निर्माण कार्य में ₹158439/-की अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन किया गया तथा नियमानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l 0	en l 0	fooj .k	Ekk=k	nj	jkf' k
1	E.I/1	Wiregaugl shutters	15.91m2	1147.29	18253
2	E.I/2	Half brick masonary	14.68m2	249.47	3662
3	E.I/3	P/F M.S. grill	265kg	53.60	14204
4	E.I/4	Steel work in single section	210kg	4380.16	9198
				/	क्विंटल
5	E.I/5	P/F J. Hooks	33No.	15	495
6	E.I/6	P/F Doos stoppers	3 nos	25	75
7	E.I/7	Helical Spring	3 nos	165	495

8	11/16 (substitute)	P/F Panned glazed doors and windows	37.58m2	1874.56	70445
9	10/15 (Substitute)	Providing wood in frames of doors windows etc.	1.45m3	28699	41612
				; kx	15843
					9

1/2 I fonkdj dks fcuk enka dh vki frl fy, ₹6 yk[k dk I jf{kr vfxe inku djuk%

सी0पी0डब्ल्यू0डी0 मैनुअल खण्ड-1 के अनुसार संविदाकार को सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) के भुगतान कार्यस्थल पर प्रयोग होने वाली मदों की आपूर्ति करने के उपरान्त ही किया जाना था। जाँच में पाया गया कि संविदाकार को मात्र उनके आवेदन पर ही ₹6 लाख का अग्रिम प्रदान किया गया तथा उन द्वारा कोई भी मद कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस प्रकार संविदाकार को अनुचित लाभ देने बारे इस विभाग को नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा उक्त भुगतान की वसूली व्यय सहित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

okOI 0	EkkI	jkf'k
41	10 / 2008	100000
50	12 / 2009	300000
53	3 / 2010	200000
		₹600000

- 13 निर्माण कार्य का नाम:- C/O Parking and Park Near Cremation Ground at Santoshgarh  
Under RGURF project.

संविदाकार का नाम:- श्री हरपाल सिंह

बिल:- प्रथम एवं द्वितीय अन्तिम बिल

आबंटन पत्र सं० एन०पी०वर्कस/191-193 दिनांक 24.7.2010

मापन पुस्तिका संख्या:- RGURF

1/2 | fonkdj dks ₹1]60]459@&dk vufpr@vfu; fer Hkxrkuk%

इस निर्माण की तकनीकी स्वीकृति CEO-cum-Secretary HIMUDA Shiml. ने अपने पत्र संख्या HIMUDA (DB) Consulatancy, works D/Sala Div/08-V-II दिनांक 27.4.2010 द्वारा प्रदान की गई। प्रथम चलत बिल की मापन पुस्तिका की रिकार्ड प्रविष्टियों की पृ० 15 से 23 की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मदों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जिस लम्बाई चौड़ाई, तथा गहराई के लिए प्रदान की गई थी उनको अपने स्तर पर बढ़ाते हुए निम्न विवरणानुसार ₹160459/-का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। यद्यपि नींव की गहराई स्थल की स्थिति के अनुसार बढ़ सकती है परन्तु इसकी लम्बाई तथा चौड़ाई किस कारण बढ़ाई गई उसका औचित्य दिया जाए अनयथा ₹160459/-के अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करें।

eki u en dk uke yh xbl eki u vupku@rduhdh vl; nj jkf'k  
i fLrdk LYkj ij inku fd;k  
i 0 x; k vupknu  
I 0@ xgjkbl ds vfrfjDr  
Ekn I 0

15/2	Exacavation in foundation "column"	18x2.75x2.75x2.10 =286 घन मी०	18x2.10x2.10x2.10= 166.69 घन मी०	119.30 घन मी०	180.95	21540
15/3	P/L CC 1:4:8 Column	18x2.75x2.75x.30 =41 घन मी० (गलत गणना)	18x2.10x2.10x.30=2 3.81 घन मी०	17.18 घन मी०	2300.65	39525
16/6	P/L 1:1½:3 C.C	1 <sup>st</sup> step 18x2.60x2.60x.412 =48.67 घन मी०	18x1.95x1.95x.412= 28.19 घन मी०	20.48 घन मी०		

(गलत गणना)

2<sup>nd</sup> step 18x1.95x1.95/2x1.9 8.79 घन मी०  
18x2.60x.45/2x2.60 5x.45/2x.60=15.55  
+.45/2x.60=24.34 घन मी०  
घन मी०  
(गलत गणना)

20.48+8.79

29.27 घन मी०

3594.60

105214

; kx

16627  
9

(-)73.5%

5820

Discount

160459

¼[k½ I fonkdj dks ₹377@&dk vf/kd Hkxrkuk%

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 15 पर दर्ज मद संख्या 3 "P/L CC 1:4:8" की गणना 41 घन मी० ली गई है जोकि 40.83 घन मी० बनती है। इस प्रकार संविदाकार को 0.17 घन मी० प्रमात्रा का ₹2220.12 (2300.65-3.5% Discount) की दर से ₹377/-का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

¼x½ I fonkdj dks ₹557914@&dk vuqpr Hkxrkuk%

श्री हरपाल सिंह संविदाकार को ₹1288433/-का सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) का भुगतान वाउचर संख्या 5 द्वारा मास 11/2011 में किया गया। Secured Advance की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा धर्मकान्टे की निम्न विवरणानुसार जो रसीदें उपलब्ध करवाई थी उन पर स्टील का मूल्य नहीं दर्शाया गया था।

j   ln   0	fnukad	Ekk=k
3870	19.11.2010	122.65 क्विंटल
3871	19.11.2010	107.50 क्विंटल
3873	19.11.2010	69.55 क्विंटल
		<u>299-70 fDoW/y</u>



इस प्रकरण में "Providing & fixing tor steel" मद की दर निविदा में ₹59.43 प्रति कि०ग्र० थी जिसे आधार मानते हुए 299.70 क्विंटल स्टील का मूल्य ₹1780218 लिया गया। संविदाकार द्वारा निविदा में 3.5% कटौती की गई थी तथा इस प्रकार स्टील का कुल मूल्य ₹1717910 (₹1780218-₹62308 3.5%) लिया गया तथा संविदाकार को इस राशि का 75% भाग सुरक्षित अग्रिम राशि ₹1288433/- का भुगतान कर दिया गया जबकि मास 11/2010 में स्टील का मूल्य लगभग ₹32500 प्रति मीट्रिक टन था। संविदाकार द्वारा स्थल पर लाई गई स्टील 299.70 क्विंटल की कुल मूल्य/लागत ₹974025 थी। अतः सी०पी० डब्ल्यू डी० मैनुअल खण्ड-1 के पैरा 31.4 (2) के अनुसार स्टील मूल्य 75% भाग ₹730519.00 ही देय बनता था। इस प्रकार उक्त त्रुटि पूर्ण तरीके से संविदाकार को ₹557914/- (₹1288433-₹730519) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया। यद्यपि सुरक्षित अग्रिम की वसूली संविदाकार से दिनांक 15.11.2011 को एक वर्ष के उपरान्त कर ली गई है परन्तु संविदाकार को देय राशि से अधिक (Secured Advance) देने बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा संविदाकार को अनुचित रूप से पहुँचाए गए लाभ की राशि ₹557914 पर एक वर्ष का पैनल ब्याज की वसूली जाए।

1/2 1/2 | fonkdj dks ₹382@&dk vf/kd Hkxrkuk%&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 पर दर्ज मद संख्या 5 "Providing Form Work" की मात्रा 77.88 वर्ग मी० ली गई है जो कि 74.88 वर्ग मी० बनती थी। इस प्रकार संविदाकार को 3 वर्ग मी० (77.88-74.88) प्रमात्रा के लिए ₹132 प्रति वर्ग मी० (-) 3.5% कटौती की दर से ₹382/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

1/3 1/2 | fonkdj dks ₹3011@&dk vf/kd Hkxrkuk%&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 22 पर मद "Providing form work in flat surfaces such as saffits" की प्रमात्रा 204.90 वर्ग मी० निष्पादित की गई तथा संविदाकार को इस मद भुगतान प्रति वर्ग मी० ₹258.88 (-) 3.5% कटौती की दर से ₹51188/- किया गया जबकि संविदाकार को भुगतान ₹243.65 (-) 3.5% कटौती की दर से 204.90 वर्ग मी० प्रमात्रा के लिए ₹48177 ही देय था। इस प्रकार संविदाकार को ₹3011/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

14 निर्माण कार्य का नाम:- P/O Street Near H/O Hem Raj W.No. 3 Santoshgarh

संविदाकार का नाम:- श्रीमति सुनिता देवी

मापन पुस्तिका सं०:- 23 पृ० 78-79

बिल:- प्रथम एवं अन्तिम

वाऊचर संख्या 603 मास 11/2010 ₹149463

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

1/4½ निर्माण कार्य के अनुमोदित अनुमान तथा ड्राईंग

1/4½ संविदाकार का नेगोसिएशन पत्र

15 निर्माण कार्य का नाम:- "Re-pavement of street from GPS Jattpur Chowk to H/O Yog

Raj in W.No.I"

संविदाकार का नाम:- श्रीराम स्वरूप

मापन पुस्तिका सं०:- 23 पृ० 77-78

बिल:- प्रथम एवं अन्तिम

वाऊचर संख्या 644 मास 11/2010 ₹220142

उक्त निर्माण कार्य के अनुमान तथा ड्राईंग आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्माण कार्य "P/O Street Near H/o Hem Raj in Ward No. 3 Santoshgarh" के लिए

वाऊचर संख्या 603 मास 11/2010, में श्रीमति सुनिता संविदाकार को ₹149463/-भुगतान किया गया। प्रस्ताव संख्या 357 दिनांक 11.5.2010 द्वारा निर्माण कार्य "सैन्हजोवाल रोड़ पर से हेम राज के घर की और गली का निर्माण वार्ड नं० 3" अनुमोदित किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा उक्त अनुमोदित कार्य न करवाकर अन्यत्र कार्य करवाने के लिए नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्य का नाम:- C/O Bath Room at Santoshgarh in W.No. 4

संविदाकार का नाम:- श्री चानन राम

मापन पुस्तिका सं०:- 23 पृ० 79 से 82

वाऊचर संख्या 602 मास 11/2010 ₹72344

उक्त निर्माण कार्य के निम्नलिखित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) निर्माण कार्य के अनुमान तथा ड्राईंग।

(ख) संविदाकारों की निविदाएं तथा Tender Opening Register

(ग) संविदाकार की खातावही।

18 I fonkdj Jh fot; dękj dks vfu; fer : i l s ₹97027@&ds 10cc  
nkos dk Hkqrku djuk%&

okmpj l [ ; k 56] ekl 11@2011 jkf'k ₹97027

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा संविदाकार को 10सी0सी0 के दावे के रूप में ₹97027/-का भुगतान किया गया जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी0जी0डब्ल्यू/एमएएन/167 दिनांक 1.12.2008 द्वारा जारी दिषा निर्देशों के विपरीत है। उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा सीपीडब्ल्यू डी मैनुअल (वर्कस) 2007 के पैरा 32.10 के सन्दर्भ में जारी दिषा निर्देशों के अनुसार, "Clause 10(CC) will be applicable in contracts where the stipulated period for completion is more than 18 months." नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा संविदाकार को पत्र संख्या आईडीएसएमटी/1529/31 दिनांक 6.11.2006 के अनुसार निर्माण कार्य 6 माह के अन्दर पूरा करना था। अतः संविदाकार श्री विजय कुमार को निमयों के विरुद्ध किए गए 10 सीसी के भुगतान की ₹97027 की वसूली की जाए।

19 vkj0l h0l h0 dk; l ea l {ke vf/kdkfj; ka dks VLV pđ u djuk%&

षहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6. (4) (vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा 100 प्रतिषत टैस्ट चैक

करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया जिस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 20 $\text{y} \times \text{j} \mid \text{I} \text{I} \text{ dh ol } \text{y} \text{h} \text{ ckj} \% \&$

बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्क्स (आर0ई0एण्डसी0एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेश में दिनांक 4.12.2008 से लागू होने के कारण संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी थी। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के पश्चात करवाए गए निर्माण कार्यों से कोई भी लेबर सैस की वसूली नहीं की है और न ही संविदाकारों से किए गए अनुबन्ध तथा आबंटन आदेश पत्र में लेबर सैस की वसूली बारे शर्त लगाई जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 21 $\text{fue} \text{L} \text{k} \text{ dk}; \text{k} \text{L} \text{ ds fy}, \text{ fu}; \text{eku} \text{L} \text{ kj} \mid \text{ekpkj} \text{ i} = \text{ka} \text{ ea} \text{ foKki} \text{ u} \text{ u} \text{ nus} \text{ ckj} \% \&$

न्यू अकाउंट्स मैनुअल के पैरा 11.6(2) के अनुसार जिन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत 5 लाख से ज्यादा है उनका विज्ञापन दो समाचार पत्रों जिनमें एक हिन्दी तथा एक अंग्रेजी समाचार पत्र में दिया जाना आवश्यक है परन्तु निम्न कार्यों में जिनकी प्रत्येक की अनुमानित लागत 10 लाख थी के लिए मात्र एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिया गया। अतः इस अनियमितता बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

$\text{fue} \text{L} \text{k} \text{ dk}; \text{L} \text{ dk} \text{ uke}$

$\text{vu} \text{ekfur} \text{ ykxr} \text{ } \frac{1}{2} \text{ kf}' \text{ k} \frac{1}{2}$

C/O Parking & Park at ground

10 लाख

Santoshgarh

C/O Park near Rehan Basera Santoshgarh

10 लाख

## 22 $\text{fue} \text{L} \text{k} \text{ dk}; \text{k} \text{L} \text{ ds fy}, \text{ vkef} \text{U} = \text{r} \text{ fufonkvks} \text{ ea} \text{ enka} \text{ dh} \text{ vu} \text{L} \text{ } \text{p} \text{h} \text{ rFkk} \text{ ek} = \text{k} \text{ u} \text{ n}' \text{kk} \text{Lus} \text{ ckj} \% \&$

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए संविदाकारों को जारी किए गए निविदा फार्मों के साथ मदों की अनुसूची तथा मात्रा नहीं दर्शाई

गई थी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि संविदाकारों को इस बात का कैसे पता चलता है कि नगर पंचायत द्वारा किन-किन मदों को तथा कितनी मात्रा में निष्पादित करवाया जाना है। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा प्रतिषतता आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की जा सकती हैं परन्तु उनमें भी निर्माण कार्यों में निष्पादित होने वाली मात्रा तथा नाम दर्शाए जाने अनिवार्य है। अतः प्रकार नगर पंचायत द्वारा निविदाएं मात्र औपचारिकता पूर्ण करने हेतु ही आमन्त्रित की गई प्रतीत होती है तथा परिणामस्वरूप इन दरों के न्यूनतम होने बारे एक आदर्श तुलनात्मक पुष्टि नहीं की जा सकी जिस बारे औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

## 23 I {ke vf/kdkjh dh Lohdfr ds fcuk dk; kZ dks vkcfVr djuk%&

षहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा 11.6 (4) (i) के अनुसार," All tender upto Rupees five lakh, shall be opened by the Municipal Engineer at the time and place specified in the notice issued under the provision of rule 11.6(2), in presence of the Executive Officer/Secretary of the Municipality and after that M.E. Shall submit to the administrator/President or other officer or sub committee authorized by the Corporation/ Municipality in this behalf all the valid tenders received by the date, together with his recommendations as to which tender should be accepted, and the administrator/President, other officer, Chairman of the sub committee shall sign the tender or tenders which he or she considers should be accepted in token of such acceptance, which will be finally approved by Director. The work will be awarded by Municipal Engineer/Executive Engineer."

जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए निदेशक, षहरी विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सचिव द्वारा अपने स्तर पर ही संविदाकारों को निर्माण कार्य आबंटन किया जा रहा है जिसके लिए वह उक्त नियम के अन्तर्गत सक्षम नहीं है। अतः इस बारे में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 24 uxj i pk; r dks Hkfe gLrtrfjr fd, fcuk fuekZ k dk; l djokuk%&

अंकेक्षण मैमों संख्या 95/2012 दिनांक 20.7.2012 के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या 2012-427 दिनांक 27.7.2012 के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा जिन स्थलों पर निम्न कार्य करवाया गया उनकी भूमि मालिकाना हक नगर पंचायत के पास न था। अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

व्यक्ति का नाम	प्लॉट नंबर	मालिक
C/O Parking and Park near cremation ground	805	मुस्तरका मालकन
C/O Park near rehan Basera Buildings	6039/2225	हिमाचल सरकार

25 ₹246268/- की बिजली की मदों का क्रय नियन्त्रक भण्डार से अनापति न प्राप्त किए बिना

नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2010 से 3/2012 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹2,46,268/- की बिजली की मदों का क्रय नियन्त्रक भण्डार से अनापति न प्राप्त किए बिना ही खुले बाजार से किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की मदों की दरें अनुमोदित की गई थी। अतः नियन्त्रक भण्डार का अनापति प्रमाण पत्र लिए बिना खुले बाजार से बिजली की मदें क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में दर निविदाओं निविदाओं के अनुसार ही क्रय किया जाए।

क्र.सं.	दिनांक	व्यक्ति का नाम	प्लॉट नंबर	दिनांक	क्र.सं.
334	4/2010	एनके0 ट्रेडिंग कम्पनी मैहतपुर	373	2.4.2010	50579

562	10/2010	—यथोपरि—	583	12.8.2010	36970
689	1/2011	—यथोपरि—	597	23.12.2010	45692
816	4/2011	—यथोपरि—	11	28.3.2011	32217
928	7/2011	मै0 सूर्या सेल्ज एजेसी सन्तोषगढ़	2001	25.5.2011	28320
1096	12/2011	—यथोपरि—	2128	12.9.2011	17110
1155	1/2012	—यथोपरि—	2159	22.12.2011	35380
					<u>₹246268</u>

26 uxj i pk; r }kjk ₹36570 dk vfu; fer 0; ; djuk%

okÅpj l a; k 6 ekl 5@2011 ₹36750@&

उपरोक्त भुगतान वारुचर की जाँच करने पर पाया गया कि RGURF grant से ₹36750/-का भुगतान बिजली बिलों का किया गया जो कि निधि की प्राथमिकताओं के अनुसार वैध प्रभार नहीं है जिसे निधि में वापिस जमा करवाया जाए।

ehVj l 0	jkf'k
76-0440	1624
76-20495	64
71-99590	4355
36-99781	30076
26-99211	631
<u>36750</u>	

27 Hkxrkudh jlhna iklr u djuk%

okÅpj l a[; k 589] ekl 11@2010 jkf'k ₹3550

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा नगर पंचायत के सदस्यो को मानदेय का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान के समर्थन में रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

l nL; dk uke	jkf'k
श्री गोपाल सैणी	150
श्री राजेन्द्र प्रसाद	150
श्रीमति तृपता देवी	150

okÅpj l a[; k 590] ekl 11@2010 jkf'k ₹1200

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा श्री एस0के0 चौहान नगर पंचायत अभियन्ता को मास 8/2010, 9/2010, 10/2010 का ₹400/- प्रति मास की दर से ₹1200/-मानदेय का भुगतान किया गया तथा रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

28 emy pkyku iLrr u djuk%

okÅpj l a[; k 1083 ekl 11@2011 jkf'k ₹1000

नगर पंचायत द्वारा पोलीथीन के चालानों से प्राप्त ₹1000/-चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई परन्तु इसके सन्दर्भ में मूल चालान अभिलेख में उपलब्ध न थे। अतः मूल चालानों से सम्बन्धित पूर्ण करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 l fonkdjka }kjk uxj i pk; r {k= ea l Qkbz ds dk; l djus l s l EcflU/kr Hkxrkudh ea vfu; ferrkvka ds ckjs e%

नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई के कार्य से सम्बन्धित भुगतानों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-



1/2 I fonkdjk }kj I Qkbz ij j [ks tkus okys depkfj ; ka dh I a ; k ea c<ks-jh  
djrs gq vufpr : i I sykhk igpkus ckj%

okApj I a ; k 1058 ekl 11@2011

jkf'k ₹51500

उपरोक्त भुगतान वाउचर द्वारा श्री गुरु दत्त सफाई संविदाकार को नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के षहर के लिए मास 10/2011 की सफाई के लिए ₹51,500/-का भुगतान किया गया। नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 8 है। वर्तमान समय में 4 नियमित सफाई कर्मचारी भी नगर पंचायत में कार्यरत है परन्तु जॉच में पाया गया कि निविदाओं की षर्तों में संविदाकारों द्वारा रखे जाने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढौतरी करते हुए संविदाकारों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है जबकि नगर पंचायत के परिक्षेत्र में कोई भी बढौतरी नहीं हुई है। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

vof/k	I Qkbz depkfj ; ka dh I 0 %ufonkuq kj 1/2	jkf'k	Lkfonkd j dk uke
1.10.2008 से 31.3.2009 (6 मास)	6	114000	सर्वश्री बोबी
11.6.2009 से 31.3.2010	8	316000 (वार्षिक)	विजय कुमार
1.4.2010 से 31.3.2011 (पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा टेका रद्द किया गया)	8	316000+15% बढौतरी (वार्षिक)	विजय कुमार
21.10.2010 से 31.3.2011	8	35500 (मासिक)	गुरु दत्त
1.4.2011 से 31.3.2012	11	51500 (मासिक)	गुरु दत्त

1/2 I Qkbz I fonkdjk dks ₹10000@&dk vfu; fer Hkprku%

श्री विजय कुमार सफाई संविदाकार को अवधि 1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान ₹316000+15% वार्षिक दर से नगर पंचायत परिक्षेत्र की सफाई का कार्य आबंटित किया गया था। नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 12.10.2010 के दृष्टिगत सचिव ने पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा दिनांक 20.10.2010 से सफाई संविदाकार श्री विजय कुमार को आबंटित कार्य रद्द कर दिया। संविदाकार से किए गए अनुबन्ध की शर्त संख्या 10 के अनुसार, " सफाई का कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने पर नगर पंचायत को ठेका रद्द करने व सिक्योरिटी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु इसके विपरीत संविदाकार का ठेका रद्द करने के उपरान्त भी उन्हें वाऊचर संख्या 6 मास 4/2012 द्वारा प्रतिभूति राशि का भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

श्री विजय कुमार सफाई संविदाकार को अवधि 1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान ₹316000+15% वार्षिक दर से नगर पंचायत परिक्षेत्र की सफाई का कार्य आबंटित किया गया था। नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 12.10.2010 के दृष्टिगत सचिव ने पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा दिनांक 20.10.2010 से सफाई संविदाकार श्री विजय कुमार को आबंटित कार्य रद्द कर दिया। संविदाकार से किए गए अनुबन्ध की शर्त संख्या 10 के अनुसार, " सफाई का कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने पर नगर पंचायत को ठेका रद्द करने व सिक्योरिटी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु इसके विपरीत संविदाकार का ठेका रद्द करने के उपरान्त भी उन्हें वाऊचर संख्या 6 मास 4/2012 द्वारा प्रतिभूति राशि का भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.2010 के पश्चात दो बार सफाई संविदाकारों को सफाई का कार्य आबंटित किया गया परन्तु नियमानुसार उनसे कोई भी अनुबन्ध/इकरारनामा नहीं किया गया। अतः इस अनियमितता बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 ; क=क HkYkk ds Hkxrkku ds ckjs e%&

श्री विजय कुमार सफाई संविदाकार को अवधि 1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान ₹316000+15% वार्षिक दर से नगर पंचायत परिक्षेत्र की सफाई का कार्य आबंटित किया गया था। नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 12.10.2010 के दृष्टिगत सचिव ने पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा दिनांक 20.10.2010 से सफाई संविदाकार श्री विजय कुमार को आबंटित कार्य रद्द कर दिया। संविदाकार से किए गए अनुबन्ध की शर्त संख्या 10 के अनुसार, " सफाई का कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने पर नगर पंचायत को ठेका रद्द करने व सिक्योरिटी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु इसके विपरीत संविदाकार का ठेका रद्द करने के उपरान्त भी उन्हें वाऊचर संख्या 6 मास 4/2012 द्वारा प्रतिभूति राशि का भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

उपरोक्त भुगतान वाउचर द्वारा सचिव नगर पंचायत श्री वर्षा को उनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया गया परन्तु जाँच में पाया गया कि उनके दावों को न तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और न ही अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम, प्रवास दैनिकियाँ दावों के साथ संलग्न थी जिस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के कर्मचारियों को चयनित मासों में भुगतान किए गए यात्रा भत्ते दावों की जाँच करने पर पाया गया कि दावों के साथ अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम तथा प्रवास दैनिकियाँ संलग्न न थी जिस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

31 U; w vdkÅ&/I e&uqy ds vuq kj vfHkys[k dk j [k j [kko u dj us ckj %&

नगर पंचायत द्वारा निम्नानुसार अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस बारे चर्चा में बताया गया कि यह अभिलेख तैयार नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख अब तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए:-

- (क) ग्रान्ट इन एंड रजिस्टर
- (ख) वर्कस रजिस्टर
- (ग) संविदाकार की खातावही
- (घ) टैण्डर फॉर्म बिक्री करने का अभिलेख

31 y?qk vki fUk foojf.kdk %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

32 fu"d"k %& लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या :- V(25)फिन (एल0ए0डी0)खण्ड-5, दिनांक, शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला-171002,
- 3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश षिमला-171003.
- 4 श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी, द्वारा.....

उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश षिमला-171009.

1. सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला-171002,

1	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत

10	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(एस)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(टी)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(यू)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
19	पैरा 14	अनिर्णीत
20	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
21	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 16(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(ई)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
26	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत

¼[k½ vds{k.k , d fujh{k.k i fronu vof/k 04@80 I s 03@81

1	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत

1/2 vdk.k , 0 fujh{k.k ifronu vof/k 04@81 I s 03@84

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत
3	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 27	अनिर्णीत
6	पैरा 37(बी)(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 39	अनिर्णीत
8	पैरा 40(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 40(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 40(बी)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 40(बी)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 40(बी)(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 40(बी)(iv)	अनिर्णीत
14	पैरा 40(बी)(v)	अनिर्णीत
15	पैरा 40(बी)(vi)	अनिर्णीत
16	पैरा 41	अनिर्णीत
17	पैरा 41(ए) से (ओ)	अनिर्णीत

1/2 vdk.k , 0 fujh{k.k ifronu vof/k 04@84 I s 03@85

1	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(12)	अनिर्णीत
5	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
6	पैरा 15(14)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(15)	अनिर्णीत

¼¾ vaf{k.k , fujh{k.k ifronu vof/k 04@85 I s 03@86

- |   |            |          |
|---|------------|----------|
| 1 | पैरा 5     | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 15(3) | अनिर्णीत |

¼¾ Jh Vh0vkj0 y[kuiky ijh{k.k dk fnukd 28-04-1987 dk vaf{k.k , fujh{k.k

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1 | पैरा 1(ए) | अनिर्णीत |
|---|-----------|----------|

¼¾ vaf{k.k , fujh{k.k ifronu vof/k 04@86 I s 03@87

- |   |             |          |
|---|-------------|----------|
| 1 | पैरा 7(i)   | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7(ii)  | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7(iii) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8      | अनिर्णीत |

¼¾ vaf{k.k , fujh{k.k ifronu vof/k 04@87 I s 03@91

- |    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 1  | पैरा 5(क) | अनिर्णीत |
| 2  | पैरा 5(ग) | अनिर्णीत |
| 3  | पैरा 5(घ) | अनिर्णीत |
| 4  | पैरा 5(ङ) | अनिर्णीत |
| 5  | पैरा 5(च) | अनिर्णीत |
| 6  | पैरा 5(छ) | अनिर्णीत |
| 7  | पैरा 5(ज) | अनिर्णीत |
| 8  | पैरा 5(झ) | अनिर्णीत |
| 9  | पैरा 5(ञ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |

11	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(छ)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 8	अनिर्णीत
18	पैरा 9(क) से (ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा 11	अनिर्णीत
20	पैरा 12	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14(क) व (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(क)(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19(क)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 20(क)(ख)	अनिर्णीत
30	पैरा 21	अनिर्णीत
31	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
32	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 24	अनिर्णीत
35	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
36	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 26	अनिर्णीत
38	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
39	पैरा 28	अनिर्णीत
40	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत



1	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(viii)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(ix)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(x)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(xii)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(xiii)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(xiv)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(xvii)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(xviii)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(xxiv)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(xxvii)	अनिर्णीत
22	पैरा 9(xxviii)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(xxx)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(xxxii)	अनिर्णीत
25	पैरा 9(xxxv)	अनिर्णीत
26	पैरा 9(xxxviii)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(xxxx)	अनिर्णीत
28	पैरा 9(xxxxv)	अनिर्णीत
29	पैरा 9(xxxxvi)	अनिर्णीत

30	पैरा 9(xxxxviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
32	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
33	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
34	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत

वर्ष 2004, नवंबर, 13, 2004

1	पैरा 19	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत
3	पैरा 23	निर्णीत (ग्लास स्ट्रिपस को भण्डार पंजिका के पृष्ठ 18 पर दर्ज किया गया है तथा उपभोग बारे पुष्टि मापन पुस्तिका 13 के पृष्ठ 51 पर कर ली गई है)
4	पैरा 25	अनिर्णीत
5	पैरा 27	अनिर्णीत
6	पैरा 28	अनिर्णीत
7	पैरा 29	अनिर्णीत
8	पैरा 30	अनिर्णीत
9	पैरा 32	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 34	अनिर्णीत
12	पैरा 36	निर्णीत
13	पैरा 37	अनिर्णीत
14	पैरा 39	अनिर्णीत
15	पैरा 41	अनिर्णीत
16	पैरा 42	अनिर्णीत
17	पैरा 46	अनिर्णीत
18	पैरा 47	अनिर्णीत
19	पैरा 48	अनिर्णीत
20	पैरा 49	अनिर्णीत
21	पैरा 50	अनिर्णीत

22	पैरा 51	अनिर्णीत
23	पैरा 52	अनिर्णीत

1/2 vdf{k.k , 0 fujh{k.k ifronu vof/k 04@2004 I s 03@2007

1	पैरा 2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 4 में दर्शाई गई है।)
2	पैरा 6(डी)(2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.4) में दर्शाई गई है।)
3	पैरा 7(ए)(i)	अनिर्णीत	
4	पैरा 7(ए)(vi)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7(ए)(vii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत	

1/2 vdf{k.k , 0 fujh{k.k ifronu vof/k 04@2007 I s 03@2010

1	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 4 में दर्शाई गई है)
2	पैरा 5 (1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 5 (1) प्रारूपित)
3	पैरा 5 (2)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 5 (2) प्रारूपित)
4	पैरा 6 (1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (1) प्रारूपित)
5	पैरा 6 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2) में

			दर्शाई गई है)
6	पैरा 6 (2.1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.1) में दर्शाई गई है)
7	पैरा 6 (2.2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.2) में दर्शाई गई है)
8	पैरा 6 (2.3)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.3) में दर्शाई गई है)
9	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6 (4) (1)	निर्णीत	(गृहकर ₹3044/-की वसूली रसीद संख्या जी 8 6/10 दिनांक 26.3.2008 द्वारा की गई। ₹120/-की मांग वर्ष 2009-10 की आरम्भिक षेष में दर्शा दी गई है जिसकी पुष्टि गृह कर रजिस्टर के पृष्ठ 17 एव 7 पर की गई)
	पैरा 6 (4) (2) (i)	निर्णीत	(गृह कर पंजिका पृ0 21 पर गृह कर की मांग ₹1680/-ली गई है पुष्टि कर ली गई)
12	पैरा 6 (4) (2) (ii)	निर्णीत	(वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की माँग गृहकर रजिस्टर के पृ0 21 पर ₹1580 (790+790) दर्शा दी गई है)
13	पैरा 6 (4) (3) (i)	निर्णीत	(₹2489 की गृह कर रजिस्टर पृ0 53 पर माँग बारे पुष्टि कर ली गई)
14	पैरा 6 (4) (3) (ii)	निर्णीत	(गृह कर पंजिका पृ0 29 पर वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की माँग ₹1250 (625+625) बारे पुष्टि कर ली गई)
15	पैरा 6 (4) (4) (i)	निर्णीत	(गृह कर पंजिका पृ0 8 पर गृह कर की मांग ₹10267/-बारे पुष्टि कर ली गई)
16	पैरा 6 (4) (4) (ii)	निर्णीत	(गृह कर पंजिका पृ0 123 पर वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की माँग ₹3664 (1832+1832)

			बारे पुष्टि कर ली गई)
17	पैरा 6 (5) (1)	निर्णीत	(₹5250 की माँग किराया रजिस्टर पृष्ठ 130 पर दर्ज कर दी गई है)
18	पैरा 6 (5) (2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6 (5) (3)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6 (5) (4) (i)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6 (6)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6 (7) (1)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6 (7) (2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6 (7) (3)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 में दर्शाई गई है)
26	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7 (3) (i)	निर्णीत	(वांछित कार्यवाही कर दी गई है)
28	पैरा 7 (3) (ii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 8 (1) (i)	अनिर्णीत	
30	पैरा 8 (1) (ii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 8 (1) (iii)	निर्णीत	(पेनल ब्याज ₹1734/-की वसूली बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 110 पर कर ली गई है)
32	पैरा 8 (2)	निर्णीत	(स्टील की दरें पुनः नियन्त्रक भण्डार द्वारा पत्र संख्या 4 इण्ड/एस0पी0 (एम-84) 5/2006 दिनांक 27.11.2007 द्वारा संशोधित की गई है)
33	पैरा 8 (3) (i)	अनिर्णीत	
34	पैरा 8 (3) (ii)	निर्णीत	(मदों की भण्डार पंजिका में प्रविष्टि बारे पुष्टि पृ0. 31, 32, 33 पर कर ली गई है)
35	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत	
36	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत	
37	पैरा 8 (6) (i)	अनिर्णीत	
38	पैरा 8 (6) (ii)	अनिर्णीत	
39	पैरा 8 (7)	निर्णीत	(मूल बिलों की पुष्टि कर ली गई है)

40	पैरा 8 (8)	अनिर्णीत	
41	पैरा 9 (1) (i)	अनिर्णीत	
42	पैरा 9 (1) (ii)	अनिर्णीत	
43	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत	
44	पैरा 9 (3)	निर्णीत	(सटिप्पण उतार के अनुसार)
45	पैरा 9 (4) (i)	निर्णीत	(25 बैग सीमेन्ट की वसूली करने बारे पुष्टि मापन पुस्तिका 11 के पृ0 15 पर कर ली गई)
46	पैरा 9 (4) (ii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 9 (4) (iii)	अनिर्णीत	
48	पैरा 9 (4) (iv)	अनिर्णीत	
49	पैरा 9 (4) (v)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार अधिक निष्पादित की गई स्टील की मात्रा संविदाकार ने अपने स्तर पर क्रय करके स्थल पर निष्पादित की थी जिसे सहायक अभियन्ता द्वारा मापन पुस्तिका में सत्यापित किया गया है)
50	पैरा 9 (4) (vi)	निर्णीत	(30 कि0ग्रा0 स्टील की प्रविष्टि भण्डार पंजिका पृ0 45 पर कर ली गई है)
51	पैरा 9 (4) (vii)	अंषत: निर्णीत	(पार्किंग के अतिरिक्त समस्त निर्मित स्थल किराए पर दे दिया गया है)
52	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत	
53	पैरा 9 (6) (i)	अनिर्णीत	
54	पैरा 9 (6) (ii)	अनिर्णीत	
55	पैरा 9 (7)	निर्णीत	(सिक्कूरड अडवांस की वसूली वाऊचर संख्या 113 दिनांक 10.8.2009 द्वारा कर ली गई है)
56	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत	