

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2023
भाग-एक**

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एच0एस0जी0-4(डी)1-1/922 दिनांक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन हि0प्र0 के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा हिमुडा मण्डल परवाणू के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि
1.	श्री राजेश ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता	01.04.2022 से 31.05.2022
2.	श्री गिरीश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	06.06.2022 से 31.03.2023

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	प्राप्त आय को अनियमित रूप से हस्तगत रखना	4	0.15 से 2.15
2 (ii)	विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अग्रिमों का गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6(क)	40.87
3 (i)	अग्रिमों की राशि का क्रेडिट शेष पाया जाना	6	20.53

4	विभिन्न आवास बस्तियों व सरकारी विभागों के रख-रखाव प्रभार व जल प्रभार की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8(क, ख) व 9 (क)	1484.43
5	संविदाकार द्वारा एम् फार्म प्रस्तुत न करने पर भी रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण अनियमित अधिक भुगतान	12 (2) (क)	7.91
		12 (4) (ख)	0.03
6	Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना व्यय करना।	14	4025.49
7	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में अधिक व्यय करना	15	455.04
8	सम्बन्धित विभागों में सेंट्रल.जी.एस.टी., स्टेट.जी.एस.टी., आयकर, लेबर सेस और रॉयल्टी जमा न करना	17 (1)	120.27
9	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर अधिक व्यय	18	77.27
10	श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद पर नियुक्ति उपरान्त नियमितिकरण पर गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान करना	20(1)	3.38
11	ऊना उपमंडल के अधीन 17.59 क्विंटल सरिये स्टोर में गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपयुक्त दर्शाया जाना	21(1)	0.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट-1** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1984 से 03/2022 तक मण्डल से सम्बन्धित **103** पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1984-85	1	(निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित)
2	1991-92	3	(निर्माण मण्डल शिमला-2 से स्थानांतरित)
3	1995-96	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
4	2008-09	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
5	2013-14	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
6	2014-15	4	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
7	2015-16	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
8	2016-17	6	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
9	2017-18	8	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
10	2018-19	18	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
11	2019-20	19	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)

12	2020-21 व 2021-22	38	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरों)
	कुल पैरों	103	

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री बृजिन्दर मोहन पुरी, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) तथा सर्वश्री पवन कुमार, राकेश कुमार, बानिश कुमार एवं विशाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 05.09.2022 से 02.11.2023 से तक हिमुडा मण्डल के परवाणू स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/2023 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि को जमा करवाने हेतु निदेशालय, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 रोकड बही अनुसार प्राप्त आय ₹0.14 लाख से ₹2.15 लाख को अनियमित रूप से हस्तगत रखना:-

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू राशि को बैंक खाते में दैनिक आधार पर जमा नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण अवधि के दौरान मास के अन्त में हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :-

Name of Month	Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month)	Cash Book Page No.
04/2022	32151.20	197
05/2022	34675.20	77
06/2022	14757.20	22
07/2022	33855.20	112
08/2022	32282.20	57
09/2022	215134.20	163
10/2022	51900.20	91
11/2022	72987.20	187
12/2022	30670.20	118
ट 01/2023	62330.20	003
02/2023	27389.20	143
इ 03/2023	70963.20	33

अंकेक्षण झापन संख्या 3 दिनांक 22.09.2023 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी

निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों व बैंक समाधान विवरणी का विवरण दिनांक 31.03.2023 को निम्न अनुसार था

Statement showing the detail of Bank accounts as well as Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2023 of HIMUDA Division Parwanoo, Distt. Solan H.P.	
(1) UCO Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 09870200000397	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4723055.53
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	4736113.53
Difference	13058.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022 "A"	4723055.53
Add: Ch. No 003427 dated 20.03.23 but not Debited till 31.3.2023	5000.00
Add: Ch. No 003436 dated 27.03.23 but not Debited till 31.3.2023	8058.00
Sub total "B"	13058.00
Balance as per as bank Pass Book as on 31.3.2023 "A" + "B"	4736113.53
(2) AXIS Bank, Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 919020012448839	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6478572.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6208147.00
Difference	270425.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023 "A"	6478572.00
Less: Ch. No311489 deposited on 08-02-2022 but not credited till 31.3.2023 (Cr. On 21.06.23)	77748.00
Less: Ch No 310890 deposited on 09-03-2022 but not credited till 31.3.2023 (Cr. On 21.06.23)	192677.00
Sub total "B"	270425.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023 "A" (-) "B"	
(3) SBI Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/c No. 10300041135	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6400512.98
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6386912.98
Difference	13600.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6400512.98
Less: DD No. 908729 dated 28.12.2021 but not credited 31.3.2023	13600.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	6386912.98
(4) HDFC Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 50100005120699	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6274302.17
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6274302.17
Difference	0.00

(5) ICICI Bank Kalka Shimla Road, Sector-I, Distt. Solan A/C No. 373601000177	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	619227.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	619227.00
Difference	0.00
(6) Parwanoo Urban Co-op Bank, Distt. Solan H.P. A/C No 10220100000835	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4488136.20
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	4729523.20
Difference	241387.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4488136.20
Add: Ch. No. 136657 dated 31.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	232857.00
Add: Ch. No. 136656 dated 27.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	3780.00
Add: Ch. No. 136639 dated 07.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	4750.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	4729523.20
(7) Bank of Baroda Parwanoo, Distt. Solan H.P. Current A/C No. 12800200007574 Account opened on 04.08.2022	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	12459360.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	12459360.00
Difference	0.00
(8) IndusInd Bank Solan, Distt. Solan H.P. A/C No. 251772623004	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	15916.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	15916.00
Difference	0.00
(9) Bank of Baroda Parwanoo, Distt. Solan H.P. Saving A/C No. 12800100016710	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	11628801.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	11628801.00
Difference	0.00
(10) Punjab National Bank, Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 2912000101205799 Account opened on 13.09.2022	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	8473688.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	8464515.00
Difference	9173.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	8473688.00
Less: DD No. 552161 dated 23.11.2022 but not credited 31.3.2023 deposited on 30.11.2022	9173.00

Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	8464515.00
Consolidated position is as under :	
Cash in hand (i)	70963.20
Overall bank balance in all bank accounts i.e. Sr. No. 1 to 10 above (ii)	61561570.88
Total (i) & (ii)	61632534.08

उक्त बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 10300041135, परवाणू में माह दिसम्बर, 2021 के दौरान जारी जमा किये गये डिमांड ड्राफ्ट ₹13600/- (DD No. 908729 dated 28.12.2021) को लगभग दो वर्ष (अर्थात् अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक) के समय व्यतीत होने के पश्चात् भी बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था जबकि वहीं दूसरी ओर PNB, Parwanoo Account No. 2912000101205799 में जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट DD No. 552161 dated 23.11.2022 for ₹9173 को लगभग एक वर्ष (अर्थात् अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक) के समय व्यतीत होने के पश्चात् भी बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था जो कि बैंक के स्तर पर लापरवाही को दर्शाता है तथा ऐसी स्थिति में संस्था के स्तर पर बैंक के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला से शिकायत कर मामले का शीघ्र निपटारा कर अंतिम अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। साथ ही भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सजग रहने का सुझाव भी दिया जाता है।

(ख) Indusind Bank बैंक खाते को बिना किसी लेन देन के गत कई वर्षों से जारी रखना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा Indusind Bank बैंक में संचालित बैंक खाता संख्या **251772623004** में गत कई वर्षों से कोई भी लेन-देन नहीं किया गया था। साथ ही यह खाता उक्त बैंक की सोलन शाखा में खोले जाने के कारण भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 22.09.2023 द्वारा इस खाते को बंद करने का सुझाव दिया गया, जिस पर संस्था द्वारा कार्रवाई करते हुए मामला बैंक से उठाने बारे तो सूचित किया गया परन्तु खाता बंद कर शेष राशि को अन्य खाते में हस्तांतरित करने बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गयी। अतः इस में संबंध में अंतिम कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 विविध अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत ₹278.75 लाख (Dr.) तथा 20.53 लाख (Cr.) की राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार विविध अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2023 को ₹27875111.19(Dr.) तथा ₹2052923.32 (Cr.) के अग्रिम समायोजन हेतु शेष पाए गये जिसके संबंध में विस्तृत चर्चा निम्न उप-अनुच्छेदों में की गयी है :

Sr. No.	Particulars	Dr. (₹)	Cr. (₹)	Remarks
1	Misc. Advances where there has been no change in position since last audit	4087307.19	1214908.32	Pending for adjustment for last 4 to 13 years
2	Other Misc. Advances outstanding for adjustment wherein advances were granted / adjustments or both were made during audit period.	23787804.00	838015.00	
	Total	27875111.19	2052923.32	

(क) विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹40.87 लाख का गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष पाया जाना:-

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में दिनांक 31.3.2023 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹4087307.19 के विविध अग्रिम गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष थे तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इनके समायोजन हेतु मंडल स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी जबकि अंकेक्षण द्वारा इस संबंध में लगातार आपत्ति उठाई गयी है। इन अग्रिमों का विवरण परिशिष्ट-1 (क) में दिया गया है।

(ख) विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹12.15 लाख का कुछ लेखा शीर्षों/खातों में गत कई वर्षों से निरन्तर एक समान राशि का ही Credit शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2023 को निम्न वर्णित लेखा शीर्षों/खातों में ₹1214908.32 का Credit शेष दर्शाया गया था तथा उपरोक्त उप-पैरा (क) में वर्णित प्रसंगों की भांति इन लेखों की स्थिति भी गत कई वर्षों से यथावत थी:

Miscellaneous Advances where there is Credit Balance as on 31.03.2023 and there has been no change in position during the year 2022-23.				
Sr. No.	Name of Party/Person	Ledger III Page.	Credit Balance of Advance	Remarks
1.	Sh. Ranjeet Singh Tube well Nalagarh	86	4000.00	As Opening Balance
2.	Sh. Virender Sharma	87	7809.00	As Opening Balance
3.	M/S All Grace Developer Pvt. Ltd.	94	333.00	As Opening Balance
4.	Sh. Vishal Sharma	142	600000.00	As Opening Balance
5.	Sh. Shiv Kumar Kaplia	158	160000.00	As Opening Balance
6.	M/S Tata Iron & Steel Corp. Chandigarh	210	2334.22	As Opening Balance
7.	M/S Poanta Electric Store Poanta Sahib	228	539.00	As Opening Balance

8.	M/S Indian Iron and Steel Coop. Ltd.	232	27035.10	As Opening Balance
9.	Area Manager HIMFED Solan H.P	244	345784.00	As Opening Balance
10.	Area Manager HIMFED Nahan	252	65022.00	As Opening Balance
11.	M/S HPSCSC Ltd. Nalagarh	313	2052.00	As Opening Balance
		Total	1214908.32	

उपरोक्त विविध अग्रिम अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत वर्णित खातों का क्रेडिट शेष सम्बन्धित से की गई अधिक वसूली का प्रतीक है जोकि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता तथा ऐसी स्थिति में मंडलीय स्तर पर लेखों में त्रुटियों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में उपयुक्त छानबीन उपरान्त नियमानुसार कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 'विविध अग्रिम शीर्ष' के अंतर्गत अन्य अग्रिम जिनमें अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत कुछ समायोजन तो किये गये थे दिनांक 31.03.2023 को ₹237.87 (Dr.) लाख तथा ₹8.38 (Cr.) लाख शेष पाए गये जिनकी विस्तृत स्थिति निम्न तालिका अनुसार है :

Other Miscellaneous Advances outstanding as on 31.03.2023 wherein amounts were also debited/credited during the audit period						
Sr. No.	Name of Party/Person	Opening Balance (Dr/Cr)	Advance during the year (Dr)	Total (Dr/Cr)	Adjustment during the year	Closing Balance
1	Sh. N.K Tuli	1100 Cr	15500000	15498900 Dr	3500000	11998900.00
2	Sh. Pardeep Kumar	34666 Dr	1100000	1134666 Dr	1100000	34666.00
3	Sh. Suresh Kumar	2499718 Dr.	1250000	3749718 Dr	2500000	1249718.00
4	Sh. Pawan Kumar	154 Dr	1000000	1000154 Dr	1000000	154.00
5	Sh. Narinder Singh Chauhan	1280000 Dr	3700000	4980000 Dr	4180000	800000.00
6	M/S Tarlok Chand & Company	100000 Dr	431467	531467 Dr	0	531467.00
7	Sh. Neeraj Katnoria	1000000 Cr	500000	950000 Dr	0	950000.00
8	Sh. Mehar Chand	0	743400	743400 Dr	0	743400.00
9	Sh. Des Raj	500000 Dr	940000	1440000 Dr	0	1440000.00
10	Sh. Shiv Kumar Hakam	1050000 Dr	0	1050000 Dr	250000	800000.00
11	Sh. Kulvinder Singh	0	6000000	6000000 Dr	4500000	1500000.00

12	Smt. Priya Thakur	75000 Dr	78000	153000 Dr	0	153000.00
13	Sh. Krishan Kumar	1000000 Dr	1100000	2100000 Dr	1800000	300000.00
14	Devinder Kumar	0	700000	700000 Dr	0	700000.00
15	M/S Tenzin Construction	0	480000	480000 Dr	0	480000.00
16	Salson Steel Pvt. Ltd.	0	0	0.00	838015	838015 Cr.
17	R/F M.D HPSCSC Ltd Shimla	3342277 Dr	1750803	5093080 Dr	2986581	2106499.00
				Total	22654596	Dr. 23787804
						Cr. 838015

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण जापन संख्या 8 दिनांक 09.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ में लाई गई जिसके सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) संविदाकारों को प्रदान किये गए अग्रिम के समायोजन / नियंत्रण के संबंध में अनियमिततायें :

- (1) अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हिमुडा के अपने निर्माण कार्य "PSFS at Kamli Road, Parwanoo (Sub-head: C/o 8 No. 2BHK & 32 No. Cat. IV Flats)" के विरुद्ध मंडल कार्यालय द्वारा श्री होशियार सिंह, संविदाकार को Voucher No. 70 Dated 09.03.2023 CBP-14 Ledger-III Page-112 द्वारा प्रदत्त ₹15,00,000 के अग्रिम की प्रविष्टि संबंधित संविदाकार के Contractor Ledger में दर्ज नहीं पाई गयी जो कि अनियमित है। ऐसी स्थिति में संविदाकार से अग्रिम की राशि की यथासमय वसूली न किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इस ओर मंडल कार्यालय स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।
- (2) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा Misc. Ledger Account L-III-Page-89 के अनुसार श्री प्रदीप कुमार, संविदाकार के नाम ₹34666 की अग्रिम राशि वसूली योग्य लंबित दर्शाई गई थी जबकि उनको आबंटित निर्माण कार्य : A/R & M/O of Road at Kalujhanda (Sh:- Metalling & Tarring of Road during the year 21-22 के विरुद्ध अंतिम भुगतान उन्हें देय राशि में से ₹11,00,000 के अग्रिम की वसूली करने के उपरांत Vr. No. 43 Dated 06.03.2023 द्वारा कर दिया गया तथा उपरोक्त अग्रिम वसूली हेतु लंबित रह गया। वही उनसे प्राप्त प्रतिभूति राशि ₹2,23,317 का भुगतान भी उन्हें Voucher No. 41 Dated 04.03.2023 द्वारा अंतिम बिल की अदायगी से पूर्व ही किया जा चुका था जो कि अनियमित है। क्योंकि श्री प्रदीप कुमार, संविदाकार के नाम ₹34666 की अग्रिम राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लंबित थी तथा Ledger II at Page 641 अनुसार ₹36164 की राशि भी उनके नाम के प्रतिभूति खाते में उनको देय दर्शाई गई थी अर्थात् इस खाते का क्रेडिट शेष था उक्त

असमायोजित अग्रिम व प्रतिभूति लेखे श्री प्रदीप कुमार, नाम के किसी ओर संविदाकार से संबंधित होने की संभावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 26.10.2023 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अथवा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्था के ध्यानार्थ लायी गई थी तथा संस्था को तिथिवार 'कांटेक्टर एडवांस कंट्रोल रजिस्टर' प्रारम्भ करने तथा उसके माध्यम से ही हर एक अग्रिम प्रदान करने तथा उसकी वसूली को मॉनिटर करने का सुझाव भी दिया गया था ताकि उपरोक्त प्रकरणों जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। परिणामस्वरूप संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही 'कांटेक्टर एडवांस कंट्रोल रजिस्टर' के माध्यम से अग्रिम निर्गमन का कार्य तो प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु उक्त उप-पैरो (1) व (2) के संबंध में कोई भी कार्रवाई बारे सूचित नहीं किया गया। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये क्योंकि केवल संविदाकार के नाम से खोले गये 'विविध अग्रिम लेखे' से ही अग्रिम नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं पाई गई।

7 ₹1.99 लाख के 'स्टाफ़ अग्रिम' वसूली / समायोजन हेतु शेष :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 'स्टाफ़ अग्रिम शीर्ष' के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि में किये गये समायोजन उपरांत दिनांक 31.03.2023 को ₹1.99 (Dr.) लाख तथा ₹259 (Cr.) शेष पाए गये जिनकी विस्तृत स्थिति निम्न तालिका अनुसार है। इन अग्रिमों का नियमानुसार यथासमय समायोजन सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। साथ ही क्रम संख्या 3 में वर्णित प्रसंग में संबंधित से की गई अधिक वसूली को मूल अभिलेख की पुनः सत्यापन: उपरांत उन्हें राशि वापिस कर लेखों में उचित समायोजन कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:

Staff Advance outstanding as on 31.03.2023						
Sr. No.	Name of Party/Person	Opening Balance (Dr/Cr)	Advance during the year (Dr)	Total	Adjustment during the year	Closing Balance
1	Sh. Vipen Kumar (A.E)	0	690000	690000	630951	59049
2	Sh. Manoj Kumar (A.E)	9 Dr	110000	110009	94987	15022
3	Sh. Basant Thakur (J.E)	259 Cr	0	259 Cr	0	259 Cr.
4	Sh. Virinder Singh (J.E)	0	20000	20000	0	20000
5	Sh. Rajesh Chauhan (A.E)	0	945000	945000	870000	75000
6	B.R. Raghuvanshi (A.E)	0	280000	280000	250337	29663
					1846275	Dr. 198734
	Total:-					Cr. 259

8 रख-रखाव प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं २५

(क) विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार ₹1181.69 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल परवाणू के रख-रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि परिशिष्ट-1 (ख) अनुसार विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.3.2022 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹11,81,69,245/- की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्वतः ही स्पष्ट है।

क्र०सं०	आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.3.2022 को वसूली योग्य राशि (आंकड़े गत प्रतिवेदन अनुसार)	दिनांक 31.3.2023 को वसूली योग्य राशि	परिशिष्ट का सन्दर्भ
1.	Maintenance Charges Parwanoo	1253950	1045929	1 (ख)
द्व	Maintenance Charges Kamli	262346	309475	
घ	Maintenance Charges Khadeen	1106184	1582292	
ख	Maintenance Charges Baddi	11993868	10945005	1 (ख)
छ	Maintenance Charges Nalagarh	1127278	1267172	
ट	Maintenance Charges Mandhala	11537305	15355079	1 (ख)
ठ	Maintenance Charges Kalujhanda	63325082	80467427	
ड	Maintenance Charges Una	24056990	6916676	1 (ख)
ढ	Maintenance Charges Bangana	258173	280190	
	Total	114921176	118169245	

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रख-रखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को चर्चा के दौरान आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों से रख-रखाव प्रभार ₹207.53 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सब-डिविजन ऊना के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 (ख) अनुसार दिनांक 31.03.2023 को सरकारी विभागों से “रख-रखाव प्रभार” शीर्ष के अन्तर्गत ₹2,07,52,600 /- ही वसूली हेतु शेष थी जिसका सारांश निम्न तालिका अनुसार है:-

Name of Department	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2022	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2023	Remarks
PWD	550758	875977	No receipt during the year
IPH	17300991	19851791	No receipt till date
BMO Basdehra	-----	24832	
Total		20752600	

अंकेक्षण के दौरान उक्त प्रसंगों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि “रख-रखाव प्रभार” शीर्ष के अंतर्गत सरकारी विभागों से प्राप्ति योग्य राशि में से ₹1,98,51,791 की एक बड़ी राशि केवल ‘सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग’ अब ‘जल शक्ति विभाग’ से ही देय है तथा इस विभाग की ओर से आज तक हिमुडा मंडल, परवाणू को इस सन्दर्भ में कोई भी अदायगी नहीं की गई है जबकि लोक निर्माण विभाग से भी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत भी कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार रख-रखाव प्रभार की वसूली न करने के कारण हिमुडा मंडल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा उक्त अनियमितता संस्था के ध्यानार्थ लाई गई तथा इस संबंध में मामला प्रदेश सरकार से उठाने का सुझाव भी दिया गया जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई बारे आश्वस्त किया गया। अतः संस्था के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु समुचित कार्रवाई के उद्देश्य से यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ग) रख(रखाव प्रभार पर आय की तुलना में ₹42.31 लाख का अधिक व्यय करना

निर्माण मण्डल परवाणू की विभिन्न रख-रखाव आवास बस्तियों की आय और व्यय की तुलनात्मक समीक्षा करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के रख-रखाव पर आय से अधिक व्यय किया गया था जिसे तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार हिमुडा जैसी Commercial Organization में इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है।

HIMUDA Div. Parwanoo	Income Received during the Year 2022-23	Expenditure during the year 2022-23	Excess of Expenditure over income (Rs.)
Maintenance Charges Parwanoo	0.00	698682.00	698682.00
Maintenance Charges Khaden	61650.00	120186.00	58536.00
Maintenance Charges Mandhala (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 20000)	2886231.00	5243387.00	2357156.00
Maintenance Charges Una (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 10000)	2883284.00	3556000.00	672716.00
Maintenance Charges Bangana (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 1000)	434559.00	878968.00	444409.00
Total	6234724.00	10497223.00	4231499.00

उक्त अनियमितता अंकेक्षण जापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इन बस्तियों के रख-रखाव का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके।

9 जल-प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल प्रभार ₹95.21 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से ~~गणित~~ (ख) अनुसार दिनांक 31-3-2023 तक निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार जल प्रभार की ₹95,21,409 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसमें गत वर्ष की तुलना में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है उसके पश्चात भी स्थिति संतोषजनक प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह मूल रूप से केवल उप-मंडल, परवाणू के प्रयासों का परिणाम है जबकि अन्य उप-मंडलों ने इस प्रकरण में कुछ बेहतर कार्य नहीं किया है।

List of Outstanding Water Charges of HIMUDA, Parwanoo				
Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount outstanding as on 31.03.2022 (as per previous Audit Report)	Amount outstanding as on 31.03.2023	परिशिष्ट का सन्दर्भ
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	20,31,506	4,41,478	1 (ख)
2	Water Supply Scheme Baddi Sub-Division	48,55,211	60,56,439	1 (ख)
	Water Supply Scheme Nalagarh	1,92,795	1,96,303	
3	Water Supply Scheme Kalujhanda	15,53,176	15,53,176	1 (ख)
4	Water Supply Scheme Mandhala	3,26,518	3,08,523	
5	Water Supply Scheme Una	7,74,360	8,79,112	1 (ख)
6	Water Supply Scheme Bangana	82,576	86,378	
Total		98,16,142	95,21,409	

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई जल प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि मंडल के अधीन परवाणू उप-मंडल द्वारा इस संबंध में सहायनीय कार्य किया गया है। अतः परवाणू उप-मंडल की तर्ज पर ही मंडल के अधीन अन्य उप-मंडल के स्तर पर भी इस संबंध में विशेष प्रयास किये जाने वांछित हैं ताकि आवास बस्तियों से जल प्रभार की लम्बित राशि की अधिकतम/शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके तथा मामला इस आशय से संस्था के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ख) जल आपूर्ति योजनाओं का शीघ्र ही घाटे में जाने की संभावना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 'जल प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान आय व व्यय का विवरण वास्तविक प्राप्ति तथा भुगतान के आधार पर निम्न तालिका अनुसार था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मंडल स्तर पर जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का 93.56% जल आपूर्ति योजनाओं पर खर्च है तथा ऐसी स्थिति में जबकि कर्मचारियों को नए वेतनमान के अंतर्गत वेतन पर व्यय एवं अन्य व्यय लगातार बढ़ते जा रहे हैं जल आपूर्ति योजनाओं का समग्र रूप से जल्द ही घाटे में जाने की संभावना है जबकि क्रम संख्या 5 व 7 पर वर्णित जल आपूर्ति योजना, मंधाला तथा जल आपूर्ति योजना, बंगाना घाटे में जा चुकी हैं। अतः जल प्रभार शीर्ष

के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाने का तथा अन्य सुधारात्मक कदम उठाने जिसमें जल आपूर्ति की व्यापक दरों में हर वर्ष अथवा दो वर्षों के अन्तराल पर थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करना भी शामिल है का परामर्श दिया जाता है ताकि जल आपूर्ति योजना के संचालन से संस्था को घाटा न हो।

Sr. No.	HIMUDA Div. Parwanoo	Income Received during the Year on a/c of Water Charges i/c Water Connection Fees 2022-23	Expenditure during the year 2022-23	Expenditure as % of Income
1	WSS Parwanoo	32932144.20	29158182.00	88.54%
2	WSS Baddi (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 20000)	13694503.00	13301008.00	97.12%
3	WSS Kalujhanda	993226.00	902573.00	90.87%
4	WSS Nalagarh	885978.00	697255.00	78.69%
5	WSS Mandhala (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 20000)	1034113.00	1559185.00	150.77%
6	WSS Una (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 12000)	3165718.00	3029293.00	95.69%
7	WSS Bangana	206591.00	859114.00	415.85%
	Overall picture	52912273.20	49506610.00	93.56%

उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में इस संदर्भ में विशेष प्रयास हेतु आश्वस्त किया। अतः आश्वासन अनुसार कार्रवाई कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ग) ऊना उपमंडल में जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत पाई गई अनियमितताएं :

(1) अंकेक्षण के दौरान ऊना उपमंडल के जल प्रभार से संबंधी अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उपमंडल के अधीन आवास बस्तियों के सन्दर्भ में गत वर्ष की तुलना में बकाया राशि में असामान्य वृद्धि पाई गई जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वतः ही स्पष्ट है जो कि एक ओर उपमंडल की कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है तथा वहीं दूसरी ओर किसी संदिग्ध गतिविधि से भी इंकार नहीं किया जा सकता :-

Name of Colony	Amount outstanding upto 31.03.2022	Amount outstanding upto 31.03.2023
Phase-I & II	190386	96635
Phase-III	13831	118187
Phase-IV	559222	639495
Rental	10921	24795
SHC Bangana	82576	86378
	856936	965490

(2) मंडल स्तर पर ऊना उपमंडल में जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के लेखांकन संबंधित अनियमितताएं :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उप-मंडल, ऊना द्वारा मंडल कार्यालय को ₹31,176 बतौर जल प्रभार भेजे गये थे जो कि रसीद संख्या 129143 dated 28.02.2023 द्वारा मंडल कार्यालय में प्राप्त दर्शाए गये, परन्तु लेखों में Ledger -2-Page-273, Vr. 154, CBP-141 अनुसार रख-रखाव प्रभार शीर्ष के अंतर्गत लेखंकित कर दिए गये। इसी प्रकार उप-मंडल, ऊना से रसीद संख्या 128870 dated 08.07.2022 द्वारा प्राप्त ₹1000 की राशि जो कि बतौर Water Connection Charges भेजे गये थे को मंडल कार्यालय स्तर पर Ledger -2-Page-233, Vr. 59, CBP-92 अनुसार Sewerage Connection Charges Account के अंतर्गत लेखंकित कर दिया गया। इस प्रकार मंडल कार्यालय स्तर पर की गयी त्रुटियों के दृष्टिगत लेखे वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करते।

उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब लेखों में आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) अंकेक्षण के दौरान 'परवाणु उपमंडल' में 'जल प्रभार शीर्ष' के अंतर्गत प्राप्तियों से संबंधित अनियमितताएं :

(1) घरेलु उपभोगता तथा व्यवसायिक उपभोगता के लेखा वर्गीकरण प्रणाली को सही प्रकार से लागू न करना तथा घरेलु उपभोगता लेखा संख्या के अंतर्गत ही अनियमित रूप से व्यवसायिक दर से बिल निर्गमित कर भ्रम उत्पन्न करना

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत उपभोगताओं को आबंटित लेखा संख्या में घरेलु उपभोगताओं के लेखा संख्या अंग्रेजी वर्ण "D" तथा व्यवसायिक उपभोगताओं के लेखा संख्या अंग्रेजी वर्ण "C" से शुरू कर दोनों प्रकार के उपभोगताओं को वर्गीकृत किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि घरेलु उपभोगताओं अंग्रेजी वर्ण "D" से शुरू होने वाले लेखा संख्या के उपभोगताओं से भी व्यवसायिक दर पर वसूली की जा रही थी। इस बारे ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान इस भ्रम वाली प्रक्रिया को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु तथा इस प्रकार के लेखों की सूची उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप इस संबंध में वस्तुस्थिति की पुष्टि संभव न हुई। अतः अब इस प्रसंग में उक्त भ्रमपूर्ण प्रक्रिया को जारी रखने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये क्योंकि ऐसी परिस्थिति में संस्था को वित्तीय हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

(2) ₹644 की कम वसूली

निम्न प्रसंग में व्यवसायिक उपभोगता से जल प्रभार के अंतर्गत वास्तविक 110 किलो लीटर यूनिट उपभोग के स्थान पर केवल 103 किलो लीटर यूनिट की वसूली किये जाने के कारण तालिका में दर्शाए गई गणना अनुसार ₹644 की कम वसूली की गई:-

Sr. No.	Name & Address of the Subscriber	Account No./Ledger Pg. Ref	Meter Reading New/Old/Diff. in kilolitres	Amount Due 2 Rs. 92/kl	Amount collected Rs. 92/kl (No. of units billed)	Amount less realised (Rs.)
1.	Pulkit Industries, Plot No. 11A, Sec-2	2-C-11A / L-156	180/70/110	10120	9476 (for 103 Units)	644

(3) ₹1053 के दंड प्रभार की कम वसूली

निम्न प्रसंगों में उपभोगताओं द्वारा मास फरवरी, 2023 के बिलों का भुगतान देय तिथि के उपरांत करने पर देय दंड प्रभार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹1053 की कम वसूली की गई :

Sr. No.	Name & Address of the Subscriber	Account No./Ledger Pg. Ref	Amount due after due date (Rs.)	Amount deposited (Rs.)	Due Date/ Date of Deposit	Penalty not realised (Rs.)
1	Indian Super Steel, Plot-5 Sec-1	1C-7/ L-7	1664	1558	25.02.23/ 28.02.23	106
2.	Manat Ketan Industries, Plot -49, Sec-5	5-C-38/ L-243	4250	3864	25.02.23/ 01.03.23	386
3.	Novex Healthcare Plot No. 24A, Sec-5	5C-71/L-271	20025	19464	25.02.23/ 10.03.23	561
			25939	24886		1053

(4) खाताबही अनुसार उपभोगता से प्राप्त ₹5000 की राशि के संबंध में बैंक अथवा नगद प्राप्ति की प्रविष्टि अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

श्रीमती संतोष कैथ, MIG-101, Sector-1, Parwanoo लेखा संख्या ID-113 की खाताबही पृष्ठ संख्या-121 पर दर्ज प्रविष्टि अनुसार उपभोगता से दिनांक 27.02.2023 को ₹5000 प्राप्त दर्शाए गये हैं परन्तु इससे संबंधित बैंक अथवा नगद प्राप्ति की प्रविष्टि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गयी। परिणामस्वरूप वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण के स्तर पर सम्भव नहीं हो सकी।

(5) उपभोगता द्वारा न अदा किये गये दंड प्रभार को अगले बिल में शामिल न कर ₹439 की कम वसूली

श्रीमती सतगुरु प्यारी, Account No. 4DS-88 (Ledger Page-88) के खाते की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मास मार्च, 2023 में उनके द्वारा बिल का भुगतान देय तिथि के उपरांत किया गया था। इस प्रकार देय तिथि के उपरांत देय राशि ₹4739 के विरुद्ध केवल उपभोगता द्वारा केवल ₹4300 का भुगतान ही किये जाने के कारण

शेष राशि अर्थात ₹439 (4739 - 4300) को मई, 2023 में जारी अगले बिल में शामिल किया जाना वांछित था जो कि नहीं किया गया। इस प्रकार ₹439 की राशि कम वसूल की गयी।

(6) उपभोगताओं से प्राप्त राशि की खाताबही में प्रविष्टि दर्ज न करना :

अंकेक्षण के दौरान निम्न उपभोगताओं से प्राप्त राशि की प्रविष्टि उनके खातों में दर्ज नहीं पाई गयी :

Sr. No.	Date of receipt	Sr. No. of Bank Scroll	Amount (Rs.)	Name of the Consumer	Account No. / Ledger Page No.	Remarks
1	23.03.2023	34	500	Himachal Power Products	5C-9A / P-210	
2	01.03.2023	4	418	Smt. Kiran Dhir	4D-25 / P-36	Paid by Shri P.C. Sharma as per Bank Scroll
		Total	918			

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 31.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा संबंधित से आवश्यक वसूली उपरांत / सुधारात्मक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ड) पानी के 409 मीटर 1 मास से 10 वर्ष की अवधि से खराब/बन्द होने के कारण नियमानुसार कार्रवाई न करना तथा उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि यथा **परिशिष्ट - 5 (i) से (iii)** जिसका समेकित सारांश निम्न तालिका अनुसार है, से ज्ञात हुआ कि मंडल के अधीन विभिन्न उप- मंडलों के 409 उपभोक्ताओं के पानी के मीटर 1 मास से लेकर 10 वर्ष के अवधि से खराब या बन्द थे तथा उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पानी बिल जारी किये गये थे जबकि पानी के बिल में वर्णित निर्देशों/शर्त अनुसार "Instructions to Consumers" की संख्या: 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि "If the defective meter is not replaced within 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice." परन्तु संस्था द्वारा वर्णित निर्देशों/नियमानुसार कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

Name of Sub-division	Type of Connection	Number of Defective Meters	Period since defective	Annexure Reference
Baddi	Domestic	197	1 month to 6 years	5(i) P-1 to 10
	Commercial	23		
Parwanoo	Domestic	24	1 month to 4 years	5(ii) P-1 to 2
	Commercial	15		
Una	Domestic	150	1 month to 10 years	5(iii) P-1 to 5
	Total	409		

(ट) अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 21 दिनांक 23.10.2023, 25 दिनांक 30.10.2023, तथा 30 दिनांक 31.10.2023 द्वारा उक्त अनियमितता संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः मीटर खराब अथवा बन्द होने के कारण उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशिघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि से बचा जा सके। साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है की उपभोक्ताओं के स्तर पर इस संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु देरी के हर मास हेतु औसत दर को गत मास की औसत दर से दोगुना कर दे तथा बकाया राशि की वसूली हेतु कड़े कदम उठाये जाये इस कुप्रथा पर नियंत्रण पाया जा सके क्योंकि संस्था स्तर पर कनेक्शन काटे जाने में ढूल मूल प्रक्रिया अपनाई गई है।

10 निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹3998225.25 (Dr) और ₹415720.00 (Cr) का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2023 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में ₹3998225.25 और क्रेडिट में ₹415720.00 समायोजन हेतु शेष थे। जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित यह राशियाँ वर्ष 2013-14 से समायोजन हेतु लम्बित थी तथा हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा खाताबही में दर्शाई गई इन लेखा शीर्षकों के डेबिट तथा क्रेडिट में विद्यमान राशियों का दिनांक 31.3.2023 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है।

Cash Settlement Suspense A/C (As per ledger) as on 31-03-2023			
Name of Division	Ledger-II P.No.	Debit Balance (₹)	Credit Balance (₹)
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla	362		415720.00
CSS A/C Xen. Himuda Division Dharamshala	363	3781780.00	
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla-II	364	143595.25	
CSS A/c Xen. PP & (E) Himuda Div. Hamirpur	365	72850.00	
	Total	3998225.25	415720.00

उक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में अब यथाशिघ्र Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का नियमानुसार समायोजन किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण मण्डल के Trial Balance एवं Ledger Account के अन्तर्गत दर्शाई गई मदों में (Dr.) ₹17.32 लाख व (Cr.) में ₹3.29 लाख का अन्तर पाया जाना

निर्माण मण्डल के Trial Balance और Ledger Account के मिलान में पाया गया कि विविध शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई मदों में अन्तर था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जबकि तलपट में खाताबही के अनुसार ही मदों को दर्शाया जाना अपेक्षित था। खाताबही व तलपट के डेबिट व क्रेडिट में दर्शाई गई मदों में पाए गये अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr. No.	Head of Account	Balance as per Ledger		Balance as per Trial Balance		Difference	
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	Dr. (₹)	Cr. (₹)	Dr. (₹)	Cr. (₹)
1.	Stock Suspense						
	(i) PWN (P-327)	10309799	7801229	Consolidated figure in Trial Balance is as under	Consolidated figure in Trial Balance is as under		
	(ii) BADDI (P-328)	501219	501219				
	(iii) UNA (P-330)	960	(-)960				
	(iv) Sanjauli (P-337)	0	1476860				
	Total	10811978	9778348	10858696	9730670	46718 (Excess in T/Balance)	47678 (Less in T/Balance)
2.	Stock Storage Account						
	(i) PWN (P-338)	17759	289916				
	(ii) BADDI (P-340)	0	15037				
	Total	17759	304953	17759	586768	-----	281815 (Excess in T/Balance)
3.	A/R, M/O Road Gas Pipeline Una C/o SHC at Una (SH-Dev. Of Park Near Shopping Complex, Phase-1, Una) P-726	4495004	1554274	6180358	1554274	1685354 (Excess in T/Balance)	-----
					Total	1732072	329493
						These figures are total of all positive & negative figures.	

उक्त अनियमितता कुछ अन्य प्रसंगों सहित अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 4 दिनांक 22.09.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु उक्त वर्णित प्रकरणों में अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः इस संबंध में अब नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित

सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लेखों का संधारण किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित कर सके।

12 निर्माण कार्यों के संबंध में पाई गई अनियमितताएं :

1. Name of work	C/O of 11 Nos. House & 5 Nos. Plots at Social Housing Colony at Una HP		
Agreement No,	75 of 2019-20	Voucher No	126 Dt. 22.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-7747-55 dt. 18/03/2020 for ₹2,63,20,674.42		
R. Bill No.	1 to 4	MB No.	2522 P-44 to 70
Name of contractor	M/S Kulvinder Singh		

(क) आबंटन पत्र की शर्तानुसार उपरोक्त कार्य दिनांक 30.09.2021 तक पूर्ण किया जाना वांछित था, परन्तु वास्तव में दिनांक 31.07.2023 को पूर्ण किया गया तथा इस संबंध में अंतिम भुगतान को रोक कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु यद्यपि मंडल कार्यालय ने पत्र संख्या HIMUDA/PD/AB/Agr. No. 75 of 2019-20/2023-4467 दिनांक 12-10-2023 द्वारा प्रकरण हिमुडा मुख्यालय को प्रेषित तो किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इस संबंध में अनुमोदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) इस बिल के अंतर्गत ₹1,34,640 का भुगतान Item No. 26 : Providing woodwork in forms of doors, windows, clerstory window and other farmed wrought, frames and fixed position of First Class Ivory Coast wood including carriage of material in all leads and lifts” के अधीन लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को किया गया था परन्तु लकड़ी के क्रय से संबंधित कोई भी बिल अभिलेख में नहीं पाया गया।

(ग) बिल के साथ सलग्न Consumption Statement अनुसार जो कि **परिशिष्ट-6** पर दर्शायी गई है इस निर्माण कार्य पर चतुर्थ बिल तक 2159.360 MT Sand व 3904.698 एग्रीगेट की मात्रा अर्थात कुल 6064.058 MT की सामग्री प्रयोग में लाई गई थी तथा संविदाकार द्वारा इस संबंध में प्रदत्त x/M फॉर्म भी अभिलेख में पाए गये। परन्तु संविदाकार द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के बिल अभिलेख में उपस्थित न होने के कारण इस संबंध में बिल तथा एम् / एक्स फॉर्म के मिलान संभव न हो सका। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अतिरिक्त मद के निष्पादन हेतु ₹10.74 लाख का अनियमित भुगतान :

इस कार्य के अंतर्गत निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार अतिरिक्त मद के निष्पादन हेतु अनुमानित आंशिक दर पर ₹10,74,736 का भुगतान संविदाकार को किया गया था, परन्तु इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

Nomenclature of Extra Item EI	MB Ref.	Quantity executed upto 4 th R. Bill	Rate Part (Full) – (₹)	Amount (₹)
Excavation in earth work and filling 15 cm layer in foundation and plinths i/c ramming watering and consolidating upto a lead of 8.00 Km by mechanical transport in all leads & lift	2522/ P-69	4478.07	240 (341.13)	1074736

(ड) गणना की त्रुटी के कारण ₹5280/- संविदाकार को अनियमित अधिक भुगतान

चलत बिल संख्या 3 के अंतर्गत मद संख्या-10 हेतु मंडल स्तर पर House No. 217 & 216 के संदर्भ में MB-2455 के पृष्ठ -47 & P-57 पर घटाने योग्य मात्रा 1.20m³ को भी जोड़ कर योग में शामिल कर लिया गया जबकि उपमंडल स्तर पर इसे सही दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदाकार को गणना की त्रुटि के कारण ₹5280 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है :

Item No. and Nomenclature	MB Ref.	House No.	Quantity as per MB (in m ³) Paid/Due/Excess	Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
10. Providing and laying cement concrete 1:6:12 (1cement:6sand:12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth including carriage of material in all lead & lifts.	Record entry at MB-2455 P-47 MB-2455 P-57 Abstract at MB-2522 at Page-29	217 216	19.25/18.05/1.2 19.25/18.05/1.2	2200	5280
		Total	38.5/36.10/2.4		

(च) इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल के अंतर्गत Item No. 18 : "Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work ..." की रिकॉर्ड प्रविष्टि की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि MB-2455 P-4 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार 8MM Steel की 17.36 RMT मात्रा को 10 MM Steel की गणना में भी सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹679 का अधिक भुगतान कर दिया गया जबकि 3rd चलत बिल के अंतर्गत इसी मद के संदर्भ में MB-2455 P-23 पर योग की त्रुटि के कारण ₹197 का अधिक भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹876 (679 +197) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया था।

Item No./ Nomenclature	MB Ref.	Quantity as per MB (in kgs) Paid/Due/Excess	Rate (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
18.00/ Providing TMT/Tor Steel reingorcement for R.C.C. work including bending, binding and placing in position complete including cost of binding wire upto all height including carriage of material in all lead and lift. Approved Make of Rariya Ispat Nigam (R.I.N.) / Steel authority of India / Tisco Tata Steel	Record entry at MB-2455 P-4 Abstract at MB-2522 at Page-6 (1 st R. Bill)	3039.50/3028.7 2/10.78	63	679
	Record entry at MB-2455 P-23 Abstract at MB-2522 at Page-17 (3 rd R. Bill)	2638.01/2634.8 9/3.12	63	197
			Total	876

(७) निर्माण कार्य के चतुर्थ बिल के अंतर्गत **Item No. 32** हेतु - 92 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15cms का भुगतान तो संविदाकार को किया गया परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹1842 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 24 (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.03x0.1x0.15 x 92=0.414m ³ Abstract at MB-2522 at Page-53 (4 th R. Bill)	4450 Abstract at MB-2522 at Page-50 (4 th R. Bill)	1842

12.1

2. Name of work	PSFS at Kamli Road Parwanoo (Sh:- C/O 3 BHK 16 nos. Flats i/c int. WS & S.I)		
Agreement No,	55 of 2018-19	Voucher No.	104 Dt. 16.03.2023
Award letter No. with awarded amount	HIMUDA:PD/CB/A-15/2018 5425-33 Dt. 01/01/2019 for Rs. 4,34,14,661.25		
Bill No. & amount	15 th R/Bill Rs. 3316477/-	MB No.	2557 P-46 to 73, MB -2555

Name of contractor	M/S Vishwan Bhumi Engineer Pvt. Ltd.	JE	Sh. Manjeet
--------------------	--	----	-------------

(क) संविदाकार के द्वारा एम् फार्म प्रस्तुत न करने पर भी रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹7.91 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :

इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में तैयार की गई Consumption Statement अनुसार (परिशिष्ट-7-पृष्ठ 1 से 3) अनुसार इस कार्य हेतु 2695.474 MT of Sand, 8291.36 MT of aggregate and 2631.13 MT stone अर्थात् कुल मिलाकर 13617.96 MT सामग्री प्रयोग में लाई गई थी तथा उप-मंडल स्तर पर HP Minor Minerals (Concession) and Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, & Storage) Rules, 2015 के प्रावधान अनुसार तथा आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 अनुसार इस पर रु 60 प्रति मीट्रिक टन की दर से रु 817078 की रॉयल्टी काटी जानी प्रस्तावित थी। परन्तु इस प्रसंग में संविदाकार से प्रयुक्त सामग्री की मात्रा के बराबर के M/X forms न प्राप्त कर केवल अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार केवल 432 MT मात्रा के ही M/X forms अभिलेख में उपस्थित पाए गये। इस प्रकार 13185.96 MT (13617.96 -432) की सामग्री के M/X forms न प्रस्तुत किये जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को देय राशि में से ₹791157.60 की रॉयल्टी काट कर सरकारी कोष में जमा करवाई जाना बांछित थी तथा ऐसा न करने के कारण संविदाकार को ₹791157.60 का अधिक अनियमित भुगतान कर दिया गया तथा प्रदेश सरकार के कोष को इस राशि की राजस्व हानि पहुंचाई गई।

उक्त प्रसंग अधिशासी अभियंता, परवाणू मंडल के साथ चर्चा के दौरान उनके व्यक्तिगत ध्यानार्थ लाये जाने पर उन्होंने अपने नोट अनुसार निम्न से अंकेक्षण को अवगत करवाया :

“This is in reference to the discussion on the Audit Queries regarding M-Form:-

The work Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo (Sh:- C/O 3 BHK 16 nos. Flats i/c int. WS & S.I, connecting site development, providing external water supply, External Sewerage system I/c Construction of 30 KLD STP & Channelization of Nullah, was awarded to the Contractor vide Agreement No. vide 55 of 2018-19 wherein there was provision to deduct royalty charges @ Rs. 60 / MT on consumption of sand & aggregate. During the course of period Hon'ble High Court has directed to stop deduction of royalty from all mining material & ensure procurement/ supply through Govt. authorised Crusher and consider M Form for mining materials in the subsequent agreements. In this work HIMUDA has ensured supply of material from suppliers with proper GST Registration in order to use only mining material issued from registered or licenced Crushers & has stopped deducting royalty charges from the Contractors as one time royalty on the mining material has already been paid to the Govt. by the suppliers

and further charged from the Contractor by issuing bills in his name. As such observation for non-providing submitting of M-Forms with respect to works where agreement provides deduction of royalty charges be waived off/ considered where Contractor has either provided bills from the suppliers having GST registration. Moreover, it is being ensured by HIMUDA in the subsequent agreements after Hon'ble High Court of HP directions that only M-Forms are submitted by the contractor with the Running bills for the mining material as there is no provision / head in which royalty deducted even for the previous agreement can be deposited. Submitted for favour of consideration, please."

उक्त के प्रसंग में कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा यह कहना कि रॉयल्टी को राजस्व में जमा करवाने हेतु कोई भी प्रावधान / लेखा शीर्ष उपलब्ध नहीं है, सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अन्य विभागों में भी इस तरह के प्रकरणों में रॉयल्टी लेखा शीर्ष 0853 : Non-ferrous mining & mettaurlogical Industries 102 : Minerals concessions, fees, rents & royalties: 81 Other receipts में जमा करवाई गई है / जा रही है तथा इस शीर्ष को बंद करने बारे कोई जारी आदेश अंकेक्षण के संज्ञान में नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिमुडा के स्तर पर आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 में भी कोई संशोधन नहीं किया गया था तथा पैरा संख्या 12(1)(ग) व 12(4)(ख) में उठाई गयी आपत्तियों से स्पष्ट है कि संविदाकारों से बिल भी हर प्रकरण में मंडल कार्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं करवाए जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में संविदाकार को देय भुगतान में से **एम फॉर्म** न उपलब्ध करवाने की स्थिति में रॉयल्टी को न काटने से संविदाकार को अनियमित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए या तो संविदाकार से उक्त ₹791157.60 की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा इस प्रसंग में और अधिक स्पष्ट होने के लिए वसूली से पूर्व सम्बन्धित खनन विभाग से उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये तथा तदानुसार अंतिम कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) होल्ड फ़ास्ट की निष्पादित मात्रा को ब्रिक वर्क की निष्पादित मात्रा से कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.42 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :-

MB 2557 पर दर्ज 15th R. Bill की Abstract प्रविष्टि अनुसार संविदाकार को **Item No. 32 - 1696 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15 cms in 1:3:6** का भुगतान तो संविदाकार को किया गया परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹41976 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 20 (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
32.00/Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.30x0.10x0.15 x 1696=7.632m ³ Abstract at MB-2557 at Page- 57	5500 Abstract at MB-2557 at Page-54	41976

(ग) ₹832 का अनियमित भुगतान :

MB No. 2555 के P-95 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार Item No. 11.02 : P/L Cement Concrete having strength of M-20 mixed design aggregate mechanically mixed and vibrated and curing complete excluding cost of form work and reinforcement for reinforced concrete works in suspended floor including carriage of materials in all leads and lifts in Suspended floor, roofs, landings, shelves and their support balconies, beams, girders, bressumers and cantilevers in all heights" की निष्पादित मात्रा 1.20 m³ थी परन्तु MB No. 2557 के P-52 पर Abstract में इसे 1.36 m³ दर्शा दिया गया। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹832 ((Rs. 5200 x 0.16 (1.36-1.2)) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

12.2

3.Name of work	C/O PSFS at Kamli Road Parwanoo (Sh: - 8nos. & 2 BHK & 32 Nos. 1 BHK at Kamli Parwanoo		
Agreement No,	56 of 2018-19	Voucher No	152 Dt. 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	HIMUDA:PD/CB/A-15/2018-6458-66 Dt. 23/01/2019 for ₹3,75,57,312.40		
Bill No. & amount	17 th R/Bill of Rs. 1870064/-	MB No.	2594 P 1-14
Name of contractor	Sh. Hoshiar Singh	JE	Sh. Manjeet

होल्ड फ़ास्ट की निष्पादित मात्रा को ब्रिक वर्क की निष्पादित मात्रा से कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.48 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :-

MB 2594 के पृष्ठ 1 से 14 पर दर्ज 17th R/Bill की Abstract प्रविष्टि अनुसार संविदाकार को **Item No. 26 - 2176 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15 cms in 1:3:6** का भुगतान तो किया गया

परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹47736 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 14 (₹)	Amount overpaid rounded (₹)
26.00 ₹ Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.30x0.10x0.15 x 2176=9.792 m ³ Abstract at MB- 2594 at Page-13	4875 Abstract at MB-2594 at Page- 10	47736

12 (3)

4.Name of work	C/O 4 Nos Type -IV staff Qtrs BMO office building Chandi		
Agreement No,	20 of 2020-21	Voucher No.	154 dated 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-3703-11 Dt. 26-10-2020 for ₹84,92,687.49		
Bill No. & amount	4 th R. bill for Rs. 894183	MB No.	2530 / 2528
Name of contractor	Sh. Nitin Bhasin	JE	Sh. Basant Thakur

(क) एक ही मात्रा को दो बार गणना में शामिल कर संविदाकार को ₹4590 का अनियमित अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 'Item No. 9.03 P/L Cement Concrete having strength of of M-20 mixed design aggregate...' की MB No. 2528 के Page No. 9 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि 0.85 m³ की निष्पादित मात्रा को एक बार तो पृष्ठ- 19 में दर्ज प्रविष्टि में शामिल (carried forward) कर लिया गया था तथा वहीं दूसरी ओर मंडल स्तर पर इस मात्रा को उक्त मद के योग की कुल निष्पादित मात्रा को 6.13m³ से बढ़ा कर 6.98 m³ पृथक से दर्शा कर दोबारा जोड़ / शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार MB-2530 पृष्ठ -4 पर दर्ज सारांश अनुसार इस मद हेतु 15.30 m³ के स्थान पर 16.15m³ मात्रा का भुगतान कर दिया गया। परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹4590 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया प्रतीत होता है।

Item No.	Nomenclature of the item	Quantity paid as per MB-No. 2530 P-4 read with 2528 P-9 & 19	Quantity due to be paid	Quantity paid in excess	Rate (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)
9.03	P/L Cement Concrete having strength of of M-20 mixed design aggregate mechanically mixed and vibrated and curing complete excluding cost of Form work and reinforcement for concrete works including carriage of material in all leads and lifts in Columns, pillars, posts and struts upto all heights	16.15m ³	15.30m ³	0.85m ³	5400 per m ³	4590

(ख) रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹2620 का अनियमित अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में तैयार की गई Consumption Statement अनुसार (परिशिष्ट-8) अनुसार इस कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री पर उप-मंडल स्तर पर आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 अनुसार ₹60 प्रति मीट्रिक टन की दर से ₹2620 की रॉयल्टी काटी जानी प्रस्तावित थी, परन्तु मंडल स्तर पर बिल का भुगतान करते समय संविदाकार द्वारा न तो कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के बिल तथा न ही X / M फॉर्म अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये तथा ₹2620 की रॉयल्टी काटी गई। इस प्रकार संविदाकार को अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

5 Name of work	C/o Office for Excise & Taxation Deptt. Hall No 1 & 2 Commercial complex 34-B Sec-2 Parwanoo-(SH-P/F Cupboard & fixing of Glass)		
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2020-6533-43 Dt. 30-01-23 for ₹913310.66		
Agreement No,	45 of 2022-23	Voucher No.	115 dated 17.03.2023

Bill No. & amount	2 nd & Final bill for Rs. Rs. 280276	MB No.	2551 P-81 to 91
Name of contractor	Sh. Shyamanand Patel	JE	Sh. Manjeet

(ग) संविदाकार को ₹2270 का अनियमित भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **MB-No. 2551 P-85 read with P-88 पर दर्ज प्रविष्टियों अनुसार** Item No. 2 "Polishing on woodwork with ready mix paint polish with approved brand" की गणना निष्पादित मात्रा को 1.12 के फैक्टर से गुणा कर संविदाकार को भुगतान किया गया था तथा तदनुसार संविदाकार को ₹2270 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान उक्त फैक्टर से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 02.11.2023 द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Item No.	Nomenclature of the item	Quantity paid as per <u>MB-No. 2551 P-85</u> <u>read with P-88</u>	Quantity due to be paid	Quantity paid in excess	Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
2.0	"Polishing on woodwork with ready mix paint polish with approved brand"	168.98m ² x 1.12=189.52m ²	168.98m ²	20.27m ²	112/m ²	2270

12 (4)

6 Name of work	C/o Sub- Jail at Kishanpura (Sh:- Dev of site P/L interlocking tiles)		
Agreement No.	41 of 2021-22	Voucher No.	2 dated 01.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-4883-93 Dt. 31-01-2022 for Rs. 71,78,756.86		
Bill No. & amount	3 rd for Rs. 547423	MB No.	2563,2564 P-27
Name of contractor	Sh. Kamal Kumar	JE	Sh. Varinder Singh

(क) संविदाकार को रिकॉर्ड प्रविष्टी में त्रुटी के कारण ₹1140 का अनियमित अधिक भुगतान :

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि MB-2563 at P-39 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार Male Barrack No. II की दीवार हेतु फॉर्म वर्क के कार्य में दीवार की लम्बाई 2.80 Mtrs दर्शाई गई थी जबकि MB-2563 P-40 अनुसार उसी भाग में P/L Cement Concrete के कार्य हेतु दीवार की लंबाई 12.80 Mtrs दर्शाई गई थी। इस प्रकार निम्न तालिका में दी गई गणना अनुसार संविदाकार को ₹1140 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया प्रतीत होता है।

Item No.	Nomenclature of item	MB - 2563 (Page)	Quantity paid as per entry recorded in MB	Quantity that should have been paid as per Form Work	Difference & Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
4.03	Providing Form work with Steel plates ... in vertical surface such as walls	P-39	2x2.8x 0.075=0.42m ²	-----	-----	-----
7.02	P/L Cement concrete having strength of M-25 design mixed aggregate ...inwalls	P-40	1x12.80x 0.25x.075= 0.24 m ³	1x2.80x 0.25x.075= 0.05 m ³	0.19 @ ₹6000 (MB-2564 P-32)	1140

12 (5)

7 Name of work	Restoration of drain & Railing Damaged due to laying of Gas Pipe line Housing Colony Ph-I to IV Distt. Una.		
Agreement No,	32 of 2021-22	Voucher No.	160 dated 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-3393-3403 Dt. 05-11-2021 for ₹40,81,418.58		
Bill No. & amount	4 th & Final bill for ₹11904	MB No.	1965 P-83 to 92
Name of contractor	Sh. Tilak Raj	JE	Sh. Sukhdev Singh

(क) आबंटन पत्र PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-3393-3403 Dated 05.11.2021 की शर्तानुसार उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को कार्य पूर्ण करने हेतु 3 महीने का समय दिया गया था तथा तदनुसार कार्य दिनांक 18.02.2022 तक पूर्ण किया जाना वांछित था, परन्तु वास्तव में दिनांक 02.07.2022 को पूर्ण किया गया अर्थात् 4 मास व 11 दिन की देरी से संपन्न किया गया। परन्तु न तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर देरी के इस अन्तराल को

नियमित किया गया तथा न ही अनुबंध के Clause-2 & 5 अनुसार संविदाकार पर कोई दंड अधिरोपित किया गया जो की अनियमित है।

Date of start	19.11.2021
Period allowed	3 months
Due Date of Completion	18.02.2022
Date of completion	02.07.2022
Period of Delay	4 months 11 days

उपरोक्त सब निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं अंकेक्षण समाप्ति से पूर्व अधिशासी अभियन्ता से चर्चा के दौरान तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 02.11.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी। अतः अब इस सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख / स्पष्टीकरण सहित कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹39.93 लाख की Extra Item / Substitute Item हेतु किये गये अनियमित भुगतान :-

(1) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए गये निर्माण कार्यों के निष्पादन में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही ₹39,93,409.60 की Extra Item / Substitute Item का निष्पादन करवाया गया था (जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या 1 व 2 तथा परिशिष्ट 10 में वर्णित है) तथा तदनुसार संविदाकार को भुगतान भी कर दिया गया जो कि अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 30.10.2023 द्वारा इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदन अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं। अतः अब वांछित अनुमोदन आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Sr. No.	Name of Work/ Agreement No.	Name of Contractor	Running Bill	Amount (₹)	Detail of Extra & Substitute Items
1.	C/o of BMO Office Building at Chandi, Teh Kasauli, Dist-Solan (HP)/ 16 of 2020-21,	Sh. Narender Singh Chauhan	6th running Bill	Extra items ₹19,64,864.10 Substitute items ₹16,67,650.00	As per Annexure-9 (पृष्ठ संख्या 2)
2.	C/o Housing Colony at Nalagarh	M/S M.L. Gupta &	13th	Extra items ₹360895.50	As per Annexure-

	(SH: C/o 56 No. Cat-II Flats I/c Development of Site, R. Wall, MS Gate) / 17 Of 2019-20	Associates	running Bill		
			Total	39,93,409.60	

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित निर्माण कार्य के प्रसंग में मद संख्या 8.01 व 8.02 हेतु यद्यपि मुख्य अभियंता से पत्र संख्या No. HIMUDA (DB)E.I./S.I./Deviation-Vol-II-435 dated 14.03.2023 द्वारा अनुमोदन तो प्रदान किया गया था परन्तु उस अनुमोदन अनुसार दोनों मदों के nomenclature में कोई भी अंतर नहीं था जबकि निष्पादन योग्य मात्रा क्रमशः 308 व 44 थी तथा दर क्रमशः ₹1552.50 व ₹2499.15 निर्धारित की गई थी जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जिस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसमें से वर्तमान अवधि तक केवल निम्न विवरणानुसार एक ही मद जिसकी दर अधिकतम निर्धारित की गई थी, का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 30.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः या तो इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से संशोधित अनुमोदन प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr.no	Description	MB Ref	Executed Quantity	Rate	Amount (₹)
65/SI-7	Providing and fixing mortice lock(cylindrical noob) Hareson make (BMW) of approved quality with necessary screws etc. complete i/c carriage of all leads and lifts	2582 P-6	12 Nos	PR.2000 FR.2499.31	24000

14 Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना ₹4025.49 लाख का व्यय करना।

Deposit Works से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-“11 पृष्ठ 1 से 5” अनुसार निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना ही व्यय किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण भी एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना तथा प्राप्त स्वीकृति से अधिक व्यय किये गये डिपॉजिट कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Detail of Expenditure on Deposit Works without the Administrative Approval & Estimate Sanction				
Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received	Total Expenditure
			(In Lacs)	(In Lacs)
1	2	3	4	5
1	C/o operation theatre & labour delivery combined unit at CHC at Dharampur.	Nil	11.31	11.31
2	C/o Culture sentivity lab at Dharampur	Nil	8.88	8.88
3	Addition & alteration and renovation IRL Bldg. at TBS Dharamput.	Nil	50.58	50.58
4	C/o RCH building at Dharamput	Nil	25.37	25.37
5	C/o GSSS Arloo Una	Nil	98.85	82.6
6	C/o Sports cum-co-curricular activity Exam Hall Una	Nil	71.46	87.05
7	C/o Sub Jail at Nalagarh, Male barrack No-I, II	Nil	375.34	336.52
8	C/o of Admn. Block Ph-I sub-jail at Nalagarh	Nil	344.95	209.51
9	C/o 6 Nos type-II qtrs Sub-Jail Nalagarh, Solan	Nil	179.95	156.33
10	C/o Kitchen Dispensary-I No. block at Sub-jail Nalagarh	Nil	99.60	82.59
11	C/o female barrack at Nalagarh	Nil	86.44	54.62
12	C/o Boundary /Enclosure wall Sub jail at Nalagarh	Nil	136.43	136.43
13	C/o ITI Building at Bangana, Una	Nil	396.73	380.63
14	C/o outdoor stadium at Delehar Una (C/o toilet & sitting tires existing pavillion block	Nil	50.00	56.45
15	C/o 1 No. Type-IV qtrs for Add S.P. Resi Baddi, Distt. Solan.	Nil	50.60	45.42
16	C/o 192 Nos. flats under IHSDP Sector-4	Nil	1252.72	1452.35
17	C/o 128 Nos. flats under IHSDP	Nil	648.05	755.04
18	C/o 70 KLD STP Sector-5 Parwanoo	Nil	75.00	66.74
19	S/repair & maint. Residencial hostel building & admn block (DIET) at Dulehar Una	Nil	20.13	22.07
	Total		3986.39	4025.49

अतः Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त/अनुमोदित करवाये बिना ही व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व वर्णित Deposit works के सम्बन्ध में उपरोक्त/सम्बन्धित विभाग से Administrative Approval & Expenditure Sanction को स्वीकृत करवाया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में ₹455.04 लाख का अधिक व्यय करना

Deposit Works से सम्बन्धित निर्माण कार्यों यथा परिशिष्ट-11 पृष्ठ 1 से 5" अनुसार का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न Deposits Works के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹455.04 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। हिमुडा द्वारा जहाँ एक ओर विविध वितीय संस्थाओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करके निर्माण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर Deposit Work हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया जा रहा है जिसे किसी भी स्थिति में संस्था के हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में डिपॉजिट कार्यों पर किये गये अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	विभाग	वर्ष	प्राप्त राशि (₹)	व्यय (₹)	अधिक व्यय (₹)	विवरण
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 02.11.2023 द्वारा संस्था के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा साथ ही भविष्य में ऐसे प्रसंगों में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

Sr. No.	Name of Work	Sub Head	Estimated cost (₹)	Nos. of Participant	Tender Opening Register Page No.
01	A/R & M/O Water supply scheme Baddi Phash I & II Distt. Solan (HP)	Providing vend laying 32 mm dia distribution pipe line from House NO. 147 to House No. 168	37,518/-	02	241
02	A/R & M/O IRT at Mandhala (Baddi), Dist. Solan(HP)	Restoration of damaged sewerage line near 96 No. Cat-IV flats providing barbed line fencing along barrier c/o Retaining wall along with Nallah to protect the sewer line	4,37,705/-	02	245
03	Special repair of Tail in first floor in HPCED building Industry Department, Parwanoo, Dist. Solan (HP)	Replacement of pipe line and placing new pipe line and oil bound distempering. Painting & internal fittings of water	1,66,539/-	02	247
04	A/R R 14/0 Sewerage system to 352 Nos. Single Room Fleets at Residential complex/Houses colony at Bhatoli Kalan (Baddi), Phase-IV, Dist. Solan, (HP)	Repair & Maintenance of existing sewerage systems.	4,97,855/-	02	250
04	A/R R/O Water scheme at Housing Colony Baddi,	Dismantling of existing Pump House at Bhatali Kalan (Baddi), Dist. Solan, (HP)	50,564/-	02	252
05	A/R & M/O External Sewerage System at IRT Mandhala, Dist. Solan, (HP)	Providing and laying 200mm PVC pipe line from Plat No. 199 to S.T. P & Plot No. C-288 TO S.T. & C/o Manhole	3,41,795/-	02	258

17 सम्बन्धित विभागों में ₹120.27 लाख की राशि का सेंट्रल.जी.एस.टी., स्टेट.जी.एस.टी., आयकर, लेबर सेस और रॉयल्टी जमा न करना एवं अन्य अनियमितताएं :-

(1) मण्डल की खाता बहियों में दिनांक 31.3.2023 को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार ₹1,20,27,413.50 की राशि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जमा/क्रेडिट थी। यह राशियाँ नियमानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों काटी गई थीं परन्तु इन राशियों का भुगतान सम्बन्धित विभागों को नहीं किया गया था। इस बारे में मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त कटौतियों बारे त्रैमासिक आधार पर सूचना मुख्यालय, निगम विहार शिमला 02-को प्रेषित की जाती है तथा वहां से इन राशियों का प्रेषण/भुगतान किया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह सुझाव दिया गया था कि मुख्यालय से भुगतान से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करके मण्डल कार्यालय की खाता बहियों में उक्त लेखों का आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किया जाये, परन्तु इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क. सं.	मद का विवरण	खाता बही- II , पृष्ठ संख्या	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार 31-03-2022 को अंतिम शेष	खाता बही अनुसार दिनांक 01.04. 2022 को प्रारम्भिक शेष	अंतर की राशि (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार)	वर्ष 2022-23 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार)	खाता बही अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष
1	Goods and Service tax (CGST)	146 to 153	Cr. 3803972	Cr. 3962559	158587	1783987.50	1308440.50	Cr. 3487012
2	Goods and Service tax (SGST)	157 to 164	Cr. 3803972	Cr.4253557	449585	1783987.50	1308440.50	Cr. 3778010
3	Income tax Account	116 to 124	Cr. 207984	Cr. 207984	Nil	2478214.00	2530052.50	Cr. 259822.50
4	Surcharge	129 to 130	Cr. 17775	Cr. 17725	50	0	0	Cr. 17725
5	Royalty	144 to 145	Cr. 577581	Cr. 974981	397400	0	7312.00	Cr. 982293
6	Labour Cess	131 to 138	Cr. 3467793	Cr. 1785081	1685712	1504644.00	1298315.00	Cr. 1578752
7	GST on maintenance Charges	180	-----	Not indicated	-----	31350.00 (Adjustment entry)	1955149.00	Cr. 1923799
							Total	Cr. 12027413.50

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 1,2,4,5 व 6 पर वर्णित लेखा शीर्षों में खाता बही में दिनांक 01.04.2022 को दर्शाए गये प्रारम्भिक शेष गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31.03.2022 को दर्शाए गये अंतिम शेष से भिन्न

पाए गये हैं जैसा कि उक्त तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 11.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः या तो इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा मूल अभिलेख में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(3) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 7 पर वर्णित लेखा शीर्ष **'GST on maintenance Charges'** के अंतर्गत न तो अंकेक्षण अवधि के दौरान संबंधित विभाग को कोई भुगतान किया गया था तथा न ही इस शीर्ष के अंतर्गत गत वर्ष 2021-22 के अंतिम शेष को वर्ष 2022-23 के प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया था। संस्था से इस शीर्ष के अधीन दिनांक 31.03.2023 तक एकत्रित राशि बारे ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 11.10.2023 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने बारे तथा संबंधित विभाग को भुगतान न करने बारे स्पष्टीकरण हेतु भी अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इस शीर्ष के अंतर्गत एकत्रित राशि को संस्था के द्वारा गत कई वर्षों से राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं करवाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अब इस सम्बन्ध में मूल अभिलेख अनुसार वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹77.87 लाख की राशि का अधिक व्यय:-

निर्माण मण्डल द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन एवं भत्तों पर ₹77,27,761 का अधिक व्यय किया गया था जबकि संस्था द्वारा गत दो वर्षों में इस संबंध में व्यय की तुलना में अधिक आय अर्जित की गई थी जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वतः ही स्पष्ट है। अतः यह एक चिंता का विषय है तथा यह प्रसंग संस्था के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के उद्देश्य से हिमुडा के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

Year	Establishment Expenses (Rs.) {Figures of 2019(द्व) to 2020-21 are as per previous Audit Reports}	Departmental Charges (₹)	Surplus / Deficit	
	"A"	"B"	"C=B-A"	"D= C / A"
			(₹)	in %
2019-20	15742188	23119870	(+)7377682	(+)46.86%
2020-21	16386406	21949705	(+)5563299	(+)33.95%
2021-22	23209214	15481453	(-)7727761	(-)33.30%

- 19 **HP Sate Electricity Board Ltd.** द्वारा उप-मंडल, बद्दी से संबंधित बिजली के बिल में दर्शायी गयी ₹1.99 लाख की बकाया राशि के सम्बन्ध में वांछित अभिलेख सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि HP Sate Electricity Board Ltd. द्वारा उप-मंडल, बद्दी से संबंधित निम्न तालिका में दर्शाए गये बिजली के बिल में ₹199315.76 की बकाया राशि को भी सम्मिलित किया गया था जिसे तदनुसार ही मंडल कार्यालय द्वारा पूर्ण रूप से अदा कर दिया गया।

Sr. No.	Voucher No. with date and Amount (₹)	Bill No. with date & period of bill	Consumer id	Amount (₹)	Amount of arrears (₹)
Sub-division-Baddi					
1.	150 dated 28.03.23 for Rs. 2,82,247	110000624118 dated 22.03.23 (23.01.23 to 22.02.23)	200006000280	248304	199315.76

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 23.10.2023 द्वारा इस सम्बन्ध में अभिलेख सहित स्पष्टीकरण माँगा गया था ताकि पूर्व में न भुगतान किये गये प्रसंगों की पुष्टि कर बकाया राशि की सत्यापना संभव हो सके, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप HP Sate Electricity Board Ltd. द्वारा उप-मंडल, बद्दी के विरुद्ध इस बकाया राशि के दावे बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति वांछित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाये।

20 संस्थापना व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ :-

(1) श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद पर नियुक्ति उपरान्त नियमितिकरण पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹3.38 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना :-

हिमूडा मण्डल परवाणू के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ सहायक (आई.टी.) को उनकी नियमितिकरण पर भारतीय सेना में दी गई सेवाओं अवधि 03.07.1999 से 31.07.2016 के दृष्टिगत 17 वेतन अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारण किया गया था जबकि हि0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/दिशा-निर्देशों PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)", besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para: 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled". के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान पर नियमित किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि first Civil appointment में नियमितिकरण पर अनुमोदित सैन्य सेवाओं में न्यूनतम आयु व शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिगत ही सैन्य सेवाओं की अवधि को first Civil appointment में वेतन निर्धारण के लिये स्वीकृत/मान्य किया गया है परन्तु निम्न प्रकरण में सैन्य सेवाओं के उपरान्त आई.टी. की शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त किया गया था जबकि वेतन निर्धारण के लिये सैन्य सेवाओं के अनुरूप 17 अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिस कारण श्री प्रमोद सिंह, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को दिनांक 31.08.2023 तक ₹338052/- का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया था।

Name of employee: Sh. Parmod Singh, JOA (IT) (Ex. NK Parmod Singh) Army No. 3999709F

DOJ:- On Contract 07-08-2018 (F/N),
Regular on 12-10-2021 (F/N)

Date of Retd:- 22-12-2038

Date of Birth 22-12-1980

Contractual
appointment vide
CEO-Cum-Secretary,
HIMUDA Shimla-2
Office Order No.
HIMUDA-5-547-
/2016-Admin.Vol.II-
15872-82, Dated 26-
07-2018

Pay
Drawn

Pay
Due

Basic
Pay

Regularised vide CEO-Cum-Secretary, HIMUDA
Shimla-2 Office Order No. HIMUDA-5-547-/2019-
Admin.Vol.II-11937-48, Dated 11-10-2021. (Army
service 17 years 22 days i.e. 03-07-1999 to 31-07-2016)

As the Diploma in Computer Application was completed from August, 2016 to July 2017 and Issued on 28-07-2017, Hence the diploma/qualification of IT was obtained after the completion of service in army. As per the H.P. Govt. Notification No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)", besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled".

Period	Basic Pay	DA	HRA	Total	Pay	DA	HRA	Total	Diff	Total Excess Payment (₹)
		DRAWN				Due				
12-10-2021 to 31-10-2021 (20 days)	20710 (@ 32100)	6420 (@ 31%)	226 (@ 350)	27356	13677 (@ 21200)	4240	161 (@ 250)	18078	9278	9278
01-11-2021 to 31-12-2021 (2 months)	32100	9951 (@ 31%)	350	42401	21200	6572	250	28022	14379	28758
1-1-2022 to 30.09-2022 (9 months)	32100	10914 (@ 34%)	350	43364	21200	7208	250	28658	14706	132354
01.10.22 to 31.08.23 (11 months)	33100	11254 (@ 34%)	350	44704	21800	7412	250	29462	15242	167662
									Total	338052

उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 26.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा इस संबंध में मामला हिमुडा मुख्यालय के माध्यम से उठा कर इस वर्णित अनियमितता/अधिक भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था । तदोपरांत संस्था द्वारा इस संबंध में मामला पत्र संख्या **HIMUDA/PD/CB/PF-Parmod Singh,JOA/2023-5035-37** दिनांक **31-10-2023** द्वारा हिमुडा मुख्यालय से उठाये जाने बारे सूचित किया गया । अतः अब इस संबंध में नियमानुसार अंतिम कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

(2) **श्री दीवन चंद, पलम्बर पाईप फिटिंग के वेतन निर्धारण में पाई गयी त्रुटी :-**

अंकेक्षण के दौरान श्री दीवान चंद, पलम्बर पाईप फिटिंग के वेतन निर्धारण प्रसंग जो कि हिमुडा मुख्यालय द्वारा पृष्ठांकन संख्या HIMUDA:3-1355/08 Admn 326 dated 18.05.2022 द्वारा जारी किया गया था, में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार आंशिक त्रुटी पाई गई है जिसमें आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि उन्हें भविष्य में संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के रूप में होने वाले अधिक अनियमित भुगतान से बचा जा सके :

Date	Pay Band & corresponding Level of the incumbent	Pay fixed (₹)	Pay due (₹)	Difference (₹)	Remarks
01.02.2017	₹4900-10680 + ₹1650 GP, Level-1, ₹ 4900-10680 + ₹1900 GP, Level-3	22100	22100	Nil	He was promoted on 08.07.2017 from a Level 1 post to Level 3 post and as such his pay was required to be fixed at the stage next above in Level 3 i.e. on promotion on 08.07.2017 at ₹22700 as per Rule 8(IV) (a) of HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 instead of at ₹23400 since the employee had opted to get his pay fixed from the date of accrual of increment on the lower post. Moreover, no benefit was due as on 08.02.2017.
08.02.2017		22800	22100	700	
08.07.2017		23400	22700	700	
01.02.2018		24100	24100	Nil	

(3) **सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त/तथा तत्पश्चात एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा मण्डल परवाणू के

अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी हेतु हिमुडा मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिस कारण इन कर्मचारियों को किये गये भुगतान की/सेवा अभिलेख की लेखा परीक्षा/पुष्टि नहीं की जा सकी:-

S.N.	Name of Employee	Designation	Date of Retirement
1	Sh. Pritam Chand	Pump Operator	31.05.2022
2	Sh. Ram Lal	Chowkidar	31.10.2022
3	Sh. Sukhdev Singh	Junior Engineer	30.06.2023
4	Sh. Naresh Kumar	HDM	31.08.2023
5	Sh. Rohini Chand	Senior Assistant	30.09.2023

अतः उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किये गये भुगतान की सत्यापना सुनिश्चित की जा सके।

- (4) श्री राजेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता द्वारा उनको आबंटित मकान को उनके द्वारा परवाणू से स्थानांतरण उपरांत 4 महीने तक खाली न करने पर भी साधारण दर से लाइसेंस शुल्क वसूली करने के कारण वेतन के रूप में ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता ने शिमला मंडल को स्थानांतरण उपरांत दिनांक 30.05.2022 को अपना कार्यभार छोड़ दिया, परन्तु उन्होंने उनको आबंटित संस्थागत आवास दिनांक 30.09.2022 को खाली किया। इस प्रकार उन्होंने आबंटित आवास 4 महीने तक खाली नहीं किया जबकि Himachal Pradesh Allotment of Government Residence (General Pool) Rules, 2020 as amended vide Notification No. **GAD-D-7(G)1-12/81-IV Dated 1.1.2021** issued by General Administration Department (Section-D) के Rule 10(2) के प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण उपरान्त संस्थागत आवास को खाली न करने पर केवल 2 मास तक ही साधारण दर से लाइसेंस शुल्क की कटौती की सुविधा उपलब्ध है जबकि तत्पश्चात आगामी 3 मास तक साधारण दर से 6 गुणा लाइसेंस शुल्क की कटौती का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को अधिशासी अभियंता, शिमला मंडल के पत्र संख्या **HIMUDA/SD/A-21/2023-24-3769 dated 23.09.2023** द्वारा सूचित क्या गया कि उनसे इस संबंध में शिमला मंडल स्तर पर 4 मास की अवधि 31.05.2022 से 30.09.2022 हेतु उनके वेतन से ₹898 प्रतिमास की साधारण दर से ₹3592 की वसूली ही की गई है जबकि उन्हें इस दौरान शिमला में आवास आबंटित नहीं था। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शायी गई गणना अनुसार उनसे ₹8980 की राशि कम वसूल की गई है।

Name & Designation, Type of Accommodation	Date of relieving	Date of vacation of allotted accommodation	Period of retention	Licence Fees Due @	Total Licence Fees Due
Shri Rajesh Thakur, the then Executive Engineer Type-IV	30.05.2022	30.09.2022	4 months	@ 898 for 2 months	1796
				@ 5388 (6 times of ₹898) for next two months	10776
				Total	12572
Less : Amount recovered as intimated vide letter No. HIMUDA/SD/A-21/2023-24-3769 dated 23.09.2023 from Executive Engineer, HIMUDA Division, Shimla					3592
Amount now recoverable					8980

उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में उक्त के अतिरिक्त कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित कटौती को न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) **कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना।**

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि की गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना नहीं की जा सकी।

Record not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees	
1	Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1))
2	Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12)).
3	Option for medical re-imbursement not obtained (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 10-09-2012)
4	HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin(C)B(7)-36/77 dated 02-08-1983 & Fin(C)B(7)1/12 dated 28-02-2012).

5	Assests and Liability return not obtained. (As per the instruction of the Personnel Deptt. Govt. of H.P. letter No. Per(A-B)-A(3)6/2012 dated 13-09-2012 & 14-07-2021 and Under the provisions of Sub-Rule (i) of Rule 18 of the Central Civil Service (Conduct) Rule, 1964.
---	--

अतः कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक/ स्टोर से संबंधित अनियमितताएं

(1) ऊना उपमंडल के अधीन 17.59 क्विटल सरिये मूल्य 0.81 लाख का स्टोर में गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपर्युक्त दर्शाया जाना :

अंकेक्षण के दौरान स्टोर से संबंधित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि उप-मंडल, ऊना के अधीन भंडार गृह के अंतर्गत बिन कार्ड में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार 17.59 क्विटल सरिया मूल्य ₹80980.06 गत कई 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपर्युक्त दर्शाया गया है जबकि इस अवधि में उप-मंडल स्तर पर कई निर्माण कार्य जारी थे। वहीं दूसरी ओर भंडार अभिलेख अनुसार दिनांक 08.05.2021 को ऊना उप-मंडल से सरिये के स्टॉक की एक बड़ी मात्रा परवानू उप-मंडल को हस्तांतरित कर दी गयी थी। ऐसे में सरिये की उक्त मात्रा को न तो हस्तांतरित करना तथा न ही कई वर्षों तक प्रयोग में लाने से सरिये की उक्त मात्रा की वास्तविक उपलब्धता ही संदिग्ध प्रतीत होती है।

Dia of Tor steel	Date of receipt in store as per Bin Card	Quantity in Quintals	Rate (₹)	Value (in ₹)	Period for which lying unused
10mm	26.10.2020	3.69	5564	20531.16	2Years 5Months
16mm	25.06.2020/	4.71	4177	50541.70	3Years 4Months 3Years
	26.10.2020	7.39			
		12.10			
20mm	26.10.2020	1.80	5504	9907.20	3Years
	Total	17.59		80980.06	

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लायी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब उक्त स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए इसे इतने अन्तराल तक प्रयोग न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

(2) परवाणू उप-मंडल के अधीन दिनांक 31.03.2023 को 12mm स्टील के स्टॉक को मंडल कार्यालय द्वारा समायोजन वाउचर के माध्यम से ₹0.12 लाख की राशि से अधिक लेखांकित करना :

अंकेक्षण के दौरान समायोजन वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा Journal Voucher No. 19 of March, 2023 के माध्यम से परवाणू उपमंडल का दिनांक 31.03.2023 को TMT 12 MM स्टील का स्टॉक 55.77 Qtls दर्शाया गया था जबकि बिन कार्ड अनुसार उक्त सरिया की 53.97 Qtls मात्रा ही भंडार में शेष थी। इस प्रकार मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में गणना अनुसार अन्तं स्टॉक का मूल्य ₹12038.40 से लेखों में अधिक दर्शाया गया था। अतः मंडल के लेखे सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते।

Dia of Tor steel	Quantity in Quintals as per Voucher	Quantity in Quintals as per Bin Card	Difference	Rate	Value (in ₹)
12mm	55.77	53.97	1.80	6688	12038.40

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा लेखों में आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 संविदाकार को कार्य समाप्त करने की तिथि से छह माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही प्रतिभूति राशि का अनियमित भुगतान ₹0.39 लाख

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार श्री सुरजीत सिंह ठाकुर, संविदाकार को उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्य को पूर्ण करने की तिथि से 6 मास की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि वापिस कर दी गयी जो कि अनियमित है।

Name of work and Name of Contractor	Date of completion of Work	Date of release of Security Vr. No. With date	Amount (₹)	MB No. involved a/w Page No.
A/R & M/o WSS Parwanoo, SH: P/L MESW Pipe 250 MM Dia pipe which is washed at the time of Flood & one No. New Line from in tank to Chamber Rain Water Tank, Kamli Sh. Surjeet Singh Thakur	03.11.2022	22.03.2023 Vr. No. 128	8060 FDR +31106	2492 P-94-95
		Total	39166	

उपरोक्त बारे ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 30.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी इस संबंध में नियमों की अनुपालना नियमित रूप से सुनिश्चित करवाई जाये।

23 श्रीमती सपना, दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी को ₹700 का अधिक अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर संख्या 4 दिनांक 01.03.2023 (रोकड़ भी पृष्ठ संख्या 4) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्रीमती सपना, दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी को फ़रवरी, 2023 हेतु ₹350 प्रतिदिन की दर से ₹9800 (28x350) को भुगतान किया गया था जबकि वाउचर के साथ लगी उपस्थिति पंजी की प्रति के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने दिनांक 11.02.2023 व 28.02.2023 को उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज ही नहीं की थी। इस प्रकार उन्हें उक्त दो दिन का ₹700 (350 x 2) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 30.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अथवा संबंधित से वसूली उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक-स्टोर स्थाई सम्पत्तियों व उपयोग योग्य/उपभोग्य स्टॉक तथा अनुपयोगी मर्दों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मर्दों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 17 दिनांक 20.10.2023 द्वारा स्टॉक/स्टोर के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता का कारण स्पष्ट करने के साथ-साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से

करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

25 Journal Book व Ledger में प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना।

चयनित माह में समायोजन वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मण्डल द्वारा संधारित Journal Book व Ledger की गई प्रविष्टियों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापन के अभाव में की गई प्रविष्टियों व दर्शाये गये शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

26 अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

(1) रख-रखाव प्रभार की आय ₹1.53 लाख की गणना से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान प्राप्ति से संबंधित अभिलेख की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में आबंटियों से ₹1,52,754 बतौर रख-रखाव प्रभार प्राप्त हुए थे, जो कि गत कई वर्षों से संबंधित थे तथा इस राशि में ब्याज की राशि भी सम्मिलित थी। अतः गणना की पुष्टि हेतु अंकेक्षण द्वारा ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 20.10.2023 द्वारा इस संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Sr. No.	Name of allottee a/w plot Number	Receipt No. with date	Amount (₹)	Break up of the amount received
1	Sh. Sanjay Gupta, Plot No. B-27, Mandhala, Baddi	129188 dated 27.03.2023	121348	Maintenance Charges Rs. 69608, GST Rs. 10149 Interest Rs. 41591 (w.e.f. 09.01.12 to 31.03.23)
2	Sh. Inderjit Chopra,	129189 dated 27.03.2023	31406	Maintenance Charges Rs.30506, GST Rs. 900
		Total	152754	

अतः इस संबंध में वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) वाहन संख्या HP-51A-0024 की निर्धारित आउट टर्न दर ₹43.17 प्रति किलोमीटर के अनुमोदन एवं इसकी गणना से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना :

अंकेक्षण के दौरान सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु मंडल कार्यालय द्वारा वाहन संख्या HP-51A-0024 की आउट टर्न दर ₹43.17 प्रति किलोमीटर निर्धारित की गयी थी तथा तदनुसार ही इस वाहन से संबंधित खर्चे विभिन्न निर्माण कार्यों के व्यय में लेखंकित किये गये थे। उक्त दर की गणना की पुष्टि हेतु अंकेक्षण द्वारा ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 20.10.2023 द्वारा इस संबंध में अभिलेख तथा इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) M/s JBR Environment Technology (Baddi) Pvt. Ltd, Baddi को बतौर Tipping Charges अदा की गयी राशि से संबंधी अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत न करना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार M/s JBR Environment Technology (Baddi) Pvt Ltd, Baddi को बतौर Tipping Charges ₹48000 का भुगतान किया गया था जिसकी लेखा परीक्षा के संबंध में ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 27.10.2023 द्वारा निविदाएं तथा अनुबंध उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने की तिथि तक भी वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया, परिणामस्वरूप इस संबंध में पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः अब इस संबंध में उक्त भुगतान की सत्यापना हेतु वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Sr. No.	Voucher No. with date	Bill No. with Date	Name of Firm	On account of	Amount (₹)
I.	102 dt. 16.3.23	187 dt. 09.01.2023	JBR Environment Technology (Baddi) Pvt Ltd, Baddi	Tipping Charges	48000

27 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

28 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है

16 MAR 2024


(अनिल शर्मा)

संयुक्त-निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0-0177-2620881

1486-1489


पृष्ठांकन संख्या:(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88-खण्ड-21 दिनांक: शिमला-9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

पंजीकृत

- 1 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-परवाणू, जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 4 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1(ख) के सन्दर्भ में उचित कार्यवाई करवाना सुनिश्चित करें।

16 MAR 2024


(अनिल शर्मा)

संयुक्त-निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0-0177-2620881

परिशिष्ट "1"

(अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित)

(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित पैरे			टिप्पणी
क	अवधि 1984-85	पैरा 19(एफ)	अनिर्णीत
(2) शिमला मण्डल-II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे			
(क) अंकेक्षण अवधि 4/1991 से 3/1992			
1	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
(3) निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे			
(क) अंकेक्षण अवधि 4/1995 से 3/1996			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2009			
1	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	
(घ) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014			
1	पैरा 14	अनिर्णीत	
2	पैरा 15	अनिर्णीत	
(ङ) अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015			
1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 16	अनिर्णीत	
3	पैरा 22	अनिर्णीत	
4	पैरा 26	अनिर्णीत	
(च) अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2016			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 27	अनिर्णीत	
(छ) अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2017			
1	पैरा 8(i)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 22	अनिर्णीत	
5	पैरा 23	अनिर्णीत	
6	पैरा 24	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण अवधि 4/2017 से 3/2018

1	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 20(क) से (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 27 (क) से (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 30	अनिर्णीत
7	पैरा 32	अनिर्णीत
8	पैरा 33	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण अवधि 4/2018 से 3/2019

1	पैरा 10(क)(i)(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 28	अनिर्णीत
5	पैरा 29	अनिर्णीत
6	पैरा 30	अनिर्णीत
7	पैरा 34 (i)(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा 35	अनिर्णीत
9	पैरा 36	अनिर्णीत
10	पैरा 37	अनिर्णीत
11	पैरा 38	अनिर्णीत
12	पैरा 40	अनिर्णीत
13	पैरा 41	अनिर्णीत
14	पैरा 42	अनिर्णीत
15	पैरा 48	अनिर्णीत
16	पैरा 55	अनिर्णीत
17	पैरा 57	अनिर्णीत
18	पैरा 58	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण अवधि 4/2019 से 3/2020

1	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	अवधि 2020-22 तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत

3	पैरा 9 (ग से ड)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (ख से घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	निर्णीत	अवधि 2019-20 के प्रतिवेदन में निर्णीत पाया गया।
6	पैरा 14	निर्णीत	अवधि 2019-20 के प्रतिवेदन में निर्णीत पाया गया।
7	पैरा 16 (क)	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2595 के पृष्ठ संख्या 47 अनुसार ₹765 की वसूली के दृष्टिगत
8	पैरा 17	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2548 के पृष्ठ संख्या 99 अनुसार ₹1200 की वसूली के दृष्टिगत
9	पैरा 18	अनिर्णीत	
10	पैरा 23 (क)	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2485 के पृष्ठ संख्या 92 अनुसार ₹6836 की वसूली के दृष्टिगत
11	पैरा 27 (1 से 4) (6) व (7)	अनिर्णीत	
12	पैरा 28	अनिर्णीत	
13	पैरा 29 (i) (iii) से (v)	अनिर्णीत	
14	पैरा 30 (i, ii) (iv व (v)	निर्णीत	उप पैरा (i) व (ii) के प्रसंग में मुख्य अभियन्ता (पी0एफ0एम व डब्ल्यू) हिमुडा, शिमला के कार्यालय से पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ DeviationsPWN/2022-Vol-II-417 दिनांक 10.03.2023 तथा उप पैरा (iv) व (v) के प्रसंग में पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1515-16 दिनांक 21.04.2023 व पत्र संख्या

			HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1896-99 दिनांक 27.04.2023 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के दृष्टिगत
15	पैरा 31 (i) (iii) से (vii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 35	निर्णीत	अवधि 2020-22 के प्रतिवेदन में पैरा संख्या 40 के रूप में तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
17	पैरा 36	निर्णीत	अवधि 2020-22 के प्रतिवेदन में पैरा संख्या 41 के रूप में तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
18	पैरा 37	अनिर्णीत	
19	पैरा 38	निर्णीत	प्रस्तुत अनुपालना के दृष्टिगत
20	पैरा 39	अनिर्णीत	
21	पैरा 40	अनिर्णीत	
22	पैरा 42	अनिर्णीत	
23	पैरा 43	अनिर्णीत	
24	पैरा 44	अनिर्णीत	
25	पैरा 45	अनिर्णीत	
26	पैरा 46	अनिर्णीत	
27	पैरा 49	अनिर्णीत	
28	पैरा 50	अनिर्णीत	
29	पैरा 51	अनिर्णीत	

(ट) अवधि 01.04.2020 स 31.03.2022				
1	पैरा संख्या	उप पैरा संख्या		
2	4	क	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

3	4	ख	निर्णीत	ऑनलाइन प्राप्तिर्यों में बढौतरी तथा उप-मण्डल कार्यालय द्वारा मण्डल कार्यालय के बैंक खाते में अपनी स्थानीय शाखा में राशि जमा करवाने की प्रणाली लागू किये जाने के दृष्टिगत
4	5	क, ख	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
5	6		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
6	7		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
7	8		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
8	9	क, ख, ग	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
9	10	क	अनिर्णीत	
10	10	ख	अनिर्णीत	
11	10	ग	अनिर्णीत	
12	10	घ	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
13	10	ङ	निर्णीत	
14	11		अनिर्णीत	
15	12		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
16	13		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
17	14	क, ख, ग	निर्णीत	माप पुस्तिका 2582 के पृष्ठ 11 व 12 पर 13वें चलत बिल से की गई ₹49770 (11439.46 + 34061.40 + 4268.86) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
18	15	क	निर्णीत	माप पुस्तिका 2507 के पृष्ठ 93 पर 6ठे चलत बिल से की गई ₹1316 वसूली की पुष्टि के उपरान्त
19	16	क, ख	निर्णीत	माप पुस्तिका 2556 के पृष्ठ 81 पर 16वें चलत बिल से की गई ₹47784 (32242 उप-पैरा (क) + 15642 उप-पैरा (ख)) तथा माप पुस्तिका 2594 के पृष्ठ 12 पर

				17वें चलत बिल से की गई ₹21186 (उप-पैरा (ख)) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
20	17	क, ख, ग, घ, ङ	अनिर्णीत	
21	18	क, ख, ग	अनिर्णीत	
22	19	क, ख, ग, घ	निर्णीत	माप पुस्तिका 2425 के पृष्ठ 89 पर संविदाकार के अन्य कार्य 12 No.Type II Qtrs at Kishanpura के अन्तिम बिल से की गई ₹15525 (1890 (क) + 10557 (ख) + 560 (ग) + 2518 (घ)) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
23	20	क, ख	अनिर्णीत	
24	21	क	निर्णीत	माप पुस्तिका 2485 के पृष्ठ 92 पर संविदाकार के अन्य कार्य महिला बैरक के तीसरे एवं अन्तिम बिल से की गई ₹30429 की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
25	22	क	अनिर्णीत	
26	23	क, ख	अनिर्णीत	
27	24	क, ख	अनिर्णीत	
28	25	क, ख	अनिर्णीत	
29	26		अनिर्णीत	
30	27	क	अनिर्णीत	
31	28	क	अनिर्णीत	
32	29	(i, iii, v)	निर्णीत	उप पैरा (i) के प्रसंग में मुख्य अभियन्ता (पी0एफ0एम व डब्ल्यू) हिमुडा, शिमला के कार्यालय से पत्र संख्या HIMUDA/DB/El/SI/ DeviationsPWN/2022-Vol-II-417 दिनांक 10.03.2023 तथा उप पैरा (iii) के

				प्रसंग में पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1515-16 दिनांक 21.04.2023 तथा उप पैरा (v) के प्रसंग में HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1519-20 दिनांक 21.04.2023 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के दृष्टिगत
33	29	(ii व v)	अनिर्णीत	
34	30		अनिर्णीत	
35	31		अनिर्णीत	
36	32		अनिर्णीत	
37	33		अनिर्णीत	
38	34		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
39	35		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
40	36		अनिर्णीत	
41	37		अनिर्णीत	
42	38		अनिर्णीत	
43	39		अनिर्णीत	
44	40		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
45	41		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
46	42		अनिर्णीत	
47	43		अनिर्णीत	
48	44		अनिर्णीत	
49	45		अनिर्णीत	
50	46		अनिर्णीत	
51	47		अनिर्णीत	
52	48	क	अनिर्णीत	
53	48	ख	अनिर्णीत	
54	48	ग	निर्णीत	लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 120 पर दिनांक

				17.01.2023 को 8.35 कि०मी० प्रति लीटर की औसत निर्धारित किये जाने के दृष्टिगत
55	49		अनिर्णीत	
56	50	क	अनिर्णीत	
57	50	ख	अनिर्णीत	
58	50	ग	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
59	51		अनिर्णीत	
60	52	क, ख	अनिर्णीत	
61	53		अनिर्णीत	
62	54		निर्णीत	वित्त (विनियमन), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin-(c)B(7)-7/89 dated 04.02.1991, Fin (c)B(7)-7/89 dated 09.10.1991, Fin(c)B(7)-7/89 dated 28.01.1998 के अन्तर्गत प्रावधान के दृष्टिगत
63	55		अनिर्णीत	
64	56		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
65	57		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
66	58		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
67	59		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

परिशिष्ट-1 (क)

Miscellaneous Advance outstanding as on 31.03.2023 where there has been no change in position during the year 2022-23 for the last 4 to 13 years.						
Sr. No.	Name of Party/Person	Ledger III Page.	Date of Debit Balance of advance as per Ledger.	Debit Balance of Advance	Recoverable from (In Years)	Remarks
1.	Sh. Prem Kumar singla	51	04.01.10	11596.52	13	As Opening Balance
2.	Sh. K.N. Mahajan	53	04.01.10	8087.40	13	As Opening Balance
3.	M/S Bhutanal sales Corp.	54	04.01.10	171614.00	13	As Opening Balance
4.	M/S Sun Traders kalka	55	04.01.10	2094.37	13	As Opening Balance
5.	Sh. Attul Chand Bardwaj	56	04.01.10	12609.00	13	As Opening Balance
6.	Sh. Rajeev Gupta	57	04.01.10	380.00	13	As Opening Balance
7.	Sh. Darshan Singh	58	04.01.10	3528.84	13	As Opening Balance
8.	Sh. Teja Singh	59	04.01.10	1157.65	13	As Opening Balance
9.	Sh. O.P. Dheneja	60	04.01.10	31119.00	13	As Opening Balance
10.	Sh. Mohan Singh Tomar	61	04.01.10	419.85	13	As Opening Balance
11.	M/S Surjeet Construction	62	04.01.10	5541.95	13	As Opening Balance
12.	Sh. Baljeet Singh, Govt. contractor	63	04.01.10	24161.00	13	As Opening Balance
13.	Sh. K.k Upmanu	64	04.01.10	234.84	13	As Opening Balance
14.	Sh. Rajinder Chauhan Anudeep Kumar	65	04.01.10	6261.00	13	As Opening Balance
15.	Sh. Yougesh Awasthy	77	04.01.10	59000.00	13	As Opening Balance
16.	M/S A.R Construction	78	28.10.16	600000.00	7	As Opening Balance
17.	Sh. Ganesh Dutt	85	30.06.10	165.90	13	As Opening Balance
18.	Sh. OM Prakesh Surinder Mohan	98	04.01.15	1305.00	8	As Opening Balance
19.	M/S SRM Construction	128	04.01.15	754420.00	8	As Opening Balance

20.	Sh. Torlok Chand Singh	156	30.11.17	50000.00	6	As Opening Balance
21.	M/S Om Safe Security	166	04.01.15	200.00	8	As Opening Balance
22.	Sh. Gian Chand	168	01.06.21	1000000.00	2	As Opening Balance
23.	M/S A.C.C Chandigarh	200	04.01.10	2037.40	13	As Opening Balance
24.	M/S C.C.I Rajban	202	04.01.10	47377.35	13	As Opening Balance
25.	M/S C.C.I Mandhar (M.P)	204	04.01.10	5076.42	13	As Opening Balance
26.	M/S Sail Chandigarh	206	04.01.10	125226.27	13	As Opening Balance
27.	M/S Indian Oil Corporation New Delhi	208	04.01.10	119836.74	13	As Opening Balance
28.	M/S Agro Poly Products	212	04.01.10	1016.00	13	As Opening Balance
29.	M/S Royal Paper Molding Parwanoo	214	04.01.10	327.00	13	As Opening Balance
30.	M/S Sail Jalandhar	216	04.01.10	26751.57	13	As Opening Balance
31.	M/S Sail Mandi Gobindgarh	218	04.01.10	19357.72	13	As Opening Balance
32.	M/S Kapoor Agency Shimla	220	04.01.10	494.00	13	As Opening Balance
33.	M/S Mother and PHH New Delhi	222	04.01.10	5000.00	13	As Opening Balance
34.	Secy. Parwanoo Club	224	04.01.10	50.00	13	As Opening Balance
35.	M/S Sood Steel Industries Kandiori	226	06.06.18	43241.00	5	As Opening Balance
36.	M/S Extension Plant Coop. Delhi	230	04.01.10	4663.41	13	As Opening Balance
37.	Secy. Rotary Club Parwanoo.	234	04.01.10	307.40	13	As Opening Balance
38.	M/S Rashtriya ispat Nigam Chandigarh	236	04.01.10	409505.29	13	As Opening Balance
39.	M/S Crompton Greavor Jalandhar	240	04.01.10	5237.00	13	As Opening Balance
40.	National Institute & Teacher Training	242	04.01.10	32448.00	13	As Opening Balance
41.	M/S A.C.C Ltd.	246	04.01.15	1386.10	8	As Opening Balance
42.	M/S Indian Oil Corp. Ltd Plot No. 12A	248	04.01.15	3472.00	8	As Opening Balance

43.	XEN (B&R) HPPWD Solan	280	04.01.10	995.05	13	As Opening Balance
44.	XEN (N.H) HPPWD Solan	282	04.01.10	813.80	13	As Opening Balance
45.	XEN HP PWD kasauli	284	04.01.10	781.75	13	As Opening Balance
46.	XEN HP PWD Nahan	286	04.01.10	733.50	13	As Opening Balance
47.	AE HP PWD Sub-Division No.II Solan	288	04.01.10	1050.00	13	As Opening Balance
48.	M/S HP State Small Scale Ind. PWD	290	04.01.10	17160.00	13	As Opening Balance
49.	Divisional Engineer (Telephone) Shimla	292	04.01.10	1065.00	13	As Opening Balance
50.	SE Mech. Circle HP PWD Shimla	294	04.01.10	211.25	13	As Opening Balance
51.	AE HP PWD (B & R) Nalagarh	296	04.01.10	3732.53	13	As Opening Balance
52.	Chief Commercial Supdt. (N.R.) Ambala	298	04.01.10	297.00	13	As Opening Balance
53.	M/S HPSCSC Ltd. Solan. HP	300	04.01.10	16805.45	13	As Opening Balance
54.	AE H.P. PWD Sub-Division Parwanoo	302	04.01.10	1504.85	13	As Opening Balance
55.	AE HPSEB Parwanoo	304	04.01.10	1485.80	13	As Opening Balance
56.	Rural Housing Wing Shimla	306	04.01.10	270.56	13	As Opening Balance
57.	Excise and Taxation office Parwanoo	308	04.01.10	4250.00	13	As Opening Balance
58.	AE HP PWD (Mech) Sub-Nahan	310	04.01.10	929.60	13	As Opening Balance
59.	M/S HPSCSC Ltd. Nahan	312	04.01.10	162624.20	13	As Opening Balance
60.	Manager forest Corp. Ltd.Parwanoo.	324	04.01.10	1829.37	13	As Opening Balance
61.	M/S HP Agro Ind. Corp. Parwanoo.	326	04.01.10	12873.48	13	As Opening Balance
62.	XEN HP PWD (B&R) Una	328	04.01.10	2667.91	13	As Opening Balance
63.	XEN HPSEB Nahan	330	04.01.10	10000.00	13	As Opening Balance
64.	Regional Director control ground water	332	04.01.10	17100.00	13	As Opening Balance

65.	Auditro Punjab Engineer, Collage	334	04.01.10	203248.00	13	As Opening Balance
66.	Asstt. Director fisher Solon	336	04.01.10	290.00	13	As Opening Balance
67.	Tehsildar ARO Kasauli	338	04.01.10	20666.00	13	As Opening Balance
68.	M/S HP Agro Industrial Corp	340	04.01.17	100.00	6	As Opening Balance
69.	Distt. Tourism Dey. Officer Solon.	342	04.01.17	4250.00	6	As Opening Balance
70.	Smt. Archana Sr. Asstt.	348	Mar.19	2866.00	4	As Opening Balance
	Total :-			4087307.19		

[Handwritten signature]

परिशिष्ट I ख

**Detail of Maintenance Charges outstanding in respect of
Housing Colonies under HIMUDA Division, Parwanoo as on
31.03.2023**

Sr. No.	Name of Housing Colony	Amount outstanding as on 31.03.2023 (Rs.)
1.	Maintenance Charges Parwanoo	1045929
2	Maintenance Charges Kamli	309475
3	Maintenance Charges Khadeen	1582292
4	Maintenance Charges Baddi	10945005
5	Maintenance Charges Nalagarh	1267172
6	Maintenance Charges Mandhala	15355079
7	Maintenance Charges Kalujhanda	80467427
8	Maintenance Charges Una	6916676
9	Maintenance Charges Bangana	280190
	Total	118169245


Executive Engineer,
HIMUDA Division,
Parwanoo-173220 (H.P.)

**Detail of Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2023
from government departments**

Name of Department	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2023 (Rs.)	Remarks
PWD	875977	No receipt during the year
IPH	19851791	No receipt till date
BMO Basdehra	24832	
	20752600	


Executive Engineer,
HIMUDA Division,
Parwanoo-173220 (H.P.)


**Detail of Water Charges outstanding as on 31.03.2023 in
respect of Water Supply Schemes under HIMUDA Division,
Parwanoo**

Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount outstanding as on 31.03.2023 (Rs.)
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	4,41,478
2	Water Supply Scheme Baddi Sub- Division	60,56,439
3	Water Supply Scheme Nalagarh	1,96,303
4	Water Supply Scheme Kalujhanda	15,53,176
5	Water Supply Scheme Mandhala	3,08,523
6	Water Supply Scheme Una	8,79,112
7	Water Supply Scheme Bangana	86,378
Total		95,21,409


Executive Engineer,
HIMUDA Division,
Parwanoo-173220 (H.P.)

(10)
पारिशिष्ट ८ ५(1)
(२.१)
५२१ ९(५) /

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Phase-I, Baddi
as on 31/03/2023

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1	Yash pal	8	D-8	3.5.2022	
2	Manoj Kumar	20	D-20	6.3.2022	
3	Subhash Kumar	26	D-26	3.5.2022	
4	Som Nath	41	D-41	1.12.2019 ✓	
5	Surinder Pal	42	D-42	4.1.2021	
6	Asha Sharma	43	D-43	4.07.2022	
7	Sunita	67	D-67	6.07.2022	
8	Baljit Kaur	78	D-78	1.11.2021	
9	Sanjay Kumar	88	D-88	14.6.2019 ✓	
10	Rakesh Kumar	89	D-89	4.07.2021	
11	Kamlesh	91	D-91	7.1.2022	
12	Manjeet Kaur	96	D-96	8.1.2022	
13	Excise & taxes	100	D-100	14.6.2019	
14	Harwinder singh	101	D-101	3.11.2020	
15	Shiv Charan	110	D-110	14.6.2019	
16	Mohan Lal	112	D-112	14.6.2019	
17	HPSIDC	122	D-122	5.9.2020	
19	Rajesh Kumar	145	D-145	3.9.2021	
20	Umesh Kumar	153	D-153	25.4.2020	
21	Ashwani Kumar	159	D-159	1.11.2021	
22	Narender	163	D-163	6.1.2021	
23	Forging Ltd.	187	D-187	18.6.2019	
24	RB Singh	188	D-188	4.7.2020	
					PTO

Handwritten signature

Handwritten signature

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Phase-I, Baddi
as on 31/03/2023

Handwritten notes: 5(1), P-2, 421 9(5),

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
25	HIM Forging	206	D-206	5.07.2021	
26	Biant Singh	514	D-219	13.9.2022	
27	Suresh Pandey	524	D-229	13.9.2022	
28	Manchand	533	D-235	6.1.2021	
29	Chander Varshney	A-1	D-248	10.5.2022	
30	Vishwjeet	A-2	D-249	10.5.2022	
31	BK Sharma	SCF-2	C-258	10.1.2022	
32	Tripti Bhalla	SCF-4	C-260	12.07.2022	
33	Ravinder Sood	SCF-7	C-264	11.11.2021	
34	Ravinder Sood	SCF-7	C-265	11.11.2021	
35	Hans Raj	Booth No. 11	C-270	10.1.2022	
36	VR Education	SHC	C-273	7.5.2022	
37	Prachin shiv Mandir	Temple site	D-274	11.1.2022	
38	Indian Oil	M/s Indian oil	C-278	13.9.2022	
39	EO MC Baddi	Park site#18-19	C-279	16.4.2019	
40	EO MC Baddi	Park site#88-89	C-280	16.4.2019	
41	EO MC Baddi	Park site#172	C-281	16.4.2019	
42	EO MC Baddi	Park site#134	C-282	16.4.2019	
43	EO MC Baddi	Park site#65-66	C-283	16.4.2019	✓
44	Rattan Chand	Food Court-1	C-291	7.5.2022	
45	Gurmeet Singh	Food Court-3	C-296	7.5.2022	

Handwritten signature: Hitesh Kumar

Handwritten signature: Manoj Singh

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Phase-II, Baddi
as on 31/03/2023

परीक्षण S(1)
P-3
परीक्षण, 9/3/23

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	HARROHIT KUMAR	210	2D-2	2.2.2023	
2.	DARSHAN KAUR	239	2D-31	4.3.2020	
3.	SONIYA MEHTA	241	2D-33	4.6.2021	
4.	SWAROOP SINGH	247	2D-39	3.5.2019	
5.	MUKESH SHARMA	267	2D-59	3.12.2020	
6.	ISHAWAR SINGH	279	2D-71	3.12.2020	
7.	RAJEEV GARG	280	2D-72	3.5.2019	
8.	VINOD AGGARWAL	282	2D-74	3.8.2022	
9.	SUMIT KUMAR	311	2D-103	9.2.2020	
10.	VIVEK GUPTA	328	2D-120	4.8.2022	
11.	SAROJ KUMARI	329	2D-121	2.10.2021	
12.	SUMIT KUMAR	344	2D-136	9.12.2020	
13.	SUMIT SHARMA	364	2D-156	3.3.2019	
14.	USHA DEVI	374	2D-166	8.5.2019	
15.	MILKHI RAM	396	2D-188	8.6.2021	
16.	RAM RATTAN	416	2D-208	2.10.2021	
17.	KANTA DEVI	423	2D-215	5.11.2019	
18.	PRAVEEN KUMAR	424	2D-216	7.5.2019	
19.	SATPAL GARG	428	2D-220	6.3.2019	
20.	KAMALA DEVI	438	2D-230	9.6.2021	
21.	NANAK CHAND	451	2D-243	6.3.2019	
22.	SURESH KUMAR	452	2D-244	6.3.2019	
23.	CHOTU RAM	474	2D-266	6.3.2019	
24.	JIYA LAL	476	2D-268	5.11.2019	
25.	VR EDUCATION	SCHOOL	2D-297	4.7.2019	
26.	RAMESH DHAWAN	538	2D-305	7.3.2019	
27.	KANTA DHIMAN	539	2D-306	7.3.2019	
28.	VR PUBLIC SCHOOL	SCHOOL	2C-311-A	7.3.2019	
29.	EO MC BADDI	PARK SITE#384-85	2C-312	7.3.2019	
30.	EO MC BADDI	PARK SITE-PUMP HOUSE	2C-313	7.3.2019	
31.	EO MC BADDI	PARK SITE#490-91	2C-314	7.3.2019	
32.	EO MC BADDI	PARK SITE#318-19	2C-320	15.12.2021	
33.	EO MC BADDI	PARK SITE#289-90	2C-321	15.12.2021	
34.	EO MC BADDI	PARK SITE#234-235-236	2C-323	15.12.2021	

Praveen Kumar

Vinod Aggarwal

Page 4
421 9(5)

**Details of Defective Water Meters in Housing Colony Phase-III, Baddi
as on 31/03/2023**

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	Joginder Singh	33	3D-36	12/05/2020	
2.	MadhuBhalla	141	3D-145	15/01/2023	
3.	DK Tyagi	145	3D-149	14/11/2022	
4.	Ajay Mahajan	152	3D-156	15/05/2022	
5.	Kuldeep Singh	183	3D-187-A	14/11/2022	
6.	Ghanshyam	193	3D-197	12/05/2020	
7.	Prem Chand	194	3D-198	15/01/2023	
8.	Rajesh Kumar	235	3D-239	13/07/2022	
9.	Dilbagh Singh Rana	280	3D-290	15/11/2022	
10.	TirthKaur	299	3D-309	15/11/2022	
11.	Ranjan Gupta	320	3D-330	14/09/2022	
12.	Chanan Ram	374-A	3D-385	18/01/2023	
13.	GulabRai	437	3D-438	14/09/2022	
		Flats			
14.	KusumLata	A-1	3D-495	15/09/2022	
15.	RavinderPartap	A-3	3D-497	15/09/2022	
16.	promila	A-7	3D-501	15/09/2022	
17.	Lokender	B-3	3D-505	15/09/2022	
18.	Surinder Singh	B-4	3D-506	15/09/2022	
19.	Micro intertech	C-4	3D-514	19/01/2023	
20.	Vijay Laxmi	C-16	3D-526	19/01/2023	
21.	MukeshBansal	D-2	3D-528	19/01/2023	
22.	Reenam Singh	D-6	3D-532	18/11/2022	
23.	Sudarshandhiman	D-10	3D-536	19/01/2023	
24.	Reema&Seema	D-15	3D-541	19/01/2023	
25.	Jay Deep Singh	E-3	3D-545	19/01/2023	
26.	Chandan Kumar	E-6	3D-548	19/01/2023	
27.	Hardeep Singh	E-14	3D-556	19/05/2022	
	-	-	-	-	

[Signature]

[Signature]

412100-5 (1)
P-S
41 9 (5)

Detail of Defective Water Meters in Industrial Area Bhtolikalan Baddi

Sr. No.	Name of the Industries	House No. /Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	M/s Avecue International	69	4C-69	13/02/2023	
2.	M/s Campus A1 Pvt Ltd.	62	4C-64	16/08/2022	

Mulapuri

(Signature) J.E

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Bhatolikalan Phase-IV, Baddi
as on 31/03/2023

Sr. No.	Name of the allottee	Flat No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	PARASOL LABS	A-11	4D-11	14.2.2019	
2.	PARASOL LABS	A-15	4D-15	14.2.2019	
3.	RANJEET SINGH	A-19	4D-19	14.2.2019	
4.	RAJINDER PAL	A-27	4D-27	14.2.2019	
5.	INDU SHARMA	B-30	4D-62	14.2.2019	
6.	VIVEK DUTT	C-7	4D-71	14.2.2019	
7.	MAMTA THAKUR	C-12	4D-76	14.2.2019	
8.	SANJEEV	D-18	4D-114	15.2.2019	
9.	PARASOL LAB	E-14	4D-112	16.2.2019	
10.	DHARMENDER	E-22	4D-150	16.2.2019	
11.	TARSEM THAKUR	E-29	4D-157	16.2.2019	
12.	PARVEEN K	F-24	4D-184	15.2.2019	
13.	GULSHAN KUMAR	F-29	4D-189	15.2.2019	
14.	SURJEET SINGH	G-28	4D-220	16.2.2019	
15.	RAJ BALA	H-18	4D-242	16.2.2019	
16.	RAGINI	H-20	4D-244	16.2.2019	
17.	SANJEEV DUGGAL	H-29	4D-253	16.2.2019	
18.	RAM ASRA	I-13	4D-269	12.12.2019	
19.	SANJEEV GOEL	J-19	4D-307	1.12.2020	
20.	SAMITA JINDAL	J-21	4D-309	18.2.2019	
21.	AMIT KHATRI	J-24	4D-312	18.2.2019	
22.	BRIJ MOHAN	K-9	4D-329	18.2.2019	
23.	VIJAY KUMAR	L-3	4D-355	13.6.2018	
24.	HARI RAM GOEL	L-9	4D-361	17.09.2016	
25.	CHEEMA KAUSHAL	L-10	4D-362	16.6.2017	
26.	TARSEM LAL	L-14	4D-366	16.6.2018	
27.	PARKASH CHAND	L-17	4D-369	16.6.2017	
28.	RANJIT SINGH	L-19	4D-371	16.6.2018	
29.	RANJIT SINGH	L-20	4D-372	16.6.2018	
30.	RUPINDER SINGH	L-21	4D-373	16.6.2018	
31.	SURINDER THAKUR	M-5	4D-389	16.6.2018	
32.	VIKAS CHOUDHARI	M-8	4D-392	16.6.2018	
33.	RASHAMI	M-10	4D-394	16.6.2017	
34.	VINOD PANDEY	M-11	4D-395	13.6.2018	
35.	VIJAY KUMAR	M-20	4D-404	16.6.2017	
36.	AARAHAM SOFT	M-25	4D-409	13.6.2018	

37.	RAKESH	M-26	4D-410	13.6.2018	
38.	MANJUSHREE	M-28	4D-412	13.6.2018	
39.	MUKESH MALHOT	M-30	4D-414	16.6.2017	
40.	RUPESH	M-32	4D-416	16.6.2017	
41.	KAMLESH KAUR	N-1	4D-417	16.6.2017	
42.	MANOJ KUMAR	N-2	4D-418	13.6.2018	
43.	VIKRANT	N-5	4D-421	12.6.2018	
44.	RISHU DUBEY	N-13	4D-429	13.6.2018	
45.	BIMLA DHIMAN	N-15	4D-431	15.6.2018	
46.	PARKASH	N-23	4D-439	13.6.2018	
47.	SANJAY KUMAR	N-24	4D-440	11.6.2018	
48.	PARKSH CHAND	O-8	4D-456	13.6.2018	
49.	BALAK RAM	O-15	4D-463	10.6.2018	
50.	PUSHPA DEVI	O-16	4D-464	14.6.2018	
51.	AMIT	O-20	4D-468	16.6.2018	
52.	VIPAN BHARDWAJ	P-2	4D-482	14.6.2017	
53.	GS BAJWA	P-3	4D-483	10.6.2016	
54.	SURINDER KUMAR	P-6	4D-483	12.6.2016	
55.	NISHA KAUSHAL	P13	4D-493	10.6.2016	
56.	MANJUSHREE TEK	P14	4D-494	14.6.2018	
57.	RIPUDHAMAN	P-20	4D-500	18.6.2018	
58.	POONAM	P-27	4D-507	14.6.2018	
59.	KAJAL THAKUR	Q-8	4D-520	15.06.2018	
60.	SHAHSHI PARBHA	Q-12	4D-524	12.6.2018	
61.	SEEMA DEVI	Q-19	4D-531	11.6.2018	
62.	RAGHUBIR	Q-20	4D-532	14.6.2018	
63.	DEEPAK VERMA	Q-23	4D-535	12.6.2018	
64.	GURDEEP	Q-32	4D-544	10.6.2018	
65.	KALA SINGH	R-1	4D-545	15.3.2018	
66.	PREM SHARMA	R-2	4D-546	15.6.2018	
67.	MANJUSHREE	R-8	4D-552	12.6.2018	
68.	RAJ KUMAR	R-10	4D-554	15.6.2018	
69.	MANJUSHREE	R-26	4D-569	15.6.2018	
70.	GULAB SINGH	R-27	4D-571	15.6.2018	
71.	MB GAMBHIR	S-10	4D-586	15.6.2018	
72.	PARKASH BIHARI	S-11	4D-587	15.6.2018	
73.	VIJAY	S-12	4D-588	15.6.2018	
74.	AMIT	S-12A	4D-589	15.6.2018	
75.	DR. NEELAM	S-23	4D-599	15.6.2018	
76.	UNICHEM LABS	S-30	4D-606	15.6.2018	

Amulya

Neeraj Thakur
J-6

73

27
4/1
9/5

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Nalagarh

as on 31/03/2023

(28)
परा 9(3)

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	Neelam	House No.5	DN-7	9.11.2020	
2.	Indu bala	House No.6	DN-8	9.11.2020	
3.	Makhan	House No 47	DN-52	18.5.2018	
4.	Abhinav	House No 54	DN-59	18.5.2021	
5.	Mankesh	House No 60	DN-65	11.7.2020	
6.	Narinder	House No 60A	DN66	13.8.2019	
7.	Kailash	Flat No. 2,Block-1	DN-161	17.1.2022	
8.	Kailash	3/1	DN-162	19.11.2020	
9.	Neha kumara	21/1	DN-180	24.2.2020	
10.	Hari ram thakur	22/1	DN-181	21.7.2018	
11.	Abhishek kumar	7/2	DN-198	14.7.2021	
12.	Swarn singh	9/2	DN-200	13.7.2020	
13.	Nisha devi	9/2	DN-233	17.9.2020	
14.	Param jeet	12/3	DN-237	22.07.2018	
15.	Sunil kumar	23/3	DN248	22.7.2018	
16.	Bhupinder singh	29/3	DN254	21.7.2018	
17.	Sheela devi	5/11	DN-300	20.4.2020	
18.	Rita btra	5/25	Dn-314	24.4.2020	
19.	Manju devi	6/1	DN-322	24.4.2020	
20.	Pawan kumar	6/3	DN-324	22.07.2018	
21.	Ranbir	6/17	DN339	22.7.2018	
22.	Rajeev kumar	6/25	DN-348	19.3.2021	
23.	sudesh	Pvt. connection	DN-365	18.1.2022	

(Signature)

(Signature)

Detail of Defective Water Meters in Housing Colony Mandhala(Baddi)
as on 31/03/2023

Sr. No.	Name of the allottee	House No. /Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	Veena Kumari	B-61	MD-216	08/07/2022	
2.	Manoj Kumar	B-115	MD-58	17/03/2020	
3.	Surinder Singh	C-34	MD-224	07/10/2022	
4.	Kaushlaya Devi	C-55	MD-169	07/10/2022	
5.	Veena Kumari	C-132	MD-9	07/10/2022	
6.	Ram Lal	C-149	MD-103	08/08/2022	
7.	Aryan Chawala	C-188	MD-172	07/10/2022	
8.	Rakesh Kumar	Flat No.303, Block-B-4	MD-354	16/01/2023	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Details of Defective Water Meters in Housing Colony Bhatolikhurd

as on 31/03/2023

Sr. No.	Name of the allottee	House No./ Plot No.	A/C No.	Date since defective	Remarks
1.	Pitamber Saini	7	5D-7	23.01.2023	
2.	Nisha Rani & Rajinder	15	5D-15	07.03.2022	
3.	Darshan Saini	30	5D-30	07.05.2022	
4.	Charanjeet kaur	34	5D-34	05.03.2023	
5.	Komal Jain	100	5D-100	16.09.2022	

[Signature]

[Signature]
J.E

41<12<C - 5011,
(P-14)
4<1 9(5)

H.P. HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
HIMUDA SUB-DIVISION PARWANOO

No. HIMUDA/PSD/WSS/2022-

Dated:-

Defected water meter in respect of Housing Colony Parwanoo Township as on 31.03.2023

Sector -1 & 2 Commercial defected water meter.

Sr. No.	Account No	Name of allottee	Date
1.	1C-68	M/S Arya floor miles Plot No. 64	02.02.2023 to 3.03.2023
2.	1C-111	Smt. Sneh Lata	02.12.2022to 02.03.2023
3.	1C -148A	M/S Him air products	05.02.2023 to 14.03.2023
4.	1C-162	Sh. Sumtinath R/o Plot No. 12	15.02.2023 to 14.03.2023
5.	1C-164	Smt. Sunandha R/o Plot No. 15	15.11.2021 to 12.03.2023
6.	1C-166	M/S Anuspa heritage R/o Plot No. 3	12.09.2022 to 14.03.2023
7.	1C-191	M/S E.S.S. R/o Plot No. 10	04.04.2022 to 03.03.2023
8.	2C-52	Associated Ancillary Shed No-3	11.11.2021 To 06.03.2023
9.	2C-131A	Sh Ved Parkash KH No-666	22.04.2023 To 09.03.2023

Sector-03 & 05 Commercial defected water meter.

Sr. No.	Account No	Name of allottee	Date
1.	3C-19	M/S Himalayan Fruit product R/o Plot No. 12A	01.06.2022 to 02.03.2023
2.	5C-7	M/S Pris Chemicals R/o Plot No. 11	16.12.2022 to 16.03.2023
3.	5C-9	M/S Himachal Power Product R/o Plot No.14	18.11.2022 to 16.03.2023
4.	5C-13	M/S Sai Industries R/o Plot No. 19	20.02.2023 to 16.03.2023
5.	5C-23	M/S Micro Turner R/o Plot No.31	16.12.2022 to 16.03.2023
6.	5C-50	M/S Tanbro R/o Plot No. 62	16.01.2023 to 16.03.2023

Sector-03 Domestic defected water meter

Sr. No.	Account No	Name of allottee	Date
1.	3D-1	Sh M S Kathait MIG 1A	07.09.2022 To 01.03.2023
2.	3D-42	M/S Tafe Motor LIG/ A-3	03.01.2023 To 01.03.2023
3.	3D-51	Sh Daulat Ram	21.05.2019 To 01.03.2023
4.	3D-53	Post Office X1/A-1	12.09.2022 To01.03.2023
5.	3D-71	Sh V S Gupta X-3/B-4	20.05.2019 To 02.01.2023
6.	3D-73	Commandant Home Guard X-5/B	19.08.2019 To04.01.2023
7.	3D-74	Commandant Home Guard X-6/A	19.08.2019 To 04.03.2023
8.	3D-82	Sh. Salig Ramm Purla	16.10.2020 To 04.03.2023
9.	3D-90	Sh. Sudhir Malhotra HIG.P.25A	08.01.2021 To 01.03.2023
10	3D-91	Sh. Lachu Ram Purla	11.01.2020 To 01.03.2023
11	3D-94	Smt. Sushila Negi MIG P 42	08.01.2021 To 01.03.2023
12	3D-104	M/S EOMC HIG-10	08.01.2021 To01.03.2023


परिशिष्ट - 5(1)
P-42
421 9(5)

Sector-1 Domestic defected water meter

Sr. No.	Account No	Name of allottee	Date
1.	1D-9	Smt. Vidya Sagar LIG.P.5	09.02.2022 To 11.04.2023
2.	1D-35	M/ S Purolater India MIG-32	17.02.2021 To 06.03.2023
3.	1D-61	M/SHimachal Aluminium MIG.-58	18.02.2021 To 15.03.2023
4.	1D-68	Sh. Chaman Lal MIG-64	18.02.2021 To 15.03.2023
5.	1D-71	Smt. Lata LIG-67	18.02.2021 To 07.03.2023
6.	1D-79	Smt. Sharda Devi MIG.-77	18.02.2021 To 12.04.2023
7.	1D-99	Sh. Mohan Lal LIG-88	18.02.2021 To 14.03.2023

Sector -4 Domestic defected water meter

Sr. No.	Account No	Name of allottee	Date
1.	4D-383	Sh. V D Dhiman MIG.F.219	15.12.2022 To 09.03.2023
2.	4D-410	Smt. Sushila Sharma LIG F -248	08.12.2020. To 03.03.2023
3.	4D-449A	Sh. Gaurav Verma LIG F-297	18.12.2020 To 03.03.2022
4.	4D-463	Sh. Subhash Chand MIG-315	03.12.2022 To 06.03.2023
5.	4D-621	Sh. Rajinder Kumar KH-437/2	12.12.2020. To 06.03.2023


Assistant Engineer,
HIMUDA Sub-Division,
Parwanoo (HP).



प्रीति 21-2-2023 - 5000
6/4/21 9/5/

HIMACHAL PRADESH HOUSING & URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

SUB DIVISION *UNA*

No. HIMUDA/USD/Audit/2023-614

Dated:- 27/10/2023

To

The Executive Engineer,
HIMUDA Division Parwanoo,
Distt. Solan (H.P)

**Subject:- Detail of domestic defective water meter at HIMUDA Sub-Division Una
Phase-1 to IV.**

**Reference:- Regarding audit of HIMUDA Parwanoo Division for the period w.e.f 01-04-
2022 to 31-03-2023.**

Sir,

With reference to above cited subject please find enclosed herewith the
detail of detail of domestic defective water meter at HIMUDA Sub Division Una phase-1
to IV. *While in Information with Regard to Comexol Connection*

It is submitted for favour of kind information and further necessary action

please.

Yours faithfully,

DA:-As above

V. pei
Assistant Engineer,
H.P. Housing & U.D.A,
Sub Division Una (H.P.)

"Working with SMART Goals"

P-44
2

4-1 9(3)

TAIL OF DOMESTIC DEFECTIVE WATER METER HIMUDA SUB-DIVISION						
UNA PHASE-1 TO IV						
Sr.No	A/C No.	Name of Allottee	House No.	Deffective Meter		From Date
1	D-133	Sh. Naresh Kumar	MIG-5	Average Bill	@ 430 PM	Apr-20
2	D-134	P.C Sharma	MIG-8	Average Bill	@ 430 PM	Dec-18
3	D-421	Sh. Ajay Kumar	MIG-15	Average Bill	@ 430 PM	Feb-21
4	D-23	Smt. Usha Kapur	MIG-16	Average Bill	@ 487 PM	Apr-16
5	D-107	Smt. Shakuntala Devi	MIG-18	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
6	D-268	I.P.H	MIG-19	Average Bill	@ 430 PM	Aug-19
7	D-1	Sh. Kishan Singh	MIG-22	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
8	D-82	E.T.O Una	MIG-27	Average Bill	@ 430 PM	Aug-15
9	D-70	E.T.O Una	MIG-28	Average Bill	@ 345 PM	Jan-16
10	D-59	Sh. R.K Sharma	MIG-31	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
11	D-159	Sh. Suraj Dubey	MIG-34	Average Bill	@ 600 PM	Aug-15
12	D-287	Sh. Ramandeep Singh	MIG-36	Average Bill	@ 430 PM	Nov-22
13	D-178	Sh. R.P. Sharma	MIG-38	Average Bill	@ 860 PM	Dec-16
14	D-43	Sh. Magnat Ram	LIG-46	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
15	D-304	Sh. Kailash Choudhary	LIG-54	Average Bill	@ 430 PM	Aug-19
16	D-244	Sh. Girdhari Lal	LIG-58	Average Bill	@ 430 PM	Jul-23
17	D-330	Smt. Bhagwati Devi	LIG-61	Average Bill	@ 535 PM	Jan-16
18	D-177	Sh. Satish Kumar	LIG-62	Average Bill	@ 430 PM	Dec-16
19	D-206	Smt. Krihana Devi	LIG-61C	Average Bill	@ 430 PM	Nov-20
20	D-283	Sh. Shashi Paul	LIG-65	Average Bill	@ 430 PM	Aug-19
21	D-277	Sh. Vijay Garg	LIG-66	Average Bill	@ 430 PM	Apr-18
22	D-300	Smt. Pushpa Devi	LIG-69	Average Bill	@ 430 PM	Apr-16
23	D-427	Sh. Ved Parkash	LIG-70	Average Bill	@ 430 PM	Apr-16
24	D-72	E.T.O Una	LIG-80	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
25	D73	E.T.O Una	LIG-81	Average Bill	@ 257 PM	Aug-20
26	D74	Sh. Shashi Bhushan	LIG-82	Average Bill	@ 430 PM	Apr-20
27	D-49	Sh. Sumit Arora	LIG-84	Average Bill	@ 430 PM	Feb-21
28	D-35	Sh. A.S Jaswal	LIG-85	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
29	D-8	Sh. Raj Kumar	LIG-105	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
30	D-9	Sh. Gopal Singh	LIG-106	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
31	D-52	Sh. Hans Raj	LIG-107	Average Bill	@ 257 PM	Dec-16
32	D-54	H.P.P.W.D	LIG-108	Average Bill	@ 257 PM	Apr-16
33	D-10	H.P.P.W.D	LIG-109	Average Bill	@ 257 PM	Aug-20
34	D-30	Sh. Surinder Kumar	LIG-118	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
35	D-22	Sh. A.N Sharma	LIG-131	Average Bill	@ 430 PM	Aug-15
36	D-58	Sh. Jeevan Rana	LIG-132	Average Bill	@ 858 PM	Jan-16
37	D-238	Sh. V.K Sharma	MIG-134A	Average Bill	@ 430 PM	Dec-16
38	D-42	Sh. Yash Pal	MIG-134	Average Bill	@ 536 PM	Jan-16
39	D-84	Sh. I.J Sharma	MIG-135	Average Bill	@ 688 PM	Jan-16
40	D-88	Sh. C.L Sharma	MIG-137	Average Bill	@ 686 PM	Jan-16
41	D-91	Sh. K.L Sharma	MIG-138	Average Bill	@ 430 PM	Jul-18
42	D-90	Smt. Surinder Shama	MIG-139	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
43	D-250	Smt. Uma Rani	MIG-140	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16

प. 3

प. 19
(5)

44	D-155	Sh. Ved Bhushan Joshi	MIG-141	Average Bill	@ 430 PM	Dec-16
45	D-276	Sh. Chain Singh	LIG-142	Average Bill	@ 430 PM	Apr-19
46	D-293	Sh. Sunil Kumar	LIG-143	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
47	D-450	Sh. Rash Pal	LIG-146	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
48	D-145	E.T.O Una	LIG-147	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
49	D-83	Smt. Shakuntala Binny	LIG-149	Average Bill	@ 257 PM	Nov-20
50	D-47	Sh. Vas Dev Sharma	LIG-150	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
51	D-86	Sh. B.D Sharma	LIG-151	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
52	D-97	Sh. Gurdial Singh	LIG-152	Average Bill	@ 583 PM	Jan-16
53	D-118	Sh. Har Nek Singh	LIG-153	Average Bill	@ 342 PM	Jan-16
54	D-119	Sh. Girdhari Lal	LIG-154	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
55	D-44	Sh. Tara Chand Joshi	LIG-155	Average Bill	@ 342 PM	Jan-16
56	D-286	Sh. K.N Lath	LIG-157	Average Bill	@ 688 PM	Feb-21
57	D-254	Sh. Pawan Kumar	LIG-158	Average Bill	@ 430 PM	Aug-15
58	D-104	Sh. Avtar Singh	EWS-164	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
59	D-135	Sh. Ajay Kumar	EWS-179	Average Bill	@ 430 PM	May-16
60	D-270	Sh. Mehar Chand Sharma	EWS-180	Average Bill	@ 430 PM	May-16
61	D-152	Sh. Piara Lal	EWS-181	Average Bill	@ 430 PM	Apr-21
62	D-109	Smt. Asha Rani	EWS-184	Average Bill	@ 430 PM	Feb-23
63	D-151	E.T.O Una	LIG-187	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
64	D-111	E.T.O Una	LIG-188	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
65	D-140	Sh Jagdish Sayal	LIG-189	Average Bill	@ 430 PM	Aug-15
66	D-105	Smt. Poonam Sharma	LIG-190	Average Bill	@ 430 PM	Aug-15
67	D-68	E.T.O Una	LIG-193	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
68	D-106	E.T.O Una	LIG-194	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
69	D-122	E.T.O Una	LIG-199	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
70	D-99	Sh. Vivek Thakur	LIG-200	Average Bill	@ 430 PM	May-16
71	D-108	Smt. Krishna Sharma	LIG-201	Average Bill	@ 430 PM	Nov-22
72	D-176	Sh Des Raj Mehta	LIG-203	Average Bill	@ 430 PM	Apr-20
73	D-61	I.P.H	LIG-211	Average Bill	@ 430 PM	Sep-13
74	D-4	Sh. Gurmail Singh	EWS-215	Average Bill	@ 625 PM	Jan-16
75	D-231	Sh. Naresh Kumar	EWS-217	Average Bill	@ 257 PM	Jan-16
76	D-312	Sh. Ramesh Chand	EWS-220	Average Bill	@ 430 PM	Aug-19
77	D-147	Sh. Bal Dev Chand	EWS-222	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
78	D-441	Sh. Jagjit Singh	EWS-224	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
79	D-136	Sh. Puran Singh	EWS-226	Average Bill	@ 430 PM	Jan-12
80	D-187	Smt. Suman Sharma	EWS-227	Average Bill	@ 430 PM	Oct-21
81	D-144	Sh. Jagjit Singh	EWS-228	Average Bill	@ 430 PM	May-16
82	D-37	Smt. Ramesh Kour	EWS-229	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
83	D-289	Sh. Chain Singh	EWS-231	Average Bill	@ 430 PM	May-16
84	D-184	Sh. Gurmail Singh	EWS-237	Average Bill	@ 1065 PM	Nov-20
85	D-64	Sh. Moti Ram	LIG-243	Average Bill	@ 430 PM	May-16
86	D-63	Sh. Mohinder Lal	LIG-245	Average Bill	@ 430 PM	Jul-23
87	D-185	Sh. M.L Vashisht	MIG-252	Average Bill	@ 581 PM	Jan-16
88	D-247	Sh. Rajiv Dhaman	MIG-262	Average Bill	@ 430 PM	Nov-20
89	D-249	Sh. K.L Kashyap	MIG-271	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
90	D-216	Sh. Neeraj Kumar	MIG-275	Average Bill	@ 464 PM	Jan-16

24

ਪੰਨਾ 9(3)

92	D-256	Sh. Brij Mohan	MIG-285	Average Bill	@ 430 PM	Feb-23
93	D-191	Smt. Neeraj Kumari	MIG-286	Average Bill	@ 430 PM	May-21
94	D-258	Sh. Dharampal Singh	HIG-299	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
95	D-295	Sh. Surinder Pal	HIG-300	Average Bill	@ 560 PM	Jan-16
96	D-243	Sh. R.N Thakur	HIG-303	Average Bill	@ 437 PM	Jan-16
97	D-204	Sh. Rajinder Singh	MIG-309	Average Bill	@ 517 PM	Jan-16
98	D-233	Sh. Gurdass Ram	MIG-311	Average Bill	@ 532 PM	Apr-19
99	D-232	Smt. Swarni Devi	MIG-319	Average Bill	@ 257 PM	Jan-22
100	D-200	Sh. Ashish Kumar	MIG-328	Average Bill	@ 342 PM	Oct-15
101	D-213	Smt. Chanchla Devi	MIG-335	Average Bill	@ 430 PM	May-16
102	D-257	Sh. Jatinder Kumar	MIG-337	Average Bill	@ 430 PM	May-16
103	D-310	Sh. Satish Khanna	HIG-71 C	Average Bill	@ 430 PM	May-16
104	D-301	Sh. B.L Sharma	HIG-71 D	Average Bill	@ 430 PM	May-16
105	D-320	Smt. Krishana Bala	HIG-71 E	Average Bill	@ 430 PM	May-16
106	D-267	Smt. Chand Rani	HIG-71 F	Average Bill	@ 430 PM	May-16
107	D-292	Sh. Virinder Kumar	MIG-72 B	Average Bill	@ 430 PM	Feb-21
108	D-253	Mandir		Average Bill	@ 430 PM	May-16
109	D-459	Sh. Satish Khanna	Shop No. 1	Average Bill	@ 860 PM	May-16
110	D-154	Smt. Saneh Lata	Booth No. 3	Average Bill	@ 460 PM	May-16
111	D-402	Smt. Radha Sharma	Shop No. 4	Average Bill	@ 342 PM	May-16

PHASE-III

111	D-1	Sh. Atul Kumar	HIG-1	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
112	D-2	Smt. Vandana	HIG-2	Average Bill	@ 257 PM	Apr-21
113	D-6	Sh. Rameshwar Singh	HIG-6	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
114	D-7	Smt. Suman Mankotia	HIG-7	Average Bill	@ 430 PM	Apr-19
115	D-8	Sh. Parveen Dhiman	HIG-8	Average Bill	@ 430 PM	May-16
116	D-9	Sh. Ramesh Chand	HIG-9	Average Bill	@ 430 PM	Feb-23
117	D-10	Sh. Ranjit Singh	HIG-10	Average Bill	@ 430 PM	Nov-22
118	D-11	Sh. Karam Chand	HIG-11	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
119	D-12	Dr. Neelam Bhardwaj	HIG-12	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
120	D-18	Sh. Arun Kumar	HIG-18	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
121	D-19	Sh. P.C & N.R Sharma	HIG-19	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
122	D-20	Smt. Anu Jaswal	HIG-20	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
123	D-23	Sh. Narinder Kumar	HIG-23	Average Bill	@ 430 PM	May-16
124	D-27	Sh. Sushil Kumar	HIG-27	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
125	D-28	Sh. Madan Lal	HIG-28	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
126	D-29	Sh. Rajeshwar Singh	HIG-29	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
127	D-30	Sh. Ramesh Chand	HIG-30	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
128	D-32	Sh. Kamal Kishore	HIG-32	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
129	D-33	Sh. Umesh Kumar	HIG-33	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
130	D-34	Sh. R. C Bhatia	HIG-34	Average Bill	@ 257 PM	Apr-21
131	D-36	Sh. R.D Sharma	HIG-36	Average Bill	@ 430 PM	Jan-12
132	D-37	Smt. Asha Rani	HIG-37	Average Bill	@ 257 PM	Apr-21
133	D-38	Sh. R.K Sharma	HIG-38	Average Bill	@ 257 PM	Feb-21

134	D-41	Smt. Kamlesh Sharma	HIG-41	Average Bill	@ 430 PM	May-16
135	D-42	Sh. Gurdeep Singh	HIG-42	Average Bill	@ 430 PM	Jul-21
136	D-50	Smt. Chander Kalan	HIG-50	Average Bill	@ 257 PM	Apr-21
137	D-51	Sh. Rajesh Prashar	HIG-51	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
138	D-53	Sh. Ram Lal	HIG-53	Average Bill	@ 257 PM	Apr-20
139	D-54	Sh. Ashwani Kumar	HIG-54	Average Bill	@ 257 PM	Apr-20
140	D-58	Sh. Anil Rana	HIG-58	Average Bill	@ 430 PM	Apr-21
141	D-62	Smt. Santosh Kumari	HIG-62	Average Bill	@ 342 PM	Apr-21
142	D-65	Sh. Kanshi Ram	HIG-65	Average Bill	@ 430 PM	Nov-20
143	D-72	Sh. B.R Sharma	HIG-72	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
144	D-73	Smt. Sunita Sharma	HIG-73	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
			PHASE-IV			
145	D-38	Sh. R.S Jaswal	P.No. 12	Average Bill	@ 430 PM	Aug-20
146	D-41	Sh. Sandeep Kumar	P.No. 94	Average Bill	@ 430 PM	Aug-20
147	D-76	Smt. Shivanshi Bhandari	P.No. 162	Average Bill	@ 430 PM	Jul-22
148	D-42	Sh. Ram Dass Chouhan	P.No. 173	Average Bill	@ 430 PM	Jan-16
149	D-62	Smt. Neelam Sharma	P.No. 185	Average Bill	@ 430 PM	Dec-19
150	D-1	Smt. Manju Bala	P.No. 215	Average Bill	@ 860 PM	Dec-19

(R5)
पृष्ठ 9 (5)

V

And
WPA
S.A.

Signature

Agency :-
Agreement No :-

3. Kulkarni Street, Mumbai

(MB No. 2455, 2522, 1706, 1824)

S.N.	Description of work	Qty	Unit	Consumption Factor			Total material consumed			No
				Sand	10mm	20mm	Sand	10mm	20mm	
1	P/L Cement concrete 1:4:8	32.07 m ³	cum	0.47	—	0.24	15.07	—	7.69	20
2	P/L Cement concrete 1:5:10 with 15% plum	2668.98 m ³	cum	0.43	—	0.22	1147.42	—	587.05	160
3	P/L Cement concrete 1:6:12	185.79 m ³	cum	0.47	—	0.24	87.32	—	44.59	120
4	P/L cement concrete having strength M-20 mix design ⇒ (16.83 + 62.44 + 19.74) = 99.01 m ³	148.81 m ³	cum	0.43	0.28	0.57	63.99	41.67	84.82	—
5	Brick work using 2nd common burnt clay building bricks (13.6 + 40.77) = 54.37 m ³	42.13 m ³	cum	0.22	—	—	9.27	—	—	—
6	Half brick masonry using 2nd common burnt clay building bricks in cm 1:4	263.98 m ²	sqm	0.026	—	—	6.86	—	—	—
7	C.C Flooring 1:2:4	243.78 m ²	sqm	0.022	0.011	0.033	5.36	2.68	8.04	—
8	P/L granite stone fixed over 20 mm thick P/L digital double charged on brick, 1:2:4 floor tile (48.88 + 24.98 + 110.80 + 19.25) = 193.90	191.54 m ²	sqm	0.021	—	—	0.41	—	—	—
9	P/L digital double charged on brick, 1:2:4 floor tile (48.88 + 24.98 + 110.80 + 19.25) = 193.90	193.90 m ²	sqm	0.013	—	—	2.52	—	—	—
10	6 mm plaster in ceiling 1:3	166.48 m ²	sqm	0.006	—	—	0.99	—	—	—
11	15 mm Cement plaster in cm 1:6	364.64 m ²	sqm	0.016	—	—	5.83	—	—	—
12	20 mm cement plaster in cm 1:6	217.36 m ²	sqm	0.021	—	—	4.56	—	—	—
Total =							1349.60 m ³	44.35 m ³	733.19 m ³	131

Sand Density ⇒ 1349.60 m³ @ 1600 = 2159360 kg
Aggregate (44.35 + 44.21 + 44.22 = 132.78 m³) @ 1550 kg/m³ = 2058190 kg
Total = 4217550 kg

6064 = 0.6 MT

21.11.2022

Royalty Statement for 15th K/Bill

Anyany Chintan

Name of work : Partially self financing scheme at kamli road Parwanoo Distt Solan (H.P) S.H.- C/O 3BHK 16nos flats i/c internal WS & SI Site development, Providing external WS and sewerage system i/c C/O 30KLD STP. Ag No:-55 of 2018-19

Agency :- M/S Vishwa Bhumi Engineers Pvt.Ltd.

Agreement No. 55 of 2018-19

S.No	Description of work	Quantity	Unit	Consumption Factor						Total Material Consumed					
				Sand	Stone	10MM	20MM	40MM	Sand	Stone	10MM	20MM	40MM		
1	P/L Cement concrete 1:4:8	57.42	cum	0.47			0.24	0.65	26.99	0.00	13.78	37.32			
2	P/L Cement concrete 1:6:12	148.48	cum	0.47			0.24	0.65	69.79	0.00	35.64	96.51			
3	P/L Cement concrete having strength M20														
(A)	Suspended floor	632.26	cum	0.425		0.28	0.57		268.71	177.03	360.39	0.00			
(b)	Column pillar post	122.64	cum	0.425		0.28	0.57		52.12	34.34	69.90	0.00			
(d)	Stair cases	16.59	cum	0.425		0.28	0.57		7.05	4.65	9.46	0.00			
(E)	Walls	255.56	cum	0.425		0.28	0.57		108.61	71.56	145.67	0.00			
4	P/L Cement concrete having strength M25								0.00	0.00	0.00	0.00			
(a)	Foundation	188.52	cum	0.425		0.28	0.57		80.12	52.79	107.46	0.00			
(b)	Column pillar post	12.67	cum	0.425		0.28	0.57		5.38	3.55	7.22	0.00			
5	Plum concrete 1:5:10	340.08	cum				0.220	0.60	0.00	0.00	74.82	204.05			
6	P/L Cement concrete 1:2:4														
(A)	Foundation footing bases	14.23	cum	0.445		0.11	0.22	0.52	6.33	1.57	3.13	7.40			
(b)	Walls any thickness	14.84	cum	0.445		0.11	0.22	0.52	6.60	1.63	3.26	7.72			
7	P/L CC 1:2:4	270.30	cum	0.445		0.11	0.22	0.52	120.28	29.73	59.47	140.56			
8	RR Stone Masonry in 1:6	1117.79	cum		1.00		1.65		0.00	0.00	1844.35	0.00			
9	Brick masonry in superstructure in cement	171.45	cum	1.07					183.45	0.00		0.00			
10	Half brick work in 1:4	1698.60	sqm	0.026					44.16	0.00		0.00			

$$\frac{1}{421} \frac{13(2) \text{ (d)}}{\text{fucose} - 8}$$

525

**Sand
Aggregates
Stone**

or
13617.96147 Mt @60/-MT

Assistant Engineer
HIMUDA Sub Division
Parvanno

1st R/Bill.

9th R/Bill

11th R/Bill

14th R/Bill

12th R/Bill.

15th R/Bill.

13th

6^{mt}

421-12(2)(5)

6^{mt} x 19 = 114 ✓

54^{mt}

218^{mt}

Total. 392^{mt}

40^{mt}

432^{mt}

Superintendent Gr-II
HIMUDA DIVISION
Parwanoo (H.P.)



Name of work:- Construction of 4 Nos. Type -IV Staff Qtrs. At BMO Office Building at Chandl Teh. Kasauli Distt. Solan (H.P.) Including Internal WS & SI.
 Agency :- Sh. Nitin Bhasin
 Agreement No. 20 of 2020-21

Ref. MB. 2530
 IVth R/Bill

Description of work	Quantity	Unit	Consumption Factor				Total Material Consumed					
			Sand	Stone	10MM	20MM	40MM	Sand	Stone	10MM	20MM	40MM
Cement plaster 1:3	451.92	sqm	0.072					32.54		0.00	0.00	0.00
Cement plaster 1:6	473.74	sqm	0.224					106.12		0.00	0.00	0.00
Cement plaster 1:6	832.04	sqm	0.165					137.45		0.00	0.00	0.00
						Total		276.11		0.00	0.00	0.00

Density 276.11 @ 1400kg/cum
 Density 0.00 @ 1600kg/cum
 Density 0.00 @ 1680kg/cum

441772.16
 or
 441772.16 Kg
 43.66 MT

@60/-MT

Total Rs. :- 2619.60
 Say Rs. :- 2620.00

Assistant Engineer,
 HP Housing & MUDA,
 Sub Division Parwanoo.



4122100-9
 0-1
 421-13(1)11

Name of Contractor		Sh. Narendra Singh Chauhan									
Agreement No.		16 of 2020-21, 6th running Bill									
Name of Work		C/o of BMO Office Building at Chand, Teh Kasauli, Dist-solan (HP)									
Date of commencement of Work		29/09/2020									
Period allowed for completion of work as per agreement		15 Months									
Date of Completion		30/09/2021									
Stipulated in Agreement											
Actual date of Completion											
Schedule of quantity Item No											
Description of Work/Item (S) as per schedule of Quantity		Qty	Units	Estimated Rate	Amount	Item No & Description of E/ISI Work/Item (S) executed as per MB 2507	Page No of MB No 2507	executed Qty as per MB 2507	Rate	Amount	Remarks
Providing and fixing door frame of NCL, SECODLAR air carried from all formed section made of galvanised steel power coated (base steel as per IS 513 D) quality galvanised as per 277 with zinc of 120 gms/sqm, power coated with pure polyester power up to 50-60 with microns thick the over all size should be 125 mm x 60mm for double rebate including fixing in position as per direction of Engineer-in-charge. The frame section should be cut to length and metre joined with corner brackets made of CRCA electroplated. The frame should be (a) 3 Nos. of MS power coated 4" butt hinges of 2mm thickness welded to main frame. (b) 6 Nos. of 1.2mm thick CRCA electroplated stiffener should be welded to frame (c) 6 Nos. of 8" MS hold fasts with split end tail welded to stiffener plates (d) One Nos. aldtop receiver. (e) Each frame should be provided with 25x50mm tie rod at bottom. All welded places should be treated with protective coat of zinc rich primer. The entire frame should be provided with a coat of primer.		341.79	Rmt	850	290571.5	Item 42/24.00, S.I.No.1 :- P/F pre-painted powder coated pressed steel door frames manufactured from commercial mild steel sheet of 1.25mm thickness 1/2 hinges, jamb, lock jamb bead and if required angle threshold of mild steel angle of section 50x12mm of base tie of 1.25mm pressed mild steel welded or rigidly fixed together by mechanical means adjustable lugs with split end tails to each jambs (c steel but hinges 2.5mm thick with guards lock styles plate and shock absorber as specified and applying steel primer after pre-treatment of the surface as directed by the Engineer-in-charge Profile-A (Double Rebate)	Page-56	78.50 RMT	800	62800	Approved rates not shown
24.00											
Providing and fixing door frame of NCL, SECODLAR air carried from all formed section made of galvanised steel power coated (base steel as per IS 513 D) quality galvanised as per 277 with zinc of 120 gms/sqm. Power coated with pure polyester power up to 50-60 with microns thick the over all size should be 105 mm x 60mm with the rebate of 37 mm for Single rebate shutter including fixing in position for single rebate shutter including fixing in position as per the direction of Engineer-in-charge. The frame section should be cut to length and metre joined with corner brackets made of CRCA electroplated. The frame should be (a) 3 Nos. of MS power coated 4" butt hinges of 2mm thickness welded to main frame. (b) 6 Nos. of 1.2mm thick CRCA electroplated stiffener should be welded to frame (c) 6 nos. of 8" MS hold fasts with split end tail welded to stiffener plates (d) One Nos. aldtop receiver. (e) Each frame should be provided with 25x50 mm tie rod at bottom. All welded places should be treated with protective coat of zinc rich primer. The entire frame should be provided with a coat of each primer.		142.7	Rmt	250	35875	Item 43/51.-II :- P/F pre-painted powder coated pressed steel doors frames manufactured from commercial mild steel sheet of 1.25mm thickness 1/2 hinges, jamb, lock jamb bead and if required angle threshold of mild steel angle of section 50x25mm of base tie of 1.25mm thick with guards lock style plate and shock absorber specified applying a coat of approved steel primer after pre-treatment of the surface as directed by Engineer-in-charge Profile-B (Single Rebate)	Page-57	71.60 RMT	200 PR	14320	Approved rates not shown
25.00											

421-130

89

Ant

26.00	Providing and fixing glass shutter mesh shutter & grill for door window and ventilated of ECO 4000 series of NCL SECODAR colour coated standard rooled section size cutter frame 72 x 5mm thick mulion 72x 50x 0.58 style frame 40x 20x 0.58mm thick section for glass head should be of 12mm x12mm x 0.58mm thick section for mesh 40 x 20 x 58mm. Fitting should be 18mm x 0.6mm x .58mm thickness. The section of each panel operable shutter shall be 55mm x 20mm x0.58mm (107) each glazed shutter should be provided with one set of SS/PVOT hinges make handle with receiver glazed shutter and fixed glass portion should be provided with 4mm thick glass window should be provided with grill made of 10mm MS square bar welded to 6mm x 12mm ITS flat. Distance between bars should not be more 150mm center to center total grill unit should be fixed to window frame with screws and embedded in cement concrete block 15cm x 10cm 10cm size of 1:3:6 (1 cement :3 sand & aggregate 20mm nominal size a screws or plug and fixing clips with bolts and nuts as required and non filling including fixing of glass with gasket clips as per architecture specification and as per the direction of Engineer-in-charge including carriage of materials with all leads and lifts.	11.45	SCM	6200	690990	Item 44/SL-III :- P/F pressed steel (pre-painted) powder coated window frame conforming to IS:4351 manufactured frame commercial mild steel sheet of 1.60mm thickness i.e. hinges lock jamb, head and if required angles threshold of mild steel angle of section 50 x 25mm of base ties of 1.25mm pressed mild steel welded or rigidly fixed together by mechanically makes adjustable lugs with split end balls to each jamb i/c steel butt hinges 2.5mm thick with guards lock style plate and shock absorber as specified and applying a coat of approved steel primer after pre-treated of the surface as directed by Engineer-in-charge	Page-88	112.23 sqm	6000 PR (6200 FR)	673880	Approved rates not shown
41.00	Providing and fixing structural glazing on external facade in 5mm thick reflective toughened glass (Saint Gobain) to specified colour and size fixed in Hollow Aluminium structure glazing system section of 7.50cm x 5.80cm, 14 SWG Powder coated to specified colour (Hindalco/Inchal) section using 6mmx6mm adhesive tape and wacker Engineer silicon (SG-20) gap between glass and aluminium structure glazing section to be filled with wacker weather silicone (SG-20) gap between glass and aluminium structure glazing section to be filled with wacker weather silicone (SG-305) about 40% glazing area to be kept operable by providing sash windows in front of RCC beams appearing in elevation, 5mm thick spandrel glass to be provided as detail structural glazing section to be nut and bolted with the RCC beams using 5mm M.S. Angle iron 50x50mm bracket 30cm long of approved design and powder coated to specified size including carriage of material in all leads and lifts. NCL make of approved brand	62.37	SCM	3000	187110	Item 46/SL-IV :- P/F structure glazing on external facade in 10mm thick reflective toughened glass (Saint Gobain) to specified colour and size fixed in Hollow aluminium structure glazing system section of 7.50 cm x 5.80cm 14 SWG powder coated to specified colour (Hindalco/Inchal) Section using 6mmx6mm adhesive tape and wacker Engineer silicon (SG-20) gap between glass and aluminium structure glazing section to be fitted with wacker weather silicon (SG-305) about 40% glazing area to be kept operable by providing sash windows in front of RCC beams appearing in elevation 5mm thick spandrel to be provided as detail structure glazing to be nut and bolts with the RCC beams using 5mm M.S. angle iron 50 x50mm bracket 30cm long of approved design and powder coated to specified size i/c carriage of material in all leads and lifts NCL make of approved brand	Page-90	25.25 sqm	3300 PR (4772 FR)	83325	Approved rates not shown
						Item 48/ELI No-1 :- P/F 3mm thick aluminium composite panel (ACP) sheet with PVDF coating for providing exterior walls upto all level i/c required material complete in all respect.	Page-91	537.75 sqm	3500 PR (4668 FR)	1882125	Approved rates not shown
						Item 49/ELI No-2 :- P/F 40mm thick wire gauge shutter using galvanised M.S. gauge of 15 gauge design 85-G with wire of dia .56mm for doors windows & chair-storey windows i/c bright finished black enameled iron but hinges with necessary screws etc i/c chawfered edged bending 20 x 12.5mm size complete i/c carriage of material in all leads & lifts	Page-91	28.58 sqm	2895 PR (4135 FR)	82739.1	Approved rates not shown

90

42.13 (10) (R-2)

42.13 (10) (R-2)

Name of work: Housing Colony at Nalagarh (SH. C/O 56 No. Flats i/c Development of site R/Wall MS Gate Vr. No 64/07-03-2023 MB 2582Page 1-12 & MB 2537 Page 74-100 13th Running bill

1. Extra Items

Extra items given below Executed but no sanction for this taken from competent authority MB 2582
Page-2

Sr.no	Description	MB Ref	Executed Quantity	Rate/M3	Amount (Rs.)
55/EI-1	Excavation in earth work & filling in 15 cum. layers in foundation & plinth in i/c jamming watery & consolidating upto a load of 20 mtr. & lift upto 150mtr.	2582 P-2	1518.82m3	PR.175/m3 Provisional Rate.200/m3	265793.5
56/EI-2	Demolition below GL upto 1.50mtr. Depth & disposal of unserviceable material within 20 mtr. load reinforced cement concrete upto 15 cm	2582 P-2	17.13m3	400/m3	6852.00
57/EI-3	Demolition below GL upto 1.50mtr. Depth i/c stacking of unserviceable material within 20 mtr. Load and i/c cutting the necessary reinforcement and separating beam RCC/R.B. Work RCC Work i.c. Carriage of material in local .	2582 P-3	35.30m3	2500/m3	88250.00
					360895.50

Amr

4212100 -11
421-148 15

(2-1)

DETAILS OF PHYSICAL AND FINANCIAL POSITION IN RESPECT OF HIMUDA, ON March, 2023

NAME OF WORK	Date of start	Date of completion	A/A & E/s	AMOUNT RECEIVED	EXPENDITURE INCURRED		TOTAL EXP.	EXPENDITURE EXCESS/LE	STATUS E.G. CONSTRUCTED HANDLED OVER IN-PROGRESS NOT STARTED	Remarks
					CIVIL	ELECT.	(6+7)	(5-8)		
C/o Operation Theater & Labour Delivery Combind Unit at CHC at Dharampur.				11.31	10.49	0.82	11.31			Amount received agains the revised estimate amounting to Rs. 28,99,410/- vide Receipt No. 5408333 dated 29.12.2022. Chief Accounts Officer Shimla.
C/O culture Senvitivity Lab at Dharampur										
Addition & Alteration & renovation IRL Bldg. at TBS Dharampur.				8.88	8.88	0	8.88			
C/O R.C.H building at Dharampur				50.58	46.58	4.00	50.58	0		
C/o PHC Baba Haripur	19/07/2019	18/07/2020	138.24	25.37	24.26	1.11	25.37	0	Do.....	
				117.50	92.39	0.00	92.39	45.11	Building work completed Some development work required to be executed as per requirment of client department is under progress..	
C/o CHC Chandi Solan			781.98	52.50	1.02	0.00	1.02	51.48	Work yet to be started due to non availability of land/ Site.	

21/10/21 - 11

421 148 15 (22)

C/o BMO's & 3 Nos. Ty-II, 4 Nos. Ty-IV Staff Qtrs at CHC Chandl	25/06/2020	24/02/2020	553.52	230.00	284.37	0.06	284.43	-54.43	BMO Office Building work 80% completed. Rs. 80.00 Lac Re-appropriated from CHO Building to BMO Office & Staff Qtrs.	Latest corp. With Health Deptt. Made for outstanding release of fund under letter No. 2769-73 dated 18.08.2022. Funds approved by Health Deptt. To be diverted from HPPWD Works.
Govt. Sr.Sec. School Badoli Una (C/o School Building)	29/12/2018	28/09/2019	135.03	68.00	54.57	1.97	56.54	13.46	Work completed handed over.	
C/o Govt. Sr. Sec. School Kot-Beja	24/12/2019	23/06/2020	304.05	333.33	318.37	14.96	333.33		Work completed and handed over to Client Deptt. Re-appropriation/Diversion fund from C/o GSS at Patta Masulkhana amounting to Rs. 29.28 lacs.	Amounting to Rs. 29.28 Re-appropriation/ Diversion from GSSS Masulkhana to GSS School Kotbeja
C/o GSS at Patta Masul khana			109.59	77.35	52.22	2.05	54.27	23.08	Work completed & handed over. The surplus amount Rs 29.28 lac adjusted Against C/o GSSS Kotbeja. As per direction CEO Cum-Secy. HIMUDA Letter No. HP/HIMUDA/Acctt-Education/2023/-5227-32 dated 01.09.23 to	OUT OF RS 52.36 RS 52.36 ADJ IN VIEW OF LETTER HE DATED 9/12/22.
C/o GSSS Arloo Una				98.85	82.60	0.00	82.60	16.25	Work completed & handed over.	
Repair and maint. Of Boys Hostel Building at Una Distt. Una (H.P) i/c Internal WS & Sl.			49.00	49.00	25.10	3.04	28.14	20.86	Work completed.	
Construction of Sports Cum-co-curricular activity Exam Hall. Una				71.46	87.05	0.00	87.05	-15.59	Work temporarily stopped abandoned at site due to paucity of fund	Correspondence is being regularly made with client Deptt. To release balance funds.

512/2000 -11)
512, 140515
(9-3)

C/o Sub Jail at Nalagarh SH:- C/o Male Barrack No.1	24/01/2018	25/07/2019		375.34	324.42	12.10	336.52	38.82	Work completed and handed over.
C/o Sub Jail at Nalagarh SH:- C/o Male Barrack No.2	24/01/2018	25/07/2019							Work completed and handed over.
C/o Admn. Block Ph-I Sub-Jail at Nalagarh	25/10/2019	24/04/2019		344.95	194.76	14.75	209.51	135.44	Work completed & handed over.
C/o 6 Nos. Ty-II Qtrs Sub- Jail Nalagarh.	1/2/2020	30/10/2020		179.95	143.63	12.70	156.33	21.07	Work completed and handed over.
C/o Kitchen Dispensary 1 No Block at Sub jail Nalagarh.	25/10/2019	24/10/2020		99.60	78.77	3.82	82.59	17.01	Work completed and handed over.
C/o Female Barrack Nalagarh.	25/10/2020	24/10/2021		86.44	53.12	1.50	54.62	31.32	Work completed and handed over.
C/o Boundary/ Enclosure Wall Sub Jail at Nalagarh.	12/10/2019	11/4/2020		136.43	136.43	0.00	136.43		Work completed and handed over.
C/o ITI Building at Bangana Distt. Una.				396.73	380.63	0.00	380.63	16.10	Work completed and handed over to client Deptt.
Indoor Stadium at Una (Replacement of Old CGI Sheet roofing with prepanated sheet and providing.	12/10/2019	11/1/2020	70.50	70.49	48.21	4.45	52.66	17.83	Work completed.
Repair 2 Nos sitting tier and block room below sitting tier and Pivilon Block	11.09.2020	10.03.2021	20.00	20.00	17.25	0.00	17.25	2.75	Work completed..
Indoor Stadium at Una (C/o Path surrounding multipurpose play ground	12/10/2019	11/1/2020	67.77	67.77	72.17	0.00	72.17	-4.40	Work completed and handed over to client deptt. & this office has written a letter to client deptt. for outstanding amount vide T/o letter No. HIMUDA/PD/AB/A-36/2020-2596-98 dated 10.08.2022.
									Correspondence /Matter being taken up at Head Office level to release balance funds.

5/2/2022 - 11
 421 - 14518
 (2-4)

Outdoor Stadium at Quehar Una (C/o Toilet & Sitting tires existing pavilion Block.	1/3/2016	10/12/2016		50.00	56.45	0.00	55.45	5.45	Work completed.	Correspondence /Matter being taken up at Head Office level to release balance funds.
C/o 6 Nos Type-II Qtrs at Ist IRBN Bangarh.			115.08	115.08	124.22	6.57	132.57	-17.49	Work completed & handed over client deptt.	Funds to reappropriated from C/o Armoury & Store Building permission awaited.
C/o Armoury & Store Building at Ist IRBN Bangarh.	24/08/2016	23/08/2017	177.92	177.92	147.91	5.35	153.26	24.66	Work completed & handed over.	The surplus amount Rs17.49 lacs may be reappropriated. to C/o 6 Nos Type-II Qtrs at IRBN Bangarh.
C/o 1 No. Warder Barrack Block Ist IRBN Bangarh.	30/08/2018	28/02/2019	51.00	51.00	59.47	0.00	59.47	-8.47	Work completed & handed over.	Funds to reappropriated from C/o Armoury & Store Building permission awaited.
C/o Administrative Block at Police Line Jhalers Una.	12/11/2019	11/11/2019	382.38	382.38	278.03	5.02	283.05	39.33	Work completed.	
C/o 4 Nos T-II Qtrs at Police Post Garhwal Distt Solan	25/05/2018	24/05/2019	80.00	84.00	76.00	0.00	76.00	8	Work completed yet to be handed over..	
C/o 12 Nos. T-II Qtrs at Police Line Kishanpura Baddi.	7/2/2019	6/2/2020	312.00	269.27	221.12	16.00	237.12	32.15	Work completed and handed over..	
C/o 8 Nos T-II Qtrs Kishanpura Baddi	20/11/2019	19/08/2020	238.00	238.00	172.90	0.01	172.91	65.09	Work completed and handed over..	
C/o 1 No T-IV Qtrs for Add.S.P Resi. Nalagarh Distt Solan				50.60	45.41	0.01	45.42	5.18	Work is in progress.	
Dev. Of Play Ground in Police Line Kishanpura.			25.00	25.15	22.62	0.00	22.62	2.53	Work completed.	
HP State Pollution Control Board at Una Distt. Una	14/10/2019	13/04/2021	203.15	193.23	132.72	0.00	132.72	60.51	Finishing work is in progress.	
Fire Station building Baddi	23/03/2018	22/03/2019	449.66	449.66	381.86	12.32	394.18	55.48	Work completed handed over.	
C/o 192 Nos. flats under IHSDP sector-4 Pwn				1252.72	1424.77	27.58	1452.35	-199.63	Work completed & handed over.	

Correspondence is under way with
 Director Urban Development vide
 letter No. 5650-52 dated 06.02.2021

4/2/2021 4
 21 14515
 (25)

C/o 128 Nos flats under 1H SDP				648.05	733.04	22.00	755.04	-106.99	Work completed & handed over.	Correspondence is under way with Director Urban Development vide letter No.4488-91-dated 04.12.2020
C/o Multipurpose Barrier at Tipra. (PWN)	4/7/2013	3/11/2013	346.50	306.32	338.46	0.00	338.46	-32.14	Work completed	Corporndence is under way with The Commissioner State Taxes; Letter No. HIMUDA/PD/CB/A-36/2020-3950-54 dated 02.11.2020 & 1403-08 dated 07.08.2021
Construction Office Building & Type-II Qtrs for Asstt. State Excise & Taxation Office at Dharmapur.			55.93	55.93	61.00	2.44	63.44	-7.51	Work completed	Corporndence is under way with The Joint Commissioner, Excise and Taxation Office, Solan, HIMUDA/PD/CB/Dharampur Memo file 1420-22 dated 13.06.2023
70 KLD STP Sector-5 Parwanoo	29/07/2019	28/10/2019		75.00	66.74	0.00	66.74	8.26	Work completed.	
S/Repair & Maint. Residential Hostel Building & Admn Block (DIET) at Dulehar Una				20.13	22.07	0.00	22.07	-1.94	Work completed.	


 Executive Engineer
 HIMUDA DIVISION
 Parwanoo (H.P.)

